

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00150100497089	Construcción De 1 Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Amilpas	556-6212-2014	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100622824	Introduccion Del Alumbrado Publico - 4825	4825	Oaxaca	Villa de Chilapa de Diaz	Villa de Chilapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100622886	Construccion De Iera Espaa De Bada Primaria En La Escuela Preescolar Juan Jacobo Rosseau - 3905	3905	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100622888	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 4792	4792	Oaxaca	Villa de Chilapa de Diaz	Villa de Chilapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100622958	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 3900	3900	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAHUITES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100622959	Construccion De Fosa Septica En La Escuela Primaria Benito Juarez - 4058	4058	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100623018	Ampliacion De La Red De Energia Electrica De La Localidad Del Oeste - 3036	3036	Oaxaca	San Juan Lachoo	El Ocoté	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100623078	Construccion De Iera Espaa De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Benito Juarez - 4115	4115	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100623083	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 3576	3576	Oaxaca	San Juan Tepeoscolula	San Juan Tepeoscolula	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN TEPEOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100623084	Ampliacion De La Red De Energia Electrica De La Localidad Cañada Oriente - 4893	4893	Oaxaca	San Juan Lachoo	Cañada Río Oriente	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100623156	33903 Servicios Integrales - 2891	2891	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoahualhaya	San Jerónimo Tlacoahualhaya	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAY	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100623180	Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 2278	2278	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	San José de la Pradera	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NINGUNO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100623181	Ampliacion De La Red De Energia Electrica De La Localidad De Pueblo Viejo - 3049	3049	Oaxaca	San Juan Lachoo	San Juan Lachoo Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100623182	R.D. Ampliación De Energia Electrica Agencia El Ocotál - 4965	4965	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Ocotál Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100623239	Ampliacion De La Red De Agua Potable Camino A Llano Cedo - 4153	4153	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100623240	99999 Adquisición De Material Y Equipo Fonográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 1584	1584	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NINGUNA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100623310	Construccion De Pao Firme - 4138	4138	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100623316	Modernización Y Ampliación Del Camino R2 Tamazulapán-Chilapa D Ediaz. Snto Domingo Nundo Tramo Del 0 Al 10500 - 4781	4781	Oaxaca	Villa de Chilapa de Diaz	Santo Domingo Nundo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100623431	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 4055	4055	Oaxaca	Santiago Minas	Santiago Minas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTIAGO MINAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100623616	Mejoramiento De Servicio Básicos Electricidad En La Primaria José María Morelos Clave 20d005631 - 3913	3913	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Soledad Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100623669	Equipamiento De La Unidad Medica Rural - 4082	4082	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160100623744	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida Oriente	2220	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0016010623746	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Segundo Barrio - 4056	4056	Oaxaca	Santiago Minas	Santiago Minas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING ALEJANDRO BARTOLOME AGUILAR MUÑOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010623801	Construcción De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica No 79 - 2167	2167	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010623802	Ampliación De La Red De Distribución De De Agua Potable En Barrio Santa Rosa - 2154	2154	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NINGUNO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010623804	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 5531	5531	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO ATOYAC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010623805	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Localidad De Coronel - 2998	2998	Oaxaca	San Juan Lachoa	San José el Corozal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010623934	Construcción De Comedor Escolar Aulas En Iteho - 2194	2194	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NINGUNO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010623985	Construcción De Ollas De Captación De Agua Pluvial - 2240	2240	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NINGUNO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010623996	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario - 4796	4796	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	San Marcos Monte de León	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010624046	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 5448	5448	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010624080	Mejoramiento De Asesor Sanitarios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 4129	4129	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Peña Anilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010624091	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Barrio Vista Hermosa - 2130	2130	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NINGUNO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010624149	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 3673	3673	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010624274	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 2109 FISMDF_381_01_06_2016		Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010624275	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2096	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	San José de la Pradera	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010624276	Construcción De Pavimentación De Concreto Hídrico De La Calle Sin Nombre. - 4533	5533	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Transportes y vialidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010624279	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 3656	3656	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010624344	Revestimiento De Caminos Rurales (Incluye Vados)	1544	Oaxaca	Santiago Minas	Santiago Minas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010624452	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 3206	3206	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010624453	Mejoramiento De La Unidad Médica Rural - 4002	4002	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010624454	Ampliación Y Reposición De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea 3 Etapa - 4817	4817	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010624510	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 2142 FISMDF_381_02_04_2016		Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	San José de la Pradera	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010624560	Construcción De Una Aula Didáctica En El Jardín De Niños General Francisco Javier Mina - 2208	2208	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NINGUNO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
OAX0016010624091	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 7904	3994	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010624092	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Citóbal Colón - 2296	2296	Oaxaca	Santa Cruz Tacabche de Mina	San José de la Pradera	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	NINGUNO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010624093	Reconstrucción Del Camino Rural San Martín Rancho Nuevos- Devoción Cruz Colorado Del Km 0-000 Al Km 2-000 - 5610	5610	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Martín Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010630038	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calles - 9450	9450	Oaxaca	Asunción Istaltepec	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCON IXTALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010630303	Ampliación De Electrificación (Calle Que Conduce Al Río) - 6770	6770	Oaxaca	Santa María Peque	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010630570	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Calle Canal 33 - 9491	9491	Oaxaca	Asunción Istaltepec	Asunción Istaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCON IXTALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010630572	33903 Servicios Integrales - 7601	7601	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NINGUNO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016010630840	Adquisición De Equipo De Computo Y Acondicionamiento De Espacios.	7600	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200644700	Construcción Comedor Escolar En La Telesecundaria Clave: 20dv1086 - 20877	20877	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Chacabaja Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200644702	Construcción De Cocina Comunitaria En Cerro Hermoso - 6292	6292	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cerro Hermoso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200644703	33903 Servicios Integrales - 6692	6692	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200644704	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle A La Clínica Y Calle Al Bachillerato Integral Comunitario. - 19417	19417	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200644712	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 44866	44866	Oaxaca	Santiago Apolala	San Antonio Nahuayac	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200644728	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia El Tepesay Los Huertos Segunda Etapa - 63786	63786	Oaxaca	Cullapam de Guerrero	El Tepesay (Lomas de San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULLAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200644735	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Gustavo Barrios - 65498	65498	Oaxaca	San Pablo Huixtatepec	Barrio San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200644736	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2 - 46193	46193	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200644738	Construcción De Comedor Comunitario En La Col. El Mirador - 27720	27720	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200644739	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle El Mesquite - 72998	72998	Oaxaca	San José Lachiguán	Rancho Mijangos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200644742	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle De Acceso Al Itebo - 26792	26792	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200644750	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 26931 26931	26931	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Colonia Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200644762	Construcción De Techo En Área De Impulsión De Educación Física En Preescolar Alma Campesina - 75065	75065	Oaxaca	Calihualá	Calihualá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CALIHUALA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200644767	Construcción De Muro De Contención En La Calle José María Morelos - 23782	23782	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Pozo Yutanioma (Barrio Sundaso)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

PRELIMINAR

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0016020064770	Construcción De 29 Cuartos Dominicos De 6 X 4 Mts - 71369	71369	Oaxaca	Santa María Chicholula	San José Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOLULA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064775	Construcción De Cuartos Dominicos 2da. Etapa - 24588	24588	Oaxaca	San Juan Niumi	San Isidro Niumi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN NÚMI	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064777	Rehabilitación Del Tanque Elevado Col El Carrero - 31195	31195	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO INGENIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064778	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 59003	59003	Oaxaca	Santa María Huatulco	Arroyo González	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064782	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 72601	72601	Oaxaca	Santa María Huatulco	El Limoncito (San Francisco el Limoncito)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064783	Construcción De Un Anexo Sanitario De 6 X 8 Mts Estructura Regional, Obra Exterior Andador, Cuatros De 5 M3 Y Fosa Séptica De 5 M3, En La E. - 72267	72267	Oaxaca	Santa María Chicholula	Santa María Chicholula	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOLULA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064784	Construcción De 3 Cuartos Dominicos De 6 X 4 Mts - 72174	72174	Oaxaca	Santa María Chicholula	Patio Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOLULA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064786	Construcción De Sistema De Agua Potable - 59690	59690	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064787	Ampliación De Red De Distribución De Energía - 59013	59013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bajos de Coyula	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064788	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Privada 20 De Noviembre - 74981	74981	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064792	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 3410	3410	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	La Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064793	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Callejón San Nombres Entre 20 De Noviembre Y 5 De Febrero Quinta Sección - 9461	9461	Oaxaca	Asunción Italtique	Quinta Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN ITALTÍTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064794	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hídrico En El Centro De La Ciudad Comprendido En Las Calles: Hidalgo, José María Morales Y - 30895	30895	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huetlaltepec	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUETLALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064915	33003 Servicios Integrales - 48988	48988	Oaxaca	Huetlaltepec de Valdes	Huetlaltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064916	Construcción De Conexión A La Red De Drenaje O Fosa Séptica (Desagüe Doméstico) - 49076	49076	Oaxaca	Huetlaltepec de Valdes	Huetlaltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064790	Construcción De Guarderías Y Banquetas En El Barrio Coronil - 30967	30967	Oaxaca	San Pedro Tapaltepec	San Pedro Tapaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANALTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064791	Rehabilitación Del Camino Coahuila El Chique, San Pedro Tapaltepec - 30549	30549	Oaxaca	San Pedro Tapaltepec	San Pedro Tapaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064793	Construcción De Consultorio Comunitario - 66439	66439	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064794	Contrucción De Un Centro De Salud - 66820	66820	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Carrasol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647100	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Segunda Etapa - 44869	44869	Oaxaca	Santiago Apolala	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOLALA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647112	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Agencia Mazamán Tercera Etapa - 64188	64188	Oaxaca	Cullipam de Guerrero	Mazamán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULLAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647117	Construcción De Consultorio Escolar En El Preescolar Octavio Paz Clave 20dja1822c - 65001	65001	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160200647118	Construcción de Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct2dp04051 - 63131	63131	Oaxaca	San Isidro Anahuac	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647120	Construcción De Colector Tramo Colonia Ricardo Flores Magón Itepe - 62674	62674	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647123	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle 13 De Mayo - 72807	72807	Oaxaca	San José Lachigari	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGARI	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647125	Construcción De Un Comedor Escolar Obra Ejecutor En La Escuela Primaria Unión Y Progreso (Segunda Etapa) - 26975	26975	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TEITIPAC	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647134	Construcción De La Red De Electrificación En La Colonia Las Pirámides - 49756	49756	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647135	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 51489	51489	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647138	Construcción De Comedor Comunitario - 62705	62705	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Palo de Letra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647140	Construcción De Cuartos Dormitorios - 44865	44865	Oaxaca	Santiago Apolá	Jazmín Morelos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE MUNICIPIO DE SANTIAGO APOLA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647160	Construcción De Baños Ecologicos Seso - 20054	20054	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647163	33901 Subcontratación De Servicios Con Terreno - 62601	62601	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647164	Construcción De Tanque Elevado De 90 M3 - 31017	31017	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	La Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO INGENIO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647165	Construcción De La Casa De Salud - 33859	33859	Oaxaca	Santo Domingo Ruayaga	Tonagula	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647166	Construcción De Dispensario Medico - 59023	59023	Oaxaca	Santa María Huauco	El Financé	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647173	Construcción De Techumbre Epigrafa Civica De La Escuela Secundaria 144 - 60812	60812	Oaxaca	Santa María Huauco	Cnecceita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647176	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 75637	75637	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA MARIA ECATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647178	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Pablo - 60999	60999	Oaxaca	Santa María Huauco	Santa María Huauco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647179	Rehabilitación De Aulas En El Jardín De Niños Heres De Chapultepec Clave 20d060091 - 73446	73446	Oaxaca	Santiago Huajobitlán	Santiago Huajobitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOBITLAN OAX	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647180	Rehabilitación De La Red De Agua Potable 2da Etapa - 73605	73605	Oaxaca	Santiago Huajobitlán	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO HUAJOBITLAN OAX	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647182	Construcción De Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave 20d070986 En La Localidad De Santa Lucia Teotepic, Municipio De Santos Reyes Nopal - 56194	56194	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Lucia Teotepic	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200647317	Rehabilitación De Alumbrado Público - 49004	49004	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200649540	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Hidalgo - 26223	26223	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200649552	Construcción De Muro De Contención En Escuela Preescolar Victoriano González - 21176	21176	Oaxaca	San Andrés Teotitlán	San Andrés Teotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTITLAN PAM CUICATLAN OAXACA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0016020064953	Mantenimiento De Caminos Rurales - 21034	21034	Oaxaca	San Andrés Teotlalpam	San Andrés Teotlalpam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTLALPAM CUCATLAN OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064954	3302 Servicio Estadísticos Y Geográficos - 40844	40844	Oaxaca	San Miguel Panatláhuaca	San Miguel Panatláhuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064956	Construcción De Un Aula En El Centro De Educación Preescolar Nueva Creación Clave De Extensión 20dc1185h - 73076	73076	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Colonia Ingeniero Raul Sandoval Landiari	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064958	Construcción De Comedor Comunitario - 59401	59401	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Campo de Aviación	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064957	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 62652	62652	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada del Curtidor	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064958	Mejoramiento De Vivienda - 19959	19959	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064960	Rehabilitación De Camino Sacacoehca San Francisco Del Mar - Paso Mico - 24332	24332	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064963	Construcción De Barde Perimetral En La Escuela Telesecundaria - 33000	33000	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Santo Domingo Roayaga	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064969	Construcción De Un Aula Extractora Regional De 60x Mts En El Instituto De Estudios De Bachilleres Del Estado De Oaxaca Plantel Num. 26 - 69387	69387	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064961	Construcción Sistema De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento - 74974	74974	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064962	Ampliación De La Red De Agua Potable - 74958	74958	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064970	Construcción De Baños Con Hidrogestores - 49085	49085	Oaxaca	Tlaxiotepec de Valdés	Plan del Arte	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061927	3304 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 29620	29620	Oaxaca	San Pedro Tapaltepec	San Pedro Tapaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061928	Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Localidad De Frontera. San Pedro Tapaltepec - 30938	30938	Oaxaca	San Pedro Tapaltepec	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061930	Construcción De Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa Barrio Las Raiz - 20093	20093	Oaxaca	Santiago Istayutla	La Humedad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ISTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061931	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Ihualtepec Municipio De San Juan Ihualtepec Oax - 70761	70761	Oaxaca	San Juan Ihualtepec	San Juan Ihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061934	Construcción Del Techaro Para Comedores - 28457	28457	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061937	Construcción De Muro De Contención - 61988	61988	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	La Tuza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061940	Instalación De Luminarias Para Alumbrado Público - 66348	66348	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061947	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica Fa La Sección Secta - 65190	65190	Oaxaca	Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULLAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061953	Mejoramiento De La Red De Drenaje Sanitario En Santa Cruz Xoxocotlán - 33940	33940	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061954	Construcción De 22 Cuartos Para Dominios - 64534	64534	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonaria)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0016020061976	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 23825	23825	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Marcos el Coyal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061978	Electrificación No Convencional Con Paneles Solares - 20027	20027	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061979	Construcción De Baños Ecológicos Seso - 19919	19919	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Río	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061983	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave: 20d17103 - 20009	20009	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061986	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 21063	21063	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Santo Domingo Roayaga	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061987	Ampliación De Camino Rural Santo Domingo Roayaga - Santa María Tonaguala Km. 14-500 Al Km 16-500 - 33873	33873	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Tonaguala	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061988	Conexión A La Red De Riego (Desagoga Domiciliar) - 33825	33825	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Tonaguala	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061992	Construcción De 20 Cuartos Dominios De 6 X 4 Mts. - 72086	72086	Oaxaca	Santa María Chilhótlá	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020061994	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Buenavista - 58968	58968	Oaxaca	Santa María Huamilo	Arroyo Sachi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200652104	3360 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 54998	54998	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200654290	Mejoramiento De Camino Rural Tramo: Santiago Ixtayutla-El Misco - Llano Verde-El Misco - Pueblo Viejo - Michabute - La Humedad - Yaxaya - Xini - 19360	19360	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200654291	Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria Lic. José Luis Davila Clave: 20d01820n - 66377	66377	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Cuchara	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200654292	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Chepetlán - 70651	70651	Oaxaca	San Juan Hualtepec	San José Chepetlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200654296	23002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 69015	69015	Oaxaca	San Andrés Dinculit	San Andrés Dinculit	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINICULTI	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200654306	Mejoramiento De Alumbrado Público - 71026	71026	Oaxaca	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200654309	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cabeza San Felipe Tilqui - Cerro Clarín Del Km 0 000 Al Km 15 000 - 69925	69925	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Clarín	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200654310	Ampliación De La Red De Energía Ubicada En La Colonia Roma - 85547	85547	Oaxaca	San José Independencia	Colonia Roma (Agua Azul)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200654313	Construcción De 5 Cuartos Dormitorios - 26861	26861	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200654320	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Col. La Soledad - 19851	19851	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200654321	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Primero De Mayo Y Segunda Privada De Primero De Mayo Cabeza Municipal - 44797	44797	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200654336	33903 Servicios Integrales - 19711	19711	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200654337	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 19829	19829	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
OAX0016020064338	33003 Servicio Integral - 57727	57727	Oaxaca	San Francisco Teopán	San Francisco Teopán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064339	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Para La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón Clave 20d0070164 - 66496	66496	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064342	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Localidad Tierra Blanca - 58782	58782	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa Lucía Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064344	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria - 27461	27461	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Santo Domingo Roayaga	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064345	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 33843	33843	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Tonangua	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064348	Terminación De Pista - 55671	55671	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Escandaba Coquila	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064349	Ampliación Y Modernización A Blore De Circuito Hidráulico Del Camino Al Edo. Del Km 0-000 Al Km 0+905.50 Subtramo A Modernizar Del Km 0+096 - 71414	71414	Oaxaca	Santa María Chilhóla	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064350	Construcción De 20 Cuartos Dominión De 6 X 4 Mts. - 72569	72569	Oaxaca	Santa María Chilhóla	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064352	Construcción De Siete Aulas Didácticas En Esc. Prim Vicente Guerrero - 72716	72716	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064354	Ampliación De La Línea De Conducción Del Agua Potable - 41881	41881	Oaxaca	Santiago Miltepec	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064364	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Manuel Sabido Crespo, Clave: 20d01498q - 30756	30756	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejiutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejiutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJIUTLA DE CRESPO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064404	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 27689	27689	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020064501	Ampliación De La Red De Agua Potable En Barrio Grande Ahajo - 49050	49050	Oaxaca	Talaltepec de Valdés	Talaltepec de Valdés	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020065635	Ampliación De La Red De Media Tensión En La Comunidad - 26928	26928	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Chacalapa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020065642	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 55076	55076	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	San Andrés Huastaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES HUASTALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020065648	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Hidrosanitario En El Cis No20 - 66221	66221	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020065650	33001 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 67972	67972	Oaxaca	San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020065654	Ampliación De La Red Eléctrica En La Sección Quinta - 65155	65155	Oaxaca	Cullpam de Guerrero	Cullpam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULLAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020065656	Ampliación De La Rd 2E-3b De Energía Eléctrica En La Comunidad El Sauz, Ejiutla De Crespo - 61740	61740	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejiutla de Crespo	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJIUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020065658	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 66446	66446	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020065663	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Diferentes Calles De La Población: Calle Marina Nacional, Calle Emiliano Zapata, Etc - 65519	65519	Oaxaca	San Pablo Huixtatepec	Barrio San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020065666	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria - 27977	27977	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada María (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0016020065673	Mejoramiento De Diversas Calles En La Poblacion - 24550	24550	Oaxaca	San Francisco del Mar	El Verjuel del Maiz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020065680	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 40194	40194	Oaxaca	San Pedro Amuzgo	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020065685	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Plan De Ayala Con N. De Clave 204p1121c - 27864	27864	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Verjuel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200656780	33903 Servicio Integrales - 67157	67157	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020065704	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Guadalupe Chindua - 33950	33950	Oaxaca	San Francisco Chindua	San Francisco Chindua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO CHINDUA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200656715	Construcción De Un Anexo Sanitario De 6 X 8 Mts Estructura Regional. Obra Exterior Andador, Cuartas De 4 M3 Y Fosa Sepsica De 5 M3, En La I - 72467	72467	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200656717	Construcción De Techambre De Plaza Cívica De La Escuela Primaria Mexico - 60955	60955	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bajos de Coyula	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200656718	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc 2da. Etapa - 62016	62016	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200656719	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada 2 De Abel - 74993	74993	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200656720	Construcción De Baños Ecológicos (Biodegestores) - 74986	74986	Oaxaca	Santiago Matatlán	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200656728	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 4938	4938	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Sardinero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200656730	Rehabilitación Pavimento De Concreto Hidráulico De Las Principales Calles De La H. Cd. De Ejutla De Crespo - 30835	30835	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla	Heroica Ciudad de Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRISPO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200656888	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Altamira Y Benito Juárez - 73326	73326	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL ZAPOTITLAN PALMAS	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200658041	Rehabilitación De Camino Rural Lazaro Cardenas A La Soledad - 67874	67874	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200658042	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Tierra Nueva - 67836	67836	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200659157	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle Vicente Guerrero Y Ahlende - 26686	26686	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Luz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200659158	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 27483	27483	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zapotalito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200659159	Construcción De Camino Sacacoches Nuyahu - Plan Del Mingo - Plan De La Cal 4 Km. - 66747	66747	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200659160	Mejoramiento De Camino Rural A Las Agencias: El Corral De Piedra, La Mirilla, El Parrillo, El Carrizal, El Humache-El Duraznal, La Soledad - 19942	19942	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200659168	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 28587	28587	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200659169	Ampliación De La R.D. Santiago Apolala Primera Etapa - 44867	44867	Oaxaca	Santiago Apolala	Santiago Apolala	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOLALA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200659170	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 44863	44863	Oaxaca	Santiago Apolala	Santiago Apolala	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING IVAN ADAIR RAMOS MENDEZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0016020069171	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Dos Agrícolas Por Ciudad Segunda Etapa - 44868	44868	Oaxaca	Santiago Apolala	Unión Buena Vista (Yoducant o Yoducan)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069174	Construcción Del Centro Para El Impulso Artesanal Comunitario - 65945	65945	Oaxaca	Santiago Yosonduá	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069183	Mejoramiento Del Centro De Salud - 64729	64729	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069184	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingüe Morelos Clave 20461789 - 64648	64648	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069185	33903 Servicios Integrales - 64647	64647	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069187	Construcción De 1 Aula En La Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata Clave 20461104 - 54396	54396	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069189	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Nicolás Bravo - 72870	72870	Oaxaca	San José Lachiguirí	San José Lachiguirí	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069200	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 65308	65308	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069208	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 68079	68079	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlal	San Juan Tepeuxtlal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069220	Mantenimiento De Alambrado Público - 25458	25458	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MIXTEPEC JUXTLAHUACA OAXACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069221	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria - 27357	27357	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Santo Domingo Roayaga	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069222	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 67068	67068	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069224	Construcción De 18 Cuartos Dominios De 6 X 4 Mts. - 72836	72836	Oaxaca	Santa María Chilhótlal	Cerro Potrero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILHOTLAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069225	Construcción De 3 Aulas Estructura Regional De 6 Mts X 8 Mts En La Escuela Primaria Indígena Benito Juárez, Clave 204604296 - 72693	72693	Oaxaca	Santa María Chilhótlal	Río Sapo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILHOTLAL	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069227	Construcción De Techumbre De Plaza Cívica En Escuela Primaria Mi Patria Es Primero - 58951	58951	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cuexcuta	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069228	Ampliación De La Red De Agua Potable En Barrio La Soledad - 69927	69927	Oaxaca	Santa María Huatulco	Barrio de la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069229	Construcción De Puente Vado En Barrio Cortaño - 61025	61025	Oaxaca	Santa María Huatulco	Barrio Cortaño	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069232	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col 8 De Diciembre - 60853	60853	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069233	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Principal Km 40-000 - 74991	74991	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069238	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Guagabú Arriba - 3437	3437	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	La Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069391	Construcción De Baños Con Hidrogeotes - 49119	49119	Oaxaca	Talatltepec de Valdes	Talatltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069401	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa - 73338	73338	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL ZAPOTITLAN PALMAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00160200659402	33903 Servicio Integrales - 70674	70674	Oaxaca	Zapotlán Palmas	Zapotlán Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661572	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 66932	66932	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661573	Construcción De Una Aula En La Escuela Preescolar Primavera Clave: 200c2490c - 20032	20032	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Cuchara	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661582	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 66151	66151	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661583	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 66189	66189	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661589	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 23869	23869	Oaxaca	San Juan Niumi	San Juan Niumi	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN NÚMI	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661590	Ampliación De La Unidad Médica Rural 154 Clave: 7144473200 - 24478	24478	Oaxaca	San Juan Niumi	San Juan Niumi	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN NÚMI	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661591	Ampliación De La Red De Alcantarillado - 27836	27836	Oaxaca	San Juan Tabalá	San Juan Tabalá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661592	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Santa María Pueblo Nuevo Comarca Del Rosario - 62919	62919	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa María Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661596	Huerto Comunitario - 73113	73113	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Playa de Jicama	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661611	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Primero De Mayo Y Segundoprivada De Primera De Mayo, Cabecera Municipal - 44768	44768	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661614	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Las Colonias Loma Grande Ampliación Loma Romita El Guayabal Nanche - 64189	64189	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA CENTRO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661625	Construcción De Techumbre En La Cancha De Lios Múltiples En Escuela Primaria Francisco Cabrera - 58982	58982	Oaxaca	Santa María Huauclilla	Agujá el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661626	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Camino De Acceso - 57399	57399	Oaxaca	Santa María Huauclilla	Cerro Chino	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661629	Construcción De Una Clínica Dental - 72955	72955	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Miguel Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661631	Construcción De 25 Cuartos Dormitorios - 57828	57828	Oaxaca	San Francisco Teopán	San Francisco Teopán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661633	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 75026	75026	Oaxaca	San Lorenzo	Guadalupe Yosocani	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661634	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 22450	22450	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661640	Construcción De 16 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Ms - 72941	72941	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Monte Carmelo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661641	Construcción De Sistema De Agua Potable 2a. Etapa - 66638	66638	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661642	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 4. Etapa - 61840	61840	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otra	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200661643	3304 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 29319	29319	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0016020067987	Construcción De Techado En La Plaza Civica Municipal-3692	259224	Oaxaca	Santo Tomás Miahuatlán	Cobertura municipal	n.a	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000								0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SI REALIZO EL AÑO PASADO POR LO CUAL NO DEJARON EXPEDIENTE LA AUTORIDAD ANTERIOR POR LO QUE SOLLICITAMOS QUE SE TERMINE ESTE PROYECTO LA OBRA ESTA FISICAMENTE
OAX00160200687862	Construcción De Viviendas - 154865	154865	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Jerónimo Tzitlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688083	Construcción De La Red De Electricidad En El Barrio Las Horugas San Pedro Tapanatepec - 112149	112149	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688084	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av 21 De Marzo Entre Libertad Y 21 De Marzo - 112136	112136	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688098	Comisión Del Sistema De Agua Potable - 108854	108854	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xagaa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688106	Construcción De 13 Cuartos Dormitorios En La Localidad De Santa Catarina Estrella - 114970	114970	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa Catarina Estrella	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688113	Construcción De Albergue Municipal Tercera Etapa - 190534	190534	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Guadalupe Nuevo Tenechitlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688114	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 86221	86221	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688115	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Bestia Juárez, Construcción Y Prr. De Las Flores 2da. Etapa - 106846	106846	Oaxaca	San Andrés Huauclilla	Barrio de la CONASUPO	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS HUACLILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688116	Ampliación De La Red De Electrificación En La Agencia De Policía De Las Milpas - 142235	142235	Oaxaca	San Dionisio Ocotépec	Las Milpas (Zapoteca Nizayán)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688118	Ampliación Del Drenaje Sanitario Entero En La Agencia Municipal De Santo Tomás De Arriba - 142177	142177	Oaxaca	San Dionisio Ocotépec	Santo Tomás de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN DIONISIO OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688120	Construcción De Infraestructura Productiva Rural Trápiche - 161493	161493	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Vergel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688127	Construcción De Un Dispensario Médico - 121744 121744	121744	Oaxaca	Asunción Cacalotepec	Aguatlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC	Salud	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688136	Ampliación De Drenaje Sanitario - 134446	134446	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Felipe de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688141	Construcción De 37 Unidades Básicas De Vivienda - 98938	98938	Oaxaca	San Juan Tamazola	Yucucina	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688142	Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Nopal San José Yosocatl O Yosocatl - 173839	173839	Oaxaca	Constanza del Rosario	San José Yosocatl (Yosocatl)	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688144	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Colonias San Antonio Y Conejos - 191940	191940	Oaxaca	Chahuites	Los Conejos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688148	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Apolá - Autonomías Nuechitlán-Santa María Ocotlán-San Miguel Huatlán - 171075	171075	Oaxaca	San Miguel Huatlán	San Miguel Huatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688155	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 154160	154160	Oaxaca	San Miguel Amatlán	La Nueva Tenechitlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688158	Rehabilitación De Instalaciones Sanitarias Eléctricas Y Pluma En Los Baños De La Escuela Telesecundaria - 79181	79181	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CORTIJO	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200688160	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 175975	175975	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00160200688162	Pavimentación A Base De Concreto Hialadico De Las Calles Quince De Septiembre Y Veintiseis De Marzo - 161352	161352	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	El Chuchulán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688163	Construcción De Vado Pluvial - 123764	123764	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	El Cangrejero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688165	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 152788	152788	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688167	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 153082	153082	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Benito Juárez II (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688168	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje Llano Temascal Segunda Etapa - 112863	112863	Oaxaca	San Jerónimo Soledad	El Progreso Soledad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING ALBERTO ISAAC VASQUEZ PEREZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688169	Ampliación De La Red De Distribución Calle Guadalupe Victoria - 112810	112810	Oaxaca	San Jerónimo Soledad	Santa Lucia Soledad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFIMA CONSTRUCCIONES S A DE CV	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688170	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Agua Golondrina - 189286	189286	Oaxaca	San José Tenango	Agua de Golondrina	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TENANGO TEOHTILAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688172	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Guadalupe (Primera Etapa) - 111739	111739	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688173	Construcción de Almacenamiento De Agua Potable - 111723	111723	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Francisco Yatec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLAALTA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688175	Construcción De Un Tejado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Luz María Serrada Clave 24d90876b - 102679	102679	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688176	Rehabilitación De 4 Aulas En La Escuela Primaria Jose María Morelos - 133114	133114	Oaxaca	San Sebastián Nicanandua	San Sebastián Nicanandua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688179	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores 2ª Etapa - 93983	93983	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepeji	San Pedro Necotcho	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688180	Construcción De Sanitario En El Centro De Educación Prescolar Ángel Avendaño Yescas - 93938	93938	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepeji	Yaviña	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688182	Construcción De Tejado En Área De Impartición De Educación De Educación Física De La Escuela 82885 Primera Ignacio M Alvarado - 82885	82885	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	San Gabriel Eila	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688183	Construcción De Dispensario Médico 2a Etapa - 83095	83095	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688185	Rehabilitación Del Camino Rural Del Tramo Agua Escudada 1-C, Tramo San Miguel Ahuehuatlán Del 5+000 Al Km. 21+000 Km. - 93621	93621	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiuchilco	Agua Escudada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIUCHILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688195	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario- 187801	187801	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Francisco Javier	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688196	Rehabilitación De Camino Rural- 152411	152411	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Cinco Cerros	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688197	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 154319	154319	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Cofradía Dos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688198	Construcción De Muro De Contención - 137989	137989	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688200	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 139582	139582	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688202	Construcción De 30 M De Muro De Contención En La Calle N Dava Tunu - 78915	78915	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160200688203	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 178561	178561	Oaxaca	San Pedro Ayotac	San Pedro Ayotac	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688206	Ampliación De La Escuela Telesecundaria Francisco I Madero - 156693	156693	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHÉ	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688207	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Ranchería Los Sarmientos Primera Etapa - 188867	188867	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Los Sarmientos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688211	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 155821	155821	Oaxaca	Magdalena Peñasco	San Juan del Río	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688212	Mejoramiento Del Camino Vasconí Tomotepes San Cruzab Chichicastepec - 173704	173704	Oaxaca	Mixtlán de la Reforma	San Cristóbal Chichicastepec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688214	Construcción De Módulo De Tres Aulas De 60 X 100 M En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero En San Andrés Paxtlán - 111069	111069	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688222	Construcción Del Boulevard Lazaro Cardenas Av Roberto Koch Y Av Camerón Zarco Con Carpetas De Concreto Adhérico - 187636	187636	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688223	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Joya De Pueblo Viejo - 187198	187198	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688243	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 171039	171039	Oaxaca	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688248	Construcción De Canales Pluviales En Los Arroyos San Isidro San Juan Y Municipio - 84251	84251	Oaxaca	Villa Hidalgo	El Oriente	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO YALALAG	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688252	Ampliación De La Red De Agua Potable - 188271	188271	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Mata de Caña	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688256	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Barrios San Isidro La Cruz Y El Carmen Segunda Etapa - 189136	189136	Oaxaca	San Pedro Juchitán	San Pedro Juchitán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHITÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688264	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios La Pe - 178208	178208	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688266	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 107581	107581	Oaxaca	San Miguel Cuatlán	Llano la Luna	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688269	Construcción Del Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I Madero - 110224	110224	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688270	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De Monte Frio - 182616	182616	Oaxaca	San Andrés Nuxiño	Monte Frio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688276	Construcción De 20 Viviendas Dignas En El Municipio Santa María Tlaxiaco - 79076	79076	Oaxaca	Santa María Tlaxiaco	Santa María Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAXIAC	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688285	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Francisco Javier Mata - 155875	155875	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOPEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688285	Construcción De Drenaje Pluvial Camino A La Purificación - 192010	192010	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688296	3002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 79027	79027	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688297	Rehabilitación De Las Calles 21 De Marzo Y Avenida Cuauhtémoc - 113521	113521	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688298	Rehabilitación De Calle 25 De Enero Y Miramar - 113619	113619	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160200688299	Construcción De Un Aula En La Esc. Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Laguna Santa Cruz - 192440	192440	Oaxaca	San Mateo del Mar	Laguna Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688304	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Juan Aldama - 80217	80217	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZO DE ALDAMA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688305	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea Segunda Etapa Calima 10 De Mayo De San Francisco Conzalesque - 101710	101710	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Francisco Conzalesque	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688306	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 150969	150969	Oaxaca	Santa María Guianagati	Nizayula	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688307	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Méjchor Ocampo - 156531	156531	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688311	Rastreo Y Rehabilitación De Caminos Rurales De La Localidad - 107399	107399	Oaxaca	Santiago Lachigari	Santiago Lachigari	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGIRI	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688313	33901 Subcontratación De Servicios Con Terreno - 81380	81380	Oaxaca	Santiago Xiacui	Santiago Xiacui	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688314	Construcción De Techo En La Escuela Primaria Josefina Ortiz De Domínguez - 150212	150212	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688315	Construcción De Vado En La Localidad De Zapotitlán Segunda Etapa - 47738	47738	Oaxaca	Santiago Yaveo	Zapotitlán de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688316	Construcción De Consultorio Comunitario En La Localidad De San Isidro - 82818	82818	Oaxaca	Santiago Tapextila	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTILA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688317	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 191466	191466	Oaxaca	Santiago Tenango	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RUBEN ERUBIEL CRUZ BETANZOS	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688316	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 188544	188544	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE ZIMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688337	Construcción De Dispensario Médico Cuarta Etapa - 30949	30949	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejipta de Crespo	Monte del Toro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJIPTA DE CRESPO	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688700	Construcción De 53 Baños Con Biodegestores - 116649	116649	Oaxaca	Tlaxiotepec de Valdés	Santa Cruz Tepetitlanhuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688721	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 81331	81331	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Aroyo de Basco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688722	Construcción De Casa De Salud 1 Etapa - 79597	79597	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Amadillo Chico	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200688723	Construcción De Casa De Salud 3 Etapa - 80982	80982	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Oute	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693395	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Población - 155061	155061	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA HELMESA SA DE CV	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693396	Construcción De Baños Ecológicos - 155125	155125	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Ahuacón Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693605	Ampliación De La Línea De Conducción Del Agua Potable - 183168	183168	Oaxaca	Santa María Tecomavaca	Santa María Tecomavaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TECOMAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693608	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 117294	117294	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693609	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Rento Juárez San José Del Progreso - 77335	77335	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHIOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00160200693611	Ampliación Del Camino San Juan Juquila Mixes Entronque Autopista Mila Tehuantepec - 173748	173748	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Unidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMBIOS Y AEROPORTOS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200693619	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Roblas - 108476	108476	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200693620	Ampliación Del Comedor Comunitario - 108915	108915	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693621	Rehabilitación De Caminos Rurales - 84905	84905	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693630	Construcción De 27 Cuartos Dormitorios Cañada De Hielo - 114966	114966	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cañada de Hielo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA PEÑOLES	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693631	Construcción De 16 Cuartos Dormitorios En La Localidad El Rechimiento - 114968	114968	Oaxaca	Santa María Peñoles	Rechimiento	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA PEÑOLES	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693632	Construcción De 4 Cuartos Dormitorios En La Localidad El Mamey Tepantepec - 114984	114984	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Mamey Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA PEÑOLES	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693636	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De Paso Ococe - 101794	101794	Oaxaca	Santa María Teacacua	Paso Ococe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693643	Mantenimiento Del Camino Tramo Plan De Guadalupe San Isidro Puerto Mazatlán La Bualaja El Progreso Aguacatita San Simón - 86047	86047	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Bualaja	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693644	Mantenimiento Del Camino Tramo Santa María Tecomanaca Pochotepec Y La Toma - 86014	86014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Pochotepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693649	Ampliación De La Red De Electrica En La Agencia De Policía Las Carretas De La Cirba A El Casajal - 142268	142268	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Las Carretas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN DIONISIO OCOTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693650	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Laguna - 142214	142214	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693652	Construcción De Bodega Comunitaria Para Almacenaje De Productos Del Campo - 161368	161368	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Alicrán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693654	Construcción De Albergue Municipal Segundo Etapa - 190473	190473	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Pedro Siniyuvi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693655	Mejoramiento De La Unidad Médica Rural Numero 5089 - 108409	108409	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693656	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria - 94212	94212	Oaxaca	San Andrés Teotilalpam	San Andrés Teotilalpam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693657	Construcción De Drenaje Pluvial - 94720	94720	Oaxaca	San Andrés Teotilalpam	San Andrés Teotilalpam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693661	Ampliación De La R.D. De Energía Eléctrica En La Comunidad De Buena Vista - 105721	105721	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693662	Construcción De Drenaje Pluvial Segundo Etapa - 76526	76526	Oaxaca	Asunción Cuyotepeji	Asunción Cuyotepeji	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693663	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Clave 2046099174 Localidad El Conchoche - 108059	108059	Oaxaca	San Francisco Loaxache	El Conchoche	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMALIAN	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693665	Equipoamiento De Paso Profundo - 150131	150131	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Francisco Salispuécales	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693666	Rehabilitación De Drenaje Pluvial - 183229	183229	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Miguel Obispo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0016020069368	Ampliación De La Red Energía Eléctrica En La Calle Francisco I Madero - 178349	178349	Oaxaca	San Juan Quiabije	San Juan Quiabije	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIABJE	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069369	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 182621	182621	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693675	Mejoramiento De La Energía Eléctrica En La Calle Mar Y Tena - 192803	192803	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693676	Construcción De Un Aula Dirección Y Otra Exterior En El Tele Bachillerato - 154309	154309	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Lorenzo Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATILAN	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693677	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica San José Tenorio - 96589	96589	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San José Tenorio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATILAN	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693678	Construcción Delina De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 173906	173906	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693679	Construcción De Tanque De Almacenamiento - 174134	174134	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693682	Construcción De Una Obra De Captación De Agua Pluvial Para Agua Potable - 161030	161030	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	San Felipe Tejalpam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693685	Pavimentación De Calle Miguel Hidalgo - 107290	107290	Oaxaca	Villa Solá de Vega	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693686	Construcción De Cuartos Para Dormitorio - 123719	123719	Oaxaca	Santa Cruz Zenzonepeque	Cerro Luna	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693687	Rehabilitación De Camino Rural - 152387	152387	Oaxaca	Santa Cruz Zenzonepeque	El Cangrejero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693689	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 141967	141967	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Pescadillo de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693694	Construcción De Cuartos Dormitorio - 112749	112749	Oaxaca	San Jerónimo Soasola	Santa María Tejotepac	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693695	Ampliación De Casa De Salud En La Localidad De Los Naranjos - 80728	80728	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693696	Apertura De Camino Del Cerro De Cerro Oate Al Panicon - 111707	111707	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Oate	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TENANGO TEOITILAN OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693697	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Rancho Andrade - 189178	189178	Oaxaca	San José Tenango	Las Ruinas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TENANGO TEOITILAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693698	Construcción Y Apertura De Camino Rural En La Localidad De Piedra Ancha A Cerro Central - 110782	110782	Oaxaca	San José Tenango	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TENANGO TEOITILAN OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693700	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Escocedo - 188433	188433	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Oto. 22 -	Puerto Escocedo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693701	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Escocedo - 183192	183192	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Oto. 22 -	Puerto Escocedo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693704	Construcción De Un Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria General Benito Juárez Clave 20p1017, 111993	111993	Oaxaca	San Sebastián Cuttlán	San Sebastián Cuttlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693705	Construcción De Dos Aulas En El Telebachillerato - 111705	111705	Oaxaca	San Sebastián Cuttlán	San José Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693706	Pavimentación De La Calle Morales A Base De Concreto Hidráulico - 79813	79813	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ciclo Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00160200693707	Construcción Y Apertura De Camino Rural En La Localidad De Agua Pólvora A San Martín Caballero - 110971	110971	Oaxaca	San José Tenango	Agua Pólvora	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TENANGO TEOHTILAN OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693709	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Calle Los Ángeles - 156587	156587	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUILANA	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693720	Modernización Y Ampliación Del Camino Oaxaca Solá De Vega - San Lorenzo Temascalua - San Jacinto Tlacopec - Santa Cruz - 181027	181027	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693721	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 178592	178592	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693724	Construcción De Drenaje De Agua Pluvial Tercera Etapa - 110953	110953	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Miguel Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693725	Pavimentación A Base De Concreto Hídralidco De La Calle 5 De Mayo - 80321	80321	Oaxaca	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693727	Construcción De Techado De La Plaza Cívica En La Escuela Telesecundaria - 143025	143025	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693734	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 15563	15563	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693735	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 134435	134435	Oaxaca	Magdalena Peñasco	El Carrizal (Loma Tich)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693737	Terminación De Aulas En La Escuela Primaria - 110721	110721	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Juan del Río	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693744	Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Ampélag Fraccionamiento Yoldoyoko - 187034	187034	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693747	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Cal Ducentes - 135136	135136	Oaxaca	Ciudad Istpepe	Istpepe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD ISTPEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693763	Construcción De Cascha De Basquetbol Con Techado - 182265	182265	Oaxaca	San Lucas Quijlán	San José Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS QUIJTLAN	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693765	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Chepeginio - 178064	178064	Oaxaca	Coatecas Altas	Chepeginio	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693767	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 111563	111563	Oaxaca	Cuayamecalco Villa de Zaragoza	Cuayamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BELEM MALDONADO SIERRA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693769	33901 Subcontratación De Servicios Con Terreno - 189142	189142	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO VALALAG	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693770	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 115046	115046	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Bethania	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$920,114									0.00	Otros	800	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693774	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 179689	179689	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693793	Ampliación De La Unidad Médica Rural - 79079	79079	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693794	Construcción De Concreto Armado - 79030	79030	Oaxaca	San Lorenzo	San Miguel Tepetékigo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693795	Ampliación De La Red De Drenaje Y Colector Del Alcantarillado Sanitario - 153573	153573	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00160200693797	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Segunda Privada De Sabino Crespo - 155915	155915	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160200693811	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 190954	190954	Oaxaca	San Juan Nami	Viahahouma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN NAMI	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693814	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez - 191746	191746	Oaxaca	San Mateo del Mar	Colonia Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693815	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En El Barrio Nuevo - 191186	191186	Oaxaca	San Mateo del Mar	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693821	Rehabilitación Del Camino Rural Del Km 0 000 Al Km 3 000 - 100993	100993	Oaxaca	Santa María Tlaxiaco	El Regalillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693823	Construcción De Barda Perimetral Segunda Etapa De La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Clave: 204p3492b - 114543	114543	Oaxaca	Santa María Guianigani	Santa María Guianigani	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGANI	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693824	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 181073	181073	Oaxaca	Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YAVESIA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693825	Construcción Del Sistema De Agua Potable 3a Etapa - 91233	91233	Oaxaca	Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693827	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Santiago Amoltepec-Tlaxiaco Subtramo Santiago Amoltepec-El Maney Del Km 0+000 Al Km 9+000 - 101871	101871	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Maney	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693828	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Veintina Sur Entre Tercera Fuente Y Avenida Venustiano Carranza - 174765	174765	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693829	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Escuela Pasante Entre Segunda Norte Y Jose Balboa Aguirre - 192240	192240	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693830	Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 190993	190993	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Ciruelo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693831	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños Amado Nervo - 192568	192568	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Candela	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693832	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Principal Lo De Mejía - 169819	169819	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Mejía	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693833	Ampliación De La Unidad Médica Rural En La Localidad De Santiago Tapextla - 82837	82837	Oaxaca	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200693835	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Ayuulla-San Pedro Ocotpec) -Santo Domingo Tepetatepec-Río Ramal, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 5+000 - 95730	95730	Oaxaca	Santo Domingo Tepetatepec	Río Ramal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEPEATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200694166	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varas Calles - 79495	79495	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa María Rosal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200694199	3901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 93718	93718	Oaxaca	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200694200	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Narciso Mendoza Clave 204a0103a - 190919	190919	Oaxaca	Santos Reyes Yucuná	Santos Reyes Yucuná	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200694212	Construcción De Conedor En Escuela Primaria Lic Benito Juárez - 141410	141410	Oaxaca	San Mateo Yucundino	Zapotitlán del Río	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200694213	Construcción De Conedor Comunitario - 130664	130664	Oaxaca	San Mateo Yucundino	Baja California	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200694214	Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Presidente Lopez Mateos - 180314	180314	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Ejido Presidente López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL ZAPOTTILAN PALMAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200699909	Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada José López Alavés - 108772	108772	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0016020069960	Don Puroceno Programa De Desarrollo Institucional - 184595	184595	Oaxaca	San Pedro Huameltepec	San Pedro Huameltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069968	Mejoramiento De Vivienda - 103978	103978	Oaxaca	Santa María Tlaxiaco	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069969	Curso De Capacitación A Servidores Públicos - 179921	179921	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIENERGAS DEL ISTMO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069970	Construcción De Drenaje Sanitario Ubicada En La Localidad De Santiago Amoletepec - 187735	187735	Oaxaca	Santiago Amoletepec	Santiago Amoletepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069971	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Las Calles Del Pango La Barrera - 105988	105988	Oaxaca	San Bartolomé Coyotepec	San Bartolomé Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069972	Construcción De Drenaje Pluvial Tramo Barrio Centro A Barrio Del Centro 2da Etapa - 83941	83941	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069974	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Tlilquapam - 178237	178237	Oaxaca	San Miguel Tlilquapam	San Miguel Tlilquapam	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069983	Construcción De Dos Sanitarios En La Escuela Primaria Venustiano Carranza 204q3555c - 106300	106300	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Río Piedra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069984	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Cuauhtémoc Y Guadalupe - 79434	79434	Oaxaca	Asunción Cuyotepec	Asunción Cuyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069985	Construcción De Sanitarios De La Escuela Preescolar - 115516	115516	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Sitio de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069987	Ampliación De Drenaje Sanitario - 120272	120272	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069990	Ampliación Del Centro De Salud - 180997	180997	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TLAXIACO	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069992	Mejoramiento De La Unidad Médica Rural - 188203	188203	Oaxaca	San Sebastián Tecomastlanhuaca	San Sebastián Tecomastlanhuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069993	Introducción De La Red De Agua Potable En La Colonia Faustino Pérez - 81846	81846	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MARISOL ORTEGA ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069994	Construcción De Guarderías Y Banquetas Escuelas En Calle Prologación 20 De Noviembre - 82071	82071	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LILIANA ROMERO CRUZ	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069995	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Miguel Hidalgo Colonia Sagrado Corazón - 81887	81887	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MARISOL ORTEGA ROMERO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069998	Adquisición De Cuatro Licencias De Antivirus - 193121	193121	Oaxaca	Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULLAPAM DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069999	Construcción De Una Casa De Salud En La Localidad De Palo Gordo Llano De Arca - 111537	111537	Oaxaca	San José Tenango	Palo Gordo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TENANGO TIOCTILAN OAXACA	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069902	Construcción De Techaro En Área De Imparcioy Ayautila	90364	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	San Martín Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200699106	3902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 192133	192133	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200699109	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 154119	154119	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Antonio Zahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200699110	Construcción De Una Casa De Salud - 102406	102406	Oaxaca	San Miguel Amatlán	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL AMATILAN	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0016020069111	Mejoramiento Del Centro De Salud Nixco Uno Rehabilitación Eléctrica E Impemobilizante - 185846	185846	Oaxaca	San María Cortijo	San María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069114	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 153224	153224	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069115	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 153022	153022	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069117	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 113382	113382	Oaxaca	San Jerónimo Sozola	Santa Cruz del Río (Río de Ococe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069118	Construcción De Drenaje Pluvial Tramos Independencia Panteón Municipal Y Constitución Panteón Municipal - 80705	80705	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	San Jerónimo Tecóatl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069119	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Localidad Las Ruinas Primer Etapa - 189804	189804	Oaxaca	San José Tenango	Las Ruinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE TENANGO TEOXITLAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069120	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hídrico De La Calle Acceso Principal A Santa Cruz Montebello - 111186	111186	Oaxaca	San Francisco del Mar	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAX	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069121	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 167682	167682	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	San Francisco Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069123	Construcción De Drenaje Pluvial Sobre Privada Hidalgo - 106427	106427	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069129	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 140010	140010	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069134	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Cód. Benemérito De Las Américas - 176353	176353	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069138	Construcción De Drenaje Sanitario - 139401	139401	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia Tenochtilán (Ampliación Montebello)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069139	Ampliación Del Alumbrado Público En La Calle Principal A Área De Paredes Solares Entrada De La Población De Santa Catarina Mechoacán - 93465	93465	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA MECHOACAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069142	Construcción De 10 Aulas De Medio Estructura Regional En El Itebo - 171972	171972	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069143	Construcción De Plaza Cívica Andarros Y Banda Principal En La Escuela Telesecundaria Francisco I. Madero - 156471	156471	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHÉ	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069149	33003 Servicios Integrales - 105951	105951	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069150	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Camino Nacional - 105933	105933	Oaxaca	Magdalena Apasco	San Isidro Citano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069161	Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Porfirio Díaz - 186874	186874	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069165	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Sur Juanas De La Cruz Leona Yriarte - 95965	95965	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069181	Construcción De Comedor Comunitario - 108051	108051	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yutemio Caquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069182	Ampliación De La Red De Agua Potable - 183253	183253	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camalotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069183	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario - 117646	117646	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Carlota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0016020069187	Construcción De Treinta Pisos Finas - 189736	189736	Oaxaca	San Pedro Juchitán	San Pedro Juchitán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHITÁN	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069188	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tachicamo - 107636	107636	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Tachicamo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069190	Construcción De Tanque De Agua Potable En Barrio El Morro - 103456	103456	Oaxaca	Santa María Huamuc	Morro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069195	33684 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 177907	177907	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069197	Mejoramiento De Aula De Medios De La Escuela Telesecundaria Clave 20406872 - 92629	92629	Oaxaca	San Juan Coatzacoam	San Juan Coatzacoam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COATZACOAM	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069209	Rd Ampl Y Rep Hbrida San Lorenzo Albaradas Varios Calles Seca Elapu - 153669	153669	Oaxaca	San Lorenzo Albaradas	San Lorenzo Albaradas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARADAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069221	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 192332	192332	Oaxaca	San Juan Sumi	San Antonio Nduasico (o Nduasico)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN SUMI	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069222	Construcción Del Camino Santa María Tecmalcalpa San Juan Petlapa Santa María Magdalena Loran - 178419	178419	Oaxaca	San Juan Petlapa	Santa María Loran	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069230	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 79091	79091	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069231	33903 Servicios Integrales - 113767	113767	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069232	Rehabilitación De Las Calles Luciano Alvarez Solar Camino Viejo Francisco Villana Buenos Aires Y Tacchi 20 De Mayo Y Albaradas - 112773	112773	Oaxaca	San Mateo del Mar	El Pacifico	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069239	Construcción De Un Techado En Área De Educación Física En La Escuela Telesecundaria - 140007	140007	Oaxaca	Santa María Guianagati	Santa María Guianagati	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069240	Construcción De Un Centro De Salud De Dos Consultorios Tercera Etapa - 140035	140035	Oaxaca	Santa María Guianagati	Santa María Guianagati	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069241	Mejoramiento De Camino Rural En Rancho San Felipe - 156546	156546	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069243	Construcción De Obras De Drenaje Pluvial En Diferentes Calles De La Localidad - 47514	47514	Oaxaca	Santiago Yaveo	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069244	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Diecinueve Norte Entre Calonez Y Diecinueve Posiente Colonia Guadalupe - 173572	173572	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069245	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Diecinueve Posiente Entre Avenida Venustiano Carranza Y Quince Norte - 175029	175029	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069246	Conservación Y Mantenimiento De Varios Calles En La Cabecera Municipal - 190738	190738	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069247	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varios Calles De Pinotepa Nacional - 166650	166650	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069249	Mejoramiento Del Camino Succosococha En La Localidad De San Isidro - 82695	82695	Oaxaca	Santiago Tapextla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069250	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores - 191828	191828	Oaxaca	Santiago Tenango	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA CRUZER SA DE CV	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069251	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores - 191724	191724	Oaxaca	Santiago Tenango	Loma Chacano	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA CRUZER SA DE CV	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0016020069252	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 19001	10901	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltec	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAXIAYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020069256	Construcción De Biblioteca En La Escuela Primaria Bilingüe Flores Magón Cct 204pb1024a - 91229	91229	Oaxaca	Santo Domingo Tepeastepec	Llano Cuicero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200699605	Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Yaxe - 165448	165448	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA CUMBRE SERVICIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200699667	Construcción De Centro Comunitario - 83667	83667	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Lucas Arroyo Palomo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200699668	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 80873	80873	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200699672	Rehabilitación De Camino Rural El Sabino Zecundi Del Km 0000 Al 9 - 130467	130467	Oaxaca	San Mateo Yucandío	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200699673	Construcción De Dispensario Médico - 130405	130405	Oaxaca	San Mateo Yucandío	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200699674	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Zimatlan - 180782	180782	Oaxaca	Zimatlan de Álvarez	Zimatlan de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200699675	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Zimatlan - 179525	179525	Oaxaca	Zimatlan de Álvarez	Zimatlan de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704265	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 190015	190015	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704493	Mejoramiento Del Canal De Rego El Doctor - 183246	183246	Oaxaca	Santa María Tecomavaca	Santa María Tecomavaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TECOMAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704494	33903 Servicios Integrales - 183276	183276	Oaxaca	Santa María Tecomavaca	Santa María Tecomavaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TECOMAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704495	Apertura De Camino Coschero De Km 0.000 Al Km 1.300 -100001	100001	Oaxaca	Santa María Teoanapa	Piedra Sepuhra Miramar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704500	23012 Proyectos Para Prestación De Servicios - 109438	109438	Oaxaca	Natividad	Natividad	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NATIVIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704501	Construcción De Drenaje Pluvial En Las Calles Manzaneros, Rivón Y Zaragoza 2da Etapa - 111835	111835	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704502	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Rosabas 2da Sección - 108815	108815	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704503	Construcción De Tanque De Captación De Agua Potable - 84880	84880	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704504	Dos Porciento Programa De Desarrollo Institucional - 184570	184570	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704511	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios En La Localidad De Río Hondo - 114972	114972	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río Hondo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704512	Construcción De 9 Cuartos Dormitorios En La Localidad De Montes Uno Tepantepec - 114979	114979	Oaxaca	Santa María Peñoles	Montes Uno Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704521	Mantenimiento Del Camino Hacia Loma Cebsa San Vicente Y Pochoytec - 86128	86128	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Toma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704522	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Reforma - 155177	155177	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00160200704524	Construcción De Muro De Contención - 166307	166307	Oaxaca	Santiago Yocoandla	Cajulotes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUÁ	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704526	Modernización Y Ampliación Del Camino A San Andrés Paxtlán Tramo El Carrizal - 170986	170986	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704527	Construcción De Viviendas Rurales En La Localidad De La Concepción San Andrés Paxtlán - 111335	111335	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704528	Construcción De Viviendas Rurales En La Localidad De Cerro Santiago San Andrés Paxtlán - 111344	111344	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cerro Santiago	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704529	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 93507	93507	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ZAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704536	Ampliación De La Red De Agua Potable - 185841	185841	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704537	Construcción De Consultor Comunitario 3 Etapas - 121743	121743	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Casa Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION CACALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704538	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 115657	115657	Oaxaca	Asunción Istaltepec	Mena	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION ISTALTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704551	Construcción De Techado En La Esc. Primaria Benito Juárez - 184844	184844	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Tres Ocotos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704552	Raturo Y Cuatros. Reconstrucción De La Superficie De Rodamiento Y Acarreo Del Camino San Francisco Pueblo Nuevo Y San Francisco De Asís - 110431	110431	Oaxaca	Concepción Papalo	San Francisco de Asís	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PAPALO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704553	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 182957	182957	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Río Venado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704554	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Coosolapa - 182638	182638	Oaxaca	Coosolapa	Coosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704556	Construcción De Consultor Escolar En La Localidad De Tinaco - 191786	191786	Oaxaca	Cuilgám de Guerrero	Tinaco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULLAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704557	Construcción De Biblioteca Pública Municipal 2da Etapa La Soledad - 89498	89498	Oaxaca	San Bartolomé Ayatlán	La Soledad Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYATLÁN	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704558	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 184461	184461	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704568	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Santo Domingo Yolotepec - 102395	102395	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Santo Domingo Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL AMATLÁN	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704569	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Guadalupe Villahermosa - 102398	102398	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Guadalupe Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLÁN	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704574	Construcción De Una Obra De Captación De Agua Pluvial Para Agua Potable - 161130	161130	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Arroyo Central	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704577	Construcción De Drenaje Pluvial 101 Etapas - 144359	144359	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704578	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Doce Etapas - 145264	145264	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704580	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 153056	153056	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescado de Ahajo Dos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704581	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 153201	153201	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescado de Milzaga (La Breña)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00160200704584	Construcción De Cuartos Dormitorios - 112727	112727	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Miás de Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704585	Construcción De Sistema Para Agua Potable Tercera Etapa - 112871	112871	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Río Florido Sosola	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704586	Construcción De Cuartos Dormitorios - 113351	113351	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Juan Sosola	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704587	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 112670	112670	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Mateo Sosola	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704588	Ampliación De Casa De Salud En La Localidad De Plan De Guadalupe - 152940	152940	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECOATL	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704589	Reconstrucción De Camino Sacacoateca Santa Cruz Montecillo -Humachi - 110758	110758	Oaxaca	San Francisco del Mar	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAX	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704590	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Escocido - 185424	185424	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escocido	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704591	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Escocido - 184468	184468	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escocido	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704592	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Escocido - 179575	179575	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escocido	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704595	Construcción De Infraestructura Agrícola: Huertos Comunitarios, Piedra Campana - 87528	87528	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Piedra Campana	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICULTARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704598	Construcción Del Emisor Marginal Para Conectar A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa - 176909	176909	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704600	Mejoramiento De La Biblioteca Escolar De La Escuela Telesecundaria Clave 200607120 - 123692	123692	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704602	Construcción Del Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Telesecundaria - 138418	138418	Oaxaca	Santa Cruz Xilixil	Santa Cruz Xilixil	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704605	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 187587	187587	Oaxaca	Santa Cruz Xoxtocotlán	Santa Cruz Xoxtocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXTOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704608	Ampliación De La Unidad Médica Rural Num Ciento Treinta Y Cinco - 134436	134436	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704609	Apertura Del Camino Mano Del Señor A La Par Tramo Origen Mano Del Señor - 154635	154635	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Mano del Señor	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704610	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 134528	134528	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Piedra que Menea	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704611	Construcción De Techado De Área De Impartición De Educación En La Escuela Secundaria Técnica 167 Clave 20d019130 - 93456	93456	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA MECHOACAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704612	Ampliación Del Dispensario Médico Segunda Etapa - 93431	93431	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA MECHOACAN	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704613	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 163928	163928	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	El Chamizal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLUXIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704616	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 109244	109244	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704617	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 189524	189524	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUEZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00160200704618	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 175462	175462	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704624	Construcción De Sanitarios Con Biogas - 170892	170892	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Vivienda	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704625	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Municipio De Magdalena Mixtepec - 111592	111592	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704633	Construcción De Un Aula Ecologica En La Escuela Antonio De Leon - 183022	183022	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHISTLAN	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704637	Construcción De Cuartos Para Baño - 4907	4907	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Cajuniquil	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704641	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Chichilhuapepec - 178191	178191	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejla de Crespo	Santa María Chichilhuapepec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704655	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Los Barrios Mija, Escuela, 2 De Mayo, Campesino Y Resno Juárez - 110542	110542	Oaxaca	Concepción Pipilo	Concepción Pipilo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PAPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704659	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombos - 134911	134911	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Alejandro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704660	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Hidalgo	107731	Oaxaca	Guelatno de Juárez	Guelatno de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704661	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 183299	183299	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,454,128								0.00	Metros lineales	250	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00160200704662	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 188485	188485	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Mina	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704666	33903 Servicios Integrales - 189645	189645	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704667	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 184598	184598	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704668	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Flores Magón - 107704	107704	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704670	Construcción De Albergue Municipal Segunda Etapa - 190537	190537	Oaxaca	Piñla Villa de Guerrero	Unión Nacional	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIÑLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704676	Modernización Y Ampliación Del Camino - 173901	173901	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Yucucaco	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704681	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan Salvo Crespo Entre Av. Matías Romero Y Av. Miguel Hidalgo - 111091	111091	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704682	Adquisición De Implementos Agrícolas - 110829	110829	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704683	Construcción De Dispensario Médico Segunda Etapa - 182737	182737	Oaxaca	San Ildefonso Sola	San Ildefonso Sola	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Salud	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704690	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 192100	192100	Oaxaca	San Juan Nimi	San Pedro Nimi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN NIMI	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704692	Construcción Del Camino Santa María Temascalapa San Juan Petlapa San Felipe El Mirador Santiago Jucatepec - 178466	178466	Oaxaca	San Juan Petlapa	San Felipe el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200704697	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Benito Juárez - 173905	173905	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0016020070469	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida Central Entre Las Calles Tercera De Abril Y Viena De Mayo - 181156	181156	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704701	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 79204	79204	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704702	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 78978	78978	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704703	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable - 113968	113968	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704704	Construcción De 4 Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe General Anaya - 113950	113950	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704705	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Centro De San Miguel Atoyac - 109195	109195	Oaxaca	San Miguel Atoyac	San Miguel Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ATOYAC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704716	Construcción De Un Comedor Comunitario En Guilaava - 140030	140030	Oaxaca	Santa María Guianaguán	Santa María Guianaguán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUENAGUATI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704717	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Francisco El Maguay - 118738	118738	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguay	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704718	Ampliación De La Red De Agua Potable - 156452	156452	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704723	Equipoamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Santiago Tapexxtla - 82852	82852	Oaxaca	Santiago Tapexxtla	Santiago Tapexxtla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704724	Construcción De Sanitarios Con Biogestores - 192393	192393	Oaxaca	Santiago Tenangú	La Manzanita (Dona Verde)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA CRUZER SA DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704725	Ampliación De La Red De Agua Potable Terrena Itapa - 131283	131283	Oaxaca	Santiago Tlaxiangua	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILAXIANGUO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704726	Construcción De La Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 111521	111521	Oaxaca	Santiago Tlaxiangua	Cajada de Hierba Santa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704727	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De La Manzanita Del Municipio De Santiago Tlaxiangua - 108565	108565	Oaxaca	Santiago Tlaxiangua	Loma de Manzanita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704731	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 139802	139802	Oaxaca	Santo Domingo Tepatlaxtla	Río Ramal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEPUXTLITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704732	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 179365	179365	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200704737	Mantenimiento De La Red De Energía Eléctrica En Varias Calles - 188046	188046	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200705095	Construcción De Infraestructura Agrícola: Huertos Comunitarios. Tlaxiangua - 109588	109588	Oaxaca	Trinidad Zaachila	San Miguel Tlaxiangua	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICULTARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200705130	Construcción De 53 Baños Con Biogestores - 116691	116691	Oaxaca	Tlaxiangua de Valdes	Santa Cruz Tepenclanchaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200705143	Mejoramiento Del Centro De Salud En La Localidad San Vicente Cuatlán Municipio De San Vicente Cuatlán - 176816	176816	Oaxaca	San Vicente Cuatlán	San Vicente Cuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200709996	Modernización Y Ampliación Del Camino - 173923	173923	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec -Oto. 26 -Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMBIOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710003	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Agua Residual, Localidad San Andrés Huixtlapec, Ejea. I. - 106912	106912	Oaxaca	San Andrés Huixtlapec	San Andrés Huixtlapec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00160200710007	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 168992	168992	Oaxaca	Santiago Huauclilla	San Bartolomé Zetula	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUCLILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710011	Construcción De 10 Casas Domésticas En La Localidad De Corral De Piedra - 114877	114877	Oaxaca	Santa María Peñoles	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710012	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Rural La Comandante Tzuc De Montoy - 107241	107241	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	La Tzuc	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710018	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Humachi - 188343	188343	Oaxaca	Santiago Amotepec	El Humachi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710021	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Tlaxiupam - 178160	178160	Oaxaca	San Miguel Tlaxiupam	San Miguel Tlaxiupam	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPESQUERO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710022	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 145500	145500	Oaxaca	Santiago Yosonduá	Imperio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUÁ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710023	Rehabilitación De Casa De Salud Y Construcción De Anexo - 161311	161311	Oaxaca	Santiago Yosonduá	Yolotepec de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUÁ	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710025	Construcción De Albergue Municipal Segundo Etapa - 190522	190522	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Santiago Yosoteche	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710026	33001 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 116290	116290	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710032	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Principal 50 M.L. - 106525	106525	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	El Minador	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710043	Construcción De Una Unidad Médica En El Barrio De San Pedro - 188015	188015	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlauca	San Sebastián Tecomatlauca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710045	Construcción De Guarderías Y Banquetas En Calle Prolongación Primero De Mayo - 81130	81130	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO ESCOBEDO PAREDES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710050	Modernización Y Ampliación Del Camino - 173879	173879	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710051	Mejoramiento De Salinarios En La Escuela Telesecundaria - 109558	109558	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710053	Construcción De Techos - 166129	166129	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710055	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Higuera, Primera Privada De Hidalgo, Segunda De Libertad Y 20 De Septiembre - 107902	107902	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710057	Construcción De Vivienda Digna - 174125	174125	Oaxaca	San Sebastián Atlautlaca	Naloxoyotl (Ciénega de Tulc)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710058	Construcción Del Alambreado Público Con Panel Solar - 174099	174099	Oaxaca	San Sebastián Atlautlaca	Yucuyi (Zanagosa)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710059	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Diferentes Parajes - 78326	78326	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	San Felipe Tejalpam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710062	Rehabilitación De Camino Rural - 155305	155305	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Cerro Luna	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710063	Huerto Comunitario - 190854	190854	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710064	Construcción De Tejado De La Cancha Deportiva Del Centro De Educación Preescolar Sr. Juana Inés De La Cruz Clave - 144311	144311	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160200710066	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 151324	151324	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Rancho Valdez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710069	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Agua Coladora Primera Etapa - 188380	188380	Oaxaca	San José Tenango	Agua Coladora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TENANGO TEOITILAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710070	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Cerro Negro Primera Etapa - 185982	185982	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TENANGO TEOITILAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710071	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Escocido - 188573	188573	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escocido	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710072	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Escocido - 188510	188510	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escocido	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710073	Mejoramiento Del Centro De Salud En La Localidad San Sebastián Coatlán Municipio De San Sebastián Coatlán - 176603	176603	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710076	Rehabilitación Del Sistema Del Agua Poblada - 93981	93981	Oaxaca	Santa Catarina Tepeji	El Punto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710077	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varas Calles De Santos Degollado - 83005	83005	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	Santos Degollado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710078	Construcción De Ochoa Sanitarios Con Bidspigeros - 171021	171021	Oaxaca	San Juan Bautista Tlachiuhilco	San Juan Bautista Tlachiuhilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHIHILCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710079	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 138073	138073	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710080	Construcción De Drenaje Sanitario - 139366	139366	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710081	Construcción De Pavimento - 163099	163099	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710085	Ampliación De Drenaje Sanitario - 183289	183289	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710089	23001 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 80233	80233	Oaxaca	Santa Cruz Xoxtocotlán	Santa Cruz Xoxtocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXTOCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710090	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Prolongación De Páramo En La Tercera Sección De San Isidro Moajas - 139481	139481	Oaxaca	Santa Cruz Xoxtocotlán	San Isidro Moajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXTOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710092	Rehabilitación De Camino Rural - 152429	152429	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710093	Rehabilitación De Camino Rural - 152458	152458	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Llano Vibora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710094	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo - 84939	84939	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710095	Construcción De Sanitarios En La Erc Primaria Emiliano Zapata Clave 204p03892 - 93460	93460	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA MECHOACAN	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710096	Construcción De Sanitarios Con Bidspigeros Para El Mejoramiento De La Vivienda Minas - 179464	179464	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710102	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Cuarta Norte Barrio Linda Vista - 189631	189631	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710104	Construcción De Dispensario Médico - 5569	5569	Oaxaca	San Pedro Atoyac	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00160200710105	Ampliación De Red De Agua Potable - 185712	185712	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710106	33062 Proyectos Para Prestación De Servicios - 172232	172232	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710109	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 170003	170003	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Yuteosau Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710129	Revestimiento Del Camino Loma Chapultepec-Barrio El Fortín Del Km 0 000al Km 1 200 - 117112	117112	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710133	Mantenimiento Del Canal Para Riego Agrícola Paraje Juquila Del Km Cero Max Cero Cero Cero Al Km Cero Max Seiscientos Sesenta Y Ocho - 178126	178126	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710137	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Gladiolas En La Colonia Alcaraz - 101245	101245	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710139	Equipamiento De Infraestructura Agrícola - 182182	182182	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710143	Rehabilitación De Los Aseos Sanitarios En Las Escuelas Primaria Cuauhtemoc Preescolar Adolfo Gurrón Y Telesecundaria - 110399	110399	Oaxaca	Concepción Pipilco	Concepción Pipilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PIPALCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710144	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 110207	110207	Oaxaca	Concepción Pipilco	Concepción Pipilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PIPALCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710150	Construcción De Dispensario Médico - 108177	108177	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Las Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710154	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 185290	185290	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Bethania	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710159	Ampliación De La Red Eléctrica Del Barrio Los Vaquez Barrio Del Pantón Paraje El Arenal Y San De Tere Elec Para La Caseta De Cloración - 172249	172249	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	Rancho Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710162	Adquisición De Lote De Componentes Y Accesorios - 100773	100773	Oaxaca	San Antonio Huixtpec	San Antonio Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710166	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial (Segunda Etapa) - 107502	107502	Oaxaca	San Miguel Coatlán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710173	Ampliación Y Mejoramiento Ala Red De Energía Eléctrica Primer Tramo Ubicada En La Localidad De El Coco - 101544	101544	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Coco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710176	Construcción De Aula - 149469	149469	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Desembarco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710178	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Colonias El Diamante Y La Esfínera - 157356	157356	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Santiago Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORINZO CACAOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710180	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 178672	178672	Oaxaca	Santiago Nundiche	Nhuahu	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710185	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable - 191003	191003	Oaxaca	San Juan Niumi	San Pedro Yosotama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN NUMI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710190	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Chihuahua Entre La Avenida Flores Magón Y Avenida Revolución - 173883	173883	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710191	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable 3ra Sección - 114086	114086	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710192	Rehabilitación De Las Calles Francisco I Madero 2 De Abril Avda Camacho Emiliano Zapata Miguel Hidalgo 5 De Mayo Y 24 De Diciembre - 113367	113367	Oaxaca	San Mateo del Mar	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160200710193	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Costa Rica - 192219	192219	Oaxaca	San Mateo del Mar	Costa Rica	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710195	Modernización Y Ampliación Del Camino San Miguel Aolupam San Juan Del Estado - 109631	109631	Oaxaca	San Miguel Aolupam	San Miguel Aolupam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710199	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable En Barrio La Soledad - 103706	103706	Oaxaca	Santa María Huatulco	Barrio de la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710205	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Priv. De Jardines - 103566	103566	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL TULE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710207	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I. Madero, Col. Miramar - 107566	107566	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710210	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Cuernavaca - 107028	107028	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Colonia de Jesús (La Cuernavaca)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710211	Construcción De Techaro En Área De Impartición De Educación Física En El Kinder - 106973	106973	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710213	Mejoramiento Del Centro De Salud - 140670	140670	Oaxaca	Santiago Xiacui	San Andrés Yatani	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710214	Construcción De Techaro En La Casca De Usos Múltiples - 47491	47491	Oaxaca	Santiago Yaveo	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710215	Terminación Del Centro De Salud - 47479	47479	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710216	Rehabilitación De Alumbrado Público - 193128	193128	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710217	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Diezochava Nueva Entre Cuarta Ochova Y Libramiento - 165394	165394	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710218	Construcción De Infraestructura Agrícola: Huerto Comunitarios, Corralero - 87605	87605	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160200710219	Construcción De Casa De Salud, En La Localidad De La Culebra - 82801	82801	Oaxaca	Santiago Tapextla	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710220	Construcción De Sanitarios Con Biogestores - 191942	191942	Oaxaca	Santiago Tenango	La Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA CRUZER SA DE CV	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710221	Construcción De Sanitarios Con Biogestor - 108881	108881	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAXOYALTEPEC	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710223	Construcción De Puente Vehicular En El Río Tepaxtepec En La Localidad De Loma Linda - 139718	139718	Oaxaca	Santo Domingo Tepaxtepec	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEPAXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710226	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Las Calles: Pacífico, Hidalgo Y Emiliano Zapata En La Localidad De Santiago Cacah, Min - 98817	98817	Oaxaca	Santos Reyes Nopalá	Santiago Cacah	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710235	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 135199	135199	Oaxaca	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710556	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 78404	78404	Oaxaca	Tecocoatlán de Marcos Pérez	Tecocoatlán de Marcos Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710568	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Nacional - 184552	184552	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200710569	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 83660	83660	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Palmita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00160200710573	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Unidades - 130575	130575	Oaxaca	San Mateo Yucuatlan	San Mateo Yucuatlan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715324	Equipamiento De Entorno Ecológico Para El Mejoramiento De La Vivienda Porvenir - 183815	183815	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$140,464												Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: 1.- El contrato capturado engloba 33 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contrato, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el continuo). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas del proceso, debido a que las entidades ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que las beneficiarias las reciben.
OAX00160200715325	Construcción De La Red De Electricidad En Barrio Galeana San Pedro Tapanatepec - 112145	112145	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715327	Construcción De Servicio Sanitario En Estructura Regional En La Comunidad De San José Del Progreso Y San Ana, Comarca De Dos Aulas - 26130	26130	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715334	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Progreso - 108695	108695	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715335	33901 Subcontratación De Servicios Con Terzera - 108998	108998	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715341	Construcción De 13 Cuartos Dormitorios En La Localidad De Peña De Letra Tepantepec - 114980	114980	Oaxaca	Santa María Peñoles	Peña de Letra Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA PEÑOLAS	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715344	Mejoramiento De Camino De Sacacoscuela Tramo La Cofradía Unión Y Progreso Del Km 0+000 Al K 4+980 - 101838	101838	Oaxaca	Santiago Amotepec	La Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715345	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 107270	107270	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715347	Ampliación De La Red De Agua Potable - 110487	110487	Oaxaca	Concepción Peñoles	Colpam de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PEÑOLAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715349	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Barro Las Flores - 86167	86167	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715350	Construcción Del Centro De Acopio Para El Manejo Y Disposición De Residuos Sólidos Seguros - 134431	134431	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715351	Conservación De Bosque Para Preservar La Estabilización De Suelos De La Mancha Urbana Prim Etapa - 165647	165647	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715353	Conexión A La Red De Energía Eléctrica Del Pozo Norte Del Paraje Rio Guazac - 67924	67924	Oaxaca	San Andrés Huaytapan	San Andrés Huaytapan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAYTAPAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715354	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En San Andrés Teotilalpam Segunda Etapa - 100715	100715	Oaxaca	San Andrés Teotilalpam	San Andrés Teotilalpam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAM	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715360	Construcción Del Colegio Escolar En El Jardín De Niños Romulo Gallegos - 192724	192724	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715364	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 15 Cms De Espesor Reforzado Con Acero En Las Calles De Emiliano Zapata, Cuauhtemoc Y Parte De Ego - 98959	98959	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715365	Construcción De 26 Cuartos Dormitorios - 86296	86296	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715366	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle Niño Artillero De San Sebastián - 188370	188370	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715369	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Callejón Playa Bruja - 82004	82004	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LILLIANA ROMERO CRUZ	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715370	Construcción De Piso Firme - 81542	81542	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MARISOL ORTEGA ROMERO	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
OAX00160200715372	Adquisición De Trocha Sillas Apilables - 193032	193032	Oaxaca	Cullipam de Guerrero	Cullipam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULPAM DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715374	Ampliación De La Línea De Conducción Y Distribución Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa - 84023	84023	Oaxaca	San Bartolomé Ayatlá	Cafetal Carlota	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYATLILA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715377	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Iurbide San Miguel El Grande - 184478	184478	Oaxaca	San Miguel el Grande	Iurbide	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715380	Construcción De Una Casa De Salud - 154191	154191	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Concepción Perfirio Díaz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715381	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 189536	189536	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Guadalupe Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715382	Construcción De Piso Firme De Concreto De Ocho Centímetros De Espesor Para El Mejoramiento De Las Viviendas - 145201	145201	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATILAN	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715383	Optimización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 16+500 (Mahuatlán - San Pablo Coatlán) - San Miguel Coatlán - La Sierra, Tramo Del Km 0+000 Al - 111198	111198	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715388	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1era Etapa - 93742	93742	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715389	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 153241	153241	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715390	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 153185	153185	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Rincón Bonito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715392	Construcción De Cuartos Dormitorios - 112837	112837	Oaxaca	San Jerónimo Soholá	Santa María Yokotepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOHOLA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715393	Construcción De Cuartos Dormitorios - 113371	113371	Oaxaca	San Jerónimo Soholá	Chavío	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOHOLA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715394	Construcción De Drenaje Pluvial Tramo 20 De Noviembre Panteón Municipal - 80722	80722	Oaxaca	San Jerónimo Teotlán	San Jerónimo Teotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715395	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Palo Plumaje - 111423	111423	Oaxaca	San José Tenango	Palo Plumaje	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TENANGO TEOITILAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715396	Construcción De Pavimento De Concreto Hídrico En La Localidad De Agua Sotano A Agua Oscura - 110394	110394	Oaxaca	San José Tenango	Agua Sotano	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TENANGO TEOITILAN OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715397	Construcción De Un Pozo Profundo De Agua Potable - 111655	111655	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715398	Construcción De 114 Cuartos Dormitorios Barrio Centro - 90614	90614	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715400	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 107061	107061	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715405	Construcción De La Barda Perimetral De La Escuela Preescolar Ignacio Zaragoza - 142784	142784	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715408	Construcción De Cochete Escolar En La Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez - 138072	138072	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715409	Continuación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Bienestar De La Américas - 143912	143912	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715412	Ampliación De La Red Eléctrica En Diferentes Calles De La Población - 94500	94500	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OAXACA S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160200715415	Construcción De Una Aula De Medios En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pivon - 177100	177100	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715416	Rehabilitación De Caminos Rurales - 143143	143143	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715418	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 87176	87176	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715419	33903 Servicios Integrales - 107603	107603	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715424	Ampliación De Camino Rural - 90929	90929	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Purísima Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715426	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Abasco Segunda Etapa - 170865	170865	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715427	Construcción De Diecisiete Sanitarios Con Biogasur - 170942	170942	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715428	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 111126	111126	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IPROCE SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715430	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 108095	108095	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715440	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica - 180023	180023	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHISTLAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715446	Revestimiento Del Camino E.C (Huautla y San Lucas) Polideportivo Del Km 0 000 Al Km 1 300 - 117121	117121	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715467	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 183148	183148	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715473	Dos Porciento Programa De Desarrollo Institucional - 178114	178114	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715480	33903 Servicios Integrales - 136563	136563	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MIXTEPEC JUXTLAHUACA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715481	33903 Servicios Integrales - 131048	131048	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO DE JUXTLAHUACA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715482	Construcción De Pavimento Con Concreto Adhérico De Las Calles José Ma Morelos Y Pavin 156514	156514	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOITEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715483	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topográfico - 153125	153125	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715490	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Chihuahua Y Avenida La Paz - 181274	181274	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715492	Construcción De Sanitarios Para El Presoscolar Aquiles Serdan - 181582	181582	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Pishishi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715496	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable - 118874	118874	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715497	Construcción De La Red General De Línea De Agua Potable Segunda Etapa - 114898	114898	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715498	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En Barrio Deportivo - 192710	192710	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160200715499	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Del Estado San Miguel Ahojapan - 171060	171060	Oaxaca	San Miguel Ahojapan	San Miguel Ahojapan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHOJAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715505	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Santa María Guianagati En El Municipio - 157019	157019	Oaxaca	Santa María Guianagati	Santa María Guianagati	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715507	Construcción De Techado De La Cascha De La Escuela Bilingüe Heróes De Chapultepec Clave 204017546, En La Localidad De San Juan Del Río - 105747	105747	Oaxaca	Santiago Choloapan	San Juan del Río	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOPAPAN	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715508	Ampliación De Alcantarado Público - 107025	107025	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715510	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Sexta Oriente Entre Carreer Norte Y Viante Norte Barrio El Pantón - 170473	170473	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715511	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Progreso Entre Las Calles Decimoseva Y Diecinueve Poniente - 173305	173305	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715512	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Clavero Poniente Entre Segunda Y Tercera Norte Barrio La Banda - 190689	190689	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715513	Construcción De Aula Y Anexo Sanitario En El Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz - 166374	166374	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cruz del Itzacán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715514	Camino E.C. Cuauhtimucalapa-Punta Maldonado Santiago Tapechula - Línea Grande Tramo Del Km 0+000 Al Km 0+750, Sub Tramo Del Km 5+900 Al 6+90 - 82982	82982	Oaxaca	Santiago Tapechula	Santiago Tapechula	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715515	33903 Servicios Integrales - 82882	82882	Oaxaca	Santiago Tapechula	Santiago Tapechula	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715519	Construcción De Un Muro De Contención Para La Ampliación De La Esplanada Municipal - 95607	95607	Oaxaca	Santo Domingo Tepeque	Santo Domingo Tepeque	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEPEQUE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715520	Identificación Del Pozo De Agua Potable De La Colonia Las Flores - 190897	190897	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715521	Construcción De Conector Escolar (Del Ejeppa) En La Escuela Secundaria Técnica No. 39 Clave 20400474 Del Municipio De Santos Reyes Nopala - 98819	98819	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715527	Construcción De Alcantarado Público De La Calle Constitución - 45090	45090	Oaxaca	Ciudad Istepec	Ciudad Istepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD ISTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715528	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 62811	62811	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715867	Construcción De 21 Sanitarios Con Biodegradores - 116674	116674	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Santa Cruz Tepenichahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715879	Construcción De Conector Comunitario - 130537	130537	Oaxaca	San Mateo Yucuatlan	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715880	Construcción De Conector Comunitario - 130532	130532	Oaxaca	San Mateo Yucuatlan	Bermeo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715881	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Zimatlan - 187903	187903	Oaxaca	Zimatlan de Álvarez	Zimatlan de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200715882	33903 Servicios Integrales - 104833	104833	Oaxaca	Zimatlan de Álvarez	Zimatlan de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720704	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe, Viente Cuatroes, Segunda Etapa - 127259	127259	Oaxaca	San Pedro Armazgos	San Pedro Aposol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720711	Construcción De La 3ra Etapa Del Sistema De Drenaje Sanitario - 127848	127848	Oaxaca	Santiago Camotlán	San Miguel Reguil	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0016020072012	Construcción De Cuartos Dormitorios - 137563	137563	Oaxaca	Santiago Camotlán	San Mateo Cuando	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072014	Construcción De 31 Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Mateo Tepantepec - 114953	114953	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Mateo Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA PEÑOLES	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072015	Construcción De 11 Cuartos Dormitorios En La Localidad De Los Sabinos - 114974	114974	Oaxaca	Santa María Peñoles	Los Sabinos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA PEÑOLES	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072016	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios En La Localidad El Carrizal Tepantepec - 114976	114976	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA PEÑOLES	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072020	Repuntón Y Mantenimiento Ala Red De Alumbrado Y Baja Tension De La Escuela Secundaria Técnica N.137 - 101948	101948	Oaxaca	Santa María Teacoma	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072024	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle De Mamunos - 108648	108648	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072025	33903 Servicios Integrales - 184576	184576	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Carlos Yautepéc	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072026	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Unidades - 141803	141803	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	San Dionisio Ocotepéc	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072034	Instalación De Paneles Solares - 105780	105780	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	El Minador	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLAN	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072035	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles - 115595	115595	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Santiago Ixtaltepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072038	Mejoramiento De Aulas En Escuelas Primaria José O López - 159393	159393	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072039	33903 Servicios Integrales - 128906	128906	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072045	Construcción De Pavimento Hidráulico En Prolongación Calle Primero De Mayo - 81295	81295	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CICILIO ESCOBEDO PAREDES	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072046	Construcción De Cuartanillos Y Banquetas En Callejón Del Amigo - 81973	81973	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FELICIANO GUTIERREZ DELFIN	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072047	Elaboración De Cuatro Reglamentos Internos Municipales - 193169	193169	Oaxaca	Cuicuilam de Guerrero	Cuicuilam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072049	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Guadalupe - 192136	192136	Oaxaca	Cuicuilam de Guerrero	Cuicuilam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072054	Construcción De Muro De Contención Segunda Etapa - 30732	30732	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ixtla de Cretes	La Cisterna	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE IXTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072056	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 123551	123551	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Plan de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072057	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico Calle Unguay - 105093	105093	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072059	Construcción De Pisos - 165578	165578	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072060	Pavimentación De 800 Ml Del Acceso Principal A Base De Concreto Hidráulico - 82861	82861	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020072061	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 189468	189468	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Santa Cruz de Limón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00160200720782	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Xicoxostle - 189606	189606	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Xicoxostle	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATILAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720785	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 174110	174110	Oaxaca	San Eusebio Axtlahuaca	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720786	Construcción De Pavedimiento De Concreto Hidráulico En Acceso Principal En La Sección Tercera - 114488	114488	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Arroyo Venado (Sección Tercera)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720788	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Barrio De La Cruz - 99833	99833	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720789	3364 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 100768	100768	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720790	Ampliación De La Red De Distribución Del Agua Potable En Barrio De Atampá De La Localidad De Llano De Agua - 96338	96338	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720792	Ampliación De La Red De Distribución Del Agua Potable En Las Calles Los Olivos Hidalgo Independencia - 112880	112880	Oaxaca	San Jerónimo Sozola	San Jerónimo Sozola	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720793	Rehabilitación Del Camino Rural De Acceso Tramo Ex Federal 190 Cto De Agua Subtramo Paraje El Perico Ojo De Agua - 112776	112776	Oaxaca	San Jerónimo Sozola	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720794	Construcción De Cuartos Dormitorios - 112826	112826	Oaxaca	San Jerónimo Sozola	San José Sozola	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720795	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable Primera Etapa - 112842	112842	Oaxaca	San Jerónimo Sozola	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720796	Construcción De Conedor Comunitario Tercera Etapa - 113396	113396	Oaxaca	San Jerónimo Sozola	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720797	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Cerro Negro Segunda Etapa - 189429	189429	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Negro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE TENANGO TROTITLAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720799	Conservación De Camino En La Calle Vieja Guerrero - 164503	164503	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	Huehuetlán Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720780	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda - 182552	182552	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720783	Construcción De Unidad Médica - 111133	111133	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720784	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal Primera Etapa - 111100	111100	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720785	Rehabilitación De 4 aulas En La Escuela Telesecundaria Clase 200b/197k - 133096	133096	Oaxaca	San Sebastián Nicanandua	San Sebastián Nicanandua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720786	Construcción De Cuartos Anexos En 21 Viviendas - 90612	90612	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720791	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Rancho Atencos Teacocuilan - 187967	187967	Oaxaca	San José Tenango	Rancho Antonio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE TENANGO TROTITLAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720792	Mejoramiento De Caminos Rurales En El Vergel - 83174	83174	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720794	Ampliación De Drenaje Sanitario - 146093	146093	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720786	Construcción De Conedor Escolar En El Prescolar Ignacio Aldama - 138260	138260	Oaxaca	Santa Cruz Xilixtla	Santa Cruz Xilixtla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPPIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00160200720798	Construcción De Segunda Etapa De Alcantarado Público En El Barrio La Hermita - 140339	140339	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720801	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Colonia Jardines De La Ciénega - 165595	165595	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720809	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Teresa Pineda De Ignacio Zaragoza - 156578	156578	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720814	Construcción De Un Aula En La Esc-Preparatorial Cuauhtemoc - 176795	176795	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720815	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Palma Segunda Etapa - 171092	171092	Oaxaca	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720816	Construcción De Cuatro Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 188639	188639	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 - Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720818	Mejoramiento De Caminos Coscocheos - 156592	156592	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHÉ	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720820	33903 Servicios Integrales - 108372	108372	Oaxaca	Santa María Apazco	Santa María Apazco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720824	Mejoramiento Del Centro De Salud - 98392	98392	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720825	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 134440	134440	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720834	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 186378	186378	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720837	Rehabilitación Del Camino Buenos Aires El Apompo Puente De Hierro - 182895	182895	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenos Aires el Apompo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720852	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Revolución Entre Fco Javier Mina Y 18 De Marzo - 78799	78799	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720859	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Barrio El Tilimicho - 74111	74111	Oaxaca	San Pedro Juanchugo	El Tilimicho	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720861	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De Guadalupe Barrio Prologacion De Eucaliptos Y 13 De Septiembre - 107676	107676	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720871	33903 Servicios Integrales - 177856	177856	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720878	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Itehuabui - 116506	116506	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	La Ampliación	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720879	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De La Joya - 182607	182607	Oaxaca	San Andrés Nuxiño	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720891	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Guadalupe Victoria - 153566	153566	Oaxaca	San Lorenzo Cacacopec	San Lorenzo Cacacopec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOPEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720904	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida Cuauhtemoc Entre Las Calles Treinta De Abril Y Monte Alban - 173615	173615	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720909	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 79152	79152	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720918	Empedrado De La Calle Aldama Y Corregidor, Barrio El Calvario - 79825	79825	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZO DE ALDAMA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160200720919	Apertura Del Camino Rural A Rancho Cacao Tramo Del Km 0+000 Al Km 1+020km - 78028	78028	Oaxaca	Santa María Chilhóla	Rancho Cacao	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOLTA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720923	Ampliación De La Red De Agua Potable - 156500	156500	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720924	Dos Porcientos Programa De Desarrollo Institucional - 183488	183488	Oaxaca	Santa María Tototapilla	Santa María Tototapilla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOTAPILLA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720925	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 178639	178639	Oaxaca	Santa María Yoxoyúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720926	Construcción De Baños Con Biodegradables - 178605	178605	Oaxaca	Santa María Yoxoyúa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Vivienda	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720929	Rehabilitación Del Camino Rural Agencia-Río Colorado, Tramo Del Km 0+000 Al Km 5+000, Sub-Tramo A Rehabilita Del Km 0+000 Al 2+000,libecala - 105805	105805	Oaxaca	Santiago Chiloapán	San Jacinto Yaveloxi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIOAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720931	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Localidad - 107394	107394	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720932	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Teresa Espá - 47709	47709	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720933	Construcción Con Pavimento Hidráulico En La Calle Cinco De Mayo - 150278	150278	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720934	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Cotóna La Soledad - 160756	160756	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720935	Construcción De Techaro En El Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Leona Vicario - 169542	169542	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720936	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal - 192961	192961	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720937	Construcción De Bardas Perimetrales En El Lecho No. 237 En La Localidad De Santiago Tapextla - 82743	82743	Oaxaca	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720938	Construcción De 6 Aulas Didácticas Para La Escuela Del Bachillerato Integral Comunitario Num. 42, Clave 20600426 - 107298	107298	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	El Gachupín	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720941	Construcción Del Comedor Escolar En El Jardín De Niños José Antonio Gay - 179377	179377	Oaxaca	Santo Domingo Tomatltepec	Santo Domingo Tomatltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200720950	Mejoramiento De Caminos Rurales En Las Localidades De Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo, Yegonave, El Cerro De Las Huertas, La Escalera - 99664	99664	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200721335	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varios Calles 12 De Mayo Y Cieneguita - 79345	79345	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200721362	Construcción De Un Comedor Comunitario - 116617	116617	Oaxaca	Tlaxiayaltepec de Valdes	Tlaxiayaltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Asistencia Social	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200721383	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 80931	80931	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Amadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200721390	Construcción De Cuatro Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Zimatlán - 179553	179553	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726002	Construcción Rehabilitación De La Escuela Primaria Nicolás Bravo - 178321	178321	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTO MIGUEL ROBLES REYES	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726217	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Segunda Época - 84944	84944	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00160200726225	Construcción De Cuartos Dominios - 137799	137799	Oaxaca	Santiago Camotlán	Arroyo Macho	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726227	Construcción De La Casa De Dominios En La Localidad De Río V - 114851	114851	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río V	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA PEÑOLES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726232	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Tramo Agua Nohlin - 89343	89343	Oaxaca	San Bartolomé Ayutlán	San Bartolomé Ayutlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726237	Rehabilitación Albergue Municipal - 190540	190540	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Río de las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726239	Construcción De Viviendas Rurales En La Localidad De Loma Larga San Andrés Paxtlán - 111311	111311	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Pedro Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726243	Construcción De Drenaje Pluvial Sobre Camino Llano De León - Santo Domingo Coatlán En El Km 0+600 - 105528	105528	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Llano de León	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726247	Equipamiento De Pozo Profundo - 183178	183178	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726248	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 142782	142782	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Teresa Papatlan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726252	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Miguel Hidalgo Tapanatepec - 82082	82082	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LILIANA ROMERO CRUZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726253	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cosolapa - 179489	179489	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726254	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Sagrado Corazón De Jesús - 81214	81214	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CÉCILIO ESCOBEDO PAREDES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726255	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primer Eapa - 81487	81487	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA FURBY SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726256	Construcción De Muro En Prolongación Irena Torres Colonia Los Olivos - 81100	81100	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO ESCOBEDO PAREDES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726258	Adquisición De Tres Escritorios Con Silla Secretarial - 193078	193078	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULLAPAM DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726259	Construcción De Una Casa De Salud En La Localidad De Agua Iglesia Puerto Bena Vista - 111916	111916	Oaxaca	San José Tenango	Agua Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE TENANGO YOTITLAN OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726262	Rehabilitación De Dispensario Médico - 61895	61895	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ixtla de Crespo	Santa Cruz Nexlla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE IUTLA DE CRESPO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726267	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 123583	123583	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Yosongahé	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726271	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 82612	82612	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726272	Construcción De Comedor Comunitario - 82558	82558	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726273	Construcción De Muros De Contención En Varios Calles De La Cabecera Municipal - 110080	110080	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726274	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor - 178259	178259	Oaxaca	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726279	Construcción De Drenaje Pluvial Ii Eapa - 144499	144499	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160200726281	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 153256	153256	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chical)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726286	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombas - 90859	90859	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726287	Construcción De Infraestructura Agrícola: Huertos Comunitarios. Nucaño - 109610	109610	Oaxaca	San Francisco Nucaño	San Francisco Nucaño	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726288	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Escandido - 190861	190861	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escandido	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726289	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Escandido - 189785	189785	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escandido	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726290	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Escandido - 184500	184500	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escandido	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726297	Construcción De Sanitarios Con Biogas - 93984	93984	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepeji	Yavilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726299	3901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 93595	93595	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiachilco	San Juan Bautista Tlaxiachilco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIACHILCO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726300	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 290hv1077 - 93802	93802	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiachilco	Santiago Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIACHILCO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726303	Construcción De Pavimento En Privada - 186621	186621	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Juan Bautista Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726304	Construcción De Pavimento - 151821	151821	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Juan Bautista Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726305	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 146804	146804	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Juan Bautista Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726308	Rehabilitación De Caminos Rurales Del Tramo Yutia Duvastay 11 Km - 123432	123432	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San José Yatandoyó	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726314	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 134530	134530	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726315	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 134445	134445	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	El Portillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726316	Construcción De Cuartos Para Dormitorio - 154188	154188	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	San José	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726317	Construcción De Cuartos Para Dormitorio - 134533	134533	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Santa María Tlapacalquahuil	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726319	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal 4000 Metros - 93461	93461	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA MECHACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726333	Construcción De Techaro En Área De Imparcidad De Educación Física - 155779	155779	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726334	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 134453	134453	Oaxaca	Magdalena Peñasco	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726346	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Margarita Mata De Juárez - 182842	182842	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHISTLAN	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726347	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 180229	180229	Oaxaca	Asunción Nochistlán	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHISTLAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

**Total: 6912**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160200726363	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 110209	110209	Oaxaca	Concepción Pipilo	Concepción Pipilo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726365	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 114868	114868	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cameña Roja	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726370	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 183060	183060	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726373	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Proceso - 76374	76374	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726378	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Chimeas - 116350	116350	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	La Ampliación	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726381	Mejoramiento De Vivienda - 102095	102095	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726384	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En El Paraje San José - 155537	155537	Oaxaca	San Lorenzo Cacahoatepec	San Lorenzo Cacahoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOHATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726397	Rehabilitación De La Línea De Conducción Triano La Cumbre Tetepec - 93609	93609	Oaxaca	Santiago Tetepec	Santiago Tetepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726401	Ampliación De Drenaje Sanitario De Las Calles Dieciocho De Marzo Y Treintí De Abril Guillermo Prieto Ignacio Zaragoza En La Col Industrial - 180397	180397	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726404	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable En Barrio Espinal - 192547	192547	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726408	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 111187	111187	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Yosotán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726409	Construcción De Consultorio Comunitario - 139647	139647	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Loma Saayú	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726410	Ampliación Y Modernización A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I Madero Del Km 0000 Al Km - 77320	77320	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726411	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Paso Limón - 114862	114862	Oaxaca	Santa María Guianagati	Santa María Guianagati	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUENAGATI	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726412	33903 Servicios Integrales - 114875	114875	Oaxaca	Santa María Guianagati	Santa María Guianagati	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUENAGATI	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726413	Construcción De Dispensario Médico Ubicado En La Localidad De San Isidro Infernillo - 101423	101423	Oaxaca	Santa María Toameca	San Isidro (Infernillo)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726419	Mejoramiento De Sanitarios Con Biodesgestores - 139500	139500	Oaxaca	Santiago Xiacuí	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726420	Construcción De Sanitarios Con Biodesgestores - 192103	192103	Oaxaca	Santiago Tenango	El Correo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA CRUZER SA DE CV	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726421	Construcción De Sanitarios Con Biodesgestores - 192167	192167	Oaxaca	Santiago Tenango	El Mogote del Sol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA CRUZER SA DE CV	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726423	Construcción De Sistemas De Fretosembo De 10 M3 - 131275	131275	Oaxaca	Santiago Tlaxianguo	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAXIANGUO	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726426	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Parajes Varios - 108644	108644	Oaxaca	Santiago Tlaxianguo	El Potezuelo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726427	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Parajes Varios - 111562	111562	Oaxaca	Santiago Tlaxianguo	Tierra Caliente	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160200726429	Acondicionamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario - 192337	192337	Oaxaca	San Domingo Zanatepec	General Pascual Fuentes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726430	Construcción De Cisterna - 3736	3736	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726435	Equipamiento Y Mantenimiento De Las Dosec Unidades De Riego - 187263	187263	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726437	Mejoramiento Del Alcantarado Público En Diversas Localidades: Ejidal De Crespo Yegose, El Cerro De Las Huertas, La Escaler, La Libertad, La 44311	84331	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejidal	Heroica Ciudad de Ejidal de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726773	Construcción De 28 Sanitarios Con Biodegestores - 116586	116586	Oaxaca	Tlaltelopes de Valdés	El Ocote o la Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726791	Construcción De Cuatro Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Nacional - 187736	187736	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726792	Construcción De Centro Comunitario - 85236	85236	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Ocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160200726797	Construcción De Cuatro Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Zimatlán - 183266	183266	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300781719	Construcción De Cuatro Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 354416	354416	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783658	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Tercera Etapa - 218442	218442	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec -Dto. 26 -Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783659	23902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 219110	219110	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec -Dto. 26 -Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783660	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 323994	323994	Oaxaca	San Pedro Molinos	Ahuacatlan Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO MOLINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783662	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 212432	212432	Oaxaca	San Pedro Ocotpec	Santa Cruz Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783663	Construcción De La Red De Drenaje En El Barrio Cinco De Mayo Segunda Etapa En San Pedro Pochutla - 217296	217296	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783664	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Baños En El Barrio El Chubasco - 217514	217514	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783665	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Subterránea En Loma Cruz Calle Huacameste - 217748	217748	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783666	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Barrio Nuevo Cubos Segunda Etapa - 217422	217422	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783667	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Aquiles Serdán - 217723	217723	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783668	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Lomas Del Carmen Junto A La Carretera - 217374	217374	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783669	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cerrada De Progreso En San Pedro Pochutla Segunda Etapa - 217562	217562	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783670	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Las Avillas Segunda Etapa - 208325	208325	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783671	Ampliación De La Red Eléctrica Subterránea En La Calle Avillas Primera Sección - 208357	208357	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00160300783672	Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Nueva Chapingo - 209477	209477	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783673	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Primavera - 209464	209464	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783674	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria José María Morelos - 209458	209458	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783675	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica Número Diez - 209416	209416	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783676	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Presidente Juárez - 209472	209472	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783677	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Subterránea En La Calle Arca Católica Col Emiliano Zapata - 209226	209226	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783678	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Laborillo - 209154	209154	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783679	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas - 207730	207730	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783680	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En El Camino Que Conduce Al Aguacate - 217490	217490	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783681	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Minerva De San José Chacalpa - 209450	209450	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Chacalpa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783682	Construcción De Anexo Sanitario En La Telesecundaria De Chacalpa - 209048	209048	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Chacalpa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783683	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Comunidad De Chepíne - 208944	208944	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Chepíne	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783684	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal Del Viga - 209009	209009	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Viga	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783685	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Zapotal Segunda Etapa - 209489	209489	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783686	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Palmareillo - 217145	217145	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Palmareillo (Palmareillo San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783687	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Agencia De Arroyo Cruz - 208259	208259	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Arroyo Cruz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783689	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Camino A La Casa De Salud De La Comunidad En La Localidad Del Zapote - 217097	217097	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Zapote (Arroyo Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783698	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Av. Martín Meléndez Carrasquedo Y Las Margaritas - 219914	219914	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783703	Construcción De Pavimento Asfáltico En Carretera Gachupán - Tapanatepec - 26834	26834	Oaxaca	Villa de Tapanatepec de Melchor Ocampo	Villa de Tapanatepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783704	Construcción De Comedor Escolar En Esc. Plim Niños Heros - 193682	193682	Oaxaca	Villa de Tapanatepec de Melchor Ocampo	Santa María Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783705	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable 308659	308659	Oaxaca	Villa de Tapanatepec de Melchor Ocampo	El Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783706	Mejoramiento Del Dren Pluvial Tramo La Consentida Chamzal - 193101	193101	Oaxaca	Villa de Tapanatepec de Melchor Ocampo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
OAX00160300783707	Mejoramiento De Dren Pluvial V1 Tramo La Comendita Chamal - 62771	62771	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783708	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Comendita - 62498	62498	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783709	Construcción De Comedor Comunitario En La Agencia Del Cruceño - 306756	306756	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	El Cruceño	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783710	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable 26609	26609	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	El Cortal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783711	Construcción De Cocina Comunitaria - 307040	307040	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Chachua	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783712	Construcción De Clínica Dental En Chachua - 62640	62640	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Chachua	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Salud	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783713	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Charco Redondo Primera Etapa - 306346	306346	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Charco Redondo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783714	Construcción De Drenaje Pluvial En Caminos - 311105	311105	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Dava-Yoo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783715	Construcción De Drenaje Pluvial En Camino Hacia Dava-Yoo - 77030	77030	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Dava-Yoo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783716	Mejoramiento De Dren Pluvial En La Comunidad 27520	27520	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	El Finán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783717	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Santiago Jocotepec - 258607	258607	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santiago Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783718	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Jocotepec - 193744	193744	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santiago Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783719	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De Lagartero - 308768	308768	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	El Lagartero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783720	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Soledad - 61779	61779	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783721	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 26251	26251	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	La Pastora	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783722	Construcción De Aulas Didácticas En El Cso Rio Grande Segunda Etapa - 62734	62734	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783723	Construcción De Aulas De Medios En La Escuela Secundaria Técnica N2 Clave 20d40034 En Rio Grande - 62685	62685	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783724	Construcción De Aula En La Eic Sec Tec En San José Del Progreso - 307667	307667	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783725	Construcción Del Aula En Eic Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz San José Del Progreso - 306996	306996	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783726	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Cof San Vicente - 193935	193935	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783727	Ampliación De La Red Energía Eléctrica En La Localidad De San José Maniátepec - 308297	308297	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San José Maniátepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783728	Construcción Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle La Escudilla Y Calle Privada A Casa De La Cultura Sta Rosa De Lima - 26362	26362	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
OAX0016030078729	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Niños Héroes Santa De Lima - 61404	61404	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078730	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Santa Rosa De Lima - 61265	61265	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078731	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Camino A La Teja - 307454	307454	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Teja	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078732	Construcción De Pozo Artesiano En La Teja - 193409	193409	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Teja	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078733	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 307452	307452	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Azufre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078734	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico De Acceso A La Comunidad De Los Limones - 310852	310852	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078735	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Tlaxuache - 310981	310981	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Tlaxuache	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078736	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Plus De Reforma Tututepec - 61922	61922	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Plan de Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078738	Construcción De Clínica Dental En La Tona - 308107	308107	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Tona Chacalpa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Salud	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078739	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable - 27174	27174	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078740	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Zanjon - 193192	193192	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zanjon	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078741	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Zanjon - 62800	62800	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zanjon	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078748	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Jesús Carranza Del Km Cerro Al Km Cuatro Cuarenta Y Cinco - 360608	360608	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078749	33003 Servicios Integrales - 359584	359584	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078752	Construcción De Sanitarios Con Biogas - 321809	321809	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN JUQUILA MIXES	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078753	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Anáhuac Acazulán - 370382	370382	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Anáhuac Acazulán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078754	Construcción De Visitas Sanitarias Con Biogas - 370814	370814	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078755	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Guadalupe Victoria Segunda Etapa - 370558	370558	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078756	Construcción De Un Dispensario Médico - 370250	370250	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Santo Domingo Narro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Salud	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078770	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 307079	307079	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078787	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios El Camaron - 244815	244815	Oaxaca	Najapa de Madero	El Camaron	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICULTARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078791	Mejoramiento De Camino Rural De Acceso Tramo San Miguel Peras Santa Ines Del Monte - 199612	199612	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0016030078374	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Línea De Conducción Primera Etapa - 359407		Oaxaca	San Miguel Tecuautlán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078376	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 329881	329881	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078379	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 212632	212632	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078380	Rehabilitación De Concedor Comunitario - 219737	219737	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078380	Acomodamientos De Espacio Público En San Pablo Coatlán - 219709	219709	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078380	Construcción Del Concedor Comunitario En San Pablo Coatlán - 219202	219202	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078380	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Secundaria Numero Cuero Tenango Y Tres - 218804	218804	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078380	Rehabilitación Del Camino Rural Del Camino Rural De Santa María Coatlán A San Pablo Coatlán - 219692	219692	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078386	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 219670	219670	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TROSYA GESTION Y CONSTRUCCION SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078387	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Antonio Lahná - 219157	219157	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Antonio Lahná	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078388	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Santa María Ahbarradas - 243085	243085	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Ahbarradas	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078389	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 288505	288505	Oaxaca	San Pablo Yagánza	San Pablo Yagánza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO YAGANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078380	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Amuzgos - 285300	285300	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0016030078381	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios San Juan - 285327	285327	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0016030078382	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios San Pedro - 285387	285387	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Apóstol	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0016030078383	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Huilotepic - 263924	263924	Oaxaca	San Pedro Huilotepic	San Pedro Huilotepic	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0016030078384	Rehabilitación De Camino Tronco San Sebastián Atitlán Ranchos Ocoatl - 360816	360816	Oaxaca	Santiago Atitlán	San Sebastián Atitlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0016030078385	Construcción De Concedor Comunitario - 361867	361867	Oaxaca	Santiago Atitlán	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0016030078386	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 361094	361094	Oaxaca	Santiago Atitlán	Potrero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0016030078387	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 369060	369060	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0016030078388	Construcción De Un Aula Est Reg En La Ép Veinte De Noviembre - 469881	469881	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0016030078389	Construcción De Un Aula Est Reg En La Escuela Primaria - 369910	369910	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ciclo Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0016030078320	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 36959	36959	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Santiago Amate Colorado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078321	Construcción De Clínica Dental Segunda Etapa - 36956	36956	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Anunció Atoyacuilco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078322	Construcción De Comedor Comunitario - 36942	36942	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	El Campanario	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078323	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 369673	369673	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Concepción de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078324	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 369678	369678	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Concepción del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078325	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 369728	369728	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Juan las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078326	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 369782	369782	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Jucaltepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078327	Construcción De Dispensario Médico Segundo Etapa - 369574	369574	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Malpica	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078328	Rehabilitación De Camino Rural - 369716	369716	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Marcos Mesquite	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078329	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Santa María Ozolotepec - 330769	330769	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078331	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 216696	216696	Oaxaca	San Andrés Dinculit	Santa María Tutla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINICULITI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078334	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Vozes De Noviembre En El Barrio Yatáchica - 232764	232764	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	San Andrés Huastaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078335	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 361389	361389	Oaxaca	Santiago Atitlán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078336	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 361640	361640	Oaxaca	Santiago Atitlán	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078339	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Cacalotepec - 252717	252717	Oaxaca	Santiago Cacalotepec	Santiago Cacalotepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078340	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 202704	202704	Oaxaca	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078341	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Comunidad- 201961	201961	Oaxaca	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078342	Construcción De Cuartos Dormitorios - 201918	201918	Oaxaca	Santiago Camotlán	Ahuacón Lachicha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078343	Construcción De Cuartos Dormitorios Primera Etapa - 188076	198076	Oaxaca	Santiago Camotlán	Ciudad Rey la Selva	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078344	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 198123	198123	Oaxaca	Santiago Camotlán	La Chachabaca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078345	Construcción De Cuartos Dormitorios - 202624	202624	Oaxaca	Santiago Camotlán	San Francisco Yovego	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078346	Construcción De Techo En Areas De Impartición De Educación Física En El Ceyte Etnias N Dieciséis - 358391	358391	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO COMALTEPEC DXTLAN OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00160300783860	Ampliación De Caminos Rurales En Km - 331191	331191	Oaxaca	Santa María Pipilo	Santa María Pipilo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783861	Construcción De Muro De Contención Del Centro De Desarrollo Comunitario - 331094	331094	Oaxaca	Santa María Pipilo	Santa María Pipilo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783862	Construcción De Drenaje Pluvial En El Paraje Amijo Agua Clara - 331408	331408	Oaxaca	Santa María Pipilo	Santa María Pipilo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783863	Ampliación De Areas De Impartición De Educación Física En La Escuela Telesecundaria - 264762	264762	Oaxaca	Santa María Pipilo	Santa María Pipilo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783864	Construcción De Un Aula De Modelos En El Ibero No Ciento Ochenta Y Dos - 239233	239233	Oaxaca	Santa María Pipilo	Santa María Pipilo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783865	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Prescolar - 239199	239199	Oaxaca	Santa María Pipilo	Santa María Pipilo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783866	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 239072	239072	Oaxaca	Santa María Pipilo	Santa María Pipilo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783867	Construcción De Techados En La Escuela Primaria Juan Sierra - 333871	333871	Oaxaca	Santa María Pipilo	Peña Verde	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783868	Construcción De Techado Del Centro De Educación Inicial Indígena Clave Yoma Din Cero Uno Sistema Y Seis T Primera Etapa - 334477	334477	Oaxaca	Santa María Pipilo	Teponapa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783871	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios El Carrizal - 239186	239186	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICULTARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783873	Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Sin Nombre - 360566	360566	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río Cacho	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLIS	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783874	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable - 360402	360402	Oaxaca	Santa María Peñoles	Rosario	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLIS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783877	Construcción De Sistema De Agua Potable - 360495	360495	Oaxaca	Santa María Peñoles	Buenavista Estrella	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLIS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783881	Construcción De Comedor Comunitario - 360293	360293	Oaxaca	Santa María Peñoles	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLIS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783882	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 358866	358866	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cañada de Espina	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLIS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783884	Mejoramiento De Planta De Tratamiento De Agua Residualales - 356823	356823	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783885	Ampliación De Electrificación En Av Prolongación Benito Juárez Y Cinco De Mayo - 315281	315281	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783886	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero Y Avenida Independencia - 315319	315319	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783887	Mejoramiento De Aulas Didácticas Cuatro Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez - 321491	321491	Oaxaca	Santa María Petapa	Guivisná	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783888	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Escuela Primaria Primero De Mayo - 330027	330027	Oaxaca	Santa María Petapa	La Princesa (El Polvorín)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783889	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Callejón Puma Rosa - 330452	330452	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783890	Ampliación De Electrificación En Calle Principal - 329817	329817	Oaxaca	Santa María Petapa	Barreto	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160300783912	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Rincon Alegre - 249289	249289	Oaxaca	Santa María Tonameca	Rincón Alegre	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783913	Construcción De Techado De La Cárnela De Ison Múltiples En La Localidad De La Florida - 356209	356209	Oaxaca	Santa María Tonameca	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAECA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783917	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Santiago Amoltepec - 248046	248046	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783918	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Magdalena Zahuatlán - 249085	249085	Oaxaca	Magdalena Zahuatlán	Magdalena Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783947	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 296390	296390	Oaxaca	Santiago Justahuaica	Cerro Cabeza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783948	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 292773	292773	Oaxaca	Santiago Justahuaica	Concepción Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783949	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 292748	292748	Oaxaca	Santiago Justahuaica	Concepción Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783950	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 292588	292588	Oaxaca	Santiago Justahuaica	La Cumbre Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783951	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 296401	296401	Oaxaca	Santiago Justahuaica	Cuyuchi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783957	Pavimentación De La Calle Principal - 216734	216734	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783958	Construcción De Aulas Del Ibo - 216788	216788	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Nogaltepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783959	Nivelación De La Esplanada Municipal - 216779	216779	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783960	Construcción De Aulas Del Telebachillerato - 216781	216781	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Toma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783961	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 369649	369649	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	San Andrés Chichahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUJLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783962	Construcción De Albergue Municipal Segunda Etapa - 369638	369638	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	La Laguna Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUJLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783963	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 369417	369417	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	San Juan Teponaxtlá	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUJLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783965	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 216692	216692	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	El Namojo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783966	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 216701	216701	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Barrio Enrique Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783972	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Santa Catarina Routina - 248051	248051	Oaxaca	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Routina	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783978	Construcción De Dispensario Médico - 219677	219677	Oaxaca	San Mateo Pitas	Piedra Hueca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Salud	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783985	Construcción De Drenaje Pluvial Tramo Barrio Alto Barrio Sapo Barrio Barranco - 215469	215469	Oaxaca	San Bartolomé Ayutlán	San Bartolomé Ayutlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYUTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783986	Construcción De Sistema - 219511	219511	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Carlos Yautepéc	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Vivienda	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00160300783987	Construcción De Casa De Salud Primera Etapa - 219331	219331	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santa María Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783988	Construcción De Aulas Tipo Regional De Seis Por Ocho Metros En La Escuela Telesecundaria - 219317	219317	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santa María Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783990	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 233039	233039	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santiago Quiaxivazas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783991	Construcción De Tres De Aulas Tipo Regional De Seis Por Cinco Puntos Treinta Metros En El Jardín De Niños Guadalupe Segunda Etapa - 233699	233699	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santiago Quiaxivazas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783992	Ampliación Del Distrito Sanitario En Las Calles Benito Juárez Y Alameda - 229478	229478	Oaxaca	San Cristóbal Suchilahuaca	San Cristóbal Suchilahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL SUCHILAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783993	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios San Dionisio - 243078	243078	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	San Dionisio Ocotepéc	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783997	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Segunda Etapa - 285865	285865	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783998	Construcción De Un Aula Educación Inicial - 285932	285932	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cañada de Galicia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300783999	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Paraje El Valde - 285804	285804	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santa Catarina Cuama	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784000	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 369664	369664	Oaxaca	Puñla Villa de Guerrero	San Miguel Reyes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784001	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 369698	369698	Oaxaca	Puñla Villa de Guerrero	El Sesteadero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784002	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 369380	369380	Oaxaca	Puñla Villa de Guerrero	Santo Domingo del Estado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784003	Construcción De Comedor Comunitario - 369443	369443	Oaxaca	Puñla Villa de Guerrero	Zafra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784004	Rehabilitación De Camino Rural - 369685	369685	Oaxaca	Puñla Villa de Guerrero	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784005	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 369608	369608	Oaxaca	Puñla Villa de Guerrero	San Juan Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784006	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 369835	369835	Oaxaca	Puñla Villa de Guerrero	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784007	Rehabilitación De Albergo Municipal - 369820	369820	Oaxaca	Puñla Villa de Guerrero	Río de las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784008	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Constitución - 207688	207688	Oaxaca	San Agustín de las Justas	San Agustín de las Justas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN AGUSTIN DE LAS JUSTAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784009	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Río La Huerta Primera Y Segunda Priv De Río La Huerta - 207909	207909	Oaxaca	San Agustín de las Justas	El Abonado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN AGUSTIN DE LAS JUSTAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784011	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Diversas Calles - 219550	219550	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784012	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Ernesto Olivares Con Treceavos MU Usada El Puntillo Paxtlán - 316887	316887	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	El Puntillo Paxtlán (San Andrés)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784013	Ampliación Y Mejoramiento De La Energía Eléctrica Segunda Etapa Usada En La Localidad De La Ciénega Paxtlán Municipio De San Andrés Pax - 316762	316762	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160300784014	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Rancho La Cereza Usada En El Rancho El Cereza Municipio De San Andrés Paxtlán - 316853	316853	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Rancho Cereza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784015	Adquisición De Calentadores Solares - 248102	248102	Oaxaca	San Andrés Sinaxtlá	San Andrés Sinaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDORIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA OAXACA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784016	Adquisición De Software Y Hardware - 248101	248101	Oaxaca	San Andrés Sinaxtlá	San Andrés Sinaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESOREIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784017	3804 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 248393	248393	Oaxaca	San Andrés Sinaxtlá	San Andrés Sinaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDORIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784025	Construcción De Ocho Cuartos Dominio - 215312	215312	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Cerro Sol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784026	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 215091	215091	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784027	Construcción De Drenaje Pluvial Sobre Camino El Mirador El Progreso - 215204	215204	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784029	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Lado Sur - 115624	115624	Oaxaca	Ahuacón Istaltepec	El Morrito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN ISTALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784030	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Hasta El Pozo De Agua Potable - 115543	115543	Oaxaca	Ahuacón Istaltepec	El Morrito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN ISTALTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784041	Construcción De Pavimento Con Concreto Batallón En Las Calles Independencia José Vasconcelos Y La Noche Triste En La Comunidad De Sama FI - 272225	272225	Oaxaca	San Felipe Usila	Santa Flora	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784042	Construcción De Unidad Médica - 274182	274182	Oaxaca	San Felipe Usila	Cerro Verde	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784043	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 253380	253380	Oaxaca	Concepción Papalo	San Francisco Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PAPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784044	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 254140	254140	Oaxaca	Concepción Papalo	Tecomahuanguico	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PAPALO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784045	Construcción De Dieciséis Sanitarios Con Biobedstone - 258753	258753	Oaxaca	San Francisco Jaltepec	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784046	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calles Galeana Zamora Priv De Peña Grande La Noplera Y Priv De Noplera - 309800	309800	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784047	Construcción De Convalec Escuelas En Escuela Primaria José O López - 212498	212498	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784049	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 351365	351365	Oaxaca	San Francisco Logueche	Brumadero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784050	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 303705	303705	Oaxaca	San Francisco Logueche	Brumadero	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN FRANCISCO LOGUECHE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784052	Ampliación De Drenaje Sanitario - 207622	207622	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Rincón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784053	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 205419	205419	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Zurale	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784054	Mejoramiento De Viviendas - 299076	299076	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Lumbre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784055	Introducción De La Red De Energía Eléctrica - 298564	298564	Oaxaca	San Juan Lalana	Linda Vista (Loma del Diablo)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0016030078409	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios San Antonio - 258601	258601	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Antonio Tulu	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078406	Construcción De Camino - 212856	212856	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078408	3303 Servicios Integrales - 290415	290415	Oaxaca	San Juan Quiabije	San Juan Quiabije	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078409	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Sayultepec - 209832	209832	Oaxaca	San Juan Sayultepec	San Juan Sayultepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784070	Construcción Del Comedor Comunitario - 253249	253249	Oaxaca	Concepción Pipilte	San Francisco de Asís	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PAPALO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784071	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle José María Morelos Y Pavón - 362973	362973	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ELIANNE ROMAN ALONSO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784072	Introducción De La Red De Agua Potable En Calle Privada Colonia San José - 363478	363478	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GONZALO PONCE DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784073	Rehabilitación De Alumbrado Público En Colonia Santa Fe - 363798	363798	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GONZALO PONCE DEL RIO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784074	Rehabilitación De Alumbrado Público En Colonia Vista Hermosa - 363219	363219	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GONZALO PONCE DEL RIO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784075	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Morelos - 360785	360785	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JESÚS MIGUEL BURGOS DAZA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784076	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Primero De Mayo - 360296	360296	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JESÚS MIGUEL BURGOS DAZA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784077	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Veinte De Noviembre - 359961	359961	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JESÚS MIGUEL BURGOS DAZA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784078	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Principal En Colonia San José - 361251	361251	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JESÚS MIGUEL BURGOS DAZA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784079	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Colonia Ejidal - 362515	362515	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ELIANNE ROMAN ALONSO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784080	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Colonia San José - 362182	362182	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ELIANNE ROMAN ALONSO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784081	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Veinte De Noviembre - 312647	312647	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JESÚS MIGUEL BURGOS DAZA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784082	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles Del Centro De La Población - 193960	193960	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JACINTO LOZANO FERNANDEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784083	Rehabilitación De Pavimento Hidráulico En Calleón Juan Aldama - 194333	194333	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OMAR MORALES MORALES	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784084	Construcción De Guarniciones Y Banquetes En Panteón Municipal - 194126	194126	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JACINTO LOZANO FERNANDEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784085	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle José Cortez - 194301	194301	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OMAR MORALES MORALES	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784086	Construcción De Muro De Contención En Calle Sin Nombre - 42030	42030	Oaxaca	Cosolapa	Almolonga	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FELICIANO GUTIERREZ DELFIN	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784087	Construcción De Techo En Área De Inpartición De Educación Física En La Escuela Primaria Joséfa Ortiz De Domínguez - 194239	194239	Oaxaca	Cosolapa	Palma Sola	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OMAR MORALES MORALES	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0016030078408	Rehabilitación De Alumbrado Público En Calle Principal - 361839	361839	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas Reyes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ELIANNE ROMAN ALONSO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078409	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Benito Juárez - 194193	194193	Oaxaca	Cosolapa	El Refugio Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JACINTO LOZANO FERNANDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078400	Construcción De Guarniciones Y Banquetes En La Calle Principal De La Localidad - 194053	194053	Oaxaca	Cosolapa	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JACINTO LOZANO FERNANDEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078402	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 361790	361790	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078403	Mejoramiento Del Parque Municipal Segunda Etapa - 355410	355410	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078405	Suministro De Centro De Salud De Un Nucleo Básico En La Localidad De Cruz Blanca Tenara Etapa - 254644	254644	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078406	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Lomas De San Juan Primera Etapa - 256414	256414	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Lomas de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078407	Ampliación De Electrificación En La Colonia Zavaleta Segunda Etapa - 360143	360143	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Paraje Zavaleta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784100	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 208980	208980	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHALCATONGO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784101	Revestimiento Del Camino Donadores - 204976	204976	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784102	Construcción De Alumbrado Público Sustentable Para La Localidad De Adams - 205143	205143	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Adams	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784103	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 205067	205067	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Adams	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784104	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 208892	208892	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chupilpepe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784106	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 309728	309728	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHALCATONGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784107	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios El Sauc - 252755	252755	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejaltaco	El Sauc	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784108	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios La Soledad - 258593	258593	Oaxaca	San Bartolomé Ayatlá	La Soledad Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784109	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Chicahua - 248057	248057	Oaxaca	San Miguel Chicahua	San Miguel Chicahua	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784110	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En San Miguel Chicahua - 211911	211911	Oaxaca	San Miguel Chicahua	San Miguel Chicahua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784111	Construcción De La Barda Perimetral Del Coyste Primera Etapa - 211985	211985	Oaxaca	San Miguel Chicahua	San Miguel Chicahua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784112	Pavimentación De Las Calles - 335638	335638	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784113	Rehabilitación General Del Parque Municipal - 335596	335596	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784114	Ampliación De La Red De Agua Potable - 303647	303647	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0016030078415	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad - 303701	303701	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078416	Construcción De La Casa De Salud - 297272	297272	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078417	Mejoramiento De Vivienda - 298582	298582	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Las Anonas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078418	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural - 335437	335437	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078419	Construcción De Dos Aulas En Tele Bachillerato Comunitario - 298696	298696	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NELIA ODETTE YEPEZ ORTEGA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078420	Construcción De Techumbre En La Casa Comunitaria - 335367	335367	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Cuauhtémoc Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078421	Mejoramiento De Vivienda Rural - 298499	298499	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Las Limones	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078422	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural - 335567	335567	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Palo Colorado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078423	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 280229	280229	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA OAX	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078424	Construcción De Techumbre De Estructura De Acero En Lebo - 303240	303240	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MIGUEL CHIMALAPA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078425	Mejoramiento De Vivienda Rural - 298915	298915	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078426	Mejoramiento De Vivienda Rehabilitación De Techo Fime - 298383	298383	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Barrameón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078427	Construcción De Una Aula En La Secundaria De La Localidad Las Cruces - 298693	298693	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078428	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural - 335487	335487	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078429	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural - 297105	297105	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Bentín Juárez (El Tesoro)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078430	Mejoramiento De Vivienda Rehabilitación De Techo Fime - 298146	298146	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078431	Mejoramiento De Vivienda Rural Rehabilitación Techo Fime - 297552	297552	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	El Palmir	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078432	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural - 297745	297745	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078433	Mejoramiento De Vivienda Rural Construcción De Muro Fime Y Rehabilitación De Techo Fime En La Localidad De La Compuerta - 298879	298879	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	La Compuerta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078434	Identificación No Convencional Instalación De Paneles Solares - 297955	297955	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	5 de Noviembre (La Cisterna)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078435	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios La Merced - 249466	249466	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Merced del Puerto	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICOLA PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078438	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 244373	244373	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Chuchuhán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00160300784139	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Armadillo - 212556	212556	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	El Armadillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784144	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Barro Tepayec - 216606	FISMDP_381_01_05_2016	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784145	Construcción De Sanitarios Con Biogestores - 322020	322020	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LUCAS CAMOTLAN	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784146	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 301678	301678	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784148	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 301712	301712	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Platanar (El Platanar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784149	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 303938	303938	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Nanche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784150	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 303536	303536	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784152	Adquisición De Material De Oficina - 339162	339162	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784153	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios - 302029	302029	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784154	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Barro Centro - 254660	254660	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784156	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios - 302991	302991	Oaxaca	Santa Ana Zegache	San Isidro Zegache	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784157	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios San Isidro - 244087	244087	Oaxaca	Santa Ana Zegache	San Isidro Zegache	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784161	Ampliación Del Centro De Salud De Un Consultorio Segunda Etapa - 303294	303294	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepeji	Santa Catarina Ixttepeji	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CATARINA IXTEPEJI	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784162	Construcción De Cuatro Domitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda - 337401	337401	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Ildefonso Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784165	Ascondicionamiento De Espacios Fisicos - 232526	232526	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN IXTLAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784166	Adquisición De Software Y Hardware - 232520	232520	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN IXTLAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784167	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Tercera Etapa - 310665	310665	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Cajmolojays	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784168	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Segunda Etapa - 311587	311587	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784169	Construcción Del Conector Escolar En La Escuela Telesecundaria - 212960	212960	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784170	33903 Servicios Integrales - 212926	212926	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784171	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barro San Isidro - 212878	212878	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784172	Construcción De Un Aula En La Escuela Medio Superior Icho Num. 258 - 110082	110082	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00160300784173	Mejoramiento De Techo Del Albergo Escolar Lazaro Cardenas - 351221	351221	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784174	Construcción De Cuartos Y Cuatro Sanitarios Con Bidestor - 292261	329261	Oaxaca	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784175	Mejoramiento Del Centro De Salud En San Miguel Yotao - 296464	296464	Oaxaca	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784176	Construcción De Cocina Comunitaria En Santa María Coatlan - 219106	219106	Oaxaca	San Pablo Coatlan	Santa María Coatlan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784177	Construcción De Banda Práctima En La Escuela Fraternidad - 219642	219642	Oaxaca	San Pablo Coatlan	Santa María Coatlan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784178	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingüe Plan De Ciudadela - 219128	219128	Oaxaca	San Pablo Coatlan	Comitán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784179	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios San Pablo - 252731	252731	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPESQUERO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784180	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios El Maguey - 250611	250611	Oaxaca	San Pablo Huixtla	San Pablo Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPESQUERO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784181	Rehabilitación De Las Instalaciones De La Escuela Telesecundaria - 194166	194166	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784182	Construcción De Sanitarios Con Bidestor - 330300	330300	Oaxaca	San Esteban Atatlauca	San Esteban Atatlauca	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784183	Construcción De Sanitarios Con Bidestor - 330238	330238	Oaxaca	San Esteban Atatlauca	San Esteban Atatlauca	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784184	Construcción De Sanitarios Con Bidestor - 309782	309782	Oaxaca	San Esteban Atatlauca	Brimo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784185	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nduyonyuji Emoque Encino Negro - 216585	216585	Oaxaca	San Esteban Atatlauca	Nduyonyuji (Ciénega de Tule)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784187	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física Fray Pedro De Gante En Pre Escolar Sección Cuarta - 315406	315406	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	San Felipe Jalpa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784192	Rehabilitación De Calles De Acceso A La Unidad Deportiva - 315332	315332	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	San Felipe Jalpa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784194	Construcción De Techo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 313682	313682	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Agua de Tierra (Sección la Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784196	Construcción De Techo En La Escuela Primaria Benito Juárez - 313598	313598	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	La Permuta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784198	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 311960	311960	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Playa Chica	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784199	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 312314	312314	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Playa Chica	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784200	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica - 314121	314121	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Playa Chica	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784201	Construcción De Techo En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero - 312583	312583	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784203	Introducción De La Red De Energía Eléctrica - 313933	313933	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Arroyo Seco (San José Arroyo Seco)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

PRELIMINAR

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00160300784204	Construcción De Calle De Concreto Hídrico En La Comunidad De Zapallo - 315059	315059	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Arroyo Seco (San José Arroyo Seco)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784205	Rehabilitación Del Ramal Eléctrico En Sección Tercera Arroyo Venado - 312437	312437	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Arroyo Venado (Sección Tercera)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784206	Subestación Tipo Poste Para Clínica De Salud - 313401	313401	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Arroyo Venado (Sección Tercera)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784208	Construcción De Techo En El Centro Artesanal Comunitario - 315098	315098	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Arroyo Venado (Sección Tercera)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784209	Construcción De Techo En La Escuela Secundaria Temes Cuerna Y Sino - 312086	312086	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Arroyo Venado (Sección Tercera)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784212	Construcción De Veinticuatro Sanitarios Con Biodegestor - 360654	360654	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	San Felipe Tejalpam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784214	Construcción De Un Aula Didáctica - 359378	359378	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784215	Construcción De Quince Sanitarios Con Biodegestor - 360474	360474	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	El Tecolote	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784216	Construcción De Diecisiete Sanitarios Con Biodegestor - 360817	360817	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	El Parador	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784217	Construcción De Diecisiete Sanitarios Con Biodegestor - 360156	360156	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784218	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Unidades - 277546	277546	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784223	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 359655	359655	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784224	Construcción De Drenaje Sanitario - 355482	355482	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784225	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 357628	357628	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784226	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 355671	355671	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784227	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 357813	357813	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784228	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 357870	357870	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784229	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 355215	355215	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784230	Programa De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 358107	358107	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784231	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 357480	357480	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784232	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 357369	357369	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784233	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 357282	357282	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

PRELIMINAR



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00160300784259	Hueto Comunitario - 310290	310290	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Caracol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784260	Revestimiento De Camino Seccion Los Ortega - 353039	353039	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784261	Hueto Comunitario - 360707	360707	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cabeza de Tigre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784262	Hueto Comunitario - 360527	360527	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cabeza de Tigre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784263	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 358015	358015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cabeza de Tigre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784264	Equipoamiento De Carcamo - 354879	354879	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784265	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 356786	356786	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784266	Construccion De Comedor Comunitario I Etapa - 316849	316849	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784267	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 356997	356997	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Corriente Ancha o Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784268	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario I Etapa - 354092	354092	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Ejido el Encajonado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784270	Ampliacion De La Red De Agua Potable - 316606	316606	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Isla del Viejo Soyaltepec (Isla Soyaltepec)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784271	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 356552	356552	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Isla de Millaga	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784272	Hueto Comunitario - 360864	360864	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784273	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 356852	356852	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784274	Hueto Comunitario - 360914	360914	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784275	Hueto Comunitario - 310181	310181	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784276	Hueto Comunitario - 349763	349763	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Caleria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784277	Hueto Comunitario - 349943	349943	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Caleria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784278	Hueto Comunitario - 349866	349866	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Caleria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784279	Equipoamiento De Carcamo - 354993	354993	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo de Emeddo (La Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784280	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Segunda Etapa - 316541	316541	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo de Emeddo (La Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784281	Hueto Comunitario - 360976	360976	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

PRELIMINAR

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

**Total: 6912**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00160300784282	Huerto Comunitario - 361026	361026	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784283	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 357943	357943	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784285	Construccion De Aulas En El Centro De Atencion Multiple Clave - 352590	352590	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784286	Construccion De Drenaje Pluvial I Etapa - 316896	316896	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784287	Equipamiento De Tractor - 355998	355998	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784288	Rehabilitacion De Aulas En El Ibo Platel Num Setena Y Cinco - 316812	316812	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784289	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 360463	360463	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescado de Emesto	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784290	Construccion De Drenaje Pluvial I Etapa - 354505	354505	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescado de Emesto	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784291	Huerto Comunitario - 349704	349704	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescado de Ahajo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784292	Huerto Comunitario - 346010	346010	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescado de Ahajo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784293	Huerto Comunitario - 345331	345331	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescado de Ahajo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784294	Construccion De Drenaje Pluvial I Etapa - 370304	370304	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Soyaltepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784295	Huerto Comunitario - 361174	361174	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescado de Ahajo Dos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784296	Huerto Comunitario - 361112	361112	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescado de Ahajo Dos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784297	Huerto Comunitario - 310281	310281	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Pescado de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784298	Huerto Comunitario - 310274	310274	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Pescado de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784299	Huerto Comunitario - 310265	310265	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Pescado de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784300	Huerto Comunitario - 310261	310261	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Pescado de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784301	Huerto Comunitario - 310253	310253	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Pescado de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784302	Construccion De Comedor Comunitario - 353165	353165	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784303	Construccion De Dos Aulas En El Centro De Educacion Preescolar Belisario Dominguez - 316573	316573	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784304	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 356432	356432	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Benito Juárez II (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

PRELIMINAR

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00160300784305	Construcción De Comedor Comunitario - 353382	353382	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Benio Juárez II (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784306	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 355773	355773	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784307	Terminación De Comedor Comunitario - 352816	352816	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784308	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Y Piso Firme - 357098	357098	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Agua Escondida (Isla Agua Escondida)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784309	Huerto Comunitario - 351502	351502	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784310	Huerto Comunitario - 351403	351403	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784311	Huerto Comunitario - 360812	360812	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Capulín (La Nueva Pochota)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784312	Huerto Comunitario - 360757	360757	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Capulín (La Nueva Pochota)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784313	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 356931	356931	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Capulín (La Nueva Pochota)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784314	Equipamiento De Carrizamo - 355089	355089	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Capulín (La Nueva Pochota)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784315	Huerto Comunitario - 370397	370397	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro de Agua Platanar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784316	Programa De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 360069	360069	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro de Agua Platanar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784317	Construcción De Sanitarios Secos - 354754	354754	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro de Agua Platanar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784318	Huerto Comunitario - 349448	349448	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro de Agua Platanar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784319	Huerto Comunitario - 349520	349520	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro de Agua Platanar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784320	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 357191	357191	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Loma Boina	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784322	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 359937	359937	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Playa Lecuona (Miguel Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784324	Programa De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 358277	358277	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Playa Lecuona (Miguel Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784325	Adquisición E Instalaciones De Paneles Solares En Diferentes Calles Del Municipio San Miguel Suchtepec - 352010	352010	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	San Miguel Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHTEPEC	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784326	Ampliación De La Línea De Conducción De La Calle San Manuel - 351879	351879	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	San Miguel Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784327	33903 Servicios Integrales - 353720	353720	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	San Miguel Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784328	33903 Servicios Integrales - 352892	352892	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	San Miguel Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
OAX00160300784329	Identificación De Diferentes Cablos La Charca El Patrono La Secundaria Construcción Altophase II Independencia Huacala En La Localidad De San - 213315	213315	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	San Miguel Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784330	Construcción De Muro De Contención Con Concreto Cidreps En San Miguel Suchtepec Unidad En La Localidad De Loma Morillo - 208903	208903	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	Loma Morillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784331	Construcción Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Río Molino - 352645	352645	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	Río El Molino	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784334	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Tlaxiaco - 285242	285242	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPESQUERO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784335	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje El Fortín - 213756	213756	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784336	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Capitán J. Herrera - 55136	55136	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784337	Mejoramiento De Alumbrado Público - 28338	28338	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784338	Construcción De Cuarto Dormitorio - 295124	295124	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Catón María (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784339	Construcción De Sistema De Agua Potable Por Gravedad - 215507	215507	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784340	Construcción De Sistema De Agua Potable - 215244	215244	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Juan Escarú Cuapilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784341	Construcción De Maquinario En La Escuela Preescolar - 213304	213304	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Libera	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784342	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 215558	215558	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Llano de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784343	Adquisición De Tractor Agrícola - 354919	354919	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784345	Construcción Drenaje Pluvial Del Km Cerro Al Km Cerro Cicmets - 215247	215247	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784352	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios San Mateo - 240683	240683	Oaxaca	San Jerónimo Soledad	San Mateo Soledad	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPESQUERO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784353	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Atlende Y Dieciséis De Septiembre - 355636	355636	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784354	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 354940	354940	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784355	Construcción De Tejado De La Cancha En La Escuela Telesecundaria - 319022	319022	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Educación	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784356	33003 Servicios Integrales - 229979	229979	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784357	Construcción De Drenaje Pluvial De La Cabecera Municipal A La Localidad Güegonvalle - 320384	320384	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	Güegonvalle	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784358	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Del Peñasco - 219345	219345	Oaxaca	San José del Peñasco	San José del Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784359	Construcción De Banda Perimetral En El Jardín De Niños Juan Ruiz De Alarcón Pertenciente A San José Del Peñasco - 219355	219355	Oaxaca	San José del Peñasco	San José del Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL OAXACA	Educación	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160300784384	Apertura De Camino Del Cerro De Cerro Oate Al Pantan - 369356	369356	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Oate	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TENANGO TEOITTLAN OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784385	Construcción De Una Casa De Salud En La Localidad De Sitio Caballero - 369635	369635	Oaxaca	San José Tenango	Sitio Caballero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TENANGO TEOITTLAN OAXACA	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784386	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Agua Golondrina Segunda Etapa - 369524	369524	Oaxaca	San José Tenango	Las Rainas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TENANGO TEOITTLAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784387	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Localidad Las Rainas Tercera Etapa - 369545	369545	Oaxaca	San José Tenango	Las Rainas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TENANGO TEOITTLAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784388	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Rancho González - 369583	369583	Oaxaca	San José Tenango	Rancho González	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TENANGO TEOITTLAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784389	Ampliación De La Red Distribución De Energía Eléctrica Rancho Piedra - 369434	369434	Oaxaca	San José Tenango	Rancho Piedra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TENANGO TEOITTLAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784390	Construcción De Sanitarios Con Biogas - 324035	324035	Oaxaca	San Pedro Tlaxiá	San Pedro Tlaxiá	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO TIDAA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784392	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre En La Zona Oriente De La Colonia Villanueva - 359031	359031	Oaxaca	San Francisco del Mar	Colonia Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784393	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Vergel Del Maíz - 358123	358123	Oaxaca	San Francisco del Mar	El Vergel del Maíz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784394	Construcción De Sanitarios Con Biogas - 330363	330363	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	San Francisco Jaltepetongo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784395	Construcción De Veintidós Sanitarios Con Biogas - 258873	258873	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	San Francisco Jaltepetongo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784396	Construcción De Cocina Comunitaria - 258659	258659	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	San Isidro Jaltepetongo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784397	Construcción De Ocho Sanitarios Con Biogas - 258688	258688	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Yucatlá	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784398	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios El Llano - 248056	248056	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784400	33903 Servicios Integrales - 370188	370188	Oaxaca	San Francisco Ocotlán	San Francisco Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784401	Construcción De Sistema Y Siete Viviendas - 369955	369955	Oaxaca	San Francisco Ocotlán	San Francisco Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784405	33903 Servicios Integrales - 316803	316803	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCIINGO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784406	Mejoramiento De Camino - 323725	323725	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCIINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784407	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 323850	323850	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	Barrio del Carmen (La Piedra Chameca)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCIINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784408	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 323823	323823	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Marcos Natividad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCIINGO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784409	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica - 312134	312134	Oaxaca	San Idefonso Villa Alta	San Juan Tagu	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN IDEFONSO VILLA ALTA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784410	Rehabilitación Del Sistema Drenaje Sanitario Primera Etapa - 212842	212842	Oaxaca	San Idefonso Villa Alta	San Juan Yetzecovi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
OAX0016030078441	Ampliaciones De Energía Eléctrica De Las Calles Queretano Priv De Hidalgo Y Priv De Nuevo Leon - 331119	331119	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078442	Instalación De Equipo De Filtración En Pazo Independencia Y Jardín De Niños San Jacinto Amilpas - 323369	323369	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078443	Equipamiento De Reposición Del Pozo De Agua Potable Jardín De Niños San Jacinto - 322906	322906	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078446	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez - 215166	215166	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Santo Domingo Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078447	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Del Sol En El Barrio Laguna Seca - 218098	218098	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Laguna Seca (Sección Curia)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078448	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Laguna Seca - 208316	208316	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Laguna Seca (Sección Curia)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078449	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Piedra De Iguala Segunda Etapa - 209172	209172	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Piedra de Iguala	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784420	Construcción De Consultorio Comunitario En La Agencia Las Palmas Segunda Etapa - 217394	217394	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCUTLA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078421	Construcción De Tanque Séptico	FISMD034005012017	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiapetec	San Juan Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIAPETEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078422	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 216634	216634	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiapetec	San Miguel Itapim	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHÉ DE MINA PEDRO Y SAN PABLO TEQUIAPETEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078424	Rehabilitación Del Camino Guadalupe Mexiquil Tequiapetec	219784	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiapetec	Tequiapetec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIAPETEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078425	Construcción De Un Comedor De La Escuela Primaria Narciso Mendoza - 231147	231147	Oaxaca	San Pedro Yucunama	San Pedro Yucunama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078429	Construcción Del Sistema De Agua Potable San Sebastián Coatlán - 320249	320249	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078430	Construcción De Un Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Telesecundaria - 320932	320932	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078431	33903 Servicios Integrales - 321243	321243	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078432	Construcción Del Sistema De Agua Potable El Gavilán - 320733	320733	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	El Gavilán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078433	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 309542	309542	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN SEBASTIAN IXCAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078434	33903 Servicios Integrales - 215292	215292	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078435	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Río Grande - 287583	287583	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Comunicaciones	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078450	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 330645	330645	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA ANA DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078451	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Santa Ana Del Valle - 243075	243075	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICULTARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078452	Ampliación De La Electrificación - 202301	202301	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0016030078443	Mejoramiento De Alumbrado Público - 201028	201028	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078445	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 202150	202150	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078445	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Sor Juan Ines De La Cruz - 202418	202418	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078446	Construcción De Techado Del Área Deportiva De La Escuela Telesecundaria - 322559	322559	Oaxaca	Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078447	Ampliación De La Unidad Médica - 323171	323171	Oaxaca	Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078448	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 323023	323023	Oaxaca	Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078449	Rehabilitación De Caminos Rurales - 324454	324454	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA Tlapacoyan	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078446	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 218161	218161	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA Tlapacoyan	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078461	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 328852	328852	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Rincón de Tlapacoyan	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA ANA Tlapacoyan	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784462	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento Para El Sistema De Agua Potable - 216611	216611	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	San José de la Pradera	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784463	Construcción De Alumbrado Público Sustentable Con Paneles Solares - 352974	352974	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078444	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Rancho Antonio Segunda Etapa - 369555	369555	Oaxaca	San José Tenango	Rancho Antonio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ TENANGO TROTILAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784470	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica San Bartolomé Yucuañe - 219289	219289	Oaxaca	San Bartolomé Yucuañe	San Bartolomé Yucuañe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784472	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Cuicatlan - 285666	285666	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784473	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Emiliano Zapata - 258599	258599	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784474	Construcción De Banda Perimetral Lado Sur Y Oriente En La Esc. Pim Niños Heros Y Construcción De Banda Perimetral Lado Norte Jardín De Niños - 195113	195113	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	San Miguel Efra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784475	Mejoramiento De Caminos Rurales Santos Degollado - 195035	195035	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	Santos Degollado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784476	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 213325	213325	Oaxaca	San Juan Bautista Suchtepec	San Juan Bautista Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784477	Rehabilitación De Un Aula Del Jardín De Niños Gabriela Mistral - 363829	363829	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxichilco	Guadalupe La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXICHILCO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784478	Construcción De Ses Salulares Con Biodigestor - 363602	363602	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxichilco	Santa Bárbara Huacapa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXICHILCO	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784481	13604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 277269	277269	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Juan Bautista Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784482	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lanchones Y Flotiles - 265062	265062	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Juan Bautista Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0016030078443	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 265060	265060	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078444	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 265055	265055	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078445	32305 Acondicionamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servicios Públicos - 238258	238258	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078446	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 238271	238271	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078447	33903 Servicios Integrales - 209394	209394	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078448	Construcción De Pavimento En La Av México Calle Greel - 207914	207914	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Transportes y vialidad	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078449	33903 Servicios Integrales - 369735	369735	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078449	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad - 359032	359032	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078492	Construcción De Condoles Comunitarios - 200316	200316	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078493	Construcción De La Segunda Etapa De La Banda En El Puntón Ebo Doscientos Setena Y Uno - 200270	200270	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078494	Construcción De Salineros En El Jardín De Niños Educadores Ocuapetlan - 200311	200311	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078495	Ampliación De La R D De La Línea De Energía Eléctrica - 212765	212765	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	San Mateo Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078496	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 329016	329016	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Loma Sulcuera	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ NUNDACO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078497	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Benito - 355901	355901	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078498	33903 Servicios Integrales - 357129	357129	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078499	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En El Barrio Abajo - 357885	357885	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078450	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Arriba - 218107	218107	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078451	Construcción De Dispensario Médico - 216680	216680	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078452	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En El Paraje La Y - 216644	216644	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078453	Construcción De La Banda Primaria De La Escuela Primaria Benito Juárez - 216699	216699	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078454	Construcción De Condonde Escolar En El Prescolar Adolfo López Mateos - 209913	209913	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078455	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Mauz - 220837	220837	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	San Bernardo Miahualtán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0016030078456	Tres Aulas Didácticas Dirección Estructura Regional Sesí Per Ocho Mis Y Ocho Exterior - 360171	360171	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078450	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Ampliación Independencia - 370487	370487	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078458	Un Aula Didáctica Dirección Estructura Regional Sesí Per Ocho Y Ocho Exterior - 360806	360806	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078459	Construcción De Descargas Domiciliarias A Red De Drenaje Sanitario En La Col Ampliación Independencia - 361206	361206	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784510	Construcción De Cuartaniones V Banquetas En La Colonia Mosterazo - 359289	359289	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784511	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico Barrio El Rosario - 308367	308367	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784514	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Sol - 300132	300132	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784517	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Fraccionamiento Santa Elena - 308218	308218	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784522	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Colonia La Paz - 302139	302139	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784533	Modernización Y Ampliación Del Camino E2 Oaxaca Solo De Vega San Lorenzo Teotihuacan San Jacinto Teotihuacan Santa Cruz - 303630	303630	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Santa Cruz Zenontepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784534	Construcción De Sanitarios Con Biogéiser - 329778	329778	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784535	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios San Martín - 285499	285499	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICOLA PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784536	Conservación De Caminos Conchetero - 336044	336044	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	YAKIDO CONSTRUCCIONES SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784537	Ampliación De La Red Eléctrica En Calle Francisco Madero - 336002	336002	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OAXACA SA DE CV	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784538	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Hidalgo - 332491	332491	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	YAKIDO CONSTRUCCIONES SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784539	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Ubicada En Santa Catarina Tlaxiá - 221498	221498	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Santa Catarina Tlaxiá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLAXIÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784540	Ampliación De La Red Distribución De Energía Eléctrica En Santa Catarina Tlaxiá - 221420	221420	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Santa Catarina Tlaxiá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLAXIÁ	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784541	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 221360	221360	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLAXIÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784542	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 228934	228934	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784543	Construcción De Techo En Escuela Primaria - 228980	228980	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Lagunilla de Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784544	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Santa Cruz De Bravo - 201366	201366	Oaxaca	Santa Cruz de Bravo	Santa Cruz de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALFREDO MANUEL GONZALEZ MENDOZA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784551	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 213245	213245	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Ojite	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0016030078452	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 295332	295332	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078456	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Santa María Jalpa - 284952	284952	Oaxaca	Santa María Jalpa del Marqués	Santa María Jalpa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACTUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078457	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 259910	259910	Oaxaca	Santa María Lachixío	Santa María Lachixío	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078458	Rehabilitación De Aulas En El Plantel Ibero - 240319	240319	Oaxaca	Santa María Lachixío	Santa María Lachixío	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078459	Construcción De Obras De Drenaje De Aguas Pluviales En Las Calles Del Centro - 238636	238636	Oaxaca	Santa María Lachixío	Santa María Lachixío	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078460	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 238635	238635	Oaxaca	Santa María Lachixío	Santa María Lachixío	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078461	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 259948	259948	Oaxaca	Santa María Lachixío	Rincón Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078462	3303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 219386	219386	Oaxaca	San Pedro Coxcatlapeque Cintaros	San Pedro Coxcatlapeque Cintaros	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCATLAPÉC CANTAROS	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078463	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Yodoldele - 249907	249907	Oaxaca	San Pedro Coxcatlapeque Cintaros	Yodoldele	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACTUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078464	Construcción De Vivienda Dignas - 219471	219471	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078465	Mantenimiento De La Escuela Preescolar Francisco Villa - 219367	219367	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES PROCOSNUSA DE CV	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078466	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal - 219358	219358	Oaxaca	San Pedro el Alto	El Potrero Jazmín	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078467	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable - 219462	219462	Oaxaca	San Pedro el Alto	Llano Flor	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES PROCOSNUSA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078468	23901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 320949	320949	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078469	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 320876	320876	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078470	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 321117	321117	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078471	Mejoramiento De La Línea De Conducción De Agua Potable - 320603	320603	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078472	32501 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Autos, Motocicletas, Lanchetas Y Flotas Para Servicios Públicos - 195507	195507	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078473	Rehabilitación De Techos Firmes - 318384	318384	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078474	Ampliación De La Unidad Médica Rural - 225877	225877	Oaxaca	San Pedro Jicotitlac	San Pedro Jicotitlac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICOTITLAC	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078475	Construcción De Techado Baños Y Vestidores En La Localidad De San Pedro Martín - 323975	323975	Oaxaca	San Pedro Martín	San Pedro Martín	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078476	Construcción De Pozos De Absorción - 218203	218203	Oaxaca	San Pedro Martín	San Pedro Martín	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00160300784577	Construcción De Techado De Plaza Cívica De La Escuela Telesecundaria - 218195	218195	Oaxaca	San Pedro Martir	San Pedro Martir	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784581	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 358116	358116	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784583	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 232703	232703	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784584	Rehabilitación Y Colocación De Bomba Del Pozo Profundo Num Dos Del Sistema Del Agua Potable - 232736	232736	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784585	Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda - 232756	232756	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHÉ	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784586	33903 Servicios Integrales - 363131	363131	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784589	Construcción De Ciento Veinte Metros De Barda Perimetral De La Escuela Prescolar Juan De La Barrera - 357072	357072	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784594	Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable - 194413	194413	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	El Samidero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784595	Construcción De Red De Alcantarillado Sobre El Camino Principal Al Quezón - 194568	194568	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	San Isidro el Quezón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784596	Ampliación De La R D De Agua Potable Centro Y Sus Pájaros - 355513	355513	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784597	Rehabilitación De Caminos Rurales - 335358	335358	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784598	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica La Unión Ahumada - 347932	347932	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	La Unión Ahumada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784599	Ampliación De La R D De Agua Potable - 337885	337885	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784601	Ampliación De La R D De La Energía Eléctrica - 351262	351262	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa María Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784602	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 337855	337855	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Agua del Toro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784603	Inf R D De Energía Eléctrica San Juan Tezoatlán - 354775	354775	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Juan Tezoatlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784604	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial - 337867	337867	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Juan Tezoatlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784605	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De Las Calles Hidalgo, Allende Y Cinco De Mayo - 216861	216861	Oaxaca	Santa María Apazco	Santa María Apazco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784606	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable En El Paraje Dikiyuku - 216984	216984	Oaxaca	Santa María Apazco	Pericón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784607	Apertura De Calle Cañada De Algodón - 217152	217152	Oaxaca	Santa María Apazco	Cañada de Algodón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784628	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 215738	215738	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Cuapilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784629	Construcción De Canchas De Usos Múltiples En La Escuela Primaria - 215868	215868	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Tierra Anál	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0016030078460	Construcción De Drenaje Sanitario - 294649	294649	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078461	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 111389	111389	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078462	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 294501	294501	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078463	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 213696	213696	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078464	Construcción De Calentadores Solares - 214971	214971	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Boquerón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078465	Construcción De Sistema De Agua Potable - 62809	62809	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078466	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 214177	214177	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078467	Construcción De Techado En La Escuela Preescolar - 318032	318032	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada del Curtidor	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078468	Ampliación De La Red De Electrificación - 222480	222480	Oaxaca	Santa María Atzompa	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078460	Mejoramiento De Centro De Salud - 337315	337315	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN OAX	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078463	23902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 303768	303768	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN OAX	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078461	Mejoramiento De Vivienda - 353557	353557	Oaxaca	San Pedro Teotitlán	San Pedro Teotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILAN	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078462	33901 Subcontratación De Servicios Con Terreno - 360282	360282	Oaxaca	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078463	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Absolvo Segunda Etapa - 211916	211916	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078464	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Arzobispo Entronque A Camino Barrio De Lache - 105415	105415	Oaxaca	Magdalena Apasco	De Lache	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078465	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Avenida Xochimilco - 105361	105361	Oaxaca	Magdalena Apasco	San Sebastián Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078466	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Camino Al Pantón, Prolongación De La Calle Peñón Y Vicente Guerrero - 105520	105520	Oaxaca	Magdalena Apasco	Santa Martha Etla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078467	Ampliación Del Centro De Salud - 214610	214610	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAGDALENA JALTEPEC	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078468	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Linda Vista - 248059	248059	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICULTARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0016030078462	Construcción De Sanitarios Con Biogestores - 329691	329691	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAGDALENA OCOTLAN	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078463	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 219780	219780	Oaxaca	Magdalena Peñasco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078464	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 194396	194396	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cuesta Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0016030078465	Ampliación De La Red De Energía De Electricidad - 219785	219785	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cabecia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078466	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 325149	325149	Oaxaca	Magdalena Teitipe	Magdalena Teitipe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078467	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 325382	325382	Oaxaca	Magdalena Teitipe	Magdalena Teitipe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOCFED	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078468	Dos Proyectos Del Programa De Desarrollo Institucional - 312730	312730	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Magdalena Tequisitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078469	Dos Proyectos Del Programa De Desarrollo Institucional - 309291	309291	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Magdalena Tequisitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078470	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Magdalena Tequisitlan - 285177	285177	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Magdalena Tequisitlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078471	33001 Subcontratación De Servicios Con Terceeros - 283599	283599	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Magdalena Tequisitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078475	33003 Servicios Integrales - 216556	216556	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	Mixistlán de la Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078476	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De El Carrizal - 201058	201058	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078479	Ampliación De Energía Eléctrica Línea De Distribución Y Red De Distribución De La Comunidad La Represa - 309242	309242	Oaxaca	Santiago Niltepec	La Represa	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Otros	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO NILTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078480	Construcción De Sistema De Agua Potable Por Bombos - 213202	213202	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ignacio Manuel Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078481	Construcción De Sanitarios Secos - 217105	217105	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078482	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Varias Calles San Pedro Ixtlahuaca - 267474	267474	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078487	33003 Servicios Integrales - 354832	354832	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078488	Moderniza Y Ampl Del Camino Tipo C Del Carrizal En Km Cuarenta Nueve Hasta El Puntillo San Andrés Paxtlán Tom Del Km Cero Al Km Sesenta - 316907	316907	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLANA	Transportes y vialidad	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078489	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En San Andrés Paxtlán Urbana En La Localidad De San Andrés Paxtlán - 316798	316798	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078490	Construcción De Viviendas Rurales En La Localidades Loma Larga La Concepción Y Cerro Santiago San Andrés Paxtlán Oaxaca - 208279	208279	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078491	Rehabilitación De Tres Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria Urbana En La Localidad De San Andrés Paxtlán - 209449	209449	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078492	Construcción De Sanitarios De Sexo Y Ocho On La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero En San Andrés Paxtlán Municipio De San Andrés - 316865	316865	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078493	Construcción De Cincuenta Pozos Artesanales Para Retención De Agua Pluvial - 233919	233919	Oaxaca	San Antonio Cuatillo Velasco	San Antonio Cuatillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078494	Construcción De La Segunda Etapa De Drenaje Pluvial De La Calle Adams Y Privada De Aldama - 232974	232974	Oaxaca	San Antonio Cuatillo Velasco	San Antonio Cuatillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR AVICENA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078495	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 232949	232949	Oaxaca	San Antonio Cuatillo Velasco	San Antonio Cuatillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTO ESPECIALISTA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0016030078466	Ampliación De La Energía Eléctrica Privada De Artita - 232976	232976	Oaxaca	San Antonio Cautillo Velasco	San Antonio Cautillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRUCCIONES LACHEE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078467	Ampliación De La Red De Agua Potable Poo Nuevos Uno - 220196	220196	Oaxaca	San Antonio Cautillo Velasco	San Antonio Cautillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078468	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Chichicapam - 244812	244812	Oaxaca	San Baltazar Chichicapam	San Baltazar Chichicapam	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784721	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Barrio El Calvario - 269700	269700	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784722	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 130150	330150	Oaxaca	Asunción Tlaxochilila	Asunción Tlaxochilila	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASUNCION TLACOLULLITA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784723	Ampliación De La Clínica Salud - 221837	221837	Oaxaca	Asunción Tlaxochilila	Asunción Tlaxochilila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION TLACOLULLITA	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784724	Construcción De Comedor Comunitario - 197638	197638	Oaxaca	Asunción Tlaxochilila	Asunción Tlaxochilila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION TLACOLULLITA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784725	3901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 353009	353009	Oaxaca	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784731	Modernización Y Ampliación Del Camino Oaxaca Tuxtepec Puerto El Hijo San Martín Zoyohitlan Santiago Progreso San Pedro Oromacín Tramo - 301998	301998	Oaxaca	Ayotlán	San Pedro Oromacín	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784732	Electrificación San Pedro Oromacín - 193174	193174	Oaxaca	Ayotlán	San Pedro Oromacín	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784735	Construcción De Techo Fermo - 4926	4926	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Cajunucal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otra	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784736	Construcción De Techo Fermo - 4922	4922	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Cajunucal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otra	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784737	Construcción De Drenaje Pluvial Santa Teresa La Estancia - 219203	219203	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784738	Rehabilitación De La Escuela Primaria Valentín Gómez Farías - 193982	193982	Oaxaca	Calhuahá	Calhuahá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CALIHUALA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784739	Rehabilitación Del Camino Calhuahá Silacoyapan - 195470	195470	Oaxaca	Calhuahá	Calhuahá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CALIHUALA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784740	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle En La Guadalupe - 356501	356501	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784741	Construcción De Comedor Comunitario De Santa María Tepojipam - 370314	370314	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepojipam	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784742	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Guadalupe De La Agencia Santiago La Galera - 353327	353327	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santiago La Galera	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784743	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios El Alacran - 249388	249388	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Alacran	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300784744	Mejoramiento Del Camino Que Conduce A La Localidad De Azalillo A La Comunidad Del Paraiso - 357882	357882	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Azalillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784745	Construcción De Casa De Casa De Salud En San Agustín Río Calabán - 349563	349563	Oaxaca	Candelaria Loxicha	San Agustín Río Calabán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784746	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Localidad De Trápiche - 357052	357052	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Trápiche	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0016030078474	Construcción De Muro De Contención A Base De Block De Concreto En La Localidad De San Mateo - 251672	351672	Oaxaca	Candelaria Loxicha	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784749	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Francisco I Madero Y Laceria - 277549	277549	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Iguala	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784761	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Centenario Lado Norte - 115576	115576	Oaxaca	Asunción Istaltepec	Asunción Istaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION ISTALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784782	Rehabilitación De Atravesamientos De La Escuela Preescolar Flores Y Paz - 115493	115493	Oaxaca	Asunción Istaltepec	Asunción Istaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION ISTALTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784763	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 115639	115639	Oaxaca	Asunción Istaltepec	Agua Calientes La Mata	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION ISTALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784764	Rehabilitación De Pozo Profundo Existente Para Agua Potable - 115445	115445	Oaxaca	Asunción Istaltepec	Claveta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION ISTALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784765	Construcción De Drenaje Sanitario - 115664	115664	Oaxaca	Asunción Istaltepec	Mazahua	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION ISTALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784766	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable - 96159	96159	Oaxaca	Asunción Istaltepec	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION ISTALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784767	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 277619	277619	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Francisco I Madero de los Cerros Rio-Tomo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784768	Mantenimiento De La Red Eléctrica En Huautla Segunda Etapa - 369460	369460	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784769	Mantenimiento De La Red Eléctrica En Loma De Verbel - 369415	369415	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784770	Rehabilitación De Viviendas Por Desastre Natural En La Localidad De Huautla De Jimenez Segunda Etapa - 359151	359151	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784771	Rehabilitación De Viviendas Por Desastre Natural En El Municipio De Huautla - 332860	332860	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784772	Construcción De Techumbres En La Escuela Primaria Las Benito Juárez - 296983	296983	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784773	Impemebabilización Del Jardín De NiñosAlberto Campos Marín - 289988	289988	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784774	Terminación De La Construcción De Andas Del Csp Cuauhtemoc - 289930	289930	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784775	Ampliación Del Alambardo Público En Callejón Cinco De Mayo - 290102	290102	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784776	Ampliación Del Alambardo Público En Callejón Cinco De Febrero - 290101	290101	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784777	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Martires Tres De Junio Tercera Etapa - 290099	290099	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784778	Ampliación Del Alambardo Público En Ave Juárez - 290076	290076	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784779	Impemebabilización De La Esc. Primaria Lic Benito Juárez - 289919	289919	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784780	Construcción Del Muro De Contención En El Preescolar Sr Juan Ines De La Cruz Segunda Etapa - 289878	289878	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00160300784781	Pavimento En La Calle Cuahutemec Entre Ave Juárez Y Mazatlán Primera Etapa - 277718	277718	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784782	Construcción De Drenaje Sanitario En Barrio Agua Alamo - 277602	277602	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784783	Construcción Del Ramal De Drenaje Sanitario Barrio Fortín - 289842	289842	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784784	Ampliación De La Red Eléctrica Y Alumbrado Público En Camino Al Polideportivo - 274708	274708	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784785	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pluvial De La Priv. Alfonso Caso - 274687	274687	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784786	Ampliación De Alumbrado Público En Direccion De Septiembre Entre Alfonso Caso Y Ricardo Flores Magón - 278671	278671	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784787	Pavimento En La Calle Cuahutemec Entre Ave Juárez Y Mazatlán Tercera Etapa - 278662	278662	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784788	Pavimento En La Calle Cuahutemec Entre Ave Juárez Y Mazatlán Segunda Etapa - 278653	278653	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784789	Ampliación De Sistema De Drenaje En Cerro Clairn - 277563	277563	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784790	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Martires Tres De Junio Segunda Etapa - 277791	277791	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784791	Ampliación Del Alumbrado Público En Av Juárez Segunda Etapa - 278645	278645	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784792	Construcción De Escaleras Para Acceso Al Edificio De Unión Sectorial De Jubilados Y Pensionados De La Sierra Mazateca - 278544	278544	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784793	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Esquina Rodolfo Calvo - 277517	277517	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784794	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Martires Tres De Junio - 278717	278717	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784795	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Martires Tres De Junio Segunda Etapa - 274720	274720	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784796	Ampliación De La Red Eléctrica Y Alumbrado Público En Camino Al Polideportivo Tercera Etapa - 274716	274716	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784797	Ampliación De La Red Eléctrica Y Alumbrado Público En Camino Al Polideportivo Segunda Etapa - 274713	274713	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784798	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Rodolfo Calvo - 265378	265378	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784799	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Decicena De Septiembre - 258775	258775	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784800	Rehabilitación Del Cajón De Agua Pluviales En Privada Ave Juárez - 256921	256921	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784801	Mantenimiento De La Red Eléctrica En Aguacantla - 469345	469345	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua Calda	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784802	Construcción De Muro De Contención Camino Acceso A Agua De Cerro - 369400	369400	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00160300784803	Mantenimiento De La Red Eléctrica En Agua De Jiménez	369358	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784804	Construcción Del Agua Potable En Agua De La Rosa - 312697	312697	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784805	Mantenimiento De La Red Eléctrica En Barranca Seca - 369542	369542	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Barranca Seca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784806	Mantenimiento Del Camino Santa Clara Barranca Seca - 290083	290083	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Barranca Seca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784807	Apertura De Camino En Barrio De La Cruz Barranca Seca - 278715	278715	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Barranca Seca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784808	Mantenimiento De La Red Eléctrica En El Carrizal - 363900	363900	Oaxaca	Huautla de Jiménez	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784809	Rehabilitación De Viviendas Por Desastre Natural En La Agencia Del Carrizal Huautla De Jiménez - 358517	358517	Oaxaca	Huautla de Jiménez	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784810	Pavimento Con Concreto Hidráulico En Camino E/Loma Chapultepec Cruz De Fierro Clinica De Salud - 290067	290067	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784811	Pavimento Con Concreto Hidráulico En Camino E/Loma Chapultepec Cruz De Fierro Loma Naranjo - 290050	290050	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784812	Pavimento Con Concreto Hidráulico En Camino E/Loma Chapultepec Cruz De Fierro Loma Naranjo - 289939	289939	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784813	Pavimento Con Concreto Hidráulico En Camino E/Loma Chapultepec Cruz De Fierro Clinica De Salud - 290072	290072	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784814	Construcción De Muro De Contención En Camino Loma Chapultepec Cruz De Fierro - 271603	271603	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784815	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Loma Chapultepec - 258582	258582	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICULTARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784816	Mantenimiento De La Red Eléctrica En Plan Carlos - 369379	369379	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Plan Carlos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784817	Mantenimiento De La Red Eléctrica En San Andrés Hidalgo - 369307	369307	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784818	Rehabilitación De Viviendas Por Desastre Natural En La Agencia De San Andrés Huautla De Jiménez - 334971	334971	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784819	Mantenimiento De La Red Eléctrica En San Felipe - 364063	364063	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784820	Ampliación Y Cambio De Sistema De La Red Eléctrica En Cal De Valle San Felipe Huautla - 278704	278704	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784821	Mantenimiento De La Red Eléctrica En Santa Cruz De Juárez - 363713	363713	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Cruz de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784822	Mantenimiento De La Red Eléctrica En Santa Cruz De Juárez Segunda Época - 369557	369557	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Cruz de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784823	Rehabilitación De Viviendas Por Desastre Natural En La Agencia De Santa Cruz De Juárez Huautla De Jiménez - 358791	358791	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Cruz de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784824	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 309147	309147	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Cruz de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160300784825	Mantenimiento De Camino A Periferico Santa Cruz De Juarez - 290089	290089	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Santa Cruz de Juarez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784826	Apertura De Camino En Barrio El Encinal Santa Cruz De Juarez - 290093	290093	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Santa Cruz de Juarez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784827	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Santa Cruz De Juarez Primera Etapa - 274724	274724	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Santa Cruz de Juarez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784828	Apertura De Camino En Agua De Sangre - 271672	271672	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Santa Cruz de Juarez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784829	Revestimiento Del Camino Periferico Santa Cruz De Juarez - 258793	258793	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Santa Cruz de Juarez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784830	Mantenimiento De La Red Electrica En Xochitlanco Segunda Etapa - 369444	369444	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Xochitlanco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784831	Rehabilitación De Viviendas Por Desastre Natural En La Agencia De Xochitlanco Huautla De Jimenez - 358627	358627	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Xochitlanco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784832	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Xochitlanco - 254680	254680	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Xochitlanco	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPESQUERO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784833	Revestimiento Del Camino Cinco De Mayo - 265358	265358	Oaxaca	Huautla de Jimenez	5 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784834	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Loma Maguay - 254670	254670	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Loma Maguay	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPESQUERO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784835	Mantenimiento De La Red Electrica En Peña Campana - 369510	369510	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Peña Campana	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784836	Rehabilitación De Viviendas Por Desastre Natural En La Agencia De Peña Campana Huautla De Jimenez - 358727	358727	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Peña Campana	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784837	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Peña Campana - 278712	278712	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Peña Campana	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784838	Rehabilitación De Viviendas Por Desastre Natural En El Encinal Huautla De Jimenez - 358388	358388	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Encinal Huautla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784839	Revestimiento Del Camino Pozo Rical Plan De Escoba - 265337	265337	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Plan de Escoba	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784841	Adquisición De Software Y Hardware - 217387	217387	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	San Juan Tepeuxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784842	Accondicionamiento De Espacios Fisicos - 217348	217348	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	San Juan Tepeuxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784843	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Tele Bachillerato Comunitario - 67575	67575	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	San Juan Tepeuxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784844	Ampliación De La Unidad Medica Rural - 66953	66953	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	San Juan Tepeuxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784845	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 352808	352808	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	Santa María Protopsepe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN TEPOSOLCILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784846	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 352235	352235	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	San Miguel Marcos Pérez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN TEPOSOLCILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784847	Construcción De Treinta Y Nueve Cuartos Dormitorios - 351836	351836	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	La Rosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN TEPOSOLCILLA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0016030078488	Mantenimiento De La Red Eléctrica En Santa Catarina Buena Vista - 359451	359451	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Catarina Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078489	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 209080	209080	Oaxaca	Itlán de Juárez	Itlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078490	3300 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 202423	202423	Oaxaca	Itlán de Juárez	Itlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078481	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria - 208890	208890	Oaxaca	Itlán de Juárez	La Josefina	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078483	Construcción De Sanitarios Con Biodegestor - 208365	208365	Oaxaca	Itlán de Juárez	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078484	Rehabilitación De Vivienda Muro Firme - 208698	208698	Oaxaca	Itlán de Juárez	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078485	Construcción De Sanitarios Con Biodegestor Tercera Etapa - 208960	208960	Oaxaca	Itlán de Juárez	San Juan Yagila	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078486	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 208348	208348	Oaxaca	Itlán de Juárez	San Miguel Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078487	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 208729	208729	Oaxaca	Itlán de Juárez	Santa Cruz Yaguala	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078488	Construcción De Calle De Acceso Al Salon Del Centro De Educación Preescolar - 209025	209025	Oaxaca	Itlán de Juárez	Santa María Josa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078489	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 209108	209108	Oaxaca	Itlán de Juárez	Santa María Yahualtepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078490	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 208877	208877	Oaxaca	Itlán de Juárez	Santa María Zoogocho	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078481	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 209166	209166	Oaxaca	Itlán de Juárez	Santiago Teotlaco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078482	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 209452	209452	Oaxaca	Itlán de Juárez	Santo Domingo Cacaltepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078483	Construcción De Sanitarios Con Biodegestor - 208931	208931	Oaxaca	Itlán de Juárez	San Gaspar Yaguala	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078484	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario Callejones Angélica Pipi Entre Av. Abarán Y Av. Oaxaca - 370990	370990	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078485	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable En Diferentes Callejones Y Avenidas De La Ciudad - 370800	370800	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078486	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario En Callejones Angélica Pipi Entre Av. Abarán Y Av. Abarán - 371307	371307	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078487	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable En Callejones Angélica Pipi - 370619	370619	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078480	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Daniel C. Pineda - 331012	331012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078480	Ampliación De Energía Eléctrica En La Colonia Saul Martínez - 319736	319736	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078493	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Col. Álvaro Obregón - 264062	264062	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICULTARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00160300784904	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonia Ladillera Chicapa De Castro - 21208	321208	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Chicapa de Castro	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784915	Construcción De Cuartos Dormitorio - 349891	349891	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784916	33903 Servicios Integrales - 353930	353930	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784918	Construcción De Cuartos Dormitorios - 304091	304091	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camalote	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784919	Construcción De Viviendas Cuartos Dormitorio En La Localidad De Loma De Castro - 350809	350809	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma de Castro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784920	Comisión Del Sistema De Agua Potable - 349410	349410	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Minador	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784921	Construcción De Letrinas - 302283	302283	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Playa Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784922	Construcción De Treinta Y Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Porvenir - 350139	350139	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784923	Comisión Del Sistema De Agua Potable - 301700	301700	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Puerto Ángel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784924	Ampliación Del Servicio Básico De Energía Eléctrica Para La Escuela Telesecundaria - 302719	302719	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San José Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784927	23902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 355430	355430	Oaxaca	Coatecas Altas	Coatecas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATECAS ALTAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784938	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios La Labor - 252742	252742	Oaxaca	La Compañía	La Labor	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784939	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Rio Ejalta - 302001	302001	Oaxaca	La Compañía	Rio de Ejalta	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784940	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 351814	351814	Oaxaca	Concepción Buenavista	El Enebro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784941	Rehabilitación De La Olla De Captación De Aguas Potables Para Agua Potable Rio La Huerta - 195112	195112	Oaxaca	Concepción Buenavista	Rio de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE CONCEPCION BUENAVISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784942	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 195228	195228	Oaxaca	Concepción Buenavista	San Miguel Astilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE CONCEPCION BUENAVISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784943	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Paraje Los Tepeates - 352696	352696	Oaxaca	Concepción Buenavista	Santa Cruz Corunda	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784946	Construcción De Sistema De Concreto Armado De Agua Potable - 208763	208763	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784947	Construcción Del Sistema De Agua Potable Paraje Siniqui Primera Etapa - 205573	205573	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784948	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal - 208799	208799	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784949	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal - 205087	205087	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784950	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 208846	208846	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160300784951	Construcción De Alumbrado Público Sustentable Para La Localidad De Zaragoza - 205118	205118	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784952	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 309207	309207	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHALCATONGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784953	Huertos De Trespaso - 326161	326161	Oaxaca	Chiquihuilán de Benito Juárez	Chiquihuilán de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIHUIHUILÁN DE BENITO JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784956	Adquisición De Software Y Hardware Acsondicionamiento De Espacios Físico - 203650	203650	Oaxaca	Chiquihuilán de Benito Juárez	Chiquihuilán de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIHUIHUILÁN DE BENITO JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784962	Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 319309	319309	Oaxaca	San Juan Chicomozochil	San Juan Chicomozochil	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784963	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles Del Municipio De San Juan Chilateca - 241184	241184	Oaxaca	San Juan Chilateca	San Juan Chilateca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784964	33903 Servicios Integrales - 241274	241274	Oaxaca	San Juan Chilateca	San Juan Chilateca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784965	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Centro De San Juan Del Estado - 321700	321700	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784966	Construcción Del Muro De Contención En La Calle Pópala - 209438	209438	Oaxaca	San Juan Dixi	San Juan Dixi	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784967	Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica En La Calle Aguilar De Inubide - 209466	209466	Oaxaca	San Juan Dixi	San Juan Dixi	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784968	Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica - 209484	209484	Oaxaca	San Juan Dixi	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784969	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Diferentes Calles - 212601	212601	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELLAVIA	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784972	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 360735	360735	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784973	Adquisición De Software Y Hardware - 362254	362254	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784974	Rehabilitación De Diversas Calles Y Avenidas De El Espinal Oaxaca - 331154	331154	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784975	Rehabilitación De Tomas Domiciliarias En La Calle Miguel Hidalgo Entre Las Avenidas Inubide Y Guerrero - 331089	331089	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784976	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Colonias Expresidentes Armonía Y El Rosario - 130668	130668	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784982	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Miguel Hidalgo - 298609	298609	Oaxaca	San Juan Lalana	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784983	Mejoramiento De Vivienda - 298923	298923	Oaxaca	San Juan Lalana	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784984	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Construcción Del Tanque Eléctrico - 267490	267490	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784985	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Varias Calles La Concepción Trecenasca - 242170	242170	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300784986	Construcción De Conceder Comunitario En La Localidad De Benito Juárez - 209437	209437	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Pochutla	Asistencia Social	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0016030078497	Construcción De Conceder Comunitario En San Pedro Cochitlan - 209482	209482	Oaxaca	San Pedro Cochitlan	San Pedro Cochitlan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078492	Construcción De Tejado En La Escuela Prescolar Bertha Von Glumer Con Clave - 213395	213395	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Río Delgado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078493	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 215926	215926	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yucachilo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078494	Construcción De Sanitarios En La Escuela Prescolar Justo Sierra Con No De Clave - 214803	214803	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ejido Ojo de Agua (El Vergeño)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078495	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 213426	213426	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ejido Ojo de Agua (El Vergeño)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078496	Construcción De Obra De Drenaje De Agua Pluvial - 294948	294948	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078497	Construcción De Sanitarios Con Biogas En La Localidad Los Blancos - 295828	295828	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Los Blancos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078500	Construcción De La Calle Guadalupe Victoria Con Concreto Hidráulico - 303488	303488	Oaxaca	Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMBIEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078501	Rehabilitación De La Escuela Abraham Castellanos - 303419	303419	Oaxaca	Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMBIEZ	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078502	Construcción De Drenaje Pluvial - 303578	303578	Oaxaca	Guadalupe de Ramírez	San Idefonso Salinas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMBIEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078503	Rehabilitación Del Tanque De Agua Potable - 303534	303534	Oaxaca	Guadalupe de Ramírez	Santa María Salinas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMBIEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078504	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Huajuapim - 269892	269892	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapim de León	Heroica Ciudad de Huajuapim de León	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICOLA PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078505	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 219164	219164	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapim de León	San Nicolás Tabernillas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078506	Ampliación De La Red De Agua Potable Colonia San Rafael - 218937	218937	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapim de León	San Rafael Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078507	Construcción De Drenaje Pluvial - 219177	219177	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapim de León	San Sebastián Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078508	Ampliación De Drenaje Pluvial En La Agencia San Sebastián Progreso - 219423	219423	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapim de León	San Sebastián Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078509	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Escalinata En Loma De La Plaza - 255785	255785	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma de la Plaza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078510	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 208998	208998	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenavista Gallardo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078511	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Chihuito - 244818	244818	Oaxaca	Nejapa de Matoso	San Isidro Chihuito	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICOLA PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078519	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Callejon Huizapotti Entre Moctezuma Y Tlabe - 369606	369606	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078512	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 6706	6706	Oaxaca	San Martín Peras	San Jorge el Chón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078513	Construcción De Red Del Sistema De Agua Potable - 204111	204111	Oaxaca	San Martín Peras	Santa Juquila	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0016030078504	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 130511	330511	Oaxaca	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MARTIN TILCAJETE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078505	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Piedras Negras - 267507	267507	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Piedras Negras (Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078506	Construcción De Sanitarios Ecológicos Con Biogas - 309494	309494	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Yutandayao	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO JICAYAN	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078507	Construcción De Un Comedor Escolar En El Jardín De Niños Macedonio Alcalá - 355958	355958	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078508	Pavimentación De Concreto Hidráulico Del Callejón Ocaño - 355275	355275	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078509	Construcción De Viviendas Sanitarias Con Biogases - 354726	354726	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078500	Rehabilitación De Alumbrado Público La Av Principal De Puerto Ángel - 217232	217232	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078501	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle El Trébol De La Localidad 217111 De San Roque - 217111	217111	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Roque	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078502	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En San Isidro Apango Segunda Etapa - 208289	208289	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Isidro Apango	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078503	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Francisco I Madero De San Isidro Apango - 209442	209442	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Isidro Apango	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078504	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 208997	208997	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078505	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En El Camino Principal A La Agencia De Guzmán - 209461	209461	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Guzmán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078506	Rehabilitación De Camino Rural Que Conduce A La Comunidad De Lagunilla - 217456	217456	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078507	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Mendillo - 208309	208309	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barrio Mendillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078508	Construcción De Comedor Comunitario En San Isidro El Limón - 207798	207798	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Isidro Limón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078501	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Huastoltepec - 244014	244014	Oaxaca	San Antonio Huastec	Santiago Huastoltepec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0016030078504	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Paso Limón - 313274	313274	Oaxaca	Santa María Huasteco	Paso Limón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078505	Construcción De Línea De Conducción - 312574	312574	Oaxaca	Santa María Huasteco	Morro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078506	Construcción De Red De Agua Potable En Barrio El Morro - 302265	302265	Oaxaca	Santa María Huasteco	Morro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078507	Construcción De Tanques Para Almacenamiento De Agua Potable - 303952	303952	Oaxaca	Santa María Huasteco	Cajunical	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078508	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 311120	311120	Oaxaca	Santa María Huasteco	Chacabama	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078504	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios San Jacinto Ocotlán - 244162	244162	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0016030078569	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Llano Grande - 212918	212918	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Río San Juan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078570	Construcción De Dispensario Médico En La Localidad De Nuevas Esperanzas - 212945	212945	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Ranchería de los Pérez (Nuevas Esperanzas)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078571	Alumbrado Público Solar En Varías Calles De La Localidad De San Antonio Sinicahua - 329611	329611	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO SINICAHUA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078572	3330 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 201623	201623	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO SINICAHUA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078573	Rehabilitación De Camino Rural - 369397	369397	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Santa Cruz Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078574	Construcción De Camino Rural - 369853	369853	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Trovadori (Loma Trovadori)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078575	Rehabilitación De Camino Rural - 369872	369872	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Zaragoza Sainyivi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078576	Construcción De Comedor Comunitario - 369745	369745	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078577	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico - 369798	369798	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Llano de Aguasate	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078578	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Rojas De Cuahémec - 258615	258615	Oaxaca	Rojas de Cuahémec	Rojas de Cuahémec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICULTARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078579	Das Porcentaje Del Programa De Desarrollo Institucional - 330646	330646	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078580	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Presa Benito Juárez Entre La Calle Francisco I Madero Y Venustiano Carranza - 336556	336556	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078581	Construcción De La Red Subterránea De Energía Eléctrica Del Primer Cuadro Del Centro De La Ciudad De Salina Cruz - 336551	336551	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078582	Desarrollo De Canales Y Arroyos Via La Ciudad De Salina Cruz Segunda Etapa - 336424	336424	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078583	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable Entre La Calle Adolfo López Mateos Esq Salvador Alende Y Calle Leñador Esq Frambosán - 336419	336419	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078584	Rehabilitación De Parque Deportivo Y Recreativo Jaquilita - 337286	337286	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078585	Rehabilitación De Parque Recreativo Y Deportivo En Barrio Juárez - 337284	337284	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078586	Das Por Ciento Del Programa De Desarrollo Institucional - 337280	337280	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078587	Construcción Integral Entre La Calle Articulo Cienno Veintitrés Y La Calle Carlos A Madrado De La Colonia Porfirio Díaz - 336751	336751	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078588	Construcción Integral De La Avenida Francisco I Madero Entre La Calle Bresha General Y Calle Cadz De La Colonia Porfirio Díaz - 336655	336655	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078589	Das Porcentaje Del Programa De Desarrollo Institucional - 330814	330814	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078590	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Aliso Y Av Agustín De Iturbide Entre Av Santa Isabel Y Av Salvador Alende - 194862	194862	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX0016030078504	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores - 309754	309754	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078505	33003 Servicios Integrales - 216478	216478	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078506	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Parte Poniente Segunda Etapa - 309270	309270	Oaxaca	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN AGUSTIN YATARENI	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078507	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Del Jagüey - 221494	221494	Oaxaca	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078508	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 221361	221361	Oaxaca	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN YATARENI	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078509	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Parte Poniente De La Localidad De San Agustín Yatareni Segunda Etapa - 219255	219255	Oaxaca	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN YATARENI	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078510	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 218943	218943	Oaxaca	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785101	Construcción De Pisos Nuevos Para Agua Potable En El Paraje El Higo - 219621	219621	Oaxaca	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN YATARENI	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785102	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Como A La Pasa Segunda Etapa - 221597	221597	Oaxaca	San Agustín Yatareni	La Toma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN YATARENI	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785103	Construcción De Cuartos Domiciliarios - 351598	351598	Oaxaca	San Andrés Nuxiño	San Andrés Nuxiño	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785104	33003 Servicios Integrales - 346879	346879	Oaxaca	San Andrés Nuxiño	San Andrés Nuxiño	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785105	Construcción De Cuartos Para Cocina - 350504	350504	Oaxaca	San Andrés Nuxiño	Linda Vista Herradura	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785106	Construcción De Conector Escolar En La Fase Telesecundaria - 219096	219096	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COATZOSPAM	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785107	Mejoramiento De Aula De Medios De La Escuela Telesecundaria - 219058	219058	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COATZOSPAM	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785108	Construcción De Programa De Apoyo A La Vivienda - 329661	329661	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COATZOSPAM	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785109	Construcción De Programa De Apoyo A La Vivienda - 329777	329777	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COATZOSPAM	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785110	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Agua Español - 285594	285594	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	Agua Español	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785111	Construcción De Muro De Contención Para La Casa De Salud - 219009	219009	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COATZOSPAM	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785112	Construcción Del Sistema De Agua Potable Loma De Huesos San Juan Coatzacoapam - 299163	299163	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	Loma de Huesos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COATZOSPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785113	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 358846	358846	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785114	Construcción De Techaro En La Bodega De La Clínica Del Ssa De La Cabeza Municipal - 357390	357390	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO OAXACA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785129	Construcción De Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De La Vivienda - 351903	351903	Oaxaca	San Juan Colorado	El Terreno	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00160300785132	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 318971	318971	Oaxaca	San Juan Comaltepec	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN COMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785133	Rehabilitación De Caminos Y Calles En Santa María Puumacan San Juan Ozolotepecarroyo Venado Santa María Matamoros - 219875	219875	Oaxaca	San Juan Cotzacón	San Juan Cotzacón	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785134	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 222422	222422	Oaxaca	San Juan Cotzacón	Arroyo Encino	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785135	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 223052	223052	Oaxaca	San Juan Cotzacón	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785138	33003 Servicios Integrales - 326590	326590	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785140	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios San Blas Atempa - 264143	264143	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785145	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Nizavigüiti - 243083	243083	Oaxaca	San Carlos Yautepac	Santa María Nizavigüiti	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785146	Adquisición De Software Y Hardware - 368093	368093	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785147	Adquisición De Software Y Hardware - 368228	368228	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785148	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 367710	367710	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785149	Ampliación De Amanatillado Sanitario Primera Etapa Calle Las Palmas - 361225	361225	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785150	Construcción De Acantallado Sanitario Primera Etapa Calle Cinco De Mayo - 361550	361550	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785151	33003 Servicios Integrales - 361469	361469	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785152	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios San Cristóbal Amatlán - 248049	248049	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785153	Construcción De Drenaje Sanitario A La Planta De Tratamiento - 194573	194573	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785154	Construcción De Drenaje Sanitario Cerro Peñón - 194379	194379	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785157	Construcción De Un Sanitario En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio - 194611	194611	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785158	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Cinco De Mayo - 325413	325413	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785159	Construcción De Comedor Comunitario En La Escuela Primaria Revolución - 326945	326945	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Agustín Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785160	Mejoramiento De Aulas De La Escuela Primaria Federal Huasteco - 194686	194686	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Lorenzo Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785161	Revestimiento De Calles En La Comunidad De Chaparrosa - 315004	315004	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Chaparrosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785166	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 313835	313835	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Arroyo Espuma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160300785167	Rehabilitación De Calle De Acceso A La Casa De Salud En La Localidad De Amoyá Espuma - 114942	314942	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Amoyá Espuma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785169	Construcción De Espaldado En La Comunidad De Loma Cañal - 114881	314881	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Loma Cañal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785171	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios - 302026	302026	Oaxaca	Santa María Juatepec	Vega del Sol	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785174	Construcción De Sanitarios Con Biogestor - 330839	330839	Oaxaca	Santa María Tlaxiaco	Santa María Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA TLAXIAC	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785175	Construcción De Techo De La Plaza Cívica De La Escuela Francisco I Madero - 194116	194116	Oaxaca	Santa María Tlaxiaco	El Palmir	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAXIAC	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785177	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Cerro Gordó - 249179	249179	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cerro Gordó	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785178	Construcción De Centro De Salud Un Nucleo Básico - 198376	198376	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cerro Gordó	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785179	Rehabilitación Del Camino De Acceso A San Francisco Chindúa - 371036	371036	Oaxaca	San Francisco Chindúa	San Francisco Chindúa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHINDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785180	Adquisición De Hardware - 352327	352327	Oaxaca	San Francisco Chindúa	San Francisco Chindúa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHINDUA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785181	Acondicionamiento De Espacio Fisico - 352969	352969	Oaxaca	San Francisco Chindúa	San Francisco Chindúa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHINDUA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785182	33003 Servicios Integrales - 348145	348145	Oaxaca	San Francisco Chindúa	San Francisco Chindúa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHINDUA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785183	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios - 303120	303120	Oaxaca	San Francisco Chindúa	San Francisco Chindúa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785184	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Francisco Chindúa - 298090	298090	Oaxaca	San Francisco Chindúa	San Francisco Chindúa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHINDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785185	Rehabilitación De Alambro Público Municipal - 370365	370365	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785186	Amortización De Pago De Crédito Bancario Ejercicio Dos Mil Cinco - 357538	357538	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785187	Construcción De Conedor Comunitario En La Cabeza Municipal - 358562	358562	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQ CESAR REYES RAMIREZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785188	Ampliación De La Red Principal De Agua Potable - 219939	219939	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785189	Construcción De Sistema De Agua Potable En Colonia Popular En La Cabeza Municipal - 219934	219934	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785190	Rehabilitación De Camino Rural San Francisco Del Mar Santa Cruz Montecillo - 219929	219929	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785194	Actualización De Padrón De Contribuyentes - 285520	285520	Oaxaca	San Ildefonso Sola	San Ildefonso Sola	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785195	1360 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 259557	259557	Oaxaca	San Ildefonso Sola	San Ildefonso Sola	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785196	Construcción De Cercado Perimetral En La Escuela Primaria Francisco I Madero Primera Etapa - 283076	283076	Oaxaca	San Ildefonso Sola	San Ildefonso Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligatoria)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160300785197	Construcción Del Sistema De Agua Potable Sistema Multiple - 151846	351846	Oaxaca	San Ildefonso Sola	Yecua	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785206	Construcción De Tres Sanitarios Con Biodegrados - 303600	303600	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN MIXTEPEC	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785209	33903 Servicios Integrales - 228803	228803	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO DE JUXTLAHUACA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785213	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Varias Calles Y Parajes De San Lorenzo - 262738	262738	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785214	Construcción De Techado Para Las Gradas Del Campo De Fútbol El Colón - 248626	248626	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785215	Construcción De La Casa De Cultura De San Lorenzo Cacatepec Segunda Etapa - 248854	248854	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785216	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Santiago - 262624	262624	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Santiago Etla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785218	Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica DSI Tramo Yaviaga San Felipe - 309063	309063	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Luchillo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO XANICA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785221	Construcción De Drenaje Pluvial - 221686	221686	Oaxaca	San Juan Cotzacol	Amayo Venado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACOL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785222	3360 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 358884	358884	Oaxaca	Santiago Nuvojo	Santiago Nuvojo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA NUVOJO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785234	23901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 299335	299335	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Lalana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785235	Mejoramiento De Vivienda - 28592	28592	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Lalana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785236	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Las Calles Reforma Del Maestro Dirección De Julio Magal Méndez Y El Parrillo - 363992	363992	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Capulálpam de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785238	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 174121	174121	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO DE JUXTLAHUACA OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785239	Construcción De Dos Tanques De Agua Potable - 282323	282323	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Isidro Yucumay	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC JUXTLAHUACA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785240	Construcción De Muro De Contención - 174098	174098	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	La Bata	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO DE JUXTLAHUACA OAXACA	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785242	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 298324	298324	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Pedro Corral	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC JUXTLAHUACA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785243	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 309330	309330	Oaxaca	San Juan Númi	Sabinillo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN NÚMI	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785244	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 193365	193365	Oaxaca	San Juan Númi	Sabinillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN NÚMI	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785245	Construcción De Cascha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingüe Niños Héroes Segunda Etapa - 195394	195394	Oaxaca	San Juan Númi	San José Númi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN NÚMI	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785246	Construcción De Cuartos Dormitorios - 235264	235264	Oaxaca	San Juan Númi	Río Centro Númi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN NÚMI	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785247	Construcción De Alumbrado Público - 321952	321952	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Juan Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN OZOLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00160300785249	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Rosario - 355026	355026	Oaxaca	Santiago Tepepec	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPRO SANTIAGO TEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785251	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telebachillerato En La Localidad De Santa Cruz Tihuate - 357081	357081	Oaxaca	Santiago Tepepec	Santa Cruz Tihuate	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO TEPEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785253	Construcción De Salinero En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón En Fraccionamiento Tagolaba - 276343	276343	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785254	Mpliación De Drenaje Sanitario De La Av Ferrucari Entre La Av Rio Tehuantepec Y Av Roberto Y Salazar - 194317	194317	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785255	Ampliación De La Red De Agua Potable De Las Calle Doscocho De Matzo Y Trema De Abel Guillermo Prieto E Ignacio Zaragoza - 194273	194273	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785256	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Calle Santa Cruz Entre Las Avenida Venustiano Carranza Y Francisco I Madero - 193868	193868	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785257	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida México Y La Calle Salina Cruz Brecha Y Calle Independencia - 193803	193803	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785258	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De Las Calles Cucaision De Febrero Prolongación Cuna Catarina Camacho Carretero Portino Diaz 194046	194046	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785259	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 194397	194397	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785260	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Flores Magón En Fraccionamiento Tagolaba - 193959	193959	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785261	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 330876	330876	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785262	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 331198	331198	Oaxaca	Santa María Huatulco	El Finán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785263	Construcción De Dispensario Medico - 311903	311903	Oaxaca	Santa María Huatulco	Manantial	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785268	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Marcial Ozolotepec Barrio El Cereza - 214154	214154	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785269	Construcción Del Sistema De Drenaje Pluvial - 219901	219901	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785270	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Niños Héroes - 215335	215335	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785271	Muro De Contención En La Clínica - 214095	214095	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785272	Adquisición De Estufas Ecológicas - 215232	215232	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785273	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 215280	215280	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785274	Rehabilitación De Camino - 215351	215351	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	Piedra Calabaza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785275	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 292169	292169	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785276	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 270857	270857	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0016030078527	33903 Servicio Integrales - 266998	266998	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078528	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas Didácticas En Escuela Primaria Francisco González Bocanegra - 204238	204238	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078529	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 204288	204288	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078520	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Los Barrios De San Diego Y Guadalupe - 266560	266560	Oaxaca	San Martín Peras	San Miguel Peras	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078521	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez García - 215216	215216	Oaxaca	San Martín Peras	Santiago Petlacala	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078522	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 277487	277487	Oaxaca	San Martín Peras	La Trinidad Peras	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078523	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Belisario Domínguez - 203858	203858	Oaxaca	San Martín Peras	La Trinidad Peras	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078524	Construcción De Tanques De Regularización Con Capacidad De Veinte M Cúbicos - 280708	280708	Oaxaca	San Martín Peras	Guadalupe el Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078525	Dos Porcienzo Programa De Desarrollo Institucional - 195600	195600	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078526	Dos Porcienzo De Programa De Desarrollo Institucional - 195682	195682	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078527	Dos Porcienzo Programa De Desarrollo Institucional - 195678	195678	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078528	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria José Vasconcelos - 219148	219148	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078529	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Benito Juárez Segunda Etapa - 219112	219112	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078520	Ampliación Del Camino Rural La Reforma Río Escobedo - 219167	219167	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	La Reforma San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785291	33903 Servicio Integrales - 316453	316453	Oaxaca	San Mateo Ixtatongo	San Mateo Ixtatongo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO IXTATONGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785292	Construcción De Aula Escolar En La Escuela Telesecundaria Clave Dv4 - 316304	316304	Oaxaca	San Mateo Ixtatongo	San Mateo Ixtatongo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO IXTATONGO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785293	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Unidad Deportiva San Mateo Ixtatongo - 316385	316385	Oaxaca	San Mateo Ixtatongo	San Mateo Ixtatongo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO IXTATONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785294	Ampliación De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 316225	316225	Oaxaca	San Mateo Ixtatongo	San Mateo Ixtatongo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO IXTATONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785295	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios San Mateo - 248053	248053	Oaxaca	San Mateo Ixtatongo	San Mateo Ixtatongo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICULTARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785296	Construcción Del Sistema De Agua Otable - 316183	316183	Oaxaca	San Mateo Ixtatongo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO IXTATONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785297	Taller De Actualización A Los Servidores Públicos - 282545	282545	Oaxaca	San Mateo Pílas	San Mateo Pílas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785298	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 219713	219713	Oaxaca	San Mateo Pílas	San Mateo Pílas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0016030078529	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 219671	219671	Oaxaca	San Mateo Pitas	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078530	Construcción De Dispensario Medico En Cerro León - 315647	315647	Oaxaca	San Mateo Pitas	Cerro León	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078531	Construcción De Sanitarios Con Biogestores - 330566	330566	Oaxaca	San Mateo Tlapietec	San Mateo Tlapietec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MATEO TLAPIETEC	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078532	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Varas Calles De La Comunidad - 218186	218186	Oaxaca	San Miguel Achilutla	San Miguel Achilutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078533	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Sebastián Anayaquilla - 218210	218210	Oaxaca	San Miguel Achilutla	San Sebastián Atoyacilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078539	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 349545	349545	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785313	3330 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 209706	209706	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTO DOMINGO ARMENTA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785316	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 361337	361337	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cañada Brava	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785322	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios El Oto - 249130	249130	Oaxaca	Santo Domingo Nizal	El Oto	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICOLARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785326	Construcción De Puente Pentonal - 330672	330672	Oaxaca	Santa María Huauclilla	Derramadero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULLCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785327	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 312853	312853	Oaxaca	Santa María Huauclilla	La Herradura	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULLCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785328	Ampliación De De La Red De Agua Potable En Barrio Guarumbo - 304155	304155	Oaxaca	Santa María Huauclilla	Guarumbo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULLCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785329	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 304117	304117	Oaxaca	Santa María Huauclilla	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULLCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785330	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 304068	304068	Oaxaca	Santa María Huauclilla	Río Tangolanda (La Jabalina)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULLCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785331	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 331151	331151	Oaxaca	Santa María Huauclilla	Barrio de la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULLCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785338	Perforación De Pozo Profundo En San Felipe Tilpan - 193864	193864	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785361	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 214587	214587	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785362	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 108319	108319	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Mexicalingo de los Grandes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785363	Construcción De Techo En Vivienda - 295556	295556	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Felipe Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785366	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Agua Potable - 222665	222665	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785367	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Central Y Piso Pod De Buena Vista Lazaro Cardenas - 222638	222638	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785368	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 222630	222630	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00160300785369	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 222218	222218	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785370	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 222196	222196	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785371	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal - 222417	222417	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785372	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Avenida Juárez - 222455	222455	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785373	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles Hermanos Flores Magón Y Rufino Tamayo - 222575	222575	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785374	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez Y Morelos - 222377	222377	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785375	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Orquídeas Saul Miquel y Elsa Barra - 222561	222561	Oaxaca	Santa María Atzompa	Colonia Odisea	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785376	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Barrio San Miguel Segunda Etapa - 369094	369094	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785377	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Barrio San Miguel - 327910	327910	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785378	3330 Servicios Relacionados Con Certificación De Proceso - 327842	327842	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785379	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 204423	204423	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785382	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Cobana Diez De Mayo - 205210	205210	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Francisco Cuauhtepc	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785383	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 329166	329166	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Río Frío	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CHIMALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785384	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 330709	330709	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CHIMALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785385	Revisión Y Corrección De Proyectos De Obra Construcción Del Sistema De Agua Potable Vista Hermosa - 219302	219302	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785386	Construcción De Tomas Domiciliares - 218891	218891	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785391	Proyecto De Gimnasio Al Aire Libre - 353225	353225	Oaxaca	Santo Domingo Yahualtán	Santo Domingo Yahualtán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785394	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Yahualtán - 269779	269779	Oaxaca	Santo Domingo Yahualtán	Santo Domingo Yahualtán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPICUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300785399	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios La Reforma - 248041	248041	Oaxaca	Santa María Ecatepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPICUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300785403	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Santa María Guelacé - 258614	258614	Oaxaca	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPICUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300785404	Construcción De Un Comedor Comunitario - 205293	205293	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785405	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Santa María Guienagati Centro De Salud - 200983	200983	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
OAX00160300785406	Rehabilitación De Camino Carretero Peña Blanca-San Isidro Lachiguasté - 114462	114462	Oaxaca	Santa María Guatemangala	Lachiguasté	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIBENAGATI	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785407	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 331062	331062	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785408	Construcción De Drenaje Sanitario En Barro De La Cruz - 317927	317927	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785409	Construcción De Drenaje Pluvial En Barrio Maguay - 223298	223298	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785410	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 331026	331026	Oaxaca	Santa María Huatulco	Agua Hedionda	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785411	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Quinta Hija - 233815	233815	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785414	Rehabilitación De Alumbrado Público - 206322	206322	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785415	Modernización Y Ampliación Del Camino Acapulco Guerrero Pinotepa Nacional Rancho Nuevo - 208218	208218	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785416	Rehabilitación De Alumbrado Público - 208146	208146	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785417	Mejoramiento De Pozos Y Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 206245	206245	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785418	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Escalón - 301934	301934	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785419	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Camino A La Presa - 301927	301927	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785420	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Constitución - 301923	301923	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785421	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Matatlán - 301915	301915	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785422	Construcción De La Red De Agua Potable - 301909	301909	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785423	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Primera Sección - 370129	370129	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	Santiago Nacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785424	Ampliación De La Unidad Médica Rural Primera Sección - 370173	370173	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	Santiago Nacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785425	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Del Capulín Segunda Sección - 371200	371200	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	Santiago Nacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785426	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria - 370398	370398	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	San José Aragón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785427	Construcción De Tomas Domiciliarias De Agua Potable - 370210	370210	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785428	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 370265	370265	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	San Francisco Cotahuista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785429	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 369983	369983	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	San Juan Tomaltepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligatoria)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0016030078540	Mejoramiento De Dos Aulas En La Escuela Primaria - 37023	37023	Oaxaca	Santiago Nacatepeque	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO NACATEPEQUE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078542	Construcción De Diagnóstico Médico En La Localidad La Soledad Los García - 371215	371215	Oaxaca	Santa María Tonameca	La Soledad los García	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078543	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Avenida Cuahémoc La Calle Vicente Guerrero Y Progreso - 198384	198384	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA XADANI	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078545	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Diferentes Calles Y Avenidas De La Población - 198094	198094	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA XADANI	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078546	Construcción Del Comedor Comunitario Primera Etapa - 354534	354534	Oaxaca	Santa María Yalina	Santa María Yalina	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YALINA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078549	Cuatro Bancas De Madera - 362456	362456	Oaxaca	Santa María Zoquiátlán	Santa María Zoquiátlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUIATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078541	Adquisición De Un Refrigerador Y Calefactor De Agua - 361963	361963	Oaxaca	Santa María Zoquiátlán	Santa María Zoquiátlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUIATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078543	Impresora Multifuncional - 361825	361825	Oaxaca	Santa María Zoquiátlán	Santa María Zoquiátlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUIATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078544	33903 Servicios Integrales - 362723	362723	Oaxaca	Santa María Zoquiátlán	Santa María Zoquiátlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUIATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078541	Rehabilitación Del Camino Rural Del Tramo Michapa De Los Reyes Santiago Del Río Santiago Del Río La Sablera Y Santiago Del Río San Juan - 370442	370442	Oaxaca	Santiago del Río	Santiago del Río	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO DEL RIO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078542	Construcción De Sanitarios Con Biogas - 329297	329297	Oaxaca	Santiago del Río	Santiago del Río	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO DEL RIO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078543	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 370231	370231	Oaxaca	Santiago del Río	San Francisco Higos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO DEL RIO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078545	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 315782	315782	Oaxaca	Santiago Huajuotitlán	Santiago Huajuotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO HUAJUOTITLAN OAX	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078548	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Camino Real - 252158	252158	Oaxaca	Santiago Huajuotitlán	Luz Nagore	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO HUAJUOTITLAN OAX	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078544	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 260482	260482	Oaxaca	Santiago Huajuotitlán	Palo de Flor	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO HUAJUOTITLAN OAX	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078546	Ampliación De La Red De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 292729	292729	Oaxaca	Santiago Juquila	San Lorenzo Manzanal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078547	Ampliación Y Cambio De La R D Tacuá Tenerra Etapa - 296358	296358	Oaxaca	Santiago Juquila	Tacuá	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078548	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Agustín Melgar - 294534	294534	Oaxaca	Santiago Juquila	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078549	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 318879	318879	Oaxaca	Santiago Juquila	Tinama de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078540	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 292600	292600	Oaxaca	Santiago Juquila	Yutansi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785471	Construcción De Muro De Contención En La Calle Principal - 292649	292649	Oaxaca	Santiago Juquila	Infiernillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785472	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 292689	292689	Oaxaca	Santiago Juquila	Lázaro Cárdenas Yucucococ	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0016030078543	Ampliación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 291311	291311	Oaxaca	Santiago Juatlahuaca	Cuahuatim Yucanisco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078544	Revestimiento Del Camino Rural Lázaro Cárdenas Copala Llano Nopal - 299674	299674	Oaxaca	Santiago Juatlahuaca	Lázaro Cárdenas Copala	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078545	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 299730	299730	Oaxaca	Santiago Juatlahuaca	La Luz Rabelle	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078546	Ampliación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 287958	287958	Oaxaca	Santiago Juatlahuaca	Llano de Juárez Copala	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078547	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 26758	26758	Oaxaca	Santiago Juatlahuaca	Santa Cruz Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078548	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 292525	292525	Oaxaca	Santiago Juatlahuaca	Unión de los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078549	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 299707	299707	Oaxaca	Santiago Juatlahuaca	Agua Fria Copala	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078580	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 299721	299721	Oaxaca	Santiago Juatlahuaca	Llano de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078581	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 315644	315644	Oaxaca	Santiago Juatlahuaca	Santa Cruz Yucanisco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078582	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Población De Arroyo Esperanza - 238620	218620	Oaxaca	Santiago Lachigari	Arroyo Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078583	Construcción De Treinta Caballerías Solares En La Localidad De Santiago Xiacu - 370346	370346	Oaxaca	Santiago Xiacu	Santiago Xiacu	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078584	Asocioamiento De Espacios Fisicos - 214457	214457	Oaxaca	Santiago Xiacu	Santiago Xiacu	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078585	Construcción De Catorce Sanitarios Con Biogases En La Localidad De Sanjo Xiacu - 214211	214211	Oaxaca	Santiago Xiacu	Santiago Xiacu	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078586	Construcción De Pavimentación De Diversas Calles A Base De Concreto Hidráulico - 200608	200608	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078587	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Simón Bolívar - 200990	200990	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078588	Construcción De Colector Norte Segunda Etapa - 201108	201108	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078589	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Entre Decimiese Norte Colonia Guadalupe - 198329	198329	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078590	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Trece Oriente Entre Dieciocho Sur Y Veintidos Dos Sur - 198257	198257	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078591	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Diecinueve Sur Entre Tercera Y Quinta Oriente Colonia Benito Juárez - 198721	198721	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078592	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Ahísido - 213689	213689	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078593	Construcción De Techaro En Área De Impartición De Educación Física Del Jardín De Niños Rosaura Zapata Cano Barra-La Reforma - 215452	215452	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078594	Construcción De Techaro En Área De Impartición De Educación Física Del Jardín De Niños Joaquín Ortiz De Domínguez - 215445	215445	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160300785495	Construcción De Muro De Contención En El Barrio De La Santa Cruz - 214793	214793	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santiago Suchilquintonago	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785496	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Técnica Número - 215139	215139	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santiago Suchilquintonago	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785497	Construcción De Servicios Básicos De Drenaje En El Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz - 214946	214946	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santiago Suchilquintonago	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785498	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez - 214730	214730	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santiago Suchilquintonago	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785499	Mejoramiento De Aulas De La Escuela Primaria Revolución - 215245	215245	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santiago Suchilquintonago	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785500	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle De Victoria Barrio Del Peñasco - 215235	215235	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santiago Suchilquintonago	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785501	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Victoria Barrio El Peñasco - 215050	215050	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santiago Suchilquintonago	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785502	Construcción De Techaro En Área De Impartición De Educación Física Del Jardín De Niños Jose López Alvear - 215460	215460	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santiago Suchilquintonago	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785503	Construcción De Techaro En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Patria Y Libertad Barrio Anahuac - 215453	215453	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santiago Suchilquintonago	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785504	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Prolongación De La Gloria Barrio Del Peñasco - 215747	215747	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santiago Suchilquintonago	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785505	Construcción De Guarniciones En La Calle Vicente Guerrero Del Barrio De La Santa Cruz - 215193	215193	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santiago Suchilquintonago	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785506	Construcción De Muro De Contención Segunda Etapa En El Barrio Del Peñasco - 215008	215008	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santiago Suchilquintonago	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785507	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Piv De Río Blanco - 213652	213652	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santiago Suchilquintonago	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785508	Construcción Del Sistema De Riesgo Certificado Posa Numero Dos Los Anuales Barrio Del Peñasco - 213765	213765	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santiago Suchilquintonago	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785509	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Prolongación Tercera Del Sur - 213585	213585	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santiago Suchilquintonago	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785510	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Diversas Calles - 213558	213558	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santa Cruz Lachitolama	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785511	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Niños Heróes - 213527	213527	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santa Cruz Lachitolama	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785512	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Libertad Y Saldamiana - 215265	215265	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santo Domingo Tlialmagu	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785513	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles De Francisco I Madero - 213498	213498	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santo Domingo Tlialmagu	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785514	Ampliación De La Red De Distribución De La Red Agua Potable En Las Calles Libertad Y Lázaro Cárdenas - 213487	213487	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Santo Domingo Tlialmagu	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785515	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Barrio De Teteche - 213727	213727	Oaxaca	Santiago Suchilquintonago	Barrio de Teteche	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785516	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Tejiqam - 269871	269871	Oaxaca	Villa Tejiqam de la Unión	Villa Tejiqam de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICULTIVO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160300785517	Construcción De Santuarios Ecológicos Con Biodigestor - 308081	308081	Oaxaca	Santiago Tenango	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO TENANGO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785518	Mantenimiento De La Casa De Salud - 234296	234296	Oaxaca	Santiago Tepehuala	Santiago Tepehuala	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPEHUALA	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785519	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Vicente Guerrero - 248052	248052	Oaxaca	Santiago Tilamingo	General Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785520	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Loma Blanca - 211407	211407	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Loma Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO TLAXIAYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785521	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Río De Milpa - 252711	252711	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Río de Milpa	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785522	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 206942	206942	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Loma de Comadreja	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO TLAXIAYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785527	33903 Servicio Integrales - 359859	359859	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785528	Conservación De Caminos Rurales - 359246	359246	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785529	Construcción De Dispensario Médico - 355817	355817	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	El Hoyo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785531	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 356114	356114	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785533	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 361338	361338	Oaxaca	Santo Domingo Tequepeque	Santo Domingo Tequepeque	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEPEXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785534	Construcción De Biblioteca Municipal - 217515	217515	Oaxaca	Santo Domingo Tequepeque	Santo Domingo Tequepeque	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEPEXTEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785535	Mejoramiento De Camino Tierra Blanca Hervia Santa Del Km Cerro Mas Tres Cerro Al Km Siete Subtramo Del Km Cerro Mas Tres Cerro Al Km Cinco - 217819	217819	Oaxaca	Santo Domingo Tequepeque	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEPEXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785536	Construcción De Muro De Contención Con Una Longitud De Treinta Metros Lineales En La Cancha Municipal - 358630	358630	Oaxaca	Santo Domingo Tequepeque	Llano Laguna	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEPEXTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785539	Construcción De Guarderías Y Banquetas En La Calle Venustes De Noviembre - 351701	351701	Oaxaca	Santo Domingo Tomatltepec	Santo Domingo Tomatltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785540	Ampliación Del Centro De Salud - 198380	198380	Oaxaca	Santo Domingo Tomatltepec	Santo Domingo Tomatltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785541	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Segunda Privada De Guerrero Y Prolongación De Guerrero - 199045	199045	Oaxaca	Santo Domingo Tomatltepec	Santo Domingo Tomatltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785542	Tecnicificación De Riego En El Área Ejidal - 199036	199036	Oaxaca	Santo Domingo Tomatltepec	Santo Domingo Tomatltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785555	3304 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 370554	370554	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785556	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Chahuas - 370901	370901	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785557	Construcción De Biblioteca Municipal Segunda Etapa - 370427	370427	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785559	Rehabilitación De La Fuente De Captación De Agua Potable Las Grutas - 194944	194944	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160300785560	Rehabilitación De Camino Coahuetepe Zanapecq A Yerba Santa - 194057	194057	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785563	Techoado En Área De Impartición De Educación Física En El Itecho Nopala En El Municipio De Santos Reyes Nopala Oaxaca - 248381	248381	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785566	Techoado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Preparatoria Federal En La Localidad De Santos Reyes Nopala - 199053	199053	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785569	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Santa María Magdalena Tiltepec Oaxaca - 199082	199082	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785579	Revestimiento Del Camino Agua De Flor Fila A Agua De Cerro - 265369	265369	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Flor	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785580	Construcción De Escalantes En Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Zaragoza - 277699	277699	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Tierra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785581	Construcción De Sanitarios Ecológicos En Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Zaragoza - 277643	277643	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Tierra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785582	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Segunda Etapa Del Barrio El Calvario - 355782	355782	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio el Calvario	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785583	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Barrio De Arriba - 199313	199313	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785584	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 199266	199266	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785585	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Barrio Pischo - 284856	284856	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785588	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtemoc En Ciudad Ixtépec, Entre El Entada De Hospital Itesa Torres Y El Mural - 268621	268621	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTPEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785591	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Ejatla - 302010	302010	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785592	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios - 302007	302007	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785609	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Sector Benemérito De Oaxaca - 218494	218494	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Colonia del Maestro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785610	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Granados Colonia Del Maestro - 219402	219402	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Colonia del Maestro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785611	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 218475	218475	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Colonia del Maestro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300785612	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Ignacio Calderón Y Central De Camino A La Hacienda - 218702	218702	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Fraccionamiento el Carmen II	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300788649	Construcción De Techoado De La Plaza Cívica En La Escuela Telesecundaria - 213549	213549	Oaxaca	Sitio de Xitlapehua	Sitio de Xitlapehua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300788650	Construcción De Un Tanque Elevado De Agua Potable Y Línea De Conducción - 213287	213287	Oaxaca	Sitio de Xitlapehua	Sitio de Xitlapehua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300788651	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 358920	358920	Oaxaca	Soledad Efra	Soledad Efra	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOLEDAD EFLA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300788740	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Cumbre Clavelinas - 216430	216430	Oaxaca	Zimatlán de Alvaréz	La Cumbre Clavelinas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0016030078741	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Agencia El Rosario - 214648	214648	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078755	Construcción De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Población - 212833	212833	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078756	Ampliación De La Red De Agua Potable En Diferentes Calles Del Barrio Venafra - 212831	212831	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078757	Construcción Del Drenaje Sanitario Colector Palmarero Sobre La Calle Leon Valcayo Y Av Ferrissanti - 212827	212827	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078758	Reparación De Pavimento De Concreto Hidráulico Demolido En La Construcción De Descargas Domiciliarias - 212873	212873	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078759	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Inscent Lado Poniente - 212838	212838	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078760	Pavimentación De Las Calles Con Concreto Hidráulico En Barrio De Los Pescadores Calle Justo Sierra Entre La Av Dieciséis De Sep Y Madrid - 212858	212858	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078761	Construcción De La Red De Atarjes Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Palmeros - 212879	212879	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078762	Construcción De Techo En El Aula De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 212566	212566	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAXE	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078763	Rehabilitación De Canales De Riego En La Comunidad De Yaxe - 212564	212564	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAXE	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078764	Construcción Del Comedor Comunitario Yaxe - 212550	212550	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAXE	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078774	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Yutanduchi De Guerrero - 329464	329464	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	YUTANDUCHI DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078775	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Zaachila - 252737	252737	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0016030078779	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios - 303056	303056	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0016030078958	Equipo De Depósitos De Agua Potable En Xacuba - 258654	258654	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Xacuba	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0016030078967	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Tainche - 302013	302013	Oaxaca	Tainche	Tainche	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0016030078969	Ascondicionamiento De Espacios Físicos - 194263	194263	Oaxaca	Teocouillo de Marcos Pérez	Teocouillo de Marcos Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016030078970	Ascondicionamiento De Espacios Físicos - 194276	194276	Oaxaca	Teocouillo de Marcos Pérez	Teocouillo de Marcos Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789123	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De San Martín Pie Del Cerro - 249465	249465	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Martín Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789124	13012 Proyectos Para Prestación De Servicios - 221440	221440	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTOS REYES PAPALO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789125	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 203104	203104	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789126	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Ruben Jaramillo - 203102	203102	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160300789127	Rehabilitación De Caminos Coscocheros - 203994	203994	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789128	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 207757	207757	Oaxaca	Santos Reyes Yucuná	San Francisco de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789129	Mejoramiento De Concedor Comunitario - 207813	207813	Oaxaca	Santos Reyes Yucuná	Cocacatepe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789130	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Santa Cecilia - 253524	253524	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789261	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Unión Y Prolongación De Zaragoza - 228429	228429	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO TLAOCOCHAHUAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789262	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 228158	228158	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO TLAOCOCHAHUAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789263	Ampliación De La Rd Eléctrica Varías Calles San Jerónimo Tlacoachahuaya - 226293	226293	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO TLAOCOCHAHUAYA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789264	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varías Calles San Jerónimo Tlacoachahuaya - 228530	228530	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO TLAOCOCHAHUAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789265	Construcción De Concedor Comunitario - 228394	228394	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Macuachácal de Artigas Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO TLAOCOCHAHUAYA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789266	Perforación De Pozo Profundo - 322417	322417	Oaxaca	Tlacoahula de Matamoros	Tlacoahula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAOCHAHUAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789267	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Privada De Asent - 338440	338440	Oaxaca	Tlacoahula de Matamoros	Tlacoahula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAOCHAHUAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789268	Construcción De Infraestructura Huertos Comunitarios Tlacoahula - 264547	264547	Oaxaca	Tlacoahula de Matamoros	Tlacoahula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789269	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Ampliación De La Col San José - 219334	219334	Oaxaca	Tlacoahula de Matamoros	Tlacoahula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAOCHAHUAYA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789270	Construcción Y Mejoramiento De La Red De Desague Del Cárcamo De Rebombes Del Para Je La Chueca A La Planta De Tratamiento - 219310	219310	Oaxaca	Tlacoahula de Matamoros	Tlacoahula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAOCHAHUAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789271	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Apolonia Mendíez - 218389	218389	Oaxaca	Tlacoahula de Matamoros	Tlacoahula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOCHAHUAYA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789272	Construcción De Alumbrado Público De La Avenida Emocional Tlacoachahuaya Cancha De Fútbol Río - 219718	219718	Oaxaca	Tlacoahula de Matamoros	Tlacoahula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAOCHAHUAYA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789273	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Victoria Entre El Calle El Palmar Y Carretera A San Lucas Quiavin - 219427	219427	Oaxaca	Tlacoahula de Matamoros	Tlacoahula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAOCHAHUAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789274	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Colonia Yamah - 219872	219872	Oaxaca	Tlacoahula de Matamoros	Tlacoahula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAOCHAHUAYA	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789275	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada Belisario Domínguez - 219866	219866	Oaxaca	Tlacoahula de Matamoros	Tlacoahula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAOCHAHUAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789276	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Cabeza Municipal Quinta Épica - 219856	219856	Oaxaca	Tlacoahula de Matamoros	Tlacoahula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAOCHAHUAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789277	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Primera Segunda Y Tercera Privada De Morelos - 219376	219376	Oaxaca	Tlacoahula de Matamoros	Tlacoahula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAOCHAHUAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789278	Mejoramiento De Las Instalaciones Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados Copavi - 219849	219849	Oaxaca	Tlacoahula de Matamoros	Tlacoahula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAOCHAHUAYA	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00160300789279	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Independencia Sec Septima - 219842	219842	Oaxaca	Tlaxiuhla de Matamoros	Tlaxiuhla de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789280	Construcción De Alumbrado Público En La Calle Lasviticos Sec Segunda - 219617	219617	Oaxaca	Tlaxiuhla de Matamoros	Tlaxiuhla de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789281	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Av San Angel - 219459	219459	Oaxaca	Tlaxiuhla de Matamoros	Tlaxiuhla de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789282	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Diferentes Calles De La Col Lomas De Santa Ana - 219447	219447	Oaxaca	Tlaxiuhla de Matamoros	Tlaxiuhla de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789283	Construcción De Baños En La Eje Pim Rufino Tamayo - 219625	219625	Oaxaca	Tlaxiuhla de Matamoros	Tlaxiuhla de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789284	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Agua Residual De La Población - 223806	223806	Oaxaca	Tlaxiuhla de Cabrera	Tlaxiuhla de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789285	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Caminos A La Palma La Barranca Y Priv Del Higo En El Barrio De La Trinidad - 223791	223791	Oaxaca	Tlaxiuhla de Cabrera	Tlaxiuhla de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789310	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica - 330948	330948	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Cristóbal la Vega	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789318	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios San Miguel Del Valle - 241090	241090	Oaxaca	Villa Diaz Onda	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICULTARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789325	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 358267	358267	Oaxaca	San Mateo Yucuitando	El Frijol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789326	Construcción De Olla De Agua Potable - 358777	358777	Oaxaca	San Mateo Yucuitando	El Sahino	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789327	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria - 358025	358025	Oaxaca	San Mateo Yucuitando	San Mateo Yucuitando	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789328	Ampliación De Sistema De Agua Potable Loc Zicuandí - 358523	358523	Oaxaca	San Mateo Yucuitando	Zicuandí	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789342	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 256334	256334	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL ZAPOTITLAN PALMAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789343	Construcción De Colector Sanitario - 251307	251307	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL ZAPOTITLAN PALMAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789344	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios La Unión - 248058	248058	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	La Unión Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICULTARIO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789345	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje Galayos - 216455	216455	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789346	Rehabilitación De Caminos Rurales Ubicada En El Municipio De Zimatlán De Álvarez - 214440	214440	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789347	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Barrio San Juan - 214347	214347	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789348	Ampliación De Redes De Agua Potable Barrio Expiración En Diferentes Calles - 215117	215117	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789349	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Diferentes Calles Del Barrio Expiración - 214253	214253	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00160300789350	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Diferentes Calles Del Barrio De San Antonio - 214215	214215	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00160300789351	Ampliación De Redes De Drenaje Sanitario En Las Calles Bihobos Y Primera Calle De Camino A La Presa - 215044	215044	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan de Alvarez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300789352	Ampliación De Redes De Drenaje Sanitario En Las Calles Quezales Primero De Enero Y Privada Dos De Abril - 215199	215199	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan de Alvarez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300789353	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Unificada En La Agencia De Policía La Raya - 214459	214459	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300789354	Construcción De Anexos De La Escuela Telesecundaria En La Localidad De San Sebastián Río Dulce - 214321	214321	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	San Sebastián Río Dulce	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300789355	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Vigaló - 249222	249222	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Santa María Vigaló	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPESQUERO PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300789356	Ampliación De Energía Eléctrica Y O Instalación De Luz Urbana En La Agencia De Vigaló - 214302	214302	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Santa María Vigaló	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300789357	Construcción De Ocho Baños Ecológicos En La Comunidad De Santiago Clavellinas - 216449	216449	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Santiago Clavellinas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300789358	Construcción Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De La Colonia El Thacuache - 214190	214190	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	El Thacuache	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300789359	Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Salud De La Comunidad De Valdeflores - 216406	216406	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300810139	Ampliación Rd En El Barrio Del Refugio - 335812	335812	Oaxaca	Heroica Villa Teozatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Teozatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA OAXACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300810553	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En San Marquitos - 193832	193832	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300810567	Construcción De Techado En La Cascha De La Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez - 193445	193445	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300810569	Construcción De Comedor Comunitario - 193578	193578	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300810582	Instalación De Un Transformador De Quince Kva En La Agencia De Policía Lázaro Cárdenas - 253801	253801	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300810780	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Buena Vista, San Cristóbal Amoltepec. Complemento Aportación Financiera 6135 - 6135	3413179	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160300810935	Construcción Del Sistema De Drenaje Pluvial, San Marcial Ozolotepec, San Marcial Ozolotepec. (Complemento Aportación Financiera) 6149 - 6149	3390960	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160400828335	Construcción De Puente Vehicular Santiago El Río, 2da Etapa	PNE-DD24-2025-2016	Oaxaca	San Andrés Dincuiti	San Andrés Dincuiti	Urbano	Sin Identificar	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCUITI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,681,965									0.00	87	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Fusa al momento de validar.
OAX00160400831470	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Santo Domingo Ingenio	0172	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160400831471	Construcción De Cuartos Para Vivienda, Santo Domingo Ingenio	173	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160400831472	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Independencia, Santo Domingo Ingenio	191	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160400831473	Ampliación Del Centro De Salud En La Agencia La Blanca	192	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	La Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00160400831476	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Independencia, Santo Domingo Ingenio	146	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obliterado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reíngreso	Unidad de Medida
OAX0016040031480	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle 31 De Octubre. Santo Domingo Ingenio	040	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016040031481	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En La Zona Centro De La Población (2da. Etapa) Santo Domingo Ingenio	067	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016040031482	Construcción De Pavingamiento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle 31 De Octubre. Santo Domingo Ingenio.	139	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, OAXACA	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170100831837	Construcción De La Primera Etapa Del Auditorio Escolar Del Instituto Tecnológico De San Miguel El Grande	FF1-6375-N-2016	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,500,000						0.00	Metros Cuadrados	1,036	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170100831965	Construcción De Techo De La Escuela Primaria Revolución	FF1-6462-N-2016	Oaxaca	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN AMATENGO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000						0.00	Metros Cuadrados	1,294	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170100831969	Construcción De Unidad Médica Rural	FF1-6461-N-2016	Oaxaca	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN AMATENGO	Salud	En Ejecución	2017	\$2,000,000						0.00	Metros Cuadrados	1,294	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170100832222	Construcción De Casa De Día. Rosario Barra,	02	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,000,000						0.00	Metros Cuadrados	10,397	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170100839376	Subsidio A Personal De Seguridad Pública Municipal	01 2017	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,684,824						0.00	Otros	150	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170100839391	Combustibles Para Equipo De Transporte	02 2017	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,968,832						0.00	Vehículos	20	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170100839428	Repención Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	03 2017	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,012,100						0.00	Vehículos	20	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170100839442	Varios A Personal De Seguridad Pública	04 2017	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$103,170						0.00	Otros	150	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170100839502	Alimentación Servicios De Comer Y Viveres	06 2017	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$16,752						0.00	Otros	150	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170100839652	Materia De Oficina	07 2017	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,000						0.00	Otros	150	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170100839671	Ropa Y Equipo De Máxima Seguridad	08 2017	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$211,904						0.00	Otros	150	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170100841216	Techo De Cañcha De Uso Múltiple	01	Oaxaca	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,700,000						0.00	Metros Cuadrados	902	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
OAX0017010084119	Construcción De Drenaje Pluvial - 26635	26635	Oaxaca	San Juan Quiabije	San Juan Quiabije	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIABHJE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,300,000						0.00	Metros lineales	244	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017010084120	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 9488	9488	Oaxaca	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONSTANCIA DE ROSARIO	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017010084121	Construcción De Dos Aulas Didácticas - 9482	9482	Oaxaca	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONSTANCIA DE ROSARIO	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017010084125	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento - 9503	9503	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Ana Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONSTANCIA DE ROSARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000						0.00	Otros	150	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITUD VALIDACION.
OAX0017010084128	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Rancho Viejo Constancia Del Rosario - 9901	9061	Oaxaca	Constancia del Rosario	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$418,820						0.00	Otros	200	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0017010084129	Ampliación De La Línea De Distribución Del Agua Potable - 9499	9499	Oaxaca	Constancia del Rosario	Barrio Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONSTANCIA DE ROSARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017010084131	Ampliación De La Red De Agua Potable Cuarta Etapa - 31284	31284	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Cajmolyobys	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017010084132	Construcción De Techo Fermo - 31357	31357	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086623	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua - 87352	87352	Oaxaca	San Pedro Molinos	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086624	3302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 92187	92187	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086625	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Cabezen Municipal - 49620	49620	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POC HUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,999,900												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020086629	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Cuarta Sección Varías Calles Laguna Seca Victoria Melchor Ocampo Y Cuadga Mager - 49571	49571	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POC HUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,543,750											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017020086640	3302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 91910	91910	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Pedro Sochiapam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086641	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Acevedo Primera Etapa - 92193	92193	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Pedro Sochiapam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086642	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 92117	92117	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Juan Zapotlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086643	Construcción De Calles Primera Etapa - 92158	92158	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Juan Zapotlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$605,005												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017020086644	Construcción De Calles Primera Etapa - 92233	92233	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	El Retumbadero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086645	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 79784	79784	Oaxaca	Santa María Tonameca	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$159,528												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017020086655	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 78974	78974	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Juan Giegoyachi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$276,757												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017020086656	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Resno Juárez - 73109	73109	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parata	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086657	Mejoramiento De La Carretera Principal San José De Las Flores Santiago Istayutla - 86023	86023	Oaxaca	Santiago Istayutla	Santiago Istayutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ISTAYUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086658	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles De La Población - 86096	86096	Oaxaca	Santiago Istayutla	Santiago Istayutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ISTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,584,747											Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CULMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020086659	Rehabilitación De Caminos Rurales Llano Verde Llano Escobedo Tierra Blanca Calte Muerto Tierra Colorado Desviación De San Lucas A Itiny - 81395	81395	Oaxaca	Santiago Istayutla	Santiago Istayutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ISTAYUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$608,062												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA Y EN FUNCION.
OAX0017020086660	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Comunidad De Buena Vista - 82567	82567	Oaxaca	Santiago Istayutla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ISTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,230,167												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020086665	3303 Servicios Integrales - 85112	85112	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBER	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$300,000												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020086668	3303 Servicios Integrales - 86099	86099	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$287,536												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0017020086659	Ampliación De La Red De Distribución Varias Calles - 8095	8095	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086659	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Panclafuaca El Coronel - 68259	68259	Oaxaca	San Miguel Panclafuaca	Corozal Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086659	Rehabilitación Del Pozo La Granja - 91268	91268	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$161,064						0.00		Otros	585	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020086660	Rehabilitación Del Pozo Ubr - 92258	92258	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$210,000						0.00		Otros	214	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020086661	Construcción De Pozo De Absorción Justo Sierra - 90205	90205	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$879,105						0.00		Otros	792	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020086602	Rehabilitación Del Pozo Profundo De Agua Potable En La Agencia Municipal De Unión Zapata - 88989	88989	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Unión Zapata (Loma Larga)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$160,050						0.00		Otros	588	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020086603	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En La Colonia El Tequio - 86850	86850	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	El Tequio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$378,839						0.00		Otros	100	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020086604	Mejoramiento Del Camino San Pablo Yaguzita A Santo Domingo Ahbaruzas - 86546	86546	Oaxaca	San Pablo Yaguzita	San Pablo Yaguzita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086605	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En El Paraje Cerro Del Sacrificio - 86529	86529	Oaxaca	San Pablo Yaguzita	San Pablo Yaguzita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086607	Construcción De Depósitos O Tanques De Agua En La Colonia El Calvario Primera Etapa - 86822	86822	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086608	Construcción De Depósitos O Tanques De Agua En La Colonia Carranza Primera Etapa - 86815	86815	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086609	Construcción De Depósitos O Tanques De Agua En La Colonia Vicente Guerrero - 86158	86158	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086610	Construcción De Depósitos O Tanques De Agua En La Colonia Jose Marat - 86687	86687	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086612	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Reforma - 85660	85660	Oaxaca	San Andrés Dincuiti	San Andrés Dincuiti	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINICUITI	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086614	Construcción De Techo En Areas De Impartición De Educación Física En El Preescolar Ignacio Manuel Altamirano Clave Dcd - 72143	72143	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	San Andrés Huastaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086615	Construcción De Aulas Tipo Ua En Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave Dpbp - 72070	72070	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	San Andrés Huastaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086616	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hídrico - 71985	71985	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Cabán de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086617	Construcción De Drenaje Pluvial - 72009	72009	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086621	Actualización Del Plan Municipal De Desarrollo - 39722	39722	Oaxaca	Santiago Apoala	Santiago Apoala	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086622	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 90383	90383	Oaxaca	Santiago Jocopec	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,000						0.00		Metros lineales	145	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN SEGÚN CONTRATO DE OBRA Y CATALOGO DE CONCEPTOS
OAX0017020086623	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 90229	90229	Oaxaca	Santiago Jocopec	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,000						0.00		Metros lineales	181	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE REALIZO DE ACUERDO AL CONTRATO Y CATALOGO DE CONCEPTOS, ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100%.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0017020086624	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Emiliano Zapata - 90446	90446	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Plan Martín Chino	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUCOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,798,850							0.00		Metros Cuadrados	378	100.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA SEGUN CATALOGO DE CONTRATO DE OBRA Y CATALOGO DE CONCEPTO EN OPERACION.
OAX0017020086625	Construcción De Piso Firme - 92735	92735	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Monte Negro	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUCOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,600,000							0.00		Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA FUE REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA, DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020086626	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 44906	44906	Oaxaca	Cocoyán de las Flores	Cocoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COCOYAN DE LAS FLORES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086627	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Coyol Et Carrera San Juan Pías Del Km Cero Al Km Dieciséis - 45660	45660	Oaxaca	Cocoyán de las Flores	Coyol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COCOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086628	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 46048	46048	Oaxaca	Cocoyán de las Flores	El Jicaral	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086629	Ampliación Del Centro De Salud - 45638	45638	Oaxaca	Cocoyán de las Flores	Santiago Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COCOYAN DE LAS FLORES	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086650	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 90116	90116	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086658	Construcción De Drenaje Pluvial Y Pavimento De La Calle Cinco De Febrero A La Calle Juárez - 92907	92907	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086659	Construcción De Drenaje Pluvial Y Pavimento De La Calle Melchor Cuampo A La Calle Juárez - 92936	92936	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086660	Construcción De Muro Lateral En La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 90484	90484	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Unión del Sur	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$406,533							0.00		Otros	0	100.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020086664	Ampliación De Energía Eléctrica Casa Del Sector 91694	91694	Oaxaca	Santiago Yosonduá	Santiago Yosonduá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086665	Conservación De Camino Cañada De Galicia Chikava Tramo Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Dieciséis Mas Tres Cerros Tramos Parciales - 91641	91641	Oaxaca	Santiago Yosonduá	Cañada de Galicia	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086666	Ampliación De Energía Eléctrica - 91792	91792	Oaxaca	Santiago Yosonduá	Santa Catarina Cuama	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086667	Conservación De Camino La Cascada Caguilanes Del Tramo Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Veinticuatro Mas Tres Cerros Tramos Parciales - 91490	91490	Oaxaca	Santiago Yosonduá	La Cascada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086668	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 78122	78122	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086669	Construcción De Techado Del Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Francisco González Boanegra - 85802	85802	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086696	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica San Francisco Logoché - 82898	82898	Oaxaca	San Francisco Logoché	San Francisco Logoché	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,790,984							0.00		Otros	250	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020086697	6205 Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adquisición De Equipo Topográfico - 82991	82991	Oaxaca	San Francisco Logoché	San Francisco Logoché	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$222,560							0.00		Otros	0	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020086705	Construcción De Comedor Comunitario - 86121	86121	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Lambre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$3,500,000							0.00		Metros Cuadrados	249	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020086724	Construcción De Sanitario Con Biodigestores En Barrio San Juanito - 37910	37910	Oaxaca	San Juan Quiabije	San Juan Quiabije	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$235,000							0.00		Piezas	218	100.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recaudado (Obligor)									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
OAX0017020086725	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Cabeza Municipal - 13749	3749	Oaxaca	San Juan Quiabije	San Juan Quiabije	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,200,000				0.00		Metros lineales	244	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION		
OAX0017020086726	Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Calle Cinco De Mayo - 78815	78815	Oaxaca	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONSTANCIA DE ROSARIO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$510,000				0.00		Otros	63	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION		
OAX0017020086730	Ampliación De La Línea De Distribución Del Agua Potable - 78970	78970	Oaxaca	Constancia del Rosario	Barrio Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONSTANCIA DE ROSARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$390,000				0.00		Metros lineales	78	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION		
OAX0017020086731	Construcción De Aula Escuela Primaria Benito Juárez - 81333	81333	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución						0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0017020086732	Construcción De Techo Firme - 80970	80970	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0017020086733	Construcción De Techo Firme - 80927	80927	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0017020086734	Tanques Sépticos Conectados A Fosa Séptica O Drenaje Construcción De Fosa Séptica - 81280	81280	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0017020086735	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 81019	81019	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	La Compuerta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0017020086736	Rehabilitación De Techo Firme - 81077	81077	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	5 de Noviembre (La Cruzanina)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0017020086737	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Las Calles Independencia Y Vicente Guerrero - 92588	92588	Oaxaca	San Miguel del Río	San Miguel del Río	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0017020086739	Rehabilitación De Techo Para Vivienda - 78013	78013	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0017020086740	Construcción De Terrén Para Viviendas Primera Etapa - 77996	77996	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0017020086741	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Primera Etapa - 78514	78514	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución						0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0017020086742	Ampliación De Drenaje Sanitario Sobre La Calle Avila Camacho En El Barrio Cristo Rey - 78371	78371	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0017020086743	Rehabilitación De Grietas Y Barricada Del Parque Municipal - 67881	67881	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0017020086744	Construcción De Sanitón En La Escuela Ignacio Manuel Altamirano - 68208	68208	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución						0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0017020086745	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Panixtlahuaca El Tinte - 68015	68015	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	El Tinte	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0017020086746	Modernización Y Ampliación Del Camino - 73410	73410	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0017020086747	33003 Servicios Integrales - 71916	71916	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPANUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$101,277				0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: /		
OAX0017020086748	13604 Impresos Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 63399	63399	Oaxaca	Santa Cruz Tacahé de Mina	Santa Cruz Tacahé de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0017020086750	Reparación A Base De Concreto Hidráulico En Las Pistas Zoológico Del Km Cerro Mas Tres Cerros Al Km Cerro Mas Doscientos Noventa - 92226	92226	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0017020086753	Construcción De 10 Aulas En La Escuela Primaria Comunitaria Benito Juárez Clave - 86990	86990	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000				0.00		Metros Cuadrados	13	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: /		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0017020086755	33903 Servicios Integrales - 80448	80448	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$114,633							0.00		Estado de preinversión	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086756	33903 Servicios Integrales - 80443	80443	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$120,000							0.00		Estado de preinversión	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086757	33903 Servicios Integrales - 80437	80437	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$242,637							0.00		Estado de preinversión	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086760	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 79602	79602	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Antonio Zahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086768	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 92336	92336	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA POCHUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086769	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 89025	89025	Oaxaca	San Nicolás	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086770	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 91533	91533	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Rosadillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$549,262							0.00		Metros lineales	29	0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020086771	Rehabilitación Del Camino A Rancho Nuevo - 91442	91442	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086772	Equipamiento Del Pso De Agua Potable - 90540	90540	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086773	Rehabilitación Del Camino A San Pedro - 90588	90588	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086774	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Sin Nombre Y Sin Nombre En La Localidad Independencia - 73048	73048	Oaxaca	San Esteban Atlautlaca	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ESTEBAN ATLAUTLACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086775	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Sección Primera - 86628	86628	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	San Felipe Jalpa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086776	Construcción De Biblioteca Pública - 86682	86682	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	San Felipe Jalpa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086777	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Del Camino Jalpa De Díaz A Agua De Tierra - 86501	86501	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Agua de Tierra (Sección la Moranta)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086778	Construcción De Tschado En La Explanada De La Escuela Primaria Indígena Justo Sierra - 86643	86643	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Loma Naranja	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086779	Construcción De Dos Aulas En La Telesecundaria - 86072	86072	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Camino Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086780	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Sección Los Hernández - 86694	86694	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Los Hernández (Sección los Hernández)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086781	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Arroyo Venado - 86798	86798	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Arroyo Venado (Sección Tercera)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086782	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Ctl La Soledad - 86624	86624	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086788	33903 Servicios Integrales - 90058	90058	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$298,610							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020086793	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 85702	85702	Oaxaca	San José Ayuquila	San José Ayuquila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE AYUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017020086794	Rehabilitación De Caminos Rurales - 85703	85703	Oaxaca	San José Ayuquila	El Centenario	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE AYUQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones							
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.			
OAX0017020086795	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Calle Mina Oriente Segunda Etapa - 45998	45998	Oaxaca	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MPAL DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX0017020086796	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Calle Morelos Segunda Etapa - 45987	45987	Oaxaca	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX0017020086797	Rehabilitación De Camino Rural Sacsocechas El Cerro - 45970	45970	Oaxaca	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MPAL DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX0017020086798	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 76662	76662	Oaxaca	San José Independencia	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,340,501									100	100	0.00	Otros	150	100	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017020086799	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 76886	76886	Oaxaca	San José Independencia	El Tepicayac	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$685,140										105	100	0.00	Otros	105	100	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017020086800	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 76924	76924	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Torto	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$629,739										75	100	0.00	Otros	75	100	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017020086805	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 88288	88288	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0017020086807	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 39069	39069	Oaxaca	San Jacinto Tlaxiotepec	San Jacinto Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLAXIOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$162,706												Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
OAX0017020086815	Construcción De Tanques De Almacenamiento De Agua En Agua Hierta Santa Agua Pajuarito Y Chorro De Agua - 86744	86744	Oaxaca	Santa Ana Cuahémec	Santa Ana Cuahémec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0017020086816	Ampliación De La Unidad Médica Rural - 86726	86726	Oaxaca	Santa Ana Cuahémec	Santa Ana Cuahémec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0017020086817	33903 Servicios Integrales - 86797	86797	Oaxaca	Santa Ana Cuahémec	Santa Ana Cuahémec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$62,897												0.00	Otros	0	100	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOJUTLO VALIDACION
OAX0017020086819	Construcción De Baños Ecológicos Con Biodegrator - 86786	86786	Oaxaca	Santa Ana Cuahémec	Santa Ana Cuahémec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0017020086821	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 85349	85349	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0017020086822	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Libramiento Barro La Garza - 85242	85242	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0017020086823	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación Manuel M Doblado Barrio Gutierrez - 85099	85099	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0017020086824	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Benito Juárez Barro Ojo De Agua - 84944	84944	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0017020086829	33903 Servicios Integrales - 80902	80902	Oaxaca	Santa Cruz Nandaco	Santa Cruz Nandaco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0017020086840	Modernización Y Ampliación Del Camino - 73427	73427	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Santa Cruz Zenontepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0017020086841	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Morelos - 85591	85591	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0017020086842	33903 Servicios Integrales - 85590	85590	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0017020086843	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Calle La Humada - 86021	86021	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0017020086844	Plan Municipal De Desarrollo Rural Sustentable - 86128	86128	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0017020086845	Compra De Equipo De Computo - 86108	86108	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086846	Rehabilitación Del Pozo Profundo De Agua Potable Yerbasanta - 85937	85937	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086847	Continuación De Techaro En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Clave - 85901	85901	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086849	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Embas - 85595	85595	Oaxaca	San Pedro Coxcatlán	San Pedro Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086860	Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 85289	85289	Oaxaca	San Pedro Coxcatlán	San Pedro Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086861	Construcción De Cuartos Dormitorios - 85968	85968	Oaxaca	San Pedro Coxcatlán	San Juan Istahquep	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086862	Construcción De Sanitarios Con Biogas - 85842	85842	Oaxaca	San Pedro Coxcatlán	Yohobele	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086863	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De Piedra Tendida A San Pedro Huamelula - 87945	87945	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086864	Rehabilitación De Caminos En El Municipio De San Pedro Huamelula - 88033	88033	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086865	33901 Subcontratación De Servicios Con Terreno - 39170	39170	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086866	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Pozo Profundo Equipamiento, Línea De Conducción, Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución) - 87824	87824	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Isidro Chacalpa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086867	Conversión De Camino De San Juan Huautla Casartas San Pedro Joactepac San Antonio Nduayco - 34519	34519	Oaxaca	San Pedro Joactepac	San Pedro Joactepac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISAIAS DIEGO PIMENTEL	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086868	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Indio De Nuyoo - 84694	84694	Oaxaca	Santa Lucía Miahualtán	Santa Lucía Miahualtán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN OAXACA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086869	Construcción De Aula En La Escuela Preescolar Niños Heros - 84776	84776	Oaxaca	Santa Lucía Miahualtán	Santa Lucía Miahualtán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN OAXACA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086870	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata - 85607	85607	Oaxaca	Santa Lucía Miahualtán	La Cotafán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$355,000													Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA FINANCIERA Y FISICA HUBO CONTRATIEMPOS POR LAS LLUVIAS MUY FUERTES Y LOS SIEMOS QUE SE DIERON EN LA REGION - SISTEMA: Para el ejercicio 2017.
OAX0017020086871	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Emiliano Zapata - 83859	83859	Oaxaca	Santa Lucía Miahualtán	La Chimilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN OAXACA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086872	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 90146	90146	Oaxaca	Santa Lucía Miahualtán	Sierra Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086873	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 90356	90356	Oaxaca	Santa Lucía Miahualtán	El Sumidero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086874	Construcción De Techaro En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Bilingüe Miguel Hidalgo - 84109	84109	Oaxaca	Santa Lucía Miahualtán	San Isidro el Queyón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN OAXACA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086875	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 89983	89983	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086876	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 89973	89973	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0017020086877	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 89955	89955	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086878	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 89991	89991	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086879	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 89936	89936	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086880	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 89489	89489	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086882	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Día Internacional Del Niño - 63399	63399	Oaxaca	Santa Lucia Ocotlán	Santa Lucia Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086889	Construcción De Un Aula Est Reg De Seis Por Ocho Mts En La Esc Prim Conde Francisco Javier Mma - 91308	91308	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$278,311												Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017020086890	Ampliación De Camino Rural - 91417	91417	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Conzuel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,808,628												Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017020086891	Construcción De Dos Aulas Adosadas En Un Mismo Edif Estructura Regional De Doce Por Ocho Metros En La Esc Prim Francisco Villa - 91159	91159	Oaxaca	Santa María Colotepec	Loma Honda	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$622,912												Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017020086892	Rehabilitación De Camino Rural De Terrenos En Subtramos Atiados Del Tramo Santo Domingo Del Río San Pedro Teatlán El Condor - 82860	82860	Oaxaca	San Pedro Teatlán	San Pedro Teatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTLÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$700,029												Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017020086893	33001 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 85414	85414	Oaxaca	San Pedro Teatlán	San Pedro Teatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTLÁ	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086897	33901 Servicios Integrales - 90126	90126	Oaxaca	Monjas	Monjas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$187,726												Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017020086895	Rehabilitación De Camino Rural Teatlán Del Camino Teotepac Cabeza De Tilpam Tramo Cerro Quemado Cabeza De Tilpam - 86830	86830	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	La Cabeza de Tilpam	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086896	Pavimentación Del Acceso Principal Con Concreto Hidráulico - 86865	86865	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Cerro Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086897	Construcción De Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 86863	86863	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086898	Construcción De Cuartos Dormitorio - 86870	86870	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086899	Construcción De Dispensario Medico - 86868	86868	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	La Pochota	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086910	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 72691	72691	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086920	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Adosado En La Calle Del Centro San Lovicha Pochota - 90337	90337	Oaxaca	San Baltazar Lovicha	San Baltazar Lovicha	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$713,351												Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017020086921	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Obra Urbada En La Localidad San Baltazar Lovicha Pochota - 90428	90428	Oaxaca	San Baltazar Lovicha	San Baltazar Lovicha	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$888,475												Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017020086924	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 73385	73385	Oaxaca	Abejones	Abejones	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ABEJONES	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020086942	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Galeana Avenida Juárez Calle Centenario Callejón Ter Viernes Fco I Maldonado Y Ca - 82872	82872	Oaxaca	Asunción Istaltepec	Asunción Istaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION ISTALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0017020086943	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles Centrales Calle Galeana Callejon Jesús Ragsado Y Calle Rumbo A La Buse Ad - 82911	82911	Oaxaca	Asunción Istaltepec	Asunción Istaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION ISTALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020086945	Construcción De Techumbre De Espesas Para Education Fisica En El Centro De Educacion Preescolar Naxos Cañ - 91941	91941	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020086946	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 92250	92250	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020086947	Rehabilitación De Calles - 92319	92319	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020086948	Pavimentación Del Acceso A La Escuela Telesecundaria - 92170	92170	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020086953	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Bimí Ruff - 92179	92179	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020086954	Construcción De Muro De Contención En El Callejon Mina Octava Seccion - 92195	92195	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020086955	Construcción De Muro En La Novena Seccion Para Mitigación De Riesgos - 92027	92027	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020086956	Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Miguel Hidalgo Primera Etapa - 92174	92174	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020086960	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Avenida Independencia Entre Las Calles Alameda Y Cines De Mayo - 43762	43762	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020086961	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Av Willbald C Cruz Entre La Calle Cines De Mayo Y El Boulevard José Marat - 43820	43820	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020086962	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Avenida López Mateos Entre Las Calles Porfirio Díaz Y Las Flores - 43814	43814	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020086966	Rehabilitación De Camino Coahuilero Pesquería Puerto Paloma Chahuiltes - 88842	88842	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Pesquería Puerto Paloma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN GILVES SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020086967	Construcción De Drenaje Pluvial En El Arroyo Vicente - 79232	79232	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$413,472						0.00		Metros lineales	48	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESPERA DEL DOMINIO DEL MUNICIPIO DE LA PAGINA DE INTERNET Y PODER SUBIR EL CONTRATO Y EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.
OAX0017020086968	Construcción De Drenaje Pluvial En El Arroyo Vargas - 79066	79066	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$368,166						0.00		Metros lineales	48	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESPERA DEL DOMINIO DEL MUNICIPIO DE LA PAGINA DE INTERNET Y PODER SUBIR CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020086969	Construcción De Drenaje Pluvial En El Arroyo Peñasco Guardian - 79026	79026	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$348,534						0.00		Metros lineales	46	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DEL DOMINIO DEL MUNICIPIO DE LA PAGINA DE INTERNET Y PODER SUBIR EL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA RECEPCION.
OAX0017020086986	Mejoramiento De La Eficiencia De Drenaje Sanitario - 91304	91304	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020086999	Construcción Del Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De San Benito - 91368	91368	Oaxaca	Loma Bonita	San Benito Encinal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020086700	Rehabilitación Del Drenaje Pluvial De La Calle Principal En La Localidad De Tierra Alta - 92303	92303	Oaxaca	Loma Bonita	Tierra Alta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00170200867001	Construcción De Centro De Salud - 92278	92278	Oaxaca	Loma Bonita	Hermosos Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ciclo Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0017020087007	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico - 49590	49590	Oaxaca	San Pedro Pochilá	Puerto Ángel	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,057,907							0.00		Metros Cuadrados	2,645	100.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020087008	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primer Etapa - 92145	92145	Oaxaca	San Pedro Pochilá	Raque	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,102,277						0.00		Metro lineales	1,525	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020087013	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Las Huernas - 86148	86148	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA PE EJUTAL DE CRISPO	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020087015	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Luz Y Ciencia - 86073	86073	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA PE EJUTAL DE CRISPO	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020087016	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Varas Calles - 85952	85952	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA PE EJUTAL DE CRISPO	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020087017	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Venustiano Carranza Independencia Y Francisco I Madero - 86006	86006	Oaxaca	La Pe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA PE EJUTAL DE CRISPO	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020087024	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Héroe De Chapultepec - 83902	83902	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,376,835						0.00		Otros	510	100.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX0017020087032	Rehabilitación De Camino Sacacoches San Agustín Chayuso San Cristóbal Tramos Paricales - 41835	41835	Oaxaca	San Agustín Chayuso	San Agustín Chayuso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN AGUSTIN CHAYUCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,294,531						0.00		Metros lineales	1,250	100.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX0017020087034	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 88712	88712	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020087035	Programa De Desarrollo Institucional Municipal - 88820	88820	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020087056	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 79953	79953	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020087057	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Del Camino Playa Chica A Santo Tomás - 86536	86536	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020087058	Construcción De Dos Módulos De Dos Baños En La Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde - 86477	86477	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Colonia la Central	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020087059	33903 Servicios Integrales - 80977	80977	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,548,182						0.00		Otros	24,318	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA.
OAX0017020087060	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 91197	91197	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020087065	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Bilingüe Cuauhtémoc Clave - 82341	82341	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Xiniyutla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,356,301						0.00		Otros	59	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX0017020087066	Construcción De Caminos Sacacoches - 82426	82426	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,304,004						0.00		Otros	301	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CULMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO	
OAX0017020087067	Construcción De Techado Y Cancha En Areas De Impartición De Educación Física De La Escuela Preescolar Francisco Marquez Clave - 82055	82055	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Caña Muerta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$479,971						0.00		Otros	48	100.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX0017020087072	Construcción Del Sistema De Agua Potable Parajes Cahal de Timbre Y Río Del Sol - 88352	88352	Oaxaca	Santiago Tlaxiuytepec	Cahal de Timbre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAXIUYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020087073	Programa De Desarrollo Institucional - 86179	86179	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Santiago Nuyoo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0017020087074	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Pisos Muros Y Techos Firmes - 86113	86113	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Santiago Nuyoo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYO	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0017020087075	33601 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 83556	85956	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Santiago Nuyoo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020087079	Programa De Desarrollo Institucional Municipal - 34215	34215	Oaxaca	Capulalpan de Méndez	Capulalpan de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020087080	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 34207	34207	Oaxaca	Capulalpan de Méndez	Capulalpan de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020087081	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 83572	83572	Oaxaca	Santiago Tepepec	Santiago Tepepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020087082	Rehabilitación De Caminos Rurales Cobertura Municipal - 82675	82675	Oaxaca	Santiago Tepepec	Santiago Tepepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020087083	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Leona Vicario Clave - 84498	84498	Oaxaca	Santiago Tepepec	San Luis Charutó	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020087084	Mejoramiento Del Camino Rural San José De Las Flores Soledad Carrán - 83719	83719	Oaxaca	Santiago Tepepec	La Soledad Carrán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020087085	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telebachillerío Integral Comunitario - 83918	83918	Oaxaca	Santiago Tepepec	Santa Cruz Tliltate	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020087090	Rehabilitación De Pozo Profundo - 89815	89815	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	La Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO INGENIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,000							0.00		Otros	1,224	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020087091	Construcción De La Red De Alcantarillado De Aguas Pluviales A Ciclo Abierto - 92850	92850	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Tonagüla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020087092	Construcción Del Muro De Contención En Calle De Acceso Principal A La Comunalidad - 92814	92814	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Tonagüla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020087110	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 84252	84252	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020087116	Revestimiento De Caminos Rurales - 82006	82006	Oaxaca	Santa María Ipolaipa	Santa María Ipolaipa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$439,627							0.00		Otros	6,345	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020087118	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata - 80699	80699	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,498,780							0.00		Metros Cuadrados	1,500	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020087119	33903 Servicios Integrales - 83858	83858	Oaxaca	Santa María Chachoapán	Santa María Chachoapán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHACHOAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020087121	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Dos De Marzo - 86336	86336	Oaxaca	Santa María Guianagui	Santa María Guianagui	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AUTORIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$791,967							0.00		Metros lineales	261	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017020087122	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 87358	87358	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JAMILTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017020087128	Construcción De Comedor Comunitario De La Comunalidad De Santiago Llano Grande - 89232	89232	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$839,248							0.00		Metros Cuadrados	1,880	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX0017020087129	Mejoramiento De Unidad Médica Numero Ciento Setenta Y Seis De La Comunalidad De Santiago Llano Grande - 89998	89998	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$246,400							0.00		Otros	1,880	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX0017020087130	Mejoramiento De Camino Sacatecocha Tramo Santiago Llano Grande El Tomatal Del Km Cero Al Km Ses - 86490	86490	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$122,525							0.00		Metros lineales	1,880	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX0017020087131	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Población De Rancho Nuevo - 89604	89604	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$953,330							0.00		Otros	535	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00170200867132	Urbanización Con Concreto Hidráulico En La Calle Acceso A Pantón De La Comunidad - 89723	89723	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00							Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00170200867133	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Francisco El Maguay - 89075	89075	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguay	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,448,440				0.00		Metros lineales	838	100.00			Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO.	
OAX00170200867134	Mejoramiento De Centro De Salud En La Localidad De San Francisco El Maguay - 89541	89541	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguay	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$110,400				0.00		Otros	838	100.00			Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO.	
OAX00170200867135	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 79524	79524	Oaxaca	Santa María Tonameca	La Anona	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$682,825				0.00		Otros	34	0.00			Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO.	
OAX00170200867136	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable - 86066	86066	Oaxaca	Santa María Totolapilla	Santa María Totolapilla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO.	
OAX00170200867138	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuatro Para Niños - 86028	86028	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,061,607				0.00			Vivienda	212	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO.
OAX00170200867139	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 86095	86095	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,061,607				0.00		Otros	63	100.00			Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO.	
OAX00170200867140	Ampliación De La Unidad Médica Rural - 85986	85986	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Yacumbe de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO	Salud	En Ejecución						0.00							Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO.	
OAX00170200867141	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Narciso Mendoza - 87719	87719	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	Educación	En Ejecución						0.00							Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO.	
OAX00170200867142	Omnigración De Fosa Séptica En La Escuela Primaria Francisco I Madero - 88126	88126	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO.	
OAX00170200867145	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Río Piedras, Correidora Vereda A Aguila Camino A Zacatepec - 90351	90351	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO.	
OAX00170200867146	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Aquiles Serdan - 90322	90322	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC	Educación	En Ejecución						0.00							Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO.	
OAX00170200867147	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria - 90279	90279	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$91,714				0.00		Metros Cuadrados	150	0.00			Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX00170200867149	Construcción De Maio De Contención En El Centro De Educación Preescolar Leon Vicario - 90007	90007	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC	Educación	En Ejecución						0.00							Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX00170200867150	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria La Correidora - 89916	89916	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$735,629				0.00		Metros Cuadrados	126	0.00			Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX00170200867151	3303 Servicios Integrales - 88477	88477	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX00170200867153	Mejoramiento De La Instalación Eléctrica En El Centro De Salud - 89863	89863	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$65,000				0.00		Otros	1,220	100.00			Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX00170200867155	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Juan Escutia - 89780	89780	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$390,252				0.00		Otros	231	100.00			Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX00170200867156	Construcción De Pavedimiento De Concreto Hidráulico De La Calle Quince Norte Entre La Calle Octava Y Decima Poniente - 90311	90311	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00							Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX00170200867157	Construcción De La Red De Drenaje-Sanitario Colonia Cuahuemec - 91381	91381	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX00170200867158	Construcción De La Red De Drenaje-Sanitario En La Calle Venimirese Y Trenita Y Cinco Sur Colonia Veniz de Noviembre - 90222	90522	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00170200867159	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Novena Poniente A La Vintiésima Sur Colonia El Porvenir - 90030	90300	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867160	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Decima Sur Entre Septima Y Once Oriente Y Novena Oriente Entre Decima Y Once Sur - 8992	8992	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867161	Construcción De Vado De La Calle Tercera Oriente Entre Doce Y Catorce Sur Colonia Benito Juárez - 91103	91103	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867162	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Trece Poniente Entre Treinta Y Cinco Y Cuarenta Y Uno Sur Colonia El Mirador - 90077	90077	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867163	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Veintinueve Sur Entre Trece Y Diecisiete Poniente Veintinueve Sur Entre Novena Y Trece Poniente - 89153	89153	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867164	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Quince Y Seis Oriente Entre Veinte Sur Y La Esc. Elena Cortez - 89115	89115	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867165	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Catorce Norte Entre Independencia Y Veinte Oriente - 89016	89016	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867166	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Veintuna Poniente Entre Quinta Y Séptima Sur - 8796	8796	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867167	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Avicacas Calles Diecinueve Norte Seis Doce Y Cuarente Poniente - 89877	89877	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867168	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica La Colonia Arbolada - 89680	89680	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867169	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Varias Calles - 91344	91344	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Ciruelo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867174	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De La Comunidad De Santiago Tapetula - 89986	89986	Oaxaca	Santiago Tapetula	Santiago Tapetula	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867175	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Comunidad De La Culebra - 89834	89834	Oaxaca	Santiago Tapetula	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867176	Construcción De La Segunda Etapa De La Línea Toluca - 80773	88773	Oaxaca	Santiago Textitlán	Río Santiago	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,899,945											Otros	850	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / OBRA TERMINADA AL 100%
OAX00170200867177	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 89026	89026	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Santiago Tlaxiayaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAXIAYALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00170200867181	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje Moquite De Nido - 88663	88663	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Moquite de Nido	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAXIAYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867182	Construcción Del Sistema De Agua Potable Paraje Agua Fria - 87382	87382	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAXIAYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867187	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino Al Pantón - 77356	77356	Oaxaca	Santo Domingo Tepeuxtepec	Santo Domingo Tepeuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPEUXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867189	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 77265	77265	Oaxaca	Santo Domingo Tepeuxtepec	Santo Domingo Tepeuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPEUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867190	Construcción De Tira Adhesiva En La Escuela Telesecundaria Clave Veinte Dos Cerro Obisecitas Novena Y Siete D Llano Cruceiro - 77538	77538	Oaxaca	Santo Domingo Tepeuxtepec	Llano Cruceiro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTO DOMINGO TEPEUXTEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200867237	Construcción De Aula En El Jardín De Niños "María Chopea Hernández" Clave 20djs169n - 86992	86992	Oaxaca	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00170200869172	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De Teotitlán Del Valle - 89619	89619	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida
OAX0017020086920	Construcción De Tanque Numero Siete Para Almacenamiento De Agua - 77581	77581	Oaxaca	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170200869201	Construcción De Tanque Numero Diez Para Almacenamiento De Agua - 77724	77724	Oaxaca	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170200869205	Construcción De Olla De Captación - 72435	72435	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170200869206	Construcción De Pozos De Absorción - 72374	72374	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170200869207	Rehabilitación De Tubería En Inicío De Red De Distribución De Agua Potable Del Tanque Elevado - 72451	72451	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170200869208	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 34742	34742	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$213,759				0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ADJUNTA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170200869209	Consejo Escolar En Telescandamia De Santa Cecilia Jalieza - 72308	72308	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170200869210	Consejo Comunitario En La Finca De La Agencia Municipal - 34738	34738	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170200869212	33901 Servicios Integrales - 91541	91541	Oaxaca	San Vicente Lachixío	San Vicente Lachixío	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$232,562				0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ADJUNTA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170200869215	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 91062	91062	Oaxaca	San Vicente Lachixío	Ejido el Rinón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,292,254				0.00		Metros lineales	671	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ADJUNTA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170200869235	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 69097	69097	Oaxaca	Zimatán de Álvarez	Zimatán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170200869236	Construcción De Banda Perimetral Del Correo De Bachillerato Industrial Y De Servicios Número Clave - 62866	62866	Oaxaca	Zimatán de Álvarez	Zimatán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,780,200				0.00		Metros lineales	1,866	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ADJUNTA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170200869237	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero - 62302	62302	Oaxaca	Zimatán de Álvarez	San Nicolás Quilana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,206,844				0.00		Metros Cuadrados	123	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ADJUNTA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170200891801	Construcción De Tejado De La Plaza Cívica Del Cecyex Ensalde Clave - 29000000	MMYPD-2017-001	Oaxaca	Magdalena Yodoocono	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$1,449,851				0.00		Metros Cuadrados	139	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170200891993	Construcción De Techumbre En La Plaza Cívica De La Escuela Secundaria Clave: 2001v15799	9022670631300117	Oaxaca	San Miguel del Río	San Miguel del Río	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL DEL RIO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,950,000				0.00		Piezas	288	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ADJUNTA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170200892323	Construcción De Tejado En La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Cuahutepec, Santa María Zacatepec	FORTALECE-0635-N-2017	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Miguel	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,368,140				0.00		Piezas	250	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ADJUNTA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170200892365	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia, En La Agencia El Rosario, Santa María Zacatepec	FORTALECE-0636-N-2017	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Rosario	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,132,860				0.00		Metros Cuadrados	900	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ADJUNTA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170200894219	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Boulevard Al C.R. 17, Entrope Carrera A San Miguel El Grande	FFI-0934-N-2017	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,980,000				0.00		Kilometro	1,036	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ADJUNTA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170200895023	Suministro Y Colocación De Linternas Y Colocación De Muesteras En El Mercado Municipal Martín González	MTM-FORTAMUNDIF-551-001-2017	Oaxaca	Tlachola de Matamoros	Tlachola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de Tlachola de Matamoros	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$198,998				0.00		Metros Cuadrados	70	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SE ADJUNTA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170200895201	Rehabilitación Del Camino Vega Del Sol-Rancho Gavilán-Monte Tiza En El Municipio De Santa María Jacatepec, Incluye Obras De Drenaje Y Alumbrado		Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,639,058				0.00		Kilometro	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ADJUNTA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.





**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0017030093135	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Pedro Totolapam - 120087	120087	Oaxaca	San Pedro Totolapam	Colonia Colonia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,838,681							0.00		Metros lineales	1,578	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093143	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Cañada - 188967	188967	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$224,358							0.00		Otros	245	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093145	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Cañada - 188395	188395	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$224,358							0.00		Otros	245	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION, FALTA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093146	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 147895	147895	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$687,600							0.00		Metros Cuadrados	225	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093157	Ampliación Del Acceso Vehicular A La Comunidad De La Soledad - 186139	186139	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$342,406							0.00		Metros Cuadrados	363	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093158	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En Potos Negras - 189825	189825	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Potos Negras	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,550,000							0.00		Otros	460	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093163	Rehabilitación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Miguel - 187922	187922	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$607,692							0.00		Piezas	533	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION, FALTA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093166	Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Distribución De Agua Potable En Santa Rosa De Lima - 167882	167882	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,055,899							0.00		Metros lineales	2,200	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION, FALTA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093168	Construcción De Comedor Comunitario En El Azufre - 185789	185789	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Azufre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,350,000							0.00		Metros Cuadrados	524	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION, FALTA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093170	Construcción De Comedor Comunitario En El Zapotalito - 168599	168599	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zapotalito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,680,000							0.00		Metros Cuadrados	980	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION, FALTA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093173	Construcción De Fachada Y Cancha En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Preescolar Justo Sierra Clave - 166848	166848	Oaxaca	Santiago Istayutla	La Humedad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ISTAYUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,008,514							0.00		Otros	103	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION, FALTA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093179	Construcción De Electrificación No Convencional Paneles Solares En La Comunidad De San Isidro Yolox Tercer Ejepe - 179621	179621	Oaxaca	San Pedro Yolox	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000							0.00		Otros	28	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093180	Construcción De Saneamiento De La Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 171748	171748	Oaxaca	San Juan Guichicovi	La Zacaeta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución	2017	\$198,984							0.00		Metros Cuadrados	48	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS (M2); SOLICITO LA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093181	Mejoramiento De Electrificación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Ignacio Zaragoza - 171092	171092	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Lirio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$680,085							0.00		Metros lineales	491	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION, FALTA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093184	Construcción De Cuarto Para Cocina En Viviendas - 171827	171827	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Unidad y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHICOVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$524,993							0.00		Metros Cuadrados	12	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 ASI SE SUJBO EN LA MEDIDA SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093187	Construcción De Comedor Comunitario - 178654	178654	Oaxaca	San Pedro Yolox	San Francisco la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$787,088							0.00		Metros Cuadrados	400	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093188	Construcción De Comedor Comunitario - 95078	95078	Oaxaca	San Pedro Yolox	San Martín Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES CAMBO SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$787,088							0.00		Metros Cuadrados	446	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093190	Terminación De Construcción Del Sistema De Riego Tenebrado Del Río Rechimétemo - 80914	80914	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Barranca Fierro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$883,876							0.00		Otros	315	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093191	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 80884	80884	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,503,993							0.00		Otros	535	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0017030093225	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 150471	150471	Oaxaca	San Andrés Dzacuít	Santa María Tula	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DINCULTI OAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$174,118					0.00		Otros	210	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093226	Construcción De Casa De Salud Segunda Etapa - 150498	150498	Oaxaca	San Andrés Dzacuít	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DINCULTI OAX	Salud	En Ejecución	2017		\$158,475					0.00		Metros Cuadrados	280	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093227	Ampliación De Electrificación En Calle Reforma - 167232	167232	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$281,662					0.00		Otros	40	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093228	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 167020	167020	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$706,426					0.00		Otros	4,146	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093229	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Barrio El Progreso - 166901	166901	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$297,123					0.00		Metros lineales	155	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093230	33901 Servicios Integrales - 166873	166873	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$257,505					0.00		Otros	0	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093238	Construcción De Conceder Comunitario Primera Etapa - 169996	169996	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$887,224					0.00		Metros Cuadrados	1,449	0.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093239	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Nacional Estaciones Carretera Huajuapam Teouatan A La Calle Independencia - 198760	198760	Oaxaca	Santiago Cacalotepec	Santiago Cacalotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$280,355					0.00		Metros lineales	115	100.00				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA DE REGISTRO DE PROYECTOS DE OBRAS DE INVERSIÓN
OAX0017030093240	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Nacional Estaciones Carretera Huajuapam Teouatan A La Calle Independencia - 198873	198873	Oaxaca	Santiago Cacalotepec	Santiago Cacalotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$358,803					0.00		Metros lineales	115	100.00				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA DE REGISTRO DE PROYECTOS DE OBRAS DE INVERSIÓN
OAX0017030093241	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 170730	170730	Oaxaca	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,825,070					0.00		Metros lineales	772	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093242	23901 Subcontratación De Servicios Con Terceros Etapa - 164908	164908	Oaxaca	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$455,134					0.00		Otros	0	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093243	164235 Construcción De Baños Con Hidrogéneros - 164235	164235	Oaxaca	Santiago Camotlán	Arroyo Macho	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,113,882					0.00		Pezas	100	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093244	Construcción De Cuartos Dominicos - 164645	164645	Oaxaca	Santiago Camotlán	Asunción Lachicila	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,137,590					0.00		Vivienda	220	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093245	Rehabilitación Del Camino Cristo Rey La Selva San Mateo Estado La Chachalaca Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Tres Mas Cuatrecientos - 164551	164551	Oaxaca	Santiago Camotlán	Cristo Rey La Selva	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,099,634					0.00		Metros lineales	288	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093246	Construcción De Conceder Comunitario Tercera Etapa - 164229	164229	Oaxaca	Santiago Camotlán	La Chachalaca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$1,340,210					0.00		Metros Cuadrados	358	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093247	Construcción De Techumbre Firmes - 178091	178091	Oaxaca	Santiago Camotlán	San Francisco Yovego	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,503,772					0.00		Otros	360	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093248	Construcción De Muro Firme - 170454	170454	Oaxaca	Santiago Camotlán	San Francisco Yovego	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,634,511					0.00		Otros	360	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093249	Construcción De Casa De Salud De San Miguel Rega - 164234	164234	Oaxaca	Santiago Camotlán	San Miguel Rega	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Salud	En Ejecución	2017		\$2,051,162					0.00		Metros Cuadrados	523	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093250	Construcción De Conceder Comunitario Primera Etapa - 165343	165343	Oaxaca	Santiago Camotlán	San Mateo Estado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$787,377					0.00		Metros Cuadrados	90	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093251	Construcción De Conceder Comunitario Cuarta Etapa - 172320	172320	Oaxaca	Santiago Camotlán	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$169,118					0.00		Otros	120	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093252	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 167460	167460	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$171,798					0.00		Otros	0	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093256	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa - 149264	149264	Oaxaca	Santa María Pipilco	Santa María Pipilco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,165,538					0.00		Metros lineales	1,624	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:





**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico								Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX0017030093327	Mejoramiento De Caminos Sacatecas - 180840	180840	Oaxaca	Matías Romero Avelandó	Colonia Gabriel Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$430,000								0.00		Metros lineales	271	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030093328	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Primeri Etapa - 191974	191974	Oaxaca	Matías Romero Avelandó	Martínez de la Torre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2017	\$430,000								0.00		Metros Cuadrados	35	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030093329	Construcción De Tanque Septico En La Calle Del Rio Sector Cuatro - 192581	192581	Oaxaca	Matías Romero Avelandó	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$152,646								0.00		Otros	395	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030093330	Construcción De Drenaje Sanitario En El Sector Cuatro - 192684	192684	Oaxaca	Matías Romero Avelandó	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$557,996								0.00		Metros lineales	205	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030093331	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Las Palmas - 192675	192675	Oaxaca	Matías Romero Avelandó	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,999								0.00		Metros lineales	165	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030093332	Construcción De Drenaje Sanitario En El Sector Cinco - 192663	192663	Oaxaca	Matías Romero Avelandó	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$366,848								0.00		Metros lineales	135	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030093333	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Privada Niños Héroes - 192622	192622	Oaxaca	Matías Romero Avelandó	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$490,024								0.00		Metros Cuadrados	100	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030093343	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 187917	187917	Oaxaca	Matías Romero Avelandó	El Paso de las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$430,000								0.00		Metros lineales	317	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030093344	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores - 192389	192389	Oaxaca	Matías Romero Avelandó	Paso Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$430,000								0.00		Pizas	35	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030093345	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata - 192539	192539	Oaxaca	Matías Romero Avelandó	Domaji	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,595,535								0.00		Metros lineales	1,250	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030093346	Construcción Del Drenaje Pluvial En La Calle Principal - 188278	188278	Oaxaca	Matías Romero Avelandó	Ubeho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$430,000								0.00		Metros lineales	134	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030093347	Construcción De Aulas En El Plantel Num Treinta Y Nueve Del Fedehschiltepec - 186718	186718	Oaxaca	Matías Romero Avelandó	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2017	\$486,063								0.00		Metros Cuadrados	93	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030093351	Construcción De Condon Comunitario - 143164	143164	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Emiliano Zapata (Chiapu)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$645,000								0.00		Metros Cuadrados	270	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030093356	33001 Subcontratación De Servicios Con Terreno - 93157	93157	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Monte Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUCOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$788,800								0.00		Otros	0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030093358	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 166716	166716	Oaxaca	Santiago Juchitán	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$539,220								0.00		Otros	170	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030093359	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 164092	164092	Oaxaca	Santiago Juchitán	Cerro del Pijano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,323,246								0.00		Otros	401	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030093360	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 180031	180031	Oaxaca	Santiago Juchitán	Cruz Chiquita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$625,895								0.00		Otros	259	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030093361	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 164105	164105	Oaxaca	Santiago Juchitán	Cajuyeli	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,225,485								0.00		Otros	339	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.





**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0017030093432	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 197839	197839	Oaxaca	San Miguel Tilquiapam	San Miguel Tilquiapam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TIQUIAPAM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,335,468								0.00		Otros	165	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093433	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 194747	194747	Oaxaca	San Miguel Tilquiapam	San Miguel Tilquiapam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TIQUIAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,300,000								0.00		Metros lineales	3,149	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093434	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 182542	182542	Oaxaca	San Miguel Tilquiapam	San Miguel Tilquiapam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TIQUIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,270								0.00		Estado de preinversión	0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093435	Construcción De Casa De Salud - 197942	197942	Oaxaca	Santiago Yucundaa	Plumas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$488,600								0.00		Otros	339	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093436	Ampliación De Red De Agua Potable - 139481	139481	Oaxaca	Santiago Yucundaa	Sector Centro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$385,027								0.00		Otros	52	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093437	Construcción De Aula - 197830	197830	Oaxaca	Santiago Yucundaa	Chicaba	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$399,985								0.00		Otros	100	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093438	33903 Servicios Inequilibrados - 196795	196795	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$42,892								0.00		Otros	0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093439	Construcción De Unidad Médica Rural Prima Etapa San Miguel Reyes - 190719	190719	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Reyes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución	2017	\$988,686								0.00		Otros	813	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093440	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 154366	154366	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Santiago Yucotitche	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$954,123								0.00		Otros	454	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093441	Construcción De Unidad Médica Rural Prima Etapa - 154378	154378	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Pedro Sinyavi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución	2017	\$988,686								0.00		Otros	513	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093442	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 141730	141730	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$196,922								0.00		Otros	0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093443	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Los Ponederos - 141674	141674	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$561,983								0.00		Otros	12	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093444	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Primera Y Segunda Privada De Los Cerros - 141544	141544	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,011,569								0.00		Otros	25	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093445	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Arroyo Seco, Dieciocho De Marzo, Veintuno De Marzo, Panoramica - 141537	141537	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,426,449								0.00		Metros lineales	389	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093446	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diverseas Calles - 114196	114196	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Buenavista Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,493,117								0.00		Metros Cuadrados	938	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093447	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Cerro Cantor - 194210	194210	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Cerro Cantor	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,990,912								0.00		Metros Cuadrados	0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093448	Construcción De Casa De Salud - 114130	114130	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Chilipe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	Salud	En Ejecución	2017	\$618,938								0.00		Metros Cuadrados	323	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093449	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 114032	114032	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Llano Mamey	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,853,488								0.00		Metros lineales	298	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093450	Construcción De Unidad Médica Rural Urre - 114409	114409	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Magdalena Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	Salud	En Ejecución	2017	\$6,300,000								0.00		Metros Cuadrados	935	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093451	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Paz Obispo - 194029	194029	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Paz Obispo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,915,114								0.00		Otros	0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093452	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Quelové Loxicha - 113965	113965	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Quelové	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,382,044								0.00		Metros Cuadrados	1,037	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX0017030093453	Construcción De Muro De Contención - 19384	19384	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Francisco Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXCHA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$545,489							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030093454	Ampliación De La Red De Distribución De Energía En La Localidad De Rio Platan Loxicha - 114290	114290	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Francisco Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXCHA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,300,000							0.00		Otros	1,041	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030093455	Ampliación De La Red De Distribución De Energía En Barrio Nuevo Loxicha - 113991	113991	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Francisco Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXCHA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,659,781							0.00		Otros	1,041	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030093456	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Rio Lindavista - 194297	194297	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Río Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXCHA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,799,242								0.00		Metros Cuadrados	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093457	Construcción De Cau De Salud - 114447	114447	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Paseo Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXCHA	Salud	En Ejecución	2017	\$657,239							0.00		Metros Cuadrados	386	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030093459	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 94722	94722	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	El Portillo Paxtlán (San Andrés)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$580,000							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
OAX0017030093460	Ampliación De La Red De Agua Potable El Portillo Paxtlán - 94750	94750	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	El Portillo Paxtlán (San Andrés)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$897,300							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030093461	Construcción De Viviendas La Concepción San Andrés Paxtlán - 94665	94665	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$775,000							0.00		Vivienda	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030093463	Conservación Del Camino De San Andrés Laxtepec Matamoros - 184353	184353	Oaxaca	San Andrés Teotilapam	San Andrés Teotilapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$900,251							0.00		Otros	1,500	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030093464	Conservación Del Camino De San Andrés Col. Constitucion - 180623	180623	Oaxaca	San Andrés Teotilapam	San Andrés Teotilapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$642,576							0.00		Otros	2,250	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030093465	Construcción De Drenaje Pluvial Entre Las Calles Morelos Y Aldama - 179955	179955	Oaxaca	San Andrés Teotilapam	San Andrés Teotilapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ANDRES TEOTILAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,501,777							0.00		Metros lineales	2,250	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030093466	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 180492	180492	Oaxaca	San Andrés Teotilapam	San Andrés Teotilapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,062,569							0.00		Otros	1,429	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030093467	Rehabilitación De Viviendas Rurales - 184089	184089	Oaxaca	San Andrés Teotilapam	Chorro de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$700,000							0.00		Otros	170	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030093468	Rehabilitación De Viviendas Rurales - 184218	184218	Oaxaca	San Andrés Teotilapam	Río Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$700,000							0.00		Otros	125	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030093469	Construcción De Drenaje Pluvial - 180365	180365	Oaxaca	San Andrés Teotilapam	Colonia Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$697,599							0.00		Metros lineales	350	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030093470	Creación Y Actualización De Normatividad Municipal - 162476	162476	Oaxaca	San Andrés Tepetlapa	San Andrés Tepetlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$19,324							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030093471	33903 Servicios Integrales - 162568	162568	Oaxaca	San Andrés Tepetlapa	San Andrés Tepetlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$28,987							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030093472	Rehabilitación Del Pozo Profundo De Agua Potable - 187843	187843	Oaxaca	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,618,480							0.00		Otros	800	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LOS TRABAJOS EN LA OBRA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION CON UN AVANCE CONSIDERABLE DE ACUERDO A LO CONTRATADO, CON RETRASOS DE OBRA POR AFECTACIONES CLIMATOLÓGICAS DE ESTOS MESES. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX0017030093474	33903 Servicios Integrales - 117055	117055	Oaxaca	San Andrés Zaúlita	San Andrés Zaúlita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAULITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$199,657							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030093489	Construcción De Aula En La Telesecundaria - 193600	193600	Oaxaca	Ahuacatlán Cuoytepeji	Ahuacatlán Cuoytepeji	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$409,295							0.00		Metros Cuadrados	50	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030093490	33903 Servicios Integrales - 195918	195918	Oaxaca	Ahuacatlán Cuoytepeji	Ahuacatlán Cuoytepeji	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,421							0.00		Estado de preinversión	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones		
																	Recaudado (Miles/Moneda)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX0017030093491	Clasificación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal De Ordenamiento Territorial De Protección Civil Habilitación De Pta.Mari - 196020	196020	Oaxaca	Asunción Cuyotepeji	Asunción Cuyotepeji	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,614			0.00					Estado de preinversión	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093492	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez - 89476	89476	Oaxaca	Asunción Istaltepec	Santiago Istaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN ISTALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$335,917			0.00					Metros Cuadrados	320	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093493	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Santiago Istaltepec - 82972	82972	Oaxaca	Asunción Istaltepec	Santiago Istaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN ISTALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$504,519			0.00					Metros Cuadrados	166	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093496	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 103756	103756	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Llano Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$539,514			0.00					Metros lineales	86	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093497	Construcción De Comedor Comunitario - 196743	196743	Oaxaca	San Felipe Usila	San Antonio del Barrio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución	2017	\$847,723			0.00					Otros	155	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093498	Construcción De Camino En La Localidad De Santa Cruz Tepetitlan - 194952	194952	Oaxaca	San Felipe Usila	Santa Cruz Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,680,000			0.00					Metros lineales	468	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093499	Rehabilitación Y Reposición Del Sistema De Red Eléctrica - 195176	195176	Oaxaca	San Felipe Usila	Santa Flora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,502,951			0.00					Metros lineales	237	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093500	Construcción De Camino Ee Santiago Ixtatepec - 194734	194734	Oaxaca	San Felipe Usila	Santiago Ixtatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,800,000			0.00					Metros lineales	512	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093501	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 196763	196763	Oaxaca	San Felipe Usila	Cerro de Hojas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,984			0.00					Otros	99	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093502	Construcción De La Casa De Salud - 196678	196678	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Salud	En Ejecución	2017	\$747,000			0.00					Otros	244	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093507	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 196888	196888	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$56,825			0.00					Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL BRAMADERO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGOECHE, MIAHUATLÁN, OAX., CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 postes de concreto pc-2750, 1 poste de concreto pc-1460 para la red de distribución, 13 postes de concreto pc-2R-400, 01 poste ruralizado para retén, realizando la apertura de caga, lindado, orientación y plomado de los mismos, se realizó el suministro y colocación de botaje y aislamiento, se realizó el suministro y colocación de 02 transformadores DA1-10KVA, 120W V7 7000 120240 V, y 01 transformador DA2-10KVA-120240 V, incluye aviso de prueba, suministro y colocación de equipos de protección, tendido y tensionado de conductor acsr 3/0 1+000 km, 0+725 km de conductor acsr 1/0 0+11 km de conductor múltiple 2+ C.A.L., 10 instalaciones de 10 acometidas con cable múltiple de aluminio (1+1) 6c, 10 acometidas relocalizadas, trabajos complementarios como retiro de conductor, de estructura de media tensión existente y finalmente la Limpieza General de la obra - OBRA TERCER TRIMESTRE - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093508	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica El Bramadero - 177835	177835	Oaxaca	San Francisco Logoche	Bramadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,076,460			0.00					Otros	230	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR IGNACIO ALDAMA CLAVE: 20DCC2075H, Ubicada en la localidad de El Bramadero, San Francisco Logoche, Miahuatlan, Oax., consistente en los siguientes trabajos: mano y medición manual para establecer los ejes de la estructura metálica, 12 bases de concreto armado trapezoidales de 1.00 x 1.00 en base inferior, 40 x 40 en base superior y 1.20 m de altura, habilitado y colocado 14 de 12 columnas de tubo negro 4 de 14 de 12 x 5.09 mts., habilitado y colocado de 6 pzas. De armadura principal tridimensional con cunda superior (se 73x 15 mm) y postes horizontales (se 32x 38 mm), placas rigidizantes de 18, habilitado y colocado de 15 pzas. De larguero a base de canal monom de 6 cal. 14 de 2R 60 ml, habilitado y colocación de 52x 24 m2. de lamina pinto alum cal. 26 mca. termom. 4 bapales de agua pluvial a base de tubería de pvc sanitario de 40" de diametro, colocación de 6 lamparas y toda la instalación eléctrica, centro de carga qo-a square 4 y la limpieza fina de la obra para entrega. - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093509	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Preescolar Ignacio Aldama - 176160	176160	Oaxaca	San Francisco Logoche	Bramadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$863,534			0.00					Metros Cuadrados	230	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR IGNACIO ALDAMA CLAVE: 20DCC2075H, Ubicada en la localidad de El Bramadero, San Francisco Logoche, Miahuatlan, Oax., consistente en los siguientes trabajos: mano y medición manual para establecer los ejes de la estructura metálica, 12 bases de concreto armado trapezoidales de 1.00 x 1.00 en base inferior, 40 x 40 en base superior y 1.20 m de altura, habilitado y colocado 14 de 12 columnas de tubo negro 4 de 14 de 12 x 5.09 mts., habilitado y colocado de 6 pzas. De armadura principal tridimensional con cunda superior (se 73x 15 mm) y postes horizontales (se 32x 38 mm), placas rigidizantes de 18, habilitado y colocado de 15 pzas. De larguero a base de canal monom de 6 cal. 14 de 2R 60 ml, habilitado y colocación de 52x 24 m2. de lamina pinto alum cal. 26 mca. termom. 4 bapales de agua pluvial a base de tubería de pvc sanitario de 40" de diametro, colocación de 6 lamparas y toda la instalación eléctrica, centro de carga qo-a square 4 y la limpieza fina de la obra para entrega. - SISTEMA. Para el siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

**Total: 6912**

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0017030093510	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad El Guayabo - 175942	175942	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,818,008							0.00		Metros lineales	382	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO, SAN FRANCISCO LOGUECHE, MIAHUALTLÁN, OAX., CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE, CANA COLECTORA DE 2.70 X 2.50 X 1.50 MT. DE ALTURA, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F2000C=100 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE CONCRETO ARMADO Y LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F2000C= 200 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO F1Y=200 KG/CM2, SE CONSTRUIRÁ UN CAJ. RECAMO DE BOMBEO DE 30 M3 DE CAPACIDAD DE DIMENSIONES DE 3.80 X 3.80 X 2.00 M. DE ALTURA, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE CONCRETO ARMADO CON UN F2000C= 250 KG/CM2 Y LOSA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO CON UN F2000C= 200 KG/CM2, MAMPARA PARA EL CAJ. RECAMO DE BOMBEO A BASE DE MUROS DE TABICÓN DE CONCRETO DE 10 X 14 X 28CMS, DE 14 CM. DE ESPESOR, SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE DESCARGA, SE INSTALARÁ TUBERÍA A DE FOGO DE 26" DE DIÁ. METRO EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 1,463.99 MT., INCLUYENDO PIEZAS ESPECIALES, COLOCACIÓN DE ATRAQUES PARA FIJARLA Y APOYO DE TUBERÍA, SE CONSTRUIRÁ UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3 DE CAPACIDAD, CON MUROS DE MAMPARÉS, A DE TERCERA CLASE JUNTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, Y UNA VENTRILOPEJA DE CONCRETO F2000C=100 KG/CM2. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093511	Levantamiento Topográfico Y Elaboración De Proyecto Ejecutivo De La Obra Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Local - 178994	178994	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$87,500							0.00		Otros	240	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093515	Construcción De Infraestructura Agrícola Abrevaderos - 193096	193096	Oaxaca	San Juan Bautista Tututepec	San Silverio el Cebral	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,980							0.00		Otros	1	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093516	Construcción De Infraestructura Agrícola Abrevaderos - 192425	192425	Oaxaca	San Juan Bautista Tututepec	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,980							0.00		Otros	1	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093517	Construcción De Infraestructura Agrícola Abrevaderos - 192158	192158	Oaxaca	San Juan Bautista Tututepec	Santa María Otsope	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,980							0.00		Otros	1	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093519	Adquisición De Software Y Hardware - 177868	177868	Oaxaca	San Juan de los Cúes	San Juan de los Cúes	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$57,945							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093523	Construcción De Sistema De Agua Potable - 182821	182821	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Pedro Chimaltepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,600,000							0.00		Otros	948	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093524	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Santiago Tutla - 190272	190272	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Santiago Tutla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000							0.00		Otros	981	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093530	Construcción De Pesa Pain Abrevadero En La Loc De La Esperanza I Seccion - 91196	91196	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$80,000							0.00		Otros	5	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093535	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 200114	200114	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Llano de Ocoté	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,200,000							0.00		Otros	31	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093536	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 110711	110711	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Yucumani	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$892,156							0.00		Metros lineales	105	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093541	Construcción De Santuarios Ecológicos - 103443	103443	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Pedro Renold	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,570							0.00		Piezas	35	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093542	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 109208	109208	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Colonia Nueva Shucua	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$323,000							0.00		Otros	53	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093543	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 103415	103415	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Pedro Ixcóan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$882,279							0.00		Metros lineales	95	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093544	Construcción De Consultor Comunitario Segunda Etapa - 109163	109163	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Mesón de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$588,839							0.00		Metros Cuadrados	90	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0017030093391	Construcción De Un Aula En La Esc. Primaria Nuevo Amanecer - 191000	191000	Oaxaca	Cuilpam de Guerrero	Colonia los Huertos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución	2017	\$405,689							0.00		Metros Cuadrados	25	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093392	Rehab. De Calles - 95169	95169	Oaxaca	Cuilpam de Guerrero	Colonia los Huertos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otón	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$464,749							0.00		Metros Cuadrados	320	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093393	Construcción De Pavimento Hidráulico En Av Ayuntamiento - 143876	143876	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,175,186							0.00		Metros Cuadrados	1,916	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093394	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varas Calles De La Localidad - 144130	144130	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,974,917							0.00		Metros lineales	210	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093395	Construcción De Tejado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Comunitaria Fuente Coates En La Col Jardín - 144181	144181	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$371,857							0.00		Metros Cuadrados	360	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093396	Construcción De Tejado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Ricardo Flores Magón En La Col San Antonio - 109877	109877	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$371,967							0.00		Metros Cuadrados	307	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093397	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles Del Municipio De Chahuites - 109731	109731	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$714,148							0.00		Metros Cuadrados	11,105	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093398	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Guadalupe - 109400	109400	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000							0.00		Metros lineales	240	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093399	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Dieciséis De Septiembre Entre Avenida Principal Y Avenida Ferracani - 109020	109020	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$483,258							0.00		Metros Cuadrados	450	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093600	Construcción De Camino Coahuete - 94675	94675	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otón	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$800,000							0.00		Otros	215	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093604	33903 Servicios Integrales - 114925	114925	Oaxaca	San Miguel Chichaua	San Miguel Chichaua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$173,610							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093605	Modernización Y Ampliación Del Camino Anicón Nueve de Agosto Apolito Substrono A Modernizar De Novecientos Metros - 194862	194862	Oaxaca	San Miguel Chichaua	El Fortín Alto	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,899,788							0.00		Metros lineales	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093606	Construcción De Aula Sala De Computo En La Escuela Telebachillerío Comunitario No Venite - 183574	183574	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000							0.00		Otros	60	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093607	Construcción De Muro Fermo - 183524	183524	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Palo Colorado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000							0.00		Otros	276	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093608	Construcción De Techo Fermo - 81058	81058	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$208,000							0.00		Otros	76	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093609	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 192350	192350	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Barra Copalita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,731,282							0.00		Metros lineales	1,916	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093610	Ampliación De La Red Distribución De Energía Eléctrica En Los Sectores Dos Tres Y Barro Nuevo - 90939	90939	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Merced del Portero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,291,970							0.00		Otros	2,175	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093611	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Varas Calles De La Localidad De Santa María Xadani - 192262	192262	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Santa María Xadani	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,120,000							0.00		Otros	1,042	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093612	Rehabilitación De Camino Rural San Miguel Del Puerto El Mirador - 90500	90500	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Yaviaga	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,621,884							0.00		Otros	822	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093614	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 82234	82234	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000							0.00		Otros	64	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093615	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 81940	81940	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000							0.00		Otros	276	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0017030093616	Construcción De Tacho Firma Y Piso Firme - 151312	151312	Oaxaca	Santa Cruz Huastlaja	Primavera Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ HUASTLUAJA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$550,000							0.00		Otros	30	100.00	
OAX0017030093617	Mejoramiento De Techo De La Escuela Primaria Margarita Maza Cline Veintidós años de educación - 91180	91180	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Santa Catarina Jamiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Educación	En Ejecución	2017	\$985,001							0.00		Metros Cuadrados	31	100.00	
OAX0017030093618	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 186979	186979	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$212,417							0.00		Lote	0	100.00	
OAX0017030093619	Construcción De Alumbrao Público Sustentable En Av. Tecnológico - 181408	181408	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,291,936							0.00		Otros	4,446	100.00	
OAX0017030093620	Construcción De Cancha De Llanos Múltiples Y Gradas De La Escuela Primaria Adriano Obregón - 159840	159840	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,374,270							0.00		Otros	1,036	100.00	
OAX0017030093621	Construcción De Puente Vehicular Yucha Ita - 186882	186882	Oaxaca	San Miguel el Grande	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$664,509							0.00		Otros	340	100.00	
OAX0017030093622	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 182393	182393	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ixtabarte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000							0.00		Metros lineales	501	100.00	
OAX0017030093623	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 182470	182470	Oaxaca	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,944,640							0.00		Metros lineales	538	100.00	
OAX0017030093624	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Localidad De Miguel Hidalgo - 182425	182425	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,149,000							0.00		Otros	250	100.00	
OAX0017030093625	Construcción De Puente Vehicular Yucha Kaa - 186671	186671	Oaxaca	San Miguel el Grande	Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$346,700							0.00		Otros	310	100.00	
OAX0017030093626	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 181286	181286	Oaxaca	San Miguel el Grande	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,038,948							0.00		Metros Cuadrados	20	100.00	
OAX0017030093627	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Pajarito Naa Sa - 182489	182489	Oaxaca	San Miguel el Grande	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000							0.00		Otros	111	100.00	
OAX0017030093628	Construcción Del Sistema De Agua Potable Van Yuhau - 186540	186540	Oaxaca	San Miguel el Grande	General Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,240,795							0.00		Metros lineales	4,654	100.00	
OAX0017030093629	Construcción De Un Taller De Almacenamiento Para Agua Potable De Siete Por Cinco Por Dos Punto Cinco Mts En La Colonia Piedra Del Sol - 197290	197290	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$788,800							0.00		Otros	800	100.00	
OAX0017030093630	Construcción De Comedor Comunitario En El Albergue Escolar - 197412	197412	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$791,496							0.00		Metros Cuadrados	50	100.00	
OAX0017030093631	Construcción De La Línea De Conexión De Agua Potable - 188227	188227	Oaxaca	San Miguel Peras	El Manzanito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$305,000							0.00		Metros lineales	122	0.00	
OAX0017030093632	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 174807	174807	Oaxaca	San Miguel Peras	Presamiento Liberal Mexicano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,055,000							0.00		Metros lineales	255	100.00	
OAX0017030093633	Construcción De Muro De Contención De La Escuela Secundaria Con Clave Nucle Rural El 175302 Temeascal - 175302	175302	Oaxaca	San Miguel Peras	El Temeascal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PERAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$840,000							0.00		Otros	41	100.00	
OAX0017030093634	Construcción De La Red De Energía Eléctrica Barrio El Rosario - 175222	175222	Oaxaca	San Miguel Peras	Barrio del Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PERAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,246,397							0.00		Otros	160	100.00	
OAX0017030093635	Ampliación De La Línea De Conexión Del Sistema De Agua Potable Tramo Agua Blanca San Miguel Quetzaltepec - 198135	198135	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,244,760							0.00		Otros	3,889	100.00	
OAX0017030093636	33901 Subcontratación De Servicios Con Terreno - 198132	198132	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$195							0.00		Otros	0	100.00	
OAX0017030093637	Construcción De Un Comedor Comunitario En El Sector Siete - 131197	131197	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,188,214							0.00		Otros	3,168	0.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0017030093638	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De San Miguel Quetzaltepec - 132827	132827	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,363,031							0.00		Otros	2,414	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093640	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa Para Beneficiar A La Comunidad Del Mismo Nombre - 123688	123688	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,000,000							0.00		Otros	3,889	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093641	Pavimentación A Base De Concreto Hialumino De La Calle Principal Del Sector Ocho - 122828	122828	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$627,310							0.00		Metros Cuadrados	3,824	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093642	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Agencia De Santa Cruz Condyo Segunda Etapa 131796 - 131796	131796	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Condyo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000							0.00		Otros	360	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093643	Construcción Del Camino Rancho Armadillo, Calixcan Ec. San Miguel Quetzaltepec Santa María Atotpec - 131800	131800	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,197,420							0.00		Metros lineales	445	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093644	Ampliación De La Red De Electrificación En La Agencia De Santa Margarita Huatpec - 131795	131795	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Margarita Huatpec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000							0.00		Otros	611	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093645	33901 Subcontratación De Servicios Con Tercero 180927	180927	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$62,436							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093646	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor 180867	180867	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$923,983							0.00		Pizas	113	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093647	Revestimiento De Camino En El Nucleo Rural Chalina Yatacan - 191221	191221	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Yatacan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$250,000							0.00		Otros	100	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093648	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Técnica Numero Cuatro Noventa Y Siete Clave - 170270	170270	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$911,493							0.00		Metros lineales	88	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093649	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varios Calles De La Colonia El Pedregal - 182210	182210	Oaxaca	San Dionisio Ocotepc	Colonia el Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$421,110							0.00		Metros lineales	394	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093650	Rastreo Y Revestimiento De Camion - 190910	190910	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$116,787							0.00		Metros lineales	513	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093651	Pavimentación De Calles Con Concreto Hialumino Calle Independencia - 191066	191066	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$142,630							0.00		Otros	130	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093652	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Lorenzo Victoria - 191124	191124	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$196,228							0.00		Otros	513	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093653	Construcción De Conector Comunitario De La Segunda Seccion - 196778	196778	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LUCAS CAMOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,323,371							0.00		Otros	1,080	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093654	Construcción De Conector Comunitario - 196754	196754	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LUCAS CAMOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,856,000							0.00		Otros	1,080	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093655	33903 Servicios Inguales - 196803	196803	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LUCAS CAMOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$297,608							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093656	Construcción De Tres Aulas Para La Escuela Preescolar Flores Magón - 196725	196725	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LUCAS CAMOTLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,420,638							0.00		Otros	255	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093658	Perforación De Pozo Profundo - 193900	193900	Oaxaca	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$920,000							0.00		Otros	1,716	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093659	Mejoramiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Pungo Lam Ges Get - 192452	192452	Oaxaca	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$841,785							0.00		Otros	1,716	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030093660	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 185912	185912	Oaxaca	San Marcos Arriaga	San Marcos Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$54,506							0.00		Pizas	0	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LOS TRABAJOS DE ANSORIA TECNICA CONTINUA EN PROGRESO.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX0017030093600	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Rural Donaji Clave - 200103	200103	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$438,000				0.00		Otros	319	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093601	Construcción De Nuevos Sanitarios En La Escuela Del Ibo Num -200100	200100	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$435,000				0.00		Otros	110	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093602	Construcción De Techos En Área De Impugnación De Educación Física En La Escuela Preescolar Clave - 200094	200094	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000				0.00		Otros	85	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093603	Mejoramiento De Caminos Rurales Varios Pargos -113240	113240	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$467,596				0.00		Metros lineales	1,938	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093604	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 113182	113182	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$687,915				0.00		Otros	1,938	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093605	Construcción De Electrificación No Convencional Con Paneles Solares - 200110	200110	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$342,000				0.00		Otros	30	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093606	Construcción De Electrificación No Convencional Con Paneles Solares - 200113	200113	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Aha Florida del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$307,800				0.00		Otros	56	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093607	Construcción De Dispensario Medico - 113264	113264	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Unificación San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2017	\$553,845				0.00		Otros	82	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093608	Construcción De Un Sanitario Con Cisterna De Venitas Mil Litros En La Escuela Secundaria Técnica - 182787	182787	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA POCHUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$793,669				0.00		Piezas	286	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SEGÚN EL PERIODO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO EN LA PLANEACIÓN - OBRA EN PROCESO, DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA PLANEACIÓN.
OAX0017030093609	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Con Desagüe Domiciliario Triano Tres Privada Venitas De Noviembre - 182679	182679	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$223,418				0.00		Metros lineales	43	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SEGÚN EL PERIODO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO EN LA PLANEACIÓN - OBRA EN PROCESO, DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA PLANEACIÓN.
OAX0017030093700	Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal - 97749	97749	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000				0.00		Piezas	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093701	Elaboración Del Bando De Policía Y Buen Gobierno - 98716	98716	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA POCHUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000				0.00		Piezas	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093709	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios - 117069	117069	Oaxaca	San Pablo Coatlán	Santa María Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000				0.00		Vivienda	56	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093710	33903 Servicios Integrales - 195537	195537	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$136,111				0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093713	Ampliación De Casa De Salud - 191469	191469	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Río Jalapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Salud	En Ejecución	2017	\$1,483,701				0.00		Metros Cuadrados	498	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SEGÚN EL PERIODO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO EN LA PLANEACIÓN - OBRA EN PROCESO, DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA PLANEACIÓN.
OAX0017030093718	33903 Servicios Integrales - 187299	187299	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$194,973				0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SEGÚN EL PERIODO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO EN LA PLANEACIÓN - OBRA EN PROCESO, DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA PLANEACIÓN.
OAX0017030093719	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Veintidós De Enero - 187605	187605	Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$224,337				0.00		Metros lineales	50	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SEGÚN EL PERIODO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO EN LA PLANEACIÓN - OBRA EN PROCESO, DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA PLANEACIÓN.
OAX0017030093720	Rehabilitación Del Sistema Del Agua Potable De La Terreta Sección - 186536	186536	Oaxaca	San Pablo Huixtla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000				0.00		Otros	1,285	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093721	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Veinte Suarez - 151381	151381	Oaxaca	San Pablo Huixtla	San Pablo Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$797,493				0.00		Metros Cuadrados	148	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SISTEMA, Para el siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico								Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíntegro	Unidad de Medida	
OAX0017030093722	Construcción Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Leoncio González - 151373	151373	Oaxaca	San Pablo Huixtpepec	San Pablo Huixtpepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTPEPEC	Educación	Ea Ejecución	2017	\$927,965				0.00		Metros Cuadrados	268	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093723	Mejoramiento Del Sistema Eléctrico De La Escuela Secundaria Técnica - 154044	154044	Oaxaca	San Pablo Huixtpepec	San Pablo Huixtpepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTPEPEC	Educación	Ea Ejecución	2017	\$700,000				0.00		Otros	447	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093724	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 175958	175958	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIDO	Otros Proyectos	Ea Ejecución	2017	\$48,877				0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093727	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 196241	196241	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	Ea Ejecución	2017	\$40,293				0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093728	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 196237	196237	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	Ea Ejecución	2017	\$40,293				0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093729	Mantenimiento De Caminos Rurales En Diversas Localidades - 195903	195903	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Transportes y vialidades	Ea Ejecución	2017	\$500,000				0.00		Otros	3,974	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093730	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 196234	196234	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	Ea Ejecución	2017	\$40,293				0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093731	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 195962	195962	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Agua y saneamiento	Ea Ejecución	2017	\$1,136,828				0.00		Otros	489	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093732	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 98372	98372	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	Ea Ejecución	2017	\$40,293				0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093733	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 98305	98305	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	Ea Ejecución	2017	\$40,293				0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093734	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 98297	98297	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	Ea Ejecución	2017	\$40,293				0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093735	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 98285	98285	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	Ea Ejecución	2017	\$40,293				0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093736	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 98265	98265	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	Ea Ejecución	2017	\$40,293				0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093737	Ampliación Y Apertura Del Camino Nduyonoyuji A Shimosito - 98777	98777	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Nduyonoyuji (Ciénega de Flores Amarillas)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Transportes y vialidades	Ea Ejecución	2017	\$999,999				0.00		Otros	294	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093738	Construcción De Un Muro De Contención En La Agencia Municipal - 195880	195880	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Urbanización	Ea Ejecución	2017	\$552,000				0.00		Otros	245	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093739	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Bilingüe Miguel Lerdo De Tejada - 108039	108039	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Educación	Ea Ejecución	2017	\$448,000				0.00		Otros	56	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093740	Construcción De Muro De Contención Adosado De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 195841	195841	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Yucují (Zangosa)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Agua y saneamiento	Ea Ejecución	2017	\$1,000,000				0.00		Otros	201	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093741	Construcción De Unidad Médica Rural - 108035	108035	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Guerrero Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Salud	Ea Ejecución	2017	\$1,000,000				0.00		Otros	497	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093742	Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorio - 196028	196028	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Vivienda	Ea Ejecución	2017	\$900,000				0.00		Vivienda	83	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093743	Rehabilitación Del Pavimento Hidráulico De La Calle Benito Juárez - 191885	191885	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Transportes y vialidades	Ea Ejecución	2017	\$2,200,000				0.00		Metros Cuadrados	6,511	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093744	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En La Localidad De Loma Del Naranjo - 196987	196987	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Vivienda	Ea Ejecución	2017	\$500,000				0.00		Vivienda	45	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	
OAX0017030093745	Construcción De Una Unidad Médica En El Casero San Felipe Jalapa De Díaz Oax - 196251	196251	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Salud	Ea Ejecución	2017	\$1,044,943				0.00		Metros Cuadrados	1,749	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX0017030093736	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio - 196045	196045	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Sección los Ropques	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000							0.00		Vivienda	34	100.00				
OAX0017030093747	Construcción De Techado En La Esplanada De La Escuela Primaria Indígena Jesús González Ortega - 191776	191776	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Sección los Ropques	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$2,435,931							0.00		Metros Cuadrados	619	100.00				
OAX0017030093748	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 194467	194467	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,489,991							0.00		Metros lineales	11,575	100.00				
OAX0017030093749	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 194461	194461	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MEGAESTRUCTURAS HOKMASA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,544							0.00		Otros	0	100.00				
OAX0017030093750	Construcción De Comedor Escolar De La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 196755	196755	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución	2017	\$966,911							0.00		Otros	11,575	100.00				
OAX0017030093751	Ampliación Del Comedor Escolar Del Centro De Educación Precolectiva María Cristina Salomón De Tanyay - 196715	196715	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución	2017	\$966,911							0.00		Otros	11,575	100.00				
OAX0017030093752	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 195102	195102	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Tambor	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,351,947							0.00		Metros lineales	452	100.00				
OAX0017030093753	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria - 195339	195339	Oaxaca	San Felipe Usila	Paso Escaleras	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución	2017	\$765,100							0.00		Otros	607	100.00				
OAX0017030093754	Construcción De Una Casita Con Techado Para La Escuela Primaria Benito Juárez - 144792	144792	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Cocoyul	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,791,941							0.00		Otros	33	100.00				
OAX0017030093755	Construcción De Casa De Salud - 144596	144596	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Martín Siempre Viva	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$968,339							0.00		Otros	175	100.00				
OAX0017030093756	Construcción De Una Casa De Salud - 144533	144533	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,072,113							0.00		Otros	519	100.00				
OAX0017030093757	Construcción De Casa De Salud - 143700	143700	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Las Justas (El Puente)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,072,113							0.00		Otros	66	100.00				
OAX0017030093758	Construcción De Una Casa De Salud - 144606	144606	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$968,339							0.00		Otros	193	100.00				
OAX0017030093760	Construcción De Drenaje Sanitario I Etapa - 171343	171343	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,000							0.00		Metros lineales	40	100.00				
OAX0017030093798	Construcción De Drenaje Pluvial En Varias Calles - 189826	189826	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	San Miguel Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,295,738							0.00		Metros lineales	2,665	100.00				
OAX0017030093799	Mejoramiento Del Centro De Salud Rural Numero Uno Nuevo Basuco - 189646	189646	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	San Miguel Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$349,650							0.00		Metros Cuadrados	2,665	100.00				
OAX0017030093800	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 93302	93302	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	San Miguel Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,000							0.00		Estado de pre inversión	0	100.00				
OAX0017030093802	Rehabilitación De Las Tomas De Captación De Agua Potable Ubicada En La Localidad De San Miguel Suchtepec - 94787	94787	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	San Miguel Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,049,100							0.00		Otros	1,798	100.00				
OAX0017030093803	Construcción De Muro De Contención En La Calle El Calvario Ubicada En La Localidad De San Miguel Suchtepec - 94861	94861	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	San Miguel Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$200,000							0.00		Otros	77	100.00				
OAX0017030093805	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 93270	93270	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	San Miguel Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$144,000							0.00		Otros	0	100.00				
OAX0017030093806	Rancho Del Camino Ranchito Catas A Rio San Marcial Ubicada En La Localidad De San Miguel Suchtepec Municipio De San Miguel Suchtepec - 94752	94752	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	Rancho Catas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$130,000							0.00		Metros lineales	100	100.00				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militarizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0017030093807	Ratificación Del Camino San Miguel Suchitpepec Al Chubá - 190453	190453	Oaxaca	San Miguel Suchitpepec	El Chubá	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITPEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$100,000			0.00			Metros lineales	2,665	100.00					
OAX0017030093809	Repavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Morelos - 160848	160848	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,349,768			0.00			Metros Cuadrados	1,190	0.00					
OAX0017030093810	Construccion De La Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Federal Leyes De Reforma - 141619	141619	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2017		\$326,496			0.00			Metros lineales	1,200	100.00					
OAX0017030093811	Construcción Del Techaro De La Escuela Primaria Bilingue Poicouano Arriaga Con Clave - 142405	142405	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Benito Juárez Cuquila	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2017		\$1,300,000			0.00			Otros	313	100.00					
OAX0017030093812	Construccion De Consultor Comunitario - 201732	201732	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañah María (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$922,412			0.00			Otros	311	100.00					
OAX0017030093813	Construccion De Consultor Comunitario - 157831	157831	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañah María (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$562,800			0.00			Otros	130	100.00					
OAX0017030093814	Mejoramiento Del Circuito De Bombeo Con Puentes Solares - 151315	151315	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000			0.00			Otros	74	100.00					
OAX0017030093815	Construccion De Biblioteca - 151027	151027	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2017		\$1,000,000			0.00			Otros	510	100.00					
OAX0017030093816	Construccion Del Dispensario Medico - 146812	146812	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Salud	En Ejecución	2017		\$467,719			0.00			Otros	243	100.00					
OAX0017030093820	Construccion De Cisterna Con Tinaco Tipo Rotaplas Para Almacenamiento De Agua En La Vivienda - 178948	178948	Oaxaca	San Jerónimo Soyalá	Minas de Llan Verde	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOYALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$306,000			0.00			Otros	100	100.00					
OAX0017030093825	Construcción Suministro Y Colocación De Colector Prefabricado Para La Reseccion Y Almacenamiento De Agua Pluvial - 176128	176128	Oaxaca	San Jerónimo Soyalá	Santa Lucía Soyalá	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOYALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$817,000			0.00			Otros	215	100.00					
OAX0017030093829	Construccion De Cocina Comunitaria - 180362	180362	Oaxaca	San Jerónimo Soyalá	Santa Cruz del Río (Río de Oro)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOYALÁ	Vivienda	En Ejecución	2017		\$79,480			0.00			Vivienda	88	100.00					
OAX0017030093832	Remodelacion Del Palacio Municipal - 193094	193094	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$560,671			0.00			Otros	0	100.00					
OAX0017030093833	Construccion De Sanitarios Publicos En El Palacio Municipal - 192996	192996	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$635,565			0.00			Otros	0	100.00					
OAX0017030093834	Construccion De Tres Areas Estratun Regional Con Cobertura De Concreto - 193217	193217	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Educación	En Ejecución	2017		\$1,315,199			0.00			Metros Cuadrados	0	100.00					
OAX0017030093835	Alcantarillado De Aguas Pluviales En Calle Allende - 186394	186394	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$816,428			0.00			Otros	0	100.00					
OAX0017030093836	Rehabilitacion Del Camino San Jerónimo Taviche A Coatlan De Morelos Primera Etapa - 114783	114783	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$291,255			0.00			Metros lineales	1,688	100.00					
OAX0017030093837	Rehabilitacion Del Camino San Jerónimo Taviche A Coatlan De Morelos Segunda Etapa - 114824	114824	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$291,255			0.00			Metros lineales	1,688	100.00					
OAX0017030093838	33003 Servicios Integrales - 114822	114822	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$84,000			0.00			Otros	0	100.00					
OAX0017030093839	Construccion De Olla Para Captacion De Agua Para El Terreno - 190096	190096	Oaxaca	San José Ayuquila	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE AYUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$550,000			0.00			Otros	267	100.00					
OAX0017030093840	Construccion Del Circuito Para Captacion De Agua Potable - 94831	94831	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Felipe Etapa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$160,000			0.00			Otros	220	100.00					
OAX0017030093841	Ampliacion De La Red De Agua Potable - 159951	159951	Oaxaca	San José del Peñasco	San José del Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,505,277			0.00			Metros lineales	805	100.00					

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0017030093842	Construcción De Aula En El Telebachillerio Comunitario - 101298	101298	Oaxaca	San José del Peñasco	San José del Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$425,846						0.00		Metros Cuadrados	30	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093843	Construcción De Cima De Salud En La Localidad De La Labor - 101317	101317	Oaxaca	San José del Peñasco	La Labor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2017	\$600,000						0.00		Metros Cuadrados	330	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093844	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Calle Veníte De Noviembre - 107786	107786	Oaxaca	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$111,939						0.00		Metros lineales	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093845	Rehabilitación De Camino Rural Sacsochecas Agua Zarca - 107892	107892	Oaxaca	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$88,516						0.00		Metros lineales	982	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093846	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Calle Juárez - 111266	111266	Oaxaca	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$217,952						0.00		Metros lineales	300	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093847	3300 Subcontratación De Servicios Con Tercero - 185091	185091	Oaxaca	San José Independencia	San José Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$228,960						0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093848	Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable - 183852	183852	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Clarín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,398,472						0.00		Otros	756	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093854	Rehabilitación Del Techado De La Escuela Primaria Valentín Gómez Farías En La Agencia De Policía Piedra Ancha - 83046	83046	Oaxaca	San Pedro Teniitla	Piedra Ancha o la Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$344,288						0.00		Otros	32	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030093855	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Agencia De Policía Piedra Ancha Municipio De San Pedro Teniitla - 85003	85003	Oaxaca	San Pedro Teniitla	Piedra Ancha o la Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$505,712						0.00		Otros	900	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030093856	Construcción De Techo Fermo En La Localidad De San Juan Teniitla - 187016	187016	Oaxaca	San Pedro Teniitla	San Juan Teniitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$700,000						0.00		Metros Cuadrados	240	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030093857	Construcción De Muros De Contención Sobre El Camino San Pedro Teniitla-Santo Domingo Del Río - 85919	85919	Oaxaca	San Pedro Teniitla	Guerrero (Colonia Guerrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,485,268						0.00		Metros lineales	4,277	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030093858	Construcción De Condonado Comunitario - 85491	85491	Oaxaca	San Pedro Teniitla	San Isidro Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$730,322						0.00		Otros	265	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030093860	3303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 108380	108380	Oaxaca	San Pedro Tlidal	San Pedro Tlidal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$76,442						0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093861	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad Primera Etapa - 191226	191226	Oaxaca	San Sebastián Tlcomastlahuaca	San Martín Duraznos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,984,281						0.00		Otros	460	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093866	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Mar Del Norte Col Benito Juárez - 187129	187129	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$910,433						0.00		Metros lineales	98	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030093867	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 186826	186826	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$531,982						0.00		Metros	72	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030093868	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Quinta Norte Sector Reforma C - 187055	187055	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$692,069						0.00		Metros lineales	157	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030093869	Rehabilitación Y Mantenimiento De Diversos Caminos Rurales De San Pedro Mixtepec Primera Etapa - 185483	185483	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,418,540						0.00		Kilometro	1,256	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030093871	3300 Subcontratación De Servicios Con Tercero - 190389	190389	Oaxaca	San Francisco Sola	San Francisco Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$87,716						0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030093872	Construcción De Sanitarios Y Sistema Dlicada En La Escuela Primaria Valentín Gómez Farías Zona Escolar Ciento Dos - 185680	185680	Oaxaca	San Francisco Sola	San Francisco Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Educación	En Ejecución	2017	\$988,650						0.00		Pizcas	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Oblatando)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX0017030093873	Suministro E Instalacion De Tercerena Veinte Tomas Tomas Domiciliarias En La Red De Distribucion - 18552	18552	Oaxaca	San Francisco Sola	San Francisco Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO VSOLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,160,000								0.00	Vivienda	1,509	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093874	Rehabilitación De Caminos Rurales - 185779	185779	Oaxaca	San Francisco Sola	Quielala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$197,200								0.00	Metros lineales	1,509	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093883	Ascondicionamiento De Espacios Fisicos - 178935	178935	Oaxaca	San Francisco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$48,046								0.00	Lote	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093884	Adquisición De Software Hardware - 178884	178884	Oaxaca	San Francisco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$21,222								0.00	Equipoamiento	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093885	Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal De Ordenamiento Territorial De Protección Civil - 178992	178992	Oaxaca	San Francisco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$12,000								0.00	Otros	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093886	Rehabilitación De La Línea De Conduccion De Agua Potable La Vega - 177662	177662	Oaxaca	San Francisco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING ALFONSO GUTIERREZ TIZAL.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$595,879								0.00	Metros lineales	2,109	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093887	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 178073	178073	Oaxaca	San Francisco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTELIGENCIA E INNOVACION SUSTENTABLE PARA LA CONSTRUCCION S A DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000								0.00	Estado de preinversión	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093888	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 178124	178124	Oaxaca	San Francisco	Barrio del Carmel (La Piedra Chimsa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$386,214								0.00	Metros Cuadrados	155	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093892	Construcción De Mauo De Contención En La Privada Diez Y Seis De Septiembre - 114951	114951	Oaxaca	San Idefonso	San Idefonso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,270,350								0.00	Metros lineales	95	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093893	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal De San Juan Yalahui - 114992	114992	Oaxaca	San Idefonso	San Juan Yalahui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$50,800								0.00	Metros Cuadrados	560	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093894	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Independencia En San Jacinto Amilpas - 117287	117287	Oaxaca	San Jacinto	San Jacinto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,363,975								0.00	Metros lineales	361	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. (Requisito: SISTEMA. Para el siguiente nivel).	
OAX0017030093895	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle San Jacinto - 117286	117286	Oaxaca	San Jacinto	San Jacinto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$536,612								0.00	Metros lineales	97	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. (Requisito: SISTEMA. Para el siguiente nivel).	
OAX0017030093896	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle La Paz Privada De Rio Chiquito Colsima La Republica - 117282	117282	Oaxaca	San Jacinto	San Jacinto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$374,013								0.00	Otros	72	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. (Requisito: SISTEMA. Para el siguiente nivel).	
OAX0017030093897	Conservación De Camino San Isidro El Viejo San Isidro El Nuevo - 194253	194253	Oaxaca	San Jacinto	San Isidro El Viejo (La Zanga)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$799,392								0.00	Otros	66	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093898	Gastos Indirectos (Servicios Profesionales Relacionados Con La Obra Pública)	FISMDF/3401/01/2017	Oaxaca	San Pedro y San Pablo	San Pedro y San Pablo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$92,250								0.00	Otros	1,853	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093899	Construcción De Tanque De Agua Potable - 178308	178308	Oaxaca	San Pedro y San Pablo	Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$325,000								0.00	Otros	145	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093900	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 178332	178332	Oaxaca	San Pedro y San Pablo	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$325,000								0.00	Otros	171	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093901	Construcción De Mauo De Contención En La Calle Benito Juarez - 178041	178041	Oaxaca	San Pedro y San Pablo	San José Trojúpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$325,000								0.00	Metros lineales	171	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093902	Construcción De Un Tanque Septico - 178120	178120	Oaxaca	San Pedro y San Pablo	San Juan Yolotépec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$325,000								0.00	Otros	223	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093903	Electrificación No Convencional Para El Pajedo De Bombas Del Sistema De Agua Potable - 178480	178480	Oaxaca	San Pedro y San Pablo	San Miguel Istupim	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$325,000								0.00	Otros	360	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093904	Ampliación De Electrificación Rural - 178504	178504	Oaxaca	San Pedro y San Pablo	Santa Catalina Chiango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$325,000								0.00	Otros	153	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registra.	
OAX0017030093909	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segundo Etapa - 196400	196400	Oaxaca	San Sebastián	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$430,871								0.00	Otros	1,337	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. (Requisito: SISTEMA. Para el siguiente nivel).	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance
OAX0017030093910	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio De La Secundaria Y Barrio Del Centro De San Sebastián Ixcapa - 195852	195852	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,272,816				0.00		Otros	1,337	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093911	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 195971	195971	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$405,211				0.00		Otros	1,337	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093912	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 196201	196201	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Camotinchán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$941,807				0.00		Otros	1,035	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093913	Construcción De Pavimento Con Concreto HUANUCAN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 147743	147743	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Camotinchán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$688,125				0.00		Metros Cuadrados	653	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: En proceso de contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093914	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle De La Telesecundaria - 196069	196069	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cañada del Totomoxte	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$386,988				0.00		Metros Cuadrados	356	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093915	Construcción Del Pozo Del Sistema De Agua Potable - 196230	196230	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Costantlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$375,850				0.00		Otros	437	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093916	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero - 196140	196140	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$638,611				0.00		Metros Cuadrados	683	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: En proceso de contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093918	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 154235	154235	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,245,141				0.00		Otros	1,002	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: En proceso de contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093922	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 81402	81402	Oaxaca	Santa Cruz Huauclilla	San José Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ HUAUCLILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$427,081				0.00		Otros	69	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: En proceso de contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093923	Ampliación De La Línea Conducción Del Sistema De Agua Potable En San Marcos Ximicesta - 191460	191460	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlauha	San Marcos Ximicesta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,651,680				0.00		Otros	682	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: En proceso de contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030093937	Construcción De Barda Perimetral Del Lado Norte De La Escuela Telesecundaria - 160730	160730	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$505,000				0.00		Metros lineales	145	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093939	Adquisición De Mobiliarios Y Equipo - 190589	190589	Oaxaca	Santa Ana Cuauhtémoc	Santa Ana Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$41,931				0.00		Mobiliario y equipo	0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: EN ESPERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA.
OAX0017030093940	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Telesecundaria En La Localidad De Santa Ana Tlapacoyán - 178259	178259	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyán	Santa Ana Tlapacoyán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA Tlapacoyán	Educación	En Ejecución	2017	\$146,793				0.00		Metros lineales	50	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093941	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Ana Tlapacoyán - 93423	93423	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyán	Santa Ana Tlapacoyán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA Tlapacoyán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$158,108				0.00		Kilometro	1,854	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: QUEDA PENDIENTES LAS FOTOS.
OAX0017030093942	Construcción De Ollas Para Retención De Agua En Los Parajes De Los Lavaderos El Ramón Carrizal Y El Pando Santa Ana Tlapacoyán - 93254	93254	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyán	Rincón de Tlapacoyán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA Tlapacoyán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,790,000				0.00		Otros	1,680	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: EN ESPERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA.
OAX0017030093946	Mejoramiento Del Ambie Escolar Xochiquetzal - 94066	94066	Oaxaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2017	\$508,317				0.00		Otros	50	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093947	Construcción Del Sistema De Agua Potable Santa Catarina Ocotlán Primera Etapa - 94128	94128	Oaxaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	Santa Catarina Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,059,365				0.00		Otros	498	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093949	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Oreome - 181026	181026	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUILANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$785,769				0.00		Metros Cuadrados	60	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: EN ESPERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA.
OAX0017030093951	Construcción De La Red De Conducción De Agua Potable En El Barrio Magdalena - 94185	94185	Oaxaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	Barrio de Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$815,000				0.00		Otros	80	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093952	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada De Rayán Barrio Grande - 194939	194939	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$488,429				0.00		Otros	35	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093953	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre Barrio Zaragoza - 194807	194807	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$305,965				0.00		Metros lineales	45	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: EN ESPERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0017030093954	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Aldama Col Guadalupe - 194097		Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUCIATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$384,338							0.00		Metros lineales	160	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093955	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Telesecundaria - 195186	195186	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Santiago Dominguillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUCIATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$406,523							0.00		Piezas	371	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093956	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 195088	195088	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Santiago Quiootpec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUCIATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$323,767							0.00		Otros	217	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093957	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Col Emiliano Zapata - 194473	194473	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUCIATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$381,982							0.00		Metros lineales	40	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093958	Rehabilitación De Camino Saca Cosceles - 194093	194093	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	San Juan Bautista Guelache	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$228,367							0.00		Metros lineales	80	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093959	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 94190	94190	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	San Juan Bautista Guelache	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$122,029							0.00		Piezas	0	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093960	Actualización De Catastro Municipal - 94772	94772	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	San Juan Bautista Guelache	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,619							0.00		Piezas	0	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093961	Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En La Calle Aldama - 194320	194320	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	Anunció Ella	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$653,113							0.00		Metros lineales	700	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093962	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 194217	194217	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	San Gabriel Ella	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$660,606							0.00		Metros lineales	120	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093963	Construcción Y Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 194151	194151	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	San Miguel Ella	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$650,000							0.00		Metros lineales	1,000	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093964	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 194016	194016	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	Santos Degollado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$654,910							0.00		Metros lineales	700	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093965	Techo de Conceder Comunitario - 193980	193980	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Educación	En Ejecución	2017	\$676,709							0.00		Metros Cuadrados	663	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093966	Mejoramiento Del Centro De Salud - 170348	170348	Oaxaca	San Juan Bautista Jayacatlan	San Juan Bautista Jayacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	Salud	En Ejecución	2017	\$350,754							0.00		Otros	2,425	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093968	Construcción De Nivelación De Tierras - 128221	128221	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiacoatpec	San Juan Bautista Tlaxiacoatpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$208,800							0.00		Metros cúbicos	460	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093969	Construcción De Tres Aulitas En Preescolar Oclaro Paz - 128234	128234	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiacoatpec	San Juan Bautista Tlaxiacoatpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,597,145							0.00		Otros	1,400	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093970	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 85257	85257	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiacoatpec	San Esteban Tecitlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$638,298							0.00		Metros lineales	450	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093971	Construcción Del Sistema De Drenaje Pluvial - 99614	99614	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiacoatpec	San Pedro la Alizana	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,000							0.00		Metros lineales	700	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093972	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Nueva Florencia - 195014	195014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Juan Bautista Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$603,833							0.00		Metros lineales	65	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093973	Ampliación De Electrificación En La Colonia La Esperanza - 194002	194002	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Juan Bautista Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$232,621							0.00		Otros	35	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093974	Construcción De Electrificación En La Colonia La Victoria - 194397	194397	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Juan Bautista Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$667,542							0.00		Otros	170	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093975	Ampliación De Electrificación En La Comunidad De Loma Alta - 184802	184802	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Juan Bautista Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,273,478							0.00		Otros	525	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030093979	Construcción De Cuarto Para Cocina En Viviendas - 171768	171768	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Chuchara	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHICOVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,236,536							0.00		Otros	24	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total: 6912

Tercer Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico								Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida
OAX00170300913980	Construcción De Cuid De Salud En La Localidad De La Luz - 101831	181831	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA POCHUTLA	Salud	En Ejecución	2017	\$665,752			0.00					Metros Cuadrados	110	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y EN EL PERIODO VIGENTE DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN LO PROGRAMADO.
OAX00170300913981	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 81869	81869	Oaxaca	Santa Cruz Indudija	Segunda Manzana	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$550,000			0.00					Otros	200	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300913982	Construcción De Sanitarios Hímedos Con Biodegestor - 81689	81689	Oaxaca	Santa Cruz Indudija	La Laguna Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$453,717			0.00					Piezas	120	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300913984	Construcción De Techo Fermo Y Piso Fermo - 151294	151294	Oaxaca	Santa Cruz Indudija	El Anomal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$501,177			0.00					Otros	86	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300913985	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 151344	151344	Oaxaca	Santa Cruz Indudija	Pie de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000			0.00					Otros	67	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300913986	33001 Servicios Integrales - 93154	93154	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$194,807			0.00					Otros	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300913987	Ampliación De La Red Eléctrica En La Población En La Cua Emiliano Zapata - 175572	175572	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$360,210			0.00				Luminaria	158	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA EL OTRO TRIMESTRE SE DA LA CONCLUSION DE LA OBRA... ESTAMOS EN ESPERA DE LA ACTA DE FERMINACIÓN DE OBRA... SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300913988	Perforación De Pozo De Uso Agrícola Numero Dos Colonia Emiliano Zapata - 79276	79276	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,922,100			0.00					Otros	158	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300913989	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Agencia Municipal De San Mateo Mixtepec - 92911	92911	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	San Mateo Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,647,821			0.00				Luminaria	800	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300913990	Revestimiento De Calles - 191112	191112	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$270,724			0.00					Otros	220	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300913991	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San José Yatandoyó - 192559	192559	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San José Yatandoyó	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$913,303			0.00					Metros lineales	140	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300913995	33001 Proyectos Para Prestación De Servicios - 196874	196874	Oaxaca	Santa Cruz Tlayata	Santa Cruz Tlayata	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$32,487			0.00					Estado de preinversión	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300913996	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje Barro San José Barro San Miguel Barro San Pedro - 196868	196868	Oaxaca	Santa Cruz Tlayata	Santa Cruz Tlayata	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$931,788			0.00					Otros	33	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300913997	Rehabilitación Del Sistema De Riego Los Alamos - 196873	196873	Oaxaca	Santa Cruz Tlayata	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$131,547			0.00					Otros	45	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300913998	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 197764	197764	Oaxaca	Santa Cruz Xoconochtlán	Santa Cruz Xoconochtlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOCONOCHTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,042,254			0.00					Otros	0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300914007	Construcción De Banquetas Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Meseta - 183310	183310	Oaxaca	Santa Cruz Xoconochtlán	Santa Cruz Xoconochtlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOCONOCHTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$400,000			0.00					Metros Cuadrados	41	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300914009	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Varas Calles - 186183	186183	Oaxaca	Santa Cruz Xoconochtlán	Santa Cruz Xoconochtlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOCONOCHTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,897,057			0.00					Metros lineales	160	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300914014	Mejoramiento De Varas Coladas Barro Jauco Anhuac Buenos Aires Lomas De Santa Cruz Primera Ampliación Jardines De Monte Alban Benemérito - 186414	186414	Oaxaca	Santa Cruz Xoconochtlán	Santa Cruz Xoconochtlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOCONOCHTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,147,247			0.00					Otros	4,500	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300914020	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Varas Calles - 181494	181494	Oaxaca	Santa Cruz Xoconochtlán	Santa Cruz Xoconochtlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOCONOCHTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$329,757			0.00					Metros lineales	152	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00170300914038	Construcción De Cisterna De Almacenamiento De Agua Para Mejoramiento De Vivienda En Varas Coladas - 105393	105393	Oaxaca	Santa Cruz Xoconochtlán	Santa Cruz Xoconochtlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOCONOCHTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,350,000			0.00				Otros	240	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
OAX0017030094039	Construcción De Sistema De Almacenamiento De Agua Para Mejoramiento De Viviendas En Varas Aguas - 105366	105366	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$900,000					0.00		Otros	1,000	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .
OAX0017030094041	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Colonias Col.E.Sobolesolmiquilcolomom De Nautemoreteke.Y Cía Municipal - 105295	105295	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,500,000					0.00		Metros lineales	7,264	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .
OAX0017030094045	Construcción De Sistema De Almacenamiento De Agua Para Mejoramiento De Vivienda En La Cabeza Municipal - 105382	105382	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,800,000					0.00		Otros	62	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .
OAX0017030094050	Construcción De Pavimentación Con Adoquín En La Calle Adán Y Olivos - 183359	183359	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$400,000					0.00		Metros Cuadrados	30	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .
OAX0017030094057	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 191178	191178	Oaxaca	San Pablo Tlajiltepec	San Pablo Tlajiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PABLO TLAJILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,800,000					0.00		Otros	200	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .
OAX0017030094058	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 158951	158951	Oaxaca	San Pablo Tlajiltepec	Fortín Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO TLAJILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,100,000					0.00		Otros	47	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .
OAX0017030094059	20000 Apoyos Y Elaboración De Manual Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 182364	182364	Oaxaca	Santa Catarina Jaquía	Santa Catarina Jaquía	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$722,292					0.00		Otros	0	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .
OAX0017030094060	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle A Río Hoja - 110709	110709	Oaxaca	Santa Catarina Jaquía	Santa Catarina Jaquía	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,039,494					0.00		Metros lineales	580	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .
OAX0017030094061	Construcción De Drenaje Sanitario En El Andador La Amación - 95259	95259	Oaxaca	Santa Catarina Jaquía	Santa Catarina Jaquía	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,648,375					0.00		Metros lineales	108	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .
OAX0017030094062	Reatro y Revestimiento De Caminos De Las Comunidades De Santa Catarina Jaquía - 95236	95236	Oaxaca	Santa Catarina Jaquía	Santa Catarina Jaquía	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,761,788					0.00		Otros	15,000	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .
OAX0017030094063	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador San Nicolás - 95202	95202	Oaxaca	Santa Catarina Jaquía	Santa Catarina Jaquía	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,116,000					0.00		Metros lineales	49	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .
OAX0017030094064	Construcción De Alambrado Publico En Andador Veintinueve De Junio - 95952	95952	Oaxaca	Santa Catarina Jaquía	Santa Catarina Jaquía	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$435,845					0.00		Otros	120	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .
OAX0017030094065	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Veintinueve De Junio - 95774	95774	Oaxaca	Santa Catarina Jaquía	Santa Catarina Jaquía	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,218,835					0.00		Metros lineales	120	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .
OAX0017030094066	Muros De Contención Para La Calle San Pedro - 97440	97440	Oaxaca	Santa Catarina Jaquía	Santa Catarina Jaquía	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,998,162					0.00		Otros	120	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .
OAX0017030094067	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Andador Calle Veintinueve De Junio - 95819	95819	Oaxaca	Santa Catarina Jaquía	Santa Catarina Jaquía	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$516,260					0.00		Metros lineales	120	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .
OAX0017030094069	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 109692	109692	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,119,878					0.00		Otros	320	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094070	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Quinta Privada De Libertad Primera De Decién y Septiembre Y Privada De Nicolás Bruno - 101643	101643	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,791					0.00		Metros	400	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094071	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Chico - 178864	178864	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$575,259					0.00		Metros lineales	120	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094072	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Progreso - 157591	157591	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Santa Catarina Quiané	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA CATARINA QUIANÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$32,105					0.00		Metros lineales	95	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094074	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 196878	196878	Oaxaca	Santa Catarina Tlayata	Santa Catarina Tlayata	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,919					0.00		Estado de preinversión	0	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .
OAX0017030094075	Equipamiento Del Sistema De Agua Potable - 196876	196876	Oaxaca	Santa Catarina Tlayata	Santa Catarina Tlayata	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,024,800					0.00		Otros	119	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: .

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0017030094076	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 190879	190879	Oaxaca	Santa Catarina Tuxtla	Cuahuixtlan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TUXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$853,955								0.00		Metros lineales	88	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX0017030094077	Mejoramiento De Alumbrado Público - 170949	170949	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$709,520									0.00		Metros lineales	270	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094078	Mejoramiento De Dos Aulas En El Jardín De Niños Valerio Trujano - 151260	151260	Oaxaca	Santa Cruz Itundujua	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJUA	Educación	En Ejecución	2017	\$215,600									0.00		Otros	1,733	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094080	Construcción De Olla Para La Captación De Agua Pluvial - 81614	81614	Oaxaca	Santa Cruz Itundujua	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,300,000									0.00		Otros	243	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094082	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria - 80023	80023	Oaxaca	Santa Cruz Itundujua	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJUA	Educación	En Ejecución	2017	\$270,916									0.00		Otros	90	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094083	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 80665	80665	Oaxaca	Santa Cruz Itundujua	Unión de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,535,364									0.00		Otros	834	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094084	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 157401	157401	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Ojite	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000									0.00		Metros lineales	65	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094085	Rehabilitación Y Mejoramiento De La Captación Del Manantial Que De Agua Que Abastece Al Sistema De Agua Potable De La Heroica Ciudad De Tlax - 143644	143644	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,382,132									0.00		Otros	17,543	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094086	Construcción Del Techo En La Escuela Secundaria Con Chave - 142118	142118	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000									0.00		Otros	556	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094087	Construcción De Consultorio Comunitario - 150759	150759	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Miguel Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$428,857									0.00		Otros	540	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094088	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 146825	146825	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Miguel Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$699,986									0.00		Metros Cuadrados	382	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094089	Construcción De Tanque Superficial Y Red De Distribución De Agua Potable - 182116	182116	Oaxaca	Santa María Jacatepec	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$456,000									0.00		Metros lineales	250	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094090	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 182089	182089	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Ejido Adalberto Vélaz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$201,715									0.00		Metros lineales	166	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094091	Introducción De La Red De Distribución De Agua Potable - 182029	182029	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Nuevo Faisán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$797,873									0.00		Metros lineales	44	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094112	3303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 191454	191454	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$267,560									0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094115	Rehabilitación Del Camino Rural De San Pedro Atoyac Cruz Colobada Zapote Blanco - 82724	82724	Oaxaca	San Pedro Atoyac	Zapote Blanco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$326,206									0.00		Metros lineales	509	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094116	Pavimentación Y Empedrado De Calle - 86048	86048	Oaxaca	San Pedro Coxcatlán	Yotico (San Pedro Coxcatlán Cantón)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,300,000									0.00		Metros Cuadrados	320	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094117	Mejoramiento Del Camino Rural San Pedro El Aho - 117263	117263	Oaxaca	San Pedro el Aho	San Pedro el Aho	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO EL ALTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$359,771									0.00		Metros lineales	850	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094118	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal - 93932	93932	Oaxaca	San Pedro el Aho	El Potrero Jaramín	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$610,000									0.00		Metros Cuadrados	560	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094119	Introducción De La Línea De Conducción De Agua Potable - 117261	117261	Oaxaca	San Pedro el Aho	Llano Flor	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EMPRESA CONSTRUCTORA INCOISUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$609,711									0.00		Metros lineales	175	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094120	Mejoramiento De Camino Rural - 92656	92656	Oaxaca	San Pedro el Aho	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$244,800									0.00		Otros	300	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total: 6912

Tercer Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reíngreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0017030094121	Construcción De Cuartos Dominios - 117265	117265	Oaxaca	San Pedro de Ahlo	Malvarisco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMPULSA CONSTRUCTORA INCOSUR SA DE CV	Vivienda	En Ejecución	2017	\$610,000							0.00		Vivienda	192	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094123	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Av Oaxaca De La Colonia Centro - 186879	186879	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,561,543							0.00		Kilometro	1,256	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094124	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En El Callejón El Higo En La 186934 Colonia Santa Cruz Barrio Acribo - 186934		Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$364,199							0.00		Metros Cuadrados	61	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094125	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Diveresa Calles En El Barrio El Pulmar - 186313	186313	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$776,536							0.00		Metros Cuadrados	60	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094126	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 186439	186439	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,641,677							0.00		Metros lineales	122	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094130	Comisión De Trabajo En Área De Impartición Fianza De La Escuela Telesecundaria - 117449	117449	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,007,138							0.00		Otros	642	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094131	33001 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 117368	117368	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$213,193							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094132	Plan Municipal De Desarrollo - 113756	113756	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$142,129							0.00		Piezas	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094134	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Zona Centro Agencia La Soledad - 127331	127331	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$401,740							0.00		Otros	220	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094135	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De San Jerónimo Tintán San Bernardo Mixtepec Zimatlán Oaxaca A La Guadalupe Y 11 - 117369	117369	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,797,202							0.00		Otros	544	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094136	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Cañada - 117442	117442	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$995,643							0.00		Metros lineales	197	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094137	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Santa Ines Yatzeche En El Municipio Del Mismo Nombre - 172410	172410	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$897,705							0.00		Otros	120	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094138	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Tree De Diciembre Colonia Nueva Santa Lucia - 196210	196210	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$732,000							0.00		Metros Cuadrados	500	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094139	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Martires De Tacubaya Agencia De Santa María Ixcotel - 196219	196219	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$405,000							0.00		Metros Cuadrados	300	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094140	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Jose Lopez Portillo - 196117	196117	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$105,000							0.00		Metros lineales	2,000	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094141	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo Entre La Séptima Privada De Hidalgo Y Prolongación De Calles - 196134	196134	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$327,561							0.00		Metros Cuadrados	70	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094142	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Colonia El Chamizal - 196108	196108	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$120,000							0.00		Metros lineales	291	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094143	Construcción De Andador Sobre La Margen Del Río Chiquito Tramo Puente Av. Lázaro Cárdenas Puente Calcahuitl Cabeceza Municipal - 196195	196195	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$130,189							0.00		Metros Cuadrados	300	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX0017030094144	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Clavelos Colonia Las Flores Sur - 196171	196171	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$590,000							0.00		Metros Cuadrados	80	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reíntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0017030094145	Construcción De La Red De Agua Potable En La Calle La Raya Sector Oriente - 195913	195913	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$93,520							0.00		Metros lineales	60	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030094146	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Carillhuac Y Cuauhtemoc Colonia Nacional - 196074	196074	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$543,440							0.00		Metros lineales	3,000	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030094147	Ampliación De La Red Eléctrica De La Terera Privada De Juárez Colonia Primavera - 195754	195754	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$136,102							0.00		Otros	11	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030094148	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 196039	196039	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,188							0.00		Metros lineales	455	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030094149	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 196058	196058	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$134,191							0.00		Metros lineales	430	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030094150	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Veintidós De Enero - 195937	195937	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$220,000							0.00		Otros	3,000	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030094151	Construcción De Pozo Profundo Para Abastecimiento De Agua Potable Casco Y Sesiones De La Agencia - 195970	195970	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	San Francisco Tula	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000							0.00		Otros	522	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030094152	Adquisición De Software Y Hardware - 94569	94569	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$178,747							0.00		Computadoras	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030094153	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 94210	94210	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$380,620							0.00		Pizcas	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030094154	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 94395	94395	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,000							0.00		Mobiliario y equipo	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030094155	Plan De Desarrollo Municipal - 94346	94346	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,000							0.00		Pizcas	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030094156	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 178650	178650	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	La Chiuilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,008,523							0.00		Otros	46	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030094157	Construcción De Comedor Comunitario - 178445	178445	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Sierra Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,097,480							0.00		Metros Cuadrados	189	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030094158	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Centro - 178723	178723	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	El Samidero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$287,436							0.00		Otros	320	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030094159	33001 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 196274	196274	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$53,692							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030094160	33001 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 196266	196266	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$53,692							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030094161	Ampliación De La Ld Cerro Mas Setecientos Km Tres F Cuatro Y Aumento De Una F En M Cerro Mac Cuero Cuero Y Cuatro Para Tener Sistema Y - 167557	167557	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopalea	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$766,000							0.00		Otros	1,092	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fuente: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: OBRA INICIADA EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2017. SE ENCUENTRA EN PROCESO CON AVANCE FINANCIERO DE CEROS PESOS Y AVANCE FISICO DE 30% - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030094162	Construcción De Sistema De Riego Toxicificado En La Localidad De San Juan Tezoatlán - 186683	186683	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Juan Tezoatlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000							0.00		Otros	26	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fuente: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: OBRA PRECISO EN PROCESO CON AVANCE FINANCIERO DE CEROS PESOS Y AVANCE FISICO DE 30% - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030094163	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Peña De Jearn - 167542	167542	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Peña de Jearn	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$778,200							0.00		Otros	45	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fuente: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX0017030094165	Conservación Del Camino Rural Santa María Apazco Anáhuac Nopalea - 181506	181506	Oaxaca	Santa María Apazco	Santa María Apazco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$890,315							0.00		Metros lineales	432	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fuente: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0017030094166	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Pericon - 181364	181364	Oaxaca	Santa María Apazco	Pericon	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA APAZCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,199,355							0.00		Metros lineales	329	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094170	Construcción De Comedor Comunitario - 143874	143874	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Cuquilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$999,569							0.00		Otros	596	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094171	Mejoramiento De Vivienda Calentadores Solares - 148501	148501	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$780,000							0.00		Cédulas solares	329	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094172	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Col La Fundidora - 149006	149006	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$493,000							0.00		Otros	238	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094173	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 148726	148726	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$496,172							0.00		Otros	238	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094174	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 144623	144623	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$602,683							0.00		Metros lineales	915	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094175	Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 201527	201527	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada del Curador	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$730,000							0.00		Metros Cuadrados	221	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094176	Rehabilitación De Camino Rural - 150453	150453	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA CAMOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$230,000							0.00		Otros	339	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094177	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Mates De La Revolución - 150438	150438	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA CAMOTLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$100,000							0.00		Otros	164	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094178	3360 Impresión Y Elaboración De Manual Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 149971	149971	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA CAMOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,588							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094179	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Tepeyac Y Nacional Del Barrio De Guadalupe - 150411	150411	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA CAMOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$346,318							0.00		Metros Cuadrados	85	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094180	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Santa María Colotepec - 190779	190779	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,731,726						0.00		Metros lineales	1,369	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094181	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle El Eban - 91614	91614	Oaxaca	Santa María Colotepec	Barr de Navidad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$301,563						0.00		Metros lineales	705	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094182	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 190323	190323	Oaxaca	Santa María Colotepec	Cerro del Caballo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,360,000							0.00		Metros lineales	45	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094183	Construcción De Dispensario Médico - 190714	190714	Oaxaca	Santa María Colotepec	La Toma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$522,000						0.00		Metros Cuadrados	106	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094185	Construcción De Dos Aulas Adosadas En Un Mismo Eje Estructura Regional De Once Por Cacho Menos En La Escuela Primaria Guillermo Prieto - 171612	171612	Oaxaca	Santa María Colotepec	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$622,912							0.00		Metros Cuadrados	210	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094186	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 190479	190479	Oaxaca	Santa María Colotepec	Ventilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$589,343						0.00		Metros Cuadrados	634	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094188	Construcción De Techaro En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Narciso Mendoza - 190981	190981	Oaxaca	Santa María Colotepec	La Barra de Colotepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000						0.00		Metros lineales	1,224	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094190	Construcción De Techaro En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz - 171643	171643	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brietas de Zicatula	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000							0.00		Metros Cuadrados	520	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094191	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 91593	91593	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Rosedal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$564,302						0.00		Metros lineales	98	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094192	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 190822	190822	Oaxaca	Santa María Colotepec	Palma Sola	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$403,000						0.00		Metros lineales	73	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida	Población	
OAX0017030094229	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Varios Calles - 94528	94528	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,027,000					0.00		Otros	370	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094230	33003 Servicios Integrales - 99432	99432	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$332,857					0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094231	33903 Servicios Integrales - 94771	94771	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$342,761					0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094232	Mejoramiento De Centro De Salud En Barranca Colorada En La Primera Sección - 85427	85427	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Barranca Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$660,171					0.00		Metros Cuadrados	1,156	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030094233	Mejoramiento De Anexos Sanitarios En La Escuela Tele-secundaria - 184053	184053	Oaxaca	San Bartolo Yantepec	San Bartolo Yantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		XIMIDA SA DE CV	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000					0.00		Pizas	35	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030094234	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Guadalupe - 146959	146959	Oaxaca	Santiago Nitepec	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$458,275					0.00		Otros	270	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094235	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Diaz Ordaz - 181118	181118	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$623,069					0.00		Metros Cuadrados	95	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094236	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Pionero Privada De Reforma - 181107	181107	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$823,700					0.00		Metros Cuadrados	145	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094237	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Segunda Privada De Reforma - 180723	180723	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$837,227					0.00		Metros Cuadrados	228	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094239	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Garcia Vigil - 180676	180676	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,965,000					0.00		Metros Cuadrados	243	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094248	Perforación De Pozo Profundo En Privada De Ojito De Agua - 175707	175707	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,105,975					0.00		Metros lineales	2,160	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094310	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Lomas De San Jacinto Agencia Santa Rosa Piañazola - 148688	148688	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$884,746					0.00		Metros lineales	100	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030094311	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Callejón Madroño Y Nezahualcoyotl - 93384	93384	Oaxaca	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOZINTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$850,000					0.00		Metros lineales	75	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094312	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Callejón Madroño Y Nezahualcoyotl - 93276	93276	Oaxaca	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOZINTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$652,744					0.00		Metros lineales	75	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094313	Elaboración De Estudios Y Proyectos De Modernización Y Ampliación Del Camino Monte Negro San Pedro Quimaco Y Tramo Del Km Nueve Primera Etapa - 165144	165144	Oaxaca	Ayotlán	San Pedro Quimaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYOZINTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,380,000					0.00		Otros	1,783	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094314	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Agencia Mano Marquez - 181226	181226	Oaxaca	Ayotlán	San José Mano Marquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYOZINTEPEC TUXTEPEC OAX	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000					0.00		Otros	332	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094315	Mejoramiento Y Ampliación De Unidad Médica Rural No Docencia Clacuerta Y Ocho En Barrio El Emalante - 93605	93605	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$3,183,834					0.00		Otros	1,936	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094316	Rehabilitación De Camino Rural Del Km Cero Al Km Dos Mil Quimaco - 196203	196203	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$825,447					0.00		Metros lineales	398	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094317	Construcción De Sistema De Agua Potable - 93802	93802	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Luz Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,456,335					0.00		Otros	245	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094318	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 94606	94606	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Río Planar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,101,813					0.00		Otros	48	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094319	Construcción De Casa De Salud - 198154	198154	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cerro Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$2,416,700					0.00		Metros Cuadrados	197	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094340	Construcción De Casa De Salud - 93659	93659	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Zancal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$2,409,000					0.00		Otros	174	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0017030094341	Construcción De Muro De Contención - 196109	196109	Oaxaca	Candelaria Loxicha	San Martín Oxtián	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,944,247							0.00		Metros lineales	224	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094344	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Abejones - 93650	93650	Oaxaca	Abejones	Abejones	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ABEJONES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,000,000							0.00		Otros	1,295	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094357	Construcción De Infraestructura Agrícola Alternativos - 188121	188121	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Ojital (Boca de Cupú)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$17,840							0.00		Otros	3	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094359	Construcción De 50 Viviendas(Huastepc) - 185072	185072	Oaxaca	Huastepc	Huastepc	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HUASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,350,000							0.00		Vivienda	1,620	0.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094360	Construcción De Viviendas Rurales - 184972	184972	Oaxaca	Huastepc	El Camasón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,015,000							0.00		Otros	779	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094362	Construcción De Drenaje Sanitario Pluvial Y Otras Complementarias En La Calle Venustiano Carranza Tlaxiaco Perifoneo Venue De Nov - 194505	194505	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,063,067							0.00		Metros lineales	11,525	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094363	Encantamiento De Aguas Pluviales Y Residuales En Barrio La Joya Ramal Agua Espina - 195029	195029	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,138,344							0.00		Metros lineales	235	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094364	Construcción De Obra De Captación De Agua Pluvial Sistema No Convencional En La Escuela Primaria Urbana Estatal Cuauhtémec - 194165	194165	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,721,777							0.00		Otros	280	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094365	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Barrio El Panam - 193576	193576	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,376,568							0.00		Metros lineales	235	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094366	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Emancipación Carretera Federal Terros De Chahuapiles Colonia Cinco De Febrero - 195768	195768	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,200,000							0.00		Metros lineales	215	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094367	Construcción De Drenaje Sanitario En El Callejón Dolores - 195681	195681	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$728,452							0.00		Metros lineales	235	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094368	Construcción De Obra De Captación De Agua Pluvial Sistema No Convencional En La Calle Emancipación Carretera Federal Terros De Chahuapiles Colonia Cinco De Febrero - 193780	193780	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,576,420							0.00		Otros	280	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094369	Construcción De Muro De Contención Y Plaza Cívica En El Centro De Educación Preescolar De Nueva Creación De Agua Espina - 195966	195966	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$258,128							0.00		Otros	43	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094370	Encantamiento Del Drenaje Sanitario En La Calle Héroe De Chahuapiles Colonia Cinco De Febrero - 97767	97767	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,461,146							0.00		Metros lineales	163	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094371	Construcción De Drenaje Sanitario Pluvial Y Otras Complementarias En La Calle Prolongación Independencia Calle Mariano Jiménez - 97766	97766	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,900,301							0.00		Metros lineales	11,525	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094372	Sustitución De Lámparas Para El Alambardo Público - 97764	97764	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$200,000							0.00		Otros	11,525	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094373	Construcción De Obra De Captación De Agua Pluvial Sistema No Convencional En La Escuela Telesecundaria - 193193	193193	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,721,482							0.00		Otros	300	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094374	Construcción De Obra De Captación De Agua Pluvial Sistema No Convencional - 97763	97763	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Barranca Seca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,418,388							0.00		Otros	505	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094375	Construcción De Camino Rural En Loma Chilar - 92067	92067	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Chilar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$400,000							0.00		Metros lineales	636	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094376	Construcción De Dispensario Médico - 194823	194823	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Nopal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$777,600							0.00		Otros	58	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094377	Pavimentación De La Calle Principal - 97765	97765	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Xochiocoatlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	1,345	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094378	Construcción De Dispensario Médico - 195727	195727	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Magney	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$717,903							0.00		Otros	287	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finis. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0017030094379	Construcción De Sistema De Agua Potable Captación De Agua Pluvial Bombos Y Distribución Sistema No Convencional - 195581	195581	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Palo de Marca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,549,423								0.00		Otros	365	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094380	Construcción De Reductores De Velocidad En El Camino San Andrés Hidalgo Rio Santiago - 92321	92321	Oaxaca	Huautla de Jiménez	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$50,000								0.00		Otros	179	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094381	Techo Firme Para Viviendas - 195550	195550	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Pozol (San Ramón)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$123,687								0.00		Metros Cuadrados	201	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094382	Techo Firme Para Viviendas - 195274	195274	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua Flor Fria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$133,776								0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094383	Construcción De Muro De Contención En La Calle Principal - 195985	195985	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Llano Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$310,000								0.00		Otros	115	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094384	Construcción De Odra De Captación De Agua Pluvial Sistema No Convencional En La Escuela Primaria Bilingüe Ricardo Flores Magón - 193374	193374	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Patio Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,280,366								0.00		Otros	70	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094385	Construcción De Dispensario Médico - 195229	195229	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Nerzahualoyotl	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$736,842								0.00		Otros	244	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094386	Ampliación Del Sistema De Gta Potable - 182158	182158	Oaxaca	San Juan Tepehuic	San Juan Tepehuic	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$359,969								0.00		Metros lineales	400	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SI SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al
OAX0017030094387	33003 Servicios Integrales - 113918	113918	Oaxaca	San Juan Tepehuic	San Juan Tepehuic	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H SAN JUAN TEPEHUIC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$168,529								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094389	Suministro Y Colocación De Tinacos Para Almacenamiento De Agua Pluvial - 194344	194344	Oaxaca	Huautla de Jiménez	La Mina (Rancho la Mina)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$70,000								0.00		Otros	66	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094390	Rehabilitación De Las Calles Alameda Y Emiliano Zapata En La Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza - 183848	183848	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$117,251								0.00		Otros	120	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030094391	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Isidro Labrador A Un Costado De La Carretera Juchitán A Istapotec - 184420	184420	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$281,055								0.00		Metros lineales	440	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030094393	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Andrés Bellostrou Col Guadalupe Biam - 182919	182919	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$141,294								0.00		Metros lineales	335	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030094394	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Andrés Bellostrou Col Guadalupe Biam - 182510	182510	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$49,341								0.00		Metros lineales	335	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030094396	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia La Soledad - 182484	182484	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$292,936								0.00		Metros lineales	385	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030094397	Construcción De Puente Vehicular En La Calles Cueto Tres De La Septima Sección - 157268	157268	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$169,564								0.00		Otros	1,200	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094398	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Cuacahuatl En La Colonia Infonavit Zapandá - 119795	119795	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$92,808								0.00		Metros lineales	25	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030094399	Construcción De Muro De Contención En El Callejón Mina Octava Sección - 93979	93979	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,213,834								0.00		Otros	607	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030094400	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Sifia En La Novena Sección 93004	93004	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,799,827								0.00		Metros lineales	560	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030094401	Mejoramiento Del Camino A La Agencia Physis Vicente - 92812	92812	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$127,159								0.00		Otros	253	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX0017030094402	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Agencia Chicapa De Castro - 122920	122920	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Chicapa de Castro	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$65,540								0.00		Otros	250	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

**Total: 6912**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Materia)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0017030094404	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para La Escuela Primaria Altamir En La Ventosa - 183975	183975	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Educación	En Ejecución		2017	\$409,529						0.00		Otros	300	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934406	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Quince De Septiembre De La Agencia Municipal La Ventosa - 180082	180082	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución		2017	\$51,065						0.00		Metros lineales	200	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934407	Rehabilitación De La Calle Zaholote En La Agencia Municipal Playa Vicente - 182478	182478	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Playas San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución		2017	\$111,339						0.00		Otros	150	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934409	Construcción De Cochinar En La Escuela Preescolar Frida Kahlo - 188957	188957	Oaxaca	Coatecas Altas	Coatecas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Educación	En Ejecución		2017	\$598,448						0.00		Metros Cuadrados	56	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934410	Construcción De Cochinar Escolar En Preescolar José Martí - 189192	189192	Oaxaca	Coatecas Altas	Coatecas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Educación	En Ejecución		2017	\$598,448						0.00		Metros Cuadrados	50	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934411	Techo Del Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Domingo - 116207	116207	Oaxaca	Coatecas Altas	Coatecas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATECAS ALTAS	Educación	En Ejecución		2017	\$1,591,054						0.00		Metros Cuadrados	350	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934413	Construcción De Casa De Salud - 188776	188776	Oaxaca	Coatecas Altas	Las Salinas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Salud	En Ejecución		2017	\$951,369						0.00		Otros	370	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934414	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Jose María Morelos - 188846	188846	Oaxaca	Coatecas Altas	Tepohuaje	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Educación	En Ejecución		2017	\$1,128,820						0.00		Metros Cuadrados	124	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934417	Construcción De Casa De Salud - 116204	116204	Oaxaca	Coatecas Altas	Chepepino	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATECAS ALTAS	Salud	En Ejecución		2017	\$998,756						0.00		Metros Cuadrados	290	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934418	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Telesecundaria En Llano Encino Amarillo - 148623	148623	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Llano Encino Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COCOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución		2017	\$1,134,296						0.00		Otros	85	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934419	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Pumpe Loma Alta - 148551	148551	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución		2017	\$439,390						0.00		Otros	184	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934420	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 148535	148535	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución		2017	\$1,010,121						0.00		Metros lineales	423	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934428	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 94687	94687	Oaxaca	Concepción Buenavista	Concepción Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución		2017	\$750,113						0.00		Otros	316	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934432	3360 Impresora Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 149071	149071	Oaxaca	Chiquihuitán de Benito Juárez	Chiquihuitán de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución		2017	\$186,915						0.00		Otros	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934433	Rehabilitación Del Camino A Río Amalillo Primera Etapa - 149070	149070	Oaxaca	Chiquihuitán de Benito Juárez	Chiquihuitán de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución		2017	\$934,573						0.00		Otros	1,877	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934434	Construcción De Casa De Salud - 149069	149069	Oaxaca	Chiquihuitán de Benito Juárez	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución		2017	\$523,704						0.00		Otros	198	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934435	33903 Servicios Integrales - 196477	196477	Oaxaca	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución		2017	\$53,011						0.00		Otros	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934436	Construcción De Muro De Contención - 186084	186084	Oaxaca	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución		2017	\$365,157						0.00		Otros	1,231	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00170300934439	33903 Servicios Integrales - 179693	179693	Oaxaca	San Juan Guelavita	San Juan Guelavita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVITA	Otros Proyectos	En Ejecución		2017	\$139,200						0.00		Otros	0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESTE PROYECTO NO SE ENCONTRO UNA UNIDAD POR MEDIDA ADECUADA PARA EL SERVICIO DE ASERORIA TÉCNICA QUE CONTRATO EL MUNICIPIO Y QUE SE ESTA ENDOANDO DEL 7% DE GASTOS INDIRECTOS PARA EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.		

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

**Total: 6912**

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obliterado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0017030094444	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Alameda Entre Las Avenidas Galeana E Independencia - 187627	187627	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$311,257							0.00		Metros lineales	37	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094445	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Entre La Av Cinco De Febrero E Iturbide - 186797	186797	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$343,021							0.00		Metros lineales	80	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094446	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero Entre La Av Juárez Y Av Zaragoza - 187582	187582	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$385,982							0.00		Metros lineales	70	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094447	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Entre La Av Iturbide Y Galeana - 187675	187675	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$360,046							0.00		Metros lineales	62	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094448	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Entre La Av Cinco De Febrero Y La Póndora Dieciocho De Septiembre - 186665	186665	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$403,995							0.00		Metros lineales	225	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094449	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia El Ingenio - 187711	187711	Oaxaca	El Espinal	Ingenio Justitán (José López Portillo)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$368,418							0.00		Metros lineales	290	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094451	Construcción Del Sistema De Saneamiento De La Escuela Cecyot Nam Tretón Y Cuatro - 192146	192146	Oaxaca	Guevea de Humboldt	El Portillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	Educación	En Ejecución	2017	\$40,000							0.00		Otros	118	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094452	Construcción De Dispensario Médico - 192116	192116	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Llano de Lambre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GURVEA DE HUMBOLDT	Salud	En Ejecución	2017	\$755,535							0.00		Otros	66	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094453	3302 Servicio Estadísticas Y Geográficas - 201579	201579	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$270,886							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094458	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 201588	201588	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,736,693							0.00		Otros	174	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094459	Rehabilitación Y Mejoramiento De Comedor Comunitario - 191901	191901	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$696,000							0.00		Metros Cuadrados	555	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094460	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 192027	192027	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,450,000							0.00		Metros lineales	555	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094461	Construcción De Comedor Comunitario - 191328	191328	Oaxaca	San Juan Lalana	Ahuacatlaca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$3,300,000							0.00		Metros Cuadrados	363	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA.
OAX0017030094462	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Ignacio Zaragoza - 191376	191376	Oaxaca	San Juan Lalana	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,150,000							0.00		Metros lineales	695	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA.
OAX0017030094466	Construcción De Barda Perimetral En Esc Primaria Bilingüe Manuel Avila Camacho - 92251	92251	Oaxaca	San Juan Lalana	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,404,000							0.00		Metros lineales	133	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN - SISTEMA.
OAX0017030094468	Rehabilitación Rastro y Revertimiento Del Camino De San Isidro Arenal A Paso Hidalgo - 191723	191723	Oaxaca	San Juan Lalana	San Isidro Arenal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$475,307							0.00		Metros lineales	411	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA.
OAX0017030094470	Rehabilitación Rastro Y Revertimiento Del Camino Rural De San Lorenzo A San Pedro Tres Arroyos Del Km Croo Al Km Tretón Y Seis - 87046	87046	Oaxaca	San Juan Lalana	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,841,920							0.00		Metros lineales	1,191	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERACION - SISTEMA.
OAX0017030094471	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Ricardo Flores Magón - 86045	86045	Oaxaca	San Juan Lalana	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,073,000							0.00		Metros lineales	1,191	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA.
OAX0017030094472	Rehabilitación Rastro Y Revertimiento Del Camino De Villa Nueva A Arroyo Blanco Del Km 86229 Cerro Al Km Cuéntame Seleccion - 86229	86229	Oaxaca	San Juan Lalana	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,518,592							0.00		Metros lineales	446	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reíngreso	Unidad de Medida
OAX0017030094476	Construcción De Aula En La Escuela Preescolar - 144718	144718	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2017	\$736,472						0.00	Otros	610	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030093477	Construcción De Sistema De Agua Potable - 201754	201754	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Alejandro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$709,205						0.00	Metros lineales	197	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030093478	Construcción De Manó De Contención - 143351	143351	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$498,086						0.00	Metros lineales	135	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030094479	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 201503	201503	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Cañadilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$550,000						0.00	Metros lineales	488	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030093483	Adquisición De Software Y Hardware Equipo De Computo De Escritorio Video Projector Impresora Y Fitecopiadora - 194977	194977	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$122,748						0.00	Lote	0	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030093484	Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal De Ordenamiento Territorial De Protección Civil Elaboración De Plan - 195676	195676	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$132,393						0.00	Estado de preinversión	0	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030093485	33903 Servicio Integrales - 196802	196802	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$439,217						0.00	Lote	0	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030093486	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 196119	196119	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$87,000						0.00	Lote	0	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030093487	Acondicionamiento De Espacios Fisicos Adquisición De Kms De Mesas Con Sillas - 195589	195589	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$95,670						0.00	Lote	0	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030093488	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Najiuyte - 182528	182528	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,195						0.00	Metros lineales	1,272	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030093489	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 196806	196806	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Cuatro Palos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,323,068						0.00	Metros lineales	355	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030093490	Mejoramiento De Camino Eo Las Peltas Jaguilla Maza A Rio Kamal Km Corca Mas Tres Corca Al Km Tres Mas Tres Corca - 195815	195815	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Las Peltas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$433,140						0.00	Metros lineales	3,181	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030093491	Mejoramiento De Conector Comunitario - 193393	193393	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Las Peltas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$252,167						0.00	Otros	531	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030093492	Elaboración De Plan Municipal De Desarrollo - 196894	196894	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE TRUJANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$29,123						0.00	Otros	0	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030093496	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Gueves De Humbolt - 192041	192041	Oaxaca	Gueves de Humbolt	Gueves de Humbolt	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,282,250						0.00	Otros	1,542	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030093497	Puente Vehicular Del Camino Tuxtlan Al Coyul - 127992	127992	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Coyul Tuxtlan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,135,241						0.00	Otros	460	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030093499	Construcción De Manó De Contención En La Calle Llano De Las Tumbas Entroque Calle Cuahueme - 161074	161074	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$682,460						0.00	Metros lineales	48	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Región: ESPERA DEL DOMINIO DEL MUNICIPIO DE LA PAGINA DE INTERNET Y PODER SUBIR EL CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION.
OAX0017030093500	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cuahueme - 161107	161107	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA HIDALGO VALALAG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$672,969						0.00	Metros lineales	160	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Región: QUITANDO PENDIENTES REPORTE FOTOGRAFICO EN EL PROYECTO TAMPICO.
OAX0017030093501	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Loma Oriente - 162447	162447	Oaxaca	Villa Hidalgo	El Oriente	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$599,363						0.00	Metros lineales	43	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Región: QUITANDO PENDIENTES REPORTE FOTOGRAFICO EN EL PROYECTO TAMPICO.
OAX0017030093502	Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 193449	193449	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Piedra del Sol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$86,144						0.00	Otros	10	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030093505	Construcción De Infraestructura Agrícola Abrevaderos - 188943	188943	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Esperanza Arroyo la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$17,940						0.00	Otros	3	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles/menos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0017030094557	Construcción Del Sistema De Alumbrado Público - 190874	190874	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,499,996							0.00		Luminaria	15,127	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: esta obra está en proceso de construcción y solo se le ha pagado el anticipo de la obra, se cuenta con expediente técnico - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX0017030094558	Construcción De Dos Aulas En La Esc. Sec. Tec Treinta Y Ocho Alfredo Vladimir Buitón - 186858	186858	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000								0.00		Metros Cuadrados	200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra en proceso de construcción y no cuenta con expediente técnico y lleva un avance del 100% y se cuenta con expediente técnico de obra pública.
OAX0017030094559	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Paraje La Soledad - 191369	191369	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$802,509								0.00		Metros	125	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra en proceso de construcción y no cuenta con expediente técnico y lleva un avance del 30% de la obra llevamos un avance del 60% aproximadamente, se cuenta con expediente unitario de obra - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094560	Construcción De Comedor Comunitario - 186455	186455	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$725,633								0.00		Metros Cuadrados	499	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: esta obra está en proceso de construcción y lleva un avance de un 70% y se cuenta con expediente unitario de obra pública.
OAX0017030094561	Rehabilitación De Colector De Agua Pluvial - 186226	186226	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Tejas de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$900,000								0.00		Metros cúbicos	635	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada al 100% y se cuenta con actas de entrega-recepción de la obra - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094565	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para El Centro De Salud Con Servicios Ampliados - 188037	188037	Oaxaca	Piñotepa de Don Luis	Piñotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$431,411								0.00		Otros	6,629	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: ESTA OBRA EJECUTADA EN EJERCICIO 2016. NO CORRESPONDE AL PERÍODO DE EJERCICIO 2017.
OAX0017030094566	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Alliance - 147698	147698	Oaxaca	Piñotepa de Don Luis	Piñotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,101,253								0.00		Metros Cuadrados	5,692	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: En proceso de contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094567	Construcción De Sistema De Agua Potable - 159368	159368	Oaxaca	Piñotepa de Don Luis	Chiminitú	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,274,000								0.00		Otros	35	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: En proceso de contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094568	Construcción De Sistema De Agua Potable - 192781	192781	Oaxaca	Piñotepa de Don Luis	Arroyo del Pote (Yatandini)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,174,020								0.00		Otros	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: En proceso de contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094569	Construcción De Dispensario Medico - 113231	113231	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2017	\$545,493								0.00		Otros	79	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: En proceso de contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094570	Rehabilitación De Dispensario Medico - 200997	200997	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Llano la Luna	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2017	\$274,500								0.00		Otros	62	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: En proceso de contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094571	Construcción De Dispensario Medico - 200115	200115	Oaxaca	San Miguel Coatlán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2017	\$575,000								0.00		Otros	105	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: En proceso de contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094572	Construcción De Dispensario Medico - 113209	113209	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Río San Juan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2017	\$540,000								0.00		Otros	170	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: En proceso de contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094573	Construcción De Electrificación No Convencional Con Paneles Solares - 200112	200112	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Ranchería de los Pérez (Nueva Esperanza)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$342,000								0.00		Otros	28	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: En proceso de contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094574	Ampliación Del Centro De Salud En La Localidad De Santa Martha Loxicha - 197391	197391	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Santa Martha Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Salud	En Ejecución	2017	\$511,118								0.00		Otros	730	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: En proceso de contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094575	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 144424	144424	Oaxaca	Santa Catarina Quioquitán	Santa Catarina Quioquitán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,000								0.00		Otros	495	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: En proceso de contratación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094576	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Los Chapiles - 161011	161011	Oaxaca	La Reforma	La Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA REFORMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$573,716								0.00		Otros	27	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094577	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 162752	162752	Oaxaca	La Reforma	Etanauela Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA REFORMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$906,250								0.00		Otros	444	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094578	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Rehabilitación De Obra De Captación - 67818	67818	Oaxaca	La Reforma	El Poveirte	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$648,599								0.00		Otros	1,561	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0017030094612	Construcción De Casa De Salud - 114455	114455	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Toma de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	Salud	En Ejecución	2017	\$618,938							0.00		Metros Cuadrados	304	100.00		Financiera: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX0017030094613	Construcción De Casa De Salud - 114435	114435	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Tres Ríos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	Salud	En Ejecución	2017	\$685,808								0.00		Metros Cuadrados	86	100.00		Financiera: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094614	Rehabilitación De Casa De Salud - 114251	114251	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Barrio San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	Salud	En Ejecución	2017	\$594,522								0.00		Metros Cuadrados	34	100.00		Financiera: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094615	Construcción De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Primera Etapa En La Localidad De San Agustín Loxicha - 194398	194398	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,353,144								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094616	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Barrio Santa María - 113873	113873	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,235,509								0.00		Metros Cuadrados	94	100.00		Financiera: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094617	Rastreo De Caminos Que Comunica Al Municipio De San Andrés Cabecera Nueva Con Sus Agencias - 85318	85318	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$597,576								0.00		Otros	986	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y PLANTEAMIENTO.
OAX0017030094618	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Zaragoza - 176348	176348	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$185,436								0.00		Metros lineales	75	100.00		Financiera: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094621	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Ignacio Zaragoza - 176361	176361	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$81,188								0.00		Metros lineales	75	100.00		Financiera: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094625	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo - 147905	147905	Oaxaca	San Juan Colorado	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$796,441							0.00		Metros Cuadrados	783	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX0017030094626	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Federal - 147813	147813	Oaxaca	San Juan Colorado	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,131,316							0.00		Metros Cuadrados	783	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX0017030094627	Red De Ampliación De La Energía Eléctrica - 86184	86184	Oaxaca	San Juan Colorado	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,524,801								0.00		Otros	811	100.00		Financiera: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094628	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles Miguel Hidalgo Y Cuahuatpec - 147835	147835	Oaxaca	San Juan Colorado	Peñas Negras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$884,746							0.00		Metros Cuadrados	511	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX0017030094629	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 148661	148661	Oaxaca	San Juan Colorado	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,461,359							0.00		Otros	112	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX0017030094631	Construcción De Una Aula De Medios Equipada En La Escuela Telesecundaria - 118553	118553	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Arroyo Peña Amarilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000								0.00		Otros	262	100.00		Financiera: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094632	Construcción Del Puente De Arroyo Lo Mijangos - 118450	118450	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Bentón Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,628,499								0.00		Otros	550	100.00		Financiera: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094633	Pavimentación De La Avenida Principal - 118419	118419	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	San Juan Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,000								0.00		Metros Cuadrados	800	100.00		Financiera: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094634	Construcción Del Salón De Usos Múltiples - 118581	118581	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Santa María Pixmetecán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,000,000								0.00		Otros	1,000	100.00		Financiera: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094635	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 140619	140619	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Villa La Esperanza (Ocotlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,300,000								0.00		Otros	312	100.00		Financiera: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094636	Ampliación De La Red De Agua Potable - 170758	170758	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Llano Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,566,310								0.00		Otros	62	100.00		Financiera: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094644	Mejoramiento De Alumbrado Público - 182260	182260	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$153,821								0.00		Otros	1,283	100.00		Financiera: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094645	Construcción De Cátedra - 151261	151261	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$45,000								0.00		Pisos	8	100.00		Financiera: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida
OAX0017030094646	Construcción Del Sistema De Agua Potable Yu Palmeque - 151082	151082	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,507,914					0.00		Metros lineales	160	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094647	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 151277	151277	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,319,229					0.00		Metros lineales	71	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094648	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 151393	151393	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,705,842					0.00		Metros lineales	56	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094649	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Localidad Del Coco - 194438	194438	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Coco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$54,566					0.00		Otros	244	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094650	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 88729	88729	Oaxaca	Santa María Tonameca	Chachahu	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,423,529					0.00		Metros lineales	151	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094655	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 172045	172045	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,739,700					0.00		Otros	337	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094656	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Unión - 161463	161463	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$369,422					0.00		Otros	100	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094657	Revestimiento De Caminos Rurales Cobertura Municipal - 94870	94870	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,696,380					0.00		Otros	15,076	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094658	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Aquiles Serdán - 171915	171915	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Juan Cabeza del Río	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$515,178					0.00		Otros	197	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094659	Construcción De Techumbre En La Plaza Civica En La Escuela Primaria Aquiles Serdán - 161419	161419	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Juan Cabeza del Río	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$649,409					0.00		Otros	197	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094660	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Primaria Aquiles Serdán - 161353	161353	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Juan Cabeza del Río	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,021,544					0.00		Otros	197	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094661	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 174000	174000	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,427,136					0.00		Otros	520	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094662	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 94994	94994	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Isidro Amantlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,585,999					0.00		Otros	355	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094663	Construcción De Drenaje Pluvial - 94937	94937	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Isidro Amantlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$619,997					0.00		Otros	355	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094664	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 174183	174183	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,014					0.00		Otros	258	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094665	Construcción De Barda Perimetral A Base De Concreto Ciclopo En El Centro De Educación Preescolar Ricardo Flores Magón - 174119	174119	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución	2017	\$674,478					0.00		Metros cúbicos	57	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION EN OBSERVACIONES SE DESCRIBE LA UNIDAD DE MEDIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094667	Construcción De Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar Jardín De Niños Gabriela Mistral - 167455	167455	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución	2017	\$619,831					0.00		Metros Cuadrados	84	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION EN OBSERVACIONES SE DESCRIBE LA UNIDAD DE MEDIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX0017030094670	Mejoramiento De La Línea De Conducción Del Agua Potable De Arroyo Grande A Benito Juárez - 171730	171730	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$236,309					0.00		Metros lineales	142	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094671	Ampliación De Electrificación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Privada Niños Héroes - 170716	170716	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$556,734					0.00		Otros	27	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094672	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 170674	170674	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$410,888					0.00		Metros lineales	649	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0017030094710	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Camino De Santa Rosa Zahuatlape - 118345	118345	Oaxaca	San Juan Coatzacoajoc	Graña Zahuatlape	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COATZACOJOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$900,000							0.00		Metros Cuadrados	285	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017030094711	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles San Martín Y San Lucas - 122827	122827	Oaxaca	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$454,772							0.00		Metros Cuadrados	1,800	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017030094712	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 122975	122975	Oaxaca	Santiago Nundiche	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$480,000							0.00		Metros lineales	38	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017030094713	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Benito Juárez - 92190	92190	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OITLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,671,091							0.00		Otros	140	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
OAX0017030094716	Construcción De Dos Secciones En Viviendas - 180075	180075	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Mogote Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$374,855							0.00		Metros Cuadrados	16	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
OAX0017030094717	Construcción De Cuatro Dormitorios En Viviendas - 170825	170825	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Mogote Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$730,160							0.00		Otros	16	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
OAX0017030094721	Mejoramiento De Electrificación De La Red De Energía Eléctrica En Las Calle Morelos - 171191	171191	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$800,000							0.00		Metros lineales	120	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
OAX0017030094722	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Manuel Alzamora - 170494	170494	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Río Pachite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Educación	En Ejecución	2017	\$767,495							0.00		Metros Cuadrados	162	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
OAX0017030094725	Construcción De Cuartos Para Baños En Viviendas - 169618	169618	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,120,680							0.00		Otros	30	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
OAX0017030094727	Ampliación De Electrificación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles A Telesecundaria Y Docentes De Septiembre - 170602	170602	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$755,000							0.00		Metros lineales	26	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
OAX0017030094728	Mejoramiento De Electrificación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Benito Juárez - 171538	171538	Oaxaca	San Juan Guichucovi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$637,500							0.00		Metros lineales	89	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
OAX0017030094729	Construcción De Sanitarios En La Escuela Telebachillerato Comunitario - 170388	170388	Oaxaca	San Juan Guichucovi	El Zarcal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Educación	En Ejecución	2017	\$820,908							0.00		Metros Cuadrados	43	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
OAX0017030094730	Construcción De Aula En La Escuela Telebachillerato Comunitario - 170275	170275	Oaxaca	San Juan Guichucovi	El Zarcal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Educación	En Ejecución	2017	\$344,745							0.00		Metros Cuadrados	43	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
OAX0017030094732	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 170782	170782	Oaxaca	San Juan Guichucovi	El Zarcal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Educación	En Ejecución	2017	\$788,885							0.00		Metros Cuadrados	112	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
OAX0017030094735	Ampliación De Electrificación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles A San Juan Vepo Y A La Casa De Salud - 171492	171492	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Huisicil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$637,500							0.00		Metros lineales	50	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
OAX0017030094737	Ampliación De Electrificación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Norte Del Campo Deportivo - 171222	171222	Oaxaca	San Juan Guichucovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$302,461							0.00		Otros	26	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
OAX0017030094738	Construcción De Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar José María Iglesias - 171259	171259	Oaxaca	San Juan Guichucovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Educación	En Ejecución	2017	\$198,984							0.00		Otros	41	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
OAX0017030094741	Construcción De Revestimiento De La Calle Principal - 171681	171681	Oaxaca	San Juan Guichucovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$105,000							0.00		Metros Cuadrados	232	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0017030094743	Computadora Laptop - 173259	173259	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,999							0.00		Computadoras	0	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ADQUISICION DE LAPTOP
OAX0017030094745	Adquisición De Anaqueles - 173918	173918	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$950							0.00		Mobiliario y equipo	0	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
OAX0017030094746	Adquisición Sillas - 173888	173888	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,098							0.00		Pizcas	0	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ADQUISICION DE SILLAS - SISTEMA Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonaria)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0017030094747	Adquisición Dos Anaqueles - 173914	173914	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,849							0.00		Mobiliario y equipo	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094747	
OAX0017030094748	Archeivero - 173902	173902	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,562								0.00		Mobiliario y equipo	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094748
OAX0017030094749	Adquisición Silla - 173895	173895	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,899								0.00		Piezas	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094749
OAX0017030094750	Sistema De Aire Acondicionado - 173877	173877	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$14,290								0.00		Lote	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094750
OAX0017030094751	Videoproyector - 173867	173867	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,499								0.00		Mobiliario y equipo	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094751
OAX0017030094753	Multifuncional - 173678	173678	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,799								0.00		Mobiliario y equipo	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094753
OAX0017030094754	Computadora De Escritorio - 173498	173498	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$26,598								0.00		Computadoras	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094754
OAX0017030094755	Plan De Desarrollo Municipal - 173924	173924	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$95,000								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094755
OAX0017030094757	Ampliación Y Construcción Del Sistema De Agua Potable - 186556	186556	Oaxaca	San Juan Lachao	El Ocoite	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$691,997								0.00		Metros lineales	325	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094757
OAX0017030094758	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Lachao Viejo - 171924	171924	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,190,750								0.00		Metros lineales	450	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094758
OAX0017030094766	Rehabilitación Y Mejoramiento De Escuelas Nivel Medio Primera Etapa - 192154	192154	Oaxaca	San Juan Lalamá	San Juan Lalamá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000								0.00		Otros	522	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094766
OAX0017030094767	Rehabilitación Y Mejoramiento De Escuelas Nivel Básico Primera Etapa - 192053	192053	Oaxaca	San Juan Lalamá	San Juan Lalamá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,897,200								0.00		Otros	886	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094767
OAX0017030094769	33903 Servicios Integrales - 94434	94434	Oaxaca	San Juan Lalamá	San Juan Lalamá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,080,000								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094769
OAX0017030094772	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 103381	103381	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Las Tejocotes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000								0.00		Otros	375	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094772
OAX0017030094774	Apertura De Caminos Rurales - 109223	109223	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Paña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$480,000								0.00		Otros	81	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094774
OAX0017030094775	Rehabilitación De Caminos Rurales - 109196	109196	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000								0.00		Otros	910	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094775
OAX0017030094777	Construcción De Dispensario Médico - 103848	103848	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Río Anacueta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$598,114								0.00		Metros Cuadrados	48	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094777
OAX0017030094778	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 109241	109241	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Yosoba	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,398,960								0.00		Otros	88	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094778
OAX0017030094779	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 137803	137803	Oaxaca	San Juan Nami	Sabinillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H ATUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,639,071								0.00		Otros	144	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094779
OAX0017030094780	Construcción De Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 137882	137882	Oaxaca	San Juan Nami	Santo Domingo Yosofama	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H ATUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$819,535								0.00		Vivienda	55	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094780
OAX0017030094781	Construcción De La Línea De Conduccion De Agua Potable Segunda Etapa - 137934	137934	Oaxaca	San Juan Nami	San Pedro Yosofama	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H ATUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$819,535								0.00		Metros lineales	214	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OAX0017030094781

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0017030094782	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 133305	133305	Oaxaca	San Juan Nami	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H ATUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,639,071							0.00		Otros	320	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094783	Construcción De Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 133701	133701	Oaxaca	San Juan Nami	Vistahermosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H ATUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,320,208							0.00		Vivienda	28	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094784	Construcción De Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 137711	137711	Oaxaca	San Juan Nami	La Paz Yosotama	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H ATUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,405,854							0.00		Vivienda	102	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094785	Construcción De Cuartos Para Baño - 132669	132669	Oaxaca	San Juan Nami	Río Centro Nami	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H ATUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$787,328							0.00		Vivienda	269	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094786	Construcción De Cuartos Dormitorio - 135540	135540	Oaxaca	San Juan Nami	Unión Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,187,328							0.00		Vivienda	24	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094787	33903 Servicios Integrales - 101322	101322	Oaxaca	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$583,832							0.00		Kilometro	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094788	Construcción De Conector Escolar En La Escuela Primaria Niños Héroes Primera Etapa - 100754	100754	Oaxaca	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000							0.00		Metros Cuadrados	123	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094789	Rehabilitación Del Camino E C San Juan Lalana San Miguel Lacholola Santa Cecilia Arroyo Blanco Petlapa - 97657	97657	Oaxaca	San Juan Petlapa	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,999,742							0.00		Metros lineales	267	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094790	Construcción De Conector Escolar En La Escuela Primaria Francisco Villa - 96641	96641	Oaxaca	San Juan Petlapa	San Felipe el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	Educación	En Ejecución	2017	\$999,872							0.00		Otros	218	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094791	Construcción De Conector Comunitario Primera Etapa - 95989	95989	Oaxaca	San Juan Petlapa	San Juan Toavela	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,999,656							0.00		Otros	527	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094792	Construcción De Conector Comunitario Primera Etapa - 95981	95981	Oaxaca	San Juan Petlapa	Santa María Lovani	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$3,449,786							0.00		Otros	779	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094793	Construcción De Muro De Contención En La Calle Principal - 100958	100958	Oaxaca	San Juan Petlapa	Santa Isabel Cujunós	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,010,260							0.00		Metros lineales	149	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094794	Construcción De Tanque Superficial De Treinta Metros Cúbicos y Rehabilitación De La Línea De Conducción - 165215	165215	Oaxaca	San Juan Teiia	San Juan Teiia	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEIITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,116,637							0.00		Metros cúbicos	800	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094795	Alumbrado Público En El Boulevard - 196791	196791	Oaxaca	Santiago Tepepec	Santiago Tepepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$803,463							0.00		Metros lineales	2,800	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094796	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle De La Población - 196824	196824	Oaxaca	Santiago Tepepec	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$750,000							0.00		Otros	175	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094797	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Leona Vicario Clave - 196837	196837	Oaxaca	Santiago Tepepec	San Luis Chatañó	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$499,631							0.00		Otros	22	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094798	Construcción De Drenaje Pluvial En El Camino Rural San José De Las Flores Soledad Carrón - 196805	196805	Oaxaca	Santiago Tepepec	La Soledad Carrón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$568,857							0.00		Otros	284	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094799	Mejoramiento De La Unidad Médica Rural - 196491	196491	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Santiago Texcalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2017	\$1,033,624							0.00		Otros	3,076	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094800	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 196489	196489	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Santiago Texcalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$166,261							0.00		Estado de preinversión	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094801	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Tanque De Agua Potable - 93887	93887	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Pelstidán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$323,499							0.00		Otros	376	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094802	Construcción De Aula En La Esc Prescolar Hans Christian Andersen - 93750	93750	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXCALCINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$427,852							0.00		Otros	212	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094806	Construcción De Tanques D Agua Potable Dos Tanques De Almacenamiento - 116811	116811	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$291,742							0.00		Otros	39	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico								Recaudado (Miles/mo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida	
OAX0017030094807	Construcción De Mauo De Contención - 116487	116487	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	La Maceta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO PETAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$354,960					0.00		Metros lineales	434	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094808	Construcción De Conector Comunitario - 116767	116767	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	San Isidro Platanillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO PETAPA	Educación	En Ejecución	2017	\$585,590					0.00		Metros Cuadrados	940	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094820	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Huatulco - 166765	166765	Oaxaca	Santa María Huatulco	Huatulco (Barra de Huatulco)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,524,455					0.00		Metros lineales	650	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094821	Adquisición De Archivero - 196884	196884	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,347					0.00		Mobiliario y equipo	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094822	Adquisición De Escritorios - 196883	196883	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$23,261					0.00		Mobiliario y equipo	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094823	Adquisición De Sillas Ejecutivas - 196882	196882	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,577					0.00		Equipamiento	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094824	Adquisición De Una Impresora Multifuncional - 196881	196881	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$36,590					0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094825	Equipamiento De Equipos De Computo - 196880	196880	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$52,790					0.00		Computadoras	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094826	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Cabeza Municipal - 196887	196887	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,356,333					0.00		Metros lineales	210	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094827	Creación Y Actualización De Leyes - 196885	196885	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,000					0.00		Estudio de preinversión	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094828	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia - 187168	187168	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,400,000					0.00		Metros Cuadrados	90	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094830	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 146844	146844	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$264,177					0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094831	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Principal - 187105	187105	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Isidro Guisbe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,000					0.00		Otros	9	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094832	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Chive - 187990	187990	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Isidro Guisbe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,000					0.00		Metros lineales	20	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094834	Ampliación De Energía Eléctrica En Diversas Calles De La Agencia De San Antonio Chiguavama - 180322	180322	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Antonio Chiguavama	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$650,000					0.00		Otros	25	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094835	Construcción De La Unidad Médica Rural Imus - 146839	146839	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Esteban Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Salud	En Ejecución	2017	\$1,200,000					0.00		Metros Cuadrados	970	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094836	Ampliación De La Red Eléctrica Del Paraje El Tanque - 146842	146842	Oaxaca	San Luis Amatlán	El Tanque (El Sabino)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$360,000					0.00		Otros	25	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094838	Ampliación De La Unidad Médica Rural Del Sino El Palmar - 146837	146837	Oaxaca	San Luis Amatlán	Sino del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Salud	En Ejecución	2017	\$1,200,000					0.00		Metros Cuadrados	650	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094841	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Morales - 173583	173583	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$785,602					0.00		Metros Cuadrados	1,055	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094842	Construcción Del Sistema De Distribución De Agua Potable - 173683	173683	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,153,231					0.00		Metros lineales	18	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030094843	Construcción Del Sistema De Distribución De La Calle Principal A La Escuela Primaria En El Barrio Morales - 171233	171233	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,157,331					0.00		Metros Cuadrados	38	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

**Total: 6912**

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obliterado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíntegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0017030094846	Construcción De Muro De Contención En La Privada Ignacio Zaragoza - 146810	146810	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,199,999								0.00		Metros lineales	120	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...	
OAX0017030094847	Mejoramiento Del Centro De Salud Rural - 146794	146794	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$189,000									0.00		Otros	3,475	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094848	Rehabilitación De Caminos Rurales En San Mateo Yoloxochitlán - 185554	185554	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	La Reforma San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$410,960									0.00		Otros	500	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094849	Construcción De Sistema De Agua Potable - 146821	146821	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	Boca del Rio San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,100,000									0.00		Metros lineales	140	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094850	Construcción De Alcantarillo Pluvial En La Calle Cuco De Mayo - 182177	182177	Oaxaca	San Mateo Nejápam	San Mateo Nejápam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AUBUHUEITTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$730,862									0.00		Metros cúbicos	1,009	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094851	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 178945	178945	Oaxaca	San Mateo Nejápam	Domingo Solano Mejía	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM	Educación	En Ejecución	2017	\$850,000									0.00		Metros Cuadrados	91	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094852	Acondicionamiento De Las Regalarías - 195291	195291	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MATEO PEÑASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$23,300									0.00		Equipo	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094853	Adquisición De Computadoras E Impresoras - 195344	195344	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MATEO PEÑASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$34,500									0.00		Computadoras	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094854	Plan De Desarrollo Municipal - 195315	195315	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MATEO PEÑASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$52,000									0.00		Otros	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094855	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 171551	171551	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MATEO PEÑASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$167,950									0.00		Otros	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094856	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 181813	181813	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	Rancho Cafas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$686,700									0.00		Metros lineales	33	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094857	Mantenimiento De Caminos Rurales De Santa Cruz Mitlanense San Mateo Sindihui - 189601	189601	Oaxaca	San Mateo Sindihui	San Mateo Sindihui	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$350,000								0.00		Kilometro	2,086	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094858	Mejoramiento De Tres Viviendas Piso Firme - 111272	111272	Oaxaca	San Melchor Betza	Santo Tomás Lachitá	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN MELCHOR BETAZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$83,420									0.00		Metros Cuadrados	11	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094859	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A La Escuela Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz - 111269	111269	Oaxaca	San Melchor Betza	Santo Tomás Lachitá	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN MELCHOR BETAZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$416,580									0.00		Metros Cuadrados	30	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094860	Ampliación De La Clínica De Salud - 190727	190727	Oaxaca	San Miguel Achilutla	San Miguel Achilutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHILUTLA	Salud	En Ejecución	2017	\$978,130									0.00		Otros	842	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094861	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 176045	176045	Oaxaca	San Miguel Achilutla	San Sebastián Atoyacillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHILUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$228,098									0.00		Metros lineales	75	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094862	Construcción Del Puente Vehicular Sobre La Barranca Que Da Agua Del Frase El Zapote De La Luz Tenexcoaco Al Barrio Santa Cruz - 194463	194463	Oaxaca	San Miguel Ahohehuitlan	La Luz Tenexcoaco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AUBUHUEITTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,049,112								0.00		Metros	467	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094863	Equipamiento De Pozo Tipo Nora - 186701	186701	Oaxaca	San Miguel Ahohehuitlan	La Luz Tenexcoaco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AUBUHUEITTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$155,671								0.00		Metros cúbicos	428	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094864	Construcción A Base De Concreto Hidráulico De La Avenida Oaxaca - 190472	190472	Oaxaca	San Miguel Ahoapam	San Miguel Ahoapam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHOAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$788,566									0.00		Metros Cuadrados	1,680	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094865	Salón De Usos Múltiples - 190854	190854	Oaxaca	San Miguel Ahoapam	San Miguel Ahoapam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHOAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$104,335									0.00		Pisos	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...
OAX0017030094866	Construcción De Una Aula En La Telesecundaria - 190198	190198	Oaxaca	San Miguel Ahoapam	San Miguel Ahoapam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHOAPAM	Educación	En Ejecución	2017	\$300,999									0.00		Otros	108	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Equipos, SISTEMA, Para el siguiente tipo...

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0017030094867	3360 Impresión Y Elaboración De Manual Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades -190756	190756	Oaxaca	San Miguel Atoyac	San Miguel Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$80,000							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094868	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Varas Calles - 189774	189774	Oaxaca	San Miguel Atoyac	San Miguel Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000							0.00		Otros	357	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094876	Construcción Del Sistema De Riego Tecnicado Primera Etapa - 180307	180307	Oaxaca	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$234,284							0.00		Otros	200	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094877	33903 Servicio Integral - 180293	180293	Oaxaca	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,919							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094879	Ampliación Del Agua Potable - 197425	197425	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ota	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$518,525							0.00		Metros lineales	1,760	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISCALMENTE AL 100% ESTA PENDIENTE DE LA CARA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN A LA COMUNIDAD BENEFICIADA SOLICITO VALIDACION DE OBRA - SISTEMA. Para el siguiente ciclo.
OAX0017030094880	3360 Impresión Y Elaboración De Manual Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades -197451	197451	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$816,042							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094902	Construcción De Dispensario Medico - 167463	167463	Oaxaca	Santa María Huautuco	La Herradura	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Salud	En Ejecución	2017	\$535,459							0.00		Otros	1,077	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094903	Construcción De Una Aula Didáctica Y Un Módulo Sanitario En Jardín De Niños - 167427	167427	Oaxaca	Santa María Huautuco	Guarumbo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Educación	En Ejecución	2017	\$550,244							0.00		Metros Cuadrados	256	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094904	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Agustín - 170948	170948	Oaxaca	Santa María Huautuco	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,185,557							0.00		Metros lineales	250	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094905	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 166273	166273	Oaxaca	Santa María Huautuco	Barrio Corralito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,879,154							0.00		Metros lineales	550	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094906	Rehabilitación De Camino Sacacocheca El Llano - 190392	190392	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$815,620							0.00		Otros	5,082	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094907	Construcción De Línea De Conducción De Sistema De Agua Potable Hacia El Barrio Las Pitas - 180950	180950	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,284,225							0.00		Metros lineales	303	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX0017030094908	Rehabilitación De Camino Sacacocheca De Los Venados - 189937	189937	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$695,551							0.00		Otros	5,082	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094909	Rehabilitación De Camino Sacacocheca Del Cerro Del Cuzco - 189524	189524	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$682,944							0.00		Otros	5,082	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX0017030094910	Construcción De Muro De Contención En Calle Nueva En Barrio Grande - 189872	189872	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$70,825							0.00		Metros lineales	67	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094911	Rehabilitación De Camino Sacacocheca Santa María Huazolotitlán Tres Pisos - 189177	189177	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$703,030							0.00		Otros	5,082	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX0017030094912	Construcción De Sanitario En Escuela Primaria Carlos A Carrillo - 188351	188351	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$970,088							0.00		Otros	196	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente ciclo.
OAX0017030094913	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre Entre Arroyo Principal Y Esc. Primaria Mi Patria En Primeros - 189805	189805	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,147,274							0.00		Metros Cuadrados	286	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente ciclo.
OAX0017030094914	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Distritos Barrios En La Comunidad De José María Morelos - 190469	190469	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,300,000							0.00		Metros lineales	2,331	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030094915	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Usada Entre Iglesia Y El Páramo De La Comunidad De Paso Del Jote - 188663	188663	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Paso del Jote	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,090,425							0.00		Metros Cuadrados	207	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX0017030094916	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De Escuela Primaria Vicente Guerrero - 190773	190773	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicomtepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$936,609							0.00		Otros	101	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonaria)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0017030094917	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Principal Hacia El Tamando En Yumacani - 19039	189039	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Yumacani	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,503,343								0.00		Metros Cuadrados	413	100.00		
OAX0017030094918	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física De Escuela Primaria Bilingüe Lic. Benito Juárez - 188173	188173	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Barrio Chico	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	Educación	En Ejecución	2017	\$612,340								0.00		Metros Cuadrados	95	100.00		
OAX0017030094919	Rehabilitación De La Red De Conducción De Agua Potable - 181204	181204	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$756,151								0.00		Metros lineales	3,000	100.00		
OAX0017030094920	3300 Servicios Integrales - 178079	178079	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$197,846								0.00		Otros	0	100.00		
OAX0017030094921	Construcción De Centro De Salud Segunda Etapa 181265	181265	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María el Rincon	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,433,897								0.00		Otros	2,090	100.00		
OAX0017030094922	Construcción De Banda Perimetral En Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz - 93713	93713	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zoocotepec de León	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución	2017	\$327,743								0.00		Metros lineales	194	100.00		
OAX0017030094923	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 93863	93863	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zoocotepec de León	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$672,238								0.00		Metros lineales	194	100.00		
OAX0017030094924	Rehabilitación De Agua Potable Y Saneamiento Del Sistema De La Cabequera Municipal - 182050	182050	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,308,411								0.00		Metros lineales	9,240	0.00		
OAX0017030094925	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 202968	202968	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$489,974								0.00		Metros lineales	60	100.00		
OAX0017030094926	Construcción Del Techo De La Cancha De La Escuela Primaria Agustín Melgar - 142847	142847	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Escandab Cuapala	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000								0.00		Otros	162	100.00		
OAX0017030094927	Construcción De Olla De Agua - 201972	201972	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santo Domingo Huendío	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000								0.00		Otros	195	100.00		
OAX0017030094928	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Morelos Segunda Etapa - 183859	183859	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOQUEZO DE ALDAMA ZIMATLÁN OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$698,719								0.00		Metros Cuadrados	175	100.00		
OAX0017030094929	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Morelos - 183928	183928	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOQUEZO DE ALDAMA ZIMATLÁN OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$144,310								0.00		Metros lineales	100	100.00		
OAX0017030094930	Ampliación De La Red De Agua Potable - 183381	183381	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOQUEZO DE ALDAMA ZIMATLÁN OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$710,780								0.00		Metros lineales	750	100.00		
OAX0017030094932	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Distribución Para El Sistema De Agua Potable - 167371	167371	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$653,553								0.00		Otros	470	100.00		
OAX0017030094933	Ampliación De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Del Circuito Calle Quetzalcóatl Y Teposcolula - 165917	165917	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,101,171								0.00		Metros Cuadrados	6,000	100.00		
OAX0017030094934	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Jostea - 153980	153980	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$262,548								0.00		Metros lineales	35	100.00		
OAX0017030094935	Ampliación Del Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calle Beata Segunda Etapa - 135271	135271	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$602,190								0.00		Metros Cuadrados	153	100.00		
OAX0017030094936	Ampliación De Red De Agua Potable En Las Calles De Porfirio Díaz Y Corregidora - 134977	134977	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$256,981								0.00		Metros lineales	40	100.00		
OAX0017030094937	Ampliación De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Mejía - 135117	135117	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$665,866								0.00		Metros Cuadrados	85	100.00		
OAX0017030094938	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calle Corregidora - 135066	135066	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$420,045								0.00		Metros Cuadrados	60	100.00		

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reíngreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0017030094939	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Quince De Abril Del Barrio San Sebastián Parte Alta-117130	117130	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,683,582								0.00		Metros lineales	250	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX0017030094940	Ampliación De Drenaje Sanitario - 117320	117320	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,013,060									0.00		Metros lineales	345	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094941	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 116494	116494	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa Catarina Montalvo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$998,136									0.00		Otros	250	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094942	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 116739	116739	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa Catarina Montalvo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$103,592									0.00		Metros lineales	55	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094943	Ampliación Del Pavimento Hídrico En Las Diverseas Calles - 117249	117249	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa Catarina Montalvo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$717,086									0.00		Metros Cuadrados	92	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094944	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 193343	193343	Oaxaca	Santa María Chichilohá	San Agustín Montecolobos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHICHILOHÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,336,498									0.00		Metros lineales	55	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094950	Construcción De Cuartos Dormitorio - 181172	181172	Oaxaca	Santa María Chichilohá	Santa María Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,102,200									0.00		Vivienda	81	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094952	Rehabilitación De Techo Firme - 187208	187208	Oaxaca	Santa María Chichilohá	Monte Sinal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$418,924									0.00		Otros	120	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094955	Revestimiento Del Camino Pueblo Viejo - 78416	78416	Oaxaca	Santa María Tonameca	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,165,000									0.00		Metros lineales	63	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094956	Construcción De Drenaje Pluvial En El Barrio San Antonio San Francisco Coaxotlapec - 190402	190402	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Francisco Coaxotlapec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,059,524									0.00		Otros	2,121	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094957	Construcción Del Alumbrao Público En La Calle Principal En Barrio La Secundaria - 193056	193056	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Francisco Coaxotlapec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,280,000									0.00		Otros	2,121	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094958	Construcción Del Sistema De Agua Potable Captadores Pluviales - 181235	181235	Oaxaca	Santa María Chichilohá	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,794,209									0.00		Otros	241	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094959	Suministro Y Colocación De Paneles Solares Fotovoltaica - 187045	187045	Oaxaca	Santa María Chichilohá	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$332,634									0.00		Otros	82	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094962	Construcción De Cuartos Dormitorio - 181893	181893	Oaxaca	Santa María Chichilohá	Dolores Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,102,200									0.00		Vivienda	68	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094963	Rehabilitación De Techo Firme - 182779	182779	Oaxaca	Santa María Chichilohá	La Cordillera	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$306,137									0.00		Otros	89	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094964	Construcción Del Sistema De Agua Potable Captadores Pluviales - 180739	180739	Oaxaca	Santa María Chichilohá	Cueva Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$969,510									0.00		Otros	111	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094965	Rehabilitación De Techo Firme - 182776	182776	Oaxaca	Santa María Chichilohá	Cueva Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$292,861									0.00		Otros	174	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094966	Rehabilitación De Techo Firme - 182766	182766	Oaxaca	Santa María Chichilohá	Llano de Insurgentes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$205,024									0.00		Otros	79	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094967	Rehabilitación De Techo Firme - 183278	183278	Oaxaca	Santa María Chichilohá	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$385,421									0.00		Otros	119	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094968	Rehabilitación De Techo Firme - 187185	187185	Oaxaca	Santa María Chichilohá	San Julio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$384,374									0.00		Otros	132	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094969	Construcción Del Sistema De Agua Potable Captadores Pluviales - 182800	182800	Oaxaca	Santa María Chichilohá	Cerro Carlos (Santa Carlos)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$828,430									0.00		Otros	93	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX0017030094971	Construcción De Alumbrado Público - 78822	78822	Oaxaca	Santa María Chimalupa	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$437,390									0.00		Otros	246	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

**Total: 6912**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
																	Recaudado (Militeados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX0017030094972	Mejoramiento De Electrificación Rural Red De Distribucion - 78423	78423	Oaxaca	Santa María Chilmalpa	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,082,610				0.00		Otros	246	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región: Oaxaca	
OAX0017030094973	Rehabilitacion De Camino Tramo Enterosque Carrteros Cofradia Del Km Cuatro Al Km Once - 78710	78710	Oaxaca	Santa María Chilmalpa	Cofradia Chilmalpa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$828,984				0.00		Otros	323	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región: Oaxaca	
OAX0017030094974	Construccion De Tabledo En Area De Imparticion De Educacion Fisica Cos Cancha Escuela Preescolar Venustiano Carranza - 79074	79074	Oaxaca	Santa María Chilmalpa	San Francisco la Paz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$655,139				0.00		Metros Cuadrados	72	100.00				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Región: Oaxaca	
OAX0017030094975	Ampliacion De La Red De Suministro De Agua Potable En La Colonia San Pablo - 196681	196681	Oaxaca	Santa María Guenagat	Santa María Guenagat	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$301,287				0.00		Otros	1,487	100.00				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Región: Oaxaca	
OAX0017030094976	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 91140	91140	Oaxaca	Santa María Guenagat	Lachivivá	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AUTORIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,881,469				0.00		Metros lineales	264	100.00				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Región: Oaxaca	
OAX0017030094977	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 192652	192652	Oaxaca	Santa María Guenagat	Chayotepc	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$182,262				0.00		Otros	48	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región: Oaxaca	
OAX0017030094978	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 191951	191951	Oaxaca	Santa María Guenagat	Paso Lamón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$469,004				0.00		Metros lineales	20	100.00				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Región: Oaxaca	
OAX0017030094979	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 192685	192685	Oaxaca	Santa María Guenagat	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$725,054				0.00		Otros	16	100.00				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Región: Oaxaca	
OAX0017030094980	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 191879	191879	Oaxaca	Santa María Guenagat	Cienegulla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$423,098				0.00		Otros	27	100.00				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Región: Oaxaca	
OAX0017030094981	Ampliacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa Santa María Huatulco - 170051	170051	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,482,893				0.00		Otros	7,409	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región: Oaxaca	
OAX0017030094984	Construccion De Coneder Comunitario En La Colonia Avicaciones - 173213	173213	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$623,000				0.00		Metros Cuadrados	690	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región: Oaxaca	
OAX0017030094985	Ampliacion De Drenaje Sanitario Colonia Avicacion - 94194	94194	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JAMILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,824,022				0.00		Metros lineales	272	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región: Oaxaca	
OAX0017030094986	Mejoramiento Del Alumbrado Publico - 94098	94098	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JAMILTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,538,426				0.00		Otros	8,311	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región: Oaxaca	
OAX0017030094987	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Venustiano Carranza - 94418	94418	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JAMILTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$176,878				0.00		Metros lineales	125	100.00				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Región: Oaxaca	
OAX0017030094988	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 94363	94363	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JAMILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$542,500				0.00		Metros lineales	10,107	100.00				Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región: Oaxaca	
OAX0017030094989	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Insurgentes - 147858	147858	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Charco Ndayayoo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$722,542				0.00		Metros Cuadrados	746	100.00				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Región: Oaxaca	
OAX0017030094990	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Mariano Abasolo - 94259	94259	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Charco Ndayayoo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JAMILTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,467,691				0.00		Metros Cuadrados	190	100.00				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Región: Oaxaca	
OAX0017030094991	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 149575	149575	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	El Pericón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,123,102				0.00		Otros	38	100.00				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Región: Oaxaca	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

**Total: 6912**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
0AX00170300934993	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Avenida Plutarco Elías Calles Y Homero Bustos En La Colonia Del Carmen - 175679	175679	Oaxaca	Santiago Atlautlana	Colonia del Carmen (Palo Grande)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$571,000								0.00		Otros	920	100.00		
0AX00170300934997	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 175577	175577	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,218								0.00		Otros	0	100.00		
0AX00170300934998	Rehabilitación Del Alcantarado Público En La Comunidad De Santiago Llano Grande - 175452	175452	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$510,913								0.00		Otros	1,880	100.00		
0AX00170300934999	23604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 111750	111750	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO MATATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$468,656								0.00		Otros	0	100.00		
0AX00170300935000	Construcción De Unidad Básica De Salud - 116596	116596	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO MATATLÁN	Salud	En Ejecución	2017	\$226,960								0.00		Otros	660	100.00		
0AX00170300935001	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varas Calles - 117626	117626	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO MATATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$206,688								0.00		Otros	676	100.00		
0AX00170300935002	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Tecera Etapa - 116559	116559	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO MATATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000								0.00		Metros lineales	916	100.00		
0AX00170300935003	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 116457	116457	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO MATATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,932,304								0.00		Metros lineales	4,303	100.00		
0AX00170300935004	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Río Juquila - 111617	111617	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO MATATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000								0.00		Metros lineales	4,303	100.00		
0AX00170300935005	Rehabilitación De La Línea De Conducción - 117817	117817	Oaxaca	Santiago Matatlán	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO MATATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$371,019								0.00		Otros	200	100.00		
0AX00170300935008	Construcción De Techoado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 78827	78827	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Isidro (Infernillo)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	II AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,569,494								0.00		Metros Cuadrados	127	100.00		
0AX00170300935009	Revestimiento Del Camino La Cruzcita - 78604	78604	Oaxaca	Santa María Tonameca	La Cruzcita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	II AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$970,000								0.00		Metros lineales	76	100.00		
0AX00170300935010	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 193378	193378	Oaxaca	Santa María Tonameca	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	II AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,990,520								0.00		Metros lineales	88	100.00		
0AX00170300935011	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 193618	193618	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Macuil	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	II AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,091,988								0.00		Otros	88	100.00		
0AX00170300935012	Construcción De Un Aula Didáctica En El Preceptor Indígena Nueva Creación - 194114	194114	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Samartán Tonameca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	II AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA	Educación	En Ejecución	2017	\$470,984								0.00		Metros Cuadrados	121	100.00		
0AX00170300935015	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 175968	175968	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Cangrejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$374,800								0.00		Otros	85	100.00		
0AX00170300935016	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 176007	176007	Oaxaca	Santa María Zacatepec	La Virgen	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$550,000								0.00		Otros	137	100.00		
0AX00170300935017	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 175889	175889	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Antonolico	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$835,200								0.00		Otros	81	100.00		
0AX00170300935020	Construcción De Sanitarios Con Biodegradación Para El Mejoramiento De La Vivienda Zoquitlan - 132842	132842	Oaxaca	Santa María Zoquitlan	Santa María Zoquitlan	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$415,000								0.00		Pisos	40	100.00		
0AX00170300935021	Ampliación De La Red Eléctrica - 192640	192640	Oaxaca	Santa María Zoquitlan	Río Seco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	II AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$762,644								0.00		Otros	100	0.00		
0AX00170300935022	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Urbana En La Localidad Agrícola De Policía Llano Nuevo En El Municipio De Santiago Amoltepec - 190390	190390	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Llano Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	02	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$464,589								0.00		Otros	81	100.00		





**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonaria)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0017030095072	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 180355	180355	Oaxaca	Santiago Juquila	Llano de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 235,767				0.00		Otros	129	100.00				
OAX0017030095073	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución - 164879	164879	Oaxaca	Santiago Juquila	La Laguna de Guadalupe Yucucocó	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 310,056				0.00		Otros	189	100.00				
OAX0017030095074	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 164652	164652	Oaxaca	Santiago Juquila	Río Santiago (La Capilla)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 611,111				0.00		Otros	156	100.00				
OAX0017030095075	3301 Subcontratación De Servicio Con Terceros - 149670	149670	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$ 344,752				0.00		Estado de preversión	0	100.00				
OAX0017030095076	Pavimentación De Andadores Con Concreto Hídratico En Calles De La Localidad - 129124	129124	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$ 1,722,902				0.00		Metros Cuadrados	1,652	100.00				
OAX0017030095078	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 149593	149593	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Guigovetga	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 1,200,000				0.00		Otros	210	0.00			
OAX0017030095079	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 129133	129133	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 1,200,000				0.00		Otros	259	100.00				
OAX0017030095080	Rehabilitación De Camino Rural El Tustepe Palmaro Santiago Yaveo - 195584	195584	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	II AYUNTAMIENTO SANTIAGO YAVEO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$ 1,584,019				0.00		Otros	3,207	100.00				
OAX0017030095081	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Varias Calles De Pinotepa Nacional - 190088	190088	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 443,504				0.00		Metros lineales	960	100.00				
OAX0017030095082	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Varios Calles De La Ciudad De Pinotepa Nacional - 192530	192530	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 608,877				0.00		Metros lineales	420	100.00				
OAX0017030095083	Construcción De Banqueta En El Arroyo De La Calle Severa Oriente Entre La Calle Sexta Y Quinta Norte Barrio La Flores - 192625	192625	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$ 441,625				0.00		Metros Cuadrados	70	100.00				
OAX0017030095084	Construcción De Drenaje Pluvial En El Boulevard De Pinotepa Nacional - 184271	184271	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 730,765				0.00		Metros lineales	1,000	100.00				
OAX0017030095085	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 188450	188450	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 553,019				0.00		Metros lineales	180	100.00				
OAX0017030095086	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Novena Poniente Y Privada Del Calvario Entre Séptima Y Novena Poniente Barrio El Calvario - 187580	187580	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 763,712				0.00		Metros lineales	91	100.00				
OAX0017030095087	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Colonia Miramar - 187333	187333	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 1,193,122				0.00		Metros lineales	247	100.00				
OAX0017030095088	Construcción De Alcantarillas En Ambos Lados Del Puente De La Quinta Norte Barrio Santuario - 187343	187343	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 978,412				0.00		Otros	150	100.00				
OAX0017030095089	Construcción De Pozo Profundo En La Colonia Torres De La Libertad - 186116	186116	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 1,388,896				0.00		Otros	375	100.00				
OAX0017030095090	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños Ricardo Flores Magón Clave Venste Dec Mil Setecientos Trece B Barrio El Rastro - 185946	185946	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución	2017	\$ 542,488				0.00		Otros	95	100.00				
OAX0017030095091	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Treceava Sur Barrio El Puente - 167138	167138	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$ 965,000				0.00		Otros	213	100.00				
OAX0017030095092	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Fraccionamiento Magisterio Unificado - 150916	150916	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 632,098				0.00		Metros lineales	290	100.00				
OAX0017030095093	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Colonia Santa Cruz - 156643	156643	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 913,116				0.00		Metros lineales	315	100.00				
OAX0017030095094	Construcción De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable - 183388	183388	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Curzoso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 975,579				0.00		Otros	1,940	100.00				

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida
OAX0017030095095	Construcción De Techo En El Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria México Dos Mil Cuatro Veinte Dos Cerro Uno De - 184129	184129	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución	2017	\$99,964					0.00		Metros Cuadrados	50	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095096	Construcción De Tanque Elevado Del Sistema De Agua Potable - 108985	108985	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,037					0.00		Otros	623	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095097	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Avenida Puerto México - 192653	192653	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,775,456					0.00		Metros Cuadrados	638	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095098	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Puerto México Primera Baga - 147865	147865	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$899,997					0.00		Metros Cuadrados	2,235	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030095099	Construcción De Drenaje Pluvial Del Camino Entroque Corralero La Playa - 187392	187392	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,652,598					0.00		Metros lineales	250	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095100	Construcción De La Red De Drenaje-Sanitario En Varias Calles - 91192	91192	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cruz del Incaán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$685,040					0.00		Metros lineales	516	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095101	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 192470	192470	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$102,363					0.00		Otros	98	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095102	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Principal - 147887	147887	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La de Candela	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$737,288					0.00		Metros Cuadrados	518	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030095103	Construcción De Techo En El Área De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria Clave Veinte Dos Mil Seiscientos Veintiseis R - 90211	90211	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La de Candela	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución	2017	\$789,641					0.00		Metros Cuadrados	66	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095104	Construcción De Pozos Profundos En El Rancho El Alcarán Y La De Mejía - 188650	188650	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La de Mejía	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,704,560					0.00		Otros	804	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095105	Construcción De Techo En El Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria General Rodolfo Neri Vela Clave Veinte Dos Cu - 187267	187267	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,052,531					0.00		Metros Cuadrados	470	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095106	Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Telebachillerato Comunitario Planel Numero Treinta Y Ocho De Mancuernas - 187401	187401	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución	2017	\$928,096					0.00		Otros	95	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095107	Construcción De Tanque Elevado Del Sistema De Agua Potable - 192497	192497	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Palma del Coyal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$186,609					0.00		Otros	125	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095108	Construcción De La Red De Drenaje-Sanitario - 91236	91236	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,049,035					0.00		Metros lineales	110	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095109	Rehabilitación De Aulas De La Escuela Primaria Ignacio Adame Clave Dieciséis Setenta Y Uno E - 184812	184812	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución	2017	\$368,686					0.00		Otros	70	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095110	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Prim Miguel Hidalgo Y Costilla Clave Veinte Dpb Veintinueve Setenta - 185139	185139	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución	2017	\$147,520					0.00		Metros Cuadrados	22	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095111	Construcción De Casa De Salud - 183331	183331	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Rancho de la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Salud	En Ejecución	2017	\$391,324					0.00		Otros	172	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095112	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico Del Acceso A La Población De La Raya - 192603	192603	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$491,841					0.00		Metros Cuadrados	70	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095113	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primer Esqui Para Beneficiar A La Localidad De Santa María Jicatlapepec En El Municipio De Santiago P - 190887	190887	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jicatlapepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,839,091					0.00		Otros	892	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095114	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Principal Del Santa María Jicatlapepec - 167261	167261	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jicatlapepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$860,413					0.00		Metros lineales	130	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095115	Construcción De Techo En El Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Bilingüe La Libertad Clave Veinte Dpb Uso Cuatro Dos Set - 167218	167218	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jicatlapepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución	2017	\$787,600					0.00		Metros Cuadrados	150	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030095116	Ampliación De La Casa De Salud En Paso De La Garrocha - 192566	192566	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Paso de la Garrocha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Salud	En Ejecución	2017	\$244,839					0.00		Otros	94	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0017030095117	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Hacia La Escuela Telesecundaria Cave Yeste Dv. Mil Seiscientos Veintidós Q. 91022	91022	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Acaampepe o Agua de la Caña	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,453							0.00		Metros lineales	68	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA
OAX0017030095118	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Agua Potable Fraccionamiento San Isidro - 185696	185696	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Fraccionamiento San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$781,261							0.00		Otros	602	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA
OAX0017030095119	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia María Luisa Aguirre Palancures - 187354	187354	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Fraccionamiento VIVAH 2000	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,093,538							0.00		Otros	240	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA
OAX0017030095120	33903 Servicios Integrales - 169308	169308	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,154							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030095121	33903 Servicios Integrales - 169304	169304	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,154							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030095122	33903 Servicios Integrales - 169298	169298	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,154							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030095123	33903 Servicios Integrales - 169291	169291	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,154							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030095124	33903 Servicios Integrales - 169265	169265	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,154							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030095125	33903 Servicios Integrales - 169278	169278	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,154							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030095126	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Arroyos - 168953	168953	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,600,909							0.00		Metros lineales	222	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA
OAX0017030095127	Mejoramiento De Diversos Caminos Sacsochach En La Cabeza Municipal - 168702	168702	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Calsona del Sol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,950,000							0.00		Otros	250	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA
OAX0017030095128	Ampliación De La Red De Electricidad En Varios Calles - 195603	195603	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000							0.00		Otros	150	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA
OAX0017030095129	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Industrial - 195756	195756	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$95,686							0.00		Metros Cuadrados	58	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA
OAX0017030095132	Construcción De Sanitarios Y Dirección En Instituto De Estudios De Bachilleratos Del Estado De Oaxaca - 195443	195443	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santa Ana Rayón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000							0.00		Piezas	560	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA
OAX0017030095133	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Instituto De Estudios De Telebachilleratos Del Estado De Oaxaca - 195237	195237	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santa Ana Rayón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y AGRIGADOS KARELY SA DE CV	Educación	En Ejecución	2017	\$770,203							0.00		Otros	560	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA
OAX0017030095134	33903 Servicios Integrales - 175840	175840	Oaxaca	Santiago Tenango	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Gasto indirecto	GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$98,469							0.00		Otros	0	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA
OAX0017030095145	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 191252	191252	Oaxaca	Magdalena Tlaxiotepec	Magdalena Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLAXIOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$34,000							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA
OAX0017030095147	Mejoramiento De Caminos Rurales - 95054	95054	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$436,799							0.00		Otros	253	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA
OAX0017030095149	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 196764	196764	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	URIEL LEON VENIGAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$126,288							0.00		Otros	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA
OAX0017030095150	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 196736	196736	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMERCIALIZADORA CARVERS SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$21,600							0.00		Piezas	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA
OAX0017030095151	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 196728	196728	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMERCIALIZADORA CARVERS SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$29,980							0.00		Piezas	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Finca: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militante)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reíntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0017030093152	Creación Y Actualización De Planes Y Reglamentos Plurales De Desarrollo Municipal De Ordenamiento Territorial De Protección Civil - 196751	196751	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOL TSA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$70,000							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre. Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre. Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093153	Adquisición De Software Y Hardware - 196701	196701	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,500							0.00		Computadoras	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre. Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093154	Construcción De Concedor Comunitario - 197893	197893	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,300,000							0.00		Metros Cuadrados	202	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre. Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093156	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 120894	120894	Oaxaca	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$83,124							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre. Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093159	Construcción De Concedor Escolar En La Escuela Primaria Fomil Felipe Carrillo Puerto En La Localidad De Santos Reyes Nopala - 199380	199380	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2017	\$100,821							0.00		Metros Cuadrados	372	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre.
OAX0017030093160	Construcción De Concedor Comunitario En La Localidad De Santa Lucía Cerro Del Aje Municipio De Santos Reyes Nopala - 199898	199898	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,041,793							0.00		Metros Cuadrados	1,535	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre.
OAX0017030093161	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Mangales - 147849	147849	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aje	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$688,136							0.00		Metros Cuadrados	360	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre.
OAX0017030093162	Construcción De La Unidad Médica Rural Primera Etapa - 199260	199260	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teotpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Salud	En Ejecución	2017	\$2,614,665							0.00		Metros Cuadrados	1,844	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre.
OAX0017030093163	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Santa Lucía Teotpec Municipio De Santos Reyes Nopala - 199939	199939	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teotpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obea	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$570,407							0.00		Metros Cuadrados	1,844	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre.
OAX0017030093164	Mantenimiento De Camino Rural Tramo Teotpec Te Nopala Teotpec - 199535	199535	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teotpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$429,526							0.00		Metros lineales	1,844	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre.
OAX0017030093165	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calles Sin Nombre En El Barrio Abajo En La Localidad De Santa María Magdalena - 199928	199928	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$837,871							0.00		Metros Cuadrados	692	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre.
OAX0017030093166	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Santa María Magdalena Tliltepec Municipio De Santos Reyes Nopala - 199923	199923	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obea	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$195,234							0.00		Metros Cuadrados	1,340	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre.
OAX0017030093167	Construcción Del Centro De Salud En La Colonia El Paraiso Santa María Magdalena Tliltepec Municipio De Santos Reyes Nopala Oaxaca - 199915	199915	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Salud	En Ejecución	2017	\$886,655							0.00		Metros Cuadrados	140	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre.
OAX0017030093168	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calles Sin Nombre En El Barrio Del Arroyo En La Localidad De Santa María Magdalena - 199872	199872	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$899,202							0.00		Metros Cuadrados	648	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre.
OAX0017030093169	Construcción Del Cercado Perimetral Del Albergue Comunitario - 147673	147673	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Marcos Zapahuil (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$600,000							0.00		Otros	73	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre.
OAX0017030093170	Construcción De Calle En La Localidad De La Matracá Municipio De Santos Reyes Nopala - 199297	199297	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	La Matracá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$531,915							0.00		Metros lineales	255	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre.
OAX0017030093171	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez - 147957	147957	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	La Matracá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$589,831							0.00		Metros Cuadrados	255	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre.
OAX0017030093203	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños María Montessori - 187779	187779	Oaxaca	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$390,266							0.00		Metros Cuadrados	850	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre. Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030093204	Construcción De Demás Plafón En La Av Ferrucarril Col Estación - 187716	187716	Oaxaca	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$284,422							0.00		Metros lineales	90	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre. Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0017030097424	Ampliación Del Drenaje Pluvial En La Esplanada De La Población - 195765	195765	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOLEDAD ETILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$539,000							0.00		Otros	5,025	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097425	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Agencia Del Rancho El Sabino - 195665	195665	Oaxaca	Soledad Etla	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOLEDAD ETILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$123,500							0.00		Otros	1,400	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097483	Mejoramiento De La Casa De Salud En La Localidad De San Antonio Cuicuita Municipio De Santos Reyes Nopala - 199490	199490	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Antonio Cuicuita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Salud	En Ejecución	2017	\$92,163							0.00		Metros Cuadrados	482	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente punto
OAX0017030097581	Ampliación De La Red De Agua Potable - 171200	171200	Oaxaca	Tezoztlán de Segura y Luna	San Marcos de Garzón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$445,000							0.00		Metros lineales	298	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097582	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 171685	171685	Oaxaca	Tezoztlán de Segura y Luna	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$237,083							0.00		Otros	222	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097583	Instalación De Electrificación De Poso Con Energía No Convencional - 171373	171373	Oaxaca	Tezoztlán de Segura y Luna	Rosario Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,000							0.00		Otros	112	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097584	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Hidalgo - 181857	181857	Oaxaca	Tezoztlán de Segura y Luna	San Isidro Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$440,000							0.00		Metros Cuadrados	52	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097585	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 170940	170940	Oaxaca	Tezoztlán de Segura y Luna	San Juan Cuicuitá	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,605							0.00		Otros	355	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097586	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia - 148627	148627	Oaxaca	Tezoztlán de Segura y Luna	Santa Catarina Yatandé	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$589,787							0.00		Metros Cuadrados	194	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097587	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 181654	181654	Oaxaca	Tezoztlán de Segura y Luna	Santa Cruz Numá	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$467,250							0.00		Otros	234	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097588	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Guerrero - 181761	181761	Oaxaca	Tezoztlán de Segura y Luna	Santa María Tindú	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,044,826							0.00		Metros Cuadrados	129	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097589	Mejoramiento Sistema De Agua Potable Construcción De Circuito De Bombas Y Rehabilitación De La Línea De Conducción El Sabino - 171454	171454	Oaxaca	Tezoztlán de Segura y Luna	Yacuarit de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,375,500							0.00		Otros	947	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097591	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Guadalupe Viciosa Entre La Av Francisco I Madero Y Av Ferrnand - 196259	196259	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,332,361							0.00		Metros Cuadrados	113	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097592	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Avenida Francisco I Madero Y Calle Hermanos Flores Magón - 196772	196772	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$367,370							0.00		Metros lineales	270	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097593	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Av Amalio Nervo Entre La Calle Ignacio Aldrete Y Calle Morelos - 196752	196752	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$803,062							0.00		Metros lineales	448	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097594	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Av Zaragoza Entre Adalberto Y Verónica De Febres Herre Inocentes - 196734	196734	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$802,999							0.00		Metros lineales	591	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097595	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos Entre La Av Madero Y Av Ferrnand Quimín Secuán - 196154	196154	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$196,938							0.00		Metros lineales	110	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097596	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Constitución Entre Av Divisiones De Septiembre Y Francisco I Madero Barrio El Pescador - 196032	196032	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$328,878							0.00		Metros lineales	242	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097597	33903 Servicios Integrales - 157265	157265	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$229,717							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097598	Pmd Unión Hidalgo - 157168	157168	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$177,648							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
OAX0017030097599	33903 Servicios Integrales - 117343	117343	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,561							0.00		Otros	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total: 6912**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	
OAX0017030097600	Construcción De Drenaje Pluvial Barrio Arriba - 117326	117326	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$170,000				0.00		Otros	501	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017030097601	Construcción De Fosa Sèptica Con Pozo De Absorción - 117342	117342	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$108,138				0.00		Otros	1,461	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017030097602	Rehabilitación De Caminos Saca Cocheco - 117341	117341	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000				0.00		Otros	961	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017030097603	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calle De Barrio Arriba - 117333	117333	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$350,000				0.00		Metros Cuadrados	124	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017030097604	Construcción De Sanitarios Con Biogasdosen - 117310	117310	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,000				0.00		Piezas	190	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017030097605	Construcción De Comedor Escolar En Liceo Secundaria Clave Yumbuco - 117309	117309	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000				0.00		Metros Cuadrados	53	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017030097606	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Homologado Gutierrez - 117306	117306	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000				0.00		Otros	100	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017030097607	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial - 117313	117313	Oaxaca	Yogana	Alrededores de Yogana	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,000				0.00		Otros	83	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA, Para el siguiente nivel.
OAX0017030097609	Mejoramiento De Sistema De Riego De Pozo Num Uno - 177480	177480	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$172,000				0.00		Otros	59	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA, Para el siguiente nivel.
OAX0017030097622	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Paraje En Santísimo Barrio De La Soledad - 98312	98312	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$634,184				0.00		Metros lineales	70	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE EJECUTIÓ Y PAGO EN TIEMPO Y FORMA SOLICITADO VALIDACIÓN.
OAX0017030097627	Rehabilitación De La Carretera En El Tramo Zaachila Enteroque La Y - 98302	98302	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,113,199				0.00		Metros lineales	144	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA, Para el siguiente nivel.
OAX0017030097628	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Zona Escolar Sistema Y Cinco Prol Tapacuec Barrio Del Niño - 120321	120321	Oaxaca	Villa de Zaachila	Barrio del Niño (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$172,098				0.00		Otros	70	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA, Para el siguiente nivel.
OAX0017030097851	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De La Energía Eléctrica En La Comunidad De Xacaba - 94902	94902	Oaxaca	Villa de Tamalulpan del Progreso	Xacaba	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,542,000				0.00		Otros	184	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA, Para el siguiente nivel.
OAX0017030097853	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 197463	197463	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$238,594				0.00		Estados de pre-inversión	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA, Para el siguiente nivel.
OAX0017030097855	Construcción De Sesenta Sanitarios Con Biogasdosen - 197205	197205	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Santa Cruz Tepoztlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,400,000				0.00		Piezas	300	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA, Para el siguiente nivel.
OAX0017030097857	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 188251	188251	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Teococuilco de Marcos Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOCOUILCO DE MARCOS PEREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$809,582				0.00		Otros	1,237	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA, Para el siguiente nivel.
OAX0017030097858	33903 Servicios Integrales - 188236	188236	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Teococuilco de Marcos Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOCOUILCO DE MARCOS PEREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$54,921				0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017030097859	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Niños Héroes - 190346	190346	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Amoy Gaxcamaya	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOCOUILCO DE MARCOS PEREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$471,404				0.00		Metros lineales	90	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX0017030097860	Construcción De Sanitarios Con Biogasdogen En Escuela Primaria Niños Héroes - 110719	110719	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOCOUILCO DE MARCOS PEREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$434,791				0.00		Piezas	48	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA, Para el siguiente nivel.
OAX0017030097861	Construcción De La Primera Etapa De La Banda Perimetral En La Escuela Secundaria Agrícola Melgar - 184741	184741	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	Educación	En Ejecución	2017	\$502,882				0.00		Metros lineales	364	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA, Para el siguiente nivel.
OAX0017030097862	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 185099	185099	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$258,778				0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum	
OAX0017030097863	Mejoramiento De Diez Aulas De La Escuela Primaria Benito Juárez Y Margarita Mata De Juárez - 146613	184633	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	Educación	En Ejecución	2017	\$634,700							0.00		Metros Cuadrados	200	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030097864	Ampliación De La Red De Agua Potable Sobre La Calle Alhóndiga - 184443	184443	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$194,025							0.00		Metros lineales	200	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030097865	Construcción De Pozo Profundo - 184324	184324	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Santiago Ixtaltepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,199,439							0.00		Otros	800	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030097866	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 94883	94883	Oaxaca	Teotongo	Teotongo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTONGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$42,983							0.00		Estado de preinversión	0	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030097867	Rehabilitación De Olla Para Agua Potable - 94626	94626	Oaxaca	Teotongo	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$115,000							0.00		Otros	113	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030097908	Jurídico - 196814	196814	Oaxaca	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYTTO DE SANTOS REYES TEPEJILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,846							0.00		Otros	0	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030097909	33003 Servicios Integrales - 196807	196807	Oaxaca	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES TEPEJILLO JUXTALHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$58,269							0.00		Otros	0	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030097913	Construcción De Ollas De Captación De Aguas Pluviales En Varos Puntos - 187939	187939	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$922,187							0.00		Otros	1,400	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030097914	Adquisición De Software Y Hardware - 173752	173752	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$142,479							0.00		Mobiliario y equipo	0	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030097915	Construcción De Pozos De Aborción De Aguas Pluviales - 171672	171672	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$955,512							0.00		Metros	1,235	0.00			Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. (Registro: SI MANDA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA, Para el siguiente nivel.)
OAX0017030097916	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 171622	171622	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$121,374							0.00		Metros lineales	1,235	100.00			Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. (Registro: LA OBRA HA TERMINADO SATISFACTORIAMENTE, POR LO CUAL INVOLU ME SOLICITUD PARA SU VALIDACION - SISTEMA, Para el siguiente nivel.)
OAX0017030097917	Construcción Del Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria - 187829	187829	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$2,370,000							0.00		Metros Cuadrados	80	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030097920	Comedor Comunitario En La Plaza De La Agencia Municipal - 187710	187710	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,400,000							0.00		Metros Cuadrados	1,400	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030097921	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 108736	108736	Oaxaca	Santo Tomás Ocotépec	Santo Tomás Ocotépec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$307,512							0.00		Otros	0	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030097922	Ampliación Del Centro De Salud - 104697	104697	Oaxaca	Santo Tomás Ocotépec	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$700,000							0.00		Metros Cuadrados	282	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030097923	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 105567	105567	Oaxaca	Santo Tomás Ocotépec	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$698,381							0.00		Metros Cuadrados	231	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030097924	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 107792	107792	Oaxaca	Santo Tomás Ocotépec	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$699,934							0.00		Metros lineales	265	100.00			Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. (Registro: SISTEMA, Para el siguiente nivel.)
OAX0017030097925	Construcción De Pavimento Con Concreto Hialdráxico Del Acceso Principal - 147935	147935	Oaxaca	Santo Tomás Ocotépec	Numma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$982,759							0.00		Metros Cuadrados	371	100.00			Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. (Registro: SISTEMA, Para el siguiente nivel.)
OAX0017030097926	Rehabilitación De Caminos Rurales - 191327	191327	Oaxaca	San Vicente Lachasá	Ejido el Rincón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$144,505							0.00		Metros lineales	671	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030097927	Construcción De Servicios Sanitarios En Preescolar Gabriela Mistral Y Fosa Séptica En Preescolar Rafael Ramírez - 191269	191269	Oaxaca	San Vicente Lachasá	Ejido el Rincón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obta	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$586,000							0.00		Pizcas	671	0.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX0017030097928	Mejoramiento A Dos Escuelas Telesecundaria Del Ejido El Rincón Vjardín De Niños Vicente Suárez - 188067	188067	Oaxaca	San Vicente Lachasá	Ejido el Rincón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$246,755							0.00		Otros	671	100.00			Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. (Registro: SI MANDA INFORMACION PARA REVISION Y VALIDACION - SISTEMA, Para el siguiente nivel.)

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0017030097930	Rehabilitación Del Camino Silcaçoopam San Jerónimo Progreso Del Km Cero Al Km Nueve - 18658	18658	Oaxaca	Silcaçoopam	Silcaçoopam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS DE COLORES PARA TODOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$356,029							0.00		Metros lineales	233	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujo: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030097931	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Guadalupe Victoria - 186284	186284	Oaxaca	Silcaçoopam	Silcaçoopam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,435,324							0.00		Metros Cuadrados	1,890	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujo: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030097932	Construcción Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 185027	185027	Oaxaca	Silcaçoopam	Rancho Alfaro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$540,000							0.00		Otros	143	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujo: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030097933	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 184494	184494	Oaxaca	Silcaçoopam	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$315,000							0.00		Metros lineales	244	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujo: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030097934	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 185791	185791	Oaxaca	Silcaçoopam	Guadalupe Cabacoa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$183,000							0.00		Metros lineales	33	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujo: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030097935	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 185970	185970	Oaxaca	Silcaçoopam	Barrio de la Providencia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$204,000							0.00		Metros lineales	42	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujo: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030098018	Construcción De Tres Aulas De La Escuela Primaria Mekhor Ocampo - 181223	181223	Oaxaca	Tlaxochila de Matamoros	Tlaxochila de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLUILA DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución	2017	\$981,857							0.00		Metros Cuadrados	355	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujo: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030098019	Construcción De Módulo Sanitario En Jardín De Niños Octavio Paz Col Higueron - 181834	181834	Oaxaca	Tlaxochila de Matamoros	Tlaxochila de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLUILA DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución	2017	\$616,671							0.00		Pizcas	63	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujo: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030098020	Ampliación De Energía Eléctrica En La Colonia La Soledad - 181877	181877	Oaxaca	Tlaxochila de Matamoros	Tlaxochila de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLUILA DE MATAMOROS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$576,669							0.00		Otros	60	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujo: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030098021	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Sector Tres - 169946	169946	Oaxaca	Tlaxochila de Matamoros	Tlaxochila de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$14,670,090							0.00		Metros lineales	4,308	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujo: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030098022	Ampliación De La Red Sanitaria En Las Calles Donají Pio San Isidro San Isidro Col Tres Piedras Barrio La Trinidad - 181198	181198	Oaxaca	Tlaxochila de Matamoros	Tres Piedras	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLUILA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$886,364							0.00		Metros lineales	420	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujo: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030098023	Ampliación De Energía Eléctrica En La Colonia Lomita De Santa Ana - 181860	181860	Oaxaca	Tlaxochila de Matamoros	Lambityeco Lomas de Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLUILA DE MATAMOROS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$762,242							0.00		Otros	200	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujo: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030098024	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Protagón De Veinte De Noviembre Barrio La Trinidad - 181971	181971	Oaxaca	Tlaxiaco de Cabrera	Tlaxiaco de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXIATAC DE CABRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$578,056							0.00		Metros lineales	42	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujo: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030098027	33003 Servicios Integrales - 158960	158960	Oaxaca	Tlaxiaco de Cabrera	Tlaxiaco de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXIATAC DE CABRERA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$167,981							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030098055	33003 Servicios Integrales - 175712	175712	Oaxaca	Zapotlán Palmas	Zapotlán Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN PALMAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$99,937							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030098057	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Reforma - 105601	105601	Oaxaca	Zapotlán Palmas	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN PALMAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$271,039							0.00		Metros lineales	175	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujo: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:
OAX0017030098058	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Avenida Ferrocarril - 190334	190334	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,699,330							0.00		Metros lineales	200	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Flujo: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Región: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030098059	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 187067	187067	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,000,000							0.00		Metros lineales	280	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Flujo: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Región: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030098063	Construcción De Alumbrado Público En La Calle Benito Juárez Zimatlán De Álvarez Oaxaca - 94578	94578	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ALVÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$414,770							0.00		Otros	189	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Flujo: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Región: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030098064	Construcción De Techaro En El Área De Impartición De Educación Física En Escuela Secundaria Tecatec Numero - 94806	94806	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ALVÁREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$1,344,918							0.00		Metros Cuadrados	688	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Flujo: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Región: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030098308	Perforación De Pozo Para Agua Potable Camino A Jaquila - 93487	93487	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuin de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuin de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$999,999							0.00		Otros	2,325	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Flujo: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Región:

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto															Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miliametros)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0017030095309	Construcción De Sistema De Agua Potable Paso Tipo Neta - 5047	9047	Oaxaca	Teozatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Teozatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	Ea Ejecución	2017	\$710,000								0.00		Otros	2,325	100.00	
OAX0017030095356	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Barrio Tres Coces - 11391	11391	Oaxaca	San Agustín Loixcha	San Agustín Loixcha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOIXCHA	Transportes y vialidades	Ea Ejecución	2017	\$1,429,702								0.00		Metros Cuadrados	104	100.00	
OAX0017030095364	Construcción De Alcantarilla En El Camino Al Recuerdo - 193413	193413	Oaxaca	San Agustín Loixcha	San Agustín Loixcha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOIXCHA	Urbanización	Ea Ejecución	2017	\$694,204								0.00		Otros	0	100.00	
OAX0017030095374	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Barrio Cabezas - 11391	11391	Oaxaca	San Agustín Loixcha	San Agustín Loixcha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOIXCHA	Transportes y vialidades	Ea Ejecución	2017	\$1,833,104								0.00		Metros Cuadrados	2,266	100.00	
OAX0017030095396	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Los Coces - 90625	90625	Oaxaca	Santa María Guianaguá	Santa María Guianaguá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AUTORIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Ea Ejecución	2017	\$640,872								0.00		Metros lineales	18	100.00	
OAX0017030095358	Línea De Interconexión De Los Pasos 1,2,3 Y 4 (Km 2 000 Al Km 1000)	APAIR-3026-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Ea Ejecución	2017	\$4,517,245								0.00		Kilometro	7,660	0.00	
OAX00170300953873	Construcción De Gradas Y Baños En La Unidad Deportiva Pichacho En La Localidad Pichacho Chegus, Ciudad Istpepec	SF-SPP-DPPP/FI1615-N2017	Oaxaca	Ciudad Istpepec	Ciudad Istpepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTPEPEC	Deporte	Ea Ejecución	2017	\$1,500,000								0.00		Piezas	19	0.00	
OAX00170300953974	Construcción De 3 Aulas En La Escuela Primaria Revolución	283FFF001	Oaxaca	San Miguel Tequihtepec	San Miguel Tequihtepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	Educación	Ea Ejecución	2017	\$1,200,000								0.00		Metros Cuadrados	70	0.00	
OAX0017030095605	Mejoramiento Del Centro De Salud Numero Uno	001	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	Ea Ejecución	2017	\$130,100								0.00		Equipo	1,235	0.00	
OAX0017030095644	Pavimentacion De Calles En La Comunidad De Santo Domingo Jalieza	002	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Ea Ejecución	2017	\$500,000								0.00		Metros Cuadrados	1,244	0.00	
OAX0017030095745	Construcción De Tachala En Carcha Municipal De La Localidad De Santa Cecilia Jalieza	003	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO FEDERAL	Urbanización	Ea Ejecución	2017	\$2,000,000								0.00		Metros Cuadrados	1,500	0.00	
OAX0017030095759	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Ignacio Zaragoza	004	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Ea Ejecución	2017	\$2,000,000								0.00		Metros Cuadrados	1,235	0.00	
OAX0017030096034	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De SPP-DPPP-FI1-0099-N-La Calle Matamoros Primera Etapa	001-030-2017	Oaxaca	Tlachala de Matamoros	Tlachala de Matamoros	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlacholla DE MATAMOROS	Urbanización	Ea Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	162	0.00	100.00	
OAX00170300956310	Rehabilitación De Caminos Rurales	001	Oaxaca	San Vicente Lachixto	San Vicente Lachixto	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Ea Ejecución	2017	\$149,176								0.00		Kilómetro lineal	1,500	0.00	
OAX0017030095637	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Guarniciones De La Calle Arroyo De La Matana En La Localidad De Tlacholla De Matamoros, Tlacholla De Matamoros, Oaxaca	SF-SPP-DPPP-RG-23-1499-N-002-034-2017	Oaxaca	Tlachala de Matamoros	Tlachala de Matamoros	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlacholla DE MATAMOROS	Urbanización	Ea Ejecución	2017	\$795,716	\$795,716	\$795,716	\$795,716	\$238,715	\$238,714	\$238,714	30.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	95.00	
OAX00170300956342	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Guarniciones De La Calle 16 De Septiembre En La Localidad De Tlacholla De Matamoros, Tlacholla De Matamoros, Oaxaca	SF-SPP-DPPP-RG-23-1499-N-004-023-2017	Oaxaca	Tlachala de Matamoros	Tlachala de Matamoros	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlacholla DE MATAMOROS	Urbanización	Ea Ejecución	2017	\$792,551	\$792,551	\$792,551	\$792,551	\$237,765	\$237,765	\$237,765	30.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	15.00	
OAX00170300956345	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Guarniciones De La Calle Juan Olivera En La Localidad De Tlacholla De Matamoros, Tlacholla De Matamoros, Oaxaca	SF-SPP-DPPP-RG-23-1502-N-003-033-2017	Oaxaca	Tlachala de Matamoros	Tlachala de Matamoros	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlacholla DE MATAMOROS	Urbanización	Ea Ejecución	2017	\$692,327	\$692,327	\$692,327	\$692,327	\$207,698	\$207,698	\$207,698	30.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	10.00	
OAX00170300956349	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Guarniciones De La Calle Del Pino En La Localidad De Tlacholla De Matamoros, Tlacholla De Matamoros, Oaxaca	SF-SPP-DPPP-RG-23-1500-N-005-031-2017	Oaxaca	Tlachala de Matamoros	Tlachala de Matamoros	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlacholla DE MATAMOROS	Urbanización	Ea Ejecución	2017	\$1,843,720	\$1,843,720	\$1,843,720	\$1,843,720	\$553,116	\$553,116	\$553,116	30.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	10.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00170300956352	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y 30 M2 De Banqueta De La Calle Revolution De La Localidad De Tlacoahual de Matamoros, Tlacoahual de Matamoros, Oaxaca	SF-SPDP-DPP-RG-G23-1501-N-006-015-2017	Oaxaca	Tlacoahual de Matamoros	Tlacoahual de Matamoros	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLILLA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,389,033	\$1,389,033	\$1,389,033	\$1,389,033	\$416,710	\$416,710	\$416,710	30.00	\$0	Metros Cuadrados	233	0.00	20.00	Financiera: Se envía información para validación de la entidad federativa / Física: Se envía información para validación de la entidad federativa / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030096354	Remodelación De La Calle Benito Juárez	SPDP-DPP-EI-0900-N-007-022-2017	Oaxaca	Tlacoahual de Matamoros	Tlacoahual de Matamoros	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLILLA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	676	0.00	0.00	Financiera: Se envía la información para validación de la entidad federativa / Física: Se envía información para validación de la entidad federativa / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170300956413	Construcción Del Campo De Fútbol 77	1-140-SDUV-PL-VEP-PC-1512-BIS-2017	Oaxaca	San Andrés Huaytán	Cobertura municipal		Sin Identificar				MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	4,879	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA ES SIN ANTIPOCO SE INICIO EL 18 DE SEPTIEMBRE CON EL EMPARMIAMIENTO DE LAS AREAS, YA A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE SE INICIO AL RESTO DE LOS PRELIMINARES. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170300958121	Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Maricuala De Juárez, Oaxaca / Construcción De Techo En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria General Lazaro Cardenas - 4802663 - 976	876	Oaxaca	Maricuala de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,110,000							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170300961659	Infraestructura Social En El Espinal, Oaxaca // (Rehabilitación Del Mercado Público Luis B. Toledo En El Espinal, Oaxaca) - 4974770 - 976	976	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,000,000							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170300962680	Construcción Del Techo De La Plaza Cívica Del Jardín De Niños Benito Juárez De La Localidad De La Paz, En El Municipio De Santa Inés De Zaragoza, Oaxaca - 4976751 - 1450	1450	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$600,000							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170300963536	Infraestructura Social En El Espinal, Oaxaca // (Construcción De Canchas Deportivas (Beisbol, Béisbol Infantil Y Fútbol Soccer) En El Espinal, Oaxaca) - 4872620 - 949	949	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,000,000							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170300965269	Alumbrado Público	01	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$70,000							0.00		Luminaria	500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170300965297	Combustible	02	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000							0.00		Vehículos	500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170300966080	Rastreo Y Revestimiento De Caminos Rurales	002	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, JAMILTEPEC, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$658,759							0.00		Metros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170300966097	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Agua Potable Sobre La Calle Emiliano Zapata En La Localidad De San Pedro Jicayán	004	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, JAMILTEPEC, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,750,120							0.00		Metros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
OAX00170300966103	Camino Sacsochelas Cerro Bala Tramo Km 0.001 Al Km 0.00 0.950	005	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, JAMILTEPEC, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$472,755							0.00		Metros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PENDIENTE DATOS DE CONTRATO.
OAX00170300966131	Ampliación Y Representación De Red De Distribución Santiago Jicayán San Pedro Jicayán	007	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, JAMILTEPEC, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,226,267							0.00		Metros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
OAX00170300966175	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable Sobre La Calle Emiliano Zapata En La Calle Ricardo Flores Magón De San Pedro Jicayán	009	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, JAMILTEPEC, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,810,094							0.00		Metros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PENDIENTE DATOS DE CONTRATO DE OBRA.
OAX00170300966203	Construcción De Techo En El Centro Escolar Primaria Pan Pádon Número 3 Clave 20dcd598	011	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, JAMILTEPEC, OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$644,603							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FPMDF.
OAX00170300966217	Ampliación De Drenaje En La Calle José María Melcón	012	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, JAMILTEPEC, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$865,476							0.00		Metros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA REALIZADA CON RECURSOS DEL FPMDF.
OAX00170300966241	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Independencia En El Barrio Híndia		Oaxaca	San Pedro Jicayán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, JAMILTEPEC, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,595,804							0.00		Metros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA REALIZADA CON EL FPMDF - PENDIENTE DATOS DEL CONTRATO.
OAX00170300967051	Construcción De Canchas De Usos Múltiples, En La Escuela Benito Juárez Clave 20dcd597 En La Localidad De Santa Inés De Zaragoza	COP-MSI-M569-FORTALCEC-4953-N-001-2017	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	Santa Inés de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000							0.00		Metros Cuadrados	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170300967601	Construcción De Caseta E Instalación De Una Planta De Emergencia	FAMIES-1591-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución	2017	\$860,090							0.00		Metros Cuadrados	362	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles/mo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0017030069798	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Sr. Procyo En La Agencia Municipal Dela Blanca, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca	-	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	La Blanca	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO INGENIO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,992,924							0.00		Metros Cuadrados	1,223	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030069800	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cortegada, En El Barrio Ventero De Santo Domingo Ingenio, Oaxaca	-	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Barrio Ventero	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO INGENIO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,283,157							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030069949	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre	RG23-1	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Cobertura municipal	Subsidios		1002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000							0.00		Metros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX0017030069990	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles De La Cabeza Municipal	RG23-1	Oaxaca	San Baltazar Chichicapam	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,500,000							0.00		Metros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030097013	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 3a. Etapa	03-2017	Oaxaca	Italtán de Juárez	Santa María Yahuehche	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$430,130							0.00		Metros lineales	260	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030097073	Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techado En La Localidad De Palo De Lima	1451-N	Oaxaca	San Lorenzo Tenmelucan	Cobertura municipal	Subsidios		1022 Programas Regionales	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TENMELUCAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	499	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030097097	Pavimentación De Calles	-	Oaxaca	San Sebastián Abasco	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,000							0.00		Metros	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030097109	Pavimentación De Calles En El Municipio De San Pablo Macuiltianguas	FF10773-5-2017	Oaxaca	San Pablo Macuiltianguas	San Juan Lavina	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,250,000							0.00		Otros	529	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030097161	Construcción De La Cancha Deportiva En La Escuela Benito Juárez En La Localidad De Arroyo - Tumbor	-	Oaxaca	San Felipe Usila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución	2017	\$349,990							0.00		Otros	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030097169	Rehabilitación Del Camino Rural Del Km. 1000-3000, En La Localidad De San Felipe Usila	-	Oaxaca	San Felipe Usila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$563,889							0.00		Kilómetro lineal	450	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0017030097183	Rehabilitación De Puente Peatonal Colgante Antimatazo Sobre Rio Usila	-	Oaxaca	San Felipe Usila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$250,000							0.00		Otros	500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170300970355	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Agustín Amatepec, Municipio De San Agustín Amatepec, Distrito De Ejidal, Oaxaca	1	Oaxaca	San Agustín Amatepec	Cobertura municipal	Sin Identificar		-	-	-	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATEPECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,258,754							0.00		Metros lineales	1,445	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00170300971308	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnológico De La Cuernavaca Del Papalotlan	FAM-BES-REM/3004/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00170300971309	Equipoamiento De Talleres Y Laboratorios En Instituto Tecnológico Del Istmo	FAM-BES-REM/3003/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00170300971310	Equipoamiento De Talleres Y Laboratorios En Instituto Tecnológico Del Valle De Oaxaca	FAM-BES-REM/3004/2017	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtlán	Santa Cruz Xicoxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00170300971313	Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo II Primera Etapa En Instituto Tecnológico De Salina Cruz	FAM-BES/2978/2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00170300971315	Construcción De Una Subestación Eléctrica En El Instituto Tecnológico De San Pedro Comitanillo	FAM-BES/2994/2017	Oaxaca	San Pedro Comitanillo	San Pedro Comitanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00170300971316	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios En Instituto Tecnológico De La Cuernavaca Del Papalotlan	FAM-BES/3006/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00170300971317	Instalación De Energía Solar Y Equipamiento Especializado En La Universidad Tecnológica De La Sierra Sur De Oaxaca	FAM-BES/2992/2017	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Villa Soledad de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ciclo Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
OAX00170300971319	Equipoamiento De Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnológico De San Pedro Comitancillo	FAM-IES/2993/2017	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971320	Equipoamiento De Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnológico Del Istmo	FAM-IES/2981/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971321	Equipoamiento De Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnológico Del Valle De Oaxaca	FAM-IES/2995/2017	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971322	Equipoamiento Especializado En La Universidad Tecnológica De La Sierra Sur De Oaxaca	FAM-IES/2977/2017	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Villa Soledad de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971323	Construcción De Ocho Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	FAM-EB-REM/2956/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971324	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Gregorio N. Chavez	FAM-EB-REM/2956/2017	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Pedro Sochiapam	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971325	Construcción Tres Anejos En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-EB-REM/2957/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971326	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Priero De Mayo	FAM-EB-REM/2958/2017	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971327	Construcción De Ocho Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	FAM-EB-REM/2959/2017	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971328	Construcción De Un Aula Y Tres Anejos En Telesecundaria	FAM-EB-REM/2960/2017	Oaxaca	San Carlos Yautepac	Santa María Nizavigüari	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971329	Construcción De Un Aula Y Un Anejo En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-EB-REM/2961/2017	Oaxaca	San Agustín Etila	San Agustín Etila	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971330	Construcción De Cuatro Aulas Y Un Anejo En Escuela Primaria 21 De Agosto (Fracc. Ciudad Yagüel)	FAM-EB-REM/2964/2017	Oaxaca	Tlaxiahuá de Matamoros	Tlaxiahuá de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971331	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Moises Saenz Garza	FAM-EB-REM/2963/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971332	Construcción De Tres Aulas, Un Laboratorio, Dos Anejos Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General 28 De Agosto	FAM-EB-REM/2962/2017	Oaxaca	San Agustín Etila	San Agustín Etila	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971334	Construcción De Cuatro Aulas Y Dos Anejos En Escuela Secundaria Técnica No. 254	FAM-EB-REM/2965/2017	Oaxaca	Tlaxiahuá de Matamoros	Tlaxiahuá de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971345	Construcción De Dos Aulas Y Tres Anejos En Centro De Atención Multiple No. 48	FAM-EB-REM/2966/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejiatla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejiatla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971346	Equipoamiento De Ocho Aulas En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	FAM-EB-REM/2968/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971347	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria General Gregorio N. Chavez	FAM-EB-REM/2967/2017	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Pedro Sochiapam	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971348	Equipoamiento De Un Anejo En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-EB-REM/2969/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971349	Equipoamiento De Un Taller De Electricidad En Escuela Secundaria General Alfonso Caso Andrade	FAM-EB-REM/2970/2017	Oaxaca	San Juan Coatepec	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971350	Equipoamiento De Un Aula Y Un Anejo En Telesecundaria	FAM-EB-REM/2971/2017	Oaxaca	San Carlos Yautepac	Santa María Nizavigüari	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971351	Equipoamiento De Un Aula Y Un Anejo En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-EB-REM/2972/2017	Oaxaca	San Agustín Etila	San Agustín Etila	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ciclo Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum
OAX00170300971352	Equipo de Cuatro Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria 21 De Agosto (Finc. Ciudad Vagel)	FAM-EB-REM/2974/2017	Oaxaca	Tlaxiahuah de Matamoros	Tlaxiahuah de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución							0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971353	Equipo de Tres Aulas Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria General 28 De Agosto	FAM-EB-REM/2973/2017	Oaxaca	San Agustín Itla	San Agustín Itla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución							0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971354	Equipo de Cuatro Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 254	FAM-EB-REM/2975/2017	Oaxaca	Tlaxiahuah de Matamoros	Tlaxiahuah de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución							0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971355	Equipo de Dos Aulas Y Un Anexo En Centro De Atención Múltiple No. 48	FAM-EB-REM/2976/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución							0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971356	Construcción De Cuatro Aulas Y Tres Anexos En Bie No. 33	FAM-EBMS-REM/2156/2017	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución							0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971357	Equipo de Cuatro Aulas Y Un Anexo En Bie No. 33	FAM-EBMS-REM/2159/2017	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución							0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971358	Construcción De Un Taller De Soporte Y Mantenimiento En Equipo De Computo En Cecyte No. 17	FAM-EBMS-REM/2158/2017	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución							0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00170300971359	Equipo de Taller De Soporte Y Mantenimiento En Equipo De Computo En Cecyte No. 17	FAM-EBMS-REM/2158/2018	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución							0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX10130100116761	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Camino E.C. (Pta. Pintores Nacional)-San Juan Zafra. En El Municipio Pua Villa De Guerrero En La Localidad Zafra	55801	Oaxaca	Pua Villa de Guerrero	Zafra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMBIOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100061112	Equipos Informáticos, Mobiliario Escolar Y Pizarrón Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 56	RA11/01/04/2011	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cerro Mojita	Rural	Sin Identificar			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100019550	Construcción De Puente Vehicular De Doble Carril Acceso Al Ciudad Sobre El Río Atoyac De Un Lab Pesado De Concreto Que Alberga Los Talleres Y Lab De Las Carreras De Agricultura Sostenible Y Propagación Y Procesamiento De La Universidad Tecnológica De La Sierra Sur	RG23/0001/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$20,015,839	\$20,350,000	\$20,350,000	\$14,348,845	\$14,348,845	\$14,348,845	\$14,348,845	70.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX11140400416870	Equipo De Un Taller De Soporte Y Mantenimiento Y Remodelación De 10 Edificios De Aulas Talleres Y Laboratorios	FAM-6133-2013	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Villa Soledad de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,498,618	\$3,498,618	\$3,498,618	99.96	\$0	Piezas	176	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX11160100626488	Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo Ia En El Instituto Tecnológico De Puebla	FAM-0612-2011	Oaxaca	San Pedro Puebla	San Pedro Puebla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2010	\$19,933,975	\$19,933,975	\$19,933,975	\$19,933,975	\$19,933,975	\$19,933,975	\$19,933,975	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX12150100471808	Adquisición De Equipo De Laboratorio, Mobiliario E Interconectividad En El Instituto Tecnológico De Oaxaca De Juárez	FAM-0957-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,999,888	\$8,999,888	\$8,999,888	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX13130200173915	Construcción Y Equipamiento De Siete Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Una Planta De Tratamiento, Servicios Sanitarios, Bodega Y Escuelas En Cecyte No. 33	FAFEF-1042-2013	Oaxaca	Chahutles	Chahutles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$2,961,491	\$2,961,491	\$2,961,491	\$2,961,491	\$2,853,443	\$2,853,443	\$2,853,443	96.35	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX13130200174290	Electricidad Electrónica Civil Centro De Información Y Centro De Computo En Instituto Tecnológico Del Istmo	FAFEF-0954-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución							0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13130300174960	Construcción Del Centro De Recreación Y Accondicionamiento Deportivo "Venustiano Carranza" 2a. Etapa.	FONREGION/3456/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondos Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$61,718,848	\$61,718,848	\$61,718,848	\$43,631,826	\$43,631,826	\$43,631,826	\$43,631,826	70.69	\$0	UNIDAD DEPORTIVA	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX13130300242302	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapán.	RG23-4827-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Francisco Tutpetongo	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,296,677	\$1,296,677	\$1,296,677	\$646,482	\$646,482	\$646,482	\$646,482	49.86	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX13130400262537	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Heroica Ciudad De Huajuapam	SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3766/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45.521	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX13130400262626	Rehabilitación De Unidad De Hospitalización En La Localidad De San Pedro Tapanatepec	SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3768/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$53,071	\$53,071	\$53,071	\$53,071	\$53,071	\$53,071	\$53,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7.282	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX13130400262528	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santo Domingo Zanatepec	SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3791/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7.481	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX13130400262345	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Yerba Santa	SF/SPPP/DPIP/FORCASE/3794/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1.575	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.			
OAX1313040026397	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Unión Hidalgo	SF/SPPP/DP/IF/CORCASE/3805/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0102 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,970	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA / Física / OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX1313040026386	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Faro	SF/SPPP/DP/IF/CORCASE/3816/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0102 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	466	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA / Física / OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX1313040026405	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Juan Bautista Coahuiltepec	SF/SPPP/DP/IF/CORCASE/3826/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0102 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$255,565	\$255,565	\$255,565	\$255,565	\$255,565	\$255,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,363	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA / Física / OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX13130400264091	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Juan Bautista Coahuiltepec	SF/SPPP/DP/IF/CORCASE/3828/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0102 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$600,000	\$598,575	\$598,575	\$598,575	\$598,575	\$598,575	\$598,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,579	0.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA / Física / OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1313040026448	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Chahuites	SF/SPPP/DP/IF/CORCASE/3853/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0102 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$675,269	\$647,295	\$647,295	\$647,295	\$647,295	\$647,295	\$647,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,047	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA / Física / OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130400265376	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santo Domingo Tehuantepec	SF/SPPP/DP/IF/CORCASE/3818/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0102 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$350,000	\$307,884	\$307,884	\$307,884	\$307,884	\$307,884	\$307,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39,529	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA / Física / OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130400265470	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Rafael	SF/SPPP/DP/IF/CORCASE/3823/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0102 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$675,269	\$639,925	\$639,925	\$639,925	\$639,925	\$639,925	\$639,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,259	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA / Física / OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130400265526	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Ciudad Ixtépec	SF/SPPP/DP/IF/CORCASE/3825/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0102 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$600,000	\$568,639	\$568,639	\$568,639	\$568,639	\$568,639	\$568,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26,078	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA / Física / OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130400265554	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Agua De Piedad	SF/SPPP/DP/IF/CORCASE/3826/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0102 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$675,269	\$633,388	\$633,388	\$633,388	\$633,388	\$633,388	\$633,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	629	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA / Física / OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130400268402	Sustitución De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Heroica Ciudad De Juicám de Zaragoza (Chicapa Sur)	SF/SPPP/DP/IF/CORCASE/3841/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0102 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$2,800,000	\$2,711,252	\$2,711,252	\$2,711,252	\$2,711,252	\$2,711,252	\$2,711,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,224	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA / Física / OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130400268424	Sustitución De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Colonia Benito Juárez	SF/SPPP/DP/IF/CORCASE/3842/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0102 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$3,800,000	\$3,796,548	\$3,796,548	\$3,796,548	\$3,796,548	\$3,796,548	\$3,796,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	494	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA / Física / OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130400268447	Conclusión Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Maratón Villa De Flores (Obra)	SF/SPPP/DP/IF/CORCASE/3843/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0102 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,197,547	\$1,197,547	\$1,197,547	\$1,197,547	\$1,197,547	\$1,197,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,902	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA / Física / OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130400268456	Sustitución Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Nequepeque (Obra)	SF/SPPP/DP/IF/CORCASE/3844/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0102 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,496,759	\$1,496,759	\$1,496,759	\$1,496,759	\$1,496,759	\$1,496,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	785	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA / Física / OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130400268639	Sustitución Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Cruz Acapulco (Obra)	SF/SPPP/DP/IF/CORCASE/3846/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0102 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$2,596,215	\$2,596,215	\$2,596,215	\$2,596,215	\$2,596,215	\$2,596,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,127	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA / Física / OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130400268842	Sustitución Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Martín De Porres (Obra)	SF/SPPP/DP/IF/CORCASE/3847/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0102 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$2,491,209	\$2,491,209	\$2,491,209	\$2,491,209	\$2,491,209	\$2,491,209	100.00	\$0	Metros Cuadrados	453	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA / Física / OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1314020032446	Construcción De Tres Aulas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsele Heroica Ciudad De Tlaxiaco	FAFEF-1251-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,203,792	\$1,203,792	\$1,203,792	\$1,203,792	\$1,168,059	\$1,168,059	97.03	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	98.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX13140400247249	Construcción Del Laboratorio De Ingeniería Civil En Instituto Tecnológico De Tlaxiaco (Primera Etapa)	RA11-4010-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Convenios	0107 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos			11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$5,103,157	\$5,103,157	\$5,103,157	\$5,103,157	\$3,994,606	\$3,994,606	78.28	\$0	Metros Cuadrados	1,162	0.00	79.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13150100470413	Construcción De Un Aula Audiovisual Y Reparaciones Generales En La Universidad Pedagógica Nacional De Tlaxiaco	FAFEF-4044-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,121,822	\$1,121,822	\$1,121,822	77.37	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro:
OAX13150200545852	Construcción De Un Aula Y Un Aseo En Ju Joséfa Ortiz De Domínguez ( Col. La República)	FAM/3496/2015	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0108 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13150200545866	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón. ( Col. Forester)	FAM/3513/2015	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	0108 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1315030058475	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Mila Tehuantepec II - Santiago Quiviácuras Tramo Del Km 0 000 Al Km 21 000. Subtramo Del Km 6 000 Al Km 6 900 A Nivel Subterráneo	FISE/5341/2015	Oaxaca	San Carlos Yautepac	Santiago Quiviácuras	Rural	Aportaciones Federales	0103 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMBIOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13160100640601	Construcción De Un Aula En Jar Roberto	FAM-0624-2016	Oaxaca	Villa de Tehuantepec de Melchor Ocampo	Chicalapa	Rural	Aportaciones Federales	0107 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militarizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX1316010064002	Construcción De Un Aula En Jir Bertha Dominguez Martinez	FAM-0636-2016	Oaxaca	Villa de Tutunepes de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	I07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1316010064005	Construcción De Un Aula En Jir Ser Juana Ives De La Cruz	FAM-0638-2016	Oaxaca	Villa de Tutunepes de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1316010064007	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-0634-2016	Oaxaca	Villa de Tutunepes de Melchor Ocampo	Bento Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1316010064009	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria 20 De Noviembre	FAM-0640-2016	Oaxaca	Villa de Tutunepes de Melchor Ocampo	El Zanjón	Rural	Aportaciones Federales	I07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130400264869	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Río Grande O Piedra Parada (Obra)	SF-SPPP-DPPP-FORC/SE/ 38792013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$588,797	\$585,810	\$585,810	\$585,810	\$585,810	\$585,810	\$585,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,297	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registre: OBRA CONCLUIDA
OAX14130400265996	Fortalecimiento Y Equipamiento De La Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Jerónimo Tecuaff (Obra)	SF-SPPP-DPPP-FORC/SE/ 38372013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,294,321	\$1,294,321	\$1,294,321	\$1,294,321	\$1,294,321	\$1,294,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	880	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registre: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400266029	Fortalecimiento Y Equipamiento Del Hospital Básico En La Localidad De Tumulupem Del Espíritu Santo (Obra)	SF-SPPP-DPPP-FORC/SE/ 38382013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$550,000	\$548,909	\$548,909	\$548,909	\$548,909	\$548,909	\$548,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,372	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registre: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400266069	Sustitución De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Cruz Yagviva	SF-SPPP-DPPP-FORC/SE/ 38392013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$2,800,000	\$2,797,658	\$2,797,658	\$2,797,658	\$2,797,658	\$2,797,658	\$2,797,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	995	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registre: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14130400266083	Sustitución De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Felipe Tepea	SF-SPPP-DPPP-FORC/SE/ 38402013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$2,800,000	\$2,795,601	\$2,795,601	\$2,795,601	\$2,795,601	\$2,795,601	\$2,795,601	100.00	\$0	Metros Cuadrados	440	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registre: OBRA CONCLUIDA
OAX14140100284205	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0283/2014	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registre: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200337403	Sustitución Y Equipamiento De Centro De Salud De Cruz De Hecón (Obra)	SF-SPPP-DPPP-FORC/SE-1701-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,989,438	\$3,989,438	\$3,989,438	\$3,989,438	\$3,989,438	\$3,989,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	517	100.00	100.00	Financiera: CORTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2017 / Física: CORTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2017 / Registre: CORTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200337855	Sustitución Y Equipamiento De Centro De Salud De La Barra Colotepes (Obra)	SF-SPPP-DPPP-FORC/SE-1702-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,989,438	\$3,989,438	\$3,989,438	\$3,989,438	\$3,989,438	\$3,989,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,041	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registre: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200337951	Sustitución Y Equipamiento De Centro De Salud De Santo Domingo Tonala (Obra)	SF-SPPP-DPPP-FORC/SE-1703-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$5,207,314	\$5,201,827	\$5,201,827	\$5,201,827	\$5,201,827	\$5,201,827	\$5,201,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,260	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registre: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200337980	Sustitución Y Equipamiento De Centro De Salud De Ensenada De La Verónica (Obra)	SF-SPPP-DPPP-FORC/SE-1704-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,995,419	\$3,995,419	\$3,995,419	\$3,995,419	\$3,995,419	\$3,995,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,051	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registre: OBRA CONCLUIDA
OAX14140200338064	Sustitución Y Equipamiento De Centro De Salud De Las Horcones (Obra)	SF-SPPP-DPPP-FORC/SE-1706-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,991,044	\$3,991,044	\$3,991,044	\$3,991,044	\$3,991,044	\$3,991,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,042	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registre: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200338091	Sustitución Y Equipamiento De Centro De Salud De El Faunon (Obra)	SF-SPPP-DPPP-FORC/SE-1707-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,987,370	\$3,987,370	\$3,987,370	\$3,987,370	\$3,987,370	\$3,987,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	712	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registre: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200338125	Terminación Del Centro De Salud De Dolores	SF-SPPP-DPPP-FORC/SE-1708-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	273	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registre: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200338171	Terminación Del Centro De Salud De Tierra Blanca	SF-DPPP-DPPP-FORC/SE-1709-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	813	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registre: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200338222	Terminación Y Equipamiento De Centro De Salud De San Juan Mixtepec Dio. 08 (Obra)	SF-SPPP-DPPP-FORC/SE-1711-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,993,647	\$2,993,647	\$2,993,647	\$2,993,647	\$2,993,647	\$2,993,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,697	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registre: OBRA CONCLUIDA
OAX14140200351473	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información C)	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,321,000	\$358,264	\$358,264	\$164,134	\$164,134	\$164,134	\$8,264	45.81	\$0	Piezas	0	0.00	83.00	Financiera: El proyecto no presentó movimientos con respecto al trimestre anterior / Física: Se han alcanzado 5 de seis metas programadas. / Registre: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351754	Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información, Fortalecimiento E Impartición De Justicia.	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,849,999	\$1,849,999	\$1,849,999	\$1,849,999	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: El proyecto está concluido al cien por ciento. / Física: Las metas físicas se alcanzaron al cien por ciento. / Registre: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351785	Vehículos Y Equipo Terrestre, Fortalecimiento E Impartición De Justicia	8	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno	Seguridad	En Ejecución	2014	\$32,172,071	\$32,172,071	\$32,171,071	\$32,046,200	\$32,046,200	\$32,046,200	\$32,046,200	99.61	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: El saldo está destinado para la compra de motocicletas. / Física: El saldo servirá para suavizar las rutas programadas en el proyecto. / Registre: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.		
OAX14140200355736	Rehabilitación De Centro De Salud De Colonia Agrícola Cuauhtémoc	forcase-1725-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2017	\$170,199	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,630	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355737	Rehabilitación De Centro De Salud De Salud De San Antonio Nahuatlapan	FORCASE-1731-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2017	\$890,189	\$890,189	\$890,189	\$890,189	\$890,189	\$890,189	\$890,189	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,361	100.00	95.00	Financiera: CORTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2017 / Física: CORTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2017 / Registro: CORTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355741	Rehabilitación Y Equipamiento De Centro De Salud De Trinidad De Viguera	FORCASE-1734-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2017	\$149,252	\$143,000	\$143,000	\$143,000	\$143,000	\$143,000	\$143,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,059	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355750	Rehabilitación Y Equipamiento De Centro De Salud De Santa María Acatepec(Obra)	FORCASE-1738-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2017	\$249,178	\$249,178	\$249,178	\$249,178	\$249,178	\$249,178	\$249,178	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,195	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355756	Rehabilitación Y Equipamiento De Centro De Salud De San Pedro Mixtepec Distrito 22(Obra)	FORCASE-1740-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2017	\$338,170	\$338,170	\$338,170	\$338,170	\$338,170	\$338,170	\$338,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,993	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA	
OAX14140200355757	Ampliación Del Centro De Salud De Tootlan Del Valle	FORCASE-1741-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2017	\$210,000	\$201,000	\$201,000	\$201,000	\$201,000	\$201,000	\$201,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,357	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355761	Ampliación Y Equipamiento Del Centro De Salud De Río San Juan (Obra)	forcase-1745-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	417	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355762	Sustitución Y Equipamiento De Centro De Salud De San Miguel Del Valle (Obra)	forcase-1698-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,986,436	\$3,986,436	\$3,986,436	\$3,986,436	\$3,986,436	\$3,986,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,818	100.00	90.00	Financiera: CORTE AL 15 DE OCTUBRE 2017 / Física: CORTE AL 15 DE OCTUBRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355815	Rehabilitación De Centro De Salud De Chachahu	FORCASE-1715-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2017	\$311,953	\$311,953	\$311,953	\$311,953	\$311,953	\$311,953	\$311,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	707	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355818	Rehabilitación De Centro De Salud De Villa De Tututepec De Melchor Ocampo	FORCASE-1719-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2017	\$2,619,959	\$2,619,959	\$2,619,959	\$2,619,959	\$2,619,959	\$2,619,959	\$2,619,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,955	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355822	Rehabilitación De Centro De Salud De San José Maniáhuac	FORCASE-1716-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2017	\$318,575	\$318,575	\$318,575	\$318,575	\$318,575	\$318,575	\$318,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,371	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355829	Rehabilitación De Centro De Salud De Vicente Canales	FORCASE-1714-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2017	\$731,710	\$731,710	\$731,710	\$731,710	\$731,710	\$731,710	\$731,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,854	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA	
OAX14140200355831	Rehabilitación De Centro De Salud De Cerro Central	FORCASE-1713-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2017	\$142,325	\$142,325	\$142,325	\$142,325	\$142,325	\$142,325	\$142,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,095	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355833	Rehabilitación De Centro De Salud De El Zapotillo	FORCASE-1712-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2017	\$426,227	\$426,227	\$426,227	\$426,227	\$426,227	\$426,227	\$426,227	100.00	\$0	Metros Cuadrados	996	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355837	Terminación De Centro De Salud De Heroica Ciudad De Juquila De Zaragoza Col. Victor Yodo	FORCASE-1710-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2017	\$489,783	\$489,783	\$489,783	\$489,783	\$489,783	\$489,783	\$489,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74,825	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355839	Rehabilitación De Centro De Salud De La Soledad Salinas	FORCASE-1718-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2017	\$106,467	\$106,467	\$106,467	\$106,467	\$106,467	\$106,467	\$106,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,122	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200358136	Rehabilitación Y Revestimiento Del Camino De Chiquihuitán De Benito Juárez - Santa Ana Cuauhtémoc Del Km 0 - 000 Al Km 8 - 380, Subtramo A Reconstruir Del Km 0 - 000 Al Km 3 - 000	MCHBJ0270022014	Oaxaca	Chiquihuitán de Benito Juárez	Chiquihuitán de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300374597	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Privada De Guerrero (Acceso Al Municipio)	MCHBJ0270012014	Oaxaca	Chiquihuitán de Benito Juárez	Chiquihuitán de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300382665	Sustitución Y Equipamiento De Centro De Salud De Piedra Blanca (Obra)	FORCASE-1699-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,996,735	\$3,996,735	\$3,996,735	\$3,996,735	\$3,996,735	\$3,996,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	877	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300402990	Sustitución Y Equipamiento De Centro De Santa María Del Mar(Obra)	FORCASE-1705-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,983,468	\$3,983,468	\$3,983,468	\$3,983,468	\$3,983,468	\$3,983,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	771	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA	
OAX14140300424628	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Acueductado Y Drenaje En Chiquihuitán De Benito Juárez	MCHBJ027002014	Oaxaca	Chiquihuitán de Benito Juárez	Chiquihuitán de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496154	Equipamiento De 5 Estafas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Reagui	fre-4688-2014	Oaxaca	Santiago Camotlán	San Miguel Reagui	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.			
OAX1415030083339	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Antea	FAFEF/7313/2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	Urbano	Aportaciones Federales	002 FAFEF				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$687,155	\$687,155	\$687,155	\$681,844	\$681,844	\$681,844	\$681,844	99.23	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
OAX1415030083831	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/7310/2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	002 FAFEF				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,306,044	\$1,328,562	\$1,328,562	\$1,326,124	\$1,326,124	\$1,326,124	\$1,326,124	99.82	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX1415030083835	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle 5 De Febrero	FAFEF/7311/2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San Nicolás Quilana	Rural	Aportaciones Federales	002 FAFEF				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,202,061	\$1,202,061	\$1,202,061	\$833,041	\$833,041	\$833,041	\$833,041	69.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX14150440003119	Licencias Informáticas E Intelectuales Para El Centro De Evaluación De Control De Confianza.	9	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,739,927	\$4,739,927	\$4,739,089	\$4,739,089	\$4,739,089	\$4,739,089	\$4,739,089	99.98	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: El proyecto no presentó movimientos con respecto al trimestre anterior / Física: El proyecto no presentó movimientos con respecto al trimestre anterior / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
OAX14100100639471	Nuevo Sistema De Justicia Penal	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP		Nuevo Sistema de Justicia Penal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,471,031	\$4,471,031	89.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.42	Financiera: PAGO DE LA ESTIMACIÓN NUMERO 7 DE LA OBRA SALA DE JUSTICIA PENAL EN MIAHUATLAN / Física: PAGO DE LA ESTIMACIÓN NUMERO 7 DE LA OBRA SALA DE JUSTICIA PENAL EN MIAHUATLAN / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
OAX14160200679497	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Margarita Mata De Juárez Col. Benito Juárez	FAM-0631-2016	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$346,000	\$346,000	\$346,000	\$346,000	\$346,000	\$346,000	\$346,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
OAX14160200679520	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-0642-2016	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Palmarillo (Palmarillo San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$345,965	\$345,965	\$345,965	\$345,965	\$345,965	\$345,965	\$345,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
OAX14160200679526	Equipo De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-0643-2016	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Palmarillo (Palmarillo San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$21,717								0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
OAX14160200679540	Equipo De Un Aula En Ju Francisco Marquez	FAM-0625-2016	Oaxaca	Santiago Textitlán	Río Humo	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
OAX1417020082985	Construcción De Plazas Cívicas En Ju Rosario Maza (San Felipe Del Agua)	FAM-4025-2016	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$360,908	\$360,908	\$360,908	\$360,908	\$360,908	\$360,908	\$360,908	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX14170200829891	Equipo De Un Aula En Ju Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-4031-2016	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$16,502	\$16,502	\$16,502	\$16,502	\$16,502	\$16,502	\$16,502	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100468029	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/1206/2015	Oaxaca	Santiago Juchitán	Benito Juárez Yucuncoco	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100468096	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/1205/2015	Oaxaca	San Juan Tamalá	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100495396	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Camino Viejo	FISE/1271/2015	Oaxaca	Santiago Nacatepeque	Santiago Nacatepeque	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,987,412	\$1,934,085	\$1,934,085	\$1,933,740	\$1,933,672	\$1,933,672	\$1,933,672	99.98	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100495397	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Av. Principal	FISE/1272/2015	Oaxaca	Asunción Cacahoatpec	Cerro Moneda	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$92,878	\$975,393	\$975,393	\$975,393	\$974,737	\$974,737	\$974,737	99.93	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
OAX15150100495398	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Arroyo Salinas	FISE/1270/2015	Oaxaca	San Pedro Quiroga	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,211	\$1,499,211	\$1,499,211	\$1,499,211	99.95	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100495399	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle El Boninal (1a. Etapa)	FAFEF/1275/2015	Oaxaca	San Agustín Etla	Colonia La Arceña	Rural	Aportaciones Federales	002 FAFEF				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$433,030	\$433,030	\$433,030	\$413,776	\$413,776	\$413,776	\$413,776	95.55	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100495642	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. 5 De Abril (2a. Etapa)	FAFEF/1473/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	002 FAFEF				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,083,259	\$1,083,259	\$1,083,259	\$1,061,166	\$1,061,166	\$1,061,166	\$1,061,166	97.96	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100495647	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. 8 De Noviembre (2a. Etapa)	FAFEF/1474/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	002 FAFEF				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$513,975	\$513,975	\$513,975	\$506,199	\$506,199	\$506,199	\$506,199	98.49	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100495651	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Av. Ignacio Aldrete, Col. Lazaro Cardenas (2a. Etapa)	FAFEF/1475/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	002 FAFEF				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$583,931	\$583,931	\$583,931	\$583,838	\$583,838	\$583,838	\$583,838	99.98	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100495663	Construcción De Casa Comunitaria.	FAFEF/1478/2015	Oaxaca	Santiago Juchitán	Santiago Juchitán	Urbano	Aportaciones Federales	002 FAFEF				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$19,575	\$1,819,575	\$1,819,575	\$1,819,526	\$1,819,526	\$1,819,526	\$1,819,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100495751	Construcción De Alumbrado Público Sustentable.	FISE/1807/2015	Oaxaca	Tehuacan	Plan del Arte	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$297,654								0.00		Luminaria	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Reintegro en trámite - SISTEMA; Para el siguiente nivel.

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX151010049578	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Tierra Y Libertad (2a. Etapa)	FAFEF/1476/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$378,635	\$378,634	\$378,634	\$377,616	\$377,616	\$377,616	\$377,616	99.73	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX151010049576	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Santo Domingo Barrio Bajo, Calle Benito Juárez	FAFEF/1472/2015	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$463,024	\$463,024	\$463,024	\$422,692	\$422,692	\$422,692	\$422,692	91.29	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX151010049572	Construcción De Bodega Ejjald 2ª Etapa	FAFEF/1289/2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mateocon	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$451,805	\$451,805	\$451,805	\$4510,118	\$4510,118	\$4510,118	\$4510,118	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX151010049578	Construcción De Salon De Usos Múltiples 2ª Etapa	FAFEF/1289/2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mateocon	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$7929,310	\$7929,310	\$7929,310	\$7,927,452	\$7,927,452	\$7,927,452	\$7,927,452	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX151010049573	Construcción De Alameda Pública Sustentable En La Av. Moctezuma (Col. Tlaxiela)	FAFEF/1797/2015	Oaxaca	San Pedro Istlahuaca	San Pedro Istlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$907,231	\$907,204	\$907,204	\$905,987	\$905,987	\$905,987	\$905,987	99.87	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX151010049576	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Ampliación Emiliano Zapata	FAFEF/1800/2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoconochtlán	Santa Cruz Xoconochtlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$812,998	\$812,998	\$812,998	\$795,419	\$795,419	\$795,419	\$795,419	97.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX151010049578	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La 1a. Privada De Monte Alban	FAFEF/1490/2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoconochtlán	Santa Cruz Xoconochtlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,220,690							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Física / Registro
OAX1510100495801	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Nogales Y Palma	FAFEF/1799/2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoconochtlán	San Isidro Monjas	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$837,661	\$837,661	\$837,661	\$819,604	\$819,604	\$819,604	\$819,604	97.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX1510100495804	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Av. Zaragoza	FAFEF/1470/2015	Oaxaca	Tlaxiela de Matamoros	Tlaxiela de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$288,056	\$288,056	\$288,056	\$257,831	\$257,831	\$257,831	\$257,831	89.51	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX1510100495806	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (2a. Etapa)	FAFEF/1796/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ixta de Cejipe	Barrales Larga	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,380,000	\$6,380,000	\$6,380,000	\$6,055,279	\$6,055,279	\$6,055,279	\$6,055,279	94.91	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX1510100497372	Terminación De La Construcción De La Bodega De Insumos Agropecuarios.	FAFEF/1893/2015	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$813,793	\$813,793	\$813,793	\$811,794	\$811,794	\$811,794	\$811,794	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX1510100497486	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo	FAFEF/2133/2015	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Tepantitán	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$457,761	\$457,761	\$457,761	\$457,285	\$457,285	\$457,285	\$457,285	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX1510100497487	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Liberaal	FAFEF/2123/2015	Oaxaca	San José Chiltepec	Fortino J. Pinacho	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$711,897	\$711,897	\$711,897	\$710,132	\$710,132	\$710,132	\$710,132	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX1510100497490	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata	FAFEF/2124/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$711,886	\$711,886	\$711,886	\$708,140	\$708,140	\$708,140	\$708,140	99.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX1510100497496	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Deportiva (2a. Etapa)	FAFEF/2128/2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$619,875	\$619,875	\$619,875	\$619,304	\$619,304	\$619,304	\$619,304	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX1510200500739	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata	FAFEF/2260/2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zanatepec	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,118,464	\$2,118,464	\$2,118,464	\$2,071,463	\$2,071,463	\$2,071,463	\$2,071,463	97.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX1510200500758	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Col. Guacahuah	FAFEF/2262/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,525,780	\$1,525,780	\$1,525,780	\$1,525,761	\$1,525,761	\$1,525,761	\$1,525,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX1510200500767	Instalación De Transformador Tipo Poste En La Av. 2 De Abril	FAFEF/2261/2015	Oaxaca	Tlaxiela de Matamoros	Tlaxiela de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$63,540	\$63,540	\$63,540	\$62,352	\$62,352	\$62,352	\$62,352	98.13	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX1510200502459	Muebles De Oficina Y Estantería	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0101 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$87,174	\$87,174	\$87,174	\$87,148	\$87,148	\$87,148	\$87,148	99.97	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO CUENTA CON UN SALDO DE \$26.01 QUE SE PLANEA REPROGRAMAR / Física: SE ALCANZO EL CEN POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS / Registro
OAX1510200502503	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0101 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,464,800	\$1,464,800	\$1,464,800	\$1,443,340	\$1,443,340	\$1,443,340	\$1,440,538	98.53	\$0	Piezas	0	0.00	60.00	Financiera: EL PROYECTO TIENE UN SALDO DE \$21,460.02 / Física: SE HAN ALCANZADO 12 METAS DE LAS 30 PROGRAMADAS EN ESTE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1510200502555	Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0101 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$68,925	\$68,925	\$68,925	\$68,925	83.55	\$0	Piezas	0	0.00	60.00	Financiera: SALDO DE \$13,574.00 / Física: PENDIENTE POR ALCANZAR 4 METAS / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1510200502579	Equipo Médico Y De Laboratorio	4	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0101 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,720,953	\$1,720,953	\$1,720,953	\$1,720,760	\$1,720,760	\$1,720,760	\$1,720,760	99.99	\$0	Piezas	0	0.00	93.00	Financiera: EL PROYECTO CUENTA CON UN SALDO DE \$192.96 PESOS / Física: SE HAN ALCANZADO 30 DE 46 METAS PROGRAMADAS / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Producción	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1515020052076	Instrumental Médico Y De Laboratorio	5	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$175,929	\$175,929	\$175,929	\$174,093	\$174,093	\$174,093	\$174,093	98.96	\$0	Piezas	0	0.00	45.00	Financiera: SALDO DE \$1,316.43 / Física: SE HAN ALCANZADO 10 METAS DE 22 PROGRAMADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200502719	Edificación No Habitacional	6	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE ALCANZO EL CIEN POR CIENTO DE AVANCE FINANCIERO / Física: YA SE CUMPLIO LA META / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200502748	Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información Para Profesionalización	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$146,767	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	90.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN EJERCICIO EL MONTO DE \$3,232.75 / Física: SE ALCANZARON 9 DE LAS 10 METAS PROGRAMADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200502777	Otros Mobiliario Y Equipo De Administración Para Profesionalización	8	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$20,856	\$20,856	\$20,856	\$15,544	\$15,544	\$15,544	\$15,544	74.53	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO EN EL PROYECTO ES DE \$5,312.00 / Física: LAS METAS SE ALCANZARON AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200504588	Software Uses	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,046,080	\$3,046,080	\$3,046,080	\$3,044,723	\$3,044,723	\$3,044,723	\$3,044,723	99.96	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SALDO DE \$1,357.24 / Física: SE CUMPLERON LAS METAS AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200504640	Edificación No Habitacional Uses	12	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,792,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE PAGAR ESTIMACIÓN / Física: SE REALIZO EL PAGO DE UNA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200505621	Muebles De Oficina- Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	13	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$184,664	\$184,511	\$184,511	\$182,214	\$182,214	\$179,798	\$179,798	97.45	\$0	Piezas	0	0.00	64.00	Financiera: / Física: EL PROYECTO HA ALCANZADO 38 METAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200505633	Muebles Excepto De Oficina- Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	14	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$90,048	\$90,048	\$90,048	\$90,020	\$90,020	\$90,020	\$90,020	99.97	\$0	Piezas	0	0.00	75.00	Financiera: EL PROYECTO TIENE UN SALDO DE 28.02 PESOS / Física: SE HAN ALCANZADO SOLO 15 METAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200505649	Equipo De Computo- Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	15	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$776,142	\$759,657	\$759,657	\$696,695	\$696,695	\$696,695	\$696,695	91.71	\$0	Piezas	0	0.00	29.00	Financiera: EL PROYECTO TIENE UN SALDO DE \$62,692.14 / Física: ESTÁN PENDIENTES METAS POR ALCANZAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200505855	Otros Mobiliario Y Equipo De Administración- Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	16	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,594,575	\$1,594,575	\$1,594,575	\$577,464	\$577,464	\$577,464	\$566,964	36.21	\$0	Piezas	0	0.00	82.00	Financiera: EL SALDO DEL PROYECTO ES DE \$1,017,111.01 PESOS / Física: SE HAN ALCANZADO 23 METAS DE LAS 28 PROGRAMADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200505897	Equipo Educacional Y Recreativo- Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	19	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$84,895	\$84,895	\$84,893	\$84,893	\$84,893	\$84,893	\$84,893	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: SE HAN ALCANZADO 14 METAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200505905	Equipo Médico Y De Laboratorio	20	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$30,999	\$48,161	\$48,161	\$48,161	\$48,161	\$28,745	\$28,745	59.68	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE ALCANZARON LAS METAS PLANEADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200506659	Maquinaria Y Equipo Industrial De Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	22	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,200	\$10,200	\$10,200	\$10,092	\$10,092	\$10,092	\$10,092	98.94	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO TIENE UN SALDO DE \$108.00 / Física: LA META SE ALCANZO AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200506794	Edificación No Habitacional De Nuevo Sistema De Justicia Penal	24	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,995,330	\$2,995,330	\$2,995,330	\$2,995,330	99.84	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO TIENE UN SALDO DE \$4,669.63 / Física: EL AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200506824	Equipo De Computo Para Sistema Penitenciario	25	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,687,638	\$1,687,638	\$1,687,638	\$1,653,155	97.55	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO CUENTA CON UN MONTO EJERCIDO DE \$3,492.77 PESOS / Física: LAS METAS SE ALCANZARON AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200506867	Sistema Penitenciario	SPN2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$14,520,000	\$14,520,000	\$14,520,000	\$14,520,000	\$14,520,000	\$12,415,164	\$12,415,164	85.50	\$0	Metros	100	0.00	85.50	Financiera: EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE REPORTARON AVANCES / Física: EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE REPORTARON AVANCES FÍSICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200506879	Equipos De Administración Para Sistema Penitenciario	26	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,493,000	\$3,493,000	\$3,493,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: EL TRAMITE SE ENCUENTRA EN GESTIÓN / Física: NO PRESENTE AVANCE EN EL TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200506913	Equipo Médico Y De Laboratorio Para Sistema Penitenciario	27	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$204,450	\$204,450	\$204,450	\$204,450	99.73	\$0	Piezas	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: SE ALCANZARON 33 METAS DE LAS 60 PROGRAMADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200507368	Instrumental Médico Para El Sistema Penitenciario	28	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$666,000	\$666,000	\$666,000	\$439,628	\$439,628	\$439,628	\$439,628	72.55	\$0	Piezas	0	0.00	85.00	Financiera: EL PROYECTO CUENTA CON UN SALDO DE \$166,371.60 PESOS / Física: SE HAN ALCANZADO 185 METAS DE 210 PROGRAMADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200507363	Veículos Y Equipo Terrestre Para El Sistema Penitenciario	29	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,554,700	\$3,554,700	\$3,554,700	\$3,554,700	98.74	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO CUENTA CON UN SALDO DE \$45,300.00 PESOS / Física: EL PROYECTO SE ALCANZO AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200507373	Maquinaria Y Equipo Industrial Para Sistema Penitenciario	30	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$725,000	\$725,000	\$694,225	\$694,225	\$694,225	\$694,225	\$694,225	\$694,225	95.76	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO CUENTA CON UN SALDO DE \$30,774.89 / Física: SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507382	Equipos De Generación Eléctrica Para El Sistema Penitenciario	31	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,168,989	\$1,168,989	\$1,168,989	\$1,168,989	99.91	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: CUENTA CON UN SALDO DE \$1,011.16 PESOS / Física: SE ALCANZARON LAS METAS AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones	
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Obligarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX1515020059778	Otros Equipos Para El Sistema Penitenciario	32	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN GESTIÓN / Física: EL PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FÍSICO / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020059785	Equipo De Administración Para La Red Nacional De Telecomunicaciones	33	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,991	\$299,991	\$299,991	\$299,991	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO TIENE UN SALDO DE \$9.01 PESOS / Física: SE ALCAZARON LAS METAS PROGRAMADAS AL CIEN POR CIENTO / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020059792	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación Para La Red Nacional	34	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$931,886	\$931,886	\$931,886	\$931,886	93.19	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	0.00	Financiera: EL SALDO EN EL PROYECTO ES DE \$68,114.00 / Física: SE CUMPLIERON LAS METAS AL CIEN POR CIENTO / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020059794	Equipo De Computo Para El Sistema Nacional De Información	35	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$880,603	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	93.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO TIENE UN SALDO EJERCIDO DE \$19,396.36 / Física: SE HAN ALCANZADO 56 METAS DE LAS 60 PROGRAMADAS / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020059809	Equipo De Computo-066 Y 089	36	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$592,528	\$592,528	\$592,528	\$592,528	98.75	\$0	Piezas	0	0.00	88.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO NO PRESENTA MOVIMIENTOS CON RESPECTO AL BIMESTRE ANTERIOR / Física: SE HAN ALCANZADO 49 METAS DE LAS 50 PROGRAMADAS / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020059804	Muebles De Oficina Para El Laboratorio De Genética Forense	37	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$121,473	\$121,473	\$121,473	\$121,473	99.98	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO TIENE UN SALDO DE \$26.95 PESOS / Física: SE ALCAZARON LAS METAS PROGRAMADAS / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020059809	Mobiliario Y Equipo De Administración Para El Laboratorio De Genética Forense	38	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	43.75	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	0.00	Financiera: / Física: YA SE ALCANZO LA META PROGRAMADA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020059807	Camara Fotográfica Para El Laboratorio De Genética Forense	39	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$31,167	\$31,167	\$31,167	\$31,167	69.26	\$0	Piezas	0	0.00	44.00	0.00	Financiera: / Física: SE HAN ALCANZADO 4 METAS / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020059807	Equipo Médico Y De Laboratorio Para El Laboratorio De Genética Forense	40	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,423,484	\$4,423,484	\$4,423,484	\$2,294,480	\$2,294,480	\$2,294,480	\$968,600	51.87	\$0	Piezas	0	0.00	7.00	0.00	Financiera: AUN ESTA PENDIENTE DE ADQUIRIR METAS / Física: SE HAN ALCANZADO 2 DE LAS 28 METAS PROGRAMADAS / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020059812	Vehículos Y Equipo Terrestre Para El Fortalecimiento	41	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impugnación de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$63,798,098	\$63,798,098	\$63,798,098	\$62,143,075	\$62,143,075	\$62,143,075	\$62,143,075	97.41	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN GESTIÓN DE ADQUISICIÓN EL SALDO DISPONIBLE / Física: SE ADQUIRIERON LAS METAS PROGRAMADAS / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020059814	Muebles De Oficina Para El Fortalecimiento	42	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impugnación de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$369,000	\$369,000	\$369,000	\$368,894	\$368,894	\$368,894	\$368,894	99.97	\$0	Piezas	0	0.00	79.00	0.00	Financiera: / Física: SE ALCANZARON 46 METAS DE 53 PROGRAMADAS / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020059830	Equipo Médico Y De Laboratorio Para El Fortalecimiento	43	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impugnación de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE GESTIÓN / Física: NO HA PRESENTADO AVANCE FÍSICO / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515020059835	Vehículos Y Equipo Terrestre Fortalecimiento Procuraduría	44	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impugnación de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,190,000	\$10,190,000	\$10,190,000	\$10,185,292	\$10,185,292	\$10,185,292	\$10,185,292	99.95	\$0	Piezas	0	0.00	91.00	0.00	Financiera: EL SALDO DEL PROYECTO ES DE \$4,708.17 / Física: SE HAN ALCANZADO 40 METAS DE 41 PROGRAMADAS / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200510282	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Prof. Calle Chapas Desde Calle Benito Juárez Y En Calle Yucatan Desde Cjon. Mirador	FAISM079/001/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Régimen: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200544431	Construcción De Agencia Municipal (2a. Etapa)	FAFEF/CAPITAL/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Jaya Grande	Rural	Aportaciones Federales	002 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,003,540	\$1,003,540	\$1,003,540	\$1,003,540	98.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Régimen:
OAX15150200544433	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia 26 De Septiembre	FAFEF/2505/2015	Oaxaca	Tlaxochila de Matamoros	Tlaxochila de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	002 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,749,952	\$2,749,952	\$2,749,952	\$2,682,448	\$2,682,448	\$2,682,448	\$2,682,448	97.55	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Régimen:
OAX15150200544950	Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples	FAFEF/1469/2015	Oaxaca	San Miguel Tlacuama	La Esperanza (La Nueva Esperanza)	Rural	Aportaciones Federales	002 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,994,068	\$1,994,068	\$1,994,068	\$1,993,770	\$1,993,770	\$1,993,770	\$1,993,770	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Régimen:
OAX15150200544954	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez García	FAFEF/2873/2015	Oaxaca	Santa María Chimalapa	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	002 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$714,677	\$714,777	\$714,777	\$711,826	\$711,826	\$711,826	\$711,826	99.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Régimen:
OAX15150200544961	Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples	FAFEF/3340/2015	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	002 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$3,302,692	\$3,302,692	\$3,302,692	\$3,302,042	\$3,302,042	\$3,302,042	\$3,302,042	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	0.00	Financiera: / Física: / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544964	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Del Camino De Acceso A San Agustín Etla	FAFEF/2710/2015	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	002 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,212,500	\$2,212,500	\$2,212,500	\$2,212,089	\$2,212,089	\$2,212,089	\$2,212,089	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Régimen:
OAX15150200544969	Construcción De Alambrado Público Sustentable Sobre Margen Del Río Salado, Tramo: Simbólicos Patios - Prolongación De La Noria (2a. Etapa)	FAFEF/29004/2015	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	002 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,311,752	\$7,311,752	\$7,311,752	\$6,275,606	\$6,275,606	\$6,275,606	\$6,275,606	85.83	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Régimen:
OAX15150200545158	Tercera Etapa De La Conclusión De La Construcción De La Unidad Académica Departamental Al Tipo Ii En Instituto Tecnológico Superior De Tepeoscolula	PIBT-2483-2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Convenios	0027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	382	0.00	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX1515020054599	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Isp 13 General De Div Ignacio Mejía	FAM/2602/2015	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	I07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,212,030	\$1,212,030	\$1,212,030	\$1,212,030	\$1,212,030	\$1,212,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	242	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX15150200546803	Construcción De Techado De La Plaza Cívica En El Cerezo PL27 La Mixtequilla Clave: E6027a	FAFEF/3550/2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Mixtequilla	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,228,110	\$1,228,110	\$1,228,110	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547551	Construcción De Tres Salas Y Dos Aulas En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Sede Santiago Pinotepa Nacional	FAFEF/2226/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,113,196	\$2,113,196	\$2,113,196	\$2,113,196	\$1,906,623	\$1,906,623	90.22	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX15150200547573	Construcción De Una Cafetería En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Sede Santa Cruz Xoxocotlán	FAFEF/2234/2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$864,635						0.00		Metros Cuadrados	2,000	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX15150200548536	Construcción De Alumbreado Público Sustentable (2a. Etapa)	FISE/4310/2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Isantepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548539	Construcción De Alumbreado Público Sustentable (2a. Etapa)	FISE/4311/2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yotépec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548541	Construcción De Alumbreado Público Sustentable (2a. Etapa)	FISE/4309/2015	Oaxaca	Villa de Tamatepec de Melchor Ocampo	Santa Cruz Tututepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200548548	Construcción De Alumbreado Público Sustentable.	FISE/4313/2015	Oaxaca	Santa María Zoquitlán	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$148,827						0.00		Luminaria	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX15150200548570	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza, Colonia La Loma	FAFEF/4254/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$813,793	\$813,793	\$813,793	\$811,420	\$811,420	\$811,420	99.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200548572	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo	FAFEF/4255/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,047,758	\$1,047,758	\$1,047,758	\$1,046,099	\$1,046,099	\$1,046,099	99.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200548576	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Guerrero (2a. Etapa)	FAFEF/4255/2015	Oaxaca	Itálan de Juárez	San Gaspar Yagualá	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$508,621	\$508,621	\$508,621	\$507,722	\$507,722	\$507,722	99.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200548578	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para El Centro De Salud Con Servicios Aplicados (Cessa)	FAFEF/4307/2015	Oaxaca	Santa María Lachixío	Santa María Lachixío	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$475,430	\$475,430	\$475,430	\$443,735	\$443,735	\$443,735	93.33	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200549028	Rehabilitación De La Carretera Tecomaculhuaca-Cascoyán De Las Flores Del Km. 0 000 Al Km. 30	FISE/4229/2015	Oaxaca	Cascoyán de las Flores	Cascoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200549037	Rehabilitación Del Camino Ximintico - Santiago Nuxato Del Km. 0 000 Al Km. 1 400	FISE/4230/2015	Oaxaca	San Miguel Tilacopec	Santiago Nuxato	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300554018	Rehabilitación De La Red De Drenaje De La Calle Venustiano Carranza Y Guadalupe Victoria Entre Avenida Temense Anzeta Y Pie Del Cerro	FAISM/079/13/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300559228	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSK/198/041/30 9/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Chuhara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515030061171	Mejoramiento De Camino San Juan Cozacocan - Santa María Pomonié - La Sabana - María Lombardo De Caso - E.C. (Tuxtutepec - Palomares) Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 39 000	FISE/2282/2015	Oaxaca	San Juan Cozacocan	San Juan Cozacocan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515030061492	Rehabilitación De La Carretera La Venta - San Francisco Ocotlán, Tramo Del Km 0 000 Al Km 90 000, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 34 400, En Tramos Parciales	FISE/2255/2015	Oaxaca	San Francisco Ocotlán	San Francisco Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515030061503	Sola De Vega - Santa María Sola - Santo Domingo Teotimilco - Santa Cruz Zenzunatpec, Del Km. 0 000 Al Km 112 000, Subtramo Del Km 19 000 Al Km 25 000 Tm.	FISE/2254/2015	Oaxaca	Santa María Sola	Santa María Sola	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300617980	Amp. Rd. De La Red De Energía Eléctrica Calle Los Higos, Playas De Mays, Campo De Fútbol, Y Calle De La Gloria De Ciudadela	FISE/552/2015	Oaxaca	San Jerónimo Silacoyapilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JERONIMO SILACYOAPILLA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515030082124	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Niños Heroes Y Venustiano Carranza	FISE/552/2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	San Jacinto Chilteaca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$871,639	\$871,639	\$871,639	\$871,636	\$871,636	\$871,636	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300823182	Construcción Y Techado De La Cancha De Basquetbol	FAFEF/3292/2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,930,000	\$1,930,000	\$1,930,000	\$1,929,325	\$1,929,325	\$1,929,325	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.		
OAX15150300582183	Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples	FAFEF/5291/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Isidro Apango	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,935,000	\$1,935,000	\$1,935,000	\$1,934,673	\$1,934,673	\$1,934,673	\$1,934,673	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150300582190	Construcción De Casa Comunal	FAFEF CAPITAL/2015	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,946,339	\$2,946,339	\$2,946,339	\$2,946,339	98.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150300582194	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples	FAFEF CAPITAL/2015	Oaxaca	San Pablo Etla	Poblando Morelos	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$890,180	\$890,180	\$890,180	\$889,962	\$889,962	\$889,962	\$889,962	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150300582196	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Calles Ocoteafla Y Guajuapala	FAFEF/5290/2015	Oaxaca	Villa de Zachila	Villa de Zachila	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,423,000	\$1,423,000	\$1,423,000	\$1,417,921	\$1,417,921	\$1,417,921	\$1,417,921	99.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150300582595	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeño Sistema Fotovoltaico Domésticos (Péidi). Guadalupe Buena Vista	FISE/4592/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Guadalupe Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAX15150300582615	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeño Sistema Fotovoltaico Domésticos (Péidi). La Heriba Santa.	FISE/4606/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	La Heriba Santa	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR INFORMACION - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAX15150300582616	Construcción De Electrificación No Convencional (Paredes Solares Fotovoltaicos Para Energía Eléctrica)	FISE/5949/2015	Oaxaca	Santiago Justalhuaca	Yutansi	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión.
OAX15150300582617	Construcción De Electrificación No Convencional. Pequeño Sistema Fotovoltaico Domésticos (Péidi). Las Trancas	FISE/4607/2015	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR - FAVOR DE VALIDAR
OAX15150300582670	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	FAFEF/5946/2015	Oaxaca	San Juan Cuauhtatepec	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,878	\$799,878	\$799,878	\$799,878	99.98	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150300582676	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cerro Acuña.	FISE/4748/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiahuatl	Cerro Acuña	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR
OAX15150300582734	Construcción De Biblioteca Comunitaria	FAFEF/5771/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	15 de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$631,621	\$631,621	\$631,621	\$590,151	\$590,151	\$590,151	\$590,151	93.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150300582754	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Morelos	FAFEF/5948/2015	Oaxaca	Marta Romero Avendaño	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$867,000	\$867,000	\$867,000	\$864,088	\$864,088	\$864,088	\$864,088	99.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150300582756	Construcción De Casa Comunal.	FAFEF/5777/2015	Oaxaca	Santiago Niltzepc	El Zapilote (Tottepepc)	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Vivienda	En Ejecución	2015	\$593,862	\$593,862	\$593,862	\$593,769	\$593,769	\$593,769	\$593,769	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150300582759	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Sanitarios.	FAFEF/5778/2015	Oaxaca	Santiago Niltzepc	El Zapilote (Tottepepc)	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,287,045	\$1,287,045	\$1,287,045	\$1,286,860	\$1,286,860	\$1,286,860	\$1,286,860	99.99	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150300582770	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	FAFEF/5773/2015	Oaxaca	Santiago Justalhuaca	La Reforma Juquila	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$582,308	\$582,308	\$582,308	\$582,287	\$582,287	\$582,287	\$582,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150300582772	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez (1a. Etapa)	FAFEF/6072/2015	Oaxaca	San José Chiltepec	Leyes de Reforma	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,900	\$499,900	\$499,900	\$499,900	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150300582777	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Adosado En La Calle Hidalgo	FAFEF/5781/2015	Oaxaca	Islán de Juárez	San Gaspar Yagalaxi	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,052	\$1,017,052	\$1,017,052	\$1,017,052	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150300582792	Construcción De Alambrado Público Sobre La Carretera Federal 190, Tramo Acceso A Calle Morelos - Aguiles Serdan	FAFEF/5782/2015	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,699,762	\$1,699,762	\$1,699,762	\$1,699,762	99.99	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150300582800	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. La Soledad, Calles Morelos Y Río Colorado	FAFEF/5783/2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoconochtlán	Santa Cruz Xoconochtlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$593,426	\$593,426	\$593,426	\$584,567	\$584,567	\$584,567	\$584,567	95.14	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAX15150300582806	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje Rio Del Puente	FAFEF/5780/2015	Oaxaca	Santiago Matíasán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,260,730	\$1,260,730	\$1,260,730	\$1,241,116	\$1,241,116	\$1,241,116	\$1,241,116	98.44	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150300582925	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistema Solares Fotovoltaicos. Shatujiqui.	FISE/5252/2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Shatujiqui	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR
OAX15150300582927	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistema Solares Fotovoltaicos. San Isidro Simicahu	FISE/5254/2015	Oaxaca	San Antonio Simicahu	San Isidro Simicahu	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$34,127	\$34,127	\$34,127	\$34,127	\$34,127	\$34,127	\$34,127	\$34,127	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA. Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Omitido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX1515030082945	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Jagüilla.	FISE/5262/2015	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiahuacan	Jagüilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030082947	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Yufim.	FISE/5263/2015	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiahuacan	Yufim	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX1515030082950	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Sotuche.	FISE/5264/2015	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiahuacan	Sotuche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX1515030082991	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro Nopalá.	FISE/4796/2015	Oaxaca	San Pedro Nopalá	San Pedro Nopalá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030083054	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. El Istec.	FISE/4823/2015	Oaxaca	Tepic, Jalisco	El Istec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030083096	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Tebo No. 254 Segunda Etapa.	FAFEF/2213/2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAJEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$218,953	\$218,953	\$218,953	\$218,953	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030083103	Construcción De Tres Aulas Y Dos Anexos En Cobas No. 56	FAFEF/5406/2015	Oaxaca	Ciudad Istépec	Ciudad Istépec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAJEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,456,715	\$2,122,497	\$2,122,497	\$2,122,497	\$2,122,352	\$2,122,352	\$2,122,352	99.99	\$0	Metros Cuadrados	347	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030083157	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rio San Juan	FISE/4864/2015	Oaxaca	San Juan Niumi	Rio San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	\$17,064	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX1515030083203	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tejalitlan	FISE/4880/2015	Oaxaca	San Jerónimo Silacoyupán	Tejalitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030083227	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Rancho Arco	FISE/4902/2015	Oaxaca	Santiago Chazamba	Rancho Arco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030083283	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Pastores	FISE/4904/2015	Oaxaca	Santiago Chazamba	Pastores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030083284	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Sociedad Gaitérez (Sociedad Agrícola)	FISE/4905/2015	Oaxaca	Santiago Chazamba	Sociedad Gaitérez (Sociedad Agrícola)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030083286	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Juan Frontera	FISE/4906/2015	Oaxaca	Santiago Chazamba	San Juan Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX1515030083287	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Sociedad San Isidro	FISE/4907/2015	Oaxaca	Santiago Chazamba	Sociedad San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX1515030083288	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Higo Nuevo	FISE/4908/2015	Oaxaca	Santiago Chazamba	Higo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX1515030083289	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Maniñaltepec	FISE/4909/2015	Oaxaca	Santiago Chazamba	Maniñaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030083317	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Independencia (Colonia Nueva)	FISE/4936/2015	Oaxaca	Huixtla, Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cam de la Independencia de Oaxaca	Barrio Independencia (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	\$2,133	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515030083319	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Cuesta Blanca	FISE/4937/2015	Oaxaca	Huixtla, Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cam de la Independencia de Oaxaca	Cuesta Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	\$25,595	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030083332	Construcción De Alberque Estudiantil (2a. Etapa)	FAFEF/7088/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAJEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,988,786	\$1,988,786	\$1,988,786	\$1,988,786	99.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030083333	Construcción De Techo De Cancha De Basquetbol	FAFEF/7086/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAJEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,699,349	\$1,699,349	\$1,699,349	\$1,699,181	\$1,699,181	\$1,699,181	\$1,699,181	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030083338	Construcción De Pavimento Con Coque Hidráulico En Las Calles Av. 24 De Febrero (1a. Y 3a. Sección, Av. Jose María Pino Suarez,	FAFEF/7091/2015	Oaxaca	Santa María Jaltepec	Santa María Jaltepec del del Marquez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAJEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,294,867	\$2,294,867	\$2,294,867	\$2,282,187	\$2,282,187	\$2,282,187	\$2,282,187	99.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515030083341	Construcción De Ramal Eléctrico Para La "Universidad Tecnológica De Matías Romero"	FAFEF/7314/2015	Oaxaca	Matías Romero Avendado	Matías Romero Avendado	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAJEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$561,679	\$561,679	\$561,679	\$556,650	\$556,650	\$556,650	\$556,650	99.10	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.		
OAX1515030083343	Ampliación De La Casa Ejidal 1a. Etapa	FAFEF/7089/2015	Oaxaca	Matías Romero Avelandó	Donají	Rural	Aportaciones Federales	002 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,299,483	\$1,299,483	\$1,299,483	\$1,299,483	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515030083345	Construcción De Techo y Regeneración De Pisos En La Esplanada Municipal (Ca. Ejea)	FAFEF/7090/2015	Oaxaca	Matías Romero Avelandó	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	002 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,375	\$899,375	\$899,375	\$899,375	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515030083347	Instalación De Módulos Solares Fotovoltaicos Para Energía Eléctrica	FAFEF/7032/2015	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	002 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$341,323	\$341,323	\$341,323	\$341,199	\$341,199	\$341,199	\$341,199	99.96	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515030083360	Construcción De Pavimento Con Adoquín De La Calle Rodolfo Morales	FAFEF/7093/2015	Oaxaca	Villa de Zachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	002 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,424,138	\$1,424,138	\$1,424,138	\$1,415,536	\$1,415,536	\$1,415,536	\$1,415,536	99.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515030083361	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Las Flores	FAFEF/7312/2015	Oaxaca	Soledad Etila	Soledad Etila	Urbano	Aportaciones Federales	002 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$944,272	\$944,272	\$944,272	\$944,272	94.43	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515030083416	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Vicente Guerrero	FISE/4959/2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR	
OAX1515030083420	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Primavera	FISE/4971/2015	Oaxaca	Santiago Yucundá	Primavera	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX1515030083436	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Alarín	FISE/4976/2015	Oaxaca	Santiago Yucundá	Alarín	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	100.00	\$0	Vivienda	65	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR	
OAX1515030083451	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Jantahu (Adolfo López Matos)	FISE/4991/2015	Oaxaca	Santiago Yucundá	Jantahu (Adolfo López Matos)	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,133	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	\$27,728	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR
OAX1515030083453	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Las Trojes	FISE/4993/2015	Oaxaca	Santiago Yucundá	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR	
OAX1515030083462	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Tierra Blanca	FISE/5003/2015	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX1515030083463	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Guadalupe	FISE/5004/2015	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Barrio Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR - FAVOR DE VALIDAR	
OAX1515030083481	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santo Domingo	FISE/5005/2015	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR	
OAX1515030083492	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Morelos	FISE/5011/2015	Oaxaca	Magdalena Juárez	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR	
OAX1515030083515	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Monte Frio	FISE/5012/2015	Oaxaca	San Andrés Nuxtlá	Monte Frio	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX1515030083622	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San José De Gracia	FISE/5073/2015	Oaxaca	Santa María Nduayaco	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR	
OAX1515030083629	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Zhadichio	FISE/5076/2015	Oaxaca	Santa María Nduayaco	Zhadichio	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	\$8,532	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR	
OAX1515030083631	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santiago Ntequilla	FISE/5077/2015	Oaxaca	Santiago Ntequilla	Santiago Ntequilla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR	
OAX1515030083632	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Francisco Río Blanco	FISE/5078/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tonahuepe	San Francisco Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX1515030083654	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Carrizal (Laguna Zaragoza)	FISE/5088/2015	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	Carrizal (Laguna Zaragoza)	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX1515030083665	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Bartolomé YucuañTE	FISE/5095/2015	Oaxaca	San Bartolomé YucuañTE	San Bartolomé YucuañTE	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR	
OAX1515030083774	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. San Pedro	FISE/5123/2015	Oaxaca	Santa Cruz Tayahú	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	\$6,399	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX15150300583828	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Santa María Tlaxiotepec	FISE/5136/2015	Oaxaca	San Jerónimo Soala	Santa María Tlaxiotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX15150300583846	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Nuevo	FISE/5147/2015	Oaxaca	San Juan del Estado	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX15150300583854	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. La Unión	FISE/5152/2015	Oaxaca	Santiago Nuaitepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	\$4,266	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX15150300583865	Construcción De Electrificación No Convencional. Sistemas Solares Fotovoltaicos. Barrio Guadalupe	FISE/5157/2015	Oaxaca	San Miguel Achiutla	Barrio Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	\$12,798	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX15150300584075	Mejoramiento Del Camino Rural Santa Cruz Ojo De Agua A Guadalupe	FISE/5872/2015	Oaxaca	Cuerpo de Humboldt	Santa Cruz Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300584341	Mercado Municipal 12 De Diciembre	INADEN/6068/2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Convenios	S820 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX15150300584460	Construcción De La Carretera Municipal De Juárez- Santiago Tlaxiotepec-Santa Cruz De Bravo-Calbualta- San Francisco Tlaxiotepec. Tramo Del Km 45 000 Al Km 132 000 Tramos Parciales	FONREGION/5588/2015	Oaxaca	San Francisco Tlaxiotepec	San Francisco Tlaxiotepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	11,473	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX15150300584473	Reconstrucción De La Carretera Ixtlán De Juárez- Santiago Xicuitl-Zoogocho, Tramo Del Km 0 000 Al Km 58 000 Tramos Parciales	FONREGION/5593/2015	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,993,916	\$9,993,916	\$9,993,916	\$9,993,916	\$9,993,916	\$9,993,916	100.00	\$0	Kilómetro lineal	10,186	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX15150300584525	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juárez	FAFE/5774/2015	Oaxaca	San Jerónimo Tecuati	San Jerónimo Tecuati	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$864,655	\$478,101	\$478,101	\$477,998	\$477,998	\$477,998	\$477,998	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300584636	Urbanización De 135 Hectareas Del Desarrollo Urbano Integral (Dui) Salina Cruz Oaxaca (Polígono 14)	RG22-PR/7416/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$180,000,000	\$180,000,000	\$180,000,000	\$180,000,000	\$180,000,000	\$180,000,000	\$180,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	82,371	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300584688	Construcción De Cuatro Aulas En Cobao No. 66	FAM-FAIEMS/7443/2015	Oaxaca	San Pedro Mexique. Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,249,333	\$2,249,333	\$2,249,333	\$2,249,333	\$1,953,367	\$1,953,367	\$1,953,367	86.84	\$0	Metros Cuadrados	192	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300584720	Construcción De Un Medio En Ielo No. 181	FAM-FAIEMS/7448/2015	Oaxaca	San José Chiltepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$824,944	\$824,944	\$824,944	\$824,944	\$693,256	\$693,256	\$693,256	84.04	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300584859	Construcción De Cinco Aulas Y Un Nucleo De Sanitarios En Bic No. 36	FAM-FAIEMS/7455/2015	Oaxaca	Santa Cruz Zenzoquepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,235,295	\$2,235,295	\$2,235,295	\$2,235,295	\$2,235,295	\$2,235,295	\$2,235,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	213	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300584862	Construcción De Sala De Docentes Y Sala De Orientación Educativa En Cecyte Esmad No. 26	FAM-FAIEMS/7458/2015	Oaxaca	San Baltazar Chichiquian	San Baltazar Chichiquian	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$843,462	\$843,462	\$843,462	\$843,462	\$607,342	\$607,342	\$607,342	72.01	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150300585210	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFE/7746/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Pishihí	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$523,935	\$523,935	\$523,935	\$516,412	\$516,412	\$516,412	\$516,412	98.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150400586518	Construcción De Alumbrado Público Sustentable	FAFE/8390/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Bambo y Garrapatero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$857,526	\$857,526	\$857,526	\$856,972	\$856,972	\$856,972	\$856,972	99.94	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150400586536	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Brecha Antigua	FAFE/8350/2015	Oaxaca	San Sebastián Río Honda	Tres Ocotés	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$304,189	\$304,189	\$304,189	\$304,189	99.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150400586547	Construcción De Ramal Eléctrico Para Alimentar Sistema De Riego Agrícola	FAFE/8353/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejlatz de Crespo	San Matías Chilaso	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$192,298	\$192,298	\$192,298	\$188,584	\$188,584	\$188,584	\$188,584	98.07	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150400587393	Construcción Del Camino Rural De Acceso Al Predio De Reubicación En Santa Catarina Yezelal Del Km. 0 000 Al Km. 1 000	FONREGION/8522/2015	Oaxaca	San Idefonso Villa Alta	Santa Catarina Yezelal	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,700,000	\$10,148,583	\$10,148,583	\$10,148,583	\$10,148,583	\$10,148,583	\$10,148,583	100.00	\$0	Kilómetro lineal	426	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400593934	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSQ/198/001/00 3/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400594032	Construcción De Drenaje Sanitario (Barrio La Noria 2° Etapa)	FISMDF/MSQ/198/001/00 5/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400594044	Mejoramiento De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Nicaragua)	FISMDF/MSQ/198/001/01 0/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX15150400596380	Ampliación De Red Eléctrica En El Paraje La Barrera Ter. Itapa	MSB-FIH-005-2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400601863	Construcción De Un Aula De Uso Múltiple En Juu Amado Nervo Col. Vicente Guerrero	FAM-006-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$499,846	\$499,846	\$499,846	\$499,846	\$499,846	\$499,846	\$499,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	203	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX15150400602769	Construcción De Comedor Escolar (En La Escuela Primaria (Luis B. Toledo,))	FISMDF/MSG/198/001/006/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400602969	Construcción De Drenaje Sanitario (En La Calle Joséfa Ortiz De Domínguez)	FISMDF/MSG/198/001/012/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400603113	Construcción De Drenaje Sanitario (En La Calle Miguel Hidalgo En El Barrio San Pascualito)	FISMDF/MSG/198/001/013/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400603378	Construcción De Piso Firme En Viviendas	FISM/198/003/033/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400604085	Construcción De Aula En La Escuela Telebachillerato (Comunitario)	FISMDF/MSG/198/004/046/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacoatl	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400604229	Ampliación De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Periferia De La Población)	FISMDF/MSG/198/006/062/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Pachite	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400604266	Mejoramiento De Tres Aulas En La Escuela Primaria (Pignacio Manuel Ahumada?)	FISMDF/MSG/198/006/064/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Pachite	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400604223	Construcción De Revestimiento (En La Calle Benito Juárez Hacia El Río)	FISMDF/MSG/198/006/065/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Pachite	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400604343	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General José Vasconcelos	FAM-5422-2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$524,112	\$524,112	\$524,112	95.29	\$0	Metros	136	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX15150400604361	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Guillermo Prieto	FAM-5423-2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguay	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$784,721	\$784,721	\$784,721	\$784,721	\$784,721	\$784,721	\$784,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX15150400604438	Construcción De Piso Firme En Viviendas	FISMDF/MSG/198/008/079/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400604474	Construcción De Aula En El Ibo	FISMDF/MSG/198/008/083/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400604622	Construcción De Revestimiento (De La Calle La Luna)	FISMDF/MSG/198/009/088/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400604631	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Del Cjua Del Arroyo Entre Car Costera Y Calle Tolosa	FISM-MSC/079/43/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400604702	Construcción De Drenaje Sanitario (En Las Calles Canab, Antonio, Los Toribos Y La Barraganita)	FISMDF/MSG/168/011/099/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400604828	Mejoramiento De Camino Sacacochea (Tramo Torre Telmes - Aguacatenigo)	FISMDF/MSG/198/011/110/2/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400604947	Mejoramiento De Dos Aulas En La Escuela Primaria (Gral. Ignacio Zaragoza?)	FISMDF/MSG/198/011/110/3/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400605215	Mejoramiento De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica 2° Itapa Hacia Las Escuelas Preescolar Y Primaria)	FISMDF/MSG/198/012/110/2/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400605384	Construcción De Electrificación No Convencional (Paneles Solares En Viviendas)	FISMDF/MSG/198/013/111/3/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX15150400605387	Construcción De Piso Firme A Vivienda	FISMDF/MSG/198/013/111/5/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución											Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX1515040060526	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSG/198/014/11/9/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515040060543	Construcción De Comedor Comunitario	004	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO SINICAHUA	Salud	En Ejecución	2015	\$2,455,680	\$2,455,680	\$2,455,680	\$2,455,680	\$2,455,680	\$2,455,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1515040060546	Construcción De Revestimiento (De La Calle 5 De Mayo)	FISMDF/MSG/198/014/12/4/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515040060587	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria ("Tamilano Zapata")	FISMDF/MSG/198/014/12/5/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515040060581	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria ("Rabón Jaramilla")	FISMDF/MSG/198/015/13/4/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Mogofé Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515040060569	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSG/198/06/13/7/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Ejido la Revolución	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515040060724	Mejoramiento De Electrificación (Red De Energía Eléctrica En La Calle 20 De Noviembre)	FISMDF/MSG/198/016/13/9/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Ejido la Revolución	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515040060770	Construcción De Aula En La Escuela Telebachillerato (Comunitario)	FISMDF/MSG/198/017/15/1/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Plan de San Luis	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1515040060722	Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas	FISMDF/MSG/198/018/15/4/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Mahuco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400608018	Construcción De Drenaje Pluvial (En Las Calles 5 De Mayo Y 16 De Septiembre)	FISMDF/MSG/198/020/17/1/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Arroyo Lirio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400608067	Mejoramiento Del Camino Rural (Tramo Nuevo Brea Torres-Arroyo Lirio)	FISMDF/MSG/198/020/17/2/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Arroyo Lirio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400608619	Desahue De Canales Y Arroyos En La Ciudad De Salina Cruz	FISM-MSC/9/19/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400608773	Rehabilitación De Revestimiento (En La Calle La Planda)	FISMDF/MSG/198/022/18/9/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400608902	Ampliación De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Nueva Vida)	FISMDF/MSG/198/024/19/6/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	El Ocotillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400609098	Construcción De Revestimiento (En Las Calles Los Robles Y Los Limones)	FISMDF/MSG/198/026/21/3/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Nuevo Brea Torres	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400609134	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable	FISMDF/MSG/198/027/21/8/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400609168	Construcción De Piso Firme En Viviendas	FISMDF/MSG/198/027/21/9/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400609183	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSG/198/027/22/0/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400609202	Equipamiento De Estufa Ecológica En Viviendas	FISMDF/MSG/198/027/22/1/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400609225	Construcción De Revestimiento (De Calles De La Sección Centro)	FISMDF/MSG/198/027/22/2/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400609328	Mejoramiento Del Camino Sacacochea (Tramo Huicil - Arroyo Temascal)	FISMDF/MSG/198/028/22/6/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Huicil	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150400609394	Mejoramiento De Dispensario Médico (Casa De Salud)	FISMDF/MSG/198/029/23/4/2015	Oaxaca	San Juan Guichucovi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHUCOVI, OAX.	Salud	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1515040069416	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISMDF/MSG/198/03/23 8/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juanito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515040069433	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMDF/MSG/198/03/124 02/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515040069469	Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas	FISMDF/MSG/198/03/124 2/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515040069991	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Prescolar ("Juan Enrique Penaloza")	FISMDF/MSG/198/03/124 7/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515040061034	Construcción De Piso Firme En Viviendas	FISMDF/MSG/198/03/25 7/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400610351	Construcción De Dos Aulas En J.N.U. Primavera	FAM-5528-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$497,273	\$497,273	\$497,273	\$497,273	\$497,273	\$497,273	\$497,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX15150400610372	Mejoramiento Del Círcamo	FISMDF/MSG/198/03/25 8/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400610406	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (La Luz Llano Nopal)	FAM-5530-2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$599,390	\$599,390	\$599,390	\$599,390	\$599,390	\$599,390	\$599,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX15150400610448	Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Carretera Federal 147 - The Real)	FISMDF/MSG/198/03/426 8/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400610502	Construcción De Tres Aulas En J.N.I. Alma Indígena La Luz Llano Nopal	FAM-5534-2015	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$640,386	\$640,386	\$640,386	\$640,386	\$640,386	\$640,386	\$640,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX15150400610560	Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Carretera A Ulapupa - Benito Juárez)	FISMDF/MSG/198/03/628 02/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400610590	Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Mosquito-Benito Torres)	FISMDF/MSG/198/03/728 7/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Brenu Torres	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400610604	Construcción De Aula En La Escuela Prescolar ("Benito Juárez")	FISMDF/MSG/198/03/728 8/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Brenu Torres	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400610695	Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Derivación A Chocolate - Lometera)	FISMDF/MSG/198/04/30 4/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Lometera	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400610746	Mejoramiento Del Círcamo (La Calaba)	FISMDF/MSG/198/04/31 8/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400610784	Construcción De Comedor Comunitario	FISMDF/MSG/198/04/32 3/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400610800	Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas	FISMDF/MSG/198/04/33 1/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Barrio Abarado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400610821	Construcción De Piso Firme En Viviendas	FISMDF/MSG/198/04/33 6/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400610840	Construcción De Cuarto Para Baño En Viviendas	FISMDF/MSG/198/04/33 8/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400610862	Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Santa Ana- Santa Anita)	FISMDF/MSG/198/04/34 02/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150400610899	Construcción De Comedor Comunitario	FISMDF/MSG/198/01/311 4/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515040061096	Ampliación De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo Y Primeros De Mayo 2º Etapa)	FISMDF/MSG/198/01/412 2/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX15150400612003	Mejoramiento De Camino Sacacoches (Tramo San Juan Viejo - A Parcelas Fidejas)	FISMDF/MSK/198/02/219	Oaxaca	San Juan Guichirovi	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHIROVI, OAX	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX15150400614005	Ampliación De La Unidad Médica Rural	MSBQ/118/FISMDF/0042/015	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución								0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX15150400614386	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5675-2015	Oaxaca	San Pedro Tapaltepec	Rincón Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros	47	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX15150400614803	Ampliación De Drenaje Sanitario Varías Calles, San Bartolomé Quilana	MSBQ/118/FISMDF/0172/015	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX15160100628559	Equipamiento De Escuelas Públicas De Nivel Básico De San Blas Atempa	FAM/6516/2015	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución								0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX15160100635066	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-6090-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,811,920	\$1,811,920	\$1,811,920	\$1,811,920	\$1,774,983	\$1,774,983	\$1,774,983	97.96	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX15160100635111	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-6094-2015	Oaxaca	San Andrés Naxtla	Linda Vista Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX15160100636891	Equipamiento De Escuelas Públicas De Nivel Básico De Maricala De Juárez	FAM/6404/2015	Oaxaca	Maricala de Juárez	Maricala de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$93,868	\$93,868	\$93,868	\$93,868	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	310	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15160100640136	Equipamiento De Escuelas Públicas De Nivel Básico De Santa Catarina Lovicha	FAM/6459/2015	Oaxaca	Santa Catarina Lovicha	Santa Catarina Lovicha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución								0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX15160100640570	Construcción De La Primera Etapa De La Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios En Instituto Tecnológico De Tlaxiaco	RA11-0671-2016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U109 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$7,741,670	\$7,741,670	\$7,741,670	77.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	73.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX15160100640571	Conclusión De Laboratorio De Ingeniería Civil En Instituto Tecnológico De Tlaxiaco	RA11-0672-2016	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Juan Bautista Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U109 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,023,895	\$2,023,895	\$2,023,895	80.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15160200669739	Construcción De Tres Aulas Y Dos Atrios En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subdele Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FAFEF-2230-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,338,458	\$2,338,458	\$2,338,458	\$2,338,458	\$2,230,465	\$2,230,465	\$2,230,465	95.38	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX15160400745613	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Calles De Acceso (Primera Etapa)	FAFEF/3758/2016	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,978,694	\$1,978,694	\$1,978,694	\$1,978,694	98.93	\$0	Metros Cuadrados	2,074	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15160400745618	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Salinas, Col. Llanos Verdes (1a. Etapa)	FAFEF/3759/2016	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,520,732	\$5,520,732	\$5,520,732	\$5,506,918	\$5,506,918	\$5,506,918	\$5,506,918	99.75	\$0	Metros Cuadrados	3,600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15170100849436	Equipo De Campesino Uces	10-1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UCS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,114,631	\$1,114,631	\$1,114,631	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continúa gestionándose / Física: El proyecto continúa gestionándose / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX15170100849657	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación Uces	10-2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UCS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$118,289	\$118,289	\$118,289	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto no presentó avances con respecto al trimestre anterior / Física: El proyecto no presentó avances con respecto al trimestre anterior / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX15170100850995	Terminación De La Construcción De Tres Aulas Y Tres Atrios En Ju Diego Rivera	FAM-5760-2016	Oaxaca	San Martín Tlaxiapan	San Martín Tlaxiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$91,594	\$91,594	\$91,594	\$91,594	\$91,594	\$91,594	\$91,594	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX15170100851034	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria José Vasconcelos	FAM-5176-2016	Oaxaca	San Martín Tlaxiapan	San Martín Tlaxiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$65,151	\$65,151	\$65,151	\$65,151	\$65,048	\$65,048	\$65,048	99.84	\$0	Lote	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX15170100851083	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5177-2016	Oaxaca	Cuilpan de Guerrero	Cuilpan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$28,057	\$28,057	\$28,057	\$28,057	\$26,315	\$26,315	\$26,315	93.79	\$0	Piezas	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX15170100851368	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Junta Sierra	FAM-5721-2016	Oaxaca	Islán de Juárez	Islán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX16160400899868	Construcción De Unidad Médica Rural	10	Oaxaca	San Esteban Atlalahuaca	San Esteban Atlalahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución								0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX16160100823315	Construcción De Dos Aulas En Telebachillerato Comunitario 21e0c9027 Planel 27 - 3499	3499	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cerro Concha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Educación	En Ejecución								0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1610010623377	Construcción De Drenaje Pluvial (Robles Oriente) - 3946	3946	Oaxaca	Matias Romero Avendado	Matias Romero Avendado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010623378	Ampliación Y Mejoramiento De La Unidad Médica Rural Segunda Etapa En Al Agencia De Policía De Huamichil - 3601	3601	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Huamichil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010623427	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle 20 De Noviembre - 3762	3762	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010623430	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 4931	4931	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Rincón Vaquero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010623553	Rehabilitación Del Camino Rural Santa Cruz Occidental, San Juan Juquila Mixes, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 28.000 Segunda Etapa. - 2752	2752	Oaxaca	San Pedro Coatepec	San Pedro Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010623559	Rehabilitación De Camino Rural De Guadalupe Tiza A Magdalena Cañalitepec - 4808	4808	Oaxaca	Villa de Chilapa de Diaz	Magdalena Cañalitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010623615	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable (San Francisco El Vado) - 3794	3794	Oaxaca	Matias Romero Avendado	Cualtémec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010623617	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 759	759	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010623745	Construcción De Un Aula Escolar En La Escuela Primaria - 3352	3352	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO SINICAHUA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,763	\$500,763	\$500,763	\$500,763	\$500,763	\$500,763	\$500,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validación - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX1610010623861	Construcción De Techaro En La Escuela Primaria Vaso De Quingua Clave: 20dp0104f - 3622	3622	Oaxaca	Culligam de Guerrero	Rancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010624089	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Vicente Guerrero - 3595	3595	Oaxaca	Culligam de Guerrero	Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010624148	Ampliación Y Mejoramiento De La Unidad Médica Rural Segunda Etapa En San Dionisio Del Mar - 3594	3594	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Salud	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010624205	33901 Subconstrucción De Servicios Con Terreno - 3706	3706	Oaxaca	San Juan Bautista Suchitepec	San Juan Bautista Suchitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010624625	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Av. Centro Deportivo, Robles Poniente) - 5058	5058	Oaxaca	Matias Romero Avendado	Matias Romero Avendado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010628091	Muebles De Oficina Y Estantería	01-01-02-511	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$114,595	\$114,595	\$114,595	\$114,595	99.47	\$0	Piezas	0	0.00	76.00	Financiera: EL SALDO ES DE \$605.26 / Física: SE ALCANZARON 44 METAS DE LAS 58 PROGRAMADAS / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX1610010628095	Equipo De Computo Y Tecnología De La Información	01-01-02-515	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: SE CUMPLIÓ LA META AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX1610010628100	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración.	01-01-02-519	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	66.00	Financiera / Física: SE ALCANZARON DOS METAS DE LAS TRES REPROGRAMADAS / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX1610010628303	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	01-01-02-521	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,800	\$15,800	\$15,800	\$15,798	\$15,798	\$15,798	\$15,798	99.99	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: SE CUMPLIÓ LA META AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX1610010628104	Camaras Fotográficas Y De Video	01-01-02-523	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO DEL PROYECTO ES DE \$48 / Física: SE CUMPLIÓ LA META AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX1610010628109	Muebles De Oficina Y Estantería	02-02-02-511	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$58,550	\$58,550	\$58,550	\$58,545	\$58,545	\$58,545	\$58,545	99.99	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META SE CUMPLIÓ AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX1610010628110	Equipo De Computo Y Tecnología De La Información	02-02-02-515	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$490,400	\$490,400	\$490,400	\$490,398	\$490,398	\$490,398	\$479,830	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: SE CUMPLERON LAS METAS AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX1610010628833	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	02-03-01-519	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: SE CUMPLIÓ LA META AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1610010628871	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	02-03-01-565	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,182,000	\$1,182,000	\$1,182,000	\$1,177,912	\$1,177,912	\$1,177,912	\$1,152,226	99.65	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: SE CUMPLIÓ LA META AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010628882	Herramientas Y Maquinaria	02-03-01-567	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,138	\$8,138	\$8,138	\$8,074	\$8,074	\$8,074	\$8,074	99.21	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: SE CUMPLIÓ LA META AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010628892	Licencias Informáticas E Intelectuales	02-03-01-597	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$304,500	\$304,500	\$304,500	\$304,500	\$304,500	\$304,500	\$304,500	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: SE CUMPLIÓ LA META AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010628911	Vehículos Y Equipo De Transporte Municipal	02-03-03-541	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impugnación de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$30,400,568	\$25,150,568	\$25,150,568	\$24,226,754	\$24,226,754	\$24,226,754	\$24,226,754	96.33	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629000	Equipo De Computo Y Tecnología De La Información	02-03-01-515	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$459,998	\$459,998	\$459,998	\$450,084	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629017	Vehículos Y Equipo Terrestre Para La Fiscalía General	02-03-03-541	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impugnación de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$977,900	\$977,900	\$977,900	\$882,780	\$882,780	\$882,780	\$882,780	90.27	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629069	Equipo De Defensa Y Seguridad	02-03-03-551	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impugnación de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,491,000	\$2,612,023	\$2,612,023	\$2,612,023	\$2,612,023	\$2,612,023	\$2,612,023	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629107	Construcción Del Centro De Justicia De Istlán De Juárez.	03-04-622-01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,135,107	\$8,135,107	\$8,135,107	\$8,135,107	\$8,135,107	\$8,135,107	\$8,083,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629167	Construcción Del Centro De Justicia De Ejidal De Crespo	03-04-622-01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6,926,021	\$6,926,021	\$6,926,021	\$6,926,021	\$6,926,021	\$6,926,021	\$6,744,858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629172	Construcción Del Centro De Justicia El Espinal	03-04-622-01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$9,423,718	\$9,423,718	\$9,423,718	\$9,423,718	\$9,238,551	\$9,124,468	\$9,124,468	98.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629175	Construcción Del Centro De Justicia De Huajuapam	03-04-622-01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,781,558	\$10,781,558	\$10,781,558	\$10,779,937	\$10,779,937	\$10,779,937	\$10,274,339	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629181	Construcción Del Centro De Justicia De Puyla Villa De Guerrero.	03-04-622-01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,244,551	\$15,244,551	\$15,244,551	\$15,244,551	\$15,244,551	\$15,244,551	\$14,038,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629286	Construcción Del Centro De Justicia San Juan Bautista Taxtepec	03-04-622-01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$9,633,547	\$9,633,547	\$9,633,547	\$9,633,547	\$9,423,718	\$9,423,718	\$9,373,183	97.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629289	Construcción Del Centro De Justicia Tanivet	03-04-622-01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,397,367	\$1,397,367	\$1,397,367	\$1,397,367	\$1,391,344	\$1,391,344	\$1,373,275	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629294	Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información	03-05-515	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,956,896	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629299	Vehículo Y Equipo Terrestre Para Remisión Social	03-05-541	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,993,485	\$7,993,485	\$7,993,485	\$7,993,485	99.92	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629304	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	03-05-565	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,994,999	\$1,994,999	\$1,994,999	\$1,952,004	99.75	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629336	Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información	04-07-01-515	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$499,009	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	26.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629344	Muebles De Oficina Y Estantería	04-07-02-511	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,977	\$29,977	\$29,977	\$29,977	99.92	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: EL SALDO ES DE \$23.28 / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629355	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	04-07-02-519	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	99.99	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629357	Cámaras Fotográficas Y De Video	04-07-02-523	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	13.04	\$0	Piezas	0	0.00	95.00	Financiera / Física: SE ENCUENTRA PENDIENTE EL CUMPLIMIENTO DE UNA META / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610010629382	Otros Equipos.	04-07-02-569	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$34,823	\$34,823	\$34,823	\$34,823	99.49	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1610010629375	Muebles De Oficina Y Estantería	04-08-511	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$75,400	\$75,400	\$75,400	\$75,386	\$75,386	\$75,386	\$75,386	99.98	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1610010629377	Equipo De Computo Y Tecnología De La Información.	04-08-515	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$832,600	\$832,600	\$832,600	\$832,576	\$832,576	\$832,576	\$814,633	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / SALDO ES DE \$21.91 / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1610010629497	Construcción De Un Muro De Contención	11401	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Barrio Tejalpa	Rural	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL-AMATITLAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010629499	Construcción De Comedor Comunitario - 11785	11785	Oaxaca	Santa María Colotepec	Ventanilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010629757	Rehabilitación Del Camino De Acceso - 8188	8188	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Profesor Otilio Mostaño	Rural	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010629763	Construcción De Comedor Escolar En La Fac. Pura General 10 De Septiembre, Clave 20dp3124n, - 11783	11783	Oaxaca	Santa María Colotepec	Colonia Liberal	Rural	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010629785	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 8056	8056	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	San Juan del Rio	Rural	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010629786	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Colonia Alfaro - 9420	9420	Oaxaca	Asunción Istaltepec	Asunción Istaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION ISTALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010630032	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Centro Norte) - 7074	7074	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010630036	Construcción Del Tejado De Una Cancha	11402	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL-AMATITLAN	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010630037	Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Sec. Tec. No. 145, Clave 20a00161i - 11784	11784	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010630309	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tomas Villalón	11400	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL-AMATITLAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010630310	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cauhtemoc	11399	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL-AMATITLAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010630312	Construcción De Sanitarios - 11655	11655	Oaxaca	Santa María Colotepec	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010630571	Mejoramiento De Sanitarios En El Jardín De Niños Miguel F. Martínez - 8159	8159	Oaxaca	San Juan Teitipepec	San Juan Teitipepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPPEC	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010630833	Mejoramiento De Drenaje Pluvial (Rincón Viejo Sur) - 10141	10141	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010631391	Construcción De Aula En Preescolar Comunitario Mérito La Florida, Clave 20dp0004s - 13838	13838	Oaxaca	La Compañía	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610010631594	Licencia Informática E Intellectuales Para El Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	05-09-597	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1610010637368	Equipos Y Aparatos Audiovisuales.	4-07-01-521	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$34,963	\$34,963	\$34,963	\$34,963	99.89	\$0	Piezas	0	0.00	88.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1610010637408	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación.	4-07-02-565	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$179,991	\$179,991	\$179,991	\$179,991	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1610010637443	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	4-08-565	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,380,400	\$1,380,400	\$1,380,400	\$1,380,400	99.17	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1610010637488	Licencia Informática E Intellectuales (Emergencias)	04-08-597	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	001 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	12.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX1610010640575	Construcción De Obra Exterior En Telesecundaria Nochechilán	FAM-0518-2016	Oaxaca	Asunción Nochechilán	Asunción Nochechilán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$843,710	\$843,710	\$843,710	\$843,710	\$843,710	\$843,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX1610010640578	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-0627-2016	Oaxaca	Santa María Lachúlo	Rincón Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$21,717	\$21,717	\$21,717	\$21,717	\$19,724	\$19,724	90.82	\$0	Piezas	36	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1610010640580	Construcción De Un Aula En Jm Patronio Montaño	FAM-0645-2016	Oaxaca	San Francisco Teletelhuaca	San Francisco Teletelhuaca	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$326,345	\$326,345	\$326,345	\$326,345	\$299,831	\$299,831	91.88	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1610010640582	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 38	FAM-0646-2016	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$845,000	\$845,000	\$845,000	\$845,000	\$835,967	\$835,967	98.93	\$0	Metros Cuadrados	609	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1610010640585	Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria Técnica No. 159	FAM-0626-2016	Oaxaca	San Antonio Cuatillo Velasco	San Antonio Cuatillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$267,028	\$267,028	\$267,028	\$267,028	\$263,846	\$263,846	98.81	\$0	Piezas	288	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX16100200644717	Rehabilitación De Aula Escuela Primaria Jose Maria Pita Suarez - 70668	70668	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16100200644724	Mantenimiento De Drenaje Pluvial En El Arroyo Chiquito - 61681	61681	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16100200644725	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sumario En La Calle Cuatluhuac (Cambio De Tuberia) - 61541	61541	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16100200644731	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Independencia San Miguel El Grande - 63155	63155	Oaxaca	San Fancba Atatlahuaca	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16100200644733	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Ca. Enapa) - 58892	58892	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Jalapa del Valle	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESATDO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16100200644740	Construcción De Tejado En La Escuela Prescolar Belisario Dominguez Clave 20akc111e - 71195	71195	Oaxaca	San José Lachiguán	Rancho Lachiguázo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIBI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16100200644744	Construcción De Cuartos Dormitorio - 67694	67694	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Cañada del Tecolote	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$757,923	\$757,923	\$757,923	\$757,923	\$757,923	\$757,923	100.00	\$0	Vivienda	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX16100200644745	Mejoramiento Dtsdomeer Escobar De La Esc Primaria Mexico Nuevo - 50752	50752	Oaxaca	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16100200644749	Construcción De 14 Paneles Solares - 64486	64486	Oaxaca	Santa Catarina Loxcha	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXCHA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16100200644751	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 61372	61372	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16100200644755	Construcción De Pavimentación (Con Concreto Hidráulico) En Calles 5 De Febrero Y 16 De Septiembre) - 3405	3405	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16100200644763	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores - 67415	67415	Oaxaca	San Juan Tepexiela	San Pedro Cuyatepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEXIELA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$848,551	\$2,022,800	\$2,022,800	\$2,022,800	\$2,022,800	\$2,022,800	100.00	\$0	Piezas	152	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX16100200644764	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 31939	31939	Oaxaca	La Compañía	Río de Ejlaa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16100200644765	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Población - 44802	44802	Oaxaca	La Compañía	La Y	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPANIA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16100200644773	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varas Calles - 59001	59001	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Santiago Nuyoo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESATDO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16100200644776	Construcción De Cuartos Dormitorios - 66472	66472	Oaxaca	San Juan Sumi	Sanra Rosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN SUMI	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16100200644780	Pavimentación De La Calle Pío Suarez - 61967	61967	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligatoria)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX161020064781	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 28574	28574	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Macahuitero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX161020064909	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Pozo No 1 - 54106	54106	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX161020064928	Construcción De Un Aula Didáctica En Reg. 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Exterior En La Esc. Prim Macedonio Akala - 09606	09606	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Valle Dorado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200647992	Construcción De Comedor Escolar - 26630	26630	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200647105	Construcción Del Centro Para El Impulso Artesanal Comunitario - 66093	66093	Oaxaca	Santiago Yosonilla	Cajulotes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200647106	Ampliación De Drenaje Sanitario - 09703	09703	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200647111	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Av Constitución - 62257	62257	Oaxaca	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200647113	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Colonias San Antonio Y Conces - 59007	59007	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200647114	Rehabilitación Del Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria Técnica No. 54 - 28159	28159	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAHUITES	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200647115	Apertura De Caminos Cochecho De Divisas Fines A Buenos Aires Del Km. 0/00 Al Km. 10/20 Subtramo A Construir Del Km. 7/00 Al Km. 9/00 - 66137	66137	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200647121	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 70986	70986	Oaxaca	San Jerónimo Silacoyapilla	Tejaltilán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$272,000	100.00	\$0	Metros lineales	162	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610200647122	Ampliación De La Red De Agua Potable - 72091	72091	Oaxaca	San José Lachiguirri	San José Lachiguirri	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRRI	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200647133	Construcción De 18 Puentes Solares - 64340	64340	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Arroyo Lodo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA LOXCHA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200647149	Pavimento Asfalto Calle 20 De Noviembre - 22819	22819	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Defensa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200647150	33001 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 67848	67848	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200647151	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 66177	66177	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200647152	Mejoramiento Y Especialización De La Red De Energía Eléctrica - 66075	66075	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200647153	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores - 67358	67358	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlal	San Andrés Pipilo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$848,551	\$2,022,800	\$2,022,800	\$2,022,800	\$2,022,800	\$2,022,800	100.00	\$0	Piezas	128	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE SOLO LA ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA / Física / SOLO FALTA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1610200647156	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 53044	53044	Oaxaca	La Compañía	El Vado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200647171	Construcción De Cuartos Dormitorio - 15389	15389	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200647174	Construcción De 2a Etapa Del Drenaje Sanitario Colector Principal - 72312	72312	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZULOTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200647183	Construcción De Muros De Contención En Carretera De Santa María Magdalena Tiltepec Y Colonia Vista Hermosa Cerro Del Aire, Del Municipio De - 52866	52866	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX16102200647324	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santa Catarina Albarradas - 72322	72322	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Santa Catarina Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649554	Equipamiento De Pozo Profundo - 23777	23777	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649555	Construcción De Comedor Escolar Primaria 21 De Marzo - 70499	70499	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Carralote	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649556	Rehabilitación De Camino Rural Corrales Cerro Mojara - 59932	59932	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649557	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Corrales - 58906	58906	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Unidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$29,000	\$28,600	\$28,600	\$28,600	\$28,600	\$28,600	\$28,600	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1 - El contrato capturado engloba alrededor de 70 acciones de construcción, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se acordó de forma proporcional al momento de capturar los montos: contrato, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficina de anotación que se detalla en el contrato) 2 - En virtud de que el proyecto es un Adquisición, no conlleva etapas de proceso, debido a que las estufas ecológicas se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los habitantes las habilitan. - SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.
OAX16102200649558	Ampliación De Drenaje Sanitario - 24122	24122	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Palma Cueta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649562	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos (2a Etapa) - 61415	61415	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649563	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 72337	72337	Oaxaca	Cosoatepec	Joloxitla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obta	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$427,721	\$427,721	\$427,721	\$427,721	\$427,721	\$427,721	\$427,721	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16102200649570	Equipamiento Del Comedor Escolar De La Esc. Prim. Mexico Nuevo - 50757	50757	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obta	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUILANA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649578	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 57316	57316	Oaxaca	Santa María Colotepec	Junta del Poder	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obta	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649589	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Emiliano Zapata - 3255	3255	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obta	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649590	Rehabilitación De Alumbrado Público - 22782	22782	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649591	Ampliación De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 21916	21916	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Carbonera	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649592	37901 Subcontratación De Servicio Con Terceros - 66488	66488	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649596	Ampliación De La Red De Distribución De Sistema De Agua Potable - 19899	19899	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649597	Construcción De Baños Ecológicos Secos - 20075	20075	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649602	Construcción De Cuartos Dominación Zona Etapa - 66214	66214	Oaxaca	San Juan Númi	La Paz Yostofama	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obta	SAN JUAN NÚMI	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649605	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 28616	28616	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cerro Campana	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649606	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 28686	28686	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cerro Campana Alto	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649725	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De San José Atotonilco Del Municipio De Santos Reyes Nopalá, Oaxaca - 51961	51961	Oaxaca	Santos Reyes Nopalá	San José Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200649733	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Prieta - 61471	61471	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obta	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX1610200851935	Mejoramiento De La Red De Drenaje Sanitario Barrio Chico - 55631	55631	Oaxaca	San Andrés Huapaltepec	San Andrés Huapaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200851936	Ampliación De Drenaje Sanitario En (Av. 1° De Mayo, Calle Niños Héroes Y Pnt. Hidalgo) - 25218	25218	Oaxaca	Santa María Pequeña	Rincón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200851938	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Rincón Viejo Sur) - 31681	31681	Oaxaca	Mattias Romero Avendaño	Mattias Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATTIAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200851944	Rehabilitación Del Colector De Aguas Negras, Tramo Francisco Camino A San Juan De Dios, Colonia Peta Chico - 30901	30901	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200851945	Ampliación De La Unidad Médica Rural - 62365	62365	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocatlú (Yosocatlú)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200851946	Construcción De Un Comedor Comunitario - 62502	62502	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Rio Venado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200851949	Rehabilitación De Camino Rural - 63145	63145	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Totolú	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200851951	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Prolongación De Claudio Cruz - 53390	53390	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200851952	Construcción De Comedor En El Preescolar Niños Héroes - 72111	72111	Oaxaca	San José Lachiguirí	Nizagoché	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200851967	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Jarames - 75173	75173	Oaxaca	Salina Cruz	La Hacienda (Palo Grande)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200851968	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Guigabá - 3298	3298	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Guigabá	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200851970	Construcción De Baños Sanitarios - 23846	23846	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200851980	Construcción De Dos Aulas 1x1 - 19992	19992	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200851981	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 19865	19865	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200851984	Construcción De Cuartos Dormitorios 2da. Etapa - 24217	24217	Oaxaca	San Juan Niumi	Santo Domingo Yinoatama	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN NIUMI	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200851995	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Alharrano - 58897	58897	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200854300	Ampliación De Drenaje Sanitario 2da Etapa - 21984	21984	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembledera del Castillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200854302	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 66500	66500	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Ana Rayón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200854303	Construcción De Techo En La Escuela Técnica No 66 - 65290	65290	Oaxaca	Cullipam de Guerrero	Cullipam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULLAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200854304	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tinaco Terena Etapa - 62149	62149	Oaxaca	Cullipam de Guerrero	Tinaco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULLAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200854308	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 63119	63119	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200854311	Construcción De Un Techo En El Área De Impartición Física En La Escuela Telesecundaria 2040795g - 72395	72395	Oaxaca	San José Lachiguirí	San José Lachiguirí	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX161020064315	Construcción De Cuartos Dominio - 09256	09256	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Las Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$568,443	\$568,443	\$568,443	\$568,443	\$568,443	\$568,443	\$568,443	100.00	\$0	Vivienda	195	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX161020064317	Construcción De Teclado En El Área De Impartición De Educación Física En La Esc. Preescolar Quilana - 51429	51429	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUILANA	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX161020064319	Construcción De 11 Puentes Solares - 64432	64432	Oaxaca	Santa Catarina Loxcha	Jardines del Sur	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXCHA	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX161020064323	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 57340	57340	Oaxaca	Santa María Colotepec	Mata de Bude	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX161020064328	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Cooperativismo - 4883	4883	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Niza Consejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX161020064330	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 52998	52998	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX161020064333	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Los Mangües - 75649	75649	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	100.00	\$0	Metro lineales	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2016 / Física: OBRA EJECUTADA EN 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX161020064343	Construcción De Cuartos Dominio 2da. Etapa - 24544	24544	Oaxaca	San Juan Nümi	Río San Juan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN NÜMI	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX161020064347	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Primaria 21 De Marzo - 28549	28549	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Macahuatera	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX161020064353	Ampliación Del Alambardo Público (Con Una Subestación Particular De 112.5 Kva), - 62317	62317	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX161020064358	Mejoramiento De Viviendas (Cobertura Municipal) En El Municipio De Santos Reyes Nopala, Jaquila, Oaxaca - 51709	51709	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX161020064362	Construcción De Fosa Séptica En Vivienda - 3763	3763	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200656643	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio San Isidro - 55080	55080	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200656645	Construcción De Drenaje Pluvial - 20711	20711	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	El Paso de las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200656649	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable - 66307	66307	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yuku Magtu	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200656651	Construcción De Sanitarios Con Hodgador Para El Mejoramiento De Vivienda. Zonpante - 58987	58987	Oaxaca	Asunción Cacahoatpec	Zonpante	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$644,000	\$644,303	\$644,303	\$644,303	\$644,303	\$644,303	\$644,303	100.00	\$0	Otros	68	100.00	95.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contra con varios oficios de autorización / Registro: Obra en proceso de cierre	
OAX1610200656652	Construcción De Biblioteca De La Escuela Primaria Redención 2etapa - 24018	24018	Oaxaca	San Juan Nümi	San Juan Nümi	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN NÜMI	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200656657	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Quetzaltepec. - 66466	66466	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200656660	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Loma De Cado Vista Hermosa Puerto Ángel Km 0000 Al Km 2006 - 73351	73351	Oaxaca	San Lucas Quijlán	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS QUIJLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200656661	Ampliación Del Centro De Salud - 56869	56869	Oaxaca	Santa Catarina Cuxiutla	Santa Catarina Cuxiutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUXIUTLA	Salud	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200656662	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Centro De La Población San Esteban Atatlauca - 63100	63100	Oaxaca	San Esteban Atatlauca	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200656667	Construcción De Drenaje Sanitario - 55403	55403	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX161020085668	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 70661	70661	Oaxaca	San Jerónimo Silacoyapilla	San Jerónimo Silacoyapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAOYAPILLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	100.00	\$0	Piezas	165	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX161020085669	Construcción De Pavimentación De La Calle Nicolás Bravo 80 Mérida - 72024	72024	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200856670	Construcción De Un Tachado En El Aula De Impartición Física En La Escuela Primaria Jose Lopez Portillo Clave 20mp0918z - 72339	72339	Oaxaca	San José Lachiguiri	Nizagoché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200856671	Construcción De Un Comedor En La Escuela Primaria Lazaró Cárdenas Clave 20mp2193d - 72171	72171	Oaxaca	San José Lachiguiri	Rancho Lachivigoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200856674	Equipamiento De Unidades Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Cruz - 59001	59001	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$87,000	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. El contrato suscrito el día 28 de febrero de 2016, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se cuenta de forma provisional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo de acuerdo a las tablas de desglose de efectos de autorización que se detallan en el contrato. 2.- En virtud de que el proyecto es una Adaptación, no contempla etapas del proceso, debido a que las etapas escolares que se suman en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios los habitan.	
OAX1610200856681	Construcción De Dispensario Médico - 64965	64965	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	Salud	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200856682	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varín Calles - 58894	58894	Oaxaca	Santa Catarina Tlayana	Santa Catarina Tlayana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200856687	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Privada 20 De Noviembre - 3365	3365	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200856694	Construcción De Pavimentación (Con Concreto Hidráulico En Calle Bugambillas) - 3349	3349	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Guigübal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200856695	Construcción De Sanitarios Con Biodegradador Para El Mejoramiento De Vivienda Horcones - 58995	58995	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$152,000	\$151,601	\$151,601	\$151,601	\$151,601	\$151,601	\$151,601	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contratos con varios oficios de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en proceso de cierre documental	
OAX1610200856696	Pavimento Asfáltico Zona Centro - 22425	22425	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Emmedio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200856697	Equipamiento De Infraestructura Agrícola - 43489	43489	Oaxaca	La Compañía	La Chopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200856710	Construcción De Cuartos Dormitorios 2da. Etapa - 24035	24035	Oaxaca	San Juan Númi	San Isidro Yosotama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN NÚMI	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200856711	Construcción De Cuartos Dormitorios 2da. Etapa - 24086	24086	Oaxaca	San Juan Númi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN NÚMI	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200856713	Modernización Y Ampliación Del Camino Km. 180 E.C. (Paseo Nacional - Salas Cruz) - Santo Domingo De Morelos, Tramo Del Km 0 000 Al Km - 28742	28742	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200856729	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Guadalupe Victoria, Col Centro - 10246	10246	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200856872	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Sector Cerro, Sabán, Galana, Allende, Morelos - 66062	66062	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200859165	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Col. Cem) - 55702	55702	Oaxaca	San Andrés Huixtlapec	San Andrés Huixtlapec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES HUAXTLAPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200859166	Mejoramiento De Caminos Concheros - 55777	55777	Oaxaca	San Andrés Huixtlapec	Cabán de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES HUAXTLAPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200859175	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Yaxumí - 62789	62789	Oaxaca	Santiago Yosonida	Yaxumí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200859176	Construcción De Baños Sanitarios Con Fosa - 22850	22850	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Josefa Ortiz de Domínguez (L.a Josefina)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX1610220089182	Construcción De Tanque De Agua Potable En El Barrio Del Pantón - 61872	61872	Oaxaca	Santa Catarina Cuixtla	Santa Catarina Cuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA CUIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200659188	Construcción De Sistema De Agua Potable Por Gravedad - 62730	62730	Oaxaca	Héroica Ciudad de Tlaxiaco	Capilla del Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200659201	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Purifino Diaz - 3392	3392	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200659209	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores - 67124	67124	Oaxaca	San Juan Tepeacilla	San Juan Tepeacilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$848,551	\$2,022,800	\$2,022,800	\$2,022,800	\$2,022,800	\$2,022,800	100.00	\$0	Piezas	135	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16102200659210	Construcción De Pavimento De Concreto Hídrico En La Calle Principal - 41462	41462	Oaxaca	La Compañía	La Labor	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200659214	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Niños Héroes Del Barrio Chico - 75416	75416	Oaxaca	Piñotepa de Don Luis	Piñotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$739,607	\$739,607	\$739,607	\$739,607	\$739,607	\$739,607	100.00	\$0	Metros lineales	900	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16102200659237	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia El Paraiso De La Localidad De Santa María Magdalena Tiltepec, Del Municipio De Santo - 52971	52971	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200659383	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Petela - 72439	72439	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200659384	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable De La Unidad Deportiva - 54131	54131	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200659399	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea En La Colonia Las Pintas - 66531	66531	Oaxaca	Villa de Zaachila	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200661579	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Continación - 55082	55082	Oaxaca	San Andrés Huixtlapec	San Andrés Huixtlapec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES HUAXTALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200661587	Mejoramiento De La Red De Agua Potable (Cambio De Diámetro De Tubería De Pvc De 1 1/2 A 2 1/2") En La Calle Prolongación De Zaragoza Y Calle As - 61809	61809	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200661588	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Municipal 3a Etapa - 61987	61987	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200661594	Construcción De Sanitarios En El Barrio No 087 Clave 20600878 - 64247	64247	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200661595	Construcción De Drenaje Pluvial - 65032	65032	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200661600	Mejoramiento De Electrificación Rural En La Calle Cuauhtémoc Unión Hidalgo Y Privada De Juárez Primera Etapa - 68960	68960	Oaxaca	San Juan Bautista Suchitpepec	Guadalupe Cuauhtepc	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITPEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200661606	Construcción De 27 Paneles Solares - 64941	64941	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Nueva Luz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200661621	Construcción De Fosa Séptica En Vivienda - 4914	4914	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Cuajinicuil	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200661622	Construcción De Drenaje Sanitario De Entre La Calle Prolongación Cuauhtémoc Y Callejón Antigua Pinta - 30264	30264	Oaxaca	Ciudad Ixtpepec	Ixtpepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200661623	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable - 73501	73501	Oaxaca	San Lucas Quijlán	Laguna Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS QUIJLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16102200661627	Construcción De Pavimento De Concreto Hídrico De La Calle 5 De Mayo En Barrio Chico - 75558	75558	Oaxaca	Piñotepa de Don Luis	Piñotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$552,381	\$552,381	\$552,381	\$552,381	\$552,381	\$552,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16102200661635	Rehabilitación De Camino La Brecha E. C. Carretera Transmisiona-Lázaro Cárdenas - 58210	58210	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	La Brecha (Lázaro Cárdenas)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX161020084042	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1954-2016	Oaxaca	San Pedro Teotihuacan	San Pedro Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$323,255	\$323,255	\$323,255	91.06	\$0	Metros	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX161020084047	Construcción De Un Aula Y Dos Asesorios En Centro De Educación Inicial Indígena Benito Juárez	FAM-2021-2016	Oaxaca	Magdalena Juárez	Santa Cruz Mixtlanongo	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$818,827	\$818,827	\$818,827	\$818,827	\$818,827	\$818,827	\$818,827	100.00	\$0	Metros	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX161020084055	Equipamiento De Dos Aulas Y Dos Talleres En Escuela Secundaria General Rafael Ramírez	FAM-2035-2016	Oaxaca	Ánimas Trujano	Ánimas Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$381,067	\$381,067	\$381,067	\$381,067	\$296,055	\$296,055	\$296,055	77.69	\$0	Piezas	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX161020084058	Equipamiento De Un Aula En Jir Francisco I Madero	FAM-2066-2016	Oaxaca	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$16,502							0.00		Piezas	24	0.00		Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX161020084061	Construcción De Un Aula En J.N.U. Carmen Ramos Del Río	FAM-2415-2016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$309,901	\$309,901	\$309,901	\$309,901	\$287,743	\$287,743	\$287,743	92.85	\$0	Metros	0	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX161020084062	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Carmen Ramos Del Río	FAM-2419-2016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$16,502	\$16,502	\$16,502	\$16,502	\$16,166	\$16,166	\$16,166	97.96	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX161020084066	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Lazaro Cardena Del Río	FAM-2421-2016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Acutlana	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$16,502	\$16,502	\$16,502	\$16,502	\$16,166	\$16,166	\$16,166	97.96	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX161020084068	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Niños Héroes	FAM-2416-2016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$584,421	\$584,421	\$584,421	\$584,421	\$523,561	\$523,561	\$523,561	89.59	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX161020084069	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Niños Héroes	FAM-2420-2016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$40,698	\$40,698	\$40,698	\$40,698	\$39,448	\$39,448	\$39,448	96.93	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX161020084073	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-2418-2016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Acutlana	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$343,618	\$343,618	\$343,618	\$343,618	\$304,232	\$304,232	\$304,232	88.54	\$0	Metros	0	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX161020084074	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-2422-2016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Acutlana	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$20,349	\$20,349	\$20,349	\$20,349	\$19,724	\$19,724	\$19,724	96.93	\$0	Piezas	36	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX161020084075	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-2472-2016	Oaxaca	San Juan Guelavía	San Juan Guelavía	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$580,524	\$580,524	\$580,524	\$580,524	\$529,841	\$529,841	\$529,841	91.27	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX161020084312	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata Robles	FAM-3155-2016	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Zompipe	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$20,349	\$20,349	\$20,349	\$20,349	\$19,724	\$19,724	\$19,724	96.93	\$0	Piezas	36	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX161020084314	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3156-2015	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Colonia las Flores (Yogobiche)	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$28,057	\$28,057	\$28,057	\$28,057	\$25,832	\$25,832	\$25,832	92.07	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX161020084318	Equipamiento De Dos Aulas En Jua Gestioner 2000 (Col. Linda Vista)	FAM-3157-2016	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$33,004	\$33,004	\$33,004	\$33,004	\$32,332	\$32,332	\$32,332	97.96	\$0	Piezas	48	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX161020084321	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Sebastián Ortiz Castro	FAM-3099-2016	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$206,625	\$206,625	\$206,625	\$206,625	\$206,255	\$206,255	\$206,255	99.82	\$0	Piezas	173	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX161020084382	Construcción De Cuatro Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Pochutla - 182509	182509	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$251,483	\$251,247	\$251,247	\$251,247	\$251,247	\$251,247	\$251,247	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX161020088086	Ampliación De Electrificación, Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles 20 De Noviembre, Lucio Perez Velazquez Y Avenida Benito Juárez - 96989	96989	Oaxaca	San Juan Guelavía	Plan de San Luis	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX161020088096	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria - 142110	142110	Oaxaca	San Miguel Peras	La Brujería	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX161020088117	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guelavía - 186653	186653	Oaxaca	San Dionisio Ocotpeec	San Baltazar Guelavía	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$89,897	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	100.00	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro 1 - El contrato capturado en el 33 efectos de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proceso autorizado, situación por la cual se asienta de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de efectos de autorización que se detalla en el contrato). 2 - En virtud de que el proyecto es una Adaptación, no contempla etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX161020088119	Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural 161637	161637	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX161020088121	Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural - 161217	161217	Oaxaca	Santiago Yucundúa	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUNDÚA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020088123	Rehabilitación De Red E Agua Potable - 145453	145453	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Conejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020088124	Construcción De Cuatro Domitorios - 70774	70774	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Coraza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020088125	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 138783	138783	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,654,235	\$4,654,235	\$4,654,235	\$4,654,235	\$4,654,235	\$4,654,235	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: DOCUMENTACIÓN COMPLETA / Física: OBRA FISICA TERMINADA / Registro: obra terminada en 2016 según acta de entrega fecha 15 de julio - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX161020088126	Ampliación De Drenaje Sanitario - 138399	138399	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Cañoa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,230,159	\$1,230,159	\$1,230,159	\$1,230,159	\$1,230,159	\$1,230,159	100.00	\$0	Metros lineales	1,280	100.00	100.00	Financiera: DOCUMENTACIÓN COMPLETA OBRA TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: obra terminada según acta de entrega recepción con fecha 11 de junio 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX161020088133	Construcción De Un Módulo De Sanitarios Para La Telesecundaria De Santa Flora Con Clave 20dv1505g - 80774	80774	Oaxaca	San Felipe Ustla	Santa Flora	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020088134	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Nuevo Arroyo Tambo El Caracol - 80455	80455	Oaxaca	San Felipe Ustla	Nuevo Arroyo Tambo el Caracol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020088135	Construcción Del Camino Arroyo Tigres Nueva Santa Flora Tramo Del Km 0-000 Al Km 3+150 - 80551	80551	Oaxaca	San Felipe Ustla	Nuevo Santa Flora	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020088140	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Loma Bonita - 178425	178425	Oaxaca	San Juan Quiabije	San Juan Quiabije	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIABUJE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020088143	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 187057	187057	Oaxaca	Cuilpan de Guerrero	Cuilpan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$238,073	\$237,342	\$237,342	\$237,342	\$237,342	\$237,342	\$237,342	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX161020088145	Construcción De Cuatro Domitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda - 183183	183183	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Merced del Potrero	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$335,311	\$334,996	\$334,996	\$334,996	\$334,996	\$334,996	\$334,996	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX161020088146	Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 107473	107473	Oaxaca	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020088147	Construcción De Tanque De Almacenamiento - 107697	107697	Oaxaca	San Miguel el Grande	General Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020088149	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 192550	192550	Oaxaca	San Miguel Peras	El Manzanito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020088150	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Maguey De Las Cebollas - 191809	191809	Oaxaca	San Miguel Peras	Pensamiento Liberal Mexicano	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020088154	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento Della Vivienda Zogache - 183863	183863	Oaxaca	Santa Ana Zogache	Santa Ana Zogache	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$251,813	\$250,750	\$250,750	\$250,750	\$250,750	\$250,750	\$250,750	100.00	\$0	Otros	340	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El contrato adjudicado en fecha 23 de febrero de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se acuerda de forma preprovisional al momento de capturar los montos: contrato, modificación y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato) 2. En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no concluye etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX161020088159	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 173964	173964	Oaxaca	San Facundo Atlixpa	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020088161	Construcción De Quince Sanitarios Con Biodegestor - 176046	176046	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	El Tecolote	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020088166	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano De Carrón - 142726	142726	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cabeza de Tigre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020088174	Reposición Del Pozo De Agua Potable Jardín De Niños San Jacinto Amilpas - 79230	79230	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020088178	Ampliación De La Unidad Médica - 188086	188086	Oaxaca	San Simón Almolongas	San Simón Almolongas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYU	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1610220088181	Ampliación De La Red Distribución De Agua Potable 4 Km. - 105007	105007	Oaxaca	San Bartolo Soyatepec	Río Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO S	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610220088186	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 180433	180433	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,119,452	\$852,141	\$852,141	\$852,141	\$852,141	\$852,141	\$852,141	\$852,141	100.00	\$0	Metros lineales	195	0.00	100.00	Financiera; documentación comprobatoria completa / Física; obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
OAX1610220088188	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 185636	185636	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$118,500	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$118,320	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1.- El contrato capturado engloba 46 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato se sujeta al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificada y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que requieren a detalle dentro del contrato) 2.- En virtud de que el proyecto es un Adquisición, no conlleva etapas de proceso, debido a que las estufas ecológicas se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los habitantes las habitan. - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
OAX1610220088199	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Minas - 190101	190101	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$284,033	\$279,400	\$273,171	\$279,400	\$273,171	\$273,171	\$273,171	97.77	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contrato con varios oficios de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en proceso de cierre documental - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
OAX1610220088205	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Domo - 187236	187236	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$402,500	\$401,802	\$401,565	\$401,565	\$401,565	\$401,565	\$401,565	99.94	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contrato con varios oficios de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en proceso de cierre documental - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
OAX1610220088227	Rehabilitación De Pozo Profundo Numero Dos - 138398	138398	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1610220088228	Ampliación De Camino Rural - 187169	187169	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Agua Escondida (Loya Honda)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1610220088235	Rehabilitación De Calles En La Colonia Coeci - 106714	106714	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1610220088239	Rehabilitación De Sistema De Bombeo Sanitario En La Calle Luis Cortines De La Agencia Municipal La Ventosa - 101525	101525	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610220088241	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 74259	74259	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Lama de Cedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610220088246	Construcción De Pavimentación En La Calle Coregreda - 187959	187959	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO YALALAG	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610220088247	Construcción De Mauo De Contención Y Pavimentación En La Calle Roque Bida - 188900	188900	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO YALALAG	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610220088249	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 117232	117232	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Cedral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,911,051	\$1,911,051	\$1,911,051	\$1,911,051	\$1,911,051	\$1,911,051	\$1,911,051	100.00	\$0	Luminaria	850	0.00	100.00	Financiera; documentación comprobatoria completa / Física; obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
OAX1610220088250	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica - 118242	118242	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$922,173	\$922,173	\$922,173	\$922,173	\$922,173	\$922,173	\$922,173	100.00	\$0	Luminaria	462	0.00	100.00	Financiera; documentación completa / Física; obra física terminada / Registro: no se cuenta con foto de termino de obra - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
OAX1610220088251	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 117533	117533	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Esperanza Arroyo la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,790,404	\$1,790,404	\$1,790,404	\$1,790,404	\$1,790,404	\$1,790,404	\$1,790,404	100.00	\$0	Luminaria	550	0.00	100.00	Financiera; documentación completa / Física; obra físicamente entregada / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
OAX1610220088258	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paises Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De La Vivienda Huixtpec - 189013	189013	Oaxaca	San Antonio Huixtpec	San Antonio Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$725,000	\$723,849	\$723,849	\$723,849	\$723,849	\$723,849	\$723,849	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada	
OAX1610220088259	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Miguel Hidalgo - 149454	149454	Oaxaca	San Antonio Huixtpec	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610220088261	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chilteca - 184324	184324	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	San Jacinto Chilteca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$82,950	\$82,950	\$82,950	\$82,950	\$82,950	\$82,950	\$82,950	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1.- El contrato capturado engloba alrededor de 46 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato se sujeta al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se calculó de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado y modificado 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas de proceso, debido a que las estufas se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los habitantes las habitan. - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
OAX1610220088262	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Guegorece - 188120	188120	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	San Pedro Guegorece	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$850,260	\$850,244	\$850,244	\$850,244	\$850,244	\$850,244	\$850,244	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada	
OAX1610220088263	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago - 189642	189642	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Sitio de Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$680,288	\$680,195	\$680,195	\$680,195	\$680,195	\$680,195	\$680,195	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada	
OAX1610220088265	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Benito Juárez En El Barrio Chico - 179445	179445	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX161020088272	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Callejón Nicolás Bravo Parte Alta Y La Calle Frente Al Pabellón Dolores - 17819	187819	Oaxaca	San Blas Atumpa	San Blas Atumpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATUMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX161020088277	Construcción De Consultor Escolar En La Escuela Prescolar Jardín De Niños Gabriela Mistral Clave 206jn1455a - 94906	94906	Oaxaca	San Juan Guichucovi	San Juan Guichucovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX161020088281	Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 206hv1232c - 96188	96188	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX161020088284	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Parcelas Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De La Vivienda Cacastepe - 179742	179742	Oaxaca	San Lorenzo Cacastepe	San Lorenzo Cacastepe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$58,000	\$57,805	\$57,805	\$57,805	\$57,805	\$57,805	\$57,805	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contra con varios oficios de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra terminada en proceso de revisión documental.
OAX161020088287	Construcción De Muro De Contención En La Calle San Francisco - 96156	96156	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX161020088288	Construcción De Drenaje Pluvial En El Callejón Los Pinos - 96819	96819	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Mogote Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX161020088289	Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas 96801	96801	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Mogote Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX161020088292	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Bilingüe Ayuak Jya' Ay Clave 20dqb2245c - 108026	108026	Oaxaca	San Juan Guichucovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX161020088309	Construcción De Consultor Comunitario En La Localidad De Santa María Yahavú Del Municipio De Santiago Choapam - 186929	186929	Oaxaca	Santiago Choapam	Santa María Yahavú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX161020088310	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 170306	170306	Oaxaca	Santiago Huajoltilán	El Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO HUAJOLITILAN OAX	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX161020088312	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Parcelas Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De La Vivienda Pochote - 182492	182492	Oaxaca	Santiago Xanica	El Pochote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$87,000	\$86,933	\$86,933	\$86,933	\$86,933	\$86,933	\$86,933	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX161020088323	Construcción De Techo Fermo - 4824	4824	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX161020088324	Construcción De Cuarto Para Cocina - 3701	3701	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX161020088334	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda - 182545	182545	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$106,512	\$104,916	\$104,417	\$104,417	\$104,417	\$104,417	\$104,417	99.52	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contra con varios oficios de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en cierre documental.
OAX161020088335	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda - 183036	183036	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$142,016	\$139,654	\$138,995	\$139,654	\$138,995	\$138,995	\$138,995	99.53	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contra con varios oficios de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en proceso de cierre documental.
OAX161020088680	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 181613	181613	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,888	\$8,874	\$8,874	\$8,874	\$8,874	\$8,874	\$8,874	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El contrato capturado engloba el abedador de 80 oficios de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficios de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas de proceso, debido a que las estufas ecológicas se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX161020088724	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mar - 181604	181604	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Santa Fe y la Mar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$160,128	\$156,750	\$156,750	\$156,750	\$156,750	\$156,750	\$156,750	100.00	\$0	Otros	228	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El contrato capturado engloba 33 oficios de autorización, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficios de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas de proceso, debido a que las estufas ecológicas se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX161020088725	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Valle - 180626	180626	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,619	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El contrato capturado engloba 33 oficios de autorización, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficios de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas de proceso, debido a que las estufas ecológicas se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX161020088730	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Álvarez - 190344	190344	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$23,700	\$23,664	\$23,664	\$23,664	\$23,664	\$23,664	\$23,664	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El contrato capturado engloba 33 oficios de autorización, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficios de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas de proceso, debido a que las estufas ecológicas se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1610200688731	Equipamiento De Entusias Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 183252	183252	Oaxaca	Zimatlan de Álvarez	Zimatlan de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$11,850	\$11,832	\$11,832	\$11,832	\$11,832	\$11,832	\$11,832	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El contrato capturado engloba 40 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas del proceso, debido a que las entitas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1610200693607	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Juatlan - 117191	117191	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,645.312							0.00		Otros	240	100.00		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX1610200693610	Mejoramiento De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad - 108935	108935	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Coyot Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200693618	Equipamiento De Entusias Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Campanero - 186471	186471	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	El Campanero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$88,875	\$88,875	\$88,875	\$88,875	\$88,875	\$88,875	\$88,875	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1.- El contrato capturado engloba alrededor de 40 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es un Adquisición, no conlleva etapas del proceso, debido a que las entitas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los habitantes las habilitan. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1610200693623	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Privada De Manzanillo - 103960	103960	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200693625	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 184583	184583	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	Puñá Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$345,000	\$335,574	\$335,574	\$335,574	\$335,574	\$335,574	\$335,574	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contrato con varios oficios de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en proceso de cierre
OAX1610200693629	Pavimentación De La Calle Benito Juárez Con Concreto Hidráulico - 77402	77402	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santa Catarina Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO AYUQUILLA OAX	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200693645	Equipamiento Del Pozo Monaguil Chusco E Interconexión A La Línea De Conducción Existente - 153079	153079	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200693646	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Ita Y 2da Privada De Benito Juárez - 103723	103723	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200693647	Construcción Del Puente Vehicular Ubicado En El Camino San Dionisio Del Mar Huamichil En Municipio De San Dionisio Del Mar - 191440	191440	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Huamichil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200693648	Equipamiento De Entusias Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotsepec - 181669	181669	Oaxaca	San Dionisio Ocotsepec	San Dionisio Ocotsepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,428	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1.- El contrato capturado engloba 33 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas del proceso, debido a que las entitas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1610200693651	Equipamiento De Entusias Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 182789	182789	Oaxaca	San Miguel Tlaxiupam	San Miguel Tlaxiupam	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$311,829	\$305,250	\$305,250	\$305,250	\$305,250	\$305,250	\$305,250	100.00	\$0	Otros	444	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200693653	Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural - 161440	161440	Oaxaca	Santiago Yoonohá	Cabeza de Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOONOHÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200693658	Ampliación De Drenaje Sanitario - 104924	104924	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200693659	Ampliación De Casa De Salud - 139355	139355	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tortón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Salud	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200693660	Construcción De Dormitorio - 24047	24047	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Palo Solo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200693664	Construcción De Pavimento - 136135	136135	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Pueblo Nuevo Papiupam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,550,250	\$1,550,250	\$1,550,250	\$1,550,250	\$1,550,250	\$1,550,250	\$1,550,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,200	100.00	100.00	Financiera: DOCUMENTACIÓN COMPLETA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: obra terminada físicamente según acta de entrega 28 de abril 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1610200693667	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 191420	191420	Oaxaca	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200693674	Construcción De Dispensario Médico - 77161	77161	Oaxaca	San Lucas Ojitlan	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX161020069360	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Mier Y Terán Unión Nduaney - 173859	173859	Oaxaca	San Eusebio Autahauca	Mier y Terán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020069361	Construcción De Veinticuatro Sanitarios Con Biodegrader - 176193	176193	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	San Felipe Tejalpam	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020069363	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria General De Nueva Creación Con Clave 20Me0133a - 80737	80737	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020069369	Instalación De Paneles Solares - 106280	106280	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020069370	3364 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 167490	167490	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN, CENTRO, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX161020069378	Equipoamiento De Estrías Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Quilana - 183725	183725	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$171,365	\$167,750	\$167,750	\$167,750	\$167,750	\$167,750	\$167,750	100.00	\$0	Otros	244	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1.- El contrato captado engloba 33 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato se registra al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contrato, modificados y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detallan en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas del proceso, debido a que las estudios ecológicos que se sumistraron en una sola exhibición y cumplió con el propósito al momento de que los beneficiarios las habitaran.
OAX1610200693710	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 162019	162019	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,784,355	\$1,784,355	\$1,784,355	\$1,784,355	\$1,784,355	\$1,784,355	\$1,784,355	100.00	\$0	Luminaria	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada en 2016 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610200693711	Ampliación De Drenaje Sanitario - 139809	139809	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$852,141	\$852,141	\$852,141	\$851,730	\$851,730	\$851,730	\$851,730	99.95	\$0	Metros lineales	584	100.00	100.00	Financiera: DOCUMENTACION COMPLETA / FÍSICA: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610200693712	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Clave 20Mp02216 - 110104	110104	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río de Guasamandó	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1610200693719	Ampliación De La Red De Electrificación De La Calle Francisco Villa - 139436	139436	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1610200693726	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Chila - 189170	189170	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Otu. 22	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$747,500	\$746,204	\$746,044	\$746,204	\$746,044	\$746,044	\$746,044	99.98	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contrato con varios oficios de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en proceso de cierre documental - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610200693732	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 103516	103516	Oaxaca	Santa María Colotepec	Las Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1610200693748	Rehabilitación De Colector Sanitario - 187484	187484	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1610200693750	Rehabilitación De Aulas Escuela Telesecundaria - 140794	140794	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Catmanzal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1610200693751	Ampliación Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 145598	145598	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1610200693752	Construcción De Banda Práctima Escuela Telesecundaria - 141604	141604	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1610200693753	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 177265	177265	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Cruzela	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,710,845	\$1,599,766	\$1,599,766	\$1,599,766	\$1,599,766	\$1,599,766	\$1,599,766	100.00	\$0	Luminaria	847	0.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contrato con varios oficios de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en proceso de cierre documental - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1610200693758	Rehabilitación De Calles (Revestimiento) En La Colonia Fidel Peña - 106546	106546	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1610200693759	Rehabilitación De Calles En La Colonia Las Palmas - 106638	106638	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1610200693762	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida 16 De Septiembre La Ventosa - 101709	101709	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1610200693764	Construcción De Infraestructura Agrícola Hueros Comunitarios Tepehuaje - 178116	178116	Oaxaca	Cuicatlan Altas	Tepehuaje	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESATDO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum	
OAX1610200693768	Construcción De La Barba Perimetral Del Jardín De Niña Vicente Guerrero - 109066	109066	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESNILLO DE TRUJANO	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200693775	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Ixcatlán - 188152	188152	Oaxaca	Cuicatlan de Morelos	San Cristóbal Ixcatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$850,260	\$850,244	\$850,244	\$850,244	\$850,244	\$850,244	\$850,244	\$850,244	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX1610200693791	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calles, 20 De Noviembre, Llanos Cardenas, 5 De Mayo Y 96944 Juliapa - 96944		Oaxaca	San Juan Guichucovi	Ejido la Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200693796	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De La Vivienda Cacacoape - 182497	182497	Oaxaca	San Lorenzo Cacacoape	San Lorenzo Cacacoape	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$87,000	\$86,708	\$86,708	\$86,708	\$86,708	\$86,708	\$86,708	\$86,708	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contra con varios oficinas de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra terminada en proceso de revisión documental
OAX1610200693798	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Sachiil - 188796	188796	Oaxaca	San Lorenzo Tenemelecán	El Sachiil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$747,500	\$746,253	\$746,253	\$746,253	\$746,253	\$746,253	\$746,253	\$746,253	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX1610200693804	Mejoramiento De Caminos Rural Tramo 12 De Julio - Vicente Guerrero - 101236	101236	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200693805	Mejoramiento De Servicios Basicos En La Escuela Telesecundaria Clave 20hdv1423x - 96994	96994	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200693806	Construcción De Drenaje Pluvial En El Arroyo Maluco - 96992	96992	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200693807	Mejoramiento De Caminos Rural Tramo Carretera Federal - Rio Juliapa - 97074	97074	Oaxaca	San Juan Guichucovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200693808	Equipamiento De Estufas Ecológicas En Viviendas - 108081	108081	Oaxaca	San Juan Guichucovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200693812	Construcción De Terraplenes Para El Mejoramiento De Viviendas - 95611	95611	Oaxaca	Santiago Tepepec	Santiago Tepepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TEPEPEC	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200693817	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio - 78174	78174	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cerro San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200693826	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Norberto Aguirre 2da Etnas - 188178	188178	Oaxaca	Santa María Zoquitlán	Santa María Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200693845	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De La Vivienda Zimatlan - 184423	184423	Oaxaca	Ciudad de Zimatlan	Ciudad de Zimatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$145,000	\$144,857	\$144,857	\$144,857	\$144,857	\$144,857	\$144,857	\$144,857	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contra con varios oficinas de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra por concluir en proceso de cierre
OAX1610200694160	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varas Calles De Soledad Eila - 176257	176257	Oaxaca	Soledad Eila	Soledad Eila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOLEDAD EILA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200694165	Equipamiento Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlanchichio - 183994	183994	Oaxaca	Trinidad Zaachila	San Miguel Tlanchichio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$151,088	\$150,450	\$150,450	\$150,450	\$150,450	\$150,450	\$150,450	\$150,450	100.00	\$0	Otros	204	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El contrato capturado engloba alrededor de 76 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficina de autorización que se detalla en el contrato) -. En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas de proceso, debido a que las estufas ecológicas se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los habitantes las habilitan. -SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1610200694168	Ampliación De La Red Eléctrica En La Avenida Ferracardi Hacia El Mercado Gastronomico - 82584	82584	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200694169	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 178872	178872	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,963	\$2,958	\$2,958	\$2,958	\$2,958	\$2,958	\$2,958	\$2,958	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El contrato capturado engloba alrededor de 46 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficina de autorización que se detalla en el contrato) -. En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas de proceso, debido a que las estufas ecológicas se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los habitantes las habilitan. -SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1610200694204	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Silacoyopan - 184542	184542	Oaxaca	Silacoyopan	Silacoyopan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$170,052	\$169,732	\$169,732	\$169,732	\$169,732	\$169,732	\$169,732	\$169,732	100.00	\$0	Otros	20	100.00	50.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contra con varios oficinas de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en proceso documental
OAX1610200694208	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda - 182534	182534	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$106,512	\$104,206	\$102,696	\$102,696	\$102,696	\$102,696	\$102,696	\$102,696	98.55	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contra con varios oficinas de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en proceso de cierre documental
OAX1610200694209	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Nacional - 187842	187842	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$65,727	\$65,537	\$65,537	\$65,537	\$65,537	\$65,537	\$65,537	\$65,537	100.00	\$0	Memos Ciudadanos	28	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contra con varios oficinas de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en proceso de cierre documental -SISTEMA: Para el siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX161020069421	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Zona Oriente - 82957	82957	Oaxaca	Villa de Zachila	Colonia el Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200694215	Equipoamiento De Entenas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 181622	181622	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$ 8,888	\$ 8,874	\$ 8,874	\$ 8,874	\$ 8,874	\$ 8,874	\$ 8,874	\$ 8,874	100.00	\$ 0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El contrato captado engloba 23 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos; continuada, modificada y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no cubre los etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan, SISTEMA Para el reporte físico.	
OAX1610200694216	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Clavellinas - 184567	184567	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Santiago Clavellinas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$170,052	\$169,339	\$169,339	\$169,339	\$169,339	\$169,339	\$169,339	\$169,339	100.00	\$ 0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada	
OAX1610200698836	Ampliación De La Red De Agua Potable - 155161	155161	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200699051	Construcción De Drenaje Pluvial En El Camino Acceso Principal A Unidad Y Progreso - 110737	110737	Oaxaca	San Juan Guichavi	Unidad y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200699062	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 184594	184594	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	Puñá Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$345,000	\$335,574	\$335,574	\$335,574	\$335,574	\$335,574	\$335,574	\$335,574	100.00	\$ 0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contrato con varios oficios de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en proceso de cierre	
OAX1610200699064	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 182636	182636	Oaxaca	Santa María Ocotlán	Santa Cruz Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,257,416	\$1,256,233	\$1,256,233	\$1,256,233	\$1,256,233	\$1,256,233	\$1,256,233	\$1,256,233	100.00	\$ 0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada	
OAX1610200699073	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa San Dionisio Del Mar - 191631	191631	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200699075	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Eje Primaria - 161545	161545	Oaxaca	Santiago Yacoandía	Cabandihui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YACONDÍA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200699076	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Yucujillo - 188691	188691	Oaxaca	Santiago Yacoandía	Yucujillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$918,281	\$915,463	\$915,463	\$915,463	\$915,463	\$915,463	\$915,463	\$915,463	100.00	\$ 0	Otros	108	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada	
OAX1610200699077	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Sol - 188876	188876	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Agua del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$754,449	\$752,898	\$752,898	\$752,898	\$752,898	\$752,898	\$752,898	\$752,898	100.00	\$ 0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada	
OAX1610200699078	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Concepción - 187139	187139	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$586,794	\$585,587	\$585,587	\$585,587	\$585,587	\$585,587	\$585,587	\$585,587	\$585,587	100.00	\$ 0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada- SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1610200699088	Construcción De Pavimento - 115292	115292	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Benemérito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,828,866	\$1,828,866	\$1,828,368	\$1,828,368	\$1,828,368	\$1,828,368	\$1,828,368	\$1,828,368	99.86	\$ 0	Metros Cuadrados	4,600	100.00	100.00	Financiera: DOCUMENTACION COMPLETA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1610200699096	Pavimentación En La Calle Las Huertas - 191640	191640	Oaxaca	Cullipam de Guerrero	Cullipam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULLAPAM DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200699097	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 189542	189542	Oaxaca	Cullipam de Guerrero	Cullipam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$680,288	\$678,121	\$678,121	\$678,121	\$678,121	\$678,121	\$678,121	\$678,121	100.00	\$ 0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada- SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1610200699100	Ampliación De La Red De Suministro De Energía Eléctrica Calle Principal Sur Y Av Nicolás Bravo Barrio San Isidro - 192178	192178	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAHUITES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200699101	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Ignacio Alonzo Nicolás Bravo Y Dieciséis De Septiembre - 192091	192091	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAHUITES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200699103	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Grande - 188325	188325	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$850,240	\$847,651	\$847,651	\$847,651	\$847,651	\$847,651	\$847,651	\$847,651	100.00	\$ 0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada	
OAX1610200699104	Rehabilitación De Caminos Rurales - 107716	107716	Oaxaca	San Miguel el Grande	Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200699105	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo San Lucas Ojitlán Loma San Benabé Del Km 000 Al Km 300 - 72535	72535	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma San Benabé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200699108	Equipoamiento De Entenas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 182832	182832	Oaxaca	Santa Ana Zegache	San Isidro Zegache	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$373,275	\$371,700	\$371,700	\$371,700	\$371,700	\$371,700	\$371,700	\$371,700	100.00	\$ 0	Otros	504	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El contrato captado engloba 23 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos; continuada, modificada y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no cubre las etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1610200699116	Equipamiento Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxiaco - 183926	183926	Oaxaca	Herosa Ciudad de Tlaxiaco	Herosa Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$148,125	\$147,500	\$147,500	\$147,500	\$147,500	\$147,500	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200699122	Rehabilitación Del Pozo 4 La Torre San Jacinto Amilpas - 79286	79286	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200699125	Mantenimiento Y Conservación Del Camino Santa Ana Cuauhtémoc Chiquihuitán De Benito Juárez - 163945	163945	Oaxaca	Santa Ana Cuauhtémoc	Santa Ana Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200699126	Construcción De Banda Preinicial En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 186020	186020	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ TACAHA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200699130	Construcción De Cuatro Para Baño En Viviendas - 110445	110445	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200699133	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 189816	189816	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$680,288	\$678,121	\$678,121	\$678,121	\$678,121	\$678,121	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX1610200699146	Drenaje Sanitario En Priv Alfonso Carrillo Barrio Cerro Trueno - 182750	182750	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200699170	Equipamiento Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 182930	182930	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$367,350	\$365,800	\$365,800	\$365,800	\$365,800	\$365,800	100.00	\$0	Otros	496	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200699171	Ampliación De Agua Potable En Agua Potable En San Andrés Hidalgo Segunda Etapa - 183419	183419	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200699177	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable - 76034	76034	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cerro de Oro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200699180	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Blanca - 184033	184033	Oaxaca	La Compañía	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$97,763	\$97,671	\$97,671	\$97,671	\$97,671	\$97,671	100.00	\$0	Otros	132	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200699191	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Juan Aldama Colonia La Cruzceta - 76087	76087	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,490,000	\$2,490,000	\$2,490,000	\$2,490,000	\$2,490,000	\$2,490,000	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX1610200699200	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Calle Nicolás Bravo - 100599	100599	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200699202	Construcción Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Prolongación Francisco I Madero De La Colonia San Marcial - 188149	188149	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200699210	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Parcelas Salar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De La Vivienda Cacatepec - 179430	179430	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$29,000	\$28,903	\$28,903	\$28,903	\$28,903	\$28,903	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre cuenta con varios oficios de autorización en revisión de alta entrega / Registro: Obra terminada en proceso de revisión documental
OAX1610200699212	Construcción De Un Comedor Comunitario - 117828	117828	Oaxaca	San Lorenzo Texmelicán	San Lorenzo Texmelicán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELICAN	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200699213	Conservación De Caminos Cueto Ocheim Kiloneros - 188810	188810	Oaxaca	San Lorenzo Texmelicán	San Lorenzo Texmelicán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELICAN	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200699214	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Parcelas Salar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De La Vivienda Cacatepec - 188950	188950	Oaxaca	Santiago Xanica	Santa María Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$725,000	\$723,821	\$723,821	\$723,821	\$723,821	\$723,821	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX1610200699219	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas - 108178	108178	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200699224	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Colonia Emiliano Zapata - 181518	181518	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1616020069225	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Centro Entre La Calle Benito Juárez Y Calle Panamericana Calle Benito Juárez - 181223	181223	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1616020069226	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida Yuana Entre La Calle Tamalulpa Y Av. Tabasco Calle Minutón Entre Calle Tamalulpa - 181285	181285	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1616020069229	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 188274	188274	Oaxaca	San Martín de los Cameroes	San Martín de los Cameroes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$862,500	\$840,191	\$840,191	\$840,191	\$840,191	\$840,191	\$840,191	\$840,191	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contable con varios oficios de autorización en revisión de la entrega / Registro: Obra en cierre documental - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616020069236	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 185699	185699	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1616020069238	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle El Llano Callejos Bar Tigre Sánchez, Y Callejón Puallila - 79203	79203	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HAUZOLOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1616020069242	Equipoamiento Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chayuco - 183965	183965	Oaxaca	Santiago Juquila	San Pedro Chayuco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$157,013	\$156,350	\$156,350	\$156,350	\$156,350	\$156,350	\$156,350	\$156,350	100.00	\$0	Otros	212	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro 1 - El contrato capturado engloba 23 oficios de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma propositiva al momento de capturar los montos: contrato, modificados y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficios de autorización que se detalla en el contrato). 2 - En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no concluye etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumple con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX1616020070481	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Pochuala - 184517	184517	Oaxaca	San Pedro Pochuala	San Pedro Pochuala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$419,139	\$418,744	\$418,744	\$418,744	\$418,744	\$418,744	\$418,744	\$418,744	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX1616020070492	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapotlán - 179416	179416	Oaxaca	San Pedro Pochuala	Zapotlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$83,828	\$83,655	\$83,655	\$83,655	\$83,655	\$83,655	\$83,655	\$83,655	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX1616020070486	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Estudiante - 117198	117198	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$92,119												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero / Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
OAX1616020070488	Mejoramiento De Carriles Rural Deviación A San Juanito - Unidad Y Progreso - 110773	110773	Oaxaca	San Juan Guichico	Unidad y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1616020070450	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Juan Rodríguez Puebla Clave 20dp1211 - 75534	75534	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO AYUQUILLA OAX	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1616020070453	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Cuauhtemoc - 139880	139880	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mateo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO COYOTEPEC	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1616020070452	Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural - 161722	161722	Oaxaca	Santiago Yosondúa	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1616020070451	Introducción De Drenaje Sanitario - 113322	113322	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembledera Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1616020070452	Ampliación De Drenaje Sanitario Col. Guapinolte 113763	113763	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1616020070453	Rehabilitación De Pozo Profundo - 140422	140422	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1616020070454	Construcción De 2 Cuartos Dormitorio - 106492	106492	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLAN	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1616020070455	Ampliación De Drenaje Sanitario - 155149	155149	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Mundo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,650,325												Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero / Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
OAX1616020070453	Rehabilitación De Pozo Profundo - 140701	140701	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$720,860	\$720,860	\$720,297	\$720,297	\$720,297	\$720,297	\$720,297	\$720,297	99.92	\$0	Otros	900	100.00	100.00	Financiera: DOCUMENTACION COMPLETA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616020070458	Construcción De Drenaje Sanitario Tramo Carretera Intercomunal Cuernavaca Nueva Calle Puffino Dña. Coloma Centro Villa De Etila - 191719	191719	Oaxaca	Villa de Etila	Villa de Etila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETILA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1616020070459	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xanguana - 183699	183699	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	Santa Catarina Xanguana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$177,780	\$177,584	\$177,584	\$177,584	\$177,584	\$177,584	\$177,584	\$177,584	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro 1 - El contrato capturado engloba 8 oficios de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma propositiva al momento de capturar los montos: contrato, modificados y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficios de autorización que se detalla en el contrato). 2 - En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no concluye etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumple con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

**Total: 6912**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX16160200704559	Rehabilitación De Caminos Rurales - 107729	107729	Oaxaca	San Miguel el Grande	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704560	Construcción De Banda Perimetral De La Escuela Primaria Leyes De Reforma - 107841	107841	Oaxaca	San Miguel el Grande	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704561	Rehabilitación De Caminos Rurales - 113437	113437	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704582	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Agencia Santa Cruz Condoy, Dho Miac - 66209	66209	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Condoy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704573	Construcción De Pavedimentación Con Concreto Hidráulico De La Av Revolución - 78083	78083	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Jalapa del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704575	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Diferentes Parajes - 77535	77535	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Cañada Cera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704593	Rehabilitación Del Pozo Chihuahua Col Nuevo México - 79361	79361	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704594	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Macdonato Alcalá Del Paraje Pe De La Loma Y Privada De La Calle Core - 108103	108103	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	Paraje Detrás de la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN RAYMUNDO JALPAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704596	Construcción De Condominio Comunitario - 164446	164446	Oaxaca	Santa Ana Cuauhtémoc	Agua Toro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704614	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Palmeras - 164554	164554	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704622	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 103590	103590	Oaxaca	Santa María Colotepec	Río Valdeñores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704627	Equipo De Entusias Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 182889	182889	Oaxaca	San Baltazar Chichicapan	San Baltazar Chichicapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$423,638	\$421,850	\$421,850	\$421,850	\$421,850	\$421,850	\$421,850	100.00	\$0	Otros	572	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. El contrato cubriendo englobe 23 oficinas de atención, por lo que el monto del contrato no supera al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos contratados, modificados y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de autorización que se detallan en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no contempla etapas del proceso, debido a que las etapas académicas que se suman en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX16160200704639	Rehabilitación Drenaje Sanitario Colonia Los Mastros - 192815	192815	Oaxaca	Acahual de Pérez Figueroa	Acahual de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAHUAL DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704643	Construcción De Drenaje Sanitario En Plan Del Carril - 117089	117089	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704645	Ampliación De Agua Potable En Agua Palmera En San Andrés Hidalgo Primera Etapa - 183407	183407	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704646	Revestimiento Del Camino Cerro Zongolica Del Km 2 000 Al Km 2 300 - 117114	117114	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Cerro Zongolica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704648	Revestimiento Del Camino Agua Carrizo Del Km 0 000 Al Km 0 900 - 117116	117116	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704649	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlacotal - 189677	189677	Oaxaca	San Juan Tepesitlan	San Sebastián Tlacotal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$680,288	\$1,389,735	\$694,290	\$694,290	\$694,290	\$694,290	\$694,290	49.96	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Obra con cierre documental / Registro: Obra con cierre documental
OAX16160200704650	Rehabilitación De Calles (Revestimiento) En La 10 De Abril - 106512	106512	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704657	Equipo De Entusias Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chilteca - 183767	183767	Oaxaca	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200704669	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Zahundanda - 149545	149545	Oaxaca	San Antonio Huixtpec	San Antonio Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR VCGC SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX1610200704671	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Miramar Entre Av. Cinco De Mayo Y El Arroyo - 155435	155435	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200704674	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Callejón Sais De Enero Y Caja De Agua Y La Calle Puro Suarez Y Emiliano Zapata - 156111	156111	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200704675	Construcción De Pozo Profundo Dos En La Agencia Municipal De San José Del Palmar - 156030	156030	Oaxaca	Salina Cruz	San José del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200704678	Construcción De Muro De Contención Lado Sur De La Localidad De San Blas Atempa - 100628	100628	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200704685	Mejoramiento De La Red De Agua Potable En Las Calles: San Vicente, Adolfo López Mateos, Independencia, Abraham Castellanos E Hidalgo - 95111	95111	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Estación Magobé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200704689	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Cruero - De Dicho Morado - Col. Agrícola Y Guadalupe El Progreso - 110210	110210	Oaxaca	San Juan Gochicovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200704694	Electrificación No Convencional A Través De Paneles Solares - 93623	93623	Oaxaca	Santiago Tepepec	La Soledad Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TEPEPEC	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200704695	Equipo Estufa Ecológica Para El Mejoramiento De La Vivienda Chahuiltepec - 190245	190245	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Santa Cruz Chahuiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$23,700	\$23,600	\$23,600	\$23,600	\$23,600	\$23,600	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El contrato aprobado engloba 23 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se acuerda de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratada, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de efectos de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adaptación, no contempla etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX1610200704696	Equipo Estufa Ecológica Para El Mejoramiento De La Vivienda Planillo - 185834	185834	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	San Blas Planillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$136,275	\$135,700	\$135,700	\$135,700	\$135,700	\$135,700	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El contrato aprobado engloba 23 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se acuerda de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratada, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de efectos de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adaptación, no contempla etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX1610200704708	Construcción De Una Cancha De Basketball En Escuela Secundaria General Teposcolal - 190379	190379	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cañada Brava	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Educación	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200704709	Construcción De Bara Perimetral De La Escuela Primaria Juntos Sierra - 186902	186902	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Lao Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Educación	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200704711	Construcción De Cuartos Domestico Para El Mejoramiento De La Vivienda - 182562	182562	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cerro Hermoso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,928,037	\$1,926,424	\$1,926,424	\$1,926,424	\$1,926,424	\$1,926,424	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX1610200704712	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio - 78129	78129	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Paseo San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200704713	Construcción De 2a Etapa Del Centro De Salud Primer Nivel - 78730	78730	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLETITLAN	Salud	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200704720	Construcción De Techo De La Cancha De La Escuela Primaria Macacón Alcaz Clave 20092006, En La Localidad De San Juan Maniuhiltepec - 103790	103790	Oaxaca	Santiago Chochipam	La Ermita o Maniuhiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	Educación	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200705155	Construcción De Sanitarios Con Biodegradador Para El Mejoramiento De La Vivienda Sacusal - 180573	180573	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$71,008	\$70,001	\$67,899	\$67,899	\$67,899	\$67,899	97.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contrato con varios oficios de autorización en revisión de entrega / Registro: Obra en proceso de cierre documental
OAX1610200705160	Equipo Estufa Ecológica Para El Mejoramiento De La Vivienda Álvarez - 184558	184558	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$14,813	\$14,790	\$14,790	\$14,790	\$14,790	\$14,790	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El contrato aprobado engloba 23 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se acuerda de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratada, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de efectos de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adaptación, no contempla etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX1610200710008	Rehabilitación De Canal De Riego Segunda Etapa 108827	108827	Oaxaca	Santiago Huauclilla	San Juan Tlaxiahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUCLILLA	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200710020	Equipo Del Pozo Profundo De Agua Potable - 53041	53041	Oaxaca	María Romero Avendaño	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1610200710027	Mantenimiento Del Camino Del Panje La Eta A La Calle Mina - 76664	76664	Oaxaca	San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1616020071003	Construcción De Drenaje Pluvial - 192762	192762	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200710034	Construcción De Dos Aulas En El Bachillerato Integral Comunitario No.32 - 96094	96094	Oaxaca	Ahuacón Istaltepec	Santiago Istaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200710036	Construcción De Comedor Escolar Primera Etapa En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Francisco Villa Con Clave 204hp2006 - 79277	79277	Oaxaca	San Felipe Usila	Santo Tomás Texas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200710042	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Cruz De Piedra - 187632	187632	Oaxaca	San Juan Quijaltepec	San Juan Quijaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200710044	Construcción De Un Comedor Comunitario - 186752	186752	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa María Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200710046	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Peatzeno - 178708	178708	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Santa María Peatzeno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,431,003	\$2,428,093	\$2,428,093	\$2,428,093	\$2,428,093	\$2,428,093	\$2,428,093	100.00	\$0	Otros	116	100.00	100.00	Financiera / Física / Obra terminada / Registro: Obra terminada	
OAX16160200710047	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela De Educación Preescolar Con Clave 20dc1198 - 107825	107825	Oaxaca	San Miguel del Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Educación	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200710048	Rehabilitación De La Línea De Conducción Tlaxico Agua Blanca-San Miguel Quetzaltepec, Del Sistema De Agua Potable, En El Municipio De San Miguel - 66039	66039	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200710052	Equipo De Estrías Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 182806	182806	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$773,213	\$769,950	\$769,950	\$769,950	\$769,950	\$769,950	\$769,950	100.00	\$0	Otros	1,044	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro 1 - El contrato capturado engloba 23 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificados y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detallan en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no contempla etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.	
OAX16160200710056	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Y Primero De Mayo - 174005	174005	Oaxaca	San Esteban Atlautlan	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200710068	Equipo De Estrías Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxico - 183954	183954	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxico	Heroica Ciudad de Tlaxico	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$148,125	\$147,500	\$147,500	\$147,500	\$147,500	\$147,500	\$147,500	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro 1 - El contrato capturado engloba 23 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificados y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detallan en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no contempla etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.	
OAX16160200710075	Equipo De Estrías Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Trujano - 185685	185685	Oaxaca	Ánimas Trujano	Ánimas Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$118,500	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$118,320	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro 1 - El contrato capturado engloba 23 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificados y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detallan en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no contempla etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.	
OAX16160200710082	Construcción De Pavimento - 153699	153699	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200710083	Construcción De Pavimento - 145918	145918	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,236,975	\$1,236,975	\$1,235,475	\$1,235,475	\$1,235,475	\$1,235,475	\$1,235,475	99.88	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	100.00	Financiera / Física / DOCUMENTACION ENTREGADA Y COMPLETA / Física OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX16160200710084	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 137678	137678	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,661,296	\$1,661,296	\$1,661,296	\$1,661,296	\$1,661,296	\$1,653,354	\$1,653,354	99.52	\$0	Piezas	400	0.00	100.00	Financiera / DOCUMENTACION ENTREGADA CORRECTAMENTE / Física OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX16160200710107	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 183212	183212	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$230,000	\$229,602	\$229,482	\$229,602	\$229,482	\$229,482	\$229,482	99.95	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contrato con varios oficinas de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra con problemática en cierre documental.	
OAX16160200710108	Construcción De 100 Metros Drenaje Pluvial Al Corredor Del Pantecón - 87150	87150	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200710123	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cañite - 189131	189131	Oaxaca	Candelaria Laxacha	Las Cañites	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$754,449	\$752,484	\$752,484	\$752,484	\$752,484	\$752,484	\$752,484	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Obra terminada / Registro: Obra terminada	
OAX16160200710124	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Ferruciani Entre La Calle Guadalupe Victoria Y Calle San Pedro - 167561	167561	Oaxaca	Ciudad Ixtepe	Ixtepe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200710125	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Constitución Entre La Calle Allende Y Guadalupe Victoria - 158138	158138	Oaxaca	Ciudad Ixtepe	Ixtepe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX16160200710127	Rehabilitación De Aula Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez - 147663	147663	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Barbusco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200710130	Equipoamiento Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Netzahuacoyotl - 184118	184118	Oaxaca	Huauclilla de Jimenez	Netzahuacoyotl	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$91,838	\$91,450	\$91,450	\$91,450	\$91,450	\$91,450	\$91,450	100.00	\$0	Otros	124	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1.- El contrato capturado engloba 23 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.	
OAX16160200710142	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 79970	79970	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200710148	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe - 183791	183791	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$143,273	\$140,250	\$140,250	\$140,250	\$140,250	\$140,250	\$140,250	100.00	\$0	Otros	204	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1.- El contrato capturado engloba 33 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.	
OAX16160200710163	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 184315	184315	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$85,913	\$85,782	\$85,782	\$85,782	\$85,782	\$85,782	\$85,782	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1.- El contrato capturado engloba 46 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.	
OAX16160200710164	Construcción De Servicios Básicos De Agua Potable En La Escuela Secundaria Técnica Industrial No Ciento Noventa Y Cinco - 179289	179289	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución	2016	\$451,948	\$451,948	\$451,948	\$451,948	\$451,948	\$451,948	\$451,948	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX16160200710165	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Luis - 189902	189902	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$460,000	\$448,778	\$448,778	\$448,778	\$448,778	\$448,778	\$448,778	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera / Física: Ota en proceso de cierre contrato con varios oficios de autorización en revisión sea entrega / Registro: Ota en proceso de cierre documental	
OAX16160200710167	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Guerrero Entre Calle Observatorio Y Abasco - 156106	156106	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200710169	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De La Privada Prologación Calle Obispo Sobre Av Del Trabajo - 156119	156119	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200710175	Mejoramiento De Camino Sacacochea Tramo Revolución - San Pedro Y Monte Aguila - 90962	90962	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ejido la Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200710177	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 171133	171133	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,413,382	\$2,399,317	\$2,399,317	\$2,399,317	\$727,319	\$727,319	\$727,319	30.31	\$0	Metros lineales	2,251	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX16160200710186	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Agencia Municipal A La Escuela Telesecundaria 200 Mt. - 93569	93569	Oaxaca	Santiago Tepepec	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TEPEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200710187	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal 300 Metros - 93576	93576	Oaxaca	Santiago Tepepec	El Ocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TEPEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200710188	Construcción De Aula Del Jardín De Niños Y Dos Sanitarios Y Plaza Civica Clave 208jn1405s - 93626	93626	Oaxaca	Santiago Tepepec	Ocotlán de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TEPEPEC	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200710189	Equipoamiento Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Maecta - 190280	190280	Oaxaca	Santo Domingo Pezpa	La Maecta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$23,700	\$23,600	\$23,600	\$23,600	\$23,600	\$23,600	\$23,600	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1.- El contrato capturado engloba 23 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.	
OAX16160200710196	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 185799	185799	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Bajos de Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200710197	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio - 77784	77784	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Barrio Aho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200710200	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Tres Cruces Y San Porfirio - 171106	171106	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200710201	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Calle Libramiento - 79001	79001	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	La Cobranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX16160200710202	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Las Casas De La Población - 78661	78661	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Yutacani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HAUZOLOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200710204	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario- 180583	180583	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Asunción de María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200710209	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guila - 186775	186775	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$89,897	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	100.00	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1 - El comitú captado en el 33 oficios de autorización, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: continuado, modificada y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficios de autorización que se detallan en el contrato). 2 - En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no cubre etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX16160200710212	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Parcelas Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De La Vivienda Jamaica - 180546	180546	Oaxaca	Santiago Xanica	Jamaica	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$58,000	\$57,967	\$57,967	\$57,967	\$57,967	\$57,967	\$57,967	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física: Otra terminada / Registro: Otra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16160200710229	Construcción De Piso Fime - 4835	4835	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200710234	Construcción De Camino A Base De Concreto Hidráulico En Zongolica - 117082	117082	Oaxaca	Huauclilla de Jiménez	Zongolica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLILLA DE JIMENEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200710532	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 190313	190313	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$23,700	\$23,664	\$23,664	\$23,664	\$23,664	\$23,664	\$23,664	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1 - El comitú captado en el 33 oficios de autorización, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: continuado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficios de autorización que se detallan en el contrato). 2 - En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no cubre etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX16160200710574	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Álvarez - 183241	183241	Oaxaca	Zimatlan de Álvarez	Zimatlan de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$11,830	\$11,832	\$11,832	\$11,832	\$11,832	\$11,832	\$11,832	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1 - El comitú captado en el 33 oficios de autorización, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: continuado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficios de autorización que se detallan en el contrato). 2 - En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no cubre etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX16160200715233	Equipoamiento Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Temascalapa - 185970	185970	Oaxaca	Santa María Temascalapa	Santa María Temascalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$142,200	\$141,600	\$141,600	\$141,600	\$141,600	\$141,600	\$141,600	100.00	\$0	Otros	192	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1 - El comitú captado en el 33 oficios de autorización, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: continuado, modificada y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficios de autorización que se detallan en el contrato). 2 - En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no cubre etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX16160200715336	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xauga - 183802	183802	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xauga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$233,169	\$228,250	\$228,250	\$228,250	\$228,250	\$228,250	\$228,250	100.00	\$0	Otros	332	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1 - El comitú captado en el 33 oficios de autorización, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: continuado, modificada y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficios de autorización que se detallan en el contrato). 2 - En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no cubre etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX16160200715339	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 78463	78463	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santa Catarina Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO AYUQUILLA OAX	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200715340	Construcción De Baños Sanitarios - 24158	24158	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200715346	Construcción De La Tercera Etapa Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 92337	92337	Oaxaca	Santiago Juatlánca	La Cumbre Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,259,491	\$2,253,657	\$2,253,657	\$2,253,657	\$2,101,721	\$2,101,721	\$2,101,721	93.26	\$0	Metros lineales	141	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: válida - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16160200715352	Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural 162061	162061	Oaxaca	Santiago Yosondúa	La Cascada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200715356	Ampliación De Drenaje Sanitario - 101080	101080	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200715361	Ampliación De Drenaje Sanitario - 140877	140877	Oaxaca	San Juan Bautista Teatepec	Camarón Saltpedres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUNTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$885,534	\$885,534	\$884,734	\$884,734	\$884,734	\$880,921	\$880,921	99.48	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: DOCUMENTACIÓN COMPLETA / Física: OBRAS FÍSICAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16160200715363	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario En Anáhuac El Privado Del Calle Camino A Juquila - 173646	173646	Oaxaca	San Juan Quiahije	San Juan Quiahije	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUJE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200715373	Construcción Del Drenaje Sanitario En La Colonia Los Ros Primera Etapa - 192355	192355	Oaxaca	Cullapam de Guerrero	Colonia los Ros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULLAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160200715375	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda - 178685	178685	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,193,385	\$4,187,444	\$4,187,444	\$4,187,444	\$4,187,444	\$4,187,444	\$4,187,444	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física: Otra terminada / Registro: Otra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX16160200715376	Construcción De Sanitarios Con Hidrogases Para El Mejoramiento De La Vivienda Grande - 185246	185246	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$204,062	\$203,436	\$203,436	\$203,436	\$203,436	\$203,436	\$203,436	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX16160200715378	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 113594	113594	Oaxaca	San Miguel el Grande	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200715385	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De La Vivienda Cmoabul - 185388	185388	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$174,000	\$173,627	\$173,627	\$173,627	\$173,627	\$173,627	\$173,627	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX16160200715387	Construcción Del Sistema De Agua Potable Panaj Yuktumkue - 174084	174084	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Guarreto Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200715391	Equipoamiento Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxiaco - 185906	185906	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$118,500	\$118,000	\$118,000	\$118,000	\$118,000	\$118,000	\$118,000	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: 1.- El contrato capturado engloba 23 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asientó de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no contempla etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habitan.
OAX16160200715399	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cieneguilla - 183833	183833	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$154,050	\$153,906	\$153,906	\$153,906	\$153,906	\$153,906	\$153,906	100.00	\$0	Otros	208	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: 1.- El contrato capturado engloba 33 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asientó de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no contempla etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habitan.
OAX16160200715402	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Quilana - 183742	183742	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$202,267	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Otros	288	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: 1.- El contrato capturado engloba 33 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asientó de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no contempla etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habitan.
OAX16160200715403	Rehabilitación Del Pozo Profundo - 164443	164443	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$718,432	\$718,432	\$718,031	\$718,031	\$718,031	\$718,031	99.94	\$0	Equipamiento	456	0.00	100.00	Financiera: DOCUMENTACION COMPLETA / Física: OBRA FISCALMENTE TERMINADA / Regio: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX16160200715417	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Gertrudis - 184529	184529	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$287,500	\$279,673	\$279,673	\$279,673	\$279,673	\$279,673	\$279,673	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contrato con varios oficinas de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en cierre documental
OAX16160200715411	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 188035	188035	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Las Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$838,277	\$836,553	\$836,553	\$836,553	\$836,553	\$836,553	\$836,553	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX16160200715443	Rehabilitación Del Camino Arroyo Aguacate Arroyo Iguala - 169052	169052	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Iguala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200715444	Construcción De Pavingento A Base De Concreto Hidráulico En La Avenida Principal Y Calle Reforma - 80706	80706	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Iguala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200715455	Construcción De Techo Firme Consistente En Casilleros Para Soporte De Techarme - 75006	75006	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San José Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200715458	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio Los Fresnos - 105810	105810	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$364,209	\$364,209	\$364,209	\$364,209	\$364,209	\$364,209	\$364,209	100.00	\$0	Metros cúbicos	240	0.00	100.00	Financiera / Física: capacidad del tanque de almacenamiento / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16160200715459	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Aho - 184433	184433	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Andrés el Aho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$287,500	\$287,276	\$287,276	\$287,276	\$287,276	\$287,276	\$287,276	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX16160200715460	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Fresnillo - 109828	109828	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESNILLO DE TRUJANO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200715466	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa De Maizales Tempaneros - 105536	105536	Oaxaca	San Antonio el Alto	Los Maizales Tempaneros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,245,893	\$1,245,893	\$1,245,893	\$1,245,893	\$1,245,893	\$1,245,893	\$1,245,893	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera / Física: metros lineales de cable multiple 2x1 acur 2x 10x1x2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16160200715468	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Santa Cruz - 90658	90658	Oaxaca	San Antonio Sincahuila	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO SINCAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,440,072	\$1,440,072	\$1,440,072	\$1,440,072	\$1,440,072	\$1,440,072	100.00	\$0	Metros lineales	378	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16160200715469	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 184803	184803	Oaxaca	Ocoatlán de Morelos	Ocoatlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$118,500	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$118,320	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: 1.- El contrato capturado engloba 23 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asientó de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no contempla etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habitan.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX16160200715470	Construcción De Sanitarios Con Hidrogenos Para El Mejoramiento De La Vivienda Terrestre - 189611	189611	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	La Tortolita	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Unidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$680,208	\$680,195	\$680,195	\$680,195	\$680,195	\$680,195	\$680,195	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Obra terminada / Registro / Obra terminada
OAX16160200715472	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En La Acera Sur De La Calle Acapulco Entre Av. Manuel Avila Camacho Y Av. Casas De Mayo - 154630	154630	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro / La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200715477	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Carretera Uxpanqum - Benito Juárez - 108636	108636	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro / La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200715479	Rehabilitación Del Camino El Desengano La Mina - 183101	183101	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Desengano	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro / La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200715485	Construcción De Aula En La Escuela Telebachillerato Comunitario - 95405	95405	Oaxaca	San Juan Gochicovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro / La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200715486	Construcción De Cuatro Para Cocina En Viviendas - 96997	96997	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Colonia Ixmiquela (Sección el Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro / La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200715487	Mejoramiento De Camino Sacacoches Tramo Hierba Santa - Guixicá - 107942	107942	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro / La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200715488	Construcción De Revoqueamiento En La Calle Francisco I. Madero - 108126	108126	Oaxaca	San Juan Gochicovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro / La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200715491	Rehabilitación De Aula En La Escuela Primaria Venustiano Carranza - 181551	181551	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San José el Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro / La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200715495	Construcción De Sanitarios En La Escuela Preescolar María De La Luz Bourqueat Clave 20400859 - 111662	111662	Oaxaca	San Martín Lachlá	San Martín Lachlá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro / La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200715501	Construcción De Cuartos Para Dormir - 78882	78882	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Tangantán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro / La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200715506	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guila - 187625	187625	Oaxaca	Santiago Maratlán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Unidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$19,665	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro 1 - El contrato captado engloba 33 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato se sujeta al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificados y de anticipo (de acuerdo a la tabla de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato). 2 - En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministrarán en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX16160200715840	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 170596	170596	Oaxaca	Huixtla Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Isidro el Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUANA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro / La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200715841	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 180674	180674	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Unidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,925	\$5,916	\$5,916	\$5,916	\$5,916	\$5,916	\$5,916	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro 1 - El contrato captado engloba 46 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratado, modificados y de anticipo (de acuerdo a la tabla de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato). 2 - En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministrarán en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX16160200715866	Mejoramiento De Caminos Rurales - 190223	190223	Oaxaca	Tlaxiache	Tlaxiache	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIACHE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro / La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720695	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Trapichito - 117199	117199	Oaxaca	San Pedro Totolapam	El Trapichito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro / La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720710	Construcción De Techaro En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Macedonio Alcalá Clave - 179478	179478	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santa Catarina Estancia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO AYUQUILLA OAX	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro / La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720717	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Soles - 185473	185473	Oaxaca	Santa María Soles	Santa María Soles	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Unidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$345,000	\$344,483	\$344,483	\$344,483	\$344,483	\$344,483	\$344,483	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Obra terminada / Registro / Obra terminada
OAX16160200720727	Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural - 161679	161679	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Atalaya	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro / La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720729	Ampliación De Red De Agua Potable Av Veracruz - 138308	138308	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tezela	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro / La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720731	Construcción De Baños Sanitarios Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón - 141579	141579	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Las Liras	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro / La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX16160200720732	Construcción De Comedor Comunitario - 145381	145381	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160200720740	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 116070	116070	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160200720742	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Centro De Octubre Paraje El Casahuate Y Primera Privada De Casahuate - 191248	191248	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160200720748	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda - 182548	182548	Oaxaca	Cuilquiam de Guerrero	Cuilquiam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$102,031	\$101,718	\$101,718	\$101,718	\$101,718	\$101,718	\$101,718	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Obra terminada / Registro: Obra terminada	
OAX16160200720750	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Justo Sierra En La Colonia Guadalupe - 140484	140484	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAHUITES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160200720751	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Diez De Abril - 140469	140469	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAHUITES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160200720752	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Jardín - 140432	140432	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160200720753	Construcción De Drenaje Sanitario En Diversos Calles Del Barrio Morro - 140448	140448	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160200720755	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 84363	84363	Oaxaca	San Miguel Peras	Pensamiento Liberal Mexicano	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160200720757	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 173241	173241	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160200720782	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Obscuro - 184454	184454	Oaxaca	San Jacinto Tlaxiacoque	El Obscuro	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$170,052	\$169,732	\$169,732	\$169,732	\$169,732	\$169,732	\$169,732	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Obra en proceso de cierre contratos con varios oficinas de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en proceso documental	
OAX16160200720788	Ampliación De Centro De Salud - 79223	79223	Oaxaca	San Simón Almolongoas	Río Anona	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160200720789	Construcción De Cuartos Dormitorio - 167284	167284	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$568,443	\$568,443	\$568,443	\$568,443	\$568,443	\$568,443	\$568,443	100.00	\$0	Vivienda	107	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX16160200720790	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Blanca - 183233	183233	Oaxaca	Santa Ana Tlaxiacoque	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$200,000	\$199,805	\$199,805	\$199,805	\$199,805	\$199,805	\$199,805	\$199,805	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX16160200720795	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas - 110094	110094	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Arroyo Chuhara	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160200720806	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Minas - 187445	187445	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$248,528	\$245,715	\$244,467	\$245,715	\$244,467	\$244,467	\$244,467	99.49	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Obra en proceso de cierre contratos con varios oficinas de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en proceso de cierre documental	
OAX16160200720807	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Minas - 187333	187333	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$248,528	\$248,986	\$248,986	\$248,986	\$248,986	\$248,986	\$248,986	\$248,986	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Obra en proceso de cierre contratos con varios oficinas de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en proceso de cierre documental
OAX16160200720835	Construcción De Cuartos Dormitorio - 4894	4894	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Cajunucul	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160200720845	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceero - 191227	191227	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160200720849	Ampliación De La Unidad Médica Rural De La Comunidad De Fresnillo De Trujano - 109774	109774	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESNILLO DE TRUJANO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160200720850	Construcción De Muro De Contención En La Calle Corregidora - 155768	155768	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160200720851	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 155849	155849	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Fuente Misteriosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,222,979	\$3,222,979	\$3,221,907	\$3,221,907	\$3,221,907	\$3,221,907	\$3,208,020	99.97	\$0	Otros	430	100.00	100.00	Financiera / DOCUMENTACIÓN COMPLETA / Física: LA META CONSISTE EN SU POZO Y NO ESTA HABILITADA LA OPCION POR ESO SE CONSIDERO OTROS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

**Total: 6912**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX16160200720860	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 111506	111506	Oaxaca	San Antonio el Alto	El Río Hilo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$746,049	\$612,545	\$612,545	\$612,545	\$612,545	\$612,545	\$612,545	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro se solicita validación	
OAX16160200720862	Rehabilitación Al Sistema De Drenaje Sanitario - 75883	75883	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$442,708	\$442,708	\$442,708	\$442,708	\$442,708	\$442,708	\$442,708	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera / Física OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX16160200720863	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Belisario Domínguez Fr. Barrio Grande - 76050	76050	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	100.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2016 / Física OBRA EJECUTADA EN 2016 / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX16160200720864	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle 5 De Mayo En Barrio Grande - 76050	76050	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$401,732	\$401,732	\$401,732	\$401,732	\$401,732	\$401,732	\$401,732	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera / Física OBRA EJECUTADA AL 100% EJERCICIO 2016 / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX16160200720866	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hábano En La Calle Anapolim Entre Av. Manuel Avila Camacho Y Av. Cinco De Mayo - 153405	153405	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720869	Construcción De Alumbrado Público En La Acre Sur De La Calle Anapolim Entre Av. Manuel Avila Camacho Y Av. Cinco De Mayo - 154817	154817	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720872	Construcción De Pozo Profundo Lino En La Agencia Municipal De San José Del Palmir - 155090	155090	Oaxaca	Salina Cruz	San José del Palmir	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720883	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Calle Nicolás Bravo - 100527	100527	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720892	Construcción De Drenaje Pluvial En Las Calles Camino Real Y 5 De Mayo - 95788	95788	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Paseo Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720895	Ampliación De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica De Abberge Escuela A Tehuchiltepec - 95406	95406	Oaxaca	San Juan Gochicovi	El Zicatán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720898	Mejoramiento De Curcamo De Agua Potable - 97020	97020	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Colonia Imelda (Sección el Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720899	Construcción De Cuarto Para Baño En Vivienda - 97012	97012	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Colonia Imelda (Sección el Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720900	Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria - 97129	97129	Oaxaca	San Juan Gochicovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720903	Construcción De 10 Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe Guatemal - 181502	181502	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720907	Construcción De Aula Escolar En El Itebo 239 - 111577	111577	Oaxaca	San Martín Lachlá	San Martín Lachlá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720908	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial - 111624	111624	Oaxaca	San Martín Lachlá	San Martín Lachlá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720916	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Aljeto Peñañón - 79583	79583	Oaxaca	Santa María Huajuotitlán	Paseo del Jote	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAJOLOTLITLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720927	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaniza - 185520	185520	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$345,000	\$344,483	\$344,483	\$344,483	\$344,483	\$344,483	\$344,483	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera / Física OBra terminada / Registro: OBra terminada	
OAX16160200720930	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 170017	170017	Oaxaca	Santiago Huajuotitlán	Santiago Huajuotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN OAX	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200720951	Equipoamiento De Estación Ecológica Para El Mejoramiento De La Vivienda Larga - 184069	184069	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejla de Crespo	Barranca Larga	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El contrato otorgado en agosto del 2016 por el monto de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos, contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficina de autorización que se detallan en el contrato) 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas de proceso, debido a que las entidades ecológicas se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los habitamos las habitamos. 1.- El contrato otorgado en agosto del 2016 por el monto de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos, contratado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficina de autorización que se detallan en el contrato) 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas de proceso, debido a que las entidades ecológicas se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los habitamos las habitamos. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX16160200721334	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Quinta Etapa - 170724	170724	Oaxaca	Tezoatlán de Segura y Lam. Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diquiyá	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURAY LUNA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200721282	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Carranza - 186919	186919	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxochahuaya	Macuilxochitl de Artigas Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$92,786	\$90,750	\$90,750	\$90,750	\$90,750	\$90,750	\$90,750	100.00	\$0	Otros	132	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1.- El contrato capturado engloba 33 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asienta de forma proporcional al momento de capturar los montos: comandado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detallan en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX16160200721389	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 180724	180724	Oaxaca	Zimatlán de Alvarez	Zimatlán de Alvarez	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,925	\$5,916	\$5,916	\$5,916	\$5,916	\$5,916	\$5,916	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1.- El contrato capturado engloba 46 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asienta de forma proporcional al momento de capturar los montos: comandado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detallan en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX16160200726207	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Vista Hermosa En La Baranca De Los Tajones - 117189	117189	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200726224	Construcción De Biblioteca En La Escuela Primaria Juan Rodríguez Puebla Clave 20dp012311 - 76192	76192	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO AYUQUILLA OAX.	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200726233	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ootepce - 185741	185741	Oaxaca	San Dionisio Ootepce	San Dionisio Ootepce	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$137,654	\$134,750	\$134,750	\$134,750	\$134,750	\$134,750	\$134,750	100.00	\$0	Otros	196	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 1.- El contrato capturado engloba 33 oficinas de autorización, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asienta de forma proporcional al momento de capturar los montos: comandado, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detallan en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no conlleva etapas del proceso, debido a que las estufas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habilitan.
OAX16160200726235	Construcción De Sanitarios Con Biodepositores Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 182637	182637	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	Zimatán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,360,416	\$1,356,229	\$1,356,229	\$1,356,229	\$1,356,229	\$1,356,229	\$1,356,229	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX16160200726238	Construcción De Sanitarios Con Biodepositores Para El Mejoramiento De La Vivienda Istlahuaca - 188214	188214	Oaxaca	San Andrés Istlahuaca	San Andrés Istlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$850,260	\$849,559	\$849,559	\$849,559	\$849,559	\$849,559	\$849,559	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX16160200726241	Rehabilitación De Colector Sanitario - 186950	186950	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200726242	Construcción De Techado En Área De Impulsión De Educación Física Kinder Plutarco Elias Gales - 140771	140771	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200726245	Construcción De Colector Comunitario Primera Etapa - 79740	79740	Oaxaca	San Felipe Usila	Santo Tomás Texas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200726246	Construcción De Colector Escolar Primera Etapa En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Francisco J. Madero Con Clave: 20dp010162v - 79120	79120	Oaxaca	San Felipe Usila	Piedra de Anzac	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200726249	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 115523	115523	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	Tacoteño el Talar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIPEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,968,943	\$1,968,943	\$1,966,280	\$1,966,280	\$1,966,280	\$1,966,280	\$1,966,280	99.86	\$0	Luminaria	270	0.00	100.00	Financiera: DOCUMENTACION COMPLETA / Física: OBRA FISCALMENTE TERMINADA SIN TRANSFORMADORES LA DESCRIPCION NO ADECUA A LAS LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200726251	Construcción De La Planta De Tratamiento De Agua Residuals Primer Etapa - 178236	178236	Oaxaca	San Juan Quiabije	San Juan Quiabije	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIABIJÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200726257	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Reforma - 169514	169514	Oaxaca	Cosolepeque	Tulitlán de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLEPEQUE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$225,072	\$225,072	\$225,072	\$225,072	\$225,072	\$225,072	\$225,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200726260	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia La Grif - 140458	140458	Oaxaca	Chahuates	Chahuates	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAHUTES	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200726263	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 182634	182634	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Merced del Petero	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,592,726	\$1,590,820	\$1,590,820	\$1,590,820	\$1,590,820	\$1,590,820	\$1,590,820	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX16160200726264	Construcción Del Sistema De Riego Tecnificado 2da. Etapa - 114166	114166	Oaxaca	San Miguel el Grande	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200726265	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 84154	84154	Oaxaca	San Miguel Peras	Soledad Peras	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16160200726266	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Emiliano Zapata - 142180	142180	Oaxaca	San Miguel Peras	El Temascal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1610200726269	Equipamiento De Entornas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zogache - 183872	183872	Oaxaca	Santa Ana Zogache	San Jerónimo Zogache	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$225,150	\$224,200	\$224,200	\$224,200	\$224,200	\$224,200	\$224,200	100.00	\$0	Otros	304	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El contrato aprobado engloba 21 oficinas de autorizaciones, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratada, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no concluye etapas del proceso, debido a que las entinas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habitan.
OAX1610200726278	Construcción De Diecinueve Sanitarios Con Bodgegar - 176273	176273	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	El Paredón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200726291	Ampliación R.D. Barrio La Jaquilita - 105423	105423	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200726292	Construcción De Drenaje Pluvial Sobre Camino San Jerónimo Coatlán y San Sebastián Coatlán Km 0+500 - 106359	106359	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200726302	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 148974	148974	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,197,617	\$1,197,617	\$1,197,617	\$1,197,617	\$1,197,617	\$1,197,617	\$1,197,617	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: documentos completos / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1610200726307	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 123640	123640	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200726318	Construcción De Sanitarios Con Bodgegaros Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlajaltepec - 189734	189734	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	San Pablo Tlajaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$688,208	\$678,121	\$678,121	\$678,121	\$678,121	\$678,121	\$678,121	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX1610200726325	Construcción De Cuatro Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 182629	182629	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Playa Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,089,760	\$1,087,519	\$1,087,519	\$1,087,519	\$1,087,519	\$1,087,519	\$1,087,519	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1610200726338	Mantenimiento Y Operación De La Planta Tratadora De Aguas Residuales - 111713	111713	Oaxaca	San Baltazar Chichicapan	San Baltazar Chichicapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200726339	Equipamiento De Pozos Profundos Para Agua Potable - 111692	111692	Oaxaca	San Baltazar Chichicapan	San Baltazar Chichicapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200726348	Mantenimiento Al Pozo Profundo Dos Ubicados A Un Costado Del Panteón Municipal - 192843	192843	Oaxaca	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200726350	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 168385	168385	Oaxaca	San Felipe Uixtlá	General Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200726352	Construcción De Red De Agua Potable - 139290	139290	Oaxaca	Acahual de Pérez Figueroa	Cozolapa Sarmiento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200726355	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En Barrio México - 117075	117075	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200726364	Construcción De Dispensario Medico - 76875	76875	Oaxaca	Santo Domingo Nuxal	Río Comal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$397,531	\$397,531	\$397,531	\$397,531	\$397,531	\$397,531	\$397,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1610200726371	Equipamiento De Entornas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 178876	178876	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,953	\$2,958	\$2,958	\$2,958	\$2,958	\$2,958	\$2,958	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El contrato aprobado engloba 46 oficinas de autorizaciones, por lo que el monto del contrato es superior al monto del proyecto autorizado, situación por la cual se asumió de forma proporcional al momento de capturar los montos: contratada, modificado y de anticipo (de acuerdo a las tablas de desglose de oficinas de autorización que se detalla en el contrato). 2.- En virtud de que el proyecto es una Adquisición, no concluye etapas del proceso, debido a que las entinas ecológicas que se suministran en una sola exhibición y cumplen con el propósito al momento de que los beneficiarios las habitan.
OAX1610200726372	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle 20 De Noviembre En Barrio De Las Piedras - 76155	76155	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DONLUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$709,056	\$709,056	\$709,056	\$709,056	\$709,056	\$709,056	\$709,056	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1610200726374	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 75776	75776	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Yucuchá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DONLUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$998,950	\$998,950	\$998,950	\$998,950	\$998,950	\$998,950	\$998,950	100.00	\$0	Metros lineales	383	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% EN 2016 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1610200726375	Rehabilitación De La Red De Drenaje En El Arroyo A Un Costado De La Calle Mérida - 153331	153331	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200726376	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón Puerto Ángel Entre Calle Miramar Y Tampico - 156113	156113	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1610200726380	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle El Tigre - 118664	118664	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.





**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1616030078380	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 352494	352494	Oaxaca	San Pablo Cuatlán	San Pablo Cuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,840,000	\$1,836,714	\$1,836,714	\$1,836,714	\$1,836,714	\$1,836,714	100.00	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contra con varios oficios de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en cierre documental	
OAX16160300783856	Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria - 319308	319308	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUCLILLA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300783857	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 319157	319157	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Santiago Istahuaca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUCLILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300783869	Modernización Y Ampliación Del Camino San Felipe Tejalpam Reclomiento Santa María Peñoles Tramo Del Km 006 A Los 25000 Subtramo A Modernizar: 19560 - 5440 A1 Km 4640	368666	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300783876	Construcción De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica - 296648	296648	Oaxaca	Santa María Peñoles	Tierra Caliente Tepameque	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300783945	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 353804	353804	Oaxaca	Santiago Justahuaca	Santiago Justahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$920,000	\$919,921	\$0	\$919,921	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	64	100.00	27.00	Financiera / Física: Obra con problemática en cierre documental / Registro: Obra con problemática en cierre documental
OAX16160300783946	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 351202	351202	Oaxaca	Santiago Justahuaca	Santiago Justahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,322,500						0.00		Otros	92	100.00		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Obra con problemática en proceso de cierre documental	
OAX16160300783964	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Ramon Santiago Emiliano Zapata Y Camino A La Plaza - 363370	363370	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	San Juan Teponaxtlá	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300783967	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 361121	361121	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300783969	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 362543	362543	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300783970	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 361545	361545	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Guillermo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300783971	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 362648	362648	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Routina	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300783973	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 362033	362033	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Tecolote	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300783974	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 363187	363187	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Tepehuaje	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300783975	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 361384	361384	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300783976	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 362403	362403	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Tortolita	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300783977	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 362280	362280	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Parada San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300783989	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 360898	360898	Oaxaca	San Carlos Yautepac	Santiago Quiahuiztlan	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300784061	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Alimentar Banco De Transformador Tipo Pedestal De Centro De Salud De Cuamat - 325523	325523	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300784067	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 331081	331081	Oaxaca	San Juan Ocotlán	Santa Catarina Xanaguila	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,244,098	\$2,241,394	\$2,241,394	\$2,241,394	\$2,241,394	\$2,241,394	100.00	\$0	Otros	108	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contra con varios oficios de autorización en revisión acta entrega / Registro: Obra en proceso de cierre documental	
OAX16160300784094	Pavimentación A Base De Concreto Hialumino De Calles - 256603	256603	Oaxaca	Cullipam de Guerrero	Cullipam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULLAPAM DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300784185	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 361806	361806	Oaxaca	Chukatongo de Hidalgo	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblatado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX16100300784136	Construcción De Electrificación No Convencional Módulos Solares Fotovoltáicos - 296626	296626	Oaxaca	San Miguel Piechras	Río Maas	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16100300784158	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Varios Calles Santa Catarina Cuixtla - 287943	287943	Oaxaca	Santa Catarina Cuixtla	Santa Catarina Cuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA CUIXTLA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16100300784159	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Redacción - 193811	193811	Oaxaca	Santa Catarina Cuixtla	Santa Catarina Cuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUIXTLA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16100300784160	33903 Servicio Integrals - 194329	194329	Oaxaca	Santa Catarina Cuixtla	Santa Catarina Cuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16100300784213	Construcción De Santuarios Cosmobiológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda - 331283	331283	Oaxaca	San Felipe Tejalpán	Jalapa del Valle	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,562,179	\$1,559,245	\$0	\$1,559,245	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	176	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra con problemática y cierre documental / Registro: Obra con problemática en proceso de cierre documental
OAX16100300784219	Adquisición De Software Y Hardware - 314207	314207	Oaxaca	San Pablo Macuilxiangüis	San Pablo Macuilxiangüis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILXIANGÜIS	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16100300784220	33903 Servicio Integrals - 311473	311473	Oaxaca	San Pablo Macuilxiangüis	San Pablo Macuilxiangüis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILXIANGÜIS	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16100300784346	Construcción De Cuartos Dormitorio - 354301	354301	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,716,002	\$1,560,002	\$1,560,002	\$1,560,002	\$1,560,002	\$1,560,002	100.00	\$0	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX16100300784347	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 291186	291186	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$287,088	\$287,088	\$287,088	\$287,088	\$287,088	\$287,088	100.00	\$0	Metros lineales	903	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX16100300784348	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Cuarto - 261621	261621	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA FLECHADOR DEL SOL S DE RL DE CV	Urbanización	En Ejecución	2016	\$155,000						0.00		Piezas	60	0.00		Financiera / Física: Información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
OAX16100300784349	33903 Servicios Integrals - 210312	210312	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$60,238	\$60,238	\$60,238	\$60,238	\$60,238	\$60,238	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX16100300784350	Ampliación De Red De Agua Potable - 261945	261945	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$63,242	\$63,242	\$63,242	\$63,242	\$63,242	\$63,242	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX16100300784351	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria República De Argentina - 210329	210329	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	Educación	En Ejecución	2016	\$184,355	\$184,355	\$184,355	\$184,355	\$184,355	\$184,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	274	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX16100300784359	Construcción Del Sistema Del Agua Potable - 363457	363457	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$849,131	\$849,131	\$849,131	\$849,131	\$849,131	\$849,131	100.00	\$0	Metros lineales	372	0.00	100.00	Financiera: OBRA DEL 2016 TERMINADA / Física: OBRA 2016 TERMINADA / Registro: OBRA DEL 2016 TERMINADA EN ESE PERIODO, SOLICITO VALIDACION, SE PUEDE SELECCIONAR LA OPCION DE TERMINAR OBRA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX16100300784402	Mejoramiento Del Dispensario Medico - 194846	194846	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Juan Guaviá	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	Salud	En Ejecución	2016	\$182,134	\$182,134	\$182,134	\$182,134	\$182,134	\$182,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	193	100.00	100.00	Financiera: OBRA DEL 2016 TERMINADA / Física: OBRA 2016 TERMINADA / Registro: ESTA ES UNA OBRA DEL 2016 EL CUAL FUE TERMINADA EN ESE PERIODO, SOLICITO VALIDACION, SE EJECUTA LA OPCION DE TERMINAR OBRA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX16100300784414	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Avenida Mihuatlán - 215294	215294	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Jerónimo Cuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16100300784415	Ampliación Del Centro De Salud - 215013	215013	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Cristóbal Hondaas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	Salud	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16100300784465	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Los Angeles - 303442	303442	Oaxaca	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN BARTOLOME QUIALANA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$454,900						0.00		Metros lineales	2,470	0.00		Financiera / Física: Información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y CONCLUIDA.	
OAX16100300784468	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa - 218706	218706	Oaxaca	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,273,647						0.00		Metros Cuadrados	2,470	0.00		Financiera / Física: Información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y CONCLUIDA.	
OAX16100300784479	Construcción De Sistema De Agua Potable - 299534	299534	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiuchilco	Agua Escudada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXIUCHILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16100300784480	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 355685	355685	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Juan Bautista Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$632,500						0.00		Otros	44	100.00		Financiera / Física: Información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA terminada	
OAX16100300784582	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 351704	351704	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,270,000	\$1,268,471	\$1,268,471	\$1,268,471	\$1,268,471	\$1,268,471	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: OBra terminada / Registro: OBra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ciclo Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX16160300784674	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 363084	363084	Oaxaca	Mihuatlán de Juárez	Río Seco	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Unidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300784840	Construcción De Provisiónación Con Concreto Hidráulico En La Calle Perfora Diaz - 194458	194458	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300784852	Construcción De Sanitarios Con Bodgegotes Para El Mejoramiento De La Vivienda - 331218	331218	Oaxaca	Itálin de Juárez	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Unidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300784871	Construcción Del Subsector En La Calle Lazaro Cardenas Entre La Calle Albarán Cardenas Y Prolog Ruben Jaramillo En La Novena Seccion - 322869	322869	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300784872	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Bón Raña - 320309	320309	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300784873	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonia Las Arboledas - 318861	318861	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300784874	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Veintidós De Enero - 321440	321440	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300784875	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Diecisiete De Julio - 319435	319435	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300784876	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonia Juquila Segunda Etapa - 320958	320958	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300784877	Ampliación De Energía Eléctrica En El Andador Los Pájaros Colonia Martínez Trema Y Uno De Julio - 320875	320875	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300784878	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonia Los Tamarindos - 320025	320025	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300784879	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Col Bón Cada Novena Sección - 320492	320492	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300784881	Construcción Integral De La Calle Miguel Hidalgo Sant Vicente En La Colonia 25 De Mayo - 322956	322956	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300784892	Construcción Integral De La Calle Los Cocos De Los Campesinos Entre Carretera Panamericana Y Av Fernando Montes De Oca De La Octava Sección - 322779	322779	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300784988	Terminación De Centro Salud De Cinco Consultorios - 195180	195180	Oaxaca	San Pedro Quiatani	San Pedro Quiatani	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATANI TLAIXIACOLLA OAXACA	Salud	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300785049	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 206449	206449	Oaxaca	San Antonio Huatpec	Infernillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUATPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300785050	Construcción De Provisión Con Concreto Hidráulico De La Calle Central - 206439	206439	Oaxaca	San Antonio Huatpec	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUATPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300785052	Construcción De Consultor Comunitario - 206513	206513	Oaxaca	San Antonio Huatpec	Loma de Miel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUATPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300785053	Construcción De Teclado En La Cascha Maldeportiva - 205594	205594	Oaxaca	San Antonio Sincahuá	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO SINCAHUÁ	Educación	En Ejecución	2016	\$1,569,850	\$1,569,850	\$1,569,850	\$1,569,850	\$1,569,850	\$1,569,850	\$1,569,850	100.00	50	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION OBRA 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX16160300785063	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col Independencia - 296620	296620	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Unidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300785136	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Tercera Etapa En La Colonia Nueva Creación - 330124	330124	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS ATEMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300785143	Rehabilitación Del Sistema De La Red De Drenaje Sanitario En Rancho Llano Sur - 327267	327267	Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX16160300785144	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Principal - 361684	361684	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santa María Nizavigilí	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785211	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores - 330431	330431	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec -Dto. 08 - Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN MIXTEPEC	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785217	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 331020	331020	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Lachiló	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,825,902	\$2,822,497	\$2,822,497	\$2,822,497	\$2,822,497	\$2,822,497	\$2,822,497	100.00	\$0	Otros	136	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre contrato con varios oficios de autorización en revisión sus entrega / Registro: Obra en cierre documental
OAX16160300785231	Construcción De Puentes Vehicular S Río Nebúma Ubicado En El Km Ocho Del Camino Luz De Luna San Jua. - 357295	357295	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785232	Techo de La Casca De Huespedes En La Escuela Primaria La Luz Clave Veinte Dpr Ceremieruani E. - 358622	358622	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785248	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Tepepec - 356078	356078	Oaxaca	Santiago Tepepec	Santiago Tepepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO TEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785250	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 355808	355808	Oaxaca	Santiago Tepepec	San Isidro del Parral	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO TEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785252	Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria En La Localidad Santa Cruz Tihuitse - 221294	221294	Oaxaca	Santiago Tepepec	Santa Cruz Tihuitse	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO TEPEPEC	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785312	Ampliación Del Desecho Sanitario En La Calle Zapotes Negro Calle El Zapotillo Calle La Campesina Calle Los Mangos Y Calle Minas - 212602	212602	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785333	Rehabilitación De La Carretera Santa María Huazolotlán Jose Maria Morelos Santa María Chicomtepec - 211760	211760	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785334	Construcción De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica - 208590	208590	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785335	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Preescolar Manuel Olascoi I Berra - 208204	208204	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785336	Mejoramiento De Posos Artesianos Sobre Arroyo Principal - 209144	209144	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785337	Rehabilitación De Caminos Sacateuca Cerro Blanco Tres Poes - 320037	320037	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785338	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia La Providencia Y El Arzob. - 212534	212534	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785339	Construcción De Techo En Areas De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria La Colección. - 208122	208122	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785340	Mejoramiento De Casas De Salud En El Pomez La Cobranza Cerro Del Chivo Cerro Blanco Paso Del Jote Y Yuaniamí - 212552	212552	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Paso del Jote	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Salud	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785341	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Juan Jacobo Rosensa - 321017	321017	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	El Pomez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785342	Construcción De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria - 211656	211656	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Chicomtepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785343	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Nicolás Bravo - 208077	208077	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Chicomtepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785344	Rehabilitación Del Albarado Público - 354841	354841	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otra	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX16160300785345	Rehabilitación Del Taque De Almacenamiento De Agua Potable - 356702	356702	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zacateuca de León	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX1616030078536	Rehabilitación De Aulas En La Fie Pim Miguel Hidalgo - 358211	358211	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zoocosa de León	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1616030078536	Construcción De Cuartos Dominio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 353406	353406	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$825,500	\$824,506	\$824,506	\$824,506	\$824,506	\$824,506	\$824,506	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX1616030078536	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda - 353070	353070	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Guevara	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$884,270	\$883,794	\$883,794	\$883,794	\$883,794	\$883,794	\$883,794	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre cuenta con varios oficios de autorización en revisión de entrega / Registro: Obra en proceso de cierre documental
OAX1616030078543	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 309636	309636	Oaxaca	Santa María Totolapilla	Santa María Totolapilla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Otros	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1616030078540	Equipo De Computo De Escritorio - 361644	361644	Oaxaca	Santa María Zoquián	Santa María Zoquián	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$15,460	\$15,460	\$15,460	\$15,460	\$15,460	\$15,460	\$15,460	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO RELATIVO AL CONVENIO PRODIM DEL EJERCICIO FISCAL 2016. BIENES EN BIEN ESTADO BAJO EL RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN - SISTEMA: Para al siguiente nivel
OAX1616030078542	Adquisición De Dos Escritorios De Madera - 362308	362308	Oaxaca	Santa María Zoquián	Santa María Zoquián	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO RELATIVO AL CONVENIO PRODIM DEL EJERCICIO FISCAL 2016. BIENES EN BIEN ESTADO BAJO EL RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN - SISTEMA: Para al siguiente nivel
OAX1616030078548	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Río Seco Santa María Zoquián Tlaxiote Oax - 360470	360470	Oaxaca	Santa María Zoquián	Río Seco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,691,060	\$1,691,060	\$1,691,060	\$1,691,060	\$1,691,060	\$1,691,060	\$1,691,060	100.00	\$0	Metro lineales	490	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra concluida y entregada a los beneficiarios de la localidad de río seco - SISTEMA: Para al siguiente nivel
OAX1616030078525	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 195459	195459	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	San José	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1616030078530	Mejoramiento De Electrificación Su Convencional Puntos Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De La Vivienda - 331348	331348	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Acahual	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,450,000	\$1,446,327	\$1,446,327	\$1,446,327	\$1,446,327	\$1,446,327	\$1,446,327	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX1616030078543	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 217090	217090	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Andrés Sahuillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1616030078544	Construcción De Muro De Contención Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo - 217187	217187	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Juan Reyes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1616030078545	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 217046	217046	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Sebastián del Monte	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1616030078546	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 216997	216997	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Yella de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1616030078547	Instalación De Puntos Solares Para El Equipo De Bombas Del Sistema De Agua Potable - 216648	216648	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Isidro Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1616030078548	Construcción De Pozo Artesiano Para Agua Potable - 216662	216662	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1616030078549	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Allende - 217039	217039	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1616030078550	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Liberman - 217060	217060	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Ejicno Grande (Lázaro Cárdenas)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1616030078551	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable - 216650	216650	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Ejicno Grande (Lázaro Cárdenas)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1616030078552	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Calacanto - 216975	216975	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1616030078553	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 217138	217138	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1616030078554	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Segundo Etapa - 217014	217014	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Natividad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1616030078558	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 296502	296502	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,782,110	\$10,765,239	\$10,765,239	\$10,765,239	\$3,229,571	\$3,229,571	\$3,229,571	30.00	\$0	Metro lineales	7,249	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1616030078561	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 257012	257012	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1616030078876	Construcción Del Sistema De Riesgo Tecnificado De La Unidad De Riesgo Pozo Numero Veintiseis - 236803	236803	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1616030078877	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Los Pinos - 227984	227984	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1616030078878	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Zetobas - 229376	229376	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1616030078968	Construcción De Sesenta Y Ocho Calentadores Solares En La Localidad De Teococuilco El Marcos Pérez - 370884	370884	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Teococuilco de Marcos Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1616030078971	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Terera Etapa En La Localidad De Arroyo Guacamaya - 253076	253076	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Arroyo Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1616030078972	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor 2 Etapa En La Localidad De Cacalote - 77928	77928	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1616030078931	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varios Calles De La Localidad - 354377	354377	Oaxaca	Villa Diaz Otdaz	Villa Diaz Otdaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1616030078933	Ampliación Y Representación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Localidad - 212554	212554	Oaxaca	Villa Diaz Otdaz	Villa Diaz Otdaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1616030078934	Ampliación Del Centro De Salud - 206967	206967	Oaxaca	Villa Diaz Otdaz	Villa Diaz Otdaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	Salud	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1616030078935	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 206958	206958	Oaxaca	Villa Diaz Otdaz	Villa Diaz Otdaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160300810934	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Loma Del Viento, Cuayamecalco Villa De Zaragoza, (Complemento Aportación De Forogeo) 6111 - 6111	341303	Oaxaca	Cuayamecalco Villa de Zaragoza	Cobertura municipal de Zaragoza	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,964,160	\$1,273,600	\$3,273,600	\$3,273,600	\$3,273,600	\$2,465,686	\$2,465,686	75.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX16160300810936	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, San Miguel Peras, San Miguel Peras (Complemento Aportación Forogeo) 6155 - 6155	3367787	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,497,460									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX16160300810937	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Río Jalapilla, San Pablo Cuatro Venados, (Complemento Aportación Forogeo) 6160 - 6160	3407891	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Río Jalapilla	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,353,376	\$3,359,612	\$3,359,612	\$3,359,612	\$2,872,654	\$2,872,654	\$2,872,654	85.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	85.51	Financiera / Física / Registro: se solicita validación.	
OAX16160300810938	Pavimentación De La Calle Sin Nombre 1 Con Concreto Hidráulico En La Localidad San Pablo Lachirigua En El Municipio De San Pedro Quiatani - Complemento Aportación Forogeo - 6163 - 6163	3426084	Oaxaca	San Pablo Quiatani	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$839,001	\$3,356,004	\$3,356,004	\$3,356,004	\$3,356,004	\$3,356,004	\$3,356,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016, PERO SE CONCLUYÓ EN EL EJERCICIO 2017, DEBIDO A QUE HUBO UNA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS, MIGRANTES SXI, NO SE PUDO CONCLUIR EL EJERCICIO PASADO DEBIDO A QUE NO SE REGISTRARON LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA DEL FONREGION 2016.	
OAX16160300811152	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, San Miguel Peras, San Miguel Peras (Complemento Aportación Forogeo) 6156 - 6156	3412483	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,483,765										0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.	
OAX16160300811269	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Santo Domingo Latani, Santiago Chioapan (Complemento Aportación Forogeo) 6184 - 6184	3412399	Oaxaca	Santiago Chioapan	Santo Domingo Latani	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16160400745610	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Santa María Pueblo Nuevo Del Municipio De Constancia Del Rosario	FONREGION:511/2016	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa María Pueblo Nuevo	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,128,127	\$5,128,127	\$5,128,127	\$4,770,286	\$4,770,286	\$4,770,286	\$4,770,286	93.02	\$0	Metros lineales	5.543	0.00	22.00	Financiera / Física / Registro:
OAX16160400745617	Construcción Del Puente Vehicular Ubicado En El Km. 25 488.00 Del Camino Sin Nombre Santiago Xanica-Santa María Huauclilla.	FONREGION:5089/2016	Oaxaca	San Pedro Pochila	El Panzao	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,084,250	\$5,084,250	\$5,084,250	\$5,070,754	\$5,070,754	\$5,070,754	\$5,070,754	99.73	\$0	Otros	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX16160400745621	Construcción De Pavimento Con Concreto De La Av. Lázaro Cárdenas	FONREGION:5037/2016	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$21,693,843	\$21,693,843	\$21,693,843	\$21,128,257	\$21,128,257	\$21,128,257	\$21,128,257	97.39	\$0	Metros Cuadrados	8,498	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro:
OAX16160400745622	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles De La Colonia Guadalupe	FONREGION:5038/2016	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$32,521,849	\$32,521,849	\$32,521,849	\$26,627,800	\$26,627,800	\$26,627,800	\$26,627,800	81.88	\$0	Metros Cuadrados	13,157	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro:
OAX16160400745623	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata	FONREGION:4993/2016	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000										0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.				
OAX16100400745624	Construcción De Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Colonia Guelato	FONREGION/5039/2016	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,756,423							0.00		Metros lineales	2,014	0.00				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.		
OAX16100400745625	Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Lázaro Cárdenas	FONREGION/5040/2016	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,367,490	\$1,367,490	\$1,367,490	\$1,183,341	\$1,183,341	\$1,183,341	\$1,183,341	86.53	\$0	Metros lineales	205	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro.				
OAX16100400745626	Construcción De Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Colonia Guelato	FONREGION/5046/2016	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,548,532	\$8,548,532	\$8,548,532	\$8,151,742	\$8,151,742	\$8,151,742	\$8,151,742	95.36	\$0	Metros lineales	2,566	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro.				
OAX16100400745667	Construcción De Colegio Escolar En La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra Con Clave: 2046q2208b	FONREGION/6183/2016	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Pueblo Viejo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,070,874	\$1,070,874	\$1,070,874	\$648,639	\$648,639	\$648,639	\$648,639	60.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro.				
OAX16100400745668	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio López Rayón	FONREGION/6201/2016	Oaxaca	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$441,435	\$441,435	\$441,435	\$434,482	\$434,482	\$434,482	\$434,482	98.42	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro.				
OAX16100400745669	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6208/2016	Oaxaca	San Agustín Chayasco	Colonia San Felipe	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$839,309	\$839,309	\$839,309	\$836,999	\$836,999	\$836,999	\$836,999	99.72	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro.				
OAX16100400745670	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6205/2016	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Espinal	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,204,438	\$2,204,438	\$2,204,438	\$2,060,579	\$2,060,579	\$2,060,579	\$2,060,579	93.47	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro.				
OAX16100400745672	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Polvoron	FONREGION/6181/2016	Oaxaca	San Baltazar Lovicha	Paso Ancho	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$751,762	\$751,762	\$751,762	\$748,715	\$748,715	\$748,715	\$748,715	99.59	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro.				
OAX16100400745673	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Independencia, Morales Y Don Otilio	FONREGION/6199/2016	Oaxaca	San Baltazar Lovicha	San Baltazar Lovicha	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,301,794	\$3,301,794	\$3,301,794	\$3,197,615	\$3,197,615	\$3,197,615	\$3,197,615	96.84	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro.				
OAX16100400745674	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6197/2016	Oaxaca	San Cristóbal Amatán	San Lorenzo Mixtepec	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,253,318	\$1,253,318	\$1,253,318	\$1,253,318	97.92	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro.				
OAX16100400745690	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6187/2016	Oaxaca	San José del Peñasco	La Labor	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,912,119	\$3,912,119	\$3,912,119	\$3,896,072	\$3,896,072	\$3,896,072	\$3,896,072	99.59	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro.				
OAX16100400745714	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varios Puntos	FONREGION/6202/2016	Oaxaca	San Juan Nami	San Isidro Yosotama	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,020,375	\$2,020,375	\$2,020,375	\$1,983,419	\$1,983,419	\$1,983,419	\$1,983,419	98.17	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro.				
OAX16100400745715	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Varios Calles	FONREGION/6200/2016	Oaxaca	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,718,011							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.		
OAX16100400745716	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6204/2016	Oaxaca	San Luis Amatán	Nopalerá (Guelavóchil)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,216,600	\$1,216,600	\$1,216,600	\$1,214,819	\$1,214,819	\$1,214,819	\$1,214,819	99.85	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro.				
OAX16100400745717	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varios Puntos	FONREGION/6185/2016	Oaxaca	San Luis Amatán	San Esteban Amatán	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,582,863	\$2,582,863	\$2,582,863	\$2,556,390	\$2,556,390	\$2,556,390	\$2,556,390	98.98	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro.				
OAX16100400745718	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Porfirio Díaz	FONREGION/6194/2016	Oaxaca	San Miguel Amatán	San Jorge el Zapote	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$544,783	\$544,783	\$544,783	\$544,783	77.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro.				
OAX16100400745722	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre 1 Y Calle Sin Nombre 2	FONREGION/6190/2016	Oaxaca	San Miguel Tlacoepiece	Guadalupe Nicate	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$396,553	\$396,553	\$396,553	\$396,553	99.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro.				
OAX16100400745723	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/6102/2016	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Pevenir	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$297,119								0.00		Kilómetro lineal	0	0.00				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX16100400745724	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/6101/2016	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Morro Ayata	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$286,344	\$286,344	\$286,344	\$286,286	\$286,286	\$286,286	\$286,286	\$286,286	99.98	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro.			
OAX16100400745725	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/6100/2016	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Río Seco	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$376,366	\$376,366	\$376,366	\$371,671	\$371,671	\$371,671	\$371,671	\$371,671	98.75	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro.			
OAX16100400745726	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varios Calles	FONREGION/6189/2016	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec -Dho. 26 -Distrito 26	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,026,551	\$1,026,551	\$1,026,551	\$1,026,551	95.05	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro.				
OAX16100400745729	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varios Puntos	FONREGION/6195/2016	Oaxaca	San Simón Ahuacatlan	La Estancia	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,628,600	\$2,628,600	\$2,628,600	\$2,618,524	\$2,618,524	\$2,618,524	\$2,618,524	99.62	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro.				

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto						Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíntegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX16160400745787	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia	FONREGION/0182/2016	Oaxaca	Santa Cruz Huautla	Unión de Galiana	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$993,718	\$993,718	\$993,718	\$993,718	99.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX16160400745788	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (2a. Etapa)	FAFEF/6080/2016	Oaxaca	Santa Cruz Nuudaco	Plan de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I012FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$716,537	\$716,537	\$716,537	\$716,537	95.54	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX16160400745789	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Sección 16	FONREGION/6184/2016	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,518,000	\$1,518,000	\$1,518,000	\$1,475,018	\$1,475,018	\$1,475,018	\$1,475,018	97.17	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	99.90	Financiera / Física / Registro	
OAX16160400745791	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal.	FONREGION/0193/2016	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	La Coffralá	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$415,080	\$415,080	\$415,080	\$112,318	\$112,318	\$112,318	\$112,318	27.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX16160400746006	Ampliación Y Representación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/6116/2016	Oaxaca	Santa María Yacahuitán	San Isidro Paz y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I012FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,855,695	\$1,855,695	\$1,855,695	\$1,854,070	\$1,854,070	\$1,854,070	\$1,854,070	99.91	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX16160400746012	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio Del Carmen	FONREGION/6206/2016	Oaxaca	Santiago Tlilantongo	Nabhua'	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,069,908	\$1,069,908	\$1,069,908	\$1,058,722	\$1,058,722	\$1,058,722	\$1,058,722	98.95	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX16160400746017	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Sección 16	FONREGION/6180/2016	Oaxaca	Santiago Tlilantongo	Zaragoza	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,069,908	\$1,069,908	\$1,069,908	\$1,062,732	\$1,062,732	\$1,062,732	\$1,062,732	99.33	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX16160400746020	Construcción De Techado De Plaza Cívica En Escuela Primaria Clave 20k6499925	FONREGION/6182/2016	Oaxaca	Santiago Yoonahla	San Miguel Ixcatlán	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,525,862	\$1,525,862	\$1,525,862	\$1,516,409	\$1,516,409	\$1,516,409	\$1,516,409	99.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX16160400746026	Construcción De Alumbardo Público Sustentable En La Calle Coquiwi En La Col. Zapoteca	FAFEF/6081/2016	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I012FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$302,089	\$302,089	\$302,089	\$301,964	\$301,964	\$301,964	\$301,964	99.96	\$0	Cédulas solares	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX16160400746027	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Casa De La Cultura Del Estado De Oaxaca	FF/5145/2016	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$596,595	\$596,595	\$596,595	\$596,595	11.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	12.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX16160400811577	Sensibilización Peatonal Incluyente Para El Apoyo A La Movilidad Urbana En Oaxaca De Juárez Y Santa Cruz Xonocotlán	FOADIS/6322	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$18,773,785	\$18,755,011	\$18,755,011	\$18,755,011	\$18,755,011	\$18,755,011	\$18,755,011	100.00	\$0	Equipamiento	6,472	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX16160400814310	Equipo de Un Edificio De Docencia De Un Nivel Con Aire Acondicionado, Mobiliario Básico Y Equipo Especializado En Universidad Tecnológica De La Sierra Sur De Oaxaca ( 1100)	FAMIES-9979-2016	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Villa Soledad de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,805,152	\$5,805,152	\$5,805,152	\$5,805,152	\$3,576,539	\$3,576,539	\$3,576,539	\$3,576,539	61.61	\$0	Piezas	0	0.00	72.00	Financiera / Física / Registro
OAX16160400814809	Equipo de Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-3166-2016	Oaxaca	San Juan Guadalupe	San Juan Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$56,114	\$56,114	\$56,114	\$56,114	\$51,664	\$51,664	\$51,664	\$51,664	92.07	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX16160400814812	Equipo de Un Aula En Centro De Educación Inicial Indígena Benito Juárez	FAM-3379-2016	Oaxaca	Magdalena Juárez	Santa Cruz Milotango	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$16,502	\$16,502	\$16,502	\$16,502	\$16,166	\$16,166	\$16,166	\$16,166	97.96	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX16160400821646	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Plan De Ayala	FF/3256-N/2016	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$553,317	\$553,317	\$553,317	\$553,317	\$414,665	\$414,665	\$414,665	\$414,665	74.94	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX16160400821862	Construcción De La Galería, Una Oficina Con Sala De Juntas Y Baños Para El Convulso Del Sector 4, Lomas De San Jacinto, Oaxaca De Juárez	FF/3278-N/2016	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,434,788	\$1,434,788	\$1,434,788	\$1,434,788	71.74	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX16160400821956	Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Un Salón De Maestros En La Escuela Secundaria Federal No. 1 "José Vasconcelos"	FF/3415-N/2016	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,572,015	\$1,572,015	\$1,572,015	\$1,572,015	78.60	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI REPORTO ERROR: AVANCE EN EL 1er TRIM / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX16160400822206	Techado De La Esplanada De La Escuela Primaria "Centro Escolar Moscos" Con Clave 20dp0300h En La Colonia Centro	FF/3242-N/2016	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX16160400822713	Construcción De Dos Aulas, Sanitarios, Oficinas Administrativas Y Cercado Perimetral Del Jardín De Niños Francisco Galindo Sotelo, Col. Lomas Viejas Clave: 20dp0211h, Oaxaca De Juárez, Oaxaca	FF/5244-N/2016	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: META REAL 378.20 M2 / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX16160400823336	Edificio De Biblioteca Universitaria	54600105602	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2016	\$7,586,695	\$7,586,695	\$7,586,695	\$7,586,695	\$7,586,695	\$7,586,695	\$7,586,695	\$7,586,695	100.00	\$0	Metros	1,647	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX16160400825842	Formación Integral De Los Estudiantes, Fortalecimiento De La Capacidad Y Competencial Académica De La Des Cien Sociales Y Administrativas.	RA11-5731-2016	Oaxaca	Ciudad Istépec	Ciudad Istépec	Urbano	Subsidios	S207 Fortalecimiento de la Calidad Educativa	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución	2016	\$491,339	\$491,339	\$491,339	\$491,339	\$36,907	\$36,907	\$36,907	\$36,907	7.51	\$0	Otros	238	0.00	7.00	Financiera / Física / Registro
OAX16160400825886	Atención A Los Problemas De Gestión De La Universidad Del Istmo.	RA11-5726-2016	Oaxaca	Ciudad Istépec	Ciudad Istépec	Urbano	Subsidios	S207 Fortalecimiento de la Calidad Educativa	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución	2016	\$130,672	\$130,672	\$130,672	\$130,672	\$116,332	\$116,332	\$116,332	\$116,332	89.03	\$0	Otros	848	0.00	89.00	Financiera / Física / Registro

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1610040025908	Existencias En Las Relaciones De Convivencia Entre Los Miembros Del Sector Estudiantil, Académico Y Administrativo De La Universidad Del Istmo	RA11-5729-2016	Oaxaca	Ciudad Isttepec	Ciudad Isttepec	Urbano	Subsidios	S207 Fortalecimiento de la Calidad Educativa		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución	2016	\$106,350	\$106,350	\$106,350	\$106,350	\$93,355	\$93,355	\$93,355	87.78	\$0	Equipoamiento	848	0.00	87.00	Financiera / Física / Registro
OAX1610040025938	Fortalecimiento De La Capacidad Y Competitividad Académica De La Des Ingeniería Y Tecnología	RA11-5730-2016	Oaxaca	Ciudad Isttepec	Ciudad Isttepec	Urbano	Subsidios	S207 Fortalecimiento de la Calidad Educativa		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución	2016	\$478,060	\$478,060	\$478,060	\$478,060	\$272,899	\$272,899	\$272,899	57.08	\$0	Otros	320	0.00	57.00	Financiera / Física / Registro
OAX1610040025963	Atención A Problemas Comunes De Las Des De La Universidad Del Istmo	RA11-5725-2016	Oaxaca	Ciudad Isttepec	Ciudad Isttepec	Urbano	Subsidios	S207 Fortalecimiento de la Calidad Educativa		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución	2016	\$483,976	\$483,976	\$483,976	\$483,976	\$438,359	\$438,359	\$438,359	90.57	\$0	Otros	848	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro
OAX1610040026211	Rehabilitación De La Infraestructura Física De Las Escuelas Preparatorias De La Labjo	FAMIES-9975-2016	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2016	\$652,194	\$652,194	\$652,194	\$652,194	\$652,194	\$652,194	\$652,194	100.00	\$0	Otros	6,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1610040026254	Repares De Areas De Laboratorio De La Esc. Preparatoria No. 4 De Tehuantepec	UABJO/CUOSRM/LICPN/ RFENR/013/2016	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2016	\$789,965	\$850,000	\$850,000	\$789,965	\$568,493	\$568,493	\$568,493	66.88	\$0	Otros	650	0.00	71.96	Financiera / Física / Registro
OAX1610040026260	Construcción De Pasillo Cubierto De La Facultad De Contaduría Y Administración	UABJO/CUOSRM/LICPN/ RFENR/013/2016	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,000,000							0.00		Metros lineales	1,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX1610040026264	Mantenimiento Y Rehabilitación De Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Eléctricas Y Canchales De Maquila En Diferentes Areas De La Esc. De Bellas Artes	UABJO/CUOSRM/LICPN/ RFENR/013/2016	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,496,709	\$1,900,234	\$1,900,234	\$1,900,234	47.51	\$0	Otros	205	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro
OAX1610040026269	Rehabilitación De Instalaciones Hidráulicas Y Sanitarias, Andadores De Concreto Y Reparaciones Generales En Diferentes Areas, Esc. De Ingeniería De Tehuantepec	UABJO/CUOSRM/LICPN/ RFENR/012/2016	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000							0.00		Otros	410	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX1617010083282	Pavimentación Base De Concreto Hidráulico De La Calle Loma Bonita Frente A La Galería En La Col. Siete Regiones	RG-23/4826-N/2016	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Oaxaca de Juárez (Subsecretaría de Obras Públicas)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$485,054	\$485,054	\$485,054	\$485,054	\$485,054	\$485,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA, REINTEGRO A LA TISOFI POR \$14,945.57 / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel
OAX16170100837024	Mejoramiento Del Instituto De Profesionalización	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16170100833058	Servidor C3	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$311,500	\$311,500	\$311,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16170100833279	Silla C4	113	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP	Servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16170100833288	Silla C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	123	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16170100833318	Marcadora De Audio C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	133	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto no presentó movimientos con respecto al trimestre anterior / Física: El proyecto no presentó avance físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16170100834036	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/5711/2016	Oaxaca	Ocotlán de Moxto	San Pedro Guagotexe	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX16170100834040	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 42	FAM/6056/2016	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$21,717	\$21,717	\$21,717	\$21,717	\$19,724	\$19,724	\$19,724	90.82	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16170100834058	Construcción De Dos Aulas Y Tres Anejos En Ana Gloria Launbe Reimers (Col. Los Hueros)	FAM/5720/2016	Oaxaca	Cullpam de Guerrero	Cullpam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,155,788	\$1,155,788	\$1,155,788	\$1,155,788	\$1,147,504	\$1,147,504	\$1,147,504	99.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16170100834064	Terminación De La Construcción De Obra Externa En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/6065/2016	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$171,993	\$171,993	\$171,993	\$171,993	\$171,993	\$171,993	\$171,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX16170100834083	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM/6057/2016	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Barra Copalita	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$40,698	\$40,698	\$40,698	\$40,698	\$39,448	\$39,448	\$39,448	96.93	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16170100834085	Equipoamiento De Cuatro Aulas Y Dos Talleres En Escuela Secundaria Técnica No. 217	FAM/6058/2016	Oaxaca	Santa María Huautla	Bahía de Santa Cruz Huautla	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$527,416	\$527,416	\$527,416	\$527,416	\$522,775	\$522,775	\$522,775	99.12	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX16170100834086	Equipoamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/6059/2016	Oaxaca	San Carlos Yanzepec	Santa María Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$33,210	\$33,210	\$33,210	\$33,210	\$32,979	\$32,979	\$32,979	99.30	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX16170100834088	Equipoamiento De Un Laboratorio-Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/6060/2016	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Santa María Tenécpam	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$159,221	\$159,221	\$159,221	\$159,221	\$156,421	\$156,421	\$156,421	98.24	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX16170100834209	Equipo De Dos Aulas Y Un Anexo En Jm Gloria Lambre Remers ( Col. Los Huertos)	FAM/6061/2016	Oaxaca	Cuilpan de Guerrero	Cuilpan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$64,992	\$64,992	\$64,992	\$64,992	\$61,949	\$61,949	\$61,949	95.32	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX16170100834211	Equipo De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	FAM/6062/2016	Oaxaca	Magdalena Teitipe	Magdalena Teitipe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$126,011	\$126,011	\$126,011	\$126,011	\$122,999	\$122,999	\$122,999	97.61	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16170100834212	Equipo De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Jato Rodríguez	FAM/6094/2016	Oaxaca	Santo Domingo Yanhualán	Santo Domingo Yanhualán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$226,567	\$226,567	\$226,567	\$226,567	\$222,408	\$222,408	\$222,408	98.16	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX16170100834216	Equipo De Dos Aulas En Escuela Primaria Marites Del 3 De Junio	FAM/6076/2016	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	Boca del Río San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$40,698	\$40,698	\$40,698	\$40,698	\$39,448	\$39,448	\$39,448	96.93	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX16170100834221	Equipo De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM/6078/2016	Oaxaca	San Pablo Tlaxiaco	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$126,011	\$126,011	\$126,011	\$126,011	\$122,999	\$122,999	\$122,999	97.61	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX16170100834223	Equipo De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Hermanos Flores Magón	FAM/6079/2016	Oaxaca	San Francisco Teletlaxiaco	San Francisco Teletlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$81,396	\$81,396	\$81,396	\$81,396	\$78,896	\$78,896	\$78,896	96.93	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX16170100834271	Modernización Y Ampliación Del Camino Sin Nombre De Santa María Zoquiáñil A San Pedro Totolapan. Tramo Del Km. 5.900 A Km. 7.500	6182	Oaxaca	Santa María Zoquiáñil	Santa María Zoquiáñil	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,797,837	\$9,797,837	\$9,797,837	\$9,797,837	\$9,797,837	\$9,797,837	\$9,797,837	100.00	\$0	Kilometro	3,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra concluida y entregada a los beneficiarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16170100834516	Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples	SE-SPD-DPP1-FPI-6475-N-2016	Oaxaca	San Francisco Teletlaxiaco	Plan Seco	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHIUACA, ET.LA, OAXACA.	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,900,000								0.00	Metros Cuadrados	75	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.
OAX16170100834506	Pavimentación De La Calle Guadalupe A Base De Concreto Hidráulico	FF6398-N2016	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	10,120	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en el segundo trimestre / Física: obra terminada en el segundo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16170100839217	Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techado En La Colonia Guillermo González Guadalupe	FF1481-N-2016	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,959	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA. / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16170100841172	Construcción De Alcantarilla En La Calle Río Verde En El Fraccionamiento Los Ríos	RG-234832-N/2016	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Oaxaca de Juárez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$591,759	\$591,759	\$591,759	\$291,033	59.18	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADA. PRENDIENTE REINTEGRO POR \$408,240.09 / Física: FINQUITADA. CALCULARON MAL LAS METAS AL INICIO DEL PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16170100850009	Muebles De Oficina Y Estantería Eje	02-03-03-511	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Federales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$878,977	\$878,977	\$878,977	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto no presentó movimientos con respecto al trimestre anterior / Física: El proyecto no presentó avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16170100850014	Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información Para El Sistema De Justicia Penal	03-04-06-515	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,837,644	\$15,837,644	\$15,837,644	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16170100850018	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación Para El Nuevo Sistema De Justicia Penal	03-04-06-565	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,271,028	\$1,271,028	\$1,271,028	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto no presentó movimientos con respecto al trimestre anterior / Física: El proyecto no presentó avance físico con respecto al trimestre anterior. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16170100851779	Construcción De Edificio Para La Licenciatura En Gastronomía Ja Epna	UABO-CUOSRM-LICPN-FAM-01-2016	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA.	Educación	En Ejecución	2016	\$9,034,169	\$9,034,169	\$8,926,512	\$8,026,512	\$8,009,211	\$8,009,211	\$8,009,211	88.65	\$0	Otros	200	0.00	89.72	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16170100851824	Construcción De Módulo De Sanitarios En La Escuela De Ciencias	UABO-CUOSRM-RE-AD-001-2016	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,500,000							0.00		Otros	110	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16170100851837	Reparación General De Auditorio 2 De Octubre De La Facultad Preparatoria No.6	UABO-CUOSRM-LICPN-RFENR-003-2016	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,413,484	\$2,134,308	\$2,134,308	\$2,134,308	47.43	\$0	Otros	1,350	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16170100851851	Demolición De Edificio En Mal Estado Y Construcción De La Epna De Modalidad De Atención Psicológica Y Cuidados De La Escuela Preparatoria No 7	UABO-CUOSRM-LICPN-RFENR-002-2016	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000							0.00		Otros	650	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16170100851860	Construcción De Cafetería Y Clínica De Recepción De La Facultad De Odontología	UABO-CUOSRM-LICPN-RFENR-003-2016	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,632,131	\$1,725,913	\$1,725,913	\$1,725,913	24.66	\$0	Otros	1,150	0.00	37.00	Financiera / Física / Registro
OAX16170100851862	Rehabilitación De Carpintería E Instalaciones Hidráulicas Y Sanitarias En Las Dos Sedes Del Insuap	UABO-CUOSRM-LICPN-RFENR-004-2016	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000							0.00		Otros	1,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16170100851863	Construcción De Módulos De Sanitarios En La Facultad De Enfermería U Observancia, De La Universidad	UABO-CUOSRM-LICPN-RFENR-005-2016	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA.	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$939,592	\$895,796	\$895,796	\$895,796	89.58	\$0	Otros	890	0.00	95.24	Financiera / Física / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblatado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1617010051864	Construcción De La Segunda Etapa De Baños Para Estudiantes, Baños Para Docentes, Y La Sala Andariva En La Facultad De Ciencias	UABO-CUOSRM-LICPN-REFENR-006-2016	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,876,434	\$1,980,740	\$1,980,740	\$1,980,740	66.02	\$0	Otros	800	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro	
OAX16170100851865	Alumbrado De La Trojesa En La Zona Deportiva La Etapa, Unidad Deportiva, Ciudad Universitaria	UABO-CUOSRM-LICPN-REFENR-007-2016	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,124,987	\$1,124,987	\$1,025,738	\$1,025,738	\$1,025,738	\$1,025,738	91.18	\$0	Otros	500	0.00	99.90	Financiera / Física / Registro		
OAX16170100851936	Remodelación Y Equipamiento De Centro De Computo De La Facultad De Ciencias Químicas	UABO-CUOSRM-LICPN-REFENR-008-2016	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,950,000							0.00		Otros	450	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX16170100851977	Rehabilitación De Diferentes Áreas En Edificio De La Escuela Preparatoria No.3	UABO-CUOSRM-LICPN-REFENR-09-2016	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,500,000							0.00		Otros	450	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX16170100852010	Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas En Edificio De La Escuela Preparatoria 1	UABO-CUOSRM-LICPN-REFENR-013-2016	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000							0.00		Otros	1,200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX16170100852086	Red De Distribución De Agua Potable, El Correo (Primera Etapa)	FFI6441-N2016	Oaxaca	Santiago Tenango	El Correo	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO, ET.LA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,279,362	\$2,279,362	\$2,279,362	75.98	\$0	Metros lineales	390	0.00	85.00	Financiera: EL IMPORTE PAGADO INCLUDE EL ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX16170200887383	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad La Cieneguilla	MSA-RG23-FFI-6466-N-2016	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	Cieneguilla	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX16170200890113	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Macedonio Alcalá	MNZ/FFI-6457-N/9040001/2017	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,917,594	\$7,917,594	\$7,917,594	\$7,917,594	\$4,229,545	\$4,229,545	\$4,229,545	54.42	\$0	Metros Cuadrados	1,312	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LAS FUERTES E INTENSAS LLUVIAS OCASIONARON UNA RECALINDARIZACION DE LOS TRABAJOS MEDIANTE CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO No. CONV-ADMNZ/FFI0457-N/9040001/2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX16170200894194	Construcción De Dos Aulas Para La Esc Telesecundaria	FFI 6453-N 2016	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento SANTO DOMINGO IXCATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	195	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA. / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: EN ESPERA DEL DOMINIO DE LA PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO Y ASI PODER SUBIR EL CONTRATO Y EL ACTA DE RECEPCION. / Física: ESTE ES EL PAGO DE LA TERCIERA ESTIMACION DEL AVANCE DE LA OBRA / Física: EL AVANCE DE LA OBRA SE ENCUENTRA MAS DEL 50 % / Registro: EN ESPERA DEL DOMINIO DE LA PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO Y ASI PODER SUBIR EL CONTRATO Y EL ACTA DE RECEPCION. / Registro: SOLICITO VALIDACION.	
OAX16170200894279	Ampliación Y Rehabilitación De La Clínica De Salud	FFI 6451-N 2016	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	Salud	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$542,472	\$542,472	\$542,472	54.25	\$0	Piezas	195	0.00	54.25	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX16170200894899	Construcción De Arotocho Y Empastado Artificial De Cancha De Fútbol	FFI-6465-N-2016	Oaxaca	San Andrés Dmiucuiti	San Andrés Dmiucuiti	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DMICUITI	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,200,000							0.00		Metros Cuadrados	1,019	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX16170200903643	Equipo De Cómpo Y Tecnología De La Información Sistema De Vigilancia	02-03-02-515	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,285,944	\$2,285,944	\$2,285,944	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto no presentó movimientos con respecto al trimestre anterior. / Física: El proyecto no presentó avance físico. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX16170200903652	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación Sistemas De Videovigilancia	02-03-02-565	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,522,958	\$3,522,958	\$3,522,958	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto no presentó movimientos con respecto al trimestre anterior. / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX16170200903661	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos Sistemas De Videovigilancia	02-03-02-566	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$119,415	\$119,415	\$119,415	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX16170200903666	Licencias Informáticas Sistema De Videovigilancia	02-03-02-597	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO NO PRESENTO MOVIMIENTOS CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR. / Física: NO PRESENTO AVANCE FISICO. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX16170200904160	Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo I En El Instituto Tecnológico De Oaxaca ( Primera Etapa)	RA11-1359-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$33,967,725	\$33,967,725	\$33,967,725	\$33,967,725	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX16170200904162	Equipamiento De La Unidad Académica Departamental Tipo I En El Instituto Tecnológico De Oaxaca ( Primera Etapa)	RA11-1358-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,574,992	\$3,574,992	\$3,574,992	\$3,574,992	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX16170200904443	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Niños Héroes De Chapultepec	FAM/1264/2017	Oaxaca	Ciudad Istépec	Ciudad Istépec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,983,533	\$1,983,533	\$1,983,533	\$1,983,533	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX16170200904444	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Niños Héroes De Chapultepec	FAM/1248/2017	Oaxaca	Ciudad Istépec	Ciudad Istépec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$61,454	\$61,454	\$61,454	\$61,454	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	129	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX16170200904445	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/1266/2017	Oaxaca	Santiago Amata	Zaachilac	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$397,425	\$397,425	\$397,425	\$397,425	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX16170200904446	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1250-2017	Oaxaca	Santiago Amata	Zaachilac	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX161702090447	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos En Telesecundaria	FAM/1267/2017	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,505,476	\$1,505,476	\$1,505,476	\$1,505,476	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	59	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX1617020904461	Equipoamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/1251/2017	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$81,478	\$81,478	\$81,478	\$81,478	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX1617020904462	Continuación De Tres Aulas, Un Laboratorio Y Dos Anexos En Escuela Secundaria Técnica No. 258	FAM/1265/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	El Caño	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,395,074	\$2,395,074	\$2,395,074	\$2,395,074	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1617020904463	Equipoamiento De Tres Aulas Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria Técnica No. 258	FAM/1249/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	El Caño	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$393,257	\$393,257	\$393,257	\$393,257	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX1617020904464	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Adolfo López Mateos	FAM/1261/2017	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,354,217	\$1,354,217	\$1,354,217	\$1,354,217	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX1617020904465	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo López Mateos	FAM/1246/2017	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX1617020904466	Construcción De Cuatro Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM/1262/2017	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,222,481	\$2,222,481	\$2,222,481	\$2,222,481	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX1617020904467	Equipoamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM/1247/2017	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$122,908	\$122,908	\$122,908	\$122,908	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX1617020904468	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 60	FAM/1263/2017	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,712,762	\$2,712,762	\$2,712,762	\$2,712,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX1617020904469	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz	FAM/1258/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,039,364	\$1,039,364	\$1,039,364	\$1,039,364	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX1617020904470	Equipoamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz	FAM/1243/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$92,181	\$92,181	\$92,181	\$92,181	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX1617020904471	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Donají	FAM/1259/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$710,632	\$710,632	\$710,632	\$710,632	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX1617020904472	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Donají	FAM/1244/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$61,454	\$61,454	\$61,454	\$61,454	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1617020904473	Construcción De Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 3	FAM/1260/2017	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,471,760	\$1,471,760	\$1,471,760	\$1,471,760	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1617020904474	Equipoamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 3	FAM/1245/2017	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$100,557	\$100,557	\$100,557	\$100,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1617020904475	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Generación Futura	FAM/1257/2017	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$754,963	\$754,963	\$754,963	\$754,963	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1617020904477	Construcción De Obra Exterior En Jm Ma. De Jesús Vivas De Castillo (Unid Hab. Ricardo Flores Magón)	FAM/1255/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$490,830	\$490,830	\$490,830	\$490,830	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX1617020904478	Construcción De Tres Anexos En Jm Rodolfo Morales ( Col. Los Pintores )	FAM/1254/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$768,167	\$768,167	\$768,167	\$768,167	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX1617020904479	Equipoamiento De Un Anexo En Jm Rodolfo Morales ( Col. Los Pintores )	FAM/1242/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$42,913	\$42,913	\$42,913	\$42,913	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1617020904481	Equipoamiento De Un Aula En Jm Octavio Paz	FAM/1241/2017	Oaxaca	San Pedro Istlahuaca	San Pedro Istlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$20,648	\$20,648	\$20,648	\$20,648	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX1617020904482	Construcción De Un Aula En Jm Octavio Paz	FAM/1253/2017	Oaxaca	San Pedro Istlahuaca	San Pedro Istlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$321,419	\$321,419	\$321,419	\$321,419	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX1617020904483	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leocadio González	FAM/1256/2017	Oaxaca	San Pablo Huixtpepec	San Pablo Huixtpepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$989,322	\$989,322	\$989,322	\$989,322	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Paso al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1617020094484	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Netzahualcoyotl	FAM/1252/2017	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,282,647	\$1,282,647	\$1,282,647	\$1,282,647	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1617020094486	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Netzahualcoyotl	FAM/1240/2017	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$122,908	\$122,908	\$122,908	\$122,908	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1617030095574	Techo De La Agencia Municipal De Jochuta	FFI 6416-N2016	Oaxaca	Cosolepeque	Jochuta	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COSOLEPEQUE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1617030096207	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles Camino A La Secundaria, Calle Emiliano Zapata Y Calle La Tule	FONREGION8651-2015	Oaxaca	Santo Domingo Xagacía	Santo Domingo Xagacía	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,558,231	\$2,558,231	\$0	\$2,558,231	\$2,558,231	\$2,558,231	\$2,558,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1617030096919	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles Camino Real Y Camino Viejo A San Francisco	RG23226-2016	Oaxaca	Santo Domingo Xagacía	Santo Domingo Xagacía	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,506,005	\$2,506,005	\$2,506,005	\$2,506,005	\$2,506,005	\$2,506,005	\$2,506,005	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 YA HABIA SIDO REGISTRADA EN TIEMPO PERO POR ERROR SE CANCELÓ POR LO QUE SE REGISTRO NUEVAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1617030097048	Pavimentación De Calle 20 De Noviembre	ig23-001	Oaxaca	Tlaxiaco de Cabrera	Tlaxiaco de Cabrera	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAXIATAC DE CABRERA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1714200355578	Ampliación Del Centro De Salud De El Mezquite	FORCASE-1742	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2017	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	391	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17160200649547	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 69134		Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE SAN TIAGO CHAZUMBA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$159,771	\$159,771	\$159,771	\$159,771	\$159,771	\$159,771	\$159,771	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE. EL TIPO DE OBRA ES CONTRASTACION DE SERVICIOS - Registro: ESTE RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17160200672883	Pavimentación Con Concreto Hidráulico-3675	2306291	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE santiego yolomecatl	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$680,689	\$680,689	\$680,689	\$680,689	\$680,689	\$680,689	\$680,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO DEL 100% DE LAS ESTIMACIONES / Física: OBRA TERMINADA - Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
OAX17160200699080	Construcción De Cuatro Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Pochutla - 179980	179980	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$167,498	\$167,498	\$167,498	\$167,498	\$167,498	\$167,498	\$167,498	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX17160200701161	Construcción De Cuatro Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Colotlán - 179353	179353	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Colotlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$83,828	\$83,655	\$83,655	\$83,655	\$83,655	\$83,655	\$83,655	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
OAX17160200720817	Construcción De Cuatro Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 182572	182572	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec -Dm. 22 -Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,840,000	\$1,836,806	\$1,834,982	\$1,836,806	\$1,834,982	\$1,834,982	\$1,834,982	99.90	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra en proceso de cierre documental / Registro: Obra en cierre documental
OAX17160300784221	Construcción De Alambreado Publico En San Pablo Macuilanguis Primera Etapa - 309374	309374	Oaxaca	San Pablo Macuilanguis	San Pablo Macuilanguis	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILIANGUIS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,016,705	\$2,016,705	\$2,016,705	\$2,016,705	\$2,016,705	\$2,016,705	\$2,016,705	100.00	\$0	Laminaria	92	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17160300784423	Construcción De Muro De Contención En La Calle Benito Juárez	FISMDU/340/04/02/2017	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequestepec	San José Trujápan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$395,344	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SESENTA METROS LINEALES DE MURO DE MAMPONERÍA DE PIEDRA JUNTEADO CON MORTERO ARENA 1:5 LAS SECCIONES DEL MURO SON DE: 20 M DE BASE, 0.40 M DE CORONA CON ALTURAS DE 0.04M, 2.44M, 2.94M, 3.10M, 3.70M Y 4.1M, EN UNA LONGITUD DE DIEZ METROS LINEALES EN CADA SECCIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17160300784999	33002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 303641	303641	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Guadalupe de Ramirez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMIREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,055	\$841,250	\$841,250	\$841,250	\$841,250	\$841,250	\$841,250	100.00	\$0	Estado de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX17170100832699	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal	01-2017	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MICHOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,573,931	\$4,573,931	\$4,573,931	\$4,573,931	\$4,573,931	\$4,554,246	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170100833023	Mejoramiento Del Instituto De Profesionalización	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,030,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170100833049	Computadora De Escritorio C3	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170100833051	Computadora Portátil C3	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$557,040	\$557,040	\$557,040	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170100833052	Impresora C3	4	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170100833053	Multifuncional C3	5	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170100833057	Polígrafo C3	6	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX17170100833060	Unidad De Protección Y Respaldo De Energía Upe C3	8	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833063	Triturador De Papel C3	9	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$99,305	\$99,305	\$99,305	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833065	Cámara C3	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,280	\$8,280	\$8,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833068	Aglador Vortex C3	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$15,527	\$15,527	\$15,527	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833070	Audiómetro C3	12	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833072	Baunamiento C3	13	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$812	\$812	\$812	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833073	Carta De Suelen Para Vision Lejano-Cercano C3	14	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$100	\$100	\$100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833080	Diapason De Diferentes Tonalidades	15	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,464	\$1,464	\$1,464	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833082	Electrocardiógrafo C3	16	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833083	Detector De Metales C3	17	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833084	Aire Acondicionado C3	18	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833086	Licencias C3	19	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$311,600	\$311,600	\$311,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833086	Servidor C3	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$311,500	\$311,500	\$311,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833100	Comutador De Datos C4	20	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$951,200	\$951,200	\$951,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833103	Rack (Sistema De Videovigilancia)	21	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$241,199	\$241,199	\$241,199	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833113	Mejoramiento Del Cuartel De La Policía Estatal	24	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833116	Agencia Estatal De Investigacion	25	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,997,053	\$3,997,053	\$3,997,053	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833118	Bicicleta Ssp	26	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833121	Motocicleta Ssp	27	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$948,000	\$948,000	\$948,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833123	Vehículo (Pick Up) Ssp	28	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,773,254	\$3,773,254	\$3,773,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro
OAX17170100833127	Motocicleta Municipal Ssp	29	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170100833130	Vehículo Municipal Ssp	30	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IB1 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$22,888,594	\$22,888,594	\$22,888,594	\$22,888,594	\$15,248,760	\$15,248,760	\$15,248,760	66.62	\$0	Piezas	0	0.00	85.71	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones	
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX1717010083133	Computadora De Escritorio Fg	31	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083135	Computadora Portatil Fg	32	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083142	Vehículo	33	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$7,400,000	\$7,400,000	\$7,400,000	\$7,400,000	\$3,864,434	\$3,864,434	\$3,864,434	52.22	\$0	Piezas	0	0.00	80.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083151	Servidor De Computo (Sistema De Videovigilancia)	22	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$672,800	\$672,800	\$672,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083154	Sistemas De Grabación Y Almacenamiento De Video (Sistema De Videovigilancia)	23	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,598,718	\$5,598,718	\$5,598,718	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083158	Circuito Cerrado De Televisión Sp	34	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083160	Camion Para El Traslado De Reos Sp	35	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083164	Mueble Para Computadora Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes)	36	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083165	Silla Con Palano De Madera Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes)	37	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083166	Computadora De Escritorio Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes)	38	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083167	Computadora Portatil Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes)	39	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083168	Impresora Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes)	40	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083169	Unidad De Protección Y Respaldo De Energía Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes)	41	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083170	Circuito Cerrado De Televisión Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes)	42	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083171	Congelador Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes)	43	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083172	Cámaras Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes)	44	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$9,999	\$9,999	\$9,999	99.99	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083173	Videoproyector Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes)	45	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$9,999	\$9,999	\$9,999	99.99	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083174	Auto Clave Vial Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes)	46	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083175	Banco De Altura Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes)	47	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,400	\$1,400	\$1,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083176	Bote De Pindas Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes)	48	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083177	Caja Oscura Para Revolver Placa De Rayos X, Dental Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes)	49	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717010083178	Camilla Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes)	50	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones	
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Presupuesto	Modificado					Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAXU171010083220	Autoclave Viral R3 (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	73	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083222	Banco Dental R3 (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	74	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$800	\$800	\$800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083223	Rayos X R3 (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	75	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083225	Caja Oscura Ora Revelar Placas De Rayos X R3 (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	76	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083226	Arjanga De Anestesia R3 (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	77	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083227	Estuche De Profilaxis R3 (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	78	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083229	Fonéps R3 (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	79	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083232	Mejoramiento Centro De Reinserción Social De Miahualán De Porfirio (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	80	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,436,700	\$1,436,700	\$2,016,233	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083234	Camara Fotografica Digital Fg	81	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083235	Camara De Secado De Evidencia Y Extracción De Vapores Fg	82	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$459,253	\$459,253	\$260,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083236	Detector De Gases Rki	83	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$17,277	\$17,277	\$17,277	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083237	Distanciamiento Láser Fg	84	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$279,838	\$279,838	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083238	Dummy Con Accesorios Simuladores De Lesiones Fg	85	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$145,000	\$145,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083239	Kit De Trayectoria Laser Fg	86	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$21,867	\$21,867	\$21,867	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083240	Kit De Trayectorias Balísticas Fg	87	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$14,850	\$14,850	\$14,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083241	Navegador Gps Portátil Fg	88	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$232,000	\$232,000	\$208,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083242	Odometro Fg	89	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$54,665	\$54,665	\$54,665	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083243	Refrigeradores De Laboratorio	90	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: Física / Registro:
OAXU171010083244	Sierra De Autopsia Fg	91	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$580,000	\$580,000	\$522,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083247	Archivero C4	92	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083250	Silla C4	93	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083251	Silla C4	94	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	III1 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX1717010083254	Acceso Point C4	95	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$50,800	\$50,800	\$50,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083256	Computadora De Escritorio C4	96	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083257	Escaner C4	97	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$46,191	\$46,191	\$46,191	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083259	Impresora C4	98	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$107,918	\$107,918	\$107,918	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083261	Plotter C4	99	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$106,368	\$106,368	\$106,368	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083263	Rebobinadora Para Rollos De Etiquetas C4	100	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083264	Servidor De Computo C4	101	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$682,806	\$682,806	\$682,806	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083265	Unidad De Protección Y Respaldo De Energía Tipo C4	102	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$166,641	\$166,640	\$166,640	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083267	Audifonos C4	103	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$46,200	\$46,200	\$46,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083269	Digitalizador C4	104	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro:
OAX1717010083270	Microfono C4	105	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083271	Trípode C4	106	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,121	\$1,121	\$1,121	\$1,121	\$1,121	\$1,121	\$1,121	99.96	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083273	Video proyector C4	107	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083274	Cabina Portatil Insonorizada C4	108	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083276	Software C4	109	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083277	Licencias C4	110	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,844,624	\$2,844,621	\$2,560,162	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083278	Antena Lectura Rfid Direccional C4	111	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Registro Publico Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$3,998,368	\$3,998,368	\$3,998,368	49.99	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083280	Pantalla Para Pc C4	115	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$128,400	\$128,400	\$128,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083281	Servidor De Computo C4	116	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083282	Licencias Fg	117	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083283	Mejoramiento Del Edificio De Unidad Especializada En El Combate Al Secuestro Fg	118	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,325,000	\$3,325,000	\$3,325,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717010083284	Archivo C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernetica)	119	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitido)						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.			
OAXU171010083285	Credera C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	120	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083286	Escritorio C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	121	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083287	Mesa C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	122	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083289	Computadora De Escritorio C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	124	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$357,060	\$357,060	\$357,060	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083290	Computadora Portatil C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	125	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083291	Diadema C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	126	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$18,800	\$18,800	\$18,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083293	Impresora C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	127	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083313	Año Accesorios C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	129	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083314	Soporte De Pantalla C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	130	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$998	\$998	\$998	99.76	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083315	Teléfono Ip C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	128	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$46,580	\$46,580	\$46,580	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083316	Amplificador De Audio C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	131	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro:
OAXU171010083317	Bocina C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	132	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083319	Microfono C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	134	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083320	Pantalla Profesional C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	135	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083321	Camara Digital C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	136	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083322	Licencias C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	137	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$445,307	\$445,307	\$310,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083323	Escritorio Fg (Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas)	138	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083324	Silla Fg (Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas)	139	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083325	Computadora De Escritorio Fg (Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas)	140	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083326	Multifuncional Fg (Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas)	141	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083327	Servidor Fg (Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas)	142	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU171010083348	Silla C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	123	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	001 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.







**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1717020086632	Construcción De Dispensario Médico - 49488	49488	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Encierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$702,107	\$702,107	\$702,107	58.51	\$0	Metros Cuadrados	461	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086633	Construcción De Comedor Comunitario - 87384	87384	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,609,012	\$1,609,012	\$1,609,012	\$1,609,012	\$964,006	\$964,006	\$964,006	59.91	\$0	Metros Cuadrados	454	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FISICO DEL 90% / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX1717020086634	Construcción De Muro De Contención En La Carretera A Soledad Salinas - 86997	86997	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Mancomada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION		
OAX1717020086635	Construcción De Muro De Contención En La Calle Linda Vista - 86967	86967	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Romadizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$542,244	\$542,244	\$542,244	\$542,244	\$203,391	\$203,391	\$203,391	37.51	\$0	Metros lineales	40	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO CON AVANCE DEL 60% / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX1717020086636	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Telesecundaria - 87502	87502	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pablo Luchiriega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,314,610	\$1,314,610	\$1,314,610	93.90	\$0	Metros Cuadrados	614	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, FALTA FINIQUITAR PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, FALTA FINIQUITAR PAGO / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX1717020086637	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 86924	86924	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,443,503	\$2,443,503	\$2,443,503	\$2,443,503	\$1,857,122	\$1,857,122	\$1,857,122	76.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, FALTA FINIQUITAR PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% FALTA FINIQUITAR PAGO / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX1717020086638	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varias Calles - 87048	87048	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,587,150	\$3,587,150	\$3,587,150	\$3,587,150	\$2,192,096	\$2,192,096	\$2,192,096	61.11	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX1717020086639	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Colector De La Colonia Zafiro - 86739	86739	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,435,895	\$2,435,895	\$2,435,895	97.44	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION CON AVANCE DEL 95% / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX1717020086642	Rehabilitación De Camino Rural El Tortiguero A Los Raudales - 86784	86784	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Los Raudales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Kilometro	376	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086646	Construcción De Cuartos Dormitorios - 82005	82005	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Cerro del Amole	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,291,426	\$1,291,426	\$1,291,426	\$1,291,426	\$1,291,426	\$1,291,426	\$1,291,426	100.00	\$0	Vivienda	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086647	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Aserrío - 83756	83756	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Lachocana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,032,026	\$2,032,026	\$2,032,026	\$2,032,026	\$2,032,026	\$2,032,026	\$2,032,026	100.00	\$0	Luminaria	550	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX1717020086648	33001 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 90486	90486	Oaxaca	San Miguel Tequiapetec	San Miguel Tequiapetec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIAPETEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$37,898	\$37,898	\$37,898	\$37,898	\$18,949	\$18,949	\$18,949	50.00	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: PAGO DE ASISORIA / Física: PAGO DE ASISORIA TECNICA 90% / Registro: PAGO DE ASISORIA TECNICA	
OAX1717020086649	Construcción De Un Pozo Profundo Para Agua Potable - 86831	86831	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,789,582							0.00		Otros	2,827	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 80% Y FINANCIERO DEL 93.25% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086653	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 85390	85390	Oaxaca	San Andrés Dzacuati	San Andrés Dzacuati	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DZACUATI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1717020086658	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario - 58411	58411	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$620,100	\$620,100	\$620,100	\$620,100	\$620,100	\$620,100	\$620,100	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086620	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tanque Elevado - 86207	86207	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Emiliano Zapata (Colonia 21 de Mayo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$469,180	\$469,180	\$469,180	\$469,180	\$469,180	\$469,180	\$469,180	100.00	\$0	Metros lineales	155	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086651	33903 Servicios Inegales - 88994	88994	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1717020086652	Construcción De Cobierta De La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 88859	mmv0585cir90016ind2017	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES TEOHUILAN OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	894	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086653	Construcción De Cobierta De Cancha De Usos Múltiple - 89799	mmv0585cir9026ind2017	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Loma Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	Educación	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086654	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda - 89961	mmv0585cir9004ind2017	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Llano Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Vivienda	59	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086655	Construcción De Cobierta De Cancha De Usos Múltiple - 90008	mmv0585cir9004ind2017	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	El Tripuje Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	Educación	En Ejecución	2017	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,160,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,160,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	335	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086656	Construcción De Alcantarilla Y Vado Pluvial - 90069	90069	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Barrio Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Metros lineales	182	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1717020086657	Construcción De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Indígena Salvador Díaz Miron - 89870	89870	Oaxaca	Matztlán Villa de Flores	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	Educación	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Otros	133	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086661	Rehabilitación Del Camino Coscochero Por Santa Rosa Que Atraviesa Tierra Blanca Por Caja Vieja - 78813	78813	Oaxaca	San Blas Atempa	Caja Vieja (Vivierto la Mojera)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,088,908	\$2,088,908	\$2,088,908	\$2,088,908	\$2,088,908	\$2,088,908	\$2,088,908	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086663	33001 Subcontratación De Servicios Con Tercero - 90589	90589	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$56,123	\$56,123	\$56,123	\$56,123	\$56,123	\$22,449	\$22,449	40.00	\$0	Piezas	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: PAGO DE ASESORIA TECNICA - Física: PAGO DE ASESORIA / Registro: PAGO DE ASESORIA TECNICA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086672	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Manual - 28605	28605	Oaxaca	San Andrés Huaytám	San Andrés Huaytám	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$146,750	\$146,750	\$146,750	\$146,750	\$146,750	\$146,750	\$146,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: se inicio en marzo y se concluyo en abril / Física: se inicio en marzo y se concluyo en abril / Registro: se solventan observaciones, se cambio la unidad de medida por metros cuadrados, la obra se inicio en marzo y se concluyo en abril	
OAX1717020086673	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento Arriales - 25995	25995	Oaxaca	San Andrés Huaytám	San Andrés Huaytám	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$165,370	\$165,370	\$165,370	\$165,370	\$165,370	\$165,370	\$165,370	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: se inicio en marzo y se concluyo en abril / Física: se inicio en marzo y se concluyo en abril / Registro: se solventan observaciones, la obra se inicio en marzo y se concluyo en abril, se cambio la unidad de medida a metros lineales	
OAX1717020086674	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Potable - 84458	84458	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$728,503	\$728,503	\$728,503	\$728,503	\$728,503	\$728,503	\$728,503	100.00	\$0	Otros	657	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX1717020086678	Ampliación De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 86189	86189	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembledera del Castillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1717020086680	Ampliación De Red De Agua Potable - 86159	86159	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$517,034	\$517,034	\$517,034	\$517,034	\$517,034	\$517,034	\$517,034	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086681	Equipoamiento De Tanque Elevado De Doscientos Metros Cúbicos - 31753	31753	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$867,187	\$867,187	\$867,187	\$867,187	\$867,187	\$867,187	\$867,187	100.00	\$0	Equipamiento	6,100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086682	Ampliación Eléctrica - 31869	31869	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Conejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$624,642	\$624,642	\$624,642	\$624,642	\$624,642	\$624,642	\$624,642	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086686	Construcción De Aula Prescolar - 75204	75204	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1717020086687	Construcción De Aula Prescolar - 67966	67966	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución	2017	\$444,506	\$444,506	\$444,506	\$444,506	\$444,506	\$444,506	\$444,506	100.00	\$0	Piezas	31	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086688	Construcción De Aula En Escuela Primaria - 67833	67833	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Las Lirios	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución	2017	\$407,946	\$407,946	\$407,946	\$407,946	\$407,946	\$407,946	\$407,946	100.00	\$0	Piezas	31	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086689	Construcción De Tanque Elevado De Cinco Mil Litros - 86222	86222	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Setena y Dos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$228,236	\$228,236	\$228,236	\$228,236	\$228,236	\$228,236	\$228,236	100.00	\$0	Metros cúbicos	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086690	Ampliación De Drenaje Sanitario - 88519	88519	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Casca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,570,270	\$1,570,270	\$1,570,270	\$1,570,270	\$1,195,770	\$1,190,616	\$1,190,616	75.82	\$0	Metros lineales	100	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086698	Ampliación De Drenaje Sanitario - 77420	77420	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Felipe de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$848,138	\$848,138	\$848,138	\$848,138	\$654,273	\$651,453	\$651,453	76.81	\$0	Metros lineales	50	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086699	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 86146	86146	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$785,538	\$785,538	\$785,538	\$785,538	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	610	100.00	45.00	Financiera: no se cuenta con estimación / Física: avance físico en proceso / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086700	Ampliación De Electrificación - 88357	88357	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Rosa Papulogapan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$977,753	\$977,753	\$977,753	\$977,753	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	300	0.00	0.00	Financiera: no se cuenta con estimación / Física: no existe avance físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086701	Ampliación De La Red De Agua Potable - 84365	84365	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Teresa Papulogapan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$438,322	\$438,322	\$438,322	\$438,322	\$438,322	\$436,433	\$436,433	90.30	\$0	Metros lineales	290	100.00	100.00	Financiera / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086702	Ampliación De Drenaje Sanitario - 78467	78467	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$850,248	\$850,248	\$850,248	\$850,248	\$850,248	\$487,911	\$487,911	57.38	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086703	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 87126	87126	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Fuente Villa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,180,401	\$1,180,401	\$1,180,401	\$1,180,401	\$719,469	\$716,368	\$716,368	60.69	\$0	Metros lineales	490	100.00	60.00	Financiera: documentación comprobada en trámite / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086704	Ampliación De Drenaje Sanitario - 88253	88253	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camarón Salispedes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$950,452	\$950,452	\$950,452	\$950,452	\$703,897	\$700,863	\$700,863	73.74	\$0	Metros lineales	155	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX1713020086706	33902 Proyecto Para Prestación De Servicios - 86421	86421	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$449,998	\$449,998	\$449,998	\$449,998	\$449,998	\$449,998	\$449,998	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1713020086707	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Loc De Los Valles - 86452	86452	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,134,243	\$1,134,243	\$1,134,243	94.52	\$0	Vivienda	66	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1713020086708	Construcción De Drenaje Pluvial En La Loc De Tierra Nueva - 86468	86468	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,398,206	\$1,398,206	\$1,398,206	\$1,398,206	\$1,289,986	\$1,289,986	\$1,289,986	92.26	\$0	Metros lineales	227	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1713020086710	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Loc De San Juan Mazatlán - 82417	82417	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,932,100	\$10,932,100	\$10,932,100	\$10,932,100	\$9,182,964	\$9,182,964	\$9,182,964	84.00	\$0	Vivienda	424	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro; OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	
OAX1713020086711	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En La Loc De Continúscua Mexicana - 86402	86402	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Continúscua Mexicana	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,589,854	\$1,589,854	\$1,589,854	\$1,589,854	\$1,583,001	\$1,583,001	\$1,583,001	99.57	\$0	Metros lineales	646	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1713020086712	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Loc De San Felipe Angeles - 86344	86344	Oaxaca	San Juan Mazatlán	General Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,818,590	\$1,818,590	\$1,818,590	90.93	\$0	Luminaria	152	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1713020086713	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Principal De La Loc De San Felipe Angeles - 82564	82564	Oaxaca	San Juan Mazatlán	General Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,455	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro; OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1713020086715	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Prescolar Gabriela Mistral En La Loc De El Tortuguero - 84291	84291	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Tortuguero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros lineales	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1713020086716	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Loc De San José de las Flores - 86434	86434	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,589,472	\$1,589,472	\$1,589,472	\$1,589,472	\$1,582,621	\$1,582,621	\$1,582,621	99.57	\$0	Luminaria	460	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1713020086717	Construcción De Cuartos Para Baño En La Loc De San Pedro Acatlán - 89980	89980	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Pedro Acatlán Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Vivienda	64	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro; OBRA TERMINADA AL 100%	
OAX1713020086719	Mejoramiento De Aulas De La Escuela Primaria Mi Patria Es Primero En La Loc De Villa Nueva - 84102	84102	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$261,618	\$261,618	\$261,618	65.40	\$0	Metros Cuadrados	107	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro; OBRA FISICA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1713020086720	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Loc De Rancho Juárez - 82507	82507	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Rancho Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,869,907	\$1,869,907	\$1,869,907	\$1,869,907	\$1,679,180	\$1,679,180	\$1,679,180	85.24	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1713020086721	Construcción De Tachado Para Educación Física En Jardín De Niños Guadalupe Victoria En La Loc De La Esperanza 1 Sección - 91082	91082	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$942,824	\$942,824	\$942,824	72.52	\$0	Metros Cuadrados	34	100.00	89.29	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1713020086722	Construcción De Barden Perimetrales En La Escuela Primaria Presidente Juárez En La Loc De Los Fresnos - 89844	89844	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Los Fresnos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$620,577	\$620,577	\$620,577	82.74	\$0	Metros lineales	87	100.00	83.33	Financiera / Física / Registro	
OAX1713020086727	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Esc Secundaria Luis Donaldo Colosio - 45132	45132	Oaxaca	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONSTANCIA DE ROSARIO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,104,918							0.00		Otros	351	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1713020086728	Modernización Y Ampliación Del Camino - 73238	73238	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocatlán (Yosocatlán)	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,396,024	\$2,831,753	\$2,831,753	\$2,831,753	57.79	\$0	Otros	1,057	0.00	100.00	Financiera / Física: en tramite de su clic / Registro: solicitud validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1713020086749	Modernización Y Ampliación Del Camino - 73138	73138	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$3,955,415	\$2,092,762	\$2,092,762	\$2,092,762	42.71	\$0	Otros	2,834	0.00	100.00	Financiera / Física: en tramite de su pago / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1713020086754	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tomas Villegas - 79700	79700	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,235,329	\$1,235,329	\$1,235,329	\$1,235,329	\$1,235,329	\$592,958	\$392,958	\$392,958	48.00	\$0	Metros Cuadrados	661	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1713020086759	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 80383	80383	Oaxaca	San Miguel Amatlán	La Nueva Tenochtitlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$799,451	\$799,451	\$799,451	\$799,451	\$799,451	\$289,950	\$289,950	\$289,950	36.27	\$0	Metros	183	0.00	95.12	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1713020086761	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Lazaro Cardenas - 80400	80400	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Jorge el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$917,492	\$917,492	\$917,492	\$917,492	\$917,492	\$456,769	\$456,769	\$456,769	49.78	\$0	Metros	653	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1713020086762	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 79521	79521	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Lorenzo Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$991,516	\$991,516	\$991,516	82.63	\$0	Metros lineales	1,367	0.00	82.63	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1713020086766	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 79285	79285	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Guadalupe Nonotelec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$685,719	\$685,719	\$685,719	\$685,719	\$685,719	\$685,719	\$685,719	\$685,719	100.00	\$0	Metros	373	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se reporta en este trimestre el avance debido a problemas en el equipo del administrador que no permitio guardar los cambios - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1717020086767	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 79639	79639	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Santa Cruz el Limón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATILAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$799,985	\$799,985	\$799,985	\$799,985	\$799,985	\$310,055	\$310,055	38.76	\$0	Metros	338	0.00	95.99	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086783	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal - 87513	87513	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS CUADRADOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086784	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Independencia - 87333	87333	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Colonia Cosolepe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$786,960	\$786,960	98.37	\$0	Metros lineales	204	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METRO LINEAL - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086785	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Diosdado De Marzo - 87631	87631	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS CUADRADOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086786	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amado Nervo - 87572	87572	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,052,000	\$1,052,000	\$1,052,000	\$1,052,000	\$1,052,000	\$1,037,566	\$1,037,566	98.63	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS CUADRADOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086787	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Principal 1a Etapa - 87438	87438	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	San Antonio Cosolapa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$789,416	\$789,416	98.68	\$0	Metros Cuadrados	196	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METRO CUADRADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086790	Construcción De Conceder Comunitario En La Agencia Llano De Agua Primera Etapa - 89647	89647	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717020086802	Construcción De Aulas De La Telesecundaria En La Agencia San Juan Guavi - 91898	91898	Oaxaca	San Francisco Zoilotepec	San Juan Guavi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO ZOZOLOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$633,000	\$633,000	\$633,000	\$633,000	\$504,800	\$504,800	\$504,800	79.75	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086803	Mejoramiento Del Centro De Salud Jurisdicción Sanitaria En San Juan Guavi - 91841	91841	Oaxaca	San Francisco Zoilotepec	San Juan Guavi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO ZOZOLOTEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$353,066	\$353,066	\$353,066	\$353,066	\$353,066	\$353,066	\$353,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	702	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086806	Construcción De Pavimentación De Cien Metros De La Calle Veinte De Noviembre En Barro La Cruz - 83829	83829	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$737,884	\$737,884	\$737,884	\$737,884	\$737,884	\$737,884	\$737,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086808	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Sección Cuarta - 43825	43825	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Laguna Seca (Sección Cuarta)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,819,395	\$5,819,395	\$5,819,395	\$5,819,395	\$1,745,818	\$1,745,818	\$1,745,818	30.00	\$0	Metros lineales	13,685	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086809	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 43809	43809	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Nanche Dulce	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,128,623	\$2,128,623	\$2,128,623	\$2,128,623	\$2,128,623	\$2,128,623	\$2,128,623	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LA LOCALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LA LOCALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LA COMUNIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086810	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Antonio De León - 85587	85587	Oaxaca	San Simón Almolongas	San Simón Almolongas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$423,423	\$423,423	\$423,423	\$423,423	\$423,423	\$423,423	\$423,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	269	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX1717020086811	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 85839	85839	Oaxaca	San Simón Almolongas	San Simón Almolongas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,658,040	\$2,658,040	\$2,658,040	\$2,658,040	\$2,000,637	\$2,000,637	\$2,000,637	75.27	\$0	Metros lineales	1,269	0.00	80.00	Financiera / Física: el proyecto tambien incluye la construcción de dos tanques de 60.00 y 80.00 metros cúbicos. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086812	Construcción De Anexo Escolar En La Escuela Telesecundaria Lic Benito Juárez - 92314	92314	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2017	\$489,675	\$489,676	\$393,132	\$489,675	\$393,132	\$393,132	\$393,132	80.28	\$0	Otros	56	100.00	85.00	Financiera / Física: CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR CON MEDIDA DE 63X METROS / Registro:	
OAX1717020086813	Construcción De Drenaje Pluvial En La Avenida Revolución - 92312	92312	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,274,145	\$1,274,145	\$1,274,145	\$1,274,145	\$1,274,145	\$1,274,145	\$1,274,145	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086814	Revestimiento Del Camino Que Conduce A Río Cahido - 86717	86717	Oaxaca	Santa Ana Cuahémoc	Santa Ana Cuahémoc	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$313,129	\$314,484	\$314,484	\$314,484	\$314,484	\$314,484	\$314,484	100.00	\$0	Metros lineales	311	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX1717020086818	Unidades Básicas De Vivienda - 86794	86794	Oaxaca	Santa Ana Cuahémoc	Santa Ana Cuahémoc	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$905,075	\$631,554	\$200,866	\$631,554	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	31.67	\$0	Vivienda	75	100.00	25.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX1717020086826	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia El Topico - 87425	87425	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$387,746	\$387,746	\$387,746	\$387,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	30.00	Financiera / Física: aun no cuenta con estimación pero físicamente hay un avance / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086827	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento Los Mangos Nueva Era - 87300	87300	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	170	100.00	40.00	Financiera: no se a contado con estimación / Física: avance físico en proceso / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086828	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Nueva Esperanza - 88986	88986	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,014,040	\$1,014,040	\$1,014,040	\$1,014,040	\$811,063	\$807,567	\$807,567	79.64	\$0	Metros lineales	95	100.00	70.00	Financiera: obra en proceso / Física: existe un avance físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086829	Rehabilitación Del Pozo Profundo Ubicado En El Fraccionamiento Los Mangos Nueva Era - 88873	88873	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,127,713	\$1,127,713	\$1,127,713	\$1,127,713	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	4,990	0.00	45.00	Financiera: no se cuenta con estimaciones generales / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1717020086830	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Girales - 88040	88040	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$930,616	\$930,616	\$930,616	\$930,616	\$930,616	\$926,605	\$926,605	99.57	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera / Física: obra físicamente terminada y documentación correspondiente entregada / Régimen: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020086831	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Dieciocho De Marzo - 89297	89297	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,115,517	\$1,115,517	\$1,115,517	\$1,115,517	\$1,115,517	\$1,110,709	\$1,110,709	99.57	\$0	Metros lineales	185	100.00	100.00	Financiera: documentación completa / Física: obra físicamente terminada / Régimen: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020086832	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Linda Vista - 89166	89166	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,120,380	\$1,120,380	\$1,120,380	\$1,120,380	\$883,042	\$879,235	\$879,235	78.48	\$0	Metros lineales	125	100.00	70.00	Financiera / Física: / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020086833	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Santa Fe - 87732	87732	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$170,834	\$170,834	\$170,834	\$170,834	\$170,834	\$170,097	\$170,097	99.57	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera / Física: obra físicamente terminada y comprobación completa / Régimen: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020086834	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia 89510	89510	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$970,179	\$970,179	\$970,179	\$970,179	\$805,270	\$801,799	\$801,799	82.64	\$0	Metros lineales	95	100.00	82.00	Financiera / Física: obra física en proceso / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020086835	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Diez De Julio - 82513	82513	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$883,505	\$883,505	\$883,505	\$883,505	\$706,842	\$706,842	\$703,795	80.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	80.00	Financiera / Física: / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020086836	Ampliación De Drenaje Pluvial En La Colonia Venimás De Noviembre - 88865	88865	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,358,206	\$1,358,206	\$1,358,206	\$1,358,206	\$1,086,565	\$1,081,882	\$1,081,882	79.66	\$0	Metros lineales	250	100.00	70.00	Financiera / Física: obra en proceso / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020086837	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Sur este Primer Etapa - 89632	89632	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$780,625	\$780,625	\$780,625	\$780,625	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	40.00	Financiera: no se ha estimado / Física: obra física a un 40 por ciento / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020086838	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Las Limas - 86100	86100	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$946,364	\$946,364	\$946,364	\$946,364	\$780,348	\$776,985	\$776,985	82.10	\$0	Metros lineales	120	100.00	80.00	Financiera / Física: / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020086848	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Chico Colonia Santa Cruz - 85480	85480	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,511,444	\$5,511,444	\$5,511,444	\$5,511,444	\$5,511,444	\$5,511,444	\$2,069,614	100.00	\$0	Metros lineales	1,300	0.00	38.00	Financiera / Física: / Régimen: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO REALIZANDO LOS TRABAJOS ACORDADOS EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020086849	Revestimiento De Caminos Rurales - 80075	80075	Oaxaca	Santa Cruz Huautla	Santa Cruz Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ HUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,500,000								0.00		Otros	10,974	100.00		Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717020086850	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 80118	80118	Oaxaca	Santa Cruz Huautla	Santa Cruz Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ HUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera / Física: / Régimen: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1717020086855	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Calle Campeones En Barrio Nuevo - 81313	81313	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física: / Régimen: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1717020086856	Ampliación Del Sistema De Drenaje En La Calle Cuatro De Noviembre En Barrio Nuevo - 81170	81170	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física: / Régimen: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1717020086858	Construcción De Pavimentación De Andador A Base De Concreto Hidráulico En El Acceso Principal De San Pedro Atoyac - 82764	82764	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,201,167	\$1,201,167	\$1,201,167	\$1,201,167	\$1,201,167	\$1,201,167	\$1,201,167	\$1,201,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINALIZADA / Régimen: OBRA FINALIZADA FISCAMENTE Y ECONOMICAMENTE EN SU TOTALIDAD.
OAX1717020086881	Construcción Del Sistema De Saneamiento A Base De Sanitarios Ecológicos Secos Para Beneficiar A La Localidad - 73332	73332	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Colonia Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,435,621	\$3,435,621	\$3,435,621	\$3,347,966	\$1,004,390	\$1,004,390	\$1,004,390	29.23	\$0	Piezas	320	0.00	30.00	Financiera / Física: / Régimen: VALLIDAR.	
OAX1717020086894	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 49525	49525	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Comala	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POC HUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,351,065	\$7,351,065	\$5,431,770	\$7,351,065	\$5,431,770	\$5,431,770	\$5,431,770	73.89	\$0	Metros lineales	417	100.00	90.00	Financiera / Física: / Régimen:	
OAX1717020086895	Construcción De Dispensario Médico - 49489	49489	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Galilea	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POC HUTLA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	162	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LA LOCALIDAD / Física: / Régimen: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LA LOCALIDAD.	
OAX1717020086896	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 44780	44780	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Loma Cruz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$815,216	\$815,216	\$815,216	\$815,216	\$815,216	\$815,216	\$815,216	\$815,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	332	100.00	70.00	Financiera / Física: / Régimen:
OAX1717020086904	Terminación De Sistema De Agua Potable - 92266 92266	92266	Oaxaca	Loma Bonita	Palmilla (El Olvido Uso)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$280,000	\$280,000	\$278,793	\$280,000	\$278,793	\$278,793	\$53,446	99.57	\$0	Metros lineales	112	0.00	100.00	Financiera / Física: / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020086922	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 81924	81924	Oaxaca	San Bartolo Yautepac	San Bartolo Yautepac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$824,246								0.00		Otros	604	100.00		Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Régimen:
OAX1717020086923	Modernización Y Ampliación Del Camino - 73212	73212	Oaxaca	Ayotlán	San Pedro Gramacín	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,085,088	\$3,210,245	\$3,210,245	\$3,210,245	65.52	\$0	Otros	1,763	0.00	100.00	Financiera / Física: en trámite de cles / Régimen: solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717020086926	Equipamiento De Tanque Elevado De Con Metros Cubicos - 64079	64079	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$535,609	\$535,609	\$535,609	\$535,609	\$535,609	\$535,609	100.00	\$0	Equipamiento	4,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada	
OAX1717020086927	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 32058	32058	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,432,729	\$3,500,000	\$2,432,729	\$2,432,729	69.51	\$0	Luminaria	15,000	0.00	75.00	Financiera / Física / 750 PIEZAS DE LUMINARIAS / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO	
OAX1717020086928	Gastos Indirectos- 31752	31752	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,834,570	\$1,834,570	\$1,834,570	\$1,834,570	\$1,834,570	\$1,834,570	100.00	\$0	Estado de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA	
OAX1717020086932	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Gal Llan Pérez Figueroa - 71887	71887	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero Segundo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución	2017	\$417,149	\$417,149	\$417,149	\$417,149	\$417,149	\$417,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA	
OAX1717020086933	Construcción De Banda Perimetral - 68023	68023	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero Segundo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución	2017	\$388,700	\$388,700	\$388,700	\$388,700	\$388,700	\$388,700	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086935	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 31969	31969	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cahuzamal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,510,319	\$2,510,319	\$2,510,319	\$2,510,319	\$2,510,319	\$2,510,319	100.00	\$0	Metros lineales	395	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086939	Construcción De Baños Sanitarios - 86215	86215	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cosolapa Sarmiento	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$545,143	\$545,143	\$545,143	\$545,143	\$545,143	\$545,143	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA	
OAX1717020086940	Ampliación Eléctrica Los Lam - 71706	71706	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Defensa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$264,446	\$264,446	\$264,446	\$264,446	\$264,446	\$264,446	100.00	\$0	Metros lineales	84	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086944	Ampliación De Drenaje Pluvial - 85920	85920	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Cruzula	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$970,585	\$970,585	\$970,585	\$970,585	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	45.00	Financiera: no se cuenta con estimación / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086949	Construcción De Obra De Captación De Agua Pluvial Sistema No Convencional - 91225	91225	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Cruz de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1717020086952	Construcción De Sanitarios Para El Instituto De Estudios De Bachillerato Del Estado De Oaxaca - 81738	81738	Oaxaca	San Juan Tepehuac	San Juan Tepehuac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEHUAC	Educación	En Ejecución	2017	\$732,013							0.00		Metros Cuadrados	137	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717020086957	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 70499	70499	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,588,740	\$1,588,740	\$1,588,740	\$1,588,740	\$1,588,740	\$1,588,740	100.00	\$0	Metros	1,097	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SOLA SE ESPERA RECUPCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD NORMATIVA CFE	
OAX1717020086958	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Colón Primera Sección - 78761	78761	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$568,012	\$568,012	\$568,012	\$568,012	\$568,012	\$568,012	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086963	Obstrucción Del Sistema De Saneamiento A Base De Sanitarios Ecológicos Secos - 73284	73284	Oaxaca	San Juan Lahuata	San Isidro Arenal	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,000,000							0.00		Piezas	273	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717020086964	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 43794	43794	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,868,114							0.00		Metros lineales	27	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717020086965	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Miraflores Y Larios - 86910	86910	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	\$0	Metros lineales	845	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA, SOLICITO VALIDACIÓN	
OAX1717020086970	Ampliación De Drenaje Sanitario - 85948	85948	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camela Roja	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,149,298	\$1,149,298	\$1,149,298	\$1,149,298	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	217	100.00	20.00	Financiera: no se cuenta con estimación / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086971	Construcción De Drenaje Pluvial Entre Las Calles Chapas Y Zacaetas - 91625	91625	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,117,345	\$2,300,000	\$2,117,345	\$2,117,345	92.06	\$0	Metros lineales	920	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086972	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 91777	91777	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$858,000	\$858,000	\$854,302	\$858,000	\$854,302	\$854,302	99.57	\$0	Metros lineales	331	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086973	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Melchior Entre Das De Febrero Y Cealio - 91932	91932	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$327,000	\$327,000	\$325,591	\$327,000	\$325,591	\$325,591	99.57	\$0	Metros lineales	172	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717020086974	Construcción De Drenaje Pluvial - 92183	92183	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$547,629	\$550,000	\$547,629	\$547,629	99.57	\$0	Metros lineales	220	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAXU1713020086975	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 92001	92001	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$597,414	\$600,000	\$597,414	\$597,414	\$0	99.57	\$0	Metros lineales	221	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086976	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Yucatan - 80999	80999	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,052,181	\$3,052,181	\$3,038,997	\$3,052,181	\$3,038,997	\$3,038,997	\$842,350	99.57	\$0	Metros lineales	663	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTES PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA TERMINADA Y PENDIENTE DE INAUGURACION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086977	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Siete De Septiembre - 92301	92301	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$497,845	\$500,000	\$497,845	\$497,845	\$0	99.57	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO DE DEDUCCIONES / Física: OBRA TERMINADA ESPERANDO BANDERAZO DE INAUGURACION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086978	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Comafut - 92299	92299	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$647,198	\$650,000	\$647,198	\$647,198	\$0	99.57	\$0	Metros lineales	240	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086979	Construcción De Drenaje Pluvial - 92289	92289	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$342,000	\$342,000	\$340,526	\$342,000	\$340,526	\$340,526	\$65,276	99.57	\$0	Metros lineales	292	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO DE LAS RETENCIONES / Física: OBRA LISTA PARA INAUGURACION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086980	Construcción De Drenaje Pluvial En El Barrio La Escobena - 92284	92284	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$280,000	\$280,000	\$278,793	\$280,000	\$278,793	\$278,793	\$194,793	99.57	\$0	Metros lineales	147	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086981	Construcción De Drenaje Pluvial - 92280	92280	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$625,000	\$625,000	\$205,318	\$625,000	\$205,318	\$205,318	\$0	32.85	\$0	Metros lineales	250	100.00	35.00	Financiera: ESTAN PENDIENTES LAS ESTIMACIONES / Física: ESPERANDO CONTINUAR CON LA OBRA POR CUESTIONES DE LLEVIA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086982	Rehabilitación De Escuelas Del Municipio - 91815	91815	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$265,769	\$300,000	\$265,769	\$265,769	\$96,362	88.59	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086983	Rehabilitación Drenaje Pluvial Del Tramo Pedro Vasquez Y Cultuamoc - 91496	91496	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$192,649	\$420,000	\$192,649	\$192,649	\$9,656	45.87	\$0	Metros lineales	168	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086984	Construcción De Drenaje Pluvial En Las Calles Moctezuma Ficc - 92224	92224	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$547,639	\$550,000	\$547,639	\$547,639	\$382,639	99.52	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086985	Construcción De Drenaje Pluvial En Las Calles Dos Y Tres - 92135	92135	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$821,444	\$825,000	\$821,444	\$821,444	\$136,559	99.57	\$0	Metros lineales	330	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086987	Construcción De Red De Agua Potable - 92307	92307	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$315,000	\$315,000	\$313,642	\$315,000	\$313,642	\$313,642	\$0	99.57	\$0	Metros lineales	126	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086988	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Jorge L Tamayo Entre Colima Y Aricuno Veintinueve - 92304	92304	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$594,915	\$594,915	\$592,351	\$594,915	\$592,351	\$592,351	\$0	99.57	\$0	Metros lineales	248	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086989	Construcción Del Drenaje Sanitario En La Colonia Felis Casco - 91865	91865	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$448,060	\$450,000	\$448,060	\$448,060	\$0	99.57	\$0	Metros lineales	181	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086990	Desarrollo De Drenaje Pluvial - 80982	80982	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$970,000	\$970,000	\$397,041	\$970,000	\$397,041	\$397,041	\$190,241	40.93	\$0	Metros lineales	480	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086991	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 89108	89108	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$887,071	\$887,071	\$872,854	\$887,071	\$872,854	\$872,854	\$389,959	98.40	\$0	Metros lineales	400	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086992	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 92038	92038	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$348,491	\$350,000	\$348,491	\$348,491	\$243,491	99.57	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086993	Construcción De Drenaje Pluvial - 92090	92090	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$746,767	\$750,000	\$746,767	\$746,767	\$211,353	99.57	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086994	Construcción De La Red De Agua Potable - 92270	92270	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$175,000	\$175,000	\$174,246	\$175,000	\$174,246	\$174,246	\$0	99.57	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086995	Construcción De Embovedado Pluvial - 92255	92255	Oaxaca	Loma Bonita	Arroyo Metate	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$525,000	\$525,000	\$522,737	\$525,000	\$522,737	\$522,737	\$365,237	99.57	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086996	Ampliación De La Red Eléctrica - 92296	92296	Oaxaca	Loma Bonita	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$520,853	\$520,853	\$518,608	\$520,853	\$518,608	\$518,608	\$362,352	99.57	\$0	Metros lineales	208	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU1713020086997	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable - 91721	91721	Oaxaca	Loma Bonita	Mixtán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,960,750	\$2,960,750	\$2,947,988	\$2,960,750	\$2,947,988	\$2,947,988	\$0	99.57	\$0	Lote	1,001	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1717020086998	Construcción De Alcantarillado Pluvial - 89757	89757	Oaxaca	Loma Bonita	Mixtán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$166,865	\$200,000	\$166,865	\$166,865	\$118,150	83.43	\$0	Lote	572	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200867002	Construcción De Conector Escolar En La Escuela Primaria Andrés Bello - 90103	90103	Oaxaca	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TILCAJETE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,650,000	\$1,649,366	\$1,649,366	\$1,649,366	\$844,035	\$844,035	\$887,186	51.17	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	51.17	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200867003	Construcción De Aula En Jardín De Niños Ignacio Zaragoza - 76515	76515	Oaxaca	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TILCAJETE	Educación	En Ejecución	2017	\$290,384							0.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200867004	Ampliación De La Red De Agua Potable - 76480	76480	Oaxaca	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TILCAJETE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$120,000	\$134,678	\$134,678	\$134,678	\$134,678	\$134,678	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	1,700	100.00	100.00	Financiera: EL CHEQUE DE PAGO SE EMITE CON FECHA 6 DE OCTUBRE DEL 2017 / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200867006	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio La Mina Dos - 49608	49608	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCUHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,456,465	\$2,456,465	\$2,456,465	\$2,456,465	\$2,456,465	\$2,456,465	\$2,456,465	100.00	\$0	Metros lineales	2,465	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200867009	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 49444	49444	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Isidro Apango	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCUHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$3,759,758	\$3,759,758	67.14	\$0	Metros lineales	1,030	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200867010	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 49521	49521	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCUHULA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$862,678	\$862,678	\$862,678	\$862,678	\$119,337	\$119,337	\$119,337	13.83	\$0	Metros Cuadrados	1,137	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX17170200867011	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 44798	44798	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Arroyo Zapote	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCUHULA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$975,544	\$975,544	\$975,544	\$975,544	\$975,544	\$975,544	\$975,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	461	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200867012	Distribución De Agua Potable - 35350	35350	Oaxaca	Santiago Zochilá	Santiago Zochilá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX17170200867014	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 85857	85857	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA PE EJUTAL DE GRUPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX17170200867018	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero Barrio Chico - 91753	91753	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,205,828	\$1,205,828	\$1,205,828	\$1,205,828	\$1,205,828	\$1,205,828	\$1,205,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	275	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200867019	Rehabilitación Al Sistema De Drenaje Sanitario - 91322	91322	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$887,600	\$887,600	\$887,600	\$887,600	\$887,600	\$887,600	\$887,600	\$887,600	100.00	\$0	Metros lineales	190	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200867020	Rehabilitación De Caminos Rurales Pinotepa De Don Luis Santa María Juiltepec Pinotepa Nacional - 92508	92508	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$954,113	\$954,113	\$954,113	\$954,113	\$954,113	\$954,113	\$954,113	100.00	\$0	Kilometro	999	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200867021	Construcción De Sistema De Agua Potable - 91631	91631	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,392,724	\$1,392,724	\$1,392,724	\$1,392,724	\$1,392,724	\$1,392,724	\$1,392,724	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200867022	Construcción De Sistema De Agua Potable - 92045	92045	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Hierba Santa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,115,687	\$1,115,687	\$1,115,687	\$1,115,687	\$1,115,687	\$1,115,687	\$1,115,687	100.00	\$0	Metros lineales	41	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200867023	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 92126	92126	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Yacuchá	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros lineales	383	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200867025	Construcción De Un Anexo Sanitario En La Escuela Primaria Vasco De Quiroga De La Colonia Cinco De Diciembre - 90325	90325	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2017	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$298,388	\$210,894	\$210,894	\$210,894	70.68	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META CORRESPONDE A 17.16 M2 (METROS CUADRADOS) / Registro:	
OAX17170200867026	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Cinco De Septiembre Colonia Porfirio Díaz - 90493	90493	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$464,350	\$464,350	\$464,350	\$464,350	\$264,464	\$264,464	\$264,464	56.95	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200867027	Construcción De Un Aula En La Escuela General Mamá Licencia Busto Juárez García - 91940	91940	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2017	\$478,834	\$478,834	\$478,834	\$478,834	\$315,500	\$315,500	\$315,500	65.89	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200867028	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida Salvador Allende Colonia Deportiva Sur - 92235	92235	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,752,364	\$1,752,364	\$1,752,364	\$1,752,364	\$872,522	\$872,522	\$872,522	49.79	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX17170200867029	Construcción De Un Anexo Sanitario Tipo Estructura Regional En La Escuela Primaria Juan Escutón En La Colonia San Pablo Nore - 91852	91852	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2017	\$328,722	\$328,722	\$328,722	\$328,722	\$211,809	\$211,809	\$211,809	64.43	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META CORRESPONDE A 17.16 M2 (METROS CUADRADOS) / Registro:	
OAX17170200867030	Construcción De Anexo Sanitario Tipo Estructura Regional En Jardín De Niños Ángel Avendaño Yéscas - 92101	92101	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2017	\$316,346	\$316,346	\$316,346	\$316,346	\$221,533	\$221,533	\$221,533	70.03	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	





**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblatando)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX17170200867179	Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Localidad De Loma Blanca - 91263	91263	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,090,921	\$2,090,921	\$2,090,921	\$2,090,921	\$2,090,921	\$2,090,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
OAX17170200867180	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Santa Rita - 78962	78962	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX17170200867183	Construcción De Un Camarón Para Agua Potable - 92263	92263	Oaxaca	Loma Bonita	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$298,707	\$300,000	\$298,707	\$298,707	\$59,557	99.57	\$0	Lote	140	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200867191	Construcción Del Sistema De Sanamiento A Base De Santoneros Ecológicos Sicos Para Beneficiar El Nucleo Rural Cerro Aire De La Localid. - 73352	73352	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	En Ejecución	2017	\$609,418	\$609,418	\$609,418	\$609,399	\$182,820	\$182,820	\$182,820	30.00	\$0	Piezas	90	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200867193	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceeros - 90515	90515	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$297,103							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: pago de asesoría técnica 3% de gastos indirectos	
OAX17170200869171	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico - 88364	88364	Oaxaca	Tanetse de Zaragoza	Tanetse de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX17170200869203	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Francisco De Las Flores - 83204	83204	Oaxaca	Santos Reyes Yucuná	San Francisco de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$446,400	\$446,400	\$446,400	\$446,400	\$446,400	\$446,400	100.00	\$0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO AL 100%	
OAX17170200869204	Rehabilitación Del Sistema Agua Potable En Santiago El Jaramín - 83240	83240	Oaxaca	Santos Reyes Yucuná	Santiago el Jaramín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	37	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 %	
OAX17170200869211	Rehabilitación De Unidad Médica Rural Insu Propena - 91269	91269	Oaxaca	San Vicente Lachixío	San Vicente Lachixío	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$2,050,000						0.00		Metros Cuadrados	1,288	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200869213	Construcción De Conceder Comunitarios - 90945	90945	Oaxaca	San Vicente Lachixío	Ejido el Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,600,000						0.00		Metros Cuadrados	1,681	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: se adjunta información para su revisión y posterior validación, SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200869214	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En La Telesecundaria De La Comandía El Rincon - 91357	91357	Oaxaca	San Vicente Lachixío	Ejido el Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000						0.00		Metros Cuadrados	275	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SE ADJUNTA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y POSTERIOR VALIDACIÓN.	
OAX17170200869231	Construcción De Conceder Escobar En La Escuela Primaria Jose Maria Diaz Ordaz - 79955	79955	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDÁZ	Educación	En Ejecución	2017	\$485,283	\$485,283	\$485,283	\$485,283	\$485,283	\$485,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	107	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX17170200869234	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Reforma - 84535	84535	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN PALMAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$259,063	\$259,063	\$259,063	\$259,063	\$259,063	\$259,063	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION / Física: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION EJECUTADA POR ADMINISTRACION DIRECTA BAJO LA MEDIALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200877377	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Venustiano Carranza De La Agencia Municipal De Rincon Moreno, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estado De Oaxaca	FORTALECE-0695/N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Moreno	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,496,077	\$1,496,077	\$1,496,077	84.04	\$0	Metros lineales	1,018	0.00	70.00	Financiera: la obra cuenta con un avance físico del 84.04 % / Física: la obra cuenta con un avance físico del 70 % / Registro: la obra SFSP/OP/FORTALECE-0695/N/2017 cuenta con un avance físico del 70 % y financiero de 84.04 %, con un avance en meta acumulada de 570.50 metros lineales - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200877778	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Av Miguel Alemán Valdez, Calle San Nombre 1, Calle San Nombre 2, De La Colonia Miguel Hidalgo, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca	FORTALECE-0695/N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$845,742	\$845,742	\$845,742	85.51	\$0	Metros lineales	45	0.00	70.00	Financiera: la obra cuenta con un avance físico del 85.51 % y financiero del 85.51 %, con un avance en meta acumulada de 385 metros lineales. / Física: LA OBRA YA DE CONCLUIVO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. LA OBRA NO DEL FONDO IV - LA CUAL YA SE CONCLUIVO PERO AUN NO SE HA PAGADO.
OAX17170200878997	"Rehabilitación Del Mercado Municipal Vicente Guerrero" Del Municipio De Cuilapam De Guerrero	MCG-023-FIV-001-2017	Oaxaca	Cuilaupam de Guerrero	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,690,200	\$3,690,200	\$3,690,200	\$3,690,200	\$1,250,000	\$1,250,000	33.87	\$0	Metros Cuadrados	18,428	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA YA DE CONCLUIVO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. LA OBRA NO DEL FONDO IV - LA CUAL YA SE CONCLUIVO PERO AUN NO SE HA PAGADO.	
OAX17170200878998	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Av. Los Maestros, Col. Bono Juárez, Ciudad Ixtépec, Oaxaca	SE/SP/139/P/PRD/0774-N/2017	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Subsidios	U129 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CIUDAD IXTÉPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,540,123						0.00		Metros Cuadrados	100	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.	
OAX17170200879041	Perforación Y Equipamiento De 1 Pozo Profundo	APAU/R-1098-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,598,108	\$1,598,108	\$1,598,108	\$1,593,372	\$956,023	\$956,023	\$956,023	59.82	\$0	Piezas	18,706	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170200879051	Construcción Del Colector Del Sistema De Alcantarillado, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De Pinotepa De Don Luis	FORTALECE-0976-2016	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$2,055,323	\$616,597	\$616,597	\$616,597	17.72	\$0	Metros lineales	1,114	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200879055	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa María Teposcolotlán, Municipio De Santa María Teposcolotlán	FORTALECE-0978-2017	Oaxaca	Santa María Teposcolotlán	Santa María Teposcolotlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,088,481	\$326,544	\$326,544	\$326,544	18.77	\$0	Metros lineales	108	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200879057	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Luis Donaldo Colón, Barrio San Miguelito, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca	FORTALECE-1012-2017	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,800,926	\$180,926	\$180,926	\$180,556	\$54,167	\$54,167	\$54,167	29.94	\$0	Metros	34	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones					
								Programa	Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX17170200879063	Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Cadami 2	APAU-R-1158-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,998,273	\$2,998,273	\$1,525,285	\$2,573,882	\$1,454,034	\$1,454,034	\$1,454,034	55.96	\$0	Equipo	8,000	0.00	60.57	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200879069	Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Walnut.	APAU-R-1159-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$337,654	\$642,696	\$320,310	\$320,310	\$320,310	49.28	\$0	Equipo	5,000	0.00	52.54	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200879075	Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo 7 Acevedo.	APAU-R-1160-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$316,573	\$642,611	\$299,449	\$299,449	\$299,449	46.07	\$0	Equipo	5,000	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200879087	Reposición De Pozo Profundo Santa Rosa Y Equipamiento Para Recuperación De Caudal	APAU-R-1161-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,862,040	\$2,862,040	\$2,272,031	\$2,835,928	\$2,187,408	\$2,187,408	\$2,187,408	76.43	\$0	Equipo	17,500	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200879095	Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Df.	APAU-R-1162-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$320,879	\$324,008	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	10,000	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
OAX17170200879100	Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Aeropuerto 3	APAU-R-1163-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$725,000	\$725,000	\$578,149	\$715,964	\$556,738	\$556,738	\$556,738	76.79	\$0	Equipo	15,000	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro:
OAX17170200879109	Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Trujano.	APAU-R-1164-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$288,447	\$638,414	\$271,704	\$271,704	\$271,704	41.80	\$0	Equipo	5,000	0.00	28.75	Financiera / Física / Registro:
OAX17170200879115	Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Aeropuerto 4.	APAU-R-1165-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,707,527	\$1,707,527	\$1,403,946	\$1,689,058	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	15,000	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
OAX17170200879127	Perforación, Equipamiento, Ampliación De Ramal Eléctrico Y Línea De Conducción E Instalaciones De Pozo Profundo Itape.	APAU-R-1166-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,201,439	\$2,201,439	\$1,430,907	\$2,180,467	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	15,000	0.00	67.60	Financiera / Física / Registro:
OAX17170200879130	Construcción Del Colector Sanitario En La Colonia La Favorita, Localidad De Matías Romero, Municipio De Matías Romero	FORTALECE-1013-2017	Oaxaca	Matías Romero Avenida	Matías Romero Avenida	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,916,772	\$2,916,712	\$2,916,712	\$2,916,695	\$875,008	\$875,008	\$875,008	30.00	\$0	Metros lineales	5,289	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200879138	Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo 14 Piloto.	APAU-R-1167-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$725,000	\$725,000	\$382,126	\$716,695	\$362,727	\$362,727	\$362,727	50.03	\$0	Equipo	5,000	0.00	53.32	Financiera / Física / Registro:
OAX17170200879139	Rehabilitación De 0.83 Km De Línea De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Calle Meléndez De La Localidad De Salina Cruz, Municipio De Salina Cruz	FORTALECE-1014-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,273,485	\$5,273,485	\$5,273,485	\$5,253,979	\$1,576,194	\$1,576,194	\$1,576,194	29.89	\$0	Metros Cuadrados	22,985	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200879148	Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Cadami 2	APAU-R-1304-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$72,752	\$72,752	\$49,934	\$72,388	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	8,000	0.00	60.57	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200879153	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De San Juan Bautista Cuicatlan, Municipio De San Juan Bautista Cuicatlan, Oaxaca	FORTALECE-1030-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,661,579	\$6,661,579	\$6,661,579	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	3,908	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION/ Registro: VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200879154	Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Walnut	APAU-R-1305-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,200	\$18,200	\$12,068	\$17,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	5,000	0.00	52.54	Financiera / Física / Registro:
OAX17170200879165	Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo 7 Acevedo	APAU-R-1306-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,200	\$18,200	\$12,068	\$17,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	5,000	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
OAX17170200879170	Rehabilitación De 1.28 Km De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Salina Cruz, Municipio De Salina Cruz	FORTALECE-1031-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,365,600	\$7,365,600	\$7,365,600	\$7,350,179	\$2,205,054	\$2,205,054	\$2,205,054	29.94	\$0	Metros lineales	22,985	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200879174	Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Reposición De Pozo Profundo Santa Rosa Y Equipamiento Para Recuperación De Caudal	APAU-R-1312-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,137	\$80,137	\$56,135	\$79,797	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	17,500	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200879176	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle José Vasconcelos, Barrio San Miguelito, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca	FORTALECE-1032-2017	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$559,797	\$559,797	\$559,797	\$557,892	\$167,368	\$167,368	\$167,368	29.90	\$0	Metros lineales	67	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200879183	Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Df	APAU-R-1308-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,200	\$18,200	\$12,068	\$17,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	10,000	0.00	40.41	Financiera / Física / Registro:
OAX17170200879192	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Sin Nombre De La Colonia San Luis, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca	FORTALECE-0096-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia San Luis	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$296,700	\$296,700	\$296,700	30.00	\$0	Metros lineales	1,027	0.00	70.00	Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 30 % / Física: la obra cuenta con un avance físico de 70 % / Registro: la obra FORTALECE-0096-N/2017 cuenta con un avance físico de 70 % y financiero del 30 %, con un avance de meta acumulada de 513.90 metros lineales - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200879195	Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Aeropuerto 3	APAU-R-1309-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$20,300	\$20,300	\$13,244	\$19,963	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	15,000	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX17170200879197	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juchitán, Col. Benito Juárez, Ciudad Ixtépec, Oaxaca	SF/SP/DP/DF/PR/0775-N/2017	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,459,877							0.00		Metros Cuadrados	100	0.00		Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879206	Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Recuperación De Ciudad Y Equipamiento Eléctromecánico Del Pono Profundo Trujano	APAU/1307-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,200	\$18,200	\$12,068	\$17,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	5,000	0.00	28.75	Financiera / Física / Registro	
OAX17170200879212	Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Recuperación De Ciudad Y Equipamiento Eléctromecánico Del Pono Profundo Aeropuerto 4	APAU/1311-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$47,811	\$47,811	\$30,751	\$47,499	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	15,000	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879214	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Rivera Del Río Entre La Calle Venustiano Carrasco Y García Vigil	SF/SP/DP/DF/FF/0799-N/2017	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,925,761							0.00		Metros Cuadrados	100	0.00		Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879216	Hidráulico De Los Calles Cerrada San Nombre 1, Corrala San Nombre 2, Mariano Ramírez Ortiz Y San Baltazar, En La Cabeza Municipal De Santo Domingo Tehuantepec.	FORTALECE/0689-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,607,757	\$1,590,072	\$1,590,072	\$1,590,072	\$477,022	\$477,022	\$477,022	30.00	\$0	Metros Cuadrados	42,082	0.00	75.00	Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879218	Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Perforación, Equipamiento, Ampliación De Ramal Eléctrico Y Línea De Conducción E Interconexión De Pono Profundo Ixtape	APAU/1315-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$61,640	\$61,640	\$44,607	\$61,386	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	15,000	0.00	67.60	Financiera / Física / Registro	
OAX17170200879221	Techo De La Plaza Chiva De La Escuela Secundaria Técnica No. 151 Clave 20b0a161c	SF/SP/DP/DF/FF/0800-N/2017	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$2,400,000							0.00		Metros Cuadrados	600	0.00		Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX17170200879227	Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Recuperación De Ciudad Y Equipamiento Eléctromecánico Del Pono Profundo El Primo	APAU/1310-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$20,300	\$20,300	\$13,244	\$19,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	5,000	0.00	53.32	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879231	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida 20 De Noviembre Entre Las Calles Elena Herrera Betancos Y Mariano Matamoros, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estado De Oaxaca	FORTALECE/0671-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	FORTALECE/0671-N/2017	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$709,543	\$709,543	\$709,543	71.74	\$0	Metros Lineales	42,082	0.00	100.00	Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879246	Techo y Equipamiento, Colonia La Notia, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca	FORTALECE/0682-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	La Notia	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$593,440	\$593,440	\$593,440	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,420	0.00	35.00	Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879262	Construcción De Edificio Cívico Y Techo, En La Esc. Prim. Benito Juárez, Con Clave 20mp 4411, Colonia Jordan, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estado De Oaxaca	FORTALECE/0700-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Jordan	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,182	0.00	15.00	Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879266	Recuperación De Ciudad En 2 Galerías Filtrantes	APAU/1099-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,034,446	\$4,034,446	\$4,034,446	\$4,061,600	\$2,400,960	\$2,400,960	\$2,400,960	59.51	\$0	Piezas	10,082	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879270	Reposicion De 1 Pono, Equipamiento E Interconexión	APAU/1100-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,311,359	\$1,311,360	\$1,311,359	\$1,294,480	\$776,668	\$776,668	\$776,668	59.23	\$0	Piezas	2,082	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR	
OAX17170200879278	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Dr. Samuel Villalobos, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca	FORTALECE/0669-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,450,500	\$4,450,500	\$4,450,500	\$2,225,250	\$2,225,250	\$2,225,250	50.00	\$0	Metros Cuadrados	42,082	0.00	5.00	Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879293	Construcción Y Equipamiento De Pono Profundo	APAU/1111-2017	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,314,311	\$1,314,311	\$1,314,311	\$1,305,989	\$783,593	\$783,593	\$783,593	59.62	\$0	Piezas	7,823	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879329	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle San Nombre 1, Entre Carretera Troncalina (Juchitán De Zaragoza-Salida Cruz) Y Calle Shigaba, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec.	PDR/0711-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,100,000	\$4,054,900	\$4,054,900	\$4,054,900	\$3,635,428	\$3,635,428	\$3,635,428	89.66	\$0	Metros Cuadrados	42,082	0.00	90.00	Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879364	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APAU/1119-2017	Oaxaca	Villa de Tutunpeque de Mechor Ocampo	San Felipe Ocampo	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estado de preinversión	302	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION/ Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879369	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle San Nombre 1, Entre Carretera Troncalina (Juchitán De Zaragoza-Salida Cruz) Y Calle Shigaba, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec.	PDR/0713-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,200,000	\$3,164,800	\$3,164,800	\$3,164,800	\$2,807,407	\$2,807,407	\$2,807,407	88.71	\$0	Metros Cuadrados	42,082	0.00	50.00	Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879370	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APAU/1120-2017	Oaxaca	Villa de Tutunpeque de Mechor Ocampo	Palma Sola	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estado de preinversión	146	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION/ Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879380	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APAU/1121-2017	Oaxaca	San Baltazar Lovicha	Santa Martha Lovicha	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estado de preinversión	478	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION/ Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879384	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APAU/1122-2017	Oaxaca	San Agustín Lovicha	San Agustín Lovicha	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estado de preinversión	304	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION/ Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879388	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APAU/1123-2017	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Nuevo Finán	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estado de preinversión	169	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION/ Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX1717020087943	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Rincón Moreno Y La Calle Niños Héroes, Agencia Municipal De Rincón Moreno Primera Etapa	FFI0809-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Moreno	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,160,117	\$2,160,117	\$2,160,117	86.40	\$0	Metros Cuadrados	1,018	0.00	95.00	Financiera / Física: obra cuenta con un avance financiero del 86.40 % / Física la obra cuenta con un avance físico del 95 % / Registro: la obra FF10809-N/2017 cuenta con un avance físico del 95 % y financiero de 86.40 %, con un alcance en meta acumulada de 1710.44 metros cuadrados de construcción. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879434	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-1126-2017	Oaxaca	San Mateo Pilas	Buenavista	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,402,341	\$1,201,171	\$1,201,171	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	107	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879440	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-1128-2017	Oaxaca	Chiquihuilán de Benito Juárez	La Concepción	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,314,410	\$1,157,205	\$1,157,205	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	198	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879447	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-1131-2017	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estado de preinversión	535	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879458	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-1132-2017	Oaxaca	Santa Catarina Teiua	Fortín de Juárez	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,759,081	\$1,379,540	\$1,379,540	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	205	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200879468	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-1135-2017	Oaxaca	Villa de Tumbepé de Melchor Ocampo	El Cacalote	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,961,586	\$1,980,793	\$1,980,793	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	763	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200880927	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-1124-2017	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estado de preinversión	250	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200882702	Terminación De Aadictio Deportivo Y Cultural	1	Oaxaca	Santo Domingo Yochitlán	Cobertura municipal	Subsidios		U155 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YODOHINO	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	363	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX17170200884721	Construcción De Techo En Área De Impartición Física	003	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,485,300	\$1,485,300	\$1,485,300	\$1,485,300	\$1,485,300	\$920,349	\$920,349	61.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX17170200884798	Construcción De Cancha Con Techo Primaria Marcos Pérez Clave 20dpl1305	FFI0821-N/2017	Oaxaca	Santiago Laxopa	Santiago Laxopa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	669	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200886791	Construcción De Cancha Con Techumbre En La Explanada Municipal En La Ranchería El Peral	0876-N	Oaxaca	San Antonio el Alto	El Peral	Rural	Subsidios	U155 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONNO EL ALTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,999,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200888066	Construcción De Techo Y Cancha De La Agencia Municipal De Plan De Ayala	-	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 / Registro: SOLICITA REVISION - SE SOLICITA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200888991	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Caahuetzoc (Principal)	FFI0936-N/2017	Oaxaca	San Miguel Petas	San Miguel Petas	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000							0.00		Metros Cuadrados	1,169	0.00		Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200889911	Mejoramiento De Palacio Biblioteca Y Explanada Municipal	FORTAMUN-001	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$429,762	\$429,762	\$429,762	\$429,762	\$429,762	\$429,762	\$429,762	\$429,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	667	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE SUBIR ENTREGA RECEPCION
OAX17170200889933	Suministro E Instalación De 14 Láminas Autosostenibles En Paradas Publicas	RG23-001-2016	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	100.00	\$0	Luminaria	2,422	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200889937	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Independencia	-	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Independencia	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	332	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200889972	Revestimiento De Diversas Calles En La Localidad De Santa María Zacatepec	FIV-01-2017	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$727,500	\$727,500	\$727,500	\$727,500	\$727,500	\$727,500	\$727,500	\$727,500	100.00	\$0	Kilómetro	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200889977	Construcción Del Techo De La Cancha De La Escuela Secundaria Lazaro Cardenas Del Río Clave 20dpl09	-	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Progreso	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 / Registro: SE SOLICITA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200889987	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Hidalgo	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 / Registro: SE SOLICITA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200889923	Rehabilitación Del Palacio Municipal	02-FIV-2017	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$466,375	\$466,375	\$466,375	\$466,375	\$466,375	\$466,375	\$466,375	\$466,375	100.00	\$0	Piezas	15,103	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX17170200889927	Construcción De Edificio Para Agencia Municipal	-	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Progreso	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$593,400	\$1,978,000	\$1,978,000	\$593,400	\$593,400	\$30,000	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200890072	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santa Cruz Huautla - Desviación Imperio Yonotza Del Km 16+000 Al 10+600 Subtramo Del Km 02+300 Al 08+000	MSC137701012017	Oaxaca	Santa Cruz Huautla	Santa Cruz Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OVERSA DE CV	Urbanización	En Ejecución	2017	\$411,169	\$411,169	\$411,169	\$411,169	\$411,169	\$411,169	\$411,169	\$411,169	100.00	\$0	Vivienda	1,203	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

**Total: 6912**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717020089285	Rehabilitación De: 025724 Km De Concreto Asfalto De La Carretera Internacional Subtramo Del Km 0 958 Al Km 1 09674 Y Del Km 1 982.2 Al Km	PDR-0949/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	carreteras y aeropistas de taxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$550,294	\$550,294	\$550,294	\$524,602	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	255,059	0.00	95.00	Financiera / Física: EN TRAMITE DE SU CLCS / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717020089218	Construcción De Un Módulo De 7 Aulas Didácticas Con Baños.	5460010642200117	Oaxaca	Mixtlahuacán de Porfirio Díaz	Mixtlahuacán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2017	\$4,217,920	\$4,217,920	\$1,749,670	\$4,217,920	\$1,749,670	\$1,749,670	\$1,749,670	41.48	\$0	Metros Cuadrados	1,518	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200891547	Rehabilitación De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Eje. Tlalpa	0708-N	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutlán	San Pedro y San Pablo Ayutlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,070,000	\$2,070,000	\$2,070,000	\$2,070,000	\$2,070,000	\$2,070,000	\$2,070,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,134	0.00	100.00	Financiera / Física: obra concluida al 100 / Registro:
OAX17170200891845	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAJ-1268-2017	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Piedra Virgen	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estado de preinversión	629	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200891914	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Y Otra De Captación	APAUUR-1303-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$21,799,641	\$14,533,094	\$14,533,094	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	51,043	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200892070	Construcción De Techumbre En La Cancha De La Escuela Primaria Benito Juárez, Clave 23dp04456	0858-N	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Andrés el Aho	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO EL ALTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,950,000	\$1,949,891	\$1,949,891	\$1,949,891	\$1,949,891	\$1,949,891	\$1,949,891	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200892182	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Agencia De Policía Río Hilo	0859-N	Oaxaca	San Antonio el Alto	El Río Hilo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO EL ALTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,999,972	\$1,999,972	\$1,999,972	\$1,999,972	\$1,999,972	\$1,999,972	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200892359	Construcción De Cubierta Para La Escuela Telesecundaria Cuere: 23dp04454 En El Municipio De San Vicente Lachixío	MSV-2017-001	Oaxaca	San Vicente Lachixío	San Vicente Lachixío	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,499,975							0.00		Metros Cuadrados	1,295	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se adjunta información para revisión y validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX17170200892604	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Independencia En La Localidad De San Vicente Lachixío	MSVI-2017-002	Oaxaca	San Vicente Lachixío	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,274,700							0.00		Metros Cuadrados	2,976	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE MANDA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX17170200892696	Construcción De Oficinas De Vigilancia En El Acceso Principal De La Soledad Salinas	002	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$646,825	\$646,825	\$646,825	92.40	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE, FALTA FINQUITAR PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCAMENTE, FALTA FINQUITAR PAGO / Registro: SOLICITO VALIDACION.
OAX17170200892723	Pavimentación De Las Calles Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Hidalgo	FFI-0454-N-2017	Oaxaca	Santa Cruz Huautla	Hidalgo	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	649	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX17170200892870	Terminación Del Salón De Usos Múltiples (Casa De La Cultura, Agencia Municipal, Biblioteca Y Teatro Municipal)	FFI-6469-N-2016	Oaxaca	San Andrés Soltega	Santa María Tavohua	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	657	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX17170200892922	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Boulevard, En La Localidad De Santa Cruz Huautla	FFI-0789-N-2017	Oaxaca	Santa Cruz Huautla	Santa Cruz Huautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	932	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200892957	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Localidad De Zaragoza Huautla	FFI-0788-N-2017	Oaxaca	Santa Cruz Huautla	Zaragoza	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,386	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX17170200893185	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	RG23-001-2017	Oaxaca	San Juan Yaeé	San Juan Yaeé	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEÉ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	812	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX17170200893260	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Calles, Primera Privada De Benito Juárez Y Avenida Cruz De Dominguez	-	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: durante el tercer trimestre se concluyó la obra / Física: obra terminada al 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% DURANTE EL TERCER TRIMESTRE - OBRA TERMINADA AL 100% SE ANEXA LINK DEL CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200893856	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En El Paraje Los Sábados	FORTAMUN-484-001-2017-C	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$858,000	\$858,000	\$858,000	\$858,000	\$858,000	\$342,333	\$342,333	39.90	\$0	Metros lineales	4,207	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO / Física: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200894028	Mejoramiento De La Banda Perimetral De La Esc. Heberto Castillo De La Col. Vicente Guerrero	FIV-001-2017	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2017	\$65,634	\$65,634	\$65,634	\$65,634	\$65,634	\$65,634	\$65,634	100.00	\$0	Metros	479	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200894199	Construcción De Una Cancha Techada	41	Oaxaca	Santa Cruz Papatlala	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPANUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,999,945	\$1,999,945	\$1,999,945	\$1,999,945	\$1,999,945	\$1,999,945	\$1,999,945	100.00	\$0	Metros lineales	2,127	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200896692	Construcción De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Secundaria General Benito Juárez - 5038271	5038271	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,978,000	\$2,000,000	\$1,369,379	\$1,369,379	\$1,369,379	68.47	\$0	Metros Cuadrados		0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200896828	Construcción De Techado En Cancha Usos Múltiples Del Barrio De La Santa Cruz, En La Localidad De Santa María Jalapa Del Marqués	5123034	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,681,300	\$1,681,300	\$1,681,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170200897593	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado En Mata De Caña - 4883260	4883260	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,460,765	\$1,460,765	\$1,460,765	\$1,460,765	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: NO EXISTE AVANCE FINANCIERO PORQUE NO HAN ENTREGADO ESTIMACIONES / Física: NO EXISTE AVANCE FISICO A LA FECHA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto							Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX1717020094166	Construcción De Un Aula En Jui María Montesani	FAM-1362-2017	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$328,481	\$328,481	\$328,481	\$328,481	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094167	Equipamiento De Un Aula En Jui María Montesani	FAM-1362-2017	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$16,502	\$16,502	\$16,502	\$16,502	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094168	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En B/c No. 23	FAM-EMS-1336-2017	Oaxaca	San Bartolomé Ajalá	San Bartolomé Ajalá	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,044,083	\$1,044,083	\$1,044,083	\$1,044,083	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094169	Equipamiento De Un Ula, Un Anexo Y Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En B/c No. 23	FAM-EMS-1341-2017	Oaxaca	San Bartolomé Ajalá	San Bartolomé Ajalá	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$260,395	\$260,395	\$260,395	\$260,395	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094170	Construcción De Dos Anexos En Ceyte No. 33	FAM-EMS-1338-2017	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,593,311	\$1,593,311	\$1,593,311	\$1,593,311	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094171	Equipamiento De Dos Anexos En Ceyte No. 33	FAM-EMS-1343-2017	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,636	\$500,636	\$500,636	\$500,636	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094172	Construcción De Tres Aulas En Cobao No. 32	FAM-EMS-1334-2017	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,971,054	\$1,971,054	\$1,971,054	\$1,971,054	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094173	Equipamiento De Tres Aulas En Cobao No. 32	FAM-EMS-1339-2017	Oaxaca	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$122,893	\$122,893	\$122,893	\$122,893	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094174	Construcción De Un Anexo En B/c No. 29	FAM-EMS-1337-2017	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$687,810	\$687,810	\$687,810	\$687,810	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094175	Equipamiento De Un Anexo En B/c No. 29	FAM-EMS-1342-2017	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$101,660	\$101,660	\$101,660	\$101,660	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094176	Construcción De Un Aula Y Cuatro Anexos En Itebe No. 112	FAM-EMS-1335-2017	Oaxaca	Citloga de Zimatán	Citloga de Zimatán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,938,092	\$1,938,092	\$1,938,092	\$1,938,092	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094177	Equipamiento De Un Aula Y Cuatro Anexos En Itebe No. 112	FAM-EMS-1340-2017	Oaxaca	Citloga de Zimatán	Citloga de Zimatán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$155,855	\$155,855	\$155,855	\$155,855	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094180	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino San Juan Mixtepec -Itebe-Justahua Del Km 0 000 Al Km 38 000, Subramo Del Km 24 100 Al Km 25 600	SCT/1553/2017	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,802,000	\$4,802,000	\$4,784,905	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,670	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094181	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Santiago -Itzamal-Tl. Santiago Jamiltepec-Santa Elena Comaltepec-San Jose De Las Flores Del Km 0 000 Al Km 22 000, Subramo Del Km 13 329 19 400 Al Km 1	SCT/1554/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,440,600	\$1,440,600	\$1,440,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	997	0.00	0.16	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094183	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Jose María Morelos-El Porazo Del Km 0 000 Al Km 12 800 Subramo Del Km 11 200 Al Km 12 800.	SCT/1555/2017	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	El Porazo	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$6,722,800	\$6,722,800	\$4,573,913	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	248	0.00	4.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion		
OAX1717020094184	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Santiago-Namiquil-Lazaro Cardenas-Santa María Yucuecanco Del Km 0 000 Al Km 12 000 Subramo Del Km 7 100 Al Km 7 900	SCT/1556/2017	Oaxaca	Santiago Justahua	Santa María Yucuecanco	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,802,000	\$4,802,000	\$1,063,794	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,511	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094185	Modernización A Nivel Pavimento Del Camino E.C. Concepción-Ayapango(Camino Viejo Pecharillo-Huauclilla) Del Km 0 000 Al Km 19 000 Subramo Del Km 9 000 Al Km 11 000.	SCT/1557/2017	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$11,400,000	\$10,948,560	\$10,948,560	\$936,156	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	7,409	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094186	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Santa María Yucuecanco-Santiago Yucuecanco Del Km 0 000 Al Km 14 000, Subramo Del Km 13 320 Al Km 13 984 19 - Km 19 160.12 Al Km 19 495 77	SCT/1558/2017	Oaxaca	Santiago Yucuecanco	Santiago Yucuecanco	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,802,000	\$4,802,000	\$564,670	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,254	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094187	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino San Pedro Yuloos-San Juan Ostotépec Del Km 0 000 Al Km 21 000 Subramo Del Km 3 700 Al Km 7 000	SCT/1552/2017	Oaxaca	San Juan Ostotépec	San Juan Ostotépec	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$6,722,800	\$6,722,800	\$4,867,687	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,338	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094188	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Km 168 Carr. Tlaxiaco-Oaxaca-San Miguel Del Rio-Santa Catarina Itzapeji-El Central Del Km 0 000 Al Km 15 000 (Lado San Catarina Itzapeji) Subramo Del	SCT/1333/2017	Oaxaca	Santa Catarina Itzapeji	Santa Catarina Itzapeji	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$11,445,600	\$11,445,600	\$10,529,919	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	777	0.00	28.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094189	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Oaxaca-Puerto Escobedo-Huauclilla Tramo La "Y" Baranca Larga Yucuecanco Y Puerto Escobedo-Huauclilla Y Ramal San Jose Llano Cinteguala Del Km 0 000 Al Km 14 000, Subramo A Modernizar Del Km 32 000 Al Km 35 600	SCT/1332/2017	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San José Cinteguala	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$16,000,000	\$15,366,400	\$15,366,400	\$13,989,027	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	972	0.00	6.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
OAX1717020094190	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Loma Bonita-Mistun Monterro-Lazaro Cardenas E.C. (Itzapeji-Palmarero) Del Km 0 000 Al Km 38 000, Subramo A Modernizar Del Km 32 000 Al Km 35 600	SCT/1331/2017	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$19,208,000	\$19,208,000	\$15,562,823	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	31,485	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion		

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAXU17170200904395	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Juan Mixtepec-Santos Reyes Topetillo) Tramo De Zaragoza Del Km 0.000 Al Km 7.000, Subtramo A Modernizar Del Km 1.200 Al Km 2.000	SCT/1330/2017	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec Distrito 08 -	Urbano	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$4,802,000	\$4,802,000	\$4,203,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	148	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU17170200904397	Modernización Y Ampliación Del Camino "San Juan Mixtepec" Agua Zarca E.C. (Hermosa Ciudad De Tlaxiaco-Pala Y Villa De Guerrero) Tramo Del Km 0.000 Al Km 2.500 Subtramo A Modernizar Del Km 2.700 Al Km	SCT/1329/2017	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec Distrito 08 -	Urbano	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,802,000	\$4,802,000	\$4,585,676	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,670	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion
OAXU17170200904398	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Lanatitlan Del Progreso-Toohepepe De Guerrero (Puebla) Del Km 0.000 Al Km 24.000, Subra Mo Del Km 14.000 Al Km 17.000	SCT/1328/2017	Oaxaca	Santiago Chazamba	Lanatitlan Del Progreso	Rural	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$13,555,000	\$13,018,222	\$13,018,222	\$11,985,440	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	120	0.00	13.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU17170200904400	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Michatlalan-San Carlos Yantepec Del Km 0.000 Al Km 104.000, Subtramo Del Km 65.700 Al Km 6.500	SCT/1327/2017	Oaxaca	San Carlos Yantepec	San Carlos Yantepec	Urbano	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$11,524,800	\$11,524,800	\$10,085,843	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	880	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU17170200904402	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Terontlan De Seguro Y Lomas-Santos Reyes Topetillo-San Juan Mixtepec-San Martín Itunyoso, Km 102.000 E.C. (Vialidad Pionera Nacional) Del Km 0.000 Al Km 10	SCT/1326/2017	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,802,000	\$4,802,000	\$4,322,508	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,276	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion
OAXU17170200904403	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino San Pedro Teutila-San Felipe Jalpa De Díaz, Del Km 0.000 Al Km 2.500, Subtramo A Modernizar Del Km 2.300 Al Km 4.600	SCT/1325/2017	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$13,000,000	\$12,485,200	\$12,485,200	\$11,698,271	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,030	0.00	13.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU17170200904405	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Santa María Guatemala-Peña Blanca Del Km 0.000 Al Km 26.000, Subtramo Del Km 7.900 Al Km 8.500	SCT/1324/2017	Oaxaca	Santa María Guatemala	Peña Blanca	Rural	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,555,000	\$2,455,822	\$2,455,822	\$2,218,681	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	160	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU17170200904406	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. (El Anacleto Conde) La Margarita-La Tabaquera Del Km 0.000 Al Km 28.000, Subtramo A Modernizar Del Km 4.700 Al Km 7.900	SCT/1323/2017	Oaxaca	Acañil de Pérez Figueroa	La Tabaquera	Rural	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$19,990,000	\$19,198,396	\$19,198,396	\$17,751,816	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,222	0.00	9.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU17170200904408	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Acañil De Pérez Figueroa-La Capilla Del Km 0.000 Al Km 34.000 Tramo A Modernizar Del Km 18.700 Al Km 21.900	SCT/1322/2017	Oaxaca	Acañil de Pérez Figueroa	Acañil de Pérez Figueroa	Urbano	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$18,000,000	\$17,287,200	\$17,287,200	\$15,606,018	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	18,000,000	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion
OAXU17170200904409	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. Km 31 (Amate Colocado-Zaragoza Huajuajillo El Llano-Santa Ana Progreso-San Andrés Cabrera Nueva Del Km 0.000 Al Km 4.000	SCT/1321/2017	Oaxaca	San Andrés Cabrera Nueva	San Andrés Cabrera Nueva	Urbano	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,762,400	\$5,762,400	\$5,183,094	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	380	0.00	18.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion
OAXU17170200904410	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. (Tlaxiaco-Chalcatzingo) Yoyosilla Del Km 0.000 Al Km 7.561, Subtramo A Modernizar Del Km 6.700 Al Km 7.660	SCT/1320/2017	Oaxaca	Santa María Yoyosilla	Santa María Yoyosilla	Urbano	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,802,000	\$4,802,000	\$4,407,222	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	172	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion
OAXU17170200904411	Modernización A Nivel De Pavimento E.C. (Barranca Larga-Ventilla) San Antonio Lahoma Del Km 0.000 Al Km 2.500, Subtramo A Modernizar Del Km 0.000 Al Km 1.700	SCT/1319/2017	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Antonio Lahoma	Rural	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$14,406,000	\$14,406,000	\$13,007,757	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	781	0.00	9.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU17170200904412	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Oaxaca-Puerto Escondido-Huajuajillo Tramo La "Y" Barranca Larga-Ventilla Y Puerto Escondido-Huajuajillo Y Ramal San Sebastián Coatlán Del Km 0.000 Al Km 8.610	SCT/1318/2017	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$18,000,000	\$17,287,200	\$17,287,200	\$15,324,258	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,258	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro solicitud validacion
OAXU17170200904505	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, Localidad De San Baltazar Guelavilla, Municipio De San Dionisio Ocotepéc	FORTALECE-1783-2017	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	San Baltazar Guelavilla	Urbano	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,003,903	\$2,003,903	\$2,003,903	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,921	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAXU17170200904506	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huatla De Jimenez Municipio De Huatla De Jimenez Oaxaca	FORTALECE-1784-2017	Oaxaca	Huatla de Jimenez	Huatla de Jimenez	Urbano	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,960,000	\$6,960,000	\$6,960,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,452	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso de contratación / Registro VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAXU17170200904507	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Pionera De Don Luis, Municipio De Pionera De Don Luis	FORTALECE-1785-2017	Oaxaca	Pionera de Don Luis	Pionera de Don Luis	Urbano	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,776	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAXU17170200904508	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pablo Coatlán, Municipio De San Pablo Coatlán	FORTALECE-1786-2017	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,088,000	\$2,088,000	\$2,088,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	275	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso de contratación / Registro validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAXU17170200904509	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Agua Residual En La Localidad De Tlacholula De Matamoros, Municipio De Tlacholula De Matamoros, Oaxaca	FORTALECE-1787-2017	Oaxaca	Tlacholula de Matamoros	Tlacholula de Matamoros	Urbano	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,517,810	\$7,517,810	\$7,517,810	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	12,233	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAXU17170200904511	Continuación De La Red De Distribución De Agua Potable, En La Localidad Mas San Francisco Del Mar, Municipio De San Francisco Del Mar, Estado De Oaxaca	FORTALECE-1788-2017	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$486,119	\$486,119	\$486,119	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	265	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAXU17170200904576	Reparaciones Generales En Juu Macedonia Akala FAM-1836-2017	FAM-1836-2017	Oaxaca	Tecotlán de Flores Magón	Tecotlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$83,395	\$83,395	\$83,395	\$83,395	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU17170200904577	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Juu Juana Sierra	FAM-1936-2017	Oaxaca	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$996,426	\$996,426	\$996,426	\$996,426	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXU17170200904578	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-1897-2017	Oaxaca	Tecotlán de Flores Magón	Tecotlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$273,066	\$273,066	\$273,066	\$273,066	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1713020094579	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Juárez	FAM-1898-2017	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$310,379	\$310,379	\$310,379	\$310,379	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1713020094585	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Nicolás Bravo	FAM-1899-2017	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$220,388	\$220,388	\$220,388	\$220,388	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1713020094586	Construccion De Dos Anexos En Telesecundaria	FAM-1900-2017	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$614,935	\$614,935	\$614,935	\$614,935	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX1713020094587	Construccion De Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Jui Juan Escuela	FAM-1902-2017	Oaxaca	San Pedro Jacayán	San Pedro Jacayán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$696,537	\$696,537	\$696,537	\$696,537	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1713020094588	Equipamiento De Un Anexo En Jui Juan Escuela	FAM-1891-2017	Oaxaca	San Pedro Jacayán	San Pedro Jacayán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$42,913	\$42,913	\$42,913	\$42,913	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1713020094589	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Nigrete	FAM-1904-2017	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San María Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,536,309	\$1,536,309	\$1,536,309	\$1,536,309	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1713020094590	Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Julio De La Fuente	FAM-1906-2017	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Unión del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,175,535	\$2,175,535	\$2,175,535	\$2,175,535	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1713020094591	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Miguel Hóldago	FAM-1903-2017	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,315,131	\$1,315,131	\$1,315,131	\$1,315,131	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1713020094592	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1905-2017	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,393,769	\$1,393,769	\$1,393,769	\$1,393,769	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX1713020094598	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 72	FAM-1901-2017	Oaxaca	Pinotepé de Don Luis	Pinotepé de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$943,057	\$943,057	\$943,057	\$943,057	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1713020094607	Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Emiliano Zapata	FAM-1911-2017	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$371,532	\$371,532	\$371,532	\$371,532	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1713020094608	Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Pablo I. Sidar	FAM-1910-2017	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,958,266	\$1,958,266	\$1,958,266	\$1,958,266	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX1713020094609	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 18	FAM-1908-2017	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,086,106	\$1,086,106	\$1,086,106	\$1,086,106	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1713020094615	Reparaciones Generales En Centro De Atención Múltiple No. 8	FAM-1909-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,570,388	\$1,570,388	\$1,570,388	\$1,570,388	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1713020094616	Reparaciones Generales En Centro De Atención Múltiple No.25	FAM-1907-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$931,278	\$931,278	\$931,278	\$931,278	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1713020094617	Reparaciones Generales En Jir Francisco Marquez	FAM-1916-2017	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	Agua Buena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$440,816	\$440,816	\$440,816	\$440,816	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1713020094618	Construccion De Un Aula En Jir General Lazaro Cardenas	FAM-1914-2017	Oaxaca	Santiago Chazamba	Santiago Chazamba	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$460,386	\$460,386	\$460,386	\$460,386	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1713020094619	Equipamiento De Un Aula En Jir General Lazaro Cardenas	FAM-1892-2017	Oaxaca	Santiago Chazamba	Santiago Chazamba	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$32,230	\$32,230	\$32,230	\$32,230	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1713020094620	Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1920-2017	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$669,002	\$669,002	\$669,002	\$669,002	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX1713020094622	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1894-2017	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1713020094624	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niños Heroes	FAM-1917-2017	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	Agua Buena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$477,888	\$477,888	\$477,888	\$477,888	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1713020094626	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Alvaro Obregón	FAM-1918-2017	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	San Mateo Tlanchi	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$971,893	\$971,893	\$971,893	\$971,893	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX17170200904628	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Hilario C. Salas	FAM-1915-2017	Oaxaca	Santiago Chazamba	Santiago Chazamba	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$701,015	\$701,015	\$701,015	\$701,015	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX17170200904629	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Hilario C. Salas	FAM-1893-2017	Oaxaca	Santiago Chazamba	Santiago Chazamba	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$61,454	\$61,454	\$61,454	\$61,454	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX17170200904633	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jaime Torres Bodet	FAM-1913-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$530,795	\$530,795	\$530,795	\$530,795	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX17170200904634	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-1921-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$212,235	\$212,235	\$212,235	\$212,235	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX17170200904636	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1922-2017	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chical)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,140,101	\$1,140,101	\$1,140,101	\$1,140,101	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX17170200904638	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1923-2017	Oaxaca	Santa María Juatpec	Vega del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$591,051	\$591,051	\$591,051	\$591,051	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX17170200904640	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Valentín Gómez Farías	FAM-1924-2017	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Santiago Malacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$494,961	\$494,961	\$494,961	\$494,961	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX17170200904644	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1925-2017	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Monte Agula	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$476,737	\$476,737	\$476,737	\$476,737	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX17170200904645	Reparaciones Generales En La Gabriela Mistral	FAM-1928-2017	Oaxaca	San Pedro Martí Quiéclapa	San Pedro Martí Quiéclapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$419,381	\$419,381	\$419,381	\$419,381	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX17170200904646	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Micaela León De La Vega	FAM-1926-2017	Oaxaca	San Francisco Cohahuatl	San Sebastián Yutaniño	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,252,151	\$1,252,151	\$1,252,151	\$1,252,151	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX17170200904647	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-1927-2017	Oaxaca	San Francisco Cohahuatl	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$738,383	\$738,383	\$738,383	\$738,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX17170200904648	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Díez De Mayo	FAM-1929-2017	Oaxaca	San Pedro Martí Quiéclapa	San Pedro Martí Quiéclapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,052,830	\$1,052,830	\$1,052,830	\$1,052,830	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX17170200904649	Construcción De Obra Exterior En Jm Luz Colmenares Matz ( Candiani)	FAM-1933-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$586,262	\$586,262	\$586,262	\$586,262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX17170200904659	Reparaciones Generales En Centro De Atención Múltiple No. 6	FAM-1934-2017	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,080,447	\$1,080,447	\$1,080,447	\$1,080,447	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX17170200904660	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria General Vicente Guerrero ( Barrio Guadalupe)	FAM-1930-2017	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$640,845	\$640,845	\$640,845	\$640,845	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX17170200904661	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria General Vicente Guerrero ( Barrio Guadalupe)	FAM-1895-2017	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$61,454	\$61,454	\$61,454	\$61,454	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX17170200904662	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-1932-2017	Oaxaca	Santa Gertrudis	La Barda Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$342,909	\$342,909	\$342,909	\$342,909	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX17170200904663	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Francisco Villa	FAM-1931-2017	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$462,315	\$462,315	\$462,315	\$462,315	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX17170200904737	Reconstrucción Camino Loteo Capulápan De Méndez-Nauidad-Zoogocho-San Juan Tabasco, Tramo Loteo Zoogocho-San Andrés Solitig. Subtramo: Del Km 9.000 Al Km 12.000 Y Del Km 55.100 Al Km 57.74	FMEM/1969-2017	Oaxaca	Capulápan de Méndez	Capulápan de Méndez	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	2,948	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACIÓN	
OAX17170200904739	Modernización Y Ampliación Del Camino Los Llanos-San Juan Elotepoc-San Francisco Cohahuatl Del Km 31.500 Al Km 33.000	FMEM/1970-2017	Oaxaca	Santa María Lachixío	Santa María Lachixío	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,262	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACIÓN	
OAX17170200904814	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Pan De San Luis, En El Municipio De San Juan Guiché	PROB/1584-2017	Oaxaca	San Juan Guiché	Plan de San Luis	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	790	0.00	0.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX17170200904815	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Tepeyac (Lomas De San Juan), En El Municipio De Cuilapam De Guerrero	PROB/1583-2017	Oaxaca	Cuilapam de Guerrero	El Tepeyac (Lomas de San Juan)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	288	0.00	0.00	Financiera / Física obra en proceso de contracion / Registro: validar - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1717020094816	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Loma De Aguila, En El Municipio De Santiago Tlaxiahuac.	PROB1-1582-2017	Oaxaca	Santiago Tlaxiahuac	Loma de Aguila	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	241	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094818	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Santa Rosa Zihuatépec, En El Municipio De San Juan Coatepec.	PROB1-1580-2017	Oaxaca	San Juan Coatepec	Santa Rosa Zihuatépec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	342	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094819	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De San Lucas Camotlán, En El Municipio Del Mismo Nombre.	PROB1-1579-2017	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	2,834	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094820	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Loma De Cedro, En El Municipio De San Juan Ojitlán.	PROB1-1578-2017	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma de Cedro	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	849	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094821	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De San Rafael Agua De Pescado, En El Municipio De San Juan Huautla.	PROB1-1577-2017	Oaxaca	San Juan Huautla	San Rafael Agua de Pescado	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	842	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094823	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Santa Fe Y La Mar, En El Municipio De San Juan Huautla Valle Nueva.	PROB1-1575-2017	Oaxaca	San Juan Huautla Valle Nacional	Santa Fe y la Mar	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,115	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094824	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Piedra Blanca, En El Municipio De San Juan Guichicovi.	PROB1-1574-2017	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,216	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094825	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Jaltepec De Candoyec, En El Municipio De San Juan Coatepec.	PROB1-1573-2017	Oaxaca	San Juan Coatepec	Jaltepec de Candoyec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,770	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094826	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Istlahuaca, En El Municipio Del Mismo Nombre.	PROB1-1572-2017	Oaxaca	Santiago Istlahuaca	Santiago Istlahuaca	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,901	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094828	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De La Lagunilla, En El Municipio De San Pedro El Alto.	PROB1-1571-2017	Oaxaca	San Pedro el Alto	Lagunilla	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	354	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094829	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Agua De Tinta, En El Municipio De Huautpec.	PROB1-1570-2017	Oaxaca	Huautpec	Agua de Tinta	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	234	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso de contratación / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094830	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Barranca Seca, En El Municipio Nde Santa María Chichilcán.	PROB1-1569-2017	Oaxaca	Santa María Chichilcán	Barranca Seca	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	572	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094831	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Quetzalapa, En El Municipio De San Pedro Sochiapam.	PROB1-1568-2017	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	Santiago Quetzalapa	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	507	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094832	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Pan De San José Buenavista, En El Municipio De Huixtla.	PROB1-1567-2017	Oaxaca	El Escobedo de Flores Magón	San José Buenavista	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	443	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094834	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Cerro Culebra, En El Municipio De San Pedro Quiatani.	PROB1-1565-2017	Oaxaca	San Pedro Quiatani	Cerro Culebra	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	181	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094836	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De La Trinidad, En El Municipio De Santiago Yaveo.	PROB1-1563-2017	Oaxaca	Santiago Yaveo	La Trinidad	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	651	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094837	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De San Felipe Usila, En El Municipio Del Mismo Nombre.	PROB1-1562-2017	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	4,838	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094839	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Arroyo Del Pote (Yatandiani), En El Municipio De Dmi La.	PROB1-1560-2017	Oaxaca	Pinotepet de Don Luis	Arroyo del Pote (Yatandiani)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	123	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020094840	Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Yucacá, En El Municipio De Pinotepet de Don Luis.	PROB1-1559-2017	Oaxaca	Pinotepet de Don Luis	Yucacá	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	383	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717020095025	Escuela Del Agua	APAUER-1206-2017	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	255,029	0.00	0.00	Financiera / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170300931875	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 104886	104886	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,095,134	\$1,095,134	\$1,095,134	\$1,095,134	\$1,095,134	\$1,095,134	\$1,095,134	100.00	\$0	Metros lineales	440	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300931876	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Manglito A Rancho Arroyo Tzuc San Bernardo Mixtepec - 202995	202995	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Ahuacón Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales		I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$159,996	\$159,996	\$159,996	\$159,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	430	100.00	0.00	Financiera en proceso de contratación / Física / Registro: solicitado validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX17170300931877	Construcción De Sanitarios Con Hidrogator Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 131864	131864	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Anunciación Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$390,000	\$396,724	\$396,724	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registre OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuenta con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170300931878	Construcción De Techos Firmes Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 131840	131840	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Anunciación Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,000	\$94,063	\$94,063	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registre OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuenta con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170300931879	Mejoramiento Del Camino Rural Tlaxián San Jerónimo Tlaxián A El Carrizal San Bernardo Mixtepec - 203039	203039	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Jerónimo Tlaxián	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$159,998	\$159,998	\$159,998	\$159,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	306	100.00	0.00	Financiera / Física / Registre: solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030093119	Construcción De Comedor Comunitario - 180765	180765	Oaxaca	San Pedro Ocotepéc	El Pólvora	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC MIXE OAX	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$251,082	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	10.00	Financiera / Física / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030093121	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio - 178754	178754	Oaxaca	San Pedro Ocotepéc	Israel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC MIXE OAX	Vivienda	En Ejecución	2017	\$287,711	\$287,711	\$0	\$287,711	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	100.00	50.00	Financiera / Física / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030093122	Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño - 178790	178790	Oaxaca	San Pedro Ocotepéc	Israel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC MIXE OAX	Vivienda	En Ejecución	2017	\$142,338	\$142,338	\$98,016	\$142,338	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	100.00	50.00	Financiera / Física / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030093123	Construcción De Cuatro Cuartos Para Cocina - 178778	178778	Oaxaca	San Pedro Ocotepéc	Israel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC MIXE OAX	Vivienda	En Ejecución	2017	\$169,951	\$169,951	\$98,016	\$169,951	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	100.00	50.00	Financiera / Física / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030093127	Construcción De Comedor Comunitario Tercera Etapa - 187114	187114	Oaxaca	San Pedro Quiatani	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATANI	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,258,850	\$1,258,850	\$1,258,850	\$1,258,850	\$603,753	\$603,753	\$603,753	47.96	\$0	Metros Cuadrados	415	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION CON AVANCE FISICO DEL 80% / Registre: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030093136	Rehabilitación De Techo De Aula En El Jardín De Niños Macondino Alcalá De San Pedro Tututepec - 191047	191047	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$208,716	\$208,716	\$208,716	\$208,716	\$208,716	\$208,716	\$208,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: SOLICITO VALIDACION, FALTA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030093137	Construcción De Muro De Contención En Cecyate Plantel Tututepec - 190094	190094	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,823,010	\$1,636,415	\$1,636,415	\$1,636,415	\$1,636,415	\$1,636,415	100.00	\$0	Metros cúbicos	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre: SOLICITO VALIDACION, FALTA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030093138	Construcción De Obras De Drenaje Sobre El Camino Rural En San Pedro Tututepec La Luz - 186243	186243	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,950	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre: SOLICITO VALIDACION, FALTAN LAS FOTOGRAFIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030093139	Construcción De Obras De Drenaje En Camino De Acceso Al Heliporto Sanitario - 186312	186312	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$301,203	\$301,203	\$301,203	\$301,203	\$301,203	\$301,203	\$301,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,586	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre: SOLICITO VALIDACION
OAX1717030093140	Rehabilitación Del Camino Rural Tututepec La Luz - 121279	121279	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: SOLICITO VALIDACION, FALTA ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030093141	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Villa De Tututepec - 95060	95060	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$359,257	\$359,257	\$359,257	\$359,257	\$359,257	\$359,257	\$359,257	100.00	\$0	Metros lineales	1,955	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: SOLICITO VALIDACION
OAX1717030093142	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Camaleón - 185650	185650	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Camaleón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$496,235	\$496,235	\$496,235	\$496,235	\$496,235	\$496,235	\$496,235	100.00	\$0	Metros lineales	242	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: SOLICITO VALIDACION, FALTAN LAS FOTOGRAFIAS
OAX1717030093144	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cañada - 188102	188102	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$232,422	\$232,422	\$232,422	\$232,422	\$232,422	\$232,422	\$232,422	100.00	\$0	Piezas	245	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre: EQUIPO DE BOMBO / Registre: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093147	Mejoramiento De Camino Rural El Ciruelito Tututepec - 155558	155558	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Ciruelito	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$799,998	\$799,998	\$799,998	\$799,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	138	100.00	0.00	Financiera / Física / Registre: solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030093148	Construcción De Comedor Comunitario En Chacabán - 186034	186034	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Chacabán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$664,063	\$664,063	\$664,063	\$664,063	\$664,063	\$664,063	\$664,063	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030093149	Mejoramiento De Camino Rural Charco Redondo Tututepec - 155476	155476	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Charco Redondo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$799,999	\$799,999	\$799,999	\$799,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	431	100.00	0.00	Financiera / Física / Registre: solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030093150	Mejoramiento De La Casa De Salud De Charco Redondo - 95001	95001	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Charco Redondo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$509,233	\$509,233	\$509,233	\$509,233	\$509,233	\$509,233	\$509,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	431	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: SOLICITO VALIDACION, FALTA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030093151	Construcción De Comedor Comunitario En El Faun - 186209	186209	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Faun	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	447	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre: SOLICITO VALIDACION, FALTA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093152	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Los Barrios De Santiago Jocotepec - 95029	95029	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santiago Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,817,173	\$1,817,173	\$1,817,173	\$1,817,173	\$1,817,173	\$1,817,173	\$1,817,173	100.00	\$0	Metros lineales	1,767	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre: SOLICITO VALIDACION, FALTA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1717030093153	Mejoramiento De Camino Rural El Lagartero Tututepec - 158075	158075	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Lagartero	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Unidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	106	100.00	0.00	Financiera / Física en proceso de contratación / Régimen: Solicito validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093154	Infraestructura Agrícola Nivelación De Tierras En El Lagartero - 94928	94928	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Lagartero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$217,705	\$217,705	\$217,705	\$217,705	\$217,705	\$217,705	\$217,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,955	0.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093155	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Luz - 95075	95075	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Luz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,558,306	\$2,558,306	\$2,558,306	\$2,558,306	\$2,558,306	\$2,558,306	\$2,558,306	100.00	\$0	Metros lineales	2,444	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SOLICITO VALIDACION
OAX1717030093156	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Maney - 121562	121562	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Maney	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$590,693	\$590,693	\$590,693	\$590,693	\$590,693	\$590,693	\$590,693	100.00	\$0	Metros lineales	303	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SOLICITO VALIDACION
OAX1717030093159	Rehabilitación Del Alambrado Público En Rio Grande - 95044	95044	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,527,395	\$4,527,395	\$4,527,395	\$4,527,395	\$4,527,395	\$4,527,395	\$4,527,395	100.00	\$0	Luminaria	12,943	0.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SOLICITO VALIDACION
OAX1717030093160	Rehabilitación De La Captación Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad - 94846	94846	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,723,993	\$2,723,993	\$2,723,993	\$2,723,993	\$2,723,993	\$2,723,993	\$2,723,993	100.00	\$0	Metros lineales	12,943	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093161	Pavimentación De La Calle Antonio De Valdez En San José Del Progreso - 185927	185927	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,996,923	\$1,996,923	\$1,996,923	\$1,996,923	\$1,996,923	\$1,996,923	\$1,996,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SOLICITO VALIDACION
OAX1717030093162	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Plata - 160966	160966	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José Maniattepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,326,456	\$1,326,456	\$1,326,456	\$1,326,456	\$1,326,456	\$1,326,456	\$1,326,456	100.00	\$0	Metros lineales	233	0.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SOLICITO VALIDACION
OAX1717030093164	Rehabilitación De Red De Energía Eléctrica De La Planta De Tratamiento De Santa Rosa De Lima - 191082	191082	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	100.00	\$0	Piezas	900	0.00	100.00	Financiera / Física / PORTES / Régimen: SOLICITO VALIDACION, FALTAN FOTOGRAFIAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093165	Ampliación Y Modificación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varas, Calles De La Comunidad De Santa Rosa De Lima - 191026	191026	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$273,842	\$273,842	\$273,842	\$273,842	\$273,842	\$273,842	\$273,842	100.00	\$0	Metros lineales	650	0.00	100.00	Financiera / Física / METROS LINEALES / Régimen: SOLICITO VALIDACION, FALTAN FOTOGRAFIAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093167	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Yugue - 95081	95081	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Yugue	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$214,562	\$214,562	\$214,562	\$214,562	\$214,562	\$214,562	\$214,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093169	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En El Acceso Principal De Los Limones - 186080	186080	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$214,015	\$214,015	\$214,015	\$214,015	\$214,015	\$214,015	\$214,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093171	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Cerro Hemoso - 95010	95010	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cerro Hemoso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$218,183	\$218,183	\$218,183	\$218,183	\$218,183	\$218,183	\$218,183	100.00	\$0	Metros lineales	379	0.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093172	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Carrero - 174469	174469	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Carrero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$445,481	\$445,481	\$445,481	\$445,481	\$445,481	\$445,481	\$445,481	100.00	\$0	Piezas	48	0.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SOLICITO VALIDACION
OAX1717030093174	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Tona - 167120	167120	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Tona Chuchupa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$215,245	\$215,245	\$215,245	\$215,245	\$215,245	\$215,245	\$215,245	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SOLICITO VALIDACION
OAX1717030093175	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Zanjon - 95019	95019	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zanjón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$219,139	\$219,139	\$219,139	\$219,139	\$219,139	\$219,139	\$219,139	100.00	\$0	Metros lineales	121	0.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SOLICITO VALIDACION
OAX1717030093176	Equipamiento De Estufas Ecológicas Segunda Etapa - 178934	178934	Oaxaca	San Pedro Yolox	Rosario Temextitlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,484	\$73,484	\$73,484	\$73,484	\$73,484	\$73,484	\$73,484	100.00	\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Régimen: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093177	Construcción De Calentadores Solares - 91650	91650	Oaxaca	San Pedro Yolox	Rosario Temextitlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOX	Vivienda	En Ejecución	2017	\$626,444	\$626,444	\$626,444	\$626,444	\$626,444	\$626,444	\$626,444	100.00	\$0	Celdas solares	316	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Régimen: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093178	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo - 94967	94967	Oaxaca	San Pedro Yolox	Rosario Temextitlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOX	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$87,161	\$162,161	\$162,161	\$162,161	\$162,161	\$162,161	\$162,161	100.00	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Régimen: EL CONTRATO DE LA OBRA FUE POR \$162,160.88 REALIZANDO DE LA SOLICITE OBRA: APORTACION DEL RAMO 33 FONDO III: SETEMBRO APORTACION DEL RAMO 28: \$75,000.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093182	Construcción De Hardado Perimetral En El Centro De Educación Preescolar Francisco I. Madero - 171420	171420	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Nuevo Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Educación	En Ejecución	2017	\$183,545	\$183,545	\$162,077	\$183,545	\$162,077	\$162,077	\$161,378	88.30	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Régimen: SOLICITO VALIDACION
OAX1717030093183	Construcción De Otró De Aulas En La Escuela Telebachillerío Comunitario - 170972	170972	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Plan de San Luis	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Educación	En Ejecución	2017	\$737,138	\$737,138	\$350,144	\$737,138	\$350,144	\$350,144	\$348,635	47.50	\$0	Metros Cuadrados	41	100.00	90.00	Financiera: OBRA CON PAGO DE ESTIMACION UNO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Régimen: SOLICITO VALIDACION
OAX1717030093185	Construcción De Otró De Captación De Agua Potable - 194908	194908	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Los Raudales	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$333,750	\$333,750	\$333,750	95.36	\$0	Metros Cuadrados	376	0.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717030093186	Construcción De Demas Plafón En La Localidad De La Soledad - 194614	194614	Oaxaca	San Juan Mazatlan	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,144	\$295,144	\$295,144	98.38	\$0	Metros lineales	60	100.00	83.33	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093189	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Los Parajes Desembarados Río León Y Talera - 93196	93196	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutlán	La Talera	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,032,026	\$2,032,026	\$2,032,026	\$2,032,026	\$2,032,026	\$2,032,026	\$2,032,026	100.00	\$0	Luminaria	127	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093201	Construcción De Aula Didáctica Escuela Primaria Clave En Tlamié - 193288	193288	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	El Zacatón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Educación	En Ejecución	2017	\$402,249	\$402,249	\$245,162	\$245,162	\$245,162	\$245,162	\$245,162	60.95	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	68.95	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093202	Mejoramiento De Camino Rural - 148777	148777	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	El Zacatón	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$376,499	\$376,499	\$376,499	\$376,487	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093204	Rancho Y Recreimiento De Caminos Rurales Y Calles En La Cabecera Municipal - 198376	198376	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	55.56	\$0	Metros lineales	1,020	100.00	55.56	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093208	Construcción Del Sistema De La Red De Alcantarillado Sanitario - 160933	160933	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,400	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093209	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Francisco I Madero - 106866	106866	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093236	Rehabilitación De La Calle Principal - 188651	188651	Oaxaca	San Antonio Nahuatlán	San Antonio Nahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NAHUATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$304,103	\$304,143	\$304,143	\$304,143	\$304,143	\$304,143	\$304,143	100.00	\$0	Metros Cuadrados	884	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093237	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Casa Blanca - 189002	189002	Oaxaca	San Antonio Nahuatlán	San Gabriel Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$569,781	\$569,781	\$569,781	\$569,781	\$569,781	\$103,799	\$103,799	18.22	\$0	Metros lineales	48	0.00	18.22	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093253	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 189796	189796	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$406,876	\$406,876	\$406,876	\$406,876	\$406,876	\$406,876	\$406,876	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA
OAX1717030093254	Construcción De Baños Sanitarios - 175225	175225	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	San Antonio Dos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$484,523	\$484,523	\$266,267	\$484,523	\$266,267	\$266,267	\$266,267	54.95	\$0	Piezas	43	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093255	Rehabilitación De Camino Rural - 166734	166734	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$292,645	\$292,645	\$292,645	\$292,645	\$292,645	\$292,645	\$292,645	100.00	\$0	Kilómetro	144	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA
OAX1717030093259	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131828	131828	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,000	\$94,603	\$94,603	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a nivel de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuenta con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093260	Mejoramiento De Camino Rural Santa Catarina Estela Santa María Peñoles - 149048	149048	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa Catarina Estela	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,336,016	\$1,336,016	\$1,336,016	\$1,331,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	187	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093261	Mejoramiento De Camino Rural Río Hondo Santa María Peñoles - 149047	149047	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río Hondo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,336,000	\$1,336,000	\$1,336,000	\$1,330,087	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	205	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093262	Equipoamiento De Entinas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131342	131342	Oaxaca	Santa María Tepeocac	Santa María Tepeocac	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	160	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a nivel de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuenta con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093263	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 196792	196792	Oaxaca	Santa María Tepatlalán	Santa María Tepatlalán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TEPATLALÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,046,739	\$2,046,739	\$2,046,739	\$2,046,739	\$2,046,739	\$2,046,739	\$2,046,739	100.00	\$0	Metros lineales	1,097	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093266	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Cerro Cochoche - 159150	159150	Oaxaca	Santa María Tepatlalán	Cerro Cochoche	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TEPATLALÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,201,030	\$1,201,030	\$1,201,030	\$1,201,030	\$1,201,030	\$1,201,030	\$1,201,030	100.00	\$0	Luminaria	42	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093267	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Por Bombos - 134892	134892	Oaxaca	Santa María Tepatlalán	Cerro Cochoche	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TEPATLALÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,612,254	\$1,612,254	\$1,612,254	\$1,612,254	\$1,612,254	\$1,612,254	\$1,612,254	100.00	\$0	Metros lineales	219	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093269	Construcción De Diagnóstico Médico En La Localidad De Orilla Del Mar - 159920	159920	Oaxaca	Santa María Tepatlalán	Orilla del Mar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TEPATLALÁN	Salud	En Ejecución	2017	\$924,415	\$924,415	\$924,415	\$924,415	\$556,309	\$556,309	\$556,309	60.18	\$0	Metros Cuadrados	202	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093270	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio San Lucas Río Barrio Ocoatl Barrio Kajákuhet Y Barrio San Pablo - 175200	175200	Oaxaca	Santa María Tlahuatltepec	Santa María Tlahuatltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA TLAHUATLTEPEC MOX.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$716,966	\$716,966	\$215,090	\$716,966	\$716,966	\$215,090	\$215,090	30.00	\$0	Metros lineales	172	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093271	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlahuatltepec - 160817	160817	Oaxaca	Santa María Tlahuatltepec	Santa María Tlahuatltepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$305,172	\$305,172	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a nivel de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuenta con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717030093336	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 15992	15992	Oaxaca	Matías Romero Aveniádo	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,657	\$73,910	\$73,910	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093337	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 159787	159787	Oaxaca	Matías Romero Aveniádo	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$279,000	\$283,810	\$283,810	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093338	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 159743	159743	Oaxaca	Matías Romero Aveniádo	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$251,100	\$255,429	\$255,429	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093339	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 159815	159815	Oaxaca	Matías Romero Aveniádo	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$316,200	\$321,652	\$321,652	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093340	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131348	131348	Oaxaca	Matías Romero Aveniádo	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$186,000	\$189,207	\$189,207	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093341	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131408	131408	Oaxaca	Matías Romero Aveniádo	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,900	\$28,381	\$28,381	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093342	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131404	131404	Oaxaca	Matías Romero Aveniádo	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$195,340	\$198,667	\$198,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093348	Equipamiento De Unidades Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130855	130855	Oaxaca	Matías Romero Aveniádo	San Pedro Evangelista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	80	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093349	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Loc De Nuevo Progreso - 86742	86742	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Vivienda	118	100.00	92.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093350	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Loc La Palestina - 86506	86506	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Palestina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,605,763	\$1,605,763	\$1,605,763	86.80	\$0	Vivienda	134	100.00	84.62	Financiera / Física / Registro:
OAX1717030093352	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Alicia - 160831	160831	Oaxaca	Santiago Jicotépec	La Alicia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$360,000	\$366,207	\$366,207	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	24	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093353	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Limón - 160862	160862	Oaxaca	Santiago Jicotépec	Playa Limón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$720,000	\$732,414	\$732,414	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	48	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093354	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Jacobo - 160879	160879	Oaxaca	Santiago Jicotépec	Paso de San Jacobo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$780,000	\$793,448	\$793,448	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	52	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093355	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tepimá - 160839	160839	Oaxaca	Santiago Jicotépec	San Pedro Tepimá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,000	\$427,241	\$427,241	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	28	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093357	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Caliente - 160887	160887	Oaxaca	Santiago Jicotépec	Cerro Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,020,000	\$1,037,586	\$1,037,586	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	68	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093393	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Hóldig - 125714	125714	Oaxaca	Cuyamecalco Villa	La Ciénega (Guadalupe de Zaragoza)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		Otra	H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	195	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093394	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda - 180170	180170	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Llano Largo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$545,450	\$545,450	\$413,805	\$545,450	\$413,805	\$413,805	\$413,805	75.86	\$0	Vivienda	172	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093395	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda - 180223	180223	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Llano Largo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$654,540	\$654,540	\$369,837	\$654,540	\$369,837	\$369,837	\$369,837	56.50	\$0	Vivienda	172	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093407	Construcción De Sistema De Agua Potable - 180052	180052	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Chuz de Plata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,999,890	\$1,999,890	\$436,883	\$1,999,890	\$436,883	\$436,883	\$436,883	21.85	\$0	Otros	109	100.00	25.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093408	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda - 180276	180276	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Ibaekja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Vivienda	272	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093410	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda - 180315	180315	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Loma Cebsa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$756,000	\$756,000	\$378,000	\$756,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	50.00	\$0	Vivienda	127	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093420	Construcción De Drenaje Pluvial Con Concreto Hidráulico - 136318	136318	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,395,466	\$2,395,466	\$2,395,466	\$2,395,466	\$2,395,466	\$2,395,466	\$2,395,466	100.00	\$0	Metros lineales	1,508	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1717030093428	Construcción De Sanitarios Con Hidrogases Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuauvala - 132824	132824	Oaxaca	San Domingo Ocotpec	San Bahazar Cuauvala	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$705,500	\$717,664	\$717,664	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	68	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuenta con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030093458	Ampliación De La Red De Agua Potable, En La Calle Campo Santo	MSAH091R282017003	Oaxaca	San Andrés Huayúam	San Andrés Huayúam	Urbano	Sin Identificar				AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	100.00	\$0	Metros lineales	164	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuenta con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030093462	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 187911	187911	Oaxaca	San Andrés Solaga	Santo Domingo Vojovi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$406,504	\$406,504	\$379,484	\$379,484	\$379,484	\$379,484	\$379,484	93.35	\$0	Otros	867	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030093473	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Las Calles Insurgentes Poniente - 116842	116842	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$380,668	\$380,668	\$380,668	\$380,668	\$380,668	\$380,668	\$380,668	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030093475	Ampliación De Alcantarado Público Panjé Tierra Largo - 117223	117223	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$253,091	\$253,091	\$253,091	\$253,091	\$253,091	\$253,091	\$253,091	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030093476	Construcción De Banquetas En Varias Calles - 116764	116764	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$707,455	\$707,455	\$454,949	\$707,455	\$454,949	\$454,949	\$454,949	64.31	\$0	Metros Cuadrados	430	100.00	64.31	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030093477	Rehabilitación De Tanque Elevado - 164874	164874	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$209,283	\$209,283	\$209,283	\$209,283	\$209,283	\$209,283	\$209,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA	
OAX1717030093478	Construcción De Tanque Elevado De Treinta Metros Cúbicos - 75125	75125	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$636,716	\$636,716	\$549,555	\$636,716	\$549,555	\$549,555	\$549,555	86.31	\$0	Metros cúbicos	182	0.00	94.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELEVADO DE 30 M3 CON UN AVANCE DEL NOVENTA Y CUATRO POR CIENTO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030093479	Ampliación De Drenaje Sanitario Tierra Epana - 190118	190118	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembledera del Castillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,443,622	\$2,443,623	\$2,443,623	\$2,443,623	\$2,443,623	\$2,443,623	\$2,443,623	100.00	\$0	Metros lineales	260	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030093480	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar Herbet Spencer - 172691	172691	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución	2017	\$533,732	\$533,732	\$533,732	\$533,732	\$533,732	\$533,732	\$533,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA	
OAX1717030093481	Perforación De Pozo Profundo - 173158	173158	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$109,925	\$109,925	\$109,925	\$109,925	\$109,925	\$109,925	\$109,925	100.00	\$0	Metros lineales	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030093482	Construcción De Banda Perimetral En Telesecundaria - 172273	172273	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución	2017	\$478,596	\$478,596	\$478,596	\$478,596	\$478,596	\$478,596	\$478,596	100.00	\$0	Metros lineales	93	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030093483	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 189523	189523	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Palo Solo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$406,876	\$406,876	\$406,876	\$406,876	\$406,876	\$406,876	\$406,876	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030093484	Construcción De Baños Sanitarios Con Fosa - 31910	31910	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$389,574	\$389,574	\$389,574	\$389,574	\$389,574	\$389,574	\$389,574	100.00	\$0	Piezas	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030093485	Construcción De Calles De Adoquin - 165446	165446	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,577,581	\$1,577,581	\$1,133,451	\$1,577,581	\$1,133,451	\$1,133,451	\$1,133,451	71.85	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	72.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO	
OAX1717030093486	Construcción De Drenaje Pluvial - 166879	166879	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$151,542	\$151,542	\$151,542	\$151,542	\$151,542	\$151,542	\$151,542	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030093487	Ampliación Eléctrica - 189712	189712	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$193,384	\$193,384	\$58,015	\$193,384	\$58,015	\$58,015	\$58,015	30.00	\$0	Piezas	105	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: INSTALACION DE DOS POSTE / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030093488	Construcción De Baños Sanitarios - 86115	86115	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Nacimiento	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$256,654	\$256,654	\$256,654	\$256,654	\$256,654	\$256,654	\$256,654	100.00	\$0	Piezas	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCION DE CUATRO PIEZAS DE BAÑOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030093494	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Redonda - 131826	131826	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Do. 08 -	Loma Redonda	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$274,482	\$279,214	\$279,214	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuenta con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030093495	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131821	131821	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Do. 08 -	Llano Colobado	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,949	\$106,758	\$106,758	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuenta con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030093512	Ampliación De Electrificación - 148034	148034	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Poveuir	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,635,933	\$1,635,933	\$1,635,933	\$1,635,933	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	450	0.00	0.00	Financiera: no se cuenta con estimación / Física: no existe avance físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717030093513	Ampliación De Electrificación - 100578	100578	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$607,225	\$607,225	\$607,225	\$607,225	\$470,197	\$468,170	\$468,170	77.10	\$0	Luminaria	125	0.00	100.00	Financiera: liberación de CFE pendiente / Física: físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717030093514	Rehabilitación De Pozo Profundo San Bartolo - 146510	146510	Oaxaca	San Juan Huautla Tlaxiaco	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,813,973	\$1,813,973	\$1,813,973	\$1,813,973	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	7,363	0.00	45.00	Financiera: no se cuenta con estimación / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093518	Ampliación De Electrificación - 148177	148177	Oaxaca	San Juan Huautla Tlaxiaco	Zacate Colorado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,473,702	\$1,473,702	\$1,473,702	\$1,473,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	505	0.00	45.00	Financiera: no se cuenta con estimación general / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093520	Rehabilitación De Canales De Riego En San Juan De Los Cues - 124963	124963	Oaxaca	San Juan de los Cues	San Juan de los Cues	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$434,588	\$434,588	\$434,588	\$434,588	\$434,588	\$434,588	\$434,588	100.00	\$0	Metros lineales	1,464	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE EJECUTO Y SE PAGO EN EL TERCER TRIMESTRE. YA ESTA TERMINADO Y PAGADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA. Registro: OBRA TERMINADA. SOLICITO VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093521	Mejoramiento De Centro De Salud En La Localidad De Gal Felipe Angeles - 182755	182755	Oaxaca	San Juan Mazatlán	General Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Salud	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$264,950	\$264,950	\$264,950	52.99	\$0	Metros Cuadrados	1,455	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
OAX1717030093522	Construcción De Luminarias Para Alumbrado Público En La Loc De La Misquitita - 182771	182771	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Misquitita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$396,718	\$396,718	\$396,718	99.18	\$0	Luminaria	499	0.00	95.74	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1717030093525	Construcción De Alumbrado Público Con Sistema Fotovoltaico En La Comunidad De Tierra Negra - 190489	190489	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	191	0.00	33.33	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093526	Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Doce De Julio - 194474	194474	Oaxaca	San Juan Mazatlán	12 de Julio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Salud	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$293,958	\$293,958	\$293,958	97.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093527	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Loc El Pipila - 83079	83079	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Pipila	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093528	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Antonio Del Valle - 194429	194429	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Antonio del Valle	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,399,909	\$1,399,909	\$1,399,909	\$1,399,909	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	56	100.00	36.36	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093529	Construcción De Luminarias Para Alumbrado Público - 182517	182517	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Gustavo Díaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,319,964	\$1,319,964	\$1,319,964	\$1,319,964	\$1,319,964	\$1,319,964	\$1,319,964	100.00	\$0	Luminaria	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093532	Rehabilitación De Camino Rural Ramos Millán En La Loc. De San Antonio Tutla - 182513	182513	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Antonio Tutla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$229,982	\$229,982	\$229,982	\$229,982	\$289,689	\$289,689	\$289,689	96.57	\$0	Kilómetro	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1717030093533	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Loc De Nuevo Centro - 83096	83096	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Nuevo Centro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,084,684	\$1,084,684	\$1,084,684	\$1,084,684	\$1,080,009	\$1,080,009	\$1,080,009	99.57	\$0	Vivienda	81	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093534	Construcción De Un Aula De La Escuela Telesecundaria - 190580	190580	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Madero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	66.67	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	62.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093537	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131822	131822	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	El Cangrejo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,949	\$106,758	\$106,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093538	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131422	131422	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Santo Domingo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,876	\$98,546	\$98,546	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093539	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 103073	103073	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Santo Domingo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$671,395	\$671,395	\$671,395	\$671,395	\$671,395	\$671,395	\$671,395	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093540	Construcción De Conector Comunitario - 102912	102912	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$780,295	\$780,295	\$780,295	\$780,295	\$780,295	\$780,295	\$780,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	102	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093545	Construcción De Dispensario Médico - 103004	103004	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$598,114	\$598,114	\$598,114	\$598,114	\$598,114	\$598,114	\$598,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1717030093553	Ampliación De La Red De Agua Potable Camino A Chindua - 194726	194726	Oaxaca	San Juan Sayulitepec	San Juan Sayulitepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$260,074	\$260,074	\$260,074	\$260,074	\$260,074	\$260,074	\$260,074	100.00	\$0	Metros lineales	532	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093554	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 117020	117020	Oaxaca	San Juan Sayulitepec	San Andrés Andía	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$333,259	\$333,259	\$333,259	\$333,259	\$333,259	\$333,259	\$333,259	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093556	Construcción De Viviendas - 161660	161660	Oaxaca	San Juan Tamazola	Llano de la Canoa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,102,036	\$5,102,036	\$5,102,036	\$5,102,036	\$5,102,036	\$5,102,036	\$5,102,036	100.00	\$0	Vivienda	670	100.00	48.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA REVISION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093557	Mejoramiento De Camino Rural Llano De La Canoa San Juan Tamazola - 148955	148955	Oaxaca	San Juan Tamazola	Llano de la Canoa	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$606,294	\$606,294	\$606,294	\$606,294	\$605,842	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	748	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitud validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum	
OAX1717030093603	Construcción De Pavimentación Hídrica En San Martín Piedra Ancha - 119735	119735	Oaxaca	San Bartolomé Ayutlán	San Martín Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,108,436	\$2,108,436	\$2,108,436	\$2,108,436	\$2,108,436	\$2,108,436	\$2,108,436	\$2,108,436	100.00	\$0	Otros	249	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
OAX1717030093613	Construcción De Letramas Ecológicas - 151270	151270	Oaxaca	Santa Cruz Itundujua	Chumilán (Buena Vista)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJUA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$592,200	\$592,200	\$444,150	\$592,200	\$592,200	\$255,372	\$255,372	\$255,372	43.12	\$0	Piezas	51	100.00	43.12	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
OAX1717030093639	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130343	130343	Oaxaca	San Miguel Quezaltepec	San Miguel Quezaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	60	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como el inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
OAX1717030093657	Mejoramiento De Camino Rural Ejido Vicente Guerrero - 148912	148912	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,063,797	\$1,063,797	\$1,063,797	\$1,063,794	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	155	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
OAX1717030093665	Construcción Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Deposito - 163284	163284	Oaxaca	Santa Catarina Cuixtla	Detrás de la Barranca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$432,400	\$432,400	\$432,400	\$432,400	\$432,400	\$432,400	\$432,400	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,427	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
OAX1717030093667	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Grana - 132800	132800	Oaxaca	Villa Solá de Vesp	San Sebastián de las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$390,000	\$396,724	\$396,724	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como el inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
OAX1717030093671	Ampliación De La Red De Agua Potable - 182123	182123	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Idelfonso Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,539,200	\$1,539,200	\$1,539,200	\$1,539,200	\$1,539,200	\$1,539,200	\$1,539,200	100.00	\$0	Metros lineales	495	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.		
OAX1717030093672	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 95533	95533	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San José del Pacifico	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros lineales	550	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
OAX1717030093674	Construcción De La Casa De Salud - 177585	177585	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Salud	En Ejecución	2017	\$550,800	\$550,800	\$550,800	\$550,800	\$447,189	\$447,189	\$447,189	81.19	\$0	Metros Cuadrados	49	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: A LA FECHA ESTA OBRA LLIEVA UN AVANCE DEL 81.19%. FALTA POR PAGARSE FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.		
OAX1717030093683	Construcción De Un Aula En El Iseo De San Miguel Amatitlán - 169757	169757	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$505,548	\$505,548	\$505,548	\$505,548	\$505,548	\$505,548	\$505,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	661	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
OAX1717030093684	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 169760	169760	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$849,036	\$849,036	\$849,036	\$849,036	\$849,036	\$849,036	\$849,036	100.00	\$0	Metros lineales	260	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
OAX1717030093685	Construcción De Cuartos Dormitorio - 169755	169755	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Guadalupe Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$754,695	\$754,695	\$754,695	\$754,695	\$754,695	\$754,695	\$754,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
OAX1717030093687	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 162580	162580	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Guadalupe Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,235,625	\$1,235,625	\$1,235,625	\$1,235,625	\$1,235,625	\$1,235,625	\$1,235,625	100.00	\$0	Metros lineales	248	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
OAX1717030093702	Rehabilitación Del Camino Rural Rancho Mirador - 189216	189216	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	San Miguel Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$278,980	\$278,980	\$278,980	\$278,980	\$278,980	\$278,980	\$278,980	\$278,980	100.00	\$0	Metros lineales	1,621	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
OAX1717030093704	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Miguel Tlacoatepec - 187885	187885	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	San Miguel Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$896,167	\$896,167	\$896,167	\$896,167	\$896,167	\$896,167	\$896,167	100.00	\$0	Equipamiento	1,621	0.00	100.00	Financiera / Física: unidad de medida obra / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
OAX1717030093705	Conservación De Camino Guadalupe Nacate San Isidro - 188990	188990	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	Guadalupe Nacate	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$486,705	\$486,705	\$486,705	\$486,705	\$486,705	\$486,705	\$486,705	\$486,705	100.00	\$0	Metros lineales	123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
OAX1717030093706	Pavimentación A Base De Concreto Hídricas De La Calle Constitución Primera Etapa - 139977	139977	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	San Martín Sabalillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros	424	0.00	100.00	Financiera / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
OAX1717030093707	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 131341	131341	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	Santiago Nasaato	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros lineales	522	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
OAX1717030093708	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 198283	198283	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,847	\$38,847	\$30,000	\$38,847	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	77.23	\$0	Estado de preinversión	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LA INFORMACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
OAX1717030093711	Construcción De Aula De Medios En Escuela Primaria El Progreso Indígena - 193167	193167	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Educación	En Ejecución	2017	\$421,578	\$421,578	\$421,578	\$421,578	\$421,578	\$421,578	\$421,578	\$421,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION	
OAX1717030093712	Construcción De Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria - 193070	193070	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Educación	En Ejecución	2017	\$421,578	\$421,578	\$421,578	\$421,578	\$421,578	\$421,578	\$421,578	\$421,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX1717030093714	Construcción De Aula De Preescolar Benito Juárez - 193379	193379	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	El Esponjado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Educación	En Ejecución	2017	\$378,634	\$378,634	\$378,634	\$378,634	\$224,443	\$224,443	\$224,443	\$224,443	59.28	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	59.28	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717030093715	Construcción De Dispensario Médico - 192923	192923	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	La Nevería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Salud	En Ejecución	2017	\$1,293,178	\$1,293,178	\$1,293,178	\$1,293,178	\$1,293,178	\$1,293,178	\$1,293,178	100.00	\$0	Metros Cuadrados	116	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093716	Mejoramiento De Camino Rural - 148836	148836	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	La Nevería	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$374,336	\$374,336	\$374,336	\$374,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	87	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093717	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Crimbal - 132829	132829	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,000	\$610,345	\$610,345	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precarar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093725	Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Calles Avenida Lázaro Cárdenas Y Emiliano Zapata - 175839	175839	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CORTIJO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$310,150	\$310,150	\$291,048	\$310,150	\$279,135	\$279,135	\$279,135	90.00	\$0	Metros lineales	1,083	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093726	Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Clave Veinte Dos Ocho Trece P - 175719	175719	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO	Educación	En Ejecución	2017	\$439,025	\$439,025	\$410,000	\$439,025	\$395,123	\$395,123	\$395,123	90.00	\$0	Metros Cuadrados	1,083	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093759	Construcción De Drenaje Pluvial I Etapa - 194847	194847	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$195,350	\$195,350	\$195,350	22.98	\$0	Metros lineales	60	100.00	25.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1717030093761	Construcción De Drenaje Sanitario II Etapa - 170833	170833	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$394,902	\$394,902	\$394,902	78.98	\$0	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093762	Construcción De Comedor Comunitario - 171503	171503	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$296,618	\$296,618	\$296,618	74.15	\$0	Metros lineales	40	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093763	Construcción De Drenaje Pluvial I Etapa - 132175	132175	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$606,449	\$606,449	\$606,449	86.64	\$0	Metros cúbicos	45	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS CUBICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093764	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Giménez - 131787	131787	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$145,870	\$145,870	97.25	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093765	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 131786	131786	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,243,001	\$1,243,001	\$1,243,001	\$1,243,001	\$1,243,001	\$1,237,643	\$1,237,643	99.57	\$0	Metros lineales	143	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093766	Construcción De Drenaje Sanitario - 131783	131783	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$641,313	\$641,313	98.66	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093767	Construcción De Drenaje Pluvial I Etapa - 131782	131782	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$687,375	\$687,375	98.20	\$0	Metros lineales	329	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093768	Construcción De Techado En Cancha Deportiva De La Escuela Primaria Enrique C. Rebanena Clave - 131781	131781	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$286,027	\$286,027	\$286,027	95.34	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093769	Construcción De Banda Perimetral Del Centro De Educación Preescolar Los Niños Héroes Clave - 131780	131780	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$126,354	\$126,354	97.20	\$0	Metros lineales	49	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093770	Ampliación De Casa De Salud - 192964	192964	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chical)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$495,312	\$495,312	\$495,312	70.76	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093771	Construcción De Techado En El Jardín De Niños - 194598	194598	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$225,316	\$225,316	\$225,316	75.11	\$0	Metros Cuadrados	46	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1717030093772	Construcción De Aulas En La Escuela Telesecundaria - 194497	194497	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$258,544	\$258,544	\$258,544	64.64	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093773	Construcción De Techado En Cancha Deportiva En El Jardín De Niños Vasco De Quiroga - 173297	173297	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$253,865	\$253,865	97.64	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093774	Construcción De Comedor Comunitario - 171448	171448	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro Tepeacuilte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$855,251	\$855,251	\$855,251	90.03	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093775	Construcción De Comedor Comunitario II Etapa - 127739	127739	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$537,794	\$537,794	\$537,794	97.78	\$0	Metros Cuadrados	81	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030093776	Construcción De Tres Aulas Y Módulo De Escuela Telesecundaria - 171359	171359	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Corriente Ancha o Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$758,751	\$758,751	\$758,751	89.26	\$0	Piezas	40	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR AULA/ACCION

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX1717030093777	Continuación Del Sistema De Agua Potable - 194980	194980	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Ejido el Escacionado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$399,644	\$399,644	\$399,644	90.83	\$0	Metros lineales	107	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093778	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 131792	131792	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Atrevo de Eumedo (La Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$735,000	\$735,000	\$731,832	70.00	\$0	Metros lineales	119	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS LINEALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093779	Continuación De Aula De Escuela Secundaria Técnica No Dieciséis Circunsa Y Sus Claves - 131779	131779	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Nueva Patria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$782,295	\$782,295	97.79	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093780	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma - 131774	131774	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Nuevo Paso Nacional	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$691,313	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093781	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejon La C. Adolfo Lopez Mateo - 131776	131776	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicarpa)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS CUADRADOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
OAX1717030093782	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Claudio Lagunes - 131775	131775	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Nuevo Pescadito de Eumedo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$688,623	\$688,623	98.37	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS LINEALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093783	Construcción De Canal Pluvial Ii - 194806	194806	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Nuevo Soyatepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	31.25	\$0	Metros lineales	60	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093784	Construcción De Dos Aulas Y Anexo En La Escuela Secundaria - 194236	194236	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Nuevo Pescadito de Abajo Dos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$248,591	\$248,591	\$248,591	30.13	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX1717030093785	Construcción De Casa De Salud - 131790	131790	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Pescadito de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$522,737	\$522,737	99.57	\$0	Metros Cuadrados	164	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093786	Equipoamiento Para Infraestructura Agrícola Panga - 193111	193111	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Playa de Jicama	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	100.00	\$0	Piezas	99	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX1717030093787	Continuación Del Sistema De Agua Potable - 131794	131794	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	La Reforma (La Reforma)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,642,888	30.00	\$0	Metros lineales	401	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR SISTEMA/ACCION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093788	Construcción De Comedor Comunitario - 193215	193215	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Benito Juárez II (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$244,032	\$244,032	\$244,032	30.50	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	33.33	Financiera / Física / Registro:	
OAX1717030093789	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 129520	129520	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Nuevo Pescadito de Milárga (La Breña)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,299,687	\$1,299,687	\$1,299,687	\$1,299,687	\$1,299,687	\$1,299,687	\$1,294,085	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS LINEALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093790	Construcción De Tejado En Cancha Del Jardín De Niños/as Juana Inés De La Cruz Clave - 131778	131778	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$340,964	\$340,964	97.42	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: OBRA POR ADMINISTRACIÓN, PENDIENTE EL PAGO DEL ISR DE LA MANO DE OBRA. / Física / Registro:	
OAX1717030093791	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria Comunitaria Costeño - 194281	194281	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Agua Escondida (Isa Agua Escondida)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$304,356	\$304,356	98.18	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093792	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata - 127899	127899	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$542,147	\$542,147	98.57	\$0	Metros lineales	68	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR METROS LINEALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093793	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle José María Méndez Y Páez - 131777	131777	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Colección Ingresos Rural Sandoval Landoluri	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093794	Construcción De Tejado De La Cancha Deportiva De La Escuela Primaria - 194886	194886	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Playa Lecoma (Miguel Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$298,534	\$298,534	\$298,534	49.76	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093795	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Embarcadero - 170447	170447	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Playa Lecoma (Miguel Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$908,903	\$908,903	\$908,903	82.63	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX1717030093796	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 171463	171463	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	Islas Santa Julia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$830,945	\$830,945	\$830,945	\$830,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	53	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA FIRMADO EL CONTRATO / Física: SIN AVANCE FISICO / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR KM	
OAX1717030093797	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Hidalgo En La Localidad De San Miguel Suchitpepec - 189461	189461	Oaxaca	San Miguel Suchitpepec	San Miguel Suchitpepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITPEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$672,942	\$672,942	\$672,942	\$672,942	\$672,942	\$672,942	\$672,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	226	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093801	Rehabilitación Del Camino A San Lorenzo Ubicado En La Localidad De San Miguel Suchitpepec Municipio De San Miguel Suchitpepec Michoacán - 94701	94701	Oaxaca	San Miguel Suchitpepec	San Miguel Suchitpepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITPEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$251,082	\$251,082	\$251,082	\$251,082	\$251,082	\$251,082	\$251,082	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblatado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAXU717030093804	Construcción De Muro De Contención En La Calle Independencia Ubicada En La Localidad De San Miguel Suchtepec - 94833	94833	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	San Miguel Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$180,000	\$145,471	\$145,471	\$145,471	\$145,471	\$145,471	\$145,471	100.00	\$0	Metros lineales	77	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAXU717030093808	Construcción Del Sistema De Captación De Aguas Pluviales En El Jardín De Niños Luis Aguayo Pertenece a Santa María La Asunción - 200487	200487	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$790,018	\$790,018	\$790,018	\$790,018	\$790,018	\$790,018	\$790,018	100.00	\$0	Otros	1,430	100.00	100.00	Financiera. LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Física. SE REALIZARON 29,20 M2 DE OBRA / Registro. LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO DE OBRA PUBLICA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAXU717030093817	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 172293	172293	Oaxaca	San Francisco Nixtalo	San Francisco Nixtalo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NIXTALO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,535,815	\$767,907	\$614,326	\$767,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera. NO SE HA INICIADO OBRA / Física. NO SE HA INICIADO OBRA / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAXU717030093818	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 180480	180480	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$324,947	\$324,947	\$324,947	\$324,947	\$324,947	\$324,947	\$324,947	100.00	\$0	Metros lineales	270	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. OBRA TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAXU717030093819	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 130261	130261	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	Tojahlitán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,214	\$200,214	\$200,214	\$200,214	\$200,214	\$200,214	\$200,214	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera / Física. unidad de medida bomba / Registro. OBRA TERMINADA.
OAXU717030093821	Equipoamiento De Estafas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130356	130356	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Mias de Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	80	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro. OBSERVACIÓN. Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAXU717030093822	Rehabilitación Del Camino Saca Coscocha Del Paraje Cerro Gordo - 180441	180441	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$216,163	\$216,163	\$216,163	\$216,163	\$216,163	\$216,163	\$216,163	100.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAXU717030093823	Equipoamiento De Estafas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130331	130331	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro. OBSERVACIÓN. Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAXU717030093824	Construcción De Cuartos Para Cocina - 180523	180523	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Río Florido Sosola	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$215,000	100.00	\$0	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAXU717030093826	Construcción De Cuartos Dormitorio - 176100	176100	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Santa María Teotepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$463,125	\$463,125	\$463,125	\$463,125	97.50	\$0	Vivienda	68	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAXU717030093827	Construcción De Cuartos Dormitorio - 180924	180924	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San José Sosola	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAXU717030093828	Construcción De Cuartos Dormitorio - 178927	178927	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Cuasequilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	95.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAXU717030093830	Construcción De Cuartos Dormitorio - 178875	178875	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Santa María Yokotepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$147,004	\$147,004	\$147,004	94.84	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAXU717030093831	Construcción De Cuartos Dormitorio - 180246	180246	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Chavio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$170,520	\$170,520	\$170,520	\$170,520	\$143,220	\$143,220	\$143,220	83.99	\$0	Vivienda	37	100.00	84.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAXU717030093834	Ampliación De La Unidad Médica Rural En Cañada De Mamey - 112347	112347	Oaxaca	San José Tenango	Cañada de Mamey	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución	2017	\$1,838,944	\$1,838,944	\$1,838,944	\$1,838,944	\$1,838,944	\$1,128,530	\$1,128,530	61.37	\$0	Metros Cuadrados	284	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro
OAXU717030093830	Construcción De Los Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Indígena Ignacio Zaragoza - 113520	113520	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Otate	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$542,892	\$542,892	\$542,892	\$542,892	\$542,892	\$162,868	\$162,868	30.00	\$0	Piezas	393	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAXU717030093831	Construcción De Techumbre En Escuela Justo Sierra - 113510	113510	Oaxaca	San José Tenango	Teocatlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$3,139,976	\$3,139,976	\$3,139,976	\$3,139,976	\$3,139,976	\$941,993	\$941,993	30.00	\$0	Metros Cuadrados	271	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro
OAXU717030093832	Construcción De La Carretera De Acceso A La Escuela Primaria Bilingüe Justo Sierra - 113516	113516	Oaxaca	San José Tenango	Teocatlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$719,805	\$719,805	\$719,805	\$719,805	\$719,805	\$515,941	\$515,941	71.68	\$0	Metros lineales	271	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro
OAXU717030093833	Apertura De Camino Alterno San Martín Caballero - 112346	112346	Oaxaca	San José Tenango	San Martín Caballero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,967,200	\$3,967,200	\$3,967,200	\$3,967,200	\$3,967,200	\$3,967,200	\$3,967,200	100.00	\$0	Metros lineales	317	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAXU717030093839	Equipoamiento De Estafas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 129502	129502	Oaxaca	San Pedro Tladiá	San Pedro Tladiá	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	80	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro. OBSERVACIÓN. Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAXU717030093862	Construcción De La Red De Agua Potable En Las Calles Tiza De Muro Vicente Pineda Niños Héroes Y Lorenzo Vazquez Martinez - 187639	187639	Oaxaca	San Francisco del Mar	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$430,588	\$430,588	\$430,588	\$430,588	\$430,588	\$430,588	\$430,588	100.00	\$0	Metros lineales	303	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAXU717030093863	Mejoramiento Del Sistema De Distribución De Agua Potable - 187703	187703	Oaxaca	San Francisco del Mar	Santa Rita (Santa Rita del Mar)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,594,641	\$1,594,641	\$1,594,641	\$1,594,641	\$1,594,641	\$1,541,500	\$1,541,500	96.67	\$0	Metros lineales	539	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX1717030093864	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - Huahuatlán	195129	Oaxaca	San Francisco Huahuatlán	Papocuatlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$474,983	\$474,983	\$357,419	\$474,983	\$357,419	\$357,419	\$357,419	75.25	\$0	Metros lineales	40	100.00	70.00	Financiera / Física: METAS DEL PROYECTO: 1200 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093865	Construcción De Sanitarios Fosa Septica - 49904	94904	Oaxaca	San Francisco Huahuatlán	Huahuatlán Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,021,801	\$1,021,801	\$937,340	\$1,021,801	\$937,340	\$937,340	\$937,340	91.73	\$0	Piezas	116	100.00	90.00	Financiera / Física: LAS METAS DEL PROYECTO ES LA CONSTRUCCIÓN DE 20 SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093870	Construcción De La Unidad Médica Rural - 184450	184450	Oaxaca	San Francisco Ocotiltepec	San Francisco Ocotiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	714	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093875	Ratreo De Caminos Vecinales En La Cabeza Municipal - 191275	191275	Oaxaca	San Francisco Teiextlahuaca	San Francisco Teiextlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAUIACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,557	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100 PORCIENTO / Física: LA OBRA SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION: ESTAMOS EN ESPERA DE LA PAGINA DE INTERNET PARA SUBIR LO DEMAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093876	Rehabilitación De Pozo Norte De La Col Condotium Y El Llano - 191159	191159	Oaxaca	San Francisco Teiextlahuaca	San Francisco Teiextlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAUIACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Piezas	119	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: FUJ UN POZO / Registro: ESTAMOS EN ESPERA DEL DDOMINIO PARA SUBIR LOS DEMAS AL PORTAL - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093877	Construcción De Un Aula Diáctica Regional Ser Per Ocho Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano - 144590	144590	Oaxaca	San Francisco Teiextlahuaca	San Francisco Teiextlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAUIACA	Educación	En Ejecución	2017	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	493	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: ES UNA UNA AULA ASÍ / Registro: ESTAMOS EN ESPERA DEL DOMINIO PARA SUBIR LO DEMAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093878	Construcción De Un Aula Diáctica Regional Ser Per Ocho Escuela Primaria Belisario Domínguez - 144618	144618	Oaxaca	San Francisco Teiextlahuaca	San Francisco Teiextlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAUIACA	Educación	En Ejecución	2017	\$451,426	\$451,426	\$451,426	\$451,426	\$451,426	\$451,426	\$451,426	100.00	\$0	Metros Cuadrados	514	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: AULA / Registro: ESTAMOS EN ESPERA DEL DOMINIO PARA SUBIR LO DEMAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093879	Requisición De Pozo Profundo En Colonia Agua Blanca - 144164	144164	Oaxaca	San Francisco Teiextlahuaca	San Francisco Teiextlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAUIACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$597,000	\$597,000	\$597,000	\$597,000	\$597,000	\$597,000	\$597,000	100.00	\$0	Piezas	11,893	0.00	100.00	Financiera: PAGADO EN TIEMPO Y FORMA / Física: POZO / Registro: ESTAMOS EN ESPERA DEL DOMINIO PARA SUBIR LO DEMAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093880	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Calle De Abasco Par La See Uno - 144348	144348	Oaxaca	San Francisco Teiextlahuaca	San Francisco Teiextlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAUIACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$382,272	\$382,272	\$382,272	\$382,272	\$382,272	\$382,272	\$382,272	100.00	\$0	Metros lineales	703	100.00	100.00	Financiera: PAGADO EN TIEMPO Y FORMA / Física: SE EJECUTO AL 100 PORCIENTO / Registro: ESTAMOS EN ESPERA DEL DOMINIO DE LA PAGINA DE INTERNET PARA SUBIR LOS DEMAS DATOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093881	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Calle Libertad Entre Zaragoza Y Benito Juárez - 123152	123152	Oaxaca	San Francisco Teiextlahuaca	San Francisco Teiextlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAUIACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$238,310	\$238,310	\$238,310	\$238,310	\$238,310	\$238,310	\$238,310	100.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: PAGADO EN TIEMPO Y FORMA / Física: SE EJECUTO AL 100 PORCIENTO / Registro: ESTAMOS EN ESPERA DEL DOMINIO DE LA PAGINA PARA SUBIR LO DEMAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093882	Apertura De Caminos Concheta Per De La Cumbre Loma El Rancho - 144578	144578	Oaxaca	San Francisco Teiextlahuaca	El Espital	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAUIACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$550,832	\$550,832	\$550,832	\$550,832	\$550,832	\$550,832	\$550,832	100.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	100.00	Financiera / Física: REALIZADO AL 100 PORCIENTO / Registro: ESTAMOS EN ESPERA DEL DOMINIO PARA SUBIR LO DEMAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093889	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Barrio El Bosque - 187205	187205	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,715,106	\$1,715,106	\$1,715,106	\$1,715,106	\$1,185,041	\$1,185,041	\$1,185,041	69.09	\$0	Metros lineales	395	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093890	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 187024	187024	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,763,497	\$2,763,497	\$2,763,497	\$2,763,497	\$2,249,888	\$2,249,888	\$2,249,888	81.41	\$0	Metros lineales	1,266	100.00	100.00	Financiera: SE INCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN LA ESTIMACION FINOQUITO / Física: SE INCUENTRA EN REVISION LA ESTIMACION FINOQUITO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093891	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 187147	187147	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$993,156	\$993,156	\$993,156	\$993,156	\$993,156	\$993,156	\$993,156	100.00	\$0	Metros lineales	51	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093905	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Avenida Ferrocarril Privada Casa De Febrero General Isaac M Duran - 189066	189066	Oaxaca	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$132,692	\$132,692	\$132,692	\$132,692	\$132,692	\$132,692	\$132,692	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EL 100% EN EL TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: MANDAR A VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093906	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 189756	189756	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	El Gavilán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$712,441	\$712,441	\$712,441	\$712,441	\$301,304	\$301,304	\$301,304	42.29	\$0	Kilometro cuadrado	102	0.00	45.00	Financiera: SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO PERO FUE SUSPENDIDO LA OBRA DIBIDO A LA TEMPORADA DE LLUVIAS SE SUSPENDIO Y REANUDANDOSE NUEVAMENTE / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093907	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Preescolar Aguinán Méjar - 190626	190626	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	El Porvenir Balateros	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$402,325	\$402,325	\$402,325	\$402,325	\$150,754	\$150,754	\$150,754	37.47	\$0	Metros lineales	265	0.00	38.00	Financiera: PAGADO EN TIEMPO Y FORMA / Física: SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO PERO FUE SUSPENDIDO POR PROBLEMAS SOCIALES Y DESVIOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS PERO YA SE REANUDO AL 100% Y ESTA PROMIJA A TERMINARSE. SOLO SE A REALIZADO UN PAGO DE TRES SE CUENTA CON TODO EL MATERIAL EN LAS BORGAS DE LA COMUNIDAD / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093908	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Niños Héroes - 189849	189849	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Piedra Campana	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$405,837	\$405,837	\$405,837	\$405,837	\$150,650	\$150,650	\$150,650	37.12	\$0	Metros lineales	165	0.00	40.00	Financiera: PAGADO EN TIEMPO Y FORMA / Física: EXISTE RETRASO EN LA OBRA POR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR (LLUVIAS) / Registro: EN ESTA OBRA SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO TRASO EN LA OBRA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS REANUDANDOSE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093917	Construcción De Consedor Comunitario - 154798	154798	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$533,617	\$533,617	\$533,617	\$533,617	\$533,617	\$533,617	\$533,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093919	Construcción De Cuartos Domitorios En La Localidad De Ceneguilla - 154660	154660	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Ceneguilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,579,298	\$2,579,298	\$1,531,570	\$2,579,298	\$1,531,570	\$1,531,570	\$1,531,570	59.38	\$0	Vivienda	64	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093920	Construcción De Consedor Comunitario - 155003	155003	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Ceneguilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	352	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093921	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 154324	154324	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Río Molino	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,207,580	\$1,207,580	\$1,207,580	\$1,207,580	\$1,207,580	\$1,207,580	\$1,207,580	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción		Avance Anual	Avance Acum.
OAXU717030093924	Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria - 165770	165770	Oaxaca	San Simón Almolongo	San Simón Almolongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS	Educación	En Ejecución	2017	\$734,560	\$734,560	\$387,041	\$734,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAXU717030093925	Construcción De Casa De Salud En El Barrio San Pedro - 161144	161144	Oaxaca	San Simón Almolongo	San Simón Almolongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS	Salud	En Ejecución	2017	\$541,877	\$541,877	\$541,877	\$541,877	\$181,408	\$181,408	\$181,408	33.48	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro:	
OAXU717030093926	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Diez De Abril - 161118	161118	Oaxaca	San Simón Almolongo	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
OAXU717030093927	Mejoramiento De Caminos Rurales - 181680	181680	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$529,650	\$529,650	\$176,000	\$529,650	\$529,650	\$176,000	\$176,000	33.23	\$0	Kilometro	1,364	0.00	33.23	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: KM / Registro: OBRA EN PROCESO.
OAXU717030093928	Construcción De Muro De Contención En La Clínica - 180877	180877	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$889,985	\$889,985	\$603,827	\$889,985	\$889,985	\$603,827	\$603,827	67.85	\$0	Metros cúbicos	1,364	0.00	67.85	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: M3 / Registro: OBRA EN PROCESO.
OAXU717030093929	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Mantenimiento De Bombas) - 129144	129144	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$339,821	\$339,821	\$339,821	\$339,821	\$339,821	\$339,821	\$339,821	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física: unidad de medida: Bombas / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAXU717030093930	Rehabilitación De Camino Tramo San Simón Zahuatlán La Ciénega - 129129	129129	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$348,777	\$348,777	\$348,777	\$348,777	\$348,777	\$348,777	\$348,777	100.00	\$0	Kilometro	3,833	0.00	100.00	Financiera / Física: unidad de medida: Km. / Registro: OBRA TERMINADA.
OAXU717030093931	Construcción De Cuartos Dormitorios - 129802	129802	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$683,759	\$683,759	\$683,759	\$683,759	\$683,759	\$683,759	\$683,759	100.00	\$0	Vivienda	112	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: CUARTOS / Registro: LA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CRISTO REY. SIN EMBARGO SI MANEJO COMO SAN SIMON ZAHUATLAN DIBUJO A QUE EN EL SISTEMA NO APARICIO LA LOCALIDAD CRISTO REY ... OBRA TERMINADA.	
OAXU717030093932	Construcción De Cuartos Dormitorios - 129528	129528	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Cañada del Teocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$752,094	\$752,094	\$752,094	\$752,094	\$752,094	\$752,094	\$752,094	100.00	\$0	Vivienda	91	100.00	100.00	Financiera / Física: unidad de medida: Cuartos / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAXU717030093933	Construcción De Cuartos Dormitorios - 129897	129897	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	La Colmena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$683,759	\$683,759	\$683,759	\$683,759	\$683,759	\$683,759	\$683,759	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: CUARTOS / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAXU717030093934	Construcción De Cuartos Dormitorios - 129689	129689	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$663,612	\$663,612	\$663,612	\$663,612	\$663,612	\$663,612	\$663,612	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: CUARTOS / Registro: OBRA TERMINADA.	
OAXU717030093935	Construcción De Cuartos Dormitorios - 13002	13002	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Guadalupe Sabino (Barrio el Sabino)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$686,009	\$686,009	\$686,009	\$686,009	\$686,009	\$686,009	\$686,009	100.00	\$0	Vivienda	77	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: CUARTOS / Registro: OBRA TERMINADA.	
OAXU717030093936	Construcción De Cuartos Dormitorios - 130211	130211	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Barrio Juquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$686,009	\$686,009	\$686,009	\$686,009	\$686,009	\$686,009	\$686,009	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA: CUARTOS / Registro: OBRA TERMINADA. - obra terminada.	
OAXU717030093938	Construcción De Sanitarios Con Biodegrador Para El Mejoramiento De La Vivienda Ana - 132818	132818	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,028,000	\$2,062,966	\$2,062,966	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	208	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precaver que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuenta con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA. Para al siguiente nivel.		
OAXU717030093945	Construcción De Alberque - 113521	113521	Oaxaca	San José Tenango	Agua San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,108,693	\$1,108,693	\$1,108,693	\$1,108,693	\$1,108,693	\$332,608	\$332,608	30.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro:	
OAXU717030093948	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Los Llanos Del Espinal - 95069	95069	Oaxaca	Villa de Tututepes de Méchar Campo	Los Llanos del Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPIC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$220,164	\$220,164	\$220,164	\$220,164	\$220,164	\$220,164	\$220,164	100.00	\$0	Metros lineales	132	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAXU717030093950	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle Ampoy Saucé - 182777	182777	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUILANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$881,250	\$881,250	\$881,250	\$881,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	70.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.	
OAXU717030093967	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 169864	169864	Oaxaca	San Juan Bautista Jucuatlán	San Juan Bautista Jucuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JUYACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$102,879	\$102,879	\$102,879	\$102,879	\$102,879	\$102,879	\$102,879	\$102,879	100.00	\$0	Metros lineales	590	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAXU717030093976	Rehabilitación De Pozo Profundo Tipo Noria Tlaxca H. Ubicado En La Colonia Escudal - 146231	146231	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,659,310	\$1,659,310	\$1,659,310	\$1,659,310	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	17,500	0.00	45.00	Financiera: no se cuenta con estimación / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAXU717030093977	Rehabilitación Del Pozo Profundo La Moderna Ubicado En La Colonia El Mirador - 146141	146141	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,291,816	\$1,291,816	\$1,291,816	\$1,291,816	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	7,500	0.00	59.00	Financiera: si estimaciones gerenciales / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAXU717030093978	Rehabilitación De Pozo Profundo Expo Feria Ubicado En El Recinto Ferial - 146358	146358	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,077,504	\$2,077,504	\$2,077,504	\$2,077,504	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	12,500	0.00	45.00	Financiera: no se cuenta con estimación / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAXU717030093983	Mejoramiento De La Casa De Salud - 151367	151367	Oaxaca	Santa Cruz Huautla	La Unión Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ HUATLUJA	Salud	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717030093999	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Primer Y Segundo Anillo - 187638	187638	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	218	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934000	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Zenteno - 184359	184359	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934001	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Y Priv. Te De Octubre - 184197	184197	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934002	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles - 183845	183845	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$499,845	\$499,845	\$499,845	\$499,845	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934003	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles - 183288	183288	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934004	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Privada Palmita - 183265	183265	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934005	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Buena Vista Y Vista Hermosa - 183624	183624	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	81	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934006	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Privada De Nispero - 183724	183724	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$360,021	\$360,021	\$360,021	\$360,021	\$108,006	\$108,006	\$108,006	30.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934008	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Pinaros De Agosto - 187824	187824	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera / Física: La obra aun no se inicia / Registro: La obra aun no se ha iniciado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934010	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 181140	181140	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934011	Construcción De Drenaje Pluvial En Varias Calles En La Privada Cinco De Mayo Y Calle Progreso - 185278	185278	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$445,261	\$445,261	\$445,261	\$445,261	\$133,578	\$133,578	\$133,578	30.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934012	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles - 183337	183337	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934013	Construcción De Muro De Contención En La Privada Donaji - 186346	186346	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$408,208	\$408,208	\$408,208	\$408,208	\$309,515	\$309,515	\$309,515	75.82	\$0	Metros lineales	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934015	Rehabilitación De La Red De Alumbrado Público En Varias Calles - 184480	184480	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Luminaria	146	0.00	95.00	Financiera / Física: Se rehabilitaron 11 luminarias / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934016	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ciprés Cerros - 184003	184003	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$82,500	\$82,500	\$82,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934017	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Financas Prolongación De Hidalgo - 183279	183479	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934018	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. San Isidro Y Av. Contaduría - 181425	181425	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$590,207	\$590,207	\$590,207	\$590,207	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	342	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934019	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 181397	181397	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	78	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934021	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 182149	182149	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$60,900	\$60,900	\$60,900	30.00	\$0	Luminaria	157	0.00	25.00	Financiera / Física: Solo se ha colocado un poste de concreto eléctrico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934022	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea En La Calle Del Pacho Y Privada Del Pacho - 182232	182232	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$326,242	\$326,242	\$326,242	\$326,242	\$97,873	\$97,873	\$97,873	30.00	\$0	Piezas	53	0.00	80.00	Financiera / Física: Se han colocado 3 registros eléctricos prefabricados / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934023	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Porfirio Diaz - 182179	182179	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	116	0.00	80.00	Financiera / Física: Se instalarán 5 postes de concreto en total / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934024	Construcción De Depósito Para Agua Potable En La Colonia Independencia - 182138	182138	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	900	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligatoria)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX1717030094025	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varas Calles - 185153	185153	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	56	0.00	80.00	Financiera / Física: Falta tendido de líneas eléctricas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094026	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Varas Calles - 181304	181304	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	162	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094027	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Juan De La Barrera - 181251	181251	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	108	100.00	90.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094028	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Varas Calles - 182110	182110	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094029	Rehabilitación De Pozo Profundo - 177446	177446	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$349,979	\$349,979	\$349,979	\$349,979	\$349,979	\$349,979	\$349,979	100.00	\$0	Metros	1,750	0.00	100.00	Financiera / Física: Se rehabilitó un pozo en la colonia primera ampliación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094030	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En Varas Calles - 176418	176418	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	800	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094031	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Segunda Avenida De Moctezuma - 176600	176600	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$269,988	\$269,988	\$269,988	\$269,988	\$160,686	\$160,686	\$160,686	59.52	\$0	Luminaria	53	0.00	100.00	Financiera / Física: Se colocaron 3 postes eléctricos de concreto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094032	Construcción De Aula En La Escuela Prim Emiliano Zapata - 176478	176478	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$530,618	\$530,618	\$530,618	\$530,618	\$159,185	\$159,185	\$159,185	30.00	\$0	Metros Cuadrados	286	0.00	60.00	Financiera / Física: Se esta construyendo una aula de 6x8 estructura regional solo lleva un avance del 60% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094033	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Galileo García - 177768	177768	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$347,052	\$347,052	\$347,052	\$347,052	\$104,115	\$104,115	\$104,115	30.00	\$0	Metros lineales	139	100.00	70.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094034	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varas Calles - 177992	177992	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	118	100.00	70.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094035	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varas Calles - 170446	170446	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094036	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lázaro Castañeda - 170700	170700	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: El monto para Fondo III es de \$500,000.00 y para Fondo 26 es de \$200,000.00, el monto total del contrato es de \$700,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094037	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En Varas Calles - 170754	170754	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$149,340	\$149,340	\$149,340	\$149,340	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	178	100.00	80.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094040	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo - 105224	105224	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,360,522	\$1,360,522	\$1,360,522	\$1,360,522	\$1,360,522	\$1,360,522	\$1,360,522	100.00	\$0	Metros lineales	6,250	0.00	90.00	Financiera / Física: El total del pozo a perforar es de 100 ml solo se ha perforado 90 ml / Registro: La obra aun se encuentra en ejecución por lo cual no hay fotos de termino de los trabajos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094042	Rehabilitación De Válvulas De Agua Potable En La Cabeza Municipal - 104983	104983	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,503,659	\$1,503,659	\$1,503,659	\$1,503,659	\$1,503,659	\$1,503,659	\$1,503,659	100.00	\$0	Piezas	13,063	0.00	100.00	Financiera / Física: Se rehabilitaron 64 cajas de válvulas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094043	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Allende - 104850	104850	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros lineales	295	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094044	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo - 105158	105158	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,258,562	\$1,258,562	\$1,258,562	\$1,258,562	\$1,258,562	\$1,258,562	\$1,258,562	100.00	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiera / Física: Se perforaron 100 ml para el pozo profundo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094046	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Varas Calles - 104797	104797	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094047	Rehabilitación De Alumbrado Público En San Antonio Arzola - 170525	170525	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Arzola	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	118	0.00	100.00	Financiera / Física: Se Rehabilitaron 12 luminarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094048	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Carretera A Arzola Y La Calle De Los Sabios - 104450	104450	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Francisco Javier	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros lineales	656	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094049	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Congreso De La Unión Y Calle Progreso - 104774	104774	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Lomas de San Javier	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094051	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varas Colónias - 180835	180835	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia Tenochtitlán (Ampliación Montebello)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,078	\$400,078	\$400,078	\$400,078	\$120,023	\$120,023	\$120,023	30.00	\$0	Metros lineales	146	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1717030094052	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 181466	181466	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094053	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 183261	183261	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia las Águilas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	106	0.00	80.00	Financiera / Física: Se instalará 5 postes pero hasta ahora solo se han instalado 4 postes de concreto / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094054	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 183259	183259	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	136	0.00	80.00	Financiera / Física: Se instalarán 7 postes en total / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094055	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 182251	182251	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia los Nogales	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,010	\$400,010	\$400,010	\$400,010	\$120,003	\$120,003	\$120,003	30.00	\$0	Otros	218	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: La Obra sigue en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094056	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 182270	182270	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia Vista del Valle	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Piezas	290	0.00	80.00	Financiera / Física: Hasta el momento se van instalando 6 postes de un total de 9 postes de concreto / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094068	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Morales - 189522	189522	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATORINA MECHOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZA EL REINTEGRO DE LA CANTIDAD DE \$ 100,246.24 / Física: REGISTRA LA OBRA DE ENCUESTA CONCLUIDA AL 100% EL MONTO DE CONTRATO ESTIPULADO FUE DE \$ 1,570,246.24 Y EL MONTO MODIFICADO ES DE \$1,470,000.00 DE LO CUAL SE REALIZARA EL REINTEGRO POR PARTE DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, DE UN MONTO DE 100,246.24 / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutor a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Amortizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuenta con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra.	
OAX1717030094073	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Quiene - 131850	131850	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Santa Catarina Quiané	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$316,200	\$321,652	\$321,652	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	0.00	Financiera / Física: Este Proyecto Amortizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuenta con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra.	
OAX1717030094079	Construcción De Létrinas Ecológicas - 80135	80135	Oaxaca	Santa Cruz Itundujua	Mocteros	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIJA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,410,000	\$1,410,000	\$1,410,000	\$1,410,000	\$1,410,000	\$1,015,200	\$1,015,200	72.00	\$0	Piezas	484	100.00	72.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX1717030094081	Construcción De Sanitarios Hímedos Con Biodegrader - 86002	86002	Oaxaca	Santa Cruz Itundujua	Zaragosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIJA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,450,075	\$2,450,075	\$1,837,556	\$2,450,075	\$2,450,075	\$1,701,755	\$1,701,755	69.46	\$0	Piezas	2,245	100.00	69.46	Financiera / Física / Registro:	
OAX1717030094092	Construcción De Un Tanque Para Agua Potable - 192560	192560	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,772	\$600,772	\$600,762	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	605	0.00	0.00	Financiera / Física: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094093	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable Barro Linda Vista - 192509	192509	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,075	\$299,075	\$299,075	\$299,075	\$299,075	\$299,075	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	108	100.00	100.00	Financiera / Física: LA ESTIMACION SE ENCUENTRA EN REVISION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094094	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Avenida Tercera Norte Prosegucción A La Colonia La Esperanza Parte Oriente De La Población - 192681	192681	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$476,117	\$476,117	\$476,117	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	34	0.00	0.00	Financiera / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094095	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Avenida Tercera Sur Colonia Centro De Santa María Jalapa Del Marqués - 192740	192740	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$936,000	\$936,000	\$936,000	\$936,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	252	0.00	90.90	Financiera / Física: ESTIMACION EN REVISION PARA PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094096	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 192726	192726	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$224,582	\$224,582	\$224,582	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	61	100.00	0.00	Financiera / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094097	Construcción De Anexos Sanitarios Escuela Preescolar Cinco De Mayo - 192720	192720	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES	Educación	En Ejecución	2017	\$434,820	\$434,820	\$434,820	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	0.00	Financiera / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094098	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Ignacio Allende Colonia Agua Calientes - 192736	192736	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$261,867	\$261,867	\$261,867	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	24	0.00	0.00	Financiera / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094099	Construcción De Anexos Sanitarios Esc Primaria Guadalupe Victoria - 192710	192710	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	Educación	En Ejecución	2017	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	0.00	Financiera / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094100	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 192721	192721	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	El Reparo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$228,346	\$228,346	\$228,346	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	0.00	Financiera / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094101	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Colonia Presidente Juárez - 192731	192731	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Colonia Presidente Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	36	0.00	0.00	Financiera / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094102	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 192739	192739	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Arroyo las Truchas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$339,835	\$339,835	\$339,835	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	25	0.00	0.00	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094103	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Loma Bonta - 192738	192738	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Loma Bonta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$639,781	\$639,781	\$639,781	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	28	0.00	0.00	Financiera / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094104	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Villa - 192304	192304	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$148,319	\$148,319	\$148,319	\$148,319	\$148,319	\$147,680	\$147,680	99.57	\$0	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NUMERO 29 CON FOLIO 192 304 TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99.57% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717030094105	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Prolongación Matorrosa A Terena Sección - 192426	192426	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$213,780	\$213,780	\$213,780	\$213,780	\$213,780	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA 4 FOLIO 192426 TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 0% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094106	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Tanque Uilo - 192337	192337	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$137,067	\$137,067	\$137,067	\$137,067	\$137,067	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA 6 FOLIO 192337 TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 0% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094107	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Subida Al Tanque De Agua Posible No Dos - 192387	192387	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$260,736	\$260,736	\$260,736	\$260,736	\$260,736	\$259,613	99.57	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA 5 FOLIO 192387 TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100 Y FINANCIERO DEL 99.57% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094108	Mejoramiento De Banda Perimetral De La Esc Se Técnica Clave - 133802	133802	Oaxaca	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$249,350	\$249,350	\$249,350	\$249,350	\$249,350	\$249,350	\$249,350	100.00	\$0	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA SEGUN CONTRATO DE OBRA FIRMADO / Física: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA SEGUN CONTRATO DE OBRA / Registro: OBRA TERMINADA, QUEDANDO PENDIENTE LA DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN.
OAX1717030094109	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Apoyat - 131831	131831	Oaxaca	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$186,000	\$189,207	\$189,207	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien preciar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094110	Construcción De Santuario Con Hogedador Para El Mejoramiento De La Vivienda Apoyat - 132816	132816	Oaxaca	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$585,000	\$595,086	\$595,086	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	60	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien preciar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094111	Construcción De Pozos De Absorción - 133506	133506	Oaxaca	San Pedro Apóstol	Colonia Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$225,403	\$225,403	\$225,403	\$225,403	\$225,403	\$225,403	\$225,403	100.00	\$0	Piezas	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA SEGUN CONTRATO FIRMADO
OAX1717030094113	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 82695	82695	Oaxaca	San Pedro Atoyac	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,381,243	\$1,381,243	\$1,381,243	\$1,381,243	\$1,381,243	\$1,381,243	\$1,381,243	100.00	\$0	Metros lineales	213	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD Y OBRA ADICUADAMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094114	Construcción De Techo En Área De Impedimento De Educación Física De La Escuela Primaria Cuauhtemoc - 181715	181715	Oaxaca	San Pedro Atoyac	Zapoté Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	79	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE Y OBRA CORRECTAMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094122	Equipamiento De Entenas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 129565	129565	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	80	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien preciar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094127	Construcción De Banda Perimetral En El Jardín De Niños Hermenegildo Galana - 184687	184687	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$403,544	\$403,544	\$403,544	\$403,544	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	78	100.00	80.00	Financiera: esta obra por acuerdo de cabildo se pagara al termino de los trabajos programados / Física: obra en proceso dentro de los terminos y tiempo planeado segun contrato / Registro: OBRA EN PROCESO TIEMPOS Y AVANCES OPTIMOS PARA TERMINARSE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094128	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 150755	150755	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$497,282	\$497,282	\$497,282	\$497,282	\$497,282	\$497,282	\$497,282	100.00	\$0	Piezas	3,113	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA DOCUMENTACION EN REVISIÓN
OAX1717030094129	Construcción De Conedor Escolar En La Esc Se Gral Francisco Villa - 150869	150869	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$660,273	\$660,273	\$660,273	\$660,273	\$245,042	\$245,042	\$245,042	37.11	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	90.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO PRESIDENTE ALGUNOS REPEROS POR LO LOS FENOMENOS OCURRIDOS EN EL ESTADO
OAX1717030094133	Mejoramiento Del Camino Rural De San Jeronimo Tittlan A La Soledad Santa Ines Del Monte - 203221	203221	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$159,998	\$159,998	\$159,998	\$159,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	220	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX1717030094164	Construcción De Desagüe Domiciliarios A La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Hidalgo Raya Y Insua Orea De Dominguez - 127855	127855	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$413,415	\$413,415	\$413,415	\$413,415	\$413,415	\$372,884	\$372,884	90.20	\$0	Metros	848	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094167	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Camino Santa María Apasco A Camino Pericon Y - 199613	199613	Oaxaca	Santa María Apasco	Pericon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,371	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	329	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094168	Mejoramiento De Camino Rural Tierra Colorada Santa María Apasco - 148944	148944	Oaxaca	Santa María Apasco	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$403,212	\$403,212	\$403,212	\$402,665	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	478	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094184	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 171711	171711	Oaxaca	Santa María Colotepec	Totolapam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$389,995	\$389,995	\$389,995	\$389,995	\$389,995	\$389,995	\$389,995	100.00	\$0	Metros lineales	91	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094187	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Principipmen Eupa - 190612	190612	Oaxaca	Santa María Colotepec	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094189	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 190664	190664	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brías de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Metros lineales	9,771	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1717030094196	Mejoramiento De Camino Ruralsan José Minas Pedro Teozacoaco - 158080	158080	Oaxaca	San Pedro Teozacoaco	San José Río Minas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,078,679	\$1,078,679	\$1,078,679	\$1,069,162	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	321	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX1717030094197	Mejoramiento De Camino Rural Tramos Amantio El Progreso San Pedroteozacoaco - 158091	158091	Oaxaca	San Pedro Teozacoaco	San Antonio el Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,921,321	\$2,921,321	\$2,921,321	\$2,908,797	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	152	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717030094199	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 125578	125578	Oaxaca	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$239,688	\$239,688	\$179,766	\$239,688	\$179,766	\$179,766	\$179,766	75.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro
OAX1717030094200	Continuación Del Corredor Escolar En La Telesecundaria - 116929	116929	Oaxaca	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	Educación	En Ejecución	2017	\$786,376	\$786,376	\$786,376	\$786,376	\$786,376	\$786,376	\$786,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada al 100% / Registro: se solicita validación SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094201	Rastreo De Caminos Sacasuchas - 117345	117345	Oaxaca	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$958,750	\$958,750	\$958,750	\$958,750	\$958,750	\$958,750	\$958,750	100.00	\$0	Metros lineales	3,616	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE HA REGISTRADO Y TERMINADO AL 100%
OAX1717030094202	Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Calles Callejas Rio Chiquito Dos De Febrero Privada De Moises Torco Privada De Adama Y Ca De F - 118095	118095	Oaxaca	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL ACOTLAN OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$623,518	\$623,518	\$623,518	\$623,518	\$623,518	\$623,518	\$623,518	100.00	\$0	Metros lineales	1,377	0.00	100.00	Financiera / Física: META CUMPLIDA AL 100%. REGISTRO: POR CONFLICTO SOCIAL GENERADO EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 POR LOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD HUBO SUSPENSIÓN TEMPORAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA Y SE REACTIVO LA OBRA EL DIA 17 DE JULIO DE 2017. POR TAL MOTIVO EN EL ACTA DE ENTREGA RECIBOS DE OBRA SE ESPECIFICA PERIODO DE EJECUCION REAL QUE COMPRENDE DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 AL 05 DE AGOSTO DE 2017. HACIENDO ENTREGA FORMAL DE OBRA EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094204	33903 Servicios Integrales - 190180	190180	Oaxaca	Magdalena Jutepec	Magdalena Jutepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC NOCHITLAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$204,831	\$204,831	\$119,485	\$204,831	\$119,485	\$119,485	\$119,485	58.33	\$0	Piezas	0	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SERVICIO PROFESIONAL EN PROCESO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094205	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 189584	189584	Oaxaca	Magdalena Jutepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA JALTEPEC NOCHITLAN OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,051,350	\$1,051,350	\$554,381	\$1,051,350	\$554,381	\$554,381	\$554,381	52.73	\$0	Metros lineales	104	0.00	50.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094207	Construcción De Techo Firme Pura El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 131852	131852	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$260,400	\$260,890	\$264,890	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	0.00	Financiera / Física: Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094208	Mejoramiento Del Camino Rural De Magdalena Mixtepec A Santa Catalina Mixtepec Magdalena Mixtepec - 203157	203157	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$159,995	\$159,995	\$159,995	\$159,995	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	720	100.00	0.00	Financiera: esta obra ya encontrar en proceso de contratación / Física / Registro: se solicita validación SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094209	Equipo De Estrías Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131306	131306	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	120	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094210	Construcción De Techo Firme Pura El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 131830	131830	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$139,500	\$141,905	\$141,905	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094221	Equipo De Estrías Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131339	131339	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Magdalena Tequisitlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	120	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que éste Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094224	Mejoramiento De Camino Rural Santa María Velam Monjas - 149045	149045	Oaxaca	Monjas	Santa María Velam	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$311,248	\$311,248	\$311,248	\$310,936	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,175	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: solicito validación SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094227	Construcción De Pozo Artesiano - 191652	191652	Oaxaca	Loma Bonita	Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$199,138	\$200,000	\$199,138	\$199,138	\$199,138	99.57	\$0	Lote	60	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094238	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 180305	180305	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,590,491	\$3,590,491	\$3,590,491	\$3,590,491	\$1,797,622	\$1,797,622	\$1,390,613	50.07	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094240	Rehabilitación De Tuberia De Agua Potable En Calle Calumá - 175568	175568	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$287,898	\$287,898	\$287,898	\$284,330	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	116	0.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094241	Perforación De Pozo Profundo En El Lugar Donde Existe Un Pozo Noña En Arroyo - 175960	175960	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,989,004	\$1,989,004	\$1,989,004	\$1,858,311	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,160	0.00	0.00	Financiera: obra nueva / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094242	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sindhu Andador Zapata Y Andador Gabina 172837	172837	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,115,081	\$1,115,081	\$1,115,081	\$1,042,183	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	553	0.00	0.00	Financiera: obra nueva / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094243	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Cuarta Privada Cerrada De Trecé De Septiembre - 172401	172401	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$58,549	\$58,549	\$58,549	\$57,663	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	0.00	Financiera: obra nueva / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094244	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Cuarta Privada Nilo Arrellano - 172268	172268	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$91,318	\$91,318	\$91,318	\$79,715	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	0.00	Financiera: obra nueva / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094245	Perforación De Pozo Profundo En Prolongación De Hidalgo - 175794	175794	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,398,413	\$2,398,413	\$2,398,413	\$2,156,629	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,160	0.00	0.00	Financiera: obra nueva / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094246	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Arroyo De Nilo Arrellano - 176649	176649	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$253,814	\$253,814	\$253,814	\$240,659	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717030094247	Rehabilitación De Tanque Elevado Y Equipamiento De Puro Profundo En Calle Niños Héroes - 176511	176531	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$788,130	\$788,130	\$788,130	\$788,101	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	2,160	0.00	0.00	Financiera: obra nueva / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094249	Ampliación De Red De Agua Potable En Arroyo De Niño Arribero - 174815	174815	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$212,900	\$212,900	\$212,900	\$201,614	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094250	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Santa Cruz - 167363	167363	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,759	\$680,759	\$680,759	\$680,759	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	179	0.00	0.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094251	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata - 167347	167347	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$94,750	\$94,750	\$94,750	\$94,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	295	0.00	100.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094252	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Donají Sector Tren - 174959	174959	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$272,586	\$272,586	\$272,586	\$258,770	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	153	0.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094253	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Hidalgo - 174279	174279	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$99,152	\$99,152	\$99,152	\$93,855	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	47	0.00	0.00	Financiera: obra nueva / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094254	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Constitución - 173597	173597	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$478,926	\$478,926	\$478,926	\$453,712	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	59	0.00	0.00	Financiera: obra nueva / Física en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094255	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Cuarta Privada De Niño Arribero - 175353	175353	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$191,952	\$191,952	\$191,952	\$181,974	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	87	0.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094256	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Urbana Calle De Monte Alban - 173117	173117	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,085,142	\$1,085,142	\$1,085,142	\$1,032,585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	0.00	Financiera: obra nueva / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094257	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jaguilla - 175179	175179	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$321,094	\$321,094	\$321,094	\$304,919	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	203	0.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094258	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Primera Diagonal De Felipe Angeles - 173490	173490	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$117,146	\$117,146	\$117,146	\$110,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	77	0.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094259	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Las Brisas - 174735	174735	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$644,434	\$644,434	\$644,434	\$585,924	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	385	0.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094260	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Independencia - 174587	174587	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$580,192	\$580,192	\$580,192	\$527,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	356	0.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094261	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Andador Veinticuatro De Febrero - 172668	172668	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$55,865	\$55,865	\$55,865	\$54,140	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	260	0.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094262	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Felipe Angeles - 173201	173201	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$820,663	\$820,663	\$820,663	\$778,328	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	479	0.00	0.00	Financiera: obra nueva / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094263	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Avila Camacho - 163828	163828	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$96,613	\$96,613	\$96,613	\$96,613	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	95.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094264	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Gema - 164133	164133	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$92,636	\$92,636	\$92,636	\$92,636	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094265	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Quinta Privada Del Higo - 164589	164589	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$227,151	\$227,151	\$227,151	\$227,151	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	113	0.00	90.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094266	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Guashuba - 170407	170407	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$97,559	\$97,559	\$97,559	\$97,559	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	59	0.00	100.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094267	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Terrazo - 167148	167148	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$359,080	\$359,080	\$359,080	\$359,080	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	223	0.00	35.00	Financiera: / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094268	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Abelardo Rodríguez - 167515	167515	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,049,217	\$1,049,217	\$1,049,217	\$1,049,217	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	0.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094269	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Diez De Marzo - 167428	167428	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$282,411	\$282,411	\$282,411	\$282,411	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	111	0.00	100.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717030094270	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juan De La Barrera - 167408	167408	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$202,461	\$202,461	\$202,461	\$202,461	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POE EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094271	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Avila Camacho - 167451	167451	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$109,815	\$109,815	\$109,815	\$109,815	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	99.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POE EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094272	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Quince De Mayo - 167088	167088	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$98,264	\$98,264	\$98,264	\$98,264	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	222	0.00	0.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094273	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Quince De Mayo - 167383	167383	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$48,223	\$48,223	\$48,223	\$48,223	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	146	0.00	100.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POE EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094274	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle San Francisco - 167479	167479	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$241,354	\$241,354	\$241,354	\$241,354	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	256	0.00	95.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POE EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094275	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Venustiano Carranza - 165643	165643	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$260,223	\$260,223	\$260,223	\$260,223	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	252	0.00	40.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POE EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094276	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Articulo Ciento Veintenas - 165996	165996	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,114	\$450,114	\$450,114	\$450,114	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	162	0.00	0.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094277	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Venustiano De Mayo - 167038	167038	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$793,298	\$793,298	\$793,298	\$793,298	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	385	0.00	40.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POE EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094278	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Prolongación De Periferico - 165369	165369	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$989,734	\$989,734	\$989,734	\$989,734	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	624	0.00	27.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POE EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094279	Construcción De Red De Agua Potable En Primera Privada De Camino Al Filón - 165607	165607	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$129,863	\$129,863	\$129,863	\$129,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	117	0.00	100.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POE EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094280	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Felipe Angeles - 160298	160298	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$618,128	\$618,128	\$618,128	\$618,128	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	495	0.00	99.00	Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POE EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094281	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Segunda Diagonal De Felipe Angeles - 160268	160268	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$253,008	\$253,008	\$253,008	\$253,008	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	221	0.00	60.00	Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POE EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094282	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable En Prolongación De Hidalgo - 160267	160267	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,589,501	\$1,589,501	\$1,589,501	\$1,589,501	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	2,160	0.00	75.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POE EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094283	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Callejo El Arroyo - 166166	166166	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$193,485	\$193,485	\$193,485	\$193,485	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	2,160	0.00	0.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: INICIO DE TRABAJOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094284	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Tenera Privada De Juan De La Barrera - 166142	166142	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$66,249	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	0.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094285	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Macedonio Alcalá - 166515	166515	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$960,206	\$960,206	\$960,206	\$960,206	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	307	0.00	52.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POE EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094286	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Agustín Méndez - 166042	166042	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$929,610	\$929,610	\$929,610	\$929,610	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	287	0.00	0.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: inicio de trabajos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094287	Construcción De Red De Agua Potable En Privada De Macedonio Alcalá - 167544	167544	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$185,457	\$185,457	\$185,457	\$185,457	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	162	0.00	75.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POE EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094288	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Privada Del Calvario - 166332	166332	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$273,578	\$273,578	\$273,578	\$273,578	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	0.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094289	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Topacio - 164112	164112	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$81,743	\$81,743	\$81,743	\$81,743	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	68	0.00	95.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: estimaciones en proceso de tramite de pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094290	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Avila Camacho - 164553	164553	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$549,290	\$549,290	\$549,290	\$549,290	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	0.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: SE EJECUTARÁN ACCIONES 60 M. DE GUARNICIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094291	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Félix Díaz - 164420	164420	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$161,060	\$161,060	\$161,060	\$161,060	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	142	0.00	90.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: estimaciones en proceso de tramite de pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717030094292	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Azabache - 164078	164078	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$244,542	\$244,542	\$244,542	\$244,542	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	265	0.00	95.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: estimaciones en proceso de tramite de pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094293	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Cincos De Febrero - 164010	164010	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$309,949	\$309,949	\$309,949	\$309,949	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	307	0.00	95.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094294	Construcción De Red De Agua Potable Calle García Vigil - 165556	165556	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$40,118	\$40,118	\$40,118	\$40,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	41	0.00	100.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094295	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Prologación De Juan De La Granja - 166865	166865	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$268,435	\$268,435	\$268,435	\$268,435	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	270	0.00	0.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094296	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Segunda Privada De Artículo Cien - 164952	164952	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$823,103	\$823,103	\$823,103	\$823,103	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	10.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: INICIO DE TRABAJOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094297	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Prologación Artículo Veintinueve - 164555	164555	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$211,537	\$211,537	\$211,537	\$211,537	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	90.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094298	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Segunda Privada De Flor De Lirio - 165033	165033	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$337,023	\$337,023	\$337,023	\$337,023	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	85.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: estimaciones en proceso de tramite de pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094299	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Donají - 164462	164462	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$167,877	\$167,877	\$167,877	\$167,877	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	144	0.00	0.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094300	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Monte De Sión - 162453	162453	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,826,846	\$1,826,846	\$1,826,846	\$1,826,846	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	405	0.00	50.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA, SE REALIZARAN TRABAJOS DEL DE GUARNICION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094301	Construcción De Red De Agua Potable En Calle San Dionisio - 162518	162518	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$666,028	\$666,028	\$666,028	\$666,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	248	0.00	35.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094302	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Prologación De Margarita Martínez - 162484	162484	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$377,915	\$377,915	\$377,915	\$377,915	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	312	0.00	85.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094303	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Primera Privada Del Calvario - 161408	161408	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$659,144	\$659,144	\$659,144	\$659,144	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	0.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094304	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata - 161428	161428	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$731,782	\$731,782	\$731,782	\$731,782	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	98.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094305	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Josefa Ortiz De Domínguez - 160968	160968	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$152,434	\$152,434	\$152,434	\$152,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	78.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094306	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Sin Nombre - 160722	160722	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,116	\$100,116	\$100,116	\$100,116	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	99.00	Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094307	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Pinos - 160581	160581	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$195,978	\$195,978	\$195,978	\$195,978	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	99.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094308	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle José Ortiz De Domínguez - 160934	160934	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$152,291	\$152,291	\$152,291	\$152,291	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	85.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094309	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Segunda Diagonal De Felipe Ángeles - 160139	160139	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$329,815	\$329,815	\$329,815	\$329,815	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	221	0.00	100.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094310	Comedor Escolar En Jardín De Niños José Mariano Michelena - 160113	160113	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$844,167	\$844,167	\$844,167	\$844,167	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	20.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: inicio de trabajos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094311	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Primera Diagonal De Felipe Ángeles - 160436	160436	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$86,720	\$86,720	\$86,720	\$86,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	77	0.00	99.00	Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094312	Construcción De Tanque Superficial Para Almacenamiento De Agua Potable En Calle Álvaro Obregón - 160525	160525	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$465,912	\$465,912	\$465,912	\$465,912	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	116	0.00	12.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: estimaciones en proceso de tramite de pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094313	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Diez De Abril - 161778	161778	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$224,849	\$224,849	\$224,849	\$224,849	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	230	0.00	90.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717030094314	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle La Cruz - 161087	161087	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$684,998	\$684,998	\$684,998	\$684,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	568	0.00	3.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094315	Comedor Escolar En Telesecundaria - 160076	160076	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$1,030,748	\$1,030,748	\$1,030,748	\$1,030,748	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	6.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094316	Construcción De Depósito De Agua En Jardín De Niños Mariano Michelena - 160046	160046	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$232,008	\$232,008	\$232,008	\$232,008	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	120	0.00	50.00	Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094317	Construcción De Depósito De Agua Potable En Calle Avenida Del Pantón - 161078	161078	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$271,392	\$271,392	\$271,392	\$271,392	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	1,080	0.00	36.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094318	Construcción De Red De Agua Potable - 161064	161064	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$291,643	\$291,643	\$291,643	\$291,643	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	212	0.00	95.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094319	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Planco Elias Calles - 161046	161046	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$932,694	\$932,694	\$932,694	\$932,694	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	65.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA. ADEMÁS 170.00 ML. de garanticiones / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094320	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Morales - 159249	159249	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$237,872	\$237,872	\$237,872	\$237,872	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	128	0.00	94.00	Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094321	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Constitución - 158414	158414	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$94,619	\$94,619	\$94,619	\$94,619	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	52	0.00	98.00	Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094322	Construcción De Red De Agua Potable En Privada De Dyanal - 158727	158727	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$66,237	\$66,237	\$66,237	\$66,237	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	54	0.00	2.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: INICIO DE TRABAJOS / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094323	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Nanajos - 158622	158622	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$160,209	\$160,209	\$160,209	\$160,209	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	98.00	Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094324	Construcción De Red De Agua Potable En Privada De Hidalgo - 158983	158983	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$159,752	\$159,752	\$159,752	\$159,752	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	152	0.00	6.00	Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: inicio de trabajos / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094325	Construcción De Red De Agua Potable En Carretera Internacional Parte Norte - 161103	161103	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,002,670	\$1,002,670	\$1,002,670	\$1,002,670	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	387	0.00	2.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094326	Comedor Escolar En Jardín De Niños Luis Donaldo Colosio - 160716	160716	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$847,423	\$847,423	\$847,423	\$847,423	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	20.00	Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094327	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Encinos - 159326	159326	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$197,994	\$197,994	\$197,994	\$197,994	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	89	0.00	0.00	Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: solo se ha iniciado con los trabajos / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094328	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable En Arroyo - 159549	159549	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,284,303	\$1,284,303	\$1,284,303	\$1,284,303	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	2,160	0.00	20.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Física: inicio de trabajos / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094329	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Tercera Privada De Constitución - 159068	159068	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$147,933	\$147,933	\$147,933	\$147,933	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	64	0.00	85.00	Financiera: solo se reporta importe del contrato / Física: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094345	Ampliación Eléctrica Barrio Trapiche Viejo - 189014	189014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$287,978	\$287,978	\$287,978	\$287,978	\$287,978	\$287,978	\$287,978	100.00	\$0	Piezas	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registo: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094346	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 172788	172788	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$163,840	\$163,840	\$163,840	\$163,840	\$163,840	\$163,840	\$163,840	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registo: OBRA TERMINADA
OAX1717030094347	Construcción De Colector Pluvial - 172618	172618	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$245,650	\$245,650	\$245,650	\$245,650	\$245,650	\$245,650	\$245,650	100.00	\$0	Metros lineales	625	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registo: obra terminada
OAX1717030094348	Rehabilitación De Colector Pluvial - 172484	172484	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$215,450	\$215,450	\$215,450	\$215,450	\$215,450	\$215,450	\$215,450	100.00	\$0	Metros lineales	6,040	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registo: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094349	Rehabilitación De Pozo Profundo - 167093	167093	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$179,793	\$179,793	\$179,793	\$179,793	\$179,793	\$179,793	\$179,793	100.00	\$0	Piezas	89	0.00	100.00	Financiera: / Física: REHABILITACION DE UNA PIEZA DE POZO PROFUNDO / Registo: OBRA TERMINADA
OAX1717030094350	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 164824	164824	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$703,551	\$703,551	\$703,551	\$703,551	\$703,551	\$703,551	\$703,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registo: OBRA TERMINADA

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ámbito						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717030094351	Construcción De Tanque Elevado De Carameta Metros Cúbicos - 189873	189873	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Barbusco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$814,346	\$814,346	\$814,346	\$814,346	\$814,346	\$814,346	\$814,346	100.00	\$0	Metros cúbicos	900	0.00	100.00	Financiera / Física: CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELEVADO DE CUARENTA METROS CUBICOS - Régimen: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717030094352	Construcción De Tanque Elevado De Teima Metros Cúbicos - 68398	68398	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Defensa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$636,716	\$636,716	\$636,716	\$636,716	\$636,716	\$636,716	\$636,716	100.00	\$0	Metros cúbicos	918	0.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717030094353	Construcción De Muros Firmes - 166822	166822	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$370,450	\$370,450	\$370,450	\$370,450	\$370,450	\$370,450	\$370,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: OBRA TERMINADA
OAX1717030094354	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 172982	172982	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Ideta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$407,170	\$407,170	\$201,170	\$407,170	\$203,170	\$201,170	\$203,170	49.90	\$0	Vivienda	12	100.00	50.00	Financiera / Física / Régimen: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717030094355	Ampliación De Drenaje Sanitario - 175041	175041	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Joliete	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,759,543	\$1,759,543	\$1,759,543	\$1,759,543	\$1,759,543	\$1,759,543	\$1,759,543	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717030094356	Ampliación De Electrificación - 148869	148869	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenos Aítes el Apomo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,444,953	\$1,444,953	\$1,444,953	\$1,444,953	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	210	0.00	45.00	Financiera: no se cuenta con estimaciones generadas a la fecha / Física: obra física en proceso / Régimen: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717030094358	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 181726	181726	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Núcleo Rural Universitario	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$480,000	\$480,000	\$144,000	\$480,000	\$144,000	\$114,000	\$114,000	23.75	\$0	Metros lineales	95	0.00	30.00	Financiera / Física / Régimen: LA SIGUIENTE OBRA SE ESTA EJECUTANDO PARA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717030094361	Construcción De Viviendas Rurales - 184843	184843	Oaxaca	Huautepec	Llano Platán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,680,000	\$2,680,000	\$2,680,000	\$2,680,000	\$2,680,000	\$2,680,000	\$2,680,000	100.00	\$0	Vivienda	234	0.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717030094388	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 181926	181926	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barrio San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$558,308	\$558,308	\$558,308	\$558,308	\$224,290	\$224,290	\$224,290	40.17	\$0	Metros lineales	63	100.00	40.00	Financiera / Física / Régimen: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717030094392	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Jose Gregorio Meléndez Obisado Hacia La Carretera Juchitán Espinal - 182921	182921	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,810,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	50.00	Financiera / Física / Régimen:
OAX1717030094395	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Cuarta Avenida De La Colonia Ocho De Octubre - 182505	182505	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$356,870	\$356,870	\$356,870	\$356,870	\$266,901	\$266,901	\$266,901	74.79	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen:
OAX1717030094403	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Ruiz Cortines - 180308	180308	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$431,753	\$431,753	\$431,753	\$431,753	\$354,510	\$354,510	\$354,510	82.11	\$0	Metros lineales	375	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen:
OAX1717030094405	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Ruiz Cortines - 182199	182199	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$143,640	\$143,640	\$143,640	\$143,640	\$94,766	\$94,766	\$94,766	65.97	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen:
OAX1717030094408	Mejoramiento De Camino Rural Loma De Cedro Ojiltán - 148930	148930	Oaxaca	San Lucas Ojiltán	Loma de Cedro	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$936,159	\$936,159	\$936,159	\$936,156	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	849	100.00	0.00	Financiera / Física / Régimen: solicitud validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717030094412	Mejoramiento De Camino Rural Peña Larga Coatecas Altas - 149043	149043	Oaxaca	Coatecas Altas	Peña Larga	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$561,998	\$561,998	\$561,998	\$561,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	55	100.00	0.00	Financiera / Física / Régimen: solicitud validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717030094415	Mejoramiento De Camino Rural Tepehuaje Coatecas Altas - 149039	149039	Oaxaca	Coatecas Altas	Tepehuaje	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$564,968	\$564,968	\$564,968	\$564,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	479	100.00	0.00	Financiera / Física / Régimen: solicitud validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717030094416	Mejoramiento De Camino Rural Tepehuaje Coatecas Altas - 149041	149041	Oaxaca	Coatecas Altas	Tepehuaje	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$566,224	\$566,224	\$566,224	\$566,224	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	479	100.00	0.00	Financiera / Física / Régimen: solicitud validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717030094421	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Independencia Av Morelos E Ignacio Allende - 188636	188636	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$939,192	\$939,192	\$939,192	\$939,192	\$281,758	\$281,758	\$281,758	30.00	\$0	Metros	667	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Régimen: OBRA EN PROCESO
OAX1717030094422	Mejoramiento De Los Caminos Rurales - 188901	188901	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$469,266	\$469,266	\$469,266	\$469,266	\$469,266	\$469,266	\$469,266	100.00	\$0	Kilometro	667	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Régimen: OBRA TERMINADA EN REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
OAX1717030094423	Construcción De La Banda Perimetral De La Escuela Telesecundaria Clave - 145926	145926	Oaxaca	La Compañía	Agua Blanco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$562,690	\$562,690	\$562,690	\$562,690	\$562,690	\$562,690	\$562,690	100.00	\$0	Metros lineales	21	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Régimen: OBRA TERMINADA DOCUMENTACIÓN EN REVISIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717030094424	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 187339	187339	Oaxaca	La Compañía	La Chopa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	30.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Régimen: OBRA EN PROCESO CON ALGUNAS DIFICULTADES POR EVENTOS CLIMATOLÓGICOS
OAX1717030094425	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 186049	186049	Oaxaca	La Compañía	La Labor	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	30.00	\$0	Metros lineales	269	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Régimen: OBRA EN PROCESO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa	Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1717030094426	Rehabilitación De Camino Rural - 187978	187978	Oaxaca	La Compañía	Los Pávillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$267,728	\$267,728	\$267,728	\$267,728	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	95	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA PENDIENTE DE PAGO / Física OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE ENTREGA RECEPCION /	
OAX1717030094427	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 145873	145873	Oaxaca	La Compañía	Río de Ejatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$796,016	\$796,016	\$796,016	\$796,016	\$796,016	\$796,016	\$796,016	100.00	\$0	Metros	348	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA ESPERANDO LA ACTA DE ENTREGA-RECIPCIÓN POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA CFE /	
OAX1717030094429	Analí De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje Lomas De Rancho Quemado - 95139	95139	Oaxaca	Cullipam de Guerrero	Lomas de Rancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULLIPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$545,788	\$545,788	\$545,788	\$545,788	\$545,788	\$545,788	\$545,788	100.00	\$0	Lumarias	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA 4 POSTES / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION DE LA OBRA 016 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel /	
OAX1717030094430	Pavimentación De La Calle Francisco I Madero Primera Etapa - 125753	125753	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,056,891	\$1,056,891	\$1,056,891	\$1,056,891	\$1,056,891	\$1,056,891	\$1,056,891	100.00	\$0	Metros Cuadrados	962	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel /	
OAX1717030094431	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Denominada Camino A La Montaña - 125447	125447	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	962	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel /	
OAX1717030094437	Equipamiento De Entorno Ecológico Para El Mejoramiento De La Vivienda - 129687	129687	Oaxaca	San Juan Dixi	San Juan Dixi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	84	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de nivel de ejecución de obra - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel /	
OAX1717030094438	Construcción Depavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos - 184861	184861	Oaxaca	San Juan Guelaviá	San Juan Guelaviá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$767,230	\$767,230	\$767,230	\$767,230	\$767,230	\$767,230	\$767,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,460	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Solicitud validada: La obra es una mezcla de recursos entre el Ramo 33 fondo III y el cargo 29 que destino a operaciones de la siguiente manera: Ramo 33 Fondo III: 191,302.84 Ramo 29: 575,927.16 /	
OAX1717030094440	Construcción De Treinta Baños Con Biodegrados Para Los Habitantes De Las Calles Revolución Y Francisco Villa Iguala Con Perfiles Diaz - 164613	164613	Oaxaca	San Juan Guelaviá	San Juan Guelaviá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,412,183	\$1,412,183	\$1,412,183	\$1,412,183	\$1,412,183	\$1,412,183	\$1,412,183	100.00	\$0	Piezas	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel /	
OAX1717030094441	Construcción De Alumbrado Público - 164305	164305	Oaxaca	San Juan Guelaviá	San Juan Guelaviá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$314,497	\$314,497	\$314,497	\$314,497	\$314,497	\$314,497	\$314,497	100.00	\$0	Lumarias	240	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel /	
OAX1717030094442	Mejoramiento De Camino Rural En Varas Localidades - 195883	195883	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	La Escalera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJTLA DE CRESPO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,436,167	\$1,436,167	\$1,436,167	\$1,436,167	\$1,436,167	\$1,436,167	\$1,436,167	100.00	\$0	Kilometro	4,258	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA / Física OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel /	
OAX1717030094443	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Camino Principal En La Localidad De La Escalera - 184652	184652	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	La Escalera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJTLA DE CRESPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,087,799	\$1,087,799	\$1,087,799	\$1,087,799	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SOLO SE PAGO EL ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SOLO SE RECIBIÓ EL PAGO DEL ANTICIPO 30% DEL MONTO CONTRATADO / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel /	
OAX1717030094450	Mejoramiento Del Camino Rural Laguna Guevea De Humbolt - 155162	155162	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMBIOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$151,763	\$151,763	\$151,763	\$151,696	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	54	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: solicitud validacion - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel /	
OAX1717030094463	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Libertad - 190880	190880	Oaxaca	San Juan Lalana	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,503,000	\$1,503,000	\$1,503,000	\$1,503,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,282	100.00	51.00	Financiera / Física: A SEPTIEMBRE SOLAMENTE SE A COBRADO EL ANTICIPO LA PRIMERA ESTIMACION SI COBRA EN OCTUBRE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel /	
OAX1717030094464	Construcción De Drenaje Pluvial - 86273	86273	Oaxaca	San Juan Lalana	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,120,000	\$2,120,000	\$2,120,000	\$2,120,000	\$1,908,225	\$1,908,225	\$1,908,225	90.01	\$0	Metros lineales	1,282	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel /	
OAX1717030094465	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria - 190676	190676	Oaxaca	San Juan Lalana	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,480,000	\$1,480,000	\$828,364	\$1,480,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	42	100.00	60.00	Financiera / Física: SOLAMENTE SE HA COBRADO EL ANTICIPO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel /	
OAX1717030094467	Rehabilitación Rastreo Y Revestimiento Del Camino De San Isidro Aranal A Ciro Coaque - 191650	191650	Oaxaca	San Juan Lalana	San Isidro Aranal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$683,008	\$683,008	\$683,008	\$683,008	\$683,008	\$683,008	\$683,008	100.00	\$0	Metros lineales	411	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel /	
OAX1717030094469	Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 191046	191046	Oaxaca	San Juan Lalana	San José Río Matzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,590,000	\$1,590,000	\$1,590,000	\$1,590,000	\$803,463	\$803,463	\$803,463	50.53	\$0	Metros lineales	341	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel /	
OAX1717030094473	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Las Calles Minoxol Y Larraz - 187251	187251	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,316,901	\$2,316,901	\$2,316,901	\$2,316,901	\$1,165,681	\$1,165,681	\$1,165,681	50.31	\$0	Metros Cuadrados	845	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA FINQUIATAR PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA FINQUIATAR PAGO / Registro: SOLICITO VALIDACION /	
OAX1717030094474	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Monte Simi - 187145	187145	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,660,000	\$2,660,000	\$2,660,000	\$977,557	\$977,557	\$977,557	\$977,557	36.75	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	95.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO CON AVANCE DEL 95% / Registro: SOLICITO VALIDACION /	
OAX1717030094475	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Municipio De San Pedro Quiatoni - 188431	188431	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,492,870	\$2,492,870	\$2,492,870	\$2,240,783	\$2,240,783	\$2,240,783	\$2,240,783	89.89	\$0	Otros	600	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SOLICITO VALIDACION /	
OAX1717030094480	Construcción De Dispensario Médico - 161022	161022	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	La Manilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Salud	En Ejecución	2017	\$785,973	\$785,973	\$785,973	\$785,973	\$785,973	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	138	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel /
OAX1717030094481	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 161108	161108	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Río Comal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Educación	En Ejecución	2017	\$504,547	\$504,547	\$504,547	\$504,547	\$504,547	\$305,827	\$305,827	60.61	\$0	Metros lineales	42	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel /	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíntegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717030094482	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Matamoros - 131849	131849	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Fernando de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Unidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,000	\$94,603	\$94,603	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera / Física: Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094493	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 196524	196524	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Ciruelos de Guapocingo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE TRUJANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	100.00	\$0	Metros lineales	493	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094494	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 196463	196463	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Guamúchil de Guerrero o San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE TRUJANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$353,135	\$353,135	\$353,135	\$353,135	\$353,135	\$353,135	\$353,135	100.00	\$0	Metros lineales	111	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094495	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución - 113204	113204	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Guadalupe de Ramirez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMIREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$841,250	\$841,250	\$841,250	\$841,250	\$841,250	\$841,250	\$841,250	100.00	\$0	Metros lineales	1,652	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094503	Ampliación De Electrificación - 148725	148725	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Bethania	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,978,131	\$1,978,131	\$1,978,131	\$1,978,131	\$1,582,310	\$1,575,489	\$1,575,489	79.65	\$0	Luminaria	275	0.00	50.00	Financiera / Física: avance de obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094504	Ampliación De Electrificación - 148418	148418	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Carlota	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,478,126	\$1,478,126	\$1,478,126	\$1,478,126	\$1,179,714	\$1,174,629	\$1,174,629	79.47	\$0	Luminaria	145	0.00	45.00	Financiera / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094507	Ampliación De Electrificación - 148556	148556	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Mata de Caña	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,466,542	\$1,466,542	\$1,466,542	\$1,466,542	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	195	0.00	59.00	Financiera: no se cuenta con estimación / Física: obra física en proceso / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094510	Construcción De Drenaje Pluvial - 191568	191568	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$320,412	\$320,412	\$319,031	\$320,412	\$319,031	\$319,031	\$222,908	99.57	\$0	Metros lineales	73	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094511	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 192266	192266	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$536,300	\$536,300	\$533,988	\$536,300	\$533,988	\$533,988	\$533,988	99.57	\$0	Metros lineales	355	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094512	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Dos D Maestros Y Cerrado De Agosto Decisión De Julio Edith P. - 191908	191908	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$496,493	\$496,493	\$494,353	\$496,493	\$494,353	\$494,353	\$494,353	99.57	\$0	Metros lineales	168	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094513	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Libertad Entre Flor De Pila Y Casco De Moyo Calle Lagunilla Entrebenito Juarez Yernocedemayo - 187622	187622	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$448,060	\$450,000	\$448,060	\$448,060	\$0	99.57	\$0	Metros lineales	180	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094514	Construcción Drenaje Pluvial En La Calle Cinco De Mayo - 192379	192379	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$418,190	\$420,000	\$418,190	\$418,190	\$418,190	99.57	\$0	Metros lineales	168	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094515	Construcción De Drenaje Sanitario - 192326	192326	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$746,767	\$750,000	\$746,767	\$746,767	\$746,767	99.57	\$0	Metros lineales	858	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094516	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 190101	190101	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$297,776	\$297,776	\$296,493	\$297,776	\$296,493	\$296,493	\$207,160	99.57	\$0	Metros Cuadrados	329	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094517	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 192073	192073	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$775,000	\$775,000	\$371,708	\$775,000	\$371,708	\$371,708	\$371,708	47.96	\$0	Metros lineales	372	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094518	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cuahuatenco - 191969	191969	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$730,000	\$730,000	\$726,853	\$730,000	\$726,853	\$726,853	\$726,853	99.57	\$0	Metros lineales	410	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094519	Mejoramiento De La Eficiencia De Drenaje Sanitario - 184780	184780	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$734,064	\$950,000	\$734,064	\$734,064	\$512,564	77.27	\$0	Metros lineales	400	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094520	Construcción Del Drenaje Sanitario Segunda etapa En La Colonia Ampliación Arboleda - 189844	189844	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,707	\$298,707	\$0	99.57	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094521	Construcción De Cabañales En Drenaje Pluvial - 191741	191741	Oaxaca	Loma Bonita	Santa Sofía Monte Rosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$190,000	\$190,000	\$125,528	\$190,000	\$125,528	\$125,528	\$44,000	66.07	\$0	Lote	208	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094522	Construcción De Un Camarero Para Agua Potable - 192231	192231	Oaxaca	Loma Bonita	Mulato Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$370,000	\$370,000	\$368,405	\$370,000	\$368,405	\$368,405	\$368,405	99.57	\$0	Metros cúbicos	140	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094523	Construcción Del Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De San Benito - 184940	184940	Oaxaca	Loma Bonita	San Benito Encinal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,812,174	\$2,812,174	\$2,800,053	\$2,812,174	\$2,800,053	\$2,800,053	\$985,305	99.57	\$0	Lote	1,128	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094524	Rehabilitación Del Drenaje Pluvial De La Calle Principal En La Localidad De Tierra Alta - 185444	185444	Oaxaca	Loma Bonita	Tierra Alta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$182,500	\$182,500	\$181,713	\$182,500	\$181,713	\$181,713	\$0	99.57	\$0	Metros lineales	70	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblatando)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1717030094525	Construcción De Centro De Salud - 185145	185145	Oaxaca	Loma Bonita	Hermanos Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$222,500	\$222,500	\$220,582	\$222,500	\$220,582	\$220,582	\$54,310	99.14	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094529	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Zompalca - 161053	161053	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$347,049	\$347,049	\$347,049	\$347,049	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	193	0.00	99.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Fisica: ESTIMACIONES PENDIENTES DE PRESENTAR POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094530	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Plan De Ayala - 174499	174499	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$126,828	\$126,828	\$126,828	\$119,697	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	54	0.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094531	Construcción De Red De Agua Potable En Privada De Plan De Ayala - 160490	160490	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,774	\$80,774	\$80,774	\$80,774	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	54	0.00	0.00	Financiera: se reporta importe del contrato / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094537	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 92104	92104	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Colorado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO PUCHUTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$862,678	\$862,678	\$862,678	\$862,678	\$862,678	\$862,678	\$862,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	846	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094539	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Huatpec - 160868	160868	Oaxaca	San Antonio Huatpec	San Antonio Huatpec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$720,000	\$732,414	\$732,414	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	48	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien preciar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094540	Construcción De Cuartos Dormitorios - 108993	108993	Oaxaca	San Antonio Huatpec	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,130,249	\$1,130,299	\$1,130,299	\$1,130,299	\$1,130,299	\$911,583	\$911,583	\$911,583	80.65	\$0	Vivienda	122	100.00	80.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE ENVIÓ INFORMACIÓN PARA REVISIÓN - LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - AVANZAMOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030094541	Construcción De Cisternas - 162586	162586	Oaxaca	San Antonio Huatpec	San Francisco Yzacuandá	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,405,920	\$1,405,920	\$1,405,920	\$1,405,920	\$1,405,920	\$307,954	\$307,954	21.90	\$0	Piezas	640	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094542	Construcción De Viviendas - 162576	162576	Oaxaca	San Antonio Huatpec	San Juan Xochitlpec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$892,359	\$892,359	\$892,359	\$892,359	\$892,359	\$307,954	\$307,954	34.51	\$0	Vivienda	67	100.00	45.00	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN / Registro: SE ENVIÓ INFORMACIÓN PARA REVISIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094543	Mejoramiento Del Camino Rural Huaxotlpec A San Miguel Petas San Antonio Huatpec - 203172	203172	Oaxaca	San Antonio Huatpec	Santiago Huaxotlpec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$159,995	\$159,995	\$159,995	\$159,995	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,110	100.00	0.00	Financiera: se en cuenta en proceso de contratación / Fisica: 0 / Registro: solicito su validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094544	Equipamiento De Estación Ecológica Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131309	131309	Oaxaca	San Antonio Huatpec	Santiago Huaxotlpec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien preciar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094545	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Huaxotlpec - 131835	131835	Oaxaca	San Antonio Huatpec	Santiago Huaxotlpec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,600	\$208,128	\$208,128	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien preciar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094546	Construcción De Drenaje Pluvial - 162566	162566	Oaxaca	San Antonio Huatpec	Loma de Miel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$395,760	\$395,760	\$395,760	\$395,760	\$395,760	\$335,732	\$335,732	84.83	\$0	Metros lineales	157	100.00	95.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094547	Construcción De Cuartos Dormitorios - 99260	99260	Oaxaca	San Antonio Huatpec	Loma de Miel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$453,877	\$453,877	\$453,877	\$453,877	\$453,877	\$453,877	\$453,877	100.00	\$0	Vivienda	86	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA POR CONCLUIR / Fisica: LA OBRA ESTA POR CONCLUIR / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094562	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo De La Guadalupe A San Jaquín La Pe - 203130	203130	Oaxaca	La Pe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$159,984	\$159,984	\$159,984	\$159,984	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	456	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094563	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe - 131827	131827	Oaxaca	La Pe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$74,480	\$75,683	\$75,683	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien preciar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094564	Equipamiento De Estación Ecológica Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131020	131020	Oaxaca	La Pe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	40	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien preciar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094580	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Parte Alta A La Media De Barro Las Homaguas - 187558	187558	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$668,605	\$668,605	\$668,605	\$668,605	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094582	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Mamantlay y Prologacion Fronton En Ba Nuevo - 188174	188174	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,281,319	\$1,281,319	\$1,281,319	\$1,281,319	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094583	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia San Pablo - 184615	184615	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$943,720	\$943,720	\$943,720	\$943,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX1717030094585	Rehabilitación De La Red De Drenaje Callejón Cuatro De Octubre Del Barro San Fe - 184041	184041	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,229,328	\$1,229,328	\$1,229,328	\$1,229,328	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030094586	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Callejón Unión De La Colonia Centro - 185114	185114	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$173,253	\$173,253	\$173,253	\$173,253	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	119	100.00	44.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1717030094587	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Los Cabos Huamblian Lantelín Y Cedros Col Vista Hermosa - 18278	182578	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$767,464	\$767,464	\$767,464	\$767,464	\$767,464	\$767,464	\$767,464	100.00	\$0	Metros lineales	72	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030094589	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Av Dos De Abril De La Col Hidalgo Oriente - 182261	182261	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,398,164	\$1,398,164	\$1,398,164	\$1,398,164	\$941,225	\$941,225	\$941,225	67.32	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030094590	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Acapulco Entre Av Avila Camacho Y Av Tampico - 182372	182372	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$557,737	\$557,737	\$557,737	\$557,737	\$173,992	\$173,992	\$173,992	31.20	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030094591	Trabajos De Mejoramiento Domoil Dieciseis De La Carretera Contratacos Salina Cruz - 182301	182301	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,570,647	\$1,570,647	\$1,570,647	\$1,570,647	\$1,256,513	\$1,256,513	\$1,256,513	80.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera / Física: M2 CAPA DE RODADURA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030094596	Construcción De Cuartos Dormitorio - 180169	180169	Oaxaca	Santa María Chilhuitla	Voladero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHUITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,102,200	\$1,102,200	\$1,102,200	\$1,102,200	\$1,102,200	\$1,102,200	\$1,102,200	100.00	\$0	Vivienda	185	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030094598	Construcción De Cuartos Dormitorio - 181096	181096	Oaxaca	Santa María Chilhuitla	Barraza Seca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHUITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,939,200	\$2,939,200	\$2,939,200	\$2,939,200	\$2,939,200	\$2,939,200	\$2,939,200	100.00	\$0	Vivienda	192	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030094619	Rehabilitación Del Alambrado Público En Zona Urbana - 176332	176332	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$190,823	\$190,823	\$190,823	\$190,823	\$190,823	\$190,823	\$190,823	100.00	\$0	Piezas	4,983	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030094620	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales - 176313	176313	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$510,562	\$510,562	\$510,562	\$510,562	\$510,562	\$510,562	\$510,562	100.00	\$0	Metros lineales	8,680	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030094622	Terminación De Dos Aulas En Escuela Telesecundaria Modelo San Juan Cacahuatepec - 176309	176309	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$217,436	\$217,436	\$217,436	\$217,436	\$217,436	\$217,436	\$217,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030094623	Apertura De Caminos Sacatecheco - 176323	176323	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$709,707	\$709,707	\$709,707	\$709,707	\$709,707	\$709,707	\$709,707	100.00	\$0	Metros lineales	8,680	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030094624	Rehabilitación Del Alambrado Público En Zona Rural - 176341	176341	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Antonio Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$150,649	\$150,649	\$150,649	\$150,649	\$150,649	\$150,649	\$150,649	100.00	\$0	Piezas	3,698	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030094630	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cotacocón - 160849	160849	Oaxaca	San Juan Cotacocón	San Juan Cotacocón	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$480,000	\$488,276	\$488,276	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	32	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de fichas de ejecución de la obra - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030094637	Construcción De Aula De Telebachillerío - 119090	119090	Oaxaca	San Juan Yael	San Juan Yael	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$380,000	\$380,000	\$354,916	\$354,916	\$354,916	\$354,916	\$354,916	93.40	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	93.40	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030094638	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Callejón Morelos Entre La Calle Constitución Y Francisco I Madero - 181092	181092	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$660,019	\$660,019	\$660,019	\$660,019	\$660,019	\$660,019	\$660,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX1717030094639	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Calle Las Palmeras De La Colonia Com Yenda - 181533	181533	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$739,487	\$739,487	\$739,487	\$739,487	\$739,487	\$739,487	\$739,487	100.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX1717030094640	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calzada Del Pantón Entre Arcaño G Molina Y Nicolás Bravo - 181645	181645	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$518,561	\$518,561	\$518,561	\$518,561	\$518,561	\$518,561	\$518,561	\$518,561	100.00	\$0	Metros lineales	144	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX1717030094641	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Calle Morelos Entre La Calzada Del Pantón Y Arcadio G Molina - 178684	178684	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$284,626	\$284,626	\$284,626	\$284,626	\$284,626	\$284,626	\$284,626	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX1717030094642	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Independencia Crisolbal Colón Y Deprevio En La Localidad De Santa Rosa - 184331	184331	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,356,206	\$1,356,206	\$1,356,206	\$1,356,206	\$1,356,206	\$1,356,206	\$1,356,206	100.00	\$0	Metros lineales	256	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030094643	Ampliación Del Colector Del Drenaje Sanitario Rancho Llano Sur - 178767	178767	Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho de Llano	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,737,820	\$1,737,820	\$1,737,820	\$1,737,820	\$1,737,820	\$1,737,820	\$1,737,820	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX1717030094651	Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable En La Col El Rosario - 187570	187570	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,996,364	\$1,996,364	\$1,996,364	\$1,996,364	\$998,909	\$998,909	\$998,909	30.00	\$0	Metros lineales	224	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030094652	Rehabilitación Del Camino Coscochero Del Tramo Paso Mico Uno - 187545	187545	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$408,905	\$408,905	\$408,905	\$408,905	\$408,905	\$408,905	\$408,905	100.00	\$0	Kilometro	211	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX1717030094653	Rehabilitación Del Camino Coscochero Del Tramo Col Villameva A Boca Del Río - 187838	187838	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$402,576	\$402,576	\$402,576	\$402,576	\$402,576	\$402,576	\$402,576	100.00	\$0	Kilometro	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligorado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíngreso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum	
OAX1717030094714	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Coladora - 159714	159714	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$176,700	\$179,747	\$179,747	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	76	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094715	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Independencia Y Cerada Altaham Castellanus - 167649	167649	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Estación Mogoté	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$392,321	\$392,321	\$0	\$392,321	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	30.00	Financiera / OBRA CON 30% DE ANTICIPO / Física / OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SOLICITO VALIDACION	
OAX1717030094718	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Viejo - 159895	159895	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Mogoté Viejo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$485,700	\$463,557	\$463,557	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	196	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094719	Equipoamiento De Entinas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130555	130555	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	80	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094720	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Blanca - 159727	159727	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$232,500	\$236,509	\$236,509	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094723	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Pachite - 159681	159681	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Río Pachite	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,900	\$122,984	\$122,984	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094724	Construcción De Piso Firme En Viviendas - 171291	171291	Oaxaca	San Juan Guichucovi	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$329,468	\$329,468	\$0	\$329,468	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	30.00	Financiera / OBRA CON 30% DE ANTICIPO / Física / OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SOLICITO VALIDACION	
OAX1717030094726	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ana - 159919	159919	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$734,700	\$747,367	\$747,367	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	316	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094731	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zacatal - 159635	159635	Oaxaca	San Juan Guichucovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,000	\$94,603	\$94,603	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094733	Construcción De Piso Firme En Viviendas - 171040	171040	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Malco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$453,707	\$453,707	\$198,998	\$453,707	\$198,998	\$198,998	\$198,998	43.86	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	90.00	Financiera / Física / OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SOLICITO VALIDACION	
OAX1717030094734	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Malco - 159694	159694	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Malco	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$148,800	\$151,366	\$151,366	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094736	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Gamben - 171788	171788	Oaxaca	San Juan Guichucovi	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$64,030	\$64,030	\$64,030	\$64,030	\$64,030	\$64,030	\$63,754	100.00	\$0	Metros lineales	22	100.00	100.00	Financiera / Física / OBRA TERMINADA / Registro SOLICITO VALIDACION	
OAX1717030094739	Construcción De La Barda Perimetral En El Centro De Educación Prescolar Ciudadano - 171604	171604	Oaxaca	San Juan Guichucovi	San Juanito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Educación	En Ejecución	2017	\$281,162	\$281,162	\$177,742	\$281,162	\$177,742	\$177,742	\$176,976	63.22	\$0	Metros lineales	22	100.00	100.00	Financiera / Física / OBRA TERMINADA / Registro SOLICITO VALIDACION	
OAX1717030094740	Construcción De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez - 171706	171706	Oaxaca	San Juan Guichucovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHUCOVI	Educación	En Ejecución	2017	\$332,337	\$332,337	\$195,682	\$332,337	\$195,682	\$195,682	\$194,838	58.88	\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera / Física / OBRA CONCLUIDA / Registro SOLICITO VALIDACION	
OAX1717030094742	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Antonio - 159667	159667	Oaxaca	San Juan Guichucovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,600	\$113,524	\$113,524	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094744	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio La Soledad Barrio La Cañada Barrio Benito Juárez Y Barrio San Martín - 171895	171895	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,700,000	\$510,000	\$1,700,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	30.00	\$0	Metros lineales	523	0.00	50.00	Financiera / ANTICIPO DE LA OBRA / Física / OBRA EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094752	Construcción Con Concreto Hidráulico En La Calle Que Conduce A La Teleseñal En El Barrio El Carmen - 171938	171938	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$298,918	\$298,918	\$298,918	\$298,918	\$298,918	\$298,918	\$298,918	\$298,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	360	100.00	100.00	Financiera / Física / OBRA TERMINADA / Registro OBRA TERMINADA
OAX1717030094756	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 171917	171917	Oaxaca	San Juan Lachao	Cañada Río Oriente	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$738,387	\$738,387	\$221,516	\$738,387	\$221,516	\$221,516	\$221,516	\$221,516	30.00	\$0	Metros lineales	81	100.00	50.00	Financiera / Física / OBRA EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094759	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Santa Catarina Cerro Del Vidrio - 171947	171947	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa Catarina Cerro del Vidrio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$419,197	\$419,197	\$317,254	\$419,197	\$317,254	\$317,254	\$317,254	\$317,254	75.68	\$0	Metros lineales	140	0.00	70.00	Financiera / Física / OBRA EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717030094760	Construcción De Muro De Contención Cerca De La Casa De Salud - 186360	186360	Oaxaca	San Juan Lachao	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$432,127	\$432,127	\$432,127	\$432,127	\$432,127	\$432,127	\$432,127	100.00	\$0	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera / Física / OBRA TERMINADA / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094761	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Libertad - 132848	132848	Oaxaca	San Juan Lachgalla	Santiago la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$622,500	\$633,233	\$633,233	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	60	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094762	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Progreso - 132834	132834	Oaxaca	San Juan Lachgalla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$415,000	\$422,155	\$422,155	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum	
OAX1717030094837	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Nopala - 132841	132841	Oaxaca	San Luis Amatlán	Nopala (Guelaochéhli)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$415,000	\$422,155	\$422,155	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precitar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuenta con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094839	Mejoramiento De Camino Rural - 148864	148864	Oaxaca	San Luis Amatlán	Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$439,891	\$439,891	\$439,891	\$438,810	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	131	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094840	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Aguacate - 132840	132840	Oaxaca	San Luis Amatlán	Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$415,000	\$422,155	\$422,155	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precitar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuenta con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094844	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Itunyoso - 160905	160905	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,380,000	\$1,403,793	\$1,403,793	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precitar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuenta con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094845	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Itunyoso - 160894	160894	Oaxaca	San Martín Itunyoso	La Reforma Itunyoso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,220,690	\$1,220,690	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precitar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuenta con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094874	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 160957	160957	Oaxaca	Santa María Chilhuitla	Río Lodo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHUITLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,796,560	\$2,796,560	\$2,796,560	\$2,796,560	\$2,796,560	\$2,796,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	717	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094875	Rastreo Y Revestimiento De Caminos Rurales Tramo Voladero Río Sapó - 161734	161734	Oaxaca	Santa María Chilhuitla	Río Sapó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHUITLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,757,772	\$2,757,772	\$2,757,772	\$2,757,772	\$2,757,772	\$2,757,772	100.00	\$0	Kilometro	20,584	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094878	Construcción De Camélor Comunitaria - 176175	176175	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$878,838	\$878,838	\$725,158	\$878,838	\$725,158	\$725,158	82.51	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINQUIITO / Física: OBRA CONCLUIDA FINACIAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINQUIITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094881	Ampliación Del Deseño Sanitario - 197408	197408	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,681,475	\$4,681,475	\$4,681,475	\$4,681,475	\$1,404,443	\$1,404,443	30.00	\$0	Metros lineales	1,760	0.00	50.00	Financiera: ESTA OBRA SE INICIO DURANTE ESTE TRIMESTRE Y SE PAGO EL ANTICIPO DEL 30%. / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094882	Ampliación De Energía Eléctrica - 197363	197363	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cañada Brava	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,475,972	\$2,475,972	\$2,475,972	\$2,475,972	\$1,422,053	\$1,422,053	57.43	\$0	Luminaria	300	0.00	22.00	Financiera: ESTA OBRA SE INICIO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE CON EL PAGO DEL ANTICIPO Y LA ESTIMACIÓN 1 / Física: SE COLGARAN LOS PUESTOS CON LUMINARIAS DE LOS CUERPOS SE SE HAN COLGADO 22. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094883	Construcción De Biblioteca Comunitaria - 194521	194521	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,632,084	\$1,632,084	\$1,632,084	\$1,632,084	\$773,378	\$773,378	47.40	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	60.00	Financiera: DURANTE EL TRIMESTRE SE PAGO EL ANTICIPO DEL 30% Y EST. 1 / Física / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094884	Construcción De Drenaje Pluvial - 197168	197168	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,367,916	\$1,367,916	\$1,367,916	\$1,367,916	\$410,375	\$410,375	30.00	\$0	Metros cúbicos	850	0.00	30.00	Financiera: DURANTE EL TRIMESTRE SE PAGO EL ANTICIPO DEL 30% / Física: SE CONTRIBUIRAN 121.98 M3 EN METROS A BASE DE CONCRETO CICLOPILO Y OTROS CONCEPTOS. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094885	Construcción De Biblioteca Comunitaria - 197192	197192	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Piedra del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,632,084	\$1,632,084	\$1,632,084	\$1,632,084	\$954,576	\$954,576	58.49	\$0	Metros Cuadrados	1,270	0.00	45.00	Financiera: ESTA OBRA SE INICIO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE PAGO EL ANTICIPO Y LA EST. / Física: LA CONSTRUCCION TENIÉ MEDIDAS DE 6.39 X 6.39 METROS / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094886	Construcción De Drenaje Pluvial - 194214	194214	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Barrio Aho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$250,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros lineales	197	0.00	30.00	Financiera: SE PAGO ANTICIPO DEL 30% / Física: METROS LINEALES DE ALCANTARILLA ANIDABLE DE 91 CM. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094887	Construcción De Cuartos Dormitorio - 53997	93997	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Barrio Aho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y SE TERMINO DE PAGAR EN EL TERCER TRIMESTRE. / Física: 15 CUARTOS DORMITORIOS. / Registro: ESTA OBRA SE INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y SE CONCLUYO EN EL TERCER TRIMESTRE. SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094888	Construcción De Sanitarios Secos - 146344	146344	Oaxaca	Santo Domingo Itcatlán	Santo Domingo Itcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$408,334	\$408,334	\$408,334	\$408,334	\$408,334	\$408,334	100.00	\$0	Piezas	225	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: EN ESPERA DEL DOMINIO DE LA PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO Y ASÍ PODER SUBIR EL CONTRATO Y EL ACTA DE RECEPCION. SOLICITO VALIDACION. / Registro: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA. / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: EN ESPERA DEL DOMINIO DE LA PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO Y ASÍ PODER SUBIR EL CONTRATO Y EL ACTA DE RECEPCION. SOLICITO VALIDACION.	
OAX1717030094889	Construcción De La Red De Agua Potable - 146225	146225	Oaxaca	Santo Domingo Itcatlán	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$406,531	\$406,531	\$406,531	\$406,531	\$406,531	\$406,531	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA. / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: EN ESPERA DEL DOMINIO DE LA PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO Y ASÍ PODER SUBIR EL CONTRATO Y EL ACTA DE RECEPCION. SOLICITO VALIDACION.	
OAX1717030094890	Construcción De La Red De Agua Potable - 146200	146200	Oaxaca	Santo Domingo Itcatlán	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$410,673	\$410,673	\$410,673	\$410,673	\$410,673	\$410,673	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA. / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: EN ESPERA DEL DOMINIO DE LA PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO Y ASÍ PODER SUBIR EL CONTRATO Y EL ACTA DE RECEPCION. SOLICITO VALIDACION.	
OAX1717030094891	Adquisición De Troncos Incluye Equipamientos Y Base Con Muestral Solar - 164410	164410	Oaxaca	Santo Domingo Itcatlán	Reyes Itcatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$347,800	\$347,800	\$347,800	\$347,800	\$347,800	\$347,800	100.00	\$0	Piezas	75	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA. / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: EN ESPERA DEL DOMINIO DE LA PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO Y ASÍ PODER SUBIR EL CONTRATO Y EL ACTA DE RECEPCION. SOLICITO VALIDACION.	
OAX1717030094893	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 164214	164214	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$275,125	\$275,125	\$275,125	\$275,125	\$275,125	\$275,125	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094897	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Sabnal - 160793	160793	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	El Sabnal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,190,172	\$1,190,172	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	120	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACION: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precitar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuenta con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1717030094898	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 165881	165881	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	El Sabnal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$697,519	\$697,519	\$697,519	\$697,519	\$697,519	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	185	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

**Total: 6912**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.		
OAX1717030094899	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 161149	161149	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Cerro de León	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$726,000	\$726,000	\$726,000	\$726,000	\$726,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1717030094931	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ahama - 131855	131855	Oaxaca	Ayoquezaco de Ahama	Ayoquezaco de Ahama	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$372,000	\$378,414	\$378,414	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Esta Ejecutora a través de la Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precar que este proyecto autorizado se encuentra en proceso de contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato e inicio de ejecución.	
OAX1717030094945	Construcción De Techo En Área De Impartición Física En El Iteho - 160948	160948	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,389,012	\$1,389,012	\$1,389,012	\$1,389,012	\$1,389,012	\$1,389,012	\$1,389,012	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX1717030094946	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria General Leyón De Reforma - 160931	160931	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,352,804	\$1,352,804	\$1,352,804	\$1,352,804	\$1,352,804	\$1,352,804	\$1,352,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,335	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX1717030094947	Construcción De Cuartos Dormitorio - 161907	161907	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,102,200	\$1,102,200	\$1,102,200	\$1,102,200	\$1,102,200	\$1,102,200	\$1,102,200	100.00	\$0	Vivienda	148	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX1717030094948	Construcción De Cuartos Dormitorio - 180130	180130	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Clemencia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	100.00	\$0	Vivienda	205	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX1717030094949	Construcción De Cuartos Dormitorio - 161980	161980	Oaxaca	Santa María Chilchotla	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,543,080	\$1,543,080	\$1,543,080	\$1,543,080	\$1,543,080	\$1,543,080	\$1,543,080	100.00	\$0	Vivienda	210	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX1717030094951	Construcción De Cuartos Dormitorio - 180214	180214	Oaxaca	Santa María Chilchotla	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	100.00	\$0	Vivienda	115	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX1717030094953	Construcción De Cuartos Dormitorio - 161774	161774	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Peña Quemada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,102,200	\$1,102,200	\$1,102,200	\$1,102,200	\$1,102,200	\$1,102,200	\$1,102,200	100.00	\$0	Vivienda	176	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX1717030094954	Construcción De Cuartos Dormitorio - 180072	180072	Oaxaca	Santa María Chilchotla	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	100.00	\$0	Vivienda	145	0.00	100.00	Financiera / Física: EL MONTO DEL CONTRATO DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,102,200.00 Y SE REALIZO UN INCREMENTO POR LA CANTIDAD DE \$367,400.00 DE ACUERDO AL CONVENIO MODIFICATORIO AMP-CONT-MSMH4-06/10/2017 QUEDANDO UN MONTO TOTAL DE OBRA POR \$1,469,600.00 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX1717030094960	Construcción De Cuartos Dormitorio - 161831	161831	Oaxaca	Santa María Chilchotla	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	100.00	\$0	Vivienda	135	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX1717030094961	Rehabilitación De Techo Firme - 181277	181277	Oaxaca	Santa María Chilchotla	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,160	\$234,160	\$234,160	\$234,160	\$234,160	\$234,160	\$234,160	\$234,160	100.00	\$0	Vivienda	201	0.00	100.00	Financiera / Física: TECHADO EN VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1717030094970	Construcción Del Sistema De Agua Potable Captadores Pluviales - 182788	182788	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Villa Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,015,677	\$1,015,677	\$1,015,677	\$1,015,677	\$1,015,677	\$1,015,677	\$1,015,677	100.00	\$0	Otros	150	0.00	100.00	Financiera / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA SE ESTA MANEJANDO COMO OTROS, YA QUE ESTE TIPO DE OBRA SE MIDE POR CAPTACIONES / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX1717030094985	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 201804	201804	Oaxaca	Santiago Laxopa	Santiago Laxopa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,515	\$500,515	\$500,515	\$500,515	\$500,515	\$500,515	\$500,515	\$500,515	100.00	\$0	Piezas	669	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1717030094996	Construcción De Cubierta Para Conector Comunitario En La Agencia De San Sebastián Guiloxi Del Municipio De Santiago Laxopa - 201853	201853	Oaxaca	Santiago Laxopa	San Sebastián Guiloxi	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$603,589	\$603,589	\$603,589	\$603,589	\$603,589	\$603,589	\$603,589	\$603,589	100.00	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1717030095006	Plan Municipal De Desarrollo - 188676	188676	Oaxaca	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$12,982	\$12,982	\$12,982	\$12,982	\$12,982	\$12,982	\$12,982	\$12,982	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1717030095007	Construcción De Cuartos Dormitorio - 185665	185665	Oaxaca	Santiago Miltepec	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$216,013	\$216,013	\$216,013	\$216,013	\$216,013	\$216,013	\$216,013	\$216,013	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1717030095013	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Segunda Sección - 183789	183789	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,155,417	\$1,155,417	\$346,625	\$1,155,417	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
OAX1717030095014	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Primera Sección Lado Norte - 184032	184032	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,586,338	\$1,586,338	\$475,901	\$1,586,338	\$475,901	\$475,901	\$475,901	\$475,901	30.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX1717030095018	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria General Vicente Riva Palacio Clave - 178901	178901	Oaxaca	Santa María Zoquiátlán	Santa María Zoquiátlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUIATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CON TERMINACIÓN ANTECIPADA YA QUE SE SOLICITO AL CONTRATISTA POR EL REINICIO DEL CICLO ESCOLAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1717030095019	Construcción De Techo En El Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Benítez Avila García Clave - 178813	178813	Oaxaca	Santa María Zoquiátlán	Santa María Zoquiátlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUIATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$498,800	\$498,800	\$498,800	\$498,800	\$498,800	\$498,800	\$498,800	\$498,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONTRATO DE OBRA CON TERMINACIÓN ANTECIPADA YA QUE SE SOLICITO AL CONTRATISTA AGILIZAR TRABAJOS PARA NO EN FORTECER REINICIO DE CICLO ESCOLAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX1717030095023	Construcción De Un Aula En Educación Preescolar Y Obra Exterior En La Localidad Agencia De Policía Llano Nuevo - 154797	154797	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Llano Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ota	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$528,017	\$528,017	\$528,017	\$528,017	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	60.00	Financiera: NO SE A COBRADO EL AVANCE FISICO POR PARTE DE LA EMPRESA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA / Registro:	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX1717030095024	Construcción De Dos Aulas De Secundaria Técnica Ubicada En La Localidad Agencia De Policía El Maney En El Municipio De Santiago Amoltepec - 108020	108020	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Maney	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$744,899	\$744,899	\$744,899	\$744,899	\$142,851	\$142,851	\$142,851	19.18	\$0	Metros Cuadrados	322	0.00	95.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE OBRA ES AULA. DEL TOTAL DE LAS 2 AULAS SE LLEVA UN 95% / Regimo: SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095025	Construcción De La Casa De Salud Dispensario Mexico Ubicada En La Localidad Pueblo Rural La Mesilla En El Municipio De Santiago Amoltepec - 109580	109580	Oaxaca	Santiago Amoltepec	La Mesilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$980,760	\$980,760	\$980,760	\$980,760	\$881,386	\$881,386	\$881,386	89.87	\$0	Metros Cuadrados	158	0.00	95.00	Financiera / Física: SE LLEVA UN DEL 95% / Regimo: SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095026	Construcción De Drenaje Sanitario Ubicada En La Localidad Agencia De Policía Piedra Del Tambor En El Municipio De Santiago Amoltepec - 155104	155104	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Piedra del Tambor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,586,004	\$4,586,004	\$4,586,004	\$4,586,004	\$1,253,496	\$1,253,496	\$1,253,496	27.33	\$0	Metros Lineales	74	100.00	30.00	Financiera / Física: SE LLEVA UN AVANCE FISICO DE 150 METROS LINEALES / Regimo: SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095027	Construcción De Un Aula Y Teclado En Jardín De Niños Ubicada En La Agencia De Pueblo Viejo Del Municipio De Santiago Amoltepec - 108034	108034	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$380,994	\$380,994	\$380,994	\$380,994	\$380,994	\$380,994	\$380,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00	Financiera / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL ASPECTO FISICO Y FINANCIERO / Física: EL AULA SE ENCUENTRA TERMINA AL 100% / Regimo: SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095028	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria Y Obra Exterior Ubicada En La Localidad Agencia De Policía Río Ciruelo - 109967	109967	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Río Ciruelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$794,502	\$794,502	\$794,502	\$794,502	\$430,252	\$430,252	\$430,252	54.15	\$0	Metros Cuadrados	452	0.00	60.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA. SE ENCUENTRA UN AVANCE DE 69% / Regimo: SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095029	Construcción De Drenaje Sanitario Ubicada En La Localidad Nucleo Rural Barranca Rica En El Municipio De Santiago Amoltepec - 154960	154960	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Barranca Rica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,092,862	\$2,092,862	\$2,092,862	\$2,092,862	\$1,129,566	\$1,129,566	\$1,129,566	53.97	\$0	Metros Lineales	208	100.00	55.00	Financiera / Física: SE LLEVA UN TOTAL DE 275 METROS LINEALES DE CONSTRUCCIÓN DE BARRANCA SANITARIO / Regimo: SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095030	Construcción De Drenaje Sanitario Ubicada En La Agencia De Policía La Cuacacha Colonia De Jesús En El Municipio De Santiago Amoltepec - 155033	155033	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Colonia de Jesús (La Cuacacha)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,071,101	\$3,071,101	\$3,071,101	\$3,071,101	\$1,232,617	\$1,232,617	\$1,232,617	40.14	\$0	Metros Lineales	117	0.00	40.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE OBRA ES UNA OBRA / Regimo: SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095031	Construcción De Comedor Comunitario Ubicada En La Localidad Nucleo Rural San José De Las Flores En El Municipio De Santiago Amoltepec - 109716	109716	Oaxaca	Santiago Amoltepec	San José de las Flores (El Armadillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,795,990	\$1,795,990	\$1,795,990	\$1,795,990	\$1,795,990	\$1,795,990	\$1,795,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERA / Física: LA OBRA SE HA CONSTRUIDO LA OBRA AL 100% / Regimo: SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095077	Mejoramiento Del Camino Rural Guigvelagatungo Lachiguiti - 154977	154977	Oaxaca	Santiago Lachiguiti	Guigvelagatungo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,954,704	\$1,954,704	\$1,954,704	\$1,954,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	541	100.00	0.00	Financiera / Física / Regimo: solicitud validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095130	Pavimentación De La Calle Oaxaca - 195171	195171	Oaxaca	Santiago Tamazola	San José Zooteasca de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% (TERMINADA) / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% (TERMINADA) / Regimo: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095131	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma - 195364	195364	Oaxaca	Santiago Tamazola	San Luis Morelia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$101,133	\$101,133	\$101,133	\$101,133	\$101,133	\$101,133	\$101,133	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REALIZO CON RAMOS \$74,770.00 Y RAMOS FONDIOS \$101,133.00 Y EJERCIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% (TERMINADA) / Regimo: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095135	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 170657	170657	Oaxaca	Santiago Tilantongo	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$247,142	\$247,142	\$247,142	78.46	\$0	Metros Lineales	95	100.00	70.00	Financiera / Física / Regimo: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 70% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095136	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Las Flores Venegas Epas - 170084	170084	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Las Flores Tilantongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Metros Lineales	60	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% (TERMINADA) / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% (TERMINADA) / Regimo: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095137	Mejoramiento De Camino Rural En Santiago Tilantongo - 148965	148965	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Las Flores Tilantongo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,223,790	\$2,223,790	\$2,223,790	\$2,223,790	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	180	100.00	0.00	Financiera / Física / Regimo: solicitud validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095138	Construcción De Cuartos Dormitorios - 187492	187492	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	35	100.00	40.00	Financiera / Física / Regimo: NO SE HA REALIZADO ALGUN PAGO DEBIDO A QUE NO SE CUMPLEN LOS 30 DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095139	Construcción De Tangos De Ferro Cemento Para Captación De Agua Potable Segundo Epas - 170609	170609	Oaxaca	Santiago Tilantongo	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$290,430	\$290,430	\$290,430	90.76	\$0	Metros cúbicos	90	0.00	70.00	Financiera / Física: LAS MITAS SON 18 TANQUES / Regimo: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 70% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095140	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Epas - 186755	186755	Oaxaca	Santiago Tilantongo	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$192,000	\$192,000	\$0	60.00	\$0	Metros Lineales	142	100.00	60.00	Financiera / Física: se observó el avance de acuerdo a vita de obra / Regimo: NO SE PRESENTA AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTIMACION PARA PAGO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095141	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal De La Comunidad Quinta Epas - 170047	170047	Oaxaca	Santiago Tilantongo	San Martín de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$380,000	\$381,456	\$381,456	\$381,456	\$381,456	\$381,456	\$381,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	277	100.00	100.00	Financiera: SE INCREMENTO EL MONTO DEBIDO AL AUMENTO DE LA MANO DE OBRA / Física: SIN OBSERVACIONES / Regimo: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095142	Construcción De Cercado De Bombeo - 170080	170080	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Guadalupe Tilantongo (Llano de las Avispas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	70.00	Financiera: NO SE HA REALIZADO ALGUN PAGO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTIMACION PARA PAGO - Física: LA META ES EL CAMBIO DE BOMBO DE 60 M / Regimo: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DEBIDO A QUE POR LAS FUERTES LLUVIAS NO SE HA PODIDO TRABAJAR, ASI COMO SUMINISTRAR EL MATERIAL - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030095143	Construcción De Muro De Contención Del Centro De Salud - 197581	197581	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Tierra Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,170,479	\$2,170,479	\$2,170,479	\$2,170,479	\$651,144	\$651,144	\$651,144	30.00	\$0	Metros Lineales	132	100.00	40.39	Financiera / Física / Regimo: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095144	Red De Alimentación De Energía Eléctrica Para Bombeo De Agua Potable Loma Larga - 198104	198104	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$356,096	\$356,096	\$356,096	89.02	\$0	Luminaria	198	0.00	100.00	Financiera / Física / Regimo: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095146	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Los Nanches Col Guadalupe - 189495	189495	Oaxaca	Magdalena Tlaxopec	Magdalena Tlaxopec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLAZOPEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$732,304	\$732,304	\$732,304	\$732,304	\$732,304	\$622,684	\$622,684	\$622,684	85.03	\$0	Metros Lineales	38	0.00	85.03	Financiera / Física / Regimo: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oblatando)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1717030095155	Ampliación De La Red Eléctrica En El Paraje El Cerro - 120747	120747	Oaxaca	Santo Domingo Tomatlapan	Santo Domingo Tomatlapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMATLAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,149,577	\$1,149,577	\$1,149,577	\$1,149,577	\$1,149,577	\$1,149,577	\$1,149,577	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBLATA. / Física: NINGUNA. / Registre: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y APROBADA POR PARTE DEL MUNICIPIO. EN ESPERA DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LA CFE QUIEN UNA VEZ QUE RECIBIERON LAS PRUEBAS REQUERIDAS YA DETERMINO LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADO. FIRMADO POR EL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL Y POR EL COMITE DE OBRAS DE LA LOCALIDAD. EL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PODER DE LA REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PARA SU REGISTRO Y ENTREGA FINAL. A QUIEN SOLICITE INFORMACION AL RESPECTO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095158	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Agua Potable Primera Etapa - 182576	182576	Oaxaca	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YODOHINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$535,643	\$535,643	\$428,000	\$535,643	\$428,000	\$428,000	\$428,000	79.90	\$0	Metros lineales	363	100.00	90.00	Financiera: / Física: METAS DEL PROYECTO. REHABILITACION DE 529 METROS LINEALES / Registre:	
OAX1717030095206	Construcción De Drenaje Sanitario Col Facundo Zayas - 163807	163807	Oaxaca	Ciudad Ixtapek	Ciudad Ixtapek	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEK	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,206,436	\$1,206,436	\$1,206,436	\$1,206,436	\$1,206,436	\$1,206,436	\$1,206,436	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registre: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095210	Construcción Del Sistema De Agua Potable Viva Dos Mil - 106532	106532	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,400,645	\$1,400,645	\$1,400,645	\$1,400,645	\$1,400,645	\$1,400,645	\$1,400,645	100.00	\$0	Metros lineales	2,648	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre:	
OAX1717030095211	Construcción De Tanque Superficial De Agua Potable - 145537	145537	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Barranca Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$272,249	\$272,249	\$272,249	\$272,249	\$272,249	\$272,249	\$272,249	\$272,249	100.00	\$0	Metros cúbicos	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: META. UN TANQUE / Registre: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030095212	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Camino Principal - 184512	184512	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Noria de Ortiz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,046,883	\$1,046,883	\$1,046,883	\$1,046,883	\$397,882	\$397,822	\$397,822	38.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	89.58	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registre:	
OAX1717030095213	Mejoramiento De Camino Rural En Varías Localidades - 195926	195926	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Las Ocotas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,436,167	\$1,436,167	\$1,436,167	\$1,436,167	\$1,436,167	\$1,436,167	\$1,436,167	100.00	\$0	Kilometro	4,758	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registre: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030095214	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Camino Principal - 183856	183856	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Cerro de las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,455,722	\$1,455,722	\$1,455,722	\$1,455,722	\$907,631	\$907,631	\$907,631	62.35	\$0	Metros Cuadrados	705	100.00	62.35	Financiera: ESTA SE OBRA ESTA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registre:	
OAX1717030097421	Construcción De Un Pozo Noría En El Barrio Arriba - 95452	95452	Oaxaca	Sitio de Xitlapehua	Sitio de Xitlapehua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$116,750	\$668,096	\$668,096	\$116,750	\$116,750	\$116,750	\$116,750	17.48	\$0	Piezas	655	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registre: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017, ENVIADO EN EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030097590	Mejoramiento De Camino Rural - 148815	148815	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Barrio La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$374,250	\$374,250	\$374,250	\$374,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	999	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registre: solicitud validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030097608	Mejoramiento De Camino Rural Rio China Yutanduchi De Guerrero - 148975	148975	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Coahuila Verde (La Ciénega)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$668,374	\$668,374	\$668,374	\$668,199	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	144	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registre: solicitud validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030097610	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Barrio San José - 177979	177979	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$202,991	\$202,991	\$202,991	\$202,991	\$159,007	\$159,007	\$159,007	78.33	\$0	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registre: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030097611	Construcción De Borda Perimetral En Jardín De Niños Dada Insuficiencia De Domingos Barrio La Soledad - 178034	178034	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2017	\$63,699	\$63,699	\$63,699	\$63,699	\$47,989	\$47,989	\$47,989	75.34	\$0	Metros lineales	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registre: SOLICITO VALIDACION	
OAX1717030097612	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Privada De Guadalupe Barrio San Sebastián - 172622	172622	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$210,277	\$210,277	\$210,277	\$210,277	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	94	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registre: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030097613	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Donají Barrio Del Niño - 172728	172728	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$266,092	\$266,092	\$266,092	\$266,092	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registre: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030097614	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Preescolar Dólagas - 171564	171564	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2017	\$710,801	\$710,801	\$710,801	\$710,801	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registre: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030097615	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Prolongación Tapacuec Barrio Del Niño - 171620	171620	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$365,129	\$365,129	\$365,129	\$365,129	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	60	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registre: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030097616	Construcción De Veinte Aulas Didácticas En Reg Seto Por Ocho Mes En La Esc Secundaria Técnica Treinta Y Cuatro - 165990	165990	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,477,076	\$1,477,076	\$1,477,076	\$1,477,076	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	586	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registre: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030097617	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Cuarta Priv De Hidalgo Barrio La Soledad - 167115	167115	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$215,248	\$215,248	\$215,248	\$215,248	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	31	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030097618	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Segunda Privada De Zozobá Barrio San Sebastián - 166008	166008	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$154,303	\$154,303	\$154,303	\$154,303	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	43	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registre: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030097619	Mejoramiento De Quince Aulas En La Esc Prim Un Fed Enrique Reyes - 164667	164667	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2017	\$521,472	\$521,472	\$521,472	\$521,472	\$521,472	\$521,472	\$521,472	\$521,472	100.00	\$0	Metros Cuadrados	459	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registre: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN TIEMPO Y FORMA SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto						Modificado	Recomendado (Omitiendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX1717030097620	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Piv De Niziamandá Barrio San Sebastián - 149877	149877	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$166,045	\$166,045	\$166,045	\$166,045	\$166,045	\$166,045	\$166,045	100.00	\$0	Metros lineales	19	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030097621	Rehabilitación De Carrtera Hacia San Miguel Peras En El Tramo Arroyo Zanja Chua - 120270	120270	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,390,447	\$2,390,447	\$2,390,447	\$2,390,447	\$1,153,225	\$1,153,225	\$1,153,225	48.24	\$0	Metros lineales	504	100.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030097623	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pelotilla Entre Guadalupe Y Xunigua Barrio San Sebastián - 98437	98437	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$673,483	\$673,483	\$673,483	\$673,483	\$673,483	\$673,483	\$673,483	100.00	\$0	Metros lineales	39	100.00	100.00	Financiera: la obra se pagó en tiempo y forma / Física: la obra se ejecutó en tiempo y forma / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030097624	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Primera Privada Y Segunda Privada De Calle Independencia San Lucas Tlanchichu - 164620	164620	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Lucas Tlanchichu	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$378,060	\$378,060	\$378,060	\$378,060	\$371,134	\$371,134	\$371,134	98.17	\$0	Luminiaria	28	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030097625	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Priv De Moñeros Y Cipe Victoria San Lucas Tlanchichu - 120337	120337	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Lucas Tlanchichu	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$488,646	\$488,646	\$488,646	\$488,646	\$421,425	\$421,425	\$421,425	86.24	\$0	Metros lineales	147	0.00	100.00	Financiera / Física: EL PROYECTO SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030097626	Construcción De Pavimento Con Concreto Hídratico En La Calle Alameda - 165552	165552	Oaxaca	Villa de Zaachila	Victorio Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,264,930	\$2,264,930	\$2,264,930	\$2,264,930	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	765	100.00	62.50	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030097629	Construcción De Dos Aulas Didácticas Est Reg Seis Por Ocho Mts En Esc Prim Libertad - 165368	165368	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Campo Real	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2017	\$736,786	\$736,786	\$736,786	\$736,786	\$285,546	\$285,546	\$285,546	38.76	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030097630	Construcción De Dos Aulas Didácticas Est Reg De Seis Por Ocho Mts En La Esc Prim Porfirio Díaz - 174763	174763	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2017	\$802,071	\$802,071	\$802,071	\$802,071	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030097630	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Villa De Tamazulapan Del Progreso - 94690	94690	Oaxaca	Villa de Tamazulapan del Progreso	Villa de Tamazulapan del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,476,523	\$1,738,262	\$1,738,262	\$1,738,262	\$1,738,262	\$1,738,262	\$1,738,262	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1717030097632	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 161153	161153	Oaxaca	Taniche	Taniche	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$231,858	\$231,858	\$231,858	\$231,858	\$231,858	\$231,858	\$231,858	100.00	\$0	Otros	807	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030097634	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Antonio Valdés - 180590	180590	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$746,648	\$746,648	\$746,648	\$746,648	\$223,994	\$223,994	\$223,994	30.00	\$0	Metros lineales	165	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030097636	Construcción De La Primera Etapa De Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Avenida Ocho Temblor - 197035	197035	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Santa Cruz Tepetitlanhuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,002,149	\$2,002,149	\$2,002,149	\$2,002,149	\$1,306,494	\$1,306,494	\$1,306,494	65.25	\$0	Metros Cuadrados	2,551	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030097910	Plan Municipal De Desarrollo - 188422	188422	Oaxaca	Santos Reyes Yucuna	Santos Reyes Yucuna	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		PRODM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$67,018	\$67,018	\$67,018	\$67,018	\$67,018	\$67,018	\$67,018	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: EL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SE CONCLUYO AL 100% / Física: EL PROCESO CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SE CONCLUYO AL 100%
OAX1717030097911	Ampliación De La Red De Distribución Del Agua Potable - 180421	180421	Oaxaca	Santos Reyes Yucuna	Santos Reyes Yucuna	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$153,099	\$153,099	\$153,099	\$153,099	\$153,099	\$153,099	\$153,099	100.00	\$0	Metros lineales	136	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030097912	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Santos Reyes Yucuna - 180551	180551	Oaxaca	Santos Reyes Yucuna	Santos Reyes Yucuna	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$905,600	\$906,500	\$500,000	\$500,000	\$452,788	\$452,788	\$452,788	49.95	\$0	Metros lineales	65	0.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030097918	Construcción De Techo Fome Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 131862	131862	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$130,200	\$132,445	\$132,445	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	0.00	Financiera: Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030097919	Construcción De Sanitarios Con Biodegrador Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 132811	132811	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$702,000	\$714,103	\$714,103	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	72	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que el Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030097929	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda - 159958	159958	Oaxaca	San Vicente Nuhú	San Vicente Nuhú	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$305,172	\$305,172	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030098025	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Calaverita Camino A San Domingo Tomiltepec Y Desechos De Noviembre - 187831	187831	Oaxaca	Tlaltlac de Cabrera	Tlaltlac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTAC DE CABRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,440,755	\$2,440,755	\$2,440,755	\$2,440,755	\$2,440,755	\$2,440,755	\$2,440,755	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: 518.16 ML DE TUBO CM DE DIAMETRO Y 251.50 ML DE TUBO 4 CM / Registro: VALIDAR POR FAVOR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030098026	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Camino A La Palma Barrio De La Trinidad - 158825	158825	Oaxaca	Tlaltlac de Cabrera	Tlaltlac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTAC DE CABRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,214,191	\$2,214,191	\$2,214,191	\$2,214,191	\$1,356,465	\$1,356,465	\$1,356,465	61.26	\$0	Metros lineales	50	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR POR FAVOR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030098033	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 129633	129633	Oaxaca	Valerio Trujano	Tomelín	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	80	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBSERVACIÓN: Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precuar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030098034	Ampliación De La Red De Alumbrado Sanitario En Varías Calles - 165869	165869	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	Villa Díaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,626,425	\$2,626,425	\$2,626,425	\$2,626,425	\$787,928	\$787,928	\$787,928	30.00	\$0	Metros lineales	305	100.00	25.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717030093015	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 122648	122648	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDÁZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$988,609	\$988,609	\$988,609	\$988,609	\$886,318	\$886,318	\$886,318	89.65	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093036	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Obregon Ignacio Mejia Barrada Galana Gonzalez Ortega - 182798	182798	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDÁZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$788,036	\$788,036	\$788,036	\$788,036	\$236,411	\$236,411	\$236,411	30.00	\$0	Metros lineales	850	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093037	Construcción De Muro De Contención En La Calle Lopez Mateos - 186568	186568	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Santa Catarina Ahumadas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDÁZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$188,115	\$188,115	\$188,115	37.62	\$0	Metros lineales	345	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093051	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Circuito San Sebastián - 165290	165290	Oaxaca	Villa de Zaachila	Circuito San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$658,807	\$658,807	\$658,807	\$658,807	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	88.00	Financiera / Física / Registro: QUEDA PENDIENTE REPORTE FOTOGRAFICO PARA EL PROXIMO TRIMESTRE SOLICITO VALIDACION.
OAX1717030093052	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Reg De Seis Por Ocho Mts En La E: Prim Niños Héroes - 171496	171496	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia el Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2017	\$731,788	\$731,788	\$731,788	\$731,788	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	57.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093053	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Zapotitlán Llagunas - 112184	112184	Oaxaca	Zapotitlán Llagunas	Zapotitlán Llagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$962,977	\$962,977	\$962,977	\$962,977	\$962,977	\$962,977	\$962,977	100.00	\$0	Metros lineales	1,423	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093054	Construcción De Bordo Para Retención De Agua Pluvial - 112198	112198	Oaxaca	Zapotitlán Llagunas	San Pedro Cuaucoacatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	100.00	\$0	Metros	199	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX1717030093056	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Cuauhtemoc Y Emiliano Zapata - 160916	160916	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN PALMAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,248,148	\$1,248,148	\$1,248,148	\$1,248,148	\$374,444	\$374,444	\$374,444	30.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	80.00	Financiera / Obra EN PROCESO SOLICITO VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: PARA EL PROXIMO TRIMESTRE REVISAR EL PROYECTO PARA LA REVISIÓN DE ESTIMACION FINANCIERA PARA CERRAR DE OBRA - Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON AVANCE FISICO DEL 85 POR CIENTO Y SE ESTA REVISANDO LA ESTIMACION FINANCIERA PARA SU CERRAR.
OAX1717030093060	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 160921	160921	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,000	\$610,345	\$610,345	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	30	100.00	0.00	Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093061	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 160913	160913	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$305,172	\$305,172	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera / Registro: OBSERVACION. Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX1717030093062	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 160932	160932	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,000	\$610,345	\$610,345	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera / Registro: OBSERVACION. Esta Ejecutora a través de su Dirección de Planeación y Presupuesto tiene a bien precisar que este Proyecto Autorizado se encuentra en proceso de licitación y/o contratación por lo tanto no se cuentan con los generales y evidencias del contrato así como de inicio de ejecución de la obra - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170300952770	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Teresa Privada De Teresa Y Calle La Soledad - 170663	170663	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Barrio del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	146	0.00	80.00	Financiera / Física: En total se instalarán 4 postes de concreto PC-12-750 y PC-9-400 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300953384	Construcción De Cuartos Dormitorio - 161860	161860	Oaxaca	Santa María Chilchotlán	Santa María Chilchotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	SANTA MARIA CHILCHOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	\$1,469,600	100.00	\$0	Vivienda	212	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300953623	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 94875	94875	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$348,661	\$348,661	\$348,661	\$348,661	\$348,661	\$348,661	\$348,661	100.00	\$0	Metros lineales	1,955	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300954096	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Consistente En 46 Capatares Pluviales) Para Beneficiar A La Localidad De Loté 31, En El Municipio De Santa María Chilchotlán	PRO01-0468-2017	Oaxaca	Santa María Chilchotlán	Loté 31	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,703,025	\$1,703,025	\$1,703,025	\$1,623,809	\$341,000	\$341,000	\$341,000	20.02	\$0	Piezas	153	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300954296	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Estampado Y Otros Complementarios En El Acceso Principal A La Cabecera Municipal, En Avenida Miguel Hidalgo, 1a Etapa	2	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlán	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,127,783	\$4,127,783	\$4,127,783	\$4,127,783	\$4,127,783	\$4,127,783	\$4,127,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300954301	Preparación Para Cambio De Sistema Aéreo A Subterráneo De La Red De Energía Eléctrica En Av. Hidalgo	3	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlán	Urbanización	En Ejecución	2017	\$492,850	\$492,850	\$492,850	\$492,850	\$492,850	\$492,850	\$492,850	100.00	\$0	Piezas	153	0.00	100.00	Financiera / Física: Se instalaron 16 registros eléctricos prefabricados de media tensión tipo 3 y 2 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300954308	Construcción De Alcantarilla Para Paso Vehicular Y Peatonal	4	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlán	Urbanización	En Ejecución	2017	\$259,943	\$259,943	\$259,943	\$259,943	\$129,971	\$129,971	\$129,971	50.00	\$0	Piezas	450	0.00	100.00	Financiera / Física: Se construyó una alcantarilla para paso vehicular y peatonal / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300954324	Rehabilitación De Concreto Asfáltico Camino Al Charco-Carretera A Zaachila	6	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlán	Urbanización	En Ejecución	2017	\$452,935	\$452,935	\$452,935	\$452,935	\$295,103	\$295,103	\$295,103	65.15	\$0	Metros Cuadrados	451	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300955156	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-1919-2017	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$340,817	\$340,817	\$340,817	\$340,817	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300955371	Construcción De Un Edificio De Tecnología De La Materia Que Incluye El Laboratorio, Xiloteca, Área De Maquinaria Y Equipo, Pabellón De Manos y Servicios Sanitarios. 1ra. Etapa	1397-2017	Oaxaca	Itlán de Juárez	Itlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUARIZ	Educación	En Ejecución	2017	\$2,425,212	\$2,425,212	\$1,414,707	\$1,414,707	\$575,577	\$575,577	\$575,577	23.73	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	20.26	Financiera: presupuestalmente esta pendiente la amortización del proyecto / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300956378	Modernización Del Camino Agua Fran-Santa Rosa Del Ken 2-700 Al Ken 3-780-25	MSJBT-20184-CAPIFE-001-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobernara municipal	Convenios		EB03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPIFE)		9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,681,668	\$7,681,668	\$7,681,668	\$7,681,668	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	20.00	Financiera: no se cuenta con estimación / Física: no se cuenta con un avance físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

**Total: 6912**

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obliterado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum	
OAX17170300957301	Reconstrucción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calzada Del Panton. En La Localidad De San Blas Atempa -491082 - 1239	1239	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,610,000	\$3,965,890	\$3,965,890	\$3,965,890	\$3,965,890	\$3,965,890	\$3,965,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: 1% PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FEDERACIÓN. / AL MILLAR DEL MONTO A LA ASÍ / Física / Regime: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170300957736	Rehabilitación Del Camino De Buelab. En La Localidad De Obispo -3035699 - 1789	1789	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$415,380	\$420,000	\$209,095	\$209,095	\$209,095	49.78	\$0	Metros Cuadrados		0.00	15.00	Financiera: / Física / Regime: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170300958616	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Deseaje Sanitario En La Calzada Del Panton. En La Localidad De San Blas Atempa -4939792 - 1238	1238	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,990,000	\$6,913,110	\$6,913,110	\$6,913,110	\$6,679,201	\$6,679,201	\$6,679,201	96.62	\$0	Metros Cuadrados		0.00	97.00	Financiera: / Física / Regime: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170300962239	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Nicolás Entre Calle Francisco Villa Y 000-220. Jovels168 - 1335	1335	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,800,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física / Regime: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170300964659	Equipamiento Del Laboratorio De Enfermería Hospital Robledo Campus Tuxtepec	FAM-ES-1394-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Colonia Oberea Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa	Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL PAPALOA PAN	Educación	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$5,333,333	\$7,694,964	\$5,333,333	\$5,333,333	\$5,333,333	66.67	\$0	Equipamiento	686	0.00	66.00	Financiera: / Física / Regime: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170300964699	Terminación Del Edificio De Cubículos Para Profesores Investigadores De La Des De Ciencias Sociales Y Administrativas. Campus Tuxtepec	FAM-ES-1395-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Colonia Oberea (Ejido Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa	Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL PAPALOA PAN	Educación	En Ejecución	2017	\$740,611	\$740,611	\$493,740	\$390,280	\$390,280	\$390,280	\$390,280	\$390,280	52.70	\$0	Otros	37	0.00	53.00	Financiera: / Física / Regime:
OAX17170300964936	Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica Ec (Oaxaca-Tlacholilla) A San Juan Guelavia	FFI0926-N/2017	Oaxaca	San Juan Guelavia	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	100.00	\$0	Kilometro	5.460	0.00	100.00	Financiera: / Física / Regime: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170300965837	Terminación De Un Laboratorio De Investigación En La Universidad De La Cañada, Tercera Etapa	139.002.001	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa	Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,192,000	\$3,192,000	\$0	\$3,145,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	380	0.00	0.00	Financiera: / Física: EL RECURSO SE COMIENZA A PAGAR EN OCTUBRE / Regime: SE ENVA EL PROYECTO PARA SU VALIDACIÓN. CARI MENCIONAR QUE EL RECURSO SE COMIENZA A PAGAR AL CONTRATISTA EN OCTUBRE	
OAX17170300965860	Construcción De Un Instituto Para Profesores En La Universidad De La Cañada	139.02.002	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa	Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,859,211	\$4,859,211	\$3,239,474	\$4,671,323	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	3.94	Financiera: SE COMIENZA A EJERCER EN OCTUBRE / Física / Regime: ENVIAR OBRA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170300966485	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Búsqueda De La Av. Río Tehuantepec. En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec. En El Estado De Oaxaca	PIR-0712-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,700,000	\$2,670,300	\$2,670,300	\$2,670,300	\$2,317,617	\$2,317,617	\$2,317,617	86.79	\$0	Metros Cuadrados	42,082	0.00	50.00	Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 86.79 % / Física la obra cuenta con un avance físico del 50 % / Regime: la obra PDR-0712-N/2017 cuenta con un avance físico del 50 % y financiero del 86.79 %, con un avance en meta acumulada de 1123.00 metros cuadrados de construcción. -SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170300966530	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 9/C, Fraccionamiento El Pinal. En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec. Oaxaca	PIR-0715-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U129	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$790,000	\$781,310	\$781,310	\$781,310	\$542,086	\$542,086	\$542,086	69.38	\$0	Metros Cuadrados	42,082	0.00	95.00	Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 69.38 % / Física la obra cuenta con un avance físico del 95 % / Regime: la obra PDR-0715-N/2017 cuenta con un avance físico del 95 % y financiero del 69.38 %, con un avance en meta acumulada de 576.07 metros cuadrados de construcción. -SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170300966623	Construcción De Cascha De Usos Múltiples Y Techado En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Agencia Municipal De San Sebastián Ocotlán	RG-21-1599-N-2017	Oaxaca	Santiago Apostol	San Sebastián Ocotlán	Rural	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO APOSTOL OCOTLAN OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$1,610,000	\$2,300,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	70.00	\$0	Metros Cuadrados	455	0.00	40.00	Financiera: / Física / Regime:	
OAX17170300966720	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A La Agencia Municipal Del Zóncos Garrapatero	FFI0872-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Zóncos y Garrapatero	Rural	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,800,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	279	0.00	10.00	Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 50 % / Física la obra cuenta con un avance físico de 10 % / Regime: la obra FFI0872-N/2017 cuenta con un avance físico de 10 % y financiero de 50 %, con un avance en meta acumulada de 316 metros cuadrados de construcción. -SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170300966797	Construcción De Paqueo Publico	FIY-04-2017	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$612,217	\$612,217	\$264,853	\$264,853	\$264,853	\$264,853	\$264,853	43.26	\$0	Metros	657	0.00	43.26	Financiera: / Física / Regime:	
OAX17170300966853	Construcción Del Centro De Enseñanzas Prácticas Para El Servicio Médico En La Escuela De Enfermería De Tehuantepec. Santo Domingo Tehuantepec. Oaxaca.	RG-21-1488-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	42,082	0.00	15.00	Financiera: la obra cuenta con un avance financiero del 30 % / Física la obra cuenta con un avance físico de 15 % / Regime: la obra RG-21-1488-N/2017 cuenta con un avance físico de 15 % y financiero del 30 %, con un avance en meta acumulada de 71.23 metros cuadrados de construcción. -SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170300967203	Construcción De Un Auditorio Para La Des De Ciencias Sociales Y Administrativas Y Ciencias De La Salud En La Universidad De La Sierra Sur	SF-SPD-DPPP-FAM-ES-1357-2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa	Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2017	\$8,307,705	\$8,307,705	\$4,446,138	\$7,886,377	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,672	0.00	4.74	Financiera: AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE HAN RECIBIDO UNICAMENTE 2 MINISTRACIONES. / Física / Regime: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170300967711	Construcción De La Casa De La Cultura 2da Etapa	FFI-0925-N/2017	Oaxaca	San Juan Evangelista Anahuac	San Juan Evangelista Anahuac	Urbano	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	388	0.00	100.00	Financiera: / Física / Regime: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170300967855	Construcción De Un Auditorio Para La Des De Ciencias Sociales Y Administrativas Y Ciencias De La Salud En La Unsis (Acabados)	SF-SPD-DPPP-FAM-ES-1356-2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa	Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2017	\$2,463,285	\$2,463,285	\$1,436,940	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,672	0.00	0.00	Financiera: AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE HAN RECIBIDO UNICAMENTE 2 MINISTRACIONES. / Física / Regime: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170300967883	Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle 6 De Abril De La Localidad De Santa Rosa	SFSPDPPPFFI081-2017	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$682,975	\$682,975	\$682,975	68.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física / Regime: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170300967950	Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Acceso A La Localidad De Tierra Blanca	SF-DPIP-FFI-0882-N-2017	Oaxaca	San Blas Atempa	Tierra Blanca	Rural	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,326,413	\$4,326,413	\$4,326,413	92.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física / Regime: SE SOLICITA VALIDACION	
OAX17170300967978	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles De La Localidad De Monte Grande	SF-SPD-DPIP-FFI-883-N2017	Oaxaca	San Blas Atempa	Monte Grande	Rural	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$7,193,902	\$7,193,902	\$7,193,902	71.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física / Regime: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX17170300968010	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Morelos Entre Las Calles Mateo Jimenez Y Francisco I Madero En La Localidad De San Blas Atempa	SF-SPD-DPIP-FFI-1727-N-2017	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,000,000	\$5,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física / Regime: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX17170300968038	Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero Localidad De Monte Grande	SF-SPIP-DPIP-RG-23-1436N-2017	Oaxaca	San Blas Atempa	Monte Grande	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$400,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300968063	Construcción De La Red De Agua Potable En Las Calles De La Localidad De Tierra Blanca	SF-SPIP-DPIP-FFI-1659-N-2017	Oaxaca	San Blas Atempa	Tierra Blanca	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300968073	Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Calles De Santa Rosa De Lima	SF-SPIP-DPIP-FFI-1863-N-2017	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300968085	Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Diferentes Calles En La Localidad De Santa Rosa De Lima	SF-SPIP-DPIP-FFI-1864-N-2017	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300968092	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Calzada Del Pantón De La Localidad De San Blas Atempa	SF-SPIP-DPIP-RG-23-1862-N-2017	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EL IMPORTE MINISTRADO CORRESPONDE EFECTIVAMENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX17170300968100	Construcción De Pavimento Con Concreto Adalítico En La Carretera Oaxaca De Tierra Blanca A Huiloapotec		Oaxaca	San Blas Atempa	Tierra Blanca	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$35,000,000	\$35,000,000	\$14,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: EL IMPORTE MINISTRADO CORRESPONDE REALMENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300968239	Rehabilitación De Diversas Calles De La Localidad	FORTAMUN 01 2017	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$274,783	\$274,783	\$274,783	\$274,783	\$274,783	\$274,783	\$274,783	100.00	\$0	Kilometro	3.113	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: trabajos terminados documentacion en correccion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300969011	Mejoramiento De Pintura En Fachada Del Palacio Municipal	FTV/003/2017	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Villa de Zaachila	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$124,263	\$124,263	\$124,263	\$124,263	\$69,937	\$69,937	\$69,937	56.28	\$0	Metros Cuadrados	10,833	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300969031	Ratereos De Calles De La Colonia Vicente Guerrero Villa De Zaachila	FTV/005/2017	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Villa de Zaachila	Urbanización	En Ejecución	2017	\$161,073	\$161,073	\$161,073	\$161,073	\$161,073	\$161,073	\$161,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,794	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300969041	Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable En El Fraccionamiento Real Del Valle	FTV/007/2017	Oaxaca	Villa de Zaachila	Fraccionamiento Real del Valle	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Villa de Zaachila	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$65,192	\$65,192	\$65,192	\$65,192	\$61,248	\$61,248	\$61,248	93.95	\$0	Metros lineales	1,821	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300969182	Construcción Del Centro De Investigación De Ingeniería Industrial Para La Des Tecnológica	UTM EO-92000999-El-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAS Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MEXTECA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,480,000	\$4,480,000	\$2,613,333	\$4,480,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300969312	Adquisición De Equipamiento Del Personal Policial De La Intimación De Seguridad Pública Para Realizar Actividades Como Primer Respondiente (Camara Solórga)	IDSIPSC EPP CFV 001-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Convenios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2017	\$507,711	\$505,760	\$505,760	\$505,760	\$505,760	\$505,760	\$505,760	100.00	\$0	Piezas	208	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX17170300969480	Construcción De Arco Con Caseta De Vigilancia	004	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,369,450	\$1,369,450	\$1,369,450	\$1,369,450	\$350,000	\$350,000	\$350,000	25.56	\$0	Metros Cuadrados	2,772	0.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO: SE INICIO DE ACUERDO A LO PLANEADO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300969413	Rehabilitación De Edificios Públicos	003	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$354,132	\$354,132	\$354,132	64.39	\$0	Metros Cuadrados	2,772	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA FINIQUITAR PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA FINIQUITAR FINANCIERAMENTE / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300969594	Pavimentación A Base De Concreto En Diversas Calles	008	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,002	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300969681	Construcción De Casa De La Cultura En El Municipio De Santa Gertrudis, Zimatlán	MSG-387RG20022017	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS	Cultura y Turismo	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	3,133	0.00	20.00	Financiera: MONTO DE ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PROCESO SEGUN PROGRAMA DE OBRA / Registro: OBRA EN PROCESO SEGUN PROGRAMA DE OBRA / DIVISION
OAX17170300969750	Construcción De La Torera Diapas De Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio, Campes Huauclilla	FAMIES-1115-2017	Oaxaca	Santa María Huauclilla	Cuexceita	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAS Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL MAR	Educación	En Ejecución	2017	\$4,900,000	\$4,878,783	\$4,056,439	\$4,878,783	\$4,056,439	\$4,056,439	\$4,056,439	83.14	\$0	Metros Cuadrados	722	0.00	83.00	Financiera / Física / Registro:
OAX17170300969792	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Agencia Municipal Paso De Piedra	MSG-381-RG23-005-2017	Oaxaca	Santa Gertrudis	La Barda Paso de Piedra	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	3,113	0.00	40.00	Financiera: MONTO DE ANTICIPO / Física: AVANCE DENTRO DEL PROGRAMA TECNICO / Registro: OBRA EN PROCESO SEGUN PROGRAMAS TECNICO Y ECONOMICO
OAX17170300969734	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Escuela Primaria Aquiles Serdan Clave 204010946	MSG-387-RG23-002-2017	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO AVANCE DENTRO DEL PROGRAMA / Registro: OBRA EN PROCESO DENTRO DE TIEMPOS PROGRAMADOS
OAX17170300969830	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Santa Gertrudis, Santa Gertrudis, Oaxaca	MSG-381-RG23-006-2017	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	30.00	\$0	Metros lineales	3,113	0.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO CON DIFICULTADES POR LOS ACUMULACIONES CLIMATOLÓGICAS
OAX17170300969858	Mantenimiento De Edificios Públicos Municipales	FORTAMUN-DF-002/2017	Oaxaca	Cuicuilpan de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUICUILPAM DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$639,971	\$639,971	\$639,971	\$639,971	\$300,000	\$300,000	\$300,000	46.88	\$0	Metros Cuadrados	21,997	0.00	100.00	Financiera / Física: SE PUNTO 1377.01 DE PINTURA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA POR EL FONDO IV - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX17170300969877	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Guarniciones En La Calle Los Príncipes En La Localidad De Santa Gertrudis, Santa Gertrudis, Oaxaca	msg-387-g23-003-2017	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,153,031	\$2,153,031	\$2,153,031	\$2,153,031	\$645,909	\$645,909	\$645,909	30.00	\$0	Metros Cuadrados	3,113	0.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO CON RETRASOS POR FENOMENOS NATURALES

Total: 6912

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX17170300970017	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre	MSPA-301-RG-23.01.2017	Oaxaca	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$964,156	\$964,156	\$964,156	40.17	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera: Físico: LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SIGUN CONTRATO DE OBRA / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA, SUIBANDO POR ENTREGA RECEPCION Y REVISION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA - LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA
OAX17170300970020	Construcción De Techo Y Gradas En La Cancha De La Escuela Primaria	M.L.C-017-FFI-1632-N-2017	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE FIRMA DE ENTREGA RECEPCION Y REVISION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA	
OAX17170300970319	Construcción De La Casa De La Cultura Del Municipio De Acañán De Pérez Figueroa	FFI1607-N2017	Oaxaca	Acañán de Pérez Figueroa	Acañán de Pérez Figueroa	Urbano	Subsidios	E005 Formación y certificación para el trabajo		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE ACAÑAN DE PEREZ FIGUEROA	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6,440	0.00	45.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300970339	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Pipila, Santa Cruz Eila	MSP291R33FORTAMUN-DEFV0012017	Oaxaca	San Pablo Eila	San Pablo Eila	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,921,591	\$1,921,591	\$1,921,591	\$1,921,591	\$1,200,588	\$1,200,588	\$1,200,588	62.48	\$0	Metros Cuadrados	3,658	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYE EN TIEMPO Y FORMA, ESTA CANTIDAD CORRESPONDE A LA ESTIMACION UNO Y ESTIMACION 2. / Físico: LA OBRA SE CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE. / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA - LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300970372	Continuación De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Cabrera 3ra Etapa Barrio San Antonio	FAF301	Oaxaca	Tlaxiote de Cabrera	Tlaxiote de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXIOTAC DE CABRERA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,723,794	\$2,723,791	\$2,723,791	\$2,723,791	\$2,723,791	\$2,723,791	\$2,723,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: VALIDAR POR FAVOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300970451	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Primero De Mayo	R33FORTAMUN-DEFVMS291PAV CALL. E-1202MAYO	Oaxaca	San Pablo Eila	Barrio Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$304,309	\$304,309	\$304,309	\$304,309	\$304,309	\$304,309	\$304,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	930	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA, LA CUAL YA FUE PAGADA EN SU TOTALIDAD / Físico: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300970716	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 2da. Norte	FFI-0812-N-2017	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$1,680,000	\$1,680,000	60.00	\$0	Metros lineales	264	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE REVISION LA ESTIMACION 3 FENQUITO / Físico: SE ENCUENTRA EN REVISION LA ETIMACION 3 FENQUITO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR