

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero									
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00
OAX00160200 674015	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo Entre Las Avenidas Morelos Y Matamoros-3511	2420816	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MONICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00
OAX00160300 733923	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo Entre Las Avenidas Morelos Y Matamoros - 1813	1813	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00
OAX00170100 831939	Unidad Deportiva, Colonia Fraccionamiento Magisterio Democrático	FFI-6429-N-2016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Deporte	En Ejecución									0.00
OAX00170100 831943	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Hinoi Raña	FFI-6432-N-2016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX00170100 831944	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Emiliano Zapata	FFI-6433-N-2016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Deporte	En Ejecución									0.00
OAX00170100 831947	Construcción De Muro En La Hovena Sección Para Mitigación De Riesgo	FFI-6434-N-2016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170100 831950	Pavimentación De Las Calles De La Colonia Saúl Martínez	FFI-6435-N-2016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170100 831965	Construcción De Techado De La Escuela Primaria Revolución	FFI-6462-N-2016	Oaxaca	San Agustín Amatepec	San Agustín Amatepec	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN AMATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00
OAX00170100 831969	Construcción De Unidad Medica Rural	FFI-6461-N2016	Oaxaca	San Agustín Amatepec	San Agustín Amatepec	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN AMATEPEC	Salud	En Ejecución									0.00
OAX00170100 832022	Construcción De Casa De Día Rosarío Chavez	02	Oaxaca	Santiago Suchiuitongo	Santiago Suchiuitongo	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHIUITONGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00
OAX00170100 840017	Construcción De Un Muro De Contención En El Páncrom Municipal	001	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170100 842216	Techado De Cancha De Usos Múltiples	01	Oaxaca	Miltepec	Santiago Miltepec	Urbano	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852679	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Las Sigüientes Calles: Av. Efraín B. Gómez, Adm. Alejandro De La Cruz, Adm. Fco. Villa, Adm. Lucio Caballero, Av. Rustaquio Jimenez Giron, Calle Alva	FFI-0456-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852680	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Las Sigüientes Calles: Calle Emiliano Zapata, Avenida Alvaro Obregón, Avda. Lic. Carlos Sánchez, Avenida Amado Murillo, Calle Adolfo Ruiz Cortés	FFI-0457-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852741	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonia Las Flores En La Localidad De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza	PDR-0750-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852745	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Del Río, En La Colonia Campesina, En La Localidad De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza	PDR-0750-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852751	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Guisantes En La Colonia Carlos Sánchez, En La Localidad De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza	PDR-0721-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852753	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Callejón 8 De Marzo En La Localidad De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza	PDR-0717-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852755	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Callejón Morales En La Segunda Sección En La Localidad De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza	PDR-0719-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852756	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Río Nombre (Conocida Como Lucio Cabadas Interiores) En La Colonia 25 De Mayo, En La Localidad De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza	PDR-0718-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852757	Construcción De Puente Vehicular En Cabanemlano 0 220.00 En La Colonia 23 De Septiembre, En La Localidad De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza	PDR-0765-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacá	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00
OAX00170100 852887	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario Del Andador Albino Jiménez, Colonia Laguna Yopi, En La Novena Sección	FFI-1010-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852888	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada 2 De Noviembre	FFI-1011-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852889	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza En Chilapa De Castro	FFI-0839-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Chilapa de Castro	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852890	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Guis Chachi En La Colonia Lic. Carlos Sánchez	FFI-0838-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852891	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Macedonio Alcalá En La Agencia Chilapa De Castro	FFI-0837-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Chilapa de Castro	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852892	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Callejón Ique Guixi, 2a Secc.	FFI-0836-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852893	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Callejón Reforma Educativa 2a Sección	FFI-0835-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852895	Construcción De Aulas En La Esc. Prim. Ignacio Allende, Clave:20060189, En La Ventosa, 2da Etapa	FFI-0848-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852896	Ampliación De Sistema De Agua Potable De Las Calles 21 De Marzo, Guis Chachi, Calle 1 Y Calle 2, En La Col. 30 De Marzo	FFI-0847-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852901	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Del Bosque, Calle Los Tamarindos, Calle Los Héroes, Calles Los Bancos, Carrada Granadas, Av. Los Olivos, Av. Los Nogales, Carrada Las Palmeras	FFI-0846-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852905	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Las Calles: Camino Carretero, Av. Los Alamos, Calle Isora, Carrada Los Olivos, Av. Los Tamarindos, Av. Los Guayabos, Prolongación Huancastill, En La Co	FFI-0845-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852906	Construcción Sistema De Drenaje Sanitario De La Av. Guis Xhuaba, Av. Guis Chachi, Av. Tulipanes, Av. Susupilla, Calles Guerra Magarino Y Calle Victor Guerra Flores En La Colonia Las Flores	FFI-0844-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852907	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Col. Campesina 2a Etapa 7a Sección	FFI-0843-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852908	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada Allende 6a Sección	FFI-0842-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852909	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Adolfo López Mateos Y Guadalupe Victoria En La Colonia Los Pinos	FFI-0841-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852910	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En El Callejón Los Coques, De La Colonia Año De Juárez, 7a Sección	FFI-0840-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852911	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles De La "A" LA "F" De La Colonia Guis Xhuaba	FFI-0833-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170100 852912	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Av. Miguel Ángel Montaña De La Colonia San Vicente Gola	FFI-0834-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170200 866545	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 79784	79784	Oaxaca	Santa María Tonameca	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170200 866510	Construcción De Depósitos O Tanques de Agua En La Colonia Jose Murat - 86687	86687	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$569,544							0.00
OAX00170200 866596	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica San Francisco Logoneche - 82898	82898	Oaxaca	San Francisco Logoneche	San Francisco Logoneche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0010200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20qpd04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX0010200 866737	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Las Calles Independencia Y Vicente Guerrero - 92588	92588	Oaxaca	San Miguel del Río	San Miguel del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX0010200 866739	Rehabilitación De Techo Para Vivienda - 78013	78013	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX0010200 866760	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 79602	79602	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Antonio Zahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX0010200 866840	Modernización Y Ampliación Del Camino Km 79 100 S.C. (Oaxaca - Soja De Negal San Lorenzo Tlaxiotepec - San Jacinto Tlaxiotepec - Santa Cruz Zenzontepec Tlaxiotepec Km 0 100 Al Km 122 000 Subtramo - 73427	73427	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	Urbano	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX0010200 866875	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 89983	89983	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$53,692						0.00	
OAX0010200 866876	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 89973	89973	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$53,692						0.00	
OAX0010200 866877	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 89955	89955	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$53,692						0.00	
OAX0010200 866878	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 89991	89991	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$53,692						0.00	
OAX0010200 866879	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 89936	89936	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$53,692						0.00	
OAX0010200 866880	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 89489	89489	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$53,692						0.00	
OAX0010200 866892	Rehabilitación De Camino Rural De Terracería En Subtramos Aislados Del Tramo Santo Domingo Del Río San Pedro Teutila El Condor - 82860	82860	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX0010200 866962	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Avenida López Mateos Entre Las Calles Porfirio Díaz Y Las Flores - 63814	43814	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX0010200 867059	33903 Servicios Integrales - 80977	80977	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX0010200 867067	Construcción De Techado Y Cascha En 00 Areas De Impartición De Educación Física De La Escuela Preescolar Francisco Marquez Clave - 82055	82055	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Caña Muerta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX0010200 867090	Rehabilitación De Pozo Profundo - 89815	89815	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	La Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO INGENIO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX0010200 867139	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 79524	79524	Oaxaca	Santa María Tonameca	La Anona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución								0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00		
OAX00170200 869235	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 65097	65097	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$360,000					0.00		
OAX00170200 869236	Construcción De Barda Perimetral Del Centro De Maquillero Industrial Y De Servicios Numero Clave - 62966	62966	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,780,200					0.00		
OAX00170200 869237	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero - 63202	63202	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	San Nicolás Quilana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,206,844					0.00		
OAX00170200 889957	Construcción De Casa De Salud	-	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Hidalgo	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Salud	En Ejecución	2018	\$521,563					0.00		
OAX00170200 889969	Construcción De Comedor Comunitario	-	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Cafada de Morelos	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$521,563					0.00		
OAX00170200 894415	Construcción De Techado En La Agencia San Isidro Del Palmar, Del Municipio De Santa María Tonameca, Oaxaca, Oax.	19	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Isidro del Palmar	Rural	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170200 895201	Rehabilitación Del Camino Vega Del Sol-Rancho Gavilán-Monte Tinta En El Municipio De Santa María Jacatepec, Incluye Obras De Drenaje Y Alicantarillado	-	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170200 895202	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Acceso Principal	-	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170200 895203	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Y Rehabilitación De Tanque	-	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170200 895204	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Comunidad De Maja Leona	-	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Deporte	En Ejecución							0.00		
OAX00170200 895205	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Comunidad De Rancho Paisán.	-	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Rancho Paisán	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Deporte	En Ejecución							0.00		
OAX00170200 897469	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Margaritas Y Flor De Azahar En Aculixtlan, Heroica Ciudad De Huajuapán De León, Oaxaca.	FORTALECE-0639-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000					0.00		
OAX00170200 897586	Construcción De Palacio Municipal	5190555	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170200 897975	Construcción De Techado En La Agencia Municipal De Puerto Angel, Municipio De San Pedro Pochutla - 4969471	4969471	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,935,002					0.00		
OAX00170200 898321	Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Maricuala De Juárez, Oaxaca // (Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria "General Lazaro Cardenas") - 4882663	4882663	Oaxaca	Maricuala de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero											
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescandato (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q6m04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652								0.00
OAX00170200 899264	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Con Techado En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave:20q6m1464_000004 - 5479362	5479362	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Vega del Sol	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00
OAX00170200 839377	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación De Independencia En La Localidad De San Nicolás Quilama, Zimatlán De Álvarez, Oaxaca	5209672	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,000									0.00
OAX00170200 899956	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tercera De Mexico,Putla Villa De Guerrero - 5035064	5035064	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00
OAX00170200 900068	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado En Buena Vista Gallardo - 4882900	4882900	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00
OAX00170200 900954	Rehabilitación Del Parque Municipal Del Municipio De Zimatlan De Alvarez, Del Estado De Oaxaca - 5098903	5098903	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000									0.00
OAX00170200 901726	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado En La Localidad Los Mangales (La Estapa) - 4888385	4888385	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00
OAX00170200 901738	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calle Morales E Independencia En La Localidad De San Nicolás Quilama, Zimatlán De Álvarez, Oaxaca - 5205755	5205755	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,737,000									0.00
OAX00170200 902369	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Drenaje Sanitario En La Calle Oaxaca En Putla Villa De Guerrero - 5035190	5035190	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00
OAX00170200 902471	Construcción De 3 Aulas, 1 Salón De Usos Múltiples Y Plaza Cívica En Escuela Secundaria General De Santa Catarina Juquila - 4883657	4883657	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00
OAX00170200 902478	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado En La Colonia Nueva Era De La Cabecera Municipal - 4882960	4882960	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00
OAX00170200 902479	Construcción De Agencia Municipal En La Localidad De Bethania - 4875116	4875116	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00
OAX00170300 932168	Construcción De Comedor Comunitario En El Arutpe - 185789	185789	Oaxaca	Villa de Tlaxiaco de Melchor Ocampo	El Arutpe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00
OAX00170300 932256	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa - 149264	149264	Oaxaca	Santa María Papalo	Santa María Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,165,758								0.00
OAX00170300 932537	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Justo Sierra Segunda Etapa - 149341	149341	Oaxaca	Santa María Papalo	Peña Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,016								0.00
OAX00170300 933363	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 370802	170802	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Arroyo Ocasuro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00
OAX00170300 933401	Modernización Y Ampliación Del Camino En Oaxaca Puerto Esc San José La Carretera Tramo A Modernizar En Tiro Al Km Dos - 194258	194258	Oaxaca	San José del Progreso	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00
OAX00170300 933411	Construcción De Aula Tipo Regional En El Jardín De Niños Itzocatl - 196841	196841	Oaxaca	Mixahuatlán de Porfirio Díaz	Mixahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIXHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$357,883								0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d4931 - 49131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00		
OAX00170300933412	Construcción De Drenaje Pluvial Y Saneamiento De La Calle Cinco De Febrero A La Juárez - 196798	196798	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$754,411					0.00		
OAX00170300933413	Construcción De Aula Tipo Regional En El Jardín De Niños Josefa Ramos Del Río - 196830	196830	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$357,883					0.00		
OAX00170300933414	Construcción De Aula Tipo Regional En La Escuela Secundaria General Porfirio Día - 197119	197119	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$390,010					0.00		
OAX00170300933416	Construcción De Línea De Agua Potable Y Pozo Profundo Roatina - 196813	196813	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Roatina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,270,000					0.00		
OAX00170300933417	Construcción De Aula Tipo Regional En La Escuela Primaria Niños Heroes - 197245	197245	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Tecolote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$390,010					0.00		
OAX00170300933419	Construcción De Aula Tipo Regional En El Jardín De Niños Gabriela Mistral - 196848	196848	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$357,883					0.00		
OAX00170300933424	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 182090	182090	Oaxaca	San Dionisio Ocotepac	San Dionisio Ocotepac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170300933498	Construcción De Camino En La Localidad De Santa Cruz Tepetocutla - 194952	194952	Oaxaca	San Felipe Usila	Santa Cruz Tepetocutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX00170300933499	Rehabilitación Y Repotenciación Del Sistema De Red Eléctrica - 195176	195176	Oaxaca	San Felipe Usila	Santa Flora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170300933508	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica El Bramadero - 177833	177833	Oaxaca	San Francisco Logueche	Bramadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX00170300933593	Construcción De Pavimento Hidráulico En Av Ayuntamiento - 143876	143876	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX00170300933594	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Localidad - 144330	144330	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170300933595	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Constantino Fuentes Gotoo En La Col Jardín - 144181	144181	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX00170300933596	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Ricardo Flores Mayán En La Col San Antonio - 109877	109877	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX00170300933597	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles Del Municipio De Chahuítes - 109731	109731	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX00170300933598	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Guachano - 109400	109400	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0010020 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00		
OAX0010030 933599	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Guadalupe De Septiembre Entre Avenida Principal Y Avenida Perrocarriil - 109020	109020	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX0010030 933611	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Varías Calles De Localidad De Santa María Xadani - 192262	192262	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Santa María Xadani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,120,000					0.00		
OAX0010030 933612	Rehabilitación De Camino Rural San Miguel Del Puerto El Mirador - 90500	90500	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Yuviaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,621,884					0.00		
OAX0010030 933650	Bastreo Y Revestimiento De Caminos - 190910	190910	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX0010030 933651	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Calle Independencia - 191066	191066	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX0010030 933652	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Lorenzo Victoria - 191124	191124	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX0010030 933676	Adquisición De Hardware Y Software - 182146	182146	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	San Miguel Ahuehuetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX0010030 933677	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 182163	182163	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	San Miguel Ahuehuetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$172,759					0.00		
OAX0010030 933679	Elaboración De Plan Municipal De Desarrollo - 182152	182152	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	San Miguel Ahuehuetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX0010030 933710	33903 Servicios Integrales - 195537	195537	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$136,111					0.00		
OAX0010030 933733	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 98305	98305	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ESTEBAN ATLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,293					0.00		
OAX0010030 933750	Construcción De Comedor Escolar De La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 196755	196755	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX0010030 933758	Construcción De Una Casa De Salud - 144606	144606	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAXACA	Salud	En Ejecución							0.00		
OAX0010030 933820	Construcción De Cisterna Con Tinaco Tipo Rotoplas Para Almacenamiento De Agua En La Vivienda - 178948	178948	Oaxaca	San Jerónimo Soeola	Miñas de Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOEOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX0010030 933842	Construcción De Aula En El Telebachillerato Comunitario - 101298	101298	Oaxaca	San José del Peñasco	San José del Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX0010030 933990	Revestimiento De Calles - 191112	191112	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX0010030 934038	Construcción De Cisterna De Almacenamiento De Agua Para Mejoramiento De Viviendas En Varias Colonias - 105393	105393	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX0010030 934039	Construcción De Cisterna De Almacenamiento De Agua Para Mejoramiento De Viviendas En Varias Agencias - 105366	105366	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX00170300 934057	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 191178	191178	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	San Pablo Tlajaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PABLO TLAJALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 934058	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 189951	189951	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Fortín Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO TLAJALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 934070	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Quinta Privada De Libertad Primera De Dieciséis De Septiembre Y Privada De Nicolás Bravo - 191843	191843	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 934072	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Progreso - 157591	157591	Oaxaca	Santa Catarina Quiéan	Santa Catarina Quiéan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA CATARINA QUIÉAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$32,105						0.00	
OAX00170300 934120	Mejoramiento De Camino Rural - 92656	92656	Oaxaca	San Pedro el Aito	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 934139	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 196274	196274	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$53,692						0.00	
OAX00170300 934160	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 196266	196266	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$53,692						0.00	
OAX00170300 934161	Ampliación De La Ld Cerro Mas Resacaientos Km Tres Y Cuatro B Y Aumento De Una F En Mc Cinco Mas Ciento Cuarenta Y Cuatro Para Tener Sistema T - 167557	167557	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$766,000						0.00	
OAX00170300 934162	Construcción De Sistema De Riego Terrificado En La Localidad De San Juan Tezoatlán - 186893	186893	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Juan Tezoatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000						0.00	
OAX00170300 934163	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Peña De Jicara - 167542	167542	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Peña de Jicara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$778,200						0.00	
OAX00170300 934216	Construcción De Tanque Paracaptación De Agua Potable - 99501	99501	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 934217	Construcción De Planta Potabilizadora De Agua Potable - 99494	99494	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 934218	Mejoramiento De La Presa En El Paraje El Carrizal - 99417	99417	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 934222	Construcción De Aula Tipo Regional En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet - 197083	197083	Oaxaca	Mixhuatlán de Porfirio Díaz	Colonia la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIXHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$390,010						0.00	
OAX00170300 934331	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Callejón Madero Y Mecahuacoyocotl - 93384	93384	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOTZINTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$850,000						0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero													
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652									0.00
OAX00170300 934332	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Callejon Madero Y Nezahualcoyotl - 93276	93276	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOTZINTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$652,744									0.00
OAX00170300 934360	Construcción De Viviendas Rurales - 184972	184972	Oaxaca	Huautepec	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución											0.00
OAX00170300 934502	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Agencia Chicapa De Castro - 122920	122920	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Chicapa de Castro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00
OAX00170300 934528	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 201388	201388	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Urbanización	En Ejecución											0.00
OAX00170300 934508	Rehabilitación De La Calle Ulises Uribeña Y La Avenida Fernando Luis En La Colonia Seis De Noviembre - 182928	182928	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Colonia 6 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00
OAX00170300 934558	Construcción De Dos Aulas En La Esc Sec Tec Ysidra Y Ocho Alfredo Vladimir Bonfil - 186858	186858	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución											0.00
OAX00170300 934559	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Paraje La Soledad - 191369	191369	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución											0.00
OAX00170300 934566	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Allende - 147698	147698	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSPENDIBLE	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00
OAX00170300 934575	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 144424	144424	Oaxaca	Santa Catarina Quiquitaní	Santa Catarina Quiquitaní	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUOQUITANI	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00
OAX00170300 934636	Ampliación De La Red De Agua Potable - 170758	170758	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Llano Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00
OAX00170300 934649	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Localidad Del Coco - 194438	194438	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Coco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00
OAX00170300 934779	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 137803	137803	Oaxaca	San Juan Rumi	Sabinillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,639,071									0.00
OAX00170300 934780	Construcción De Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 137882	137882	Oaxaca	San Juan Rumi	Santo Domingo Yosañama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$819,335									0.00
OAX00170300 934784	Construcción De Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 137751	137751	Oaxaca	San Juan Rumi	La Paz Yosañama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,405,854									0.00
OAX00170300 934785	Construcción De Cuartos Para Baño - 132669	132669	Oaxaca	San Juan Rumi	Rio Centro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$787,328									0.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g049331 - 63133	63133	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX00170300 934830	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 146844	146844	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$264,177						0.00	
OAX00170300 934846	Construcción De Muro De Contención En La Privada Ignacio Zaragoza - 146810	146810	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 934847	Mejoramiento Del Centro De Salud Rural - 146794	146794	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	Salud	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 934848	Rehabilitación De Caminos Rurales En San Mateo Yoloxochitlán - 185554	185554	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	La Reforma San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 934849	Construcción De Sistema De Agua Potable - 146821	146821	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	Boca del Río San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 934850	Construcción De Alcantarillo Fluvial En La Calle Cinco De Mayo - 182177	182177	Oaxaca	San Mateo Nejápan	San Mateo Nejápan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUESUITILÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 934857	Mantenimiento De Caminos Rurales De Santa Cruz Mixiátongo San Mateo Sindiuhí - 189601	189601	Oaxaca	San Mateo Sindiuhí	San Mateo Sindiuhí	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIUHÍ	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 934880	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 187451	187451	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$816,042						0.00	
OAX00170300 934920	33903 Servicios Integrales - 178079	178079	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$197,846						0.00	
OAX00170300 934956	Construcción De Zona De Florial En El Barrio San Antonio San Francisco Cozacoatlán - 190402	190402	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Francisco Cozacoatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 934957	Construcción Del Alumbado Público En La Calle Principal En Barrio La Secundaria - 193056	193056	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Francisco Cozacoatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 935078	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 149593	149593	Oaxaca	Santiago Lachiguirí	Ojutovelaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 935169	Construcción Del Cercado Perimetral Del Albergue Comunitario - 147673	147673	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Marcos Sapotitlán (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 935205	Construcción De Aula En El Jardín De Niños "María Gregoria Heredia" Clave 20d3n1569b - 187818	187818	Oaxaca	Ciudad Ixtpec	Ciudad Ixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 938039	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 187067	187067	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,000,000						0.00	
OAX00170300 953776	Construcción De Gradas Y Sanitarios En La Unidad Deportiva En La Cabeza Municipal, Santiago Astata, Oaxaca	88/S1P/DP1P/86-23/1487-N/2017	Oaxaca	Santiago Astata	Santiago Astata	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA	Deporte	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 954259	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación De Río Blanco, En Santiago Suchiáquitongo	58	Oaxaca	Santiago Suchiáquitongo	Santiago Suchiáquitongo	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHIÁQUITONGO	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 956413	Construcción Del Campo De Fútbol "I-140-SDUV-P1-VEPy9C-1512-8TS-2017		Oaxaca	San Andrés Huayapam	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Deporte	En Ejecución								0.00	
OAX00170300 957171	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 7834002 - 7075	7075	Oaxaca	San Mateo Pifas	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q049331 - 491331	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632					0.00		
OAX00170300957351	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre, Itailido Y Huanjos, De Colonia Las Huertas, En Heroica Ciudad De Huajuapán De León, Oaxaca	FORTALECER-0706-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Convenios		R037 Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000					0.00		
OAX00170300957777	Construcción De La Estación De Bomberos	FORTALECER-0646-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,750,000					0.00		
OAX00170300958121	Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Mariscala De Juárez, Oaxaca // (Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria General Lazaro Cardenas) - 4862663 - 876	876	Oaxaca	Mariscala de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017						0.00		
OAX00170300958282	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Cadena, En La Cabecera Municipal, Heroica Ciudad De Huajuapán De León, Oaxaca	FORTALECER-1663-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Convenios		R003 Proyectos de construcción de carreteras		9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000					0.00		
OAX00170300958801	Rehabilitación De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico E Instalación De Alumbrado Público En La Calle Independencia En Villa De Etla - 2140753 - 2873	2873	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Villa de Etla	Urbanización	En Ejecución	2017						0.00		
OAX00170300959506	Reencarpentamiento Y Modernización De La Carretera A La Agencia Municipal De Anarlima En El Municipio De Heroica Ciudad De Huajuapán De León, Oaxaca.	POFR-1410-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,000,000					0.00		
OAX00170300959573	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Primaria Urbana General Benito Juárez Clave 20q033958a	FORTALECER-1667-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Convenios		U023 Subsidios para centros de educación		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$850,000					0.00		
OAX00170300959630	Infraestructura Vial Para El Municipio De San Marcos Arriaga. Estado De Oaxaca // (Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Zaragoza, San Marcos Arriaga, Oaxaca) - 5262874 - 3278	3278	Oaxaca	San Marcos Arriaga	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017						0.00		
OAX00170300959774	Construcción De Techado En Cancha De Fútbol Rápido En Heroica Ciudad De Huajuapán De León, Oaxaca	FORTALECER-0648-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Convenios		R204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000					0.00		
OAX00170300960662	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles Morales, Independencia E Hidalgo, Heroica Ciudad De Huajuapán De León, Oaxaca.	FORTALECER-1665-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Convenios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,144,974					0.00		
OAX00170300960888	Construcción Y Equipamiento Del Aula De Usos Múltiples Para La Casa De Salud En La Agencia Municipal De Santiago Chililitlahuac, En El Municipio De Heroica Ciudad De Huajuapán De León, Oaxaca	POB-1400-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Convenios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000					0.00		

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00
OAX00170300 960961	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De San Juan Bautista Cuicatlan, Municipio De San Juan Bautista Cuicatlan, Oaxaca - 5662517 - 5651	5651	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00
OAX00170300 961485	Construcción De Salón De Usos Múltiples En San Pedro Todyuzal, Heroica Ciudad De Huajuapán De León, Oaxaca	FORTALECER-0645-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Subsidios		U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000						0.00
OAX00170300 962666	Proyectos de Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Santa María Colotepec, Oaxaca // (Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Rucupitio, Brisas De Hicoteala, Santa María Colotepec, Oaxaca.) - 4952707 - 1313	1313	Oaxaca	Santa María Colotepec	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00
OAX00170300 969677	Construcción De La Unidad Deportiva 2da Etapa	011	Oaxaca	San Francisco Cubasco	San Isidro el Potrero	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes			20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUBASCO	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,906,789						0.00
OAX00170300 969798	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Sr. Proceso En La Agencia Municipal De La Blanca, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca	-	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	La Blanca	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO INGENIO	Urbanización	En Ejecución								0.00
OAX00170300 969800	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Corregidora, En El Barrio Ventero De Santo Domingo Ingenio, Oaxaca	-	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Barrio Ventero	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO INGENIO	Urbanización	En Ejecución								0.00
OAX00170300 970335	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Agustín Amatengo Municipio De San Agustín Amatengo Distrito De Ejutla, Oaxaca	1	Oaxaca	San Agustín Amatengo	Cobertura municipal		Sin Identificar				-	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00
OAX00170300 970590	Reencarpentamiento Y Modernización Del Libramiento Norte En El Municipio De La Heroica Ciudad De Huajuapán De León, Oaxaca	F08-0731-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Agua Dulce	Rural	Convenios	R003 Proyectos de construcción de carreteras			9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,894,757						0.00
OAX00170300 970610	Construcción De Rotonda Con Luminarias, Ampliación De Casellones, Pavimento Hidráulico En Paradas De Autobús Y Construcción De Canal Para Agua Pluvial, En La Localidad De La Villa De Etla.	1672-N/2017	Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Villa de Etla.	Urbanización	En Ejecución								0.00
OAX00170300 970679	Rehabilitación De La Línea De Conducción Tanque De Almacenamiento Y Galería Filtrante Del Sistema De Agua Potable En La Junta, Heroica Ciudad De Huajuapán De León, Oaxaca.	FORTALECER-1666-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,101,625						0.00
OAX00170300 970681	Construcción De Techado En La Plaza Cívica En La Escuela Primaria Urbana General Benito Juárez Clave 20dpr3598a	FORTALECER-1668-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Convenios	U023 Subsidios para centros de educación			11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Educación	En Ejecución	2017	\$493,345						0.00
OAX00170300 970682	Construcción De Cancha De Fútbol 7 Con Gradas Y Cercado Perimetral De Cancha En San Sebastián Progreso, Heroica Ciudad De Huajuapán De León, Oaxaca.	FORTALECER-1669-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Convenios	S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento			11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,101,625						0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 4931	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX0017030097088	Construcción De Parque En San Francisco Yoscourá Heroica Ciudad De Huajuapán De León, Oaxaca	FORTALECER-1670-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Convenios	E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,285,700						0.00		
OAX0017030097078	Ampliación De La Red De Agua Potable ( Coto Los Pinos)	FAIS-039-166-2017-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$19,000						0.00		
OAX0017030097074	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado En La Colonia Guadalupe, Cuicatlan, Oax	1628-N	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,811,772						0.00		
OAX0017030097081	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, San Juan Bautista Cuicatlan, Oaxaca	1626-N	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,500,000						0.00		
OAX0017030097095	Construcción De Protección Cueva De Las Manitas, Santiago Domínguito, San Juan Bautista Cuicatlan, Oaxaca	1627-N	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$700,000						0.00		
OAX00170300971818	Construcción De Techado En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Técnica 232 Clave Cct20q0249, En La Localidad De Vista Hermosa Del Municipio De La Heroica Ciudad De Huajuapán De León.	FORTALECER/086/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Vista Hermosa	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución								0.00		
OAX0017040006753	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles Del Barrio Tres De Mayo - 322024	322024	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	Barrio 3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO COATEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00		
OAX0017040006955	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Principal Avenida Reforma - 339181	339181	Oaxaca	San Pedro Coatepec	Santa Cruz Occal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO COATEPEC	Transportes y Vialidades	En Ejecución								0.00		
OAX0017040007043	Construcción De Pozo Artesiano Yuvi Rinun - 275974	275974	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00		
OAX0017040007054	Construcción De Pozo Artesiano El Mamey - 250905	250905	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00		
OAX0017040007056	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 220339	220339	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00		
OAX0017040007069	33903 Servicios Integrales - 218952	218952	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto Indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00		
OAX0017040007075	Adquisición De Software Y Hardware - 220309	220309	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00		
OAX0017040007077	Construcción De Techo Firme En Cimentosa Y Un Viviendas De La Cuchara - 277214	277214	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Cuchara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX0017040007132	Ampliación R D De Energía Eléctrica Lachidoblas - 342584	342584	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Sitio de Lachidoblas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$980,000						0.00		
OAX0017040007185	Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos - 282460	282460	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$46,400						0.00		
OAX0017040007327	Innovación Del Municipio De Santa María Ozolotepec - 343033	343033	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAIARCIA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0018020047118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT206RD04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00		
OAX00170401007433	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 339869	339869	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,570					0.00		
OAX00170401007434	Adquisicion De Software Y Hardware - 339330	339330	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$14,259					0.00		
OAX00170401007436	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 340008	340008	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,150					0.00		
OAX00170401007438	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 339646	339646	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,114					0.00		
OAX00170401007439	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 339904	339904	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,220					0.00		
OAX00170401007440	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 339818	339818	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,204					0.00		
OAX00170401007441	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 339461	339461	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,800					0.00		
OAX00170401007442	Adquisicion De Software Y Hardware - 339278	339278	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,900					0.00		
OAX00170401007443	Adquisicion De Software Y Hardware - 339252	339252	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$33,501					0.00		
OAX00170401007444	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 339532	339532	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,226					0.00		

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero															
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance				
OAX00180200 647118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0m04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652										0.00	
OAX00170401 007449	Adquisicion De Software Y Hardware - 339181	339181	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$153,600											0.00
OAX00170401 007446	Adquisicion De Software Y Hardware - 339124	339124	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$13,950											0.00
OAX00170401 007447	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 340121	340121	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,950											0.00
OAX00170401 007449	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 339962	339962	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,250											0.00
OAX00170401 007450	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 339586	339586	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,753											0.00
OAX00170401 007451	Creacion Y Actualizacion De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal de Gobierno Territorial De Protección Civil - 340521	340521	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$34,800											0.00
OAX00170401 007453	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 340752	340752	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,239											0.00
OAX00170401 007473	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 338514	338514	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$471,404											0.00
OAX00170401 007559	Conservacion Del Camino Temollin Texcatitlan - 298029	298029	Oaxaca	Santa Maria Texcatitlan	Santa Maria Texcatitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA TEXCATITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución													0.00
OAX00170401 007563	Mejora Y Ampliacion De La Red Electrica - 288291	288291	Oaxaca	Santa Maria Texcatitlan	Santa Maria Texcatitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN	Urbanización	En Ejecución													0.00
OAX00170401 007564	Camino Saca Cosechas - 287907	287907	Oaxaca	Santa Maria Texcatitlan	Santa Maria Texcatitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución													0.00
OAX00170401 007569	Construccion De Pavimento Hidráulico En Acceso De La Comunidad - 339348	339348	Oaxaca	Santa Maria Tlahuitoltepec	Santa Maria Tlahuitoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													0.00
OAX00170401 007601	Rehabilitacion De Diferentes Tramos De Camino En Las Localidades Cuarto Masunte El Carrezo Y Tigrezo Afectados Por La Lluvia Severa - 297429	297429	Oaxaca	Santa Maria Tomameca	Cuarto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOMAMECA	Transportes y vialidades	En Ejecución													0.00
OAX00170401 007758	Ampliacion De Red De Energia Electrica Varias Calles - 317300	317300	Oaxaca	Asunción Nochistlán	La Labor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION NOCHISTLAN	Urbanización	En Ejecución													0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20qpd04331 - 43131	63131	Oaxaca	San Eustachio Atlatlahuca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX00170401007759	Construcción De Un Aula Est Tipo Reg En El Jn Rosaura Zapata Cano - 317339	317339	Oaxaca	Asunción Nochixtlan	La Labor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION NOCHIXTLAN	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX00170401007770	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Orquideas - 267798	267798	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$511,664						0.00	
OAX00170401007776	Construcción De Alcantarillas - 342768	342768	Oaxaca	San José del Progreso	San José la Garzona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX00170401007834	Ampliación Rd De La Energía Eléctrica De La Colonia Santa Rosa - 342219	342219	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$347,227						0.00	
OAX00170401007839	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 343146	343146	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$399,988						0.00	
OAX00170401007840	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Benito Juárez - 343117	343117	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$474,646						0.00	
OAX00170401007841	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños José López Alvarés - 343130	343130	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$208,198						0.00	
OAX00170401007843	Ampliación R D De La Energía Eléctrica En La Col San Isidro - 341368	341368	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$372,861						0.00	
OAX00170401007856	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Cantón Tabaco - 342937	342937	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Bramaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,059						0.00	
OAX00170401007858	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Vegachin Varias Calles - 342850	342850	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	San Felipe Vegachin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$790,000						0.00	
OAX00170401007859	Construcción De Techado Metálico En El Área De Participación De Educación Física De Las Escuelas Primaria Y Secundaria - 341772	341772	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	San Guillermo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$840,000						0.00	
OAX00170401007861	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 342485	342485	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	San José Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$700,000						0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT200604931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahucla	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00		
OAX00170401007863	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 275837	275837	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Pedro Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,624,370					0.00		
OAX00170401007844	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Santa Cruz Monjas Y Barrio La Gallina - 342913	342913	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa Cruz Monjas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,059					0.00		
OAX00170401007865	Construcción De Olla Colector De Captación De Agua Pluvial - 342684	342684	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Tunillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$573,000					0.00		
OAX00170401007867	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 343140	343140	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Barrio Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$179,000					0.00		
OAX00170401007869	Ampliación De R D De La Energía Eléctrica El Quahué - 342755	342755	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Queque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$262,343					0.00		
OAX00170401007993	33903 Servicios Integrales - 336820	336820	Oaxaca	Santiago Yosondá	Santiago Yosondá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto Indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170401008035	Mejoramiento De Aulas Del Instituto De Estudios De Bachilleratos Del Estado De Oaxaca Iabo Píntel Cuauweta Y Ocho - 328675	325675	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX00170401008097	Adquisición De Tanques De Almacenamiento - 335894	335894	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Venta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS PAXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401008099	Mejoramiento Del Camino De La Mejorera A Cerro Santiago - 336769	336769	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cerro Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS PAXTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX00170401008160	Equipoamiento De Infraestructura Agrícola Maguinaría E Implementos Comunitarios - 223002	223002	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Paimilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170401008214	Construcción De Cisterna En San Bartolo - 243010	243010	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX00170401008225	Construcción De Piso Firme En San Silverio El Cedral - 243436	243436	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Silverio el Cedral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,476					0.00		
OAX00170401008232	Construcción De Piso Firme En Santa María Obispo - 243444	243444	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa María Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$139,771					0.00		
OAX00170401008237	Construcción De Piso Firme En Tacoteno El Tular - 243451	243451	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Tacoteno el Tular	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,476					0.00		
OAX00170401008256	Construcción De Piso Firme En Arroyo Zuzule - 241795	241795	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Zuzule	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$65,226					0.00		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0q0d04931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	5563,652					0.00		
OAX00170401088257	Construcción De Techo Firme En Arroyo Zurule - 235952	235952	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Zurule	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088284	Mejoramiento De La Clínica Rural De Salud - 303713	303713	Oaxaca	San Juan Rumi	San Juan Rumi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	6687,771					0.00		
OAX00170401088339	Ampliación De Camino Del Tramo Rfo Bobo Santiago Cuasimulco - 221259	221259	Oaxaca	San Juan Quiotepec	Santiago Cuasimulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088342	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Localidad Segunda Etapa - 285472	285472	Oaxaca	San Juan Tabá	San Juan Tabá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABÁ VILLA ALTA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	51,311,432					0.00		
OAX00170401088351	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabeceza Municipal - 295932	295932	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088354	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Faustino Pérez - 326647	326647	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088355	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Ampliación Reyes Torres Colonia Floresta - 327041	327041	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088356	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rafael Ramírez - 326518	326518	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088358	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial En La Calle San Francisco De Asís - 324972	324972	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088359	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños María Montessori - 326376	326376	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088360	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 326233	326233	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088361	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia El Volador - 326108	326108	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088362	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 326213	326213	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto Indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088363	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos - 326289	326289	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088364	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 324151	324151	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088370	Construcción De Techo En Área De Separación De Educación Física Del Jardín De Niños María Montessori - 326788	326788	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088371	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Floresta - 324014	324014	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088372	Fortalecimiento De Las Áreas Técnicas Y Administrativas Del Municipio - 326956	326956	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088373	Eficiencia En Las Acciones Del Gobierno Municipal - 327076	327076	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088374	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Faustino Pérez - 326702	326702	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401088375	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia El Volador - 326706	326706	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución							0.00		

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ciclo Recurso					Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00
OAX00170401 098376	Construcción De Módulo De Cuatro Aulas En La Escuela Telesecundaria Lic Alvaro Gálvez Y Fuentes Con Clave - 327020	327020	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución								0.00
OAX00170401 098378	Construcción De Tejado En Área De Separación De Educación Física De La Escuela Telesecundaria De Almolonga - 326879	326879	Oaxaca	Cosolapa	Almolonga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución								0.00
OAX00170401 098381	Construcción De Tejado En Área De Separación De Educación Física Del Iseo - 326903	326903	Oaxaca	Cosolapa	Estación Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución								0.00
OAX00170401 098384	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 333245	333245	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas de Reyes Carrizal (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución								0.00
OAX00170401 098385	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 320823	320823	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas de Reyes Carrizal (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00
OAX00170401 098546	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 297286	297286	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$557,209						0.00
OAX00170401 098548	Construcción De Casa De Salud - 302215	302215	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Llano Jicara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Salud	En Ejecución	2017	\$816,064						0.00
OAX00170401 098552	Ampliación De La Red Distribución De Energía Eléctrica En Los Sectores Dos Tres Y Barrio Nuevo - 297633	297633	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Merced del Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,983,284						0.00
OAX00170401 098553	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 324752	324752	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Santa María Paratago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,356,540						0.00
OAX00170401 098555	Rehabilitación De Camino Rural Santa María Xadani Zimatán - 298085	298085	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Santa María Xadani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,402,355						0.00
OAX00170401 098557	Mejoramiento De Tejado De La Escuela Primaria Margarita Maiz - 297328	297328	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Santa Catarina Jamitpepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Educación	En Ejecución	2017	\$985,000						0.00
OAX00170401 098622	Mejoramiento Del Comedor Del Jardín De Niños - 320753	320753	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA	Educación	En Ejecución								0.00
OAX00170401 098624	Ampliación De La Red De Agua Potable - 320558	320558	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00
OAX00170401 098631	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 229257	229257	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cafetal Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,626,231						0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20Q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahueta	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX00170401 008884	Mantenimiento E Instalación De Luminarias Suburbanas En Las Localidades De San Isidro Y Santa Ana Zegache - 339901	339901	Oaxaca	Santa Ana Zegache	San Isidro Zegache	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$419,214						0.00	
OAX00170401 008766	Ampliación Del Sistema De La Red De Agua Potable - 341769	341769	Oaxaca	San Nicolás	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS MIHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$332,153						0.00	
OAX00170401 008777	Mejoramiento Del Camino Rural De La Agencia Rio Jalapilla Al Municipio De San Pablo Cuatro Venados - 205226	205226	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Rio Jalapilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$470,270						0.00	
OAX00170401 008876	Construcción De Drenaje Pluvial Con Alcantarillas Y Cabezotes En Calle La Cruz - 285031	285031	Oaxaca	San Felipe Tejalapán	San Felipe Tejalapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$349,728						0.00	
OAX00170401 008877	Construcción De Alcantarillado Calle Veinte De Noviembre - 285503	285503	Oaxaca	San Felipe Tejalapán	San Felipe Tejalapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$366,398						0.00	
OAX00170401 008878	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 288666	288666	Oaxaca	San Felipe Tejalapán	San Felipe Tejalapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,020,000						0.00	
OAX00170401 008879	Construcción De Sanitarios Con Biodegrador - 288289	288289	Oaxaca	San Felipe Tejalapán	San Felipe Tejalapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,373,969						0.00	
OAX00170401 008880	Construcción De Anexo De Pediatría Y Sala De Espera En El Centro De Salud 287870	287870	Oaxaca	San Felipe Tejalapán	San Felipe Tejalapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	Salud	En Ejecución	2017	\$485,000						0.00	
OAX00170401 008881	Ampliación Y Negociación De Energía Eléctrica En Varios Parajes - 277847	277847	Oaxaca	San Felipe Tejalapán	San Felipe Tejalapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000						0.00	
OAX00170401 008882	Bastreo De Caminos - 278848	278848	Oaxaca	San Felipe Tejalapán	San Felipe Tejalapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$410,000						0.00	
OAX00170401 008883	Construcción De Un Aulá Y Módulo De Baños En Centro De Asociación Múltiple Cam - 266382	266382	Oaxaca	San Felipe Tejalapán	San Felipe Tejalapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	Educación	En Ejecución	2017	\$1,698,869						0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20q004931 - 49131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX0017040100884	Construcción De Barrá Perimetral De La Escuela Primaria José María Morelos - 337279	337279	Oaxaca	San Felipe Tejalapam	Jalapa del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	Educación	En Ejecución	2017	\$616,416						0.00	
OAX0017040100886	Rehabilitación De Tubería De Agua Potable - 278778	278778	Oaxaca	San Felipe Tejalapam	Jalapa del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$890,738						0.00	
OAX0017040100887	Repotenciación De Energía Eléctrica Para El Centro De Salud Núcleo Básico - 266221	266221	Oaxaca	San Felipe Tejalapam	Jalapa del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$123,781						0.00	
OAX0017040100893	Ampliación Y Repotenciación De Energía Eléctrica En Varios Parajes - 340302	340302	Oaxaca	San Felipe Tejalapam	Lavecina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,635,814						0.00	
OAX0017040100896	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niñas Victoria De Noviembre - 248194	248194	Oaxaca	San Felipe Tejalapam	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	Educación	En Ejecución	2017	\$550,403						0.00	
OAX0017040100899	Equipamiento Para Infraestructura Agrícola Alisadora - 338322	338322	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX0017040100902	33903 Servicios Integrales - 310464	310464	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX0017040100914	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 328978	328978	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX0017040100918	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 327835	327835	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX0017040100919	Apertura De Camino Coscohero - 343090	343090	Oaxaca	San José Chiltepec	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX0017040100920	Ampliación Del Sistema De Energía Eléctrica - 234021	234021	Oaxaca	San José Chiltepec	El Fortín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX0017040100922	Rehabilitación De Pozo Profundo - 224769	224769	Oaxaca	San José Chiltepec	Peña Rubia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX0017040100925	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Emiliano Zapata - 343081	343081	Oaxaca	San José Chiltepec	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX0017040100938	Revestimiento De Camino Rural A Yosondica - 313745	313745	Oaxaca	San Sebastián Tecomanahuac A	Santa Cruz Yosondica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMANAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX0017040100938	Actualización De Catastro Municipal Padrón De Contribuyentes Y O Tarifas - 233713	233713	Oaxaca	San Francisco Carhuacua	San Francisco Carhuacua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CARHUACUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$165,429						0.00	
OAX0017040100938	33903 Servicios Integrales - 234040	234040	Oaxaca	San Francisco Carhuacua	San Francisco Carhuacua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CARHUACUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$323,144						0.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero											
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20q04931 - 43131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahualpa	Visante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652								0.00
OAX0017040109186	Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal De Ordenamiento Territorial De Protección Civil - 233742	233742	Oaxaca	San Francisco Cahucúa	San Francisco Cahucúa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000								0.00
OAX0017040109242	Construcción De Aula Didáctica Regional De Seis Y Ocho Escuelas Primarias Niños Heroes - 341010	341010	Oaxaca	San Francisco Teixtlahuaca	San Francisco Teixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEIXTLAHUACA	Educación	En Ejecución										0.00
OAX0017040109244	Construcción De Techo De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano - 340605	340605	Oaxaca	San Francisco Teixtlahuaca	San Francisco Teixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEIXTLAHUACA	Educación	En Ejecución										0.00
OAX0017040109251	Ampliación Rd Av Ferrocarril Barrio Cañada Vieja Y Paraje Las Cocharras 329728	329728	Oaxaca	San Francisco Teixtlahuaca	San Francisco Teixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución										0.00
OAX0017040109263	Construcción De Un Puente Vehicular Sobre Arroyo El Aguacate - 326350	326350	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,170,728								0.00
OAX0017040109266	33903 Servicios Integrales - 318582	318582	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00
OAX0017040109304	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Entronque Carretero Nancho Dulce Juana Castillo Pochutla - 207458	207458	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Nancho Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$200,000								0.00
OAX0017040109308	Rehabilitación De La Presa Las Peñas	FSMDF_340_01_07_20 17	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequištepec	San Pedro y San Pablo Tequištepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUISTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00
OAX0017040109339	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Preescolar Rafael Ramírez - 313394	313394	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE	Educación	En Ejecución										0.00
OAX0017040109360	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Venustiano Carranza Y Zaragoza En La Localidad De Santa Ana Del Valle - 302189	302189	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00
OAX0017040109361	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Diferentes Calles De La Población - 302345	302345	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución										0.00
OAX0017040109374	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle Heladio Ramírez López del Tramo Camino A Cerro Prieto Al Paraje Shant - 281101	281101	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$809,651								0.00
OAX0017040109461	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Juan Bautista Suchitepec - 314235	314235	Oaxaca	San Juan Bautista Suchitepec	San Juan Bautista Suchitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00
OAX0017040109473	Equipamiento De Pozo Profundo Rancho Gamada - 313712	313712	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,189,834								0.00
OAX0017040109493	Construcción De Cisterna En La Colonia El Pedregal - 239643	239643	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución										0.00
OAX0017040109494	Construcción De Cisterna En La Colonia El Reencuentro - 239652	239652	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución										0.00
OAX0017040109495	Construcción De Piso Firme En Las Lomas - 242796	242796	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución										0.00
OAX0017040109497	Construcción De Cisterna En La Colonia En La Colonia El Rosario - 239673	239673	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución										0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 22A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00
OAX0017040109498	Construcción De Piso Firme En La Colonia Independencia - 240723	240723	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$18,636							0.00
OAX0017040109499	Construcción De Piso Firme En La Colonia Guayacan - 240712	240712	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,659							0.00
OAX0017040109500	Construcción De Piso Firme En La Colonia Guadalupe Hinojosa De Murat - 240707	240707	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,590							0.00
OAX0017040109501	Construcción De Piso Firme En La Colonia El Manguito - 240694	240694	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,590							0.00
OAX0017040109502	Construcción De Piso Firme En La Colonia El Eden - 240688	240688	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,181							0.00
OAX0017040109503	Construcción De Piso Firme En Central De Maquinaria - 240683	240683	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,590							0.00
OAX0017040109504	Construcción De Piso Firme En La Colonia Ampliación Victor Bravo Ahuja - 240679	240679	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,249							0.00
OAX0017040109505	Construcción De Piso Firme En La Colonia Ampliación La Guadalupe - 240660	240660	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,659							0.00
OAX0017040109506	Construcción De Cisterna En La Colonia El Manguito - 238963	238963	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX0017040109507	Construcción De Cisterna En La Colonia El Eden - 238952	238952	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX0017040109508	Construcción De Cisterna En San Antonio El Encinal - 240297	240297	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX0017040109509	Construcción De Cisterna En La Colonia Santa Cruz - 240251	240251	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX0017040109510	Construcción De Cisterna En La Colonia Central De Maquinaria - 238957	238957	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX0017040109511	Construcción De Cisterna En La Colonia Nueva Antequera - 240216	240216	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX0017040109513	Construcción De Cisterna En La Colonia La Soledad - 240178	240178	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX0017040109514	Construcción De Cisterna En La Colonia La Moderna - 240167	240167	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX0017040109515	Construcción De Cisterna En La Colonia La Ceiba - 240145	240145	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX0017040109516	Construcción De Cisterna En La Colonia Insurgentes Segunda Etapa - 240135	240135	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX0017040109517	Construcción De Cisterna En La Colonia Guayacan - 240122	240122	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 493131	63131	Oaxaca	San Eustachio Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00		
OAX0017040109919	Construcción De Cisterna En La Colonia Guadalupe Hinojosa De Morat - 240086	240086	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX0017040109920	Construcción De Cisterna En El Fraccionamiento Los Mangos Nueva Era - 240065	240065	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX0017040109921	Construcción De Cisterna En La Colonia Independencia - 240128	240128	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX0017040109922	Construcción De Cisterna En Loma Alta - 240281	240281	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX0017040109923	Construcción De Cisterna En La Colonia Siglo XXI - 240273	240273	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX0017040109924	Construcción De Cisterna En La Colonia Sergio Morder Arceo - 240262	240262	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX0017040109925	Construcción De Cisterna En La Colonia Ricardo Flores Magón - 240238	240238	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX0017040109926	Construcción De Piso Firme En El Fraccionamiento Los Mangos Nueva Era - 240699	240699	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$139,771					0.00		
OAX0017040109927	Construcción De Piso Firme En La Colonia La Soledad - 240730	240730	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,181					0.00		
OAX0017040109928	Construcción De Piso Firme En La Colonia La Moderna Sección Mediana - 240729	240729	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$279,542					0.00		
OAX0017040109929	Construcción De Piso Firme En La Colonia Insurgentes Segunda Etapa - 240727	240727	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,885					0.00		
OAX0017040109932	Construcción De Piso Firme En Loma Alta - 241687	241687	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,476					0.00		
OAX0017040109933	Construcción De Cisterna En La Colonia Fraccionamiento El Rancho - 239690	239690	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX0017040109934	Construcción De Cisterna En La Colonia Leonidas De Asis - 240207	240207	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX0017040109936	Construcción De Piso Firme En La Colonia La Ortega - 240741	240741	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,990					0.00		
OAX0017040109937	Construcción De Piso Firme En La Colonia Sergio Morder Arceo - 240740	240740	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$139,771					0.00		
OAX0017040109938	Construcción De Piso Firme En La Colonia Santa Cruz - 240738	240738	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$139,771					0.00		
OAX0017040109939	Construcción De Piso Firme En La Colonia Ricardo Flores Magón - 240737	240737	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$139,771					0.00		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20604931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00		
OAX00170401099540	Construcción De Piso Firme En La Colonia Leonidas De Asis - 240736	240736	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,181					0.00		
OAX00170401099541	Construcción De Techo Firme En San Antonio El Encinal - 237684	237684	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX00170401099542	Construcción De Techo Firme En Las Limas - 236647	236647	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX00170401099543	Construcción De Techo Firme En La Colonia La Ortega - 235938	235938	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX00170401099544	Construcción De Techo Firme En Loma Alta - 236964	236964	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX00170401099545	Construcción De Cisterna En La Colonia Ampliación Guadalupe - 238855	238855	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX00170401099546	Construcción De Cisterna En La Colonia Ampliación Victor Bravo Ahujá - 238877	238877	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX00170401099547	Construcción De Cisterna En La Colonia Adolfo López Mateos - 238838	238838	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX00170401099550	Construcción De Techo Firme En La Colonia Ricardo Flores Magón - 235930	235930	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,657					0.00		
OAX00170401099555	Construcción De Cisterna En La Colonia Ampliación Del Trópico - 238886	238886	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX00170401099557	Construcción De Piso Firme En La Colonia Dos De Abril - 234161	234161	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,659					0.00		
OAX00170401099561	Construcción De Piso Firme En La Colonia Guadalupe Hinojosa De Murat - 234449	234449	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,063					0.00		
OAX00170401099562	Construcción De Techo Firme En La Colonia Santa Cruz - 235925	235925	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,657					0.00		
OAX00170401099564	Construcción De Techo Firme En La Colonia La Moderna - 235878	235878	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$394,142					0.00		
OAX00170401099565	Construcción De Techo Firme En La Colonia La Cebra - 235873	235873	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,657					0.00		
OAX00170401099566	Construcción De Techo Firme En La Colonia Leonidas De Asis - 233901	233901	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$78,828					0.00		
OAX00170401099567	Construcción De Techo Firme En La Colonia La Soledad - 235885	235885	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$78,828					0.00		
OAX00170401099569	Construcción De Techo Firme En La Colonia Insurgentes Segunda Etapa - 235850	235850	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,477					0.00		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 40131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00		
OAX00170401009611	Rehabilitación De La Red Eléctrica En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En Santa Cruz Nundaco - 340234	340234	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX00170401009616	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Centro De Santa Cruz Nundaco - 303895	303895	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401009621	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Venustiano G. Sepúlveda En La Localidad Ojo De Agua - 303826	303826	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX00170401009637	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Porfirio Díaz Jda Itapa - 327713	327751	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401009687	Perforación De Pozo Profundo - 327713	327713	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Monjas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401009695	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles Segunda Etapa - 323255	323255	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia los Nogales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401009722	Rehabilitación De Camino Tramo Santa Catarina Tlaca San Pablo Tlajaltepec - 308166	308166	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	San Pablo Tlajaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO TLAJALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX00170401009740	Construcción De Alumbrado Público Sustentable En La Calle Principal - 270405	270405	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Arroyo Triste	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRASUBSECRETARÍAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$105,538					0.00		
OAX00170401009770	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 337224	337224	Oaxaca	Santa Catarina Quianá	Santa Catarina Quianá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIANÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$110,946					0.00		
OAX00170401009771	Ampliación De Consultorio Médico En El Centro De Salud - 338082	338082	Oaxaca	Santa Catarina Quianá	Santa Catarina Quianá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA QUIANÉ	Salud	En Ejecución	2017	\$597,304					0.00		
OAX00170401009772	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Telesecundaria - 337722	337722	Oaxaca	Santa Catarina Quianá	Santa Catarina Quianá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA QUIANÉ	Educación	En Ejecución	2017	\$350,891					0.00		
OAX00170401009773	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Independencia - 330901	330901	Oaxaca	Santa Catarina Quianá	Santa Catarina Quianá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA QUIANÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$390,161					0.00		
OAX00170401009840	29862 Proyectos Para Prestación De Servicios - 342834	342834	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170401009841	Desarrollo Institucional Mini Split Mirage Proyector Epson Archivero Juego De Bañi Dishes Acopiadas Elaboración Del Plan Munic - 342887	342887	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170401009845	Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 327299	327299	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX00170401009847	Rehabilitación De Válvulas En Diversas Calles De La Cabecera Municipal - 327246	327246	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401009857	Rehabilitación Del Pozo Profundo De Agua Potable El Morrito De La Agencia De San Cristóbal - 341321	341321	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 22A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave C0220q004931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	5563,652					0.00		
OAX0017040109858	Construccion De Pozo - 327223	327223	Oaxaca	Santa Maria Jalapa del Marqués	Cerro del Chivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX0017040109906	Rehabilitacion De Comedor Comunitario - 330150	330150	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO EL ALTO	Asistencia Social	En Ejecución							0.00		
OAX0017040109912	Construccion Del Comedor Comunitario - 327680	327680	Oaxaca	San Pedro el Alto	El Potrero Jamín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Asistencia Social	En Ejecución							0.00		
OAX0017040109922	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 321873	321873	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX0017040109923	Adquisicion De Software Y Hardware - 321665	321665	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX0017040109928	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable - 331161	331161	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX0017040109973	29862 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 258750	258750	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX0017040109974	Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Hidalgo Guerrero Benito Juárez Y Porfirio Díaz - 258617	258617	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX0017040109975	Mejoramiento De Servicios Basicos En La Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Zaragoza - 213204	213204	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010015	Plan Municipal De Desarrollo - 343143	343143	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	9250,086					0.00		
OAX00170401010022	Construccion De La Unidad Medica Rural - 312782	312782	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Salud	En Ejecución	2017	64,805,613					0.00		
OAX00170401010023	33961 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 297430	297430	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	553,692					0.00		
OAX00170401010024	33961 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 297855	297855	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	553,692					0.00		
OAX00170401010025	33961 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 297463	297463	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	553,692					0.00		
OAX00170401010026	33961 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 297452	297452	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GADICSE CORPORATIVO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	553,692					0.00		
OAX00170401010027	Rehabilitacion De Camino Rural En Diverzas Localidades - 297140	297140	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	63,059,730					0.00		

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d4931 - 4931	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX0017040101028	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 313248	313248	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,340,041						0.00	
OAX0017040101029	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 297294	297294	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	San José el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,544,544						0.00	
OAX0017040101031	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica De Santa Lucia Monteverde A Moctezuma - 297228	297228	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Moctezuma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,608,848						0.00	
OAX0017040101098	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Emiliano Zapata - 342255	342255	Oaxaca	Santa María Coatepec	Erlasa de Zicateala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COATEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX0017040101010	Construcción De Drenaje Sanitario En La Col Benito Juárez Santiago Astata - 320948	320948	Oaxaca	Santiago Astata	Santiago Astata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX0017040101011	Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal De Ord Territorial De Protección Civil Elaboración De Plan Municipal - 317579	317579	Oaxaca	Santiago Astata	Santiago Astata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX0017040101012	Adquisición De Software Y Hardware - 317563	317563	Oaxaca	Santiago Astata	Santiago Astata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX0017040101013	Construcción De Alumbrado Público En La Calzada Heladio Ramírez López Construcción Y Francisco I Madero - 257358	257358	Oaxaca	Santiago Astata	Santiago Astata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX0017040101014	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 317574	317574	Oaxaca	Santiago Astata	Santiago Astata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX0017040101015	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huilampam Municipio De Santiago Astata - 257355	257355	Oaxaca	Santiago Astata	Huilampam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX0017040101019	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 303502	303502	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE MAGDALENA MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX0017040101080	Construcción De Sanitarios Públicos Para La Escuela Primaria Cuauhquemé - 343096	343096	Oaxaca	Mihauatlán de Porfirio Díaz	Colonia las Flores (Vopobolche)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIHAUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$230,000						0.00	
OAX0017040101091	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Turbide Amasio Y Juárez En La Localidad De Santiago Nitepec - 231852	231852	Oaxaca	Santiago Nitepec	Santiago Nitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NITEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX0017040101093	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Las Petacas - 146971	146971	Oaxaca	Santiago Nitepec	Las Petacas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NITEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX0017040101094	Construcción Del Vado De Acceso A La Represa - 147100	147100	Oaxaca	Santiago Nitepec	La Represa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX0017040101097	Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad De Huamul - 300323	300323	Oaxaca	Santiago Nitepec	El Huamul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX0017040101098	Rehabilitación De Camino Coscochero El Coche En Santiago Nitepec - 218073	218073	Oaxaca	Santiago Nitepec	Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX0017040101099	Rehabilitación De Caminos Coscocheros En La Localidad De Casadero Arriba - 231737	231737	Oaxaca	Santiago Nitepec	Casadero Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX0017040101022	Mantenimiento Del Alumbrado Público - 337950	337950	Oaxaca	San Andrés Faxtlán	San Andrés Faxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS FAXTLAN	Urbanización	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	5563,652					0.00		
OAX00170401010403	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Calles Noche Buena Y Tulipanes - 341991	341991	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010404	Rehabilitación De Módulo Sanitarios En El Jardín De Niños Estefana Castañeda - 342290	342290	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010405	3304 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 341295	341295	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010406	Cursos De Capacitación Y Actualización - 316387	316387	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010413	Construcción De Un Aula Est Tipo Reg En La Esc Prim Margarita Mapa De Juárez - 316690	316690	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010415	Rehabilitación De Calles Bacheo - 316208	316208	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010416	Construcción De Un Aula Est Tipo Reg En El Centro De Educación Preescolar Indígena Emiliano Zapata - 316724	316724	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010417	Restreo Y Revestimiento De Varias Calles - 316311	316311	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010418	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico - 316666	316666	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010419	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Coabas - 317318	317318	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010420	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Paraje Yundium - 316905	316905	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010421	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 316535	316535	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010422	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 316500	316500	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010424	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Arbolitos Y Rosalillos Carretera Apasco - 266791	266791	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010425	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Jazmines Y Tulipanes - 266210	266210	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010426	Ampliación De La Red De Agua Potable Sanitario Y Construcción De Drenaje Pluvial En La Primera Privada De A - 327130	327130	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010433	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Trujano - 326988	326988	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010434	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Las Calles Noche Buena Y Azuacena - 327073	327073	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010435	Repotencialización De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Diversas Calles De Santiago Amatán - 327186	327186	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Amatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010436	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Y Celdas Solares - 317405	317405	Oaxaca	Asunción Nochistlán	El Cortijo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010437	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 342159	342159	Oaxaca	Asunción Nochistlán	San Andrés Achió (Sachío)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010438	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 265812	265812	Oaxaca	Asunción Nochistlán	San Pedro Quilitongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010439	Construcción De Cuarto Dormitorio - 329295	329295	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santa Catarina Adiquep (Adiquep)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	Vivienda	En Ejecución							0.00		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX00170401 010440	Construcción De Bordo Para Retención De Agua Pluvial - 265957	265957	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Santiago Ixtaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX00170401 010441	Construcción De Cisternas Para Almacenamiento De Agua Potable - 341315	341315	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX00170401 010442	Construcción De Un Aula En La Esc Prim Antonio De Leon - 317434	317434	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Las Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	Educación	En Ejecución									0.00	
OAX00170401 010449	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 338659	338659	Oaxaca	Asunción Tlaxioltlita	Asunción Tlaxioltlita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ASUNCIÓN TLAXIOLTILITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,820						0.00	
OAX00170401 010453	Remodelación De La Escuela Secundaria Guetzalacoatl - 339294	339294	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOTZINTEPEC TUXTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$162,457						0.00	
OAX00170401 010454	Adquisición De Equipos Para Mecanización De Secado De Granos - 339086	339086	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOTZINTEPEC TUXTEPEC OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,017,871						0.00	
OAX00170401 010455	33903 Servicios Integrales - 342110	342110	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOTZINTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$330,015						0.00	
OAX00170401 010456	Ampliación De Alumbrado Público En La Calle Independencia - 340151	340151	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOTZINTEPEC TUXTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$672,461						0.00	
OAX00170401 010457	Mejoramiento De Camino Coscecharos En Las Parcelas De La Cabecera Municipal - 339994	339994	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOTZINTEPEC TUXTEPEC OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$222,829						0.00	
OAX00170401 010458	Revestimiento De Camino Para Las Agencias De Las Agencias De La Cabecera Municipal Del Km Cero Mas Cerro Al Km Trece Mas Cerro Cero - 338860	338860	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOTZINTEPEC TUXTEPEC OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,000						0.00	
OAX00170401 010460	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Morelos - 307702	307702	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOTZINTEPEC TUXTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$106,235						0.00	
OAX00170401 010464	Construcción De Muro De Contención A Base De Concreto Ciclópeo Para La Escuela Telesecundaria - 307549	307549	Oaxaca	Ayotzintepec	Monte Tinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOTZINTEPEC TUXTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$102,000						0.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20q004931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00		
OAX00170401010465	Construcción Del Segundo Nivel De Comedor Comunitario - 307620	307620	Oaxaca	Ayotzintepec	Monte Tinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOTZINTEPEC TUXTEPEC OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$950,000					0.00		
OAX00170401010469	Construcción De Sanitarios Completos Y Fosa Séptica - 307732	307732	Oaxaca	Ayotzintepec	Monte Mario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOTZINTEPEC TUXTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$412,000					0.00		
OAX00170401010554	Construcción De Piso Firme En Los Carriles Río Tonto - 243321	243321	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Francisco I. Madero de los Carriles Río Tonto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,590					0.00		
OAX00170401010555	Construcción De Techo Firme En Los Carriles Río Tonto - 237106	237106	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Francisco I. Madero de los Carriles Río Tonto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$78,828					0.00		
OAX00170401010557	Construcción De Piso Firme En Santa María Anapa - 243439	243439	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa María Anapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,590					0.00		
OAX00170401010559	Construcción De Piso Firme En Buenos Aires El Apompo - 242649	242649	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenos Aires el Apompo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$149,089					0.00		
OAX00170401010571	Rehabilitación De La Planta Estabilizadora Y Obra De Captación - 336799	336799	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	San Francisco Tsoocuta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010618	Adquisición De Software Y Hardware - 298994	298994	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$89,900					0.00		
OAX00170401010759	Rehabilitación De Camino De Acceso - 236265	236265	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cerro de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$693,393					0.00		
OAX00170401010784	Construcción De Módulo Triple En Talachillavato Comunitario - 236191	236191	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Macín Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,410,052					0.00		
OAX00170401010771	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas - 320075	320075	Oaxaca	Coatecas Altas	Coatecas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010803	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 307838	307838	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$689,655					0.00		
OAX00170401010835	Construcción De Módulo Sanitario En El Jardín De Niños Carlos A Carrillo - 289546	289546	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010889	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Av. Miraflores C. Cruz Entre La Calle Cinco De Mayo Y El Boulevard José María - 328260	328260	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401010930	33901 Servicios Integrales - 320443	320443	Oaxaca	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero											
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652								0.00
OAX0017040101933	33903 Servicios Integrales - 320663	320663	Oaxaca	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto Indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETIA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00
OAX0017040101949	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 342601	342601	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,363,835								0.00
OAX0017040101950	Adquisición De Software Y Hardware - 342437	342437	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$889,406								0.00
OAX0017040101957	Rehabilitación De Calles Con Concreto Asfáltico - 308454	308454	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$200,000								0.00
OAX0017040101966	Construcción De Drenaje Sanitario - 299234	299234	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,157,400								0.00
OAX0017040101975	Construcción Del Sistema De Agua Potable Col Insurgentes - 298789	298789	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$402,000								0.00
OAX0017040101984	Construcción De Alcantarilla Pluvial Col Los Presidentes Segunda Seccion - 299239	299239	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$392,040								0.00
OAX0017040101992	Construcción De Piso Firme En Agua Fria Piedra Del Sol - 241715	241715	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Piedra del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$139,771								0.00
OAX0017040101993	Construcción De Pecho Firme En Agua Fria Piedra Del Sol - 235944	235944	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Piedra del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$236,485								0.00
OAX0017040101998	Construcción De Piso Firme En La Fuente Misteriosa - 243282	243282	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Puente Misteriosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,476								0.00
OAX0017040101999	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Diversas Calles De La Colonia Centro - 314954	314954	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución										0.00
OAX0017040102000	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Carretera Privada De Ayuntamiento Y La Mopalaria - 320231	320231	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución										0.00
OAX0017040102001	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Emiliano Zapata - 319213	319213	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución										0.00
OAX0017040102002	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Unión Y Progreso Colonia Unión Y Progreso - 312869	312869	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución										0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero							
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
OAX00180200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200904931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	5563,652						0.00
OAX00170401011194	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Santa María Tocuella - 312812	312812	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución								0.00
OAX00170401011195	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Surcra Privada De Obreros - 314878	314878	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00
OAX00170401011196	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Del Carmen - 314032	314032	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución								0.00
OAX00170401011197	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Guillermo Prieto Sur - 313945	313945	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00
OAX00170401011198	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Segunda Privada De Prolongación De Las Rosas - 313685	313685	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00
OAX00170401011199	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Primera Privada Cinco De Mayo - 313604	313604	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00
OAX00170401011200	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Callejón Cuilixhac - 313535	313535	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00
OAX00170401011201	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Privada Dieciséis De Septiembre - 313534	313534	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00
OAX00170401011202	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Camino Viejo A Minas A Un Costado De La Técnica Treinta Y Ocho - 313590	313590	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00
OAX00170401011204	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Fraccionamiento Las Canteras Primera Etapa - 308105	308105	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución								0.00
OAX00170401011214	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Primera De Independencia - 314361	314361	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	San Cristóbal Xicarlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución								0.00
OAX00170401011215	Construcción De Pozos De Absorción De Aguas Pluviales - 187010	187010	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	San Jacinto Chilteca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00
OAX00170401011216	Construcción De Techado En El Área De impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Francisco I Madero - 314761	314761	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Educación	En Ejecución								0.00
OAX00170401011217	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Fraccionamiento Guerrero Varias Calles - 314514	314514	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Praxedis de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución								0.00
OAX00170401011218	Construcción De Bordos De Captación De Aguas Pluviales - 312956	312956	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	San Pedro Geoporeze	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00
OAX00170401011219	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Sitio Santiago - 314702	314702	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Sitio de Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución								0.00
OAX00170401011220	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Rancho El Moreno - 191744	191744	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Rancho el Moreno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución								0.00
OAX00170401011221	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica El Taray Dos - 187033	187033	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Rancho el Moreno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución								0.00
OAX00170401011222	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Rancho De Los Amadores - 310510	310510	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Rancho de los Amadores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución								0.00
OAX00170401011223	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Diversas Calles Barrio La Soledad - 328057	328057	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución								0.00
OAX00170401011224	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonia La Chilauga - 312653	312653	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Lachiagua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución								0.00
OAX00170401011267	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 295905	295905	Oaxaca	Santa Catarina Quiquiltani	Santa Catarina Quiquiltani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIQUILTANI	Asistencia Social	En Ejecución								0.00
OAX00170401011323	Programa De Desarrollo Institucional Municipal - 325619	325619	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Ombudsman, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero														
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance				
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Amatitlán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652										0.00
OAX00170401 011437	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 321659	321659	Oaxaca	San Cristóbal Amatán	San Cristóbal Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución												0.00
OAX00170401 011455	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 299723	299723	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución												0.00
OAX00170401 011457	Rehabilitación De Diferentes Tramos De Caminos En Localidades Del Municipio De Santa María Tonameca Afectados Por La Tormenta Tropical - 192869	192869	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Transportes y vialidades	En Ejecución												0.00
OAX00170401 011494	Construcción De Piso Firme En Soledad Macín Chico - 243449	243449	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Soledad Macín Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,476										0.00
OAX00170401 011498	Construcción De Piso Firme En La Unión - 243307	243307	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,550										0.00
OAX00170401 011531	Construcción De Piso Firme En Boca De Coapa - 241806	241806	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Guayabo (Boca de Coapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,590										0.00
OAX00170401 011550	Equipamiento De Pozo Profundo Del Sistema De Agua Potable - 318686	318686	Oaxaca	San Juan Yucuita	San Juan Yucuita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA	Agua y saneamiento	En Ejecución												0.00
OAX00170401 011552	Rehabilitación De Caminos Coscoberos - 314533	314533	Oaxaca	San Juan Yucuita	San Juan Yucuita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA	Transportes y vialidades	En Ejecución												0.00
OAX00170401 011553	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Mateo Coyotepec - 318355	318355	Oaxaca	San Juan Yucuita	San Mateo Coyotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA	Agua y saneamiento	En Ejecución												0.00
OAX00170401 011623	Construcción Del Comedor Escolar De La Primaria Veinte De Noviembre Primera Etapa - 229224	229224	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Monte Liberal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,975,785										0.00
OAX00170401 011672	Construcción De Alumbrado Público Sustentable - 271327	271327	Oaxaca	San Juan Lachao	El Ocote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$351,794										0.00
OAX00170401 011712	Construcción De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 281289	281289	Oaxaca	San Juan Rumi	San Isidro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,639,071										0.00
OAX00170401 011713	Construcción De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 281019	281019	Oaxaca	San Juan Rumi	San José Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,639,071										0.00
OAX00170401 011717	Construcción De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 290188	290188	Oaxaca	San Juan Rumi	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,120,208										0.00
OAX00170401 011720	Construcción De Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 284233	284233	Oaxaca	San Juan Rumi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,639,071										0.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX0017040 011721	Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 303678	303678	Oaxaca	San Juan Rumi	Rio Centro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,675,783						0.00	
OAX0017040 011882	Mejora Rd Y Ld San Mateo Sindhui - 290309	290309	Oaxaca	San Mateo Sindhui	San Mateo Sindhui	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MATEO SINDHUI	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX0017040 011967	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En Varias Calles De La Cabecera Municipal - 343116	343116	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución								0.00	
OAX0017040 011985	33903 Servicios Integrales - 312347	312347	Oaxaca	Ayoqueco de Aldama	Ayoqueco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOQUECO DE ALDAMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$265,361						0.00	
OAX0017040 012038	33903 Servicios Integrales - 291933	291933	Oaxaca	Santa María Chilichotla	Santa María Chilichotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILICHOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX0017040 012046	Ampliación Del Sistema De Alumbrado Público - 299542	299542	Oaxaca	Santa María Tonameca	Nazunte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX0017040 012113	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 329266	329266	Oaxaca	Santa María Guianagati	Santa María Guianagati	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIANAGATI	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$139,000						0.00	
OAX0017040 012211	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 275516	275516	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX0017040 012236	Construcción De Alumbrado Público Sustentable - 270468	270468	Oaxaca	Santa María Tequitlán	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORGANIZAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$105,538						0.00	
OAX0017040 012288	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 264005	264005	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$224,723						0.00	
OAX0017040 012289	Actualización De Catastro Municipal Padron De Contribuyentes Y O Tarifas Actualización De Padron De Contribuyentes - 263325	263325	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$149,815						0.00	
OAX0017040 012348	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Catorce Norte Entre Independencia Y Veinte Oriente - 206488	206488	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX0017040 012402	Rehabilitación De Caminos Cosacheros En La Localidad De Villa Tejuapam De La Unión - 308458	308458	Oaxaca	Villa Tejuapam de la Unión	Villa Tejuapam de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA TEJUAPAM DE LA UNION	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX0017040 012563	33903 Servicios Integrales - 333902	333902	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX0017040 015802	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 274757	274757	Oaxaca	Silacayoapam	Los Reyes Michapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX0017040 015803	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 281789	281789	Oaxaca	Silacayoapam	San Andrés Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX0017040 015804	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Lopez Portillo En La Localidad De San Andrés Montaña - 280752	280752	Oaxaca	Silacayoapam	San Andrés Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00		
OAX00170401 015805	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable - 275705	275705	Oaxaca	Silacayoápan	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SILACAYOAPAN OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 015806	Construcción De Drenaje Pluvial Sobre Carretera San Isidro ( San Gerónimo - 275496	275496	Oaxaca	Silacayoápan	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SILACAYOAPAN OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 015807	Construcción De La Red De Agua Potable - 275216	275216	Oaxaca	Silacayoápan	San Jerónimo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SILACAYOAPAN OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 015808	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 275628	275628	Oaxaca	Silacayoápan	San Juan Huastepc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SILACAYOAPAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 015809	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 275576	275576	Oaxaca	Silacayoápan	San Juan Trujano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SILACAYOAPAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 015813	Mejoramiento De Vivienda - 275725	275725	Oaxaca	Silacayoápan	San Mateo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SILACAYOAPAN OAXACA	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 015816	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 275608	275608	Oaxaca	Silacayoápan	San Sebastián Soquiápan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SILACAYOAPAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 015817	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 275677	275677	Oaxaca	Silacayoápan	Santiago Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SILACAYOAPAN OAXACA	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 015818	Construcción De La 2 Etapa Del Comedor Comunitario - 275162	275162	Oaxaca	Silacayoápan	San Vicente del Sapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SILACAYOAPAN OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 016082	Ampl. R D Camino Principal A La Agencia La Cumbre Clavellinas - 289150	289150	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	La Cumbre Clavellinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SIMATLÁN DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$450,001					0.00		
OAX00170401 016215	Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Muros Y Acceso En El Jardín De Niños María Montessori - 289125	289125	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 016219	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Zapoteca Entre Petala Y Bisco - 321200	321200	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$628,501					0.00		
OAX00170401 016241	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Zona Escolar Sietenta Y Cincos Prol. (segmento) Barrio Del Niño - 309553	309553	Oaxaca	Villa de Zaachila	Barrio del Niño (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$167,440					0.00		
OAX00170401 016242	Ampliación De La Red De Drenaje En La Prol De Buñzas Barrio Del Niño - 302421	302421	Oaxaca	Villa de Zaachila	Barrio del Niño (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,658					0.00		
OAX00170401 016623	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 314052	314052	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Teococuilco de Marcos Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOCOUILCO DE MARCOS PÉREZ	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 016720	Acondicionamiento De Espacios Físicos Adquisición De Sillas - 300291	300291	Oaxaca	Santo Tomás Mazaltepec	Santo Tomás Mazaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,540					0.00		
OAX00170401 016721	Acondicionamiento De Espacios Físicos Adquisición De Escritorios - 300549	300549	Oaxaca	Santo Tomás Mazaltepec	Santo Tomás Mazaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$14,378					0.00		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 49313	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilpan	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX00170401016722	Adquisición De Software Y Hardware - 300171	300171	Oaxaca	Santo Tomás Masaltepec	Santo Tomás Masaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$22,872						0.00	
OAX00170401016727	33901 Subcontratación De Servicios Con Tercecos - 282661	282661	Oaxaca	Santo Tomás Masaltepec	Santo Tomás Masaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MASALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$68,689						0.00	
OAX00170401016732	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Diferentes Puntos De La Población - 307221	307221	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapan	Santo Tomás Tamazulapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000						0.00	
OAX00170401016738	Construcción Del Sistema De Agua Potable Paraje Arroyo Manteca - 269500	269500	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX00170401016776	Mejoramiento De Camino Coscochero Barrio San Rafael Cerro Colorado - 317451	317451	Oaxaca	Silacayoapan	Silacayoapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SILACAYOAPAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00170401016777	Drenaje Sanitario Barrio De Padre De Jesus En El Municipio De Silacayoapan Oaxaca - 317330	317330	Oaxaca	Silacayoapan	Silacayoapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SILACAYOAPAN OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX00170401016781	Rehabilitación Del Camino De Silacayoapan San Jerónimo Progreso Del Km Cerro Al Km Nueve - 281629	281629	Oaxaca	Silacayoapan	Silacayoapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SILACAYOAPAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00170401016988	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Calles Locomas Ocho De Diciembre Y Prolongación De Progreso - 261079	261079	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXIACTAC DE CABRERA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401017157	33903 Servicios Integrales - 301798	301798	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	Santa Inés de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$121,871						0.00	
OAX00170401017158	Elaboración De Plan Municipal De Desarrollo - 304978	304978	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	Santa Inés de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$59,047						0.00	
OAX00170401017159	Adquisición De Software Y Hardware - 304931	304931	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	Santa Inés de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$17,800						0.00	
OAX00170401017160	Adquisición De Software Y Hardware - 304950	304950	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	Santa Inés de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,400						0.00	
OAX00170401017164	33903 Servicios Integrales - 337446	337446	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$180,000						0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d4931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX00170401 017165	Actualización De Catastro Municipal Sedon De Contribuyentes O Tarifas - 301678	301678	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,600						0.00	
OAX00170401 017167	Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal De Ordenamiento Territorial De Protección Civil - 301348	301348	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$67,944						0.00	
OAX00170401 017168	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 301365	301365	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$115,412						0.00	
OAX00170401 017169	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 300695	300695	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$55,916						0.00	
OAX00170401 017170	33962 Proyectos Para Prestación De Servicios - 300784	300784	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$70,000						0.00	
OAX00170401 017171	Adquisición De Software Y Hardware - 301192	301192	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$209,988						0.00	
OAX00170401 017178	Construcción De Cuartos Dormitorio - 295860	295860	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$790,000						0.00	
OAX00170401 017179	Construcción De Cuartos Dormitorio - 296037	296037	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	San Nicolás Quilabaa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$790,000						0.00	
OAX00170401 017180	Construcción De Cuartos Dormitorio - 296023	296023	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Santa María Vigalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$790,000						0.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200471181	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuila	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00		
OAX00170401071181	Construcción De Cuartos Dormitorio - 295789	295789	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$815,000					0.00		
OAX00170401041187	Construcción De Piso Firme - 284615	284615	Oaxaca	San Juan Rumi	PUEBLO NUEVO	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,120,208					0.00		
OAX00170401041111	Construcción De Aula Tipo Regional En El Jardín De Niños Agustín Melgar - 342975	342975	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	LINDA VISTA	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$357,883					0.00		
OAX00170401042925	Construcción De Casa De La Cultura Santiago SuchiQuitongo 2a Etapa	142	Oaxaca	Santiago SuchiQuitongo	Santiago SuchiQuitongo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHIQUITONGO	Cultura y turismo	En Ejecución							0.00		
OAX00170401043418	Pavimentación De La Calle 2da De Porfirio Díaz En El Municipio De San José Del Peñasco. Oaxaca	MBJP-FFI-167-0101-2017	Oaxaca	San José del Peñasco	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401044047	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Guarniciones De La Calle Francisco Villa, En La Localidad De San Pablo Huixtatepec, San Pablo Huixtatepec, Oaxaca	RG-231444-N	Oaxaca	San Pablo Huixtatepec	Cobertura municipal		Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de San Pablo Huixtatepec	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401044554	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Localidad De Xiniyuba, En El Municipio De Santiago Ixtayutla	1477	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Xiniyuba	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401044790	Construcción De Techado Y Cancha De Hoyo Múltiples De La Escuela Primaria Pascual Orozco Con Clave 20qpr1228v	SP/SP19/DP19/FFI/36 OS-M/2017	Oaxaca	Santiago Astata	Santiago Astata	Urbano	Subsidios	U130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA	Deporte	En Ejecución							0.00		
OAX00170401044987	Servicio De Alumbrado Público	001	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución							0.00		
OAX00170401044647	Adquisición De Uniformes Para Policías Municipales	-	Oaxaca	Santa Catarina Quiquitan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIQUITAN	Seguridad	En Ejecución							0.00		
OAX00170401047905	Construcción Del Puente Vehicular Estrada Principal	003	Oaxaca	San Francisco Cabarcas	San Sebastián Yucatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CABARCAS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$320,000					0.00		
OAX00170401048170	Construcción De Cuabrición Y Lavaderos De La Calle Francisco Zarco 7 De La Cabecera Municipal	7	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401048410	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Aliende De La Localidad De San Lorenzo	01	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401048771	Anticipo Para Adquisición De Camioneta Mercedes Benz, Modelo 2018, Tipo Van Con Capacidad De 15 Asientos	FORTAMEN 2017	Oaxaca	Santa Catarina Quiquitan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIQUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170401048932	Bueldos Al Personal De Seguridad 2017 Del Municipio De San José Del Peñasco	FORTAMEN 2017	Oaxaca	San José del Peñasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	Seguridad	En Ejecución							0.00		
OAX00170401048953	Adquisición De Uniformes Para El Personal De Seguridad	FORTAMEN 2017	Oaxaca	San José del Peñasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	Seguridad	En Ejecución							0.00		
OAX00170401049022	Adquisición De Llantas Firestone Para Mantenimiento De La Patrulla Dodge Ram 2010	FORTAMEN 2017	Oaxaca	San José del Peñasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	Seguridad	En Ejecución							0.00		
OAX00170401049029	Plan Estatal Para El Fortalecimiento De Los Puntos V Asesores De La Red De Apoyo Al Emprendedor Del Estado De Oaxaca.	IMADEN-6388-2017	Oaxaca	Tlaxiacta de Cabrera	Tlaxiacta de Cabrera	Urbano	Convenios	8020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE ECONOMIA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170401049047	Adquisición De Llantas Para Mantenimiento Del Tractor Agrícola John Deere 2004	FORTAMEN 2017	Oaxaca	San José del Peñasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX00170401 049097	Indemnización: Pago de Reparación De Daño Del Domicilio Al Agravado Del Policia Municipal , Segun Expediente 252-01a-2017	FORTAMUN 2017	Oaxaca	San José del Peñasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	Seguridad	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 049107	Adquisición De Terreno Para Construcción De Unidad Medica En San José Del Peñasco	FORTAMUN 2017	Oaxaca		Cobertura estatal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	Salud	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 049433	Construcción De Techado En La Cancha De Basquetbol De La Escuela Secundaria Técnica No. 164 Clave 20qstq9177	FAM-IEB-RMS/572017	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 049611	Construcción De Pavimentación De La Calle Libertad, Agua Dulce, Heroica Ciudad De Huajuapán De León, Oaxaca.	POR-0732-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$984,800						0.00	
OAX00170401 049658	Adquisición De Terreno Para Construcción De Unidad Medica En San José Del Peñasco	-	Oaxaca	San José del Peñasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	Salud	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 049666	Pago De Servicio De Alumbrado Publico En El Municipio De San José Del Peñasco	-	Oaxaca	San José del Peñasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	Seguridad	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 049676	Adquisición De Arado Reversible Hidráulico Con 3 Discos Para Tractor Agrícola Propiedad Del Municipio	FORTAMUN 2017	Oaxaca	San José del Peñasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 049685	Adquisición De Rastra De Levante De 10 Discos Y Juego De Limpiadores Con Baleros Engrasables Para Tractor Agrícola Propiedad Del Municipio	FORTAMUN 2017	Oaxaca	San José del Peñasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 049702	Adquisición De Camioneta Toyota Hilux 2016, Serenataca8493026273	FORTAMUN 2017	Oaxaca	San José del Peñasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 050026	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Sin Bombas Y Camino A La Soledad	FORTALECER-1664-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Convenios	8031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,483,429						0.00	
OAX00170401 050076	Construcción De Gradas, Techumbre, Santuarios Y Vestidores Para Cancha De Fútbol	FFI-0941-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,186,800						0.00	
OAX00170401 050093	Construcción De Cancha De Fútbol 7	FFI-1080-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Convenios	8204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,324,150						0.00	
OAX00170401 050120	Construcción De Techado Para La Plaza Civica Para La Escuela Primaria Rural Federal Libertad	815	Oaxaca	Santiago Apoala	San Antonio Nduayaco	Rural	Convenios	8246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica		11-Educación Pública	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 050239	Aplicación De Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Ricardo Ramirez, Amador Carlos Sanchez, Av. Daniel Lopez Melio, En La Col. Mariano Montero	FFI-1629-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 050364	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Callejón Sin Nombre (Conocido Como Callejón Nueva Vida), En La Colonia Campesina, En La Localidad De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza	POR-1409-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 050393	Construcción Del Centro Cultural	FFI5752-N2017	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Cultura y turismo	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 050410	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Avenida Aysora Obregon, Entre La Calle 2 De Abril Y Circuito Jose F Gomez, En La 2a Sección	RG-23-1419-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX00170401 050425	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Av. Belisario Domínguez, Entre Las Calles Libertad Y Constitución En La 4a Sección	RG-23-1418-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 050430	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo (Acceso Carretera No.40) La Estapa	FFI6032-N2017	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 050435	Saneamiento Del Basurero A Cielo Abierto San Miguel	FFI-6422-N-2016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Convenios	R005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,999,999						0.00	
OAX00170401 050472	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Clínica 30 De Marzo, En La Localidad De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza	FOR-1401-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 050486	Construcción De Techado De La Cancha Deportiva En Escuela Primaria Vicente Guerrero Obisporillo En La Localidad De Cerro Marín	1504-N	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Marín (Monte Pío)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 050508	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Colonia Cocol	FFI-4065-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 050549	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Semaria De La Colonia San Isidro	FFI-4064-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 050558	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Avenida Melchor Ocampo Entre El Callejón Del Río Y La Calle Francisco Y Madero En La 7a Secc	RG-23-1421-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 050560	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Privada De Independencia	RG-231598-N2017	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 050576	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Libertad, Entre Las Avenidas Ignacio Aliende E Industria, En La 7a Secc.	RG-23-1420-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 050586	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lazaro Cardenas En El Municipio De Villa De Zaachila	FFI-3564-N-2017	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 050599	Construcción De Gradas Y Alumbrao Público De Canchas De Basquetbol.	FFI-0940-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN.	Deporte	En Ejecución	2017	\$346,150						0.00	
OAX00170401 050613	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Villa De Zaachila	FFI-4110-N-2017	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 050679	Remediación Y Ampliación Del Mercado Municipal La Asunción	MMA399FIV0012017	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 050762	Rehabilitación De Salas Mueh	DGA-2565-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		48-Cultura	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,000,000						0.00	
OAX00170401 050828	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Santa Isabel	PORTALECE- 0643-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$593,400						0.00	
OAX00170401 031110	Construcción De Agencia Municipal En La Localidad De Santa Catalina Mixtepec	01	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020 647118	Construcción de Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	5563,652					0.00		
OAX00170401 051255	Rehabilitación De Calles Empedradas En La Cabecera Municipal	001	Oaxaca	Tecotitlan del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOTITLAN DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 051278	Construcción De Alumbrado En El Puente De Geu Liah Y Pino Suarez	002	Oaxaca	Tecotitlan del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOTITLAN DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 051286	Construcción De Muro De Contención	003	Oaxaca	Tecotitlan del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOTITLAN DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 051427	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Panitlahuaca - San Juan Quiarije	FORTAMUN/001/2017	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIARIJE	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 051493	Derechos De Las Mujeres Y Equidad De Género En El Municipio De Santiago Yatzepec	PFTPG171	Oaxaca	Santiago Yatzepec	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	8010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE SANTIAGO YATZEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 051510	Construcción De La Unidad Deportiva Primera Etapa (Cancha De Fútbol -7) En La Localidad De San Juan Lajarcia	C.O.P	Oaxaca	San Juan Lajarcia	Cobertura municipal		Convenios	826 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJARCIA	Deporte	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 051648	Construcción De Techo De Cancha En La Esc. Primaria Simón Bolívar En El Municipio De Santa Ana	SPSP1P490-N2017	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Convenios	8246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE SANTA ANA	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 051873	Rehabilitación De Las Instalaciones Del Colegio Basal No.19	07	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 051861	Rehabilitación Del Teatro De La Ciudad, Instalación De Subestación Eléctrica Y Ampliación De La Red Eléctrica, En La Localidad De Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	FORTALECE-5141-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Cultura y turismo	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 051971	Suministro Y Colocación De 3 Lámparas Solares	0002	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 051984	Suministro Y Colocación De Luminarias	0001	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 052044	Mantenimiento De Agencia Municipal	0003	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	La Neveria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 052052	Adquisición De Equipo De Computo E Impresora	0004	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 052062	Consumo De Combustible	0005	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 052064	Construcción De Sustitución Del Centro De Salud A Centro De Salud De 2 Nucleos Basicos	54	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal		Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 052090	Construcción De La Casa De Salud En La Localidad Yucujillo	46	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal		Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	Salud	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 052097	Alumbrado Publico	0010	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 052125	Construcción De La Casa De Salud	40	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal		Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	Salud	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 052150	Construcción De Mercado Municipal	38	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal		Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 052154	Elaboración De Plan Municipal De Desarrollo	-	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 052164	Mantenimiento De Vehículos De Seguridad	-	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 052170	Construcción De Polideportivo Primera Etapa	39	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal		Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	Deporte	En Ejecución							0.00		
OAX00170401 052179	Impermeabilización De Agencia Municipal	-	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución							0.00		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ciclo Recurso	Presupuesto					Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04931 - 49131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	5563,652							0.00
OAX00170401052183	Mantenimiento Agencia Municipal	-	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Lacuri	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00
OAX00170401052224	Construcción De Cancha De Uso Múltiple Y Techado	55	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	Deporte	En Ejecución									0.00
OAX00170401052274	Adquisición De Medio De Transporte Autoridades Municipales	3	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00
OAX00170401052391	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Rivera Del Río Entre La Calle Adolfo C. Gurrón Y Callejon Naranjos 7a Sección	FFI-3742-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170401052415	Construcción De Techado De Cancha Lara. Etapa	MMMA399FIV0022017	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Deporte	En Ejecución									0.00
OAX00170401052431	Construcción De Bordo Perimetral En Pantón Nuevo Por La Baya De San Lorenzo Lara. Etapa	MMMA399FIV0032017	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170401052671	Mejoramiento De Parque Vehicular Para Sistema De Vigilancia	6	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	San Francisco Jayacartepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución									0.00
OAX00170401052774	Adquisición De Camioneta Nissan Modelo 2014 Doble Cabina	2	Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00
OAX00170401052922	Sueldos De Personal De Seguridad Pública 2017	FORTAMEN 2017	Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA	Seguridad	En Ejecución									0.00
OAX00170401053072	Proyecto De Ampliación Y Modernización Del Camino E.C. (Villa De Zaachila-San Miguel Barro)-San Lucas Tlanichilco Del Km 0 Mas 800 Al Km 2 Mas 800	FFI-4111-N-2017	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Lucas Tlanichilco	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00
OAX00170401053103	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria De Reyes Etla	MRE-077-6198-N-2017	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE REYES ETLA	Educación	En Ejecución									0.00
OAX00170401053128	Renta De Maquinaria	-	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00
OAX00170401053141	Página Web	-	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00
OAX00170401053169	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En El Municipio De Santa María Jacatepec, Oaxaca	1652-N-2017	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00
OAX00170401053183	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Revolución	-	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170401053184	Mejoramiento De Quince Viviendas	-	Oaxaca	Santiago Choaapan	Santiago Choaapan	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAAPAN	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX00170401053209	Mejoramiento De Diversas Calles En Villa De Zaachila	IF-002-2017	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Fideicomisos	Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170401053211	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De El Porvenir En El Municipio De Santa María Jacatepec, Oaxaca	-	Oaxaca	Santa María Jacatepec	El Porvenir	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00
OAX00170401053263	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez	-	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170401053267	Sueldo A Personal De Confianza	FORTAMEN 2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 26 -	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00
OAX00170401053277	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Santa Ana	SF8P1PDP1PFF1657-N2017	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa Ana	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170401053293	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Av. Hidalgo En La Localidad De La Joya Del Municipio De Santa María Jacatepec Del Estado De Oaxaca	-	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX00170401053314	Construcción De Alcantarillado Pluvial En Las Calles Santos Vicario, Josefina Ortiz De Domínguez Y Eugenio Vera, En El Municipio De Santa María Jacatepec, Oaxaca	-	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios: Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Registros de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT200804931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuac	San Mateo Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00		
OAX0017040105328	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En La Calle De las Flores En Santa Catarina Quijana	FFI4088-N-2017	Oaxaca	Santa Catarina Quijana	Santa Catarina Quijana	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA QUIJANA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,400,000					0.00		
OAX0017040105333	Sueldo A Policía Municipal	-	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución							0.00		
OAX0017040105334	Construcción de Cancha de Usos Múltiples En La Comunidad De Cinco De Oro En El Municipio De Santa María Jacatepec	-	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cinco de Oro	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Cultura y turismo	En Ejecución							0.00		
OAX0017040105385	Rehabilitación Del Puente Vehicular Jacatepec En El Municipio De Santa María Jacatepec, Oaxaca	-	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTAMARIA JACATEPEC	Comunicaciones	En Ejecución							0.00		
OAX0017040105397	Construcción De Muro De Contención En La Calle Progreso	001	Oaxaca	San Cristóbal Lachirioag	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401053408	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Progreso	002	Oaxaca	San Cristóbal Lachirioag	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401053415	Construcción De Puente Vehicular En La Localidad De Emiliano Zapata	-	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Comunicaciones	En Ejecución							0.00		
OAX00170401053420	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De Diversas Calles Del Municipio De San Cristóbal Lachirioag	003	Oaxaca	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	Urbano	Subsidios	1002 Provisiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)		25-Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401053442	Suministro Y Colocación De Luminarias	-	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución							0.00		
OAX00170401053483	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución							0.00		
OAX00170401053535	Construcción De Muro De Contención De La Casa De La Cultura	0012017	Oaxaca	San Juan Tababá	San Juan Tababá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABABA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$734,474					0.00		
OAX00170401053569	Uniformes Para Policías Municipales	-	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución							0.00		
OAX00170401053574	Combustible	-	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución							0.00		
OAX00170401053585	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Diversas Calles De La Localidad	001	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401053587	Adquisición De Mobiliario	-	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170401053622	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Luis Gonzalo Colesio, En El Barrio Carnero De Santo Domingo Ingenio, Oaxaca	-	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO INGENIO, OAXACA	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401053644	Construcción Del Templo Católico De La Comunidad De San Jose Del Progreso (Segunda Etapa)	01	Oaxaca	San José del Progreso	San José del Progreso	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX00170401053647	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas Entre Av. Pipila Y Calle Colonia Oaxera, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca	-	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO INGENIO	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401053680	Ampliación Y Rehabilitación De La Represa El Potrero	02	Oaxaca	San José del Progreso	San José del Progreso	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX00170401053681	Construcción De Iluminación De La Fachada Del Palacio Municipal De San Pablo Villa De Mitla Primera Etapa	001	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX00170401053685	Adquisición De Lámina Para La Vivienda	07	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Santa Cruz Itundujia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	Vivienda	En Ejecución							0.00		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0n04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX00170401 053691	Construcción De Viviendas	8	Oaxaca	Santa Cruz Itundujua	Buena Vista Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	santa cruz itundujua	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 053710	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Segunda Etapa En La Calle Principal De La Colonia Revolución, Municipio Del Espinal, Oaxaca	FFI/5106-N/2017	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL, OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 053735	Construcción De Muro De Contención En La Calle Benito Juárez	015	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMILCO	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 053746	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Diversas Entradas En La Localidad De Cerro Iguala, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca	-	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Cerro Iguala	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO INGENIO	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 053974	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero Iera Etapa En El Barrio San Miguelito, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca.	-	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 053991	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Nicolás Bravo En La Localidad De La Blanca, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca.	-	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	La Blanca	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS GENERALES SANTA CRUZ S.A DE C.V.	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 054012	Construcción De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples	-	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 054034	Pavimentación De Diversas Calles De La Localidad Barra Copalita	-	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Barra Copalita	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 054053	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Rambo A La Merced Del Potrero, En La Localidad De Santa María Xadani	-	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Santa María Xadani	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000						0.00	
OAX00170401 054058	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Iglesia San Isidro A Entronar Con Carretera De Adolfo, En La Localidad De Cerro Iguala, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca.	-	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Cerro Iguala	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CONSORCIO DE MAQUINARIAS REFACCIONES Y EQUIPO DE JUCHITAN S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 054077	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ejercito Mexicano En El Barrio Carnero, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca	-	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO INGENIO, OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 054569	Construcción De Esplanada De La Plaza Cívica De La Escuela Primaria Jose Maria Morelos	011	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMILCO	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 055291	Excavación De Pozos En El Porvenir	54	Oaxaca	San José del Progreso	El Porvenir	Rural	Sin Identificar	-		-	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 055292	Excavación De Pozos En Garzona Y Hagey Largo	53	Oaxaca	San José del Progreso	San José la Garzona	Rural	Sin Identificar	-		-	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 055300	Conservación De Caminos En Las Localidades De Santa Cruz Mixtepec, Emiliano Zapata Y Trapiche Santa Cruz	MCM-378-FORTAMEN-001-2017	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 055331	Construcción De Techumbre En La Plaza Cívica En El Tebo Planteal 271 Clave 20eth02792	MCM-FFI-M-378-002-2017	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 055358	Construcción De Cancha Y Techado En El Tebo No. 98 De Santa Cruz Tacahua	-	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX00170401 055393	Fortalecimiento A La Feria De La Pifa	MLB-03013-17	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Convenios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 055918	Construcción N De Techado En La Cancha De Ba Squetbol De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domo Hguaz Clave 20dnc3894	FISE/6271/2017	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 061131	Construcción De Tres Aulas Y Dirección En La Escuela Secundaria General Emiliano Zapata - 14232	14232	Oaxaca	San Miguel Panistlahuaca	Siete Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$2,530,167						0.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00		
OAX00180101061152	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 4308	4308	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO COMALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$54,125					0.00		
OAX00180101061153	33903 Servicios Integrales - 16504	16504	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$198,578					0.00		
OAX00180101061155	Rehabilitación Del Camino Rural Cerro De Pájaro San Juan Pías Del Km Diecisiete Mas Tres Cerros Al Km Veinticinco Mas Tres Cerros - 13770	13770	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cerro del Pájaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,380,751					0.00		
OAX00180101061156	Revestimiento Del Camino Rural Cruz Obispo Llano De Juárez Del Km Mas Tres Cerros Al Km Siete Mas Quince - 13852	13852	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cruz Chiquita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,308,524					0.00		
OAX00180101061159	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Asfáltico En El Boulevard Segunda Etapa - 18029	18029	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,993,506					0.00		
OAX00180101061160	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Para El Centro De Salud Y Dif Municipal - 4167	4167	Oaxaca	Santiago Yosonduá	Santiago Yosonduá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$393,477					0.00		
OAX00180101061161	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Dieciocho De Marzo - 4096	4096	Oaxaca	Santiago Yosonduá	Cuajilotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución	2018	\$399,985					0.00		
OAX00180101061162	Construcción De Un Aula De Educación Inicial Indígena - 4109	4109	Oaxaca	Santiago Yosonduá	Imperio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución	2018	\$399,985					0.00		
OAX00180101061163	Ampliación Y Negociación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 4145	4145	Oaxaca	Santiago Yosonduá	Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,674,800					0.00		
OAX00180101061164	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 4135	4135	Oaxaca	Santiago Yosonduá	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$595,289					0.00		
OAX00180101061165	Rehabilitación Del Camino Quelove A Magdalena Loxicha - 13878	13878	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Quelove	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,029,523					0.00		
OAX00180101061166	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 9551	9551	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Llano Paraje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,942,172					0.00		
OAX00180101061168	Rehabilitación De Pozo Profundo - 8394	8394	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$220,671					0.00		
OAX00180101061177	33903 Servicios Integrales - 15778	15778	Oaxaca	San Juan Matatlán	San Juan Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MATATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,616,498					0.00		
OAX00180101061178	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santiago Malacatepec - 19832	19832	Oaxaca	San Juan Matatlán	Santiago Malacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MATATLAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,509,241					0.00		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20qpd04331 - 43131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00
OAX00180101061179	Construcción De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 17956	17956	Oaxaca	San Juan Rumi	San Juan Rumi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,739,071						0.00
OAX00180101061180	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Bernardo - 9413	9413	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,035,517						0.00
OAX00180101061182	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Del Colector Principal En La Col Los Conejos - 3587	3587	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,100,624						0.00
OAX00180101061183	33903 Servicios Integrales - 14182	14182	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$220,848						0.00
OAX00180101061184	Rehabilitación De Camino San Bartolome A Paso Ancho - 5255	5255	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	\$883,390						0.00
OAX00180101061185	Construcción De Comedor Escolar Segunda Etapa En La Escuela Telesecundaria - 14105	14105	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$650,041						0.00
OAX00180101061186	Construcción De Terraplen Para Viviendas - 14171	14171	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,505,203						0.00
OAX00180101061188	Construcción De Drenaje Pluvial - 15520	15520	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San José del Pacífico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,577,050						0.00
OAX00180101061189	Construcción De Electrificación No Convencional Con Paneles Solares - 15602	15602	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	El Cuachepil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$435,286						0.00
OAX00180101061190	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 15354	15354	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$309,350						0.00
OAX00180101061191	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Reforma Progreso Y Emiliano Zapata - 11351	11351	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$564,808						0.00
OAX00180101061192	Construcción De Sanitarios Secos - 12139	12139	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$497,619						0.00
OAX00180101061193	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 12195	12195	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Cuajimeliyas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$594,959						0.00
OAX00180101061194	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 14383	14383	Oaxaca	San Felipe Tejalápan	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,200,000						0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 4931	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Vianque Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX00180101061196	Construcción De Cuartos Dormitorio - 12071	12071	Oaxaca	San Jerónimo Sozola	Santa María Tejotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOZOLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$250,000						0.00	
OAX00180101061197	Construcción De Cuartos Dormitorio - 12111	12111	Oaxaca	San Jerónimo Sozola	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOZOLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$175,000						0.00	
OAX00180101061198	Construcción De Cuartos Dormitorio - 12131	12131	Oaxaca	San Jerónimo Sozola	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOZOLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$140,000						0.00	
OAX00180101061199	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Benito Juárez - 14803	14803	Oaxaca	San José del Peñasco	El Tabaje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	Educación	En Ejecución	2018	\$600,000						0.00	
OAX00180101061200	33903 Servicios Integrales - 14148	14148	Oaxaca	San José Lachiguirí	San José Lachiguirí	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$385,519						0.00	
OAX00180101061201	Mejoramiento De Caminos Rurales - 13956	13956	Oaxaca	San José Lachiguirí	San José Lachiguirí	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,927,596						0.00	
OAX00180101061202	33903 Servicios Integrales - 15826	15826	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$298,506						0.00	
OAX00180101061214	Construcción De Un Aula En El Cobao Plantal Con Clave Santa Catarina Mechoacán - 14769	14769	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECOACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$685,748						0.00	
OAX00180101061215	Rehabilitación Del Camino Roca Coesechas De Santa Catarina Mechoacán A Camino Real Chamitapec Del Km - 14446	14446	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,750,000						0.00	
OAX00180101061216	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria Técnica Numero Ciento Sesenta Y Siete Con Clave - 14875	14875	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	El Frutillito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECOACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$564,538						0.00	
OAX00180101061217	Ampliación De Camino Carretero Arco Del Calvario A Barranca Ramon - 14745	14745	Oaxaca	San Pedro Tezoacalco	San Pedro Tezoacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZOACALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$598,595						0.00	
OAX00180101061218	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 15607	15607	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA OCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$73,990						0.00	
OAX00180101061222	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa - 11979	11979	Oaxaca	Abejones	Abejones	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ABEJONES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000						0.00	
OAX00180101061223	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 12050	12050	Oaxaca	Abejones	Abejones	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ABEJONES	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,000,000						0.00	
OAX00180101061227	Construcción De Pechado En El Área De Impartición De Educación Física En El Preescolar Miguel F Martínez - 15562	15562	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TEITIPAC	Educación	En Ejecución	2018	\$500,000						0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20qpd04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX00180101061228	Equipamiento Del Centro De Salud - 13525	13525	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TEITIPAC	Salud	En Ejecución	2018	\$200,000						0.00	
OAX00180101061229	Rd Ampliación San Juan Teitipac - 13707	13707	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TEITIPAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,800,000						0.00	
OAX00180101061230	servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 13497	13497	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TEITIPAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$167,516						0.00	
OAX00180101061231	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Cobao Weintituno - 15417	15417	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,553,416						0.00	
OAX00180101061236	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 8627	8627	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Guadalupe de Ramirez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQ HUGO ABEL GUZMAN MARTÍEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$41,997						0.00	
OAX00180101061238	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 8403	8403	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Sirena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,922,543						0.00	
OAX00180101061239	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 13358	13358	Oaxaca	San Juan Cotzocon	San Juan Cotzocon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,213,628						0.00	
OAX00180101061251	Construcción De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 17870	17870	Oaxaca	San Juan Rumi	Unión Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,287,328						0.00	
OAX00180101061252	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Ignacio José Allende - 13634	13634	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cerro Concha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$301,570						0.00	
OAX00180101061253	Rehabilitación Y Reencarpetamiento De Carretera De Villa De Chilapa Tamazulpan - 14417	14417	Oaxaca	Villa de Chilapa de Diaz	Villa de Chilapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	\$206,712						0.00	
OAX00180101061255	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 14061	14061	Oaxaca	Villa de Chilapa de Diaz	Villa de Chilapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$340,405						0.00	
OAX00180101061256	Ampliación De La Red De Alumbrado Público - 14340	14340	Oaxaca	Villa de Chilapa de Diaz	Villa de Chilapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$72,106						0.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX00180101 061258	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 18308	18308	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$751,904						0.00	
OAX00180101 061259	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Varas Colonias - 18378	18378	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,050,231						0.00	
OAX00180101 061260	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En Varas Colonias - 18366	18366	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$832,500						0.00	
OAX00180101 061264	Rehabilitación Del Camino Rural Río Mercedes El Rastrojo Del Dm Cacarcas Mas Cien Al Km Veintidós Mas Setecientos - 13885	13885	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	El Rastrojo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,539,463						0.00	
OAX00180101 061265	Ampliación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 13756	13756	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Río Lagarto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,184,256						0.00	
OAX00180101 061266	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 13732	13732	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Río Metates	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,124,980						0.00	
OAX00180101 061267	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 13660	13660	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Vutusani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$998,483						0.00	
OAX00180101 061268	Construcción De Línea De Conducción En El Paraje Cerro Corona - 10096	10096	Oaxaca	Santiago Yajitepec	Santiago Yajitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,300,000						0.00	
OAX00180101 061269	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 11011	11011	Oaxaca	Santiago Yajitepec	Santiago Yajitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto Indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$386,488						0.00	
OAX00180101 061270	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Pichoaca - 11030	11030	Oaxaca	Santiago Yajitepec	Santiago Yajitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$659,772						0.00	
OAX00180101 061271	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Principal - 10889	10889	Oaxaca	Santiago Yajitepec	Santiago Yajitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$820,000						0.00	
OAX00180101 061272	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Privada Barrio Grande - 10799	10799	Oaxaca	Santiago Yajitepec	Santiago Yajitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$950,000						0.00	
OAX00180101 061273	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Vareda A Juguilla - 11044	11044	Oaxaca	Santiago Yajitepec	Santiago Yajitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,099,620						0.00	
OAX00180101 061274	Construcción De Red De Agua Potable Santiago Yajitepec - 10896	10896	Oaxaca	Santiago Yajitepec	Santiago Yajitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$900,000						0.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d4931 - 493131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00		
OAX0018010061275	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Cerro Pilar - 11288	11288	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,114,944					0.00		
OAX0018010061276	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Río Arriba - 11287	11287	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,319,544					0.00		
OAX0018010061277	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Cerro Morqueta - 11283	11283	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$366,540					0.00		
OAX0018010061278	Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Camino A Zacatepec - 11277	11277	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$879,696					0.00		
OAX0018010061279	Construcción De Aulas De Medio En La Escuela Primaria Biliage Miguel Hidalgo - 11310	11310	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$797,770					0.00		
OAX0018010061280	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Preescolar Leona Vicario - 11299	11299	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$980,620					0.00		
OAX0018010061281	Bastreo Y Revestimiento En Camino La Cienega - 11295	11295	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$750,000					0.00		
OAX0018010061282	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Paraje Río Manteca - 11293	11293	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$558,331					0.00		
OAX0018010061345	33903 Servicios Integrales - 15842	15842	Oaxaca	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$82,385					0.00		
OAX0018010061346	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 15787	15787	Oaxaca	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$740,000					0.00		
OAX0018010061387	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 13809	13809	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$297,900					0.00		
OAX0018010061399	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Francisco Villa Y Calle Nueva - 14447	14447	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$428,102					0.00		
OAX0018010061600	Construcción De Tanque De Agua Potable - 14027	14027	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,097,554					0.00		
OAX0018010061601	Ampliación Del Centro De Salud Rural Numero Uno - 14239	14239	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2018	\$1,126,700					0.00		
OAX0018010061602	33903 Servicios Integrales - 4255	4255	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$251,276					0.00		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20q004931 - 49313	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX00180101061603	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 14414	14414	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,395,977						0.00	
OAX00180101061604	Modernización Del Camino A San Pedro Quezoreke Santa Cecilia Jalieza - 14044	14044	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,256,378						0.00	
OAX00180101061605	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Varios Puntos - 14427	14427	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,052,355						0.00	
OAX00180101061606	Construcción De Olla De Captación De Aguas Pluviales - 14205	14205	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,600,000						0.00	
OAX00180101066111	Construcción De Barda Y Címaras Al Aire Libre, Para El Albergue Municipal de Jóvenes En Rehabilitación En La Localidad De Parada San Vicente, Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza	FORTALECER/1041/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,944,475						0.00	
OAX00180101066117	Construcción De Salón Audiovisual Y Sanitarios Y Rehabilitación De Consultorios Para El Centro De Especialidad Infantil Municipal En La Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza	FORTALECER/1066/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Salud	En Ejecución	2017	\$1,944,475						0.00	
OAX00180101066118	Construcción De La Farmacia Hospitalaria Con Central De Medicas Y Sosis Unitarias Del Hospital De La Hija Chanaqueña Carretera Oaxaca-Pro Angel Km. 12.5, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca	FPI/6386/2017	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Salud	En Ejecución	2017	\$2,100,000						0.00	
OAX00180101066121	Construcción De Pavimento Con Concreto Hídratado En La Calle Emiliano Zapata	HID/4046/2017	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Lorenzo Vista Hermosa	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$999,999						0.00	
OAX00180101066127	Elaboración Del Plan Parcial De Desarrollo Urbano De Brisas De Zicatela, Santa María Colotepec	DCI100/6273/2017	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brisas de Zicatela	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$11,509,348						0.00	
OAX00180101066128	Construcción Del Mercado Municipal 12 De Diciembre	DCI100/6274/2017	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brisas de Zicatela	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,853,325						0.00	
OAX0018010106612	Revestimiento De La Carretera San Pedro Tres Arroyos y San Juan Del Río	FPI/4081-N/2017	Oaxaca	San Juan Lalana	San Pedro Tres Arroyos	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000						0.00	
OAX00180101070243	Construcción De Techado A Base De Estructura Metálica En Una Área De 449.10 M2 En La Escuela Telesecundaria Del Municipio De San José Del Progreso / 2017-13-04-0454	2017-13-04-0454	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	Fiducianarios	Fiducianarios	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX00180101 070270	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En 990M2 De La Calle Independencia Esquina Con Calle Ignacio Zaragoza En El Municipio De San José Del Progreso, Localidad El Porvenir. / 2017-13-04-0451	2017-13-04-0451	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 070271	Construcción De Bando Perimetral De 655.06 Ml. En La Escuela Primaria Amado Nervo, En El Municipio De San José Del Progreso En La Localidad De San José La Garzona / 2016-13-04-01	2016-13-04-01	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 070296	Construcción De La Carretera Con Pavimento Hidráulico Del Km 0+500 Al +250 Con Un Área De 4875 M2, De La Calle Francisco T Madero, De La Localidad De Cuyamecalco A La Agencia Buena Vista, Municipio De Cuyamecalco Villa De Zaragoza, Oaxaca, Primera Etapa. / 2017-13-10-0372	2017-13-10-0372	Oaxaca	Cuyamecalco	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 070527	Tejado De La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Aquiles Serdán De San Pedro Tototlán / 2016-13-06-02	2016-13-06-02	Oaxaca	San Pedro Tototlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 070633	Construcción De Tejado A Base De Estructura Metálica En Una Área De 2702.00 M2 En La Unidad Deportiva Del Municipio De San José Del Progreso, En Su Segunda Etapa En La Localidad De San José Del Progreso. / 2018-13-04-0169	2018-13-04-0169	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 070634	Ampliación De 1.101 Km De Red De Distribución De Energía Eléctrica, En Bando La Alianza / 2017-13-04-0455	2017-13-04-0455	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 070668	Construcción De Tejado, A Base De Estructura Metálica En Una Área De 612 M2, En El Municipio De San José Del Progreso, Localidad Magway Largo / 2017-13-04-0460	2017-13-04-0460	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 070669	Construcción Del Mercado Municipal De San José Del Progreso / 2016-13-04-03	2016-13-04-03	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 070713	Construcción De Aula Didáctica, Sanitarios Y Acceso Principal En Una Área De 63.20 M2 De La Escuela Primaria Niños Héroes, En El Municipio De San José Del Progreso, Localidad El Magway. / 2017-13-04-0459	2017-13-04-0459	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 070714	Construcción De 696 M2 De Tejado Metálico En La Escuela Primaria "Niños Bravos", En El Municipio De San José Del Progreso, Localidad De San José Del Progreso / 2016-13-04-02	2016-13-04-02	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 070888	Construcción De Muro De Contención Y Ampliación Perimetral De La Escuela Secundaria De San José De Gracia Tototlán / 2016-13-06-01	2016-13-06-01	Oaxaca	San Pedro Tototlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 070935	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Una Dirección, Un Aula De Medios, Servicios Sanitarios Y Cancha De Usos Múltiples. / 2016-13-06-04	2016-13-06-04	Oaxaca	San Pedro Tototlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 071083	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples De 30x19.50 Mts., Con Un Área De 585 M2 En Escuela Tabo Plantel 140 Con Clave 200th01499, De La Localidad De Cuyamecalco Villa De Zaragoza, Oaxaca. / 2017-13-10-0374	2017-13-10-0374	Oaxaca	Cuyamecalco	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 071084	Introducción De La Línea De Conducción De Agua Potable De 3,193.54 Ml Y Ampliación De La Red De Distribución De 11,577.17 Ml Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad (Pead) En La Localidad De San José Del Progreso / 2018-13-04-0168	2018-13-04-0168	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 071085	Restreo De Camino A Base De Pavimentado Mejorado En Un Área De 1500 M2, En El Municipio De San José Del Progreso, Localidad Los Días / 2017-13-04-0456	2017-13-04-0456	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 071086	Construcción De salón De Usos Múltiples Con Una Área De 144.00 M2 En El Municipio De San José Del Progreso, Localidad De Los Días / 2017-13-04-0450	2017-13-04-0450	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 071188	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De 19,20x28.15 Mts, Con Un Área De 540.48 M2, En La Escuela Primaria Bilingüe "Niños Héroes" Con Clave 200g71359 En La Localidad De Cuyamecalco Villa De Zaragoza, Oaxaca. / 2017-13-10-0375	2017-13-10-0375	Oaxaca	Cuyamecalco	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescandato (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0804331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX00180101 071169	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Privada Francisco I. Madero, Acceso A La Escuela Ibero Plantel 140, Del Km 0+000 Al 0+142 De Un Ancho De 4 Mts, Con Un Área De 568 M2, De La Localidad De Cuayamecalco Villa De Zaragoza, Oaxaca. / 2017-13-04-0373	2017-13-04-0373	Oaxaca	Cuayamecalco	Cobertura Villa de Zaragoza	municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 071170	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable, A Base De Tubería Pvc De 37 Con Una Longitud De 1,288 Ml. En El Municipio De San José Del Progreso, Localidad De San José La Garza. / 2017-13-04-0461	2017-13-04-0461	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 071171	Construcción De Barda Perimetral De 200 Ml Y Cisterna De 10 M3 En El Preescolar Miguel Madero Hernández, En El Municipio De San José Del Progreso, Localidad El Cuajilote. / 2017-13-04-0458	2017-13-04-0458	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 071172	Construcción De Barda Perimetral De 70 Ml, Fosa De 31 Ml, Fozo De Absorción Y Acceso, En La Escuela Primaria Nicolás Bravo En El Municipio De San José Del Progreso / 2017-13-04-0457	2017-13-04-0457	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 071173	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En 288.0 M2 De La Calle 23 De Noviembre Y 305.00 M2 De La Privada De Benito Juárez (Primera Etapa), En El Municipio De San José Del Progreso, Localidad Rancho De Los Vásquez / 2017-13-04-0453	2017-13-04-0453	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 071136	Mejoramiento Urbano, Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lantimón De San José de Gracia Tototlán / 2016-13-06-03	2016-13-06-03	Oaxaca	San Pedro Tototlán	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 071539	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En 480m2 De La Calle Libertad (Primera Etapa), En El Municipio De San José Del Progreso, Localidad La Chilana / 2017-13-04-0452	2017-13-04-0452	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 071669	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal Social, En Santiago Cacaloxtotec, Oaxaca // Reconstrucción Con Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Nacional, Del Km 0+000 Al Km. 0+400, Santiago Cacaloxtotec) /	573	Oaxaca	Santiago Cacaloxtotec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,000,000						0.00	
OAX00180101 071740	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Oaxaca // (Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia En La Localidad De Santiago Apostol, Del Municipio De Santiago Apostol, X0000 y /	1621	Oaxaca	Santiago Apostol	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,236,329						0.00	
OAX00180101 071818	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Benito Juárez, Santo Domingo Zanatepec, Estado De Oaxaca /	1244	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$7,627,725						0.00	
OAX00180101 071820	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Av. 2004, San Antonio Huiltepec, Zaachila, Oaxaca /	1016	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,500,000						0.00	
OAX00180101 071907	Construcción De Unidad Deportiva De San José Ayuquila Primer Etapa, En San José Ayuquila, Oaxaca /	806	Oaxaca	San José Ayuquila	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,600,000						0.00	
OAX00180101 071990	Infraestructura Social En El Municipio De San Pablo Macuiltlanguis Oaxaca // (Techado De Cancha En La Escuela Primaria Benito Juárez Con Clave Cct0q03041 De La Localidad De San Juan Luviná, Del Municipio De San Pablo Macuiltlanguis) /	1082	Oaxaca	San Pablo Macuiltlanguis	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000						0.00	
OAX00180101 071994	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Oaxaca // (Construcción De Pavimento Hidráulico En Las Calles Guerrero, Olvido Y Centro Regional En La Localidad De Rojas De Cuautlémec, Del Municipio Rojas De Cuautlémec.) /	1623	Oaxaca	Rojas de Cuautlémec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000						0.00	
OAX00180101 072219	Infraestructura Vial En El Municipio De Santa María Mixtequillas, Oaxaca // (Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle El Calvario Entre Justo Sierra Y Doctores En Santa María Mixtequillas Oaxaca.) /	1638	Oaxaca	Santa María Mixtequillas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,439,486						0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 4313	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX00180101072232	Parque Incluyente, "Parque Bosque Del Sapote", Santa Lucia Del Camino, Oaxaca /	1669	Oaxaca	Santa Lucia Del Camino			Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$722,980						0.00	
OAX00180101072378	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal Social, En Santiago Huajolotitlán, Oaxaca // (Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Calle Sin Nombre (Conocida Como Prol. De Francisco I. Madero), Del Km 0+000 (Entronque Carretera Huajuapán-Tehuacan) Al Km. 0+150, Santiago Huajolotitlán) /	570	Oaxaca	Santiago Huajolotitlán			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,000,000						0.00	
OAX00180101072671	Parque Incluyente, "Parque Plaza Jardín", Santa María Huatulco, Oaxaca_X0004_ /	1719	Oaxaca	Santa María Huatulco			Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,908,059						0.00	
OAX00180101072694	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Catequistas (Primera Etapa) En El Municipio De Villa Talea De Castro, En El Estado De Oaxaca /	994	Oaxaca	Villa Talea De Castro			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,900,000						0.00	
OAX00180101072804	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Federal, Acceso María Santa Catarina Zapouilla, En Santa Catarina Zapouilla, Oaxaca /	789	Oaxaca	Santa Catarina Zapouilla			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,400,000						0.00	
OAX00180101072942	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) En El Municipio De Santiago Camotlán, En El Estado De Oaxaca /	1034	Oaxaca	Santiago Camotlán			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$4,000,000						0.00	
OAX00180101073080	Infraestructura Vial En El Municipio De San Jacinto Amilpas 1ra Etapa, Oaxaca // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Huamochil, Colonia Emiliano Zapata, Municipio De San Jacinto Amilpas) /	1197	Oaxaca	San Jacinto Amilpas			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,041,273						0.00	
OAX00180101073095	Infraestructura Social En El Municipio De San Marcial Ocototepec, Oaxaca // (Construcción De Techo En La Escuela Telesecundaria Con Clave J10R0V830 En La Localidad De San Marcial Ocototepec, Miahuatlán, Oax) /	1128	Oaxaca	San Marcial Ocototepec			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,650,000						0.00	
OAX00180101073275	Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Oaxaca // (Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza, En La Localidad De San Juan Teitipac, En El Municipio De San Juan Teitipac, X0004_ ) /	1624	Oaxaca	San Juan Teitipac			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000						0.00	
OAX00180101073346	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal, Agencia San Vicente Pitas En El Municipio De Santa María Zacatepec, En El Estado De Oaxaca /	1002	Oaxaca	Santa María Zacatepec			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,000,000						0.00	
OAX00180101073351	Construcción De Guarnición, Banqueta Y Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez, En Santo Domingo Yahualtán, Oaxaca /	1001	Oaxaca	Santo Domingo Yahualtán			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,000,000						0.00	
OAX00180101073357	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Santo Domingo Zanatepec Del Estado De Oaxaca // (Construcción De Pavimento En Calle Francisco I Madero Col General Pascual Fuentes Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca) /	1018	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,964,308						0.00	
OAX00180101073744	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Miguel Amatitán, San Lorenzo Vista Hermosa	SE/SP19/DP19/FAM/19 22/2017	Oaxaca	San Miguel Amatitán	San Miguel Amatitán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX00180101076138	Construcción De Cancha Con Gradas E Iluminación Y Techo De La Escuela Primaria Justo Sierracon Clave 20dpr1568:	-	Oaxaca	Zimatlán de Alvaraz	Zimatlán de Alvaraz	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000						0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
 Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 49313	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632							0.00
OAX0018010076159	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad Dse San Pedro El Alto Del Municipio De Zimatlan De Alvarez Del Estado De Oaxaca	-	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	San Pedro el Alto	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,350,000							0.00
OAX0018010076656	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En El Andador De Belen, 3ra. Sección.	MSAC/107/FORTAMUN/001/2018	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$759,366							0.00
OAX0018010077029	Rehabilitación De Camino E.C. (Lombardo-Palomas) Km 3 000 Al 85 000	-	Oaxaca	San Juan Cotzacoan	San Juan Cotzacoan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACOAN	Comunicaciones	En Ejecución	2018	\$2,769,322							0.00
OAX0018010077051	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Calle Prolongación De Bicentenario, Cabezera Municipal San Pedro Pochutla	2	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Economicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,000,000							0.00
OAX0018010077191	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles 5 De Mayo Y San Rafael.	004	Oaxaca	San Miguel el Grande	Morelos	Rural	Subsidios	SE61 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SAN MIGUEL EL GRANDE	Comunicaciones	En Ejecución									0.00
OAX0018010077298	Servicios Personales	1000	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$26,024,495							0.00
OAX0018010077306	Material Para Oficina	20001	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$50,000							0.00
OAX0018010077311	Materiales De Artículos Y Enseres Para El Aseo Limpieza E Higiene	20002	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$50,000							0.00
OAX0018010077314	Alimentación Servicio De Comedor Y Tábanas	20003	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$80,000							0.00
OAX0018010077316	Utensilios Para Servicio De Alimentación	20004	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$50,000							0.00
OAX0018010077475	Construcción De Techado En La Cancha De Deseos Múltiples En La Localidad De Santa Martha Chichiuatltepec	RG-23-1426-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Santa Marta Chichiuatltepec	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESP0	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,600,000							0.00
OAX0018010077519	Bombustible	20005	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,809,996							0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FALD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX00180101 077525	Lubricantes Y Aditivos	20006	Oaxaca	Santa Maria Huatulco			Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$50,000						0.00	
OAX00180101 077533	Reparaciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	20007	Oaxaca	Santa Maria Huatulco			Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Seguridad	En Ejecución	2018	\$250,000						0.00	
OAX00180101 077537	Cursos De Capacitación Y Actualización A Servidores Publicos	30001	Oaxaca	Santa Maria Huatulco			Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Seguridad	En Ejecución								0.00	
OAX00180101 077547	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	30002	Oaxaca	Santa Maria Huatulco			Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Seguridad	En Ejecución	2018	\$45,000						0.00	
OAX00180101 077552	Pasajes Terrestres	30003	Oaxaca	Santa Maria Huatulco			Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Seguridad	En Ejecución	2018	\$50,000						0.00	
OAX00180101 077559	Vuelos Nacionales	30004	Oaxaca	Santa Maria Huatulco			Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Seguridad	En Ejecución	2018	\$200,000						0.00	
OAX00180101 077657	Uniformes Y Prendas Para Funciones De Seguridad Publica	20008	Oaxaca	Santa Maria Huatulco			Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Seguridad	En Ejecución	2018	\$215,000						0.00	
OAX00180101 077708	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En La Calle 21 De Marzo Y 24 De Febrero Del Municipio De San Agustín De Las Juntas.	-	Oaxaca	San Agustín de las Juntas			Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,500,000						0.00	
OAX00180101 078075	Fondo Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal - Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techado En La Localidad De Santiago Clavellinas	-	Oaxaca	Imatlán de Álvarez	Santiago Clavellinas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IMATLÁN DE ALVÁREZ	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000						0.00	
OAX00180101 078098	Fondo Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal - Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techado En La Localidad De Río Dulce	-	Oaxaca	Imatlán de Álvarez	San Sebastián Río Dulce	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IMATLÁN DE ALVÁREZ	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000						0.00	
OAX00180101 078107	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Eulogio Bautista	-	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Mdoyocoy (Ciénega de Tuia)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLHUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,206,897						0.00	
OAX00180101 078112	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado En La Escuela Secundaria Comunitaria Benito Juárez	01	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	HA. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLHUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,150,000						0.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20q004931 - 493131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuacá	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX0018010078113	Fondo Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal - Construcción De Cancha De Fútbol En Polideportivo En El Municipio De Zimatlan De Alvarez, En El Estado De Oaxaca.	-	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,998,668						0.00	
OAX0018010078206	Construcción De Techado En La Agencia De San Sebastian Nogalesa	6403	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	San Sebastián Nogalesa	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTVERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,440,803						0.00	
OAX0018010078368	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Caracoles Estrella	0001	Oaxaca	San Felipe Usila	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX0018010078370	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Nueva Santa Flora	0002	Oaxaca	San Felipe Usila	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX0018010078371	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Congregación Santa Flora	0003	Oaxaca	San Felipe Usila	Congregación Santa Flora	Rural	Sin Identificar			-	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX0018010078372	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Emiliano Zapata	0004	Oaxaca	San Felipe Usila	General Emiliano Zapata	Rural	Sin Identificar			-	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX0018010078375	Rehabilitación Y Repotenciación Del Sistema De Red Eléctrica En La Localidad De Peña Blanca	0005	Oaxaca	San Felipe Usila	Peña Blanca	Rural	Sin Identificar			-	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX0018010078376	Construcción De Camino (Arroyo Aguacate Y Arroyo Iguala Y Cerro De Hojas Y Santo Tomas Nueva, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 000, Subtramo Del Km. 1 500 Al Km. 2 500.	0006	Oaxaca	San Felipe Usila	Cerro de Hojas	Rural	Sin Identificar			-	GOBIERNO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución								0.00	
OAX0018010078377	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Lazaro Cardenas, Municipio De San Felipe Usila.	0007	Oaxaca	San Felipe Usila	Lázaro Cardenas	Rural	Sin Identificar			-	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX0018010078523	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	FAM-1EM5-REM-3715-2017	Oaxaca	Santa Maria del Tule	Santa Maria del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX12130100107103	Sistema Penitenciario	09	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,670	\$999,670	\$999,670	99.97
OAX12130100107380	Red Nacional De Telecomunicaciones	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	80	\$3,503,908	\$3,503,908	\$3,503,908	\$3,503,897	\$3,503,897	\$3,503,897	100.00
OAX13130200150227	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	16	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$10,669,897	\$10,434,310	\$10,434,310	\$10,434,310	\$10,434,310	\$10,434,310	\$10,434,310	100.00
OAX13130300224302	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata.	RG23-4827-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Francisco Tutupetongo	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución								0.00	
OAX13140100640599	Equipamiento De Dos Aulas Y Un Almacén En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-0628-2016	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlan	San Mateo Yoloxochitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUERO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX13140100640614	Equipamiento De Dos Aulas Didácticas Y Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Cinco De Mayo	FAM-0687-2016	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlan	San Mateo Yoloxochitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUERO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX14140200351473	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información C3	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$9,321,000	\$358,264	\$358,264	\$164,134	\$164,134	\$164,134	\$164,134	45.81
OAX14140200351754	Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información, Fortalecimiento E Impartición De Justicia.	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,849,999	\$1,849,999	\$1,849,999	\$1,849,999	100.00
OAX14140200351795	Vehículos Y Equipo Terrestre, Fortalecimiento E Impartición De Justicia.	8	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$32,172,071	\$32,172,071	\$32,172,071	\$32,172,071	\$32,172,071	\$32,172,071	\$32,172,071	100.00
OAX14140400443739	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Oacs)	04	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (OACS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$34,999,960	\$34,999,960	\$34,999,960	\$34,999,960	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacados (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX14150400 603119	Licencias Informáticas E Intellectuales Para El Centro De Evaluación De Control De Confianza.	9	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,739,927	\$4,739,927	\$4,739,927	\$4,739,089	\$4,739,089	\$4,739,089	\$4,739,089	99.98	
OAX15150200 502459	Muebles De Oficina Y Estantería	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$87,174	\$87,174	\$87,148	\$87,148	\$87,148	\$87,148	\$87,148	99.97	
OAX15150200 502503	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,464,800	\$1,464,800	\$1,440,539	\$1,440,539	\$1,440,539	\$1,440,539	\$1,440,539	98.24	
OAX15150200 502555	Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$82,500	\$82,500	\$68,695	\$68,695	\$68,695	\$68,695	\$68,695	83.27	
OAX15150200 502579	Equipo Médico Y De Laboratorio	4	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,720,953	\$1,720,953	\$1,720,760	\$1,720,760	\$1,720,760	\$1,720,760	\$1,720,760	99.99	
OAX15150200 502676	Instrumental Médico Y De Laboratorio	5	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$175,929	\$175,929	\$174,093	\$174,093	\$174,093	\$174,093	\$174,093	98.96	
OAX15150200 502719	Edificación No Habitacional	6	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	
OAX15150200 502748	Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información Para Profesionalización	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	
OAX15150200 502777	Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración Para Profesionalización.	8	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$20,856	\$20,856	\$15,544	\$15,544	\$15,544	\$15,544	\$15,544	\$15,544	74.53
OAX15150200 504588	Software Ducs	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UBCS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,046,080	\$3,046,080	\$3,044,723	\$3,044,723	\$3,044,723	\$3,044,723	\$3,044,723	99.96	
OAX15150200 504640	Edificación No Habitacional Ducs	12	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UBCS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,987,069	\$2,987,069	\$2,987,069	\$2,987,069	\$2,987,069	99.57	
OAX15150200 505621	Muebles De Oficina-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	13	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$184,664	\$184,511	\$182,214	\$182,214	\$182,214	\$182,214	\$182,214	\$182,214	98.76
OAX15150200 505633	Muebles Excepto De Oficina-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	14	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$90,048	\$90,048	\$90,048	\$90,048	\$90,020	\$90,020	\$90,020	\$90,020	99.97
OAX15150200 505649	Equipo De Computo-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	15	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$776,142	\$759,657	\$759,657	\$759,657	\$759,657	\$759,584	\$759,584	\$759,584	99.99
OAX15150200 505855	Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	16	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,594,575	\$1,594,575	\$1,594,575	\$1,594,575	\$1,594,575	\$566,964	\$566,964	35.56	
OAX15150200 505897	Equipo Educativo Y Recreativo-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	19	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$84,895	\$84,895	\$84,895	\$84,895	\$84,895	\$84,895	\$84,895	\$84,895	100.00
OAX15150200 505905	Equipo Médico Y De Laboratorio	20	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$30,999	\$48,161	\$48,161	\$48,161	\$48,161	\$28,745	\$28,745	\$28,745	59.68
OAX15150200 506659	Maginaria Y Equipo Industrial De Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	22	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,200	\$10,200	\$10,200	\$10,200	\$10,200	\$10,092	\$10,092	\$10,092	98.94
OAX15150200 506794	Edificación No Habitacional De Nuevo Sistema De Justicia Penal	24	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,995,330	\$2,995,330	99.84	
OAX15150200 506824	Equipo De Computo Para Sistema Penitenciario	25	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,653,155	\$1,653,155	95.56	
OAX15150200 506879	Equipos De Administración Para Sistema Penitenciario	26	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,493,000	\$3,493,000	\$3,493,000	\$3,493,000	\$3,493,000	\$3,493,000	\$3,493,000	100.00	
OAX15150200 506913	Equipo Médico Y De Laboratorio Para Sistema Penitenciario	27	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$204,450	\$204,450	99.73	
OAX15150200 507368	Instrumental Médico Para El Sistema Penitenciario	28	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$606,000	\$606,000	\$606,000	\$606,000	\$606,000	\$439,628	\$439,628	72.55	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignables, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX0160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT200604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632									0.00
OAX1510200 507633	Vehículos Y Equipo Terrestre Para El Sistema Penitenciario	29	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,554,700	\$3,554,700			98.74
OAX1510200 507673	Máquina Y Equipo Industrial Para Sistema Penitenciario	30	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$694,225	\$694,225	\$694,225	\$694,225			95.76
OAX1510200 507762	Equipos De Generación Eléctrica Para El Sistema Penitenciario	31	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,168,989	\$1,168,989	\$1,168,989	\$1,168,989			99.91
OAX1510200 507798	Otros Equipos Para El Sistema Penitenciario	32	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX1510200 507855	Equipo De Administración Para La Red Nacional De Telecomunicaciones	33	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000			100.00
OAX1510200 507921	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación Para La Red Nacional	34	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000			100.00
OAX1510200 507984	Equipo De Cómputo Para El Sistema Nacional De Información	35	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000			100.00
OAX1510200 508009	Equipo De Cómputo-066 Y 089	36	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$592,528	\$592,528	\$592,528	\$592,528			98.75
OAX1510200 508041	Muebles De Oficina Para El Laboratorio De Genética Forense	37	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$121,500	\$121,473	\$121,473	\$121,473	\$121,473	\$121,473	\$121,473			100.00
OAX1510200 508055	Mobiliario Y Equipo De Administración Para El Laboratorio De Genética Forense	38	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$24,000	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500			100.00
OAX1510200 508077	Cámaras Fotográficas Para El Laboratorio De Genética Forense	39	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$43,000	\$31,167	\$31,167	\$31,167	\$31,167	\$31,167	\$31,167			100.00
OAX1510200 508097	Equipo Médico Y De Laboratorio Para El Laboratorio De Genética Forense	40	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,423,484	\$4,556,738	\$4,556,738	\$3,533,828	\$3,533,828	\$3,533,828	\$3,533,828			77.55
OAX1510200 508127	Vehículos Y Equipo Terrestre Para El Fortalecimiento	41	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$63,798,098	\$63,798,098	\$63,798,098	\$63,686,071	\$63,686,071	\$63,686,071	\$63,686,071			99.82
OAX1510200 508142	Muebles De Oficina Para El Fortalecimiento	42	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$369,000	\$369,000	\$369,000	\$368,894	\$368,894	\$368,894	\$368,894			99.97
OAX1510200 508350	Equipo Médico Y De Laboratorio Para El Fortalecimiento	43	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX1510200 508375	Vehículos Y Equipo Terrestre Fortalecimiento Procuraduría	44	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,190,000	\$10,190,000	\$10,190,000	\$10,185,292	\$10,185,292	\$10,185,292	\$10,185,292			99.95
OAX1510300 584636	Urbanización De 135 Hectáreas Del Desarrollo Urbano Integral (DUI) Salina Cruz Oaxaca (Polígono 14)	RG23-PR/7416/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$180,000,000	\$180,000,000	\$180,000,000	\$180,000,000	\$180,000,000	\$180,000,000	\$178,652,240			100.00
OAX15170100 849436	Equipo De Cómputo Ueas	10-1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,114,631	\$1,114,631	\$1,114,631	\$1,114,445	\$1,114,445	\$1,114,445	\$1,114,445			99.98
OAX15170100 849657	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación Ueas	10-2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$118,289	\$118,289	\$118,289	\$118,153	\$118,153	\$118,153	\$118,153			99.88
OAX16160100 623617	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 753	759	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	San Esteban Atlahuilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$460,085	\$460,085	\$460,085	\$460,085	\$460,085	\$460,085	\$460,085			100.00
OAX16160100 628091	Muebles De Oficina Y Estantería	01-01-02-511	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200			100.00
OAX16160100 628095	Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	01-01-02-515	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500			100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT200604931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00
OAX16160100628100	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración.	01-01-02-519	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX16160100628103	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	01-01-02-521	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,800	\$15,800	\$15,800	\$15,800	\$15,800	\$15,800	\$15,800	100.00
OAX16160100628104	Camaras Fotograficas Y De Video	01-01-02-523	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00
OAX16160100628109	Muebles De Oficina Y Estanteria	02-02-02-511	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$58,550	\$58,550	\$58,550	\$58,550	\$58,550	\$58,550	\$58,550	100.00
OAX16160100628110	Equipo De Computo Y Tecnologias De La Informacion	02-02-02-515	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$490,400	\$490,400	\$490,400	\$490,400	\$490,400	\$490,400	\$490,400	100.00
OAX16160100628933	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	02-03-01-519	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100.00
OAX16160100628971	Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	02-03-01-565	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,182,000	\$1,182,000	\$1,182,000	\$1,182,000	\$1,182,000	\$1,182,000	\$1,182,000	100.00
OAX16160100628982	Herramientas Y Maquinaria	02-03-01-567	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,138	\$8,138	\$8,138	\$8,138	\$8,138	\$8,073	\$8,073	99.20
OAX16160100628992	Licencias Informaticas E Intelactuales	02-03-01-597	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$304,500	\$304,500	\$304,500	\$304,500	\$304,500	\$304,500	\$304,500	100.00
OAX16160100628991	Vehiculos Y Equipo De Transporte Municipal.	02-03-03-541	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$30,400,568	\$25,150,568	\$25,150,568	\$25,150,568	\$25,139,568	\$25,139,568	\$25,139,568	99.95
OAX16160100629000	Equipo De Computo Y Tecnologias De La Informacion	02-03-01-515	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00
OAX16160100629017	Vehiculos Y Equipo Terrestre Para La Fiscalia General	02-03-03-541	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$977,900	\$977,900	\$977,900	\$977,900	\$977,900	\$882,780	\$882,780	90.27
OAX16160100629069	Equipo De Defensa Y Seguridad	02-03-03-551	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,491,000	\$2,612,023	\$2,612,023	\$2,612,023	\$2,612,023	\$2,612,023	\$2,612,023	100.00
OAX16160100629107	Construcción Del Centro De Justicia De Ixtlan De Juárez.	03-04-622-01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,135,107	\$8,135,107	\$8,135,107	\$8,135,107	\$8,135,107	\$8,083,013	\$8,083,013	99.36
OAX16160100629167	Construcción Del Centro De Justicia De Ejtila de Crespo	03-04-622-01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6,926,021	\$6,926,021	\$6,926,021	\$6,926,021	\$6,926,021	\$6,744,858	\$6,744,858	97.38
OAX16160100629172	Construcción Del Centro De Justicia El Espinal	03-04-622-01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$9,423,718	\$9,423,718	\$9,423,718	\$9,423,718	\$9,423,718	\$9,238,550	\$9,238,550	98.04
OAX16160100629175	Construcción Del Centro De Justicia De Huajuapán	03-04-622-01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,781,558	\$10,781,558	\$10,781,558	\$10,781,558	\$10,781,558	\$10,781,558	\$10,781,558	100.00
OAX16160100629181	Construcción Del Centro De Justicia De Putla Villa de Guerrero.	03-04-622-01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,244,551	\$15,244,551	\$15,244,551	\$15,244,551	\$15,244,551	\$14,038,807	\$14,038,807	92.09
OAX16160100629286	Construcción Del Centro De Justicia San Juan Bautista Tlaxiaco	03-04-622-01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$9,633,547	\$9,633,547	\$9,633,547	\$9,633,547	\$9,633,547	\$9,633,547	\$9,633,547	100.00
OAX16160100629289	Construcción Del Centro De Justicia Tanque	03-04-622-01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,397,367	\$1,397,367	\$1,397,367	\$1,397,367	\$1,397,367	\$1,373,275	\$1,373,275	98.28
OAX16160100629294	Equipo De Computo Y Tecnologias De La Informacion	03-05-515	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnologicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,001	\$2,000,001	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00
OAX16160100629299	Vehiculo Y Equipo Terrestre Para Reinsercion Social	03-05-541	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnologicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,993,485	\$7,993,485	\$7,993,485	\$7,993,485	99.92

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g049331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX16160100629304	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	03-05-565	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,994,999	\$1,994,999	\$1,994,999	\$1,994,999	99.75
OAX16160100629336	Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información	04-07-01-515	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	100.00
OAX16160100629344	Muebles De Oficina Y Estantería	04-07-02-511	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Publico Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,977	\$29,977	\$29,977	\$29,977	99.92
OAX16160100629355	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	04-07-02-519	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Publico Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	99.99
OAX16160100629357	Cámaras Fotográficas Y De Video	04-07-02-523	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Publico Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00
OAX16160100629362	Otros Equipos.	04-07-02-569	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Publico Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$34,823	\$34,823	\$34,823	\$34,823	99.49
OAX16160100629375	Muebles De Oficina Y Estantería	04-08-511	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$75,400	\$75,400	\$75,400	\$75,386	\$75,386	\$75,386	\$75,386	99.98
OAX16160100629377	Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información.	04-08-515	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$832,600	\$832,600	\$832,600	\$832,576	\$832,576	\$832,576	\$832,576	100.00
OAX16160100631394	Licencias Informáticas E Intelectuales Para El Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto.	03-09-597	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (ECC)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00
OAX16160100633976	Construcción De Polideportivo En La Colonia Francisco I. Madero, En El Municipio De Salina Cruz, En El Estado De Oaxaca	938	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,535,039	\$10,535,019	\$10,535,019	\$10,535,019	\$10,535,019	\$10,535,019	\$10,535,019	100.00
OAX16160100637368	Equipos Y Aparatos Audiovisuales.	4-07-01-521	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$34,963	\$34,963	\$34,963	\$34,963	99.89
OAX16160100637408	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación.	4-07-02-565	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Publico Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$179,991	\$179,991	\$179,991	\$179,991	100.00
OAX16160100637443	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	4-08-565	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,390,608	\$1,390,608	\$1,390,608	\$1,390,608	99.90
OAX16160100637498	Licencias Informáticas E Intelectuales (Emergentes)	04-08-597	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00
OAX16160200644731	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Independencia San Miguel El Grande - 63155	63155	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$508,750	\$508,750	\$508,750	\$508,750	\$508,750	\$508,750	\$508,750	100.00
OAX16160200644744	Construcción De Cuartos Dormitorio - 444744	67694	Oaxaca	San Simón Sahuaritán	Cañada del Tecolote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON SAHUARITAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$757,923	\$757,923	\$757,923	\$757,923	\$757,923	\$757,923	\$757,923	100.00
OAX16160200644751	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 61372	61372	Oaxaca	Heroica Ciudad Barrio San de Tlaxiaco	Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX16160200647052	Construcción De Comedor Escolar - 26630	26630	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCMPO	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX16160200649356	Ampliación De La Red De Distribución De Sistema De Agua Potable - 19999	19999	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX16160200649597	Construcción De Baños Ecologicos Secc - 20075	20075	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX16160200649606	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 28886	28886	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cerro Campana Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX16160200651345	Rehabilitación De Camino Rural - 63145	63145	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Tototl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$1,399,905						0.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz06p04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX16160200 651967	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Jazmines - 75173	75173	Oaxaca	Salina Cruz	La Hacienda (Palo Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 651980	Construcción De Dos Aulas Iai - 19992	19992	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 651981	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 19885	19885	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 654296	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 69015	69015	Oaxaca	San Andrés Dincuiti	San Andrés Dincuiti	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINICUITI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$58,430	\$59,430	\$59,430	\$59,430	\$59,430	\$59,430	\$59,430	100.00
OAX16160200 654308	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 63119	63119	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,000,000						0.00	
OAX16160200 654315	Construcción De Cuartos Dormitorio - 69266	69266	Oaxaca	San Simón Zahuatlan	Las Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$568,443	\$568,443	\$568,443	\$568,443	\$568,443	\$568,443	100.00	
OAX16160200 654353	Ampliación Del Alumbrado Publico (Con Una Subestacion Particular De 112.5 Kw), - 62317	62317	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 654643	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio San Isidro - 35080	55080	Oaxaca	San Andrés Huapaltepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 656662	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Centro De La Población San Esteban Atlahuaca - 63100	63100	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$200,000						0.00	
OAX16160200 659165	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Oci. Centro). - 55702	55702	Oaxaca	San Andrés Huapaltepec	San Andrés Huapaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 661579	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Constitución - 55082	55082	Oaxaca	San Andrés Huapaltepec	San Andrés Huapaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 661595	Construcción De Drenaje Pluvial - 65032	65032	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATERINA LOXICHA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 661635	Rehabilitación De Camino La Brecha E. C. Carretera Transistmo-Lázaro Cárdenas - 58210	58210	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	La Brecha (Lázaro Cárdenas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 675950	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Santa Rosa Doña Vista, San Sebastián Abasco-641	61602016	Oaxaca	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		20-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,806,903	\$2,579,484	\$2,579,484	\$2,579,484	\$2,579,484	\$2,579,484	100.00	
OAX16160200 678877	Mejoramiento Del Centro De Readaptación De Adolescentes En Conflicto Con La Ley Penal	03-05-622-02	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Portalamiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Educativo Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,350,540	\$4,350,540	96.68
OAX16160200 684055	Equipamiento De Dos Aulas Y Dos Talleres En Escuela Secundaria General Rafael Ramírez	FAM-2035-2016	Oaxaca	Animas Trujano	Animas Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 684058	Equipamiento De Un Aula En Jnr Francisco I Madro	FAM-2066-2016	Oaxaca	Ayotzintepec	Ayotzintepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 688096	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria - 142110	142110	Oaxaca	San Miguel Peras	La Brujería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 688146	Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 107473	107473	Oaxaca	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 688147	Construcción De Tanque De Almacenamiento - 107697	107697	Oaxaca	San Miguel el Grande	General Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX16160200 688159	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 173964	173964	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$200,000						0.00	
OAX16160200 688178	Ampliación De La Unidad Médica - 189086	189086	Oaxaca	San Simón Almolonga	San Simón Almolonga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYU	Salud	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 688199	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Minas - 190101	190101	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 688309	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Santa María Yahuiwe Del Municipio De Santiago Choaapan - 186929	186929	Oaxaca	Santiago Choaapan	Santa María Yahuiwe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAAPAN	Asistencia Social	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 693674	Construcción De Dispensario Medico - 77161	77161	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN	Salud	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 693680	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Mier Y Teran Unión Nduarvey - 173859	173859	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Mier y Terán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,200,000						0.00	
OAX16160200 693764	Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Tepehuaje - 178116	178116	Oaxaca	Coatecas Altas Tepehuaje		Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 694160	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles De Soledad Etla - 176257	176257	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 694208	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda - 182534	182534	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 699100	Ampliación De La Red De Suministro De Energía Eléctrica Calle Principal Sur Y Av Nicolás Bravo Barrio San Isidro - 192178	192178	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAHUITES	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 699104	Rehabilitación De Caminos Rurales - 107716	107716	Oaxaca	San Miguel el Grande	Hadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 699224	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Colonia Emiliano Zapata - 181518	181518	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 699225	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Cantero Entre La Calle Benito Juárez Carr Zamateana Calle Benito Juárez - 181223	181223	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 699226	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida Tuxtlan Entre La Calle Tamalipán Y Av Tabasco Calle Minatitlán Entre Calle Tamalipán - 181226	181226	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 699236	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 185699	185699	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Verba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 704559	Rehabilitación De Caminos Rurales - 107729	107729	Oaxaca	San Miguel el Grande	Novelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 704560	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Luján De Borjome - 107841	107841	Oaxaca	San Miguel el Grande	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 704561	Rehabilitación De Caminos Rurales - 113437	113437	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 704649	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxioltla - 189677	189677	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	San Sebastián Tlaxioltla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 704674	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Callejón Baso De Enero Y Caja De Agua Y Las Calle Fino Suarez Y Emiliano Zapata - 156111	156111	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 704675	Construcción De Pozo Profundo Dos En La Agencia Municipal De San José Del Palmar - 156030	156030	Oaxaca	Salina Cruz	San José del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX16160200 704708	Construcción De Una Cancha De Basquetbol En Escuela Secundaria General Tepeosacilli - 190379	190379	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cañada Brava	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 704709	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Justo Sierra - 186502	186502	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Las Pías	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 704720	Construcción De Techado De La Cancha De La Escuela Primaria Macedonio Alcalá Clave: 20dqr2048u, En La Localidad de San Juan Maninhaltepec, - 105790	105790	Oaxaca	Santiago Chóapam	La Ermita o Maninhaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 702035	Construcción De Sanitarios Con Biodigestoras Para El Mejoramiento De La Vivienda Nacional - 180573	180573	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 710047	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela De Educación Preescolar Con Clave 20d0c1189c - 107825	107825	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Garapita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 710056	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Y Primero De Mayo - 174005	174005	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$491,250						0.00	
OAX16160200 710075	Equipamiento De Entufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Trujano - 185685	185685	Oaxaca	Ánimas Trujano	Ánimas Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$118,500	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$118,320	\$118,320	100.00
OAX16160200 710177	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 171133	171133	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,413,382						0.00	
OAX16160200 710236	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 185793	185793	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Bajos de Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 710346	Construcción De La Tercera Etapa Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 92337	92337	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	La Cumbre Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,259,491						0.00	
OAX16160200 710378	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 113594	113594	Oaxaca	San Miguel el Grande	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 710387	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Je Yukunukob - 174084	174084	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Guerrero Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$997,639						0.00	
OAX16160200 710491	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Venustiano Carranza - 181551	181551	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San José el Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 720788	Ampliación De Centro De Salud - 79223	79223	Oaxaca	San Simón Almolongas	Río Anona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS	Salud	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 720789	Construcción De Cuartos Dormitorio - 167284	167284	Oaxaca	San Simón Tehuacán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN TEHUACÁN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$568,443	\$568,443	\$568,443	\$568,443	\$568,443	\$568,443	\$568,443	100.00
OAX16160200 720860	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 111506	111506	Oaxaca	San Antonio el Alto	El Río Hilo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$746,049	\$612,545	\$612,545	\$612,545	\$612,545	\$612,545	\$612,545	100.00
OAX16160200 720872	Construcción De Pozo Profundo Uno En La Agencia Municipal De San José del Palmar - 135690	135690	Oaxaca	Salina Cruz	San José del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 720903	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Elihué Góngola - 181502	181502	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX16160200 726257	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Reforma - 169514	169514	Oaxaca	Cosoltepec	Tultitlán de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$225,072	\$225,072	\$225,072	\$225,072	\$225,072	\$225,072	\$225,072	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX16160200 726264	Construcción De Sistema De Riego Terrificado 2da. Etapa - 114166	114166	Oaxaca	San Miguel el Grande	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00
OAX16160200 726307	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 123640	123640	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX16160200 726348	Mantenimiento Al Pozo Profundo Dos Ubicado A Un Costado Del Pancon Municipal - 192840	192840	Oaxaca	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX16160200 726364	Construcción De Dispensario Medico - 76875	76875	Oaxaca	Santo Domingo Nuxa	Rio Comal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2018	\$397,531	\$397,531	\$397,531	\$397,531	\$397,531	\$397,531	\$397,531	100.00
OAX16160200 726398	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongación Emancipación Entre Las Calles Ciudad Emancipación Y Calle Conasupo Calle Consa - 181486	181486	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX16160200 726399	Construcción De Un Aula Escolar Del Jardín De Niños Coaxitipi - 181400	181400	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00
OAX16160200 726400	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez - 181468	181468	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00
OAX16160200 726414	Construcción De Cuartos Dormitorios Para Vivienda En La Localidad De Santiago Choapan - 187222	187222	Oaxaca	Santiago Choapan	Santiago Choapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAN	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX16160300 73846	Construcción Del Palacio Municipal En La localidad De San Francisco Cahucua	SP9P1PDP1R6G232988N 2016	Oaxaca	San Francisco Cahucua	San Francisco Cahucua	Urbano	Convenios	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,000,000							0.00
OAX16160300 783846	Construcción De Techo En Areas De Separación De Educación Física En El Cecyte Emad N Dieciséis - 358391	358391	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO COMALTEPEC IXTLAN OAXACA	Educación	En Ejecución	2016	\$175,851	\$175,851	\$175,851	\$175,851	\$175,851	\$175,851	\$175,851	100.00
OAX16160300 783945	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 353804	353804	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX16160300 783946	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 351202	351202	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX16160300 784062	Construcción De Camino - 212856	212856	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	100.00
OAX16160300 784213	Construcción De Sanitarios Con Biodgestores Para El Mejoramiento De La Vivienda - 331293	331293	Oaxaca	San Felipe Tejalapa	Jalapa del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX16160300 784479	Construcción De Sistema De Agua Potable - 299534	299534	Oaxaca	San Juan Bautista Tlachichilco	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA Tlachichilco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX16160300 784480	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 355685	355685	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX16160300 784852	Construcción De Sanitarios Con Biodgestores Para El Mejoramiento De La Vivienda - 331212	331212	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX16160300 785231	Construcción De Puente Vehicular E Río Bahina Ubicado En El Km Ocho Del Camino Luz De Luna San Juan - 357295	357295	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00
OAX16160300 785440	Equipo De Computo De Escritorio - 361644	361644	Oaxaca	Santa María Zoquitlán	Santa María Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$15,460	\$15,460	\$15,460	\$15,460	\$15,460	\$15,460	\$15,460	100.00
OAX16160300 785442	Adquisición De Dos Escritorios De Madera - 362308	362308	Oaxaca	Santa María Zoquitlán	Santa María Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción de Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz020604331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652								0.00
OAX16160300 785558	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 296502	296502	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,782,110								0.00
OAX16160300 785561	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 257012	257012	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00
OAX16160300 810934	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Loma Del Viento, Cuyamecalco Villa De Zaragoza. (Complemento Aportación De Fondeo)-6111 - 6111	3413063	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,964,160	\$3,273,600	\$3,273,600	\$3,273,600	\$3,273,600	\$3,273,600	\$3,273,600	\$3,273,600	100.00
OAX16160300 811174	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Magdalena Jaltepec. (Complemento Aportación Fondeo)-6113 - 6113	FONREGION/6150/2016	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00
OAX16160400 821862	Construcción De La Galería, Una Oficina Con Sala De Maestros Y Baños Para El Convive Del Sector 4, Lomas De San Sebastián, Oaxaca De Juárez.	FFI/3278-N/2016	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00
OAX16160400 821956	Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Un Salón De Maestros En La Escuela Secundaria Federal No. 1 "José Vasconcelos".	FFI/3415-N/2016	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00
OAX16160400 823688	Ampliación De La Red Eléctrica En La Tercera Privada De Josefa Ortiz De Domínguez, Barrio El Progreso San Juan Chapultepec.	FFI/5380-N/2016	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$685,517	\$685,517	\$685,517	\$685,517	\$685,517	97.93
OAX16160400 824061	Construcción De Techado De La Cancha De La Agencia Comvi	FFI/6458-N/2016	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,980,452	\$1,980,452	\$1,980,452	\$1,980,452	\$1,531,852	\$1,531,852	\$1,531,852	\$1,531,852	77.35
OAX16170100 833024	Mejoramiento Del Instituto De Profesionalización	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00
OAX16170100 833058	Servidor C3	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$311,500	\$311,500	\$311,500	\$311,500	\$311,500	\$311,500	\$311,500	\$311,500	100.00
OAX16170100 833279	Silla C4	113	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$35,728	\$35,728	\$35,728	\$35,728	35.73
OAX16170100 833288	Silla C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	123	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX16170100 833318	Mezcladora De Audio C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	133	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00
OAX16170100 834057	Construcción De Dos Anexos En Telesecundaria	FAM/5719/2016	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00
OAX16170100 835406	Pavimentación De La Calle Guadalupe A Base De Concreto Hidráulico	FFI6398-N2016	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00
OAX16170100 850009	Muebles De Oficina Y Estantería Fgje	02-03-03-511	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$878,977	\$878,977	\$878,977	\$878,977	\$878,977	\$875,439	\$875,439	\$875,439	99.60
OAX16170100 850014	Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Informática Para El Sistema De Justicia Penal.	03-04-00-515	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,837,644	\$15,837,644	\$15,837,644	\$15,837,644	\$15,837,644	\$7,055,111	\$7,055,111	\$7,055,111	44.55
OAX16170100 850018	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación Para El Nuevo Sistema De Justicia Penal	03-04-00-565	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,271,028	\$1,271,028	\$1,271,028	\$1,271,028	\$1,271,028	\$1,271,028	\$1,271,028	\$1,271,028	100.00
OAX16170100 851227	Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techado En La Localidad De San Sebastián Yutaniño	-	Oaxaca	San Francisco Cahuacua	San Sebastián Yutaniño	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000								0.00
OAX16170100 852866	Red De Distribución De Agua Potable, El Correo (Oficina Rpaq)	FFI6441-N2016	Oaxaca	Santiago Tenango	El Correo	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO, STA., OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g04931 - 4931	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX16170200487383	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad La Cieneguilla	M5A-RG23-PFI-6466-N-2016	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	Cieneguilla	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00
OAX16170200489013	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Macedonio Alcalá	NMI/FFI/6457-N/504/0001/2017	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,917,594	\$7,917,594	\$7,917,594	\$7,917,594	\$7,917,594	\$7,917,594	\$7,917,594	100.00
OAX16170200494939	Construcción De Aceroche Y Espaldado Artificial De Cancha De Fútbol	FFI-6465-N-2016	Oaxaca	San Andrés Tlaxiucuitl	San Andrés Tlaxiucuitl	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES TLAXIUCUITL	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00
OAX16170200493643	Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información Sistemas De Videovigilancia	02-03-02-515	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,285,944	\$2,285,944	\$2,285,944	\$2,285,944	\$2,285,944	\$2,276,800	\$2,276,800	99.60
OAX16170200493652	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación Sistemas De Videovigilancia	02-03-02-565	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,522,958	\$3,522,958	\$3,522,958	\$3,522,958	\$3,522,958	\$3,508,866	\$3,508,866	99.60
OAX16170200493661	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos Sistemas De Videovigilancia	02-03-02-566	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$119,415	\$119,415	\$119,415	\$119,415	\$119,415	\$118,937	\$118,937	99.60
OAX16170200493666	Licencias Informáticas Unidas De Videovigilancia	02-03-02-597	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$164,340	\$164,340	99.60
OAX16170200494162	Equipamiento De La Unidad Académica Departamental Tipo II En El Instituto Tecnológico De Oaxaca ( Primera Etapa)	RAI1-1358-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,574,992	\$3,574,992	\$3,574,992	\$3,574,992	\$2,635,864	\$2,635,864	\$2,635,864	73.73
OAX16170200494443	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexas En Escuela Primaria Niños Héroes De Chapultepec	FAM/1264/2017	Oaxaca	Ciudad Ixtepecc	Ciudad Ixtepecc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,983,533	\$1,983,533	\$1,983,533	\$1,983,533	\$1,983,533	\$1,983,533	\$1,983,533	100.00
OAX16170200494444	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Niños Héroes De Chapultepec	FAM/1248/2017	Oaxaca	Ciudad Ixtepecc	Ciudad Ixtepecc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$61,454	\$62,454	\$62,454	\$62,454	\$60,436	\$60,436	\$60,436	96.77
OAX16170200494445	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/1266/2017	Oaxaca	Santiago Astata	Saachilac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$397,425	\$397,425	\$397,425	\$397,425	\$397,425	\$397,425	\$397,425	100.00
OAX16170200494446	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/1250/2017	Oaxaca	Santiago Astata	Saachilac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,218	\$30,218	\$30,218	98.34
OAX16170200494461	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/1251/2017	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$81,478	\$81,478	\$81,478	\$81,478	\$80,206	\$80,206	\$80,206	98.44
OAX16170200494462	Construcción De Tres Aulas, Un Laboratorio Y Dos Anexas En Escuela Secundaria Técnica No. 258	FAM/1265/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	El Castro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,395,074	\$2,395,074	\$2,395,074	\$2,395,074	\$2,395,074	\$2,395,074	\$2,395,074	100.00
OAX16170200494463	Equipamiento De Tres Aulas Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria Técnica No. 258	FAM/1249/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	El Castro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$393,257	\$393,257	\$393,257	\$393,257	\$385,682	\$385,682	\$385,682	98.07
OAX16170200494465	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo López Mateos	FAM/1246/2017	Oaxaca	Villa de Tamazulapán del Progreso	Villa de Tamazulapán del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,218	\$30,218	\$30,218	98.34
OAX16170200494466	Construcción De Cuatro Aulas Y Dos Anexas En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM/1262/2017	Oaxaca	Villa de Tamazulapán del Progreso	Villa de Tamazulapán del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,222,481	\$2,222,481	\$2,222,481	\$2,222,481	\$2,222,481	\$2,222,481	\$2,222,481	100.00
OAX16170200494467	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM/1247/2017	Oaxaca	Villa de Tamazulapán del Progreso	Villa de Tamazulapán del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$122,908	\$122,908	\$122,908	\$122,908	\$120,872	\$120,872	\$120,872	98.34
OAX16170200494468	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 60	FAM/1263/2017	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,712,762	\$2,712,762	\$2,712,762	\$2,712,762	\$2,712,762	\$2,712,762	\$2,712,762	100.00
OAX16170200494469	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz	FAM/1258/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,039,364	\$1,039,364	\$1,039,364	\$1,039,364	\$1,039,364	\$1,039,364	\$1,039,364	100.00
OAX16170200494470	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz	FAM/1243/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$92,181	\$92,181	\$92,181	\$92,181	\$90,454	\$90,454	\$90,454	98.34
OAX16170200494471	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Donaji	FAM/1259/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$710,632	\$710,632	\$710,632	\$710,632	\$658,545	\$658,545	\$658,545	92.67
OAX16170200494472	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Donaji	FAM/1244/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$61,454	\$61,454	\$61,454	\$61,454	\$60,436	\$60,436	\$60,436	98.34

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero															
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance					
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuacá	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652											0.00	
OAX16170200 904474	Equipoamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 3	FAM/1245/2017	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$100,557	\$100,557	\$100,557	\$100,557	\$100,557	\$98,936	\$98,936	\$98,936	\$98,936	\$98,936	\$98,936	98.39	
OAX16170200 904475	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Generacion Futura	FAM/1257/2017	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$754,963	\$754,963	\$754,963	\$754,963	\$754,963	\$754,963	\$754,963	\$754,963	\$754,963	\$754,963	\$754,963	100.00	
OAX16170200 904477	Construcción De Obra Exterior En Jmu Ma. De Jesus Vivas De Cartillo ( Unid Hab. Ricardo Flores Magón)	FAM/1255/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$490,830	\$490,830	\$490,830	\$490,830	\$490,830	\$490,830	\$490,830	\$490,830	\$490,830	\$490,830	\$490,830	100.00	
OAX16170200 904478	Construcción De Tres Anejos En Jmu Rodolfo Morales ( Col. Los Pintores )	FAM/1254/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$768,167	\$768,167	\$768,167	\$768,167	\$768,167	\$719,045	\$719,045	\$719,045	\$719,045	\$719,045	\$719,045	93.61	
OAX16170200 904479	Equipoamiento De Un Anexo En Jmu Rodolfo Morales ( Col. Los Pintores )	FAM/1242/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$42,913	\$42,913	\$42,913	\$42,913	\$42,913	\$35,938	\$35,938	\$35,938	\$35,938	\$35,938	\$35,938	83.75	
OAX16170200 904481	Equipoamiento De Un Aula En Jmu Octavio Paz	FAM/1241/2017	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$20,648	\$20,648	\$20,648	\$20,648	\$20,648	\$18,598	\$18,598	\$18,598	\$18,598	\$18,598	\$18,598	90.07	
OAX16170200 904482	Construcción De Un Aula En Jmu Octavio Paz	FAM/1253/2017	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$321,419	\$321,419	\$321,419	\$321,419	\$321,419	\$321,417	\$321,417	\$321,417	\$321,417	\$321,417	\$321,417	100.00	
OAX16170200 904483	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Antonio Gonzales	FAM/1256/2017	Oaxaca	San Pablo Huixtlapec	San Pablo Huixtlapec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$989,322	\$989,322	\$989,322	\$989,322	\$989,322	\$989,322	\$989,322	\$989,322	\$989,322	\$989,322	\$989,322	100.00	
OAX16170200 904484	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Hecrabalocoyotl	FAM/1252/2017	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,282,647	\$1,282,647	\$1,282,647	\$1,282,647	\$1,282,647	\$1,282,647	\$1,282,647	\$1,282,647	\$1,282,647	\$1,282,647	\$1,282,647	100.00	
OAX16170200 904486	Equipoamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Hecrabalocoyotl	FAM/1240/2017	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$122,908	\$122,908	\$122,908	\$122,908	\$122,908	\$120,872	\$120,872	\$120,872	\$120,872	\$120,872	\$120,872	\$120,872	98.34
OAX16170300 955741	Techoado De La Agencia Municipal De Joluxtla	FFI 6416-H2016	Oaxaca	Cosoltepec	Joluxtla	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Economicas	COSSOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	
OAX16170300 971308	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Multifuncional E Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnológico De La Cuena Del Papalotlán	FAM-IES-REM/3004/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,247,000	\$2,247,000	\$2,247,000	\$2,247,000	\$2,247,000	\$2,247,000	\$2,247,000	\$2,247,000	\$2,247,000	\$2,247,000	\$2,247,000	100.00	
OAX16170300 971309	Equipoamiento De Talleres Y Laboratorios En Instituto Tecnológico Del Istmo	FAM-IES-REM/3003/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,962,999	\$5,962,999	\$5,962,999	\$5,962,999	\$5,962,999	\$5,909,179	\$5,909,179	\$5,909,179	\$5,909,179	\$5,909,179	\$5,909,179	99.10	
OAX16170300 971310	Equipoamiento De Talleres Y Laboratorios En Instituto Tecnológico Del Valle De Oaxaca	FAM-IES-REM/3004/2017	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,418,764	\$1,418,764	\$1,418,764	\$1,418,764	\$1,418,764	\$1,358,313	\$1,358,313	\$1,358,313	\$1,358,313	\$1,358,313	\$1,358,313	95.74	
OAX16170300 971356	Construcción De Cuatro Aulas Y Tres Anexos En Bic No. 33	FAM-ITEMS-REM/2156/2017	Oaxaca	Colcoyán de las Flores	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,733,491	\$2,733,491	\$2,733,491	\$2,733,491	\$2,733,491	\$2,111,195	\$2,111,195	\$2,111,195	\$2,111,195	\$2,111,195	\$2,111,195	77.23	
OAX16170300 971357	Equipoamiento De Cuatro Aulas Y Un Anexo En Bic No. 33	FAM-ITEMS-REM/2159/2017	Oaxaca	Colcoyán de las Flores	Colcoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$184,517	\$184,517	\$184,517	\$184,517	\$184,517	\$170,755	\$170,755	\$170,755	\$170,755	\$170,755	\$170,755	92.54	
OAX16170300 971358	Construcción De Un Taller De Soporte Y Mantenimiento En Equipo De Computo En Cayote No. 17	FAM-IEHS-REM/2158/2017	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,203,952	\$1,203,952	\$1,203,952	\$1,203,952	\$1,203,952	\$1,203,952	\$1,203,952	\$1,203,952	\$1,203,952	\$1,203,952	\$1,203,952	100.00	
OAX16170300 971359	Equipoamiento De Taller De Soporte Y Mantenimiento En Equipo De Computo En Cayote No. 17	FAM-IEHS-REM/2160/2018	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$855,644	\$855,644	\$855,644	\$855,644	\$855,644	\$776,033	\$776,033	\$776,033	\$776,033	\$776,033	\$776,033	90.70	
OAX16170401 048722	Terminación De La Construcción Del Edificio De Actividades Culturales Y Deportivas.	SP-8P1P-OP1P-FAM-IES-REM-4118-2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2017	\$882,776	\$882,776	\$882,776	\$882,776	\$882,776	\$882,776	\$882,776	\$882,776	\$882,776	\$882,776	\$882,776	\$882,776	100.00
OAX16170401 048740	Terminación De La Construcción De Un Auditorio Para La Dca De Ciencias Sociales Y Administrativas De La Salud En La Universidad De La Sierra Sur (Obra Complementaria)	SP-8P1P-OP1P-FAM-IES-REM-4119-2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00
OAX16170401 049130	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techoado De La Primaria Francisco Javier Misa Con Clave 20sp0873c	RG-232124-H2016	Oaxaca	San Miguel Peras	Paranámeto Liberal Mexicano	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Economicas		23-Provisiones Salariales y Economicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	100.00
OAX16170401 049212	Reparación De Edificios En La Universidad Del Istmo Ixtrepec.	FAMISS-REM-5745-2017	Oaxaca	Ciudad Ixtrepec	Ciudad Ixtrepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución													0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacados (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct2020p04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Etoban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX16170401 050753	Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales(2a Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Totontepec Villa De Morelos	1	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	Urbano	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX16170401 050772	Construccion De La Calle Reforma Segunda Etapaen La Localidad De Totontepec Villa de Morelos	1	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX16170401 052140	Rehabilitacion De La Linea Principal De drenaje, Primera Etapa.	UTM 003-O.P-A-D-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00
OAX16170401 052393	Rehabilitacion De Edificios Escolares Dañados Por sismo Reciente En La Usm.	UTM 04-O.P-A-D-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$683,463	\$683,461	\$683,461	45.56
OAX17160200 673334	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Favimento Rigido) Del Camino De Acceso.	-	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Juan Ozolotepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Juan Ozolotepec	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX17160200 688106	Construccion De 13 Cuartos Comunitarios En La Localidad De Santa Catarina Estrella - 114970	114970	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Catarina Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA PEÑOLÉS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$436,740	\$468,897	\$468,897	\$468,897	\$468,897	\$468,897	\$468,897	100.00
OAX17170100 831891	R.D. Ampil. Col. Loma Grande	FFI-6482-M-2016	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	La Loma (Loma Grande)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,399,816	\$1,399,816	\$1,399,816	\$1,399,816	\$1,399,816	\$1,399,816	\$1,399,816	100.00
OAX17170100 832670	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Privada de Libertad	FFI/6476-M/2016	Oaxaca	San Ildefonso Amatán	San Ildefonso Amatán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX17170100 833023	Mejoramiento Del Instituto De Profesionalizacion	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,285	\$2,486,521	\$2,486,521	\$2,486,521	99.46
OAX17170100 833049	Computadora De Escritorio C3	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00
OAX17170100 833051	Computadora Portatil C3	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$557,040	\$557,040	\$557,040	\$557,040	\$557,040	\$557,040	\$557,040	100.00
OAX17170100 833052	Impresora C3	4	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$10,997	\$10,997	\$10,997	\$10,997	99.97
OAX17170100 833053	Multifuncional C3	5	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00
OAX17170100 833057	Polígrafo C3	6	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00
OAX17170100 833060	Unidad De Protección Y Respaldo De Energía Ups C3	8	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00
OAX17170100 833063	Triturador De Papel C3	9	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$99,305	\$99,305	\$99,305	\$61,680	\$61,680	\$61,680	\$61,680	62.11
OAX17170100 833065	Cámara C3	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,280	\$8,280	\$8,280	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	84.54
OAX17170100 833068	Agitador Vortex C3	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$15,527	\$15,527	\$15,527	\$15,463	\$15,463	\$15,463	\$15,463	99.59
OAX17170100 833070	Audiómetro C3	12	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,325	\$17,325	\$17,325	\$17,325	99.57
OAX17170100 833072	Baumanómetro C3	13	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$812	\$812	\$812	\$812	\$812	\$812	\$812	100.00
OAX17170100 833073	Carta De Swellen Para Vision Lejana- Cercana C3	14	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	99.76

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20qbn04931 - 4931	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170100833080	Diapasón De Diferentes Tonalidades	15	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,464	\$1,464	\$1,464	\$1,460	\$1,460	\$1,460	\$1,460	99.76
OAX17170100833082	Electrocardiógrafo C3	16	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	100.00
OAX17170100833083	Detector De Metales C3	17	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$92,684	\$92,684	\$92,684	\$92,684	97.56
OAX17170100833084	Aire Acondicionado C3	18	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00
OAX17170100833086	Licencias C3	19	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$311,600	\$311,600	\$311,600	\$223,277	\$223,277	\$223,277	\$223,277	71.65
OAX17170100833096	Servidor C3	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$311,000	\$311,500	\$311,500	\$173,420	\$173,420	\$173,420	\$173,420	55.67
OAX17170100833100	Computador De Datos C4	20	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$951,200	\$951,200	\$951,200	\$951,200	\$951,200	\$951,200	\$951,200	100.00
OAX17170100833103	Back (Sistemas De Videovigilancia)	21	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$241,199	\$241,199	\$241,199	\$241,165	\$241,165	\$241,165	\$241,165	99.99
OAX17170100833113	Mejoramiento Del Cuartel De La Policía Estatal	24	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,541,390	\$2,541,390	\$2,541,390	\$2,541,390	95.90
OAX17170100833116	Agencia Estatal De Investigacion	25	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,997,053	\$3,997,053	\$3,997,053	\$3,979,823	\$3,979,823	\$3,979,823	\$3,979,823	99.57
OAX17170100833118	Bicicleta Sap	26	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,900	\$399,900	\$399,900	\$399,900	99.97
OAX17170100833121	Motocicleta Sap	27	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$948,000	\$948,000	\$948,000	\$885,960	\$885,960	\$885,960	\$885,960	61.81
OAX17170100833123	Vehículo (Pick Up) Sap	28	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,773,254	\$3,773,254	\$3,773,254	\$3,603,785	\$3,603,785	\$3,603,785	\$3,603,785	95.51
OAX17170100833127	Motocicleta Municipal Sap	29	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,171,920	\$1,171,920	\$1,171,920	\$1,171,920	93.01
OAX17170100833130	Vehículo Municipal Sap	30	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$22,888,594	\$22,888,594	\$22,888,594	\$22,888,594	\$22,888,594	\$22,888,594	\$22,888,594	100.00
OAX17170100833133	Computadora De Escritorio Py	31	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,040	\$399,040	\$399,040	\$399,040	99.76
OAX17170100833135	Computadora Portatil Py	32	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX00160200 647118	Construcción de Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz00604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00			
OAX17170100 833142	Vehículo	33	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$7,400,000	\$7,400,000	\$7,400,000	\$7,400,000	\$7,400,000	\$7,400,000	\$7,400,000	\$7,400,000	100.00
OAX17170100 833151	Servidor De Computo (Sistema De Videovigilancia)	22	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$672,800	\$672,800	\$672,800	\$672,800	\$672,800	\$672,800	\$672,800	\$672,800	100.00
OAX17170100 833154	Sistemas De Grabación Y Almacenamiento De Video (Sistema De Videovigilancia)	23	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,598,718	\$5,598,718	\$5,598,718	\$5,598,718	\$5,598,718	\$5,598,718	\$5,598,718	\$5,598,718	100.00
OAX17170100 833158	Circuito Cerrado De Televisión Sp	34	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00
OAX17170100 833160	Canon Para El Traslado De Reses Sp	35	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$750,000	\$794,800	\$794,800	\$794,800	\$794,800	\$794,800	\$794,800	\$794,800	100.00
OAX17170100 833164	Mueble Para Computadora Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	36	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$10,904	\$10,904	\$10,904	\$10,904	\$10,904	\$10,904	54.52
OAX17170100 833165	Silla Con Paleta De Madera Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	37	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	98.99
OAX17170100 833166	Computadora De Escritorio Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	38	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,520	\$199,520	\$199,520	99.76
OAX17170100 833167	Computadora Portatil Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	39	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$37,932	\$37,932	\$37,932	99.82
OAX17170100 833168	Impresora Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	40	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$5,986	\$5,986	\$5,986	99.76
OAX17170100 833169	Unidad De Protección Y Respaldo De Energia Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	41	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00
OAX17170100 833170	Circuito Cerrado De Televisión Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	42	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00
OAX17170100 833171	Consolidador Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	43	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$500,000	\$367,818	\$367,818	\$367,818	\$367,818	\$16,674	\$16,674	\$16,674	4.33
OAX17170100 833172	Cámara Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	44	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$9,999	\$9,999	\$9,999	99.99
OAX17170100 833173	Videoprooyector Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	45	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$9,999	\$9,999	\$9,999	99.99
OAX17170100 833174	Auto Clave Vitale Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	46	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$14,826	\$14,826	\$14,826	98.84
OAX17170100 833175	Baño De Altura Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	47	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,400	\$1,400	\$1,400	\$1,400	\$1,400	\$1,399	\$1,399	\$1,399	99.93
OAX17170100 833176	Bote De Patada Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	48	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$1,995	\$1,995	\$1,995	99.76
OAX17170100 833177	Caja Oscura Para Revelar Placa De Rayos X Dental Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	49	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$14,826	\$14,826	\$14,826	98.84
OAX17170100 833178	Camilla Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	50	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,457	\$3,457	\$3,457	98.77
OAX17170100 833179	Cortina Antibacteriana Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	51	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$4,872	\$4,872	\$4,872	97.44

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz020604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Visante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00		
OAX17170100 833180	Equipo De Rayos X Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	52	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,380	\$69,380	99.11	
OAX17170100 833181	Equipo De Ultrasonido Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	53	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,369	\$59,369	98.95	
OAX17170100 833182	Esterilizador Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	54	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	
OAX17170100 833183	Estuche De Diagnostico Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	55	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	
OAX17170100 833184	Lámpara De Exploración Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	56	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	
OAX17170100 833185	Mesa De Exploración Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	57	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	
OAX17170100 833186	Monitor De Signos Vitales Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	58	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	100.00	
OAX17170100 833187	Mueble Central De Enfermeras Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	59	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	
OAX17170100 833188	Muletas Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	60	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	100.00	
OAX17170100 833189	Porta Suero Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	61	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,900	\$1,900	\$1,900	\$1,900	\$1,900	\$1,900	\$1,900	100.00	
OAX17170100 833190	Silla De Ruedas Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	62	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	
OAX17170100 833191	Unidad Dental Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	63	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	
OAX17170100 833192	Estuche De Profilaxis Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	64	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$370	\$370	12.35	
OAX17170100 833198	Foroeps Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	65	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$877	\$877	58.50	
OAX17170100 833203	Vehículo Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	66	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$400,000	\$355,200	\$355,200	\$355,200	\$355,200	\$332,220	\$332,220	93.53	
OAX17170100 833204	Espectore Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	67	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$28,942	\$28,942	96.47	
OAX17170100 833206	Estorón De Gas Sp (Fort. De La Autoridad Admva. Esp. Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes)	68	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$39,417	\$39,417	98.54	
OAX17170100 833209	Dirección De Ejecución De Medidas Para Adolescentes	69	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,499,500	\$1,499,500	\$1,499,500	\$1,499,500	\$1,499,500	\$1,485,262	\$1,485,262	99.05	
OAX17170100 833215	Círculo Cerrado De Televisión Rta (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	70	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00
OAX17170100 833217	Centro De Acceso De Visita Familiar Rta (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	71	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX17170100 833219	Unidad Dental Ra (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	72	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	
OAX17170100 833220	Autoclave Vitale Ra (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	73	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$14,848	\$14,848	\$14,848	\$14,848	98.99
OAX17170100 833222	Banco Dental Ra (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	74	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$800	\$800	\$800	\$800	\$800	\$800	\$800	100.00
OAX17170100 833223	Rayos X Ra (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	75	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,420	\$69,420	\$69,420	\$69,420	99.17
OAX17170100 833225	Caja Oaxaca Ora Revolar Placas De Rayos X Ra (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	76	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$15,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00
OAX17170100 833226	Veringas De Anestesia Ra (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	77	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00
OAX17170100 833227	Estuche De Profilaxis Ra (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	78	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	99.99
OAX17170100 833229	Foroqa Ra (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	79	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,494	\$2,494	\$2,494	\$2,494	99.76
OAX17170100 833232	Mejoramiento Centro De Reinserción Social De Huastlan De Porfirio (Acreditación De Establecimientos Penitenciarios)	80	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,436,700	\$3,436,700	\$3,436,700	\$3,436,222	\$3,421,411	\$3,421,411	\$3,421,411	99.56
OAX17170100 833234	Camara Fotografica Digital Fg	81	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genetica Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$173,478	\$173,478	\$173,478	\$173,478	99.70
OAX17170100 833235	Camara De Decado De Evidencia Y Extracción De Vapores Fg	82	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genetica Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$459,253	\$459,253	\$459,253	\$455,880	\$455,880	\$455,880	\$455,880	99.27
OAX17170100 833236	Detector De Gases Rkl	83	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genetica Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$17,277	\$17,277	\$17,277	\$17,168	\$17,168	\$17,168	\$17,168	99.37
OAX17170100 833237	Distanciometro Lásera Fg	84	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genetica Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$279,838	\$279,838	\$279,838	\$277,704	\$277,704	\$277,704	\$277,704	99.24
OAX17170100 833238	Dummy Con Accesorios Simuladores De Sesiones Fg	85	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genetica Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$144,420	\$144,420	\$144,420	\$144,420	99.60
OAX17170100 833239	Kit De Trayectoria Laser Fg	86	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genetica Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$21,867	\$21,867	\$21,867	\$21,692	\$21,692	\$21,692	\$21,692	99.20
OAX17170100 833240	Kit De Trayectorias Balísticas Fg	87	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genetica Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$14,850	\$14,850	\$14,850	\$14,616	\$14,616	\$14,616	\$14,616	98.42
OAX17170100 833241	Navegador Gps Portátil Fg	88	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genetica Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	97.50
OAX17170100 833242	Odometro Fg	89	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genetica Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$54,665	\$54,665	\$54,665	\$53,940	\$53,940	\$53,940	\$53,940	98.67
OAX17170100 833243	Refrigeradores De Laboratorio	90	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genetica Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,168	\$46,168	\$46,168	\$46,168	99.50
OAX17170100 833244	Sierza De Autopsia Fg	91	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genetica Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$571,126	\$571,126	\$571,126	\$571,126	98.47
OAX17170100 833247	Archivero C4	92	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$9,988	\$9,988	\$9,988	\$9,988	99.88
OAX17170100 833250	Silla C4	93	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$8,201	\$8,201	\$8,201	\$8,201	27.34

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20q0d04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00		
OAX17170100 833251	Sillon C4	94	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	52.94	
OAX17170100 833254	Access Point C4	95	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$50,800	\$50,800	\$50,800	\$50,750	\$50,750	\$50,750	\$50,750	99.90	
OAX17170100 833256	Computadora De Escritorio C4	96	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$295,800	95.42	
OAX17170100 833257	Escaner C4	97	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$46,191	\$46,191	\$46,191	\$43,846	\$43,846	\$43,846	\$43,846	94.92	
OAX17170100 833259	Impresora C4	98	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$107,918	\$107,918	\$107,918	\$79,315	\$79,315	\$79,315	\$79,315	73.50	
OAX17170100 833261	Plotter C4	99	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$106,368	\$79,315	\$79,315	\$79,315	\$79,315	\$79,315	\$79,315	100.00	
OAX17170100 833263	Rebobinadora Para Rollos De Etiquetas C4	100	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	
OAX17170100 833264	Servidor De Computo C4	101	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$682,806	\$682,806	\$682,806	\$682,806	\$682,806	\$682,806	\$682,806	100.00	
OAX17170100 833265	Unidad De Protección Y Respaldo De Energia Ups C4	102	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$166,641	\$166,641	\$166,641	\$166,641	\$166,641	\$166,641	\$166,641	100.00	
OAX17170100 833267	Audifonos C4	103	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$46,200	\$46,200	\$46,200	\$45,936	\$45,936	\$45,936	\$45,936	99.43	
OAX17170100 833269	Digitalizador C4	104	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	98.36	
OAX17170100 833270	Microfono C4	105	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	100.00	
OAX17170100 833271	Triplie C4	106	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,121	\$1,121	\$1,121	\$1,121	\$1,121	\$1,121	\$1,121	99.96	
OAX17170100 833273	Videoprojector C4	107	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$37,299	\$37,299	\$37,299	\$37,299	88.81	
OAX17170100 833274	Cabina Portatil Insonorizada C4	108	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$790,012	\$790,012	\$790,012	\$790,012	87.78	
OAX17170100 833276	Software C4	109	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,998,670	\$2,998,670	\$2,998,670	\$2,998,670	99.96	
OAX17170100 833277	Licencias C4	110	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,844,624	\$2,844,624	\$2,844,624	\$2,837,847	\$2,837,847	\$2,837,847	\$2,837,847	99.76	
OAX17170100 833278	Antena Lectura Rfid Direccional C4	111	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Publico Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,997,736	\$7,997,736	\$7,997,736	\$7,997,736	99.97	
OAX17170100 833280	Pantalla Para Pc C4	115	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 045 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$128,400	\$128,400	\$128,400	\$128,400	\$128,400	\$128,400	\$128,400	100.00	
OAX17170100 833281	Servidor De Computo C4	116	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 045 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$581,160	\$581,160	\$581,160	\$581,160	\$581,160	\$581,160	89.41
OAX17170100 833282	Licencias Fg	117	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (ECC)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción II del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX17170100 833283	Mejoramiento Del Edificio De Unidad Especializada En El Combate Al Secuestro Fg	118	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumntación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (ECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,325,000	\$3,325,000	\$2,942,227	\$2,942,227	\$2,942,227	\$2,942,227	\$2,942,227	88.49
OAX17170100 833284	Archivero C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernética)	119	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,000	\$10,000	\$6,612	\$6,612	\$6,612	\$6,612	\$6,612	66.12
OAX17170100 833285	Credensa C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernética)	120	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$7,187	\$7,187	\$7,187	\$7,187	\$7,187	35.94
OAX17170100 833286	Escritorio C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernética)	121	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$32,000	\$32,000	\$31,923	\$31,923	\$31,923	\$31,923	\$31,923	99.76
OAX17170100 833287	Mesa C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernética)	122	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,000	\$6,000	\$2,923	\$2,923	\$2,923	\$2,923	\$2,923	48.72
OAX17170100 833289	Computadora De Escritorio C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernética)	124	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$357,060	\$357,060	\$283,838	\$283,838	\$283,838	\$283,838	\$283,838	79.49
OAX17170100 833290	Computadora Portatil C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernética)	125	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00
OAX17170100 833291	Diadema C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernética)	126	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$18,800	\$18,800	\$18,792	\$18,792	\$18,792	\$18,792	\$18,792	99.96
OAX17170100 833293	Impresora C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernética)	127	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$19,952	\$19,952	\$19,952	\$19,952	\$19,952	99.76
OAX17170100 833313	Aire Acondicionado C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernética)	129	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170100 833314	Soporte De Pantalla C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernética)	130	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000	\$1,000	\$998	\$998	\$998	\$998	\$998	99.76
OAX17170100 833315	Teléfono Ip C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernética)	128	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$46,580	\$46,580	\$46,580	\$46,580	\$46,580	\$46,580	\$46,580	100.00
OAX17170100 833316	Amplificador De Audio C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernética)	131	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	99.99
OAX17170100 833317	Botina C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernética)	132	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,000	\$10,000	\$9,999	\$9,999	\$9,999	\$9,999	\$9,999	99.99
OAX17170100 833319	Microfono C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernética)	134	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00
OAX17170100 833320	Pantalla Profesional C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernética)	135	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$130,000	\$130,000	\$120,640	\$120,640	\$120,640	\$120,640	\$120,640	92.80
OAX17170100 833321	Camara Digital C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernética)	136	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00
OAX17170100 833322	Licencias C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policia Cibernética)	137	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$445,307	\$445,307	\$443,079	\$443,079	\$443,079	\$443,079	\$443,079	99.50
OAX17170100 833323	Escritorio Fg (Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas)	138	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$64,603	\$64,603	\$64,603	\$64,603	\$64,603	64.60
OAX17170100 833324	Silla Fg (Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas)	139	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$17,678	\$17,678	\$17,678	\$17,678	\$17,678	24.55
OAX17170100 833325	Computadora De Escritorio Fg (Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas)	140	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$207,000	\$207,000	\$199,520	\$199,520	\$199,520	\$199,520	\$199,520	96.39
OAX17170100 833326	Multifuncional Fg (Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas)	141	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$12,760	\$12,760	\$12,760	\$12,760	\$12,760	63.80
OAX17170100 833327	Servidor Fg (Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas)	142	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 49313	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710100 833348	Silla C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	123	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	44.47
OAX1710100 833349	Meceladora De Audio C4 (Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética)	133	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$6,999	\$6,999	\$6,999	\$6,999	\$6,999	99.99
OAX1710100 833351	Licencia C4	112	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Publico Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,920	\$999,920	\$999,920	\$999,920	99.99
OAX1710100 833359	Computadora De Escritorio C4	114	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$605,984	\$605,984	\$605,984	\$605,984	99.34
OAX1710100 833360	Silla C4-1	113	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$35,728	\$35,728	\$35,728	\$35,728	35.73
OAX1710100 836255	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Callejón Nicolas Bravo Parte Alta - 3850	3652	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS ATEMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00
OAX1710100 836256	Rehabilitación Del Camino Viejo Monte Grande - 3704	3704	Oaxaca	San Blas Atempa	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS ATEMPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00
OAX1710100 849089	Rehabilitación De La Imagen Urbana, En La Ciudad De San Juan Bautista Tuxtatepec Oaxaca. Beneficiaria Electronica Del Del Casco Urbano En La Localidad De San Juan Bautista Tuxtatepec Del Municipio	M&BT 2018 FORTAMUN 001-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$12,954,573	\$12,950,206	\$12,950,206	\$12,950,206	\$12,950,206	\$12,950,206	\$12,950,206	100.00
OAX1710100 850390	Seguridad Municipal	1	Oaxaca	Santiago Zochilla	Santiago Zochilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0.00
OAX1710100 852826	Rehabilitación De 1.15 Km De Concreto Asfáltico De La Carretera Intencional (Sentido Del Cruce De Vigüera Al Monumento A La Madre) Subtramo Del Km 0 000 Al Km 1 000 Del Km 3 800 Al Km 3 850	PDR/0950/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,908,920	\$7,677,221	\$7,677,221	\$7,677,221	\$7,677,221	\$7,677,221	\$7,677,221	100.00
OAX1710100 852827	Rehabilitación De 1.10 Km De Concreto Asfáltico De La Carretera Cristóbal Colón (Sentido Del Monumento A La Madre Al Cruce De Vigüera) Subtramo Del Km 0 100 Al Km 5 200 Y Del Km 9 000 Al Km 10 000	PDR/0951/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,611,459	\$7,394,579	\$7,394,579	\$7,394,579	\$7,394,579	\$7,394,579	\$7,394,579	100.00
OAX1710100 852828	Reconstrucción De 1.05 Kms De Pavimento De Concreto Asfáltico De La Carretera E.C. (Tlaxiaco-Pintotepec Nacional) Subtramo Del Km 0 780 Al Km 0 880 Carretera Tlaxiaco-San Pedro Jicayán Subtr	PDR/0952/2017	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Juan Jicayán	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,431,175	\$7,220,768	\$7,220,768	\$7,220,768	\$7,220,768	\$7,220,768	\$7,220,768	100.00
OAX1710100 852830	Reconstrucción De 2.06 Kms De Concreto Asfáltico De La Carretera Sin Nombre Entre La Carretera Oaxaca Y Carretera Tuxtatepec-Viejo Cerro De Oro, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 060 En La Localidad De San J	PDR/0953/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtatepec	San Juan Bautista Tuxtatepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$9,057,853	\$8,629,181	\$8,629,181	\$8,629,181	\$8,629,181	\$8,629,181	\$8,629,181	100.00
OAX1710100 852834	Modernización Y Ampliación Con Concreto Asfáltico Del Camino Sin Nombre Hacia La Unidad Deportiva, Ubicada En La Localidad De Santa María Ayu Del Km 0 000 Al Km 0 900 En El Municipio De La Heroica Ciu	PDR/0954/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa María Ayu	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,419,841	\$2,352,659	\$2,352,659	\$2,352,659	\$2,352,659	\$2,352,659	\$2,352,659	100.00
OAX1710100 852836	Ampliación Y Modernización Con Concreto Asfáltico Del Camino Sin Nombre De La Localidad De Santa María Ayu Del Km 0 000 Al Km 400 Del Municipio De Heroica Ciudad De Huajuapán De León	PDR/0956/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa María Ayu	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,468,960	\$2,042,692	\$2,042,692	\$2,042,692	\$2,042,692	\$2,042,692	\$2,042,692	100.00
OAX1710100 852837	Reconstrucción Con Concreto Asfáltico De La Carretera Río De Ocotepéc Del Km 0 000 Al Km 3 500 Municipio De Heroica Ciudad De Tlaxiaco Y Santo Domingo Ocotepéc	PDR/0957/2017	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Genaro V. Vasquez	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$9,992,168	\$9,714,758	\$9,714,758	\$9,714,758	\$9,714,758	\$9,714,758	\$9,714,758	100.00
OAX1710100 852838	Rehabilitación De 1.31176 Km De Pavimento Con Concreto Asfáltico Del Tramo Carretera Oaxaca-Puerto Escondido, Tramo Parcelas En San Pedro Mixtepec	PDR/0959/2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec-Dto. 22 *	San Pedro Mixtepec-Dto. Distrito 22	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$4,923,826	\$4,690,115	\$4,690,115	\$4,690,115	\$4,690,115	\$4,690,115	\$4,690,115	100.00
OAX1710100 852839	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Tramo San Bartolomé Ayautlán E.C. (Hautsa-Jalapa De Dios) Subtramo A Pavimentar Del Km 0 000 Al Km 0 700	PDR/0960/2017	Oaxaca	San Bartolomé Ayautlán	San Bartolomé Ayautlán	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,340,300	\$4,340,300	\$4,340,300	\$4,340,300	\$4,340,300	\$4,340,300	100.00
OAX1710100 852840	Rehabilitación De 2.7 Km De Pavimento Con Concreto Asfáltico De La Carretera Tuxtatepec-Santa Catarina Juchitán Del Km 400 Al Km 42 700 De La Localidad Río Prió Grande Del Municipio De Santa Catarina	PDR/0961/2017	Oaxaca	Santa Catarina Juchitán	Santa Catarina Juchitán	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,400,000	\$7,176,680	\$7,176,680	\$7,176,680	\$7,176,680	\$7,176,680	\$7,176,680	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuacán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170100 852841	Reconstrucción De 3.16 Kms De Pavimentos De Concreto Asfáltico De La Carretera E.C. (Ixtian De Juárez-Villa Talea De Castro) San Bartolomé Zoogocho Del Km 52 000 Al Km 55 160 En Los Municipios De San	PGR/0994/2017	Oaxaca	San Baltazar Yataachi el Bajo	San Baltazar Yataachi el Bajo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$9,850,311	\$9,576,840	\$9,576,840	\$9,576,840	\$9,576,840	\$9,576,840	\$9,576,840	100.00
OAX17170100 852842	Modernización Y Ampliación Concreto Asfáltico Del Camino Sin Nombre al Centro de Capacitación "Fundación Ayu" De La Localidad De Santa María Ayu Del Km 0 000 Al Km 0 370 En El Municipio De Heroic	PGR/0995/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Santa María Ayu	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,883,202	\$2,803,156	\$2,803,156	\$2,803,156	\$2,803,156	\$2,803,156	\$2,803,156	100.00
OAX17170100 852843	Rehabilitación De 2.12 De Pavimento Con Concreto Asfáltico Del Tramo Carretero Oaxaca-Puerto Escondido Del Km 233 140 Al Km 235 300 Y Del Km 235 860 Al Km 236 000 San Pedro Mixtepec	PGR/0996/2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. de León	El Macuili 22 -	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,876,174	\$7,502,500	\$7,502,500	\$7,502,500	\$7,502,500	\$7,502,500	\$7,502,500	100.00
OAX17170100 852844	Reconstrucción De 2.31 Km De Concreto Asfáltico De La Carretera E.C. (Oaxaca-Puerto Escondido) San Sebastián De La Grutas-San Vicente Lachixio, Subtramos Del Km 13 800 Al Km Al Km 14 400 Del Km 18 100	PGR/0997/2017	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$8,464,555	\$8,205,797	\$8,205,797	\$8,205,797	\$8,205,797	\$8,205,797	\$8,205,797	100.00
OAX17170100 852845	Construcción De Concreto Hidráulico Del Camino De La Localidad De Chiguahuitán De Benito Juárez-Santa Ana Cuicatlan Subtramo A Rehabilitar Del Km 1 000 Al Km 1 700 Municipio De Chiguahuitán De Benit	PGR/0998/2017	Oaxaca	Chiguahuitán de Benito Juárez	Chiguahuitán de Benito Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,692,703	\$4,692,703	\$4,692,703	\$4,692,703	\$4,692,703	\$4,692,703	100.00
OAX17170100 852846	Reconstrucción De 3.91 Km De Pavimento De Concreto Asfáltico De La Calle 3 De Mayo Del Km 1 000 Calle Cuahutemoc Del Km 2 000 Al Km 2 230 Camino Santa María Ayu Del Km 2 230 Al Km 3 000 Camo	PGR/0999/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Ahuahuetlán de González	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,763,944	\$5,201,310	\$5,201,310	\$5,201,310	\$5,201,310	\$5,201,310	\$5,201,310	100.00
OAX17170100 852847	Rehabilitación De La Carretera Mariscala De Juárez-Huajuapam De León, Subtramos A Rehabilitar Del Km 3 000 Al Km 4 000 Y Del Km 7 000 Al Km 9 000	PGR/1000/2017	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$7,196,796	\$7,196,796	\$7,196,796	\$7,196,796	\$7,196,796	\$7,196,796	100.00
OAX17170100 852848	Reconstrucción De 1.0 Km De Pavimento Con Concreto Asfáltico De La Carretera Tututepec-Peña De Oro Del Km 3 000 Al Km 4 000 Y Construcción De Muro De Contención En El Km 9 840 Municipio De San Juan Ba	PGR/1015/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tututepec	Camelia Roja	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,363,893	\$3,363,893	\$3,363,893	\$3,363,893	\$3,363,893	\$3,363,893	100.00
OAX17170100 852849	Reconstrucción De 2.3 Km Con Concreto Asfáltico De La Carretera "Paseo" San Idelfonso Villa Alta, Subtramos Km. 109 038 Al Km 109 200, Del Km 109 518 Al Km 110 502, Y Del Km 116 124 Al Km 117 278 En	PGR/1016/2017	Oaxaca	San Andrés Yal	San Andrés Yal	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$9,859,233	\$9,117,795	\$9,117,795	\$9,117,795	\$9,117,795	\$9,117,795	\$9,117,795	100.00
OAX17170100 852850	Construcción De Tres Muros De Contención De Concreto Ciclopezo De La Carretera Ixcatepec-Santa Catarina Juguilla En Los Km 32 570 Km 32 585 Y 32 585 En El Municipio De Santa Catarina Juguilla	PGR/1017/2017	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	El Carrizo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,100,732	\$1,067,343	\$1,067,343	\$1,067,343	\$1,067,343	\$1,067,343	\$1,067,343	100.00
OAX17170100 852851	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Tramo La Orilla-Buenos Aires Del Km 0 000 Al Km 4 800 Subtramo A Pavimentar Del Km 0 300 Al Km 0 800 Del Municipio De Cuyamecalco Villa De Zaragoza	PGR/1018/2017	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	La Orilla	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	100.00
OAX17170100 852865	Rehabilitación De 0.73496Km De Concreto Asfáltico De La Carretera Intercomunal, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 0 158 Del Km 1 258 Al Km 1 366.23 Del Km 258 Al Km 2 182 Del Km 2 246 Al Km 2 364 Y Del K	FORTALECE/0975/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	100.00
OAX17170100 852985	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Costa Rica En La Localidad De Santiago Xiacui, Municipio De Santiago Xiacui	PGR/0990/2017	Oaxaca	Santiago Xiacui	Santiago Xiacui	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$486,119	\$486,119	\$486,119	\$486,100	\$486,100	\$486,100	\$486,100	100.00
OAX17170100 852986	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Lazaro Cardenas Entre Benito Juárez Y Vicente Guerrero Y La Calle Constitución Entre 5 De Mayo Y Reforma De La Colonia Patria Nueva, De La Local	PGR/0963/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,943,671	\$1,943,671	100.00
OAX17170100 852987	Reconstrucción A Base De Concreto Asfáltico De La Calle Juan De Dios Batli, Entre Calzada Hueso Y Cardenas, Calle El Calvario, Entre Curtidurias Y Hinos Herosas Barrio Jahuatlan, Quinta Las Agu	PGR/0965/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,861,187	\$4,861,187	\$4,861,187	\$4,861,038	\$4,861,038	\$4,861,038	\$4,861,038	100.00
OAX17170100 852990	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Correidora, En La Localidad De San Raymundo Jaipan En El Municipio De San Raymundo Jaipan	PGR/0966/2017	Oaxaca	San Raymundo Jaipan	San Raymundo Jaipan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,652,804	\$1,652,804	\$1,652,804	\$1,652,804	\$1,652,804	\$1,652,804	\$1,652,804	100.00
OAX17170100 852996	Reconstrucción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas De La Calle Callesano Tramo Entre An. Delacortill Y Riberas Del Rio Chiguito, De La Localidad De Santa Lucía Del Camino, En El Municipio Santa Luc	PGR/0967/2017	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,694,502	\$3,694,502	\$3,694,502	\$3,694,421	\$3,694,421	\$3,694,417	\$3,694,417	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, y los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00140200 647118	Construcción de Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	5563,652						0.00	
OAX17170100 852999	Construcción de Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Calles Nicolás Bravo E Independencia En La Localidad de San José Río Manzo Del Municipio De San Juan Lalana	PGR/0969/2017	Oaxaca	San Juan Lalana	San José Río Manzo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	100.00
OAX17170100 853002	Construcción de Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre En La Localidad De Río Chiquito, Santiago Jucotepec	PGR/0992/2017	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Río Chiquito	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	100.00
OAX17170100 853009	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre (Calle Del Barrio La Garita Al Barrio Tecanavaca) En La Localidad De La Garita, Municipio De San Juan Bautista Cuicatlan	PGR/0964/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	La Garita	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	100.00
OAX17170100 853011	Construcción de Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Tierra Y Libertad Y La Calle Independencia De La Localidad De Estanzuela, Municipio De Soledad Etla.	PGR/1008/2017	Oaxaca	Soledad Etla	Estanzuela	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,464	\$2,430,464	\$2,430,464	\$2,430,464	99.99
OAX17170100 853012	Construcción de Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principio En La Localidad De De Cambria Municipio De Santiago Fincapeña Nacional	PGR/1019/2017	Oaxaca	Santiago Fincapeña Nacional	Lo de Candela	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,986,173	\$3,986,173	\$3,986,173	\$3,985,003	\$3,985,003	\$3,985,003	\$3,985,003	99.97
OAX17170100 853013	Construcción de Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Morelos En La Agencia De Mancomunas, Municipio De Fincapeña Nacional	PGR/1007/2017	Oaxaca	Santiago Fincapeña Nacional	Mancomunas	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,497	\$2,430,497	\$2,430,497	\$2,430,497	100.00
OAX17170100 853015	Construcción de Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Luis Donato Colosio, De Santo Domingo Ingenio, Municipio De Santo Domingo Ingenio	PGR/0991/2017	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,662,108	\$2,662,108	\$2,662,108	\$2,662,108	\$2,662,108	\$2,662,108	\$2,662,108	100.00
OAX17170100 853017	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Ejército Nacional En La Localidad De Miahuatlan De Porfirio Díaz Del Municipio De Miahuatlan De Porfirio Díaz, Oaxaca	PGR/1005/2017	Oaxaca	Miahuatlan De Porfirio Díaz	Miahuatlan De Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,916,712	\$2,916,712	\$2,916,712	\$2,916,712	\$2,916,712	\$2,916,712	\$2,916,500	100.00
OAX17170100 853018	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre En La Localidad De Santa Cruz Condoy Del Municipio De San Miguel Quetzaltepec	PGR/0984/2017	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Condoy	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$486,119	\$486,119	\$486,119	\$486,119	\$486,119	\$486,119	\$486,119	100.00
OAX17170100 853019	Construcción de Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre En La Localidad De Cerro Costocho Del Municipio De Santa María Tepantlali	PGR/0983/2017	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cerro Costocho	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$486,119	\$486,119	\$486,119	\$486,119	\$486,119	\$486,119	\$486,119	100.00
OAX17170100 853020	Construcción de Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez, De San Miguel del Puerto, Municipio De San Miguel del Puerto	PGR/0988/2017	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	100.00
OAX17170100 853021	Construcción de Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre, De La Colonia Marilú, Municipio De Magdalena Tequisitlán	PGR/0987/2017	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Colonia Marilú	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	100.00
OAX17170100 853022	Construcción de Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre De La Localidad Maratán Villa De Flores Del Municipio De Maratán Villa De Flores	PGR/0985/2017	Oaxaca	Maratán Villa De Flores	Maratán Villa De Flores	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,276	100.00
OAX17170100 853024	Construcción de Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre De La Localidad De Tepantlali Del Municipio De Santiago Teacalcingo	PGR/0988/2017	Oaxaca	Santiago Teacalcingo	Tepantlali	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	100.00
OAX17170100 853026	Construcción de Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Escambrones (Entre Al Paredón) En La Localidad De San Pablo Villa De Mitla, Municipio San Pablo Villa De Mitla	PGR/0989/2017	Oaxaca	San Pablo Villa De Mitla	San Pablo Villa De Mitla	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	100.00
OAX17170100 853029	Construcción de Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre De La Localidad Arroyo Iguala Del Municipio De San Felipe Usilla	PGR/0970/2017	Oaxaca	San Felipe Usilla	Arroyo Iguala	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	100.00
OAX17170100 853031	Construcción de Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Avenida Miguel Hidalgo De La Localidad De Cerro Flores, Municipio De San José Chiltepec	PGR/0986/2017	Oaxaca	San José Chiltepec	Cerro Flores	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,750,028	\$1,750,028	\$1,750,028	\$1,749,956	\$1,749,956	\$1,749,956	\$1,749,956	100.00
OAX17170100 853033	Construcción de Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle 5 De Mayo De La Colonia 5 De Febrero De La Localidad San Juan Bautista Tututepec Del Municipio De San Juan Bautista Tututepec	PGR/0962/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tututepec	San Juan Bautista Tututepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	100.00
OAX17170100 853035	Construcción de Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Calle Sin Nombre "Comunidad Como Construcción" De La Localidad De Paso Canoa Del Municipio De San Juan Bautista Tututepec	PGR/0971/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tututepec	Paso Canoa	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	100.00
OAX17170100 853037	Construcción de Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Avenida Mariano Matamoros De La Localidad De San Juan Bautista De Matamoros Del Municipio De San Juan Bautista Tututepec	PGR/0974/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tututepec	San Juan Bautista de Matamoros	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,750,028	\$1,750,028	\$1,750,028	\$1,750,028	\$1,750,028	\$1,750,028	\$1,750,028	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción de Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT200904931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Visante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170100 853175	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Rurales	FF1/1094/2017	Oaxaca	Santiago Laoliga	Santiago Laoliga	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Camino y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$4,875,522	\$4,875,522	\$4,875,522	\$29,441	\$29,441	\$29,441	0.60	
OAX17170100 853475	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento	AFARURAL-1107-2017	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$185,310	\$185,310	\$185,310	\$185,310	\$185,310	\$185,310	100.00	
OAX17170100 853478	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Baños Ecológicos	AFARURAL-1106-2017	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Santiago Tlaxiahuaca	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$40,000	\$35,380	\$35,380	\$35,380	\$35,380	\$35,380	\$35,380	100.00	
OAX17170100 853482	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario	AFARURAL-1103-2017	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	Urbano	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$53,070	\$53,070	\$53,070	\$12,557	\$12,557	\$12,557	23.66	
OAX17170100 854030	Rehabilitación Del Panteón El Santiago, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estado De Oaxaca	FORTALECER/0678-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00	
OAX17170100 854031	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado Del Barrio San Juanico, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca	FORTALECER/0677-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00	
OAX17170100 854032	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal Entre La Avenida Perrosarri Y La Calle D, Colonia Papalana, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca	FORTALECER/0688-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	
OAX17170100 854033	Rehabilitación Del Panteón Dolores En La Cabeecera Municipal De Santo Domingo Tehuantepec, Estado De Oaxaca	FORTALECER/0679-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00	
OAX17170100 854035	Construcción De Eplanada Y Techado En La Plaza Cívica De La Agencia Municipal De Morro Mazatán, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca	FORTALECER/0672-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Morro Mazatán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00	
OAX17170100 854036	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado Y Módulos De Sanitarios En La Agencia Municipal De San Isidro Pishishi, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estado De Oaxaca	FORTALECER/0675-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Pishishi	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00	
OAX17170100 854037	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Agencia Municipal Las Láminas En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca	FORTALECER/0676-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Las Láminas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00	
OAX17170100 854038	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Equipamiento Y Techado En Siglo XXI En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca	FORTALECER/0680-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00	
OAX17170100 854237	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Calles Libertad, Benito Juárez, Francisco I Madero., De La Agencia Municipal De San Vicente Mazatán, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec,	FORTALECER/0698-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San Vicente Mazatán	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00
OAX17170100 854238	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Viskana Altos, Barrio Viskana En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca	FORTALECER/0694-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00	
OAX17170100 854239	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Esquina De Calle 11 Y Calle 5, Colonia El Pitalpán, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estado De Oaxaca	FORTALECER/0673-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00	
OAX17170100 854242	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 12 De Octubre Y Calle Oaxada 16 De Septiembre, Entrepuerto Con Calle Xixtatepec, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estad	FORTALECER/0692-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00
OAX17170100 854245	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Badovino, En La Colonia Benito Juárez, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estado De Oaxaca	FORTALECER/0693-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00	
OAX17170100 854247	Construcción De Parque En Los Tamarindos, De La Cabeera Municipal De Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca	FORTALECER/0681-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
 Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 49131	61313	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710100854248	Construcción De Esguina, Techado Y Módulos Sanitarios En Plaza Central Del Barrio Carrizo Chicouini, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estado De Oaxaca	FORTALECE/0674-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710100854249	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Revolución Entre La Calle Eloisa Herrera Y La Calle Matamoros, Col. Cuarta Sección, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Est	FORTALECE/0691-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00
OAX1710200866526	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Del Km Cero Al Km Dieciséis - 49349	49349	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCOUTLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX1710200866528	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 49562	49562	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCOUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710200866534	Construcción De Muro De Contención En La Carretera A Sociedad Salinas - 86997	86997	Oaxaca	San Pedro Quiétani	La Mancanada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIETANI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000						0.00	
OAX1710200866606	Construcción De Un Pozo Profundo Para Agua Potable - 86831	86831	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710200866613	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 85390	85390	Oaxaca	San Andrés Dinculcútl	San Andrés Dinculcútl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINICULTI	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	100.00
OAX1710200866618	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario - 58411	58411	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$620,100	\$620,100	\$620,100	\$620,100	\$620,100	\$620,100	\$620,100	100.00
OAX1710200866651	33903 Servicios Integrales - 88994	88994	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX1710200866652	Construcción De Cubierta De La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Ricardo Flores Negón - 88859	mmr058clr3001faisd f2017	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES TROTITLAN OAXACA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX1710200866653	Construcción De Cubierta De Cancha De Usos Múltiple - 89799	mmr058clr3002faisd f2017	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Loma Cejosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX1710200866654	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda - 89861	mmr058clr3004faisd f2017	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Llano Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710200866677	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Huayapan - 28595	28595	Oaxaca	San Andrés Huayapan	San Andrés Huayapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAN	Transportes y Vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX1710200866697	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento Jazmines - 28595	28595	Oaxaca	San Andrés Huayapan	San Andrés Huayapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710200866681	Equipamiento De Tanque Elevado De Saneamiento Metro Cúbico - 31753	31753	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Carralita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710200866682	Ampliación Eléctrica - 31869	31869	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Conejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710200866687	Construcción De Aula Preescolar - 67966	67966	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Sapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX1710200866688	Construcción De Aula En Escuela Primaria - 67833	67833	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Lirios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX1710200866689	Construcción De Tanque Elevado De Cinco Mil Litros - 86222	86222	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Beteta y Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710200866690	Ampliación De Drenaje Sanitario - 88519	88519	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Canoas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,570,270	\$1,570,270	\$1,570,270	\$1,570,270	\$1,570,270	\$1,570,270	\$1,570,270	100.00
OAX1710200866698	Ampliación De Drenaje Sanitario - 77420	77420	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Felipe de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$848,138	\$848,138	\$848,138	\$848,138	\$848,138	\$848,138	\$848,138	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Presupuesto	Modificado										Sacado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20p04931 - 4931	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahucla	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00			
OAX1710200866699	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 86146	86146	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$785,538	\$785,538	\$785,538	\$785,538	\$785,538	\$785,538	\$785,538	\$785,538	100.00	
OAX1710200866700	Ampliación De Electrificación - 86337	86337	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Rosa Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$977,753	\$977,753	\$977,753	\$977,753	\$977,753	\$157,744	\$757,744	\$757,744	77.50	
OAX1710200866701	Ampliación De La Red De Agua Potable - 84365	84365	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Teresa Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$438,322	\$438,322	\$438,322	\$438,322	\$438,322	\$438,322	\$438,322	\$438,322	100.00	
OAX1710200866703	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 87126	87126	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Fuente Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,180,401	\$1,180,401	\$1,180,401	\$1,180,401	\$1,180,401	\$1,180,401	\$1,180,401	\$1,180,401	100.00	
OAX1710200866712	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Loc De Gral Felipe Angeles - 86344	86344	Oaxaca	San Juan Matatlán	General Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MATATLÁN	Urbanización	En Ejecución										0.00	
OAX1710200866723	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Nucleo Rural De La Nueva Esperanza - 83111	83111	Oaxaca	San Juan Matatlán	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MATATLÁN	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX1710200866754	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tomas Villegas - 79700	79700	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATILÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00	
OAX1710200866759	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 80383	80383	Oaxaca	San Miguel Amatlán	La Nueva Tenochtitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATILÁN	Urbanización	En Ejecución										0.00	
OAX1710200866761	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Lazaro Cardenas - 80400	80400	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Jorge el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATILÁN	Educación	En Ejecución										0.00	
OAX1710200866762	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 79521	79521	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Lorenzo Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATILÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	
OAX1710200866766	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 79285	79285	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Guadalupe Xonotli	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATILÁN	Urbanización	En Ejecución										0.00	
OAX1710200866767	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 79639	79639	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Santa Cruz el Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATILÁN	Urbanización	En Ejecución										0.00	
OAX1710200866769	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 89025	89025	Oaxaca	San Nicolás	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,073	\$50,073	\$50,073	\$50,073	\$50,073	\$50,073	\$50,073	\$50,073	100.00	
OAX1710200866775	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Sección Primera - 86628	86628	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	
OAX1710200866778	Construcción De Techado En La Esplanada De La Escuela Primaria Indígena Justo Sierra - 86643	86643	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Lona Naraja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00	
OAX1710200866782	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Col La Soledad - 86624	86624	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	
OAX1710200866805	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 88288	88288	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$269,401	\$269,401	\$269,401	\$269,401	\$269,401	\$269,401	\$269,401	\$269,401	100.00	
OAX1710200866806	Construcción De Pavimentación De Cien Metros De La Calle Volante De Noviembre En Barrio La Cruz - 81829	81829	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$737,884	\$737,884	\$737,884	\$737,884	\$737,884	\$737,884	\$737,884	\$737,884	100.00	
OAX1710200866809	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 43809	43809	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Nanche Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO Pochutla	Urbanización	En Ejecución										0.00	
OAX1710200866810	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Antonio De León - 83587	83587	Oaxaca	San Simón Almolongas	San Simón Almolongas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución										0.00	
OAX1710200866827	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento Los Mangos Nueva Era - 87300	87300	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	100.00	
OAX1710200866830	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Grajales - 88040	88040	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$930,616	\$930,616	\$930,616	\$930,616	\$930,616	\$930,616	\$930,616	\$930,616	100.00	
OAX1710200866831	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Diácono De Harco - 89297	89297	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,115,517	\$1,115,517	\$1,115,517	\$1,115,517	\$1,115,517	\$1,115,517	\$1,115,517	\$1,115,517	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Presupuesto	Modificado							Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción de Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuena	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00	
OAX1710200 866832	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Linda Vista - 89166	89166	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,120,380	\$1,120,380	\$1,120,380	\$1,120,380	\$1,120,380	\$1,120,380	\$1,120,380	\$1,120,380	100.00
OAX1710200 866833	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Santa Fe - 87732	87732	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$170,834	\$170,834	\$170,834	\$170,834	\$170,834	\$170,834	\$170,834	\$170,834	100.00
OAX1710200 866834	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia - 89510	89510	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$970,179	\$970,179	\$970,179	\$970,179	\$970,179	\$970,179	\$970,179	\$970,179	100.00
OAX1710200 866835	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Dora De Julio - 82513	82513	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$883,505	\$883,505	\$883,505	\$883,505	\$883,505	\$883,505	\$883,505	\$883,505	100.00
OAX1710200 866848	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Chico Colonia Santa Cruz - 85480	85480	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacan	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA MECOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710200 866881	Construcción Del Sistema De Saneamiento A Base De Sanitarios Ecológicos Secos Para Beneficiar A La Localidad - 73332	73332	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Colonia Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,435,621	\$3,347,966	\$3,347,966	\$3,347,966	\$3,347,966	\$3,347,966	\$3,347,966	\$3,347,966	100.00
OAX1710200 866926	Equipamiento De Tanque Elevado De Cien Metros Cúbicos - 64079	64079	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710200 866928	Gastos Indirectos- 31752	31752	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00	
OAX1710200 866932	Construcción De Techado En Área De Separación De Educación Física En Escuela Primaria Oral Luis Pérez Figueroa - 71887	71887	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución									0.00	
OAX1710200 866935	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 31969	31969	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cañamazal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710200 866940	Ampliación Eléctrica Los Lara - 71706	71706	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Defensa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00	
OAX1710200 866949	Construcción De Obra De Captación De Agua Pluvial Sistema No Convencional 91225	91225	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Santa Cruz de Jubera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAYTLA DE JIMENEZ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710200 866952	Construcción De Sanitarios Para El Instituto de Estudios De Bachillerato Del Estado De Oaxaca - 81738	81738	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Educación	En Ejecución	2017	\$732,013	\$732,013	\$732,013	\$732,013	\$732,013	\$732,013	\$732,013	\$732,013	100.00
OAX1710200 866957	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 70499	70499	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710200 866963	Construcción Del Sistema De Saneamiento A Base De Sanitarios Ecológicos Secos - 73284	73284	Oaxaca	San Juan Lalana	San Isidro Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$3,993,156	\$3,993,156	\$3,993,156	\$3,993,156	\$3,993,156	\$3,993,156	\$3,993,156	100.00
OAX1710200 866970	Ampliación De Drenaje Sanitario - 85948	85948	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camelia Roja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,149,298	\$1,149,298	\$1,149,298	\$1,149,298	\$1,149,298	\$1,149,298	\$1,149,298	\$1,149,298	100.00
OAX1710200 867006	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio La Mina Dos - 49608	49608	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00	
OAX1710200 867010	Construcción De Conedor Comunitario Primera Etapa - 49521	49521	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO POCHUTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$862,678	\$862,678	\$862,678	\$862,678	\$862,678	\$862,678	\$862,678	\$862,678	100.00
OAX1710200 867018	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero Barrio Chico - 51753	51753	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPEA DE DON LUIS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00	
OAX1710200 867019	Rehabilitación Al Sistema De Drenaje Sanitario - 91322	91322	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPEA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710200 867020	Rehabilitación De Caminos Rurales Pinotepa De Don Luis Santa María Tlaxiacoque Pinotepa Nacional - 92508	92508	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPEA DE DON LUIS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00	
OAX1710200 867021	Construcción De Sistema De Agua Potable - 91631	91631	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPEA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710200 867023	Construcción De Sistema De Agua Potable - 92045	92045	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Hierba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPEA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d4331 - 63131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710200 867023	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 92126	92126	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Yucuhá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPEA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 867027	Construcción De Un Aula En La Escuela General Matutina Licencia Benito Juárez García - 91940	91940	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2017	\$478,834	\$478,834	\$478,834	\$478,834	\$478,834	\$478,834	\$478,834	100.00
OAX1710200 867031	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Libertad Agencia Enseñada La Ventosa - 90138	90138	Oaxaca	Salina Cruz	Ensenada de la Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$531,737	\$531,737	\$531,737	\$531,737	\$531,737	\$531,737	\$531,737	100.00
OAX1710200 867055	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Monte Grande - 80835	80835	Oaxaca	San Blas Atempa	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 867064	Ampliación De Drenaje Sanitario - 79381	79381	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$845,985	\$845,985	\$845,985	\$845,985	\$845,985	\$845,985	\$845,985	100.00
OAX1710200 867071	Mejoramiento Y Equipamiento De Pozos Profundos - 76801	76801	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 867095	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero Entre La Calle Minutarian Y La Calle Pochutla - 57181	57181	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 867109	Modernización Y Ampliación Del Camino - 83523	83523	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00
OAX1710200 867112	Construcción Del Sistema De Saneamiento A Base De 9 Sanitarios Ecológicos Benca Para Beneficiar A La Localidad De Barrio Alto Municipio De - 73375	73375	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$353,036	\$344,668	\$344,668	\$344,668	\$344,668	\$344,668	\$344,668	100.00
OAX1710200 867120	Modernización Y Ampliación Del Camino S.C.R.M. 3366000 (Llano Casado-San Miguel Cajonos) Santo Domingo Xagacila, Tramo Del Km 0 Mas 000 Al Km 28500, Subtra A Modernizar Del Km 3 Mas 500 Al 6mas500	73466	Oaxaca	Santo Domingo Xagacila	Santo Domingo Xagacila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACILA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 867170	Parlamentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio De Morales - 86209	86209	Oaxaca	Santiago Tamaçola	Santiago Tamaçola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTIAGO TAMAÇOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00
OAX1710200 867171	33903 Servicios Integrales - 85929	85929	Oaxaca	Santiago Tamaçola	Santiago Tamaçola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAÇOLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$181,589	\$181,589	\$181,589	\$181,589	\$181,589	\$181,589	\$181,589	100.00
OAX1710200 867172	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 86329	86329	Oaxaca	Santiago Tamaçola	San José Soconasca de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAÇOLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00
OAX1710200 873737	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Venustiano Carranza De La Agencia Municipal De Rincón Moreno, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estado De Oaxaca	FORTALECE/0697-8/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Moreno	Rural	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	100.00
OAX1710200 873738	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Av Miguel Alemán Villam, Calle Sin Nombre 1, Calle Sin Nombre 2, De La Colonia Miguel Hidalgo, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca	FORTALECE/0695-8/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00
OAX1710200 879041	Perforación Y Equipamiento De 1 Pozo Profundo	APAUH-1098-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,598,108	\$1,593,372	\$1,593,372	\$1,593,372	\$1,574,012	\$1,574,012	\$1,574,012	98.78
OAX1710200 879051	Construcción Del Colector Del Sistema De Alcantarillado, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De Pinotepa De Don Luis.	FORTALECE-0976-2016	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,480,000	\$2,055,323	\$2,055,323	\$2,055,323	\$1,623,705	\$1,623,705	\$1,623,705	79.00
OAX1710200 879063	Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Candiani 2	APAUH-1158-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,598,273	\$2,573,882	\$2,573,882	\$2,573,882	\$2,573,882	\$2,573,882	\$2,573,882	100.00
OAX1710200 879069	Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Malmat	APAUH-1159-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$650,000	\$642,696	\$642,696	\$642,696	\$642,696	\$642,696	\$642,696	100.00
OAX1710200 879075	Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo 7 Acueducto.	APAUH-1160-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$650,000	\$642,611	\$642,611	\$642,611	\$642,611	\$642,611	\$642,611	100.00
OAX1710200 879087	Reposición De Pozo Profundo Santa Rosa Ivo y Equipamiento Para Recuperación de Caudal.	APAUH-1161-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,862,040	\$2,835,928	\$2,835,928	\$2,835,928	\$2,835,928	\$2,835,928	\$2,835,928	100.00
OAX1710200 879095	Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Dif.	APAUH-1162-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$650,000	\$648,017	\$648,017	\$648,017	\$648,017	\$648,017	\$648,017	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00	
OAX1710200 879100	Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Aeropuerto 3	APAUH-1163-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$725,000	\$715,964	\$715,964	\$715,964	\$715,964	\$715,964	\$715,964	\$715,964	100.00
OAX1710200 879109	Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Trujano	APAUH-1164-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$650,000	\$638,414	\$638,414	\$638,414	\$638,414	\$638,414	\$638,414	\$638,414	100.00
OAX1710200 879115	Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Aeropuerto 4	APAUH-1165-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,707,527	\$1,689,058	\$1,689,058	\$1,689,058	\$1,689,058	\$1,689,058	\$1,689,058	\$1,689,058	100.00
OAX1710200 879127	Perforación, Equipamiento, Ampliación De Rama Eléctrico Y Línea De Conducción E Interconexión De Pozo Profundo Icapet.	APAUH-1166-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,201,439	\$2,180,467	\$2,180,467	\$2,180,467	\$2,180,467	\$2,180,467	\$2,180,467	\$2,180,467	100.00
OAX1710200 879130	Construcción Del Colector Sanitario En La Colonia La Favorita, Localidad De Matías Romero, Municipio De Matías Romero	FORTALECER-1013-2017	Oaxaca	Matías Romero Avandado	Matías Romero Avandado	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,916,772	\$2,916,695	\$2,916,695	\$2,916,695	\$875,008	\$875,008	\$875,008	\$875,008	30.00
OAX1710200 879138	Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo 14 Piloto.	APAUH-1167-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$725,000	\$716,695	\$716,695	\$716,695	\$716,695	\$716,695	\$716,695	\$716,695	100.00
OAX1710200 879148	Gastos De Supervisión Técnica Para La Obra: Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Candiani 2	APAUH-1304-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$72,752	\$72,388	\$72,388	\$72,388	\$72,388	\$72,388	\$72,388	\$72,388	100.00
OAX1710200 879153	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De San Juan Bautista Cuicatlan, Municipio De San Juan Bautista Cuicatlan, Oaxaca	FORTALECER-1030-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,661,579	\$6,661,579	\$6,661,579	\$6,661,579	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX1710200 879216	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles Carrida Sin Nombre 1, Carrida Sin Nombre 2, Máximo Ramón Ortiz Y San Baltazar, En La Cabecera Municipal De Santo Domingo Tehuantepec, E	FORTALECER/0689- N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00
OAX1710200 879246	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado Y Equipamiento, Colonia La Noria, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca	FORTALECER/0692- N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	La Noria	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución										0.00
OAX1710200 879262	Construcción De Escuela Crívica Y Techado, En La Sac. Prim. Benito Juárez, Con Clave 206P1411, Colonia Jordan, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estado De Oaxaca	FORTALECER/0700- N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Jordan	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00
OAX1710200 879278	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle, Dr. Samuel Villalobos, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca	FORTALECER/0669- N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00
OAX1710200 879313	Rehabilitación De Drenaje Y Cunetas Fluviales Del Centro Histórico De Tehuantepec En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Est	FOR/0716-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00
OAX1710200 879348	Rehabilitación Del Parque Central Del Centro Histórico De Tehuantepec En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca	FOR/0773-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00
OAX1710200 879364	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-1119-2017	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San Felipe	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	100.00
OAX1710200 879370	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-1120-2017	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Palma Sola	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	100.00
OAX1710200 879390	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-1121-2017	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Santa Martha Loxicha	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$12,557	\$12,557	\$12,557	22.81
OAX1710200 879394	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-1122-2017	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	100.00
OAX1710200 879398	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-1123-2017	Oaxaca	Santa María Jucatepec	Nuevo Faisán	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	100.00
OAX1710200 879392	Rehabilitación De Edificios Públicos Del Centro Histórico De Tehuantepec, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca.	FOR/0772-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00
OAX1710200 879415	Introducción De Agua Potable Por Gravedad En La Colonia Estrella Ruiz	FFI/6430-N/2016	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Convenios de Operación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacados (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuac	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710200 879447	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-1131-2017	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo Grande	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$56,260	\$56,260	\$56,260	\$56,260	\$56,260	100.00	
OAX1710200 880927	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-1124-2017	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Emiliano Espata	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$55,042	100.00	
OAX1710200 886791	Construcción De Cancha Con Techumbre En La Esplanada Municipal En La Ranchería El Peral	0876-N	Oaxaca	San Antonio el Peral	El Peral	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,999,918	100.00	
OAX1710200 888066	Construcción De Techado Y Cancha De La Agencia Municipal De Plan De Ayala	-	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	
OAX1710200 888991	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtemoc (Principal)	FFI/0936-N/2017	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	
OAX1710200 889837	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Independencia	-	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Independencia	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	
OAX1710200 889877	Construcción Del Techado De La Cancha De La Escuela Secundaria Lazaro Cardenas Del Rio Clave 20660	-	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Progreso	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	
OAX1710200 889887	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo		Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	
OAX1710200 889941	Construcción Del Área De Dietología Del Hospital Basico Comunitario 18 Casas, Chalcatongo De Hidalgo	-	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Zaragoza	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Salud	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	
OAX1710200 890285	Rehabilitación De .029874 Km De Concreto Asfáltico De La Carretera Intercomunal Subtramo Del Km 0 955 Al Km 1 09874 Y Del Km 1 582.2 Al Km	PDR/0949/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	caminos y aeroprogramas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$550,294	\$550,294	\$550,294	\$550,294	\$550,294	\$550,294	100.00	
OAX1710200 891845	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-1268-2017	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Piedra Virgen	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,500	\$55,042	\$55,042	\$55,042	\$12,557	\$12,557	\$12,557	22.81
OAX1710200 892070	Construcción De Techumbre En La Cancha De La Escuela Primaria Benito Juárez, Clave 20660445	0858-N	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Andrés el Alto	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,950,000	\$1,949,891	\$1,949,891	\$1,949,891	\$1,949,891	\$1,949,891	100.00	
OAX1710200 892182	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Agencia De Policía Río Hilo	0859-N	Oaxaca	San Antonio el Alto	El Río Hilo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,999,972	\$1,999,972	\$1,999,972	\$1,999,972	\$1,999,972	100.00	
OAX1710200 892656	Iluminación Solar En Acceso Al Municipio De Salina Cruz Al Puente De La Periferia	MSC/OP/FAPM/C/001/2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,386,400	\$4,614,479	\$4,614,479	\$4,614,479	\$4,614,479	\$4,614,479	100.00	
OAX1710200 892696	Construcción De Oficinas De Vigilancia En El Acceso Principal De La Sociedad Salina	002	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	
OAX1710200 892865	Iluminación Solar Del Puente De La Refinería Al Entronque De La Carretera Costera	FAPM/MS/002/2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,353,359	\$1,494,495	\$1,494,495	\$1,494,495	\$1,494,495	\$1,494,495	100.00	
OAX1710200 893253	Construcción De Techado En La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Cuauhtemoc, Santa María Zacatepec	PORTALECR-0635-N-2017	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Miguel	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,368,140	\$1,368,140	\$1,368,140	\$1,368,140	\$1,368,140	\$1,368,140	100.00	
OAX1710200 893260	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Calles, Primera Pareda De Benito Juárez Y Josefa Ortiz De Domínguez	-	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	
OAX1710200 893265	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia, En La Agencia El Rosario, Santa María Zacatepec	PORTALECR-0636-N-2017	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Rosario	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,132,860	\$1,132,860	\$1,132,860	\$1,132,860	\$1,132,860	\$1,132,860	100.00	
OAX1710200 894028	Mejoramiento De La Barza Perimetral De La Rsc. Heberto Castillo De La Col. Vicente Guerrero	FIV-001-2017	Oaxaca	Villa de Saabilla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE SAABILLA	Educación	En Ejecución	2017	\$65,634	\$65,634	\$65,634	\$65,634	\$65,634	\$65,634	100.00	
OAX1710200 894263	Pavimentación De Calles En La Localidad La Trinidad	0829-N	Oaxaca	Santiago Xicautl	Trinidad Xicautl	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO XICAUTL	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 894263	Ampliación De La Clínica De Salud Del Insa En Francisco I. Madero	0861-N	Oaxaca	Santiago Xicautl	Francisco I. Madero	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO XICAUTL, IXTLAN, OAXACA	Salud	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 894356	Pavimentación De Calles En El Municipio De Santiago Xicautl	0830-N	Oaxaca	Santiago Xicautl	Santiago Xicautl	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO XICAUTL, IXTLAN, OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Resignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacados (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710200 896693	Construcción De Alcantarillado Pluvial En La Calle Aguascalientes, Loma Bonita - 5039918	5039918	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 896694	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Principal En San Benito Hicinal - 5017940	5017940	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 896820	Construcción De Cancha De Usos Múltiples y Techado En La Comunidad De Arroyo Frijol, Municipio De Santa María Chiltepec, Oaxaca	FORTALEC/1048/2017	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Frijol	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	100.00
OAX1710200 896826	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Arroyo González, Municipio De Santa María Huatlucio	FORTALEC/1049/2017	Oaxaca	Santa María Huatlucio	Arroyo González	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,625,000	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	100.00
OAX1710200 896827	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Agua Hedionda, Municipio De Santa María Huatlucio	FORTALEC/1046/2017	Oaxaca	Santa María Huatlucio	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,625,000	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	100.00
OAX1710200 897428	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Secundaria Técnica Num. 152 Clave: 20dat0172o_X000d - 5091837	FORTALEC-D641-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$889,925	\$588,702	\$889,925	\$588,702	\$588,702	\$588,702	66.15
OAX1710200 897593	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado En Mar de Caña - 4883260	4883260	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 897594	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado En Camelia Roja - 4874645	4874645	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 897595	Construcción De Techado En Plaza Cívica De La Escuela Primaria Urbana Federal Emiliano Zapata Clave 20dpc348u, En La Colonia El Diamante Del Municipio De San Juan Bautista Tuxtepec - 4873681	4873681	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	100.00
OAX1710200 897605	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica Del Jardín De Niños "Emilio Juárez", De La Localidad De La Paz, En El Municipio De Santa Inés De Zaragoza, Oaxaca - 4916731	4916731	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	La Paz	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE SARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$600,000	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	100.00
OAX1710200 898320	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Prolongación Pueba - 5020909	5020909	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 898323	Rehabilitación De Banquetas De Billares De Cantera En Diversas Calles Del Centro Histórico Del Municipio De Oaxaca De Juárez. - 5208651	5208651	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,001,779	\$2,001,779	\$1,979,760	\$1,978,342	\$1,978,342	\$1,978,342	\$1,978,342	98.83
OAX1710200 898343	Construcción De Techado En La Cancha Municipal De La Localidad San Lorenzo Albarrradas, Municipio De San Lorenzo Albarrradas	FORTALEC/1051/2017	Oaxaca	San Lorenzo Albarrradas	San Lorenzo Albarrradas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	100.00
OAX1710200 898841	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Muni De S Ma Coilo, Oaxaca // (Construcción Base De Concreto Hidráulico La Calle Ignacio Zar, Bñaan De Zicatela, Santa Ma Coilo, Oaxaca) - 6685332	6685332	Oaxaca	Santa María Coilopec	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOPPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 899143	Construcción De Estación De Bomberos En La Localidad De Loma Bonita - 4944681	4944681	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 899144	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Tabasco, Col. Frumencio Púido Mina. - 4992746	4992746	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 899145	Pavimentación De Concreto Hidráulico Con Servicios Básicos En La Calle Tabasco - 4985902	4985902	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 899146	Construcción De Techado En La Cancha De Usos Múltiples, En El Centro De Atención Múltiple No. 10 - 5029073	5029073	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 899253	Infraestructura Vial Para El Municipio De San Marcos Arriaga, Estado De Oaxaca // ("Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Zaragoza, San Marcos Arriaga, Oaxaca") - 5262874	5262874	Oaxaca	San Marcos Arriaga	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX1710200 899260	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Reforma De La Localidad Pueblo Nuevo Papalapan - 4874830	4874830	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000						0.00	
OAX1710200 899261	Rehabilitación De Pavimentación De Concreto Hidráulico Con Servicios Básicos En La Avenida 15 De Marzo En La Col. Lázaro Cárdenas - 4873621	4873621	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,970,584	\$1,970,584	\$1,970,584	\$1,970,584	\$1,970,584	\$1,970,584	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios: Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00			
OAX1710200 899262	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle 21 De Marzo, Colonia La Moderna En San Juan Bautista Tuxtepec - 487337	487337	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00		
OAX1710200 899584	Construcción De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad Huanacastal En El Municipio De Santo Domingo Zanatepec	FORTALECE/1045/2017	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Huanacastal	Rural	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	100.00		
OAX1710200 899599	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Benito Juárez García Clave, 206pb2071c En La Localidad Del Cauitote, Municipio De Candelaria Loxicha	FORTALECE/1088/2017	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Caulote	Rural	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	100.00	
OAX1710200 899466	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo En El Municipio De San Simón Zabutlán 4872004	4872004	Oaxaca	San Simón Zabutlán	San Simón Zabutlán	Urbano	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	honorable ayuntamiento de san simon zabutlan	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	
OAX1710200 899346	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo, Oaxaca // Rehabilitación Del Parque Del Municipio De Ejutla De Crespo - 148933	5489513	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	
OAX1710200 899593	Rehabilitación Y Construcción De Techumbre En Campo De Béisbol Jorge L. Zapata - 503751	503751	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00		
OAX1710200 900067	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De El Carrizal, Municipio De San José Lachiguiri	FORTALECE/1044/2017	Oaxaca	San José Lachiguiri	El Carrizal	Rural	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,625,000	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	100.00
OAX1710200 900069	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado En La Localidad La Puente Misteriosa - 489320	4883020	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00		
OAX1710200 900075	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En El Barrio De Los Semedios, Localidad De Santiago Xicautl, Municipio De Santiago Xicautl	FORTALECE/1050/2017	Oaxaca	Santiago Xicautl	Santiago Xicautl	Urbano	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	100.00	
OAX1710200 900481	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Labaro Cardenas Y Calle 5 De Mayo - 487349	487349	Oaxaca	San Simón Zabutlán	San Simón Zabutlán	Urbano	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	honorable ayuntamiento de San simon zabutlan	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	
OAX1710200 900793	Rehabilitación De Calles ( Hidalgo Y Jose Maria Morelos) En El Centro Del Municipio De La Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo. - 148932	548932	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	
OAX1710200 900798	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero En Arroyo Metate - 501694	501694	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00		
OAX1710200 900800	Adquisición De 12 Vehículos Tipo Van Adaptados Para Pcd (4 Cilindros 16 Válvulas Dirección Hidráulica Transmisión Manual De 5 Vel.). - Pcp-7835-75-00-A10.3	PPE-7835-75-00-A10.3	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios		0075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,303,060	\$10,072,133	\$10,072,133	\$10,072,133	\$10,072,133	\$10,072,133	\$10,072,133	\$10,072,133	\$10,072,133	100.00
OAX1710200 900935	Construcción De Techado De Cancha De Basquetbol De La Localidad De San Melchor Betaza Del Municipio De San Melchor Betaza	FORTALECE/1034/2017	Oaxaca	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Urbano	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	100.00	
OAX1710200 900943	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado En La Localidad El Bascaso Bascas - 489128	4891280	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00		
OAX1710200 900955	Construcción De Polideportivo En El Municipio De Zimatlan De Alvarez - 515467	515467	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,498,158	\$2,498,158	\$2,498,158	\$2,498,158	\$2,498,158	\$2,498,158	\$2,498,158	\$2,498,158	100.00
OAX1710200 901318	Construcción De Techumbre En La Cancha De Basquetbol De La Localidad De Santa María Tlahuiloitotepec	FORTALECE/1038/2017	Oaxaca	Santa María Tlahuiloitotepec	Santa María Tlahuiloitotepec	Rural	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,750,000	\$1,701,416	\$1,701,416	\$1,701,416	\$1,701,416	\$1,701,416	\$1,701,416	\$1,701,416	\$1,701,416	100.00
OAX1710200 901811	Construcción De Techado En La Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad General Francisco Villa - 5032514	5032514	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00		
OAX1710200 901812	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Aseos En La Calle Benito Juárez - 5022428	5022428	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción III del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Comprometido									Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200604931 - 49131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00		
OAX171020090193	Adquisición De 8 Vehículos Tipo Sedan Adaptados Para Personas Con Discapacidad (Motor 1.6l BSI Turbo Diesel, Transmisión Estándar 5 Velocidades). - Pcp-7834-75-00-A3.7	PTP-7834-75-00-A3.7	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$3,683,410	\$3,640,518	\$3,640,518	\$3,640,518	\$3,640,518	\$3,640,518	\$3,640,518	100.00		
OAX1710200901616	Rehabilitación De Banquetas De Concreto Hidráulico En Diversas Calles Del Centro Histórico Del Municipio De Oaxaca De Juárez (Acabado Estampado Tipo Biliarde de 40 X 40 Cms.) - 5206588	5206588	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,999,221	\$1,999,221	\$1,977,229	\$1,976,173	\$1,976,173	\$1,976,173	\$1,976,173	98.85		
OAX1710200901719	Construcción De Andador Con Concreto Hidráulico En La Colonia Virrey De Los Pinos De La Localidad De Villa Talea De Castro, Municipio De Villa Talea De Castro	FORTALECE/1091/2017	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	100.00		
OAX1710200901736	Construcción De Techado De La Cancha Deportiva "El Cero" En San Jerónimo Tlacoachahuaya, Municipio De San Jerónimo Tlacoachahuaya	FORTALECE/1039/2017	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	100.00		
OAX1710200902022	Construcción De Parque Comunitario En La Col. Agrícola En La Localidad De San Pedro Tapanatepec	FORTALECE/1026/2017	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	\$972,238	100.00		
OAX1710200902047	Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techado, Sobre La Calle Plutarco Elías Calles, En La Localidad De Santiago Laollaga	FORTALECE/1085/2017	Oaxaca	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	100.00		
OAX1710200902363	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Pisos Peleable En La Calle Golondrina - 4986133	4986133	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00		
OAX1710200902364	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Drenaje En La Calle Santa María - 5027569	5027569	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00		
OAX1710200902804	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre, En El Municipio De San Pedro Pochutla, Oaxaca - 4830477	4830477	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00		
OAX1710200902805	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Municipal En La Localidad De Santa Ana Tlapacoyan - 5020240	5020240	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,234	\$2,967,231	\$2,967,231	\$2,967,231	\$2,967,231	\$2,967,231	\$2,967,231	100.00		
OAX1710200903386	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez En El Barrio De San José	FFI-0814-N-2017	Oaxaca	Santa María Sacatepec	Santa María Sacatepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00		
OAX1710200904164	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 234	FAM-1363-2017	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$338,979	\$338,979	\$338,979	\$338,979	\$228,476	\$228,476	\$228,476	67.40		
OAX1710200904165	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 234	FAM-1360-2017	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,218	\$30,218	\$30,218	98.34		
OAX1710200904166	Construcción De Un Aula En Jni María Montessori	FAM-1361-2017	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$328,481	\$328,481	\$328,481	\$328,481	\$328,481	\$328,481	\$328,481	100.00		
OAX1710200904167	Equipamiento De Un Aula En Jni María Montessori	FAM-1362-2017	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$16,502	\$16,502	\$16,502	\$16,502	\$14,676	\$14,676	\$14,676	88.94		
OAX1710200904168	Construcción De Un Aula Y Un Aseo En Bic No. 23	FAM-1EMS-1336-2017	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,044,083	\$1,044,083	\$1,044,083	\$1,044,083	\$1,044,083	\$1,044,083	\$1,044,083	100.00		
OAX1710200904169	Equipamiento De Un Ula, Un Aseo Y Equipamiento Recital De Un Aula De Medios En Bic. No. 23	FAM-1EMS-1341-2017	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$260,395	\$260,395	\$260,395	\$260,395	\$222,627	\$222,627	\$222,627	85.50		
OAX1710200904170	Construcción De Dos Aseos En Ceyte No. 33	FAM-1EMS-1338-2017	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,593,311	\$1,593,311	\$1,593,311	\$1,593,311	\$1,593,311	\$1,593,311	\$1,593,311	100.00		
OAX1710200904171	Equipamiento De Dos Aseos En Ceyte No. 33	FAM-1EMS-1343-2017	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,636	\$500,636	\$500,636	\$500,636	\$440,224	\$440,224	\$440,224	87.93		
OAX1710200904172	Construcción De Tres Aulas En Cobao No. 32	FAM-1EMS-1334-2017	Oaxaca	Cullapán de Guerrero	Cullapán de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,971,054	\$1,971,054	\$1,971,054	\$1,971,054	\$1,971,054	\$1,971,054	\$1,971,054	100.00		
OAX1710200904173	Equipamiento De Tres Aulas En Cobao No. 32	FAM-1EMS-1339-2017	Oaxaca	Cullapán de Guerrero	Cullapán de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$122,893	\$122,893	\$122,893	\$122,893	\$121,023	\$121,023	\$121,023	98.48		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17102000 904174	Construcción De Un Anexo En Bic. No.29	FAM-IZMS-1337-2017	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$687,810	\$687,810	\$687,810	\$687,810	\$687,809	\$687,809	\$687,809	100.00	
OAX17102000 904175	Equipamiento De Un Anexo En Bic No. 29	FAM-IZMS-1342-2017	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$101,660	\$101,660	\$101,660	\$101,660	\$91,332	\$91,332	\$91,332	89.84	
OAX17102000 904176	Construcción De Un Aula Y Cuatro Anexas En Tebo No. 112	FAM-IZMS-1335-2017	Oaxaca	Ciénega de Zimatán	Ciénega de Zimatán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,938,092	\$1,938,092	\$1,938,092	\$1,938,092	\$1,938,092	\$1,938,092	\$1,938,092	100.00	
OAX17102000 904177	Equipamiento De Un Aula Y Cuatro Anexas En Tebo No. 112	FAM-IZMS-1340-2017	Oaxaca	Ciénega de Zimatán	Ciénega de Zimatán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$155,855	\$155,855	\$155,855	\$155,855	\$145,104	\$145,104	\$145,104	93.16	
OAX17102000 904380	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino San Juan Mixtepec-Tajstotes-Juxtahuacla Del Km 0 000 Al Km 28 000, Subtramo Del Km 24 100 Al Km 25 960	SC7/1553/2017	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. O8 -	San Juan Mixtepec Distrito O8	Urbano	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,799,337	\$4,799,337	\$4,799,337	\$4,799,337	\$4,799,337	\$4,799,337	100.00	
OAX17102000 904381	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Santiago Istayutla Fr Santiago Jamiltepec-Santa Elena Tlaxiotes-San Jose De Las Flores Del Km 0 000 Al Km 22 000, Subtramo Del Km 13 32493 460 Al Km 1	SC7/1554/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	Rural	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,420,310	\$1,420,310	\$1,420,310	\$1,420,310	\$1,420,310	\$1,420,310	\$1,420,310	100.00
OAX17102000 904383	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Jose Maria Morelos-El Petero Del Km 0 000 Al Km 12 800 Subtramo Del Km 11 200 Al Km 12 800.	SC7/1555/2017	Oaxaca	Santa María Huastotitlán	El Petero	Rural	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$5,383,547	\$5,383,547	\$5,383,547	\$5,383,547	\$5,383,547	\$5,383,547	100.00	
OAX17102000 904384	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Santiago Marañón-Labiro Cardenas-Santa Maria Tlucunico Del Km 0 000 Al Km 12 000 Subtramo Del Km 7 100 Al Km 7 980.	SC7/1556/2017	Oaxaca	Santiago Juxtahuacla	Santa Maria Tlucunico	Rural	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,784,905	\$4,784,905	\$4,784,905	\$4,784,905	\$4,784,905	\$4,784,905	100.00	
OAX17102000 904385	Modernización A Nivel Pavimento Del Camino E.C. Concovado-Itapago (Camino Tlayo Huastotitlan-Huastotitlan) Del Km 0 000 Al Km 19 000 Subtramo Del Km 9 000 Al Km 11 000.	SC7/1557/2017	Oaxaca	Santa Maria Huastotitlan	Santa Maria Huastotitlan	Urbano	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$11,400,000	\$10,937,611	\$10,937,611	\$10,937,611	\$10,937,611	\$10,937,611	\$10,937,611	100.00	
OAX17102000 904386	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Santa Maria Yolotepec-Santiago Yosonnda Del Km 0 000 Al Km 14 000, Subtramo Del Km 13 100 Al Km 13 984.19 Km 18 160.12 Al Km 19 495.73	SC7/1558/2017	Oaxaca	Yosonnda	Santiago Yosonnda	Urbano	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	100.00	
OAX17102000 904387	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino San Pedro Toluca-San Juan Quiotepec Del Km 0 000 Al Km 21 000 Subtramo Del Km 5 700 Al Km 6 700.	SC7/1552/2017	Oaxaca	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	Urbano	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$6,716,077	\$6,716,077	\$6,716,077	\$6,716,077	\$6,716,077	\$6,716,077	100.00	
OAX17102000 904388	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Oaxaca-Puerto Escondido-Huastotitlan Tramo La "P" Barranco Largo-Tehuacanilla y Puerto Escondido-Huastotitlan y Ramal San Jose Llano Cieneguilla Del Km 0 000 Al Km 9	SC7/1332/2017	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San José Cieneguilla	Rural	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$16,000,000	\$15,351,034	\$15,351,034	\$15,351,034	\$15,351,034	\$15,351,034	\$15,351,034	100.00	
OAX17102000 904390	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Loma Bonita-Mixtlan Monterroscas-Cardenas E.C. (Tlaxiotes-Palcazas) Del Km 0 000 Al Km 28 000 Subtramo A Modernizar Del Km 32 000 Al Km 35 600	SC7/1331/2017	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$19,172,229	\$19,172,229	\$19,172,229	\$19,172,229	\$19,172,229	\$19,172,229	100.00	
OAX17102000 904393	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Juan Mixtepec-Santos Reyes Tepejilillo) Tlaxiotes de Zaragoza Del Km 0 000 Al Km 7 000, Subtramo A Modernizar Del Km 1 200 Al Km 2 000.	SC7/1330/2017	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. O8 -	San Juan Mixtepec Distrito O8	Urbano	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	100.00	
OAX17102000 904397	Modernización Y Ampliación Del Camino "San Juan Mixtepec" Agua Izarra E.C. (Misión Ciudad de Tlaxiotes-Peña Villa De Guerrero) Tramo Del Km 0 000 Al Km 23 000 Subtramo A Modernizar Del Km 2 700 Al Km	SC7/1329/2017	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. O8 -	San Juan Mixtepec Distrito O8	Urbano	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	100.00	
OAX17102000 904398	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Lunaticlan-Del Progreso-Yolotepec De Guerrero (Puebla) Del Km 0 000 Al Km 23 000, Subtramo Del Km 14 000 Al Km 17 000.	SC7/1328/2017	Oaxaca	Santiago Chahuma	Lunaticlan del Progreso	Rural	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$13,555,000	\$13,005,204	\$13,005,204	\$13,005,204	\$13,005,204	\$13,005,204	\$13,005,204	100.00	
OAX17102000 904400	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Mexhuatlán-San Carlos Yautepac Del Km 0 000. Al Km 104 000, Subtramo Del Km 65 700 Al Km 63 500	SC7/1327/2017	Oaxaca	San Carlos Yautepac	San Carlos Yautepac	Urbano	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$11,513,275	\$11,513,275	\$11,513,275	\$11,513,275	\$11,513,275	\$11,513,275	100.00	
OAX17102000 904402	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Teotitlan De Segura Y Luna-Santos Reyes Tepejilillo-San Juan Mixtepec-San Martín Itunyoso, Km 102 000 E.C. (Tlaxiotes-Piotepec Regional) Del Km 0 000 Al Km 10	SC7/1326/2017	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,781,857	\$4,781,857	\$4,781,857	\$4,781,857	\$4,781,857	\$4,781,857	100.00	
OAX17102000 904403	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino San Pedro Teutila-San Felipe Oaxaca De Oaxaca Del Km. 0 000 Al Km 23 500, Subtramo A Modernizar Del Km 2 300 Al Km 4 600.	SC7/1325/2017	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$13,000,000	\$12,472,715	\$12,472,715	\$12,472,715	\$12,472,715	\$12,472,715	\$12,472,715	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: Cuentas, Transferencias, Programas Sujetas a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT200604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710200 904405	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Santa María Guienagati- Peña Blanca Del Km 0 000 Al Km 24 000, Subtramo Del Km 7 600 Al Km 8 300	SC7/1324/2017	Oaxaca	Santa María Guienagati	Peña Blanca	Rural	Convenios			9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,555,000	\$2,451,368	\$2,451,368	\$2,451,368	\$2,451,368	\$2,451,368	\$2,451,368	100.00
OAX1710200 904406	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. (El Amate-Cosolapa) La Margarita-La Tabagpera Del Km 0 000 Al Km 28 000, Subtramo A Modernizar Del Km 4 300 Al Km 7 900	SC7/1323/2017	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Tabagpera	Rural	Convenios			9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$19,990,000	\$19,137,952	\$19,137,952	\$19,137,952	\$19,137,952	\$19,137,952	\$19,137,952	100.00
OAX1710200 904408	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Acatlán De Pérez Figueroa-La Capilla Del Km 0 000 Al Km 24 000 Tramo A Modernizar Del Km 18 700 Al Km 21 900	SC7/1322/2017	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Convenios			9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$18,000,000	\$17,171,918	\$17,171,918	\$17,171,918	\$17,171,918	\$17,171,918	\$17,171,918	100.00
OAX1710200 904409	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. Km 31 (Amata Colorado- Zaragoza Itundujua) El Limón-Santa Ana Progreso-San Andrés Cabecera Nueva Del Km 0 000 Al Km 4 000	SC7/1321/2017	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	Urbano	Convenios			9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,756,638	\$5,756,638	\$5,756,638	\$5,756,638	\$5,756,638	\$5,756,638	100.00
OAX1710200 904410	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. (Tlaxiaco-Chalcatzingo) Xosoyua Del Km 0 000 Al Km 7 561, Subtramo A Modernizar Del Km 6 700 Al Km 7 688	SC7/1320/2017	Oaxaca	Santa María Xosoyua	Santa María Xosoyua	Urbano	Convenios			9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,407,222	\$4,407,222	\$4,407,222	\$4,407,222	\$4,407,222	\$4,407,222	100.00
OAX1710200 904411	Modernización A Nivel De Pavimento E.C. (Barranca Largo-Ventanilla) San Antonio Jalana Del Km 0 000 Al Km 2 000, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 1 700	SC7/1319/2017	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Antonio Jalana	Rural	Convenios			9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	100.00
OAX1710200 904412	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Oaxaca-Puerto Escondido- Huastlco Tramo La "P" Barranca Lagra- Ventanilla Y Puerto Escondido- Huastlco Y Ramal San Sebastián Coatlán Del Km 0 000 Al Km 8 610	SC7/1318/2017	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Convenios			9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$18,000,000	\$17,269,913	\$17,269,913	\$17,269,913	\$17,269,913	\$17,269,913	\$17,269,913	100.00
OAX1710200 904460	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos En Telesecundaria	FAM/1267/2017	Oaxaca	San Pedro Coatlancillo	San Pedro Coatlancillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,505,476	\$1,505,476	\$1,505,476	\$1,505,476	\$1,505,476	\$1,505,476	\$1,505,476	100.00
OAX1710200 904505	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, Localidad De San Baltazar Coatlán, Municipio De San Dionisio Ocotepéc	FORTALECER-1783-2017	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	San Baltazar Coatlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,003,903	\$2,002,928	\$2,002,928	\$2,002,928	\$2,002,928	\$2,002,928	\$2,002,928	100.00
OAX1710200 904507	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De Pinotepa De Don Luis.	FORTALECER-1785-2017	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,480,000	\$3,048,900	\$3,048,900	\$3,048,900	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX1710200 904508	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pablo Coatlán, Municipio De San Pablo Coatlán	FORTALECER-1786-2017	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,088,000	\$1,793,144	\$1,793,144	\$1,793,144	\$1,793,144	\$1,793,144	\$1,793,144	100.00
OAX1710200 904509	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales En La Localidad De Tlaxiocola De Matamoros, Municipio De Tlaxiocola De Matamoros, Oaxaca	FORTALECER-1787-2017	Oaxaca	Tlaxiocola de Matamoros	Tlaxiocola de Matamoros	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,517,810	\$6,797,100	\$6,797,100	\$6,797,100	\$4,894,460	\$4,894,460	\$4,894,460	72.01
OAX1710200 904576	Reparaciones Generales En Jmu Macedonio Alcalá	FAM-1896-2017	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$83,395	\$83,395	\$83,395	\$83,395	\$83,395	\$83,395	\$83,395	100.00
OAX1710200 904577	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Jmi Justo Sierra	FAM-1936-2017	Oaxaca	Santa Cruz Acatépec	Santa Cruz Acatépec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$996,426	\$996,426	\$996,426	\$996,426	\$305,982	\$305,982	\$305,982	30.71
OAX1710200 904578	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-1897-2017	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$273,066	\$273,066	\$273,066	\$273,066	\$273,066	\$273,066	\$273,066	100.00
OAX1710200 904579	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Juárez	FAM-1898-2017	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$310,379	\$310,379	\$310,379	\$310,379	\$266,272	\$266,272	\$266,272	85.79
OAX1710200 904585	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Nicolas Bravo	FAM-1899-2017	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$220,388	\$220,388	\$220,388	\$220,388	\$220,388	\$220,388	\$220,388	100.00
OAX1710200 904586	Construcción De Dos Anexos En Telesecundaria	FAM-1900-2017	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$614,935	\$614,935	\$614,935	\$614,935	\$614,935	\$614,935	\$614,935	100.00
OAX1710200 904587	Construcción De Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Jmi Juan Escutia	FAM-1902-2017	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$696,537	\$696,537	\$696,537	\$696,537	\$696,537	\$696,537	\$696,537	100.00
OAX1710200 904588	Equipamiento De Un Anexo En Jmi Juan Escutia	FAM-1891-2017	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$42,913	\$42,913	\$42,913	\$42,913	\$35,938	\$35,938	\$35,938	83.75
OAX1710200 904589	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Alemán	FAM-1904-2017	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Santa Martha Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,536,309	\$1,536,309	\$1,536,309	\$1,536,309	\$1,536,309	\$1,536,309	\$1,536,309	100.00
OAX1710200 904590	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Julio De La Fuente	FAM-1906-2017	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Unión del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,175,535	\$2,175,535	\$2,175,535	\$2,175,535	\$2,175,535	\$2,175,535	\$2,175,535	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahualpa	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX1710200 904592	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1905-2017	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,393,769	\$1,393,769	\$1,393,769	\$1,393,769	\$1,393,769	\$1,393,769	\$1,393,769	100.00	
OAX1710200 904598	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 72	FAM-1901-2017	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$943,057	\$943,057	\$943,057	\$943,057	\$943,057	\$943,057	\$943,057	\$943,057	100.00
OAX1710200 904607	Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Emiliano Zapata	FAM-1911-2017	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$371,532	\$371,532	\$371,532	\$371,532	\$371,532	\$371,532	\$371,532	\$371,532	100.00
OAX1710200 904608	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Pablo T. Eider	FAM-1910-2017	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,958,266	\$1,958,266	\$1,958,266	\$1,958,266	\$1,215,104	\$1,215,104	\$1,215,104	\$1,215,104	62.05
OAX1710200 904609	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 18	FAM-1908-2017	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,086,106	\$1,086,106	\$1,086,106	\$1,086,106	\$1,086,106	\$1,086,106	\$1,086,106	\$1,086,106	100.00
OAX1710200 904615	Reparaciones Generales En Centro De Atención Múltiple No. 8	FAM-1909-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,570,388	\$1,570,388	\$1,570,388	\$1,570,388	\$1,570,388	\$1,570,388	\$1,570,388	\$1,570,388	100.00
OAX1710200 904616	Reparaciones Generales En Centro De Atención Múltiple No.25	FAM-1907-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$931,278	\$931,278	\$931,278	\$931,278	\$931,278	\$931,278	\$931,278	\$931,278	100.00
OAX1710200 904617	Reparaciones Generales En Jnr Francisco Margos	FAM-1916-2017	Oaxaca	San Sebastián Teocantlahuac	Agua Buena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$440,816	\$440,816	\$440,816	\$440,816	\$440,816	\$440,816	\$440,816	\$440,816	100.00
OAX1710200 904618	Construcción De Un Aula En Jnr General Lázaro Cárdenas	FAM-1914-2017	Oaxaca	Santiago Charumba	Santiago Charumba	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$460,386	\$460,386	\$460,386	\$460,386	\$460,386	\$460,386	\$460,386	\$460,386	100.00
OAX1710200 904619	Equipamiento De Un Aula En Jnr General Lázaro Cárdenas	FAM-1892-2017	Oaxaca	Santiago Charumba	Santiago Charumba	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$32,230	\$32,230	\$32,230	\$32,230	\$28,935	\$28,935	\$28,935	\$28,935	89.78
OAX1710200 904620	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1920-2017	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$669,002	\$669,002	\$669,002	\$669,002	\$669,002	\$669,002	\$669,002	\$669,002	100.00
OAX1710200 904622	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1894-2017	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,218	\$30,218	\$30,218	\$30,218	98.34
OAX1710200 904624	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niños Héroes	FAM-1917-2017	Oaxaca	San Sebastián Teocantlahuac	Agua Buena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$477,888	\$477,888	\$477,888	\$477,888	\$477,888	\$477,888	\$477,888	\$477,888	100.00
OAX1710200 904626	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Alvaro Obregón	FAM-1918-2017	Oaxaca	San Sebastián Teocantlahuac	San Mateo Tunuchi	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$971,893	\$971,893	\$971,893	\$971,893	\$971,893	\$971,893	\$971,893	\$971,893	100.00
OAX1710200 904628	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Hilario C. Salas	FAM-1915-2017	Oaxaca	Santiago Charumba	Santiago Charumba	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$701,015	\$701,015	\$701,015	\$701,015	\$701,015	\$701,015	\$701,015	\$701,015	100.00
OAX1710200 904629	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Hilario C. Salas	FAM-1893-2017	Oaxaca	Santiago Charumba	Santiago Charumba	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$61,454	\$61,454	\$61,454	\$61,454	\$60,436	\$60,436	\$60,436	\$60,436	98.34
OAX1710200 904633	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jaime Torres Bodet	FAM-1913-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$530,795	\$530,795	\$530,795	\$530,795	\$530,795	\$530,795	\$530,795	\$530,795	100.00
OAX1710200 904634	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-1921-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tututepec	San Juan Bautista Tututepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$212,235	\$212,235	\$212,235	\$212,235	\$212,235	\$212,235	\$212,235	\$212,235	100.00
OAX1710200 904636	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1922-2017	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chical)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,140,101	\$1,140,101	\$1,140,101	\$1,140,101	\$1,140,101	\$1,140,101	\$1,140,101	\$1,140,101	100.00
OAX1710200 904638	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1923-2017	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Vega del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$591,051	\$591,051	\$591,051	\$591,051	\$591,051	\$591,051	\$591,051	\$591,051	100.00
OAX1710200 904640	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Valentín Gómez Farías	FAM-1924-2017	Oaxaca	San Juan Matatlán	Santiago Malacoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$494,961	\$494,961	\$494,961	\$494,961	\$494,961	\$494,961	\$494,961	\$494,961	100.00
OAX1710200 904644	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1925-2017	Oaxaca	San Juan Matatlán	Monte Aguilá	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$476,737	\$476,737	\$476,737	\$476,737	\$476,737	\$476,737	\$476,737	\$476,737	100.00
OAX1710200 904645	Reparaciones Generales En Jni Gabriela Mistral	FAM-1928-2017	Oaxaca	San Pedro Martir Quiechapa	San Pedro Martir Quiechapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$419,381	\$419,381	\$419,381	\$419,381	\$419,381	\$419,381	\$419,381	\$419,381	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuac	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	5563,652						0.00		
OAX1710200 904646	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Micaela Leon De La Vega	FAM-1926-2017	Oaxaca	San Francisco Cabacua	San Sebastián Yutantino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,252,151	\$1,252,151	\$1,252,151	\$1,252,151	\$1,252,151	\$1,252,151	\$1,252,151	100.00	
OAX1710200 904647	Construcción De Dos Abacos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-1927-2017	Oaxaca	San Francisco Cabacua	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$738,383	\$738,383	\$738,383	\$738,383	\$738,383	\$738,383	\$738,383	\$738,383	100.00
OAX1710200 904648	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Diez De Mayo	FAM-1929-2017	Oaxaca	San Pedro Mártir Quiachapa	San Pedro Mártir Quiachapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,052,830	\$1,052,830	\$1,052,830	\$1,052,830	\$1,052,830	\$1,052,830	\$1,052,830	\$1,052,830	100.00
OAX1710200 904649	Construcción De Obra Exterior En Zou Luz Colmenares Martz ( Candiani)	FAM-1933-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$586,262	\$586,262	\$586,262	\$586,262	\$527,635	\$527,635	\$527,635	90.00	
OAX1710200 904650	Reparaciones Generales E Jni Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-1935-2017	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$369,464	\$369,464	\$369,464	\$369,464	\$369,464	\$369,464	\$369,464	\$369,464	100.00
OAX1710200 904659	Reparaciones Generales En Centro de Atención Múltiple No. 6	FAM-1934-2017	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,080,447	\$1,080,447	\$1,080,447	\$1,080,447	\$1,050,785	\$1,050,785	\$1,050,785	\$1,050,785	97.25
OAX1710200 904660	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria General Vicente Guerrero ( Barrio Guadalupe)	FAM-1930-2017	Oaxaca	San Pablo Huixtpeque	San Pablo Huixtpeque	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$640,845	\$640,845	\$640,845	\$640,845	\$640,845	\$640,845	\$640,845	\$640,845	100.00
OAX1710200 904661	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria General Vicente Guerrero ( Barrio Guadalupe)	FAM-1895-2017	Oaxaca	San Pablo Huixtpeque	San Pablo Huixtpeque	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$61,454	\$61,454	\$61,454	\$61,454	\$60,436	\$60,436	\$60,436	\$60,436	98.34
OAX1710200 904662	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-1932-2017	Oaxaca	Santa Gertrudis	La Borda Paso de Piedras	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$342,909	\$342,909	\$342,909	\$342,909	\$342,909	\$342,909	\$342,909	\$342,909	100.00
OAX1710200 904663	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Francisco Villa	FAM-1931-2017	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$462,315	\$462,315	\$462,315	\$462,315	\$462,315	\$462,315	\$462,315	\$462,315	100.00
OAX1710200 904737	Reconstrucción Camino Intlar-Capulalpan de Mendez-Natividad-Zoogocho-San Juan Tabaa-Villa Alta, Tramo Intlar-Zoogocho-San Andrés Solaga, Subtramo: Del Km 9 000 Al Km 12 000 Y Del Km 35 160 Al Km 57 74	FMEH/1969/2017	Oaxaca	Capulalpan de Méndez	Capulalpan de Méndez	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$6,986,887	\$6,986,887	\$6,986,887	\$6,986,887	93.25
OAX1710200 904739	Modernización Y Ampliación Del Camino Los Llanos-San Juan Kitopepe-San Francisco Cabacua Del Km 31 500 Al Km 33 000	FMEH/1970/2017	Oaxaca	Santa María Ixtahio	Santa María Ixtahio	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$8,390,131	\$8,390,131	\$8,390,131	\$8,390,131	83.99
OAX1710200 904760	Conservación Del Camino Santo Domingo Petapa-San Isidro El Platanillo, Tramo Del Km 3 440 Al Km 39 000.	FMEH/1971/2017	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	San Isidro Platanillo	Rural	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$4,703,186	\$4,698,483	\$4,698,483	\$4,698,483	\$4,324,581	\$4,324,581	\$4,324,581	\$4,324,581	92.04
OAX1710200 904814	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Pan De San Luis, En El Municipio De San Juan Guichicovi	PROII-1584-2017	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Pan de San Luis	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710200 904824	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Piedra Blanca, En El Municipio De San Juan Guichicovi	PROII-1574-2017	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710200 905620	Suministro Y Colocación De Alumbrado Público Sustentable En Las Calles Aquiles Sereno, Gasta, Misa Solaga Y Su Continuación A Reforma En La Localidad Heroica Ciudad De Huajuapán de León Del Municipio	FORTALECE/1027/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,399,721	\$2,399,721	100.00
OAX1710200 905632	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Villa De La Localidad De Ciudad Ixtepeco, Oaxaca	FOR/0993/2017	Oaxaca	Ciudad Ixtepeco	Ciudad Ixtepeco	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	100.00
OAX1710200 905635	Rehabilitación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Localidades De Viandochi De Guerrero A San Pedro Teacacalco, En Los Municipios De Viandochi De Guerrero Y San Pedro Teo	FORTALECE/1067/2017	Oaxaca	San Pedro Teacacalco	San Pedro Teacacalco	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,300,000	\$4,180,621	\$4,180,621	\$4,180,621	\$4,180,621	\$4,180,621	\$4,180,621	\$4,180,621	100.00
OAX1710200 905644	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata De La Localidad De Macín Grande Del Municipio De San Lucas Ojitlán	FOR/1116/2017	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Macín Grande	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,361,133	\$1,361,133	\$1,360,903	\$1,360,903	\$1,360,903	\$1,360,903	\$1,360,903	99.98
OAX1710200 905648	Construcción De Techo De La Plaza Cívica De La Escuela Primaria Benito Juárez, Clave: 208q93293	FAM/1661/2017	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$3,314,173	\$3,314,173	\$3,314,173	\$3,309,167	\$3,309,167	\$3,304,673	\$2,895,686	\$2,895,686	99.71
OAX1710200 905656	Construcción De Barda De Cancha De Fútbol En El Lado Sur Y Oriente Del Predio En La Localidad De Santa María Petapa, Del Municipio De Santa María Petapa	FORTALECE/1029/2017	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Realización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO CLAVE CCT200604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00
OAX17170200 905687	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO J. MADRO EN LA AGENCIA DE EL CIRUALO, MUNICIPIO DE PINOTEPA NACIONAL	PDR/1020/2017	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Cirualo	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,460	\$2,430,460	\$2,430,460	\$2,430,460	99.99
OAX17170200 905689	Fortalecimiento De La Igualdad De Género Y Prevención De Embarazos En Adolescentes En El Municipio De San Sebastián Coatlán	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Subsidios	8010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género		47-Entidades no Sectorizadas	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00
OAX17170300 931876	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Mangalito A Paraje Arroyo Tejate San Bernardo Mixtepec - 202995	202995	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Ahuacán Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$159,996	\$159,861	\$159,861	\$159,861	\$159,856	\$159,856	\$159,856	100.00
OAX17170300 931877	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIXTEPEC - 131864	131864	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Ahuacán Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$390,000	\$387,423	\$387,423	\$387,423	\$387,423	\$387,423	\$387,423	100.00
OAX17170300 931878	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIXTEPEC - 131840	131840	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Ahuacán Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,000	\$92,099	\$92,099	\$92,099	\$92,099	\$92,099	\$92,099	100.00
OAX17170300 931879	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Jerónimo Tititlan A El Carrizal San Bernardo Mixtepec - 203039	203039	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Jerónimo Tititlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$159,998	\$159,871	\$159,871	\$159,871	\$159,865	\$159,865	\$159,865	100.00
OAX17170300 932829	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO MORELOS I - 186064	186064	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00
OAX17170300 933119	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 180765	180765	Oaxaca	San Pedro Ocotepéc	El Polvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOATEPEC MIXE OAX	Asistencia Social	En Ejecución									0.00
OAX17170300 933122	CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO - 178790	178790	Oaxaca	San Pedro Ocotepéc	Israel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOATEPEC MIXE OAX	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170300 933123	CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA - 178778	178778	Oaxaca	San Pedro Ocotepéc	Israel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOATEPEC MIXE OAX	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170300 933124	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHEPLINA - 160855	160855	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cheplina	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170300 933202	Mejoramiento De Camino Rural - 148777 148777	148777	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	El Zacatón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$376,499							0.00
OAX17170300 933204	Asfalto Y Revestimiento De Caminos Rurales Y Calles En La Cabecera Municipal - 198376	198376	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00
OAX17170300 933236	Rehabilitación De La Calle Principal - 188651	188651	Oaxaca	San Antonio Nanahuatipán	Nanahuatipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00
OAX17170300 933237	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Casa Blanca - 188902	188902	Oaxaca	San Antonio Nanahuatipán	San Gabriel Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAN	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170300 933241	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 370730	170730	Oaxaca	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,835,070	\$2,835,070	\$2,835,070	\$2,835,070	\$2,835,070	\$2,835,070	\$2,835,070	100.00
OAX17170300 933242	32961 Subcontratación De Servicios Con Terceeros - 164908	164908	Oaxaca	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$455,154	\$455,154	\$455,154	\$455,154	\$455,154	\$455,154	\$455,154	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g04931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710300933243	Construcción De Baños Con Biodegestores - 164235	164235	Oaxaca	Santiago Camotlán	Arroyo Macho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,113,882	\$1,113,882	\$1,113,882	\$1,113,882	\$1,113,882	\$1,113,882	\$1,113,882	100.00
OAX1710300933244	Construcción De Cuartos Dormitorios - 164645	164645	Oaxaca	Santiago Camotlán	Asunción Lachixilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,137,590	\$2,137,590	\$2,137,590	\$2,137,590	\$2,137,590	\$2,137,590	\$2,137,590	100.00
OAX1710300933245	Rehabilitación Del Camino Cristo Rey La Selva San Mateo Edo La Chachalaca Del Km Caro Mas Tres Cerros Al Km Tres Mas Cuatrocientos - 164551	164551	Oaxaca	Santiago Camotlán	Cristo Rey La Selva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,009,634	\$1,009,634	\$1,009,634	\$1,009,634	\$1,009,634	\$1,009,634	\$1,009,634	100.00
OAX1710300933246	Construcción De Comedor Comunitario Torcaza Rupa - 164229	164229	Oaxaca	Santiago Camotlán	La Chachalaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,340,210	\$1,340,210	\$1,340,210	\$1,340,210	\$1,340,210	\$1,340,210	\$1,340,210	100.00
OAX1710300933247	Construcción De Techumbre Firme - 170691	170691	Oaxaca	Santiago Camotlán	San Francisco Vovogé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,503,772	\$1,503,772	\$1,503,772	\$1,503,772	\$1,503,772	\$1,503,772	\$1,503,772	100.00
OAX1710300933248	Construcción De Muro Firme - 170454	170454	Oaxaca	Santiago Camotlán	San Francisco Vovogé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,634,511	\$1,634,511	\$1,634,511	\$1,634,511	\$1,634,511	\$1,634,511	\$1,634,511	100.00
OAX1710300933249	Construcción De Casa De Salud De San Miguel Reagui - 164234	164234	Oaxaca	Santiago Camotlán	San Miguel Reagui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLÁN	Salud	En Ejecución	2017	\$2,051,162	\$2,051,162	\$2,051,162	\$2,051,162	\$2,051,162	\$2,051,162	\$2,051,162	100.00
OAX1710300933255	Rehabilitación De Camino Rural - 166734	166734	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX1710300933258	Construcción Del Techado En La Escuela Secundaria Federal - 189317	189317	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Educación	En Ejecución	2017	\$987,452	\$987,452	\$987,452	\$987,452	\$987,452	\$987,452	\$987,452	100.00
OAX1710300933259	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Peñoles - 131828	131828	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,000	\$92,099	\$92,099	\$92,099	\$92,099	\$92,099	\$92,099	100.00
OAX1710300933260	Mejoramiento De Camino Rural Santa Catarina Estela Santa María Peñoles - 149048	149048	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa Catarina Estela	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,336,016	\$1,330,087	\$1,330,087	\$1,330,087	\$1,330,087	\$1,330,087	\$1,330,087	100.00
OAX1710300933261	Mejoramiento De Camino Rural Río Hondo Santa María Peñoles - 149047	149047	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,336,000	\$1,331,028	\$1,331,028	\$1,331,028	\$1,331,028	\$1,331,028	\$1,331,028	100.00
OAX1710300933262	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131342	131342	Oaxaca	Santa María Teopoxco	Santa María Teopoxco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,000	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	100.00
OAX1710300933269	Construcción De Dispensario Médico En La Localidad De Orilla Del Mar - 158920	158920	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Orilla del Mar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	Salud	En Ejecución								0.00	
OAX1710300933270	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio San Lucas Uno Barrio Ocotlán Barrio Tejapuyé Y Barrio San Pablo - 175200	175200	Oaxaca	Santa María Tlahuiloitotec	Santa María Tlahuiloitotec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUILOITTEPEC MIXE OAX	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710300933271	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlahuiloitotec - 160817	160817	Oaxaca	Santa María Tlahuiloitotec	Santa María Tlahuiloitotec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710300933272	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje El Carbon - 171624	171624	Oaxaca	Santa María Tlahuiloitotec	Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUILOITTEPEC MIXE OAX	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710300933273	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Aduanaal San Poy - 158471	158471	Oaxaca	Santa María Tlahuiloitotec	Santa María Tlahuiloitotec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUILOITTEPEC MIXE OAX	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710300933275	Construcción De Camino Sacacosochas En Paraje Arenal Escobilla Tramo De Km Tres Al Km Seis - 155666	155666	Oaxaca	Santa María Tlahuiloitotec	Tejas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUILOITTEPEC MIXE OAX	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX1710300933277	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 172425	172425	Oaxaca	Santa María Tlahuiloitotec	El Prijol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUILOITTEPEC MIXE OAX	Urbanización	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz00p04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00			
OAX1710300 933278	Construcción De Maniqueta En La Avenida Principal Del Cruce Carretera Milta Zacatepec Al Centro De Santa Ana - 153704	153704	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00			
OAX1710300 933279	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 154654	154654	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00			
OAX1710300 933290	Mejoramiento De Camino Rural Soraguia - 148891	148891	Oaxaca	Santa María Zoquitlan	Soraguia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$559,955	\$558,520	\$558,520	\$558,520	\$558,520	\$558,520	\$558,520	100.00	
OAX1710300 933291	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Orizaván A La Comunidad De San José El Frizjol A La Cabecera Municipal Santiago Amoltepec - 107741	107741	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00		
OAX1710300 933292	33903 Servicios Integrales - 111173	111173	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00		
OAX1710300 933294	Construcción De Una Aula Y Dirección En Escuela Primaria Ubicada En La Agencia De Policía Barranca Cosida En El Municipio De Santiago Amoltepec - 108029	108029	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Barranca Cosida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Educación	En Ejecución								0.00		
OAX1710300 933295	Construcción De Comedor Comunitario Ubicada En La Localidad Agencia De Policía Huamochil En El Municipio De Santiago Amoltepec - 109990	109990	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Huamochil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución								0.00		
OAX1710300 933319	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle El Roble Colonia Barrio Nuevo - 192478	192478	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	100.00
OAX1710300 933320	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Av Aldama Colonia Lazaro Cardenas - 192427	192427	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00
OAX1710300 933321	Ampliación De Drenaje Pluvial Calle Las Palmas Colonia Robles Oriente - 192093	192093	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	100.00
OAX1710300 933322	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Colonia Barrio Juárez Norte - 191777	191777	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,312,917	\$2,312,917	\$2,312,917	\$2,312,917	\$2,312,917	\$2,312,917	\$2,312,917	\$2,312,917	100.00
OAX1710300 933323	Construcción De Pavimento En La Calle Central Norte A Base De Concreto Hidráulico En La Colonia Casagueda - 192347	192347	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	100.00
OAX1710300 933327	Mejoramiento De Camino Sacacosochas - 186840	186840	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Colonia Gabriel Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00
OAX1710300 933328	Construcción De Techoado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Primera Etapa - 191974	191974	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Martínez de la Torre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2017	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00
OAX1710300 933329	Construcción De Tanque Septico En La Calle Del Río Sector Cuatro - 192581	192581	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$152,646	\$152,646	\$152,646	\$152,646	\$152,646	\$152,646	\$152,646	\$152,646	100.00
OAX1710300 933330	Construcción De Drenaje Sanitario En El Sector Cuatro - 192684	192684	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$557,996	\$557,996	\$557,996	\$557,996	\$557,996	\$557,996	\$557,996	\$557,996	100.00
OAX1710300 933331	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Las Palmas - 192675	192675	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	100.00
OAX1710300 933332	Construcción De Drenaje Sanitario En El Sector cinco - 192663	192663	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$366,848	\$366,848	\$366,848	\$366,848	\$366,848	\$366,848	\$366,848	\$366,848	100.00
OAX1710300 933333	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Privada Niños Heroes - 192622	192622	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$490,024	\$490,024	\$490,024	\$490,024	\$490,024	\$490,024	\$490,024	\$490,024	100.00
OAX1710300 933334	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 159937	159937	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION RUTAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,876	\$94,501	\$94,501	\$94,501	\$94,501	\$94,501	\$94,501	\$94,501	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero							
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance			
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 49131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuila	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00				
OAX1717030093335	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 159935	159935	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$121,095	\$116,744	\$116,744	\$116,744	\$116,744	\$116,744	\$116,744	\$116,744	100.00		
OAX1717030093336	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 159932	159932	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00			
OAX1717030093337	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 159787	159787	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$279,000	\$268,620	\$268,620	\$268,620	\$268,620	\$268,620	\$268,620	\$268,620	\$268,620	100.00	
OAX1717030093338	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 159743	159743	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$251,100	\$243,528	\$243,528	\$243,528	\$243,528	\$243,528	\$243,528	\$243,528	\$243,528	100.00	
OAX1717030093339	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 159815	159815	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$316,200	\$303,125	\$303,125	\$303,125	\$303,125	\$303,125	\$303,125	\$303,125	\$303,125	100.00	
OAX1717030093340	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131348	131348	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$186,000	\$185,941	\$185,941	\$185,941	\$185,941	\$185,941	\$185,941	\$185,941	\$185,941	100.00	
OAX1717030093341	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131408	131408	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,900	\$27,891	\$27,891	\$27,891	\$27,891	\$27,891	\$27,891	\$27,891	\$27,891	100.00	
OAX1717030093342	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131404	131404	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$195,200	\$195,238	\$195,238	\$195,238	\$195,238	\$195,238	\$195,238	\$195,238	\$195,238	100.00	
OAX1717030093343	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 187917	187917	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	El Paso de las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	
OAX1717030093344	Construcción De Sanitarios Con Hidroscopos - 192389	192389	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Paso Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	
OAX1717030093345	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata - 192339	192339	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Donají	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,595,535	\$1,595,535	\$1,595,535	\$1,595,535	\$1,595,535	\$1,595,535	\$1,595,535	\$1,595,535	\$1,595,535	100.00	
OAX1717030093347	Construcción De aulas En El Plantel Sum Treinta y Nueve Del Telebachillerato - 186718	186718	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2017	\$486,603	\$486,603	\$486,603	\$486,603	\$486,603	\$486,603	\$486,603	\$486,603	\$486,603	\$486,603	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652								0.00
OAX17170300 933348	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130585	130585	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	San Pedro Evangelista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170300 933352	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Alicia - 160831	160831	Oaxaca	Santiago Jucotepec	La Alicia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$360,000	\$359,111	\$359,111	\$359,111	\$359,111	\$359,111	\$359,111	\$359,111	100.00
OAX17170300 933353	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Limón - 160862	160862	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Playa Limón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$720,000	\$718,198	\$718,198	\$718,198	\$718,198	\$718,198	\$718,198	\$718,198	100.00
OAX17170300 933354	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Jacobo - 160879	160879	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Paso de San Jacobo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$780,000	\$778,051	\$778,051	\$778,051	\$778,051	\$778,051	\$778,051	\$778,051	100.00
OAX17170300 933355	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tepinapa - 160839	160839	Oaxaca	Santiago Jucotepec	San Pedro Tepinapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,000	\$418,870	\$418,870	\$418,870	\$418,870	\$418,870	\$418,870	\$418,870	100.00
OAX17170300 933357	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Caliente - 160887	160887	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Cerro Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,020,000	\$1,017,458	\$1,017,458	\$1,017,458	\$1,017,458	\$1,017,458	\$1,017,458	\$1,017,458	100.00
OAX17170300 933373	Mejoramiento De Electrificación - 191348	191348	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00
OAX17170300 933384	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda - 180170	180170	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Llano Largo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MATATLAN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución										0.00
OAX17170300 933395	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda - 180223	180223	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Llano Largo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MATATLAN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución										0.00
OAX17170300 933410	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda - 180315	180315	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Loma Celosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MATATLAN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución										0.00
OAX17170300 933426	Construcción De Cisternas En La Localidad De Agua Santa - 182295	182295	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Agua Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Vivienda	En Ejecución										0.00
OAX17170300 933428	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Guayavilla - 132824	132824	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	San Baltazar Guayavilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$705,500	\$705,442	\$705,442	\$705,442	\$705,442	\$705,442	\$705,442	\$705,442	100.00
OAX17170300 933476	Construcción De Banquetas En Varias Calles - 116764	116764	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00
OAX17170300 933477	Rehabilitación De Tanque Elevado - 164874	164874	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREI FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00
OAX17170300 933481	Perforación De Pozo Profundo - 173158	173158	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREI FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0qg04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170300 933494	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Redonda - 131826	131826	Oaxaca	San Juan Mixtepec	-Dto. Loma Redonda 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$274,482	\$274,209	\$274,209	\$274,209	\$274,209	\$274,209	\$154,629	100.00
OAX17170300 933495	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131821	131821	Oaxaca	San Juan Mixtepec	-Dto. Llano Colorado 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,949	\$104,852	\$104,852	\$104,852	\$104,852	\$104,852	\$90,320	100.00
OAX17170300 933512	Ampliación De Electrificación - 148034	148034	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,635,933	\$1,635,933	\$1,635,933	\$1,635,933	\$1,635,933	\$1,635,933	\$1,635,933	100.00
OAX17170300 933513	Ampliación De Electrificación - 100578	100578	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$607,225	\$607,225	\$607,225	\$607,225	\$607,225	\$607,225	\$607,225	100.00
OAX17170300 933526	Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Doce De Julio - 194474	194474	Oaxaca	San Juan Maratlán	12 de Julio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MARATLAN	Salud	En Ejecución									0.00
OAX17170300 933537	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131822	131822	Oaxaca	San Juan Mixtepec	-Dto. El Cangrejo 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,949	\$104,949	\$104,949	\$104,949	\$104,949	\$104,949	\$104,949	100.00
OAX17170300 933554	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131422	131422	Oaxaca	San Juan Mixtepec	-Dto. Santo Domingo 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,876	\$96,753	\$96,753	\$96,753	\$96,753	\$96,753	\$38,913	100.00
OAX17170300 933545	Construcción De Dispensario Médico - 103004	103004	Oaxaca	San Juan Mixtepec	-Dto. Nueva Reforma 08 -	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$598,114							0.00
OAX17170300 933554	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 117020	117020	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Andrés Amula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX17170300 933560	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130601	130601	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Yuta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170300 933561	Construcción De Cuartos Dormitorios - 154733	154733	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Vivienda	En Ejecución									0.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millón de \$)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuena	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX1710300 933562	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Piedra Negra - 154342	154342	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Piedra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,492,561	\$1,492,561	\$1,492,561	\$1,492,561	\$1,492,561	\$1,492,561	\$1,492,561	100.00	
OAX1710300 933576	Construcción De Señalética En El Boulevard Escuela Médico Militar - 152413	152413	Oaxaca	Cuilapam de Guerrero	Cuilapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$209,223	\$209,223	\$209,223	\$209,223	\$209,223	\$209,223	\$209,223	100.00	
OAX1710300 933578	Const De Un Comedor Escolar En El Centro De Educación Preescolar Vicente Guerrero - 95022	95022	Oaxaca	Cuilapam de Guerrero	Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	
OAX1710300 933583	Construcción De Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar Yuta Caba - 192134	192134	Oaxaca	Cuilapam de Guerrero	Barrio el Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución	2017	\$220,454	\$220,454	\$220,454	\$220,454	\$220,454	\$220,454	\$220,454	100.00	
OAX1710300 933609	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 192350	192350	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Barra Copalita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,731,282	\$4,731,282	\$4,731,282	\$4,731,282	\$4,731,282	\$4,731,282	\$4,731,282	100.00	
OAX1710300 933633	Construcción De Muro De Contención De La Escuela Telesecundaria Con Clave Nucleo Rural El Temascal - 175302	175302	Oaxaca	San Miguel Peras	El Temascal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PERAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	100.00
OAX1710300 933639	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130343	130343	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00	
OAX1710300 933657	Mejoramiento De Camino Rural Ejido Vicente Guerrero - 148912	148912	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,063,797							0.00	
OAX1710300 933667	Construcción De Sanitarios Con Biológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Grutas - 132800	132800	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Sebastián de las Grutas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$390,000	\$387,423	\$387,423	\$387,423	\$387,423	\$387,423	\$387,423	100.00	
OAX1710300 933672	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 95533	95533	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San José del Pacífico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	
OAX1710300 933678	Construcción De Un Aula Escolar En Bachillerato 10 Numero Treinta Y Uno - 182007	182007	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	San Miguel Ahuehuetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$862,916	\$862,916	\$862,916	\$862,916	\$862,916	\$862,916	\$862,916	100.00	
OAX1710300 933681	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 182031	182031	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	San Miguel Ahuehuetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$996,832	\$996,832	\$996,832	\$996,832	\$996,832	\$996,832	\$996,832	100.00	
OAX1710300 933682	Rehabilitación De La Planta Tratadora De Aguas Residuales - 182022	182022	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	San Miguel Ahuehuetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$326,863	\$326,863	\$326,863	\$326,863	\$326,863	\$326,863	\$326,863	100.00	
OAX1710300 933683	Construcción De Un Aula En El Lebo De San Miguel Amatitlán - 169757	169757	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Educación	En Ejecución								0.00		
OAX1710300 933684	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 169760	169760	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00		
OAX1710300 933685	Construcción De Cuartos Dormitorio - 169755	169755	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Guadalupe Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX1710300 933687	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 162580	162580	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	Guadalupe Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00		
OAX1710300 933693	Construcción De Electrificación No Convencional Con Paneles Solares - 200110	200110	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	100.00	
OAX1710300 933696	Construcción De Electrificación No Convencional Con Paneles Solares - 200113	200113	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Alta Florida del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$307,800	\$307,800	\$307,800	\$307,800	\$307,800	\$307,800	\$307,800	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 493131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652								0.00	
OAX17170300933708	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 198283	198283	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	
OAX17170300933716	Mejoramiento De Camino Rural - 148836 148836	148836	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	La Noveria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$374,336								0.00	
OAX17170300933717	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cristóbal - 132829	132829	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,000	\$599,440	\$599,440	\$599,440	\$599,440	\$599,440	\$599,440	\$599,440	\$599,440	100.00
OAX17170300933727	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 196243	196243	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ESTEBAN ATATLHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	100.00
OAX17170300933728	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 196237	196237	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ESTEBAN ATATLHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	100.00
OAX17170300933730	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 196234	196234	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ESTEBAN ATATLHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,293	\$40,292	\$40,292	\$40,292	\$40,292	\$40,292	\$40,292	\$40,292	\$40,292	100.00
OAX17170300933732	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 98372	98372	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ESTEBAN ATATLHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,293	\$40,292	\$40,292	\$40,292	\$40,292	\$40,292	\$40,292	\$40,292	\$40,292	100.00
OAX17170300933734	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 98297	98297	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ESTEBAN ATATLHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	100.00
OAX17170300933735	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 98285	98285	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ESTEBAN ATATLHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	100.00
OAX17170300933736	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 98265	98265	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ESTEBAN ATATLHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	100.00
OAX17170300933745	Construcción De Una Unidad Médica En El Crucezo San Felipe Jalapa De Díaz Oax - 186251	186251	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Salud	En Ejecución	2017	\$1,044,943	\$1,044,943	\$1,044,943	\$1,044,943	\$1,044,943	\$1,044,943	\$1,044,943	\$1,044,943	\$1,044,943	100.00
OAX17170300933747	Construcción De Techado En La Españada De La Escuela Primaria Indígena Jesus Gonzalez Ortega - 191776	191776	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Sección los Ropues	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$2,435,931	\$2,435,931	\$2,435,931	\$2,435,931	\$2,435,931	\$2,435,931	\$2,435,931	\$2,435,931	\$2,435,931	100.00
OAX17170300933817	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 172293	172293	Oaxaca	San Francisco Nuxaño	San Francisco Nuxaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00	
OAX17170300933821	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130356	130356	Oaxaca	San Jerónimo Soela	Miás de Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170300933823	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130331	130331	Oaxaca	San Jerónimo Soela	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170300933826	Construcción De Cuartos Dormitorio - 176100	176100	Oaxaca	San Jerónimo Soela	Santa María Tejozotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOELA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170300933828	Construcción De Cuartos Dormitorio - 178927	178927	Oaxaca	San Jerónimo Soela	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOELA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170300933830	Construcción De Cuartos Dormitorio - 178875	178875	Oaxaca	San Jerónimo Soela	Santa María Tejozotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOELA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170300933831	Construcción De Cuartos Dormitorio - 180246	180246	Oaxaca	San Jerónimo Soela	Chavio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOELA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170300933851	Construcción De Techumbre En Escuela Justo Sierra - 113510	113510	Oaxaca	San José Tenango	Teocuatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	Educación	En Ejecución										0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Resignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado(s) (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX01160200 647118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX1710300 933859	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 129502	129502	Oaxaca	San Pedro Tida	San Pedro Tida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX1710300 933875	Bastreo De Caminos Vecinales En La Cabecera Municipal - 191275	191275	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00	
OAX1710300 933879	Reposicion De Pozo Profundo En Colonia Agua Blanca - 144164	144164	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710300 933889	Construccion Del Sistema De Agua Potable En Barrio El Bosque - 187205	187205	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,715,106	\$1,715,106	\$1,715,106	\$1,715,106	\$1,715,106	\$1,715,106	\$1,715,106	\$1,715,106	100.00
OAX1710300 933890	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 187024	187024	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,763,497	\$2,763,497	\$2,763,497	\$2,763,497	\$2,763,497	\$2,763,497	\$2,763,497	\$2,763,497	100.00
OAX1710300 933891	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 187147	187147	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$993,156	\$993,156	\$993,156	\$993,156	\$993,156	\$993,156	\$993,156	\$993,156	100.00
OAX1710300 933905	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Avenida Terrocarril Privada Clinco De Febrero General Isaac M Ibarra - 189006	189006	Oaxaca	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$132,692	\$132,692	\$132,692	\$132,692	\$132,692	\$132,692	\$132,692	\$132,692	100.00
OAX1710300 933906	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal - 189756	189756	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	El Gavilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00	
OAX1710300 933918	Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 154235	154235	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,245,141	\$3,245,141	\$3,245,141	\$3,245,141	\$3,245,141	\$3,245,141	\$3,245,141	\$3,245,141	100.00
OAX1710300 933919	Construccion De Cuartos Dormitorios En La localidad De Cieneguilla - 154660	154660	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,579,298	\$2,579,298	\$2,579,298	\$2,579,298	\$2,579,298	\$2,579,298	\$2,579,298	\$2,579,298	100.00
OAX1710300 933921	Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 154324	154324	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Río Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,207,580	\$1,207,580	\$1,207,580	\$1,207,580	\$1,207,580	\$1,207,580	\$1,207,580	\$1,207,580	100.00
OAX1710300 933938	Construccion De Sanitarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ana - 132818	132818	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,028,000	\$2,023,369	\$2,023,369	\$2,023,369	\$2,023,369	\$2,023,369	\$2,023,369	\$2,023,369	100.00
OAX1710300 933945	Construccion De Albergues - 113521	113521	Oaxaca	San José Tenango	Agua San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	Educación	En Ejecución									0.00	
OAX1710300 933950	Ampliacion Del Drenaje Sanitario En La Calle Arroyo Sauca - 182777	182777	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUILANA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710300 933972	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Nueva Florencia - 195014	195014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$603,833	\$603,833	\$603,833	\$603,833	\$603,833	\$603,833	\$603,833	\$603,833	100.00
OAX1710300 933973	Ampliacion De Electrificacion En La Colonia La Esperanza - 184802	184802	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$232,621	\$232,621	\$232,621	\$232,621	\$232,621	\$232,621	\$232,621	\$232,621	100.00
OAX1710300 933974	Construccion De Electrificacion En La Colonia La Victoria - 184937	184937	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$667,542	\$667,542	\$667,542	\$667,542	\$667,542	\$667,542	\$667,542	\$667,542	100.00
OAX1710300 933976	Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad De Lona Alta - 184802	184802	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,273,478	\$1,273,478	\$1,273,478	\$1,273,478	\$1,273,478	\$1,273,478	\$1,273,478	\$1,273,478	100.00
OAX1710300 933976	Rehabilitacion De Pozo Profundo Tipo Moria Tlaloc II Ubicado En La Colonia Exnormal - 146231	146231	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,659,310	\$1,659,310	\$1,659,310	\$1,659,310	\$1,659,310	\$1,659,310	\$1,659,310	\$1,659,310	100.00
OAX1710300 933987	Ampliacion De La Red Electrica En La Poblacion En La Col Emiliano Zapata - 175572	175572	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$360,210	\$360,210	\$360,210	\$360,210	\$360,210	\$360,210	\$360,210	\$360,210	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz06p04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710300 933988	Perforación De Pozo De Uso Agrícola Número Dos Colonia Emiliano Zapata - 79276	79276	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,922,100	\$925,332	\$925,332	\$925,332	\$925,332	\$925,332	\$925,332	100.00
OAX1710300 933989	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Agencia Municipal De San Mateo Mixtepec - 92911	92911	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	San Mateo Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,647,821	\$1,647,821	\$1,647,821	\$1,647,821	\$1,647,821	\$1,647,821	\$1,647,821	100.00
OAX1710300 934002	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles - 183843	183843	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$499,845	\$499,845	\$499,845	\$499,845	\$499,845	\$499,845	\$499,845	100.00
OAX1710300 934021	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 182149	182149	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	100.00
OAX1710300 934040	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo - 105224	105224	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,360,522	\$1,360,522	\$1,360,522	\$1,360,522	\$1,360,522	\$1,360,522	\$1,360,522	100.00
OAX1710300 934056	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Saucos Y Abascores - 182270	182270	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia Vista del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00
OAX1710300 934073	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Quiané - 131850	131850	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Santa Catarina Quiané	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$316,200	\$313,137	\$313,137	\$313,137	\$313,137	\$313,137	\$313,137	100.00
OAX1710300 934094	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Avenida Terceira Morte Prolongación A La Colonia La Esperanza Parte Oriente De La Suburban - 192681	192681	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 934096	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 192726	192726	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 934097	Construcción De Anexos Sanitarios Escuela Preescolar Cincos De Mayo - 192720	192720	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 934098	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Ignacio Allende Colonia Aguas Calientes - 192736	192736	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 934101	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Colonia Presidente Juárez - 192731	192731	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Colonia Presidente Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 934102	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 192739	192739	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Arroyo las Truchas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 934105	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Prolongación Matamoros A Terceira Sección - 192426	192426	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 934106	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Tanque Uno - 192337	192337	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 934109	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Apóstol - 131831	131831	Oaxaca	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$186,000	\$184,198	\$184,198	\$184,198	\$184,198	\$184,198	\$184,198	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignables, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero														
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance				
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d4931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652											0.00
OAX17170300 934110	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Apostol - 132816	132816	Oaxaca	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$585,000	\$582,638	\$582,638	\$582,638	\$582,638	\$582,638	\$582,638	\$582,638	\$582,638	\$582,638	\$582,638	100.00
OAX17170300 934111	Construcción De Pozos De Absorción - 133506	133506	Oaxaca	San Pedro Apóstol	Colonia Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													0.00
OAX17170300 934122	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 129565	129565	Oaxaca	San Pedro Jucotitapac	San Pedro Jucotitapac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170300 934127	Construcción De Bardo Perimetral En El Jardín De Niños Hermenegildo Galeana - 184687	184687	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$403,544	\$403,544	\$403,544	\$403,544	\$403,544	\$403,544	\$403,544	\$403,544	\$403,544	\$403,544	\$403,544	100.00
OAX17170300 934129	Construcción De Comedor Escolar En La Esc Sec Gral Francisco Villa - 150869	150869	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$660,273	\$660,273	\$660,273	\$660,273	\$660,273	\$660,273	\$660,273	\$660,273	\$660,273	\$660,273	\$660,273	100.00
OAX17170300 934133	Mejoramiento Del Camino Rural De San Jerónimo Tixtlán A La Soledad Santa Inés Del Monte - 203221	203221	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$159,998	\$159,869	\$159,869	\$159,869	\$159,869	\$159,869	\$159,869	\$159,869	\$159,869	\$159,869	\$159,869	100.00
OAX17170300 934164	Construcción De Descargas Semiclónicas A La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Sidalgo Rayo Y Josefa Ortiz De Domínguez - 127855	127855	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución													0.00
OAX17170300 934195	Construcción De Bardo Perimetral En El Jardín De Niños Cadete Francisco Márquez - 190892	190892	Oaxaca	Santa María Coatepec	Marinero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COATEPEC	Educación	En Ejecución													0.00
OAX17170300 934198	Mejoramiento De Camino RuralSan Jose MinasSan Pedro Teacacalco - 139080	139080	Oaxaca	San Pedro Teacacalco	San José Rio Minas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,078,679	\$1,069,162	\$1,069,162	\$1,069,162	\$1,069,162	\$1,069,162	\$1,069,162	\$1,069,162	\$1,069,162	\$1,069,162	\$1,069,162	100.00
OAX17170300 934197	Mejoramiento De Camino Rural Tlamosan Antonio El Progreso San Pedroteacacalco - 158091	158091	Oaxaca	San Pedro Teacacalco	San Antonio el Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,921,321	\$2,908,797	\$2,908,797	\$2,908,797	\$2,908,797	\$2,908,797	\$2,908,797	\$2,908,797	\$2,908,797	\$2,908,797	\$2,908,797	100.00
OAX17170300 934200	Construcción Del Comedor Escolar En La Telesecundaria - 116929	116929	Oaxaca	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	Educación	En Ejecución													0.00
OAX17170300 934202	Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Calles Callejón Río Chiguito Dos De Febrero Privada De Worelos Terce Privada De Aldama Y Ca De F - 118095	118095	Oaxaca	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL OCOTLAN OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución													0.00
OAX17170300 934206	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 132808	132808	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$390,000	\$387,423	\$387,423	\$387,423	\$387,423	\$387,423	\$387,423	\$387,423	\$387,423	\$387,423	\$387,423	100.00
OAX17170300 934207	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 131852	131852	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$260,400	\$257,878	\$257,878	\$257,878	\$257,878	\$257,878	\$257,878	\$257,878	\$257,878	\$257,878	\$257,878	100.00
OAX17170300 934208	Mejoramiento Del Camino Rural De Magdalena Mixtepec A Santa Catalina Mixtepec Magdalena Mixtepec - 203157	203157	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$159,995	\$159,817	\$159,817	\$159,817	\$159,817	\$159,817	\$159,817	\$159,817	\$159,817	\$159,817	\$159,817	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710300 934209	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131306	131306	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX1710300 934210	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 131830	131830	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$139,500	\$138,149	\$138,149	\$138,149	\$138,149	\$138,149	\$138,149	100.00
OAX1710300 934212	3303 Servicios Integrales - 109773	109773	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$58,681	\$58,681	\$58,681	\$58,681	\$58,681	\$58,681	\$58,681	100.00
OAX1710300 934221	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131339	131339	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX1710300 934230	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Santa Cruz - 167363	167363	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,759	\$680,759	\$680,759	\$680,759	\$680,759	\$680,759	\$680,759	100.00
OAX1710300 934263	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Avila Camacho - 163828	163828	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$96,613	\$96,613	\$96,613	\$96,613	\$96,613	\$96,613	\$96,613	100.00
OAX1710300 934265	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Quinta Privada Del Higo - 164589	164589	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$227,151	\$227,151	\$227,151	\$227,151	\$227,151	\$227,151	\$227,151	100.00
OAX1710300 934268	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Abelardo Rodríguez - 167515	167515	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,049,217	\$1,220,064	\$1,220,064	\$1,220,064	\$1,220,064	\$1,220,064	\$1,220,064	100.00
OAX1710300 934269	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Díaz De Nájera - 167428	167428	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$282,411	\$281,054	\$281,054	\$281,054	\$281,054	\$281,054	\$281,054	100.00
OAX1710300 934271	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Avila Camacho - 167451	167451	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$109,815	\$109,815	\$109,815	\$109,815	\$109,815	\$109,815	\$109,815	100.00
OAX1710300 934274	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle San Francisco - 167479	167479	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$241,254	\$203,579	\$203,579	\$203,579	\$203,579	\$203,579	\$203,579	100.00
OAX1710300 934275	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Venustiano Carranza - 165643	165643	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$260,223	\$257,791	\$257,791	\$257,791	\$257,791	\$257,791	\$257,791	100.00
OAX1710300 934276	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Articulo Ciento Veintitres - 165996	165996	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,114	\$645,109	\$645,109	\$645,109	\$645,109	\$645,109	\$645,109	100.00
OAX1710300 934282	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable En Prolongación De Hidalgo - 160267	160267	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,589,501	\$926,341	\$926,341	\$926,341	\$926,341	\$926,341	\$926,341	100.00
OAX1710300 934283	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Callejón El Arroyito - 166166	166166	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$193,485	\$243,351	\$243,351	\$243,351	\$243,351	\$243,351	\$243,351	100.00
OAX1710300 934286	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Agustín Melgar - 166042	166042	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$929,610	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX1710300 934287	Construcción De Red De Agua Potable En Privada De Mercedes Acaín - 167544	167544	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$185,457	\$164,248	\$164,248	\$164,248	\$164,248	\$164,248	\$164,248	100.00
OAX1710300 934288	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Privada Del Calvario - 166332	166332	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$273,578	\$273,578	\$273,578	\$273,578	\$273,578	\$273,578	\$273,578	100.00
OAX1710300 934289	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Topacio - 164112	164112	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$81,743	\$76,818	\$76,818	\$76,818	\$76,818	\$76,818	\$76,818	100.00
OAX1710300 934291	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Félix Díaz - 164420	164420	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$161,060	\$147,056	\$147,056	\$147,056	\$147,056	\$147,056	\$147,056	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Ccc20q0m04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00
OAX1710300 934292	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Anabache - 164078	164078	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$244,542	\$244,542	\$244,542	\$244,542	\$244,542	\$244,542	\$244,542	100.00
OAX1710300 934293	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Cinco De Febrero - 164010	164010	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$309,949	\$309,949	\$309,949	\$309,949	\$309,949	\$309,949	\$309,949	100.00
OAX1710300 934295	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Prolongación De Juan De La Cruz - 168865	168865	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$269,435	\$257,387	\$257,387	\$257,387	\$257,387	\$257,387	\$257,387	100.00
OAX1710300 934297	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Prolongación Artículo Veintiseis - 164555	164555	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$211,537	\$187,128	\$187,128	\$187,128	\$187,128	\$187,128	\$187,128	100.00
OAX1710300 934299	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Donaji - 164462	164462	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$167,877	\$167,877	\$167,877	\$167,877	\$167,877	\$167,877	\$167,877	100.00
OAX1710300 934301	Construcción De Red De Agua Potable En Calle San Dionisio - 162518	162518	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$666,028	\$666,028	\$666,028	\$666,028	\$666,028	\$666,028	\$666,028	100.00
OAX1710300 934302	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Prolongación De Margarita Martínez - 162484	162484	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$377,915	\$377,915	\$377,915	\$377,915	\$377,915	\$377,915	\$377,915	100.00
OAX1710300 934303	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Primera Privada Del Calvario - 161408	161408	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$659,144	\$659,144	\$659,144	\$659,144	\$659,144	\$659,144	\$659,144	100.00
OAX1710300 934305	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Josefa Ortiz De Domínguez - 160968	160968	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$152,434	\$152,434	\$152,434	\$152,434	\$152,434	\$152,434	\$152,434	100.00
OAX1710300 934306	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Sin Nombre - 160722	160722	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,116	\$100,116	\$100,116	\$100,116	\$100,116	\$100,116	\$100,116	100.00
OAX1710300 934307	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Pinos - 160581	160581	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$195,978	\$195,978	\$195,978	\$195,978	\$195,978	\$195,978	\$195,978	100.00
OAX1710300 934308	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Josefa Ortiz De Domínguez - 160934	160934	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$152,291	\$139,743	\$139,743	\$139,743	\$139,743	\$139,743	\$139,743	100.00
OAX1710300 934309	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Segunda Diagonal De Felipe Angeles - 160139	160139	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$329,815	\$329,815	\$329,815	\$329,815	\$329,815	\$329,815	\$329,815	100.00
OAX1710300 934310	Comedor Escolar En Jardín De Niños Jose Mariano Michelena - 160113	160113	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$844,167	\$844,167	\$844,167	\$844,167	\$844,167	\$844,167	\$844,167	100.00
OAX1710300 934313	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Díaz De Abril - 161778	161778	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$224,849	\$211,362	\$211,362	\$211,362	\$211,362	\$211,362	\$211,362	100.00
OAX1710300 934315	Comedor Escolar En Telesecundaria - 160076	160076	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$1,030,748	\$1,030,748	\$1,030,748	\$1,030,748	\$1,030,748	\$1,030,748	\$1,030,748	100.00
OAX1710300 934316	Construcción De Deposito De Agua En Jardín De Niños Mariano Michelena - 160046	160046	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$232,008	\$232,008	\$232,008	\$232,008	\$232,008	\$232,008	\$232,008	100.00
OAX1710300 934317	Construcción De Deposito De Agua Potable En Calle Avenida Del Panteco - 161078	161078	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$271,389	\$271,389	\$271,389	\$271,389	\$271,389	\$271,389	\$271,389	100.00
OAX1710300 934318	Construcción De Red De Agua Potable - 161064	161064	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$291,643	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$200,351	100.00
OAX1710300 934320	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Morelos - 159249	159249	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$237,872	\$237,872	\$237,872	\$237,872	\$237,872	\$237,872	\$237,872	100.00
OAX1710300 934321	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Constitución - 158414	158414	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$94,619	\$94,619	\$94,619	\$94,619	\$94,619	\$94,619	\$94,619	100.00
OAX1710300 934323	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Naranjos - 158622	158622	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$160,209	\$160,209	\$160,209	\$160,209	\$160,209	\$160,209	\$160,209	100.00
OAX1710300 934324	Construcción De Red De Agua Potable En Privada De Hidalgo - 158983	158983	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$159,752	\$87,917	\$87,917	\$87,917	\$87,917	\$87,917	\$87,917	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Romero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX1710300 934325	Construcción De Red De Agua Potable En Carretera Internacional Parre Norte - 161103	161103	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,002,670	\$209,132	\$209,132	\$209,132	\$209,132	\$209,132	\$209,132	100.00	
OAX1710300 934326	Comedor Escolar En Jardín De Niños Luis Donaldo Colosio - 160716	160716	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$847,423	\$847,423	\$847,423	\$847,423	\$847,423	\$847,423	\$847,423	100.00	
OAX1710300 934327	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Encinos - 159326	159326	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$197,994	\$197,994	\$197,994	\$197,994	\$197,994	\$197,994	\$197,994	100.00	
OAX1710300 934329	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Terceira Privada De Constitución - 159068	159068	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$147,933	\$147,933	\$147,933	\$147,933	\$147,933	\$147,933	\$147,933	100.00	
OAX1710300 934345	Ampliación Eléctrica Barrio Trápicos Viejo - 189014	189014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución									0.00	
OAX1710300 934346	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 172788	172788	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00	
OAX1710300 934347	Construcción De Colector Pluvial - 172618	172618	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710300 934348	Rehabilitación De Colector Pluvial - 172484	172484	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710300 934349	Rehabilitación De Pozo Profundo - 167093	167093	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710300 934351	Construcción De Tanque Elevado De Casaca Metros Cubicos - 189873	189873	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Barbasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710300 934352	Construcción De Tanque Elevado De Treinta Metros Cubicos - 68398	68398	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Defensa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710300 934353	Construcción De Muros Firmes - 166822	166822	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710300 934356	Ampliación De Electrificación - 148869	148869	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenos Aires el Aposmo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,444,953	\$1,444,953	\$1,444,953	\$1,444,953	\$1,444,953	\$1,444,953	\$1,444,953	100.00	
OAX1710300 934358	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 181726	181726	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Núcleo Rural Universitario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$480,000	\$480,000	\$257,711	\$480,000	\$257,711	\$257,711	\$257,711	\$257,711	53.69
OAX1710300 934386	Ampliación Del Sistema De Gwa Potable - 182158	182158	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$359,969	\$359,969	\$359,969	\$359,969	\$359,969	\$359,969	\$359,969	100.00	
OAX1710300 934388	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 181926	181926	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barrio San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$558,308	\$558,308	\$558,308	\$558,308	\$558,308	\$558,308	\$558,308	100.00	
OAX1710300 934392	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia José Gregorio Meléndez Ubicada Hacia La Carretera Juchitán Espinal - 182921	182921	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710300 934395	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Cuarta Avenida De La Colonia Ocho De Octubre - 182505	182505	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00	
OAX1710300 934603	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Ruiz Cortines - 180308	180308	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de La Ventosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710300 934605	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Ruiz Cortines - 182199	182199	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de La Ventosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710300 934408	Mejoramiento De Camino Rural Loma De Cedro Ojitlán - 148930	148930	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma de Cedro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$936,159							0.00	
OAX1710300 934422	Mejoramiento De Los Caminos Rurales - 188901	188901	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX01160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652									0.00
OAX17170300 934424	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 187339	187339	Oaxaca	La Compañía	La Chopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00
OAX17170300 934425	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 186049	186049	Oaxaca	La Compañía	La Labor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00
OAX17170300 934437	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 129687	129687	Oaxaca	San Juan Dixi	San Juan Dixi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$84,000	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	100.00
OAX17170300 934480	Construcción De Dispensario Medico - 161022	161022	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	La Muralta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Salud	En Ejecución	2018	\$785,973	\$785,973	\$785,973	\$785,973	\$785,973	\$785,973	\$785,973	\$785,973	\$785,973	100.00
OAX17170300 934481	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 161108	161108	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Rio Comal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Educación	En Ejecución	2018	\$504,547	\$504,547	\$504,547	\$504,547	\$504,547	\$504,547	\$504,547	\$504,547	\$504,547	100.00
OAX17170300 934482	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Matamoros - 131849	131849	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Fernando de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,000	\$92,099	\$92,099	\$92,099	\$92,099	\$92,099	\$92,099	\$92,099	\$92,099	100.00
OAX17170300 934492	Elaboración De Plan Municipal De Desarrollo - 196894	196894	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE TRUJANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$29,123	\$29,123	\$29,123	\$29,123	\$29,123	\$29,123	\$29,123	\$29,123	\$29,123	100.00
OAX17170300 934494	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 196463	196463	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Guanóchil de Guerrero o San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE TRUJANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$353,135									0.00
OAX17170300 934503	Ampliación De Electrificación - 148725	148725	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Bethania	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,978,131	\$1,978,131	\$1,978,131	\$1,978,131	\$1,978,131	\$1,978,131	\$1,978,131	\$1,978,131	\$1,978,131	100.00
OAX17170300 934519	Mejoramiento De La Eficiencia De Drenaje Sanitario - 184780	184780	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00
OAX17170300 934523	Construcción Del Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De San Benito - 184940	184940	Oaxaca	Loma Bonita	San Benito Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00
OAX17170300 934525	Construcción De Centro De Salud - 185145	185145	Oaxaca	Loma Bonita	Hermanos Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución											0.00
OAX17170300 934536	Rehabilitación Del Camino De La Margen Izquierda Del Rio Atoyac Tramo La Trituradora Barrio Santa Lúcia - 191756	191756	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00
OAX17170300 934539	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Huitepec - 160888	160888	Oaxaca	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$720,000	\$718,192	\$718,192	\$718,192	\$718,192	\$718,192	\$718,192	\$718,192	\$718,192	100.00
OAX17170300 934543	Mejoramiento Del Camino Rural Huacolitipac A San Miguel Peras San Antonio Huitepec - 203172	203172	Oaxaca	San Antonio Huitepec	Santiago Huacolitipac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$159,995	\$159,817	\$159,817	\$159,817	\$159,817	\$159,817	\$159,817	\$159,817	\$159,817	100.00
OAX17170300 934544	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131309	131309	Oaxaca	San Antonio Huitepec	Santiago Huacolitipac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652								0.00	
OAX17170300 934545	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Huastoltepec - 131835	131835	Oaxaca	San Antonio Huastoltepec	Santiago Huastoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,600	\$202,618	\$202,618	\$202,618	\$202,618	\$202,618	\$202,618	\$202,618	\$202,618	100.00
OAX17170300 934562	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo De La Guadalupe A San Joaquín La Pe - 203130	203130	Oaxaca	La Pe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$159,984	\$159,921	\$159,921	\$159,921	\$159,921	\$159,921	\$159,921	\$159,921	\$159,921	100.00
OAX17170300 934563	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe - 131827	131827	Oaxaca	La Pe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$74,400	\$73,679	\$73,679	\$73,679	\$73,679	\$73,679	\$73,679	\$73,679	\$73,679	100.00
OAX17170300 934564	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130320	130320	Oaxaca	La Pe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170300 934573	Construcción De Electrificación No Convencional Con Paneles Solares - 200112	200112	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Sanchehería de los Pérez (Nueva Esperanza)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	100.00
OAX17170300 934580	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Parte Alta A La Media De Barrio Las Romigas - 187538	187538	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$668,605	\$668,605	\$668,605	\$668,605	\$668,605	\$668,605	\$668,605	\$668,605	\$668,605	100.00
OAX17170300 934581	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Doce De Diciembre Col. Independencia - 187508	187508	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$342,243	\$342,243	\$342,243	\$342,243	\$342,243	\$342,243	\$342,243	\$342,243	\$342,243	100.00
OAX17170300 934582	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Manzanillo Y Prolongación Frontera En So Nuevo - 188174	188174	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,281,319	\$1,281,319	\$1,281,319	\$1,281,319	\$1,281,319	\$1,281,319	\$1,281,319	\$1,281,319	\$1,281,319	100.00
OAX17170300 934586	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Col La Soledad - 184926	184926	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,183,978	\$1,183,978	\$1,183,978	\$1,183,978	\$1,183,978	\$1,183,978	\$1,183,978	\$1,183,978	\$1,183,978	100.00
OAX17170300 934585	Rehabilitación De La Red De Drenaje Callejon Cuatro De Octubre Del Barrio San Fr - 184041	184041	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,229,328	\$1,229,328	\$1,229,328	\$1,229,328	\$1,229,328	\$1,229,328	\$1,229,328	\$1,229,328	\$1,229,328	100.00
OAX17170300 934588	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Callejon Union De La Colonia Centro - 185114	185114	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$173,253	\$173,253	\$173,253	\$173,253	\$173,253	\$173,253	\$173,253	\$173,253	\$173,253	100.00
OAX17170300 934596	Construcción De Cuartos Dormitorio - 180169	180169	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Voladero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170300 934598	Construcción De Cuartos Dormitorio - 181096	181096	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Barranca Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170300 934619	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Zona Urbana - 176332	176332	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00	
OAX17170300 934620	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales - 176313	176313	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00	
OAX17170300 934622	Terminación De Dos Aulas En Escuela Preescolar María Molino San Juan Cacahuatpec - 176309	176309	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00	
OAX17170300 934623	Apertura De Caminos Sacacochas - 176323	176323	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00	
OAX17170300 934624	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Zona Rural - 176341	176341	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Antonio Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT200604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilpan	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710300 934630	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cotzocón - 160849	160849	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 934668	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guichicovi - 159825	159825	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$409,200	\$387,003	\$387,003	\$387,003	\$387,003	\$387,003	\$387,003	100.00
OAX1710300 934673	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista - 159800	159800	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$288,200	\$277,222	\$277,222	\$277,222	\$277,222	\$277,222	\$277,222	100.00
OAX1710300 934693	Construcción De La Segunda Etapa De Alcantarillado Del Drenaje Sanitario Parte Baja De La Loma Y Calles De La Población - 98016	98016	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	Santiago Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 934695	Construcción De Muro De Contención - 173964	173964	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,032,000						0.00	
OAX1710300 934697	Construcción Del Comedor Comunitario - 96203	96203	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Palo de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,988,503						0.00	
OAX1710300 934698	Construcción De La Red De Drenaje Fajalá - 172936	172936	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,033,333	\$2,033,333	\$2,033,333	\$2,033,333	\$2,033,333	\$2,033,333	\$2,033,333	100.00
OAX1710300 934699	Construcción De Viviendas - 127137	127137	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	Río de Talea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,668,503	\$1,668,503	\$1,668,503	\$1,668,503	\$1,668,503	\$1,668,503	\$1,668,503	100.00
OAX1710300 934700	Construcción Del Comedor Comunitario - 148385	148385	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	Río Nube	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,788,503	\$1,788,503	\$1,788,503	\$1,788,503	\$1,788,503	\$1,788,503	\$1,788,503	100.00
OAX1710300 934706	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131416	131416	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Ejido Miguel Herrera Lara	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,026	\$1,199,026	\$1,199,026	\$1,199,026	\$1,199,026	\$1,199,026	100.00
OAX1710300 934707	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131412	131412	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Ejido Miguel Herrera Lara	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$891,000	\$890,444	\$890,444	\$890,444	\$890,444	\$890,444	\$890,444	100.00
OAX1710300 934714	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Colorado - 159714	159714	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$176,700	\$172,947	\$172,947	\$172,947	\$172,947	\$172,947	\$172,947	100.00
OAX1710300 934718	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Viejo - 159895	159895	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogote Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$455,700	\$430,790	\$430,790	\$430,790	\$430,790	\$430,790	\$430,790	100.00
OAX1710300 934719	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130555	130555	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX1710300 934720	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Blanca - 159727	159727	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$232,500	\$226,544	\$226,544	\$226,544	\$226,544	\$226,544	\$226,544	100.00
OAX1710300 934723	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Pachise - 159681	159681	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Pachise	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,900	\$119,897	\$119,897	\$119,897	\$119,897	\$119,897	\$119,897	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710300 934726	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ana - 159919	159919	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$734,700	\$693,720	\$693,720	\$693,720	\$693,720	\$693,720	\$693,720	100.00
OAX1710300 934731	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zacatal - 159635	159635	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,000	\$91,432	\$91,432	\$91,432	\$91,432	\$91,432	\$91,432	100.00
OAX1710300 934733	Construcción De Piso Firme En Viviendas - 171040	171040	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO SAN JUAN GUICHICOVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$453,707	\$453,707	\$453,707	\$453,707	\$453,707	\$453,707	\$453,707	100.00
OAX1710300 934734	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Maluco - 159694	159694	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$148,800	\$145,387	\$145,387	\$145,387	\$145,387	\$145,387	\$145,387	100.00
OAX1710300 934742	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Antonio - 159667	159667	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,600	\$109,628	\$109,628	\$109,628	\$109,628	\$109,628	\$109,628	100.00
OAX1710300 934761	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Libertad - 132848	132848	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Santiago la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$622,500	\$620,616	\$620,616	\$620,616	\$620,616	\$620,616	\$620,616	100.00
OAX1710300 934762	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Progreso - 132834	132834	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$415,000	\$412,997	\$412,997	\$412,997	\$412,997	\$412,997	\$412,997	100.00
OAX1710300 934763	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Rincon - 132836	132836	Oaxaca	San Juan Lachigalla	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$415,000	\$412,997	\$412,997	\$412,997	\$412,997	\$412,997	\$412,997	100.00
OAX1710300 934764	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Niño - 132845	132845	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Andrés Niño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$622,500	\$620,616	\$620,616	\$620,616	\$620,616	\$620,616	\$620,616	100.00
OAX1710300 934765	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Xagula - 132843	132843	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Xagula	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$581,000	\$578,195	\$578,195	\$578,195	\$578,195	\$578,195	\$578,195	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170300 934771	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131420	131420	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. O8 -	Los Tejocotes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,803	\$88,803	\$88,803	\$60,276	\$60,276	\$60,276	\$60,276	67.88	
OAX17170300 934773	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Gualahue - 131823	131823	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. O8 -	Gualahue Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$153,387	\$153,134	\$153,134	\$153,134	\$153,134	\$153,134	\$153,134	\$153,134	100.00
OAX17170300 934776	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yucumay - 131824	131824	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. O8 -	San Isidro Yucumay	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,263	\$249,729	\$249,729	\$249,729	\$249,729	\$249,729	\$249,729	\$249,729	100.00
OAX17170300 934803	33903 Servicios Integrales - 195425	195425	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO NUEVO ZOQUIAPAM IXTLAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$47,400	\$47,400	\$47,400	\$47,400	\$47,400	\$47,400	\$47,400	\$47,400	100.00
OAX17170300 934821	Adquisición De Archivero - 196884	196884	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,347	\$11,347	\$11,347	\$11,347	\$11,347	\$11,347	\$11,347	\$11,347	100.00
OAX17170300 934822	Adquisición De Escritorios - 196883	196883	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$23,261	\$11,347	\$11,347	\$11,347	\$11,347	\$11,347	\$11,347	\$11,347	100.00
OAX17170300 934824	Adquisición De Una Impresora Multifuncional - 196881	196881	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$36,950	\$36,950	\$36,950	\$36,950	\$36,950	\$36,950	\$36,950	\$36,950	100.00
OAX17170300 934825	Equipamiento De Equipos De Computo - 196880	196880	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$52,790	\$52,790	\$52,790	\$52,790	\$52,790	\$52,790	\$52,790	\$52,790	100.00
OAX17170300 934827	Creación Y Actualización De Leyes - 196885	196885	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00
OAX17170300 934837	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Nopalera - 132841	132841	Oaxaca	San Luis Amatlán	Nopalera (Guelacohititl)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$415,000	\$412,997	\$412,997	\$412,997	\$412,997	\$412,997	\$412,997	\$412,997	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico							Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652								0.00
OAX17170300 934840	Construccion De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Aguatepec - 132840	132840	Oaxaca	San Luis Amatlán	Aguatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$415,000	\$412,997	\$412,997	\$412,997	\$412,997	\$412,997	\$412,997	\$412,997	100.00
OAX17170300 934844	Construccion De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Itunyoso - 160905	160905	Oaxaca	San Martin Itunyoso	San Martin Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00
OAX17170300 934845	Construccion De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Itunyoso - 160894	160894	Oaxaca	San Martin Itunyoso	La Reforma Itunyoso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00
OAX17170300 934862	Construccion Del Puente Vehicular Sobre La Barranca Ojo De Agua Del Paraje El Siglo De La Luz Tenexcalco Al Barrio Santa Cruz - 194463	194463	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetlán	La Luz Tenexcalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,049,112	\$1,049,112	\$1,049,112	\$1,049,112	\$1,049,112	\$1,049,112	\$1,049,112	\$1,049,112	100.00
OAX17170300 934863	Equipamiento De Pozo Tipo Moris - 186701	186701	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetlán	La Luz Tenexcalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$155,671	\$155,671	\$155,671	\$155,671	\$155,671	\$155,671	\$155,671	\$155,671	100.00
OAX17170300 934874	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal - 160957	160957	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	Rio Lodo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00
OAX17170300 934875	Rastreo Y Revestimiento De Caminos Rurales Tramo Voladero Rio Sapo - 161734	161734	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	Rio Sapo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00
OAX17170300 934881	Ampliacion Del Drenaje Sanitario - 197408	197408	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,681,475	\$4,681,475	\$4,681,475	\$4,681,475	\$4,681,475	\$4,681,475	\$4,681,475	\$4,681,475	100.00
OAX17170300 934882	Ampliacion De Energia Electrica - 197363	197363	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cañada Brava	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,475,972	\$2,475,972	\$2,475,972	\$2,475,972	\$2,475,972	\$2,475,972	\$2,475,972	\$2,475,972	100.00
OAX17170300 934887	Construccion De Cuartos Dormitorio - 93997	93997	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	100.00
OAX17170300 934893	33901 Subcontratacion De Servicios Con Taxicab - 164214	164214	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$275,125	\$275,125	\$275,125	\$275,125	\$275,125	\$275,125	\$275,125	\$275,125	100.00
OAX17170300 934897	Construccion De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Sabinal - 160793	160793	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	El Sabinal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00
OAX17170300 934898	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Segunda Etapa - 165881	165881	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	El Sabinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$697,519	\$697,519	\$697,519	\$697,519	\$697,519	\$697,519	\$697,519	\$697,519	100.00
OAX17170300 934899	Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 161149	161149	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Cerro de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$726,000	\$726,000	\$726,000	\$726,000	\$726,000	\$726,000	\$726,000	\$726,000	100.00
OAX17170300 934931	Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Aldama - 131855	131855	Oaxaca	Ayoqueco de Aldama	Ayoqueco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$372,000	\$368,397	\$368,397	\$368,397	\$368,397	\$368,397	\$368,397	\$349,977	100.00
OAX17170300 934944	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 193343	193343	Oaxaca	Santa Maria Chachoapam	San Agustin Montelobos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00
OAX17170300 934945	Construccion De Techo En Area De Reparacion Fisica En El Itebo - 160948	160948	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	Santa Maria Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Educación	En Ejecución										0.00
OAX17170300 934946	Construccion De Techo En Area De Reparacion De Educacion Fisica En La Escuela Secundaria General Segra De Reforma - 160931	160931	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	Santa Maria Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Educación	En Ejecución										0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Eustachio Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00		
OAX17170300 934947	Construcción De Cuartos Dormitorio - 161907	161907	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX17170300 934948	Construcción De Cuartos Dormitorio - 180130	180130	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Clemencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX17170300 934949	Construcción De Cuartos Dormitorio - 161980	161980	Oaxaca	Santa María Chilchotla	El Eden	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX17170300 934951	Construcción De Cuartos Dormitorio - 180214	180214	Oaxaca	Santa María Chilchotla	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX17170300 934953	Construcción De Cuartos Dormitorio - 161774	161774	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Peña Quemada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX17170300 934954	Construcción De Cuartos Dormitorio - 180072	180072	Oaxaca	Santa María Chilchotla	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX17170300 934960	Construcción De Cuartos Dormitorio - 161831	161831	Oaxaca	Santa María Chilchotla	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX17170300 934961	Rehabilitación De Techo Firme - 181277	181277	Oaxaca	Santa María Chilchotla	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución							0.00		
OAX17170300 934970	Construcción Del Sistema De Agua Potable Captadores Pluviales - 182789	182789	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Villa Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00		
OAX17170300 935013	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Segunda Sección - 183789	183789	Oaxaca	Santa María Xaxani	Santa María Xaxani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XAXANI	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX17170300 935018	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria General Vicente Riva Palacio Clave - 178901	178901	Oaxaca	Santa María Soquilitán	Santa María Soquilitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	100.00	
OAX17170300 935019	Construcción De Techo En El Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Beatriz Avila García Clave - 178813	178813	Oaxaca	Santa María Soquilitán	Santa María Soquilitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOQUITLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$498,800	\$498,800	\$498,800	\$498,800	\$498,800	\$498,800	100.00	
OAX17170300 935020	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Soquilitán - 132842	132842	Oaxaca	Santa María Soquilitán	Santa María Soquilitán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$415,000	\$412,997	\$412,997	\$412,997	\$412,997	\$412,997	\$412,997	100.00
OAX17170300 935027	Construcción De Un Aula Y Techo En Jardín De Niños Ubicada En La Agencia De Pueblo Viejo Del Municipio De Santiago Amoltepec - 108034	108034	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX17170300 935031	Construcción De Comedor Comunitario Ubicada En La Localidad Nuncio Rural San José De Las Flores En El Municipio De Santiago Amoltepec - 109716	109716	Oaxaca	Santiago Amoltepec	San José de las Flores (El Armadillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución							0.00		
OAX17170300 935130	Pavimentación De La Calle Oaxaca - 195171	195171	Oaxaca	Santiago Tamasola	San José Sotocaaca de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00
OAX17170300 935131	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma - 195364	195364	Oaxaca	Santiago Tamasola	San Luis Norolla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$101,133	\$101,133	\$101,133	\$101,133	\$101,133	\$101,133	\$101,133	100.00
OAX17170300 937590	Mejoramiento De Camino Rural - 148815	148815	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Barrio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$374,250						0.00	
OAX17170300 937613	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Donaji Barrio Del Niño - 170228	170228	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$266,092	\$266,092	\$266,092	\$266,092	\$266,092	\$266,092	\$266,092	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuila	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710300 937615	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Prolongación Tlapanecatl Barrio Del Miso - 371626	171626	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$365,129	\$365,129	\$365,129	\$365,129	\$365,129	\$365,129	\$365,129	100.00
OAX1710300 937617	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Cuarta Priv De Bido Barrio La Soledad - 167115	167115	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$215,248	\$215,248	\$215,248	\$215,248	\$215,248	\$215,248	\$215,248	100.00
OAX1710300 937621	Rehabilitación De Carretera Hacia San Miguel Pazas En El Tramo Arroyo Sanja Oca - 120270	120270	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,390,447	\$2,390,447	\$2,390,447	\$2,390,447	\$2,390,447	\$2,390,447	\$2,390,447	100.00
OAX1710300 937630	Construcción De Dos Aulas Didácticas Est Reg De Saia Por Ocho Mts En La Esc Dña Purísima Diaz - 174763	174763	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2017	\$802,071	\$802,071	\$802,071	\$802,071	\$802,071	\$802,071	\$802,071	100.00
OAX1710300 937852	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 161153	161153	Oaxaca	Tániche	Tániche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TANICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 937910	Plan Municipal De Desarrollo - 188422	188422	Oaxaca	Santos Reyes Yucuna	Santos Reyes Yucuna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 937918	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jalieza - 131862	131862	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$130,200	\$128,939	\$128,939	\$128,939	\$119,729	\$119,729	\$119,729	92.86
OAX1710300 937919	Construcción De Sanitarios Con Hidrogator Para El Mejoramiento De La Vivienda Jalieza - 132811	132811	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,397	\$700,397	\$700,397	\$700,397	\$700,397	\$700,397	100.00
OAX1710300 937929	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 159958	159958	Oaxaca	San Vicente Nuno	San Vicente Nuno	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$300,000							0.00
OAX1710300 938021	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Sector Tzas - 160946	160946	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$14,670,090	\$14,658,920	\$14,658,920	\$14,658,920	\$14,658,920	\$14,658,920	\$14,658,920	100.00
OAX1710300 938026	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Camino A La Palma Barrio De La Trinidad - 158825	158825	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXIACTAC DE CABRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 938033	Equipamiento De Entusias Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 129633	129633	Oaxaca	Valerio Trujano	Tomellin	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX1710300 938035	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 122648	122648	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 938037	Construcción De Muro De Contención En La Calle Lopez Mateos - 186568	186568	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	Santa Catarina Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 938052	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Est Reg De Saia Por Ocho Mts En La Esc Prim Niños Heroes - 174496	174496	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia el Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2017	\$731,788	\$731,788	\$731,788	\$731,788	\$731,788	\$731,788	\$731,788	100.00
OAX1710300 938054	Construcción De Borde Para Retención De Agua Pluvial - 112198	112198	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San Pedro Cuaxococotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 938060	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 160921	160921	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacados (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710300 938061	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 160913	160913	Oaxaca	Zimatlán de Alvarez	Zimatlán de Alvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 938062	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 160932	160932	Oaxaca	Zimatlán de Alvarez	Zimatlán de Alvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 938063	Construcción De Alumbrado Público En La Calle Benito Juárez Zimatlán De Alvarez Oaxaca - 94578	94578	Oaxaca	Zimatlán de Alvarez	Zimatlán de Alvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$414,770	\$414,770	\$414,770	\$414,770	\$414,770	\$414,770	\$414,770	100.00
OAX1710300 938064	Construcción De Techo En El Área De Separación De Educación Física En Escuela Secundaria Técnica Numero - 94806	94806	Oaxaca	Zimatlán de Alvarez	Zimatlán de Alvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$1,144,818	\$1,144,818	\$1,144,818	\$1,144,818	\$1,144,818	\$1,144,818	\$1,144,818	100.00
OAX1710300 953584	Construcción De Cuartos Dormitorios - 161860	161860	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 953647	Construcción De La Cancha De Basquetbol Y Gradas Con Techo Para El Polideportivo Del Municipio De Tamaulapam Del Espíritu Santo	FORTALECER/1036/2017	Oaxaca	Tamaulapam del Espíritu Santo	Tamaulapam del Espíritu Santo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORGANIZAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,900,000	\$2,430,593	\$2,430,593	\$2,430,593	\$2,430,593	\$2,430,593	\$2,430,593	100.00
OAX1710300 953649	Instalación De Red De Distribución De Energía Eléctricas Subterráneas En La Avenida Juárez, Entre La Calle Cuauhtémoc Y Carretera Intercomunal Cristóbal Colón, En La Localidad Tlacolula De Matamoros, M	FORTALECER/1975/2017	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORGANIZAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,916,712	\$2,916,712	\$2,916,712	\$2,916,712	\$2,916,712	\$2,916,712	100.00
OAX1710300 953733	Perforación Y Equipamiento De Pozo Nuevo	APAU-3030-2017	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 953741	Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo 15 Aeropuerto	APAU-3032-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,216,511	\$1,216,511	\$1,216,511	\$1,216,511	\$1,124,159	\$1,124,159	\$1,124,159	92.41
OAX1710300 953746	Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo 19 Aeropuerto 2	APAU-3033-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,215,324	\$1,215,324	\$1,215,324	\$1,215,324	\$1,087,384	\$1,087,384	\$1,087,384	89.47
OAX1710300 953750	Perforación, Equipamiento Electromecánico E Interconexión Del Pozo Profundo No. 3	APAU-3020-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,588,571	\$3,588,571	\$3,588,571	\$3,588,571	\$699,030	\$699,030	\$699,030	19.48
OAX1710300 953853	Imp. De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Adolfo Ruiz	MCI/FORTAMUN/001/2016	Oaxaca	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710300 954218	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia San Miguel Arcángel	0793	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Miguel Arcángel	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,899,626	\$1,899,626	\$1,899,626	\$1,899,626	\$1,899,626	\$1,899,626	100.00
OAX1710300 954256	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ricardo Flores Magón Y Calle Quilichuac En La Agencia De Esquipulas	0942	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00
OAX1710300 954269	Pavimentación De Calles En Agencia De Arrazola	1078	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Arrazola	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00
OAX1710300 954277	Construcción De Techo En La Esplanada Cívica De La Escuela Primaria Constitución 1917 En San Francisco Javier	1635	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Francisco Javier	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00
OAX1710300 954296	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Resagado Y Obras Complementarias En El Acceso Principal A La Cabeza Municipal, En Avenida Miguel Hidalgo La Espe	2	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,127,783	\$4,127,783	\$4,127,783	\$4,127,783	\$4,127,783	\$4,127,783	\$4,127,783	100.00
OAX1710300 954301	Preparación Para Cambio De Sistema Aéreo Al Subterráneo, De La Red De Energía Eléctrica En Av. Hidalgo	3	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$492,850	\$492,850	\$492,850	\$492,850	\$492,850	\$492,850	\$492,850	100.00
OAX1710300 954308	Construcción De Alcantarilla Para Paso Vehicular Y Peatonal	4	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$259,943	\$259,943	\$259,943	\$259,943	\$259,943	\$259,943	\$259,943	100.00
OAX1710300 954324	Rehabilitación De Concreto Asfáltico Camino Al Charro-Carretera A Xacaltla	6	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$452,935	\$452,935	\$452,935	\$452,935	\$452,935	\$452,935	\$452,935	100.00
OAX1710300 955156	Construcción De Dos Años En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAN-1919-2017	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$340,817	\$340,817	\$340,817	\$340,817	\$340,817	\$340,817	\$340,817	100.00
OAX1710300 955462	Modernización A Nivel De Pavimento De La Carretera S.C. Km 126 445 (Milla - Entr. Tehuantepec II) - San Juan Juquila Mixes Del Km 0 000 Al Km 31 000 Primer Subrasmo A Nivel De Subrasante Del Km 25 00	SC7/2010/2017	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Convenios	8031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Beneficios, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT020604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00		
OAX17170300 955479	Modernización A Nivel De Pavimento De La Carretera S.C. (Mitla - Entr. - Tehuantepec II) - Santiago Quiviviscas Del Km 0 000 Al Km 23 000, Primer Subtramo A Nivel De Subrasante Del Km 1 400 Al Km 3 000;	SC7/3011/2017	Oaxaca	San Carlos Yutepec	San Carlos Yutepec	Urbano	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	100.00	
OAX17170300 955484	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Cruceiro Cerro Costocho - Estromque Agua Sabache De 100 700 S.C. (Mitla -Tehuantepec II) San Pablo Tlaxiangua - San Pedro Quiatoni, Tramo Del Km 0 000 Al Km 9 840 Mz - 8 900 Mz Al Km	SC7/3012/2017	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	100.00	
OAX17170300 955497	Modernización Y Ampliación Del Camino "Santiago Tlaintongo - San Miguel Tecuani" Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 22 400, Primer Subtramo A Modernizar Del Km. 11 279.41 Al Km. 9 840 Mz - 8 900 Mz Al Km	SC7/3008/2017	Oaxaca	Santiago Tlaintongo	Santiago Tlaintongo	Urbano	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$11,000,000	\$10,553,836	\$10,553,836	\$10,553,836	\$10,553,836	\$10,553,836	\$10,553,836	\$10,553,836	\$10,553,836	100.00
OAX17170300 955504	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Santa María Bola - Tlaintongo - Tehuantepec - Santa Cruz Zenontepec, Tramo Km 0 000 Al Km 112 000, Primer Subtramo A Modernizar Del Km 09 500 Al Km 101	SC7/3009/2017	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Santa Cruz Zenontepec	Urbano	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$35,000,000	\$33,580,386	\$33,580,386	\$33,580,386	\$33,580,386	\$33,580,386	\$33,580,386	\$33,580,386	\$33,580,386	100.00
OAX17170300 956738	Modernización Del Camino Agua Fría - Santa Rosa Del Km 2-700 Al Km 3-790.85	MBJBT-20184-CAPUFE-001-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Convenios		R009 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CARPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,681,668	\$7,681,668	\$7,681,668	\$7,681,668	\$7,681,668	\$7,681,668	\$7,681,668	\$7,681,668	100.00	
OAX17170300 956972	Construcción De Techado De Plaza Cívica De La Escuela Primaria Zaragoza Clave 206p0917b, En La Cabecera Municipal De San Pablo Huixtla, Oaxaca - 5129628 - 2532	2532	Oaxaca	San Pablo Huixtla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	
OAX17170300 957076	Construcción De Techado De La Plaza Cívica En La Escuela Primaria Bilingüe "Miguel Clave: 206p09270 En La Localidad De La Pastonaria, Municipio De Pluma Hidalgo	FORTALECE/1089/2017	Oaxaca	Pluma Hidalgo	La Pastonaria	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,166,685	\$1,166,685	\$1,166,645	\$1,166,645	\$1,166,645	\$1,166,645	\$1,034,288	100.00	
OAX17170300 957516	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Acceso Hidráulico A La Localidad Los Ocotos, Del Tramo 0+000.00 Al G+287.50 - 3551472 - 4995	4995	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,755,000	\$2,724,695	\$2,724,695	\$2,724,695	\$2,724,695	\$2,724,695	\$2,724,695	\$2,724,695	\$2,724,695	100.00	
OAX17170300 958284	Reconstrucción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Pluma Hidalgo, Municipio De Pluma Hidalgo	FORTALECE/1084/2017	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,425,000	\$1,385,439	\$1,385,439	\$1,385,439	\$1,385,439	\$1,385,439	\$1,385,439	\$434,991	100.00	
OAX17170300 959072	Construcción Del Sistema De Agua Potable Del Fraccionamiento Villa Universidad	FORTALECE-0642-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,482,591	\$1,253,305	\$1,482,591	\$1,253,305	\$1,253,305	\$1,253,305	\$1,253,305	84.53	
OAX17170300 960414	Construcción De 3 Consultorios En El Centro De Salud De La Localidad De San Pablo Villa De Mitla, Del Municipio De San Pablo Villa De Mitla, Oaxaca. - 4843260 - 774	774	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN PABLO VILLA DE MITLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,010,000	\$1,987,890	\$1,987,890	\$1,987,890	\$1,987,890	\$1,987,890	\$1,987,890	\$1,987,890	\$1,987,890	100.00
OAX17170300 961371	Rehabilitación De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Las Calles 5 De Febrero, Benito Juárez E Independencia - 4843202 - 775	775	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN PABLO VILLA DE MITLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	100.00
OAX17170300 962497	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Urbana Estatal Leona Vicario Con Clave: 206p02616, En La Localidad De Miahuatlán De Porfirio Díaz, Municipio De Miahuatlán De Porfirio Díaz	FORTALECE/1087/2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,623,000	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,355,001	100.00	
OAX17170300 962522	Rehabilitación De Parque Municipal De La Localidad San Pablo Villa De Mitla En El Municipio De San Pablo Villa De Mitla, Oaxaca. - 4843260 - 776	776	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN PABLO VILLA DE MITLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00
OAX17170300 963809	Construcción De Gradas Y Barda Perimetral En El Campo Deportivo Municipal Los Chuchos De La Localidad De Reforma De Pineda, Municipio De Reforma De Pineda	FORTALECE/1042/2017	Oaxaca	Pineda de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	100.00
OAX17170300 965065	Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Niños Héroes Clave: 206p2821c.	FAM/2999/2017	Oaxaca	Santa María Huastlaxiátlán	Santa María Huastlaxiátlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,920,010	\$1,920,010	\$1,920,010	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	100.00
OAX17170300 965097	Construcción Y Techado De Plaza Cívica En El Jardín De Niños Vicente Guerrero Clave: 206p0909b	FAM/3001/2017	Oaxaca	Santa María Huastlaxiátlán	Bajos de Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$771,629	\$771,629	\$771,629	\$771,620	\$771,620	\$771,620	\$771,620	\$771,620	\$771,620	100.00
OAX17170300 965143	Construcción Y Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria General Vicente Guerrero , Clave: 206p1844g	FAM/3000/2017	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Bernardino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,897,107	\$1,897,107	\$1,897,107	\$1,897,100	\$1,897,100	\$1,897,100	\$1,897,100	\$1,897,100	\$1,897,100	100.00
OAX17170300 965230	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria "José María Morelos Y Pavón Clave:206p0897f"	FAM/2269/2017	Oaxaca	San Juan Mixtepec	-Dto. Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$424,985	\$424,985	\$424,985	\$424,985	\$424,985	\$424,985	100.00
OAX17170300 965252	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingüe "Emiliano Zapata Clave: 206p0976c"	FAM/2268/2017	Oaxaca	San Juan Mixtepec	-Dto. Yosoba	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$424,993	\$424,993	\$424,993	\$424,993	\$424,993	\$424,993	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuena	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX1710300 965665	Construcción Del Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Bilingüe José Vasconcelos Clave 20q0q2140w	0561	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Los Angeles	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,982,400	\$1,982,400	\$1,982,400	\$1,982,400	\$1,982,400	\$1,982,400	\$1,982,400	100.00	
OAX1710300 965671	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Secundaria Técnica 135, Localidad San Isidro Monjas, Santa Cruz Xoxocotlán Con Clave 20dsc02091	0562	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	100.00	
OAX1710300 965678	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Matutina Presidente Juárez Clave: 20q0p1995d Colonia La Unión, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca	0563	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,038,450	\$1,038,450	\$1,038,450	\$1,038,450	\$1,038,450	\$1,038,450	\$1,038,450	100.00	
OAX1710300 965688	Construcción De Techado En La Plaza Cívica De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 20q0p1i08q	0564	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	100.00	
OAX1710300 965694	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria San Antonio Comartín, Colonia Buenos Aires	0565	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	
OAX1710300 965704	*Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Bornos, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca*	0567	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	100.00	
OAX1710300 965710	Construcción De Gradas, Sanitarios, Cerca Perimetral Y Alumbrado Para El Campo Principal De Santa Cruz Xoxocotlán, Municipio De Santa Cruz Xoxocotlán	0683	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00
OAX1710300 965716	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Lomas De Santa Cruz	0685	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,186,910	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	
OAX1710300 965723	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz Clave: 20q0i1454	0701	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	
OAX1710300 965732	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Matutina Revolución Clave: 20q0p1i085o, Colonia San Isidro Monjas, Santa Cruz Xoxocotlán Oaxaca.	0703	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	100.00	
OAX1710300 965744	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles David Riquelme y José Clemente Orozco.	0566	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00
OAX1710300 965760	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Guillermo Álvarez Varela De La Agencia De Policía De Espiquilas	1467	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U021 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	
OAX1710300 965763	Construcción De Cancha Deportiva Y Techado En La Col. Sor Juana Inés De La Cruz	0794	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Sor Juana Inés de la Cruz	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	
OAX1710300 965765	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Simón Bolívar En La Localidad De La Colonia Primera Ampliación De Xoxo Primera Etapa	1083	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	
OAX1710300 965769	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Primera Privada De Mitlan	1636	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	
OAX1710300 965837	Terminación De Un Laboratorio De Investigación En La Universidad De La Cañada, Tercera Etapa.	139-002-001	Oaxaca	Tecuitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FIM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,192,000	\$3,192,000	\$3,192,000	\$3,192,000	\$3,192,000	\$3,192,000	\$3,192,000	100.00	
OAX1710300 965860	Construcción De Un Instituto Para Profesores En La Universidad De La Cañada	139-02-002	Oaxaca	Tecuitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FIM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,859,211	\$4,859,211	\$4,859,211	\$4,859,211	\$4,859,211	\$4,859,211	\$4,859,211	\$4,859,211	100.00
OAX1710300 966053	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria "Benito Juárez Clave: 20q0q2218b"	FAM/2270/2017	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cabaña	Rural	Aportaciones Federales	1007 FIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORGANISMO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$424,962	\$424,962	\$424,962	\$424,962	99.99	
OAX1710300 966084	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria "Emiliano Zapata Clave: 20q0b1979u"	FAM/2271/2017	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Rio San Juan del	Rural	Aportaciones Federales	1007 FIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORGANISMO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$424,976	\$424,976	\$424,976	\$424,976	99.99	
OAX1710300 966108	Construcción De Techado Para Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria Clave 20d1v0426n	FAM/2197/2017	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Pedro Tepalcatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORGANISMO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,649,881	\$1,649,881	\$1,649,881	\$1,649,881	99.99	
OAX1710300 966465	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Barreras De La Av. Río Tehuantepec, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca	FOR/0712-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,700,000	\$2,670,300	\$2,670,300	\$2,670,300	\$2,670,300	\$2,670,300	\$2,670,300	100.00	
OAX1710300 966720	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A La Agencia Municipal Del Sanjón Garrapatero	FF1/0872-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Sanjón y Garrapatero	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Instrumentos, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacados (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200904931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahucla	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170300 968653	Construcción Del Centro De Enseñanzas Prácticas Para El Servicio Médico En La Escuela De Enfermería De Tehuantepec, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca,	RG-23/1488-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución								0.00		
OAX17170300 969900	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 3 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Santo Domingo Tehuantepec (Barrio Guichilweve), En El Estado De Oaxaca	FOR/0714-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00		
OAX17170300 969926	Construcción de cancha de Fútbol Rápido Y Espacios Recreativos En La Colonia Alejandro Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca,	FFI/1609-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Alejandro Cruz Martínez	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	
OAX17170300 967046	Construcción de cancha de usos Múltiples Y Áreas de Esparcimiento En El Fraccionamiento Sección 18, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca	FFI/1610-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	
OAX17170300 967048	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre 1 Y Calle Al Sachililesto En San Bartolomé Ayautla	-	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,999,889	\$7,911,890	\$7,911,890	\$7,911,890	\$7,911,890	\$7,911,890	\$7,911,890	\$7,911,890	100.00
OAX17170300 967051	Construcción De Canchas De Usos Múltiples, En La Escuela Benito Juárez Clave F0916127, En La Localidad De Santa Inés De Zaragoza	COP-ME1-M668-FORZARAG-0393-N-001-2017	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	Santa Inés de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	100.00	
OAX17170300 967059	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento La Noria, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca	FFI/1611-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	La Noria	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00		
OAX17170300 967203	Construcción de Un Auditorio Para La Des de Ciencias Sociales Y Administrativas Y Ciencias de La Salud En La Universidad De La Sierra Sur.	SP-SP1P-OP1P-FAM-IES-1357-2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2017	\$8,307,705	\$8,307,705	\$8,307,705	\$8,307,705	\$8,307,705	\$8,307,705	\$8,307,705	100.00	
OAX17170300 967601	Construcción De Caseta E Instalación De Una Planta De Emergencia	FAMIS-1591-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución								0.00		
OAX17170300 967661	Terminación De Departamento De Profesores, En Campus Juchitán	FAMIS-1592-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución								0.00		
OAX17170300 967690	Construcción De Pozo Profundo En Campus Ixtepeco	FAMIS-1593-2017	Oaxaca	Ciudad Ixtepeco	Ciudad Ixtepeco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución								0.00		
OAX17170300 967753	Equipamiento De Aulas Y Modernización De Librerías En La Universidad De La Cañada	139-03-001	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Educación	En Ejecución	2017	\$790,231	\$749,453	\$749,453	\$749,453	\$749,453	\$749,453	\$749,453	100.00	
OAX17170300 967855	Construcción De Un Auditorio Para La Des de Ciencias Sociales Y Administrativas Y Ciencias de La Salud En La Unidad (Acabados)	SP-SP1P-OP1P-FAM-IES-1356-2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2017	\$2,463,285	\$2,463,285	\$2,463,285	\$2,463,285	\$2,463,285	\$2,463,285	\$2,463,285	100.00	
OAX17170300 968187	Construcción De Bodega Para Usos Múltiples En Vetzelalag	-	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	Santa Catarina Vetzelalag	Rural	Aportaciones Federales	1003 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00		
OAX17170300 968296	Reutilización Del Espacio Museográfico Del Centro Cultural Comunitario De Teotitlán Del Valle.	PRODERMAGI00-1778-2017	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución								0.00		
OAX17170300 968327	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento Turístico En El Centro De Santa María Jaltianguis, Oaxaca.	PRODERMAGI00-1779-2017	Oaxaca	Santa María Jaltianguis	Santa María Jaltianguis	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Urbanización	En Ejecución								0.00		
OAX17170300 969011	Mejoramiento De Placetas En Fachada Del Palacio Municipal.	FIV/003/2017	Oaxaca	Villa de Zaachilla	Villa de Zaachilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Villa de Zaachilla	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$123,379	\$123,379	\$123,379	\$123,379	\$123,379	\$123,379	\$123,379	100.00	
OAX17170300 969091	Barrido De Calles De La Colonia Vicente Guerrero, Villa De Zaachilla	FIV/005/2017	Oaxaca	Villa de Zaachilla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Villa de Zaachilla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$161,073	\$161,073	\$161,073	\$161,073	\$161,073	\$161,073	\$161,073	100.00	
OAX17170300 969041	Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable En El Fraccionamiento Real Del Valle	FIV/007/2017	Oaxaca	Villa de Zaachilla	Fraccionamiento Real del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Villa de Zaachilla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$65,192	\$65,192	\$65,192	\$65,192	\$65,192	\$65,192	\$65,192	100.00	
OAX17170300 969182	Construcción Del Centro De Innovación De Ingeniería Industrial Para La Des Tecnológica	UTM 80-920005999-E1-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,016,538	\$5,016,538	\$5,016,538	\$5,016,538	\$5,016,538	\$5,016,538	\$5,016,538	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g04931 - 43131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710300969258	Ampliación De Cafetería. Campus Huastulco	FAMIES-136-2017	Oaxaca	Santa María Huastulco	Santa María Huastulco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL MAR	Educación	En Ejecución	2017	\$2,934,000	\$2,934,000	\$2,934,000	\$2,934,000	\$2,934,000	\$2,934,000	\$2,934,000	100.00
OAX1710300969343	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Avenida Juárez	-	Oaxaca	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TILCAJETE	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710300969351	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 8 De Octubre	-	Oaxaca	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TILCAJETE	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710300969400	Construcción De Arco Con Caseta De Vigilancia	004	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,369,450	\$1,369,450	\$1,369,450	\$1,369,450	\$1,369,450	\$1,369,450	\$1,369,450	100.00
OAX1710300969413	Rehabilitación De Edificios Públicos	003	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00
OAX1710300969504	Pavimentación A Base De Concreto En Diversas Calles	008	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00
OAX1710300969580	Reconstrucción De La Carpeta Asfáltica	FFI 0912-N 2017	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA HIDALGO	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710300969661	Construcción De Casa De La Cultura En El Municipio De Santa Gertrudis, Tlaxiaco	MSG-387RG230022017	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00
OAX1710300969700	Construcción De La Tercera Etapa De Cancha De Uso Múltiples Y Gimnasio, Campus Huastulco	FAMIES-1115-2017	Oaxaca	Santa María Huastulco	Crucecita	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL MAR	Educación	En Ejecución	2017	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	100.00
OAX1710300969702	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Agencia Municipal Paso De Piedra	MSG-381-RG23-005-2017	Oaxaca	Santa Gertrudis	La Barda Paso de Piedra	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00
OAX1710300969830	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Santa Gertrudis, Santa Gertrudis, Oaxaca.	MSG-387-RG23-006-2017	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	100.00
OAX1710300969877	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción En La Calle Los Principes En La Localidad De Santa Gertrudis, Santa Gertrudis, Oaxaca	msg-387-rg23-003-969877	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,153,031	\$2,153,031	\$2,153,031	\$2,153,031	\$2,153,031	\$2,153,031	\$2,153,031	100.00
OAX1710300970073	Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techado En La Localidad De Palo De Lima	1451-N	Oaxaca	San Lorenzo Tezmelicán	El Palo de Lima	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEZMELICAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00
OAX1710300970109	Pavimentación De Calles En El Municipio De San Pablo Macuiltianguis	FFI-0777-5-2017	Oaxaca	San Pablo Macuiltianguis	San Juan Luviná	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710300970522	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera A La Agencia Acatlima	FORTALEC-1738-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlima	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,933,850							0.00
OAX1710300970579	Centro De Asistencia Social Para Adulto Mayor En Huajuapán De León	FORTALEC-0945-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Agua Dulce	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$4,925,276	\$4,925,276	\$4,016,594	\$4,925,276	\$4,016,594	\$4,016,594	\$4,016,594	81.55
OAX1710300970604	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FFI-6419-N-2016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Pedro Yodoyani	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Educación	En Ejecución	2017	\$1,999,551							0.00
OAX1710300970617	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica	FFI-6425-N-2016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Ramirez	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,896,512							0.00
OAX1710300970633	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Carrizal	FORTALEC-0637-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,429,241	\$1,429,241	\$1,224,219	\$1,429,241	\$1,224,219	\$1,224,219	\$1,224,219	85.66

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00	
OAX17170300 970746	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Tramo 0 000.00 Al 0 239.00 De La Calle Jimenes Y Tullipanes De San José De Gracia, Municipio De San Pedro Tototlán	2017-13-06-0367	Oaxaca	San Pedro Tototlán	Cobertura municipal	Urbano	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,697,705	\$970,113	\$1,697,705	\$970,113	\$970,113	\$970,113	\$970,113	57.14
OAX17170300 970747	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Privada Francisco I. Madero, Acceso A La Escuela Itebo Plantel 140, Del Km 0 000 Al 0 142 De Un Ancho De 4 Mts., Con Un Área De 566 M2.	2017-13-10-0373	Oaxaca	Cuyamecalco	Villa de Zaragoza	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00	
OAX17170300 970770	Construcción De 89.50 Ml De Banda Perimetral De La Clínica De San José De Gracia, Municipio De San Pedro Tototlán	2017-13-06-0365	Oaxaca	San Pedro Tototlán	Cobertura municipal	Urbano	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$681,753	\$680,236	\$567,500	\$680,236	\$567,500	\$567,500	\$567,500	\$567,500	83.43
OAX17170300 970802	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples De 30x19.50 Mts., Con Un Área De 585 M2 En Escuela Itebo Plantel 140 Con Clave 20dhd0149p, De La Localidad De Cuyamecalco Villa De Zaragoza, Oaxaca.	2017-13-10-0374	Oaxaca	Cuyamecalco	Villa de Zaragoza	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución									0.00	
OAX17170300 970814	Construcción De La Carretera Con Pavimento Hidráulico Del Km 0 100 Al 1 250 Con Un Área De 4875 M2, De La Calle Francisco I Madero, De La Localidad De Cuyamecalco A La Agencia Buenos Aires.	2017-13-10-0372	Oaxaca	Cuyamecalco	Villa de Zaragoza	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00	
OAX17170300 970829	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Tramo 0 000.00 Al 1 035.30 De La Calle Niños Heroes Y Lízaro Cárdenas Del Municipio De San Pedro Tototlán	2017-13-06-0366	Oaxaca	San Pedro Tototlán	Cobertura municipal	Urbano	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,027,014	\$4,025,989	\$2,604,553	\$4,025,989	\$2,604,553	\$2,604,553	\$2,604,553	\$2,604,553	64.69
OAX17170300 970865	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De 19.20x29.15 Mts., Con Un Área De 560.48 M2, En La Escuela Primaria Bilingüe "Niños Heroes" Con Clave 20gqk135v	2017-13-10-0375	Oaxaca	Cuyamecalco	Villa de Zaragoza	Cobertura municipal	Fideicomisos	MD01 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00	
OAX17170300 971080	Adornación Y Mejora De La Cancha De Usos Múltiples, Instalaciones Deportivas Y Espacios Bajo Gradas De La Cancha De Fútbol Regado Para Baños Con Vestidores.	UTM 80-92000599-82-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,057,774	\$3,057,774	\$3,057,774	\$3,057,774	\$3,057,774	\$3,057,774	\$3,057,774	\$3,057,774	100.00
OAX17170300 971083	Separación Y Mantenimiento De Losas De Ateotas De Los Institutos De Minería, Hidrología, Computación Y Fagnard	UTM 002-O.P.A.D-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	Educación	En Ejecución	2017	\$529,722	\$529,722	\$529,722	\$529,722	\$529,722	\$529,722	\$529,722	\$529,722	100.00
OAX17170300 971133	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia En San Pedro Mixtepec, Dto. 26	009-2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00	
OAX17170300 971208	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlacolula De Matamoros, Municipio De Tlacolula De Matamoros.	FORTALECER-1230-2017	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,481,806	\$2,719,066	\$2,719,066	\$2,719,066	\$1,631,440	\$1,631,440	\$1,631,440	\$1,631,440	60.00
OAX17170300 971313	Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo II Primera Etapa En Instituto Tecnológico De Salina Cruz	FAM-IES/2978/2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$11,284,826	\$11,284,826	\$11,284,826	\$11,284,826	\$11,284,826	\$11,284,826	\$11,284,826	\$11,284,826	100.00
OAX17170300 971315	Construcción De Una Subestación Eléctrica En El Instituto Tecnológico De San Pedro Comitancillo	FAM-IES/2994/2017	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,441,777	\$1,441,777	\$1,441,777	\$1,441,777	\$1,441,777	\$1,441,777	\$1,441,777	\$1,441,777	100.00
OAX17170300 971316	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios En Instituto Tecnológico De La Cuena Del Papaloapan	FAM-IES/3006/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$6,017,237	\$6,017,237	\$6,017,237	\$6,017,237	\$6,017,237	\$6,017,237	\$6,017,237	\$6,017,237	100.00
OAX17170300 971317	Instalación De Energía Solar Y Equipamiento Especializado En La Universidad Tecnológica De La Sierra Sur De Oaxaca	FAM-IES/2992/2017	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Villa Soledad de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00
OAX17170300 971319	Equipo De Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnológico De San Pedro Comitancillo	FAM-IES/2993/2017	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,575,460	\$4,575,460	\$4,575,460	\$4,575,460	\$4,019,010	\$4,019,010	\$4,019,010	\$4,019,010	87.84
OAX17170300 971320	Equipo De Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnológico Del Istmo	FAM-IES/2981/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$6,017,237	\$6,017,237	\$6,017,237	\$6,017,237	\$5,963,050	\$5,963,050	\$5,963,050	\$5,963,050	99.10
OAX17170300 971321	Equipo De Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnológico Del Valle De Oaxaca	FAM-IES/2995/2017	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,596,236	\$1,596,236	\$1,596,236	\$1,596,236	\$1,531,740	\$1,531,740	\$1,531,740	\$1,531,740	95.96
OAX17170300 971322	Equipo Especializado En La Universidad Tecnológica De La Sierra Sur De Oaxaca	FAM-IES/2977/2017	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Villa Soledad de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$374,285	\$374,285	\$374,285	\$374,285	\$27,281	\$27,281	\$27,281	\$27,281	7.29
OAX17170300 971323	Construcción De Ocho Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	FAM-IES-IEB/2956/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,945,657	\$2,945,657	\$2,945,657	\$2,945,657	\$2,944,731	\$2,944,731	\$2,944,731	\$2,944,731	99.97
OAX17170300 971324	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Gregorio N. Chavez	FAM-IES-IEB/2958/2017	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Pedro Sochiapam	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$940,265	\$940,265	\$940,265	\$940,265	\$870,880	\$870,880	\$870,880	\$870,880	92.62

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reintegración, para los fines establecidos en el artículo 48 del Reglamento de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX1710300 971325	Construcción Tres Anexos En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-IEB-REM/2957/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,167,385	\$1,167,385	\$1,167,385	\$1,167,385	\$1,166,461	\$1,166,461	\$1,166,461	99.92	
OAX1710300 971326	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Primero de Mayo	FAM-IEB-REM/2958/2017	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,451,292	\$2,451,292	\$2,451,292	\$2,451,292	\$2,451,292	\$2,451,292	\$2,451,292	100.00	
OAX1710300 971327	Construcción De Obra Exterior Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	FAM-IEB-REM/2959/2017	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,816,956	\$1,816,956	\$1,816,956	\$1,816,956	\$1,816,956	\$1,816,956	\$1,816,956	100.00	
OAX1710300 971329	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-IEB-REM/2961/2017	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$916,913	\$916,913	\$916,913	\$916,913	\$916,913	\$916,913	\$916,913	100.00	
OAX1710300 971330	Construcción De Cuatro Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria 21 De Agosto ( Fracc. Ciudad Yagui)	FAM-IEB-REM/2964/2017	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,663,346	\$1,663,346	\$1,663,346	\$1,663,346	\$1,663,346	\$1,663,346	\$1,663,346	100.00	
OAX1710300 971331	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Moisés Sáenz Garza	FAM-IEB-REM/2963/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,911,527	\$2,911,527	\$2,911,527	\$2,911,527	\$2,911,527	\$2,911,527	\$2,911,527	100.00	
OAX1710300 971332	Construcción De Tres Aulas Y Un Laboratorio, Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General 28 De Agosto	FAM-IEB-REM/2962/2017	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	100.00
OAX1710300 971344	Construcción De Cuatro Aulas Y Dos Anexos En Escuela Secundaria Técnica No. 254	FAM-IEB-REM/2965/2017	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,650,809	\$2,650,809	\$2,650,809	\$2,650,809	\$2,650,809	\$2,650,809	\$2,650,809	\$2,650,809	100.00
OAX1710300 971345	Construcción De Dos Aulas Y Tres Anexos En Centro De Atención Múltiple No. 48	FAM-IEB-REM/2966/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,102,423	\$2,102,423	\$2,102,423	\$2,102,423	\$1,787,996	\$1,787,996	\$1,787,996	85.04	
OAX1710300 971346	Equipamiento De Ocho Aulas En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	FAM-IEB-REM/2968/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$245,816	\$245,816	\$245,816	\$245,816	\$241,744	\$241,744	\$241,744	98.34	
OAX1710300 971347	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria General Gregorio M. Chavez	FAM-IEB-REM/2967/2017	Oaxaca	San Pedro Sochiapan	San Pedro Sochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$61,454	\$61,454	\$61,454	\$61,454	\$60,436	\$60,436	\$60,436	98.34	
OAX1710300 971348	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-IEB-REM/2969/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$57,334	\$57,334	\$57,334	\$57,334	\$49,764	\$49,764	\$49,764	86.80	
OAX1710300 971349	Equipamiento De Un Taller De Electricidad En Escuela Secundaria General Alfonso Caso Andrade	FAM-IEB-REM/2970/2017	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$388,674	\$388,674	\$388,674	\$388,674	\$381,431	\$381,431	\$381,431	98.14	
OAX1710300 971350	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-IEB-REM/2971/2017	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santa María Nizaviguiti	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$83,366	\$83,366	\$83,366	\$83,366	\$78,629	\$78,629	\$78,629	94.32	
OAX1710300 971351	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-IEB-REM/2972/2017	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$86,061	\$86,061	\$86,061	\$86,061	\$79,982	\$79,982	\$79,982	93.03	
OAX1710300 971352	Equipamiento De Cuatro Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria 21 De Agosto ( Fracc. Ciudad Yagui)	FAM-IEB-REM/2974/2017	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$180,242	\$180,242	\$180,242	\$180,242	\$170,633	\$170,633	\$170,633	94.67	
OAX1710300 971353	Equipamiento De Tres Aulas Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria General 28 De Agosto	FAM-IEB-REM/2973/2017	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$393,257	\$393,257	\$393,257	\$393,257	\$385,682	\$385,682	\$385,682	98.07	
OAX1710300 971354	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 254	FAM-IEB-REM/2975/2017	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$578,585	\$578,585	\$578,585	\$578,585	\$484,524	\$484,524	\$484,524	83.74	
OAX1710300 971355	Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Centro De Atención Múltiple No. 48	FAM-IEB-REM/2976/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$107,072	\$107,072	\$107,072	\$107,072	\$100,507	\$100,507	\$100,507	93.87	
OAX1710300 971401	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. Km 187, Carretera Federal 185 Transmisión (Coahuila-Coahuila-Salina Cruz-Guixtlan) Del Km 0 000 Al Km 12 000, Primer Subtramo A Modernizar Del Km 4 700 A	SC7/4747/2017	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$4,750,104	\$4,750,104	\$4,750,104	\$4,750,104	\$4,750,104	\$4,750,104	100.00	
OAX1710300 971404	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. (Hita+Entr. Tehuantepec II) San Juan Lachitla Del Km 0 000 Al Km 29 000 Primer Subtramo A Nivel De Subrasa Del Km 3 100 Al Km 4 000, Segundo Sub	SC7/4748/2017	Oaxaca	Mejapa de Juárez	Mejapa de Juárez	Urbano	Convenios	R031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$11,280,846	\$11,280,846	\$11,280,846	\$11,280,846	\$11,280,846	\$11,280,846	100.00	
OAX1710300 971467	Construcción De 18 Aulas Con Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Universidad Tecnológica De Los Valles Centrales	FAM-IES/3139/2017	Oaxaca	San Pablo Huixtlapec	San Pablo Huixtlapec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$15,830,000	\$15,830,000	\$15,830,000	\$15,830,000	\$13,721,520	\$13,721,520	\$13,721,520	86.68	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20q004931 - 493131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahucla	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710300971507	Equipamiento Basico En La Universidad Tecnologica De Los Valles Centrales De Oaxaca	FAM-IES/1980/2017	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUERO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,513,840	\$1,513,840	\$1,513,840	90.65
OAX1710300971518	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-2110-2017	Oaxaca	Santa Maria Teopoxco	Santa Maria Teopoxco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUERO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,229,565	\$1,229,565	\$1,229,565	\$1,229,565	\$1,229,565	\$1,229,565	\$1,229,565	100.00
OAX1710300971521	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-2319-2017	Oaxaca	San Juan Coatzacoapan	San Juan Coatzacoapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUERO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$524,138	\$524,138	\$524,138	\$524,138	\$524,138	\$524,138	\$524,138	100.00
OAX1710300971522	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-2322-2017	Oaxaca	Piura Hidalgo	Santa Maria Magdalena Pifas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUERO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$212,472	\$212,472	\$212,472	\$212,472	\$212,472	\$212,472	\$212,472	100.00
OAX1710300971526	Establecimiento De Taller De Tapiceria	FOM-5318-2017	Oaxaca	San Antonio Nanahuatipán	San Antonio Nanahuatipán	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300971529	Equipamiento De Taller Mecanico	FOM-5319-2017	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Zapote	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300971534	Establecimiento De Panaderia	FOM-5321-2017	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Zapote	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300971535	Establecimiento De Cocina Económica	FOM-5324-2017	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300971536	Establecimiento De Reposteria	FOM-5320-2017	Oaxaca	San Juan Quiabije	San Juan Quiabije	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300971537	Establecimiento De Taller De Salconeria	FOM-5214-2017	Oaxaca	San Juan Quiabije	San Juan Quiabije	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300971538	Adquisición De Equipo Para Jardineria	FOM-5538-2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Bajos de Chila 22 -	Bajos de Chila 22 -	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300971539	Equipamiento De Taller Eléctrico Automotriz	FOM-5327-2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Bajos de Chila 22 -	Bajos de Chila 22 -	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300971540	Establecimiento De Granja Ovina	FOM-5539-2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Bajos de Chila 22 -	Barrio Arriba 22 -	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300971541	Equipamiento Para La Producción De Cafe	FOM-5540-2017	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00
OAX1710300971542	Equipamiento Para La Producción De Cafe	FOM-5541-2017	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Alacran	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX1710300971543	Equipamiento Para La Producción De Cafe	FOM-5542-2017	Oaxaca	Piura Hidalgo	La Patria	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300971544	Equipamiento Para La Producción De Cafe	FOM-5543-2017	Oaxaca	Piura Hidalgo	Los Angeles	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300971545	Equipamiento Para La Producción De Cafe	FOM-5544-2017	Oaxaca	Piura Hidalgo	Piura Hidalgo	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300971546	Establecimiento De Panaderia	FOM-5345-2017	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300971547	Equipamiento Para La Producción De Cafe	FOM-5545-2017	Oaxaca	San Mateo Pifas	Buenavista	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00
OAX1710300971548	Equipamiento Para La Producción De Cafe	FOM-5546-2017	Oaxaca	San Mateo Pifas	El Gavilán	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX1710300971549	Establecimiento De Hostioeria	FOM-5293-2017	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300971550	Equipamiento De Taller Mecanico	FOM-5347-2017	Oaxaca	San Pedro Rcochitla	San Pedro Rcochitla	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
 Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero											
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance			
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT200604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Visante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652									0.00
OAX17170300 971551	Establecimiento De Cocina Económica	FOM-5351-2017	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Francisco Cozoaltepec	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971552	Establecimiento De Carnicería	FOM-5351-2017	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971553	Establecimiento De Taller Mecánico	FOM-5379-2017	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Donajl	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971554	Equipamiento De Taller Mecánico	FOM-5355-2017	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971555	Equipamiento De Taller Mecánico	FOM-5356-2017	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971556	Establecimiento De Taller De Balconería	FOM-5357-2017	Oaxaca	San Juan Quichicovi	Plan de San Luis	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971557	Establecimiento De Carpintería	FOM-5358-2017	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971558	Establecimiento De Panadería	FOM-5202-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971559	Establecimiento De Carpintería	FOM-5359-2017	Oaxaca	Santa María Quienega	Santa María Quienega	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971560	Establecimiento De Retriquería	FOM-5362-2017	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santiago Buenavista	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971561	Establecimiento De Panadería	FOM-5363-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Agua Dulce	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00
OAX17170300 971562	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5365-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	El Molino	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971564	Equipamiento De Taller Mecánico	FOM-5367-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971565	Establecimiento De Ciber	FOM-5368-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971567	Establecimiento De Taller De Costura	FOM-5372-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971569	Establecimiento De Taller De Herrería	FOM-5373-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971571	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 18 Norte, Barrio Del Panteco, Del Municipio De Santiago Pinotepa	FOM/1021/2017	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,069,462	\$1,069,462	\$1,069,273	\$1,069,273	\$1,069,273	\$1,069,273	\$1,069,273	\$1,069,273	99.98
OAX17170300 971574	Equipamiento De Taller Mecánico	FOM-5388-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Sebastián del Monte	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971575	Construcción De Techado En El Mercado Municipal De Ganado En La Localidad De San Antonio Castillo Velasco, Del Municipio De San Antonio Castillo Velasco	FORTALECE/1024/2017	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,900,000	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	\$2,430,594	100.00
OAX17170300 971576	Rehabilitación Del Mercado "San Miguel" Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca	FORTALECE/1025/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$4,550,579	\$4,424,242	\$4,424,242	\$4,424,242	\$4,424,242	\$4,424,242	\$4,424,242	\$4,374,996	100.00	
OAX17170300 971578	Construcción Y Techado De La Plaza De Usos Múltiples En La Escuela Primaria General Prof. Alfonso Toledo Brito Clave 20091350u	FAM/3147/2017	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,690,847	\$1,690,847	\$1,690,847	\$1,690,800	\$1,690,800	\$1,690,800	\$1,690,800	\$1,690,800	\$1,690,800	100.00
OAX17170300 971579	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5422-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	San Pedro Todyoyul	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971580	Rehabilitación Del Mercado "Benito Juárez" En La Comunidad De San Pedro Y San Pablo Teposcolula, Del Municipio De San Pedro Y San Pablo Teposcolula, Oaxaca	FORTALECE/1033/2017	Oaxaca	San Pedro Y San Pablo Teposcolula	San Pedro Y San Pablo Teposcolula	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$9,985,790	\$9,708,558	\$9,708,558	\$9,708,558	\$9,708,558	\$9,708,558	\$9,708,558	\$9,708,558	\$9,708,558	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Registros de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción de Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0p04931 - 49131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuac	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170300971581	Equipo de Unidades De Producción Agrícola	FOM-5376-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	San Sebastián Progreso	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971582	Construcción De Cancha De Basquetbol 7 Techo de La Escuela Telesecundaria Clave 20dtr09858	FAM/3548/2017	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Hano del Señor	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,867,453	\$1,867,453	\$1,867,453	\$1,837,450	\$1,837,450	\$1,837,450	\$1,837,450	98.39
OAX17170300971583	Rehabilitación Del Mercado "Leocilo Gonzalez" En La Cabecera Municipal De Simatlán De Álvarez, Oaxaca	FORTALECE/1034/2017	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$9,986,492	\$9,709,240	\$9,709,240	\$9,709,240	\$9,709,240	\$9,709,240	\$9,709,240	100.00
OAX17170300971584	Construcción De Gradas Con Techo Y Sanitarios En Campo Deportivo En La Agencia De Mancomunales En El Municipio De Santiago Pinotepa Nacional	FORTALECE/1055/2017	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancomunales	Rural	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	100.00
OAX17170300971585	Rehabilitación Del Mercado "Sanchez Pascuas" Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca	FORTALECE/1035/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$6,715,898	\$6,529,447	\$6,529,447	\$6,529,287	\$6,529,287	\$6,529,287	\$6,529,287	100.00
OAX17170300971586	Construcción De Gradas Con Techo Y Sanitarios En Campo Deportivo En La Agencia Lo De Candela De El Municipio De Santiago Pinotepa Nacional	FORTALECE/1056/2017	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Candela	Rural	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,457,895	\$1,457,895	\$1,457,895	\$1,253,789	99.97
OAX17170300971587	Construcción De Techo De Cancha De Uso Múltiples En La Colonia 5 De Mayo De Santiago Pinotepa Nacional, Municipio De Santiago Pinotepa Nacional	FORTALECE/1037/2017	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,236,146	\$2,236,146	\$2,236,146	\$2,236,146	\$2,236,146	\$2,236,146	100.00
OAX17170300971589	Establecimiento De Carpintería	FOM-5380-2017	Oaxaca	San Jerónimo Silacoyapilla	San Jerónimo Silacoyapilla	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971590	Construcción De Techo En Cancha De Uso Múltiples En La Localidad De El Bajo, Municipio De Santa María Colotepec	FORTALECE/1040/2017	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Bajo	Rural	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,625,000	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	100.00
OAX17170300971592	Construcción De Techo De La Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Primero De Mayo Clave 20dqr17667	FAM/3555/2017	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,654,644	\$1,654,644	\$1,654,644	\$1,654,640	\$1,654,640	\$1,654,640	\$1,654,640	100.00
OAX17170300971593	Construcción De Techo En Explanada De La Telesecundaria Clave 20d0r08311	FAM/3575/2017	Oaxaca	San José Chiltepec	San Isidro Nanajal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,688,899	\$1,688,899	\$1,688,899	\$1,688,890	\$1,688,890	\$1,688,890	\$1,688,890	100.00
OAX17170300971594	Equipo de Unidades De Producción Agrícola	FOM-5580-2017	Oaxaca	San Jorge Nuchita	San Miguel Altende	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX17170300971595	Construcción De Techo De La Cancha Deportiva En La Escuela Telesecundaria 1821- Clave: 20dvt01821	FAM/3576/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Canoas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,755,827	\$1,755,827	\$1,755,827	\$1,755,827	\$1,755,827	\$1,755,827	\$1,755,827	100.00
OAX17170300971596	Establecimiento De Panadería	FOM-5267-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa Lucrecia	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971598	Construcción Y Techo De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Secundaria Técnica Numa 234, Clave 20drc0206	FAM/3577/2017	Oaxaca	Villa de Tlaxtepec de Melchior Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,887,458	\$1,887,458	\$1,887,458	\$1,887,450	\$1,887,450	\$1,887,450	\$1,887,450	100.00
OAX17170300971599	Adquisición De Equipo Para Jardinería	FOM-5378-2017	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971600	Construcción De Techo De Plaza Cívica En La Escuela Telesecundaria Rural , Clave: 20dvt0640e	FAM/3578/2017	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Yutecoco Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,499,978	\$1,499,978	\$1,499,978	\$1,499,970	\$1,499,970	\$1,499,970	\$1,499,970	100.00
OAX17170300971601	Equipo de Microempresa De Alquiler De Mobiliario Para Eventos	FOM-5382-2017	Oaxaca	Santiago Huajuclitlán	Santiago Huajuclitlán	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971602	Adquisición De Equipo Para Albañilería	FOM-5256-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Ocuilta	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971603	Construcción De Techo De Plaza Cívica Y Gradas En La Escuela Primaria "Benito Juárez" Con Clave: 20dqr1337b	FAM/3579/2017	Oaxaca	Santiago Tapetia	Santiago Tapetia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,939,602	\$1,939,602	\$1,939,602	\$1,939,500	\$1,939,500	\$1,939,500	\$1,939,500	99.99
OAX17170300971604	Establecimiento De Hostelería	FOM-5383-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Andrés Bahinillo	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971605	Construcción Y Techo De Cancha De Uso Múltiples En La Escuela Telesecundaria Clave: 20dvt0131r	FAM/3587/2017	Oaxaca	Santiago Tapetia	Santiago Tapetia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,939,854	\$1,939,854	\$1,939,854	\$1,939,850	\$1,939,850	\$1,939,850	\$1,939,850	100.00
OAX17170300971607	Construcción De Techo En La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Silitogio Benito Juárez Clave: 20dqr0225k	FAM/3580/2017	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Enclinal Coiorado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,673,569	\$1,673,569	\$1,673,569	\$1,673,550	\$1,673,550	\$1,673,550	\$1,673,550	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710300 971608	Construcción De Techado En La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Constitución De 1917 Clave: 20q0q0202	FAM/3581/2017	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,524,378	\$1,524,378	\$1,524,378	\$1,524,370	\$1,524,370	\$1,524,370	\$1,524,370	100.00
OAX1710300 971609	Equipo de Taller Mecánico	FOM-5394-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Sebastián del Monte	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX1710300 971610	Construcción De Techado En La Cancha De Basquetbol De La Escuela Telesecundaria Clave 20ctv0328	FAM/3582/2017	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,655,093	\$1,655,093	\$1,655,093	\$1,655,050	\$1,655,050	\$1,655,050	\$1,655,050	100.00
OAX1710300 971611	Establecimiento De Carpintería	FOM-5476-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Coquilia	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971612	Construcción De Techado En Plaza Cívica De La Escuela Primaria Rural Amado Narvo	FAM/3583/2017	Oaxaca	Santa María Petapa	Llano Suchiapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,543,462	\$1,543,462	\$1,543,462	\$1,543,400	\$1,543,400	\$1,543,400	\$1,543,400	100.00
OAX1710300 971613	Adquisición De Equipo Para Albañilería	FOM-5386-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Sebastián del Monte	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971614	Equipo de Unidades De Producción Agrícola	FOM-5396-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Sebastián del Monte	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971615	Construcción Y Techado De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Ignacio Alameda Clave: 20q0q17630	FAM/3586/2017	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jicaktepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,949,974	\$1,949,974	\$1,949,974	\$1,949,970	\$1,949,970	\$1,949,970	\$1,949,970	100.00
OAX1710300 971616	Equipo de Unidades De Producción Agrícola	FOM-5398-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Sebastián del Monte	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971617	Construcción De Infraestructura Productiva Para La Producción De Hortalizas	FOM-5408-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Sebastián del Monte	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971618	Equipo de Unidades De Producción Agrícola	FOM-5276-2017	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Mirasol	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971619	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Prolongación De Miguel Hidalgo En El Municipio De San Dionisio Ocotlán Oaxaca	FFI/0885-N/2017	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX1710300 971620	Equipo de Cuatro Aulas En Escuela Primaria Octavio Paz Lozano	FAM-2755-2017	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barrio Mendillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$122,908	\$122,908	\$122,908	\$122,908	\$120,872	\$120,872	\$120,872	98.34
OAX1710300 971621	Construcción De Tres Aulas Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Emiliano Zapata	FAM-2733-2017	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,091,338	\$2,091,338	\$2,091,338	\$2,091,338	\$2,091,338	\$2,091,338	\$2,091,338	100.00
OAX1710300 971622	Equipo de Tres Aulas En Escuela Secundaria General Emiliano Zapata	FAM-2752-2017	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$92,181	\$92,181	\$92,181	\$92,181	\$90,654	\$90,654	\$90,654	98.34
OAX1710300 971623	Construcción De Tres Aulas Y Tres Anexos En Escuela Secundaria General Lucio Cabadas	FAM-2734-2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Colonia San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,482,168	\$2,482,168	\$2,482,168	\$2,482,168	\$2,482,168	\$2,482,168	\$2,482,168	100.00
OAX1710300 971624	Terminación Del Bardoado Perimetral Del Fraccionamiento "Ricardo Flores Magón" Clave: 20q0c12214	FAM/3588/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,990	\$399,990	\$399,990	\$399,990	100.00
OAX1710300 971625	Equipo de Tres Aulas Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Lucio Cabadas	FAM-2753-2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Colonia San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$149,515	\$149,515	\$149,515	\$149,515	\$140,417	\$140,417	\$140,417	93.92
OAX1710300 971626	Construcción Y Techado De Cancha De Basquetbol En La Escuela Telesecundaria Clave: 20ctv1197r	FAM/3589/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Patria Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,949,861	\$1,949,861	\$1,949,861	\$1,949,850	\$1,949,850	\$1,949,850	\$1,949,850	100.00
OAX1710300 971627	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-2737-2017	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,107,866	\$1,107,866	\$1,107,866	\$1,107,866	\$1,107,866	\$1,107,866	\$1,107,866	100.00
OAX1710300 971628	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Miguel Silva Sanchez	FAM-2736-2017	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,403,986	\$1,403,986	\$1,403,986	\$1,403,986	\$1,403,986	\$1,403,986	\$1,403,986	100.00
OAX1710300 971629	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria General Benito Juárez	FAM-2738-2017	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,391,563	\$1,391,563	\$1,391,563	\$1,391,563	\$1,391,563	\$1,391,563	\$1,391,563	100.00
OAX1710300 971630	Equipo de Cuatro Aulas En Escuela Secundaria General Benito Juárez	FAM-2756-2017	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$122,908	\$122,908	\$122,908	\$122,908	\$120,872	\$120,872	\$120,872	98.34

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero														
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance				
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632											0.00
OAX1710300 971631	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo	SF8PDI0PFFI0886-N2017	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO, OCOTLÁN, OAXACA	Urbanización	En Ejecución													0.00
OAX1710300 971632	Construcción De Obra Exterior Y Separaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 27	FAM-2323-2017	Oaxaca	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$8,608,359	\$8,608,359	\$8,608,359	\$8,608,359	\$8,608,359	\$8,608,359	\$8,608,359	\$8,608,359	\$8,608,359	\$8,608,359	100.00	
OAX1710300 971634	Construcción De Techado De Cancha De La Sac. Prim. Billings Lic. Luis Echeverría Alvarez, Clave: 20820499F	FAM/3590/2017	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Isidro Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,510,004	\$1,510,004	\$1,510,004	\$1,510,000	\$1,510,000	\$1,510,000	\$1,510,000	\$1,510,000	\$1,510,000	\$1,510,000	100.00	
OAX1710300 971635	Construcción De Biblioteca, Laboratorio, Almacén Y Planta De Tratamiento, Rehabilitación De Edificios Históricos Y Equipamiento De La Nova Universitat, Campus Juxtiahuaca	FPI/3247/2017	Oaxaca	Santiago Juxtiahuaca	Santiago Juxtiahuaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$38,113,643	\$37,467,650	\$37,467,650	\$37,467,550	\$37,467,550	\$37,467,550	\$37,467,550	\$37,467,550	\$37,467,550	\$37,467,550	100.00	
OAX1710300 971637	Rehabilitación Del Mercado Municipal "Lic. Benito Juárez" Puerto Escondido Oaxaca	FPI/4707/2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 21 -	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$13,526,020	\$13,296,766	\$13,296,766	\$13,296,766	\$13,296,766	\$13,296,766	\$13,296,766	\$13,296,766	\$13,296,766	\$13,296,766	100.00	
OAX1710300 971638	Rehabilitación Del Mercado Central De San Juan Bautista Tuxtpec	FPI/4708/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$19,000,000	\$18,677,967	\$18,677,967	\$18,677,967	\$18,677,967	\$18,677,967	\$18,677,967	\$18,677,967	\$18,677,967	\$18,677,967	100.00	
OAX1710300 971639	Rehabilitación Del Mercado Tradicional "Alari" En La Cabecera Municipal De La Villa De Zaachila, Oaxaca.	FPI/4709/2017	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$3,867,312	\$3,801,765	\$3,801,765	\$3,800,250	\$3,800,250	\$3,800,250	\$3,800,250	\$3,800,250	\$3,800,250	\$3,800,250	99.96	
OAX1710300 971640	Establecimiento De Rosticería	FOAM-5477-2017	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971641	Construcción De Infraestructura Productiva Para La Producción De Hortalizas	FOAM-5478-2017	Oaxaca	San Juan Rumi Buenavista	Buenavista	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	
OAX1710300 971642	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOAM-54012016	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971643	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOAM-5241-2017	Oaxaca	San Juan Rumi Buenavista	Buenavista	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971644	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOAM-5405-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Sebastián del Monte	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971645	Establecimiento De Carpintería	FOAM-5195-2017	Oaxaca	San Juan Rumi Buenavista	Buenavista	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971646	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOAM-5406-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cahuatlchi	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971647	Establecimiento De Granja Agrícola	FOAM-5196-2017	Oaxaca	San Juan Rumi Buenavista	Buenavista	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	
OAX1710300 971648	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOAM-5193-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	Guadalupe Mirasol Rumi	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	
OAX1710300 971671	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOAM-5407-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Sebastián del Monte	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971677	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOAM-5418-2017	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971678	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOAM-5419-2017	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971679	Establecimiento De Panadería	FOAM-5420-2017	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971680	Establecimiento De Taller De Balconería	FOAM-5421-2017	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero												
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance				
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d4931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632									0.00	
OAX17170300 971682	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOAM-5423-2017	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuca de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diquiyú	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	
OAX17170300 971687	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOAM-5192-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	Guadalupe Mixascó Rumi	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX17170300 971689	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOAM-5291-2017	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuca de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuca de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX17170300 971690	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOAM-5409-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tototla	San Sebastián del Monte	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	
OAX17170300 971706	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOAM-5226-2017	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuca de la Independencia de Oaxaca	Huauquimi de Ocampo	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX17170300 971710	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOAM-5424-2017	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuca de la Independencia de Oaxaca	Santa Catarina Yutandú	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX17170300 971713	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOAM-5425-2017	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuca de la Independencia de Oaxaca	Santa Cruz Numá	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX17170300 971714	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOAM-5190-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	La Paz Vozofama	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	
OAX17170300 971717	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOAM-5427-2017	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuca de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuca de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX17170300 971722	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOAM-5188-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	Peña Colorada	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	
OAX17170300 971723	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOAM-5426-2017	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuca de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuca de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX17170300 971731	Establecimiento De Carpintería	FOAM-5186-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	Peña Colorada	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX17170300 971738	Establecimiento De Ciber	FOAM-5411-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tototla	Santo Domingo Tototla	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX17170300 971740	Establecimiento De Carpintería	FOAM-5236-2017	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. OJ -	San Isidro Yucumy	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX17170300 971741	Adquisición De Equipo Para Jardinería	FOAM-5412-2017	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuca de la Independencia de Oaxaca	Las Peñas	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX17170300 971742	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOAM-5428-2017	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. OJ -	Yucumani	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX17170300 971743	Establecimiento De Huerto De Árboles Frutales	FOAM-5187-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	Peña Colorada	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	
OAX17170300 971744	Equipamiento De Taller Mecánico	FOAM-5413-2017	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuca de la Independencia de Oaxaca	Las Peñas	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0604531 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710300 971745	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Segunda Etapa En El Municipio De San Pablo Huixtotepec.	FMM-3184-2017	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,259,694	\$8,800,236	\$8,800,236	\$8,800,236	\$1,808,155	\$1,808,155	\$1,808,155	20.55
OAX1710300 971746	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5266-2017	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca A	Cañada de Lobo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971749	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5189-2017	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cerro Cabeza	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971750	Sistema De Riego Para La Producción De Hortalizas	FOM-5184-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	Peña Colorada	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX1710300 971751	Establecimiento De Cocina Económica	FOM-5288-2017	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971752	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5414-2017	Oaxaca	Heroica Villa Teocatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Las Peñas	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX1710300 971753	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5183-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	Sabinillo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00
OAX1710300 971754	Establecimiento De Taquería	FOM-5429-2017	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971755	Establecimiento De Panadería	FOM-5413-2017	Oaxaca	Heroica Villa Teocatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Las Peñas	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971756	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5547-2017	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santo Domingo del Progreso	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971757	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5430-2017	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971758	Establecimiento De Tallar De Balconería	FOM-5416-2017	Oaxaca	Heroica Villa Teocatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Las Peñas	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971759	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5431-2017	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	El Nogal	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971760	Establecimiento De Panadería	FOM-5360-2017	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Hidalgo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX1710300 971761	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5178-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	Sabinillo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971762	Establecimiento De Taquería	FOM-5417-2017	Oaxaca	Heroica Villa Teocatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Las Peñas	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971763	Equipamiento De Dos Aulas, Un Laboratorio-Taller Y Un Aseo En Telesecundaria	FAM-2758-2017	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Yosoyuki Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUERO CONSTRUCTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$304,303	\$304,303	\$304,303	\$304,303	\$295,305	\$295,305	\$295,305	97.04
OAX1710300 971764	Establecimiento De Rosticería	FOM-5432-2017	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	La Unión	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971765	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 24	FAM-2326-2017	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUERO CONSTRUCTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,525,590	\$1,525,590	\$1,525,590	\$1,525,590	\$1,525,590	\$1,525,590	\$1,525,590	100.00
OAX1710300 971766	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niños Heroes	FAM-2743-2017	Oaxaca	San Juan Maristán	Santiago Tulla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUERO CONSTRUCTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,231,054	\$1,231,054	\$1,231,054	\$1,231,054	\$1,231,054	\$1,231,054	\$1,231,054	100.00
OAX1710300 971768	Establecimiento De Carnicería	FOM-5433-2017	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuapán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170300 971769	Establecimiento De Panadería	FOM-5438-2017	Oaxaca	Santa María Chachoapán	San Antonio Peñales	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971771	Establecimiento De Panadería	FOM-5434-2017	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971772	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5437-2017	Oaxaca	Santa María Chachoapán	Santa María Chachoapán	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971773	Construcción De Macrotonal Para La Producción De Tomate	FOM-5312-2017	Oaxaca	San Miguel Chicahua	Cerro Prieto	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971775	Adquisición De Equipo Para Albañilería	FOM-5438-2017	Oaxaca	Guadalupe de Ramírez	San Ildefonso Salinas	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971776	Establecimiento De Autolavado	FOM-5435-2017	Oaxaca	Santa María Chachoapán	La Peña	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971777	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5479-2017	Oaxaca	Guadalupe de Ramírez	San Ildefonso Salinas	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX17170300 971778	Establecimiento De Carpintería	FOM-5176-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	Sabinillo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00
OAX17170300 971779	Establecimiento De Rosticería	FOM-5439-2017	Oaxaca	Guadalupe de Ramírez	San Ildefonso Salinas	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971781	Adquisición De Equipo Para Albañilería	FOM-5440-2017	Oaxaca	Santiago Tamazola	San Bartolo Salinas	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971782	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5441-2017	Oaxaca	Santiago Tamazola	San Bartolo Salinas	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX17170300 971783	Establecimiento De Granja Avícola	FOM-5583-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	Sabinillo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971784	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5175-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San Antonio Nahuatzen (o Nahuatzen)	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971785	Establecimiento De Panadería	FOM-5442-2017	Oaxaca	Santiago Tamazola	San Bartolo Salinas	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971786	Adquisición De Insumos Para La Producción De Tomate	FOM-5173-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San Isidro Rumi	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX17170300 971787	Adquisición De Equipo Para Albañilería	FOM-5443-2017	Oaxaca	Santiago Tamazola	San Luis Morelia	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX17170300 971788	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5444-2017	Oaxaca	Santiago Tamazola	San Luis Morelia	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971789	Establecimiento De Panadería	FOM-5445-2017	Oaxaca	Santiago Tamazola	San Luis Morelia	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971790	Establecimiento De Rosticería	FOM-5446-2017	Oaxaca	Santiago Tamazola	San Luis Morelia	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971791	Establecimiento De Carnicería	FOM-5581-2017	Oaxaca	Silacayoapán	Los Reyes Michapa	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971792	Sistema De Riego Para La Producción De Hortalizas	FOM-5172-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San Isidro Rumi	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971793	Adquisición De Equipo Para Albañilería	FOM-5447-2017	Oaxaca	Silacayoapán	San Jacinto Progreso	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971794	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5249-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San Isidro Yonaxila	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacados (Ministrado)	Avance Financiero				
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Comprometido	Devengado									Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT206D04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632							0.00	
OAX1710300 971795	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5242-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San José Rumi	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971797	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" Clave FOM037319 De La Localidad De San Pedro Quiatoni	FORTALECE/1060/2017	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,750,000	\$1,701,416	\$1,701,416	\$1,701,416	\$1,701,416	\$1,701,416	\$1,701,416	100.00	
OAX1710300 971799	Adquisición De Equipo Para Albañilería	FOM-5448-2017	Oaxaca	Silacayoapan	San Sebastián Zoquiápan	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	
OAX1710300 971800	Establecimiento De Rosticería	FOM-5462-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cafada Candeliaria	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971801	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5449-2017	Oaxaca	Silacayoapan	San Sebastián Zoquiápan	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	
OAX1710300 971803	Establecimiento De Taller De Salonería	FOM-5463-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cafada Candeliaria	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971804	Establecimiento De Panadería	FOM-5450-2017	Oaxaca	Silacayoapan	San Sebastián Zoquiápan	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971807	Establecimiento De Panadería	FOM-5467-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cafada María (Primera Sección)	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971810	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5464-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Vergel	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971811	Establecimiento De Rosticería	FOM-5451-2017	Oaxaca	Silacayoapan	San Sebastián Zoquiápan	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	
OAX1710300 971812	Establecimiento De Taquería	FOM-5452-2017	Oaxaca	Silacayoapan	San Sebastián Zoquiápan	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	
OAX1710300 971813	Establecimiento De Aplazío	FOM-5468-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	
OAX1710300 971814	Adquisición De Equipo Para Albañilería	FOM-5453-2017	Oaxaca	Silacayoapan	Silacayoapan	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971815	Establecimiento De Panadería	FOM-5454-2017	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Guadalupe Monteverde	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971820	Establecimiento De Pizzería	FOM-5455-2017	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971823	Construcción De Techado En La Escuela Secundaria Clave: 2047V0291, En San Baltazar Loxicha, Del Municipio De San Baltazar Loxicha	FORTALECE/1090/2017	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,625,000	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	100.00	
OAX1710300 971825	Establecimiento De Rosticería	FOM-5274-2017	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971826	Establecimiento De Cafetería	FOM-5466-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971832	Establecimiento De Carpintería	FOM-5469-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971834	Establecimiento De Cocina Económica	FOM-5465-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971836	Adquisición De Equipo Para Albañilería	FOM-5268-2017	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Progreso	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971838	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5271-2017	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Progreso	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	
OAX1710300 971840	Establecimiento De Carpintería	FOM-5253-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Joya Grande	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero												
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance				
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT200604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652										0.00
OAX1710300 971842	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5270-2017	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Zaragoza	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971844	Establecimiento De Carpintería	FOM-5261-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Llano de Guadalupe	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971846	Establecimiento De Carpintería	FOM-5456-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Agua Zarca	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971848	Establecimiento De Hostería	FOM-5457-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Miguel	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971849	Establecimiento De Carpintería	FOM-5458-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Nicolás	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971851	Adquisición De Equipo Para Jardinería	FOM-5459-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Candelaria	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971852	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5460-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Candelaria	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX1710300 971854	Establecimiento De Taller De Balconería	FOM-5264-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Llano de Guadalupe	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971856	Establecimiento De Carpintería	FOM-5461-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Candelaria	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971857	Establecimiento De Carpintería	FOM-5470-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Plan de Guadalupe	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971859	Establecimiento De Panadería	FOM-5259-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Bartolo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971861	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5335-2017	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Francisco Yatee	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00
OAX1710300 971863	Establecimiento De Panadería	FOM-5471-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Bartolo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971865	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5472-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971866	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5334-2017	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Francisco Yatee	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00
OAX1710300 971869	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5333-2017	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Francisco Yatee	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00
OAX1710300 971870	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5473-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Llano Grande	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971872	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5332-2017	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Francisco Yatee	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00
OAX1710300 971873	Establecimiento De Taller De Balconería	FOM-5474-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Llano Grande	Rural	Subsidios	U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971874	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5475-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Llano Grande	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971875	Equipamiento Para La Producción De Café	FOM-5560-2017	Oaxaca	Mixhuatlán de Porfirio Díaz	Mixhuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX1710300 971876	Establecimiento De Panadería	FOM-5331-2017	Oaxaca	Mixhuatlán de Porfirio Díaz	Mixhuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 971877	Establecimiento De Salón De Belleza	FOM-5330-2017	Oaxaca	Mixhuatlán de Porfirio Díaz	Mixhuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero													
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance					
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT200604931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632											0.00
OAX17170300971878	Equipo para La Producción De Café	FOM-5553-2017	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San José Ozolotepec	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	100.00
OAX17170300971879	Equipo para La Producción De Café	FOM-5561-2017	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San José Ozolotepec	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971880	Establecimiento De Panadería	FOM-5329-2017	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971881	Equipo para La Producción De Café	FOM-5554-2017	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	El Cuachepil	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971882	Equipo para La Producción De Café	FOM-5555-2017	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	El Naranjal	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX17170300971883	Equipo para La Producción De Café	FOM-5556-2017	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	La Victoria	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00
OAX17170300971884	Equipo para La Producción De Café	FOM-5557-2017	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	Río Grande	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00
OAX17170300971885	Establecimiento De Carpintería	FOM-5558-2017	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	Río Grande	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00
OAX17170300971886	Establecimiento De Salón De Belleza	FOM-5328-2017	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971887	Equipo para La Producción De Café	FOM-5559-2017	Oaxaca	Santiago Xanico	Santa María Coatepec	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00
OAX17170300971888	Establecimiento De Cocina Económica	FOM-5296-2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971889	Establecimiento De Cocina Económica	FOM-5326-2017	Oaxaca	La Reforma	La Reforma	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX17170300971890	Establecimiento De Carpintería	FOM-5325-2017	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Laguna Guadalupe	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971891	Establecimiento De Carpintería	FOM-5323-2017	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Llano de San Vicente	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971892	Equipo para La Producción De Hortalizas	FOM-5322-2017	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Guadalupe Río Grande	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971893	Establecimiento De Carpintería	FOM-5169-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San José Rumi	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX17170300971894	Establecimiento De Granja Avícola	FOM-5584-2017	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Guadalupe Río Grande	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971895	Equipo para La Producción De Hortalizas	FOM-5168-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San Juan Rumi	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971896	Establecimiento De Huerto De Árboles Frutales	FOM-5320-2017	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Santos Reyes Aldama	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971897	Establecimiento De Taller De Balconería	FOM-5300-2017	Oaxaca	San Francisco Cabacua	San Isidro el Potrero	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971898	Equipo de Invernadero Para La Producción De Tomate	FOM-5167-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Rumi	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00
OAX17170300971899	Establecimiento De Taller De Balconería	FOM-5301-2017	Oaxaca	San Francisco Cabacua	San Isidro el Potrero	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300971900	Establecimiento De Panadería	FOM-5224-2017	Oaxaca	San Jacinto Tlaxiotepec	San Jacinto Tlaxiotepec	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170300 971902	Establecimiento De Carpintería	FOM-5298-2017	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Iapottitlan del Rio	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971903	Adquisición De Equipo Para Albañilería	FOM-5317-2017	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	La Soledad Cofradía	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971905	Establecimiento De Taller De Balconería	FOM-5313-2017	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	La Soledad Cofradía	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971906	Establecimiento De Vulcanizadora	FOM-5316-2017	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	La Soledad Cofradía	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971908	Establecimiento De Taller De Balconería	FOM-5311-2017	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Mamay	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971909	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5251-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Rumi	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971910	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5308-2017	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Llano Tigre	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971911	Establecimiento De Tabiquería	FOM-5307-2017	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Nachihui	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971912	Establecimiento De Taller De Tapicería	FOM-5306-2017	Oaxaca	San Carlos Yautepac	El Manantial	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971921	Equipamiento De Invernadero Para La Producción De Tomate	FOM-5165-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Yosohana	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971923	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5164-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Yosohana	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971925	Establecimiento De Apiario	FOM-5163-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Yosohana	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971927	Construcción De Macrotúnel Para La Producción De Tomate	FOM-5239-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Yosohana	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971928	Establecimiento De Panadería	FOM-5286-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971936	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5162-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	Santo Domingo Yosohana	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971940	Establecimiento De Carpintería	FOM-5160-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	Santo Domingo Yosohana	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971944	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5159-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	Vistahermosa	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971973	Apoyo A Migrantes Repatriados	FOM-5088-2017	Oaxaca	Tlaxiatac de Cabrera	Tlaxiatac de Cabrera	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$989,066	\$989,066	\$989,066	\$989,066	\$989,066	\$989,066	\$989,066	100.00
OAX17170300 971975	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5157-2017	Oaxaca	San Miguel el Grande	Iturbide	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971976	Operación De Albergues	FOM-5143-2017	Oaxaca	Tlaxiatac de Cabrera	Tlaxiatac de Cabrera	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00
OAX17170300 971981	Establecimiento De Carpintería	FOM-5156-2017	Oaxaca	San Miguel el Grande	Hadero	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971983	Establecimiento De Carpintería	FOM-5155-2017	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300 971986	Adquisición De Equipo Para Albañilería	FOM-5154-2017	Oaxaca	San Pablo Tlaxiatac	Buena Vista la Paz	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Comprometido	Devengado								Ejercido	Pagado	% Avance				
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT200604931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652									0.00
OAX17170300971990	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5153-2017	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Buena Vista la Paz	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972001	Adquisición De Equipo Para Albañilería	FOM-5152-2017	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Candelaria la Unión	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX17170300972002	Establecimiento De Carnicería	FOM-5151-2017	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Candelaria la Unión	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972005	Establecimiento De Cocina Económica	FOM-5150-2017	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Candelaria la Unión	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972008	Establecimiento De Cocina Económica	FOM-5149-2017	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Candelaria la Unión	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972017	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5247-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San José Rumi	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972021	Sustitución De Centro De Salud Urbano De 4 Nib De San Bartolo	FAFEP-2095-2017	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2018	\$9,540,200	\$9,540,200	\$9,540,200	\$9,540,200	\$9,540,200	\$9,540,200	\$9,540,200	\$9,540,200	\$9,540,200	100.00
OAX17170300972023	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5182-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	Sabinillo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972024	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5179-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	Sabinillo	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00
OAX17170300972025	Establecimiento De Carpintería	FOM-5404-2017	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	El Porvenir	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972026	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5170-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San José Rumi	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972027	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5309-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Yosofana	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972028	Adquisición De Equipo Para Albañilería	FOM-5402-2017	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972029	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5158-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	Vistahermosa	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972030	Adquisición De Insumos Para La Producción De Tomate	FOM-5400-2017	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972031	Establecimiento De Taller De Costura	FOM-5399-2017	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972032	Establecimiento De Taller De Costura	FOM-5397-2017	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	San Pablo Tlajaltepec	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX17170300972033	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5392-2017	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Motetzuma (Stuma)	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972034	Establecimiento De Taller De Tapicería	FOM-5395-2017	Oaxaca	San Pedro Martir Yucucaco	San Pedro Martir Yucucaco	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972035	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5314-2017	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cerro Prieto	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00
OAX17170300972036	Establecimiento De Carpintería	FOM-5403-2017	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	El Porvenir	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972037	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5393-2017	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cerro Prieto	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972038	Construcción De Infraestructura Productiva Para La Producción De Hortalizas	FOM-5391-2017	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT200604931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX17170300972039	Establecimiento De Carnicería	FOM-5146-2017	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Candelaria la Unión	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972040	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5315-2017	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00
OAX17170300972041	Establecimiento De Cocina Económica	FOM-5148-2017	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Candelaria la Unión	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972042	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícolas	FOM-5390-2017	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX17170300972043	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5389-2017	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX17170300972044	Establecimiento De Carpintería	FOM-5387-2017	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Guadalupe Buenavista	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972045	Establecimiento De Pastelería	FOM-5385-2017	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972046	Establecimiento De Cocina Económica	FOM-5147-2017	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Candelaria la Unión	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972047	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5166-2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Rumi	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00
OAX17170300972049	Establecimiento De Granja Gallina-Conejo	FOM-5342-2017	Oaxaca	Santa María Yaveala	Santa María Yaveala	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972050	Establecimiento De Taller De Salomonería	FOM-5339-2017	Oaxaca	Santa María Yaveala	Santa María Yaveala	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972051	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5361-2017	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972052	Establecimiento De Carnicería	FOM-5354-2017	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972053	Establecimiento De Carnicería	FOM-5352-2017	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX17170300972054	Establecimiento De Cocina Económica	FOM-5350-2017	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972055	Establecimiento De Panadería	FOM-5349-2017	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX17170300972056	Establecimiento De Hostería	FOM-5348-2017	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972057	Establecimiento De Carnicería	FOM-5294-2017	Oaxaca	Santiago Xiacul	Santiago Xiacul	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972058	Establecimiento De Carpintería	FOM-5346-2017	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Teococuilco de Marcos Pérez	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972059	Establecimiento De Carpintería	FOM-5344-2017	Oaxaca	San Miguel del Río	San Miguel del Río	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972060	Establecimiento De Panadería	FOM-5343-2017	Oaxaca	San Miguel del Río	San Miguel del Río	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972061	Establecimiento De Carpintería	FOM-5338-2017	Oaxaca	San Juan Ocotlán	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972062	Equipamiento Para La Producción De Panes	FOM-5552-2017	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
 Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero												
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance				
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q6b04331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652										0.00
OAX17170300972063	Establecimiento De Carpintería	FOM-5384-2017	Oaxaca	San Juan Cosaltepec	San Juan Laalao	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972064	Equipamiento Para La Producción De Café	FOM-5549-2017	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	100.00
OAX17170300972065	Establecimiento De Panadería	FOM-5381-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Papaloapan	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972067	Adquisición De Equipo Para Jardinería	FOM-5379-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972068	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5278-2017	Oaxaca	Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972069	Adquisición De Insumos Para La Producción De Tomate	FOM-5377-2017	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972070	Establecimiento De Carpintería	FOM-5280-2017	Oaxaca	Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972071	Establecimiento De Taller De Balconería	FOM-5374-2017	Oaxaca	San Miguel Atoyac	San Miguel Atoyac	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972072	Establecimiento De Carpintería	FOM-5366-2017	Oaxaca	Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972073	Equipamiento Para La Producción De Café	FOM-5550-2017	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00
OAX17170300972074	Adquisición De Insumos Para La Producción De Tomate	FOM-5373-2017	Oaxaca	San Miguel del Río	San Miguel del Río	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972075	Producción De Trucha Arcoiris	FOM-5551-2017	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00
OAX17170300972076	Equipamiento Para La Producción De Café	FOM-5562-2017	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00
OAX17170300972077	Establecimiento De Rosicrería	FOM-5337-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Llano Cruzero	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972078	Establecimiento De Panadería	FOM-5361-2017	Oaxaca	Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972079	Equipamiento Para La Producción De Hortalizas	FOM-5336-2017	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Francisco Yatee	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00
OAX17170300972080	Producción De Trucha Arcoiris	FOM-5368-2017	Oaxaca	Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972081	Establecimiento De Panadería	FOM-5548-2017	Oaxaca	Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972082	Establecimiento De Carpintería	FOM-5340-2017	Oaxaca	Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972083	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5287-2017	Oaxaca	Santa María Yavesia	Barrio de San Miguel	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972084	Equipamiento De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5341-2017	Oaxaca	Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972085	Equipamiento De Vulcanizadora	FOM-5284-2017	Oaxaca	Santa María Yavesia	Barrio de San Miguel	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX17170300972086	Establecimiento De Carpintería	FOM-5282-2017	Oaxaca	Santa María Yavesia	Barrio de San Miguel	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacados (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710300 972087	Establecimiento De Carpintería	FOM-5371-2017	Oaxaca	San Miguel del Río	San Miguel del Río	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 972088	Establecimiento De Panadería	FOM-5285-2017	Oaxaca	Santa María Yavesia	Barrio de San Miguel	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 972089	Equipo De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5370-2017	Oaxaca	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710300 972094	Equipo De Unidades De Producción Agrícola	FOM-5410-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tonahá	San Sebastián del Monte	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX1710300 972095	Establecimiento De Carpintería	FOM-5582-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Llano de Guadalupe	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	IOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00
OAX1710400 005562	Equipo De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 29434	29434	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	100.00
OAX1710400 005563	Equipo De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 294217	294217	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX1710400 005564	Equipo De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 293410	293410	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	100.00
OAX1710400 005569	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologías No Convencionales Colindantes Solares Mixtepec - 286137	286137	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Asunción Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$663,167	\$663,029	\$663,029	\$663,029	\$663,029	\$663,029	\$663,029	100.00
OAX1710400 005570	Equipo De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 276930	276930	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Asunción Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	100.00
OAX1710400 005571	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 245668	245668	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Asunción Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710400 005574	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxián - 286081	286081	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Jerónimo Tlaxián	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710400 006747	Construcción De Cuartos Dormitorio - 324139	324139	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710400 006749	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Bilingüe Adolfo López Mateos - 322342	322342	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Barrio Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00
OAX1710400 006750	Construcción De Techo En Área De Separación De Educación Física Del Centro Preescolar Juan Álvarez Clave Veinte Dos Diecisiete Setenta y - 323517	323517	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Barrio Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00
OAX1710400 006756	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar A Guadalupe Victoria Clave Veinte Dos Diecisiete Cuatrosientos Cincuenta Y Diez - 322304	322304	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Colonia Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00
OAX1710400 006757	Construcción De Cuartos Dormitorio - 322618	322618	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Rancho el Cascajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710400 006957	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotál - 286062	286062	Oaxaca	San Pedro Ocotepéc	Santa Cruz Ocotál	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$730,885	\$730,840	\$730,840	\$730,840	\$730,840	\$730,840	\$730,840	100.00
OAX1710400 006963	Equipo De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Pochutla - 271323	271323	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710400 006964	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Sección Cuarta Segunda Etapa - 299792	299792	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0m04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX1710401 06965	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltáicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Chapilme - 265062	265062	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Chapilme	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX1710401 06966	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Vigla - 269157	269157	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Vigla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$82,122	\$81,390	\$81,390	\$81,390	\$81,390	\$81,390	\$81,390	\$81,390	100.00
OAX1710401 06967	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Vigla - 255023	255023	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Vigla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,762	\$56,753	\$56,753	\$56,753	\$56,753	\$56,753	\$56,753	\$56,753	100.00
OAX1710401 06970	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltáicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Ciruelos - 265084	265084	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Los Ciruelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX1710401 06971	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ciruelos - 265699	265699	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Los Ciruelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX1710401 06972	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ciruelos - 244882	244882	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Los Ciruelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX1710401 06973	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chapingo - 260439	260439	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Chapingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX1710401 06974	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Texcoco - 270312	270312	Oaxaca	Santa María Sola	Texcoco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 06975	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Texcoco - 260095	260095	Oaxaca	Santa María Sola	Texcoco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX1710401 06977	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tecmavaca - 291171	291171	Oaxaca	Santa María Tecmavaca	Santa María Tecmavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX1710401 06980	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tecmavaca - 284984	284984	Oaxaca	Santa María Tecmavaca	Santa María Tecmavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX1710401 06983	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Temacaltepec - 292324	292324	Oaxaca	Santa María Temacaltepec	Santa María Temacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX1710401 06984	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guayabita - 268390	268390	Oaxaca	San Pedro Pochutla	La Guayabita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,910	\$73,251	\$73,251	\$73,251	\$73,251	\$73,251	\$73,251	\$73,251	100.00
OAX1710401 06986	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Porvenir - 285940	285940	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$492,731	\$492,718	\$492,718	\$492,718	\$492,718	\$492,718	\$492,718	\$492,718	100.00
OAX1710401 06990	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Romadito - 285528	285528	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Romadito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$435,246	\$435,234	\$435,234	\$435,234	\$435,234	\$435,234	\$435,234	\$435,234	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q6b04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX1710401 007003	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nanchal - 265229	265229	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	El Nanchal (San José el Nanchal)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00	
OAX1710401 007004	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Miramar - 265090	265090	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Piedra Sepultura Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,000	\$107,892	\$107,892	\$107,892	\$107,892	\$107,892	\$107,892	100.00	
OAX1710401 007005	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Agustiniillo - 268624	268624	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	San Agustiniillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$82,122	\$81,390	\$81,390	\$81,390	\$81,390	\$81,390	\$81,390	100.00	
OAX1710401 007014	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chacalapa - 293372	293372	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Chacalapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00	
OAX1710401 007015	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Charco Redondo - 237436	237436	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Charco Redondo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 007017	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Socotepac - 275219	275219	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santiago Jontotepac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	100.00	
OAX1710401 007018	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Luz - 296155	296155	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Luz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 007019	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Luz - 277094	277094	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Luz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX1710401 007024	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Pastoria - 297025	297025	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Pastoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,000	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	100.00
OAX1710401 007026	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Negras - 292805	292805	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Peñas Negras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$365,048	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	100.00
OAX1710401 007027	Construcción De Alumbrado Publico Sustentable - 271291	271291	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Peñas Negras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$351,794	\$351,794	\$351,794	\$351,794	\$351,794	\$351,794	\$351,794	\$351,794	100.00
OAX1710401 007029	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Piedra Parada - 292281	292281	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,460,192	\$1,459,142	\$1,459,142	\$1,459,142	\$1,459,142	\$1,459,142	\$1,459,142	\$1,459,142	100.00
OAX1710401 007030	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236446	236446	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 007031	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236488	236488	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuicla	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 007032	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236616	236616	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 007033	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236603	236603	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 007034	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236554	236554	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 007035	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236535	236535	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 007036	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236522	236522	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 007037	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236592	236592	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 007038	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236473	236473	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 007039	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236459	236459	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 007045	Mejoramiento De Aulas Del Plantel San José Del Progreso Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292487	292487	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$353,400	\$304,238	\$304,238	\$304,238	\$304,238	\$304,238	\$304,238	100.00
OAX17170401 007046	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Maniattepec - 235324	235324	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José Maniattepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,244	\$163,471	\$163,471	\$163,471	\$163,471	\$163,471	\$163,471	100.00
OAX17170401 007051	Construcción De Alumbrado Publico Sustentable - 271209	271209	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$175,897	\$175,897	\$175,897	\$175,897	\$175,897	\$175,897	\$175,897	100.00
OAX17170401 007055	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Venado - 265257	265257	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Venado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 007056	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Venado - 260633	260633	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Venado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$610,345	\$610,345	\$610,345	\$610,345	\$610,345	\$610,345	\$610,345	100.00
OAX17170401 007058	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Azufre - 238332	238332	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Azufre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 007059	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapotalito - 293333	293333	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zapotalito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00
OAX17170401 007062	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Hermoso - 292873	292873	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cerro Hermoso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d4331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170400 007079	Mejoramiento De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapata - 235457	235457	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$172,456	\$171,644	\$171,644	\$171,644	\$171,644	\$171,644	\$171,644	100.00	
OAX17170400 007080	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yaneri - 251840	251840	Oaxaca	San Pedro Yaneri	San Pedro Yaneri	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170400 007081	Mejoramiento De Electrificación Mo Convencional Paneles Solares Fotovoltáica Para El Mejoramiento De La Vivienda En San Pedro Yaneri - 250173	250173	Oaxaca	San Pedro Yaneri	San Pedro Yaneri	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170400 007082	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Yaneri - 296252	296252	Oaxaca	San Pedro Yaneri	San Pedro Yaneri	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,362	\$198,349	\$198,349	\$198,349	\$198,349	\$198,349	\$198,349	\$0	100.00
OAX17170400 007093	Mejoramiento De Electrificación Mo Convencional Paneles Solares Fotovoltáica Para El Mejoramiento De La Vivienda Luis - 295900	295900	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Plan de San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170400 007105	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Victoria - 253840	253840	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$94,591	\$94,591	\$94,591	\$94,591	\$94,591	\$94,591	\$94,591	100.00
OAX17170400 007109	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Vijanos - 245674	245674	Oaxaca	San Juan Juquila Vijanos	San Juan Juquila Vijanos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170400 007110	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Vijanos - 290018	290018	Oaxaca	San Juan Juquila Vijanos	San Juan Juquila Vijanos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170400 007111	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Delicias - 251829	251829	Oaxaca	San Juan Juquila Vijanos	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170400 007115	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Reforma - 251820	251820	Oaxaca	San Juan Juquila Vijanos	Colonia Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170400 007116	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Raudales - 267724	267724	Oaxaca	San Juan Matatlán	Los Raudales	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170400 007123	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ayutla - 268301	268301	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	100.00
OAX17170400 007124	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ayutla - 268153	268153	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	100.00
OAX17170400 007137	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 295448	295448	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170400 007138	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Fierzo - 295362	295362	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Barranca Fierzo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170400 007139	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Fierzo - 277919	277919	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Barranca Fierzo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Compartido	Comprometido									Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance			
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652								0.00	
OAX17170401 007140	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Fierro - 260321	260321	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Barranca Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401 007141	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Campanario - 308697	308697	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$112,000	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	100.00
OAX17170401 007142	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Campanario - 285043	285043	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401 007144	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Lima - 265978	265978	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Lima	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401 007145	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Lima - 250020	250020	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Lima	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401 007149	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Isidro - 295294	295294	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401 007154	Adquisición De Software Y Hardware - 340282	340282	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00
OAX17170401 007156	Accondicionamiento De Espacios Fisicos - 340563	340563	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,575	\$4,575	\$4,575	\$4,575	\$4,575	\$4,575	\$4,575	\$4,575	\$4,575	100.00
OAX17170401 007161	Construcción De Pavimentación De La Calle Guerrero Primera Etapa - 338376	338376	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$317,964	\$317,964	\$317,964	\$317,964	\$317,964	\$317,964	\$317,964	\$317,964	\$317,964	100.00
OAX17170401 007163	Mejoramiento De Aulas Del Plantel Nazareno Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292275	292275	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$379,440	\$326,655	\$326,655	\$326,655	\$326,655	\$326,655	\$326,655	\$326,655	\$326,655	100.00
OAX17170401 007164	Construcción De Techado De La Cancha Deportiva En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca Plantel Nazareno - 288770	288770	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUPERIORES	Educación	En Ejecución	2017	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,649,990	\$2,649,990	\$2,649,990	\$2,649,990	\$2,649,990	\$2,649,990	100.00
OAX17170401 007165	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Etla - 299441	299441	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,000	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	100.00
OAX17170401 007166	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Animas - 265139	265139	Oaxaca	Nejapa de Madero	Las Animas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$369,549	\$369,538	\$369,538	\$369,538	\$369,538	\$369,538	\$369,538	\$369,538	\$369,538	100.00
OAX17170401 007167	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Camaron - 294401	294401	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Camaron	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 007168	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Camaron - 291893	291893	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Camaron	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 007169	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Verde - 292818	292818	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401 007171	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colorada - 296186	296186	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401 007173	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Peras - 298503	298503	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios: Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero									
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 007174	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Peras - 286123	286123	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,276	\$163,092	\$163,092	\$163,092	\$163,092	\$163,092	\$163,092	100.00
OAX17170401 007175	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Peras - 296171	296171	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 007186	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Peras - 277225	277225	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 007187	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Peras - 249846	249846	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 007188	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Peras - 296223	296223	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDAS	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 007189	Construcción De Aula Didáctica Escuela Telesecundaria - 296888	296888	Oaxaca	San Miguel Peras	La Brujería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$837,000	\$837,000	\$837,000	\$837,000	\$837,000	\$837,000	\$837,000	100.00
OAX17170401 007190	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Brujería - 260210	260210	Oaxaca	San Miguel Peras	La Brujería	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 007198	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tenango - 265143	265143	Oaxaca	San Miguel Tenango	Concepción Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,546						0.00	
OAX17170401 007214	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Vista Hermosa - 244115	244115	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 007229	Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Mitla - 226108	226108	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$660,000	\$656,871	\$656,871	\$656,871	\$656,871	\$656,871	\$656,871	100.00
OAX17170401 007230	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Mitla - 226095	226095	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$546,000	\$544,074	\$544,074	\$544,074	\$544,074	\$544,074	\$544,074	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero									
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0016020047118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d4931 - 49131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401007231	Construccion De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Mitla - 223446	223446	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$660,000	\$658,871	\$658,871	\$658,871	\$658,871	\$658,871	\$658,871	100.00
OAX17170401007232	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Mitla - 223349	223349	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$780,000	\$778,650	\$778,650	\$778,650	\$778,650	\$778,650	\$778,650	100.00
OAX17170401007233	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Mitla - 223312	223312	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$546,000	\$544,074	\$544,074	\$544,074	\$544,074	\$544,074	\$544,074	100.00
OAX17170401007234	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Mitla - 223381	223381	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$312,000	\$310,823	\$310,823	\$310,823	\$310,823	\$310,823	\$310,823	100.00
OAX17170401007235	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mitla - 222847	222847	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$180,000	\$179,820	\$179,820	\$179,820	\$179,820	\$179,820	\$179,820	100.00
OAX17170401007236	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mitla - 222831	222831	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$180,000	\$179,820	\$179,820	\$179,820	\$179,820	\$179,820	\$179,820	100.00
OAX17170401007237	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mitla - 222826	222826	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401007238	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mitla - 222809	222809	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401007239	Construccion De Cisterna Para El Mejoramiento De La Vivienda Mitla - 223718	223718	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$469,983	\$468,504	\$468,504	\$468,504	\$468,504	\$468,504	\$468,504	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero									
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20qpd04931 - 49131	63131	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401007240	Construcción De Cisterna Para El Mejoramiento De La Vivienda Mitla - 223624	223624	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$469,983	\$468,163	\$468,163	\$468,163	\$468,163	\$468,163	\$0	100.00
OAX17170401007241	Construcción De Cisterna Para El Mejoramiento De La Vivienda Mitla - 223670	223670	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$469,983	\$468,504	\$468,504	\$468,504	\$468,504	\$468,504	\$468,504	100.00
OAX17170401007242	Construcción De Cisterna Para El Mejoramiento De La Vivienda Mitla - 223744	223744	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$469,983	\$468,504	\$468,504	\$468,504	\$468,504	\$468,504	\$468,504	100.00
OAX17170401007248	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Paso - 295138	295138	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San José del Paso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401007250	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Unión Zapata - 223250	223250	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Unión Zapata (Loma Larga)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$468,000	\$467,561	\$467,561	\$467,561	\$467,561	\$467,561	\$467,561	100.00
OAX17170401007251	Construcción De Cisterna Para El Mejoramiento De La Vivienda Unión Zapata - 223471	223471	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Unión Zapata (Loma Larga)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$26,110	\$25,422	\$25,422	\$25,422	\$25,422	\$25,422	\$25,422	100.00
OAX17170401007252	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Xaaga - 239620	239620	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xaaga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401007254	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Xaaga - 222857	222857	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xaaga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$546,000	\$544,074	\$544,074	\$544,074	\$544,074	\$544,074	\$544,074	100.00
OAX17170401007255	Construcción De Cisterna Para El Mejoramiento De La Vivienda Xaaga - 223580	223580	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xaaga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$182,771	\$182,063	\$182,063	\$182,063	\$182,063	\$182,063	\$182,063	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct2020604331 - 40131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX17170401073216	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xaaga - 294696	294696	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xaaga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401072757	Mejoramiento De La Vivienda Cientificos Solares Albarradas - 292742	292742	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017								0.00
OAX17170401072765	Mejoramiento De Aulas Del Plantel San Pedro Amargos Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292447	292447	Oaxaca	San Pedro Amargos	San Pedro Amargos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$305,412	\$262,925	\$262,925	\$262,925	\$262,925	\$262,925	\$262,925	100.00
OAX17170401073318	Mejoramiento De Aulas Del Plantel De La Villa De Guerrero Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 287337	287337	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$658,440	\$556,843	\$556,843	\$556,843	\$556,843	\$556,843	\$556,843	100.00
OAX17170401073322	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 294742	294742	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Gregorio Alvarez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401073224	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Atoyacuilillo - 293915	293915	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Atoyacuilillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401073225	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Vicente - 294863	294863	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Liano de San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,000	\$107,892	\$107,892	\$107,892	\$107,892	\$107,892	\$107,892	100.00
OAX17170401073331	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotitlán - 280144	280144	Oaxaca	Santa María Ocotitlán	San Esteban Ocotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,000	\$203,796	\$203,796	\$203,796	\$203,796	\$203,796	\$203,796	100.00
OAX17170401073333	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotitlán - 279991	279991	Oaxaca	Santa María Ocotitlán	San Gregorio Ocotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00
OAX17170401073337	Programa De Desarrollo Institucional	291600	Oaxaca	San Andrés Dincuitl	San Andrés Dincuitl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DINCUITL OAX	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$42,364	\$42,364	\$42,364	\$42,364	\$42,364	\$42,364	\$42,364	100.00
OAX17170401073339	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Río - 246204	246204	Oaxaca	San Andrés Dincuitl	Santiago del Río	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401073340	Ampliación De Casa De Salud - 280794	280794	Oaxaca	San Andrés Dincuitl	San Antonio de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DINCUITL OAX	Salud	En Ejecución	2017	\$456,092	\$456,092	\$456,092	\$456,092	\$456,092	\$456,092	\$456,092	100.00
OAX17170401073341	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda León - 246216	246216	Oaxaca	San Andrés Dincuitl	San Antonio de León	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401073344	Mejoramiento De Aulas Del Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292323	292323	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$462,768	\$398,391	\$398,391	\$398,391	\$398,391	\$398,391	\$398,391	100.00
OAX17170401073345	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huapaltepéc - 284165	284165	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017								0.00
OAX17170401073348	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Caballita - 241515	241515	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Francisco Caballita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401073353	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guapinolé - 268001	268001	Oaxaca	Santa María Tonameca	Guapinolé	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401073354	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlilzapotec - 263113	263113	Oaxaca	Santa María Tonameca	Tlilzapotec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401073365	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Catarina Estancia - 246191	246191	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santa Catarina Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401073367	Adquisición De Diez Escritorios - 339766	339766	Oaxaca	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,990	\$50,990	\$50,990	\$50,990	\$50,990	\$50,990	\$50,990	100.00
OAX17170401073368	Adquisición De Tres Impresoras Multifuncional - 339324	339324	Oaxaca	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$32,909	\$32,909	\$32,909	\$32,909	\$32,909	\$32,909	\$32,909	100.00
OAX17170401073369	Adquisición De Ocho Laptop - 339225	339225	Oaxaca	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$86,792	\$86,792	\$86,792	\$86,792	\$86,792	\$86,792	\$86,792	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacados (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d4331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401007370	Adquisición De Ocho Computadoras De Escritorio - 335996	335996	Oaxaca	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$72,640	\$72,640	\$72,640	\$72,640	\$72,640	\$72,640	\$72,640	100.00
OAX1710401007371	Elaboración Del Plan Municipal De Desarrollo - 334275	334275	Oaxaca	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX1710401007372	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yovego - 253272	253272	Oaxaca	Santiago Camotlán	San Francisco Yovego	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007373	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 340204	340204	Oaxaca	Santiago Camotlán	San Mateo Exodo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$787,482	\$787,482	\$787,482	\$787,482	\$787,482	\$787,482	\$787,482	100.00
OAX1710401007376	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Comaltepec - 276559	276559	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$489,276	\$487,986	\$487,986	\$487,986	\$487,986	\$487,986	\$487,986	100.00
OAX1710401007377	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 237706	237706	Oaxaca	Santiago Comaltepec	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,249,948	\$1,215,767	\$1,215,767	\$1,215,767	\$1,215,767	\$1,215,767	\$1,215,767	100.00
OAX1710401007381	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Viviendasoyulapam - 292564	292564	Oaxaca	Santiago Comaltepec	San Martín Soyulapam	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007385	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal Desazolve - 308771	308771	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007386	Rehabilitación De Caminos Rurales - 308755	308755	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007391	Mejoramiento De Aulas Del Plantel Chazumba Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292458	292458	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$710,520	\$611,678	\$611,678	\$611,678	\$611,678	\$611,678	\$611,678	100.00
OAX1710401007394	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 252108	252108	Oaxaca	Santiago Chazumba	Lunatlilán del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007397	Pavimentación De La Calle Libertad - 251975	251975	Oaxaca	Santiago Chazumba	San Juan Nochistlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007413	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Pumas - 292562	292562	Oaxaca	Santiago Ithuitlán Pumas	Santiago Ithuitlán Pumas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007414	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Pumas - 257682	257682	Oaxaca	Santiago Ithuitlán Pumas	Santiago Ithuitlán Pumas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,762	\$56,638	\$56,638	\$56,638	\$56,638	\$56,638	\$56,638	100.00
OAX1710401007416	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mexicana - 292589	292589	Oaxaca	Santiago Ithuitlán Pumas	La Mexicana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetas a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Comprometido	Devengado	Ejercido									Pagado	% Avance			
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 4931	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Visante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170401007417	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mexicana - 257688	257688	Oaxaca	Santiago Ixtulim Piumas	La Mexicana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$113,924	\$113,277	\$113,277	\$113,277	\$113,277	\$113,277	\$113,277	\$113,277	100.00
OAX17170401007427	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ozolotepec - 266757	266757	Oaxaca	Santa Maria Ozolotepec	Santa Cruz Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	100.00
OAX17170401007430	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Papalo - 294780	294780	Oaxaca	Santa Maria Papalo	Santa Maria Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,000	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	100.00
OAX17170401007431	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Verde - 270170	270170	Oaxaca	Santa Maria Papalo	Peña Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	100.00
OAX17170401007432	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Teponapa - 283698	283698	Oaxaca	Santa Maria Papalo	Teponapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00
OAX17170401007437	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 339707	339707	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,875	\$6,875	\$6,875	\$6,875	\$6,875	\$6,875	\$6,875	\$6,875	100.00
OAX17170401007448	33903 Servicios Integrales - 340966	340966	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto Indirecto		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$714,530	\$714,530	\$714,530	\$714,530	\$714,530	\$714,530	\$714,530	\$714,530	100.00
OAX17170401007452	Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal De Ordenamiento Territorial De Protección Civil - 340478	340478	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODDM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$116,000	\$476,353	\$476,353	\$476,353	\$476,353	\$476,353	\$476,353	\$476,353	100.00
OAX17170401007454	Ampliación Y Modernización Del Camino Santa Maria Peñoles San Felipe Tejalapan - 327031	327031	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Maria Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00
OAX17170401007457	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Contreras - 294892	294892	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	San José Contreras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401007458	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable - 339050	339050	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Rio V	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$519,046	\$519,046	\$519,046	\$519,046	\$519,046	\$519,046	\$519,046	\$519,046	100.00
OAX17170401007459	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Peñoles - 296730	296730	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Rio V	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	100.00
OAX17170401007460	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 313180	313180	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	San Mateo Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$767,285	\$767,285	\$767,285	\$767,285	\$767,285	\$767,285	\$767,285	\$767,285	100.00
OAX17170401007461	Mejoramiento De La Vivienda Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaica Peñoles - 225322	225322	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	San Mateo Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$178,200	\$178,200	\$178,200	\$176,843	\$176,843	\$176,843	\$176,843	\$176,843	99.24
OAX17170401007462	Construcción De Baños Con Biodigestor - 332736	332736	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	San Pedro Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$468,897	\$468,897	\$468,897	\$468,897	\$468,897	\$468,897	\$468,897	\$468,897	100.00
OAX17170401007463	Construcción De Cuartos Dormitorio - 340056	340056	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Catarina Estecita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$468,897	\$468,897	\$468,897	\$468,897	\$468,897	\$468,897	\$468,897	\$468,897	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0m04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 007464	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Estetia - 296796	296796	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Catarina Estetia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 007465	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Estetia - 282399	282399	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Catarina Estetia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,273	\$49,263	\$49,263	\$49,263	\$49,263	\$49,263	\$49,263	100.00
OAX17170401 007466	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Estetia - 274594	274594	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Catarina Estetia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 007467	Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Estetia - 262997	262997	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Catarina Estetia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 007468	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Estetia - 246730	246730	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Catarina Estetia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 007470	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Estetia - 294513	294513	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Santa Catarina Estetia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 007471	Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Punto de Captacion Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento - 332562	332562	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Duraznal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,351,527	\$1,351,527	\$1,351,527	\$1,351,527	\$1,351,527	\$1,351,527	\$1,351,527	100.00
OAX17170401 007472	Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Duraznal - 240155	240155	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Duraznal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 007474	Construcción De Cuartos Dormitorios - 312842	312842	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$905,196	\$905,196	\$905,196	\$905,196	\$905,196	\$905,196	\$905,196	100.00
OAX17170401 007476	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tepantepac - 289910	289910	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 007477	Construcción De Pavimento Hidráulico En Avenida Principal - 340228	340228	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Cañada de Hielo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$927,763	\$927,763	\$927,763	\$927,763	\$927,763	\$927,763	\$927,763	100.00
OAX17170401 007478	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Hielo - 292808	292808	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Cañada de Hielo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$730,096	\$729,571	\$729,571	\$729,571	\$729,571	\$729,571	\$729,571	100.00
OAX17170401 007479	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Hielo - 274612	274612	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Cañada de Hielo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 007480	Construcción De Cuartos Dormitorios - 316713	316713	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Recibimiento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$722,151	\$722,151	\$722,151	\$722,151	\$722,151	\$722,151	\$722,151	100.00
OAX17170401 007482	Construcción De Drenaje Pluvial En El Camino Principal - 206814	206814	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Rio de Manzanita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$656,957	\$656,957	\$656,957	\$656,957	\$656,957	\$656,957	\$656,957	100.00
OAX17170401 007483	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica - 338339	338339	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Rio Cacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$301,293	\$301,293	\$301,293	\$301,293	\$301,293	\$301,293	\$301,293	100.00
OAX17170401 007484	Ampliación De La Red De Agua Potable - 338085	338085	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Rio Cacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$253,987	\$253,987	\$253,987	\$253,987	\$253,987	\$253,987	\$253,987	100.00
OAX17170401 007485	Construcción De Drenaje Pluvial De La Agencia Municipal Al Prescoolar Vainca de Noviembre - 313247	313247	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Rio Cacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$550,514	\$550,514	\$550,514	\$550,514	\$550,514	\$550,514	\$550,514	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0604331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00		
OAX1710400 007488	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cacho - 286125	286125	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Rio Cacho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$295,697	\$294,528	\$294,528	\$294,528	\$227,199	\$227,199	\$227,199	77.14	
OAX1710401 007487	Construcción De Cuartos Dormitorio - 339776	339776	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$456,359	\$456,359	\$456,359	\$456,359	\$456,359	\$456,359	\$456,359	100.00	
OAX1710401 007488	Construcción De Pavimento Hidráulico En Diveras Calles De La Población - 313266	313266	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	San Isidro Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$707,106	\$707,106	\$707,106	\$707,106	\$707,106	\$707,106	\$707,106	\$707,106	100.00
OAX1710401 007489	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista - 295373	295373	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	San Isidro Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX1710401 007490	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica - 313171	313171	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Rio Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$514,031	\$514,031	\$514,031	\$514,031	\$514,031	\$514,031	\$514,031	\$514,031	100.00
OAX1710401 007491	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Hondo - 284814	284814	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Rio Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$271,002	\$269,993	\$269,993	\$269,993	\$269,993	\$269,993	\$269,993	\$269,993	100.00
OAX1710401 007492	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Hondo - 274515	274515	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Rio Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 007493	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Hondo - 263715	263715	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Rio Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 007494	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Hondo - 249839	249839	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Rio Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 007495	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 332898	332898	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	El Manzanito Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLES	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,707,586	\$1,707,586	\$1,707,586	\$1,707,586	\$1,707,586	\$1,707,586	\$1,707,586	\$1,707,586	100.00
OAX1710401 007496	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tepantepec - 294607	294607	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	El Manzanito Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX1710401 007497	Construcción De Cuarto Dormitorio - 313022	313022	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$376,120	\$376,120	\$376,120	\$376,120	\$376,120	\$376,120	\$376,120	\$376,120	100.00
OAX1710401 007498	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Piedra - 282396	282396	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,273	\$49,263	\$49,263	\$49,263	\$49,263	\$49,263	\$49,263	\$49,263	100.00
OAX1710401 007499	Construcción De Cuartos Dormitorio - 339217	339217	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Los Sabinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$393,673	\$393,673	\$393,673	\$393,673	\$393,673	\$393,673	\$393,673	\$393,673	100.00
OAX1710401 007500	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Sabinos - 274530	274530	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Los Sabinos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 007502	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Caliente - 292800	292800	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Tierra Caliente Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 007503	Construcción De Alumbrado Publico Sustentable En La Calle Principal - 271255	271255	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Tierra Caliente Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$175,897	\$175,897	\$175,897	\$175,897	\$175,897	\$175,897	\$175,897	\$175,897	100.00
OAX1710401 007504	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 316680	316680	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Buenavista Estatia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARIA PEÑOLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$230,687	\$230,687	\$230,687	\$230,687	\$230,687	\$230,687	\$230,687	\$230,687	100.00
OAX1710401 007505	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica - 338795	338795	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Rio Contreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$574,210	\$574,210	\$574,210	\$574,210	\$574,210	\$574,210	\$574,210	\$574,210	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0m04931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401007506	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Carrizal - 297329	297329	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX1710401007507	Construcción De Cuartos Dormitorios - 316747	316747	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Juan Ayllu Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$722,151	\$722,151	\$722,151	\$722,151	\$722,151	\$722,151	\$722,151	100.00
OAX1710401007508	Construcción De Comedor Comunitario - 312713	312713	Oaxaca	Santa María Peñoles	Morelos Uno Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$752,241	\$752,241	\$752,241	\$752,241	\$752,241	\$752,241	\$752,241	100.00
OAX1710401007510	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tepantepec - 298703	294703	Oaxaca	Santa María Peñoles	Morelos Uno Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,000	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	100.00
OAX1710401007511	Construcción De Cuartos Dormitorio - 339587	339587	Oaxaca	Santa María Peñoles	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$396,180	\$396,180	\$396,180	\$396,180	\$396,180	\$396,180	\$396,180	100.00
OAX1710401007512	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Kawatoku - 326938	326938	Oaxaca	Santa María Peñoles	Peña de Latra Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$343,523	\$343,523	\$343,523	\$343,523	\$343,523	\$343,523	\$343,523	100.00
OAX1710401007513	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tepantepec - 297278	297278	Oaxaca	Santa María Peñoles	Peña de Latra Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX1710401007515	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Águila - 292799	292799	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cerro de Águila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$657,086	\$656,614	\$656,614	\$656,614	\$656,614	\$656,614	\$656,614	100.00
OAX1710401007516	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Águila - 249390	249390	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cerro de Águila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007517	Apertura De Calles En La Localidad - 339892	339892	Oaxaca	Santa María Peñoles	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$210,627	\$210,627	\$210,627	\$210,627	\$210,627	\$210,627	\$210,627	100.00
OAX1710401007519	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Petapa - 253806	253806	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX1710401007523	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata - 309555	309555	Oaxaca	Santa María Petapa	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007526	Construcción De Cisterna Para El Mejoramiento De La Vivienda Polvorin - 253817	253817	Oaxaca	Santa María Petapa	La Princesa (El Polvorin)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$265,603	\$265,603	\$265,603	\$265,603	\$265,603	\$265,603	\$265,603	100.00
OAX1710401007529	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Polvorin - 309660	309660	Oaxaca	Santa María Petapa	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007531	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Polvorin - 295867	295867	Oaxaca	Santa María Petapa	La Princesa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007534	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco J. Masero Y Avenida Juárez - 323076	323076	Oaxaca	Santa María Petapa	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero									
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacados (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Vimante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1717040 007549	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlahuitoltepec - 265154	265154	Oaxaca	Santa María Quiegolani	San Andrés Tlahuitoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$698,036	\$698,023	\$698,023	\$698,023	\$698,023	\$698,023	\$698,023	100.00
OAX1717040 007540	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Sola - 291743	291743	Oaxaca	Santa María Sola	Santa María Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$427,241	\$426,993	\$426,993	\$426,993	\$426,993	\$426,993	\$426,993	100.00
OAX1717040 007541	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Sola - 270292	270292	Oaxaca	Santa María Sola	Santa María Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1717040 007542	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San José De Las Flores - 246461	246461	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1717040 007543	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo - 261465	261465	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	El Santo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1717040 007544	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo - 257657	257657	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	El Santo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$123,183	\$123,183	\$123,183	\$122,883	\$118,620	\$118,620	\$118,620	96.30
OAX1717040 007545	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Texcatitlan - 268244	268244	Oaxaca	Santa María Texcatitlan	Santa María Texcatitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1717040 007575	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlahuitoltepec - 268341	268341	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	100.00
OAX1717040 007576	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlahuitoltepec - 268058	268058	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,000	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20qpd04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX17170401 007380	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlahuitoltepec - 290863	290863	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$47,302	\$47,251	\$47,251	\$47,251	\$47,251	\$47,251	\$47,251	100.00
OAX17170401 007581	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlahuitoltepec - 330588	290589	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$302,731	\$302,408	\$302,408	\$302,408	\$302,408	\$302,408	\$302,408	100.00
OAX17170401 007582	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ujuyup Nejapa - 337693	337693	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Nejapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX17170401 007583	Construcción De Barda Perimetral Para La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón Cct Doscerogmhcocoeisltressseis - 337966	337966	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Nejapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00
OAX17170401 007584	Construcción De Cambio Sacacosochas De La Escuela Primaria Al Paraíso Tlayson An Yrano Das Rn Oca Mas Caro 337430	337430	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Maguayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00
OAX17170401 007586	Equipamiento De Bafas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapote - 262910	262910	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,000	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	100.00
OAX17170401 007597	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Antonio - 268569	268569	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$180,668	\$179,059	\$179,059	\$179,059	\$179,059	\$179,059	\$179,059	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico									Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX00180200447118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652									0.00
OAX1717040007358	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tonameca - 268433	268433	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Rincón Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,244	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	100.00
OAX1717040007359	Construcción De Sanitarios Con Sologuiteros Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuatode - 292633	292633	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cuatode	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$357,052	\$357,052	\$357,052	\$357,052	\$357,052	\$357,052	\$357,052	\$357,052	\$357,052	100.00
OAX1717040007600	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltáicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuatode - 265083	265083	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Cuatode	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución											0.00
OAX1717040007603	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palmer - 268634	268634	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	La Laguna del Palmer	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$90,334	\$89,529	\$89,529	\$89,529	\$89,529	\$89,529	\$89,529	\$89,529	\$89,529	100.00
OAX1717040007604	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Larga - 278049	278049	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Palma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX1717040007605	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Garzas - 278031	278031	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Paso las Garzas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,000	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	100.00
OAX1717040007606	Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocoté - 265243	265243	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Paso Ocoté	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$189,207	\$187,914	\$187,914	\$187,914	\$187,914	\$187,914	\$187,914	\$187,914	\$187,914	100.00
OAX1717040007607	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Potrero - 278056	278056	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	La Barra del Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,000	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	100.00
OAX1717040007608	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cruz - 265091	265091	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Cerro la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,000	\$103,896	\$103,896	\$103,896	\$103,896	\$103,896	\$103,896	\$103,896	\$103,896	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 4931	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401007609	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yonguina - 261936	261936	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Yonguina	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401007610	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chilar - 265253	265253	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$93,957	\$93,957	\$93,957	\$93,957	\$93,957	\$93,957	100.00
OAX17170401007611	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chilar - 265135	265135	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,000	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	100.00
OAX17170401007621	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Miramar - 241477	241477	Oaxaca	Santa Maria Yucuhiti	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401007624	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlayo - 241495	241495	Oaxaca	Santa Maria Yucuhiti	San Felipe de Jesús Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,000	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	100.00
OAX17170401007626	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Grande - 241444	241444	Oaxaca	Santa Maria Yucuhiti	Reyes Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,000	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	100.00
OAX17170401007628	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Progreso - 241426	241426	Oaxaca	Santa Maria Yucuhiti	San Isidro Par y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,000	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	100.00
OAX17170401007630	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaragoza - 241504	241504	Oaxaca	Santa Maria Yucuhiti	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00
OAX17170401007634	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 226063	226063	Oaxaca	Santa Maria Yucuhiti	Peña Flor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,919,440	\$1,909,331	\$1,909,331	\$1,909,331	\$1,909,331	\$1,909,331	\$1,909,331	100.00
OAX17170401007636	Construcción De Electrificación No Convencional Con Celdas Solares Para La Vivienda - 271349	271349	Oaxaca	Santa Maria Zapotitlán	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,194	\$28,194	\$28,194	\$28,194	\$28,194	\$28,194	\$28,194	100.00
OAX17170401007639	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Honda - 270122	270122	Oaxaca	Santiago Abasco	Barranca Honda	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$366,207	\$365,908	\$365,908	\$365,908	\$365,908	\$365,908	\$365,908	100.00
OAX17170401007641	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Oscura - 270133	270133	Oaxaca	Santiago Abasco	Barranca Oscura	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$305,172	\$304,923	\$304,923	\$304,923	\$304,923	\$304,923	\$304,923	100.00
OAX17170401007643	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cocal - 274676	274676	Oaxaca	Santiago Abasco	El Cocal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401007643	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuevas - 270169	270169	Oaxaca	Santiago Ahuixtepec	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$305,172	\$304,923	\$304,923	\$304,923	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX17170401007652	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Apoyalá - 293753	293753	Oaxaca	Santiago Apoyalá	Santiago Apoyalá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401007656	Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar - 300395	300395	Oaxaca	Magdalena Zahautlan	Magdalena Zahautlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA ZAHAUTLAN	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX17170401007659	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zahautlan - 249962	249962	Oaxaca	Magdalena Zahautlan	Magdalena Zahautlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401007666	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 253791	253791	Oaxaca	Mariscala de Juárez	Mariscala de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401007667	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 253805	253805	Oaxaca	Mariscala de Juárez	Mariscala de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401007668	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 253798	253798	Oaxaca	Mariscala de Juárez	Mariscala de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401007674	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Atoyac - 253775	253775	Oaxaca	Mariscala de Juárez	San Pedro Atoyac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401007675	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda En San Pedro Atoyac - 250212	250212	Oaxaca	Mariscala de Juárez	San Pedro Atoyac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401007678	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Las Calles Doce De Octubre, Unidad De Corrección - 312901	312901	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$882,928	\$882,928	\$882,928	\$882,928	\$882,928	\$882,928	\$882,928	100.00
OAX17170401007679	Construcción De Drenaje Sanitario En Prolongacion Callejon Tres - 306658	306658	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	100.00
OAX17170401007680	Construcción De Drenaje Sanitario - 291472	291472	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	100.00
OAX17170401007681	Construcción De Pavimento En Calle Mina - 291340	291340	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	100.00
OAX17170401007682	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Prolongacion De Aliende - 283562	283562	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	100.00
OAX17170401007683	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 288410	288410	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00
OAX17170401007684	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 288026	288026	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	100.00
OAX17170401007685	Construcción De Drenaje Pluvial En Avenida La Paz - 287577	287577	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	100.00
OAX17170401007687	Construcción De Drenaje Pluvial - 287430	287430	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz00p04931 - 4931	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401007688	Construcción de Pavimento En La Calle Plan De Ayala A Base De Concreto Hidraulico En La Colonia Reforma - 28604	284014	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	100.00	
OAX1710401007689	Construcción de Pavimento A Base de Concreto Hidraulico En La Av. De Las Rosas Colonia Robles Poniente - 28419	284119	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$940,000	\$940,000	\$940,000	\$940,000	\$940,000	\$940,000	100.00	
OAX1710401007690	Construcción De Tanque Septico En La Av. Morelos Colonia Justo Sierra - 28376	283746	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	100.00	
OAX1710401007692	Construcción De Sanitarios Con Biodegestoras - 289284	289284	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	100.00	
OAX1710401007693	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 288811	288811	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	
OAX1710401007694	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Avendaño - 287009	297508	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	100.00	
OAX1710401007695	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 291358	291358	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	
OAX1710401007696	Construcción De Pozo Profundo Del Agua Potable - 307014	307014	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Cuauhtemoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,872,000	\$1,872,000	\$1,872,000	\$1,872,000	\$1,872,000	\$1,872,000	100.00	
OAX1710401007698	Mejoramiento De Camino Sacacosochas En Rio Hobeia - 289244	289244	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Cuauhtemoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$87,200	\$87,200	\$87,200	\$87,200	\$87,200	\$87,200	100.00	
OAX1710401007699	Construcción de Pavimento A Base de Concreto Hidraulico En La Calle Principal - 288783	288783	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Francisco Javier Jasso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	
OAX1710401007700	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Juno - 276124	276124	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Juno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,000	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	100.00	
OAX1710401007701	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico - 289433	289433	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Juno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	
OAX1710401007703	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 289725	289725	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Nuevo Ubero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	
OAX1710401007704	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 283783	283783	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,022,487	\$1,022,487	\$1,022,487	\$1,022,487	\$1,022,487	\$1,022,487	100.00	
OAX1710401007705	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 276313	276313	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	100.00	
OAX1710401007706	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 276280	276280	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00	
OAX1710401007707	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 276277	276277	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,000	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	100.00	
OAX1710401007708	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 276274	276274	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	100.00	
OAX1710401007709	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 285804	285804	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	El Peguital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	
OAX1710401007710	Construcción De Alcantarillado Pluvial En La Calle El Porton - 285654	285654	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Profesor Otilio Montaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	
OAX1710401007711	Construcción De Alcantarillado Pluvial - 288918	288918	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	
OAX1710401007712	Mejoramiento De Camino Sacacosochas - 308110	308110	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Donaji	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$94,465	\$94,465	\$94,465	\$94,465	\$94,465	\$94,465	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
 Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 40131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1717040007713	Construcción De Cisterna Para El Mejoramiento De La Vivienda Donaji - 25822	25822	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Donaji	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$398,405	\$398,405	\$398,405	\$398,405	\$398,405	\$398,405	100.00	
OAX1717040007714	Ampliación De Canal De Drenaje Pluvial - 284516	284516	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Tolostita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	
OAX1717040007715	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tolostita - 284122	284122	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Tolostita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	100.00	
OAX1717040007716	Mejoramiento De Aulas En El Plantel Numero Treinta Y Nueve Del Telebachillerato - 291393	291393	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$113,397	\$113,397	\$113,397	\$113,397	\$113,397	\$113,397	100.00	
OAX1717040007718	Construcción De Alcantarillado Pluvial En La Calle Union - 283553	283553	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	
OAX1717040007722	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapata - 261442	261442	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Emiliano Zapata (Chiapas)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1717040007723	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapata - 257662	257662	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Emiliano Zapata (Chiapas)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,122	\$81,922	\$81,922	\$81,922	\$81,922	\$81,922	100.00	
OAX1717040007724	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Atotonilquillo - 261560	261560	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Atotonilquillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1717040007725	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Atotonilquillo - 257643	257643	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Atotonilquillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,122	\$81,922	\$81,922	\$81,922	\$68,746	\$68,746	83.92	
OAX1717040007726	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Jocotepec - 256056	256056	Oaxaca	Santiago Jocotepec	Santiago Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1717040007729	Construcción De Sanitarios Con Bidigerator Para El Mejoramiento De La Vivienda Vista - 234996	234996	Oaxaca	Santiago Jocotepec	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1717040007731	Construcción De Sanitarios Con Bidigerator Para El Mejoramiento De La Vivienda Chino - 235074	235074	Oaxaca	Santiago Jocotepec	Plan Martín Chino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1717040007733	Construcción De Sanitarios Con Bidigerator Para El Mejoramiento De La Vivienda Limón - 235092	235092	Oaxaca	Santiago Jocotepec	Playa Limón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1717040007735	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Río Chiquito - 256508	256508	Oaxaca	Santiago Jocotepec	Río Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 49311	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401007737	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Negro - 235123	235123	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Monte Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007738	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Palmar - 234980	234980	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Rancho Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007740	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Caliente - 236284	236284	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Cerro Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007742	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Escarcega - 233693	233693	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Escarcega	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007753	Mejoramiento De Aulas Del Plantel 31 Juxtiahua Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292470	292470	Oaxaca	Santiago Juxtiahua	Santiago Juxtiahua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$614,544	\$529,053	\$529,053	\$529,053	\$529,053	\$529,053	\$529,053	100.00
OAX1710401007754	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Juxtiahua - 295283	295283	Oaxaca	Santiago Juxtiahua	Santiago Juxtiahua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX1710401007755	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Juxtiahua - 295160	295160	Oaxaca	Santiago Juxtiahua	Santiago Juxtiahua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX1710401007767	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Guarezo - 265205	265205	Oaxaca	Concepción Papáio	Coápam de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007768	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guarezo - 265254	265254	Oaxaca	Concepción Papáio	Coápam de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$93,957	\$93,957	\$93,957	\$93,957	\$93,957	\$93,957	100.00
OAX1710401007769	Construcción De Tanque De Almacenamiento Primera Etapa - 307958	307958	Oaxaca	Matías Romero Avocado	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00
OAX1710401007774	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Luz - 292624	292624	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Modelo Alta Luz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	100.00
OAX1710401007777	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Garzona - 274305	274305	Oaxaca	San José del Progreso	San José La Garzona	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401007778	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Garzona - 261674	261674	Oaxaca	San José del Progreso	San José La Garzona	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007779	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Garzona - 256316	256316	Oaxaca	San José del Progreso	San José La Garzona	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007780	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Garzona - 296195	296195	Oaxaca	San José del Progreso	San José La Garzona	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007781	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Largo - 292807	292807	Oaxaca	San José del Progreso	Hagüey Largo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007783	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Largo - 256276	256276	Oaxaca	San José del Progreso	Hagüey Largo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	100.00
OAX1710401007786	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuañilote - 292590	292590	Oaxaca	San José del Progreso	El Cuañilote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401007793	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Flores - 265237	265237	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Matatlán Villa de Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero									
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 49313	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401007796	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Flores - 250038	250038	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Matatlán Villa de Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$236,509	\$235,858	\$235,858	\$235,858	\$235,858	\$235,858	\$235,858	100.00
OAX17170401007797	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Agucatlilla - 250034	250034	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Agucatlilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$236,509	\$235,858	\$235,858	\$235,858	\$235,858	\$235,858	\$235,858	100.00
OAX17170401007798	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Duende - 266717	266717	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Agua Duende	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00
OAX17170401007799	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mosquito - 266731	266731	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Agua Mosquito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00
OAX17170401007800	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mosquito - 250031	250031	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Agua Mosquito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$236,509	\$235,858	\$235,858	\$235,858	\$235,858	\$235,858	\$235,858	100.00
OAX17170401007801	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Plata - 266763	266763	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Cruz de Plata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00
OAX17170401007803	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ihualteja - 266773	266773	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	La Ihualteja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00
OAX17170401007804	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Grande - 288858	288858	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Loma Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401007806	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Pedro - 266780	266780	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00
OAX17170401007807	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Pedro - 250013	250013	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,747	\$179,252	\$179,252	\$179,252	\$179,252	\$179,252	\$179,252	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170401 007809	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Coyotepec - 250030	250030	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	San Steh Coyotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$227,048	\$226,424	\$226,424	\$226,424	\$226,424	\$226,424	\$226,424	100.00	
OAX17170401 007810	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Soyatlitla - 250003	250003	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Soyatlitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$94,603	\$94,603	\$94,603	\$94,343	\$94,343	\$94,343	99.72	
OAX17170401 007811	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Celosa - 266660	266660	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Loma Celosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	100.00
OAX17170401 007812	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Alta - 266787	266787	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00
OAX17170401 007814	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Raya - 266790	266790	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00
OAX17170401 007816	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Almolonga - 266807	266807	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Almolonga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00
OAX17170401 007819	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cacahuatlán - 268205	268205	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Cacahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 007820	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Pajarito - 266811	266811	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Agua Pajarito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00
OAX17170401 007821	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Salampago - 266797	266797	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Loma Salampago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00
OAX17170401 007822	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Chicahuatlán - 292252	292252	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Andrés Chicahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 007823	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chicahuatlán - 294695	294695	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Andrés Chicahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$144,000	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	100.00
OAX17170401 007825	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe - 293851	293851	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Laguna Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 007826	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 226051	226051	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Laguna Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,247,152	\$5,232,546	\$5,232,546	\$5,232,546	\$5,232,546	\$5,232,546	\$5,232,546	\$5,232,546	100.00
OAX17170401 007830	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro - 268565	268565	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 007831	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapote - 266814	266814	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	Arroyo Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00
OAX17170401 007832	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Juguilitla - 266666	266666	Oaxaca	Matatlán Villa de Flores	La Juguilitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	100.00
OAX17170401 007847	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Diaz - 270204	270204	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200p04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahueta	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652									0.00
OAX1710401 007848	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Miahuatlan Diaz - 265141	265141	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,000	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	100.00
OAX1710401 007849	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Diaz - 268157	268157	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 007850	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Diaz - 268515	268515	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	100.00
OAX1710401 007851	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Diaz - 268819	268819	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00
OAX1710401 007852	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Diaz - 268913	268913	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	100.00
OAX1710401 007854	Mejoramiento De Aulas Del Plantel Miahuatlan Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292351	292351	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$559,488	\$481,656	\$481,656	\$481,656	\$481,656	\$481,656	\$481,656	\$481,656	\$481,656	100.00
OAX1710401 007875	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Perdiz - 295114	295114	Oaxaca	San Mateo Pifias	El Perdiz	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución											0.00
OAX1710401 007876	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Culebra - 291982	291982	Oaxaca	San Mateo Pifias	Rio Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$480,068	\$479,683	\$479,683	\$479,683	\$479,683	\$479,683	\$479,683	\$479,683	\$479,683	100.00
OAX1710401 007877	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Culebra - 271352	271352	Oaxaca	San Mateo Pifias	Rio Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución											0.00
OAX1710401 007878	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Culebra - 295582	295582	Oaxaca	San Mateo Pifias	Rio Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,000	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	100.00
OAX1710401 007881	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Alto - 245488	245488	Oaxaca	San Baltazar Yatzechi el Alto	Yatzechi el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,000	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	100.00
OAX1710401 007882	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zochitla - 245625	245625	Oaxaca	San Baltazar Yatzechi el Alto	San Jerónimo Zochitla	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,000	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	100.00
OAX1710401 007884	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologias No Convencionales Calentadores Solares Coyotepec - 286132	286132	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$602,880	\$602,754	\$602,754	\$602,754	\$602,754	\$602,754	\$602,754	\$602,754	\$602,754	100.00
OAX1710401 007885	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologias No Convencionales Calentadores Solares Coyotepec - 286128	286128	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$602,880	\$602,754	\$602,754	\$602,754	\$602,754	\$602,754	\$602,754	\$602,754	\$602,754	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0604931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652								0.00
OAX1710401007886	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologías No Convencionales Calentadores Solares Coyotepec - 286126	286126	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$602,860	\$602,754	\$602,754	\$602,754	\$602,754	\$602,754	\$602,754	\$602,754	100.00
OAX1710401007889	Mejoramiento De Aulas Del Plantel San Bartolo Coyotepec Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292513	292513	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$472,440	\$406,718	\$406,718	\$406,718	\$406,718	\$406,718	\$406,718	\$406,718	100.00
OAX1710401007904	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 330416	330416	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00
OAX1710401007906	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Barrio Agua El Sotano - 291364	291364	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$344,513	\$344,513	\$344,513	\$344,513	\$344,513	\$344,513	\$344,513	\$344,513	100.00
OAX1710401007911	Construcción Del Techado De Área De Separación De Educación Física - 277532	277532	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	La Providencia (Rio Ulupapan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,780,000	\$1,780,000	\$1,780,000	\$1,780,000	\$1,780,000	\$1,780,000	\$1,780,000	\$1,780,000	100.00
OAX1710401007913	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yautepac - 294303	294303	Oaxaca	San Carlos Yautepac	San Carlos Yautepac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,000	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	100.00
OAX1710401007924	Construcción De Electrificación No Convencional Con Celdas Solares Para La Vivienda - 271431	271431	Oaxaca	San Carlos Yautepac	San Isidro Tapanalá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,389	\$56,389	\$56,389	\$56,389	\$56,389	\$56,389	\$56,389	\$56,389	100.00
OAX1710401007927	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 336522	336522	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710401007928	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 337754	337754	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710401007929	Mejoramiento Del Equipo De Bombeo Del Pozo De Agua Potable - 337148	337148	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX1710401007930	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Av Madroo Ixtulida Y Calle Velasco De Noviembre - 338251	338251	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución									0.00	
OAX1710401007935	Construcción Del Techado Del Área De Separación De Educación Física En La Sec. Sec. Pdo. Nue. Cienito Ocozacoa Y Ocho - 221495	221495	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00	
OAX1710401007945	Mejoramiento De Dotación De Servicios Básicos De La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Clave Vies. Dgn. Cca. Novecientos Ochenta Y Uno B - 322421	322421	Oaxaca	San Dionisio Ocozacopec	San Dionisio Ocozacopec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOZTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00	
OAX1710401007949	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Ocozacopec - 292741	292741	Oaxaca	San Dionisio Ocozacopec	San Dionisio Ocozacopec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401007950	Construcción De Sanitarios Con Hidroajectores Para El Mejoramiento De La Vivienda Dionisio - 225218	225218	Oaxaca	San Dionisio Ocozacopec	San Dionisio Ocozacopec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401007952	Construcción De Cuartos Dormitorio - 322724	322724	Oaxaca	San Dionisio Ocozacopec	Las Carreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOZTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401007955	Construcción De Cuartos Dormitorio - 322894	322894	Oaxaca	San Dionisio Ocozacopec	Las Milpas (Iapoteca Itlayuc)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOZTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401007956	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guayalilla - 294454	294454	Oaxaca	San Dionisio Ocozacopec	San Baltazar Guayalilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$205,305	\$204,714	\$204,714	\$204,714	\$204,714	\$204,714	\$204,714	\$204,714	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Resignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00		
OAX17170401 007957	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guelavilla - 294410 294410	294410	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	San Baltasar Guelavilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,061	\$41,040	\$41,040	\$41,040	\$41,040	\$41,040	\$41,040	100.00	
OAX17170401 007958	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guelavilla - 295991	295991	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	San Baltasar Guelavilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 007959	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guelavilla - 282468	282468	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	San Baltasar Guelavilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 007960	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guelavilla - 276328	276328	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	San Baltasar Guelavilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	100.00
OAX17170401 007961	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guelavilla - 276322	276322	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	San Baltasar Guelavilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401 007962	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guelavilla - 276318	276318	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	San Baltasar Guelavilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,000	\$11,988	\$11,988	\$11,988	\$11,988	\$11,988	\$11,988	\$11,988	100.00
OAX17170401 007963	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guelavilla - 295886	295886	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	San Baltasar Guelavilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	100.00
OAX17170401 007964	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guelavilla - 295913	295913	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	San Baltasar Guelavilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	100.00
OAX17170401 007965	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arriba - 299254	299254	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	Santo Tomás de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 007970	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tiliquiapam - 256340	256340	Oaxaca	San Miguel Tiliquiapam	San Miguel Tiliquiapam	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,000	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	100.00
OAX17170401 007998	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista - 243835	243835	Oaxaca	Santiago Yosondua	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401 008000	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Galicia - 257612	257612	Oaxaca	Santiago Yosondua	Cañada de Galicia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$180,668	\$180,663	\$180,663	\$180,663	\$180,663	\$180,663	\$180,663	\$180,663	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX1717040 008002	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Imperio - 257616	257616	Oaxaca	Santiago Yosondua	Imperio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$180,668	\$180,663	\$180,663	\$180,663	\$180,663	\$180,663	\$180,663	100.00	
OAX1717040 008005	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa - 265166	265166	Oaxaca	Santiago Yosondua	Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040 008007	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa - 265201	265201	Oaxaca	Santiago Yosondua	Verba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040 008016	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cascada - 243876	243876	Oaxaca	Santiago Yosondua	La Cascada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX1717040 008020	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuajilotes - 265214	265214	Oaxaca	Santiago Yosondua	Cuajilotes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040 008021	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuajilotes - 244063	244063	Oaxaca	Santiago Yosondua	Cuajilotes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00	
OAX1717040 008045	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Estado - 293822	293822	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Santo Domingo del Estado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00	
OAX1717040 008047	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zafrá - 294814	294814	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Zafrá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040 008050	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colorada - 294356	294356	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,000	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	100.00	
OAX1717040 008054	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 226014	226014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,049,219	\$3,038,816	\$3,038,816	\$3,038,816	\$3,038,816	\$3,038,816	\$3,038,816	100.00	
OAX1717040 008057	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 225985	225985	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,687,081	\$1,676,741	\$1,676,741	\$1,676,741	\$1,676,741	\$1,676,741	\$1,676,741	100.00	
OAX1717040 008062	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Juntas - 312056	312056	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX1717040 008065	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Juntas - 292766	292766	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040 008066	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Juntas - 265644	265644	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040 008073	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda En Loxicha - 250170	250170	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Buenavista Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040 008074	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Loxicha - 290265	290265	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Buenavista Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,056,150	\$1,055,302	\$1,055,302	\$1,055,302	\$1,055,302	\$1,055,302	\$1,055,302	\$1,055,302	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacados (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0604331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00		
OAX17170401 008077	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Vega - 260122	260122	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401 008080	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Gülera - 274727	274727	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Gülera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX17170401 008082	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua - 291745	291745	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Isidro Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$305,172	\$304,995	\$304,995	\$304,995	\$304,995	\$304,995	\$304,995	\$304,995	100.00
OAX17170401 008084	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cristóbal - 291860	291860	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$305,172	\$304,995	\$304,995	\$304,995	\$304,995	\$304,995	\$304,995	\$304,995	100.00
OAX17170401 008085	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cristóbal - 270457	270457	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 008086	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cristóbal - 296079	296079	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 008091	Ampliación De Alumbrado Público En Diversas Calles De La Población - 336494	336494	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$590,939	\$590,939	\$590,939	\$590,939	\$590,939	\$590,939	\$590,939	\$590,939	100.00
OAX17170401 008094	Ampliación De La Red De Distribución En Varias Calles San Andrés Ixtlahuaca - 314481	314481	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,399,445	\$239,945	\$239,945	\$239,945	\$239,945	\$239,945	\$239,945	\$239,945	100.00
OAX17170401 008105	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Solaga - 245706	245706	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$240,000	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	100.00
OAX17170401 008108	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yojoivi - 245466	245466	Oaxaca	San Andrés Solaga	Santo Domingo Yojoivi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,000	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	100.00
OAX17170401 008109	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Teotilipam - 290443	290443	Oaxaca	San Andrés Teotilipam	San Andrés Teotilipam	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,154,161	\$1,152,959	\$1,152,959	\$1,152,959	\$1,152,959	\$1,152,959	\$1,152,959	\$1,152,959	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 49131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00			
OAX17170401008110	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Batavia - 257565	257565	Oaxaca	San Andrés Teotilalpan	Flor Batavia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,229,845	\$1,229,448	\$1,229,448	\$1,229,448	\$1,229,448	\$1,229,448	\$1,229,448	100.00		
OAX17170401008113	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zabache - 296170	296170	Oaxaca	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX17170401008115	Mejoramiento De La Vivienda Calcutadosa Salazar Sauria - 292755	292755	Oaxaca	San Andrés Sauria	San Andrés Sauria	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX17170401008118	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Sauria - 276269	276269	Oaxaca	San Andrés Sauria	San Andrés Sauria	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,000	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	100.00	
OAX17170401008122	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 315915	315915	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Barrio de Santa Anita (Sección Tercera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00		
OAX17170401008123	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Anita - 274883	274883	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Barrio de Santa Anita (Sección Tercera)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,000	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	100.00	
OAX17170401008124	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Anita - 291746	291746	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Barrio de Santa Anita (Sección Tercera)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$366,207	\$366,207	\$365,994	\$365,994	\$365,994	\$365,994	\$365,994	\$365,994	99.94	
OAX17170401008125	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Maravillas - 256050	256050	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX17170401008137	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Conejo - 256149	256149	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Conejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,000	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	100.00	
OAX17170401008138	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Aires - 295087	295087	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00	
OAX17170401008142	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Hidalgo - 256117	256117	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$84,000	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	100.00	
OAX17170401008146	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Aires - 256003	256003	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX17170401008149	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Largo - 235185	235185	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Soledad Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX17170401008157	Ampliación De Electrificación En Ojo De Agua - 233626	233626	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,927,974	\$1,927,974	\$1,927,974	\$1,927,974	\$1,927,974	\$1,927,974	\$1,927,974	\$1,927,974	100.00	
OAX17170401008165	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cacalotepec - 268081	268081	Oaxaca	Asunción Cacalotepec	Asunción Cacalotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401008166	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 317394	317394	Oaxaca	Asunción Cacalotepec	Cerro Moneda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$938,606	\$853,361	\$853,361	\$853,361	\$853,361	\$853,361	\$853,361	\$853,361	\$853,361	100.00
OAX17170401008167	Construcción Del Dispensario Medico Primera Etapa - 317456	317456	Oaxaca	Asunción Cacalotepec	San Antonio Tlancaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200p04931 - 49131	61313	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170401008168	Construcción En Un Dispensario Medico Segunda Etapa - 317543	317543	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Aguarlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION CACALTEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$470,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	
OAX17170401008169	Construcción De Camino Estancia A Casa Grande Ayutla Alotepec - 317438	317438	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Casa Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION CACALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$427,000	\$427,000	\$427,000	\$427,000	\$427,000	\$427,000	\$427,000	\$427,000	100.00
OAX17170401008170	Construcción De Un Dispensario Medico Segunda Etapa - 317471	317471	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Orilla de Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION CACALTEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$443,000	\$443,000	\$443,000	\$443,000	\$443,000	\$443,000	\$443,000	\$443,000	100.00
OAX17170401008171	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 317368	317368	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Campo Mexico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION CACALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$427,000	\$427,000	\$427,000	\$427,000	\$427,000	\$427,000	\$427,000	\$427,000	100.00
OAX17170401008172	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Entrada Principal - 317394	317394	Oaxaca	Asunción Cacaltepec	Zompante	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION CACALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	100.00
OAX17170401008183	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cárdenas - 255761	255761	Oaxaca	San Felipe Usila	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401008186	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 257709	257709	Oaxaca	San Felipe Usila	Piedra Azucar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,883,248	\$3,728,134	\$3,728,134	\$3,728,134	\$3,728,134	\$3,728,134	\$3,728,134	\$3,728,134	100.00
OAX17170401008187	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 257702	257702	Oaxaca	San Felipe Usila	Cerro Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,944,704	\$3,302,295	\$3,302,295	\$3,302,295	\$3,302,295	\$3,302,295	\$3,302,295	\$3,302,295	100.00
OAX17170401008189	Construcción De Sanitarios Con Bioidigesteros Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo - 265208	265208	Oaxaca	Concepción Pápalo	San Francisco Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401008190	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo - 265256	265256	Oaxaca	Concepción Pápalo	San Francisco Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2010	\$94,603	\$93,957	\$93,957	\$93,957	\$93,957	\$93,957	\$93,957	\$93,957	100.00
OAX17170401008192	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Pápalo - 254462	254462	Oaxaca	Concepción Pápalo	San Lorenzo Pápalo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401008206	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas En Paso Rincón - 253227	253227	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,495,898	\$1,495,898	\$1,495,898	\$1,495,898	\$1,495,898	\$1,495,898	\$1,495,898	\$1,495,898	100.00
OAX17170401008212	Ampliación De Drenaje Sanitario En San Bartolo - 302968	302968	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$812,236	\$812,236	\$812,236	\$812,236	\$812,236	\$812,236	\$812,236	\$812,236	100.00
OAX17170401008213	Construcción De Piso Firme En San Bartolo - 243429	243429	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$232,952	\$232,952	\$232,952	\$232,952	\$232,952	\$232,952	\$232,952	\$232,952	100.00
OAX17170401008215	Construcción De Techo Firme En San Bartolo - 237701	237701	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$394,142	\$394,142	\$394,142	\$394,142	\$394,142	\$394,142	\$394,142	\$394,142	100.00
OAX17170401008219	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 307783	307783	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Francisco Salispedres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,163,901	\$1,163,901	\$1,163,901	\$1,163,901	\$1,163,901	\$1,163,901	\$1,163,901	\$1,163,901	100.00
OAX17170401008221	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En San Miguel Obispo - 234147	234147	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Miguel Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,025,935	\$1,025,935	\$1,025,935	\$1,025,935	\$1,025,935	\$1,025,935	\$1,025,935	\$1,025,935	100.00
OAX17170401008226	Construcción De Techo Firme En San Silverio El Central - 237724	237724	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Silverio el Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	100.00
OAX17170401008227	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Silverio El Central - 232853	232853	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Silverio el Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$807,555	\$807,555	\$807,555	\$807,555	\$807,555	\$807,555	\$807,555	\$807,555	100.00
OAX17170401008231	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Santa Maria Obispo - 243843	243843	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Maria Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$821,568	\$821,568	\$821,568	\$821,568	\$821,568	\$821,568	\$821,568	\$821,568	100.00
OAX17170401008233	Construcción De Techo Firme En Santa Maria Obispo - 237727	237727	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Maria Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	100.00
OAX17170401008238	Construcción De Techo Firme En Tacoteno El Tular - 236891	236891	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Tacoteno el Tular	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,657	\$157,657	\$157,657	\$157,657	\$157,657	\$157,657	\$157,657	\$157,657	100.00
OAX17170401008239	Construcción De Drenaje Sanitario En Tacoteno El Tular - 239943	239943	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Tacoteno el Tular	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$601,288							0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Resignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0q04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 008245	Ampliación De Electrificación En La Colonia Sebastopol - 238751	238751	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Sebastopol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,146,483	\$1,146,483	\$1,146,483	\$1,146,483	\$1,146,483	\$1,146,483	\$1,146,483	100.00
OAX17170401 008248	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtepec - 250069	250069	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Benemérito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 008249	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtepec - 250080	250080	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Benemérito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,000	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	100.00
OAX17170401 008250	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtepec - 250078	250078	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Benemérito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	100.00
OAX17170401 008251	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtepec - 250072	250072	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Benemérito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 008252	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Benemerito Juárez - 232572	232572	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Benemérito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$716,136	\$716,136	\$716,136	\$716,136	\$716,136	\$716,136	\$716,136	100.00
OAX17170401 008254	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 242988	242988	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$801,346	\$801,346	\$801,346	\$801,346	\$801,346	\$801,346	\$801,346	100.00
OAX17170401 008260	Construcción De Drenaje Sanitario En Los Mangales - 234483	234483	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Mangales (La Estopa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$601,854							0.00
OAX17170401 008268	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cua - 285157	285157	Oaxaca	San Juan de los Cúes	San Juan de los Cúes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 008271	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Nopalera - 286074	286074	Oaxaca	San Juan de los Cúes	San Antonio Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,133,282	\$1,133,251	\$1,133,251	\$1,133,251	\$1,133,251	\$1,133,251	\$1,133,251	100.00
OAX17170401 008280	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Angeles - 267762	267762	Oaxaca	San Juan Matatlán	General Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 008283	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtequita - 252699	252699	Oaxaca	San Juan Matatlán	La Mixtequita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 008284	Mejoramiento De Electrificación Mo Conventional Paneles Solares Fotovoltaicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtequita - 250174	250174	Oaxaca	San Juan Matatlán	La Mixtequita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 008285	Construcción De Cisterna Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Aguila - 253819	253819	Oaxaca	San Juan Matatlán	Monte Aguila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$265,603	\$265,603	\$265,603	\$265,603	\$265,603	\$265,603	\$265,603	100.00
OAX17170401 008287	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tortugero - 267574	267574	Oaxaca	San Juan Matatlán	El Tortugero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 008291	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Fresnos - 296278	296278	Oaxaca	San Juan Matatlán	Los Fresnos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 008292	Mejoramiento De Electrificación Mo Conventional Paneles Solares Fotovoltaicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tutla - 295924	295924	Oaxaca	San Juan Matatlán	San Antonio Tutla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 008293	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Madero - 267705	267705	Oaxaca	San Juan Matatlán	Madero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz06n04531 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX17170401 008294	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Etia - 282314	282314	Oaxaca	Villa de Etia	Villa de Etia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$366,207	\$365,775	\$365,775	\$365,775	\$365,775	\$365,775	\$365,775	100.00
OAX17170401 008295	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Etia - 255735	255735	Oaxaca	Villa de Etia	Villa de Etia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 008296	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Etia - 255704	255704	Oaxaca	Villa de Etia	Villa de Etia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,000	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	100.00
OAX17170401 008297	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Etia - 295204	295204	Oaxaca	Villa de Etia	Villa de Etia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00
OAX17170401 008298	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Etia - 292692	292692	Oaxaca	Villa de Etia	Villa de Etia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 008300	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologías No Convencionales Calentadores Solares Yucumani - 229072	229072	Oaxaca	San Juan Mixtepec 08 -	-Dto. Yucumani	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$320,037	\$320,037	\$320,037	\$319,225	\$319,225	\$319,225	\$319,225	99.75
OAX17170401 008308	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Viejo - 296473	296473	Oaxaca	San Juan Mixtepec 08 -	-Dto. Santo Domingo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 008309	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Isidro - 296424	296424	Oaxaca	San Juan Mixtepec 08 -	-Dto. San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 008311	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologías No Convencionales Calentadores Solares Stucua - 229020	229020	Oaxaca	San Juan Mixtepec 08 -	-Dto. Colonia Nueva Stucua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$189,652	\$189,424	\$189,424	\$189,424	\$189,424	\$189,424	\$189,424	100.00
OAX17170401 008314	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologías No Convencionales Calentadores Solares Mayo - 229050	229050	Oaxaca	San Juan Mixtepec 08 -	-Dto. 28 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$237,064	\$236,632	\$236,632	\$236,632	\$236,632	\$236,632	\$236,632	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00			
OAX17170401008317	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologías No Convencionales Calentadores Solares Vosocua - 229081	229081	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Oe -	Sección Centro Vosocua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$320,037	\$319,225	\$319,225	\$319,225	\$319,225	\$319,225	\$319,225	100.00	
OAX17170401008319	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 330141	330141	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Oe -	San Juan Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$17,495	\$12,310	\$12,310	\$12,310	\$12,310	\$12,310	\$12,310	100.00	
OAX17170401008320	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 330078	330078	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Oe -	San Juan Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,198	\$6,790	\$6,790	\$6,790	\$6,790	\$6,790	\$6,790	100.00	
OAX17170401008321	Adquisición De Software Y Hardware - 329810	329810	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Oe -	San Juan Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,635	\$15,228	\$15,228	\$15,228	\$15,228	\$15,228	\$15,228	100.00	
OAX17170401008322	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda En Mixtepec - 250065	250065	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Oe -	San Juan Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401008326	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rumi - 270064	270064	Oaxaca	San Juan Rumi	San Juan Rumi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401008328	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Xanagula - 245030	245030	Oaxaca	San Juan Quiotepec	Santa Catarina Xanagula	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401008334	Parquetización A Base De Concreto Hidraulico De La Calle El Pipila - 329713	329713	Oaxaca	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00	
OAX17170401008335	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Quiotepec - 286121	286121	Oaxaca	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$90,352	\$90,148	\$90,148	\$90,148	\$90,148	\$90,148	\$90,148	\$90,148	100.00
OAX17170401008336	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Quiotepec - 286114	286114	Oaxaca	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,924	\$73,244	\$73,244	\$73,244	\$73,244	\$73,244	\$73,244	\$73,244	100.00
OAX17170401008341	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Sayuitepec - 253479	253479	Oaxaca	San Juan Sayuitepec	San Juan Sayuitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401008343	Equipamiento De Retufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tabaa - 245631	245631	Oaxaca	San Juan Tabaa	San Juan Tabaa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$220,000	\$219,780	\$219,780	\$219,780	\$219,780	\$219,780	\$219,780	\$219,780	100.00
OAX17170401008349	Equipamiento De Retufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Flor - 255815	255815	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 40131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170401008350	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Flor - 29285	29285	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,825,240	\$1,823,927	\$1,823,927	\$1,823,927	\$1,823,927	\$1,823,927	\$1,823,927	100.00	
OAX17170401008365	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cosolapa - 292436	292436	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00
OAX17170401008366	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cosolapa - 292421	292421	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,000	\$127,872	\$127,872	\$127,872	\$127,872	\$127,872	\$127,872	\$127,872	100.00
OAX17170401008367	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cosolapa - 292428	292428	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401008368	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cosolapa - 283539	283539	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$144,000	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	100.00
OAX17170401008369	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable A Etapa - 257716	257716	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,292,861	\$1,292,861	\$1,292,861	\$1,292,861	\$1,292,861	\$1,292,861	\$1,292,861	100.00
OAX17170401008401	Perforacion De Pozo Municipal Barrio San Sebastian - 318349	318349	Oaxaca	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$371,438	\$371,438	\$371,438	\$371,438	\$371,438	\$371,438	\$371,438	\$371,438	100.00
OAX17170401008402	Construccion De Colector De Aguas Pluviales En El Rio Valiente En El Barrio San Bartolo - 323025	323025	Oaxaca	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,179,721	\$1,179,721	\$1,179,721	\$1,179,721	\$1,179,721	\$1,179,721	\$1,179,721	\$1,179,721	100.00
OAX17170401008403	Rehab De Diversas Calles De Cuilapam - 318640	318640	Oaxaca	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$420,747	\$420,747	\$420,747	\$420,747	\$420,747	\$420,747	\$420,747	\$420,747	100.00
OAX17170401008405	Rehabilitación De Pozo Municipal - 319285	319285	Oaxaca	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$109,646	\$109,646	\$109,646	\$109,646	\$109,646	\$109,646	\$109,646	\$109,646	100.00
OAX17170401008406	Rehabilitación De Pozo Profundo Primera Segunda Y Tercera Sección - 312150	312150	Oaxaca	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$291,624	\$291,624	\$291,624	\$291,624	\$291,624	\$291,624	\$291,624	\$291,624	100.00
OAX17170401008412	Ampl. De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje Lluytada - 313567	313567	Oaxaca	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$642,239	\$642,239	\$642,239	\$642,239	\$642,239	\$642,239	\$642,239	\$642,239	100.00
OAX17170401008413	Construccion Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Grande Sección Primera - 314335	314335	Oaxaca	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,179,000	\$2,179,000	\$2,179,000	\$2,179,000	\$2,179,000	\$2,179,000	\$2,179,000	\$2,179,000	100.00
OAX17170401008415	Construccion De Techo Fijme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 294283	294283	Oaxaca	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,366	\$151,117	\$151,117	\$151,117	\$151,117	\$151,117	\$151,117	\$151,117	100.00
OAX17170401008416	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 265102	265102	Oaxaca	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,000	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	100.00
OAX17170401008417	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 241140	241140	Oaxaca	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,000	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	100.00
OAX17170401008418	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 241123	241123	Oaxaca	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero														
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance				
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g0d4331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652											0.00
OAX17170401 098419	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 238824	238824	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	Cuillapám de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	100.00
OAX17170401 098420	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 238813	238813	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	Cuillapám de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$84,000	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	100.00
OAX17170401 098421	Rehab De Colector De Agua Pluvial Del Reten El Babilero - 95096	95096	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	Cuillapám de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILLAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00
OAX17170401 098422	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 295342	295342	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	Cuillapám de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401 098423	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 295856	295856	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	Cuillapám de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401 098424	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 295762	295762	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	Cuillapám de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401 098425	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 295747	295747	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	Cuillapám de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401 098426	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 295471	295471	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	Cuillapám de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401 098427	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 296203	296203	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	Cuillapám de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución		\$44,000	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	100.00
OAX17170401 098428	Mejoramiento De Aulas Del Plantel De Cuillapám Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292348	292348	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	Cuillapám de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$796,080	\$685,335	\$685,335	\$685,335	\$685,335	\$685,335	\$685,335	\$685,335	\$685,335	\$685,335	\$685,335	100.00
OAX17170401 098431	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Cinco De Mayo Y Guerrero - 322644	322644	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	Cuillapám de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILLAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$289,699	\$289,699	\$289,699	\$289,699	\$289,699	\$289,699	\$289,699	\$289,699	\$289,699	\$289,699	\$289,699	100.00
OAX17170401 098438	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Vicente Guerrero Violetas Camino A Acapixt - 323599	323599	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	Manzano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILLAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$109,897	\$109,897	\$109,897	\$109,897	\$109,897	\$109,897	\$109,897	\$109,897	\$109,897	\$109,897	\$109,897	100.00
OAX17170401 098439	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 318223	318223	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILLAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	100.00
OAX17170401 098443	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Anna Freud - 313485	313485	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	El Tepayac (Lomas de San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILLAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución	2017	\$382,337	\$382,337	\$382,337	\$382,337	\$382,337	\$382,337	\$382,337	\$382,337	\$382,337	\$382,337	\$382,337	100.00
OAX17170401 098448	Comedor Comunitario - 313931	313931	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	Primera Ampliación de Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILLAPAM DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$387,199	\$387,199	\$387,199	\$387,199	\$387,199	\$387,199	\$387,199	\$387,199	\$387,199	\$387,199	\$387,199	100.00
OAX17170401 098451	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 322774	322774	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	Lomas de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILLAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$464,960	\$464,960	\$464,960	\$464,960	\$464,960	\$464,960	\$464,960	\$464,960	\$464,960	\$464,960	\$464,960	100.00
OAX17170401 098452	Ampli De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Priv Colón Sección Primera - 314159	314159	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	Primera Sección Barrio San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILLAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$479,087	\$479,087	\$479,087	\$479,087	\$479,087	\$479,087	\$479,087	\$479,087	\$479,087	\$479,087	\$479,087	100.00
OAX17170401 098454	Ampli De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Cieneguita - 314275	314275	Oaxaca	Cuillapám de Guerrero	Colonia la Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUILLAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$348,383	\$348,383	\$348,383	\$348,383	\$348,383	\$348,383	\$348,383	\$348,383	\$348,383	\$348,383	\$348,383	100.00
OAX17170401 098457	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Aites - 295319	295319	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401 098458	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 293752	293752	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Joya Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$649,608											0.00
OAX17170401 098461	Ampliación De Energía Eléctrica En Cerro Verba De Pollo - 213873	213873	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Verba de Pollo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	Urbanización	En Ejecución													0.00
OAX17170401 098462	Construcción De Albergue En La Sociedad De Agua Pescado - 213892	213892	Oaxaca	San José Tenango	Agua Pescado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución													0.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahucla	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652								0.00	
OAX1710401 098478	Mejoramiento De Aulas Del Nivel 1 Chalcotongo Nuevo Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 287145	287145	Oaxaca	Chalcotongo de Hidalgo	Chalcotongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$707,544	\$609,116	\$609,116	\$609,116	\$609,116	\$609,116	\$609,116	\$609,116	100.00	
OAX1710401 098479	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yuracho - 260012	260012	Oaxaca	Chalcotongo de Hidalgo	Chalcotongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX1710401 098489	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 260596	260596	Oaxaca	Chalcotongo de Hidalgo	Abasco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX1710401 098491	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Aldama - 257632	257632	Oaxaca	Chalcotongo de Hidalgo	Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$396,724	\$395,582	\$395,582	\$395,582	\$395,582	\$395,582	\$395,582	\$395,582	100.00	
OAX1710401 098494	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 260420	260420	Oaxaca	Chalcotongo de Hidalgo	Cañada de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX1710401 098496	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mexia - 277644	277644	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Santa Cruz Mexia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00	
OAX1710401 098497	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mexia - 261529	261529	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Santa Cruz Mexia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX1710401 098499	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Vergel - 261550	261550	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Vergel de Crespo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX1710401 098500	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Vergel - 289939	289939	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Vergel de Crespo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00	
OAX1710401 098501	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Lobera - 282360	282360	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$427,241	\$426,937	\$426,937	\$426,937	\$426,937	\$426,937	\$426,937	\$426,937	100.00	
OAX1710401 098513	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Sulfato - 285335	285335	Oaxaca	San Mateo Pitas	Sulfato	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX1710401 098521	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chicahua - 253353	253353	Oaxaca	San Miguel Chicahua	San Miguel Chicahua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX1710401 098522	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Chicahua - 251793	251793	Oaxaca	San Miguel Chicahua	San Miguel Chicahua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX1710401 098523	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Chicahua - 296230	296230	Oaxaca	San Miguel Chicahua	San Miguel Chicahua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$396,724	\$396,698	\$396,698	\$396,698	\$396,698	\$396,698	\$396,698	\$396,698	100.00	
OAX1710401 098526	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Alto - 253311	253311	Oaxaca	San Miguel Chicahua	El Portin Alto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX1710401 098527	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Alto - 296235	296235	Oaxaca	San Miguel Chicahua	El Portin Alto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$396,724	\$396,698	\$396,698	\$396,698	\$396,698	\$396,698	\$396,698	\$396,698	100.00	
OAX1710401 098529	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Colorada - 296236	296236	Oaxaca	San Miguel Chicahua	La Corregidora Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,362	\$198,249	\$198,249	\$198,249	\$198,249	\$198,249	\$198,249	\$198,249	60	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero									
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00	
OAX1710401 008530	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Prieto - 253380	253380	Oaxaca	San Miguel Chicahua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 008531	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Prieto - 296233	296233	Oaxaca	San Miguel Chicahua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$396,724	\$396,698	\$396,698	\$396,698	\$396,698	\$396,698	\$396,698	\$0	100.00
OAX1710401 008545	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 292616	292616	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 008547	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Puerto - 292059	292059	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$864,123	\$863,429	\$863,429	\$863,429	\$863,429	\$863,429	\$863,429	\$863,429	100.00
OAX1710401 008549	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Jicara - 291957	291957	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Llano Jicara	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$288,041	\$287,810	\$287,810	\$287,810	\$287,810	\$287,810	\$287,810	\$287,810	100.00
OAX1710401 008550	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Potrero - 248370	248370	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Merced del Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 008551	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Potrero - 245038	245038	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Merced del Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 008554	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Talero - 244826	244826	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Loma Largo o San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 008559	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ejutla - 277365	277365	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX1710401 008560	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ejutla - 265952	265952	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 008561	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Grande - 297219	297219	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX1710401 008566	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares El Grande - 244268	244268	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 008570	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Guadalupe Victoria - 244148	244148	Oaxaca	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 008571	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Hidalgo - 244126	244126	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 008573	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Hidalgo - 297459	297459	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX1710401 008576	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Madero - 244177	244177	Oaxaca	San Miguel el Grande	Madero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 008577	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Morelos - 244249	244249	Oaxaca	San Miguel el Grande	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
 Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX17170401 008578	Mejoramiento De La Vivienda Cientificos Solares Zaragoza - 244219	244219	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 008583	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Manzanito - 299248	299248	Oaxaca	San Miguel Peras	El Manzanito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 008584	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mexicano - 274095	274095	Oaxaca	San Miguel Peras	Pensamiento Liberal Mexicano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 008585	Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mexicano - 260183	260183	Oaxaca	San Miguel Peras	Pensamiento Liberal Mexicano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 008586	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mexicano - 298829	298829	Oaxaca	San Miguel Peras	Pensamiento Liberal Mexicano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00
OAX17170401 008588	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Paraje Cruz Larga Al Paraje Puente Rio - 228335	228335	Oaxaca	San Miguel Peras	Soledad Peras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$639,854	\$639,413	\$639,413	\$639,413	\$639,413	\$639,413	\$639,413	100.00
OAX17170401 008589	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Peras - 295620	295620	Oaxaca	San Miguel Peras	Soledad Peras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401 008590	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tamascal - 298602	298602	Oaxaca	San Miguel Peras	El Tamascal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 008592	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Piedras - 283697	283697	Oaxaca	San Miguel Piedras	San Miguel Piedras	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$229,941	\$229,935	\$229,935	\$229,935	\$229,935	\$229,935	\$229,935	100.00
OAX17170401 008593	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chidoco - 283191	283191	Oaxaca	San Miguel Piedras	Chidoco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$229,941	\$229,935	\$229,935	\$229,935	\$229,935	\$229,935	\$229,935	100.00
OAX17170401 008594	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Victoria - 283391	283391	Oaxaca	San Miguel Piedras	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$246,366	\$246,351	\$246,351	\$246,351	\$246,351	\$246,351	\$246,351	100.00
OAX17170401 008595	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Colorado - 282405	282405	Oaxaca	San Miguel Piedras	Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$90,334	\$90,322	\$90,322	\$90,322	\$90,322	\$90,322	\$90,322	100.00
OAX17170401 008596	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Minas - 298885	298885	Oaxaca	San Miguel Piedras	Rio Minas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,000	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	100.00
OAX17170401 008597	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Potrerito - 282465	282465	Oaxaca	San Miguel Piedras	El Potrerito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,273	\$49,263	\$49,263	\$49,263	\$49,263	\$49,263	\$49,263	100.00
OAX17170401 008605	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Flor - 268180	268180	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 008613	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia El Pedregal - 314113	314113	Oaxaca	San Dionisio Ocotepc	Colonia el Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 008614	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 293486	293486	Oaxaca	San Dionisio Ocotepc	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 008615	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlan - 298613	292811	Oaxaca	San Dionisio Ocotlan	San Dionisio Ocotlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 008616	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlan - 274468	274468	Oaxaca	San Dionisio Ocotlan	San Dionisio Ocotlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 008619	Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlan - 261581	261581	Oaxaca	San Dionisio Ocotlan	San Dionisio Ocotlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 008621	Construccion Del Sistema De Agua Potable Barrio Los Naranjales - 320183	320183	Oaxaca	San Lorenzo Temelilcan	Los Naranjales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEMELILCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,144,747	\$1,144,747	\$1,144,747	\$1,144,747	\$1,144,747	\$1,144,747	\$1,144,747	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX1710401 008636	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yucatan - 292825	292825	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Yucatan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	
OAX1710401 008639	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Camaron - 292838	292838	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Nuevo Arroyo Camaron	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00	
OAX1710401 008640	Construcción De Sanitarios Con Fosa Séptica - 236200	236200	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Monte Bello	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,343,672	\$1,343,672	\$1,343,672	\$1,343,672	\$1,343,672	\$1,343,672	\$1,343,672	100.00	
OAX1710401 008644	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Quiavini - 296165	296165	Oaxaca	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 008650	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zoquiápan - 289307	289307	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San Isidro Zoquiápan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$344,912	\$344,903	\$344,903	\$344,903	\$344,903	\$344,903	\$344,903	\$344,903	100.00
OAX1710401 008658	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocoitlán - 271284	271284	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Loma Ocoitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 008661	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Blanca - 293741	293741	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1710401 008662	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arceaga - 312420	312420	Oaxaca	San Marcos Arceaga	San Marcos Arceaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	100.00
OAX1710401 008665	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arceaga - 246170	246170	Oaxaca	San Marcos Arceaga	San Marcos Arceaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	100.00
OAX1710401 008666	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arceaga - 246298	246298	Oaxaca	San Marcos Arceaga	San Marcos Arceaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	100.00
OAX1710401 008667	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arceaga - 246122	246122	Oaxaca	San Marcos Arceaga	San Marcos Arceaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	100.00
OAX1710401 008682	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zegache - 296849	296849	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 008686	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zegache - 296861	296861	Oaxaca	Santa Ana Zegache	San Isidro Zegache	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 008691	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Quieri - 250085	250085	Oaxaca	Santa Catalina Quieri	Santa Catalina Quieri	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$216,000	\$215,784	\$215,784	\$215,784	\$215,784	\$215,784	\$215,784	\$215,784	100.00
OAX1710401 008707	Adquisición De Treinta Y Seis Sillas De Visita - 340250	340250	Oaxaca	San Mateo Rio Hondo	San Mateo Rio Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$23,812	\$20,124	\$20,124	\$20,124	\$20,124	\$20,124	\$20,124	\$20,124	100.00
OAX1710401 008708	Elaboración De Manuales De Organización Del Ayuntamiento - 340158	340158	Oaxaca	San Mateo Rio Hondo	San Mateo Rio Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$23,783	\$23,783	\$23,783	\$23,783	\$23,783	\$23,783	\$23,783	\$23,783	100.00
OAX1710401 008709	Adquisición De Una Laptop Dell Inspiron - 339883	339883	Oaxaca	San Mateo Rio Hondo	San Mateo Rio Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,359	\$15,075	\$15,075	\$15,075	\$15,075	\$15,075	\$15,075	\$15,075	100.00
OAX1710401 008710	Adquisición De Un Proyector Con Su Pantalla - 340021	340021	Oaxaca	San Mateo Rio Hondo	San Mateo Rio Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,430	\$12,141	\$12,141	\$12,141	\$12,141	\$12,141	\$12,141	\$12,141	100.00
OAX1710401 008712	Adquisición De Una Mesa De Juntas - 340401	340401	Oaxaca	San Mateo Rio Hondo	San Mateo Rio Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	100.00
OAX1710401 008713	Adquisición De Siete Sillas Tipo Secretarial - 340212	340212	Oaxaca	San Mateo Rio Hondo	San Mateo Rio Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,550	\$13,092	\$13,092	\$13,092	\$13,092	\$13,092	\$13,092	\$13,092	100.00
OAX1710401 008714	Elaboración De Plan Municipal De Desarrollo - 340112	340112	Oaxaca	San Mateo Rio Hondo	San Mateo Rio Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00
OAX1710401 008715	Adquisición De Cinco Impresoras Multifuncionales - 339963	339963	Oaxaca	San Mateo Rio Hondo	San Mateo Rio Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$43,495	\$46,995	\$46,995	\$46,995	\$46,995	\$46,995	\$46,995	\$46,995	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero														
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Instiución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance				
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 40131	63131	Oaxaca	San Etoban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652											0.00
OAX17170401008716	Adquisición De Cinco Archiveros Con Cuatro Gavetas - 340489	340489	Oaxaca	San Mateo Rio Hondo	San Mateo Rio Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$23,245	\$21,250	\$21,250	\$21,250	\$21,250	\$21,250	\$21,250	\$21,250	\$21,250	\$21,250	\$21,250	100.00
OAX17170401008719	Adquisición De Siete Escritorios Ejecutivos - 340330	340330	Oaxaca	San Mateo Rio Hondo	San Mateo Rio Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$36,400	\$31,654	\$31,654	\$31,654	\$31,654	\$31,654	\$31,654	\$31,654	\$31,654	\$31,654	\$31,654	100.00
OAX17170401008720	33903 Servicios Integrales - 336014	336014	Oaxaca	San Mateo Rio Hondo	San Mateo Rio Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto Indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$327,170	\$327,170	\$327,170	\$327,170	\$327,170	\$327,170	\$327,170	\$327,170	\$327,170	\$327,170	\$327,170	100.00
OAX17170401008723	Construcción De Tejado En Áreas De Impartición De Educación Física En Telesecundaria - 314502	314502	Oaxaca	San Miguel Ahuehuatlán	San Miguel Ahuehuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$863,785	\$863,785	\$863,785	\$863,785	\$863,785	\$863,785	\$863,785	\$863,785	\$863,785	\$863,785	\$863,785	100.00
OAX17170401008726	Rehabilitación De Caminos Rurales - 314426	314426	Oaxaca	San Miguel Ahuehuatlán	San Miguel Ahuehuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$282,748	\$282,748	\$282,748	\$282,748	\$282,748	\$282,748	\$282,748	\$282,748	\$282,748	\$282,748	\$282,748	100.00
OAX17170401008727	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 314354	314354	Oaxaca	San Miguel Ahuehuatlán	San Miguel Ahuehuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$364,422	\$364,422	\$364,422	\$364,422	\$364,422	\$364,422	\$364,422	\$364,422	\$364,422	\$364,422	\$364,422	100.00
OAX17170401008731	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Zapote - 246121	246121	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Jorge el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401008747	Ampliación Del Sistema De Drenaje En San Ramos - 314727	314727	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	San Miguel Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLAOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$454,586	\$454,586	\$454,586	\$454,586	\$454,586	\$454,586	\$454,586	\$454,586	\$454,586	\$454,586	\$454,586	100.00
OAX17170401008750	3304 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 314999	314999	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	San Miguel Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLAOATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00
OAX17170401008751	Rehabilitación Del Drenaje De Agua Pluvial - 299497	299497	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	San Miguel Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLAOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$222,068	\$222,068	\$222,068	\$222,068	\$222,068	\$222,068	\$222,068	\$222,068	\$222,068	\$222,068	\$222,068	100.00
OAX17170401008752	Ampliación Del Drenaje En La Calle Zaragoza - 299627	299627	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	San Miguel Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLAOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,866	\$200,866	\$200,866	\$200,866	\$200,866	\$200,866	\$200,866	\$200,866	\$200,866	\$200,866	\$200,866	100.00
OAX17170401008753	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuxate - 292791	292791	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	Cuadalupe Nuxate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401008754	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuxate - 292809	292809	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	Santiago Nuxate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401008759	Ampliación De La Red De Electrificación - 304519	304519	Oaxaca	San Miguel Yosondilla	Yosondilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLAOATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	100.00
OAX17170401008759	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yotao - 287848	287848	Oaxaca	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401008760	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yotao - 255292	255292	Oaxaca	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401008762	Adquisición De Equipo De Oficina - 342231	342231	Oaxaca	San Nicolás	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS MIAMATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$33,380	\$17,798	\$17,798	\$17,798	\$17,798	\$17,798	\$17,798	\$17,798	\$17,798	\$17,798	\$17,798	100.00
OAX17170401008763	Rehabilitación De Agua Potable En El Barrio El Babino Al Tanque De Almacenamiento O - 341018	341018	Oaxaca	San Nicolás	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS MIAMATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$118,350	\$118,350	\$118,350	\$118,350	\$118,350	\$118,350	\$118,350	\$118,350	\$118,350	\$118,350	\$118,350	100.00
OAX17170401008764	Pavimentación A Base De Concreto Sideralicio En La Principal De Porfirio Díaz - 340810	340810	Oaxaca	San Nicolás	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS MIAMATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$250,366	\$250,366	\$250,366	\$250,366	\$250,366	\$250,366	\$250,366	\$250,366	\$250,366	\$250,366	\$250,366	100.00
OAX17170401008765	Mejoramiento De Caminos En Diversas Calles De La Población - 341127	341127	Oaxaca	San Nicolás	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS MIAMATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$143,860	\$143,860	\$143,860	\$143,860	\$143,860	\$143,860	\$143,860	\$143,860	\$143,860	\$143,860	\$143,860	100.00
OAX17170401008767	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 341354	341354	Oaxaca	San Nicolás	Agua del Higo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS MIAMATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$740,919	\$740,919	\$740,919	\$740,919	\$740,919	\$740,919	\$740,919	\$740,919	\$740,919	\$740,919	\$740,919	100.00
OAX17170401008768	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Nicolás - 263000	263000	Oaxaca	San Nicolás	Bramaderos San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401008773	Construcción De Alumbrado Público Sideralicio En Las Calles Libertad E Independencia - 271219	271219	Oaxaca	San Pablo Coatlán	Comitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$335,920	\$335,920	\$335,920	\$335,920	\$335,920	\$335,920	\$335,920	\$335,920	\$335,920	\$335,920	\$335,920	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0m04331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00			
OAX17170401008775	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Venados - 282375	282375	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$793,448	\$793,444	\$793,444	\$793,444	\$793,444	\$793,444	\$793,444	\$793,444	100.00	
OAX17170401008776	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Venados - 230014	230014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,244	\$163,471	\$163,471	\$163,471	\$163,471	\$163,471	\$163,471	\$163,471	100.00	
OAX17170401008782	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Etia - 295292	295292	Oaxaca	San Pablo Etia	San Pablo Etia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00
OAX17170401008795	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huitzo - 296975	296975	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401008798	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Huitzo - 292658	292658	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401008804	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huittepec - 265274	265274	Oaxaca	San Pablo Huittepec	San Pablo Huittepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401008805	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huittepec - 265258	265258	Oaxaca	San Pablo Huittepec	San Pablo Huittepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401008806	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huittepec - 265267	265267	Oaxaca	San Pablo Huittepec	San Pablo Huittepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401008807	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huittepec - 265264	265264	Oaxaca	San Pablo Huittepec	San Pablo Huittepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401008808	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Huittepec - 261669	261669	Oaxaca	San Pablo Huittepec	San Pablo Huittepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401008809	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Huittepec - 261711	261711	Oaxaca	San Pablo Huittepec	San Pablo Huittepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401008810	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Huittepec - 261613	261613	Oaxaca	San Pablo Huittepec	San Pablo Huittepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401008811	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Huittepec - 261786	261786	Oaxaca	San Pablo Huittepec	San Pablo Huittepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401008812	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Huittepec - 257680	257680	Oaxaca	San Pablo Huittepec	San Pablo Huittepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$180,864	\$180,358	\$180,358	\$180,358	\$180,358	\$180,358	\$180,358	\$180,358	\$180,358	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero											
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolgado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX0016020047118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00	
OAX17170401008213	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Huixtatepec - 257679	257679	Oaxaca	San Pablo Huixtatepec	San Pablo Huixtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$180,864	\$180,358	\$180,358	\$180,358	\$180,358	\$180,358	\$180,358	\$180,358	100.00
OAX17170401008214	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Huixtatepec - 257677	257677	Oaxaca	San Pablo Huixtatepec	San Pablo Huixtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$180,864	\$180,358	\$180,358	\$180,358	\$180,358	\$180,358	\$180,358	\$180,358	100.00
OAX17170401008215	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Huixtatepec - 257667	257667	Oaxaca	San Pablo Huixtatepec	San Pablo Huixtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$180,864	\$180,358	\$180,358	\$180,358	\$180,358	\$180,358	\$180,358	\$180,358	100.00
OAX17170401008216	Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Huixtatepec - 260852	260852	Oaxaca	San Pablo Huixtatepec	San Pablo Huixtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$305,172	100.00
OAX17170401008217	Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Huixtatepec - 260702	260702	Oaxaca	San Pablo Huixtatepec	San Pablo Huixtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$305,172	100.00
OAX17170401008225	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologias No Convencionales Calentadores Solares Coyotepec - 228234	228234	Oaxaca	Santa Maria Coyotepec	Santa Maria Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401008227	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologias No Convencionales Calentadores Solares Coyotepec - 228236	228236	Oaxaca	Santa Maria Coyotepec	Santa Maria Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$82,923	\$82,923	\$82,923	\$82,923	\$82,923	\$82,923	\$82,923	\$82,923	100.00
OAX17170401008228	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologias No Convencionales Calentadores Solares Coyotepec - 228242	228242	Oaxaca	Santa Maria Coyotepec	Santa Maria Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,271	\$59,234	\$59,234	\$59,234	\$59,234	\$59,234	\$59,234	\$59,234	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0160200447118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20q004931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170401008931	Computadora Laptop - 343101	343101	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	100.00	
OAX17170401008932	Computadora Desktop - 343099	343099	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00
OAX17170401008933	Escritorio - 343118	343118	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,200	\$3,200	\$3,200	\$3,200	\$3,200	\$3,200	\$3,200	\$3,200	100.00
OAX17170401008934	Silla Plegable - 343113	343113	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	100.00
OAX17170401008935	Plan De Desarrollo Municipal - 343123	343123	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$148,393	\$148,393	\$148,393	\$148,393	\$148,393	\$148,393	\$148,393	\$148,393	100.00
OAX17170401008937	33901 Subcontratacion De Servicios Con Tercecos - 313225	313225	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	100.00
OAX17170401008938	33901 Subcontratacion De Servicios Con Tercecos - 297783	297783	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	100.00
OAX17170401008939	33901 Subcontratacion De Servicios Con Tercecos - 297640	297640	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	100.00
OAX17170401008940	33901 Subcontratacion De Servicios Con Tercecos - 297632	297632	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	\$40,293	100.00
OAX17170401008952	Construccion De Diez Cuartos Dormitorio En La Seccion Cuarta - 328139	328139	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	San Felipe Jalapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00
OAX17170401008953	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Seccion Tercera - 315621	315621	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	San Felipe Jalapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00
OAX17170401008954	Construccion De Dieciocho Cuartos Dormitorio En La Seccion Primera - 309771	309771	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	San Felipe Jalapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAS OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00
OAX17170401008955	Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Diaz - 293424	293424	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	San Felipe Jalapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$219,029	\$218,871	\$218,871	\$218,871	\$218,871	\$218,871	\$218,871	\$218,871	100.00
OAX17170401008956	Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Diaz - 293477	293477	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	San Felipe Jalapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$146,019	\$145,914	\$145,914	\$145,914	\$145,914	\$145,914	\$145,914	\$145,914	100.00
OAX17170401008957	Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Diaz - 293353	293353	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	San Felipe Jalapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$365,048	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz06p04331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00		
OAX1710401008859	Construcción De Sanitarios Con Bioidigesterios Para El Mejoramiento De La Vivienda Concha - 255629	255629	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Concha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX1710401008860	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En La Localidad Loma Del Naranjo - 338769	338769	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma Naranja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00
OAX1710401008861	Mejoramiento De La Red De Conduccion Del Sistema De Agua Potable De La Cabecera Municipal - 315638	315638	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma Naranja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,606,926	\$1,606,926	\$1,606,926	\$1,606,926	\$1,606,926	\$1,606,926	\$1,606,926	\$1,606,926	100.00
OAX1710401008862	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En La Localidad Loma San Juan - 338842	338842	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00
OAX1710401008863	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Juan - 290381	290381	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,762	\$56,701	\$56,701	\$56,701	\$56,701	\$56,701	\$56,701	\$56,701	100.00
OAX1710401008865	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En La Localidad La Permuta - 315827	315827	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Permuta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00
OAX1710401008866	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En La Localidad Playa Chica - 340709	340709	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Playa Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00
OAX1710401008867	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Estilopes Ricardo Flores Magón - 338549	338549	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00
OAX1710401008868	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Sacatal - 292671	292671	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Camino Sacatal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$803,105	\$802,528	\$802,528	\$802,528	\$802,528	\$802,528	\$802,528	\$802,528	100.00
OAX1710401008870	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En La Localidad Seccion Los Palacios - 340983	340983	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Palacios (Sección Los Palacios)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00
OAX1710401008872	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio - 327152	327152	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Sección los Riquenes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00
OAX1710401008888	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Valle - 255847	255847	Oaxaca	San Felipe Tejalápan	Jalapa del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	100.00
OAX1710401008890	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Unión - 255878	255878	Oaxaca	San Felipe Tejalápan	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX1710401008891	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Unión - 236423	236423	Oaxaca	San Felipe Tejalápan	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401008897	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Usilla - 257621	257621	Oaxaca	San Felipe Usilla	San Felipe Usilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$123,183	\$123,154	\$123,154	\$123,154	\$123,154	\$123,154	\$123,154	\$123,154	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 49313	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401008988	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Paso Escaleras - 255321	255321	Oaxaca	San Felipe Usila	Paso Escaleras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX1710401008993	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Macuiltianguis - 266006	266006	Oaxaca	San Pablo Macuiltianguis	San Pablo Macuiltianguis	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401008917	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Luvína - 283762	283762	Oaxaca	San Pablo Macuiltianguis	San Juan Luvína	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00
OAX1710401008922	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Etoepepec - 260140	260140	Oaxaca	Villa Soles de Vega	San Juan Etoepepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401008924	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Común - 291750	291750	Oaxaca	Villa Soles de Vega	El Común	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$610,345	\$609,990	\$609,990	\$609,990	\$609,990	\$609,990	\$609,990	100.00
OAX1710401008926	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Soles - 272101	272101	Oaxaca	Villa Soles de Vega	Santos Reyes Soles	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401008927	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Limónes - 296244	296244	Oaxaca	Villa Soles de Vega	Los Limónes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,000	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	100.00
OAX1710401008929	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Carrizal - 277492	277492	Oaxaca	Villa Soles de Vega	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX1710401008932	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Viejo - 260076	260076	Oaxaca	Villa Soles de Vega	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401008933	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Agustín - 291845	291845	Oaxaca	Villa Soles de Vega	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$427,241	\$426,993	\$426,993	\$426,993	\$426,993	\$426,993	\$426,993	100.00
OAX1710401008934	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Sargento - 270324	270324	Oaxaca	Villa Soles de Vega	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401008935	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Bautista - 296923	296923	Oaxaca	Villa Soles de Vega	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401008937	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Paso Ancho - 272034	272034	Oaxaca	Villa Soles de Vega	San José Obrero Paso Ancho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401008940	Construcción De Cuartos Dormitorio - 316014	316014	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	El Cangrejero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401008942	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Aeropuerto - 255783	255783	Oaxaca	San Felipe Usila	Colonia Ampliación Aeropuerto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX1710401008975	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Candelaria - 298761	298761	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
 Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero								
							Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico								Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20qpd04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632								0.00		
OAX17170401 008978	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tepacuintica - 291331	291331	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro Tepacuintica	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$141,905	\$141,754	\$141,754	\$141,754	\$141,754	\$141,754	\$141,754	\$141,754	100.00		
OAX17170401 008982	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Caracol - 255924	255924	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Conolapa Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX17170401 008992	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Calera - 255987	255987	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Calera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX17170401 008993	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Emmedo - 255811	255811	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo de Emmedo (La Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$135,864	\$135,864	\$135,864	\$135,864	\$135,864	\$135,864	\$135,864	\$135,864	100.00	
OAX17170401 008998	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Nacional - 291737	291737	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$85,143	\$85,052	\$85,052	\$85,052	\$85,052	\$85,052	\$85,052	\$85,052	\$85,052	100.00	
OAX17170401 009001	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nazareno - 298799	298799	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00		
OAX17170401 009002	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Nazareno - 291346	291346	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$245,969	\$245,706	\$245,706	\$245,706	\$245,706	\$245,706	\$245,706	\$245,706	\$245,706	100.00	
OAX17170401 009003	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chichicazapa - 255883	255883	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	100.00
OAX17170401 009009	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria - 317771	317771	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00		
OAX17170401 009011	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jicama - 291734	291734	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Playa de Jicama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$75,683	\$75,602	\$75,602	\$75,602	\$75,602	\$75,602	\$75,602	\$75,602	\$75,602	\$75,602	100.00
OAX17170401 009012	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Reforma - 255837	255837	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reforma)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Comprometido	Devengado									Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00	
OAX1717040109039	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Reforma - 291738	291738	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,762	\$56,701	\$56,701	\$56,701	\$56,701	\$56,701	\$56,701	\$56,701	100.00
OAX1717040109024	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Abad - 299246	299246	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	San Antonio Abad (Cerro Chango)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	100.00
OAX1717040109044	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua - 268204	268204	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00
OAX1717040109046	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua - 295192	295192	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$84,000	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	100.00
OAX1717040109051	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxiaco - 292415	292415	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040109029	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxiaco - 292409	292409	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040109054	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxiaco - 243972	243972	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX1717040109053	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxiaco - 243942	243942	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1717040109056	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxiaco - 243911	243911	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00
OAX1717040109057	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxiaco - 243892	243892	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	100.00
OAX1717040109058	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxiaco - 244048	244048	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,000	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	100.00
OAX1717040109059	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxiaco - 244035	244035	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX1717040109060	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxiaco - 244005	244005	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX1717040109061	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxiaco - 241403	241403	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$156,000	\$155,844	\$155,844	\$155,844	\$155,844	\$155,844	\$155,844	\$155,844	100.00
OAX1717040109080	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Verde - 291884	291884	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	Minas de Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX1717040109086	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Sosola - 292548	292548	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Mateo Sosola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040109087	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Sosola - 280239	280239	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Mateo Sosola	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040109093	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Taviche - 293197	293197	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040109096	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Taviche - 260294	260294	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401009101	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuchita - 238379	238379	Oaxaca	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401009134	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Labor - 248598	244998	Oaxaca	San José del Peñasco	La Labor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401009155	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 339212	339212	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX17170401009158	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Pluvial - 213888	213888	Oaxaca	San José Tenango	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX17170401009159	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 213886	213886	Oaxaca	San José Tenango	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX17170401009160	Construcción De Drenaje Pluvial En El Camino San José Tenango Puerto Buena Vista - 213883	213881	Oaxaca	San José Tenango	Puerto Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX17170401009168	Sistema De Captación De Agua Pluvial - 213884	213884	Oaxaca	San José Tenango	Mina de Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX17170401009169	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria - 213881	213891	Oaxaca	San José Tenango	Agua Pared	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX17170401009183	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cahucá - 277113	277113	Oaxaca	San Francisco Cahucá	San Francisco Cahucá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401009199	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ixhuatán - 291741	291741	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$490,345	\$488,162	\$488,162	\$488,162	\$488,162	\$488,162	\$488,162	100.00
OAX17170401009208	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaltepetongo - 297085	297085	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	San Isidro Jaltepetongo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00
OAX17170401009209	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yuxá - 295836	295836	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Yuxá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00
OAX17170401009210	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tialil - 295804	295804	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	El Tialil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	100.00
OAX17170401009211	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Escondido - 297324	297324	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401009212	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Escondido - 297309	297309	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401009213	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Escondido - 297282	297282	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401009227	Construcción De Sanitarios Con Biodegradables - 292610	292610	Oaxaca	San Francisco Ocotiltepec	San José Ocotiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401009229	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotiltepec - 279975	279975	Oaxaca	San Francisco Ocotiltepec	San José Ocotiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00
OAX17170401009231	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Guivini - 244978	244978	Oaxaca	San Francisco Ocotiltepec	San Juan Guivini	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401009237	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Sola - 265823	265823	Oaxaca	San Francisco Sola	San Francisco Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0m04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 009238	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Sola - 229341	229341	Oaxaca	San Francisco Sola	San Francisco Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 009239	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Sola - 229340	229340	Oaxaca	San Francisco Sola	San Francisco Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 009233	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Teixtlahuaca - 291329	291329	Oaxaca	San Francisco Teixtlahuaca	San Francisco Teixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,000	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	100.00
OAX17170401 009234	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Teixtlahuaca - 300921	300921	Oaxaca	San Francisco Teixtlahuaca	San Francisco Teixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 009235	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Teixtlahuaca - 300465	300465	Oaxaca	San Francisco Teixtlahuaca	San Francisco Teixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 009236	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Teixtlahuaca - 294129	294129	Oaxaca	San Francisco Teixtlahuaca	San Francisco Teixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 009237	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Teixtlahuaca - 292382	292382	Oaxaca	San Francisco Teixtlahuaca	San Francisco Teixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,000	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	100.00
OAX17170401 009242	Rehabilitación De La Red De Distribución Agua Potable En Barrio Tres Postas - 326016	326016	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$592,317	\$592,317	\$592,317	\$592,317	\$592,317	\$592,317	\$592,317	100.00
OAX17170401 009244	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Calles Primero De Mayo Avenida Hadero y Porfirio Diaz Barrio Municipal - 325550	325550	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$236,955	\$236,955	\$236,955	\$236,955	\$236,955	\$236,955	\$236,955	100.00
OAX17170401 009248	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Alta - 294384	294384	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	100.00
OAX17170401 009249	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologias No Convencionales Calentadores Solares Alta - 228115	228115	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 009279	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Amilpas - 292750	292750	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 009281	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Amilpas - 295670	295670	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401 009283	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlacoatepec - 276955	276955	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	San Jacinto Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 009286	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuajinicuil - 256583	256583	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	Cuajinicuil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 009289	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Venado - 256595	256595	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	El Venado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 009292	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Isidro - 271992	271992	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 009293	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Isidro - 256572	256572	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 009296	Construcción De Vainitras Sanitarias Con Riodigestores - 292462	292462	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JERÓNIMO COATLÁN	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 009298	Construcción De Cuartos Dormitorios - 299831	299831	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 009300	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Honduras - 274490	274490	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Honduras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q604931 - 43131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1717040109301	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Honduras - 234169	234169	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1717040109318	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cieneguilla - 235167	235167	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San José Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1717040109324	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cieneguilla - 292054	292054	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$768,109	\$767,492	\$767,492	\$767,492	\$767,492	\$767,492	\$767,492	100.00
OAX1717040109325	Construcción De Electrificación No Convencional Para Energía Eléctrica - 280188	280188	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	El Jefe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$510,490	\$510,490	\$510,490	\$510,490	\$510,490	\$510,490	\$510,490	100.00
OAX1717040109336	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Teitipac - 245788	245788	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1717040109345	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Almolongas - 274693	274693	Oaxaca	San Simón Almolongas	San Simón Almolongas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1717040109347	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Guillermo - 292792	292792	Oaxaca	San Simón Almolongas	Hacienda Vieja (San Guillermo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$219,029	\$218,871	\$218,871	\$218,871	\$218,871	\$218,871	\$218,871	100.00
OAX1717040109348	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Pedro - 292801	292801	Oaxaca	San Simón Almolongas	Barrio San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,241,163	\$1,240,271	\$1,240,271	\$1,240,271	\$1,240,271	\$1,240,271	\$1,240,271	100.00
OAX1717040109349	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Soledad - 292798	292798	Oaxaca	San Simón Almolongas	Barrio la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$365,048	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	100.00
OAX1717040109355	Mejoramiento De La Vivienda Electrificación No Convencional Paneles Solar Fotovoltaica Ana - 223866	223866	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1717040109362	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Valle - 295175	295175	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$84,000	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 09363	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Taveila - 303648	303648	Oaxaca	Santa Ana Taveila	Santa Ana Taveila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09384	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Taveila - 300848	300848	Oaxaca	Santa Ana Taveila	Santa Ana Taveila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,000	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	100.00
OAX17170401 09367	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tiapacoyan - 296013	296013	Oaxaca	Santa Ana Tiapacoyan	Santa Ana Tiapacoyan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$192,000	\$191,808	\$191,808	\$191,808	\$191,808	\$191,808	\$191,808	100.00
OAX17170401 09369	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tiapacoyan - 260387	260387	Oaxaca	Santa Ana Tiapacoyan	Santa Ana Tiapacoyan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09371	Pavimentación De La Calle Insurgentes - 340040	340040	Oaxaca	Santa Ana Tiapacoyan	Rincón de Tiapacoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00
OAX17170401 09372	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologías No Convencionales Calentadores Solares Tiapacoyan - 288812	288812	Oaxaca	Santa Ana Tiapacoyan	Rincón de Tiapacoyan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$807,859	\$807,690	\$807,690	\$807,690	\$807,690	\$807,690	\$807,690	100.00
OAX17170401 09373	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tiapacoyan - 296015	296015	Oaxaca	Santa Ana Tiapacoyan	Rincón de Tiapacoyan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,000	\$103,896	\$103,896	\$103,896	\$103,896	\$103,896	\$103,896	100.00
OAX17170401 09376	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tacabua - 269214	269214	Oaxaca	Santa Cruz Tacabua	Santa Cruz Tacabua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$262,790	\$260,921	\$260,921	\$260,921	\$260,921	\$260,921	\$260,921	100.00
OAX17170401 09378	Sistema De Captación De Agua Pluvial - 213885	213885	Oaxaca	San Jose Tenango	Rancho Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09381	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Atepec - 293282	293282	Oaxaca	San Juan Atepec	San Juan Atepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09383	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Atepec - 295403	295403	Oaxaca	San Juan Atepec	San Juan Atepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,000	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	100.00
OAX17170401 09384	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Atepec - 292385	292385	Oaxaca	San Juan Atepec	San Juan Atepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,000	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	100.00
OAX17170401 09385	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Segunda - 256257	256257	Oaxaca	San Juan Atepec	Barrio Candelaria Sección Segunda	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09386	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rios - 255780	255780	Oaxaca	San Juan Bautista Atlahuaca	Zoquiapam Boca de los Rios	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,000	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	100.00
OAX17170401 09387	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Coixtlahuaca - 249886	249886	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$135,864	\$135,864	\$135,864	\$135,864	\$135,864	\$135,864	100.00
OAX17170401 09389	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Coixtlahuaca - 249919	249919	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,000	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	100.00
OAX17170401 09396	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltáicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Coxtlán - 250175	250175	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Santa Catarina Coxtlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09397	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Coxtlán - 249938	249938	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Santa Catarina Coxtlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 09403	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En El Arroyo Ido - 286010	286010	Oaxaca	San Bartolomé Quisilana	San Bartolomé Quisilana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUISILANA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz00p04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahucla	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 09406	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Población - 269578	269578	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUILANA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09407	Ampliación Del Drenaje Sanitario En El Arroyo Río Jordan Y Arroyo León - 286585	286585	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUILANA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09409	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zoogocho - 244502	244502	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,000	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	100.00
OAX17170401 09416	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 293591	293591	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09417	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 292444	292444	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09418	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 292440	292440	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09419	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 283454	283454	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09420	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 254432	254432	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 09421	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 254852	254852	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09422	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 254818	254818	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09423	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 260413	260413	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09424	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 254235	254235	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 09425	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 254957	254957	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09426	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 243917	243917	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09427	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 238707	238707	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09428	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 238736	238736	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09429	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 238815	238815	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09430	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 238410	238410	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,000	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	100.00
OAX17170401 09431	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 293369	293369	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09433	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Obos - 235063	235063	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Guadalupe de los Obos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 09437	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tutepetongo - 295431	295431	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Francisco Tutepetongo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$135,864	\$135,864	\$135,864	\$135,864	\$135,864	\$135,864	100.00
OAX17170401 09438	Equipoamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chiozoapotecas - 254286	254286	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Pedro Chiozoapotecas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,000	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	100.00
OAX17170401 09439	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chiozoapotecas - 244009	244009	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Pedro Chiozoapotecas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200p04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 009462	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nodon - 292379	292379	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Pedro Nodón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	100.00
OAX17170401 009444	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Almolyas - 290131	290131	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Santa Maria Almolyas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 009445	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Domingillo - 235096	235096	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Santiago Domingillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 009446	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Domingillo - 244084	244084	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Santiago Domingillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 009447	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Domingillo - 238603	238603	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Santiago Domingillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	100.00
OAX17170401 009448	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Quirotepec - 290223	290223	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Quirotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 009451	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guilache - 292543	292543	Oaxaca	San Juan Bautista Guilache	San Juan Bautista Guilache	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 009452	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Jayacatlán - 249959	249959	Oaxaca	San Juan Bautista Jayacatlán	San Juan Bautista Jayacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 009456	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Soto - 245835	245835	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 009472	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe - 296661	296661	Oaxaca	San Juan Bautista Tlachichilco	Santiago Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	100.00
OAX17170401 009475	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtatepec - 291740	291740	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtatepec	San Juan Bautista Tuxtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,334,181	\$2,327,122	\$2,327,122	\$2,327,122	\$2,327,122	\$2,327,122	\$2,327,122	100.00
OAX17170401 009476	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtatepec - 291133	291133	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtatepec	San Juan Bautista Tuxtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 009477	Mejoramiento De Aulas Del Plantel Tuxtatepec Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292315	292315	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtatepec	San Juan Bautista Tuxtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,213,092	\$1,044,335	\$1,044,335	\$1,044,335	\$1,044,335	\$1,044,335	\$1,044,335	100.00
OAX17170401 009482	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtatepec - 295216	295216	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtatepec	San Juan Bautista Tuxtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,929,655	\$2,914,428	\$2,914,428	\$2,914,428	\$2,914,428	\$2,914,428	\$2,914,428	100.00
OAX17170401 009483	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtatepec - 294939	294939	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtatepec	San Juan Bautista Tuxtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 009484	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtatepec - 290510	290510	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtatepec	San Juan Bautista Tuxtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 009485	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtatepec - 290575	290575	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtatepec	San Juan Bautista Tuxtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 009486	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtatepec - 290611	290611	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtatepec	San Juan Bautista Tuxtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	100.00
OAX17170401 009487	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtatepec - 290472	290472	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtatepec	San Juan Bautista Tuxtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 009488	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtatepec - 290445	290445	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtatepec	San Juan Bautista Tuxtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q6b04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170401 009578	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Siglo XXI - 231271	231271	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$850,557	\$850,557	\$850,557	\$850,557	\$850,557	\$850,557	\$850,557	100.00	
OAX17170401 009582	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtepec - 288907	288907	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$189,207	\$189,005	\$189,005	\$189,005	\$189,005	\$189,005	\$189,005	\$189,005	100.00
OAX17170401 009586	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtepec - 288920	288920	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$94,502	\$94,502	\$94,502	\$94,502	\$94,502	\$94,502	\$94,502	100.00
OAX17170401 009587	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtepec - 294808	294808	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 009588	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtepec - 289800	289800	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$122,984	\$122,853	\$122,853	\$122,853	\$122,853	\$122,853	\$122,853	\$122,853	100.00
OAX17170401 009598	Construcción De Techado De La Jardines Del Jardín De Niños Educadoras Oaxaqueñas - 341970	341970	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$194,924	\$252,519	\$252,519	\$252,519	\$252,519	\$252,519	\$252,519	\$252,519	100.00
OAX17170401 009600	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Callejón El Sabinero Santa Cruz Cruz Mixtepec - 175258	175258	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$498,648	\$498,648	\$498,648	\$498,648	\$498,648	\$498,648	\$498,648	\$498,648	100.00
OAX17170401 009601	Rehabilitación Del Pozo Tipo Moria De Agua Potable En Santa Cruz Mixtepec - 176022	176022	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$869,953	\$869,953	\$869,953	\$869,953	\$869,953	\$869,953	\$869,953	\$869,953	100.00
OAX17170401 009602	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapata - 292815	292815	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,000	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	100.00
OAX17170401 009603	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapata - 256464	256464	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 009604	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 256213	256213	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	San Mateo Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00		
OAX1717040109803	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologías No Convencionales Calentadores Solares Mixtepec - 288857	288857	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	San Mateo Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$349,670	\$349,597	\$349,597	\$349,597	\$349,597	\$349,597	\$349,597	100.00
OAX1717040109808	Construcción De Comedor Comunitario En El Trapiche - 341715	341715	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Trapiche Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,623,289	\$1,623,289	\$1,623,289	\$1,623,289	\$1,623,289	\$1,623,289	\$1,623,289	100.00
OAX1717040109807	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Trapiche - 293525	293525	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Trapiche Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1717040109808	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cruz - 272170	272170	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Trapiche Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$188,000	\$187,812	\$187,812	\$187,812	\$187,812	\$187,812	\$187,812	100.00
OAX1717040109809	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cruz - 255989	255989	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Trapiche Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX1717040109827	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xitla - 274056	274056	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1717040109831	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Segunda Etapa - 336345	336345	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00
OAX1717040109833	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Privada Cinco De Mayo - 338497	338497	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$299,142	\$299,142	\$299,142	\$299,142	\$299,142	\$299,142	\$299,142	100.00
OAX1717040109834	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 337092	337092	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00
OAX1717040109839	Construcción De Centro De Salud - 335879	335879	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Salud	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00
OAX1717040109850	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Primera Privada De Morelos - 320856	320856	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00
OAX1717040109859	Perforación De Pozo Profundo A Un Costado Del Pozo Hidalgo De La Cabecera Municipal - 313593	313593	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,360,522	\$1,360,522	\$1,360,522	\$1,360,522	\$1,360,522	\$1,360,522	\$1,360,522	100.00
OAX1717040109860	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 295896	295896	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX1717040109861	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Xoxocotlán - 292751	292751	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170401009662	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Monjas - 277535	277535	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,724	\$81,724	\$81,724	\$81,724	\$81,724	\$81,724	\$81,724	100.00	
OAX17170401009663	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 277804	277804	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$466,836	\$466,836	\$466,824	\$466,824	\$466,824	\$466,824	\$466,824	100.00	
OAX17170401009664	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Xoxocotlán - 244403	244403	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401009665	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 238779	238779	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$132,000	\$131,868	\$131,868	\$131,868	\$131,868	\$131,868	\$131,868	\$131,868	100.00
OAX17170401009666	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 238767	238767	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,000	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	100.00
OAX17170401009667	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 238758	238758	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$132,000	\$131,868	\$131,868	\$131,868	\$131,868	\$131,868	\$131,868	\$131,868	100.00
OAX17170401009668	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 238742	238742	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,000	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	100.00
OAX17170401009669	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 238368	238368	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,000	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	100.00
OAX17170401009670	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 236379	236379	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401009671	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 238727	238727	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401009672	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 238663	238663	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$144,000	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	100.00
OAX17170401009673	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 238599	238599	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401009674	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 238581	238581	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00
OAX17170401009675	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 238809	238800	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401009676	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 238708	238708	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401009677	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 238509	238550	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00
OAX17170401009678	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 238615	238615	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,000	\$103,896	\$103,896	\$103,896	\$103,896	\$103,896	\$103,896	\$103,896	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX016020047118	Construcción de Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q6n04331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX1710401099679	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 238466	238466	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX1710401099680	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 238502	238502	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$192,000	\$191,808	\$191,808	\$191,808	\$191,808	\$191,808	\$191,808	100.00
OAX1710401099681	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 238788	238788	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,000	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	100.00
OAX1710401099682	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xoxocotlán - 238429	238429	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,000	\$103,896	\$103,896	\$103,896	\$103,896	\$103,896	\$103,896	100.00
OAX1710401099691	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Sobre El Boulevard Cascalque Hincosca - 331977	331977	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia Juguilita (Los Mojotes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00
OAX1710401099693	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 313888	313888	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia Colinas de San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	\$287,000	100.00
OAX1710401099694	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 336960	336960	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Los Puertes Cuachés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00
OAX1710401099698	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Calabazo 256487	256487	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	San Isidro Calabazo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$94,591	\$94,591	\$94,591	\$94,591	\$94,591	\$94,591	100.00
OAX1710401099699	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Carrizal - 276973	276973	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX1710401099701	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Corradia 256540	256540	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	La Soledad Corradia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710401099704	Construcción De Cuartos Dormitorio - 314675	314675	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	La Huchicosta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710401099706	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Limoncillo - 270219	270219	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	El Limoncillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401099707	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Limoncillo - 256550	256550	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	El Limoncillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710401099708	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Grande - 265572	265572	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710401099709	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jose - 253990	253990	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	San José	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710401099710	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio - 270242	270242	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	San Pedro del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401099711	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio - 256511	256511	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	San Pedro del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710401099713	Construcción De Cuartos Dormitorio - 314197	314197	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710401099714	Construcción De Baños Con Biodigstör	308604	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Cinco Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710401099719	Construcción De Tres Aulas Módulo De Baños Y Dirección En El Saculicatero Integral Comunitario Clave Casio En La Localidad De Llano - 308637	308637	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Llano Vibora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilhuala	Vincente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX17170401 009721	Construcción De Comedor Comunitario - 308567	308567	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	La Conchita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZANANTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 009726	Mejoramiento De Aulas Del Plantel Jugilla Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292451	292451	Oaxaca	Santa Catarina Jugilla	Santa Catarina Jugilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$297,600	\$256,200	\$256,200	\$256,200	\$256,200	\$256,200	\$256,200	100.00
OAX17170401 009727	Construcción De Alumbrado Publico Sustentable En La Calle Principal En Barrio Grande - 270891	270891	Oaxaca	Santa Catarina Jugilla	Santa Catarina Jugilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$70,359	\$70,359	\$70,359	\$70,359	\$70,359	\$70,359	\$70,359	100.00
OAX17170401 009728	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Jugilla - 259575	259575	Oaxaca	Santa Catarina Jugilla	Santa Catarina Jugilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$555,414	\$555,235	\$555,235	\$555,235	\$555,235	\$555,235	\$555,235	100.00
OAX17170401 009741	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Triste - 257553	257553	Oaxaca	Santa Catarina Arroyo Triste	Arroyo Triste	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$595,086	\$594,894	\$594,894	\$594,894	\$594,894	\$594,894	\$594,894	100.00
OAX17170401 009742	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Camalote - 256628	256628	Oaxaca	Santa Catarina Jugilla	El Camalote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$357,052	\$356,937	\$356,937	\$356,937	\$356,937	\$356,937	\$356,937	100.00
OAX17170401 009743	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rios - 296253	296253	Oaxaca	Santa Catarina Junta de los Rios	Junta de los Rios	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 009744	Construcción De Alumbrado Publico Sustentable - 270982	270982	Oaxaca	Santa Catarina Jugilla	El Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$70,359	\$70,359	\$70,359	\$70,359	\$70,359	\$70,359	\$70,359	100.00
OAX17170401 009745	Construcción De Alumbrado Publico Sustentable En La Calle Principal - 271037	271037	Oaxaca	Santa Catarina Jugilla	San Francisco Ixpantepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$175,897	\$175,897	\$175,897	\$175,897	\$175,897	\$175,897	\$175,897	100.00
OAX17170401 009746	Construcción De Electrificación No Convencional Con Celdas Solares Para La Vivienda - 271373	271373	Oaxaca	Santa Catarina Jugilla	San José Ixtápan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$310,139	\$310,139	\$310,139	\$310,139	\$310,139	\$310,139	\$310,139	100.00
OAX17170401 009747	Construcción De Alumbrado Publico Sustentable - 271312	271312	Oaxaca	Santa Catarina Jugilla	San José Ixtápan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$738,767	\$738,767	\$738,767	\$738,767	\$738,767	\$738,767	\$738,767	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 009748	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Sacatepec - 292803	292803	Oaxaca	Santa Catarina Jopilla	San Marcos Sacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$365,048	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	100.00
OAX17170401 009759	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Minas - 293677	293677	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00
OAX17170401 009762	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Minas - 294734	294734	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 009763	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Minas - 295606	295606	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$84,000	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	100.00
OAX17170401 009764	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Minas - 294786	294786	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00
OAX17170401 009766	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Minas - 292404	292404	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	100.00
OAX17170401 009767	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Minas - 292397	292397	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,000	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	100.00
OAX17170401 009774	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Quilane - 245867	245867	Oaxaca	Santa Catarina Quilane	Santa Catarina Quilane	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	100.00
OAX17170401 009782	Construcción De Sanitarios Con Hidrogeneradores Para El Mejoramiento De La Vivienda Yaconota - 296250	296250	Oaxaca	Santa Catarina Yaconota	Santa Catarina Yaconota	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$396,724	\$396,698	\$396,698	\$396,698	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX17170401 009801	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Acatatepec - 293663	293663	Oaxaca	Santa Cruz Acatatepec	Santa Cruz Acatatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 009802	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Lomas De Santa Cruz - 340388	340388	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$907,000	\$907,000	\$907,000	\$907,000	\$907,000	\$907,000	\$907,000	100.00
OAX17170401 009803	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Primera Ampliación - 339648	339648	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,010	\$250,010	\$250,010	\$250,010	\$250,010	\$250,010	\$250,010	100.00
OAX17170401 009804	Ampliación De La Red De Drenaje En La Colonia Verde En Diveras Calles - 339337	339337	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$394,368	\$394,368	\$394,368	\$394,368	\$394,368	\$394,368	\$394,368	100.00
OAX17170401 009806	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Miguel Hidalgo - 340029	340029	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$193,890	\$193,890	\$193,890	\$193,890	\$193,890	\$193,890	\$193,890	100.00
OAX17170401 009807	Construcción De Aula Didáctica Tipo Regional Para El Jardín De Niños Puerto Juarez - 340290	340290	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$387,000	\$387,000	\$387,000	\$387,000	\$387,000	\$387,000	\$387,000	100.00
OAX17170401 009808	Rehabilitación De Módulo De Baños De La Escuela Primaria Leona Vicario - 337313	337313	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	100.00
OAX17170401 009810	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Los Huanajales - 338413	338413	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,224,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 22A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz06p04931 - 69131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401 099811	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Segunda Ampliación De Lomas De Santa Cruz - 332073	332073	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$572,000	\$572,000	\$572,000	\$572,000	\$572,000	\$572,000	\$572,000	100.00
OAX1710401 099812	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Amilpas - 235640	235640	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,600	\$111,037	\$111,037	\$111,037	\$111,037	\$111,037	\$111,037	100.00
OAX1710401 099813	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Amilpas - 235624	235624	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$213,900	\$213,089	\$213,089	\$213,089	\$213,089	\$213,089	\$213,089	100.00
OAX1710401 099814	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Amilpas - 235619	235619	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$334,800	\$333,602	\$333,602	\$333,602	\$333,602	\$333,602	\$333,602	100.00
OAX1710401 099815	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Amilpas - 235616	235616	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$83,700	\$82,654	\$82,654	\$82,654	\$82,654	\$82,654	\$82,654	100.00
OAX1710401 099819	Construcción De Sanitarios Con Bioquímicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista - 244097	244097	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710401 099838	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Alcalá - 254180	254180	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Macedonio Alcalá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX1710401 099839	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Velaz - 254148	254148	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Ejido Adalberto Velaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 099843	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Primera Sur Entre La Sexta Y Séptima Poniente Barrio Santa Cruz - 341199	341199	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX1710401 099844	Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio El Rosario - 327168	327168	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX1710401 099846	Ampliación De La Red De Agua Potable Del Centro De Salud Y Calle Quinta Norte En El Barrio El Rosario - 327271	327271	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200q04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401 009848	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Marqués - 296891	296891	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00	
OAX1710401 009849	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Marqués - 249979	249979	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$94,343	\$94,343	\$94,343	\$94,343	\$94,343	100.00	
OAX1710401 009851	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Marqués - 295066	295066	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,000	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	100.00	
OAX1710401 009852	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Marqués - 291239	291239	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00	
OAX1710401 009853	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Avenida Juarez E Independencia Colonia Aguas Calientes Lado Oriente - 327135	327135	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009854	Construcción De Tanque Para Agua Potable - 327092	327092	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Guichiquero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009859	Ampliación De La Red De Agua Potable - 327036	327036	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Pochotillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009860	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaltlanguis - 292435	292435	Oaxaca	Santa María Jaltlanguis	Santa María Jaltlanguis	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009861	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaltlanguis - 294111	294111	Oaxaca	Santa María Jaltlanguis	Santa María Jaltlanguis	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009862	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaltlanguis - 295301	295301	Oaxaca	Santa María Jaltlanguis	Santa María Jaltlanguis	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009864	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lachixio - 295974	295974	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00	
OAX1710401 009867	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Vieja - 261605	261605	Oaxaca	Santa María Lachixio	Rincón Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009869	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtequilla - 300996	300996	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$332,000	\$331,668	\$331,668	\$331,668	\$331,668	\$331,668	100.00	
OAX1710401 009875	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista - 292597	292597	Oaxaca	Santa María Buenavista	San Pedro Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009876	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista - 237689	237689	Oaxaca	Santa María Buenavista	San Pedro Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$113,524	\$113,277	\$113,277	\$113,277	\$113,277	\$113,277	100.00	
OAX1710401 009880	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Apóstol - 292812	292812	Oaxaca	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,000	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	100.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero							
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance			
OAX00180200 647118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT200604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652										0.00
OAX17170401 099881	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Apostol - 292774	292774	Oaxaca	San Pedro Apostol	San Pedro Apostol	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00
OAX17170401 099882	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Apostol - 274244	274244	Oaxaca	San Pedro Apostol	San Pedro Apostol	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 099883	Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Apostol - 261639	261639	Oaxaca	San Pedro Apostol	San Pedro Apostol	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017											0.00
OAX17170401 099892	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cajonos - 245649	245649	Oaxaca	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,000	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	100.00
OAX17170401 099893	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cajonos - 295838	295838	Oaxaca	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00
OAX17170401 099907	Construccion De Sanitarios Con Bioidigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Alto - 292621	292621	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	100.00
OAX17170401 099908	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Alto - 269164	269164	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$229,941	\$228,306	\$228,306	\$228,306	\$228,306	\$228,306	\$228,306	\$228,306	\$228,306	\$228,306	100.00
OAX17170401 099914	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lagunilla - 298745	298745	Oaxaca	San Pedro el Alto	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,000	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	100.00
OAX17170401 099917	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir - 298776	298776	Oaxaca	San Pedro el Alto	El Porvenir (Ranchería el Porvenir)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,000	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	\$163,836	100.00
OAX17170401 099927	Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Grande - 292034	292034	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Playa Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$576,082	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	100.00
OAX17170401 099933	33903 Servicios Integrales - 33920	33920	Oaxaca	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$116,752	\$116,752	\$116,752	\$116,752	\$116,752	\$116,752	\$116,752	\$116,752	\$116,752	\$116,752	100.00
OAX17170401 099934	Construccion De Sanitarios Con Bioidigestor - 339157	339157	Oaxaca	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,945,864	\$1,945,864	\$1,945,864	\$1,945,864	\$1,945,864	\$1,945,864	\$1,945,864	\$1,945,864	\$1,945,864	\$1,945,864	100.00
OAX17170401 099935	Construccion De Piso Firme - 339429	339429	Oaxaca	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$754,267	\$754,267	\$754,267	\$754,267	\$754,267	\$754,267	\$754,267	\$754,267	\$754,267	\$754,267	100.00
OAX17170401 099938	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Martir - 296161	296161	Oaxaca	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017											0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado(s) (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz06p04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX1710401 009940	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Quiechapa - 268783	268783	Oaxaca	San Pedro Mártir Quiechapa	San Pedro Mártir Quiechapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009941	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Quiechapa - 268715	268715	Oaxaca	San Pedro Mártir Quiechapa	San Pedro Mártir Quiechapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009953	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Getrudis - 292829	292829	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,000	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	100.00
OAX1710401 009954	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Getrudis - 292821	292821	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	100.00
OAX1710401 009956	Construcción De Sanitarios Con Hidrogester Para El Mejoramiento De La Vivienda Getrudis - 225196	225196	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009957	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Piedras - 295228	295228	Oaxaca	Santa Gertrudis	La Banda Paso de Piedras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	100.00
OAX1710401 009959	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte - 274135	274135	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 009960	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte - 260235	260235	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009961	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte - 250002	250002	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009962	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte - 296200	296200	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 009963	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Carmen - 260263	260263	Oaxaca	Santa Inés del Monte	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009965	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Carmen - 229083	229083	Oaxaca	Santa Inés del Monte	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009966	Construcción De Cuartos Comunitarios Para El Mejoramiento De La Vivienda Carmen - 295960	295960	Oaxaca	Santa Inés del Monte	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009968	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Lobera - 296175	296175	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009969	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Lobera - 249991	249991	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603							0.00
OAX1710401 009970	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lobera - 295568	295568	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$124,000	\$123,876	\$123,876	\$123,876	\$123,876	\$123,876	\$123,876	100.00
OAX1710401 009972	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cañada - 284873	284873	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$279,214	\$279,188	\$279,188	\$279,188	\$279,188	\$279,188	\$279,188	100.00
OAX1710401 009976	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Roma Y Alamosa Santa Lucía Del Camino - 337332	337332	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 009977	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Jose Lopez Portillo - 331522	331522	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00
OAX1710401 009978	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Calle Fraymoises Colonia Roma - 333264	333264	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00
OAX1710401 009980	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Arroyo San Hombre Dentro De La Vintiochoava Zona Militar - 336143	336143	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$720,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	100.00
OAX1710401 009986	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial De La Calle Francisco Sarabia A Calle Naranjos Colonia Antigua Aeropuerto - 301851	301851	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,430,169	\$1,430,169	\$1,430,169	\$1,430,169	\$1,430,169	\$1,430,169	\$1,430,169	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170401 009990	Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Camino - 276951	276951	Oaxaca	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$163,448	\$163,448	\$163,448	\$163,448	\$163,448	\$163,448	\$163,448	100.00	
OAX17170401 009991	Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Camino - 277125	277125	Oaxaca	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,724	\$81,724	\$81,724	\$81,724	\$81,724	\$81,724	\$81,724	100.00	
OAX17170401 009996	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Camino - 299288	299288	Oaxaca	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 009998	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Camino - 299271	299271	Oaxaca	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401 009999	Construccion De Drenaje Pluvial Sobre Av Ferrocarril Colonia Santa Cecilia - 323576	323576	Oaxaca	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$896,000	\$896,000	\$896,000	\$896,000	\$896,000	\$896,000	\$896,000	\$896,000	100.00
OAX17170401 010006	Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cofradia - 292797	292797	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,095,144	\$1,094,356	\$1,094,356	\$1,094,356	\$1,094,356	\$1,094,356	\$1,094,356	\$1,094,356	100.00
OAX17170401 010007	Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda La Chinilla - 292796	292796	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	La Chinilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$365,048	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	100.00
OAX17170401 010008	Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Chinilla - 292030	292030	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	La Chinilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$576,082	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	100.00
OAX17170401 010010	Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Queyon - 292794	292794	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	San Isidro el Queyon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$365,048	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	100.00
OAX17170401 010011	Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Carrizal - 292015	292015	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$576,082	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	100.00
OAX17170401 010013	Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Comal - 292795	292795	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	Rio Comal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$365,048	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0q0d04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401 010014	Computadora Desktop Acer Bolton - 343114	343114	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00
OAX1710401 010016	Gabinete Tam Mex - 343139	343139	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$17,200	\$17,200	\$17,200	\$17,200	\$17,200	\$17,200	\$17,200	100.00
OAX1710401 010017	Escritorio En L Valentini - 343136	343136	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	100.00
OAX1710401 010018	Silla Plegable - 343133	343133	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	100.00
OAX1710401 010019	Dispensador De Agua - 343128	343128	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,600	\$7,600	\$7,600	\$7,600	\$7,600	\$7,600	\$7,600	100.00
OAX1710401 010020	Impresora Multifuncional Epson - 343126	343126	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,551	\$18,551	\$18,551	\$18,551	\$18,551	\$18,551	\$18,551	100.00
OAX1710401 010021	Laptop Hp - 343122	343122	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$28,500	\$28,500	\$28,500	\$28,500	\$28,500	\$28,500	\$28,500	100.00
OAX1710401 010030	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nopalera - 299256	299256	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	San Sebastián Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$236,000	\$235,764	\$235,764	\$235,764	\$235,764	\$235,764	\$235,764	100.00
OAX1710401 010032	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nopalera - 299430	299430	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Peña Negra Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX1710401 010035	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlán - 293846	293846	Oaxaca	Santa Lucia Ocotlán	Santa Lucia Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX1710401 010036	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlán - 274816	274816	Oaxaca	Santa Lucia Ocotlán	Santa Lucia Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00
OAX1710401 010037	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlán - 261615	261615	Oaxaca	Santa Lucia Ocotlán	Santa Lucia Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710401 010050	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Atoyac - 300557	300557	Oaxaca	Santa Maria Atoyac	Santa Maria Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$132,000	\$131,868	\$131,868	\$131,868	\$131,868	\$131,868	\$131,868	100.00
OAX1710401 010051	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Atoyac - 295901	295901	Oaxaca	Santa Maria Atoyac	Santa Maria Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00
OAX1710401 010055	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ayacastepc - 246701	246701	Oaxaca	Santa Maria Atoyac	San Pedro Ayacastepc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710401 010056	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Apazco - 253501	253501	Oaxaca	Santa Maria Apazco	Santa Maria Apazco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710401 010057	Construcción De Sanitarios Con Esclofines Para El Mejoramiento De La Vivienda Apazco - 296225	296225	Oaxaca	Santa Maria Apazco	Santa Maria Apazco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,362	\$198,349	\$198,349	\$198,349	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX1710401 010058	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 233752	233752	Oaxaca	Santa Maria Apazco	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
 Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170401010053	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Colorada - 296224	296224	Oaxaca	Santa María Apasco	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,362	\$198,349	\$198,349	\$198,349	\$0	\$0	\$0	0.00	
OAX17170401010076	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Camotlán - 230082	230082	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	
OAX17170401010078	32302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 342010	342010	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00	
OAX17170401010094	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Taviche - 292816	292816	Oaxaca	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401010095	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Taviche - 292813	292813	Oaxaca	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401010102	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Campanario Teutila - 285344	285344	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401010103	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 237701	237701	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,935,075	\$2,685,710	\$2,685,710	\$2,685,710	\$2,685,710	\$2,685,710	\$2,685,710	\$2,685,710	100.00
OAX17170401010107	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Amado Nervo - 266783	266783	Oaxaca	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO APOSTOL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,065,239							0.00	
OAX17170401010121	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Apasco - 292437	292437	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401010122	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Apasco - 282292	282292	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$305,172	\$304,633	\$304,633	\$304,633	\$304,633	\$304,633	\$304,633	\$304,633	100.00
OAX17170401010123	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Apasco - 283185	283185	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401010124	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Apasco - 277734	277734	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$183,103	\$183,058	\$183,058	\$183,058	\$183,058	\$183,058	\$183,058	\$183,058	100.00
OAX17170401010142	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec 260278	260278	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401010145	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 236406	236406	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q6b04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilhuitl	Viñate Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 010147	Construcción De La Unidad Medica Rural Inas Prospera Numero Docientos Treinta Y Tres Primera Etapa - 312224	312224	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2017	\$2,089,295	\$1,897,360	\$1,897,360	\$1,897,360	\$1,897,360	\$1,897,360	\$1,897,360	100.00
OAX17170401 010148	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlán - 292764	292764	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	100.00
OAX17170401 010149	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlán - 274226	274226	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 010150	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlán - 261594	261594	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017								0.00
OAX17170401 010151	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlán - 254137	254137	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$122,984	\$122,984	\$122,984	\$122,984	\$122,984	\$122,984	\$122,984	100.00
OAX17170401 010156	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologias No Convencionales Calentadores Solares Peñasco - 228404	228404	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Guadalupe Peñasco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$165,945	\$165,818	\$165,818	\$165,818	\$165,818	\$165,818	\$165,818	100.00
OAX17170401 010163	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica En La Localidad De San Juan Del Rio Primera Etapa - 270327	270327	Oaxaca	Magdalena Peñasco	San Juan del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,361,529	\$1,361,529	\$1,361,529	\$1,361,529	\$1,361,529	\$1,361,529	\$1,361,529	100.00
OAX17170401 010166	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologias No Convencionales Calentadores Solares Viejo - 229015	229015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$165,945	\$165,818	\$165,818	\$165,818	\$165,818	\$165,818	\$153,973	100.00
OAX17170401 010170	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Teitipac - 265231	265231	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$255,429	\$253,684	\$253,684	\$253,684	\$253,684	\$253,684	\$253,684	100.00
OAX17170401 010172	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tequisistlan - 250047	250047	Oaxaca	Magdalena Tequisistlan	Magdalena Tequisistlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$189,207	\$161,768	\$161,768	\$161,768	\$161,768	\$161,768	\$161,768	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q064931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170401 010173	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tequisistlán - 250037	250037	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$189,207	\$161,768	\$161,768	\$161,768	\$161,768	\$161,768	\$161,768	100.00	
OAX17170401 010174	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tequisistlán - 250044	250044	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 010175	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tequisistlán - 250041	250041	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$189,207	\$161,768	\$161,768	\$161,768	\$161,768	\$161,768	\$161,768	\$161,768	100.00
OAX17170401 010178	Mejoramiento De Electrificación Mo Convencional Paneles Solares Fotovoltaica Para El Mejoramiento De La Vivienda Cruz - 265080	265080	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Loma Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 010182	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Carrizal Segunda Etapa - 138647	138647	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	Mixistlán de la Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIXISTLAN DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 010190	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Horniga - 256288	256288	Oaxaca	Mejapa de Madero	Arroyo Horniga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 010192	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Niltépec - 296091	296091	Oaxaca	Santiago Niltépec	Santiago Niltépec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 010205	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Sacristán - 290534	290534	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Camino Sacristán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,667	\$198,455	\$198,455	\$198,455	\$198,455	\$198,455	\$198,455	\$198,455	100.00
OAX17170401 010207	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ixtlahuaca - 285186	285186	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 010219	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ixtlahuaca - 299302	299302	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$244,000	\$243,756	\$243,756	\$243,756	\$243,756	\$243,756	\$243,756	\$243,756	100.00
OAX17170401 010224	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle San Sebastián - 271450	271450	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$999,874	\$999,874	\$999,874	\$999,870	\$999,870	\$999,870	\$999,870	\$999,870	100.00
OAX17170401 010226	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Velasco - 293847	293847	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 010227	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Velasco - 295703	295703	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 010234	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtlahuaca - 235133	235133	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	San Pedro Tuxtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 010239	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chichicapán - 265691	265691	Oaxaca	San Baltazar Chichicapán	San Baltazar Chichicapán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 010240	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chichicapán - 256302	256302	Oaxaca	San Baltazar Chichicapán	San Baltazar Chichicapán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$84,000	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	100.00
OAX17170401 010346	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 286090	286090	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q6b04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 010350	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Juárez - 292747	292747	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 010351	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Juárez - 292746	292746	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 010352	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Macrosector San Juan Chapultepec Tramo Macrotrango San Juan Chapultepec Tanques - 292745	292745	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$946,249	\$938,223	\$938,223	\$938,223	\$938,223	\$938,223	\$938,223	100.00
OAX17170401 010353	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Macrosector San Juan Chapultepec Tramo Macrotrango San Juan Chapultepec Tanques - 292752	292752	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,659,159	\$3,649,823	\$3,649,823	\$3,649,823	\$3,649,823	\$3,649,823	\$3,649,823	100.00
OAX17170401 010354	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Macrosector San Juan Chapultepec Tramo Macrotrango San Juan Chapultepec Tanques - 292749	292749	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,982,921	\$3,948,044	\$3,948,044	\$3,948,044	\$3,948,044	\$3,948,044	\$3,948,044	100.00
OAX17170401 010355	Equipoamiento Electromecánico De Pozos Profundos De Agua Potable En El Macrosector San Juan Chapultepec - 292739	292739	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,660,603	\$3,597,248	\$3,597,248	\$3,597,248	\$3,597,248	\$3,597,248	\$3,597,248	100.00
OAX17170401 010377	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 266417	266417	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,000	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	100.00
OAX17170401 010378	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 266677	266677	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	100.00
OAX17170401 010379	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 266652	266652	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 010380	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 257619	257619	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$90,334	\$90,307	\$90,307	\$90,307	\$90,307	\$90,307	\$90,307	100.00
OAX17170401 010391	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 257693	257693	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,849	\$32,840	\$32,840	\$32,840	\$32,840	\$32,840	\$32,840	100.00
OAX17170401 010382	Construcción De Planta Potabilizadora Trujano - 257822	257822	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$78,514,805	\$77,639,713	\$77,639,713	\$77,639,713	\$77,639,713	\$77,639,713	\$77,639,713	100.00
OAX17170401 010383	Construcción De Macrotrango San Juan Chapultepec A Etapa - 257796	257796	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$11,252,439	\$11,122,955	\$11,122,955	\$11,122,955	\$11,122,955	\$11,122,955	\$11,122,955	100.00
OAX17170401 010384	Equipoamiento Electromecánico De Macrotrango San Juan Chapultepec - 257765	257765	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,780,313	\$4,695,510	\$4,695,510	\$4,695,510	\$4,695,510	\$4,695,510	\$4,695,510	100.00
OAX17170401 010385	Equipoamiento Electromecánico De Tanque De Bombeo Miguel Hidalgo - 257753	257753	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$316,743	\$309,473	\$309,473	\$309,473	\$309,473	\$309,473	\$309,473	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q604931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacá	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170401010386	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 237598	237598	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,061	\$41,029	\$41,029	\$41,029	\$41,029	\$41,029	\$41,029	100.00	
OAX17170401010387	Equipamiento Electromecánico De Tanque De Bombeo La Fundación - 257728	257728	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$274,552	\$267,239	\$267,239	\$267,239	\$267,239	\$267,239	\$267,239	100.00	
OAX17170401010388	Rehabilitación De Tanques De Almacenamiento En El Macrosector San Juan Chapoltepec Tq Hasta Antea Tq La Fundación I Y II Tq Monte Alba - 237700	237700	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,632,495	\$2,542,314	\$2,542,314	\$2,542,314	\$2,542,314	\$2,542,314	\$2,542,314	\$2,542,314	100.00
OAX17170401010389	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 235667	235667	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX17170401010390	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 235650	235650	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$124,000	\$123,876	\$123,876	\$123,876	\$123,876	\$123,876	\$123,876	100.00	
OAX17170401010391	Perforación Equipamiento Ampliación De Ramal Eléctrico Y Línea De Conducción E Interconexión De Pozo Profundo Icapet - 239957	239957	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,402,878	\$4,360,934	\$4,360,934	\$4,360,934	\$4,360,934	\$4,360,934	\$4,360,934	100.00	
OAX17170401010392	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 249952	249952	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,724	\$81,360	\$81,360	\$81,360	\$81,360	\$81,360	\$81,360	100.00	
OAX17170401010393	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 249377	249377	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401010395	Construcción De Tanque De Distribución Miguel Hidalgo - 232719	232719	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,126,910	\$4,085,640	\$4,085,640	\$4,085,640	\$4,085,640	\$4,085,640	\$4,085,640	\$4,085,640	100.00
OAX17170401010398	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Amatengo - 236885	236885	Oaxaca	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401010399	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Amatengo - 277337	277337	Oaxaca	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00
OAX17170401010400	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Amatengo - 245628	245628	Oaxaca	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401010401	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Amatengo - 296059	296059	Oaxaca	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401010423	Mejoramiento De Aulas Del Plantel Nocturno Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292185	292185	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,106,700	\$952,744	\$952,744	\$952,744	\$952,744	\$952,744	\$952,744	\$952,744	100.00
OAX17170401010426	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nochistlán - 249697	249697	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,000	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	100.00
OAX17170401010427	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nochistlán - 249655	249655	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,000	\$127,872	\$127,872	\$127,872	\$127,872	\$127,872	\$127,872	\$127,872	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170401 010428	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nochtlián - 249736	249736	Oaxaca	Asunción Nochtlián	Asunción Nochtlián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	100.00	
OAX17170401 010429	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nochtlián - 249812	249812	Oaxaca	Asunción Nochtlián	Asunción Nochtlián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,000	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	100.00	
OAX17170401 010430	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nochtlián - 249858	249858	Oaxaca	Asunción Nochtlián	Asunción Nochtlián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00	
OAX17170401 010431	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nochtlián - 295773	295773	Oaxaca	Asunción Nochtlián	Asunción Nochtlián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	100.00
OAX17170401 010447	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlán - 265244	265244	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 010448	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlán - 266708	266708	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00
OAX17170401 010450	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlacolulita - 249998	249998	Oaxaca	Asunción Tlacolulita	Asunción Tlacolulita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$94,343	\$94,343	\$94,343	\$94,343	\$94,343	\$94,343	\$94,343	100.00
OAX17170401 010462	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ayotzintepac - 254441	254441	Oaxaca	Ayotzintepac	Ayotzintepac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 010463	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ayotzintepac - 254474	254474	Oaxaca	Ayotzintepac	Ayotzintepac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 010466	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tinta - 254524	254524	Oaxaca	Ayotzintepac	Monte Tinta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,000	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	100.00
OAX17170401 010467	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Viviendaocumacin - 292326	292326	Oaxaca	Ayotzintepac	San Pedro Ocumacin	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,460,192	\$1,459,142	\$1,459,142	\$1,459,142	\$1,459,142	\$1,459,142	\$1,459,142	\$1,459,142	100.00
OAX17170401 010468	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocumacin - 254488	254488	Oaxaca	Ayotzintepac	San Pedro Ocumacin	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$212,000	\$211,788	\$211,788	\$211,788	\$211,788	\$211,788	\$211,788	\$211,788	100.00
OAX17170401 010471	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Martínez - 254500	254500	Oaxaca	Ayotzintepac	Plan Juan Martínez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	100.00
OAX17170401 010472	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Marqués - 254513	254513	Oaxaca	Ayotzintepac	San José Mano Marqués	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 010474	Construcción De Alcantarilla Pluvial	299017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Diego de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$225,000	\$250,000	\$214,982	\$250,000	\$214,982	\$214,982	\$214,982	\$214,982	85.99
OAX17170401 010475	Construcción Y Equipoamiento De Pozo Tipo Noria - 339167	339167	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa Rosa Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$795,087	\$795,087	\$0	\$795,087	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX17170401 010476	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Tampico - 299219	299219	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa Rosa Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$252,000	\$280,000	\$255,229	\$280,000	\$255,229	\$255,229	\$255,229	\$255,229	91.15
OAX17170401 010478	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 299059	299059	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$975,000	\$975,000	\$292,425	\$975,000	\$292,425	\$292,425	\$292,425	\$292,425	29.99

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devenado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0m04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX17170401 010480	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 293934	293934	Oaxaca	Heróica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$202,500						0.00	
OAX17170401 010481	Construcción De Captación De Agua - 295774	295774	Oaxaca	Heróica Ciudad de Huajuapán de León	Fraccionamiento Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$936,000	\$936,000	\$716,922	\$936,000	\$716,922	\$716,922	\$716,922	76.59
OAX17170401 010487	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Loxicha - 292856	292856	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	100.00
OAX17170401 010488	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Loxicha - 294208	294208	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$94,603	\$94,603	\$94,603	\$94,603	\$94,603	\$94,603	100.00
OAX17170401 010493	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Molino - 296529	296529	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 010494	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Galería - 278082	278082	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santiago la Gaitera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$135,864	\$135,864	\$135,864	\$135,864	\$135,864	\$135,864	100.00
OAX17170401 010496	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Alacran - 292864	292864	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Alacran	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 010498	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cruz - 292850	292850	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cerro Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00
OAX17170401 010499	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zacatal - 292845	292845	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,000	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	100.00
OAX17170401 010504	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Iguana - 294542	294542	Oaxaca	San Felipe Usilla	Arroyo Iguana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 010505	Construcción De Camino Del Boqueron Llano Muerto Ubicada En El Municipio De San Francisco Cahuacua - 233665	233665	Oaxaca	San Francisco Cahuacua	El Boqueron	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00
OAX17170401 010507	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Potrero - 265781	265781	Oaxaca	San Francisco Cahuacua	San Isidro el Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 010508	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yutanino - 265806	265806	Oaxaca	San Francisco Cahuacua	San Sebastián Yutanino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 010510	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paredón Buena Vista Segunda Etapa Ubicación Buenavista San Isidro Del Potrero Municipio De Sa - 233476	233476	Oaxaca	San Francisco Cahuacua	Buena Vista (San Isidro el Potrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,347,008	\$4,347,008	\$4,347,008	\$4,347,008	\$4,347,008	\$4,347,008	\$4,347,008	100.00
OAX17170401 010519	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Barbasco - 256138	256138	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Barbasco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	100.00
OAX17170401 010520	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Antonio - 256070	256070	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cafedá San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 010521	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cañamazal - 256093	256093	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cañamazal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$84,000	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	100.00
OAX17170401 010522	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Carbonera - 256168	256168	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Carbonera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 010526	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mojarrá - 256082	256082	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cerro Mojarrá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance			
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilpan	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632								0.00
OAX17170401 010528	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Junta - 282960	282960	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00
OAX17170401 010531	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Junta - 256025	256025	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 010553	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Delicias - 235147	235147	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$601,856	\$601,856	\$601,856	\$601,856	\$601,856	\$601,856	\$601,856	\$601,856	100.00
OAX17170401 010558	Construcción De Techo Firme En Santa Maria Amapa - 237725	237725	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Maria Amapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	100.00
OAX17170401 010560	Construcción De Techo Firme En Buenos Aires El Apomo - 235962	235962	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenos Aires el Apomo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,946	\$70,946	\$70,946	\$70,946	\$70,946	\$70,946	\$70,946	\$70,946	100.00
OAX17170401 010563	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chilaroa - 295549	295549	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	San Matias Chilaroa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00
OAX17170401 010564	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 331957	331957	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Santa Marta Chichihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,728,044	\$2,728,044	\$2,728,044	\$2,728,044	\$2,728,044	\$2,728,044	\$2,728,044	\$2,728,044	100.00
OAX17170401 010566	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chichihualtepec - 277607	277607	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Santa Marta Chichihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 010587	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chichihualtepec - 262986	262986	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Santa Marta Chichihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00
OAX17170401 010588	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chichihualtepec - 254108	254108	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Santa Marta Chichihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$94,603	\$94,603	\$94,603	\$94,603	\$94,603	\$94,603	\$94,603	100.00
OAX17170401 010569	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 303860	303860	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia Heroes de la Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$180,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00
OAX17170401 010570	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica Calle Río Sochilte Col Reforma Segunda Sección - 292557	292557	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$108,000	\$120,000	\$0	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX17170401 010572	Parqueamiento Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez - 341069	341069	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Francisco Yosocuita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$675,000	\$843,750	\$644,274	\$843,750	\$644,274	\$644,274	\$644,274	\$644,274	76.36
OAX17170401 010573	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 299200	299200	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Francisco Yosocuita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$333,500	\$333,500	\$100,500	\$333,500	\$100,500	\$100,500	\$100,500	\$100,500	30.13
OAX17170401 010574	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica - 294570	294570	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Saucción de Noroles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$621,000	\$690,000	\$670,470	\$690,000	\$670,470	\$670,470	\$670,470	\$670,470	97.17
OAX17170401 010581	Mejoramiento De Aulas Del Plantel Huautla Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292261	292261	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$558,000	\$480,375	\$480,375	\$480,375	\$480,375	\$480,375	\$480,375	\$480,375	100.00
OAX17170401 010582	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jiménez - 293337	293337	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00
OAX17170401 010583	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jiménez - 292394	292394	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,000	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	100.00
OAX17170401 010584	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jiménez - 295416	295416	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reintegración, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance				
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0q0d04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652									0.00	
OAX1710401 010585	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rosa - 280292	280292	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución											0.00	
OAX1710401 010586	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Carlota - 271305	271305	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Plan Carlota	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX1710401 010587	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Carlota - 288833	288833	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Plan Carlota	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución											0.00	
OAX1710401 010588	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago - 283624	283624	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Rio Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución											0.00	
OAX1710401 010589	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago - 283035	283035	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Rio Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,244	\$164,228	\$164,228	\$164,228	\$164,228	\$164,228	\$164,228	\$164,228	\$164,228	100.00	
OAX1710401 010590	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago - 288827	288827	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Rio Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución											0.00	
OAX1710401 010592	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Xochitonalco - 288813	288813	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Xochitonalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución											0.00	
OAX1710401 010593	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Maguay - 271266	271266	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Losa Maguay	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX1710401 010594	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Marca - 272081	272081	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Palo de Marca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,000	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	100.00	
OAX1710401 010595	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Finca - 288842	288842	Oaxaca	Huautla de Jiménez	La Finca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución											0.00	
OAX1710401 010597	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Vicente Guerrero Aldama Benito Juárez Del Pantón Y Morales - 238172	238172	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,150	\$1,000,150	\$1,000,150	\$1,000,150	\$1,000,150	\$1,000,150	\$1,000,150	\$1,000,150	\$1,000,150	100.00	
OAX1710401 010598	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Abocera Municipal San Juan Teitipac - 292269	292269	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,145,694	\$2,145,694	\$2,145,694	\$2,145,694	\$2,145,694	\$2,145,694	\$2,145,694	\$2,145,694	\$2,145,694	100.00	
OAX1710401 010610	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuyaltepec - 256443	256443	Oaxaca	San Juan Tepeuxilla	San Pedro Cuyaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución											0.00	
OAX1710401 010613	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 292629	292629	Oaxaca	San Juan Tepeuxilla	San Sebastián Tlaxioltla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,842,776	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,810,000	100.00	
OAX1710401 010614	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxioltla - 256415	256415	Oaxaca	San Juan Tepeuxilla	San Sebastián Tlaxioltla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución											0.00	
OAX1710401 010615	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Seca - 269078	269078	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$82,122	\$81,390	\$81,390	\$81,390	\$81,390	\$81,390	\$81,390	\$81,390	\$81,390	100.00	
OAX1710401 010616	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Seca - 292083	292083	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,152,164	\$1,151,238	\$1,151,238	\$1,151,238	\$1,151,238	\$1,151,238	\$1,151,238	\$1,151,238	\$1,151,238	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
 Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 Fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz00604931 - 40131	61313	Oaxaca	San Esteban Atlahuacá	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	5563,652						0.00			
OAX1717040101057	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista - 268278	268278	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Santa Catarina Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	660,000	659,940	659,940	659,940	659,940	659,940	659,940	100.00		
OAX17170401010619	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 275746	275746	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	62,382,843	62,382,843	62,382,843	62,382,843	62,382,843	62,382,843	62,382,843	100.00		
OAX17170401010621	Elaboracion De Plan De Desarrollo Municipal - 298883	298883	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	100.00	
OAX17170401010622	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 296623	296623	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	6132,600	6132,600	6132,600	6132,600	6132,600	6132,600	6132,600	6132,600	100.00	
OAX17170401010623	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles De Septiembre Plédoco Hernandez Venustiano Carranza Y Emiliano Zapata - 296290	296290	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	61,205,118	61,036,669	61,036,669	61,036,669	61,036,669	61,036,669	61,036,669	61,036,669	100.00	
OAX17170401010626	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 212774	212774	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	6577,275	6577,275	6577,275	6577,275	6577,275	6577,275	6577,275	6577,275	100.00	
OAX17170401010627	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 236121	236121	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6441,813	6441,813	6441,813	6441,813	6441,813	6441,813	6441,813	6441,813	100.00	
OAX17170401010628	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Segunda Etapa - 296028	296028	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Juan Yagüita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	6572,918	6572,918	6572,918	6572,918	6572,918	6572,918	6572,918	6572,918	100.00	
OAX17170401010632	Construcción De Comedor Comunitario - 255158	255158	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santa Cruz Yagüita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Asistencia Social	En Ejecución	2017	6900,396	6900,396	690,396	690,396	690,396	690,396	690,396	690,396	100.00	
OAX17170401010634	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 212754	212754	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santa María Yahuciche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6368,490	6368,490	6368,490	6368,490	6368,490	6368,490	6368,490	6368,490	100.00	
OAX17170401010638	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 255228	255228	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Gaspar Yagüita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	6710,252	6710,252	6710,252	6710,252	6710,252	6710,252	6710,252	6710,252	100.00	
OAX17170401010655	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Nueva Vida Ubicada En La Séptima Sección - 340814	340834	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00		
OAX17170401010688	Construcción Integral De Callejón Dentro Juárez De La Séptima Sección - 325121	325121	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00		
OAX17170401010699	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Col Laguna Topi Nueva Secc - 339393	319359	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00		
OAX17170401010707	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Los Almendros En La Colonia Santa Clara - 316021	316021	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00		
OAX17170401010716	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaragoza - 268299	268299	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	640,000	639,960	639,960	639,960	639,960	639,960	639,960	639,960	100.00	
OAX17170401010717	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Juchitan - 267947	267947	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	644,000	643,956	643,956	643,956	643,956	643,956	643,956	643,956	100.00	
OAX17170401010718	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaragoza - 268071	268071	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	644,000	643,956	643,956	643,956	643,956	643,956	643,956	643,956	100.00	
OAX17170401010724	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Callejón Los Pescadores Sobre Av Melchor Ocampo Entre Francisco I Madero Y El Callej - 327000	327050	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00		
OAX17170401010726	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Obregon - 248357	248357	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Alvaro Obregón	Heroica Ciudad de Alvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	6120,000	6119,880	6119,880	6119,880	6119,880	6119,880	6119,880	6119,880	6119,880	100.00
OAX17170401010727	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Obregon - 295489	295489	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Alvaro Obregón	Heroica Ciudad de Alvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	6120,000	6119,880	6119,880	6119,880	6119,880	6119,880	6119,880	6119,880	6119,880	100.00
OAX17170401010734	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Castro - 265216	265216	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Castro	Heroica Ciudad de Juchitán de Castro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	671,000	671,928	671,928	671,928	671,928	671,928	671,928	671,928	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q064931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652								0.00	
OAX171040101735	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Castro - 267421	267421	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Chicapa de Castro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00
OAX171040101748	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ojitlán - 293567	293567	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX171040101749	Mejoramiento De Aulas Del Plantel Ojitlán Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292230	292230	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$446,400	\$384,300	\$384,300	\$384,300	\$384,300	\$384,300	\$384,300	\$384,300	\$384,300	100.00
OAX171040101750	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ojitlán - 290166	290166	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$141,905	\$141,754	\$141,754	\$141,754	\$141,754	\$141,754	\$141,754	\$141,754	\$141,754	100.00
OAX171040101751	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ojitlán - 290124	290124	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$85,143	\$85,052	\$85,052	\$85,052	\$85,052	\$85,052	\$85,052	\$85,052	\$85,052	100.00
OAX171040101752	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ojitlán - 297024	297024	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX171040101753	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ojitlán - 290253	290253	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX171040101754	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Camalote - 299250	299250	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camalote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX171040101756	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Grande - 296939	296939	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Laguna Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX171040101763	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Grande - 244437	244437	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Macin Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX171040101765	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mirador - 292833	292833	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00
OAX171040101768	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lagunas - 299252	299252	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San José Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX171040101774	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Altas - 274042	274042	Oaxaca	Coatecas Altas	Coatecas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,000	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	100.00
OAX171040101775	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Altas - 261487	261487	Oaxaca	Coatecas Altas	Coatecas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX171040101776	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Altas - 296246	296246	Oaxaca	Coatecas Altas	Coatecas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX171040101778	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Poblete - 292793	292793	Oaxaca	Coatecas Altas	Poblete	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX171040101779	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Poblete - 260427	260427	Oaxaca	Coatecas Altas	Poblete	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0604931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1717040101780	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tepehuaje - 254032	254032	Oaxaca	Coatecas Altas Tepehuaje		Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$94,603	\$94,603	\$94,603	\$94,603	\$94,603	\$94,603	100.00
OAX1717040101782	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Portillo - 274199	274199	Oaxaca	Coatecas Altas El Portillo		Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,000	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	100.00
OAX1717040101787	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Compañía - 269223	269223	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1717040101788	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Blanca - 298810	298810	Oaxaca	La Compañía	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1717040101789	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Espino - 298793	298793	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,000	\$127,872	\$127,872	\$127,872	\$127,872	\$127,872	\$127,872	100.00
OAX1717040101790	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Espino - 296168	296168	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1717040101791	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Espino - 265585	265585	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1717040101793	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Compañía - 296072	296072	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1717040101794	Construcción De Cuartos Domestico Para El Mejoramiento De La Vivienda Espino - 296021	296021	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1717040101795	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chopa - 260348	260348	Oaxaca	La Compañía	La Chopa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1717040101796	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda En La Y - 260373	260373	Oaxaca	La Compañía	La Y	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1717040101799	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palmas - 292593	292593	Oaxaca	Concepción Buenavista	Rio de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1717040101800	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palmas - 257684	257684	Oaxaca	Concepción Buenavista	Rio de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$94,343	\$94,343	\$94,343	\$94,343	\$94,343	\$94,343	100.00
OAX1717040101807	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuyamecalco - 238471	238471	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1717040101808	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 257713	257713	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Allende	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,239,963	\$2,090,977	\$2,090,977	\$2,090,977	\$2,090,977	\$2,090,977	\$2,090,977	100.00
OAX1717040101810	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Paz - 266655	266655	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$0	100.00
OAX1717040101811	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Progreso - 265280	265280	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170401 010812	Mejoramiento De La Vivienda Electrificación No Convencional Paneles Solar Fotovoltaica Progreso - 223776	223776	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$148,500	\$144,171	\$144,171	\$144,171	\$144,171	\$144,171	\$144,171	100.00	
OAX17170401 010814	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Reforma - 265278	265278	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 010815	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Unión - 266431	266431	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 010817	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ayala - 265306	265306	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 010818	Construcción De Sanitarios Con Bioidigestoras Para El Mejoramiento De La Vivienda Vista Hermosa - 257637	257637	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$396,724	\$395,582	\$395,582	\$395,582	\$395,582	\$395,582	\$395,582	\$395,582	100.00
OAX17170401 010830	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chilteaca - 293582	293582	Oaxaca	San Juan Chilteaca	San Juan Chilteaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401 010832	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Estado - 293473	293473	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 010833	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Estado - 293382	293382	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 010835	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Estado - 292372	292372	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 010841	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Dixui - 253199	253199	Oaxaca	San Juan Dixui	San Juan Dixui	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 010842	Construcción De Sanitarios Con Bioidigestoras Para El Mejoramiento De La Vivienda Dixui - 289227	289227	Oaxaca	San Juan Dixui	San Juan Dixui	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,362	\$198,349	\$198,349	\$198,349	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX17170401 010843	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Anasco - 292449	292449	Oaxaca	San Juan Evangelista Anasco	San Juan Evangelista Anasco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 010851	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 248804	248804	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Pitona	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,668,241	\$1,668,797	\$1,668,797	\$1,668,797	\$1,668,797	\$1,668,797	\$1,668,797	\$1,668,797	100.00
OAX17170401 010851	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lacora - 267921	267921	Oaxaca	San Juan Lacora	Asunción Lacora	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilpan	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX1717040102886	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Negro - 267901	267901	Oaxaca	San Juan Lalana	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	
OAX1717040103288	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Progreso - 267813	267813	Oaxaca	San Juan Lalana	Cerro Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00	
OAX1717040102890	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arenal - 267836	267836	Oaxaca	San Juan Lalana	San Isidro Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	
OAX1717040101903	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Esquipulas - 303688	303688	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Los Naranjos Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040101904	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cafetitlan - 227632	227632	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Cafetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040102903	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe - 292640	292640	Oaxaca	San Pedro Pochutla	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	100.00	
OAX1717040101906	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaica Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe - 265081	265081	Oaxaca	San Pedro Pochutla	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040101907	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe - 254828	254828	Oaxaca	San Pedro Pochutla	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,762	\$56,753	\$56,753	\$56,753	\$56,753	\$56,753	\$56,753	\$56,753	100.00
OAX1717040101909	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Quitlani - 277937	277937	Oaxaca	San Pedro Quitlani	San Pedro Quitlani	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040101910	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Costocho - 299245	299245	Oaxaca	San Pedro Quitlani	Cerro Costocho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$112,000	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	100.00
OAX1717040102917	Ampliación De La Unidad Médica Rural Veintiocho En La Localidad De San Antonio El Alto - 326555	326555	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO EL ALTO	Salud	En Ejecución	2017	\$385,500	\$385,500	\$385,500	\$385,500	\$385,500	\$385,500	\$385,500	\$385,500	100.00
OAX1717040102919	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Matamoros - 277201	277201	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Fernando de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX1717040101920	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Matamoros - 265653	265653	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Fernando de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 43131	63131	Oaxaca	San Bartolomé Atlatlahuca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00			
OAX1717040101962	Construcción De La Red De Energía Eléctrica Col Las Américas - 299036	299036	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$256,500	\$285,000	\$259,652	\$285,000	\$259,652	\$259,652	\$259,652	91.11	
OAX1717040101963	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial Col Niños Heroes - 299238	299238	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,338,000	\$1,338,000	\$1,311,095	\$1,338,000	\$1,311,095	\$1,311,095	\$1,311,095	97.99	
OAX1717040101964	Construcción De Vado - 299181	299181	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$180,000	\$200,000	\$60,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	30.00	
OAX1717040101965	Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Jalisco Y Frol De Jalisco Col Santa Rosa Primera Sección - 299164	299164	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$108,000	\$120,000	\$119,874	\$120,000	\$119,874	\$119,874	\$119,874	99.89	
OAX1717040101968	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 299230	299230	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$594,000							0.00	
OAX1717040101970	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Colonia La Joya - 299224	299224	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$601,909	\$668,788	\$200,636	\$668,788	\$200,636	\$200,636	\$200,636	\$200,636	30.00
OAX1717040101972	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Col San Miguel - 299202	299202	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$585,000	\$650,000	\$195,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	30.00
OAX1717040101976	Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 299085	299085	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$531,938	\$531,938	\$464,523	\$531,938	\$464,523	\$464,523	\$464,523	\$464,523	87.33
OAX1717040101977	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 299187	299187	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$612,000	\$612,000	\$611,662	\$612,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX1717040101978	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Col José Lopez Aláez - 294316	294316	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$483,041	\$505,041	\$392,539	\$505,041	\$392,539	\$392,539	\$392,539	\$392,539	77.72
OAX1717040101979	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Federalismo - 292594	292594	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$184,500	\$205,000	\$0	\$205,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX1717040101980	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 293432	293432	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$169,200	\$188,000	\$0	\$188,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX1717040101981	Equipamiento De Retufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Leon - 296828	296828	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX1717040101982	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Leon - 249292	249292	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$241,152	\$240,326	\$240,326	\$240,326	\$240,326	\$240,326	\$240,326	\$240,326	100.00
OAX1717040101983	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Leon - 248893	248893	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$82,122	\$81,588	\$81,588	\$81,588	\$81,588	\$81,588	\$81,588	\$81,588	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero									
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00180200 647118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20qpd04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 010984	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Leon - 246919	246919	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,546	\$97,905	\$97,905	\$97,905	\$97,905	\$97,905	\$97,905	100.00
OAX17170401 010983	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Leon - 246906	246906	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$114,971	\$114,223	\$114,223	\$114,223	\$114,223	\$114,223	\$114,223	100.00
OAX17170401 010986	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Leon - 249158	249158	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,518	\$108,147	\$108,147	\$108,147	\$108,147	\$108,147	\$24,033	100.00
OAX17170401 010987	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Leon - 249083	249083	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,061	\$40,794	\$40,794	\$40,794	\$40,794	\$40,794	\$40,794	100.00
OAX17170401 010988	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Leon - 248975	248975	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,061	\$40,794	\$40,794	\$40,794	\$40,794	\$40,794	\$40,794	100.00
OAX17170401 010989	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Leon - 249591	249591	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,576	\$120,163	\$120,163	\$120,163	\$120,163	\$120,163	\$24,033	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuac	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00	
OAX17170401010990	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares León - 249392	249392	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,461	\$96,131	\$96,131	\$96,131	\$96,131	\$96,131	\$96,131	\$24,033	100.00
OAX17170401010991	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares León - 249229	249229	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,518	\$108,147	\$108,147	\$108,147	\$108,147	\$108,147	\$108,147	\$24,033	100.00
OAX17170401010992	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda León - 246132	246132	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$94,584	\$94,584	\$94,584	\$94,584	\$94,584	\$94,584	\$94,584	100.00
OAX17170401010996	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Aviación Primera Sección - 295557	295557	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$139,500	\$155,000	\$46,500	\$155,000	\$46,500	\$46,500	\$46,500	\$46,500	30.00
OAX17170401010997	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Santa Fe - 295724	295724	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$166,500	\$185,000	\$0	\$185,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX17170401010998	Ampliación De La Red De Agua Potable Col Antonio De León - 298870	298870	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$135,000	\$150,000	\$143,166	\$150,000	\$143,166	\$143,166	\$143,166	\$143,166	95.44
OAX17170401010999	Construcción De Alumbrado Público - 298897	298897	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$26,910	\$29,900	\$15,775	\$29,900	\$15,775	\$15,775	\$15,775	\$15,775	52.76
OAX17170401011000	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Col Reforma Primera Sección - 298848	298848	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$94,500	\$105,000	\$104,898	\$105,000	\$104,898	\$104,898	\$104,898	\$104,898	99.90
OAX17170401011002	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez - 299241	299241	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$648,000	\$780,000	\$0	\$780,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX17170401011006	Ampliación De La Red De Agua Potable Para El Centro De Justicia - 336258	336258	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$765,000	\$765,000	\$0	\$765,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX17170401011011	Construcción De Alcantarilla Pluvial - 298999	298999	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Sebastián Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$621,000	\$690,000	\$935,104	\$690,000	\$935,104	\$935,104	\$935,104	\$935,104	77.55
OAX17170401011017	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En El Camalotal - 243074	243074	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camalotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,818,814	\$1,818,814	\$1,818,814	\$1,818,814	\$1,818,814	\$1,818,814	\$1,818,814	\$1,818,814	100.00
OAX17170401011019	Construcción De Techo Firme En Camelia Roja Rinconcito Oaxaqueño - 236613	236613	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camelia Roja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	100.00
OAX17170401011023	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Cedral - 240990	240990	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Cedral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,018,938	\$1,018,938	\$1,018,938	\$1,018,938	\$1,018,938	\$1,018,938	\$1,018,938	\$1,018,938	100.00
OAX17170401011026	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Esperanza Arroyo La Gloria - 241094	241094	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Esperanza Arroyo la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,027,935	\$1,027,935	\$1,027,935	\$1,027,935	\$1,027,935	\$1,027,935	\$1,027,935	\$1,027,935	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 011029	Construcción De Techo Firme En La Fuente Misteriosa - 236870	236870	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Puente Misteriosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	100.00
OAX17170401 011031	Rehabilitación Del Sistema De Agua De Agua Potable En Macin Chico - 312166	312166	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Macin Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$862,000	\$862,000	\$862,000	\$862,000	\$862,000	\$862,000	\$862,000	100.00
OAX17170401 011036	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chihuiro - 276110	276110	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Isidro Chihuiro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$148,000	\$147,852	\$147,852	\$147,852	\$147,852	\$147,852	\$147,852	100.00
OAX17170401 011051	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxpalpan - 274639	274639	Oaxaca	San Martín Tuxpalpan	San Martín Tuxpalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 011052	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxpalpan - 265922	265922	Oaxaca	San Martín Tuxpalpan	San Martín Tuxpalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 011074	Construcción De Alumbrado Publico Sustentable En La Colonia Las Razas - 268129	268129	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Las Razas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECREARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,375,519	\$1,375,519	\$1,375,519	\$1,375,500	\$1,375,500	\$1,375,500	\$1,375,500	100.00
OAX17170401 011075	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Razas - 262937	262937	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Las Razas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,000	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	100.00
OAX17170401 011077	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaltepetongo - 293503	293503	Oaxaca	San Pedro Jaltepetongo	San Pedro Jaltepetongo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 011080	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jicayan - 253833	253833	Oaxaca	San Pedro Jicayan	San Juan Jicayan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$821,219	\$821,196	\$821,196	\$821,196	\$821,196	\$821,196	\$821,196	100.00
OAX17170401 011081	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 250017	250017	Oaxaca	San Pedro Jicayan	San José Yucutuyas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,576,512	\$1,576,794	\$1,576,794	\$1,576,794	\$1,576,794	\$1,576,794	\$1,576,794	100.00
OAX17170401 011082	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria - 337798	337798	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Educación	En Ejecución									0.00
OAX17170401 011089	Construcción De Sanitarios Con Saneamiento Para El Mejoramiento De La Vivienda Ángel - 292635	292635	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,345	\$79,344	\$79,344	\$79,344	\$79,344	\$79,344	\$79,344	100.00
OAX17170401 011090	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ángel - 257606	257606	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,061	\$41,021	\$41,021	\$41,021	\$41,021	\$41,021	\$41,021	100.00
OAX17170401 011091	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Roque - 269047	269047	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Roque	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,849	\$32,615	\$32,615	\$32,615	\$32,615	\$32,615	\$32,615	100.00
OAX17170401 011092	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Limón - 227974	227974	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Santa María Limón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero									
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0m04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilpan	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 011096	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapotengo - 263805	263805	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Zapotengo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 011098	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Petaca - 266180	266180	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Corcovado Petaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 011099	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Camaranda - 292653	292653	Oaxaca	San Pedro Pochutla	La Maranja (La Camaranda)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	100.00
OAX17170401 011100	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cofradía - 265525	265525	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 011102	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Lima - 292647	292647	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barrio la Lima	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	\$198,362	100.00
OAX17170401 011103	Construcción De Cien Sanitarios Con Biodigestor Primera Etapa - 297435	297435	Oaxaca	Santiago Sacatepec	Barrio Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SACATEPEC	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 011104	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zoochilia - 244456	244456	Oaxaca	Santiago Zoochilia	Santiago Zoochilia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00
OAX17170401 011113	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Atenango - 295063	295063	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 011116	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tempraneros - 265276	265276	Oaxaca	San Antonio el Alto	Los Maizales Tempraneros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 011117	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tempraneros - 261867	261867	Oaxaca	San Antonio el Alto	Los Maizales Tempraneros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 011118	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tempraneros - 260880	260880	Oaxaca	San Antonio el Alto	Los Maizales Tempraneros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$305,172	100.00
OAX17170401 011125	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Verde - 241523	241523	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Guadalupe Monte Verde	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401 011130	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yacocma - 243820	243820	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	La Reforma (Yacocma)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 011132	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 312647	312647	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,000	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	100.00
OAX17170401 011133	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 293255	293255	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 22A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 011124	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 292643	292643	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	100.00
OAX17170401 011135	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 295366	295366	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 011138	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 277442	277442	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$61,724							0.00
OAX17170401 011139	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 267393	267393	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00
OAX17170401 011140	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 263700	263700	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$112,000	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	100.00
OAX17170401 011141	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 246809	246809	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00
OAX17170401 011142	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 246879	246879	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00
OAX17170401 011143	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 246871	246871	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$112,000	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	100.00
OAX17170401 011144	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 246844	246844	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,000	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	100.00
OAX17170401 011145	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 241376	241376	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401 011146	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 235502	235502	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 011147	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 235597	235597	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 011148	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 235611	235611	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 011149	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 235587	235587	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 011150	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 235491	235491	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 011151	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 235604	235604	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 011155	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 292672	292672	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,000	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	\$95,904	100.00
OAX17170401 011157	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 290451	290451	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 011165	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huixtpec - 277526	277526	Oaxaca	San Antonio Huixtpec	San Antonio Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX1717040101166	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Huitepec - 233707	233707	Oaxaca	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$436,397	\$436,256	\$436,256	\$436,256	\$436,256	\$436,256	\$436,256	100.00	
OAX1717040101167	Mejoramiento De La Vivienda Electrificación No Convencional Paneles Solar Fotovoltaicos Huitepec - 225373	225373	Oaxaca	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$772,200	\$772,200	\$772,200	\$769,709	\$769,709	\$769,709	\$769,709	99.68	
OAX1717040101168	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solar Fotovoltaicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Huitepec - 227596	227596	Oaxaca	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$297,000	\$297,000	\$297,000	\$295,965	\$295,965	\$295,965	\$295,965	99.65	
OAX1717040101169	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huitepec - 295614	295614	Oaxaca	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$392,000	\$391,608	\$391,608	\$391,608	\$391,608	\$391,608	\$391,608	100.00	
OAX1717040101170	Construcción De Cuarto Para Baño - 302473	302473	Oaxaca	San Antonio Huitepec	Infiernillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUIITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,459,032	\$1,459,032	\$1,459,032	\$1,459,032	\$1,459,032	\$1,459,032	\$1,459,032	100.00	
OAX1717040101171	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Infiernillo - 274075	274075	Oaxaca	San Antonio Huitepec	Infiernillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX1717040101172	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Infiernillo - 249887	249887	Oaxaca	San Antonio Huitepec	Infiernillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040101174	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huacotitipac - 283371	283371	Oaxaca	San Antonio Huitepec	Santiago Huacotitipac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040101205	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 300610	300610	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00
OAX1717040101206	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologías No Convencionales Calentadores Solares Morelos - 288431	288431	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$144,661	\$144,661	\$144,661	\$144,661	\$144,661	\$144,661	\$144,661	\$144,661	100.00
OAX1717040101207	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Morelos - 292744	292744	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero														
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance				
OAX00160200 647118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0m04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652											0.00
OAX17170401 011208	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 296148	296148	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401 011209	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologías No Convencionales Calentadores Solares Morelos - 288317	288317	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$144,691	\$144,661	\$144,661	\$144,661	\$144,661	\$144,661	\$144,661	\$144,661	\$144,661	\$144,661	\$144,661	100.00
OAX17170401 011210	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 296154	296154	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401 011211	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 295600	295600	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$240,000	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	100.00
OAX17170401 011212	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 296045	296045	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401 011213	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 296249	296249	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 011226	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Pe - 292768	292768	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00
OAX17170401 011227	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Pe - 277285	277285	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 011228	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Pe - 271948	271948	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401 011229	Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Pe - 245617	245617	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401 011230	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe - 272132	272132	Oaxaca	La Pe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$188,000	\$187,812	\$187,812	\$187,812	\$187,812	\$187,812	\$187,812	\$187,812	\$187,812	\$187,812	\$187,812	100.00
OAX17170401 011231	Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe - 260398	260398	Oaxaca	La Pe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401 011261	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Yosonduchi - 292253	292253	Oaxaca	Puerta Villa de Guerrero	Yosonduchi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401 011265	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Quiquilitani - 250082	250082	Oaxaca	Santa Catarina Quiquilitani	Santa Catarina Quiquilitani	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$292,000	\$291,708	\$291,708	\$291,708	\$291,708	\$291,708	\$291,708	\$291,708	\$291,708	\$291,708	\$291,708	100.00
OAX17170401 011266	Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda En Quiquilitani - 250026	250026	Oaxaca	Santa Catarina Quiquilitani	Santa Catarina Quiquilitani	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución													0.00
OAX17170401 011280	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Etla - 295168	295168	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,000	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave C0220604931 - 49131	61131	Oaxaca	San Esteban Atlahuca	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX171040101281	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Etia - 295106	295106	Oaxaca	Reyes Etia	Reyes Etia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX171040101282	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Etia - 292678	292678	Oaxaca	Reyes Etia	Reyes Etia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX171040101283	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Etia - 292688	292688	Oaxaca	Reyes Etia	Reyes Etia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX171040101294	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Calle Virgilio Uribe Entre Av Teniente Alzeta Y Calle Progreso En La Col Guadalupe - 319417	319417	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,145,288	\$2,145,288	\$2,145,288	\$2,145,288	\$2,145,288	\$2,145,288	\$2,145,288	100.00
OAX171040101297	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Av Benito Juárez Entre Calle Artístico Y Calle Obrero De Piedra De La Col Porfirio Díaz - 303274	303274	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,273,978	\$1,273,978	\$1,273,978	\$1,273,978	\$1,273,978	\$1,273,978	\$1,273,978	100.00
OAX171040101298	Construcción De La Red De Drenaje En La Calle Cosma De La Col Miguel Hidalgo Poniente En La Ciudad De Salina Cruz Oaxaca - 302557	302557	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$502,850	\$502,850	\$502,850	\$502,850	\$502,850	\$502,850	\$502,850	100.00
OAX171040101299	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Belisario Domínguez Col Morelos - 299490	299490	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$464,988	\$464,988	\$464,988	\$464,988	\$464,988	\$464,988	\$464,988	100.00
OAX171040101300	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Calles Las Pilas Lasar Cardenas Y Avenida Teniente Alzeta Col San Pablo Sur - 302709	302709	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,115,721	\$2,115,721	\$2,115,721	\$2,115,721	\$2,115,721	\$2,115,721	\$2,115,721	100.00
OAX171040101302	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cruz - 293531	293531	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX171040101303	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cruz - 293458	293458	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,000	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	100.00
OAX171040101305	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Av Zaragoza En La Col Hidalgo Oriente Lado Sur - 291111	291111	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,431,205	\$1,431,205	\$1,431,205	\$1,431,205	\$1,431,205	\$1,431,205	\$1,431,205	100.00
OAX171040101307	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Salina Cruz Entre Carrizo De Piedra Y Carrizo De La Col Porfirio Díaz - 288434	288434	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,397,387	\$1,397,387	\$1,397,387	\$1,397,387	\$1,397,387	\$1,397,387	\$1,397,387	100.00
OAX171040101308	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av Templo Entre Guaymas Y Mazatlan - 237860	237860	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,742,835	\$1,742,835	\$1,742,835	\$1,742,835	\$1,742,835	\$1,742,835	\$1,742,835	100.00
OAX171040101310	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Callejón Unión De La Colonia Centro - 187482	187482	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$739,387	\$739,387	\$739,387	\$739,387	\$739,387	\$739,387	\$739,387	100.00
OAX171040101312	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez De La Col Deportiva Sur - 182521	182521	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,355,073	\$1,355,073	\$1,355,073	\$1,355,073	\$1,355,073	\$1,355,073	\$1,355,073	100.00
OAX171040101315	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Avenida Municipal Boca Del Rio - 299718	299718	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,173,287	\$1,173,287	\$1,173,287	\$1,173,287	\$1,173,287	\$1,173,287	\$1,173,287	100.00
OAX171040101334	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Etia - 292711	292711	Oaxaca	San Agustín Etia	San Agustín Etia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX171040101335	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Etia - 295337	295337	Oaxaca	San Agustín Etia	San Agustín Etia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,000	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	100.00
OAX171040101357	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cacahuatpec - 293129	293129	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX171040101358	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cacahuatpec - 291278	291278	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX171040101359	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista - 277999	277999	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX171040101360	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista - 295441	295441	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX171040101361	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlán - 291307	291307	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subterfijos, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200p04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401 011362	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuasta - 293159	293159	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Pie de la Cuasta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 011363	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuasta - 292376	292376	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Pie de la Cuasta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 011365	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlan - 293250	293250	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Antonio Ocotlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 011366	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Sayulitepec - 292380	292380	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Francisco Sayulitepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 011386	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapata - 276270	276270	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00
OAX1710401 011389	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Caso - 295917	295917	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$135,864	\$135,864	\$135,864	\$135,864	\$135,864	\$135,864	100.00
OAX1710401 011390	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Caso - 296276	296276	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 011391	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Caso - 296267	296267	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 011392	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Caso - 296264	296264	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	100.00
OAX1710401 011393	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Caso - 296257	296257	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$112,000	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	100.00
OAX1710401 011394	Mejoramiento De Aulas Del Plantel El Porvenir Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292480	292480	Oaxaca	San Juan Cotzocón	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$245,148	\$211,045	\$211,045	\$211,045	\$211,045	\$211,045	\$211,045	100.00
OAX1710401 011416	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ixcotepec - 265126	265126	Oaxaca	San Carlos Yautepac	San Lucas Ixcotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$188,880	\$188,869	\$188,869	\$188,869	\$188,869	\$188,869	\$188,869	100.00
OAX1710401 011423	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tepalcatepec - 265132	265132	Oaxaca	San Carlos Yautepac	San Pedro Tepalcatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 011424	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nizaviguitl - 294207	294207	Oaxaca	San Carlos Yautepac	Santa Maria Nizaviguitl	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$240,000	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	100.00
OAX1710401 011434	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Amatlan - 274747	274747	Oaxaca	San Cristóbal Amatlan	San Cristóbal Amatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 011436	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Amatlan - 265718	265718	Oaxaca	San Cristóbal Amatlan	San Cristóbal Amatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 011441	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Cabeza De Río Amoltepec - 273486	273486	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Río	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$399,014	\$399,014	\$399,014	\$399,014	\$399,014	\$399,014	\$399,014	100.00
OAX1710401 011442	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Unión Y Progreso Primera Etapa - 273472	273472	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$908,155	\$908,155	\$908,155	\$908,155	\$908,155	\$908,155	\$908,155	100.00
OAX1710401 011443	Construcción De Veinte Cuartos Comunitarios En La Localidad La Chuparroso - 314137	314137	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Chuparroso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d4931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00		
OAX17170401 011444	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En La Localidad Llano Grande - 314415	314415	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Llano Grande Uluapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	
OAX17170401 011445	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ixcatlan - 292679	292679	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Camino de Ixcatlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$657,086	\$656,614	\$656,614	\$656,614	\$656,614	\$656,614	\$656,614	\$656,614	100.00	
OAX17170401 011446	Ampliación De La Casa De Salud De La Localidad Arroyo Espuma - 341339	341339	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Espuma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Salud	En Ejecución	2017	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	100.00	
OAX17170401 011447	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio En La Localidad Agua De Olla - 340507	340507	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Agua de Olla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	
OAX17170401 011448	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En La Localidad Arroyo Zapotillo - 315814	315814	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	
OAX17170401 011449	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio En La Colonia La Central - 312481	312481	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Colonia la Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	
OAX17170401 011450	Construcción De Sanitarios Con Hidrocajoneras Para El Mejoramiento De La Vivienda Sol - 265179	265179	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Vega del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX17170401 011453	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlalixtlac - 290975	290975	Oaxaca	Santa María Tlalixtlac	Santa María Tlalixtlac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$85,143	\$85,052	\$85,052	\$85,052	\$85,052	\$85,052	\$85,052	\$85,052	\$85,052	100.00
OAX17170401 011454	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlalixtlac - 291006	291006	Oaxaca	Santa María Tlalixtlac	Santa María Tlalixtlac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,222	\$66,152	\$66,152	\$66,152	\$66,152	\$66,152	\$66,152	\$66,152	\$66,152	100.00
OAX17170401 011458	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Bernaldo - 267820	267820	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Bernardino	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,000	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	100.00
OAX17170401 011460	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chapulapa - 291039	291039	Oaxaca	San Francisco Chapulapa	San Francisco Chapulapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$141,905								0.00	
OAX17170401 011491	Ampliación De Electrificación En Pueblo Nuevo Ojo De Agua - 235561	235561	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Pueblo Nuevo Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,301,520	\$1,301,520	\$1,301,520	\$1,301,520	\$1,301,520	\$1,301,520	\$1,301,520	\$1,301,520	\$1,301,520	100.00
OAX17170401 011495	Construcción De Cuarniciones Y Banquetas En Soledad Macín Chico - 241314	241314	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Soledad Macín Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,028,935	\$1,028,935	\$1,028,935	\$1,028,935	\$1,028,935	\$1,028,935	\$1,028,935	\$1,028,935	\$1,028,935	100.00
OAX17170401 011496	Construcción De Techo Firme En Soledad Macín Chico - 237736	237736	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Soledad Macín Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	\$236,485	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20q6b04531 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 011499	Rehabilitación De Camino Rural Al Ejido La Unión - 240271	240271	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,483,006	\$1,483,006	\$1,483,006	\$1,483,006	\$1,483,006	\$1,483,006	\$1,483,006	100.00
OAX17170401 011500	Construcción De Techo Firme En La Unión - 237061	237061	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MONICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	100.00
OAX17170401 011501	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Rancho Nuevo Jonotal - 234443	234443	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Rancho Nuevo Jonotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,033,935	\$1,033,935	\$1,033,935	\$1,033,935	\$1,033,935	\$1,033,935	\$1,033,935	100.00
OAX17170401 011507	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Culebra - 235204	235204	Oaxaca	Santa María Zacatepec	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$141,905	\$140,497	\$140,497	\$140,497	\$140,497	\$140,497	\$140,497	100.00
OAX17170401 011513	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chapultepec - 235277	235277	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Llano Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,064	\$103,031	\$103,031	\$103,031	\$103,031	\$103,031	\$103,031	100.00
OAX17170401 011515	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuete - 235230	235230	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Cuete	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$141,905	\$140,497	\$140,497	\$140,497	\$140,497	\$140,497	\$140,497	100.00
OAX17170401 011517	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Pedro - 235305	235305	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Rancho San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,747	\$177,963	\$177,963	\$177,963	\$177,963	\$177,963	\$177,963	100.00
OAX17170401 011529	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Desangajo - 234314	234314	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Desangajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,024,935	\$1,024,935	\$1,024,935	\$1,024,935	\$1,024,935	\$1,024,935	\$1,024,935	100.00
OAX17170401 011532	Construcción De Techo Firme En Boca De Coapa - 235959	235959	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Guayabo (Boca de Coapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MONICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	\$78,828	100.00
OAX17170401 011533	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia El Esfuerzo - 244569	244569	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Esfuerzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$601,833	\$601,833	\$601,833	\$601,833	\$601,833	\$601,833	\$601,833	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20qpd04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170401 011543	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Mixtepec - 235627	235627	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,288	\$59,147	\$59,147	\$59,147	\$59,147	\$59,147	\$59,147	100.00	
OAX17170401 011544	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologías No Convencionales Calentadores Solares Mixtepec - 229035	229035	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$284,501	\$283,902	\$283,902	\$283,902	\$283,902	\$283,902	\$283,902	\$283,902	100.00
OAX17170401 011545	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologías No Convencionales Calentadores Solares Mixtepec - 229028	229028	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$248,918	\$248,450	\$248,450	\$248,450	\$248,450	\$248,450	\$248,450	\$236,619	100.00
OAX17170401 011560	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yosocani - 257640	257640	Oaxaca	San Lorenzo	Santa María Yosocani	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,244	\$163,844	\$163,844	\$163,844	\$163,844	\$163,844	\$163,844	\$163,844	100.00
OAX17170401 011567	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Roagüla - 294091	294091	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	Roagüla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 011568	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Roagüla - 295333	295333	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	Roagüla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,000	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	100.00
OAX17170401 011569	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Bartolo - 272030	272030	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 011583	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuauacuiltilitla - 268229	268229	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltilitla	San Lorenzo Cuauacuiltilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,000	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	100.00
OAX17170401 011585	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tezmelucan - 277029	277029	Oaxaca	San Lorenzo Tezmelucan	San Lorenzo Tezmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 011593	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arador - 297068	297068	Oaxaca	San Lorenzo Tezmelucan	El Arador	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$124,000	\$123,876	\$123,876	\$123,876	\$123,876	\$123,876	\$123,876	\$123,876	100.00
OAX17170401 011595	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lima - 297130	297130	Oaxaca	San Lorenzo Tezmelucan	El Palo de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,000	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 22A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q604931 - 493131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahucla	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1717040101196	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Carrizal - 265849 265849		Oaxaca	San Lorenzo Texmelocan	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1717040101197	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Carrizal - 297104	297104	Oaxaca	San Lorenzo Texmelocan	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00
OAX1717040101198	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Talea - 291839	291839	Oaxaca	San Lorenzo Texmelocan	Rio de Talea	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$549,310	\$548,991	\$548,991	\$548,991	\$548,991	\$548,991	\$548,991	100.00
OAX1717040101199	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Talea - 297147	297147	Oaxaca	San Lorenzo Texmelocan	Rio de Talea	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	100.00
OAX1717040101200	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nube - 297163	297163	Oaxaca	San Lorenzo Texmelocan	Rio Nube	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX1717040101201	Construcción De Sistema De Drenaje Pluvial - 318130	318130	Oaxaca	San Lorenzo Texmelocan	El Bochil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEMELICOM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,678,268	\$1,678,268	\$1,678,268	\$1,678,268	\$1,678,268	\$1,678,268	\$1,678,268	100.00
OAX1717040101202	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Bochil - 291830	291830	Oaxaca	San Lorenzo Texmelocan	El Bochil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$549,310	\$548,991	\$548,991	\$548,991	\$548,991	\$548,991	\$548,991	100.00
OAX1717040101203	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocototepec - 280178	280178	Oaxaca	Santiago Xanica	San Antonio Ocototepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$208,000	\$207,792	\$207,792	\$207,792	\$207,792	\$207,792	\$207,792	100.00
OAX1717040101204	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Lachillo - 292250	292250	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Lachillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,168,451	\$3,165,885	\$3,165,885	\$3,165,885	\$3,165,885	\$3,165,885	\$3,165,885	100.00
OAX1717040101207	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocototepec - 244408	244408	Oaxaca	Santiago Xanica	Santa María Ocototepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1717040101212	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocototepec - 296748	296748	Oaxaca	Santo Domingo Ocototepec	Santo Domingo Ocototepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	100.00
OAX1717040101213	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Marisol - 296760	296760	Oaxaca	Santo Domingo Ocototepec	El Mirasol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	100.00
OAX1717040101227	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Culebra - 296859	296859	Oaxaca	San Lucas Quijitlan	Arroyo Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0n4931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Vincente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401 011624	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Izote - 256395	256395	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Loma Izote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 011630	Construcción De Cisterna Para El Mejoramiento De La Vivienda Mogoñé Viejo - 253825	253825	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogoñé Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$451,526	\$451,526	\$451,526	\$451,526	\$451,526	\$451,526	\$451,526	100.00
OAX1710401 011638	Construcción De Cisterna Para El Mejoramiento De La Vivienda Piedra Blanca - 253811	253811	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$504,646	\$504,646	\$504,646	\$504,646	\$504,646	\$504,646	\$504,646	100.00
OAX1710401 011640	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Pachife - 293561	293561	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Pachife	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX1710401 011648	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Sacatal - 293626	293626	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Sacatal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00
OAX1710401 011654	Construcción De Cisterna Para El Mejoramiento De La Vivienda Sapote - 253830	253830	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Colonia Istmeña (Sección el Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$398,405	\$398,405	\$398,405	\$398,405	\$398,405	\$398,405	\$398,405	100.00
OAX1710401 011684	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Progreso - 274355	274355	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 011688	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Niño - 262973	262973	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Andrés Niño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 011699	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Calle Venustiano Carranza - 299115	299115	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Capulálpam de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULÁLPAM DE MENDÉZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$395,507	\$395,507	\$395,507	\$395,507	\$395,507	\$395,507	\$395,507	100.00
OAX1710401 011703	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologías No Convencionales Calentadores Solares Verde - 229069	229069	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. Río Verde 08 -		Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$296,331	\$295,704	\$295,704	\$295,704	\$295,704	\$295,704	\$295,704	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1717040101704	Construcción De Sanitarios Con Bioidigesteros Para El Mejoramiento De La Vivienda Atzucena - 235635	235635	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. Rio Atzucena DE -		Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$211,078	\$210,354	\$210,354	\$210,354	\$210,354	\$210,354	\$210,354	100.00
OAX1717040101704	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rumi - 243858	243858	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	100.00
OAX1717040101703	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Primera Etapa - 329743	329743	Oaxaca	San Juan Ocotlotepec	San Andrés Lovene	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN OCOOTLITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX1717040101703	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Lovene - 245410	245410	Oaxaca	San Juan Ocotlotepec	San Andrés Lovene	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1717040101730	Rehabilitación De Anexo De Sanitarios En Escuela Primaria - 312302	312302	Oaxaca	San Juan Teiata	San Juan Teiata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEIATA	Educación	En Ejecución									0.00
OAX1717040101745	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 312534	312534	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Santiago Texcalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXCALCINGO	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX1717040101760	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Luis - 296776	296776	Oaxaca	Santo Domingo Ocotlotepec	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	100.00
OAX1717040101766	Ampliación Del Drenaje Sanitario - 317467	317467	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$497,377	\$497,377	\$497,377	\$497,377	\$497,377	\$497,377	\$497,377	100.00
OAX1717040101767	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Petapa - 250071	250071	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1717040101768	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 317480	317480	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Santa Cruz Chahuistepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$793,265	\$793,265	\$793,265	\$793,265	\$793,265	\$793,265	\$793,265	100.00
OAX1717040101769	Construcción De Pavimentación - 317472	317472	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	La Maceta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$535,794	\$535,794	\$535,794	\$535,794	\$535,794	\$535,794	\$535,794	100.00
OAX1717040101771	Construcción De Dispensario Medico - 317494	317494	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	El Tejón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Salud	En Ejecución	2017	\$673,644	\$673,644	\$673,644	\$673,644	\$673,644	\$673,644	\$673,644	100.00
OAX1717040101772	Construcción De Dispensario Medico - 317408	317408	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Verba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Salud	En Ejecución	2017	\$934,643	\$934,643	\$934,643	\$934,643	\$934,643	\$934,643	\$934,643	100.00
OAX1717040101773	Conservación Del Camino - 317288	317288	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	El Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00
OAX1717040101775	Construcción De Comedor Comunitario - 317448	317448	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Rio del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$534,467	\$534,467	\$534,467	\$534,467	\$534,467	\$534,467	\$534,467	100.00
OAX1717040101778	Construcción De Pavimento En El Andador Rio Valuarte Ubicado En La Tercera Sección De Santa Cruz Tagolaba - 339800	339800	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00
OAX1717040101779	Construcción De Calle Integral De La Prolongación Rio Bravo Del Barrio La Soledad Sur - 339416	339416	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00
OAX1717040101780	Construcción De Piso Firme En Diversas Localidades - 339110	339110	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1717040101783	Rehabilitación De Diversos Caminos En Las Localidades Buenas Aires Ejido El Jordán Y Mirro Mazatan - 337363	337363	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00
OAX1717040101785	Rehabilitación Y Re Apertura De Camino En El Acceso A La Agencia Municipal Cajón De Piedra Binocón Ruzano Barrio Santa Cruz Y Asunción De Mar - 337627	337627	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,512,955	\$2,512,955	\$2,512,955	\$2,512,955	\$2,512,955	\$2,512,955	\$2,512,955	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401 011786	Rehabilitación Y Re Apertura De Camino En La Colonia Jose Lopez Forrillo Y La Agencia Municipal San Luis Rey - 337923	337923	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,215,430	\$2,215,430	\$2,215,430	\$2,215,430	\$2,215,430	\$2,215,430	\$2,215,430	100.00
OAX1710401 011789	Construcción De Techo Firme En Diversas Localidades - 338509	338509	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 011792	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tehuantepec - 293920	293920	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,000	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	100.00
OAX1710401 011793	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tehuantepec - 293854	293854	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$240,000	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	100.00
OAX1710401 011794	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tehuantepec - 293814	293814	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$180,000	\$179,820	\$179,820	\$179,820	\$179,820	\$179,820	\$179,820	100.00
OAX1710401 011795	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tehuantepec - 293674	293674	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$180,000	\$179,820	\$179,820	\$179,820	\$179,820	\$179,820	\$179,820	100.00
OAX1710401 011796	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tehuantepec - 292425	292425	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 011797	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tehuantepec - 297236	297236	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,000	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	100.00
OAX1710401 011798	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tehuantepec - 292430	292430	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 011799	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tehuantepec - 283139	283139	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,000	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	100.00
OAX1710401 011801	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tehuantepec - 296564	296564	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 011802	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tehuantepec - 296626	296626	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,000	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	100.00
OAX1710401 011803	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tehuantepec - 297184	297184	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,000	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	100.00
OAX1710401 011804	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av Lázaro Cárdenas Entre Las Calles Trinidad De Ortiz Y Guisni - 324117	324117	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$418,358	\$418,358	\$418,358	\$418,358	\$418,358	\$418,358	\$418,358	100.00
OAX1710401 011805	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Josefita Ortiz De Domínguez Polanco, Melitres Y Prolongación Hidalgo - 324334	324334	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$916,300	\$916,300	\$916,300	\$916,300	\$916,300	\$916,300	\$916,300	100.00
OAX1710401 011806	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata Entre La Calle Vicente Guerrero Y Miramar Y Construcción De Banquetas Y Gu - 328332	328332	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Concepción Bamba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 011807	Rehabilitación Y Re Apertura De Camino En El Acceso A La Agencia Municipal De Las Laminas Y Las Cruces - 338036	338036	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,272,109	\$2,272,109	\$2,272,109	\$2,272,109	\$2,272,109	\$2,272,109	\$2,272,109	100.00
OAX1710401 011808	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mazatlan - 293738	293738	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Mozzo de Mazatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,000	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$599,400	100.00
OAX1710401 011809	Rehabilitación De Camino Rural En La Agencia Municipal De Santa Clara Del Se Catorce Mas Tres Cerros Al Se Diecisiete Mas Tres Cerros - 337191	337191	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 011810	Rehabilitación De Camino Rural En La Agencia Municipal De Santa Clara Del Se Catorce Mas Tres Cerros Al Se Catorce Mas Tres Cerros En El Mun - 333416	333416	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d4331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170401011811	Rehabilitación De La Casa De Salud - 324587	324587	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San José el Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Salud	En Ejecución								0.00		
OAX17170401011812	Construcción De Piso Firme En Diversas Localidades - 338901	338901	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Pinahshi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401011816	Construcción De Electrificación No Convencional En La Localidad De La Nogalera - 279925	279925	Oaxaca	San Luis Amatlán	Nopalera (Guelaxochitl)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,670	\$101,670	\$101,670	\$101,670	\$101,670	\$101,670	\$101,670	100.00	
OAX17170401011818	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Palmer - 235142	235142	Oaxaca	San Luis Amatlán	Sitio del Palmer	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401011825	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Itunyoso - 227574	227574	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401011826	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Itunyoso - 296237	296237	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,349	\$198,349	\$198,349	\$198,349	\$198,349	\$198,349	\$198,349	\$0	100.00
OAX17170401011827	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Itunyoso - 296268	296268	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401011835	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lachilia - 292830	292830	Oaxaca	San Martín Lachilia	San Martín Lachilia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	100.00
OAX17170401011836	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lachilia - 274155	274155	Oaxaca	San Martín Lachilia	San Martín Lachilia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401011837	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Lachilia - 265886	265886	Oaxaca	San Martín Lachilia	San Martín Lachilia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401011845	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Yoloxochitlan - 295976	295976	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlan	San Mateo Yoloxochitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401011846	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yoloxochitlan - 295256	295256	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlan	San Mateo Yoloxochitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,000	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	100.00
OAX17170401011850	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Etlatongo - 295730	295730	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$132,000	\$131,868	\$131,868	\$131,868	\$131,868	\$131,868	\$131,868	\$131,868	100.00
OAX17170401011851	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Luz - 292754	292754	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401011855	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Luz - 275245	275245	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	100.00
OAX17170401011869	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Pifias - 291998	291998	Oaxaca	San Mateo Pifias	San Mateo Pifias	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$480,068	\$479,683	\$479,683	\$479,683	\$479,683	\$479,683	\$479,683	\$479,683	100.00
OAX17170401011874	Construcción De Sanitarios Con Biogestores Para El Mejoramiento De La Vivienda León - 256188	256188	Oaxaca	San Mateo Pifias	Cerro León	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$396,724	\$396,623	\$396,623	\$396,623	\$396,623	\$396,623	\$396,623	\$396,623	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 Fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz06p04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401 011875	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Leon - 292356	292356	Oaxaca	San Mateo Pinas	Cerro León	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 011885	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Sin Nombre Rumbó Al Campo Deportivo - 314576	314576	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlan	La Luz Tenexcalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$192,210	\$192,210	\$192,210	\$192,210	\$192,210	\$192,210	\$192,210	100.00
OAX1710401 011886	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 314539	314539	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlan	La Luz Tenexcalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$376,145	\$376,145	\$376,145	\$376,145	\$376,145	\$376,145	\$376,145	100.00
OAX1710401 011902	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Armenta - 274117	274117	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX1710401 011904	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lagunillas - 274188	274188	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 011908	Construcción De Pecho Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chihuitán - 249972	249972	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603							0.00
OAX1710401 011909	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuevas - 292048	292048	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$672,096	\$671,556	\$671,556	\$671,556	\$671,556	\$671,556	\$671,556	100.00
OAX1710401 011910	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Negras - 244496	244496	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	San José Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710401 011911	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Brava - 291930	291930	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cañada Brava	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,014	\$95,937	\$95,937	\$95,937	\$95,937	\$95,937	\$95,937	100.00
OAX1710401 011912	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Caña Brava - 246395	246395	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cañada Brava	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710401 011913	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Brava - 245014	245014	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cañada Brava	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710401 011917	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Sol - 244745	244745	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Piedra del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710401 011922	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Hermoso - 244943	244943	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cerro Hermoso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX1710401 011923	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Hermoso - 292075	292075	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cerro Hermoso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00			
OAX1717040101324	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Macahuitera - 291948	291948	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Macahuitera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,014	\$95,937	\$95,937	\$95,937	\$95,937	\$95,937	\$95,937	100.00		
OAX1717040101925	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Macahuitera - 244176	244176	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Macahuitera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX1717040101926	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo - 291915	291915	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,014	\$95,937	\$95,937	\$95,937	\$95,937	\$95,937	\$95,937	\$95,937	100.00	
OAX1717040101927	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo - 244966	244966	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX1717040101931	Adquisición De Veinte Sillas Regables Acopladas - 327428	327428	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	
OAX1717040101932	Adquisición De Seis Muebles Para Computadoras - 327342	327342	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	
OAX1717040101933	Adquisición De Seis Computadoras De Escritorio - 327319	327319	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	
OAX1717040101937	Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal - 327442	327442	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,342	\$40,342	\$40,342	\$40,342	\$40,342	\$40,342	\$40,342	\$40,342	\$40,342	100.00
OAX1717040101938	Adquisición De Seis Impresoras - 327370	327370	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00
OAX1717040101939	Adquisición De Seis Escritorios - 327386	327386	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00
OAX1717040101952	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cobranza - 238271	238271	Oaxaca	Santa María Huastolotitlán	La Cobranza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX1717040101955	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 238258	238258	Oaxaca	Santa María Huastolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX1717040101957	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chicomtepec - 238293	238293	Oaxaca	Santa María Huastolotitlán	Santa María Chicomtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX1717040101970	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Joya - 250651	250651	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$240,000	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	100.00
OAX1717040101973	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Malsaga - 254091	254091	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Nuevo Malsaga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX1717040101989	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Aldama - 293910	293910	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX1717040101992	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Aldama - 292839	292839	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Resignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 493131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00			
OAX1717040101995	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Aldama - 277736	277736	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00		
OAX1717040101996	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Aldama - 263609	263609	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$236,909	\$236,458	\$236,458	\$236,458	\$236,458	\$236,458	\$236,458	100.00		
OAX1717040101997	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda Ayoquezo - 223879	223879	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$585,000	\$584,451	\$584,451	\$584,451	\$584,451	\$584,451	\$584,451	\$584,451	100.00	
OAX1717040101998	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guegovela - 252822	252822	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Guegovela	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX17170401012008	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Atzompa - 253403	253403	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX17170401012009	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Atzompa - 285249	285249	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX17170401012019	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Atzompa - 294574	294574	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,000	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	100.00	
OAX17170401012041	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Clemencia - 292814	292814	Oaxaca	Santa María Chilchotlia	Clemencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00	
OAX17170401012042	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuauhtemoc - 292820	292820	Oaxaca	Santa María Chilchotlia	Cuauhtemoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00	
OAX17170401012044	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Reforma - 292759	292759	Oaxaca	Santa María Chilchotlia	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00	
OAX17170401012047	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mazunte - 289203	289203	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$180,668	\$179,059	\$179,059	\$179,059	\$179,059	\$179,059	\$179,059	\$179,059	100.00	
OAX17170401012048	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Viejo - 265822	265822	Oaxaca	Santa María Tonameca	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00
OAX17170401012049	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Regadillo - 265789	265789	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Regadillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00	
OAX17170401012065	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chimalapa - 294065	294065	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 22A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT200604531 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 012068	Construcción De Cisterna Para El Mejoramiento De La Vivienda Esmeralda - 253831	253831	Oaxaca	Santa María Chimalapa	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$451,526	\$451,526	\$451,526	\$451,526	\$451,526	\$451,526	\$451,526	100.00
OAX17170401 012071	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tonaltepec - 296360	296360	Oaxaca	Santo Domingo Tonaltepec	Santo Domingo Tonaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 012072	Construcción De Sanitarios Con Sodiocloruros Para El Mejoramiento De La Vivienda Tonaltepec - 296254	296254	Oaxaca	Santo Domingo Tonaltepec	Santo Domingo Tonaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$396,724	\$396,698	\$396,698	\$396,698	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX17170401 012081	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Coyulito - 229112	229112	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Coyulito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$161,460	\$160,871	\$160,871	\$160,871	\$160,871	\$160,871	\$160,871	100.00
OAX17170401 012091	Mejoramiento De Aulas Del Plantel El Tule del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292220	292220	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,632,336	\$1,405,257	\$1,405,257	\$1,405,257	\$1,405,257	\$1,405,257	\$1,405,257	100.00
OAX17170401 012092	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tule - 245763	245763	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 012101	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jilotepequillo - 265086	265086	Oaxaca	Santa María Ecatepec	San Lorenzo Jilotepequillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$254,578	\$254,562	\$254,562	\$254,562	\$254,562	\$254,562	\$254,562	100.00
OAX17170401 012109	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guelacé - 295513	295513	Oaxaca	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 012114	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guianagati - 250022	250022	Oaxaca	Santa María Guianagati	Santa María Guianagati	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$189,207							0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero									
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolgado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d4931 - 49131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401012117	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Huasteco - 291973	291973	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$480,068	\$479,683	\$479,683	\$479,683	\$479,683	\$479,683	\$479,683	100.00
OAX17170401012118	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Huasteco - 294340	294340	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$85,143	\$85,111	\$85,111	\$85,111	\$85,111	\$85,111	\$85,111	100.00
OAX17170401012119	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Huasteco - 294315	294315	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,064	\$104,022	\$104,022	\$104,022	\$104,022	\$104,022	\$104,022	100.00
OAX17170401012120	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Huasteco - 294243	294243	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401012121	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Huasteco - 294368	294368	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$93,393	\$93,393	\$93,393	\$93,393	\$93,393	\$93,393	100.00
OAX17170401012122	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huasteco - 290392	290392	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401012128	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Huasteco - 244919	244919	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401012131	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huasteco - 295281	295281	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401012134	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuyuche - 241504	241504	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cuyuche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa	Entidad									Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652								0.00
OAX17170401 012135	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuyuche - 257652	257652	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cuyuche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$246,366	\$245,766	\$245,766	\$245,766	\$245,766	\$245,766	\$245,766	\$245,766	100.00
OAX17170401 012137	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Lalopa - 286104	286104	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$82,138	\$81,273	\$81,273	\$81,273	\$81,273	\$81,273	\$81,273	\$81,273	100.00
OAX17170401 012138	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Lalopa - 286099	286099	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,283	\$48,863	\$48,863	\$48,863	\$48,863	\$48,863	\$48,863	\$48,863	100.00
OAX17170401 012139	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Laollaga - 249987	249987	Oaxaca	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603								0.00
OAX17170401 012146	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Laxopa - 293533	293533	Oaxaca	Santiago Laxopa	Santiago Laxopa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017									0.00
OAX17170401 012147	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Laxopa - 287733	287733	Oaxaca	Santiago Laxopa	Santiago Laxopa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 012150	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Laxopa - 278007	278007	Oaxaca	Santiago Laxopa	Santiago Laxopa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017									0.00
OAX17170401 012151	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Loxopa - 244524	244524	Oaxaca	Santiago Loxopa	Santiago Loxopa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,000	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	100.00
OAX17170401 012153	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Gulioxi - 255602	255602	Oaxaca	Santiago Laxopa	San Sebastián Gulioxi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017									0.00
OAX17170401 012156	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Grande - 293725	293725	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$176,000	\$175,824	\$175,824	\$175,824	\$175,824	\$175,824	\$175,824	\$175,824	100.00
OAX17170401 012157	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo - 295691	295691	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,000	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	100.00
OAX17170401 012158	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Magway - 293707	293707	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Magway	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 012168	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Blanco - 282467	282467	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$205,305	\$205,299	\$205,299	\$205,299	\$205,299	\$205,299	\$205,299	\$205,299	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200604931 - 40131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401012171	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Guila - 255254	255254	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401012172	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guila - 255352	256352	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401012173	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Miltepec - 230150	230150	Oaxaca	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401012175	Construcción De Viviendas Piso Firme - 295415	295415	Oaxaca	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401012180	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Minas - 272136	272136	Oaxaca	Santiago Minas	Santiago Minas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401012193	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Sochija - 280014	280014	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	San Juanito o la Botija	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00
OAX17170401012194	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Sochija - 278096	278096	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Soluta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$156,000	\$155,844	\$155,844	\$155,844	\$155,844	\$155,844	\$155,844	100.00
OAX17170401012195	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Anona - 265225	265225	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	La Anona	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	100.00
OAX17170401012196	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Pilas - 265213	265213	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	100.00
OAX17170401012197	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ventanilla - 235444	235444	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Ventanilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,244	\$163,471	\$163,471	\$163,471	\$163,471	\$163,471	\$163,471	100.00
OAX17170401012198	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ciruelos - 265100	265100	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Los Ciruelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,000	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	100.00
OAX17170401012199	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Paraiso - 265207	265207	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	100.00
OAX17170401012200	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Limon - 265092	265092	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	El Limon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00
OAX17170401012201	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jose - 265089	265089	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	San Jose	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,000	\$107,892	\$107,892	\$107,892	\$107,892	\$107,892	\$107,892	100.00
OAX17170401012202	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Martin - 265109	265109	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401012203	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Vista - 265117	265117	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,000	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	100.00
OAX17170401012204	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Villa Nueva - 267793	267793	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,000	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	100.00
OAX17170401012206	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Macuil - 265096	265096	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	El Macuil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,000	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	\$91,908	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: Subvenios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0m049331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00			
OAX1170401 012207	Mejoramiento De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tonameca - 268473	268473	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	El Samaritan Tonameca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,546	\$97,688	\$97,688	\$97,688	\$97,688	\$97,688	\$97,688	100.00		
OAX1170401 012208	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Manantial - 265248	265248	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	El Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,000	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	100.00	
OAX1170401 012209	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nueva - 265105	265105	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,000	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	100.00	
OAX1170401 012217	Rehabilitación Del Camino De La Cabeceza Municipal - 315122	315122	Oaxaca	Santa Maria Yototepec	Santa Maria Yototepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOTOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$92,323	\$322,887	\$322,887	\$322,887	\$322,887	\$322,887	\$322,887	\$322,887	100.00	
OAX1170401 012227	Mejoramiento De Añosos Sanitarios En La Escuela Telesecundaria - 336837	336837	Oaxaca	Santa Maria Zaniza	Santa Maria Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	Educación	En Ejecución	2017	\$818,415	\$818,415	\$818,415	\$818,415	\$818,415	\$818,415	\$818,415	\$818,415	100.00	
OAX1170401 012228	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 337177	337177	Oaxaca	Santa Maria Zaniza	Santa Maria Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,547,634	\$1,547,634	\$1,547,634	\$1,547,634	\$1,547,634	\$1,547,634	\$1,547,634	\$1,547,634	100.00	
OAX1170401 012229	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaniza - 251751	251751	Oaxaca	Santa Maria Zaniza	Santa Maria Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$488,276	\$487,999	\$487,999	\$487,999	\$487,999	\$487,999	\$487,999	\$487,999	100.00	
OAX1170401 012230	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Atotonilco - 260174	260174	Oaxaca	Santa Maria Zaniza	Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX1170401 012231	Mejoramiento De La Unidad Medica Rural No Trescientos Doce - 314619	314619	Oaxaca	Santa Maria Zoquiáñan	Santa Maria Zoquiáñan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUIÁÑAN	Salud	En Ejecución	2017	\$459,847	\$459,847	\$459,847	\$459,847	\$459,847	\$459,847	\$459,847	\$459,847	\$459,847	100.00
OAX1170401 012235	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Vista - 292806	292806	Oaxaca	Santa Maria Zoquiáñan	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$365,048	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	\$364,785	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero									
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX17170401 012238	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Mesilla - 270196	270196	Oaxaca	Santiago Amoltepec	La Mesilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$305,172	\$304,923	\$304,923	\$304,923	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX17170401 012239	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tambor - 270094	270094	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Piedra del Tambor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$366,207	\$365,908	\$365,908	\$365,908	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX17170401 012240	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Viejo - 270163	270163	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$305,172	\$304,923	\$304,923	\$304,923	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX17170401 012271	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Yucuncooco - 292789	292789	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santa María Yucuncooco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 012272	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Castlahuaca - 292790	292790	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santa Rosa Castlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 012275	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yuchilo - 295117	295117	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Guadalupe Fuchilo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devenado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX1717040 012276	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cárdenas - 295201	295201	Oaxaca	Santiago Juchitán	Unión de Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,000	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	100.00	
OAX1717040 012282	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel - 253767	253767	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040 012283	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Miguel - 249994	249994	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$94,343	\$94,343	\$94,343	\$94,343	\$94,343	\$94,343	\$94,343	100.00
OAX1717040 012286	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Textitlán - 274210	274210	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1717040 012287	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Textitlán - 261652	261652	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040 012290	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Textitlán - 250800	250800	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040 012292	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Frijol - 277452	277452	Oaxaca	Santiago Textitlán	El Frijol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,000	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	100.00
OAX1717040 012322	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo - 268106	268106	Oaxaca	Santiago Yaveo	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,000	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	100.00
OAX1717040 012347	Mejoramiento De Aulas Del Plantel Píntega Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292277	292277	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,109,304	\$954,986	\$954,986	\$954,986	\$954,986	\$954,986	\$954,986	\$954,986	100.00
OAX1717040 012351	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nacional - 297152	297152	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$112,000	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	100.00
OAX1717040 012352	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Alacrán - 271422	271422	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1717040 012353	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Alacrán - 288898	288898	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040 012356	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Esperanza - 238318	238318	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040 012357	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ciruela - 293397	293397	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Ciruelo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00
OAX1717040 012358	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Colliantes - 238305	238305	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colliantes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX1717040 012366	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mancuernas - 284410	284410	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,000	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 012429	Construcción De Unidad Medica Rural Primera Etapa - 325166	325166	Oaxaca	Santiago Tlilantongo	Santiago Tlilantongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO	Salud	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 012431	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 248723	248723	Oaxaca	Santiago Tlilantongo	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,080,895	\$1,016,003	\$1,016,003	\$1,016,003	\$1,016,003	\$1,016,003	\$1,016,003	100.00
OAX17170401 012432	Construcción De Cuartos Domesticos Para El Mejoramiento De La Vivienda Carmen - 292661	292661	Oaxaca	Santiago Tlilantongo	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,095,144	\$1,094,356	\$1,094,356	\$1,094,356	\$1,094,356	\$1,094,356	\$1,094,356	100.00
OAX17170401 012438	Construcción De Sanitarios Con Bioplatos Para El Mejoramiento De La Vivienda Par - 296240	296240	Oaxaca	Santiago Tlilantongo	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,362	\$198,349	\$198,349	\$198,349	\$198,349	\$198,349	\$198,349	100.00
OAX17170401 012448	Ampliación De La Unidad Medica Rural - 324465	324465	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Santiago Tlaxoyaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAXOYALTEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$722,609	\$722,609	\$722,609	\$722,609	\$722,609	\$722,609	\$722,609	100.00
OAX17170401 012449	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxoyaltepec - 291903	291903	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Santiago Tlaxoyaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,000	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	100.00
OAX17170401 012452	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chachupin - 295243	295243	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	El Chachupin	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 012453	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Caliente - 296163	296163	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Tierra Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 012454	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Caliente - 295244	295244	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Tierra Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401 012455	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Vista - 296164	296164	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 012456	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Vista - 295247	295247	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00
OAX17170401 012457	Ampliación De La Red De Agua Potable En Buena Vista - 323244	323244	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAXOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$995,000	\$995,000	\$995,000	\$995,000	\$995,000	\$995,000	\$995,000	100.00
OAX17170401 012458	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 340729	340729	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAXOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,581,378	\$2,581,378	\$2,581,378	\$2,581,378	\$2,581,378	\$2,581,378	\$2,581,378	100.00
OAX17170401 012462	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxoatepec - 249967	249967	Oaxaca	Mogdalena Tlaxoatepec	Huadlana Tlaxoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$94,343	\$94,343	\$94,343	\$94,343	\$94,343	\$94,343	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 012466	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Teojomulco - 291742	291742	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$610,345	\$609,990	\$609,990	\$609,990	\$609,990	\$609,990	\$609,990	100.00
OAX17170401 012467	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Teojomulco - 265220	265220	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	100.00
OAX17170401 012468	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Teojomulco - 245779	245779	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 012469	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Teojomulco - 245912	245912	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 012471	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Estancia - 267873	267873	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 012472	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huertas - 255931	255931	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	100.00
OAX17170401 012473	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Pablo - 259985	259985	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 012475	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Arena - 277716	277716	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	La Arena	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,000	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	100.00
OAX17170401 012477	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Villa Arena - 267700	267700	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	La Arena	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,000	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	100.00
OAX17170401 012478	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuajinicuil - 245252	245252	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Cuajinicuil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00
OAX17170401 012488	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Blanca - 295873	295873	Oaxaca	Santo Domingo Tequitepec	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 012490	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ramal - 295888	295888	Oaxaca	Santo Domingo Tequitepec	Rio Ramal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 012494	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cruceiro - 295859	295859	Oaxaca	Santo Domingo Tequitepec	Llano Cruceiro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 012504	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tomaltepec - 245745	245745	Oaxaca	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00
OAX17170401 012512	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte - 246163	246163	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Sebastián Monte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 012515	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 246155	246155	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Vetia de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 012519	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Larga - 246145	246145	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$84,000	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0m04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viento Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00		
OAX17170401 012523	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Natividad - 246175	246175	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Natividad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,000	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	100.00
OAX17170401 012527	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Aisa - 292271	292271	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX17170401 012528	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tiltzapac - 246013	246013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltzapac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX17170401 012529	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Culcutia - 256478	256478	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santiago Cuitatia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX17170401 012530	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapotalito - 292274	292274	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Marcos Zapotalito (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX17170401 012531	Construcción De Sanitarios Con Hidropaneles Para El Mejoramiento De La Vivienda Matraca - 257561	257561	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	La Matraca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$872,793	\$872,512	\$872,512	\$872,512	\$872,512	\$872,512	\$872,512	\$872,512	\$872,512	100.00
OAX17170401 012532	Construcción De Sanitarios Con Hidropaneles Para El Mejoramiento De La Vivienda Aguacatal - 259569	259569	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$476,069	\$475,916	\$475,916	\$475,916	\$475,916	\$475,916	\$475,916	\$475,916	\$475,916	100.00
OAX17170401 012547	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zimatán - 294218	294218	Oaxaca	Ciénega de Zimatán	Ciénega de Zimatán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,000	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	100.00
OAX17170401 012548	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zimatán - 296194	296194	Oaxaca	Ciénega de Zimatán	Ciénega de Zimatán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	100.00
OAX17170401 012562	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Varias Calles - 331276	331276	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00
OAX17170401 012566	Mejoramiento De Aulas Del Plantel Ejutla Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292284	292284	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$826,956	\$711,916	\$711,916	\$711,916	\$711,916	\$711,916	\$711,916	\$711,916	\$711,916	100.00
OAX17170401 012568	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio Arriba - 300650	300650	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$589,619	\$589,619	\$589,619	\$589,619	\$589,619	\$589,619	\$589,619	\$589,619	\$589,619	100.00
OAX17170401 012569	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Crespo - 277559	277559	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401 012570	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Crespo - 281510	261510	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX17170401 012571	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ejutla - 249876	249876	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX17170401 012572	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Crespo - 293760	293760	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00		
OAX17170401 012573	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Crespo - 299255	299255	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz06p04531 - 40131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuac	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652								0.00
OAX1717040102374	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Vieja - 293670	293670	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00
OAX1717040102375	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Vieja - 292253	292253	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00
OAX1717040102376	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 330827	330827	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Monte del Toro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,103,495	\$2,103,495	\$2,103,495	\$2,103,495	\$2,103,495	\$2,103,495	\$2,103,495	\$2,103,495	100.00
OAX1717040102378	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Coates - 292654	292654	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Los Coates	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00
OAX1717040102380	Construcción De Comedor Comunitario En La Agencia Municipal De San Joaquin - 331468	331468	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	San Joaquin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESCO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$781,780	\$781,780	\$781,780	\$781,780	\$781,780	\$781,780	\$781,780	\$781,780	100.00
OAX1717040102381	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huertas - 274835	274835	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Cerro de las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,000	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	100.00
OAX1717040102382	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huertas - 293249	293249	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Cerro de las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$84,000	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	100.00
OAX1717040102384	Mejoramiento De La Red De Agua Potable - 292456	292456	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$269,708								0.00
OAX1717040102385	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 299236	299236	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,567,593	\$1,741,770	\$522,531	\$1,741,770	\$522,531	\$522,531	\$522,531	\$522,531	30.00
OAX1717040102386	Construcción De Alcantarilla Pluvial - 314969	314969	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$253,800	\$282,000	\$155,255	\$282,000	\$155,255	\$155,255	\$155,255	\$155,255	55.06
OAX1717040102387	Construcción De Pozo Moría Para Agua Potable - 299198	299198	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$673,200	\$748,000	\$209,609	\$748,000	\$209,609	\$209,609	\$209,609	\$209,609	28.02
OAX1717040102392	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 299150	299150	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Solano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,406,925	\$1,495,000	\$1,495,000	\$1,495,000	\$1,495,000	\$1,495,000	\$1,495,000	\$1,495,000	100.00
OAX1717040102395	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 299137	299137	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Vuxichil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$450,000	\$500,000	\$427,881	\$500,000	\$427,881	\$427,881	\$427,881	\$427,881	85.58
OAX1717040102396	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 299098	299098	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Hacienda el Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$575,204	\$639,204	\$191,761	\$639,204	\$191,761	\$191,761	\$191,761	\$191,761	30.00
OAX1717040102398	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolás Bravo - 293649	293649	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Hacienda del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$130,500	\$130,500	\$130,500	\$130,500	\$130,500	\$130,500	\$130,500	\$130,500	100.00
OAX1717040102400	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 299105	299105	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia del Maestro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$366,850	\$364,312	\$364,312	\$364,312	\$364,312	\$364,312	\$364,312	\$364,312	100.00
OAX1717040102401	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica en Las Palmas - 341254	341254	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$180,900	\$201,000	\$0	\$201,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX1717040102402	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Tránsito Las Palmas Tercera Sección - 181635	181635	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$180,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00
OAX1717040102403	Ampliación De La Red De Agua Potable - 294043	294043	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Balto del Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$45,000	\$135,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	33.33
OAX1717040102423	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Etla - 277920	277920	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$305,172								0.00
OAX1717040102387	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuixtla - 245635	245635	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Antonio Cuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00
OAX1717040102388	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuixtla - 245463	245463	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Antonio Cuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20qdn04331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401013989	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Acatonilco - 239567	239567	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San José Acatonilco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$436,397	\$436,256	\$436,256	\$436,256	\$436,256	\$436,256	\$436,256	100.00
OAX17170401019990	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Grande - 257557	257557	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Ciénega Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$833,121	\$832,852	\$832,852	\$832,852	\$832,852	\$832,852	\$832,852	100.00
OAX17170401016083	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cruz - 257686	257686	Oaxaca	Tepehime	Barrio de la Santa Cruz (Sección Tercera)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$94,397	\$94,397	\$94,397	\$94,397	\$94,397	\$94,397	100.00
OAX17170401016084	Ampliación De La Red De Agua Potable - 324359	324359	Oaxaca	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Marcos de Garzón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZATLÁN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	100.00
OAX17170401016087	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 315504	315504	Oaxaca	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Isidro el Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZATLÁN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$437,697	\$437,697	\$437,697	\$437,697	\$437,697	\$437,697	\$437,697	100.00
OAX17170401016088	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Nacional - 315571	315571	Oaxaca	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZATLÁN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$207,917	\$207,917	\$207,917	\$207,917	\$207,917	\$207,917	\$207,917	100.00
OAX17170401016089	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez Y Calle Morelos - 315590	315590	Oaxaca	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Vutatio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZATLÁN DE SEGURA Y LUNA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,438,500	\$1,438,500	\$1,438,500	\$1,438,500	\$1,438,500	\$1,438,500	\$1,438,500	100.00
OAX17170401016090	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Hidalgo - 324499	324499	Oaxaca	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Isidro Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZATLÁN DE SEGURA Y LUNA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$438,480	\$438,480	\$438,480	\$438,480	\$438,480	\$438,480	\$438,480	100.00
OAX17170401016091	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 324097	324097	Oaxaca	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Quitito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZATLÁN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$487,236	\$487,236	\$487,236	\$487,236	\$487,236	\$487,236	\$487,236	100.00
OAX17170401016092	Construcción De Posa Para Drenaje En Calle Colosio - 315798	315798	Oaxaca	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diguiyu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZATLÁN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$203,252	\$203,252	\$203,252	\$203,252	\$203,252	\$203,252	\$203,252	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero												
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance				
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0q04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632									0.00	
OAX17170401 016093	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Valentino De Marzo - 315791	315791	Oaxaca	Heroica Villa Teotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diguiyu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$596,748	\$596,748	\$596,748	\$596,748	\$596,748	\$596,748	\$596,748	\$596,748	\$596,748	100.00	
OAX17170401 016094	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Equipamiento Con Bomba Y Fanel Solar Para El Povo Huerba Santa - 316807	316807	Oaxaca	Heroica Villa Teotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diguiyu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00
OAX17170401 016096	Piso Muro Y Techo Firme - 317153	317153	Oaxaca	Heroica Villa Teotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Catarina Yutandó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$472,500	\$472,500	\$472,500	\$472,500	\$472,500	\$472,500	\$472,500	\$472,500	\$472,500	\$472,500	100.00
OAX17170401 016097	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Yutandó - 292924	292924	Oaxaca	Heroica Villa Teotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Catarina Yutandó	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución											0.00	
OAX17170401 016098	Construcción De Alcantarillas Para Drenaje Pluvial Del Camino De Acceso Tramo San Vicente Del Palmar Entronque Carretera Yucupimi Garzón - 317202	317202	Oaxaca	Heroica Villa Teotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Vicente del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00
OAX17170401 016099	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Los Barrios Buenos Aires Y Juárez - 317349	317349	Oaxaca	Heroica Villa Teotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucupimi de Oaxepo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,021,418	\$3,021,418	\$3,021,418	\$3,021,418	\$3,021,418	\$3,021,418	\$3,021,418	\$3,021,418	\$3,021,418	\$3,021,418	100.00
OAX17170401 016101	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huitepec - 295758	295758	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Santa María Huitepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 016103	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocoatepec - 295743	295743	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Santa María Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 016107	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jareta - 229118	229118	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Santiago Jareta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución											0.00	
OAX17170401 016109	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 293194	293194	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX17170401 016110	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlanichico - 274452	274452	Oaxaca	Trinidad Zaachila	San Miguel Tlanichico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 016111	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlanichico - 262988	262988	Oaxaca	Trinidad Zaachila	San Miguel Tlanichico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución											0.00	
OAX17170401 016112	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlanichico - 229884	229884	Oaxaca	Trinidad Zaachila	San Miguel Tlanichico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$205,305	\$204,339	\$204,339	\$204,339	\$204,339	\$204,339	\$204,339	\$204,339	\$204,339	\$204,339	100.00
OAX17170401 016113	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlanichico - 229109	229109	Oaxaca	Trinidad Zaachila	San Miguel Tlanichico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución											0.00	
OAX17170401 016115	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Roaló - 229110	229110	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa María Roaló	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución											0.00	
OAX17170401 016117	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe - 274391	274391	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Barrio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacados (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX17170401 016129	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yaxa - 274327	274327	Oaxaca	Yaxa	Yaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 016130	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yaxa - 261705	261705	Oaxaca	Yaxa	Yaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 016135	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Diaz - 249984	249984	Oaxaca	Magdalena Tolucono de Porfirio Díaz	Magdalena Tolucono de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00
OAX17170401 016140	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yogana - 300696	300696	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,000	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	100.00
OAX17170401 016141	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yogana - 296174	296174	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 016142	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yogana - 274766	274766	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00
OAX17170401 016143	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yogana - 260455	260455	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 016144	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yogana - 229778	229778	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 016145	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yogana - 256693	256693	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 016151	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 311289	311289	Oaxaca	Vitanduchi de Guerrero	Vitanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VITANDUCHI DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 016154	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Jatan Y Daan Dan Barrio Del Mido - 330602	330602	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$297,059	\$297,059	\$297,059	\$297,059	\$297,059	\$297,059	\$297,059	100.00
OAX17170401 016155	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Matipa Barrio La Soledad - 330197	330197	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,502,759	\$1,502,759	\$1,502,759	\$1,502,759	\$1,502,759	\$1,502,759	\$1,502,759	100.00
OAX17170401 016156	Construcción De Drenaje Sanitario Al Sur De Zaachila - 320491	320491	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,811,534	\$1,811,534	\$1,811,534	\$1,811,534	\$1,811,534	\$1,811,534	\$1,811,534	100.00
OAX17170401 016158	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea En Las Calles Donají Y Diecisiete De Junio De La Colonia Jopitla - 319334	319334	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,075,165	\$1,075,165	\$1,075,165	\$1,075,165	\$1,075,165	\$1,075,165	\$1,075,165	100.00
OAX17170401 016160	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Cuarta Privada De Rido Barrio De La Soledad - 329840	329840	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$224,886	\$224,886	\$224,886	\$224,886	\$224,886	\$224,886	\$224,886	100.00
OAX17170401 016161	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle El Hilitano Y La Sexta Priv De Priv Matipaa - 329639	329639	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$533,345	\$533,345	\$533,345	\$533,345	\$533,345	\$533,345	\$533,345	100.00
OAX17170401 016162	Construcción De Alumbrado Público En La Colonia Resanamiento - 330805	330805	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,635,431	\$1,635,431	\$1,635,431	\$1,635,431	\$1,635,431	\$1,635,431	\$1,635,431	100.00
OAX17170401 016169	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Zapoteca Barrio Lexico - 310434	310434	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$961,738	\$961,738	\$961,738	\$961,738	\$961,738	\$961,738	\$961,738	100.00
OAX17170401 016184	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Petala Barrio La Soledad - 294057	294057	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$663,355	\$663,355	\$663,355	\$663,355	\$663,355	\$663,355	\$663,355	100.00
OAX17170401 016186	Construcción De Dos Aulas Didácticas Est Reg Sals X Ocho Mts Y Ocho Est En La Esc Primaria Gregorio Torres - 301202	301202	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2017	\$722,744	\$722,744	\$722,744	\$722,744	\$722,744	\$722,744	\$722,744	100.00
OAX17170401 016189	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Villa Zaachila - 267556	267556	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,000	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	100.00
OAX17170401 016190	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 266706	266706	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignación, para los fines establecidos en el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170401 016191	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 255172	255172	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401 016192	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 255159	255159	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401 016193	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 255133	255133	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401 016194	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 255145	255145	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401 016195	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 254732	254732	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401 016196	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 254648	254648	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401 016197	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 254602	254602	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401 016198	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 254557	254557	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401 016200	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 249948	249948	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401 016201	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 241329	241329	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00	
OAX17170401 016202	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 241266	241266	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	100.00
OAX17170401 016203	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 241354	241354	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	100.00
OAX17170401 016204	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 241253	241253	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,000	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	100.00
OAX17170401 016205	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 229345	229345	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401 016206	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 229343	229343	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401 016207	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 232740	232740	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401 016208	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 223280	223280	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401 016214	Construcción De Un Aula Didáctica Est 31 Reg 2da X Ocho Mts En La Esc Prim Lasaro Cardenas Del Rio Barrio San Sebastian - 381426	301426	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2017	\$415,242	\$415,242	\$415,242	\$415,242	\$415,242	\$415,242	\$415,242	100.00	
OAX17170401 016218	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 292612	292612	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		
OAX17170401 016219	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 292005	292005	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$480,068	\$479,683	\$479,683	\$479,683	\$479,683	\$479,683	\$479,683	100.00	
OAX17170401 016220	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 293705	293705	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetas a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00			
OAX17170401 016222	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 265227	265227	Oaxaca	Villa de Zaachila	Viente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$366,207	\$365,502	\$365,502	\$365,502	\$365,502	\$365,502	\$365,502	\$365,502	100.00	
OAX17170401 016223	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 257699	257699	Oaxaca	Villa de Zaachila	Viente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,000	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	100.00	
OAX17170401 016224	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 257695	257695	Oaxaca	Villa de Zaachila	Viente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,055,378	\$1,052,387	\$1,052,387	\$1,052,387	\$1,052,387	\$1,052,387	\$1,052,387	\$1,052,387	100.00	
OAX17170401 016225	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 257694	257694	Oaxaca	Villa de Zaachila	Viente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$756,828	\$755,180	\$755,180	\$755,180	\$755,180	\$755,180	\$755,180	\$755,180	\$755,180	100.00
OAX17170401 016226	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solar Fotovoltaica Guerrero - 255191	255191	Oaxaca	Villa de Zaachila	Viente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401 016227	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 246061	246061	Oaxaca	Villa de Zaachila	Viente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401 016228	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 245890	245890	Oaxaca	Villa de Zaachila	Viente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401 016229	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 245920	245920	Oaxaca	Villa de Zaachila	Viente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	100.00
OAX17170401 016230	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 245942	245942	Oaxaca	Villa de Zaachila	Viente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401 016231	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 241187	241187	Oaxaca	Villa de Zaachila	Viente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	\$23,976	100.00
OAX17170401 016232	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 241156	241156	Oaxaca	Villa de Zaachila	Viente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	100.00
OAX17170401 016233	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 241177	241177	Oaxaca	Villa de Zaachila	Viente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,000	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	100.00
OAX17170401 016234	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 241231	241231	Oaxaca	Villa de Zaachila	Viente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401 016235	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 241214	241214	Oaxaca	Villa de Zaachila	Viente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	100.00
OAX17170401 016236	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 294511	294511	Oaxaca	Villa de Zaachila	Viente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX17170401 016237	Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologias No Convencionales Calentadores Solares Rincon - 288873	288873	Oaxaca	Villa de Zaachila	Viente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401 016243	Construcción De Pavimento Con Concreto Hídratico En La Segunda Privada De Alarri Barrio Del Niño - 232834	293234	Oaxaca	Villa de Zaachila	Barrio del Niño (Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$579,685	\$579,685	\$579,685	\$579,685	\$579,685	\$579,685	\$579,685	\$579,685	\$579,685	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descartelización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401 016598	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 279797	279797	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$175,839	\$175,839	\$175,839	\$175,839	\$175,839	\$175,839	\$175,839	100.00
OAX1710401 016601	Construcción Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 275935	275935	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Rio del Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$176,398	\$176,398	\$176,398	\$176,398	\$176,398	\$176,398	\$176,398	100.00
OAX1710401 016602	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica - 321621	321621	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	100.00
OAX1710401 016603	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 275901	275901	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	El Arco del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$176,398	\$176,398	\$176,398	\$176,398	\$176,398	\$176,398	\$176,398	100.00
OAX1710401 016607	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaragoza - 251800	251800	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Tanetze de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 016608	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yaviche - 255309	255309	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Santa María Yaviche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 016620	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Valdes - 292804	292804	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$584,077	\$583,657	\$583,657	\$583,657	\$583,657	\$583,657	\$583,657	100.00
OAX1710401 016624	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Pérez - 294740	294740	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Teococuilco de Marcos Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 016638	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Valle - 245505	245505	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00
OAX1710401 016639	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Valles Estufas Ecológicas Instaladas - 295823	295823	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 016640	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Valle - 295788	295788	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00
OAX1710401 016641	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Valle - 295420	295420	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00
OAX1710401 016649	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 292582	292582	Oaxaca	Tepehime Villa de Morelos	Tepehime Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 016652	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rodeo - 292608	292608	Oaxaca	Tepehime Villa de Morelos	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 016653	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rodeo - 297685	297685	Oaxaca	Tepehime Villa de Morelos	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,603	\$94,397	\$94,397	\$94,397	\$94,397	\$94,397	\$94,397	100.00
OAX1710401 016654	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Torrecilla - 324651	324651	Oaxaca	Tepehime Villa de Morelos	Torrecilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO TEPEHIME VILLA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 016655	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Unión - 292603	292603	Oaxaca	Tepehime Villa de Morelos	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero									
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0n04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 016856	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Unión - 257690	257690	Oaxaca	Tepeholm Villa de Morelos	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$113,524	\$113,277	\$113,277	\$113,277	\$113,277	\$113,277	\$113,277	100.00
OAX17170401 016890	Construcción De Sanitarios Ecológicos Secos - 317380	317380	Oaxaca	Heroica Villa Teotatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Rancho Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEOTATLAN DE SEGURA Y LUNA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00
OAX17170401 016896	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro - 252278	252278	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Martin Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 016897	Construcción De Sanitarios Con Bioidigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro - 256601	256601	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Martin Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$238,034	\$237,958	\$237,958	\$237,958	\$237,958	\$237,958	\$237,958	100.00
OAX17170401 016712	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaliéza - 296166	296166	Oaxaca	Santo Tomás Jaliéza	Santo Tomás Jaliéza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00
OAX17170401 016713	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaliéza - 246103	246103	Oaxaca	Santo Tomás Jaliéza	Santo Tomás Jaliéza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 016715	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaliéza - 296172	296172	Oaxaca	Santo Tomás Jaliéza	Santo Domingo Jaliéza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,000	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	100.00
OAX17170401 016716	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaliéza - 283266	283266	Oaxaca	Santo Tomás Jaliéza	Santo Domingo Jaliéza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 016717	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaliéza - 256239	256239	Oaxaca	Santo Tomás Jaliéza	Santo Domingo Jaliéza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 016718	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaliéza - 294160	294160	Oaxaca	Santo Tomás Jaliéza	Santo Domingo Jaliéza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 016723	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mazaltepec - 297222	297222	Oaxaca	Santo Tomás Mazaltepec	Santo Tomás Mazaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0n04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX17170401 016724	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mazaltepec - 292555	292555	Oaxaca	Santo Tomás Mazaltepec	Santo Tomás Mazaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,061	\$40,985	\$40,985	\$40,985	\$40,985	\$40,985	\$40,985	100.00	
OAX17170401 016729	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Mazaltepec - 265224	265224	Oaxaca	Santo Tomás Mazaltepec	Santo Tomás Mazaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,037,886	\$1,035,590	\$1,035,590	\$1,035,590	\$1,035,590	\$1,035,590	\$1,035,590	100.00	
OAX17170401 016730	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mazaltepec - 237693	237693	Oaxaca	Santo Tomás Mazaltepec	Santo Tomás Mazaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$141,905	\$141,596	\$141,596	\$141,596	\$141,596	\$141,596	\$141,596	100.00	
OAX17170401 016731	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mazaltepec - 257700	257700	Oaxaca	Santo Tomás Mazaltepec	Santo Tomás Mazaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,000	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	\$87,912	100.00	
OAX17170401 016732	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mazaltepec - 299268	299268	Oaxaca	Santo Tomás Mazaltepec	Santo Tomás Mazaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00	
OAX17170401 016733	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotepac - 265173	265173	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepac	Santo Tomás Ocotepac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 016735	Construcción De Techo De La Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez Clave - 220411	220411	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepac	Santo Tomás Ocotepac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,408,106	\$1,408,106	\$1,408,106	\$1,408,106	\$1,408,106	\$1,408,106	\$1,408,106	100.00	
OAX17170401 016736	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Abril - 252247	265247	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepac	19 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	
OAX17170401 016737	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 220613	220613	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepac	19 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$699,934	\$699,934	\$699,934	\$699,934	\$699,934	\$699,934	\$699,934	\$699,934	100.00
OAX17170401 016738	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 220608	220608	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepac	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$699,481	\$699,481	\$699,481	\$699,481	\$699,481	\$699,481	\$699,481	\$699,481	100.00
OAX17170401 016739	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda G11 - 205159	265159	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepac	Emilio Portes Gil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0604331 - 63131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuacá	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 016740	Apertura Del Camino Rural Tramo Yuku Saka - 222374	222374	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Emilio Portes Gil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00
OAX17170401 016743	Apertura De Camino Rural Tramo Paraje Yosochite A Yuu Jii - 339277	339277	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Higuel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$630,866	\$630,866	\$630,866	\$630,866	\$630,866	\$630,866	\$630,866	100.00
OAX17170401 016744	Construcción De Techo Fijado Para El Mejoramiento De La Vivienda Hidalgo - 265249	265249	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$141,905	\$140,935	\$140,935	\$140,935	\$140,935	\$140,935	\$140,935	100.00
OAX17170401 016745	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Morenos - 265170	265170	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Morenos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017								0.00
OAX17170401 016747	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Nunuma - 265088	265088	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Nunuma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017								0.00
OAX17170401 016754	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mihuatlán - 299283	299283	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapán	San Jerónimo Mihuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,000	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	\$159,840	100.00
OAX17170401 016766	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lachixío - 292817	292817	Oaxaca	San Vicente Lachixío	San Vicente Lachixío	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$268,000	\$267,732	\$267,732	\$267,732	\$267,732	\$267,732	\$267,732	100.00
OAX17170401 016774	Mejoramiento De La Vivienda Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaicos Anamá - 223849	223849	Oaxaca	San Vicente Nuño	Anamá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017								0.00
OAX17170401 016775	Mejoramiento De La Vivienda Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaicos Negro - 223819	223819	Oaxaca	San Vicente Nuño	Río Negro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017								0.00
OAX17170401 016779	Mejoramiento De Aulas Del Plantel Bilingüe Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292174	292174	Oaxaca	Silacayoápan	Silacayoápan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$655,836	\$564,601	\$564,601	\$564,601	\$564,601	\$564,601	\$564,601	100.00
OAX17170401 016912	Parqueamiento Con Concreto Hidráulico De Las Calles Reforma Y Nacional - 317417	317417	Oaxaca	Heroica Villa Teozatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Valentín Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00
OAX17170401 016913	Mejoramiento De Dispensario Médico - 317458	317458	Oaxaca	Heroica Villa Teozatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cuesta Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	Salud	En Ejecución	2017	\$467,250	\$467,250	\$467,250	\$467,250	\$467,250	\$467,250	\$467,250	100.00
OAX17170401 016924	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 257710	257710	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Macuilxóhuitl de Artigas Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,958,972	\$1,888,662	\$1,888,662	\$1,888,662	\$1,888,662	\$1,888,662	\$1,888,662	100.00
OAX17170401 016948	33903 Servicios Integrales - 314051	314051	Oaxaca	Tlacoalula de Matamoros	Tlacoalula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOALULA DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	100.00
OAX17170401 016962	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Matamoros - 295379	295379	Oaxaca	Tlacoalula de Matamoros	Tlacoalula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00
OAX17170401 016964	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Matamoros - 292760	292760	Oaxaca	Tlacoalula de Matamoros	Tlacoalula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,000	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	100.00
OAX17170401 016965	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Matamoros - 292757	292757	Oaxaca	Tlacoalula de Matamoros	Tlacoalula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	\$27,972	100.00
OAX17170401 016966	Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Matamoros - 292753	292753	Oaxaca	Tlacoalula de Matamoros	Tlacoalula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Registros, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
 Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q064931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652								0.00	
OAX17170401016967	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Matamoros - 292735	292735	Oaxaca	Tlaxiocolula de Matamoros	Tlaxiocolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401016968	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Matamoros - 292731	292731	Oaxaca	Tlaxiocolula de Matamoros	Tlaxiocolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	100.00
OAX17170401016972	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Matamoros - 292722	292722	Oaxaca	Tlaxiocolula de Matamoros	Tlaxiocolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	\$71,928	100.00
OAX17170401016973	Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Matamoros - 292715	292715	Oaxaca	Tlaxiocolula de Matamoros	Tlaxiocolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401016975	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Matamoros - 295418	295418	Oaxaca	Tlaxiocolula de Matamoros	Tlaxiocolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	100.00
OAX17170401016982	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Plumas - 292567	292567	Oaxaca	Tlaxiotepec Plumas	Tlaxiotepec Plumas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401016983	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Plumas - 257683	257683	Oaxaca	Tlaxiotepec Plumas	Tlaxiotepec Plumas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,762	\$56,606	\$56,606	\$56,606	\$56,606	\$56,606	\$56,606	\$56,606	\$56,606	100.00
OAX17170401016984	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Plumas - 253268	253268	Oaxaca	Tlaxiotepec Plumas	Tlaxiotepec Plumas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00	
OAX17170401016985	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Plumas - 296238	296238	Oaxaca	Tlaxiotepec Plumas	Tlaxiotepec Plumas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$198,362	\$198,349	\$198,349	\$198,349	\$198,349	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX17170401016986	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 297349	297349	Oaxaca	Tlaxiatac de Cabrera	Tlaxiatac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,181,979	\$1,181,979	\$1,181,979	\$1,181,979	\$1,181,979	\$1,181,979	\$1,181,979	\$1,181,979	100.00
OAX17170401016987	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cabrera - 282338	282338	Oaxaca	Tlaxiatac de Cabrera	Tlaxiatac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$427,241	\$425,934	\$425,934	\$425,934	\$425,934	\$425,934	\$425,934	\$425,934	\$425,934	100.00
OAX17170401016989	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cabrera - 245642	245642	Oaxaca	Tlaxiatac de Cabrera	Tlaxiatac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	\$67,932	100.00
OAX17170401016990	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cabrera - 296234	296234	Oaxaca	Tlaxiatac de Cabrera	Tlaxiatac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,000	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d4331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX17170401 016991	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cabrera - 296231	296231	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,000	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	\$43,956	100.00	
OAX17170401 016992	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cabrera - 296245	296245	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	100.00	
OAX17170401 016993	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cabrera - 296243	296243	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX17170401 016994	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cabrera - 296241	296241	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	\$47,952	100.00	
OAX17170401 016995	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cabrera - 296239	296239	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	\$55,944	100.00	
OAX17170401 016999	Mejoramiento De Aulas Del Plantel Totontepec Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca - 292292	292292	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$472,440	\$406,718	\$406,718	\$406,718	\$406,718	\$406,718	100.00	
OAX17170401 017001	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 295776	295776	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX17170401 017002	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 295798	295798	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX17170401 017007	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Mezepec - 292578	292578	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	San Miguel Mezepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 017040	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Trujano - 285218	285218	Oaxaca	Valerio Trujano	Valerio Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00	
OAX17170401 017041	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Trujano - 279794	279794	Oaxaca	Valerio Trujano	Valerio Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 017042	Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Trujano - 288876	288876	Oaxaca	Valerio Trujano	Valerio Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 017048	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nacional - 291875	291875	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00	
OAX17170401 017049	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nacional - 296089	296089	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	\$79,920	100.00	
OAX17170401 017050	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nacional - 296229	296229	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,000	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	\$75,924	100.00	
OAX17170401 017051	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nacional - 296226	296226	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX17170401 017055	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomo - 292951	292951	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Lucas Arroyo Palomo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 017056	Construcción De Sanitarios Con Biodegradables Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomo - 295547	295547	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Lucas Arroyo Palomo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 017057	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomo - 294314	294314	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Lucas Arroyo Palomo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$132,000	\$131,868	\$131,868	\$131,868	\$131,868	\$131,868	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero							
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance			
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20gpd04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahucla	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00				
OAX1710401 017060	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cangrejo - 292966	292966	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Cerro Cangrejo		Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00				
OAX1710401 017062	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Pita - 292223	292223	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Cerro de Pita		Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución								0.00				
OAX1710401 017065	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Marin - 237429	237429	Oaxaca	San Juan Bautista Valle	Cerro Marin (Monte Pior)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,244	\$164,228	\$164,228	\$164,228	\$164,228	\$164,228	\$164,228	\$164,228	100.00		
OAX1710401 017069	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ojote - 292935	292935	Oaxaca	San Juan Bautista Valle	Rancho Ojote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00			
OAX1710401 017077	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Palantia - 254236	254236	Oaxaca	San Juan Bautista Valle	San Juan Palantia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$124,000	\$123,876	\$123,876	\$123,876	\$123,876	\$123,876	\$123,876	\$123,876	100.00		
OAX1710401 017079	Construcción De Sanitarios Con Biodegradables Para El Mejoramiento De La Vivienda Progreso - 262044	262044	Oaxaca	San Juan Bautista Valle	Santiago Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,649,862	\$3,639,358	\$3,639,358	\$3,639,358	\$3,639,358	\$3,639,358	\$3,639,358	\$3,639,358	100.00		
OAX1710401 017092	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rinconada - 254415	254415	Oaxaca	San Juan Bautista Valle	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$84,000	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	\$83,916	100.00	
OAX1710401 017094	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cafetal - 254273	254273	Oaxaca	San Juan Bautista Valle	Rancho Cafetal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	\$59,940	100.00	
OAX1710401 017095	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ordaz - 297204	297204	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX1710401 017096	Construcción De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Ricardo Flores Magón - 276026	276026	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$670,643	\$670,643	\$670,643	\$670,643	\$670,643	\$670,643	\$670,643	\$670,643	\$670,643	100.00	
OAX1710401 017097	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero - 275978	275978	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	
OAX1710401 017103	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ordaz - 295488	295488	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX1710401 017105	Construcción De Red De Alcantarillado Pluvial - 281430	281430	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00			
OAX1710401 017108	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Valle - 295458	295458	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00	
OAX1710401 017109	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Valle - 292714	292714	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	100.00
OAX1710401 017110	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Valle - 292705	292705	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,000	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	\$63,936	100.00
OAX1710401 017111	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Valle - 292693	292693	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,000	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	\$31,968	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX17170401 017124	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio - 296980	296980	Oaxaca	San Mateo Yucuitando	Zapotitlán del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,000	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	100.00	
OAX17170401 017126	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Flores - 297049	297049	Oaxaca	San Mateo Yucuitando	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	\$19,980	100.00	
OAX17170401 017130	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Viejo - 272175	272175	Oaxaca	San Mateo Yucuitando	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX17170401 017136	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yucuitando - 272155	272155	Oaxaca	San Mateo Yucuitando	San Mateo Yucuitando	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	
OAX17170401 017137	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Trancas - 297011	297011	Oaxaca	San Mateo Yucuitando	Las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,000	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	\$35,964	100.00	
OAX17170401 017162	Construcción De Ciento Cincuenta Cisternas Para Captación De Agua Pluvial En La Localidad De La Unión Zaragoza - 305183	305183	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	La Unión Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,176,606	\$2,176,606	\$2,176,606	\$2,176,606	\$2,176,606	\$2,176,606	100.00	
OAX17170401 017166	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 293262	293262	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,000	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	100.00	
OAX17170401 017172	Construcción De Piso Firme - 296159	296159	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,180,246	\$3,180,246	\$3,180,246	\$3,180,246	\$3,180,246	\$3,180,246	100.00	
OAX17170401 017173	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 277840	277840	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,000	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	\$115,884	100.00	
OAX17170401 017174	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 257610	257610	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$82,122	\$82,120	\$82,120	\$82,120	\$82,120	\$82,120	100.00	
OAX17170401 017175	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 257603	257603	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,061	\$41,021	\$41,021	\$41,021	\$41,021	\$41,021	100.00	
OAX17170401 017176	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje De Viatveco - 186991	186991	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$978,814	\$978,814	\$978,814	\$978,814	\$978,814	\$978,814	100.00	
OAX17170401 017177	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Leonardo Figueroa Paraje El Mogote Y Paraje Calicanto - 296065	296065	Oaxaca	Simatlán de Álvarez	Simatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$822,314	\$822,314	\$822,314	\$822,314	\$822,314	\$822,314	100.00	
OAX17170401 039843	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable La Secundaria - 317728	317728	Oaxaca	Heroica Villa Tecuán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tecuán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TECUÁN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	100.00	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero											
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance			
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d4931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652									0.00
OAX17170401 039844	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para P A P Paraje La Tabiguera - 317734	317734	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$231,943	\$231,943	\$231,943	\$231,943	\$231,943	\$231,943	\$231,943	\$231,943	\$231,943	100.00
OAX17170401 039845	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 313291	313291	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,157,795	\$1,157,795	\$1,157,795	\$1,157,795	\$1,157,795	\$1,157,795	\$1,157,795	\$1,157,795	\$1,157,795	100.00
OAX17170401 039846	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Pap Casino A Juquila - 299657	299657	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$245,183	\$245,183	\$245,183	\$245,183	\$245,183	\$245,183	\$245,183	\$245,183	\$245,183	100.00
OAX17170401 039847	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para P A P Paraje La Secundaria - 303951	303951	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$333,775	\$333,775	\$333,775	\$333,775	\$333,775	\$333,775	\$333,775	\$333,775	\$333,775	100.00
OAX17170401 039848	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Sacacochas - 182434	182434	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Camino	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$212,250	\$212,250	\$212,250	\$212,250	\$212,250	\$212,250	\$212,250	\$212,250	\$212,250	100.00
OAX17170401 041136	Rehabilitación Y Ampliación De La Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Lachiguera, Santa María Guianagati	FONREGION/5497/2017	Oaxaca	Santa María Guianagati	Lachiguera	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,821,272	\$11,609,290	\$11,609,290	\$11,609,290	\$11,609,290	\$11,609,290	\$9,143,043	\$6,769,815	\$6,769,815	78.74
OAX17170401 041456	Construcción De Alumbrado Público Sustentable En El Tramo De La Ciclista En La Calle Camino De Emodón - 182284	658	Oaxaca	Tlaxiaco de Cabrera	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución												0.00
OAX17170401 041553	Construcción De Un Edificio Para 14 Salas Pedagógicas De Enfermería Y Un Edificio De 10 Aulas, En La Universidad De Costa, Santiago Pinotepec Nacional Con Clave Sep 20seu0206 - 7432228	687	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD DE LA COSTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,691,262	\$17,771,177	\$17,771,177	\$17,771,177	\$3,626,560	\$3,626,560	\$3,626,560	\$3,626,560	\$3,626,560	20.41
OAX17170401 042161	Construcción De Techoado Y Cancha Deportiva De La Colonia Primera Ampliación De Santa Cruz Xoxocotlán	0484-N	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00
OAX17170401 042305	Reconstrucción Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De San Felipe Usilla	FONREGION-5705-2017	Oaxaca	San Felipe Usilla	San Felipe Usilla	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$45,271,252	\$44,221,989	\$44,221,989	\$44,221,989	\$5,010,211	\$5,010,211	\$5,010,211	\$5,010,211	\$5,010,211	11.33
OAX17170401 042309	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario San Agustín Etla-San Agustín Etla	FONREGION-5694-2017	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$30,756,450	\$28,564,732	\$28,564,732	\$28,564,732	\$7,904,164	\$7,904,164	\$7,904,164	\$7,904,164	\$7,904,164	27.67
OAX17170401 042333	Construcción De 2 Subcolectores Sanitarios En El Municipio De Oaxaca De Juárez	FONREGION-3746-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,939,911	\$10,823,084	\$10,823,084	\$10,823,084	\$4,878,052	\$4,878,052	\$4,878,052	\$4,878,052	\$4,878,052	45.07
OAX17170401 042340	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En El Barrio De La Moria, Oaxaca De Juárez, Municipio De Oaxaca De Juárez	FONREGION-3747-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$11,805,891	\$11,801,290	\$11,801,290	\$11,801,290	\$247,865	\$247,865	\$247,865	\$247,865	\$247,865	2.10
OAX17170401 042437	Rehabilitación De Infraestructura De Saneamiento Sanitario Oaxaca De Juárez, Municipio De Oaxaca De Juárez	FPI-5075-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$24,538,874	\$22,038,932	\$22,038,932	\$22,038,932	\$3,168,831	\$3,168,831	\$3,168,831	\$3,168,831	\$3,168,831	14.38
OAX17170401 042453	Construcción De Colector Sanitario Margen Oaxaca Río Atoyac (Tramo Calle Emiliano Zapata, Agencia San Martín Mexiquian Al Puente Porfirio Díaz) Oaxaca De Juárez, Municipio De Oaxaca De Juárez.	FPI-5074-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$32,814,268	\$29,764,555	\$29,764,555	\$29,764,555	\$3,697,909	\$3,697,909	\$3,697,909	\$3,697,909	\$3,697,909	12.42
OAX17170401 042463	Rehabilitación De La Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable En El Municipio De Oaxaca De Juárez.	FPI-5076-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$16,695,400	\$16,660,567	\$16,660,567	\$16,660,567	\$4,394,975	\$4,394,975	\$4,394,975	\$4,394,975	\$4,394,975	26.38
OAX17170401 042860	Programa Imujereras	01	Oaxaca	San Pablo Huixtla	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0018 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género			47-Entidades no Sectorizadas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00
OAX17170401 044083	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Primera De Macdonaldé Alcalá, Barrio San Antonio, San Pablo Huixtlapec, Oaxaca.	RG-23 1460-N	Oaxaca	San Pablo Huixtlapec	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de San Pablo Huixtlapec	Urbanización	En Ejecución											0.00
OAX17170401 044102	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Guarniciones En La Calle Flores Nagon (Primer Etapa) Municipio De San Pablo Huixtlapec, Estado De Oaxaca.	FPI 0453-N	Oaxaca	San Pablo Huixtlapec	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de San Pablo Huixtlapec	Urbanización	En Ejecución											0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes en los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero												
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance				
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g049331 - 49131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuacá	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652									0.00	
OAX17170401044103	Rastreo De Camino Rural Tramo San Simón Zahuatlán-La Ciénega	007	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan	Urbanización	En Ejecución	2017	\$348,777	\$348,777	\$348,777	\$348,777	\$348,777	\$348,777	\$348,777	\$348,777	\$348,777	100.00	
OAX17170401044671	Revisión y Mantenimiento a Base de Concreto Hidráulico De La Calle Simón Bolívar De La Localidad De Primera Ampliación Del Municipio De Santa Cruz Xoxocotlán	1077-N	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	
OAX17170401044901	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Yalag En La Localidad De San Miguel Mexepe, Totontepec Villa De Morelos, Oaxaca	RG-23/1494-N/2017	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	San Miguel Mexepe	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución											0.00	
OAX17170401044827	Construcción De Baños Dignos En La Agencia De Tepitongo	RG23-6485-N-2016	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Santiago Tepitongo	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00	
OAX17170401044829	Construcción De Carcamo Con Sistema De Bombeo A Base De Paneles Solares Y Tanques De Almacenamiento Para Sistema De Agua Potable En La Cabecera De San Pedro Huamelula	SF/SPI9/DP19/FFI/16 16-N/2017	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00	
OAX17170401044831	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Piedra Tendida, San Pedro Huamelula, Oaxaca	SF/SPI9/DP19/FFI/16 17-N/2017	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00	
OAX17170401044832	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Acatlán De Pérez Figueroa - Acatlán De Pérez Figueroa	FAM/3442/2017	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$841,615	\$841,615	\$841,615	\$841,615	\$841,615	\$841,615	\$841,615	\$841,615	\$841,615	\$841,615	100.00
OAX17170401044838	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Matamoros Y Calle Morelos En La Localidad De Magdalena.	FFI-0853-N-2017	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	
OAX17170401045070	Rastreo De Caminos Rurales	004	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san jeronimo silacayoapilla	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$57,426	\$57,426	\$57,426	\$57,426	\$57,426	\$57,426	\$57,426	\$57,426	\$57,426	\$57,426	100.00
OAX17170401045298	Ampliación De Centro De Salud (Colonia Aviación)	FASSA-1980-2017	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FASSA			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2018	\$352,141	\$352,141	\$352,141	\$352,141	\$352,141	\$352,141	\$352,141	\$352,141	\$352,141	\$352,141	100.00
OAX17170401045306	Construcción De Centro De Salud Urbano De 10 Consultorios En Loma Alta	FASSA-2027-2017	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FASSA			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2018	\$7,162,601	\$7,162,601	\$7,162,601	\$7,162,601	\$7,162,601	\$7,162,601	\$7,162,601	\$7,162,601	\$7,162,601	\$7,162,601	100.00
OAX17170401045311	Construcción De Centro De Salud Urbano De 08 Nucleos Basicos En Santiago Pinotepa Nacional	FASSA-2028-2017	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1002 FASSA			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2018	\$2,023,064	\$2,023,064	\$2,023,064	\$2,023,064	\$2,023,064	\$2,023,064	\$2,023,064	\$2,023,064	\$2,023,064	\$2,023,064	100.00
OAX17170401045346	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación En La Calle Unión Y Progreso	MSAC/107/FORTAMUN/N P-01/2017	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00	
OAX17170401045374	Construcción Cancha De Usos Múltiples En La Agencia De La Experimental	MSAC/107/FORTAMUN/O 02/2017	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Deporte	En Ejecución											0.00	
OAX17170401045416	Adquisición De Luminaria	FORTAMUN-01ADQ-17	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Santa María Huixtlapec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución											0.00	
OAX17170401045443	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Jamines En La Localidad De San Antonio De La Cal.	MSAC/107/FORTAMUN/N P-02/2017	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00	
OAX17170401045504	Rehabilitación De La Cancha Municipal Primera Etapa	2	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Santiago Jarata	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	Educación	En Ejecución											0.00	
OAX17170401045659	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calles Del Municipio De San Antonio De La Cal	SF/SPI9/DP19/RO-23/1951-N/2017	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución											0.00	
OAX17170401045845	Construcción De Un Aula En Itebo No. 39	FAM -IEMG/2945/2017	Oaxaca	Concepción Pápalo	Concepción Pápalo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$412,273	\$412,273	\$412,273	\$412,273	\$412,273	\$412,273	\$412,273	\$412,273	\$412,273	\$412,273	100.00
OAX17170401045848	Construcción De Un Aula En Itebo No. 89	FAM -IEMG/2944/2017	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Rio Sapo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$412,273	\$412,273	\$412,273	\$412,273	\$412,273	\$412,273	\$412,273	\$412,273	\$412,273	\$412,273	100.00
OAX17170401045931	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Huevo De La Colonia Minería De Santa Cruz Xoxocotlán	3611-N	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00
OAX17170401046031	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Santiago Atitlán	FAM/3749/2017	Oaxaca	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$131,860	\$131,860	\$131,860	\$131,860	\$131,860	\$131,860	\$131,860	\$131,860	\$131,860	\$131,860	100.00
OAX17170401046047	Construcción De Dos Aulas Y Tres Anexos En Cobao No. 66	FAM -IEMG/2943/2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec-Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,839,802	\$2,839,802	\$2,839,802	\$2,839,802	\$2,839,802	\$2,839,802	\$2,839,802	\$2,839,802	\$2,839,802	\$2,839,802	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuala	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	5563,652						0.00		
OAX17170401046055	Construcción De Dos Anexo En Tebo No. 190	FAM -IEMG/2946/2017	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	San Isidro Platanillo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$760,767	\$760,767	\$760,767	\$760,767	\$760,767	\$760,767	\$760,767	\$760,767	100.00
OAX17170401046061	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Tebo No. 274	FAM -IEMG/2947/2017	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,034,758	\$1,034,758	\$1,034,758	\$1,034,758	\$1,028,366	\$1,028,366	\$1,028,366	\$1,028,366	99.38
OAX17170401046067	Equipo De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Juan Cosalá	FAM/3840/2017	Oaxaca	San Juan Cosalá	San Juan Cosalá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA.	Educación	En Ejecución	2017	\$76,037	\$76,037	\$76,037	\$76,037	\$76,037	\$76,037	\$76,037	\$76,037	100.00
OAX17170401046078	Construcción De Una Sala De Orientación Educativa En Coyote No. 16	FAM -IEMG/2948/2017	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$769,785	\$769,785	\$769,785	\$769,785	\$769,785	\$769,785	\$769,785	\$769,785	100.00
OAX17170401046084	Equipo De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Miguel Huastla, Tierra Blanca	FAM/3918/2017	Oaxaca	San Miguel Huastla	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$32,450	\$32,450	\$32,450	\$32,450	\$32,450	\$32,450	\$32,450	\$32,450	100.00
OAX17170401046094	Equipo De Un Aula En Tebo No. 39	FAM -IEMG/2951/2017	Oaxaca	Concepción Papalo	Concepción Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,218	\$30,218	\$30,218	\$30,218	98.34
OAX17170401046099	Equipo De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Pablo Cuatro Venados, Río Minas	FAM/3750/2017	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Río Minas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$33,800	\$33,800	\$33,800	\$33,800	\$33,800	\$33,800	\$33,800	\$33,800	100.00
OAX17170401046102	Equipo De Un Aula En Tebo No. 89	FAM -IEMG/2950/2017	Oaxaca	Santa María Chilchotlán	Río Sapo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,218	\$30,218	\$30,218	\$30,218	98.34
OAX17170401046117	Equipo De Dos Aulas En Cobao No. 06	FAM -IEMG/2949/2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Racondino	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$78,206	\$78,206	\$78,206	\$78,206	\$77,001	\$77,001	\$77,001	\$77,001	98.46
OAX17170401046121	Equipo De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Cristóbal Suchiabatancas, San Pedro y San Pablo	FAM/4031/2017	Oaxaca	San Cristóbal Suchiabatancas	San Cristóbal Suchiabatancas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$21,324	\$21,324	\$21,324	\$21,324	\$21,324	\$21,324	\$21,324	\$21,324	100.00
OAX17170401046127	Equipo De Dos Anexos En Tebo No. 190	FAM -IEMG/2952/2017	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	San Isidro Platanillo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$116,688	\$116,688	\$116,688	\$116,688	\$116,688	\$116,688	\$116,688	\$116,688	100.00
OAX17170401046136	Equipo De Dos Aulas Y Un Anexo En Tebo No. 274	FAM -IEMG/2953/2017	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$119,795	\$119,795	\$119,795	\$119,795	\$110,199	\$110,199	\$110,199	\$110,199	91.99
OAX17170401046138	Equipo De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Santiago Camotlán, San Miguel Raagui	FAM/3751/2017	Oaxaca	Santiago Camotlán	San Miguel Raagui	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$15,468	\$15,468	\$15,468	\$15,468	\$15,468	\$15,468	\$15,468	\$15,468	100.00
OAX17170401046145	Equipo De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Juan Cieneguilla	FAM/3843/2017	Oaxaca	San Juan Cieneguilla	San Juan Cieneguilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$17,205	\$17,205	\$17,205	\$17,205	\$17,205	\$17,205	\$17,205	\$17,205	100.00
OAX17170401046148	Equipo De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Gabriel Mixtepec	FAM/4034/2017	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$23,771	\$23,771	\$23,771	\$23,771	\$23,771	\$23,771	\$23,771	\$23,771	100.00
OAX17170401046150	Equipo De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Asunción Nochistlán	FAM/3752/2017	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$384,665	\$384,665	\$384,665	\$384,665	\$384,665	\$384,665	\$384,665	\$384,665	100.00
OAX17170401046153	Equipo De Un Sala De Orientación Educativa En Coyote No. 16	FAM -IEMG/2954/2017	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$88,627	\$88,627	\$88,627	\$88,627	\$81,116	\$81,116	\$81,116	\$81,116	91.53
OAX17170401046169	Equipo De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Santa María Tonameca, Santa Elena El Tule	FAM/3844/2017	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$511,510	\$511,510	\$511,510	\$511,510	\$511,510	\$511,510	\$511,510	\$511,510	100.00
OAX17170401046176	Equipo De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Santa María Zacatepec	FAM/3753/2017	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$164,697	\$164,697	\$164,697	\$164,697	\$164,697	\$164,697	\$164,697	\$164,697	100.00
OAX17170401046188	Equipo De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Silacoyápan	FAM/3793/2017	Oaxaca	Silacoyápan	Silacoyápan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$75,627	\$75,627	\$75,627	\$75,627	\$75,627	\$75,627	\$75,627	\$75,627	100.00
OAX17170401046191	Equipo De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Juan Atepec	FAM/3845/2017	Oaxaca	San Juan Atepec	San Juan Atepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$39,252	\$39,252	\$39,252	\$39,252	\$39,252	\$39,252	\$39,252	\$39,252	100.00
OAX17170401046196	Equipo De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Tutanduchi De Guerrero	FAM/4036/2017	Oaxaca	Tutanduchi de Guerrero	Tutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$223,914	\$223,914	\$223,914	\$223,914	\$223,914	\$223,914	\$223,914	\$223,914	100.00
OAX17170401046198	Equipo De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Martín Itunyoso, La Concepción	FAM/3754/2017	Oaxaca	San Martín Itunyoso	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$19,777	\$19,777	\$19,777	\$19,777	\$19,777	\$19,777	\$19,777	\$19,777	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz00p04931 - 4931	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401046210	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Esteban Atlahuaca, Morelos	FAM/3766/2017	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Moselos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$39,047	\$39,047	\$39,047	\$39,047	\$39,047	\$39,047	\$39,047	100.00
OAX17170401046216	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Yaveo	FAM/3755/2017	Oaxaca	Santiago Yaveo	Yaveo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$133,708	\$133,708	\$133,708	\$133,708	\$133,708	\$133,708	\$133,708	100.00
OAX17170401046230	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Huauatepec	FAM/4956/2017	Oaxaca	Huauatepec	Huauatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$239,972	\$239,972	\$239,972	\$239,972	\$239,972	\$239,972	\$239,972	100.00
OAX17170401046236	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Cacalohtepc	FAM/3756/2017	Oaxaca	Santiago Cacalohtepc	Santiago Cacalohtepc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$15,875	\$15,875	\$15,875	\$15,875	\$15,875	\$15,875	\$15,875	100.00
OAX17170401046242	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Andrés Zautla, San Isidro	FAM/3757/2017	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$33,896	\$33,896	\$33,896	\$33,896	\$33,896	\$33,896	\$33,896	100.00
OAX17170401046248	Pavimentación De Calles 20 De Noviembre A Base De Concreto Hidráulico	FFI 4062-N 2017	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	Subsidios	U30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,008,691	\$2,008,691	\$2,008,691	\$2,008,691	\$2,008,691	\$2,008,691	\$2,008,691	100.00
OAX17170401046252	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pablo Macuiltianguis, San Juan Luvina	FAM/3846/2017	Oaxaca	San Pablo Macuiltianguis	San Juan Luvina	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$10,381	\$10,381	\$10,381	\$10,381	\$10,381	\$10,381	\$10,381	100.00
OAX17170401046255	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Huastla De Jiménez, Santa Catarina Buenavista	FAM/4957/2017	Oaxaca	Huastla De Jiménez	Santa Catarina Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$411,049	\$411,049	\$411,049	\$411,049	\$411,049	\$411,049	\$411,049	100.00
OAX17170401046264	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Andrés Teotlalpam	FAM/3758/2017	Oaxaca	San Andrés Teotlalpam	Santa Cruz Teotlalpam	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$171,377	\$171,377	\$171,377	\$171,377	\$171,377	\$171,377	\$171,377	100.00
OAX17170401046274	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Jerónimo Taviche	FAM/3759/2017	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$127,261	\$127,261	\$127,261	\$127,261	\$127,261	\$127,261	\$127,261	100.00
OAX17170401046280	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Jerónimo Coatlán, Llano De León	FAM/3847/2017	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Llano de León	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$85,582	\$85,582	\$85,582	\$85,582	\$85,582	\$85,582	\$85,582	100.00
OAX17170401046284	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Candelaria Loxicha, Los Horcones	FAM/3760/2017	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$107,006	\$107,006	\$107,006	\$107,006	\$107,006	\$107,006	\$107,006	100.00
OAX17170401046288	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Sebastián Coatlán	FAM/3931/2017	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$60,775	\$60,775	\$60,775	\$60,775	\$60,775	\$60,775	\$60,775	100.00
OAX17170401046298	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Calihuala	FAM/3761/2017	Oaxaca	Calihuala	Calihuala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$30,121	\$30,121	\$30,121	\$30,121	\$30,121	\$30,121	\$30,121	100.00
OAX17170401046304	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Tlahuitotepc	FAM/3848/2017	Oaxaca	Santa María Tlahuitotepc	Santa María Tlahuitotepc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$384,931	\$384,931	\$384,931	\$384,931	\$384,931	\$384,931	\$384,931	100.00
OAX17170401046311	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Lorenzo Cuauacuiltitla	FAM/3849/2017	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltitla	San Lorenzo Cuauacuiltitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$73,768	\$73,768	\$73,768	\$73,768	\$73,768	\$73,768	\$73,768	100.00
OAX17170401046325	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santo Domingo Roayaga	FAM/4958/2017	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Santo Domingo Roayaga	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$43,858	\$43,858	\$43,858	\$43,858	\$43,858	\$43,858	\$43,858	100.00
OAX17170401046326	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Ihualtepec	FAM/3932/2017	Oaxaca	San Juan Ihualtepec	San Juan Ihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$34,786	\$34,786	\$34,786	\$34,786	\$34,786	\$34,786	\$34,786	100.00
OAX17170401046328	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Andrés Pastán, La Venta	FAM/3762/2017	Oaxaca	San Andrés Pastán	La Venta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$69,794	\$69,794	\$69,794	\$69,794	\$69,794	\$69,794	\$69,794	100.00
OAX17170401046329	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Catarina Loxicha	FAM/3850/2017	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$154,222	\$154,222	\$154,222	\$154,222	\$154,222	\$154,222	\$154,222	100.00
OAX17170401046337	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Coyotepec	FAM-IEB-KEM/5099/2017	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$9,164	\$9,164	\$9,164	\$9,164	\$9,164	\$9,164	\$9,164	100.00
OAX17170401046342	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Felipe Jalapa De Díaz, Arroyo Culebra	FAM/3763/2017	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$491,472	\$491,472	\$491,472	\$491,472	\$491,472	\$491,472	\$491,472	100.00
OAX17170401046352	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Jacinto Tlaxiacopec	FAM/3851/2017	Oaxaca	San Jacinto Tlaxiacopec	San Jacinto Tlaxiacopec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$28,189	\$28,189	\$28,189	\$28,189	\$28,189	\$28,189	\$28,189	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g04931 - 4931	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401046358	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Andrés Sinaxtla	FAM/3764/2017	Oaxaca	San Andrés Sinaxtla	San Andrés Sinaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$88,208	\$88,208	\$88,208	\$88,208	\$88,208	\$88,208	\$88,208	100.00
OAX1710401046360	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Jocotipac	FAM/3852/2017	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$22,542	\$22,542	\$22,542	\$22,542	\$22,542	\$22,542	\$22,542	100.00
OAX1710401046370	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Catarina Quiquitaní	FAM/3853/2017	Oaxaca	Santa Catarina Quiquitaní	Santa Catarina Quiquitaní	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$89,674	\$89,674	\$89,674	\$89,674	\$89,674	\$89,674	\$89,674	100.00
OAX1710401046382	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Jicayán, San Juan Jicayán	FAM/3854/2017	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Juan Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$101,259	\$101,259	\$101,259	\$101,259	\$101,259	\$101,259	\$101,259	100.00
OAX1710401046395	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Texitlán, Río Humo	FAM/3765/2017	Oaxaca	Santiago Texitlán	Río Humo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$90,187	\$90,187	\$90,187	\$90,187	\$90,187	\$90,187	\$90,187	100.00
OAX1710401046396	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Ixtlahuaca	FAM/3933/2017	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$29,574	\$29,574	\$29,574	\$29,574	\$29,574	\$29,574	\$29,574	100.00
OAX1710401046403	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Cruz Acatepec	FAM/3855/2017	Oaxaca	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$111,758	\$111,758	\$111,758	\$111,758	\$111,758	\$111,758	\$111,758	100.00
OAX1710401046409	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Dionisio Coatepec, San Baltazar Quexilavilla	FAM/3767/2017	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	San Baltazar Quexilavilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$70,739	\$70,739	\$70,739	\$70,739	\$70,739	\$70,739	\$70,739	100.00
OAX1710401046423	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Huilotepec	FAM/3856/2017	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$72,011	\$72,011	\$72,011	\$72,011	\$72,011	\$72,011	\$72,011	100.00
OAX1710401046444	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Andrés Huayápam	FAM/3768/2017	Oaxaca	San Andrés Huayápam	Cohertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$66,693	\$66,693	\$66,693	\$66,693	\$66,693	\$66,693	\$66,693	100.00
OAX1710401046445	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Del Río	FAM/3934/2017	Oaxaca	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$13,844	\$13,844	\$13,844	\$13,844	\$13,844	\$13,844	\$13,844	100.00
OAX1710401046448	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Huauatepec	FAM/3857/2017	Oaxaca	Huauatepec	Cueva de los Seves	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$171,804	\$171,804	\$171,804	\$171,804	\$171,804	\$171,804	\$171,804	100.00
OAX1710401046484	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Sebastián Nicananduta	FAM/3769/2017	Oaxaca	San Sebastián Nicananduta	Cohertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$15,121	\$15,121	\$15,121	\$15,121	\$15,121	\$15,121	\$15,121	100.00
OAX1710401046466	Reparación Y Rehabilitación De Edificios Dañados Por Sismo Resiente En La Universidad De La Sierra Juárez	FAM-IES-RM-5535-2017	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de la Sierra Juárez	Educación	En Ejecución	2017	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00
OAX1710401046472	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Salina Cruz	FAM-IEB-REM/4977/2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$438,559	\$438,559	\$438,559	\$438,559	\$438,559	\$438,559	\$438,559	100.00
OAX1710401046483	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Jacinto Amilpas	FAM/3858/2017	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$433,023	\$433,023	\$433,023	\$433,023	\$433,023	\$433,023	\$433,023	100.00
OAX1710401046498	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María del Tule	FAM/3859/2017	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$229,317	\$229,317	\$229,317	\$229,317	\$229,317	\$229,317	\$229,317	100.00
OAX1710401046512	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Sebastián Río Hondo, San Felipe Cieneguilla	FAM/3770/2017	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$110,835	\$110,835	\$110,835	\$110,835	\$110,835	\$110,835	\$110,835	100.00
OAX1710401046514	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Catarina Tayata	FAM/3860/2017	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$63,254	\$63,254	\$63,254	\$63,254	\$63,254	\$63,254	\$63,254	100.00
OAX1710401046518	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Cristóbal Amatlán, San Agustín Mixtepec	FAM/3771/2017	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Agustín Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$50,849	\$50,849	\$50,849	\$50,849	\$50,849	\$50,849	\$50,849	100.00
OAX1710401046520	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Teopoxco, Villa Nueva	FAM/3861/2017	Oaxaca	Santa María Teopoxco	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$98,461	\$98,461	\$98,461	\$98,461	\$98,461	\$98,461	\$98,461	100.00
OAX1710401046529	Equipoamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Raymundo Jalpan	FAM/3862/2017	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$17,647	\$17,647	\$17,647	\$17,647	\$17,647	\$17,647	\$17,647	100.00
OAX1710401046532	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera	FPI 5483-N 2017	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$1,153,832	\$1,153,832	\$1,153,832	\$1,153,832	\$1,153,832	\$1,153,832	\$1,153,832	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Resignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Romero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0018020047118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g0d04331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahualpan	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	5563,652						0.00	
OAX17170401046541	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santo Domingo Tehuantepec	FAM/4959/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1197,012	1197,012	1197,012	1197,012	1197,012	1197,012	100.00	
OAX17170401046543	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Yatepec	FAM/3772/2017	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	619,451	619,451	619,451	619,451	619,451	619,451	100.00	
OAX17170401046546	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro y San Pablo Ayutla, El Portillo Matagallina	FAM/3663/2017	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Portillo Matagallina	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	112,922	112,922	112,922	112,922	112,922	112,922	100.00	
OAX17170401046547	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Asunción Tlaxioltla	FAM-IEB-REM/4978/2017	Oaxaca	Asunción Tlaxioltla	Asunción Tlaxioltla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	637,243	637,243	637,243	637,243	637,243	637,243	100.00	
OAX17170401046559	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Lachigalla, San Andrés Nifo	FAM/3773/2017	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Andrés Nifo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	553,541	553,541	553,541	553,541	553,541	553,541	100.00	
OAX17170401046567	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Carlos Yatepec, Santiago Lachivia	FAM/3774/2017	Oaxaca	San Carlos Yatepec	Santiago Lachivia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	1135,107	1135,107	1135,107	1135,107	1135,107	1135,107	100.00	
OAX17170401046568	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Tonacaia, San Antonio	FAM-IEB-REM/4979/2017	Oaxaca	Santa María Tonacaia	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	6264,011	6264,011	6264,011	6264,011	6264,011	6264,011	100.00	
OAX17170401046577	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santo Domingo Tepuntepec	FAM/4960/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tepuntepec	Santo Domingo Tepuntepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	1127,744	1127,744	1127,744	1127,744	1127,744	1127,744	100.00	
OAX17170401046585	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Colotepec	FAM/3864/2017	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	6261,299	6261,299	6261,299	6261,299	6261,299	6261,299	100.00	
OAX17170401046588	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Mixtepec, Los Tejocotes	FAM/3775/2017	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	Los Tejocotes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	667,096	667,096	667,096	667,096	667,096	667,096	100.00	
OAX17170401046597	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Taviche	FAM/3865/2017	Oaxaca	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	634,481	634,481	634,481	634,481	634,481	634,481	100.00	
OAX17170401046598	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Texcalcingo, Buena Vista	FAM/3776/2017	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	68,165	68,165	68,165	68,165	68,165	68,165	100.00	
OAX17170401046605	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Bernardo Mixtepec	FAM/3777/2017	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	673,841	673,841	673,841	673,841	673,841	673,841	100.00	
OAX17170401046609	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Catarina Joguilla, Santa María Yototepec	FAM/3866/2017	Oaxaca	Santa Catarina Joguilla	Santa María Yototepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	6122,434	6122,434	6122,434	6122,434	6122,434	6122,434	100.00	
OAX17170401046619	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Mateo Río Hondo	FAM-IEB-REM/4980/2017	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	6154,190	6154,190	6154,190	6154,190	6154,190	6154,190	100.00	
OAX17170401046622	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Comaltepec, San Martín Zooyolapan	FAM/4961/2017	Oaxaca	Santiago Comaltepec	San Martín Zooyolapan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	6144,780	6144,780	6144,780	6144,780	6144,780	6144,780	100.00	
OAX17170401046626	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Tecomanaca	FAM/3867/2017	Oaxaca	Santa María Tecomanaca	Santa María Tecomanaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	6171,930	6171,930	6171,930	6171,930	6171,930	6171,930	100.00	
OAX17170401046643	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Coatepec, Santa Cruz Ocotlán	FAM/3868/2017	Oaxaca	San Pedro Coatepec	Santa Cruz Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	616,391	616,391	616,391	616,391	616,391	616,391	100.00	
OAX17170401046657	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Nopala	FAM/3869/2017	Oaxaca	San Pedro Nopala	San Pedro Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	632,785	632,785	632,785	632,785	632,785	632,785	100.00	
OAX17170401046662	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Comaltepec, Soledad Teccitlán	FAM/3778/2017	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Soledad Teccitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	614,697	614,697	614,697	614,697	614,697	614,697	100.00	
OAX17170401046666	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santo Domingo Tonala	FAM/4962/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	629,404	629,404	629,404	629,404	629,404	629,404	100.00	
OAX17170401046668	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Francisco Jaltepetongo	FAM-IEB-REM/4981/2017	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	San Francisco Jaltepetongo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	621,324	621,324	621,324	621,324	621,324	621,324	100.00	
OAX17170401046677	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Lucía Monteverde, La Paz	FAM/3870/2017	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	6164,247	6164,247	6164,247	6164,247	6164,247	6164,247	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz020604931 - 49313	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401046679	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Bartolomé Zoogocho	FAM/3779/2017	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$26,043	\$26,043	\$26,043	\$26,043	\$26,043	\$26,043	100.00	
OAX1710401046704	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Rumi	FAM/3935/2017	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$72,590	\$72,590	\$72,590	\$72,590	\$72,590	\$72,590	100.00	
OAX1710401046737	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santo Domingo de Morelos, San José Piedras Negras	FAM/3780/2017	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	San José Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$7,788	\$7,788	\$7,788	\$7,788	\$7,788	\$7,788	100.00	
OAX1710401046760	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Jicayán	FAM-IEB-REM/4982/2017	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$372,506	\$372,506	\$372,506	\$372,506	\$372,506	\$372,506	100.00	
OAX1710401046775	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Bartolo Yautepac	FAM/3781/2017	Oaxaca	San Bartolo Yautepac	San Bartolo Yautepac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$6,070	\$6,070	\$6,070	\$6,070	\$6,070	\$6,070	100.00	
OAX1710401046801	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Baltasar Chichicópam	FAM/3782/2017	Oaxaca	San Baltasar Chichicópam	San Baltasar Chichicópam	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$71,378	\$71,378	\$71,378	\$71,378	\$71,378	\$71,378	100.00	
OAX1710401046812	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Antonio Nahuatipán	FAM/3783/2017	Oaxaca	San Antonio Nahuatipán	San Antonio Nahuatipán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$40,413	\$40,413	\$40,413	\$40,413	\$40,413	\$40,413	100.00	
OAX1710401046830	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Tillo	FAM/3784/2017	Oaxaca	Santiago Tillo	Santiago Tillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$31,303	\$31,303	\$31,303	\$31,303	\$31,303	\$31,303	100.00	
OAX1710401046832	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Zacatepec, La Culebra	FAM-IEB-REM/3007/2017	Oaxaca	Santa María Zacatepec	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$60,265	\$60,265	\$60,265	\$60,265	\$60,265	\$60,265	100.00	
OAX1710401046843	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Huautilla, Santiago Ixtlahuaca	FAM/3785/2017	Oaxaca	Santiago Huautilla	Santiago Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$33,869	\$33,869	\$33,869	\$33,869	\$33,869	\$33,869	100.00	
OAX1710401046850	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Wundtche, Ignacio Allende De Las Huertas	FAM/3786/2017	Oaxaca	Santiago Wundtche	Ignacio Allende De Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$9,990	\$9,990	\$9,990	\$9,990	\$9,990	\$9,990	100.00	
OAX1710401046855	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Huautico	FAM-IEB-REM/3008/2017	Oaxaca	Santa María Huautico	Santa María Huautico	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,524,815	\$1,524,815	\$1,524,815	\$1,524,815	\$1,524,815	\$1,524,815	100.00	
OAX1710401046864	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Ixtatlán Pumas	FAM/30787/2017	Oaxaca	Santiago Ixtatlán Pumas	Santiago Ixtatlán Pumas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$35,431	\$35,431	\$35,431	\$35,431	\$35,431	\$35,431	100.00	
OAX1710401046868	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Fresnos la Etapa	8	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,281,269	\$2,281,269	\$2,281,269	\$2,281,269	\$2,281,269	\$2,281,269	100.00	
OAX1710401046878	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Yolomécatl	FAM/3788/2017	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$20,673	\$20,673	\$20,673	\$20,673	\$20,673	\$20,673	100.00	
OAX1710401046887	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Nicolás	-	Oaxaca	San Nicolás	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA.	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX1710401046924	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pablo Coatlán, Santa María Coatlán	FAM-IEB-REM/5014/2017	Oaxaca	San Pablo Coatlán	Santa María Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA.	Educación	En Ejecución	2017	\$18,009	\$18,009	\$18,009	\$18,009	\$18,009	\$18,009	100.00	
OAX1710401046940	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Magdalena Jaltepec, Santiago Buenavista	FAM/3789/2017	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santiago Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$14,273	\$14,273	\$14,273	\$14,273	\$14,273	\$14,273	100.00	
OAX1710401046947	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santo Domingo Yodohino	FAM/3790/2017	Oaxaca	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$30,939	\$30,939	\$30,939	\$30,939	\$30,939	\$30,939	100.00	
OAX1710401046957	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santo Tomás Ocotepac, Emilio Fortes Gil	FAM/3791/2017	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepac	Emilio Fortes Gil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$26,874	\$26,874	\$26,874	\$26,874	\$26,874	\$26,874	100.00	
OAX1710401047009	Construcción De Un Edificio De Tecnología De La Madera, Que Concluye 4 Laboratorios, Xilotepec, Area De Maquinaria Y Equipo, Patio De Maniobras Y Servicios Sanitarios, 2da. Etapa.	FAM-IEB-REM-4929-2017	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de la Sierra Juárez	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	
OAX1710401047191	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Suchilquintongo	FAM/4963/2017	Oaxaca	Santiago Suchilquintongo	Santiago Suchilquintongo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$306,369	\$306,369	\$306,369	\$306,369	\$306,369	\$306,369	100.00	
OAX1710401047313	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Nazareno Etla	FAM/4964/2017	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$88,705	\$88,705	\$88,705	\$88,705	\$88,705	\$88,705	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Presupuesto	Modificado										Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
0A00016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 4931	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00			
0AX17170401047239	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santo Domingo Zanatepec	FAM/4965/2017	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$182,300	\$182,300	\$182,300	\$182,300	\$182,300	\$182,300	100.00			
0AX17170401047255	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Atoyac	FAM/4966/2017	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$98,701	\$98,701	\$98,701	\$98,701	\$98,701	\$98,701	100.00			
0AX17170401047273	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Soles, Santa Rosa Matagallinas	FAM/4967/2017	Oaxaca	Santa María Soles	Santa Rosa Matagallinas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$13,849	\$13,849	\$13,849	\$13,849	\$13,849	\$13,849	100.00			
0AX17170401047291	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Atzompa	FAM/4968/2017	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$303,948	\$303,948	\$303,948	\$303,948	\$303,948	\$303,948	100.00			
0AX17170401047330	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santo Tomás Jalieza	FAM/4970/2017	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$133,903	\$133,903	\$133,903	\$133,903	\$133,903	\$133,903	100.00			
0AX17170401047341	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Tepexiulla	FAM/3936/2017	Oaxaca	San Juan Tepexiulla	San Juan Tepexiulla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$58,661	\$58,661	\$58,661	\$58,661	\$58,661	\$58,661	100.00			
0AX17170401047347	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Yaeé	FAM-IEB-REM/4983/2017	Oaxaca	San Juan Yaeé	San Juan Yaeé	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$27,642	\$27,642	\$27,642	\$27,642	\$27,642	\$27,642	100.00			
0AX17170401047349	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Comitancillo	FAM/4971/2017	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$98,503	\$98,503	\$98,503	\$98,503	\$98,503	\$98,503	100.00			
0AX17170401047355	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Yaeé	FAM/3937/2017	Oaxaca	San Juan Yaeé	San Juan Yaeé	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$103,525	\$103,525	\$103,525	\$103,525	\$103,525	\$103,525	100.00			
0AX17170401047359	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro y San Pablo Ayutla	FAM-IEB-REM/4984/2017	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$135,746	\$135,746	\$135,746	\$135,746	\$135,746	\$135,746	100.00			
0AX17170401047366	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Yatzeona	FAM/3938/2017	Oaxaca	San Juan Yatzeona	San Juan Yatzeona	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$22,349	\$22,349	\$22,349	\$22,349	\$22,349	\$22,349	100.00			
0AX17170401047367	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Tepelmeme Villa de Morelos	FAM/4972/2017	Oaxaca	Tepelmeme Villa de Morelos	Tepelmeme Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$116,079	\$116,079	\$116,079	\$116,079	\$116,079	\$116,079	100.00			
0AX17170401047372	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Zapotitlán Lagunas	FAM-IEB-REM/4985/2017	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$105,733	\$105,733	\$105,733	\$105,733	\$105,733	\$105,733	100.00			
0AX17170401047375	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	FAM/3939/2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$33,957	\$33,957	\$33,957	\$33,957	\$33,957	\$33,957	100.00			
0AX17170401047376	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Nejapa de Madero	FAM/4973/2017	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$477,529	\$477,529	\$477,529	\$477,529	\$477,529	\$477,529	100.00			
0AX17170401047379	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Ayotlán-tepec	FAM-IEB-REM/4986/2017	Oaxaca	Ayotlán-tepec	Ayotlán-tepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$285,019	\$285,019	\$285,019	\$285,019	\$285,019	\$285,019	100.00			
0AX17170401047382	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santo Tomás Ocotepec	FAM/4974/2017	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	\$51,948	100.00			
0AX17170401047385	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Totolapan	FAM/3940/2017	Oaxaca	San Pedro Totolapan	San Pedro Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$132,996	\$132,996	\$132,996	\$132,996	\$132,996	\$132,996	100.00			
0AX17170401047386	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel Soyaltepec, Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chical)	FAM-IEB-REM/4987/2017	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chical)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$258,297	\$258,297	\$258,297	\$258,297	\$258,297	\$258,297	100.00			
0AX17170401047388	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Francisco Huehuetlán	FAM/4975/2017	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	San Francisco Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$100,829	\$100,829	\$100,829	\$100,829	\$100,829	\$100,829	100.00			
0AX17170401047390	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Antonio Nahuatitpan	FAM/4976/2017	Oaxaca	San Antonio Nahuatitpan	San Antonio Nahuatitpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$109,356	\$109,356	\$109,356	\$109,356	\$109,356	\$109,356	100.00			
0AX17170401047393	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Matatlán	FAM-IEB-REM/4988/2017	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$323,722	\$323,722	\$323,722	\$323,722	\$323,722	\$323,722	100.00			
0AX17170401047396	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro y San Pablo Teposcolula	FAM/3941/2017	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$141,216	\$141,216	\$141,216	\$141,216	\$141,216	\$141,216	100.00			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetas a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0018020047118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 4931	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	5563,652						0.00	
OAX1710401047399	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Jerónimo Soesola	FAM-IEB-REM/4018/2017	Oaxaca	San Jerónimo Soesola	San Jerónimo Soesola	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	339,630	339,630	339,630	339,630	339,630	339,630	100.00	
OAX1710401047402	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Ecatepec	FAM-IEB-REM/4989/2017	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	3374,899	3374,899	3374,899	3374,899	3374,899	3374,899	100.00	
OAX1710401047403	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Juguilla Mixes	FAM/3942/2017	Oaxaca	San Juan Juguilla Mixes	San Juan Juguilla Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	3243,734	3243,734	3243,734	3243,734	3243,734	3243,734	100.00	
OAX1710401047407	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Ana Del Valle	FAM-IEB-REM/4990/2017	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	377,547	377,547	377,547	377,547	377,547	377,547	100.00	
OAX1710401047408	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Coxcattepec Cantaros, Yodohéne	FAM/3943/2017	Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cantaros	Yodohéne	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	336,299	336,299	336,299	336,299	336,299	336,299	100.00	
OAX1710401047411	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Trinidad Zaachila	FAM-IEB-REM/4991/2017	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	344,077	344,077	344,077	344,077	344,077	344,077	100.00	
OAX1710401047413	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pablo Tlajaltepec	FAM/3944/2017	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	San Pablo Tlajaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	373,636	373,636	373,636	373,636	373,636	373,636	100.00	
OAX1710401047414	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Agustín Amatepec	FAM-IEB-REM/4992/2017	Oaxaca	San Agustín Amatepec	San Agustín Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	319,305	319,305	319,305	319,305	319,305	319,305	100.00	
OAX1710401047416	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel Quetzaltepec	FAM-IEB-REM/4993/2017	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	3178,121	3178,121	3178,121	3178,121	3178,121	3178,121	100.00	
OAX1710401047417	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Lorenzo Cacatepec	FAM/3945/2017	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	3406,780	3406,780	3406,780	3406,780	3406,780	3406,780	100.00	
OAX1710401047422	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Atreyac, La Palma	FAM/3946/2017	Oaxaca	San Pedro Atreyac	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	346,361	346,361	346,361	346,361	346,361	346,361	100.00	
OAX1710401047426	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Xadani	FAM-IEB-REM/4995/2017	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	343,545	343,545	343,545	343,545	343,545	343,545	100.00	
OAX1710401047427	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Amuzgos	FAM/3947/2017	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	3136,450	3136,450	3136,450	3136,450	3136,450	3136,450	100.00	
OAX1710401047428	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Candelaria Loxicha	FAM-IEB-REM/4996/2017	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	3279,275	3279,275	3279,275	3279,275	3279,275	3279,275	100.00	
OAX1710401047430	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Cacahuatpec	FAM-IEB-REM/4997/2017	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	3143,511	3143,511	3143,511	3143,511	3143,511	3143,511	100.00	
OAX1710401047432	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pablo Yaganita	FAM/3948/2017	Oaxaca	San Pablo Yaganita	San Pablo Yaganita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	366,172	366,172	366,172	366,172	366,172	366,172	100.00	
OAX1710401047434	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Guianagati	FAM-IEB-REM/4998/2017	Oaxaca	Santa María Guianagati	Santa María Guianagati	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	311,650	311,650	311,650	311,650	311,650	311,650	100.00	
OAX1710401047435	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Eloxochitlán de Flores Magón	FAM/3949/2017	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	3451,193	3451,193	3451,193	3451,193	3451,193	3451,193	100.00	
OAX1710401047436	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Agustín Yatareni	FAM-IEB-REM/4999/2017	Oaxaca	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	3162,243	3162,243	3162,243	3162,243	3162,243	3162,243	100.00	
OAX1710401047440	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Guernva de Humboldt, Nueva Esperanza	FAM/3950/2017	Oaxaca	Guernva de Humboldt	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	333,206	333,206	333,206	333,206	333,206	333,206	100.00	
OAX1710401047441	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Nacaltepec	FAM-IEB-REM/5000/2017	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	392,540	392,540	392,540	392,540	392,540	392,540	100.00	
OAX1710401047443	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Francisco Logueche, El Guayabo	FAM-IEB-REM/5001/2017	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	332,953	332,953	332,953	332,953	332,953	332,953	100.00	
OAX1710401047445	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: El Espinal	FAM/3951/2017	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	3104,493	3104,493	3104,493	3104,493	3104,493	3104,493	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetas a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero									
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g04931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00
OAX1710401047447	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Bartolomé Ayautla	FAM-IEB-REM/5002/2017	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$80,981	\$80,981	\$80,981	\$80,981	\$80,981	\$80,981	\$80,981	100.00
OAX1710401047450	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Agustín Atenango	FAM-IEB-REM/5003/2017	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$106,998	\$106,998	\$106,998	\$106,998	\$106,998	\$106,998	\$106,998	100.00
OAX1710401047451	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San José Estancia Grande	FAM/3952/2017	Oaxaca	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$79,429	\$79,429	\$79,429	\$79,429	\$79,429	\$79,429	\$79,429	100.00
OAX1710401047454	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Zimatlán de Álvarez	FAM-IEB-REM/5004/2017	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$392,782	\$392,782	\$392,782	\$392,782	\$392,782	\$392,782	\$392,782	100.00
OAX1710401047489	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San José del Progreso	FAM/3953/2017	Oaxaca	San José del Progreso	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$37,118	\$37,118	\$37,118	\$37,118	\$37,118	\$37,118	\$37,118	100.00
OAX1710401047491	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel Peras	FAM-IEB-REM/4019/2017	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$49,908	\$49,908	\$49,908	\$49,908	\$49,908	\$49,908	\$49,908	100.00
OAX1710401047492	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Juchateengo	FAM/3871/2017	Oaxaca	San Pedro Juchateengo	San Pedro Juchateengo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$18,071	\$18,071	\$18,071	\$18,071	\$18,071	\$18,071	\$18,071	100.00
OAX1710401047493	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel Tlacama, La Cañada del Márquez	FAM/3954/2017	Oaxaca	San Miguel Tlacama, La Cañada del Márquez	La Cañada del Márquez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$9,403	\$9,403	\$9,403	\$9,403	\$9,403	\$9,403	\$9,403	100.00
OAX1710401047494	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Luis Amatlán	FAM-IEB-REM/5005/2017	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$143,216	\$143,216	\$143,216	\$143,216	\$143,216	\$143,216	\$143,216	100.00
OAX1710401047496	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Cruz Xitla	FAM-IEB-REM/4020/2017	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$108,657	\$108,657	\$108,657	\$108,657	\$108,657	\$108,657	\$108,657	100.00
OAX1710401047497	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Lucía del Camino	FAM/3872/2017	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$372,264	\$372,264	\$372,264	\$372,264	\$372,264	\$372,264	\$372,264	100.00
OAX1710401047498	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Capulálpam de Méndez	FAM-IEB-REM/5006/2017	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Capulálpam de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$102,097	\$102,097	\$102,097	\$102,097	\$102,097	\$102,097	\$102,097	100.00
OAX1710401047499	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Sebastián Tutla	FAM/3955/2017	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$77,805	\$77,805	\$77,805	\$77,805	\$77,805	\$77,805	\$77,805	100.00
OAX1710401047500	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Chilateca	FAM-IEB-REM/4021/2017	Oaxaca	San Juan Chilateca	San Juan Chilateca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$66,413	\$66,413	\$66,413	\$66,413	\$66,413	\$66,413	\$66,413	100.00
OAX1710401047502	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Quiegolani	FAM/3873/2017	Oaxaca	Santa María Quiegolani	Santa María Quiegolani	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$85,628	\$85,628	\$85,628	\$85,628	\$85,628	\$85,628	\$85,628	100.00
OAX1710401047504	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Unión Hidalgo	FAM-IEB-REM/5017/2017	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$148,808	\$148,808	\$148,808	\$148,808	\$148,808	\$148,808	\$148,808	100.00
OAX1710401047505	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Jacatepec	FAM-IEB-REM/4022/2017	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$25,894	\$25,894	\$25,894	\$25,894	\$25,894	\$25,894	\$25,894	100.00
OAX1710401047506	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel del Puerto	FAM/3956/2017	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$247,809	\$247,809	\$247,809	\$247,809	\$247,809	\$247,809	\$247,809	100.00
OAX1710401047507	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Tldefonso Amatlán, La Reforma	FAM/3874/2017	Oaxaca	San Tldefonso Amatlán, La Reforma	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$47,836	\$47,836	\$47,836	\$47,836	\$47,836	\$47,836	\$47,836	100.00
OAX1710401047510	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Nejapilla	FAM-IEB-REM/5020/2017	Oaxaca	Santiago Nejapilla	Santiago Nejapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$31,224	\$31,224	\$31,224	\$31,224	\$31,224	\$31,224	\$31,224	100.00
OAX1710401047512	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Francisco Lachigolá	FAM/3875/2017	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$76,185	\$76,185	\$76,185	\$76,185	\$76,185	\$76,185	\$76,185	100.00
OAX1710401047513	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	FAM-IEB-REM/4023/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$602,257	\$602,257	\$602,257	\$602,257	\$602,257	\$602,257	\$602,257	100.00
OAX1710401047516	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Unión Hidalgo	FAM/3876/2017	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$293,889	\$293,889	\$293,889	\$293,889	\$293,889	\$293,889	\$293,889	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetas a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
0A00016020047118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 4931	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	5563,652						0.00	
0AX17170401047515	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Gabriel Mixtepec	FAM-IEB-REM/5024/2017	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	5114,808	5114,808	5114,808	5114,808	5114,808	5114,808	100.00	
0AX17170401047516	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Mateo Del Mar, Colonia Juárez	FAM-IEB-REM/4024/2017	Oaxaca	San Mateo del Mar	Colonia Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	583,749	583,749	583,749	583,749	583,749	583,749	100.00	
0AX17170401047517	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Agustín Chayuco	FAM-IEB-REM/5026/2017	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	599,665	599,665	599,665	599,665	599,665	599,665	100.00	
0AX17170401047518	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Cruz Amilpas	FAM/3877/2017	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	5392,740	5392,740	5392,740	5392,740	5392,740	5392,740	100.00	
0AX17170401047521	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: El Barrio De La Soledad, Guigubán	FAM/3957/2017	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Guigubán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	513,488	513,488	513,488	513,488	513,488	513,488	100.00	
0AX17170401047522	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Francisco Huehuetlán	FAM/3878/2017	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	San Francisco Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	57,069	57,069	57,069	57,069	57,069	57,069	100.00	
0AX17170401047525	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FAM-IEB-REM/4025/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	5473,913	5473,913	5473,913	5473,913	5473,913	5473,913	100.00	
0AX17170401047527	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Jalapa del Marqués	FAM/3879/2017	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	5131,012	5131,012	5131,012	5131,012	5131,012	5131,012	100.00	
0AX17170401047529	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Marcial Ocotiltepec	FAM-IEB-REM/5029/2017	Oaxaca	San Marcial Ocotiltepec	San Marcial Ocotiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	556,155	556,155	556,155	556,155	556,155	556,155	100.00	
0AX17170401047530	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: La Compañía, Agua Blanca	FAM-IEB-REM/4026/2017	Oaxaca	La Compañía	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	5194,042	5194,042	5194,042	5194,042	5194,042	5194,042	100.00	
0AX17170401047531	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Francisco Chindua	FAM/3880/2017	Oaxaca	San Francisco Chindua	San Francisco Chindua	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	525,083	525,083	525,083	525,083	525,083	525,083	100.00	
0AX17170401047532	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel Mixtepec	FAM/3958/2017	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	5109,923	5109,923	5109,923	5109,923	5109,923	5109,923	100.00	
0AX17170401047534	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Chahuites	FAM-IEB-REM/5032/2017	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	5249,689	5249,689	5249,689	5249,689	5249,689	5249,689	100.00	
0AX17170401047536	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Vicente Coatlán	FAM/3881/2017	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	5106,287	5106,287	5106,287	5106,287	5106,287	5106,287	100.00	
0AX17170401047537	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel Tecomatlán	FAM-IEB-REM/4028/2017	Oaxaca	San Miguel Tecomatlán	San Miguel Tecomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	531,293	531,293	531,293	531,293	531,293	531,293	100.00	
0AX17170401047538	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Felipe Usila, Paso Escaleras	FAM/3882/2017	Oaxaca	San Felipe Usila	Paso Escaleras	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	583,654	583,654	583,654	583,654	583,654	583,654	100.00	
0AX17170401047541	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Ixtlán De Juárez	FAM/3883/2017	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	571,143	571,143	571,143	571,143	571,143	571,143	100.00	
0AX17170401047542	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Pinotepa De Don Luis	FAM-IEB-REM/4029/2017	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	570,132	570,132	570,132	570,132	570,132	570,132	100.00	
0AX17170401047544	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza	FAM/3884/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	562,311	562,311	562,311	562,311	562,311	562,311	100.00	
0AX17170401047545	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel Quetzaltepec, Santa Cruz Condey	FAM/3959/2017	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	563,774	563,774	563,774	563,774	563,774	563,774	100.00	
0AX17170401047548	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Dixi	FAM-IEB-REM/4030/2017	Oaxaca	San Juan Dixi	San Juan Dixi	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	534,357	534,357	534,357	534,357	534,357	534,357	100.00	
0AX17170401047550	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Teotitlán De Flores Magón	FAM/3885/2017	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	5221,369	5221,369	5221,369	5221,369	5221,369	5221,369	100.00	
0AX17170401047552	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Ana Taveña	FAM/3886/2017	Oaxaca	Santa Ana Taveña	Santa Ana Taveña	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	555,704	555,704	555,704	555,704	555,704	555,704	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetas a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
0A00016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz020604931 - 40131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00
0AX17170401047553	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Martín Lachilá	FAM-IEB-REM/4032/2017	Oaxaca	San Martín Lachilá	San Martín Lachilá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$68,091	\$68,091	\$68,091	\$68,091	\$68,091	\$68,091	\$68,091	100.00
0AX17170401047557	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Cruz Xoxocotlán	FAM/3887/2017	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$519,586	\$519,586	\$519,586	\$519,586	\$519,586	\$519,586	\$519,586	100.00
0AX17170401047560	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Quiatoni, Cerro Cuabaja	FAM-IEB-REM/4033/2017	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$64,426	\$64,426	\$64,426	\$64,426	\$64,426	\$64,426	\$64,426	100.00
0AX17170401047561	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Vicente Lachilá, El Rincón	FAM/3888/2017	Oaxaca	San Vicente Lachilá	Ejido el Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$148,204	\$148,204	\$148,204	\$148,204	\$148,204	\$148,204	\$148,204	100.00
0AX17170401047569	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Concepción Papalo, Chapaa De Guerrero	FAM/3960/2017	Oaxaca	Concepción Papalo	Concepción Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$104,730	\$104,730	\$104,730	\$104,730	\$104,730	\$104,730	\$104,730	100.00
0AX17170401047570	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Andrés Cabecera Nueva, San Miguel De Guerrero	FAM/3889/2017	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	San Miguel de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$30,528	\$30,528	\$30,528	\$30,528	\$30,528	\$30,528	\$30,528	100.00
0AX17170401047571	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Teacacalco	FAM-IEB-REM/4035/2017	Oaxaca	San Pedro Teacacalco	San Pedro Teacacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$60,305	\$60,305	\$60,305	\$60,305	\$60,305	\$60,305	\$60,305	100.00
0AX17170401047583	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santo Domingo Nuxaa	FAM-IEB-REM/4037/2017	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$54,258	\$54,258	\$54,258	\$54,258	\$54,258	\$54,258	\$54,258	100.00
0AX17170401047584	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San José Independencia	FAM/3961/2017	Oaxaca	San José Independencia	San José Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$83,668	\$83,668	\$83,668	\$83,668	\$83,668	\$83,668	\$83,668	100.00
0AX17170401047590	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Tlaxirola De Matamoros	FAM/3897/2017	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$180,057	\$180,057	\$180,057	\$180,057	\$180,057	\$180,057	\$180,057	100.00
0AX17170401047598	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Tamazulapam Del Espíritu Santo	FAM/3898/2017	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$225,088	\$225,088	\$225,088	\$225,088	\$225,088	\$225,088	\$225,088	100.00
0AX17170401047604	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Mariscal de Juárez	FAM/3896/2017	Oaxaca	Mariscal de Juárez	Mariscal de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$93,552	\$93,552	\$93,552	\$93,552	\$93,552	\$93,552	\$93,552	100.00
0AX17170401047618	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Mixtepec Dto. 26	FAM-IEB-REM/4038/2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec Dto. 26	San Pedro Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$35,707	\$35,707	\$35,707	\$35,707	\$35,707	\$35,707	\$35,707	100.00
0AX17170401047619	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santo Domingo Tehuantepec	FAM/3892/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$275,655	\$275,655	\$275,655	\$275,655	\$275,655	\$275,655	\$275,655	100.00
0AX17170401047630	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Pochutla	FAM-IEB-REM/5009/2017	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$295,283	\$295,283	\$295,283	\$295,283	\$295,283	\$295,283	\$295,283	100.00
0AX17170401047639	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Tlaintongco	FAM/3890/2017	Oaxaca	Santiago Tlaintongco	Santiago Tlaintongco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$322,922	\$322,922	\$322,922	\$322,922	\$322,922	\$322,922	\$322,922	100.00
0AX17170401047644	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santos Reyes Nopala, Santa María Magdalena Tliltepec	FAM-IEB-REM/5012/2017	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$113,014	\$113,014	\$113,014	\$113,014	\$113,014	\$113,014	\$113,014	100.00
0AX17170401047645	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Mesones Hidalgo	FAM/3891/2017	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017								0.00
0AX17170401047654	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Felipe Tejalpam	FAM/3893/2017	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	San Felipe Tejalpam	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$148,577	\$148,577	\$148,577	\$148,577	\$148,577	\$148,577	\$148,577	100.00
0AX17170401047658	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Nuevo Zoquiápan	FAM-IEB-REM/5013/2017	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$126,844	\$126,844	\$126,844	\$126,844	\$126,844	\$126,844	\$126,844	100.00
0AX17170401047665	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Pinotepa Nacional	FAM/3894/2017	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$298,099	\$298,099	\$298,099	\$298,099	\$298,099	\$298,099	\$298,099	100.00
0AX17170401047669	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Teacacalco, Huashintlan	FAM-IEB-REM/5015/2017	Oaxaca	Santiago Teacacalco	Huashintlan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$19,767	\$19,767	\$19,767	\$19,767	\$19,767	\$19,767	\$19,767	100.00
0AX17170401047674	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Asunción Italtatepec, Chivihuyú	FAM/3899/2017	Oaxaca	Asunción Italtatepec	Chivihuyú	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$112,342	\$112,342	\$112,342	\$112,342	\$112,342	\$112,342	\$112,342	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0018020047118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz060804931 - 49131	61313	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00
OAX1710401047679	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro El Alto	FAM-IEB-REM/5016/2017	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$200,159	\$200,159	\$200,159	\$200,159	\$200,159	\$200,159	\$200,159	100.00
OAX1710401047682	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Catarina Cuixtla	FAM/3912/2017	Oaxaca	Santa Catarina Cuixtla	Santa Catarina Cuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$32,450	\$32,450	\$32,450	\$32,450	\$32,450	\$32,450	\$32,450	100.00
OAX1710401047688	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Dionisio Del Mar	FAM/3900/2017	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$73,955	\$73,955	\$73,955	\$73,955	\$73,955	\$73,955	\$73,955	100.00
OAX1710401047696	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Huajolotitlan	FAM-IEB-REM/5018/2017	Oaxaca	Santiago Huajolotitlan	Santiago Huajolotitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$122,525	\$122,525	\$122,525	\$122,525	\$122,525	\$122,525	\$122,525	100.00
OAX1710401047697	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Chahuites	FAM/3901/2017	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$98,969	\$98,969	\$98,969	\$98,969	\$98,969	\$98,969	\$98,969	100.00
OAX1710401047699	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Lachiguiri, Guigovelaga	FAM/3962/2017	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Guigovelaga	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$23,868	\$23,868	\$23,868	\$23,868	\$23,868	\$23,868	\$23,868	100.00
OAX1710401047706	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Peñoles, El Carrizal	FAM/3902/2017	Oaxaca	Santa María Peñoles,	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$369,410	\$369,410	\$369,410	\$369,410	\$369,410	\$369,410	\$369,410	100.00
OAX1710401047715	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Villa De Tututepec De Melchor Ocampo	FAM/3903/2017	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$936,673	\$936,673	\$936,673	\$936,673	\$936,673	\$936,673	\$936,673	100.00
OAX1710401047723	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel Ejutla	FAM-IEB-REM/5019/2017	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$22,378	\$22,378	\$22,378	\$22,378	\$22,378	\$22,378	\$22,378	100.00
OAX1710401047728	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Chilichotla	FAM/3904/2017	Oaxaca	Santa María Chilichotla	Santa María Chilichotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$558,078	\$558,078	\$558,078	\$558,078	\$558,078	\$558,078	\$558,078	100.00
OAX1710401047730	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Coatecas Altas	FAM/3963/2017	Oaxaca	Coatecas Altas	Coatecas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$97,437	\$97,437	\$97,437	\$97,437	\$97,437	\$97,437	\$97,437	100.00
OAX1710401047743	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pablo Huixtpepec	FAM/3905/2017	Oaxaca	San Pablo Huixtpepec	San Pablo Huixtpepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	100.00
OAX1710401047750	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Oaxaca De Juárez	FAM-IEB-REM/5021/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,352,169	\$2,352,169	\$2,352,169	\$2,352,169	\$2,352,169	\$2,352,169	\$2,352,169	100.00
OAX1710401047753	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Atoyac	FAM/3906/2017	Oaxaca	Santa María Atoyac	Santa María Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$26,601	\$26,601	\$26,601	\$26,601	\$26,601	\$26,601	\$26,601	100.00
OAX1710401047757	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Catarina Yosonotú	FAM/3913/2017	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$25,931	\$25,931	\$25,931	\$25,931	\$25,931	\$25,931	\$25,931	100.00
OAX1710401047761	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Putla Villa De Guerrero	FAM-IEB-REM/5053/2017	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$268,487	\$268,487	\$268,487	\$268,487	\$268,487	\$268,487	\$268,487	100.00
OAX1710401047769	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Ocotlán De Morelos	FAM-IEB-REM/5022/2017	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$172,347	\$172,347	\$172,347	\$172,347	\$172,347	\$172,347	\$172,347	100.00
OAX1710401047770	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Coyotepec	FAM/3907/2017	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$92,820	\$92,820	\$92,820	\$92,820	\$92,820	\$92,820	\$92,820	100.00
OAX1710401047778	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Ipalapa	FAM/3908/2017	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$24,623	\$24,623	\$24,623	\$24,623	\$24,623	\$24,623	\$24,623	100.00
OAX1710401047786	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel El Grande	FAM-IEB-REM/5023/2017	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$312,326	\$312,326	\$312,326	\$312,326	\$312,326	\$312,326	\$312,326	100.00
OAX1710401047788	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel Soyaltepec, La Reforma	FAM/3964/2017	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec,	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$259,804	\$259,804	\$259,804	\$259,804	\$259,804	\$259,804	\$259,804	100.00
OAX1710401047797	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María La Asunción	FAM/3909/2017	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$42,729	\$42,729	\$42,729	\$42,729	\$42,729	\$42,729	\$42,729	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción de Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g0d0431 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacá	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	5563,652						0.00	
OAX17170401047798	Conservación Y Mantenimiento De Caminos	02	Oaxaca	San Francisco Cahucucá	San Francisco Cahucucá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	8431,005						0.00	
OAX17170401047812	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Asunción Ocotlán	FAM/3910/2017	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	8126,399	8126,399	8126,399	8126,399	8126,399	8126,399	100.00	
OAX17170401047818	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Cruz Zenontepec	FAM-IEB-REM/5035/2017	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Santa Cruz Zenontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	8142,980	8142,980	8142,980	8142,980	8142,980	8142,980	100.00	
OAX17170401047820	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Huamelula	FAM-IEB-REM/5025/2017	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA2	Educación	En Ejecución	2017	8586,987	8586,987	8586,987	8586,987	8586,987	8586,987	100.00	
OAX17170401047824	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Charumba, San Juan Nochixtlán	FAM/3965/2017	Oaxaca	Santiago Charumba	San Juan Nochixtlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	848,161	848,161	848,161	848,161	848,161	848,161	100.00	
OAX17170401047828	Pavimento Hidráulico En La Cabeceera Municipal De San Pedro Tidaá,Oaxaca.	9023310737500117	Oaxaca	San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX17170401047829	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Comaltepec	FAM/3841/2017	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	821,324	821,324	821,324	821,324	821,324	821,324	100.00	
OAX17170401047833	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Huauclilla	FAM-IEB-REM/5027/2017	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	836,713	836,713	836,713	836,713	836,713	836,713	100.00	
OAX17170401047843	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Jamiltepec	FAM-IEB-REM/5054/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	8474,766	8474,766	8474,766	8474,766	8474,766	8474,766	100.00	
OAX17170401047847	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel Amatán	FAM/3966/2017	Oaxaca	San Miguel Amatán	San Miguel Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	831,120	831,120	831,120	831,120	831,120	831,120	100.00	
OAX17170401047851	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Antonio Huiltepec, Santiago Huauclotipac	FAM-IEB-REM/5028/2017	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	Santiago Huauclotipac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	8136,893	8136,893	8136,893	8136,893	8136,893	8136,893	100.00	
OAX17170401047855	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Amoltepec	FAM/3967/2017	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	8325,373	8325,373	8325,373	8325,373	8325,373	8325,373	100.00	
OAX17170401047857	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Teutilán, Buenavista	FAM-IEB-REM/5030/2017	Oaxaca	Santiago Teutilán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	815,969	815,034	815,034	815,034	815,034	815,034	100.00	
OAX17170401047870	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Cruz Itundujía, Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Cruz Itundujía	FAM/3914/2017	Oaxaca	Santa Cruz Itundujía	Chamizal (Ebena Vista)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	840,353	840,353	840,353	840,353	840,353	840,353	100.00	
OAX17170401047891	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pablo Etla	FAM/3968/2017	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	8508,734	8508,734	8508,734	8508,734	8508,734	8508,734	100.00	
OAX17170401047895	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Tlaxirola de Matamoros	FAM-IEB-REM/5031/2017	Oaxaca	Tlaxirola de Matamoros	Tlaxirola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	8549,872	8549,872	8549,872	8549,872	8549,872	8549,872	100.00	
OAX17170401047910	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Simatán de Álvarez	FAM/3969/2017	Oaxaca	Simatán de Álvarez	Simatán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	8380,408	8380,408	8380,408	8380,408	8380,408	8380,408	100.00	
OAX17170401047918	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santos Reyes Pápalo	FAM-IEB-REM/5033/2017	Oaxaca	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	8168,289	8168,289	8168,289	8168,289	8168,289	8168,289	100.00	
OAX17170401047919	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Cruz De Bravo	FAM/3915/2017	Oaxaca	Silacoyapan	Silacoyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	834,387	834,387	834,387	834,387	834,387	834,387	100.00	
OAX17170401047952	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pablo Huitzo	FAM/3970/2017	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	8225,048	8225,048	8225,048	8225,048	8225,048	8225,048	100.00	
OAX17170401047969	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Huiltepec	FAM-IEB-REM/5034/2017	Oaxaca	San Pedro Huiltepec	San Pedro Huiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	897,931	897,931	897,931	897,931	897,931	897,931	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 49311	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecucion	2016	5563,652						0.00	
OAX1717040047976	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Huautla De Jimenez	FAM/3916/2017	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Huautla de Jimenez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$2,445,466	\$2,445,466	\$2,445,466	\$2,445,466	\$2,445,466	\$2,445,466	\$2,445,466	100.00
OAX1717040047984	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Santiago Ixtayutla, Buenavista	FAM-IEB-REM/5036/2017	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$34,419	\$34,419	\$34,419	\$34,419	\$34,419	\$34,419	\$34,419	100.00
OAX1717040047986	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Santiago Tillo	FAM-IEB-REM/5055/2017	Oaxaca	Santiago Tillo	Santiago Tillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$34,214	\$34,214	\$34,214	\$34,214	\$34,214	\$34,214	\$34,214	100.00
OAX1717040047989	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Simón Zabautlan	FAM/3971/2017	Oaxaca	San Simón Zabautlan	San Simón Zabautlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$161,960	\$161,960	\$161,960	\$161,960	\$161,960	\$161,960	\$161,960	100.00
OAX1717040048006	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Juan Bautista Valle Nacional	FAM/3792/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$194,858	\$194,858	\$194,858	\$194,858	\$194,858	\$194,858	\$194,858	100.00
OAX1717040048011	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Villa de Etla	FAM/3794/2017	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$36,600	\$36,600	\$36,600	\$36,600	\$36,600	\$36,600	\$36,600	100.00
OAX1717040048015	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Juan Bautista Tlaxiacohtintepec, San Esteban Tecitlán	FAM/3795/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiacohtintepec	San Esteban Tecitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$113,568	\$113,568	\$113,568	\$113,568	\$113,568	\$113,568	\$113,568	100.00
OAX1717040048018	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Santiago Tlaxiacohtintepec	FAM/3796/2017	Oaxaca	Santiago Tlaxiacohtintepec	El Gachupin	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$102,051	\$102,051	\$102,051	\$102,051	\$102,051	\$102,051	\$102,051	100.00
OAX1717040048023	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Santiago Jocotepaco, Montenegro	FAM-IEB-REM/5038/2017	Oaxaca	Jocotepaco	Monte Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$231,803	\$231,803	\$231,803	\$231,803	\$231,803	\$231,803	\$231,803	100.00
OAX1717040048025	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Santa María Chichotlán, La Luz	FAM-IEB-REM/5068/2017	Oaxaca	Santa María Chichotlán	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$91,536	\$91,536	\$91,536	\$91,536	\$91,536	\$91,536	\$91,536	100.00
OAX1717040048040	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Mixistlán de la Reforma, Santa María Mixistlán	FAM/3797/2017	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	Santa María Mixistlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$50,454	\$50,454	\$50,454	\$50,454	\$50,454	\$50,454	\$50,454	100.00
OAX1717040048045	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Santa Cruz Xitla, San Bernardo Miahuatlán	FAM-IEB-REM/5061/2017	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	San Bernardo Miahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$14,454	\$14,454	\$14,454	\$14,454	\$14,454	\$14,454	\$14,454	100.00
OAX1717040048053	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Santa María Petapa	FAM/3917/2017	Oaxaca	Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto estatal de educacion publica de Oaxaca	Educacion	En Ejecucion	2017	\$35,941	\$35,941	\$35,941	\$35,941	\$35,941	\$35,941	\$35,941	100.00
OAX1717040048058	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Santa María Teopoxco, Tepetitlán	FAM-IEB-REM/5063/2017	Oaxaca	Santa María Teopoxco	Tepetitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$42,779	\$42,779	\$42,779	\$42,779	\$42,779	\$42,779	\$42,779	100.00
OAX1717040048062	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Santo Tomás Jalieza, Santa Cecilia Jalieza	FAM/3799/2017	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$101,348	\$101,348	\$101,348	\$101,348	\$101,348	\$101,348	\$101,348	100.00
OAX1717040048075	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Soledad Etla, Matadamas	FAM/3800/2017	Oaxaca	Soledad Etla	Matadamas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$32,809	\$32,809	\$32,809	\$32,809	\$32,809	\$32,809	\$32,809	100.00
OAX1717040048079	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Pedro Ixcatlán, San Felipe Tilpam	FAM-IEB-REM/5064/2017	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Felipe Tilpam	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$82,440	\$82,440	\$82,440	\$82,440	\$82,440	\$82,440	\$82,440	100.00
OAX1717040048096	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Tlaxiaco de Cabrera	FAM/3802/2017	Oaxaca	Tlaxiaco de Cabrera	Tlaxiaco de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$99,126	\$99,126	\$99,126	\$99,126	\$99,126	\$99,126	\$99,126	100.00
OAX1717040048099	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Miguel Peras	FAM-IEB-REM/5065/2017	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$85,951	\$85,951	\$85,951	\$85,951	\$85,951	\$85,951	\$85,951	100.00
OAX1717040048115	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Juan Bautista Tlaxiacohtintepec, Santa Bárbara Huacapa	FAM/3803/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiacohtintepec	Santa Bárbara Huacapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$45,113	\$45,113	\$45,113	\$45,113	\$45,113	\$45,113	\$45,113	100.00
OAX1717040048120	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Juan Cotzacoán, María Lombarado de Caso	FAM/3919/2017	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	María Lombarado de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	instituto estatal de educacion publica de Oaxaca	Educacion	En Ejecucion	2017	\$348,840	\$348,840	\$348,840	\$348,840	\$348,840	\$348,840	\$348,840	100.00
OAX1717040048130	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Villa Diaz Ordaz, San Miguel del Valle	FAM/3804/2017	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$18,600	\$18,600	\$18,600	\$18,600	\$18,600	\$18,600	\$18,600	100.00
OAX1717040048137	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Lorenzo Albarredas, Roaguta	FAM/3805/2017	Oaxaca	San Lorenzo Albarredas	Roaguta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$17,251	\$17,251	\$17,251	\$17,251	\$17,251	\$17,251	\$17,251	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero									
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200604931 - 49311	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00
OAX17170401048145	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Rejas De Cuauhtémoc	FAM/3806/2017	Oaxaca	Rejas de Cuauhtémoc	Rejas de Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$32,833	\$32,833	\$32,833	\$32,833	\$32,833	\$32,833	\$32,833	100.00
OAX17170401048148	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Juxtlahuaca, Santa María Yucuncooco	FAM-IEB-REM/5077/2017	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santa María Yucuncooco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$273,568	\$273,568	\$273,568	\$273,568	\$273,568	\$273,568	\$273,568	100.00
OAX17170401048187	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Mateo	FAM/3920/2017	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto estatal de educación pública de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$158,566	\$158,566	\$158,566	\$158,566	\$158,566	\$158,566	\$158,566	100.00
OAX17170401048205	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Cruz	FAM/3921/2017	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Santa Cruz Zenontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto estatal de educación pública de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$623,595	\$623,595	\$623,595	\$623,595	\$623,595	\$623,595	\$623,595	100.00
OAX17170401048219	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Villa Talea De Castro	FAM/3807/2017	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$97,061	\$97,061	\$97,061	\$97,061	\$97,061	\$97,061	\$97,061	100.00
OAX17170401048234	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Agustín Atenango	FAM/3808/2017	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$16,299	\$16,299	\$16,299	\$16,299	\$16,299	\$16,299	\$16,299	100.00
OAX17170401048239	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel Chichahu	FAM/3809/2017	Oaxaca	San Miguel Chichahu	La Corregidora Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$17,942	\$17,942	\$17,942	\$17,942	\$17,942	\$17,942	\$17,942	100.00
OAX17170401048247	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Reforma	01	Oaxaca	San Francisco Chindua	San Francisco Chindua	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHINDUA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX17170401048248	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Agustín De Las Juntas	FAM/3810/2017	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$71,913	\$71,913	\$71,913	\$71,913	\$71,913	\$71,913	\$71,913	100.00
OAX17170401048273	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Totontepec Villa de Morelos, Santa María Tliltepec	FAM/3812/2017	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Santa María Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$49,785	\$49,785	\$49,785	\$49,785	\$49,785	\$49,785	\$49,785	100.00
OAX17170401048278	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Agustín Chayuco	FAM/3813/2017	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$90,911	\$90,911	\$90,911	\$90,911	\$90,911	\$90,911	\$90,911	100.00
OAX17170401048289	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Sayulitepec	FAM/3814/2017	Oaxaca	San Juan Sayulitepec	San Juan Sayulitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$72,277	\$72,277	\$72,277	\$72,277	\$72,277	\$72,277	\$72,277	100.00
OAX17170401048296	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Tlanéte de Zaragoza, Santa María Taviche	FAM/3815/2017	Oaxaca	Tlanéte de Zaragoza	Santa María Taviche	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$21,142	\$21,142	\$21,142	\$21,142	\$21,142	\$21,142	\$21,142	100.00
OAX17170401048304	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santo Domingo Tepuxtepec	FAM/3816/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$44,351	\$44,351	\$44,351	\$44,351	\$44,351	\$44,351	\$44,351	100.00
OAX17170401048305	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Ciudad Ixtepe	FAM/3923/2017	Oaxaca	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto estatal de educación pública de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$83,158	\$83,158	\$83,158	\$83,158	\$83,158	\$83,158	\$83,158	100.00
OAX17170401048353	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santo Domingo Ingenio	FAM/3817/2017	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$34,501	\$34,501	\$34,501	\$34,501	\$34,501	\$34,501	\$34,501	100.00
OAX17170401048368	Mejoramiento De Camino, Tramo Santa Cruz Tepenitlahuaca y Entronque Carretera La Luz / Tataltepec De Valdes, Subtramo, 0 000 / 2 500	14	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Santa Cruz Tepenitlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00
OAX17170401048370	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Tamazola	FAM/3818/2017	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$37,554	\$37,554	\$37,554	\$37,554	\$37,554	\$37,554	\$37,554	100.00
OAX17170401048375	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: La Reforma, La Nueva Esperanza	FAM/3819/2017	Oaxaca	La Reforma	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$42,423	\$42,423	\$42,423	\$42,423	\$42,423	\$42,423	\$42,423	100.00
OAX17170401048393	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Bautista Cuicatlán	FAM/3820/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Bautista Cuicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$439,087	\$439,087	\$439,087	\$439,087	\$439,087	\$439,087	\$439,087	100.00
OAX17170401048399	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Petlapa, San Juan Toawela	FAM/3821/2017	Oaxaca	San Juan Petlapa	San Juan Toawela	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$16,153	\$16,153	\$16,153	\$16,153	\$16,153	\$16,153	\$16,153	100.00
OAX17170401048402	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Ana Tlapacoyan	FAM/3822/2017	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$110,671	\$110,671	\$110,671	\$110,671	\$110,671	\$110,671	\$110,671	100.00
OAX17170401048405	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Heroica Ciudad De Tlaxiaco	FAM/3924/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto estatal de educación pública de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$1,580,224	\$1,580,224	\$1,580,224	\$1,580,224	\$1,580,224	\$1,580,224	\$1,580,224	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes en los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetas a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción de Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g0604331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacá	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1717040104849	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Ozolotepec, San Andrés Lovena	FAM/3823/2017	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Andrés Lovena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$22,961	\$22,961	\$22,961	\$22,961	\$22,961	\$22,961	100.00	
OAX1717040104842	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Miguel Hidalgo	25	Oaxaca	San Pedro Teotacoacalco	Cobertura municipal	Convenios		8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOTACOACALCO	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1717040104842	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Villa De Zaachila	FAM/3824/2017	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$130,698	\$130,698	\$130,698	\$130,698	\$130,698	\$130,698	100.00	
OAX1717040104842	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Bautista Atlahuaca, El Porvenir	FAM/3825/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Atlahuaca, El Porvenir		Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$16,048	\$16,048	\$16,048	\$16,048	\$16,048	\$16,048	100.00	
OAX1717040104849	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Xiacul, Trinidad Tartin	FAM/3826/2017	Oaxaca	Santiago Xiacul	Trinidad Ixtlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$253,804	\$253,804	\$253,804	\$253,804	\$253,804	\$253,804	100.00	
OAX1717040104843	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Cruz Mixtepec, San Mateo Mixtepec	FAM/3827/2017	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$12,922	\$12,922	\$12,922	\$12,922	\$12,922	\$12,922	100.00	
OAX1717040104848	Tecnologías De La Información Y Comunicación Como Herramienta Para La Inclusión Y Equidad Educativa De Los Alumnos De Novauniversitas	201701	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Subsidios	8244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa		11-Educación Pública	NOVAUNIVERSITAS	Educación	En Ejecución	2017	\$489,318	\$489,318	\$489,318	\$489,318	\$489,318	\$489,318	100.00	
OAX1717040104850	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Colotepec, Barra De Navidad	FAM-IEB-REM/3039/2017	Oaxaca	Santa María Colotepec	Barra de Navidad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$465,467	\$465,467	\$465,467	\$465,467	\$465,467	\$465,467	100.00	
OAX1717040104857	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Tecomaná	FAM-IEB-REM/3040/2017	Oaxaca	Santa María Tecomaná	Santa María Tecomaná	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$65,452	\$65,452	\$65,452	\$65,452	\$65,452	\$65,452	100.00	
OAX1717040104850	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Cruz Papalutla	FAM-IEB-REM/3042/2017	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$181,730	\$181,730	\$181,730	\$181,730	\$181,730	\$181,730	100.00	
OAX1717040104855	C Del Municipio De: Soledad Etla	FAM-IEB-REM/3044/2017	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$242,378	\$242,378	\$242,378	\$242,378	\$242,378	\$242,378	100.00	
OAX1717040104850	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel Mixtepec, Agua Fria Campanario	FAM-IEB-REM/3045/2017	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$105,611	\$105,611	\$105,611	\$105,611	\$105,611	\$105,611	100.00	
OAX1717040104856	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pedro Quiatoni	FAM-IEB-REM/3048/2017	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$514,905	\$514,905	\$514,905	\$514,905	\$514,905	\$514,905	100.00	
OAX1717040104854	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Animas Trujano	-	Oaxaca	Animas Trujano	Animas Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX1717040104856	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel Coatlán	FAM-IEB-REM/4017/2017	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$66,916	\$66,916	\$66,916	\$66,916	\$66,916	\$66,916	100.00	
OAX1717040104856	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Monjas	FAM-IEB-REM/4016/2017	Oaxaca	Monjas	Monjas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$21,269	\$21,269	\$21,269	\$21,269	\$21,269	\$21,269	100.00	
OAX1717040104857	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Simón Almolonga	FAM-IEB-REM/4015/2017	Oaxaca	San Simón Almolonga	San Simón Almolonga	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$51,405	\$51,405	\$51,405	\$51,405	\$51,405	\$51,405	100.00	
OAX1717040104858	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Magdalena Teitipac	FAM-IEB-REM/4014/2017	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$49,711	\$49,711	\$49,711	\$49,711	\$49,711	\$49,711	100.00	
OAX1717040104858	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San José Tenango	FAM/3972/2017	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$298,300	\$298,300	\$298,300	\$298,300	\$298,300	\$298,300	100.00	
OAX1717040104859	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Heroica Villa Tezcatlán de Segura Y Luna, Heroica Villa Tezcatlán de Segura Y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	FAM-IEB-REM/4012/2017	Oaxaca	Heroica Villa Tezcatlán de Segura Y Luna, Heroica Villa Tezcatlán de Segura Y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezcatlán de Segura Y Luna, Heroica Villa Tezcatlán de Segura Y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$753,030	\$753,030	\$753,030	\$753,030	\$753,030	\$753,030	100.00	
OAX1717040104859	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel Ahuehuettlán	FAM/3973/2017	Oaxaca	San Miguel Ahuehuettlán	San Miguel Ahuehuettlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$56,986	\$56,986	\$56,986	\$56,986	\$56,986	\$56,986	100.00	
OAX1717040104860	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Andrés Huapaltepéc	FAM/3974/2017	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$157,095	\$157,095	\$157,095	\$157,095	\$157,095	\$157,095	100.00	
OAX1717040104862	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Villa Soía de Vega	FAM-IEB-REM/4011/2017	Oaxaca	Villa Soía de Vega	Villa Soía de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$177,847	\$177,847	\$177,847	\$177,847	\$177,847	\$177,847	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Romero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción de Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g0d4931 - 4931	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1717040048907	Construcción de Laboratorio Preodontológico De Salud En La Universidad De La Sierra Sur, En El Municipio De Miahuatlán De Porfirio Díaz, Oaxaca. Clave Sep 02m0u0023n.	5460010735600117	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2017	\$14,721,600	\$14,721,600	\$14,721,600	\$14,721,600	\$5,211,839	\$5,211,839	\$5,211,839	35.40
OAX1717040048908	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Cuyamecalco Villa de Zaragoza	FAM-IEB-REM/4010/2017	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	100.00
OAX1717040048913	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Lucas Camotlán	FAM/3975/2017	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$170,627	\$170,627	\$170,627	\$170,627	\$170,627	\$170,627	\$170,627	100.00
OAX1717040048916	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel Suchitpepec	FAM-IEB-REM/4009/2017	Oaxaca	San Miguel Suchitpepec	San Miguel Suchitpepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$70,989	\$70,989	\$70,989	\$70,989	\$70,989	\$70,989	\$70,989	100.00
OAX1717040048920	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Agustín Loxicha	FAM/3976/2017	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$198,124	\$198,124	\$198,124	\$198,124	\$198,124	\$198,124	\$198,124	100.00
OAX1717040048923	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Cruz Xoxocotlán, Arriaca	FAM-IEB-REM/5084/2017	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,371,059	\$1,371,059	\$1,371,059	\$1,371,059	\$1,371,059	\$1,371,059	\$1,371,059	100.00
OAX1717040048924	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Huatulco	FAM/3977/2017	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$977,344	\$977,344	\$977,344	\$977,344	\$977,344	\$977,344	\$977,344	100.00
OAX1717040048925	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Constanza Del Rosario	FAM-IEB-REM/4008/2017	Oaxaca	Constanza del Rosario	Constanza del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$94,029	\$94,029	\$94,029	\$94,029	\$94,029	\$94,029	\$94,029	100.00
OAX1717040048932	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Teotitlán del Valle	FAM-IEB-REM/5085/2017	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$89,001	\$89,001	\$89,001	\$89,001	\$89,001	\$89,001	\$89,001	100.00
OAX1717040048936	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Bautista Tuxtepec, Camela Roja	FAM-IEB-REM/4006/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camela Roja	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,252,137	\$1,252,137	\$1,252,137	\$1,252,137	\$1,252,137	\$1,252,137	\$1,252,137	100.00
OAX1717040048942	Construcción De Aulas Provisionales Para Las Escuelas Primarias "Adolfo López Mateos Y Sor Juana Ines De La Cruz".	003	Oaxaca	Tlaciolula de Matamoros	Tlaciolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACIOLULA DE MATAMOROS.	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX1717040048947	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Martín Peras, Ahuajutla	FAM-IEB-REM/4004/2017	Oaxaca	San Martín Peras	Ahuajutla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$152,168	\$152,168	\$152,168	\$152,168	\$152,168	\$152,168	\$152,168	100.00
OAX1717040048950	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Tlaxiactac de Cabrera	FAM-IEB-REM/5086/2017	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$34,041	\$34,041	\$34,041	\$34,041	\$34,041	\$34,041	\$34,041	100.00
OAX1717040048956	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Nuyoo	FAM-IEB-REM/4003/2017	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Santiago Nuyoo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$50,927	\$50,927	\$50,927	\$50,927	\$50,927	\$50,927	\$50,927	100.00
OAX1717040048962	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Martín Tuxpallán	FAM-IEB-REM/4001/2017	Oaxaca	San Martín Tuxpallán	San Martín Tuxpallán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$107,544	\$107,544	\$107,544	\$107,544	\$107,544	\$107,544	\$107,544	100.00
OAX1717040048963	Construcción Del Laboratorio De Anatomía Y Fisiología, En La Universidad De La Sierra Sur, En El Municipio De Miahuatlán De Porfirio Díaz, Oaxaca. Clave Sep 02m0u0023n.	5460010735600217	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2017	\$12,050,790	\$12,050,790	\$12,050,790	\$12,050,790	\$3,073,536	\$3,073,536	\$3,073,536	25.50
OAX1717040048964	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Cortijo	FAM-IEB-REM/5087/2017	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$34,451	\$34,451	\$34,451	\$34,451	\$34,451	\$34,451	\$34,451	100.00
OAX1717040048967	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Lachiguiri, Santo Domingo La Reforma	FAM-IEB-REM/5088/2017	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Santo Domingo La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$62,586	\$62,586	\$62,586	\$62,586	\$62,586	\$62,586	\$62,586	100.00
OAX1717040048972	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Teotongo	FAM-IEB-REM/5089/2017	Oaxaca	Teotongo	Teotongo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$39,980	\$39,980	\$39,980	\$39,980	\$39,980	\$39,980	\$39,980	100.00
OAX1717040048981	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Mateo Sindihui	FAM/3978/2017	Oaxaca	San Mateo Sindihui	San Mateo Sindihui	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$107,486	\$107,486	\$107,486	\$107,486	\$107,486	\$107,486	\$107,486	100.00
OAX1717040048985	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Jocotepec, Luis Echeverría Álvarez	FAM/3979/2017	Oaxaca	Santiago Jocotepec	Santiago Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$134,697	\$134,697	\$134,697	\$134,697	\$134,697	\$134,697	\$134,697	100.00
OAX1717040048990	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Antonio De La Cal	FAM/3829/2017	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$172,620	\$172,620	\$172,620	\$172,620	\$172,620	\$172,620	\$172,620	100.00
OAX1717040048993	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Lucas Ojitlán	FAM-IEB-REM/5093/2017	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,343	\$1,250,343	\$1,250,343	\$1,250,343	\$1,250,343	\$1,250,343	\$1,250,343	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
0A00016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 4931	63131	Oaxaca	San Esteban Atlaholmá	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00
0AX17170401048695	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Gertrudis	FAM/3830/2017	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$139,512	\$139,512	\$139,512	\$139,512	\$139,512	\$139,512	\$139,512	100.00
0AX17170401048696	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Salina Cruz	FAM/3980/2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$568,276	\$568,276	\$568,276	\$568,276	\$568,276	\$568,276	\$568,276	100.00
0AX17170401048700	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Inés De Zaragoza	FAM/3831/2017	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	Santa Inés de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$66,450	\$66,450	\$66,450	\$66,450	\$66,450	\$66,450	\$66,450	100.00
0AX17170401048701	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Guadalupe de Ramírez	FAM/3981/2017	Oaxaca	Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$84,173	\$84,173	\$84,173	\$84,173	\$84,173	\$84,173	\$84,173	100.00
0AX17170401048703	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Rojas De Cuauhtémoc	FAM-IEB-REM/5094/2017	Oaxaca	Rojas de Cuauhtémoc	Rojas de Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$110,009	\$110,009	\$110,009	\$110,009	\$110,009	\$110,009	\$110,009	100.00
0AX17170401048705	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Yucuhiti, Guadalupe Buenavista	FAM/3832/2017	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Guadalupe Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$187,301	\$187,301	\$187,301	\$187,301	\$187,301	\$187,301	\$187,301	100.00
0AX17170401048709	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Antonio Castillo Velasco	FAM/3833/2017	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$125,952	\$125,952	\$125,952	\$125,952	\$125,952	\$125,952	\$125,952	100.00
0AX17170401048711	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pablo Villa de Mitla	FAM/3982/2017	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$314,269	\$314,269	\$314,269	\$314,269	\$314,269	\$314,269	\$314,269	100.00
0AX17170401048715	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Lucía Miahuatlán, La Chinitilla	FAM/3834/2017	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	La Chinitilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$33,427	\$33,427	\$33,427	\$33,427	\$33,427	\$33,427	\$33,427	100.00
0AX17170401048716	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa Mateo Peñasco, San Pedro El Alto	FAM/3983/2017	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$25,671	\$25,671	\$25,671	\$25,671	\$25,671	\$25,671	\$25,671	100.00
0AX17170401048720	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Lalana, San Lorenzo	FAM/3984/2017	Oaxaca	San Juan Lalana	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$115,084	\$115,084	\$115,084	\$115,084	\$115,084	\$115,084	\$115,084	100.00
0AX17170401048727	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Del Rosario	FAM/3836/2017	Oaxaca	Santa María Del Rosario	Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$65,254	\$65,254	\$65,254	\$65,254	\$65,254	\$65,254	\$65,254	100.00
0AX17170401048729	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Asunción Nochitlán	FAM-IEB-REM/5095/2017	Oaxaca	Asunción Nochitlán	Asunción Nochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$73,797	\$73,797	\$73,797	\$73,797	\$73,797	\$73,797	\$73,797	100.00
0AX17170401048730	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Ocotlán de Morelos	FAM/3985/2017	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$409,878	\$409,878	\$409,878	\$409,878	\$409,878	\$409,878	\$409,878	100.00
0AX17170401048731	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Ayopotepec de Aldama	FAM/3837/2017	Oaxaca	Ayopotepec de Aldama	Ayopotepec de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$13,660	\$136,660	\$136,660	\$136,660	\$136,660	\$136,660	\$136,660	100.00
0AX17170401048733	Construcción De Baños Públicos Para La Agencia De San Miguel Metepc, Primera Etapa"	03	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	San Miguel Metepc	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
0AX17170401048738	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Mateo Etlatongo, Santa María La Luz	FAM/3986/2017	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$33,895	\$33,895	\$33,895	\$33,895	\$33,895	\$33,895	\$33,895	100.00
0AX17170401048743	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Jerónimo Tlacoachahuaya, Macuilxochitl De Artigas Carranza	FAM/3987/2017	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Macuilxochitl De Artigas Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$116,229	\$116,229	\$116,229	\$116,229	\$116,229	\$116,229	\$116,229	100.00
0AX17170401048749	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Guichicoví, Piedra Blanca	FAM/3839/2017	Oaxaca	San Juan Guichicoví	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$42,640	\$42,640	\$42,640	\$42,640	\$42,640	\$42,640	\$42,640	100.00
0AX17170401048753	Equipamiento De Un Auditorio Para La Dse De Ciencias Sociales Y Administrativas Y Ciencias De La Salud En La Universidad De La Sierra Sur	SP-9911-0919-FAM-IEB-REM-493-2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2017	\$2,995,000	\$2,995,000	\$2,995,000	\$2,995,000	\$2,995,000	\$2,995,000	\$2,995,000	100.00
0AX17170401048833	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Francisco Ixhuatlán	FAM-IEB-REM/3078/2017	Oaxaca	San Francisco Ixhuatlán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$130,119	\$130,119	\$130,119	\$130,119	\$130,119	\$130,119	\$130,119	100.00
0AX17170401048847	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Sebastián Tecomacatlahuaca, San Mateo Tlunuch	FAM-IEB-REM/3998/2017	Oaxaca	San Sebastián Tecomacatlahuaca	San Mateo Tlunuch	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$148,535	\$148,535	\$148,535	\$148,535	\$148,535	\$148,535	\$148,535	100.00
0AX17170401048851	Equipamiento De Un Auditorio Para El Nivel Básico Del Municipio De: San Juan Matatlán, General Felipe Ángeles	FAM-IEB-REM/3997/2017	Oaxaca	San Juan Matatlán	General Felipe Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$275,181	\$275,181	\$275,181	\$275,181	\$275,181	\$275,181	\$275,181	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 43131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401048855	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Sebastián Ixcapa	FAM-IEB-REM/3996/2017	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$65,679	\$65,679	\$65,679	\$65,679	\$65,679	\$65,679	100.00	
OAX1710401048874	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Matías Romero Avendaño	FAM-IEB-REM/3995/2017	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$337,066	\$337,066	\$337,066	\$337,066	\$337,066	\$337,066	100.00	
OAX1710401048875	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel Panixtlahuaca	FAM-IEB-REM/5080/2017	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$59,827	\$59,827	\$59,827	\$59,827	\$59,827	\$59,827	100.00	
OAX1710401048879	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Mazatlán Villa de Flores	FAM/3990/2017	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$451,249	\$451,249	\$451,249	\$451,249	\$451,249	\$451,249	100.00	
OAX1710401048880	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Asunción Ixtaltepec	FAM-IEB-REM/3994/2017	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$551,137	\$551,137	\$551,137	\$551,137	\$551,137	\$551,137	100.00	
OAX1710401048882	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Carlos Yautepac	FAM-IEB-REM/5038/2017	Oaxaca	San Carlos Yautepac	Santiago Quiviucanas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$317,020	\$317,020	\$317,020	\$317,020	\$317,020	\$317,020	100.00	
OAX1710401048883	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Juchitahuaca	FAM-IEB-REM/3994/2017	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$348,578	\$348,578	\$348,578	\$348,578	\$348,578	\$348,578	100.00	
OAX1710401048888	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Mateo Pinas, El Gavilán	FAM-IEB-REM/5082/2017	Oaxaca	San Mateo Pinas	El Gavilán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$32,254	\$32,254	\$32,254	\$32,254	\$32,254	\$32,254	100.00	
OAX1710401048891	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Lucas Ojitlán	FAM-IEB-REM/3993/2017	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,391,276	\$1,391,276	\$1,391,276	\$1,391,276	\$1,391,276	\$1,391,276	100.00	
OAX1710401048893	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Loma Bonita	FAM/3991/2017	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$753,967	\$753,967	\$753,967	\$753,967	\$753,967	\$753,967	100.00	
OAX1710401048895	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Soquilitán	FAM-IEB-REM/5041/2017	Oaxaca	Santa María Soquilitán	Santa María Soquilitán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$258,889	\$258,889	\$258,889	\$258,889	\$258,889	\$258,889	100.00	
OAX1710401048898	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Reyes Etla	FAM-IEB-REM/5039/2017	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$440,596	\$440,596	\$440,596	\$440,596	\$440,596	\$440,596	100.00	
OAX1710401048902	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Bartolomé Coyotepec, Reyes Mantecón	FAM/4041/2017	Oaxaca	San Bartolomé Coyotepec	Reyes Mantecón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$24,991	\$24,991	\$24,991	\$24,991	\$24,991	\$24,991	100.00	
OAX1710401048908	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Miahuatlán de Porfirio Díaz	FAM/3992/2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,123,624	\$1,123,624	\$1,123,624	\$1,123,624	\$1,123,624	\$1,123,624	100.00	
OAX1710401048925	Construcción Del Auditorio Universidad Del Istmo, Campus Juchitán.	FAMIES-6155-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX1710401048926	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Tanetza de Zaragoza	FAM-IEB-REM/5037/2017	Oaxaca	Tanetza de Zaragoza	Tanetza de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$33,377	\$33,377	\$33,377	\$33,377	\$33,377	\$33,377	100.00	
OAX1710401049036	Rehabilitación De La Techumbre De La Escuelita Municipal	04	Oaxaca	San Melchor Betaza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1009 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710401049052	Adquirido De La Calle Que Va Al Pedernero	4056-N	Oaxaca	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDIRRE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000						0.00	
OAX1710401049094	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Antonio Tepetlapa	FAM-IEB-REM/5097/2017	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$121,654	\$121,654	\$121,654	\$121,654	\$121,654	\$121,654	100.00	
OAX1710401049100	Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techado En El Carrizal	RG-23-1967-N-2017	Oaxaca	Santa Cruz Zentotepac	El Carrizal	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENTOTEPAC DISTRITO DE SOLA DE YUCA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX1710401049118	Construcción De Sistema De Agua Potable	SP-SPIP-DPIP-FFI-5181-N-2017	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000						0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 4931	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401049125	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Nazareno Etla	FAM/3801/2017	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$130,780	\$130,780	\$130,780	\$130,780	\$130,780	\$130,780	\$130,780	100.00
OAX1710401049138	Construcción Del Centro De Salud Para Dolores Hidalgo, Municipio De Santiago Yaveo	SP-SVIP-DPIP-FFI-3355-N-2017	Oaxaca	Santiago Yaveo	Dolores Hidalgo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución	2018	\$2,500,000							0.00
OAX1710401049144	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Venustiano Carranza, Colonia Presidentes De Mexico, Oaxaca De Juárez, Oaxaca	RG-23/1411-N/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$270,322	\$270,322	\$270,322	\$260,068	\$260,068	\$260,068	\$260,068	96.21
OAX1710401049150	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Andador	0022017	Oaxaca	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX1710401049179	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Animas Trujano	FAM/3838/2017	Oaxaca	Animas Trujano	Animas Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$164,303	\$164,303	\$164,303	\$164,303	\$164,303	\$164,303	\$164,303	100.00
OAX1710401049207	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pablo Cuatro Venados	FAM-IEB-REM/5043/2017	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$33,170	\$33,170	\$33,170	\$33,170	\$33,170	\$33,170	\$33,170	100.00
OAX1710401049225	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santiago Ixcuintepeque	FAM-IEB-REM/5098/2017	Oaxaca	Santiago Ixcuintepeque	Santiago Ixcuintepeque	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$31,274	\$31,274	\$31,274	\$31,274	\$31,274	\$31,274	\$31,274	100.00
OAX1710401049230	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Ayotzintepeque	FAM/3835/2017	Oaxaca	Ayotzintepeque	Ayotzintepeque	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$148,424	\$148,424	\$148,424	\$148,424	\$148,424	\$148,424	\$148,424	100.00
OAX1710401049258	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Mateo Volcanchistlán	FAM-IEB-REM/5100/2017	Oaxaca	San Mateo Volcanchistlán	San Mateo Volcanchistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$198,842	\$198,842	\$198,842	\$198,842	\$198,842	\$198,842	\$198,842	100.00
OAX1710401049471	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Tercera Etapa)	02	Oaxaca	San Melchor Betanzos	San Melchor Betanzos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MELCHOR BETANZOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00
OAX1710401049503	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Monte Los Olivos En La Colonia Hidalgo, Oaxaca De Juárez, Oaxaca.	RG-23/1412-N/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$183,119	\$183,119	\$183,119	\$173,121	\$173,121	\$173,121	\$173,121	94.54
OAX1710401049519	Construcción De Cancha De Fútbol Y Con Equipamiento Deportivo En Rancho Familiares Municipales Ciudad De Huajuapam De León, Oaxaca.	FORTALECER-0647-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$790,555	\$989,000	\$790,555	\$790,555	\$790,555	79.93
OAX1710401049554	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Andador De Galilea En La Colonia Relatido, Oaxaca De Juárez, Oaxaca.	RG-23/1413-N/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$462,389	\$462,389	\$462,389	\$429,362	\$429,362	\$429,362	\$429,362	92.86
OAX1710401049592	Convenio De Apoyo Financiero En El Marco Del Programa De Inclusión Y La Equidad Educativa 2017 Por Conducto De La Secretaría De Educación Pública Y La Universidad De La Costa	134117	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal	Subsidios		\$244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa		11-Educación Pública	Universidad de la Costa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,078,745	\$1,078,745	\$1,078,745	\$1,078,745	\$223,976	\$223,976	\$223,976	20.76
OAX1710401049608	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Miguel Achíutla	FAM-IEB-REM/5046/2017	Oaxaca	San Miguel Achíutla	San Miguel Achíutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$29,704	\$29,704	\$29,704	\$29,704	\$29,704	\$29,704	\$29,704	100.00
OAX1710401049617	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: Santa María Jacatepec	FAM-IEB-REM/5047/2017	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$421,690	\$421,690	\$421,690	\$421,690	\$421,690	\$421,690	\$421,690	100.00
OAX1710401049632	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Agustín De las Juntas	FAM-IEB-REM/5051/2017	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$15,449	\$15,449	\$15,449	\$15,449	\$15,449	\$15,449	\$15,449	100.00
OAX1710401049633	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Artículo 100 Y Continuación De Pino Suarez En La Colonia Ejidal.	FFI/5703-N/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,148	\$1,999,148	\$1,999,148	\$1,999,148	99.96
OAX1710401049636	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De: San Pablo Etla	FAM-IEB-REM/5052/2017	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$205,459	\$205,459	\$205,459	\$205,459	\$205,459	\$205,459	\$205,459	100.00
OAX1710401049640	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Solidaridad	FFI/6026-N/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$496,983	\$496,983	\$496,983	\$496,983	99.40
OAX1710401049645	Construcción De Tejado En La Escuela Primaria 27 De Septiembre Con Clave Z0qpc2019v.	FFI/5830-N/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,799,463	\$1,799,463	\$1,799,463	\$1,799,463	99.97
OAX1710401049649	Reconstrucción De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria 27 De Septiembre Con Clave Z0qpc2019v.	FFI/5813-N/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$259,937	\$259,937	\$259,937	\$259,937	99.98

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d4931 - 4931	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401049657	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Chalcatongo De Hidalgo	FAM-IEB-REM/5059/2017	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$515,511	\$515,511	\$515,511	\$515,511	\$515,511	\$515,511	100.00	
OAX1710401049659	Construcción De Plaza Cívica En La Escuela Secundaria Numero 85	FFI/6021-N/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,991	\$1,499,991	\$1,499,991	100.00	
OAX1710401049668	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Santiago Niltepec	FAM-IEB-REM/5062/2017	Oaxaca	Santiago Niltepec	Santiago Niltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$137,435	\$137,435	\$137,435	\$137,435	\$137,435	\$137,435	100.00	
OAX1710401049680	Construcción De Reductores De Velocidad En Calle Progreso la Etapa	1	Oaxaca	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX1710401049682	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Santa Ana Tavela	FAM-IEB-REM/5069/2017	Oaxaca	Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	\$15,999	100.00	
OAX1710401049693	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Concepción Papalo	FAM-IEB-REM/5072/2017	Oaxaca	Concepción Papalo	San Lorenzo Papalo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$52,009	\$52,009	\$52,009	\$52,009	\$52,009	\$52,009	100.00	
OAX1710401049717	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Villa De Chilapa De Díaz	FAM-IEB-REM/5073/2017	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$93,769	\$93,769	\$93,769	\$93,769	\$93,769	\$93,769	100.00	
OAX1710401049718	Terminación De Un Laboratorio De Investigación En La Universidad De La Cañada Cuarta Etapa	13902003	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Educación	En Ejecución	2017	\$655,725	\$655,725	\$655,725	\$655,725	\$655,725	\$655,725	100.00	
OAX1710401049727	Terminación De La Construcción De Un Instituto De Profesores En La Universidad De La Cañada	13902004	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Educación	En Ejecución	2017	\$406,229	\$406,229	\$406,229	\$406,229	\$406,229	\$406,229	100.00	
OAX1710401049758	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Santa María Yolotepec	FAM-IEB-REM/5101/2017	Oaxaca	Santa María Yolotepec	Santa María Yolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$22,689	\$22,689	\$22,689	\$22,689	\$22,689	\$22,689	100.00	
OAX1710401049776	Techo De La Cancha De Uso Múltiples De La Localidad De Santa Cruz Tutiahua	3607-N-2017	Oaxaca	Santa María Sacatepec	Santa Cruz Tutiahua	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	
OAX1710401049826	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Pedro El Alto, El Potrero Jazmin	FAM/3926/2017	Oaxaca	San Pedro el Alto	El Potrero Jazmin	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$190,705	\$190,705	\$190,705	\$190,705	\$190,705	\$190,705	100.00	
OAX1710401049836	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Cosolapa	FAM/3927/2017	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$263,572	\$263,572	\$263,572	\$263,572	\$263,572	\$263,572	100.00	
OAX1710401049843	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Cullapan De Guerrero	FAM/3928/2017	Oaxaca	Cullapan de Guerrero	Rancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$199,458	\$199,458	\$199,458	\$199,458	\$199,458	\$199,458	100.00	
OAX1710401049849	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Pedro Ixcatlán	FAM/3929/2017	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$187,738	\$187,738	\$187,738	\$187,738	\$187,738	\$187,738	100.00	
OAX1710401049856	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De San Juan Tepecolula	FAM/3930/2017	Oaxaca	San Juan Tepecolula	San Juan Tepecolula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$123,556	\$123,556	\$123,556	\$123,556	\$123,556	\$123,556	100.00	
OAX1710401049860	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Comunidad	MSBC115FF14079-N2017	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710401049891	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo En El Paraje El Citlango	MSBOM1580-23PSB0012016	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cuarta Sección	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710401049924	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Varias Calles Del Municipio	SPSPPOP115FF13744-N2017	Oaxaca	San Bartolo Yautepac	San Bartolo Yautepac	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710401049925	Construcción De Caseta De Vigilancia En El Paraje El Ranchito	-	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$113,542	\$113,542	\$113,542	\$113,542	\$113,542	\$113,542	100.00	
OAX1710401049944	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chapultepec En San Bartolo Yautepac.	MSB/122/COFF/501/438-N/2017	Oaxaca	San Bartolo Yautepac	San Bartolo Yautepac	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,499,680	\$1,499,680	\$1,499,680	\$1,499,680	\$1,499,680	100.00	
OAX1710401049957	Rehabilitación De Pozo Profundo No. 1 (Puente Cabacho)	-	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$197,520	\$197,520	\$197,520	\$197,520	\$197,520	\$197,520	100.00	
OAX1710401049965	Construcción De Caseta De Vigilancia En El Paraje El Munguá	-	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$114,033	\$114,033	\$114,033	\$114,033	\$114,033	\$114,033	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero														
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance				
OAX0016020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g0904331 - 43131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632											0.00
OAX17170401050110	Construcción De Techado Y Cancha De Uso Múltiples De La Escuela Primaria 24 De Febrero Clave 20C030189 En La Localidad De Laguna Amarilla	4744	Oaxaca	Santo Tomás Coatepec	Laguna Amarilla	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS COATEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00
OAX17170401050112	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Localidad De El Carrizal, En El Municipio De San Lorenzo Temelolcan	RG-231450-N2017	Oaxaca	San Lorenzo Temelolcan	El Carrizal	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENDO TEMELOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00
OAX17170401050116	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Díaz En San Lorenzo Temelolcan.	FFI3567-N2017	Oaxaca	San Lorenzo Temelolcan	San Lorenzo Temelolcan	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENDO TEMELOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$928,974	100.00	
OAX17170401050183	Construcción De Techado De Cancha De Uso Múltiples En La Telesecundaria Melquiades Ramirez	05	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00
OAX17170401050221	Construcción De Área Recreativa (Primera Etapa)	012017	Oaxaca	San Simón Almolongas	San Simón Almolongas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS	Otros Proyectos	En Ejecución													0.00
OAX17170401050240	Construcción De Techado En La Escuela Preescolar Andres Benastrrosa Clave: 20C024349	SP-SPIP-DTIP-FFI-6157-N-2017	Oaxaca	San Cristóbal Amatán	San Cristóbal Amatán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00
OAX17170401050247	Suministro E Instalación De Suministros En El Municipio De Santiago Amoltepec	067	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución													0.00
OAX17170401050256	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Dolores Hidalgo Y Cabecera Municipal	FFI/1655-N/2017	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Lalana	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución													0.00
OAX17170401050262	Rehabilitación Del Camino De Barranca Coaxida A La Localidad De San Lorenzo El Zapote	074	Oaxaca	Santiago Amoltepec	San Lorenzo el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													0.00
OAX17170401050267	Rehabilitación Del Camino De La Localidad De Yokmana A La Localidad De Barranca Honda	075	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Barranca Honda	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución													0.00
OAX17170401050273	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Antonio De León Y 5 De Mayo En La Colonia El Mirador, Localidad De San Jorge Nuchita, Municipio De San Jorge Nuchita, Oaxaca	02 2017	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Colonia el Mirador	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JORGE NUCHITA	Urbanización	En Ejecución													0.00
OAX17170401050281	Conservación Del Camino Rural Tramo Las Palmas-Piedra Larga-Cerro 301 Del Km 0 00 Al Km 10 000 T.P.	FAFEP/5712/2017	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	caminos y aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	100.00
OAX17170401050284	Conservación Del Camino Rural Tramo R.C. (Tlaxiaco-Puella)La Concepción Del Km 0 000 Al Km 3 100.	FAFEP/5713/2017	Oaxaca	San Martín Itunyoso	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	caminos y aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$246,293	\$245,648	\$245,648	\$245,648	\$245,648	\$245,648	\$245,648	\$245,648	\$245,648	\$245,648	\$245,648	100.00
OAX17170401050293	Conservación Del Camino Rural Tramo San Martín Toxpalán-El Duranillo Tramo Del Km 0 000 Al Km 24 550	FAFEP/5714/2017	Oaxaca	San Martín Toxpalán	El Duranillo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	caminos y aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,753,135	\$1,751,989	\$1,751,989	\$1,751,989	\$1,751,989	\$1,751,989	\$1,751,989	\$1,751,989	\$1,751,989	\$1,751,989	\$1,751,989	100.00
OAX17170401050298	Ampliación De La Unidad Médica Rural	-	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLAXIOTEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$1,000,000											0.00
OAX17170401050303	Conservación Del Camino Rural Tramo Límites Con El Municipio De Santos Reyes Nopala-Las Delicias-Cañada Ciudadela De Cerro Y Ramales Del Km 0 600 Al Km 9 400	FAFEP/5713/2017	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	San José Pie Del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	caminos y aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	99.41
OAX17170401050313	Reconstrucción De Las Calles De Acceso A Las Localidades De Arroyo Piedra Y Arroyo Blanco	FFI/4107-N/2017	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Blanco	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución													0.00
OAX17170401050317	Reconstrucción De 7.20 Km De Pavimento Con Concreto Asfáltico De 11 La Carretera Tlaxiaco-Santa Catarina Juguilla Del Km 31 200 Al Km 38 400 En El Municipio De Santa Catarina Juguilla	FONREGION/3360/2017	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	El Carrizo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	caminos y aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$21,500,000	\$19,444,450	\$19,444,450	\$19,444,450	\$5,833,335	\$1,180,154	\$1,180,154	\$1,180,154	\$1,180,154	\$1,180,154	\$1,180,154	6.07
OAX17170401050324	Reconstrucción De 1 Carpeta Asfáltica En El Camino Tlaxiaco Del Progreso-Tepic Del Km 31 200 Al Km 38 400 En El Municipio De Santa Catarina Juguilla	FONREGION/5498/2017	Oaxaca	Tlaxiotepec Piumas	Tlaxiotepec Piumas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	caminos y aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$12,800,000	\$11,622,315	\$11,622,315	\$11,622,315	\$3,486,695	\$67,670	\$67,670	\$67,670	\$67,670	\$67,670	\$67,670	0.58
OAX17170401050358	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Telesecundaria Con Clave: 20C020316	FAM-IEB-REM/5824/2017	Oaxaca	San Juan Lalana	San José Río Manzo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, OAXACA.	Educación	En Ejecución													0.00
OAX17170401050384	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En 14 De Febrero La Etapa	MSAR/FIIMCDE-FIV/2017/015	Oaxaca	San Andrés Huayápam	14 de Febrero (El Monchón)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución													0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vincente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 050397	Construcción De Salon De Usos Múltiples 2da. Etapa	RG2J-001-2017	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00
OAX17170401 050433	Reconstrucción Del Camino La Esperanza-Agua Fria-Pueblo Nuevo Del Km 0 000 Al Km 13 900, Con Banal Al Entronque Carr. (Cd. Aleman Sayulal) En El Municipio De San Juan Bautista Tuxtepec En El Estado De	FFI/6017/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	carreteras de oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$49,999,023	\$47,840,138	\$47,840,138	\$47,840,138	\$22,879,719	\$22,879,719	\$22,879,719	47.83
OAX17170401 050488	Construcción De Muro De Contención En El Centro De Educación Preescolar Bor Hana Tiza De La Cruz Clave: J06cc2259g	FFI/070/02/2017	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPEA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 050501	Electrificación San Juan Del Río-Jalahu	FFI/5708-N/2017	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Lalana	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 050566	Construcción Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria De Santa Catarina Quiquitaní	-	Oaxaca	Santa Catarina Quiquitaní	Santa Catarina Quiquitaní	Urbano	Subsidios	0092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATORINA QUIQUITANI	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 050638	Techado De La Cancha Deportiva Del Píntel Del Tebo	-	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	Urbano	Convenios	0021 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Deporte	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 050693	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Píntel 250 Del Tebo, Clave J06ch0262t	1	Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 050707	Terminación De Biblioteca, Campus Puerto Escondido.	FAM-IEB-RNM-4121-2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec-Dto. 25 "	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL MAR	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00
OAX17170401 050768	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo López Mateos, Entre Calle Río Sochilte y Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Industrial 3ra Sección.	FFI/0871-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	100.00
OAX17170401 050769	Adquisición De La Calle Formentor, En El Municipio De Ayotepec De Aldama	FFI-0797-N-2017	Oaxaca	Ayotepec de Aldama	Ayotepec de Aldama	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUECO DE ALDAMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00
OAX17170401 050771	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 3 De Mayo Y Calle Benito Juárez Del Municipio De San Juan Del Estado	SP-071P-071P-RG-23-456-N-2017	Oaxaca	San Juan del Estado	Cobertura municipal		Convenios	0052 Programa de apoyo para infraestructura carretera		9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 050779	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En Guisatega	FFI/3603-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 050783	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Morelos	FFI-0796-N-2017	Oaxaca	Ayotepec de Aldama	Ayotepec de Aldama	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUECO DE ALDAMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00
OAX17170401 050782	Construcción De Rampa De Acceso Y Escaleras	5	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 050785	Construcción De Cancha Con Techado En El Municipio De Ayotepec De Aldama	FFI-0798-N-2017	Oaxaca	Ayotepec de Aldama	Ayotepec de Aldama	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUECO DE ALDAMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00
OAX17170401 050789	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 3 De Mayo, Barrio Guichivere.	FFI/0870-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 050803	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río Villavieja, Barrio La Soledad Santo Domingo Tehuantepec	FFI/3602-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 050841	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal	FFI-4742-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,994,946	\$1,994,946	\$598,484	\$1,994,946	\$598,484	\$598,484	\$598,484	30.00
OAX17170401 050951	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Del Municipio De La Localidad De Santa Ana Tlapacoyán	M8AT-358-FFI-5174-N-2017	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyán	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPOCOYAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	100.00
OAX17170401 050962	Construcción De Techumbre En La Plaza Cívica En La Escuela Primaria El Progreso	M8AT-358-FFI-001-2017	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyán	Rincón de Tlapacoyán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPOCOYAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	100.00
OAX17170401 051061	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle San Roberto, En La Cabecera Municipal De Heroica Ciudad De Huajuapán de León, Oaxaca.	FORTALECE-0638-N-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,473,070	\$2,473,070	\$2,065,065	\$2,473,070	\$2,065,065	\$2,065,065	\$2,065,065	83.50
OAX17170401 051150	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Calles Doctores Ocho De Diciembre Y Prolongación De Progreso	261079	Oaxaca	Tlaxiiltac de Cabrera	Tlaxiiltac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXIILTAC DE CABRERA	Urbanización	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, con los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 051186	Apertura De Camino Rural Paraje (Loma Tendida-El Tenate)	OF/MSL7/FIV/001/2017	Oaxaca	San Lorenzo Texmelocan	San Lorenzo Texmelocan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$286,013	\$286,013	\$286,013	\$286,013	\$286,013	\$286,013	\$286,013	100.00
OAX17170401 051187	Construcción De Alumbrado Publico 15 Sobre Calle Venustiano Carranza, Calle 20 De Noviembre Y Calle Chaurimanc Cardenas	COPMOM247FIV0012017	Oaxaca	Capulalpan de Méndez	Capulalpan de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Capulalpan de Méndez	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00
OAX17170401 051215	Construcción De Muro De Contención De La Escuela Secundaria Técnica No. 51	FIV-03	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 051273	Construcción De La Casa De La Cultura En El Municipio De Capulalpan de Méndez (2a. Etapa)	MCM-247-FFI-5719-N-2017	Oaxaca	Capulalpan de Méndez	Capulalpan de Méndez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Capulalpan de Méndez	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,084,961	100.00
OAX17170401 051288	Construcción De Muros De Contención Con Cerca De Rejaacero Y Reja De Pte-Tubular En La Escuela Primaria Miguel Méndez	FORTAMUN02	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXIACTAC DE CABRERA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 051441	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo SanEstebanuca - San Juan Quiabije	FORTAMUN 001	Oaxaca	San Juan Quiabije	Coahuatlán municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIABIJE	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 051465	Construcción De Basureo Municipal	FFI-6378-N-2017	Oaxaca	San Pablo Macuiltianguis	San Pablo Macuiltianguis	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 051468	Estudio Y Proyecto Para La Apertura Del Camino San Juan Quiabije- Elcoque-Santiago Minas Del Km 0 Al Km5	MSJ/M-213/FORTAMUN-EST/001/2017	Oaxaca	San Juan Quiabije	Coahuatlán municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIABIJE	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 051482	Pavimentación De La Calle Camino A La Escuela Secundaria No. 31 Primera Etapa	FFI-0938-N-2017	Oaxaca	San Pablo Macuiltianguis	San Pablo Macuiltianguis	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 051533	Terminación De Casa Comunal En San Miguel Alandé Municipio De San Jorge Nuchita, Oaxaca	0032017	Oaxaca	San Jorge Nuchita	San Miguel Alandé	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JORGE NUCHITA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 051601	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Oriente Cinco, Callejón El Recuerdo Y 2do Callejón De Remanentes	05	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LUIS AMATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$468,597	\$468,597	\$468,597	\$468,597	\$468,597	\$468,597	\$468,597	100.00
OAX17170401 051670	Construcción De Tejado De Cancha De La Escuela Ignacio Zaragoza Clave: 230604931, En San Baltazar Loxicha, Oaxaca.	FFI 4089-N 2017	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,500,000							0.00
OAX17170401 051731	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle México 48	FAPM/227/002/2017	Oaxaca	San Lorenzo Cacotepec	Santiago Etia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX17170401 051750	Pavimentación De La Calle Agua Buena Chica En La Agencia Guadalupe De Morelos	005 2017	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Guadalupe de Morelos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JORGE NUCHITA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00
OAX17170401 051770	Construcción De Muro De Contención En El Jardín De Niños Moisés Sáenz	06	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00
OAX17170401 051782	Alumbrado Publico En La Calle Ignacio Zaragoza	10	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX17170401 051806	Pavimentación De Las Calles, Josefa Ortiz De Domínguez, Carlos Salinas De Gortari Y Salvador Alende A Base De Concreto Hidráulico En La Col. Deportiva Norra, Municipio De Salina Cruz Oaxaca.	FFI-6740-N-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,999,985	\$1,999,985	\$1,999,985	\$1,999,985	\$1,999,985	\$1,999,985	100.00
OAX17170401 051836	Construcción De Bodega Y Anexos En El Centro De Salud De San Ildefonso Amatlán	11	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Salud	En Ejecución									0.00
OAX17170401 051848	Bastreo De Caminos En San Ildefonso Amatlán	12	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00
OAX17170401 051884	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Villa	FAPM/227/001/2017	Oaxaca	San Lorenzo Cacotepec	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0016020 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200604931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17170401 052009	Construcción De Canchas De Basquetbol Con Techado En La Cabezera Municipal.	FFI-4741-N-2017	Oaxaca	Santiago Minas	Santiago Minas	Urbano	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,500,000						0.00	
OAX17170401 052192	Rehabilitación Y Mejora De La Electrificación Del Mercado Municipal	1	Oaxaca	San Miguel Tlilgipapan	San Miguel Tlilgipapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILGIPAPAN	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 052203	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Nueve	1	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Subsidios	0130 Portaleamiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 052219	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Auditorio Roberto Ruuda De La Facultad De Arquitectura Cu.	4030010746000217	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,780,000	\$1,780,000	\$1,780,000	\$1,780,000	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX17170401 052222	Programa General De Mantenimiento Universitario	4030010746000317	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$6,778,233	\$6,778,233	\$6,778,233	\$6,778,233	\$1,341,316	\$1,341,316	\$1,341,316	19.79
OAX17170401 052242	Segunda Etapa Edificio B De La Licenciatura En Entrenamiento Deportivo	4030010746000117	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX17170401 052245	Instalación De Gimnasio Al Aire Libre	-	Oaxaca	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. YUNTAMIENTO DE SMA MARTIN TILCAJETE	Deporte	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 052262	Rehabilitación Y Adecuación De La Infraestructura Física De La Facultad De Enfermería Hospital De La Universidad Autónoma Benito Juárez De Oaxaca	4030010740600317	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$561,983	\$561,983	\$561,983	56.20
OAX17170401 052271	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado En El Cobao Del Municipio De Santiago Yosondúa	41	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Portaleamiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 052278	Rehabilitación Y Adecuación De La Infraestructura Física De 3 Facultades De La Universidad Autónoma Benito Juárez De Oaxaca	4030010740600217	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$9,009,922	\$9,009,922	\$9,009,922	\$9,009,922	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX17170401 052300	Rehabilitación Del Laboratorio De La Escuela Preparatoria Numero 1	4030010749600117	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$699,016	\$699,016	\$699,016	\$699,016	\$600,372	\$600,372	\$600,372	85.89
OAX17170401 052342	Introducción De La Línea De Conducción Y Red De Distribución En La Agencia Municipal De Tierra Negra, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.	FFI/1658-N/2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Portaleamiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 052348	Incremento De Matrícula De Programas Educativos De Calidad Y Posgrado Reconocido En El Ppqc De Conacyt Equipamiento	4030010770400117	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,406,771	\$2,406,771	\$2,406,771	\$2,406,771	\$1,825,168	\$1,825,168	\$1,825,168	75.83
OAX17170401 052400	Construcción De Techado De Cancha En La Escuela Secundaria "Mtro. José Vasconcelos" Clave 20des00418, En La Cabezera Municipal De Santiago Huajuotitlán, Oaxaca.	-	Oaxaca	Santiago Huajuotitlán	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUOTITLAN	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 052443	Construcción De Techado De Cancha De Escuela Telesecundaria Clave 20des01930, Municipio De Santa María Nativitas, Oaxaca	FFI/5482-N/2017	Oaxaca	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Portaleamiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NATIVITAS, COXTLANHUACA, OAXACA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 052477	Pavimentación A Base De Concreto Asfáltico En El Paraje Hacienda Vieja, Calle 18 De Marzo, San Lázaro Cacaotepec	FFI/5753-N/2017	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Portaleamiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 052519	Unidad Deportiva Alejandro Murat	FORTAMN0001-2017	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Deporte	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 052590	Reparación De Edificios En La Universidad Del Istmo, Campus Tehuantepec	FAM-IES-REM-5536-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 052611	Mantenimiento De Carreteras	5	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 052617	Construcción De Techado De La Explanada De La Agencia Municipal De Cuadalupe Hidalgo	FFI/6031-N/2017	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cuadalupe Hidalgo	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Portaleamiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX17170401 052632	Reparación De Cataratas En La Universidad Del Istmo Campus Ixtepe	FAM-IES-REM-5744-2017	Oaxaca	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200447118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652					0.00		
OAX17170401052641	Pago De Sueldos De Tenientes De Policía	13	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Seguridad	En Ejecución							0.00		
OAX17170401052664	Combustibles Y Lubrificantes	14	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Seguridad	En Ejecución							0.00		
OAX17170401052676	Reparación De Edificios En La Universidad Del Istmo Campus Juchitán	FAM-IES-REM-5537-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución							0.00		
OAX17170401052724	Mantenimiento De Maquinaria	15	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX17170401052733	Construcción De Obra Exterior Del Acceso Principal Al Palacio Municipal De Santa Catarina Cuixtla, Oaxaca	001-FORTAMON	Oaxaca	Santa Catarina Cuixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATALINA CUIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX17170401052757	Adquisición De Pintura Para Señalización	16	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX17170401052769	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle P.A. De La Calle Tlaxiaguaca	-	Oaxaca	San Pedro Tlaxiaguaca	Cobertura municipal		Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAXIAGUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00
OAX17170401052777	Servicio De Alumbrado Publico	17	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Seguridad	En Ejecución							0.00		
OAX17170401052798	Extracción De Derrumbes En La Agencia Y Nucleos Rurales	18	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX17170401052844	Techoado En El Iteho Píntel No 239 Clave Sac214	-	Oaxaca	San Martín Lacatlan	Cobertura municipal		Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SAN MARTIN LACATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00
OAX17170401052892	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia En La Localidad De Rancho De Los Auélel	-	Oaxaca	San Pedro Tlaxiaguaca	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAXIAGUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00
OAX17170401052950	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techoado, Gradas y Vestidores (segunda Etapa), En El Municipio De Abejones, Oaxaca.	FFI-3601-R-2017	Oaxaca	Abejones	Abejones	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000						0.00	
OAX17170401052959	Reparación De Equipo De Transporte	19	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00		
OAX17170401052977	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Las Calles, Privada De Cuauhtliotitlan Y Av. Cuauhtliotitlan	3561	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00
OAX17170401052995	Equipo De Apoyo A La Operación Policial	20	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Seguridad	En Ejecución							0.00		
OAX17170401053019	Adquisición De Camioneta Toyota 2016,Blanca, Capacidad 15 Pasajeros	FORTAMON 2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec "Dto. 26 -"	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX17170401053031	Fortalecimiento Y Saneamiento Financiero	21	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00		
OAX17170401053042	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Independencia	1600-N	Oaxaca	Tlaxiatac de Cabrera	Tlaxiatac de Cabrera	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAXIATAC DE CABRERA	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX17170401053053	Adquisición De Material Eléctrico Para Alumbrado Publico	22	Oaxaca	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	Seguridad	En Ejecución							0.00		
OAX17170401053131	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Constitución En La Cabecera Municipal Del Municipio De La Pe En El Estado De Oaxaca	902069068100117	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Convenios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LA PE	Urbanización	En Ejecución							0.00		
OAX17170401053164	Construcción De Parque En La Localidad De Magdalena Tlacoatepec	005	Oaxaca	Magdalena Tlacoatepec	Cobertura municipal		Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,978,000						0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 25A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0d4931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401 053181	Rehabilitación De Palacio Municipal En San Lorenzo, Oaxaca	FOR2846-N2017	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 053213	Construcción De Muro De Contención En El Bachillerato Integral Comunitario No.15	01	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	San Antonio Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$299,167	\$299,167	\$299,167	\$299,167	\$299,167	\$299,167	\$299,167	100.00
OAX1710401 053288	Construcción De Muro De Contención En El Centro De Educación Preescolar "Vicente Pa" Clave: J06C02359	FIX/070/01/2017	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LOUIS	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 053288	Conservación De Caminos Rurales Del Municipio	005	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,659	\$1,000,659	\$1,000,659	\$1,000,659	\$1,000,659	\$1,000,659	\$1,000,659	100.00
OAX1710401 053329	Pago Del Servicio Del Alumbrado Publico Municipal	FORTAMUN 2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 26 -	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 053393	Bastreo De Caminos	-	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 053497	Primera Etapa Del Parque Publico De Playa En Playa Vicente	PRODERMAGICO-6058-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Playa San Vicente	Rural	Subsidios	\$248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 053499	Ampliación Y Repotenciación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica El Porvenir Ira Etapa Municipio De San Pedro Quiatoni, Oaxaca	-	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 053455	Construcción De La Unidad Deportiva Primera Etapa	FFI-0826-N-2017	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO TAMAZOLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00
OAX1710401 053465	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Rehabilitación Del Camión De La Avenida Oaxaca, Colonia Oaxaca, En El Municipio De Loma Bonita, Oaxaca	-	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 053485	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Frank Peter Erce Guillermo Hernandez Castro Y Derechos De La Mujer En La Colonia Derechos Humanos	-	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 053488	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FORTAMUN2340012017	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$239,860	\$239,860	\$239,860	\$239,860	\$239,860	\$239,860	\$239,860	100.00
OAX1710401 053502	Modernización Del Camino E.C. Federal Cd. Aleman - Sayula A Guadalupe Victoria a Nivel De Pavimento Con Asfalto, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 000	-	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 053514	Modernización Del Camino A Nivel De Pavimento Con Asfalto 2a Etapa Del Camino El Mangle - San Benito Social, Tramo Del Km. 1 500 Al Km. 3 100	-	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 053526	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles 2 De Abril, Jazmin Y Gardemias De La Colonia Floresta	-	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 053536	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Guadalupe Victoria Y Francisco J. Rufo, En La Colonia San Antonio	-	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 053549	Mazunte Pueblo Mágico 2a. Etapa (Andador De Interconexión Marista- Agustínillo).	PRODERMAGICO-1777-2017	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Subsidios	\$248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 053550	Construcción De Guarniciones Y Barricadas En Varias Colonias San Antonio Abolado, Fraccionamiento Ejidal En El Municipio De Loma Bonita, Oaxaca	-	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 053559	Pavimentación Acceso Principal Emiliano Zapata En La Col. Emiliano Zapata	-	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00
OAX1710401 053566	Construcción De 4 Aulas Y Techado De La Cancha De Deportes Múltiples En La Escuela Secundaria Técnica No. 250 En La Colonia Villa Dorada.	-	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 053571	Construcción De Baños En El Palacio Municipal 1era Etapa	FORTAMUN0022542017	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	Urbanización	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 053581	Construcción De Colector Pluvial En El Colonia Libertad, Derechos Humanos Y Barrio La Escobeta En La Cabecera Municipal De Loma Bonita	-	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00	
OAX1710401 053593	Construcción De Puente Vehicular Tierra Alta-Loma Bonita En La Localidad Guadalupe Victoria	-	Oaxaca	Loma Bonita	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución								0.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacados (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción de Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave CCT206004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX1710401 053594	Construcción De Cancha Y Techado En La Escuela Primaria Rural Estatal "Plan Sexenal" Clave 206pr16750 De La Comunidad	012017	Oaxaca	Taniche	Taniche	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TANCHE	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00
OAX1710401 053600	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De Las Calles Continuación De 5 De Mayo Y Privada De Sabino	CPUN6M378FF162- N2017	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,997,215	\$2,997,215	\$2,997,215	\$2,997,215	\$2,997,215	\$2,997,215	\$2,997,215	100.00
OAX1710401 053601	Rehabilitación De La Unidad Deportiva En La Colonia Villa Dorada	-	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00
OAX1710401 053612	Pavimentación Calle Cds. De Colima, Entre Colima Y Santa Maria En Colonia Miguel Hidalgo	-	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX1710401 053620	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Carretera De Colima Entre Mayarit Y Colima En El Barrio La Escobeta	-	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX1710401 053626	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Loma Bonita, Tercera Sección, Primera Etapa	-	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00
OAX1710401 053627	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Principal De La Localidad De Santa Sofia Loma Bonita	-	Oaxaca	Loma Bonita	Santa Sofia Loma Bonita	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX1710401 053633	Construcción De Techado De Plaza Civica Esc. Prim. Benito Juárez Del Municipio De Chiquihuitlan De Benito Juárez	22	Oaxaca	Chiquihuitlan de Benito Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$1,550,000							0.00
OAX1710401 053637	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Adalberto Velez Entre Hidalgo Y Jalisco Colonia Reforma	-	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX1710401 053638	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Barrio Santa Lucia San Pedro Juchatengo	1734-M	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	Barrio Santa Lucia	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN PEDRO JUCHATENGO	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX1710401 053642	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Acceso De La Localidad De El Paraíso En El Municipio De Loma Bonita, Oaxaca	-	Oaxaca	Loma Bonita	El Paraíso Tacatal	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX1710401 053643	Equipamiento De Pozo Artesiano De Agua Potable De Unión Juárez	-	Oaxaca	San Pedro Quiétani	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$119,249	\$119,249	\$119,249	\$119,249	\$119,249	\$119,249	\$119,249	100.00
OAX1710401 053649	Pavimentación De Concreto Hidraulico Y Drenaje En La Calle Mexico Entre Benito Juárez Y 10 De Mayo En La Colonia Aspiacion Mexico	-	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX1710401 053654	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Ocotlan Entre Bonicos Y Rita En La Colonia Guadalupe Hinciosca	-	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución									0.00
OAX1710401 053660	Construcción De Aula Escolar En El Jardín De Niños Aquilino Caballero Eguipada Con Mobiliaria Clave 2061047K Lote De Mobiliario Para Niños Preescolar	-	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución									0.00
OAX1710401 053664	Construcción De Techado De La Cancha De Comedor En La Escuela Telesecundaria 206V1591 En La Localidad Francisco Villa	-	Oaxaca	Loma Bonita	General Francisco Villa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución									0.00
OAX1710401 053672	Construcción De Techado De Canchas De Uso Múltiple En La Comunidad De Guadalupe Victoria	-	Oaxaca	Loma Bonita	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00
OAX1710401 053677	Construcción De Techado De Cancha De Uso Múltiple En La Localidad De Artículo 65	-	Oaxaca	Loma Bonita	Artículo Sesenta y Cinco Reforma Agraria	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00
OAX1710401 053682	Construcción De Techado De La Cancha De Uso Múltiple En La Localidad Santa Sofia Monte Rosa	-	Oaxaca	Loma Bonita	Santa Sofia Monte Rosa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00
OAX1710401 053684	Construcción De Techado Cancha De Uso Múltiple En La Comunidad De Celestino Gasca	-	Oaxaca	Loma Bonita	Celestino Gasca Villaseñor	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00
OAX1710401 053686	Construcción Del Techado Y Piso De Concreto De La Cancha De Uso Múltiple De La Colonia Unión Articulada, En El Municipio De Loma Bonita, Oaxaca.	-	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00
OAX1710401 053728	Construcción De Sanitarios Exteriores En La Planta De La Biblioteca Municipal	012	Oaxaca	San Francisco Ichiqolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IACHIQOLÁ	Educación	En Ejecución									0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
 Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0016020047118	Construcción de Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct200604331 - 43131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuala	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632							0.00	
OAX17170401053731	Rehabilitación De Las Calles Zaragoza, 2 De Abril Y De La Amargura	014	Oaxaca	San Francisco Lachigoló	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO	Urbanización	En Ejecución									0.00	
OAX17170401053732	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La F 2a Privada De La Calle Unión	017	Oaxaca	San Francisco Lachigoló	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00	
OAX17170401053985	Equipamiento De Escuelas Públicas Del Nivel Básico Del Municipio De Santa Cruz De Bravo	FAM/3915/2017	Oaxaca	Santa Cruz de Bravo	Santa Cruz de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTADAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$34,387	\$34,387	\$34,387	\$34,387	\$34,387	\$34,387	\$34,387	\$34,387	100.00
OAX17170401054123	Construcción De Agencia De Policía	-	Oaxaca	San Miguel Tiacanama	La Esperanza (La Nueva Esperanza)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00	
OAX17170401054214	Rehabilitación Del Palacio Municipal	-	Oaxaca	San Miguel Tiacanama	San Miguel Tiacanama	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL Tiacanama	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00	
OAX17170401054303	Rehabilitación Del Salon De Usos Múltiples	-	Oaxaca	San Miguel Tiacanama	San Miguel Tiacanama	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL Tiacanama	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00	
OAX17170401054337	Rehabilitación De Basurero Municipal	-	Oaxaca	San Miguel Tiacanama	San Miguel Tiacanama	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL Tiacanama	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00	
OAX17170401054350	Rehabilitación De Calles	-	Oaxaca	San Miguel Tiacanama	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL Tiacanama	Urbanización	En Ejecución									0.00	
OAX17170401054365	Rehabilitación De Tejado Jardin De Niños Francisco Marquez	-	Oaxaca	San Miguel Tiacanama	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL Tiacanama	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00	
OAX17170401054372	Rehabilitación De Alumbrado Publico	-	Oaxaca	San Miguel Tiacanama	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL Tiacanama	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00	
OAX17170401054389	Construcción De Un Edificio De Aulas Pedagógicas Para Enfermería Y Laboratorios Para Área De Nutrición En La Universidad De Chalcatongo, En El Municipio De Chalcatongo De Hidalgo, Clave Sep 236400039	001	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Educación	En Ejecución	2017	\$5,559,868	\$5,559,868	\$5,559,868	\$5,559,868	\$1,715,175	\$1,715,175	\$1,715,175	30.85	
OAX17170401054616	Construcción De Un Edificio De Aulas Pedagógicas Para Enfermería Y Laboratorios Para Área De Nutrición, En La Universidad De Chalcatongo, En El Municipio De Chalcatongo De Hidalgo, Clave Sep236400039	1	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad de Chalcatongo	Educación	En Ejecución	2017	\$12,620,348	\$12,620,348	\$12,620,348	\$12,620,348	\$4,196,472	\$4,196,472	\$4,196,472	33.25	
OAX17170401055058	Construcción De Cubierta Metálica Para Plaza Civica En La Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano En La Localidad Barrio La Soledad Del Municipio De Barrio La Soledad, Oax.	FFI-0449-2017	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EL BARRIO DE LA SOLEDAD	Educación	En Ejecución									0.00	
OAX17170401055282	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Tejado En La Localidad De Los Tejocotes	FFI-1645-N-2017	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. OJ -	Los Tejocotes	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00
OAX17170401055284	Construcción De Alumbrado Publico De Alto Rendimiento Y Sistema Solar Con Interconexión A Cre En Pie De Peña San Juan Mixtepec	FFI-6080-N-2017	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. OJ -	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$563,589	\$563,589	\$563,589	\$563,589	\$563,589	\$563,589	\$563,589	\$563,589	100.00
OAX17170401055290	Construcción Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Juan Jose Rios, San Juan Mixtepec.	FFI-6172-N2017	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. OJ -	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00
OAX17170401055356	Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo En La Localidad De San Jacinto Tlaxiotepec	SP/8915/0918/FFI/54 81-N/2017	Oaxaca	San Jacinto Tlaxiotepec	San Jacinto Tlaxiotepec	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLAXIOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00	
OAX17170401055373	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Lázaro Cárdenas Del Río	FAM-1912-2017	Oaxaca	Calihualá	Calihualá	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$457,212	\$457,212	\$457,212	\$457,212	\$457,212	\$457,212	\$457,212	\$457,212	100.00
OAX17170401055376	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Democracia Situada En La Localidad De Santo Tomas Tabaulapan	-	Oaxaca	Santo Tomás Tabaulapan	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TABAULAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00
OAX17180101055687	Gimnasio Al Aire Libre De San Pedro Pochutla (Unidad Deportiva)	FFI/6349/2017	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	100.00
OAX17180101055698	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma Y Melchor Ocampo De La Localidad De Guelatao De Juárez, En El Municipio De Guelatao De Juárez	PGR/1006/2017	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,916,712	\$2,916,712	\$2,916,712	\$2,915,928	\$2,915,928	\$2,915,928	\$2,915,928	\$2,915,928	99.97
OAX17180101055702	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Oaxaca 1, Municipio De Santa Catarina Juguilá	FFI/6350/2017	Oaxaca	Santa Catarina Juguilá	Santa Catarina Juguilá	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a los Registros, Convenios de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0018020047118	Construcción de Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Ccc20q0d04931 - 49131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuilco	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	5563,652						0.00	
OAX17180101055705	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A La Localidad El Arrogante Justo Benitez, Del Municipio De Ejutla De Crespo.	PGR/0972/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad Ejutla de Crespo	El Arrogante Justo Benitez	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,385	\$1,944,385	\$1,944,385	\$1,944,385	100.00
OAX17180101055709	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Oaxaca 2, Municipio De Santa Catarina Juguila	FFI/6351/2017	Oaxaca	Santa Catarina Juguila	Santa Catarina Juguila	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101055712	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Oaxaca 3, Municipio De Santa Catarina Juguila	FFI/6352/2017	Oaxaca	Santa Catarina Juguila	Santa Catarina Juguila	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101055713	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De El Zapote, Municipio De Santa María Tonameca	FORTALECE/1045/2017	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Zapote	Rural	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	\$1,579,886	100.00
OAX17180101055715	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Santa Cruz Mixtepec 2, Municipio De Santa Cruz Mixtepec	FFI/6353/2017	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101055716	Construcción De Gradas Con Techado Y Santuarios En Campo Deportivo En La Agencia De Corralero, Del Municipio De Santiago Pinotepa Nacional	FORTALECE/1057/2017	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Ciruelo	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	100.00
OAX17180101055718	Construcción De Gradas Con Techado Y Santuarios En Campo Deportivo En La Agencia De Corralero, Del Municipio De Santiago Pinotepa Nacional	FORTALECE/1058/2017	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	100.00
OAX17180101055719	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Santa Cruz Mixtepec 3, Municipio De Santa Cruz Mixtepec	FFI/6354/2017	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101055722	Construcción De Gradas, Techado De Gradas Y Baños Del Campo Deportivo De La Agencia De Colliantes, Del Municipio De Santiago Pinotepa Nacional	FORTALECE/1059/2017	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colliantes	Rural	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	\$1,458,356	100.00
OAX17180101055725	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Emiliano Zapata 2, Municipio De Santa Cruz Mixtepec.	FFI/6355/2017	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101055733	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Emiliano Zapata, Municipio De Santa Cruz Mixtepec.	FFI/6356/2017	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101055737	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, San Mateo Mixtepec 2, Municipio De Santa Cruz Mixtepec.	FFI/6357/2017	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	San Mateo Mixtepec	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101055745	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, San Mateo Mixtepec, Municipio De Santa Cruz Mixtepec	FFI/6358/2017	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	San Mateo Mixtepec	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101055929	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Trapiche Santa Cruz 2, Santa Cruz Mixtepec	FFI/6359/2017	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Trapiche Santa Cruz	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101055942	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Trapiche Santa Cruz, Santa Cruz Mixtepec	FFI/6360/2017	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Trapiche Santa Cruz	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101055950	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Santa Cruz Mixtepec, Oaxaca.	FFI/6361/2017	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101055960	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Laguna, Municipio De Cosolapa	FFI/6314/2017	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101055961	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De San Jose Cuajinicuil, Santa María A Huasteco, Oaxaca	FFI/6362/2017	Oaxaca	Santa María Huasteco	Cuajinicuil	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101055970	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Santa Fe, Municipio De Cosolapa	FFI/6315/2017	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	100.00
OAX17180101055982	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Cuapinolito, Santa María Huasteco, Oaxaca	FFI/6363/2017	Oaxaca	Santa María Huasteco	Cuapinolito	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101055990	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, El Refugio, Municipio De Cosolapa	FFI/6316/2017	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	100.00
OAX17180101056083	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En El Parque Infantil Del Barrio Las Delicias, Municipio De Loma Bonita	FFI/6317/2017	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	100.00
OAX17180101056084	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En Campo Deportivo De La Colonia El Valle Ruiz, Municipio De Loma Bonita	FFI/6318/2017	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz00q04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX17180101 056085	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En El Campo Deportivo Jose L. Tamayo, Municipio De Loma Bonita	FFI/6319/2017	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	100.00
OAX17180101 056086	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Las Flores, Municipio De Matias Romero Avendaño	FFI/6320/2017	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	100.00
OAX17180101 056087	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Barrancones, Municipio De Matias Romero Avendaño	FFI/6321/2017	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Barrancones	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	100.00
OAX17180101 056088	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Paso Guayabo, Municipio De Matias Romero Avendaño	FFI/6322/2017	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Paso Guayabo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	100.00
OAX17180101 056089	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En El Campo Deportivo Margarita Haza De Juárez En La Localidad De Matias Romero Avendaño, Municipio De Matias Romero Avendaño	FFI/6323/2017	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	100.00
OAX17180101 056090	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia Barrio Juarez, Localidad De Matias Romero Avendaño, Municipio De Matias Romero Avendaño	FFI/6324/2017	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	100.00
OAX17180101 056091	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia La Oaxaqueña, Localidad De Matias Romero Avendaño, Municipio De Matias Romero Avendaño	FFI/6325/2017	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	La Oaxaqueña	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	100.00
OAX17180101 056093	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia Los Robles Poniente, Localidad De Matias Romero Avendaño, Municipio De Matias Romero Avendaño	FFI/6326/2017	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	100.00
OAX17180101 056094	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia Pueblo Nuevo, Localidad De Matias Romero Avendaño, Municipio De Matias Romero Avendaño	FFI/6327/2017	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,788	100.00
OAX17180101 056095	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre La Charca Grande, Municipio De Miahuatlán De Porfirio Díaz	FFI/6328/2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056096	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Llano De Don Pascho, Municipio De Miahuatlán De Porfirio Díaz	FFI/6329/2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056097	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Prolongación De Tamarindo, Municipio De Miahuatlán De Porfirio Díaz	FFI/6330/2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056098	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Arroyo Chapam, Municipio De San José Chiltepec	FFI/6331/2017	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Chapam	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056099	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Pueblo Viejo, Municipio De San José Chiltepec	FFI/6332/2017	Oaxaca	San José Chiltepec	Pueblo Viejo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056100	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia Nueva Florencia, Municipio De San Juan Bautista Tuxtepec	FFI/6333/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056101	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia Santa Clara, Municipio De San Juan Bautista Tuxtepec	FFI/6334/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056102	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Col. El Idonavit El Paraiso, Municipio De San Juan Bautista Tuxtepec	FFI/6335/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Paraiso	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056103	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Comunidad De San Antonio El Encinal, Municipio De San Juan Bautista Tuxtepec	FFI/6336/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056104	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Las Margaritas, Municipio De San Miguel Soyaltepec	FFI/6337/2017	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056105	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Miguel Hidalgo Raya Lecona, Municipio De San Miguel Soyaltepec	FFI/6338/2017	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Playa Lecona (Miguel Hidalgo)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056106	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Nuevo Soyaltepec, Municipio De San Miguel Soyaltepec	FFI/6339/2017	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Soyaltepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056107	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Bajos De Chila, Municipio De San Pedro Mixtepec	FFI/6340/2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. de San Pedro Mixtepec	Bajos de Chila	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056108	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Puerto Escondido, Municipio De San Pedro Mixtepec	FFI/6341/2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. de San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: Subsidios, Transferencias, Programas Sujetas a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz00g04931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652							0.00
OAX17180101 056109	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De San Miguel Puerto Escondido, Municipio De San Pedro Mixtepec.	FFI/6342/2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056110	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Fraccionamiento Costa Chica Puerto Escondido, Municipio De San Pedro Mixtepec.	FFI/6343/2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056111	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Reforma A Puerto Escondido, Municipio De San Pedro Mixtepec	FFI/6344/2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. La Reforma 22 -		Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056112	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Reforma A Puerto Escondido, Municipio De San Pedro Mixtepec	FFI/6345/2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. Miguel	Colonía San Miguel	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056113	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Sector Reforma A Puerto Escondido, Municipio De San Pedro Mixtepec	FFI/6346/2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056114	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Loma Cruz, Municipio De San Pedro Pochutla	FFI/6347/2017	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Loma Cruz	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 056115	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Rogue, Municipio De San Pedro Pochutla	FFI/6348/2017	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Rogue	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00
OAX17180101 061017	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Hilario Rafael Ramirez, Clave Z06g601p	FAM-IEB-REM/6330/2017	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	El Jicaral	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$491,525	\$491,525	\$491,525	\$491,525	\$491,525	\$491,525	\$491,525	100.00
OAX17180101 061018	Construcción De Servicios Sanitarios En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca, Plante 11 Ejutla	FAM-IEB-REM/6365/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$851,832	\$851,832	\$851,832	\$851,830	\$851,830	\$851,830	\$851,830	100.00
OAX17180101 061019	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Belisario Charis Castro, Clave Z06g2476	FAM-IEB-FF/6163/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juicatan de Alvaro Obregón	Heroica Ciudad de Juicatan de Alvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$589,831	\$589,831	\$589,831	\$589,800	\$589,800	\$589,800	\$589,800	99.99
OAX17180101 061010	Construcción De Tejado En La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria General Efraín R. Gomez Clave Z06g3498	FAM-IEB-REM/5823/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juicatan de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juicatan de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,524,378	\$1,524,378	\$1,524,378	\$1,524,370	\$1,524,370	\$1,524,370	\$1,524,370	100.00
OAX17180101 061013	Terminación Del Hospital General 30 Clave De La Heroica Ciudad De Tlaxiaco	FFI/5704/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Salud	En Ejecución	2017	\$32,221,551	\$32,221,551	\$32,221,551	\$32,221,551	\$32,221,551	\$32,221,551	\$32,221,551	100.00
OAX17180101 061014	Construcción De Albergue Cultural 2da. Etapa	FFI/6160/2017	Oaxaca	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$9,830,509	\$9,830,509	\$9,830,509	\$9,830,200	\$9,830,200	\$9,830,200	\$9,830,200	100.00
OAX17180101 061015	Ampliación De Alumbreado Público Sustentable De La Localidad De San Agustín Vatareni, Municipio De San Agustín Vatareni	FORTALECE/1028/2017	Oaxaca	San Agustín Vatareni	San Agustín Vatareni	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,450	\$1,944,450	\$1,944,450	\$893,335	100.00
OAX17180101 061016	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Urbana Federal "Piedad Banaoa" Clave Z06p2488	FAM-IEB-REM/5760/2017	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,823,592	\$1,823,592	\$1,823,592	\$1,823,590	\$1,823,590	\$1,823,590	\$1,823,590	100.00
OAX17180101 061017	Mejoramiento Del Sistema Eléctrico En La Escuela Secundaria Técnica Num. 100, Clave Z06d0316	FAM-IEB-REM/6141/2017	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,662,655	\$1,662,655	\$1,662,655	\$1,662,650	\$1,662,650	\$1,662,650	\$1,662,650	100.00
OAX17180101 061019	Construcción De Tejado De La Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave Z06g0379	FAM-IEB-REM/5758/2017	Oaxaca	San Sebastián Soelila	San José Soelila	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,474,575	\$1,474,575	\$1,474,575	\$1,474,370	\$1,474,370	\$1,474,370	\$1,474,370	99.99
OAX17180101 061020	Construcción De Tejado En El Área De impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria Técnica N.º 100, Clave Z06d06941	FAM-IEB-REM/6138/2017	Oaxaca	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$2,109,246	\$2,109,246	\$2,109,246	\$2,109,240	\$2,109,240	\$2,109,240	\$2,109,240	100.00
OAX17180101 061022	Construcción De Alumbreado Sustentable De La Escuela Secundaria Técnica No. 67	FAM-IEB-REM/5759/2017	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$574,028	\$574,028	\$574,028	\$574,020	\$574,020	\$574,020	\$574,020	100.00
OAX17180101 061023	Construcción De Salón De Música En La Casa De La Cultura De La Localidad De El Punto, Municipio De Santa Catarina Mixtepec	FORTALECE/1092/2017	Oaxaca	Santa Catarina Mixtepec	El Punto	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$486,119	\$486,119	\$486,119	\$486,119	\$486,119	\$486,119	\$486,119	100.00
OAX17180101 061024	Construcción De Tejado En El Área De impartición De Educación Física En El Centro De Educación Primaria Monte Alban Clave: Z06p3241c	FAM-IEB-REM/5761/2017	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,881	\$1,999,881	\$1,999,881	\$1,999,881	99.99
OAX17180101 061025	Construcción De Pavimento Concreto Hidráulico En La Calle Mihuatlán	HID/4045/2017	Oaxaca	Santa María Atzompá	Santa María Atzompá	Urbano	Subsidios	1093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$555,094	\$555,094	\$555,094	\$555,090	\$555,090	\$555,090	\$555,090	100.00
OAX17180101 061026	Construcción De La Línea V Red De Energía Eléctrica Para La Localidad De Nuevo San Juan (1a. Etapa)	FAFEP/6066/2017	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,999,800	\$4,999,800	\$4,999,800	\$4,999,800	\$4,999,800	\$1,499,940	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Regla de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz0604931 - 49311	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX1718010066129	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre De Santa María Zacatepec (Guadalupe Nuevo Centro)	FFI/6364/2017	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Guadalupe Nuevo Centro	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066130	Gimnasio Al Aire Libre De Santa María Zacatepec (San Vicente Pifas)	FFI/6366/2017	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Vicente Pifas	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066131	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Llano Grande, Municipio De Santa María Zacatepec	FFI/6365/2017	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santiago Llano Grande	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066132	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Oaxaca 1, Municipio De Santiago Jamiltepec	FFI/6367/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066133	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Oaxaca 2, Municipio De Santiago Jamiltepec	FFI/6368/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066134	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Oaxaca 3, Municipio De Santiago Jamiltepec	FFI/6369/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066135	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En El Barrio De Santo Domingo, Municipio De Santiago Juchitahuaca	FFI/6370/2017	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066136	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Unidad Deportiva, Municipio De Santiago Juchitahuaca	FFI/6371/2017	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066137	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Centro Recreativo, Municipio De Santiago Juchitahuaca	FFI/6372/2017	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066138	Construcción De Techo De Cancha De La Esc. Secundaria Tecnica No. 140, Clave 20dtd0171	PAN-TEB-FF/6371/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San Pablo Ojita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,898,910	\$1,898,910	\$1,898,910	\$1,898,900	\$1,898,900	\$1,898,900	\$1,898,900	100.00	
OAX1718010066139	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Tliltepec, Municipio De Santos Reyes Nopala	FFI/6376/2017	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tliltepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066140	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Nopala, Municipio De Santos Reyes Nopala	FFI/6374/2017	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santiago Cuicatlan	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066141	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Oaxaca 1 En La Localidad De Cerro, Municipio De Santos Reyes Nopala	FFI/6373/2017	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066142	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Nopala, Municipio De Santos Reyes Nopala	FFI/6375/2017	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066143	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En El Municipio De Trinidad Zaachila	FFI/6377/2017	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066144	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Cacaho, Municipio Villa De Tututepec	FFI/6380/2017	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	El Cacaho	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066145	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Manalátepec, Municipio De Villa De Tututepec	FFI/6378/2017	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Manalátepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066146	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, San Martín, Villa De Tututepec	FFI/6379/2017	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San Martín Caballero	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066147	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre, Municipio De Zimatlan De Alvarez	FFI/6381/2017	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan de Alvarez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066148	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Zimatlan De Alvarez, Barrio De Explotacion	FFI/6382/2017	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan de Alvarez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066149	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Localidad De Zimatlan De Alvarez, Barrio De San Jose	FFI/6383/2017	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan de Alvarez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2017	\$280,788	\$280,788	\$280,788	\$280,780	\$280,780	\$280,780	\$280,780	100.00	
OAX1718010066142	Construcción De Techo En El Área De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Clave: 20dvc0442	008-2017	Oaxaca	San Nicolás	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	Educación	En Ejecución	2017	\$120,000	\$167,900	\$167,900	\$167,900	\$167,900	\$167,900	\$167,900	100.00	
OAX1718010066148	Construcción De Sanitario En El Comedor Comunitario	008-2017	Oaxaca	San Nicolás	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$91,678	\$91,678	\$91,678	\$91,678	\$91,678	\$91,678	\$91,678	\$91,678	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes en los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subvenciones, Transferencias, Programas Sujetas a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX00180200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q004931 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17180101 068367	Construcción De Bodega En La Escuela Primaria Guillermo Prieto, Clave 20dpr0905x	007-2017	Oaxaca	San Nicolás	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	Educación	En Ejecución	2017	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	100.00
OAX17180101 069454	Modernización Del Camino Agua Fria-Santa Rosa Del Km 2+950 Al Km 2+700 (2da Etapa)	MSJB7-20184 CAPUFE 002-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	803 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,480,751	\$5,480,751	\$5,480,751	\$5,480,751	\$5,480,751	\$5,480,751	\$5,480,751	100.00
OAX17180101 069590	Construcción De Cuatro Aulas Y Dos Anexas En Escuela Primaria Revolución	FAM-2328-2017	Oaxaca	San Pedro Yeloac	San Pedro Yeloac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,365,110	\$3,365,110	\$3,365,110	\$3,365,110	\$3,365,110	\$3,365,110	\$3,365,110	100.00
OAX17180101 069602	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Revolución	FAM-2311-2017	Oaxaca	San Pedro Yeloac	San Pedro Yeloac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$122,908	\$122,908	\$122,908	\$122,908	\$120,872	\$120,872	\$120,872	98.34
OAX17180101 069619	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-2320-2017	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	San Francisco Jayacotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,229,565	\$1,229,565	\$1,229,565	\$1,229,565	\$1,229,565	\$1,229,565	\$1,229,565	100.00
OAX17180101 069664	Construcción De Dos Aulas En Jm Rodolfo Morales ( Col. Pintores)	FAM-2337-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$458,682	\$458,682	\$458,682	\$458,682	\$458,682	\$458,682	\$458,682	100.00
OAX17180101 069673	Equipamiento De Dos Aulas En Jm Rodolfo Morales ( Col. Pintores)	FAM-2312-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$41,296	\$41,296	\$41,296	\$41,296	\$37,196	\$37,196	\$37,196	90.07
OAX17180101 069694	Reparaciones Generales En Jm Juan Escutia	FAM-2331-2017	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$194,203	\$194,203	\$194,203	\$194,203	\$194,203	\$194,203	\$194,203	100.00
OAX17180101 069709	Construcción De Tres Aulas Y Dos Anexas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-2750-2017	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	San Baltasar Quaviyila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,568,004	\$1,568,004	\$1,568,004	\$1,568,004	\$1,568,004	\$1,568,004	\$1,568,004	100.00
OAX17180101 069713	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad La Gloria	MSJB7 20184 RG23 PR 001-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Gloria	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00
OAX17180101 069714	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-2761-2017	Oaxaca	San Dionisio Coatepec	San Baltasar Quaviyila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$92,181	\$92,181	\$92,181	\$92,181	\$90,654	\$90,654	\$90,654	98.34
OAX17180101 069719	Mantenimiento Integral Y Fomento A La Competitividad Del Mercado Santa Elena Del Municipio De Santa Cruz Xoxocotlán.	IMADRM-6289-2017	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	8020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	INSTITUTO OXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,596,781	\$2,596,781	\$2,596,781	\$2,596,778	\$313,350	\$313,350	\$313,350	12.07
OAX17180101 069770	Construcción De Obra Exterior En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-2330-2017	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,569,567	\$1,569,567	\$1,569,567	\$1,569,567	\$1,569,567	\$1,569,567	\$1,569,567	100.00
OAX17180101 069790	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-2333-2017	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$668,435	\$668,435	\$668,435	\$668,435	\$668,435	\$668,435	\$668,435	100.00
OAX17180101 069804	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	FAM-2745-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,421,573	\$1,421,573	\$1,421,573	\$1,421,573	\$1,421,573	\$1,421,573	\$1,421,573	100.00
OAX17180101 069818	Construcción De Siete Aulas, Un Laboratorio Y Cuatro Anexas En Escuela Secundaria Técnica No. 248 ( Santa Rosa Panzacola)	FAM-2339-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,710,332	\$5,710,332	\$5,710,332	\$5,710,332	\$5,710,332	\$5,710,332	\$5,710,332	100.00
OAX17180101 069859	Construcción De Tres Aulas En Escuela Secundaria General Lazaro Cardenas Del Rio	FAM-2749-2017	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$882,852	\$882,852	\$882,852	\$882,852	\$882,852	\$882,852	\$882,852	100.00
OAX17180101 069869	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria General Lazaro Cardenas Del Rio	FAM-2760-2017	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$92,181	\$92,181	\$92,181	\$92,181	\$90,654	\$90,654	\$90,654	98.34
OAX17180101 069898	Construcción De Obra Exterior En Escuela Secundaria Técnica No. 247	FAM-2335-2017	Oaxaca	Cullapam de Guerrero	Rancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,098,658	\$1,098,658	\$1,098,658	\$1,098,658	\$1,098,658	\$1,098,658	\$1,098,658	100.00
OAX17180101 069909	Equipamiento De Siete Aulas, Un Laboratorio Y Un Anexo En Escuela Secundaria Técnica No. 248 ( Santa Rosa Panzacola)	FAM-2314-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,045,928	\$1,045,928	\$1,045,928	\$1,045,928	\$936,535	\$936,535	\$936,535	89.54
OAX17180101 069913	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 239	FAM-2342-2017	Oaxaca	San Sebastián Tlaxiapa	San Sebastián Tlaxiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$814,011	\$814,011	\$814,011	\$814,011	\$814,011	\$814,011	\$814,011	100.00
OAX17180101 073418	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad De San Francisco Balsapuedas	MSJB7-20184-RG23-PR-002-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Francisco Balsapuedas	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00
OAX17180101 074237	Mantenimiento Integral Y Fomento A La Competitividad Del Mercado Hidalgo Del Municipio De Oaxaca De Juárez	IMADRM-6290-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	8020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	INSTITUTO OXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,845,745	\$2,845,745	\$2,845,745	\$2,845,745	\$294,890	\$294,890	\$294,890	10.36

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, por los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Romero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero															
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance					
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20g04931 - 43131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuacá	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632											0.00	
OAX17180101074333	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Sin Nombre	SP-SPIP-DPIP-FFI-5480-N-2017	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	
OAX17180101074734	Equipamiento Del Plantel 14 Mariscala De Juárez Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca	FAM-TEM-REM-3636-2017	Oaxaca	Mariscala de Juárez	Mariscala de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$79,000	100.00	
OAX17180101075369	Reparaciones Generales En Centro De Atención Múltiple No 9	FAM-2340-2017	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$487,150	\$487,150	\$487,150	\$487,150	\$487,150	\$487,150	\$487,150	\$487,150	\$487,150	\$487,150	\$487,150	100.00	
OAX17180101075375	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 239	FAM-2315-2017	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$486,404	\$486,404	\$486,404	\$486,404	\$393,870	\$393,870	\$393,870	\$393,870	\$393,870	\$393,870	\$393,870	80.98	
OAX17180101075380	Construcción De Dos Aulas En Centro De Atención Múltiple No. 22	FAM-2345-2017	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$903,053	\$903,053	\$903,053	\$903,053	\$895,053	\$895,053	\$895,053	\$895,053	\$895,053	\$895,053	\$895,053	99.11	
OAX17180101075386	Equipamiento De Dos Aulas En Centro De Atención Múltiple No. 22	FAM-2316-2017	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$63,466	\$63,466	\$63,466	\$63,466	\$61,982	\$61,982	\$61,982	\$61,982	\$61,982	\$61,982	\$61,982	97.66	
OAX17180101075393	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Alma Matateca	FAM-3002-2017	Oaxaca	Huauatepec	Huauatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,721,131	\$1,721,131	\$1,721,131	\$1,721,131	\$1,721,131	\$1,721,131	\$1,721,131	\$1,721,131	\$1,721,131	\$1,721,131	\$1,721,131	100.00	
OAX17180101075462	Equipamiento Del Plantel 03 Pinotepa Nacional Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca.	FAM-TEM-REM-3713-2017	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.	Educación	En Ejecución	2017	\$61,500	\$61,500	\$61,500	\$61,500	\$61,500	\$61,500	\$61,500	\$61,500	\$61,500	\$61,500	\$61,500	100.00	
OAX17180101075734	Construcción De Muro De Contención En La Calle Melchor Ocampo	-	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	San Antonio Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$107,923	\$107,923	\$107,923	\$107,923	\$107,923	\$107,923	\$107,923	\$107,923	\$107,923	\$107,923	\$107,923	100.00	
OAX17180101075763	Construcción De Baño Municipal	-	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	San Antonio Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$179,199	\$179,199	\$179,199	\$179,199	\$179,199	\$179,199	\$179,199	\$179,199	\$179,199	\$179,199	\$179,199	100.00	
OAX17180101075795	Rehabilitación De Baños Comunitarios	-	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	San Antonio Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$106,667	\$106,667	\$106,667	\$106,667	\$106,667	\$106,667	\$106,667	\$106,667	\$106,667	\$106,667	\$106,667	100.00	
OAX17180101075915	Equipamiento Del Archivo General Del Estado De Oaxaca	PAICE-6387-2017	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	\$288 Programa de Apoyos a la Cultura	48-Cultura		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$43,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	30.00	
OAX17180101076066	Construcción De Muro De Contención Y Cambio De Manquep Root En La Escuela Primaria Vicente Guerrero, Clave 206pr3317b Del Municipio De San Antonio Huixtepec, Zacachila, Oaxaca	-	Oaxaca	San Antonio Huixtepec	San Antonio Huixtepec	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	
OAX17180101076068	Construcción De Techo En Área De Comedor En La Escuela Primaria Simón Bolívar	FORTAMUN-MST-350-01-2017	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$127,950	\$127,950	\$127,950	\$127,950	\$127,950	\$127,950	\$127,950	\$127,950	\$127,950	\$127,950	\$127,950	100.00	
OAX17180101076191	Pavimentación De La Calle Cristóbal Colón En El Municipio De San Antonino El Alto	4097-N	Oaxaca	San Antonino el Alto	San Antonino el Alto	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	
OAX17180101076378	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	FAM-TEM-REM-3716-2017	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	100.00	
OAX17180101076408	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	fam-tem-rem-3717-2017	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	
OAX17180101076433	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	fam-tem-rem-3718-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	100.00	
OAX17180101077129	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	fam-tem-rem-3719-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	100.00	
OAX17180101077238	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	fam-tem-rem-3643-2017	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	100.00	
OAX17180101077243	Equipamiento Del Plantel 26 Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca	FAM-TEM-REM-3725-2017	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	100.00
OAX17180101077246	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	fam-tem-rem-3720-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$65,300	\$65,300	\$65,300	\$65,300	\$65,300	\$65,300	\$65,300	\$65,300	\$65,300	\$65,300	\$65,300	\$65,300	100.00
OAX17180101077252	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	fam-tem-rem-3721-2017	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 49313	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00	
OAX17180101077255	Equipo de Las Instituciones Federales De Educación Media Superior	fam-iens-rem-3722-2017	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00
OAX17180101077272	Pavimentación De La Calle Insurgentes	-	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTA ANA Tlapacoyan	Urbanización	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00
OAX17180101077277	Equipo de Las Instituciones Federales De Educación Media Superior	fam-iens-rem-3644-2017	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$83,500	\$83,500	\$83,500	\$83,500	\$83,500	\$83,500	\$83,500	100.00
OAX17180101077279	Equipo de Las Instituciones Federales De Educación Media Superior	FAM-ITEMS-REM-3639-2017	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	100.00
OAX17180101077287	Equipo de Las Instituciones Federales De Educación Media Superior	fam-iens-rem-3649-2017	Oaxaca	Acahán de Pérez Figueroa	Acahán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	100.00
OAX17180101077300	Equipo de Las Instituciones Federales De Educación Media Superior	FAM-ITEMS-REM-3646-2017	Oaxaca	San Juan Quichicoví	San Juan Quichicoví	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2017	\$74,317	\$74,317	\$74,317	\$74,317	\$74,317	\$74,317	\$74,317	100.00
OAX17180101077355	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo López Mateos En La Cabecera Municipal del Municipio De San Pedro Pochutla Del Estado De Oaxaca	SF/SPI/OP/16/23/1464-N/2017	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Pochutla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00
OAX17180101077429	Equipo de Las Instituciones Federales De Educación Media Superior	fam-iens-rem-3640-2017	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$69,250	\$69,250	\$69,250	\$69,250	\$69,250	\$69,250	\$69,250	100.00
OAX17180101077431	Equipo de Las Instituciones Federales De Educación Media Superior	fam-iens-rem-3712-2017	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00
OAX17180101077432	Equipo de Las Instituciones Federales De Educación Media Superior	fam-iens-rem-3645-2017	Oaxaca	Melias Romero Avocado	Donaji	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	100.00
OAX17180101077469	Equipo de Las Instituciones Federales De Educación Media Superior	fam-iens-rem-3652-2017	Oaxaca	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	100.00
OAX17180101077473	Equipo de Las Instituciones Federales De Educación Media Superior	fam-iens-rem-3638-2017	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX17180101077478	Equipo de Las Instituciones Federales De Educación Media Superior	fam-iens-rem-3710-2017	Oaxaca	Santa María Huatulco	Crucecita	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00
OAX17180101077482	Equipo de Las Instituciones Federales De Educación Media Superior	fam-iens-rem-3650-2017	Oaxaca	San Francisco Ixtuán	San Francisco Ixtuán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$80,500	100.00
OAX17180101077490	Equipo de Las Instituciones Federales De Educación Media Superior	fam-iens-rem-3724-2017	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00
OAX17180101077512	Construcción De La Casa De Cultura	-	Oaxaca	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO Huitepec	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00
OAX17180101077531	Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techado Segunda Etapa En La Cabecera Municipal	-	Oaxaca	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO Huitepec	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00
OAX17180101077543	Equipo de Las Instituciones Federales De Educación Media Superior	fam-iens-rem-3723-2017	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	100.00
OAX17180101077560	Equipo de Las Instituciones Federales De Educación Media Superior	fam-iens-rem-3727-2017	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Omitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	100.00
OAX17180101077567	Equipo de Las Instituciones Federales De Educación Media Superior	fam-iens-rem-3634-2017	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$87,500	100.00
OAX17180101077588	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Abasco	1656-N	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Abasco	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00
OAX17180101077591	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Lisárru Cárdenas	-	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Progreso	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00
OAX17180101077595	Construcción De Anexo Municipal Primera Etapa	-	Oaxaca	San Andrés Nuxtlán	San Andrés Nuxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES Nuxtlán	Urbanización	En Ejecución	2017	\$237,016	\$237,016	\$237,016	\$237,016	\$237,016	\$237,016	\$237,016	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q04931 - 49131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuca	Viante Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAlt Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX17180101077628	Espacio Deportivo Y Recreativo En El Bo. San Francisco Parte Alta	MSC/COP/R15/R28/C-001/2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,163,492	\$1,163,492	\$1,163,492	\$1,163,492	\$1,163,492	\$1,163,492	\$1,163,492	100.00
OAX17180101077754	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Sobre La Escuela Primaria, Iglesia Y Parque De La Localidad De H.C.F.A. La Reforma	-	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00
OAX17180101077756	Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De La Isla Del Viejo Soyaltepec	RG23-02-2017	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Isla del Viejo Soyaltepec (Isla Soyaltepec)	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	100.00
OAX17180101077757	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Ejido el Encajonado	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00
OAX17180101077758	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal, Acceso A La Comunidad De Piedra El Molar	-	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00
OAX17180101077784	Construcción De La Red De Agua Potable En La Localidad De La Cafada	-	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Cafada de Morelos	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00
OAX17180101077787	Construcción Del Puente Vehicular	-	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Guerrero	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00
OAX17180101077840	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Cabeceira Municipal	MSPA.RG23.002.2017	Oaxaca	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO SAN PEDRO APOSTOL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00
OAX17180101077850	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	FAM-TEM--REM-3669-2017	Oaxaca	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$66,152	\$66,152	\$66,152	\$66,152	\$66,152	\$66,152	\$66,152	100.00
OAX17180101077855	Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca	FAM-TEM--REM-3648-2017	Oaxaca	San Juan Cotzocon	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00
OAX17180101077860	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	FAM-TEM--REM-3672-2017	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00
OAX17180101077862	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	FAM-TEM--REM-3674-2017	Oaxaca	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$43,500	100.00
OAX17180101077868	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	FAM-TEM--REM-3635-2017	Oaxaca	Santiago Juchitán	El Rastrojo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$69,500	\$69,500	\$69,500	\$69,500	\$69,500	\$69,500	\$69,500	100.00
OAX17180101077877	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	FAM-TEM--REM-3729-2017	Oaxaca	Cullapan de Guerrero	Cullapan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$63,460	\$63,460	\$63,460	\$63,460	\$63,460	\$63,460	\$63,460	100.00
OAX17180101077884	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	FAM-TEM--REM-3642-2017	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$79,000	100.00
OAX17180101077888	Pavimentación De La Calle Concreto Hidráulico Av. Tizca Norte	-	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLAXIÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00
OAX17180101077922	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Fortín Juárez (4ta. Etapa)	-	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLAXIÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00
OAX17180101078208	Pavimentación De Diversas Calles En El Municipio	FP-6033-N-2017	Oaxaca	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00
OAX17180101078210	Construcción De Salón De Usos Múltiples Lara Riquelme En La Localidad De La Chalcalaca	FFI-3730-N-2017	Oaxaca	Santiago Camotlán	La Chalcalaca	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00
OAX17180101078228	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	fam-tem-rem-3709-2017	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	100.00
OAX17180101078240	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	fam-tem-rem-3663-2017	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00
OAX17180101078245	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	fam-tem-rem-3641-2017	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	100.00
OAX17180101078249	Equipamiento De Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	fam-tem-rem-3653-2017	Oaxaca	San Andrés Huapaltepec	San Andrés Huapaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetas a Registro de Operación, Convenios de Descentralización y Resignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q084931 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuaha	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632							0.00	
OAX17180101078256	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3662	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	100.00
OAX17180101078260	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-3661-2017	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00
OAX17180101078263	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3660-2017	Oaxaca	Tecitlán de Flores Magón	Tecitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX17180101078266	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3659-2017	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00
OAX17180101078268	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-3658-2017	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$69,581	\$69,581	\$69,581	\$69,581	\$69,581	\$69,581	\$69,581	100.00
OAX17180101078269	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-3707-2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	100.00
OAX17180101078270	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-3657-2017	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	100.00
OAX17180101078273	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-3651-2017	Oaxaca	Tamasulapam del Espíritu Santo	Tamasulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00
OAX17180101078281	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3675-2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	Puerto Racondido	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00
OAX17180101078287	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3673-2017	Oaxaca	Santa María Huacoltitlán	Santa María Huacoltitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00
OAX17180101078291	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3671-2017	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$53,600	\$53,600	\$53,600	\$53,600	\$53,600	\$53,600	\$53,600	100.00
OAX17180101078295	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3670-2017	Oaxaca	Reforma de Pindea	Reforma de Pindea	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00
OAX17180101078301	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3647	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00
OAX17180101078307	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3668	Oaxaca	Villa de Tutunepac de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00
OAX17180101078308	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3667	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00
OAX17180101078312	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3666	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$79,000	100.00
OAX17180101078316	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3665	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00
OAX17180101078322	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3664	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00
OAX17180101078328	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3655-2017	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00
OAX17180101078337	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3656-2017	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00
OAX17180101078339	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3708-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$69,500	\$69,500	\$69,500	\$69,500	\$69,500	\$69,500	\$69,500	100.00
OAX17180101078341	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3711-2017	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00
OAX17180101078351	Equipo de Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	fam-lens-rem-3706-2017	Oaxaca	Santa María Coatepec	Santa María Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2017	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$43,500	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Romero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero						
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
OAX00160200 647118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0n04331 - 63131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00			
OAX18170300 934823	Adquisición De Sillas Ejecutivas - 196882	196882	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	\$6,577	100.00		
OAX18170300 934892	Cisternas Adquisición - 172132	172132	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,148,197	\$1,148,197	\$1,148,197	\$1,148,197	\$1,148,197	\$1,148,197	\$1,148,197	100.00		
OAX18170300 934894	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 161114	161114	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,815,000	\$1,815,000	\$1,815,000	\$1,815,000	\$1,815,000	\$1,815,000	\$1,815,000	\$1,815,000	100.00	
OAX18170300 934895	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 161208	161208	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	El Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,592,300	\$1,592,300	\$1,592,300	\$1,592,300	\$1,592,300	\$1,592,300	\$1,592,300	\$1,592,300	100.00	
OAX18170300 934896	Repetencialización Rd En La Localidad Del Porvenir Primera Etapa - 163882	163882	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$802,207	\$802,207	\$802,207	\$802,207	\$802,207	\$802,207	\$802,207	\$802,207	100.00	
OAX18170300 938058	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Avenida Ferrocarriil - 190334	190334	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,609,330	\$3,609,330	\$3,609,330	\$3,609,330	\$3,609,330	\$3,609,330	\$3,609,330	\$3,609,330	100.00	
OAX18170401 008805	Construcción Aula Didáctica Tipo Regional Para El Jardín De Niños Rodolfo Morales - 340134	340134	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$387,000	\$387,000	\$387,000	\$387,000	\$387,000	\$387,000	\$387,000	\$387,000	100.00	
OAX18170401 010967	Construcción De Tanque De Agua Potable Col Calvario - 292004	292004	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	
OAX18170401 010993	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Trazo Las Flores - 295961	295961	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$322,544	\$322,544	\$322,544	\$322,544	\$322,544	\$322,544	\$322,544	\$322,544	100.00	
OAX18170401 010994	Ampliación De La Red De Agua Potable Col Presidente Juárez - 295936	295936	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$306,000	\$340,000	\$0	\$340,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	
OAX18170401 011243	Construcción De Tanque De Distribución De Agua Potable En El Barrio Monserat - 299057	299057	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Colonia Monserat	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULÁLPAM DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$247,990	\$247,990	\$247,990	\$247,990	\$247,990	\$247,990	\$247,990	\$247,990	100.00	
OAX18170401 011934	Adquisición De Seis Computadoras Portátiles - 227293	327293	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	
OAX18170401 011935	Construcción De Sanitarios Con Hidrogestores - 286034	286034	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,018,190	\$1,018,190	\$1,018,190	\$1,018,190	\$1,018,190	\$1,018,190	\$1,018,190	\$1,018,190	\$1,018,190	100.00
OAX18170401 011936	Rehabilitación De Caminos Rurales - 214913	214913	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$840,513	\$840,513	\$840,513	\$840,513	\$840,513	\$840,513	\$840,513	\$840,513	\$840,513	100.00
OAX18170401 011940	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 286113	286113	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Llano de Ayuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$975,189	\$975,189	\$975,189	\$975,189	\$975,189	\$975,189	\$975,189	\$975,189	100.00	
OAX18170401 011941	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 298846	298846	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Cerro Machín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	
OAX18170401 011942	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 298926	298926	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Cañada de Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	
OAX18170401 011943	Construcción De Cuartos Dormitorio - 286107	286107	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Rio Garza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	100.00	
OAX18170401 012589	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable	295633	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,168,174	\$1,168,174	\$1,168,174	\$1,168,174	\$1,168,174	\$1,168,174	\$1,168,174	\$1,168,174	100.00	
OAX18180101 061143	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De Calle Guadalupe Victoria Sección Segunda - 2871	2871	Oaxaca	San Pedro Pochtutla	San Pedro Pochtutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,917,133	\$3,917,133	\$3,917,133	\$3,917,133	\$1,438,214	\$1,438,214	\$1,438,214	\$1,438,214	36.72	
OAX18180101 061144	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San José Chacalapa - 2931	2931	Oaxaca	San Pedro Pochtutla	San José Chacalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$11,464,978	\$11,464,978	\$11,464,978	\$11,464,978	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	
OAX18180101 061145	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De Calle Principal - 2886	2886	Oaxaca	San Pedro Pochtutla	La Ciénega II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,080,551	\$3,080,551	\$3,080,551	\$3,080,551	\$1,044,583	\$1,044,583	\$1,044,583	\$1,044,583	33.91	
OAX18180101 061156	Rehabilitación De Camino Rural De Aserradero Segundo A Peña Blanca- 8409	8409	Oaxaca	Asatlán de Pérez Figueroa	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$449,119	\$449,119	\$299,412	\$449,119	\$299,412	\$299,412	\$299,412	\$299,412	66.67	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Asignaciones, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total:**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q0n04331 - 43131	63131	Oaxaca	San Sebastián Atlahuacán	Viente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,652						0.00		
OAX1818010061167	Equipamiento De Pozo Profundo Con Electrificación No Convencional Y Red - 8420	8420	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$586,481	\$586,481	\$491,922	\$586,481	\$491,922	\$491,922	\$491,922	83.88	
OAX1818010061169	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 8429	8429	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Coraza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$624,100	\$624,100	\$351,075	\$624,100	\$351,075	\$351,075	\$351,075	56.25	
OAX1818010061170	Equipamiento De Pozo Profundo Con Electrificación No Convencional Y Red - 8376	8376	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$439,478	\$439,478	\$369,582	\$439,478	\$369,582	\$369,582	\$369,582	84.10	
OAX1818010061171	Construcción De Baños Sanitarios Con Fosa - 8297	8297	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Beteta y Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$353,567	\$353,567	\$220,952	\$353,567	\$220,952	\$220,952	\$220,952	62.48	
OAX1818010061172	Mejoramiento De Vivienda Muros Firmes - 8261	8261	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$246,663	\$246,663	\$146,245	\$246,663	\$146,245	\$146,245	\$146,245	59.29	
OAX1818010061176	Rehabilitación De Camino Rural De Arroyo Lumbre A San Lorenzo Del Km Cero Al Km Dieciocho Novocientos - 16222	16222	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Lumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,470,255	\$1,470,255	\$1,470,255	\$1,470,255	\$1,470,255	\$1,149,938	\$1,149,938	78.21	
OAX1818010061181	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tres Ocotas - 9378	9378	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Tres Ocotas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,254,569	\$1,254,569	\$632,205	\$1,254,569	\$632,205	\$632,205	\$632,205	50.39	
OAX1818010061187	Construcción De Muro De Contención De La Calle Morelos - 12596	12596	Oaxaca	Santa Catalina Quiérl	Santa Catalina Quiérl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATALINA QUIERI	Urbanización	En Ejecución	2018	\$430,925	\$430,925	\$430,925	\$430,925	\$203,807	\$203,807	\$203,807	47.30	
OAX1818010061195	Construcción De Cuartos Dormitorio - 12141	12141	Oaxaca	San Jerónimo Sozola	San Jerónimo Sozola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOZOLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$135,751	\$135,751	\$135,751	\$135,751	69.26
OAX1818010061203	Construcción De Banquetas En Barrio Los Mangales - 13747	13747	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$476,855	\$476,855	\$476,855	\$476,855	\$381,484	\$381,484	\$381,484	80.00	
OAX1818010061204	Mejoramiento De Caminos Rurales Cobertura Municipal - 14728	14728	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$458,225	\$458,225	\$458,225	\$458,225	\$458,225	\$458,225	\$458,225	100.00	
OAX1818010061205	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Río Chizalvo En Barrio El Templo - 14933	14933	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,286	\$650,286	\$162,571	\$650,286	\$162,571	\$162,571	\$162,571	25.00	
OAX1818010061206	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De Calle Principal - 2910	2910	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barra de Cuatunaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,485,604	\$2,485,604	\$2,485,604	\$2,485,604	\$825,095	\$825,095	\$825,095	33.19	
OAX1818010061207	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Diversas Calles De La Localidad - 16333	16333	Oaxaca	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABAOLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$256,632	\$256,632	\$256,632	\$256,632	\$256,632	\$256,632	\$256,632	100.00	
OAX1818010061208	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 9451	9451	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,617,589	\$2,617,589	\$511,107	\$2,617,589	\$511,107	\$511,107	\$511,107	19.53	
OAX1818010061209	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Camino Viejo - 9482	9482	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$523,024	\$523,024	\$102,857	\$523,024	\$102,857	\$102,857	\$102,857	19.67	
OAX1818010061210	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Felipe Cieneguilla - 9425	9425	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,001,251	\$1,001,251	\$301,676	\$1,001,251	\$301,676	\$301,676	\$301,676	30.13	
OAX1818010061221	33901 Subcontratación De Servicios Con Taxcoas - 11761	11761	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,606,939	\$3,606,939	\$3,606,939	\$666,644	\$666,644	\$666,644	\$666,644	18.48	
OAX1818010061224	Rehabilitación De Alumbrado Público - 8178	8178	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,999,772	\$2,999,772	\$1,024,060	\$2,999,772	\$1,024,060	\$1,024,060	\$1,024,060	34.14	
OAX1818010061225	Construcción De Drenaje Pluvial Jardines Del Bosque- 8446	8446	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$622,705	\$622,705	\$333,231	\$622,705	\$333,231	\$333,231	\$333,231	53.51	
OAX1818010061226	3304 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 8219	8259	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,744,660	\$1,744,660	\$523,398	\$1,744,660	\$523,398	\$523,398	\$523,398	30.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de la Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Sacado (Ministrado)	Avance Financiero					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cctz020604331 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atlahuacán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	5563,652						0.00		
OAX18180101061232	Rehabilitación De Camino Rural De Asunción Lacova A Arroyo Lumbre Del Km Cero Al Km Veintitrés Treintacos 15136	16136	Oaxaca	San Juan Lalana	Asunción Lacova	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,812,537	\$1,812,537	\$1,812,537	\$1,812,537	\$1,812,537	\$1,334,000	\$1,334,000	73.60	
OAX18180101061233	Rehabilitación De Camino Rural De Paso Hidalgo A San Pedro Arroyo Del Km Cero Al Km Cuatro Mas Cuatrocientos - 13569	15969	Oaxaca	San Juan Lalana	Paso de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$342,282	\$342,282	\$342,282	\$342,282	\$342,282	\$342,282	\$342,282	100.00	
OAX18180101061234	Rehabilitación Del Camino Rural De San Pedro Tres Arroyos A San Lorenzo Del Km Cero Al Km Treinta Y Seis - 13983	15983	Oaxaca	San Juan Lalana	San Pedro Tres Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,800,486	\$2,800,486	\$2,800,486	\$2,800,486	\$2,800,486	\$2,216,649	\$2,216,649	79.15	
OAX18180101061235	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Los Naranjos Esquípulas	2953	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Los Naranjos Esquípulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCUTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$7,365,372	\$7,365,372	\$7,365,372	\$7,365,372	\$0	\$0	\$0	0.00	
OAX18180101061237	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Agencia De Policía De Roque - 3005	3005	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Roque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,957,340	\$3,957,340	\$3,957,340	\$3,957,340	\$0	\$0	\$0	0.00	
OAX18180101061240	Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Miguel Hidalgo Entre La Calle Constitución Y Calleón Hidalgo En La Localidad De San Blas Atempa - 13932	13932	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,043,502	\$1,043,502	\$313,050	\$1,043,502	\$313,050	\$313,050	\$313,050	30.00	
OAX18180101061241	Ampliación Del Sistema De Saneaje Sanitario En La Prolongación De La Calle Cristóbal Colón Entre Aldama Y Calle Sin Nombre - 13662	13662	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,003,067	\$1,003,067	\$300,920	\$1,003,067	\$300,920	\$300,920	\$300,920	30.00	
OAX18180101061242	Rehabilitación Del Camino Coscochero Mas Paso En La Localidad De Santa Rosa - 13903	13903	Oaxaca	San Blas Atempa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$681,354	\$681,354	\$204,406	\$681,354	\$204,406	\$204,406	\$204,406	30.00	
OAX18180101061243	Rehabilitación Del Camino Coscochero De Tierra Blanca A Caña Vieja En La Localidad De Tierra Blanca - 13780	13780	Oaxaca	San Blas Atempa	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,470,128	\$2,470,128	\$1,543,336	\$2,470,128	\$1,543,336	\$1,543,336	\$1,543,336	62.48	
OAX18180101061244	Rehabilitación Del Camino Rural Al Paraje Rancho Llano - 13702	13702	Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,453,308	\$1,453,308	\$1,033,003	\$1,453,308	\$1,033,003	\$1,033,003	\$1,033,003	71.08	
OAX18180101061245	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 15687	15687	Oaxaca	San Lorenzo Texmelócan	San Lorenzo Texmelócan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$689,707	\$689,707	\$689,707	\$689,707	\$206,912	\$206,912	\$206,912	30.00	
OAX18180101061246	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 4719	4719	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$300,783	\$300,783	\$50,131	\$300,783	\$50,131	\$50,131	\$50,131	16.67	
OAX18180101061247	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad La Ciénega - 6289	6289	Oaxaca	San Juan Lachao	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	100.00	
OAX18180101061248	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Arroyo Blanco A Villa Nueva Del Km Cero Al Km Veintitres Seiscientos - 13945	15945	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,835,874	\$1,835,874	\$1,835,874	\$1,835,874	\$1,835,874	\$1,581,165	\$1,581,165	86.13	
OAX18180101061249	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 14523	14523	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Capulálpam de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$35,770	\$35,770	\$35,770	\$35,770	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX18180101061250	Rehabilitación Del Tanque De Agua Potable En Los Salinos - 14011	14011	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Capulálpam de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$115,655	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
OAX18180101061254	Pavimentación De Calles En Los Barrios De San Miguel San Francisco De Nueva Guadalupe Y San Sebastián - 14220	14220	Oaxaca	Villa de Chiilpa de Díaz	Villa de Chiilpa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$168,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00
OAX18180101061257	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Primera Sección De Sto Dgo Yanhuitlán - 5714	5714	Oaxaca	Santo Domingo Yanhuitlán	Santo Domingo Yanhuitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTO DOMINGO YANHUITLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$365,146	\$365,146	\$365,146	\$365,146	\$365,146	\$365,146	\$365,146	\$365,146	100.00
OAX18180101061283	33903 Servicios Integrales - 14721	14721	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Santiago Tlaxiayaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAXIAYALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$540,849	\$540,849	\$540,849	\$540,849	\$108,170	\$108,170	\$108,170	20.00	
OAX18180101061598	Construcción De Aulas En La Escuela Telesecundaria - 11611	11611	Oaxaca	Santos Reyes Yucuna	Santos Reyes Yucuna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTOS REYES YUCUNA	Educación	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$250,000	\$850,000	\$209,774	\$209,774	\$209,774	\$209,774	24.68
OAX18180101077247	Equipo de Las Instituciones Públicas De Educación Media Superior	FAN-IFMD-REM-3726-2017	Oaxaca	Mixhuatlán de Porfirio Díaz	Mixhuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2018	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujeto a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero									
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
OAX0018020047118	Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Alfonso Caso Clave Cct20q804531 - 43131	63131	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$563,632						0.00	
OAX18180101077873	Equipamiento De Las Instituciones Publicas De Educación Media Superior	FAM-1EM5--REM-3728-2017	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	colegio de bachilleres del estado de Oaxaca	Educación	En Ejecución	2018	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00	
OAX18180101078297	Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Pública.	01-2018	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia.		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2018	\$228,809,536	\$228,809,536	\$68,642,862	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00





Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	6,678	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Otros	6,678	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Otros	6,678	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN EL APARTADO DE CONTRATO, NO EXISTE LIGA DE EVIDENCIA DE TÉRMINO POR SER CONTRATO DE SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros lineales	1,086	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	123	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: POR ERROR DE PORTAL NO GUARDABA CAMBIOS, SE SUBE Y CIERRA LA OBRAS EN ESTE PRIMER TRIMESTRE 2018
	Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA
	Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTIMACIÓN FINIQUITO EN REVISIÓN PARA PAGO.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Avance Físico			Observaciones
	Unidad de Medida	Población	% Avance Anual	
	Vivienda	22	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados		0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados		0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados		0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados		0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Lineales	1,624	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	78	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados	31	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	300	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	31	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	31	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	1,489	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	31	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	31	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	1,042	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	822	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: / Registro: La información ha sido eliminada del sistema.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Estudio de preinversión	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: / Registro: La información ha sido eliminada del sistema.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Avance Físico			Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
	Vivienda	22	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Lineales	95	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO SE SOLICITA VALIDACION
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	1,092	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	26	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Otros	45	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados	31	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Lineales	75	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros lineales	75	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: USRA CONCLUIDA AL CEN POR CENSO DE CONCURSA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	144	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN LA PESTAÑA DE ADMINISTRACION DIRECTA NO SE PUDO GUARDAR LA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Vivienda	55	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN LA PESTAÑA DE ADMINISTRACION DIRECTA APARECIO LA LETRADA: EXISTIO UN ERROR AL GUARDAR LA INFORMACION POR FAVOR VERIFICAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACION
	Vivienda	102	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL SITIO DICE EXISTIO UN ERROR AL GUARDAR LA INFORMACION POR FAVOR VERIFICAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Vivienda	269	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EXISTIO UN ERROR AL GUARDAR LA INFORMACION POR FAVOR VERIFICAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACION

Reintegro	Avance Físico			Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
	Vivienda	22	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros lineales	280	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FALTA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA. ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN.
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FALTA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO. ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN.
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE FIRMO LA ESTIMACION OMO Y ESTIMACION FINIQUITO EN REVISIÓN, OBRA EN PROCESO DE TERMINO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Lote	778	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA COMPLETADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados	53,043	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros	1,015	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN, ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	53,046	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ESTA SE CONCLUIRÁ A FINALES DEL MES DE ABRIL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	550	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	793	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Lineales	200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: COMPROBACIÓN EN TRÁMITE PARA FINQUITAR OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	245	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados	3,908	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros	621	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	192	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Piezas	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validación
	Equipamie o	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validación
	Piezas	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Piezas	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Piezas	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Piezas	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Equipamie o	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Equipamie o	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Computadora s	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Piezas	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Computadoras	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Computadoras	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Piezas	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Piezas	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Piezas	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Piezas	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Piezas	20	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Avance Físico			Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
	Vivienda	22	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados	352	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	300	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	100	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros lineales	360	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros lineales	450	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	500	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	486	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO V ALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	316	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	165	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	100	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros lineales	694	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	263	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	188	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	138	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	32	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados	88	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	105	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados	88	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros lineales	49	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:



Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	154	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	2,175	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros lineales	630	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	1,042	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	31	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados	210	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicitud validacion

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Luminaria	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Lineales	797	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA ESTIMACION SE ENCUENTRA EN SEVISTOS, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Kilometro	363	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
	Metros lineales	165	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	165	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	165	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Piezas	275	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	7,187	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	330	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	1,800	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	35	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Lineales	180	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	360	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	560	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	260	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	79	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REGISTRO DEL PRODIM 2017
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REGISTRO DEL PAQU DE LOS DE LA ASOCIATA TECNICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE PAGO EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	465	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Kilómetro	40	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros lineales	349	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Equipamiento	5,500	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.





Reintegro	Avance Físico			Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual % Avance Acumulado	
Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	70	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Metros Cuadrados	70	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Metros Cuadrados	5	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Metros Cuadrados	28	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Metros Cuadrados	70	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Metros Cuadrados	175	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Metros Cuadrados	70	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Metros Cuadrados	35	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Metros Cuadrados	35	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Metros Cuadrados	46	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:



Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Otros	1,170	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	6,478	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:





Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	330	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Otros	3,409	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA MAQUINARIA SE ENCUENTRA INSTALADA EN EL MUNICIPIO DE AYOTINTIPEPEC SE SOLICITA VALIDACION
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	3,490	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OSEA CONCLUIDA AL 100% SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	3,490	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OSEA CONCLUIDA AL 100% SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	582	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OSEA CONCLUIDA AL 100% SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros lineales	3,490	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Metros lineales	483	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	483	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Lineales	111	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Metros Cuadrados	35	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados	35	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados	35	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados	112	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Computadora s	0	100.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Lineales	415	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicito validacion
	Otros	1,419	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicitar validacion
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Lineales	280	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO DE COMPROBACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCION EN PROCESO DE TERMINACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	306,043	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA INICIADA DE 13 DIAS HABILES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros lineales	230	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FALTA INSTALACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA. ESTIMACIONES DE OBRA EN PROCESO DE REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	87	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA NO EJECUTADA POR CONFLICTOS SOCIALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros lineales	450	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO DE TERMINACION. FALTA LA CONFIRMACION DEL TERRAPLEN. ESTIMACIONES PROCESO DE REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	105	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados	105	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados	88	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados	88	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados	35	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados	35	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados	101	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicito validacion
	Luminiaria	191	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Vivienda	105	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EXISTIO UN ERROR AL GUARDAR LA INFORMACION POR FAVOR VERIFICAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACION
	Vivienda	114	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EXISTIO UN ERROR AL GUARDAR LA INFORMACION POR FAVOR VERIFICAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Vivienda	31	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Vivienda	114	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico			Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
	Vivienda	22	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	243	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Estudio de preinversión	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Estudio de preinversión	0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Luminaria	38	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE PAGO EL 100% EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE PAGO EL 100% EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Avance Físico			Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual % Avance Acumulado	
Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Otros	65	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Metros Cuadrados	44	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Lineales	70	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Lineales	210	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Piezas	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Piezas	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico			Observaciones
	Unidad de Medida	Población	% Avance Anual	
Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Computadora	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pizcas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Estudio de preinversión	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITUD LA VALIDACION

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Estudio de preinversión	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION LAS FOTOS NO SE PERMITE SUBIRLAS EL SISTEMA YA QUE PESA MUCHO MAS DE 100KB Y POR MAS QUE SE REDUCCA NO SE PUEDE LLEGAR AL LIMITE, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DE SIMATLAN (www.gobzimatlan.dealvarez.mx).
	Estudio de preinversión	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION LAS FOTOS NO SE PERMITE SUBIRLAS EL SISTEMA YA QUE PESA MUCHO MAS DE 100KB Y POR MAS QUE SE REDUCCA NO SE PUEDE LLEGAR AL LIMITE, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DE SIMATLAN (www.gobzimatlan.dealvarez.mx).
	Mobiliario y equipo	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION LAS FOTOS NO SE PERMITE SUBIRLAS EL SISTEMA YA QUE PESA MUCHO MAS DE 100KB Y POR MAS QUE SE REDUCCA NO SE PUEDE LLEGAR AL LIMITE, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DE SIMATLAN (www.gobzimatlan.dealvarez.mx).
	Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO LA VALIDACION PARA EL PROYECTO DEL EJERCICIO 2015
	Estudio de preinversión	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL PROYECTO DEL EJERCICIO 2016 PAGADO EN 2017
	Computadoras	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION LAS FOTOS NO SE PERMITE SUBIRLAS EL SISTEMA YA QUE PESA MUCHO MAS DE 100KB Y POR MAS QUE SE REDUCCA NO SE PUEDE LLEGAR AL LIMITE, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DE SIMATLAN (www.gobzimatlan.dealvarez.mx).
	Vivienda	48	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Vivienda	53	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Vivienda	49	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:



Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados	390	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO DE REVISIÓN ESTIMACIONES DE OMSA PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados	162,300	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OMSA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. ESTIMACIONES PARA TRAMITE DE PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OMSA ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN. ESTIMACION UNO EN PROCESO DE PAGO FINQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	53,043	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OMSA EN PROCESO DE TERMINACIÓN. ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	53,043	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OMSA EN PROCESO DE TERMINACIÓN. ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.











Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	401	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	259	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros lineales	23,940	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	1,254	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	284	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	567	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	359	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	170	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros lineales	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros lineales	91	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros lineales	4,500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Vivienda	75	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Vivienda	94	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN LA PRÉSTAMO AGRICOLA ADMINISTRACION DIRECTA, EN EL MOMENTO DE GUARDAR LA INFORMACION SALE LA LEYENDA:EXISTIO UN ERROR AL GUARDAR LA INFORMACION POR FAVOR VERIFICAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACION. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Vivienda	100	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros lineales	300	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Piezas	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros lineales	2,422	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados	300	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados	170	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros lineales	1,195	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	48	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros lineales	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	20	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Piezas	74	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros lineales	608	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	216	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REPRESENTA EL 30% DE AVANCE DE LA OSA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
Vivienda	22	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	75	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Vivienda	22	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Vivienda	46	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Metros Cuadrados	80	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Piezas	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Metros Lineales	3,849	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Lote	0	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Metros Cuadrados	92	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Metros Lineales	4,500	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Metros Cuadrados	280	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Metros Lineales	1,320	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Estudio de preinversión	0	0.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Otros	1,295	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Metros Cuadrados	1,295	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Metros Cuadrados	110	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	2,565	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	500	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Estudio de preinversión	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados	367	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Estudio de preinversión	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros lineales	667	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ES EL 28 GASTOS INDIRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Vivienda	43	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados	54	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	1,932	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN INICIO CON TOTAL ESTIMADO Y MONTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO
	Otros	1,460	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES APROXIMADO EL TOTAL REGISTRADO ES LO ERÓGADO PARA LA EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	1,460	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INICIO LA OBRA CON IMPORTE ESTIMADO AL TOTAL, SE REGISTRAN IMPORTE EJECUTADOS EN EL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Estudio de preinversión	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Metros lineales	1,146	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros lineales	632	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Otros	731	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	203	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	519	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	62	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros lineales	280	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	41	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros lineales	358	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados	95	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	56	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros lineales	392	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Reintegro	Avance Físico			Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual % Avance Acreditado	
Vivienda	22	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Otros	67	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Otros	42	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Otros	22	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Otros	38	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Metros Cuadrados	115	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Metros lineales	72	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Metros Cuadrados	210	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Otros	45	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Otros	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Maquinaria y equipo	300	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE MANDA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Estudio de preinversión	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Otros	85	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Otros	1,235	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Metros Cuadrados	1,310	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Otros	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	180	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros lineales	4,435	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	1,210	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Otros	1,400	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Lote	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicito validación
	Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicito validación
	Estudio de presupuesto	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
	Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros lineales	219	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRERA FUE RECUPERA EN EL SUBSECTOR 2017, FUE REGISTRADA EN TIEMPO Y FORMA PERO POR UN ERROR SE LE DIO EL ESTADO DE TERMINADA Y YA NO SE PUDO VALIDAR CORRECTAMENTE.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados	600	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	821	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Metros	118	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Kilómetro	22,356	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	Metros Cuadrados	13,685	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	160	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	180	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Otros	180	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Otros	180	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	180	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Vehículos	20	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Vehiculos	20	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Vehiculos	20	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Vehiculos	20	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Otros	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Vehiculos	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Otros	180	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Metros Cuadrados	8,049	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	481	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	413	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Metros Cuadrados	1,806	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	1,806	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	19,215	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Metros	1,092	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: Se concluyó la obra y se recibió el 28 de marzo del presente año / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: Se terminó la obra de construcción del Muro de Contención el 28 de marzo del presente año / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	0	0.00	83.00	Financiera: Se realizó un reintegro de \$182,298.00 en este proyecto. / Física: Se alcanzaron 3 de 6 metas programadas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizó un reintegro de \$0.91 en este proyecto. / Física: Se alcanzaron las metas programadas al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizó un reintegro de \$330.41 en este proyecto. / Física: Se alcanzó el cien por ciento de las metas programadas para el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro \$26.00 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	60.00	Financiera: Se reintegro \$61.50 / Física: Solo se alcanzaron 12 metas de las 20 convenidas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	60.00	Financiera: Se reintegro \$13,804.80 / Física: Se alcanzaron solo 6 metas de las 10 convenidas / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	95.00	Financiera: Se reintegro \$192.96 / Física: Se alcanzaron 23 metas de 25 convenidas / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	45.00	Financiera: Se reintegro \$1,836.43 / Física: Solo se alcanzaron 10 metas de las 22 Convenidas. / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluyó el proyecto. / Física: Se concluyó el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	90.00	Financiera: Se encuentran ejercidos \$3,232.75 / Física: Se alcanzaron 9 metas de las 10 convenidas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegraron \$5,312.00 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegraron \$1,357.24 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se encuentra comprometido \$12,931.03, 5 al millar / Física: Se concluyó el proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	64.00	Financiera: Se reintegraron \$2,296.72 / Física: Se alcanzaron 38 metas de las 59 convenidas / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 28.02 / Física: Se concluyó el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 73.14 / Física: Se concluyó el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	82.00	Financiera: Se reintegro 1,027,611.01 / Física: Se concluyó el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	99.00	Financiera: Se reintegro 1.56 / Física: Se concluyó el proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro .10 / Física: Se concluyó el proyecto / Registro: Se tiene pendiente la cantidad de 19,416.00 en compromiso debido a que las gestiones de pago aun están detenidas.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 108.00 / Física: Se concluyó el proyecto. / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluyó el proyecto. / Física: Se concluyó el proyecto. / Registro: Es pendiente la cantidad de 4,659.65 por concepto del porcentaje del millar de obra, esta detenido a las gestiones de pago. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 42,362.00 / Física: Se concluyó el proyecto. / Registro: Se tiene un pendiente de 24,482.77 debido a que las gestiones de pago está detenido.
\$0	Piezas	0	0.00	66.00	Financiera: Se concluyó el proyecto. / Física: Se concluyó el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	88.00	Financiera: Se reintegro \$50.00 / Física: Se concluyó el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	88.00	Financiera: Se reintegro 166,371.60 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 45,300.00 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$30,774.80 fue reintegrado a la TESOPE. / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$1,011.16 fue reintegrado a la TESOPE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto no ejecutado. El saldo de \$132,000.00 fue reintegrado a la TESOPE / Física: Proyecto no ejecutado / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$0.01 fue reintegrado a la TESOPE / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Física: Proyecto concluido. Metas programadas 2, alcanzadas 3 / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	93.33	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$0.04 fue reintegrado a la TESOPE. / Física: Proyecto concluido. Metas programadas 60, alcanzadas 56 / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	87.50	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$7,472.00 fue reintegrado a la TESOPE / Física: Proyecto concluido. Metas programadas 56, alcanzadas 49 / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	50.00	Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido. Metas programadas 2, alcanzadas 1 / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	50.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$1,022,910.01 fue reintegrado a la TESOPE / Física: Proyecto concluido. Metas programadas 14, alcanzadas 7 / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$112,027.03 fue reintegrado a la TESOPE. / Física: Proyecto concluido. Metas programadas 107, alcanzadas 119 / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizó un reintegro de \$106.02 en este proyecto. / Física: Se alcanzo al cien por ciento la meta programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: Se realizó el reintegro de \$31,000.00 / Física: No se realizó el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	90.00	Financiera: se realizó un reintegro de \$4,708.17 / Física: Se alcanzaron 40 de las 44 metas programadas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	\$2,371	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	86.00	Financiera: Se realizó un reintegro de \$186.43 / Física: Se alcanzaron 55 de las 65 metas programadas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizó un reintegro de \$136.11 / Física: Se alcanzó el cien por ciento de las metas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	75.86	Financiera: Se concluyo el proyecto / Física: Se concluyo el proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluyo el proyecto. / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	67.00	Financiera: Se concluye el proyecto. / Física: Se concluye el proyecto. / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluye el proyecto. / Física: Se concluye el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluye el proyecto. / Física: Se concluye el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluye el proyecto. / Física: Se concluye el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluye el proyecto. / Física: Se concluye el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluye el proyecto. / Física: Se concluye el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluye el proyecto. / Física: Se concluye el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluye el proyecto / Física: Se concluye el proyecto. / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluye el proyecto. / Física: Se concluye el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto terminado / Registro: La retención del 5 al millar no ha sido enterada, toda vez que la SCTG
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluye el proyecto. / Física: Se concluye el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Física: Proyecto concluido / Registro: La retención del 5 al millar no ha sido enterada, toda vez que la SCTG no ha definido el procedimiento para su entero. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$6,515.02 fue reintegrado a la TROFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$5,000.68 fue reintegrado a la TESOFE / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	26.15	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$0.03 fue reintegrado a la TESOFE / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$23.28 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$0.40 fue reintegrado a la TESOFE / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$0.39 fue reintegrado a la TESOFE / Física: Proyecto concluido. Metas programadas 21, alcanzadas 22 / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$176.80 fue reintegrado a la TESOFE / Física: Proyecto concluido. Metas programadas 50, alcanzadas 116 / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$13.92 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$23.91 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	50.00	Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido. Metas programadas 2, alcanzadas 1 / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	76,596	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Piezas	0	0.00	87.50	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$37.24 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido. Metas programadas 8, alcanzadas 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$8.60 fue reintegrado a la TESOFE / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$1,392.00 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido. Metas programadas 1, alcanzadas 0 / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	12.50	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$0.22 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido. Metas programadas 9, alcanzadas 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Lineales	468	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Vivienda	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Lineales	121	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: EL RECURSO SE APLICÓ EN EL EJERCICIO 2016 / Física: EL AVANCE FÍSICO SE REALIZÓ AL 100% EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros lineales	57	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
\$0	Vivienda	195	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros lineales	95	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	378	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y SE RECIBIÓ DEL EJERCICIO FISCAL 2016 TERMINADA EN 2017. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCALMENTE AL 100%. / Registro: MANEJA A VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido / Registro: La retención del 5 al millar no ha sido enterada, toda vez que la BTT no ha definido el procedimiento para su entero.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados	558	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
\$0	Piezas	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ANIMAS TRUJANO
	Metros lineales	2,251	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: VALIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros lineales	141	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL PROYECTO NO SE PUEDE TERMINAR FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros lineales	460	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Vivienda	107	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados	3,200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL CIENTO POR CIENTO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA AL CIENTO POR CIENTO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL CIENTO POR CIENTO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Computadora s	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017, SE ACTUALIZÓ LA INFORMACIÓN AL 100%, REALIZANDO UNA CONSULTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE SE DE POR CONCLUIDA LA ACCIÓN SE TIENE QUE VOLVER A ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL SE ENVÍA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2017, SE ACTUALIZÓ LA INFORMACIÓN AL 100%, REALIZANDO UNA CONSULTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE SE DE POR CONCLUIDA LA ACCIÓN SE TIENE QUE VOLVER A ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL SE ENVÍA LA INFORMACIÓN A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros lineales	7,249	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL PROYECTO NO SE PUEDE SUSPENDER FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$0		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	\$0		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$0		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	\$0		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, SOLO SE REPORTA EL MONTO PAGADO EN 2018 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$0		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$0		0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada, pendiente reintegro a la TESOFE por \$14,482.82 / Física: LA META SON 10 PUESTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$0		0.00	100.00	Financiera: / Física: estimaciones pendientes de presentar por el contratista / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$0		0.00	100.00	Financiera: Se concluye el proyecto. / Física: Se concluye el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$0		0.00	100.00	Financiera: Se concluye el proyecto. / Física: Se concluye el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$0		0.00	100.00	Financiera: Se concluye el proyecto, se reintegra 64,272.00 / Física: Se concluye el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$0		0.00	100.00	Financiera: Se concluye el proyecto. / Física: Se concluye el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$0		0.00	100.00	Financiera: Se concluye el proyecto. / Física: Se concluye el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$0		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	\$0		0.00	76.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$0		0.00	81.90	Financiera: / Física: / Registro:
	\$0		0.00	100.00	Financiera: Se concluye el proyecto / Física: Se concluye el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	949	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100 EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	\$0		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SEGUN CONTRATO NO. M07/487/RO-23/C-I.R.-01/2017 / Física: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION SEGUN CONTRATO M07/487/RO-23/C-I.R.-01/2017 / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION EJECUTADA CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS RO-23 2017 SEGUN CONTRATO M07/487/RO-23/C-I.R.-01/2017

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	1,312	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra concluida al 100% entregada a los beneficiarios. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,019	0.00	100.00	Financiera: EL RECURSO PROVIENE DEL EJERCICIO 2016, SU EJECUCION SE REALIZO EN EL EJERCICIO 2017. / Física: EL RECURSO PROVIENE DEL EJERCICIO 2016, SU EJECUCION SE REALIZO EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	129	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	315	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,672	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FÍSICO CON RESPECTO AL AVANCE FINANCIERO SE DEBE A QUE SE USA OTRA FORMA ADMINISTRACIÓN DISTINTA. POR LO QUE SE ADQUIRIERON LOS INSUMOS Y LOS TRABAJOS SE ESTÁN REALIZANDO CON PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.
\$0	Metros Cuadrados	1,672	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	517	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	1,970	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE EJERCIO EL RECURSO AL 100% DE ESTA OBRA CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2016 POR LA CANTIDAD DE \$ 600,000.00 CON NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: SP/SP/SP/SP/FM-IES-REM/4123/2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	1,970	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE HA EJERCIDO DE ESTA OBRA UN 40,56% (\$ 248,461.33) DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2016 (BARRAJAS) POR UN MONTO AUTORIZADO DE 1,500,000.00 CON OFICIO DE AUTORIZACION: SP/SP/SP/SP/FM-IES-REM/4125/2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Piezas	282	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Reintegrado \$2,715.03 / Física: Se realizó la obra completa. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Existe un sobregiro en el proyecto que se subansa a nivel partida genérica por \$5,910.00 / Física: Proyecto concluido al cien por ciento conforme lo asignado. / Registro: Se realizará el ajuste necesario durante la conciliación de cierre presupuestal con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: El proyecto presentó un sobregiro de \$30,230.00 las metas programadas. / Física: El proyecto se alcanzó al cien por ciento. / Registro: Se realizará el ajuste necesario durante la conciliación de cierre del ejercicio con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizó un reintegro de \$1.00 / Física: Se alcanzó el cien por ciento de las metas programadas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: No se realizaron reintegros derivados de este proyecto. / Física: Se superó la meta alcanzando 3 de las 2 metas programadas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: El proyecto presenta un sobregiro de \$101,000.00 / Física: Se alcanzó el cien por ciento del proyecto. / Registro: Se realizará el ajuste necesario durante la conciliación de cierre de presupuesto con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se alcanzó al cien por ciento el proyecto. / Física: El proyecto alcanzó el cien por ciento de las metas programadas. / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizó un reintegro por la cantidad de \$37,625.02 / Física: Se alcanzó el cien por ciento de las metas programadas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizó un reintegro en este proyecto de \$1,279.99 / Física: Se alcanzó el cien por ciento de la meta programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizó un reintegro de \$64.20 para este proyecto. / Física: Se alcanzó el cien por ciento de las metas programadas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizó un reintegro 975.40 para este proyecto. / Física: Se alcanzó el cien por ciento de la meta programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: El proyecto se concluyó al cien por ciento. / Física: se alcanzó el cien por ciento de las metas programadas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizó un reintegro de \$0.24 / Física: Se alcanzó el cien por ciento de la meta programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizó un reintegro de \$3.58 en este proyecto. / Física: Se alcanzó el cien por ciento de las metas programadas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se alcanzó el proyecto al cien por ciento. / Física: Se alcanzó el cien por ciento de la meta programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegraron \$2,316.00 del presente proyecto. / Física: Se alcanzó el cien por ciento del proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizó un reintegro de \$0.01 para este proyecto. / Física: Se alcanzó al cien por ciento la meta programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	0	0.00	68.00	Financiera: Se realizó un reintegro en este proyecto de \$89,232.20 / Física: Se alcanzaron 224 metas de las 328 programadas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro de este proyecto \$138,080.00 / Física: Se alcanzó la meta programada. / Registro: Se realizará el ajuste necesario durante la conciliación de cierre presupuestal con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se ejerció al cien por ciento el proyecto. / Física: Se alcanzó el cien por ciento de la meta programada. / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizó un reintegro de \$33.80 en este proyecto. / Física: Se alcanzó la meta al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizó un reintegro de \$108,610.00 en el presente proyecto. / Física: Se alcanzó al cien por ciento la meta programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Existe un monto comprometido de \$17,229.66 que corresponde al pago de 5 al millar. / Física: Se alcanzó al cien por ciento la meta programada. / Registro: El monto de 5 al millar no ha podido ser depositado toda vez que la Secretaría de Finanzas del Estado emitió un pronunciamiento en el cual manifiesta que no existe un procedimiento establecido para el pago de la mencionada retención y que actualmente no deben recibir pagos por ese concepto toda vez cuentan con una observación de la Función Pública. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizó un reintegro en este proyecto de \$100.10 / Física: se alcanzó la meta al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	66.00	Financiera: Se realizó un reintegro para este proyecto de \$362,040.04 / Física: Se alcanzó 4 de 6 metas programadas. / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizó un reintegro de \$169,468.52 / Física: se alcanzó al cien por ciento las metas programadas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	80.00	Financiera: Se realizó un reintegro de \$88,080.08 / Física: Se alcanzaron 8 de 10 metas programadas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: El proyecto presenta un sobregiro de \$263,791.20 / Física: Se alcanzaron 42 metas de las 35 metas programadas por lo que se superó la meta. / Registro: Se realizarán los ajustes necesarios durante la conciliación del cierre presupuestal con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública ya que existe la suficiencia para activar el sobregiro en este proyecto el cual no afecta los montos de reintegro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizó un reintegro de \$960.00 / Física: Se alcanzaron las metas programadas. / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: El proyecto presenta un sobregiro de \$210.00 / Física: Se alcanzó el cien por ciento de las metas programadas. / Registro: Se realizará el ajuste necesario durante la conciliación de cierre presupuestal con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SOBRE CIRO POR 2162,879.92 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SE REALIZÓ EL AJUSTE SECRETARÍO DURANTE LA CONCILIACIÓN DE CIERRE PRESUPUESTAL CON EL SECRETARÍO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se alcanzó el proyecto al cien por ciento. / Física: Se alcanzaron todas las metas programadas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se ejerció el proyecto al cien por ciento. / Física: Se alcanzó la meta programada al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SE ALCANZO EL 100 DEL RECURSO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SE ALCANZO EL 100% DEL RECURSO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR 89,096.00 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO 228.00 / Física: FINIQUITO. / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO 480.00 / Física: SE CONCLUYO EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO 68.00 / Física: SE CONCLUYO EL PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO 14.40 / Física: SE CONCLUYO EL PROYECTO. / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO EL PROYECTO / Física: SE CONCLUYO EL PROYECTO. / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO EL PROYECTO. / Física: SE CONCLUYO EL PROYECTO. / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO 351,144.45 / Física: SE CONCLUYO EL PROYECTO. / Registro: INICIALMENTE SE TENIA 100,000.00, SERVICIO A UNA ASOCIACION PRESUPUESTAL POR 132,182.00 SEGUN OFICIO SRSNSP/DOVS/24293/2017 SE REDUJO A 367,818.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO .80 / Física: SE CONCLUYO EL PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 0.77 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 174.04 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 1.04 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 4.80 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 174.04 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 43.20 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 128.00 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 620.40 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 631.70 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro .01 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluyo el proyecto. / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluyo el proyecto. / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluyo el proyecto. / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluyo el proyecto. / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluyo el proyecto. / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluyo el proyecto. / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro .01 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido / Física: Se alcanzó el cien por ciento de avance. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluyo el proyecto. / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro .33 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	20.00	Financiera: Se reintegro 2629.51 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 622.52 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 22980.00 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: Inicialmente se autorizo 400,000.00, y durante el año se autorizo una adopción presupuestal según el artículo 688889V/COFI/20140/2017 con una reducción de 44,800.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 1058.00 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 583.20 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro 7,808.60 / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: Se acuerdo al monto total del proyecto, el pagado y el saldo reintegrado existe una diferencia el cual queda devengado 6,429.22 pendiente al 3 al millar de la obra, del cual se ha cuestionado y hasta el momento no se ha tenido respuesta alguna. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluyo el proyecto / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se concluyo el proyecto. / Física: Se concluyo el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido / Registro: El saldo de \$152.00, fue reintegrado a la TESOFE
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$379.80 fue reintegrado a la TESOFE / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$0.24 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de 6.00 fue reintegrado a la TESOFE / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$477.82 será reintegrado a la TESOFE / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$322.00 fue reintegrado a la TESOFE / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$3,373.28 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$109.04 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido. / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$2,134.40 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido. / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$380.00 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$175.16 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$24.32 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$5,800.00 será reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$725.00 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$232.00 fue reintegrado a la TESOFE / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$8,874.00 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	33.33	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$11.40 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido. Piezas programadas 3, alcanzadas 1. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$21,798.80 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido. Metas programadas 2, alcanzadas 10. / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$11,860.00 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido. Metas programadas 6, alcanzadas 8 / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$50.00 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$14,200.00 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$2,345.37 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$28,603.00 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$28,603.00 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto no realizado. El saldo de \$4,000.00 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto no realizado. Metas programadas 1, alcanzadas 0. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Física: Proyecto concluido / Registro: Se hace la observación que en esta acción se ejercieron recursos por la cantidad de \$704,120.00, lo cual genera un saldo negativo de \$21,314.00 que será corregido mediante una reclasificación presupuestaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido / Registro: En esta acción se ejercieron recursos por la cantidad de \$173,605.00, generando un saldo negativo de \$6,924.00, que será corregido mediante una reclasificación presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	36.36	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$264.00 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido. Metas programadas 11, alcanzadas 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	81.81	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$992.00 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido. Metas programadas 11, alcanzadas 9 / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	40.91	Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido / Registro: En esta acción se ejercieron recursos por la cantidad de \$76,905.00, generando un saldo negativo de \$958.00 que será corregido mediante una reclasificación presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$0.44 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$4,701.36 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	3.00	Financiera: Proyecto terminado. El saldo de \$109,987.80 será reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$1,329.60 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$6,776.89 será reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido. Metas programadas 5, alcanzadas 6. / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$2,264.00 será reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Existe un sobregiro de \$72,048.00 / Física: Proyecto concluido al 100% / Registro: Se realizará el ajuste necesario durante la conciliación de cierre presupuestal con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizará un reintegro de \$68,840.00 / Física: Proyecto Concluido / Registro:
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Sin reintegros / Física: Proyecto Concluido / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizará un reintegro de \$370,036.08 / Física: Proyecto Concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Se realizará reintegro de \$3,388 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$12,812.64 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$76,80.00 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$3,076.80 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$73,221.92 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SOBREGIRO POR \$36,696.72 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: Se realizará el ajuste necesario durante la conciliación de cierre presupuestal con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$8.00 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$48.00 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$0.08 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$2.40 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SOBREGIRO POR \$36,063.04 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SE REALIZARA EL AJUSTE NECESARIO DURANTE LA CONCILIACION DE CIERRE PRESUPUESTAL CON EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$0.48 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$0.80 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$336.00 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$6,360 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	50.00	Financiera: REINTEGRO POR \$0.44 / Física: Se alcanzó 1 de 2 metas programadas / Registro:
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$2,228.06 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$35,397.28 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$54,322.18 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	43.00	Financiera: REINTEGRO POR \$7,480.00 / Física: Se alcanzaron 10 metas de 23 convenidas. / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	20.00	Financiera: REINTEGRO POR \$7,240.00 / Física: SE ALCANZO 1 META DE 5 CONVENIDAS / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$16,660.00 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR \$0.56 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$80.00 fue reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$4,016.00 será reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. El saldo de \$64,272.00 será reintegrado a la TESOFE. / Física: Proyecto concluido / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Luminaria	101,810	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Kilómetro	255,029	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	255,029	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	4,710	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	101,810	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	174	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	4,453	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
\$0	Kilómetro	2,858	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	6,220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	368	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SOLICITAR VALIDACION
\$0	Kilómetro	73	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
\$0	Kilómetro	1,295	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	1,877	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	903	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	1,779	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	1,223	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilometro	81	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	154	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	255,029	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Solicito validación
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito Validación
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación



Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilometro	2,550	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Estudio de preinversión	1,880	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Estudio de preinversión	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Estudio de preinversión	2,175	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	42,082	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FORTALECE/0689-M/2017 CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% CON UN ALCANCE EN METAS DE 1,061.21 METROS CUADRADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Lineales	443	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FORTALECE/0689-M/2017 CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% CON UN ALCANCE EN METAS DE 1,769 METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	42,082	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FORTALECE/0689-M/2017 CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% CON UN ALCANCE EN METAS DE 1506 METROS CUADRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	42,082	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FORTALECE/0681-M/2017 CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% CON UN ALCANCE EN METAS DE 1191.36 METROS CUADRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
80	Metros Cuadrados	42,082	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FORTALECE/ISSI-W/0011 CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% CON UN ALCANCE EN METAS DE 2,771.68 METROS CUADRADOS
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados	30	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, SE SOLICITA LA VALIDACION
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
80	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: ESTE RECURSO SE APLICÓ EN EL EJERCICIO 2017 / Física: EL AVANCE FÍSICO SE CONCLUYÓ EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
80	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL CIENTO POR CIENTO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA AL CIENTO POR CIENTO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA AL CIENTO POR CIENTO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
80	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: estimación pagada en su totalidad / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
80	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: recurso ejercido / Física: obra terminada físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 29A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	610	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	300	0.00	100.00	Financiera: obra en trámite de pago / Física: obra físicamente terminada: falta trámite de pago, no existe opción de postes en metas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	290	100.00	100.00	Financiera: recurso pagado / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	490	100.00	100.00	Financiera: obra pagada totalmente / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: TRABAJO TERMINADO EN SU TOTALIDAD \$ PIEZAS / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra físicamente terminada y metas firmadas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	185	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra físicamente terminada y pagada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada y actas firmadas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: obra tramitada y pagada / Física: obra física terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: obra tramitada y pagada / Física: obra física terminada y actas firmadas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra físicamente terminada y actas firmadas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA - SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	273	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	217	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada y acta firmada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	1,137	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: 48 METROS CUADRADOS / Registro: SOLICITO VALIDACION.
\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: 293 ML MEDIA TENSION, 253 BAJA TENSION, 100 MTS NEUTRO. / Registro: SOLICITO VALIDACION
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada y actas firmada / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	1,620	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ES UN PROYECTO PROIITON Y 305 MUNICIPAL. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ES UN PROYECTO PROIITON Y 305 MUNICIPAL. / Registro:
\$0	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ESTE RECURSO SE APLICO EN EL EJERCICIO 2017. / Física: EL AVANCE FISICO SE CONCLUITO AL 100% EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: ESTE RECURSO SE APLICO EN EL EJERCICIO 2017 / Física: EL AVANCE FISICO SE REALIZO AL 100% EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: ESTE RECURSO DE APLICO EN EL EJERCICIO 2017 / Física: EL AVANCE FISICO SE CONCLUITO AL 100% EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,018	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FORTALECE/0697-M/2017 CUENTA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, CON UN ALCANCE EN METAS DE 1865 METROS LINEALES.
\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FORTALECE/0697-M/2017 CUENTA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% CON UN ALCANCE EN METAS DE 1,135 METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	18,706	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,114	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	17,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	5,289	0.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	3,908	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Estudio de preinversión	302	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Estudio de preinversión	146	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Estudio de preinversión	478	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Estudio de preinversión	304	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Estudio de preinversión	169	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	42,082	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA PFI 6430-N/2016 CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%, CON UN ALCANCE EN METAS DE 1,683.40 METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Estudio de preinversión	535	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Estudio de preinversión	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,169	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	332	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	255,059	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Estudio de preinversión	629	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% Y SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 85 DOBLES Y 5 DE UNA / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	479	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA FISICA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados		0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: EL REINTEGRO DE ECONOMIAS FUE REALIZADO EL DIA 19 DE ENERO DE 2018. / Física: / Registro: La diferencia entre el modificado y el ministrado por la cantidad de \$113,333.65 corresponde a los gastos de fiscalización y administración según cláusula tercera del convenio para el otorgamiento de Subsidios. Se reintegró la cantidad de \$230,927.13 por concepto de economías el 19 de enero de 2018. El Sistema no permite actualizar datos, la unidad de medida es VESICIO y la población atendida son 2628 personas. Se concluyó este proyecto en el mes de diciembre, sin embargo no se pudo cargar el acta de entrega recepción porque faltaban las firmas de los participantes. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN SU CICLO 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: EL REINTEGRO DE ECONOMIAS FUE REALIZADO EL DIA 19 DE ENERO DE 2018. / Física: / Registro: El Sistema no permite actualizar datos, la unidad de medida es VEHICULO y la población atendida son 26928 personas. La diferencia entre el modificado y el ministrado por \$ 40,517.51 corresponde a los gastos de fiscalización y admon según cláusula tercera del convenio. Se reintegró la cantidad de \$ 42,892.18 por concepto de economías el 19 de enero de 2018. Se pagó al proveedor en el mes de enero, razón por la cual no se firmo el acta de entrega recepción. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, PENDIENTE REINTEGRO A LA TEOFE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación
\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación
\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	4,854	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	1,670	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	997	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	248	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	1,511	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	7,409	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	1,254	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	1,338	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	972	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
\$0	Kilómetro	31,485	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	148	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	1,670	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	880	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	1,276	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	1,030	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	1,222	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	18,000,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	380	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	781	0.00	1.70	Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	1,258	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	1,921	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,776	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	12,233	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	2,948	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
\$0	Kilómetro	1,262	0.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
\$0	Kilómetro	1,796	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Luminaria	0	0.00	98.00	Financiera: Solicitud validación. / Física: / Registro:
\$0	Metros lineales	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación
\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:



Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	288	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	358	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Vivienda	360	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Vivienda	360	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	523	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	1,758	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro características de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generará inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación físico está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	187	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Piezas	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE REPURAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TEOPICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa y bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Kilometro	53	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD VALIDACION
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros cúbicos	5,682	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros lineales	271	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDADA
\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros cúbicos	395	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros lineales	205	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros lineales	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Lineales	317	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Piezas	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: sanitarios / Registro: VALIDAR
\$0	Metros Lineales	1,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS ESCOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMOS Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - Derivado de la carga de trabajo y las cuatro Declaratorias de Desastre Natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo la Evaluación y seguimiento de daños ocasionados por los fenómenos naturales, las obras y acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como la atención a personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón, la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el Departamento de Expedientes Unitarios una vez que hayan sido solventadas.
\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, la comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Luminaria	450	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada y acta firmada, el sistema no da la opción poste. / Registro:
\$0	Luminaria	125	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada y acta firmada, el sistema no da la opción poste de concreto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
	Metros Cuadrados	44	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	147	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	12,526	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: 1800 METROS LINEALES / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: 30 METROS CUADRADOS / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros lineales	1,916	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESPUMAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Kilómetro	155	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaraciones de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría incertidumbre en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros lineales	550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de 1 aula / Registro:
\$0	Metros lineales	1,942	100.00	100.00	Financiera: / Física: 2038 ml de pvc hidraulico 2 pul y 296 ml 2 y media pul / Registro:
\$0	Maquinaria y equipo	1,612	0.00	100.00	Financiera: / Física: construcción de una planta tratadora de aguas residuales / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Kilómetro	87	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, la comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría incertidumbre en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación impedita está en proceso de revisión la cual constara en original en el Departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE CUBRió EN TIEMPO Y FORMA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS / Registro: SE SUPERVISARON INCIDIOS DE OBRAS Y LEVANTAMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE PROPIEDADES
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	1,749	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion
\$0	Metros Cuadrados	619	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. AGRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TIDAM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	395	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,266	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	65	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE. / Registro: MANDA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	1,502	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros cúbicos	155	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, la comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra físicamente terminada y acta firmada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	35	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada, acta firmada, el sistema no da la opción poste de concreto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	170	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada y acta firmada, el sistema no da la opción de postes (no transformadores) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	525	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada, el sistema no da la opción transformador acta firmada / Registro:
\$0	Equipamiento	17,500	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada, acta firmada, el sistema no da la opción peso / Registro:
\$0	Luminaria	158	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	158	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	157	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es del ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	6,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	290	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JOCUITPAC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	78	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN 2017 Y PAGADA EN 2018 POR REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN / Física: OBRA TERMINADA EN PERIODO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EN 2017
\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN 2017 Y PAGADA EN 2018 POR REVISIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS / Física: OBRA TERMINADA EN 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EN 2017 Y PAGADA EN 2018 POR REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Kilómetro	321	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: 677 corresponde a 28 acciones / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Kilómetro	720	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MIXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO CONCLUIDO. / Física: CONTRATO CONCLUIDO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TEQUISISTLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	179	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	113	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACIÓN AL CONTRATO POR \$170,846.77 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	111	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	65	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	256	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	252	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	162	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CUENTA CON AMPLIACIÓN AL CONTRATO POR \$184,995.70 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros cúbicos	2,160	0.00	43.95	Financiera: terminación anticipada, esta obra cuenta con dismisión al contrato por \$663,159.18 / Física: se tomó como base la planilla de concreto por \$6,24 m <sup>3</sup> . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros cúbicos	2,160	0.00	100.00	Financiera: esta obra cuenta con ampliación al contrato inicial por \$49,865.64 / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	287	0.00	0.00	Financiera: obra para cancelación por conflictos sociales / Física: obra para cancelación por conflictos sociales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	162	0.00	100.00	Financiera: esta obra cuenta con dismisión al contrato inicial por \$21,078.08 / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	68	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	142	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	265	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	307	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	270	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	144	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	248	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	312	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: esta obra cuenta con diseminación al contrato por \$12,548.10 / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	221	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	230	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros cúbicos	120	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros cúbicos	1,080	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	212	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	128	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	52	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	152	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	387	0.00	100.00	Financiera: esta obra cumata con disminución al contrato / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: obra finalizada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	89	0.00	100.00	Financiera: obra finalizada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	64	0.00	100.00	Financiera: obra finalizada / Física: finalizada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Luminaria	210	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra terminada físicamente y está firmada, el sistema no da la opción poste / Registro:
\$0	Metros lineales	95	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE TENDIDO, ESTIMACIONES EN REVISIÓN Y EN PROCESO DE PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	63	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITUD VALIDACION
	Kilómetro	849	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESPUMAS BIOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. DIGN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	138	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: elaboración de expedientes técnicos / Registro:
	Metros lineales	111	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	275	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada, acta firmada, el sistema no da la opción postea de concreto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Kilómetro	1,110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESPUMAS BIOLÓGICAS SE DISEÑEN LAS ENFERMERÍAS OCULARES Y REHABILITADORIAS CON LA REDUCCIÓN DE RUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Kilómetro	456	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: 480.83 ML DE 12PULGADAS / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: 243.55 DE 12 PULGADAS / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros lineales	119	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	124	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	1,081	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
	Otros	632	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
\$0	Metros lineales	617	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Vivienda	74	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	332	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE RETURAS ESCOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OCOTLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	316	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: OBRA LIQUIDADADA / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	124	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: supervisión técnica e integración de expedientes técnicos unitarios de obra pública al 100% / Registro:
\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros	467	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
\$0	Metros cúbicos	428	0.00	100.00	Financiera: / Física: equipamiento de un pozo tipo noria / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	1,760	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro:
\$0	Luminaria	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES, 24 POSTES EN TOTAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: 15 CUARTOS TERMINADOS Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros	185	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, la comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría incertidumbre en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: ESTE RECURSO DE APLICO EN EL EJERCICIO 2017. / Física: EL AVANCE FÍSICO DE CONCLUYO AL 100% EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: ESTE RECURSO DE APLICO EN EL EJERCICIO 2017. / Física: EL AVANCE FÍSICO SE REALIZO AL 100% EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros lineales	52	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	60	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITIO VALIDACION
\$0	Luminaria	31	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITIO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	504	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITIO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITIO VALIDACION
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Vivienda	20	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$0	Metros lineales	4,308	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TOMELLIN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITIO VALIDACION
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Otros	189	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN CICLO 2017 / Física: 20 PIEZAS FUERON LAS REALIZADAS / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	688	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA EN SU CICLO 2017 / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación.
\$0	Kilómetro	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validación
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	5,000	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	5,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	11,596	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	67,686	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es del ejercicio 2017 (no se tenía acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	67,686	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es del ejercicio 2017 (no se tenía el acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,113	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es del ejercicio 2017 (no se tenía el acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,162	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es del ejercicio 2017 (no se tenía acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	153	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	451	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	777	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	474	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	1,254	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	289	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y terminada / Física: obra física terminada y acto firmada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA DAR POR TERMINADO EL PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito Validación
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTIMACIÓN FINIQUITO EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación
\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	344	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es de ejercicio 2017 (no se tenía acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,584	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es del ejercicio 2017 (no se tenía acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	67,086	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es recurso 2017 (no se tenía acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	67,086	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es del ejercicio 2017 (no se tenía acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	67,086	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es del ejercicio 2017 (no se tenía acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	67,086	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es del ejercicio 2017 (no se tenía acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	67,086	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es del ejercicio 2017 (no se tenía acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	67,086	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es recurso 2017, (no se tenía acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,584	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra fue realizada en el 2017 (no se tenía acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	67,086	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es ejercicio 2017 (no se tenía acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	67,087	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	67,087	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es de 2017 (no se tenía acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	67,087	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es del ejercicio 2017 (no se tenía acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	67,086	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es del ejercicio 2017 (no se tenía acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiera: la obra se refrendo y se termina de ejercer al 100 en el primer trimestre / Física: se termina la obra en el primer trimestre / Registro: para su revisión
\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para revision
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	42,082	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA POR 0712-N/2017 CUENTA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, CON UN ALCANCE EN META DE 2001.19 METROS CUADRADOS.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	42,982	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FFI/1609-M/2017 CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% CON UN ALCANCE EN METAS DE 1,500 METROS CUADRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	42,982	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FFI/1610-M/2017 CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% CON UN ALCANCE EN METAS DE 608 METROS CUADRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Lineales	2,859	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	1,672	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Lote	580	0.00	100.00	Financiera: se reintegra a la TESOFE el monto de \$392.56 / Física: SE REINTEGRA A LA TESOFE 392.56 EN ENERO DE 2018 COMO ECONOMIA / Registro: SE EJERCE \$789,836.43 Y SE REINTEGRA A LA TESOFE \$ 392.56 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,672	0.00	20.00	Financiera: / Física: CON ESTE PROYECTO SE ADQUIERON INDIUMOS PARA LOS ACABADOS DEL AUDITORIO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION. / Registro: REFERENTE AL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, PUESTO QUE SE TRATA DE LOS ACABADOS DE LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO PARA LAS SES DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE LA SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	10,833	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	13,794	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Lineales	1,821	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE EJERCIERON LOS RECURSOS AL 100% DE ESTA OBRA LA CUAL FUE FINANCIADA POR DOS FUENTES: FOM IES CAPITAL 2017 (8A0A0217) POR \$ 4,489,000.00 CON NUMERO DE OFICIO SF/SP/P/FM/IES/1597/2017 Y FOM IES REMANENTES POTENCIALACION CAPITAL 2015 (8A0A0215) POR \$ 136,137.82 CON NUMERO DE OFICIO SF/SP/P/DP/P/FM/IES-REM/4124/2017, DANDO UN TOTAL DE \$ 5,016,537.82. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	817	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	2,772	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN
\$0	Metros Cuadrados	2,772	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN
\$0	Metros Cuadrados	1,802	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	3,133	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en 2017 y pagado su finiquito en el 2018 por revisión de documentación / Física: obra terminada en 2017 / Registro: obra terminada en periodo 2017
\$0	Metros Cuadrados	722	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	3,113	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en periodo 2017 / Física: obra terminada en periodo 2017 / Registro: obra terminada en 2017
\$0	Metros Lineales	3,113	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en 2017 y pagada en 2018 por revisión de documentos comprobatorios / Física: obra terminada en 2017 / Registro: obra terminada en 2017 y pagada en 2018 por revisión de documentación comprobatoria
\$0	Metros Cuadrados	3,113	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en 2017 y pagada su finiquito en 2018 por revisión de documentos / Física: obra terminada en 2017 / Registro: obra terminada en 2017 y pagada en 2018 por revisión de documentación
\$0	Metros Cuadrados	499	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados	53,043	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO, FACTA ACTA DE ENTREGA ORDINAMENTE FIRMADA, ESTIMACIÓN FINIQUITO EN PROCESO DE REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	390	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN PARA EFECTUAR EL PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	53,043	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTIMACIÓN FINIQUITO EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros	53,043	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. ESTIMACIÓN SEGUNDA Y FINIQUITO EN PROCESO DE REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	53,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTIMACIÓN FINIQUITO EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		100.00	60.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados		100.00	90.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados		100.00	75.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	1,570	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE EJERCIERON LOS RECURSOS AL 100% DE ESTA OBRA LA CUAL FUE FINANCIADA POR DOS FUENTES: FPM IES CAPITAL 2017 (SAAHA0217) POR \$ 1,014,390.07 CON NUMERO DE OFICIO SP/SP1P/FPM-IES/1596/2017 Y FPM IES REMANENTES POTENCIAL CAPITAL 2016 (SAAHA0116) POR \$ 2,043,283.45 CON NUMERO DE OFICIO SP/SP1P/DP1P/FPM-IES-REM/4122/2017, DANDO UN TOTAL DE \$ 3,057,773.52.
\$0	Metros Cuadrados	531	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE EJERCIO EL RECURSO AL 100% RELACIONADA A ESTA OBRA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FPM IES CAPITAL 2017 (SAAHA0217) POR LA CANTIDAD DE \$ 559,721.87 CON NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: SP/SP1P/DP1P/FPM-IES/1595/2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	12,233	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Kilómetro	2,322	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	1,513	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SE SOLICITA VALIDACION. - SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Solicito validación
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validación
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: Solicito validación. / Registro: Solicito validación.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION



Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Otros	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	6,237	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	7	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	885	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación
\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamie o	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Equipamie o	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Maquinaria y equipo	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Otros	494	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Otros	1,330	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Maquinaria y equipo	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Maquinaria y equipo	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Hectos Cuadrados	3,032	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% PENDIENTE ENTREGA / Física: OBRA AL 100% PENDIENTE ENTREGA / Registro: OBRA AL 100% PENDIENTE ENTREGA
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	63	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MIXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MIXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MIXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatros delictivas de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generará incertidumbre en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	356	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: 24 M2 DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A 6 VIVIENDAS / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTRUCTURAS ESCOLARES SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA RENOVACIÓN DE BONO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	213	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. NANCAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MIRAMAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CHACALANA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JOCOYTEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PASTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	530	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	326	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación fiscal que está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación fiscal que está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	889	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE REPURAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VENADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación fiscal que está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE REPURAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ZANOVILITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE REPURAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. HEMENCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de la carga de trabajo y las cuatro Declaratorias de Desastre Natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo la Evaluación y seguimiento de daños ocasionados por los fenómenos naturales, las obras y acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como la atención a personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón, la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el Departamento de Expedientes Unitarios una vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MONITORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VIJAMOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Metros Cuadrados	430	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	912	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, la comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CMAPRÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESPUMAS SCOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS EMERGENCIAS OCURRIDAS Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	48	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$0	Vivienda	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA.
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	276	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	1,011	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OCOLOTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OCOLOTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: ESTE RECURSO SE APLICÓ EN EL EJERCICIO 2017 / Física: EL AVANCE FÍSICO SE CONCLUYÓ AL 100% EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. RIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	910	100.00	100.00	Financiera: ESTE RECURSO SE APLICÓ EN EL EJERCICIO 2017 / Física: EL AVANCE FÍSICO SE CONCLUYÓ AL 100% EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LEÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	311	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CABALLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUAYMOLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TILLAHUATE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTA CATARINA ESTANCIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Computadora	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Computadoras	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Lineales	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	203	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OSGLOTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Lineales	1,499	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Metros Lineales	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Lineales	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ESTRELLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	428	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, la comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el Departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	81	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Metros	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación requisite está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCLARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCION DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	138	100.00	100.00	Financiera: / Física: 33 VIVIENDAS BENEFICIADAS CON 24 M2 DE TECHO PARA CADA UNA / Registro:
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCLARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCION DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	1,731	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TEPANTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCLARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCION DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Luminaria	221	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros lineales	109	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Piezas	14	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CAMRIZAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Piezas	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TEPANTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TEPANTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de Desastre Natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, las obras y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el Departamento de Expedientes Unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Lineales	430	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PETAPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de la carga de trabajo y las cuatro Declaratorias de Desastre Natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo la Evaluación y seguimiento de daños ocasionados por los fenómenos naturales, las obras y acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como la atención a personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón, la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el Departamento de Expedientes Unitarios una vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISEÑEN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISEÑEN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISEÑEN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAPOTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LAMCA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OMSA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OTRESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OHE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. YONGUIMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación físico está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CELIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MEXAMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VILCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GRANDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SARAGÜEA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	133	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación físico está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación físico está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. APUCALA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAHUALILAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros lineales	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros Cuadrados	346	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros lineales	86	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros lineales	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros lineales	475	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros lineales	335	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros cúbicos	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Piezas	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: SON BARRIS / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Piezas	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. AVENDADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Lote	2,264	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	456	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - VALIDAR
\$0	Piezas	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	257	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	418	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PALMGARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PALMGARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PALMGARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PALMGARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de la carga de trabajo y las cuatro Declaratorias de Desastre Natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo la Evaluación y seguimiento de daños ocasionados por los fenómenos naturales, las obras y acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como la atención a personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón, la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de Expedientes Unitarios una vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Piezas	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPEAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TOLOXITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros Cuadrados	748	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	452	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cúbicos	392	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - VALIDAR - VALIDAR - VALIDAR
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. FLORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MOSQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PLATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. HERRALTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. REDON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CELOSA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ALTA
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PAJO
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ALMOLOCA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CACMANTLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PAJAYTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. RELAMADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	590	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAPOTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JUQUILITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. DIAZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MIAMUATLAN, OAXA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. DIAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. DIAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. DIAZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	918	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	63	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ALTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SOCORBA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	782	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE REJERAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VAUTISEC.
\$0	Otros	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, la comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUELAVILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUELAVILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUELAVILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUELAVILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUELAVILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUELAVILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TILQUIFAM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, la comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, la comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	313	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	152	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Vivienda	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CRISTOBAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,041	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	1,439	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA CONTRATADA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR UN MONTO DE \$2,399,445.19 DONDE EL MUNICIPIO APORTO UN MONTO DE \$219,944.82 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SOLACA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. YUCUY - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	488	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	124	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAUTIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MARAVILLAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. COHOE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. HIDALGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. AÍRES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	450	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada, no hay opción transformadoras. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	342	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. / MONTO TOTAL ES DE \$810,000 DEBIDO A LA MEZCLA DE RECURSOS, FONDO III: \$570,000 FONDO IV \$240,000 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CAREMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	228	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	169	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PAPALO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	596	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada y acta firmada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra físicamente terminada y actas firmadas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	1,339	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: OBRA FISICA TERMINADA, ACTAS FIRMADA / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada, acta firmada / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	410	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: EL PRESUPUESTO MARCA 1 EQUIPO / Registro:
\$0	Metros lineales	1,215	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada y acta firmada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	200	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	175	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada y acta firmada, en el sistema no existe la opción posta. / Registro:
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TUXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TUXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TUXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TUXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada y acta firmada. / Registro:
\$0	Metros cúbicos	465	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros lineales	210	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	552	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de la carga de trabajo y las cuatro Declaratorias de Desastre Natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo la Evaluación y seguimiento de daños ocasionados por los fenómenos naturales, las obras y acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como la atención a personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón, la documentación finalizada está en proceso de revisión la cual constará en original en el Departamento de Expedientes Jurídicos una vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE APROBADO DE LA COMPRA DE LOS 5 ARCHIVEROS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 FUE DE \$1,495.00 Y AL REALIZAR LA COMPRA SE ADQUIRIERON EN \$12,310.00
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE APROBADO DE LA COMPRA DE LOS 2 ESCRITORES EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 FUE DE \$1,198.00 Y AL REALIZAR LA COMPRA SE ADQUIRIERON EN \$6,790.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Computadoras	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE APROBADO DE LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL DEL EJERCICIO FISCAL 2017 FUE DE \$9,834.89 Y AL REALIZAR LA COMPRA SE ADQUIRIÓ EN \$19,217.89. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE REPTURAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, TABAA
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE REPTURAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, FLOR

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	710	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	12,526	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: 35 METROS LINEALES / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: 60 METROS LINEALES / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Otros	12,526	100.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: 950 METROS LINEALES / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Otros	12,526	100.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: 30 METROS LINEALES / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: 110 METROS CUBICOS / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Otros	360	100.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: 375 METROS LINEALES / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: 2150 METROS LINEALES / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.GUERRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUERRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUERRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUERRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUERRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	12,526	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUERRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	1,327	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros lineales	230	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Piezas	240	0.00	100.00	Financiera: CONVENIO AMPLIATORIO SOLICITO VALIDACION / Física: 10 POSTES / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros lineales	640	100.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	408	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Piezas	175	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: 10 POSTES / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Piezas	79	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros lineales	560	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACION / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros lineales	181	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	341	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el Departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MORELOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	81	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el Departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENTREPESADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GRANDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. HIDALGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPOAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPOAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPOAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	568	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPOAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PEPAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPOAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPOAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPOAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. YUCATAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CAMARON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	132	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: VIVIENDA-CUADROS: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ARTEAGA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ARTEAGA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ARTEAGA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	216	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ADQUIRIERON 36 SILLAS DE VISITA POR UN IMPORTE DE \$ 20,124.00
\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL COSTO DEL MANUAL ORGANIZACIONAL FUE DE 623,782.63.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE APROBADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS 100 SILLAS EN EL EJERCICIO 2017 FUE DE \$9,399.00 Y SE ADQUIRIÓ EN \$15,075.00 EN EL MISMO EJERCICIO FISCAL.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL EJERCICIO 2017 SE APURÓ LA COMPRA DEL PROYECTOR EPSON CON EL IMPORTE DE \$10,430.00 Y AL MOMENTO DE COMPRARLO EL COSTO DEL MISMO FUE DE \$12,141.00.
\$0	Piezas	3,333	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MESA PARA SALA DE JUNTAS ADQUIRIDA EN EL EJERCICIO 2017 CON UN COSTO DE \$14,000.00
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ADQUIRIERON 7 SILLAS EJECUTIVAS POR \$13,092.00 EN EL EJERCICIO 2017, MISMAS QUE SE HABÍAN APROBADO CON UN IMPORTE DE \$11,990.00
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO FUE ELABORADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 CON UN IMPORTE DE \$20,000.00
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LAS 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON SE ADQUIRIERON POR UN IMPORTE DE \$46,995.00 Y SE HABÍA APROBADO CON EL IMPORTE DE \$43,995.00.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LOS ARCHIVEROS SE ADQUIRIERON CON UN IMPORTE DE \$21,250.00
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE APROBADO EN EL EJERCICIO 2017 PARA LA COMPRA DE 7 ESCRIBANOS FUE DE \$38,400.00 Y AL COMPARARLOS EN EL MISMO EJERCICIO FUE POR \$31,654.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	3,133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE GASTOS INDIRECTOS PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ASESORIA EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS.
\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	2,361	0.00	100.00	Financiera: / Física: rehabilitación de caminos rurales 23.40 km de rastreo y revestimiento / Registro:
\$0	Metros lineales	1,942	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	103	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,621	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	99	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Otros	52	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESPUMAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENTENEMANES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Computadoras	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Metros lineales	797	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	797	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilometro	797	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Luminaria	76	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ETLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. HUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. HUIXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. HUIXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. HUIXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. HUIXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. HUIXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Vivienda	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Metros lineales	6,311	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Piezas	129	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Vivienda	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Vivienda	37	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VALLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. UNIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. UNIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ESCALERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LIMONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	81	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. AEROPUERTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CARMEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CALESLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. EMBUDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CHICHICAZAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. REPUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación físico está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TLAXIACO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TLAXIACO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TLAXIACO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TLAXIACO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TLAXIACO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TLAXIACO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	156	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TLAXIACO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MUCHITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JALTEPECONGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VUÑO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TIALÁ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OCOLOTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	303	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ALTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. AMILPAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	40	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTRUCTURAS BIOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTRUCTURAS BIOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	192	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TIAPACOTAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Celdas solares	268	100.00	100.00	
					Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TIAPACOTAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	104	100.00	100.00	
					Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TIAPACOTAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: 32 PISOS FINES DE 14 M2 POR CADA VIVIENDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. RIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. COIXTLAHUACA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OCOYUAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ZOOCONCHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CUCATLÁN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CUCATLÁN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CUCATLÁN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CHICODAPOTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. DONDEJALTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUADALUPE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	1,526	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	192	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TUXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TUXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TUXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TUXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TUXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TUXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TUXTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	370	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra terminada y acta firmada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	295	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: no hay la opción de postes o transformadores, obra física terminada y acta firmada / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada, acta firmada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	700	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	21	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: terminada y pagada / Física: físicamente terminada y actas firmadas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada, actas firmadas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: obra física terminada, acta firmada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada, acta firmada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra terminada físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: obra física terminada, acta firmada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada y acta firmada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada y acta firmada. / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	135	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	1,350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE RESERVAS RECORRIDAS PARA EL MONITOREO DE LA VIVIENDA. SAFATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	115	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	188	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CRUZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es recursos 2017 (faltaba acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	19,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	147	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra realizada en 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	4,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. XOXOCTLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. XXXXOXTLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. XXXXOXTLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. XXXXOXTLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. XXXXOXTLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. XXXXOXTLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. XXXXOXTLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. XXXXOXTLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. XXXXOXTLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. XXXXOXTLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. XXXXOXTLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. XXXXOXTLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. XXXXOXTLAN

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. XOXOCOTLÁN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	192	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. XOXOCOTLÁN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. XOXOCOTLÁN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. XOXOCOTLÁN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es del ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	118	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, la comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría incertidumbre en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Luminaria	494	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE SUTURAS ESCOLARES SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	66	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Luminaria	548	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Otros	44	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Luminaria	1,341	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación físico está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MIMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MIMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MIMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MIMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. QUIANE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación físico está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	755	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,005	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros lineales	1,170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros lineales	590	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	327	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Otros	183	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	174	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ESCOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ALCALA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ESCOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VELES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MARQUES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLOGICAS SE DISMINUVAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCION DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLOGICAS SE DISMINUVAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCION DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LACHIXIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	332	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLOGICAS SE DISMINUVAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCION DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. APOSTOL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA APOSTOL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CAJONCILLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría incertidumbre en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría incertidumbre en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría incertidumbre en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Estudio de Preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PRODIM / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Piezas	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Metros Cuadrados	195	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CESTRUCIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CESTRUCIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PIERMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MONTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Otros	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$0	Piezas	119	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	138	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	770	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	2,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENTENEDIMIENTOS OCULARES Y RESERVATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	236	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Lineales	1,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	200		0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTURAS ECOLOGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,084	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DE ACUERDO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA DE ACUERDO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN 2017 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. * SE SOLICITA VALIDACIÓN. * SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OCUYAN
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. * SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Otros	84	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	244	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,231	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CHICHICAPAM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Otros	10,114	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	5,744	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	12,151	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	56,279	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JUÁREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JUÁREZ
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JUÁREZ
\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito esta en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito esta en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	56,279	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Otros	56,279	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Otros	56,279	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Otros	902	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Otros	389	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Otros	15,858	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JUAREZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	124	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JUAREZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	12,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de Desastre Natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo la Evaluación y seguimiento de daños ocasionados por los fenómenos naturales, las obras y acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como la atención a personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón, la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de Expedientes Unitarios una vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	12,151	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. AMATEMGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	771	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MOCHILTLÁN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OCOYULÁN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OCOYULÁN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: 24 PISOS DE 24 M2 POR VIVIENDA / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación financiera está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. AYOTINTÉPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. AYOTINTÉPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TINTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: por motivos socio - económicos se ha obstaculizado el desarrollo y reporte de los trabajos, sin embargo se están tomando las acciones pertinentes para garantizar la ejecución y entrega de las obras mismas que será reportada en su oportunidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	212	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OSMACÍN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MARTINEZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MARQUES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Lineales	206	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO, LA ESTIMACIÓN FINANCIERA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	33	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN REVISIÓN LAS ESTIMACIONES PARA FINQUITAR LOS PAGOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	33	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO DE FINQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	61	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN TRÁMITE SU PRIMERA ESTIMACIÓN Y EN REVISIÓN LA SEGUNDA Y FINQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros lineales	155	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$0	Otros	260	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN. ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LOXICHA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MOLINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CALESA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ALACRAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CRUZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SACATAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. IGUANA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilometro	177	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL EJERCICIO FISCAL 2017. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE DM. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Otros	265	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 / Física: SE SEMBRARON 79 POSTES DE CONCRETO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN EL EJERCICIO FISCAL 2017
\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. BARBARCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOBREA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIFUNDIRÁN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CARAMUAL
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CARONERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MUJARSA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JUNTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra físicamente terminada y acta firmada / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	81	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros lineales	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA REMEDIADA Y FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	20	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTIMACIÓN UNO EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO.
\$0	Metros Cuadrados	793	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTIMACIONES EN TRAMITE PARA COBRO DE FINIQUITOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	793	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LA OBRA Y SUS ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	506	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN TRAMITE ESTIMACIÓN UNO Y EN REVISIÓN LA SEGUNDA ESTIMACIÓN FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	708	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESPUMAS SCOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESPUMAS SCOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESPUMAS SCOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO. / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	110	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	537	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	2,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada al 100 / Registro:
\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: acciones terminadas al 100% (integración del plan de desarrollo municipal) / Registro:
\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: PAGO REALIZADO AL 100% / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
\$0	Metros lineales	360	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
\$0	Piezas	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	595	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
\$0	Metros lineales	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ZARAGOZA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ZARAGOZA
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JUCHITAN
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CASTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CASTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	398	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GRANDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MIRADOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ALTAS
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación faltante está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. COMPAÑA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación faltante está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. COTAMECALCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Lineales	212	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PAZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PROGRESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. REFORMA
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. UNIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. AYALA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CHIAPAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación inscripto está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: 24 M2 POR VIVIENDA LO QUE EQUIVALE A 6 VIVIENDAS BENEFICARIAS / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación inscripto está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA PIII 9385,100.23 Y R28 \$ 31,387.83 QUE HACEN UN TOTAL DE \$ 416,888.06. - LA OBRA TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA PIII 1385,500.23 Y R28 \$ 31,387.83 QUE HACEN UN TOTAL DE \$ 416,888.06. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el Departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SALINAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES Oculares Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el Departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Otros	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE TERMINACION
\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FALTA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE TERMINACION. COMPROBACION PENDIENTE PARA REALIZAR LOS PAGOS PARA FINIQUITAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	2,800	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE TERMINACION, DE IGUAL MANERA SUS PAGOS DE ESTIMACIONES.
\$0	Metros	269	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISION PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	53,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO PARA FINIQUITAR PAGOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	360	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. EN PROCESO DE PAGO LA ESTIMACION FINIQUITO.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE REVISIÓN ESTIMACIONES DE OBRA PARA EFECTUAR PAGO DE FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	75	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN, FALTA LA CONSTRUCCIÓN DE LA REJILLA EN BOCA DE TORMENTA, LIMPIEZA. ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO DE FINIQUITOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,500	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN. ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE TERMINAR COMPROBACIÓN DE OBRA PARA FINIQUITAR PAGOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros lineales	169	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FALTA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA. ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	180	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN TRAMITE SU ESTIMACIÓN FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN. ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN PARA EFECTUAR PAGOS.
\$0	Metros lineales	360	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: FALTA COLOCAR LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. ESTIMACIÓN FINIQUITO EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN TRAMITE DE PAGO SUS ESTIMACIONES DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	120	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN. ESTIMACIONES EN REVISIÓN PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	470	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTIMACIONES EN REVISIÓN PARA EFECTUAR PAGOS DE FINIQUITO.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MONITORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LEÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Kilómetro	2,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE REVISIÓN DE ESTIMACIONES PARA EFECTUAR PAGO DE FINIQUITO.
\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TRAMITE PARA PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	35	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: COMPROBACIÓN DE OBRA EN PROCESO PARA EFECTUAR EL PAGO FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	60	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: FALTA COMPROBACIÓN PARA EFECTUAR PAGOS FINALES
\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FALTA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA.
\$0	Metros	387	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FALTA COLOCAR LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, Y PINTURA EN CURBACIONES DE CALLES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTIMACIONES EN REVISIÓN Y TRAMITE DE PAGO.
\$0	Otros	395	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN. ESTIMACIÓN FINIQUITO EN PROCESO DE REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	843	0.00	100.00	Financiera: pendiente estimación finiquito / Física: obra físicamente terminada, en trámite de finiquito y firma de actas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada y acta firmada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada y acta firmada / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1,195	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada y actas firmadas, no hay opción de canje / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	148	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECODIOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CERRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECODIOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMEDAD Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	19	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECODIOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PARAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	403	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Lineales	551	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.  Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ZOOCCILA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TEMPAHERERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MONTEVIDEO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. YOCOMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CAJ - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	81	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	392	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	631	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ES DEL EJERCICIO 2017. SE CONCLUYÓ CON FERIA EL 16 DE MARZO DEL 2018. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MORELOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	188	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	292	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ETNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ETLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: 370.75 TUBO DE 18" DIAM / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros lineales	67	100.00	100.00	Financiera: / Física: 471 ML DE 12" / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: 231.16 ML DE 12" Y 9.14 DE 18" / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: 146.23 ML DE 12" / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: 304.38 ML DE 18" Y 124 ML DE 10" / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CRUZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CRUZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1,233.43 Metros Cuadrados / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	119	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros lineales	320	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO DE LA OBRA FUE MODIFICADO SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO. / Física: 88.63 METROS LINEALES DE EPULGADAS / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros lineales	161	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ETLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ZAPATA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación física que está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MEXIQUIGUITI
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Otros	39	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Otros	60	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Vivienda	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	932	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Vivienda	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
\$0	Vivienda	121	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución
\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. RESERVIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$0	Luminaria	425	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra física terminada y actas firmadas, no está la opción postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA terminada y pagada / Física: obra física terminada y acta firmada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA y pagada / Física: obra física terminada y acta firmada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra físicamente terminada / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de la carga de trabajo y las cuatro Declaratorias de Desastre Natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo la Evaluación y seguimiento de daños ocasionados por los fenómenos naturales, las obras y acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como la atención a personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón, la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el Departamento de Expedientes Unitarios una vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de la carga de trabajo y las cuatro Declaratorias de Desastre Natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo la Evaluación y seguimiento de daños ocasionados por los fenómenos naturales, las obras y acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como la atención a personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón, la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el Departamento de Expedientes Unitarios una vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de la carga de trabajo y las cuatro Declaratorias de Desastre Natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo la Evaluación y seguimiento de daños ocasionados por los fenómenos naturales, las obras y acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como la atención a personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón, la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el Departamento de Expedientes Unitarios una vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de la carga de trabajo y las cuatro Declaratorias de Desastre Natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo la Evaluación y seguimiento de daños ocasionados por los fenómenos naturales, las obras y acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como la atención a personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón, la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el Departamento de Expedientes Unitarios una vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: obra pagada completamente / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: obra pagada completamente / Física: obra físicamente terminada / Registro: en su catálogo no exista peso ni fosa, por eso se manejan metros lineales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Caldas solares	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTURAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTURAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTURAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTURAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generará incertidumbre en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	332	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generará incertidumbre en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ODOLOPEFC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generará incertidumbre en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CULERRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de la carga de trabajo y las cuatro Declaratorias de Desastre Natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo la Evaluación y seguimiento de daños ocasionados por los fenómenos naturales, las obras y acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como la atención a personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón, la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el Departamento de Expedientes Unitarios una vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de la carga de trabajo y las cuatro Declaratorias de Desastre Natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo la Evaluación y seguimiento de daños ocasionados por los fenómenos naturales, las obras y acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como la atención a personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón, la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el Departamento de Expedientes Unitarios una vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PACHISE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ZACATL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de la carga de trabajo y las cuatro Declaratorias de Desastre Natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo la Evaluación y seguimiento de daños ocasionados por los fenómenos naturales, las obras y acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como la atención a personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón, la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el Departamento de Expedientes Unitarios una vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, las obras y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el Departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. RMI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENTENDIMIENTOS OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	308	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	434	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	275	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	308	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	584	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA PTSM/510/446/2017 CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%, CON UN ALCANCE EN METAS DE 2,200 METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	584	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/446/2017 CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% CON UN ALCANCE EN METAS DE 2,000.193 METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TEHUANTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TEHUANTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TEHUANTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TEHUANTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TEHUANTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TEHUANTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TEHUANTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TEHUANTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/098/2017 CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% CON UN ALCANCE EN METAS DE 217.65 METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/098/2017 CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% CON UN ALCANCE EN METAS DE 217.65 METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/098/2017 CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% CON UN ALCANCE EN METAS DE 446.75 METROS LINEALES.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	584	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA FISM/515/446/2017 CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% CON UN ALCANCE EN META DE 2,000.193 METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MALIXTLI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Luminaria	16	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. IACHTLÁ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ETLATONGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LUI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finisigro está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que haya sido solventada.
\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finisigro está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que haya sido solventada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finisigro está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que haya sido solventada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finisigro está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que haya sido solventada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	218	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros lineales	2,310	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Computadoras	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JOYA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MALINCA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ALGONA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ALGONA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acreditado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES Oculares Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	3,833	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES Oculares Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES Oculares Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CIENENCIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CUNDICHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. REFORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VIEJO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. RECADILLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CHIMALAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de la carga de trabajo y las cuatro Declaratorias de Desastre Natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo la Evaluación y seguimiento de daños ocasionados por los fenómenos naturales, las obras y acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como la atención a personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón, la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de Expedientes Unitarios una vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, las obras y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado de la carga de trabajo y las cuatro Declaratorias de Desastre Natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo la Evaluación y seguimiento de daños ocasionados por los fenómenos naturales, las obras y acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como la atención a personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón, la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de Expedientes Unitarios una vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,911	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	124	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, la Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTRUCTURAS ESCOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUELACÉ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	80	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
50	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
50	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
50	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
50	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LONAPA Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	62	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. BOTILIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	156	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SOLITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ANONA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PILAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CIRUELOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PARAISO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LIMON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JOSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MARTIN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VISTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VILLA NUEVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MACULI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación fisiguito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MANTENIMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. NUEVA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Lineales	281	100.00	100.00	Financiera: APORTACION FONDO III \$92,323.34 APORTACION FONDO IV \$230,563.73 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Piezas	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Metros Lineales	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion
\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación fisiguito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	3,359	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra concluida y entregada al 100% a los beneficiarios. / Registro:
\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación fisiguito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,241	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. NACIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CIQUELO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Otros	80	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. YUYUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA MET/487/FIEMDF/COP-IRE/02/2017. / Física: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION EJECUTADA CON RECURSOS FISE 2017. SOLO ESTABA FUENTE ADONTEA LICA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION
					Financiera: OBRA TERMINADA SEGUN CONTRATO NO. MET/487/FIEMDF/COP-IRE/01/2017 / Física: OBRA TERMINADA SEGUN CONTRATO NO. MET/487/FIEMDF/COP-IRE/01/2017 / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION SEGUN CONTRATO NO. MET/487/FIEMDF/COP-IRE/01/2017 EJECUTADA CON RECURSOS DE FISE 2017. SE INCLUIE LINK DE ACTA ENTREGA RECEPCION
\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. HUMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTIAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	91	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	402	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TLAZAYALTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	214	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	198	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TEOJOMILCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ESTANCIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. HUERTAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCION DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VILLA. AGENA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CUMPLICIL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCION DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCION DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCION DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MONTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JUAREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LARGA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	77	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. NATIVIDAD.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SIMATLÁN
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SIMATLÁN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	2,600	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	792	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	137	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	437	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	172	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros lineales	160	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$0	Metros lineales	519	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGOS DE FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	194	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN. ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	753	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TEMPORALMENTE SUSPENDIDA. SE ESTAN REALIZANDO ESTUDIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	175	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: TRAMITE DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN Y TRAMITE DE LA SEGUNDA FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	47	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN TRAMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN DOS Y DOS FINIQUITO.
\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO.
\$0	Metros	230	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACIÓN FINIQUITO PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN TRAMITE DE PAGO SU ESTIMACIÓN FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Vivienda	20	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	298	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	189	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	285	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	355	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	613	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros	112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,333	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. -SACHILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría incertidumbre en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación fingerprint está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. DHA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	7,468	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	308	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	56	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Luminaria	520	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VILLA, SAACHILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAACHILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. 2AACHILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. 2AACHILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. 2AACHILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. 2AACHILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro delimita de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría incertidumbre en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación inscripta está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUERRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUERRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ZACACHILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUERRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUERRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. GUERRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENTERRADAS OCULARES Y SEPULTURAS CON LA REDUCCIÓN DE RUMOS Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITUD VALIDACION

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acreditado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	313	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VALLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VALLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VALLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VALLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación faltante está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estas temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación faltante está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JALISCA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JALISCA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ETAPAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESPERAS ESCOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MAHALTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESPERAS ESCOLARES SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES Oculares Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	606	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	369	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	337	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría incertidumbre en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	268	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LACRUJITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Otros	201	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	2,433	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MATANCEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUPAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MATANGRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constará en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CAMBERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIADAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PALCÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	124	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PALANLIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	368	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. RINCONADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CAPEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CAPEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE DISMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCION DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	209	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ORDAE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VALLE
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VALLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VALLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VALLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	389	100.00	100.00	Financiera: / Física: SISTEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
\$0	Piezas	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESPERA QUE A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS SE DIMINUYAN LAS ENFERMEDADES OCULARES Y RESPIRATORIAS CON LA REDUCCIÓN DE HUMO Y LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Derivado a la carga de trabajo y las cuatro declaratorias de desastre natural, las Comisión Estatal de Vivienda tiene a cargo, la evaluación y seguimiento de daños ocasionados por fenómenos naturales, la obra y sus acciones en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de organizaciones sociales, así como personas afectadas por la ocurrencia de algún fenómeno natural, por lo que dejar de atender alguno de estos temas generaría inconformidad en la población lo que conllevaría a una desestabilización social en el Estado, situación que puede evitarse dando cumplimiento a los compromisos ya adquiridos, por tal razón la documentación finiquito está en proceso de revisión la cual constara en original en el departamento de expedientes unitarios toda vez que hayan sido solventadas.
\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN SU CICLO 2017 / Física: 15 POSTES PCR 12-750 / Registro:
\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada al 100% / Física: Obra Ejecutada y Terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	2,325	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	2,325	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	2,324	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	2,325	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	2,325	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	2,700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados		0.00	70.00	Financiera: Solicito validación. / Física: Solicito validación. / Registro:
\$0	Metros Cuadrados		0.00	44.97	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	67,086	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es del ejercicio 2017 (no se canta acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	4,787	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	3,893	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	263,357	0.00	46.91	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros lineales	273,357	0.00	19.39	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	705	0.00	17.62	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros lineales	255,029	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	5,608	0.00	31.72	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilometro	3,833	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	67,086	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Equipamiento	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros Cuadrados	1,084	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	903	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% PENDIENTE ENTREGA / Física: OBRA AL 100% PENDIENTE ENTREGA / Registro: OBRA AL 100% PENDIENTE ENTREGA
\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% PENDIENTE ENTREGA / Física: OBRA AL 100% PENDIENTE ENTREGA / Registro: OBRA AL 100% PENDIENTE ENTREGA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	44,441	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% PENDIENTE ENTREGA / Física: OBRA AL 100% PENDIENTE ENTREGA / Registro: OBRA AL 100% PENDIENTE ENTREGA
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	67,086	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es del ejercicio 2017 (no se tenían fotos de seguimiento, término y acta de entrega-recepción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	155	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	223	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	13	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	844	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	983	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	303	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	113	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	234	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	292	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros Cuadrados	379	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamie o	21	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	506	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar
\$0	Equipamie o	205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	128	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	149	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	79	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	87	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	822	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	153	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	103	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	511	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	289	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	601	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	34	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	154	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	135	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	169	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	97	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	188	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	66	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	226	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	1,042	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	959	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	732	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	157	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	255	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	99	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	379	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	355	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	13	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	57	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	118	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	187	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	397	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	377	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	82	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	77	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	208	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	446	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	61	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	279	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	21	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	227	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	203	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	88	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1,014	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	126	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	108	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	33	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	89	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	5,496	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	136	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	118	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	939	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	341	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	522	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	193	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	1,332	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	151	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	177	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	165	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	104	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	217	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	745	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar
\$0	Equipamie o	155	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	197	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	380	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
\$0	Equipamie o	77	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	101	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	749	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
\$0	Equipamie o	333	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	457	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
\$0	Equipamie o	374	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	431	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
\$0	Equipamie o	94	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	59	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
\$0	Equipamie o	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	11	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
\$0	Equipamie o	790	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
\$0	Equipamie o	1,333	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	31	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	169	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
\$0	Equipamie o	338	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	295	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar
\$0	Equipamie o	231	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
\$0	Equipamie o	133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	101	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	607	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar
\$0	Equipamie o	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	139	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	228	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	1,009	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	149	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	71	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	149	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1,060	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	176	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar
\$0	Equipamie o	751	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	151	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	81	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	333	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	414	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	277	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1,280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar
\$0	Equipamie o	571	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	216	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	113	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	1,077	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	29	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	13	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	1,812	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar
\$0	Equipamie o	418	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	101	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	103	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar
\$0	Equipamie o	37	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	127	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	836	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	134	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	229	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar
\$0	Equipamie o	206	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	388	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	118	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	632	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	93	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	119	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	1,216	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar
\$0	Equipamie o	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	166	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	498	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	733	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	153	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	513	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	262	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	518	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Equipamie o	518	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	415	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	171	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	381	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	174	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	239	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	176	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	426	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	2,520	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	178	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	446	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	216	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	263	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	9,348	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	732	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	602	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	403	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	349	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	443	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	86	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Kilómetro	197	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	167	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	260	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	696	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Equipamie o	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	895	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	259	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	497	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	38	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	999	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - VALIDAR
\$0	Equipamie o	2,127	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	1,382	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	546	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	776	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	121	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	4,214	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	773	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	251	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	530	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	614	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	109	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	76	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	444	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	124	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Equipamiento	149	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	116	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	319	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	451	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	144	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	38	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	731	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	322	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	297	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	938	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	204	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Equipamiento	154	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	67	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	141	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	76	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	31	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Equipamiento	569	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	23	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	503	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	127	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	3,221	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	93	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	389	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Equipamie o	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	340	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL MES DE ENERO SE REALIZO EL ULTIMO PAGO AL PROVEEDOR NEGOSOFT SA DE CV POR \$ 13,737.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	675	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	113	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	335	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	392	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	613	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Equipamie o	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	99	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	58	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	520	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	1,205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	315	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	496	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	1,008	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	334	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	567	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	4,845	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	3,274	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	2,180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Equipamie o	237	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	322	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	187	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	236	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros	1,008	0.00	43.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	199	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	58	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	63	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	276	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	162	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	1,243	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	1,960	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	186	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	1,133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	66	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	178	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	257	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	477	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	103	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	153	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	148	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar
\$0	Equipamie o	1,499	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	279	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	33	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	163	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	101	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Mobiliario y equipo	1,672	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	217	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	57	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	338	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	492	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	810	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	529	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	887	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	772	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	567	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	13	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	1,652	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	1,489	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	362	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	811	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	167	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	2,143	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Equipamie o	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Equipamie o	307	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Equipamie o	307	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamie o	307	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamie o	307	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros lineales	916	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	262	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	576	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	255,029	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada, pendiente reintegro a la TESOF / Física: ADÉMÁS SE EJECUTARON 80.90 M2. DE GUARNICIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Equipamiento	495	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Equipamiento	89	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	348	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
	Metros Cuadrados	255,029	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	255,029	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada, pendiente reintegro a la TESOF / Física: ADÉMÁS SE EJECUTARON 57.60 M2. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	255,029	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada, pendiente reintegro a la TESOF / Física: ADÉMÁS SE EJECUTARON 181.90 M2. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	400	0.00	81.25	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	34	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	622	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros Cuadrados	157	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, PENDIENTE REINTEGRO A LA TESOF / Física: además se ejecutaron 81.25 m2 de guarniciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	446	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, PENDIENTE REINTEGRO A LA TESOF / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	255,029	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, PENDIENTE REINTEGRO A LA TESOF / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	157	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, PENDIENTE REINTEGRO A LA TESOF / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	1,020	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	462	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, PENDIENTE REINTEGRO A LA TESORERÍA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	196	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Equipamiento	37	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	198	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada al 100% / Registro: SE ENTRA PARA SU REVISIÓN
\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENTRA A REVISIÓN
\$0	Equipamiento	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Piezas	644	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA SEGÚN OFICIO ED: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	209	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	370	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	643	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar
\$0	Equipamiento	531	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
\$0	Equipamiento	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	9,342	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	161	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	617	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,081	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada físicamente / Registro: SE MANDA INFORMACION PARA LA VALIDACION DE ESTA OBRA DEL PERIODO 2017 YA QUE SE COMENZO EN EL MES DE DICIEMBRE 2017
\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EL 31 DE DICIEMBRE 2017 / Física: LA OBRA SE TERMINO EN FECHA 31 DE DICIEMBRE 2017 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. EL RECURSO GESTIONADO SE RECIBIO EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 Y EL PAGO SE REALIZO EN LA MISMA FECHA. - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Kilómetro	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	242	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	549	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
	Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	269	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Kilómetro	82	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	510	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	697	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	101	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	737	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	42,082	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA PFI/0871-N/2017 CUENTA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, CON UN ALCANCE EN META DE 1,144.92 METROS CUADRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	3,833	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	3,833	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	3,833	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	5,304,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISION PARA PAGO.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	53,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISION PARA LIQUIDACION.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,081	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	1,318	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Financiera: la estimación finiquito se encuentra en revisión / Física: la estimación finiquito se encuentra en proceso de revisión / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	18	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	230	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	75,596	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	Metros Cuadrados	408	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA AL CIERRE DEL EJERCICIO VA SE ENCONTRABA TERMINADA Y CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Otros	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	3,321	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	222	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Otros	300	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Otros	8,399	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	502	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Equipamiento	8,685	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Fisico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
	Metros Cuadrados	1,295	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	5,519	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO TERMINO DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados	1,200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros cúbicos	90	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2017. SE ENCUENTRA CONCLUIDA
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	10,491	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	2,001	0.00	100.00	Financiera: ESTE RECURSO DE APLICO EN EL EJERCICIO 2017. / Física: EL AVANCE FISICO SE CONCLUIVO AL 100% EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	5,519	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TAB POR TERMINADO EL PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Metros Cuadrados	126	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Piezas	415	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100, SE SOLICITA LA VALIDACION
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Equipamiento	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros	138	0.00	33.69	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros Cuadrados	457	0.00	20.42	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Luminaria	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1 CANCHA CON TECHADO 601.40 m2 / Registro:
\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: 15 luminarias / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: 791.40 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA HA SIDO TERMINADA 100% FINANCIERO Y 100% FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Envió a revisión
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitar validación
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 22A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.



Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Kilómetro	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Luminaria	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	1,135	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	797	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Responsable de la información:** Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 22A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 49 fracción IX del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.  
**Responsable de la difusión:** Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso c) numeral 1 y 35 fracción XIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,135	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	289	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA FISICA TERMINADA Y ACTA FIRMADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA FISICA TERMINADA Y ACTA FIRMADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA Fisicamente terminada y pagada / Física: obra fisicamente terminada y acta firmada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA PENDIENTE DE SER APROBADA Y HABILITADA LA APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL. / Física: NO HAY AVANCE FISICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE LA APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	236	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	1,241	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros cúbicos	102	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y SU FINANCIAMIENTO ES DEL RAMO 33 FONDO IV. LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO.
\$0	Metros Cuadrados	1,915	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ES DEL EJERCICIO 2017, SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES DEL RAMO 33 FONDO IV. LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,915	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2017, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RAMO 33 FONDO IV. LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA
\$0	Equipamiento	3,967,889	0.00	0.00	Financiera: CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO / Física: EN EJERCICIO / Registro: CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO. SE CUENTA CON CONVENIO NO. SC-DGUC-7AB-04348-12-17, CON VIGENCIA AL 2 DE MARZO DEL 2019 Y CONTRATOS AL 13 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros cúbicos	1,915	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ES DEL EJERCICIO 2017, SE INICIO EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y SE CONCLUIÓ EL 17 DE MARZO DE 2018. LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA.
\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
\$0	Metros Cuadrados	1,202	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion
\$0	Lote	1,067	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	1,011	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	1,526	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	1,176	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	490	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	452	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	792	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	771	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	708	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	792	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	573	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	586	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	409	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	13,685	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	341	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	203	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	326	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	398	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	867	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	345	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	284	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,594	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$0	Metros Cuadrados	1,594	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	490	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	326	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	166	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2017. LA OBRA CONCLUYO EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018. SE CUMPLIERON LAS METAS ESTABLECIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE EJECUTADA CON MEDIDA DEL RECURSO DEL RAMO 11(1,163,491.81) Y EL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS(1,163,491.81). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida en el ejercicio 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida en el ejercicio 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida en el ejercicio 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida en el ejercicio 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD
\$0	Metros Cuadrados	1,447	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA EN 2018 CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA CON RECURSOS DEL PERIODO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	355	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	782	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	237	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	331	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	1,327	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	425	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Lineales	792	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	834	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	314	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	184	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	311	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	377	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	647	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	256	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	276	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	840	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	663	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	912	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	283	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	342	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	221	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	674	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	151	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	326	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	229	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	324	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	287	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	872	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	571	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	463	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Lote	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	275	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN SU CICLO 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO.
\$0	Metros lineales	378	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTIMACIONES EN TRANSITE PARA PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Computadoras	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Piezas	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros lineales	3,610	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	257	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Vivienda	63	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	2,915	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	13,385	100.00	36.72	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	2,041	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	33.91	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilómetro	230	0.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Equipamiento	180	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
\$0	Metros lineales	372	100.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
\$0	Equipamiento	96	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	25	100.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	275	100.00	78.21	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO APROXIMADO DEL 78 %
\$0	Vivienda	124	100.00	50.39	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,070	100.00	15.30	Financiera: / Física: / Registro: Los trabajos realizados hasta el día de hoy en la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE MODO DE CONVENIENCIA EN LA CALLE MATEOSQUE" de son los siguientes: limpia y tirado, demolición de concreto hidráulico con medios mecánicos (rotomartillo) de un espesor de 15 cm y una resistencia de 250 kg/cm <sup>2</sup> , demolición de cantidad de 23x12x40 cm de concreto f'c=200kg/cm <sup>2</sup> corte de terreno a máquina en material clase AEMCIIIK realizando caja de 3.07 m de altura, acarreo en camión hasta 2 km de material sobrante producto del corte. Representando esta avance el 15.3 % del total del avance físico de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Vivienda	47	100.00	0.00	Financiera: SE ADQUIERON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS / Física: LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	4,836	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	177	100.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. / Registro: MANDAR A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,002	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,002	0.00	19.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros lineales	352	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Otros	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: LA META ES UN PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	9,900	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
\$0	Metros lineales	1,627	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ASESORIA TECNICA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilometro	294	0.00	73.60	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: CONTRATO VIGENTE Y CON UN AVANCE APROXIMADO DEL 73 %.
\$0	Kilometro	271	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilometro	217	0.00	79.15	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: CONTRATO VIGENTE Y CON UN AVANCE APROXIMADO DEL 80%.
\$0	Metros lineales	1,136	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,525	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	305	100.00	0.00	Financiera: SE OTORGO ANTICIPO DEL 50% AL CONTRATISTA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	70	100.00	0.00	Financiera: SE OTORGA COMO ANTICIPO AL CONTRATISTA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: EL MONTO SE OTORGO COMO ANTICIPO AL CONTRATISTA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	76	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	180	100.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	16.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	74	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Kilometro	683	0.00	86.13	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE APROXIMADO DEL 86 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros lineales	1,318	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,460	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE INICIO OBRA CON MONTO TOTAL ESTIMADO, SE CARGO CON IMPORTE EJECUTADO AL PERIODO.
\$0	Metros lineales	212	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE INICIADA EN EL 2017 LA CUAL TIENE UN COSTO TOTAL DE \$1,845,836.35, EJERCIDO EN DOS ADMINISTRACIONES, COBANTE EL 2017 SE EJERCIERON \$1,480,749.86 QUE CORRESPONDE AL 80.2% EN AVANCE FISICO DE LA OBRA, Y DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 2018 SE CONCLUYERON LA OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE, EJERCIERON LA CANTIDAD DE \$365,146.49 QUE CORRESPONDE AL 19.78% DE AVANCE FISICO RESPECTO PARA COMPLETAR EL 100% DE LA OBRA, ASI MISMO DADA LA MONOTONIA Y LOS TRAMITES QUE REQUIERE LA OBRA, EL PERIODO DE EJECUCION ABRARÓ DEL 25 DE OCTUBRE DE 2017 HASTA EL DIA 22 DE ENERO DE 2018 QUE ES LA FECHA EN LA QUE SE COMPLEYO AL 100% LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	46	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	918	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Vivienda	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	245	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	4,084,674	0.00	0.00	Financiera: Se han realizado tres ministraciones de recursos a la fecha. / Física: / Registro: A la fecha se encuentra en proceso de validación, el Anexo Técnico Único del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública por lo que se apertura un solo proyecto por el monto de la aportación federal incluída en el Convenio de Coordinación FASP 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.